Sr: CONSTRUCTORA SH SAS
Representante Legal: Efraín Santander España
NIT: 900.627.079-8
Ciudad: Pasto, Nariño

Referencia: Suministro de vigas en madera laminada de pino

Cordial saludo

Por medio del presente, nos permitimos informar las diferentes circunstancias de carácter operativo y externo que han incidido en el cumplimiento de los tiempos inicialmente previstos para la fabricación y entrega de las vigas en madera laminada de pino contratadas por ustedes.

En el desarrollo del proceso de producción se han presentado las siguientes situaciones:

1. Disponibilidad y consecución de materia prima.
Se han presentado dificultades para la consecución oportuna de los bloques de madera de pino requeridos para la fabricación de las vigas. Los proveedores habituales no contaban con disponibilidad inmediata del material, generándose retrasos en el suministro de esta materia prima y, consecuentemente, en el inicio y continuidad del proceso de producción.

2. Complejidad y rendimiento del proceso de fabricación.
La elaboración de las vigas laminadas comprende diferentes etapas, entre ellas el secado, selección, corte, canteado, cepillado, preparación, aplicación de adhesivo, prensado y conformación de los elementos. Este proceso requiere tiempos específicos y mano de obra especializada, por lo que su rendimiento es menor al de otros procesos convencionales de transformación de madera.

Con el propósito de incrementar la capacidad de producción y atender los requerimientos del proyecto, fue necesario incorporar personal adicional. Sin embargo, la consecución de trabajadores con experiencia específica en procesos de aserradero y transformación de madera ha resultado compleja, debido a la limitada disponibilidad de este tipo de mano de obra en la ciudad.

3. Afectaciones en el servicio de energía eléctrica.

Se han presentado suspensiones reiterativas del servicio de energía eléctrica, asociadas a las condiciones climáticas y fuertes vientos registrados en el sector, situación que ha afectado directamente el funcionamiento de la maquinaria utilizada para los procesos de corte, canteado y cepillado.

Adicionalmente, se presentó recientemente un evento sísmico que ocasionó la interrupción del servicio de energía eléctrica durante aproximadamente dos (2) días, circunstancia que obligó a suspender temporalmente las actividades de producción, debido a que la maquinaria necesaria para la fabricación de las vigas requiere suministro eléctrico para su operación.

Esta situación generó una afectación directa sobre el rendimiento de la producción y sobre el cronograma inicialmente previsto, tratándose de una circunstancia externa y ajena a nuestra voluntad.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

No obstante, las circunstancias anteriormente expuestas, Machimbres del Cauca ha avanzado en la producción y ha dado inicio al proceso de entrega del material, con el propósito de normalizar progresivamente el suministro requerido por la obra.

ENTREGA	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
Primera entrega	11 de agosto	Recibido a satisfacción	N/A
Segunda entrega	21 de agosto	Recibido a satisfacción	
Tercera entrega	04 de septiembre	Por entregar	
Cuarta entrega	15 de septiembre	Por entregar	

DETALLE DE ENTREGAS EN SITIO:

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - PRIMER ENTREGA		
Código	Descripción de viga	Cant.
1	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 5.50 m	12
2	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 4.50 m	20

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - SEGUNDA ENTREGA		
Código	Descripción de viga	Cant.
1	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 5.50 m	10
3	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 4.80 m	4
4	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 2.80 m	6
5	Suministo de Vigas 0.10 x 0.14 x 5.00 m	4
6	Suministo de Vigas 0.05 x 0.14 x 2.10 m	11
9	Suministo de Vigas 0.05 x 0.14 x 2.40 m	5
10	Suministo de Vigas 0.05 x 0.14 x 2.30 m	6
11	Suministo de Vigas 0.05 x 0.14 x 2.00 m	4


El presente cronograma tiene como finalidad dejar constancia del avance efectivo del suministro y evidenciar que, pese a las situaciones que generaron la afectación inicial en los tiempos de entrega, se ha retomado y se encuentra en proceso de normalización la producción y entrega de las vigas contratadas.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la CONSTRUCTORA SH S.A.S. aceptar el aplazamiento de la fecha inicialmente prevista para la entrega total de las vigas laminadas, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y el cronograma de entregas que se encuentra actualmente en ejecución.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, garantizando que los elementos suministrados cumplan con las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el proyecto. Asimismo, continuaremos realizando las gestiones necesarias para optimizar los tiempos de producción y reducir al máximo la afectación generada sobre el cronograma inicial.

Agradecemos su comprensión y colaboración frente a las circunstancias anteriormente expuestas.:

Cordialmente;



Andrea Cárdenas Pantoja
Representante Legal
Cc. 1.017.227.868 de Medellín
Machimbres del Cauca
Nit: 1017227688-4
Popayán, Cauca

MACHIMBRES
DEL CAUCA