Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CRONOGRAMA COP 717 - 2025**	**187,25 días**	**lun 23/02/26**	**jue 22/10/26**	
2		**ETAPA PREVIA**	**26 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/03/26**	
3		Etapa Previa	26 días	lun 23/02/26	jue 26/03/26	
4		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**160,81 días**	**vie 27/03/26**	**jue 22/10/26**	
5		**CENTENARIO 18000413**	**80,19 días**	**vie 27/03/26**	**vie 10/07/26**	
6		**PRELIMINARES**	**6 días**	**vie 27/03/26**	**lun 6/04/26**	
7		PRELIMINARES SOCIALES	6 días	vie 27/03/26	lun 6/04/26	
8		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**67 días**	**mié 15/04/26**	**vie 10/07/26**	
9		INSTALACION PMT	2 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	
10		EXCAVACIÓN MECÁNICA	10 días	vie 17/04/26	mié 29/04/26	9
11		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	8 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26	10
12		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	17 días	lun 11/05/26	lun 1/06/26	11
13		INSTALACIÓN DE SARDINELES	10 días	lun 1/06/26	mar 16/06/26	12
14		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	15 días	mar 16/06/26	sáb 4/07/26	13
15		REMATES DE OBRA	5 días	sáb 4/07/26	vie 10/07/26	14
16		**MARRUECOS 18005074**	**124,81 días**	**vie 27/03/26**	**mar 8/09/26**	
17		**PRELIMINARES**	**5 días**	**vie 27/03/26**	**sáb 4/04/26**	
18		PRELIMINARES SOCIALES	5 días	vie 27/03/26	sáb 4/04/26	7CC
19		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**100 días**	**mié 29/04/26**	**mar 8/09/26**	
20		INSTALACION PMT	3 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	
21		EXCAVACIÓN MECÁNICA	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	20
22		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	14 días	mar 12/05/26	vie 29/05/26	21
23		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	34 días	vie 29/05/26	mié 15/07/26	22
24		INSTALACIÓN DE SARDINELES	14 días	mié 15/07/26	lun 3/08/26	23
25		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	24 días	lun 3/08/26	jue 3/09/26	24
26		REMATES DE OBRA	4 días	jue 3/09/26	mar 8/09/26	25
27		**SAN LUIS PUAOS 18003250**	**160,63 días**	**vie 27/03/26**	**jue 22/10/26**	
28		**PRELIMINARES**	**7 días**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**	
29		PRELIMINARES SOCIALES	7 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26	7CC
30		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**130 días**	**jue 7/05/26**	**jue 22/10/26**	
31		INSTALACION PMT	4 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	
32		EXCAVACIÓN MECÁNICA	5 días	mar 12/05/26	mar 19/05/26	31
33		TRASLADO RED VANTI	37 días	mar 19/05/26	mar 7/07/26	32
34		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	23 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	33
35		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	20 días	jue 6/08/26	mar 1/09/26	34
36		INSTALACIÓN DE SARDINELES	12 días	jue 20/08/26	jue 3/09/26	35CC+10 días
37		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	37 días	jue 3/09/26	mar 20/10/26	36
38		REMATES DE OBRA	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26	37
39		**MARCO FIDEL SUAREZ 18003059**	**93,06 días**	**mar 7/04/26**	**jue 6/08/26**	
40		**PRELIMINARES**	**6 días**	**mar 7/04/26**	**mié 15/04/26**	
41		PRELIMINARES SOCIALES	6 días	mar 7/04/26	mié 15/04/26	29
42		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**61 días**	**mar 19/05/26**	**jue 6/08/26**	
43		INSTALACION PMT	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	
44		EXCAVACIÓN MECÁNICA	4 días	jue 21/05/26	mar 26/05/26	43
45		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	4 días	mar 26/05/26	sáb 30/05/26	44
46		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	25 días	sáb 30/05/26	vie 3/07/26	45
47		INSTALACIÓN DE SARDINELES	7 días	vie 3/07/26	sáb 11/07/26	46
48		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	16 días	mar 14/07/26	lun 3/08/26	47
49		REMATES DE OBRA	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26	48
50		**DIANA TURBAY ARRAYANES 18006153**	**64,81 días**	**mié 15/04/26**	**mié 8/07/26**	
51		**PRELIMINARES**	**6 días**	**mié 15/04/26**	**mié 22/04/26**	
52		PRELIMINARES SOCIALES	6 días	mié 15/04/26	mié 22/04/26	41
53		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**34 días**	**lun 25/05/26**	**mié 8/07/26**	
54		INSTALACION PMT	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	
55		EXCAVACIÓN MANUAL	6 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26	54
56		CONSTRUCCIÓN CAJAS INSPECCIÓN	9 días	mié 3/06/26	mar 16/06/26	55
57		RELLENOS ESPACIO PÚBLICO	8 días	mar 16/06/26	jue 25/06/26	56
58		INSTALACIÓN DE SARDINELES	5 días	jue 25/06/26	vie 3/07/26	57
59		FUNDIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	2 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	58
60		REMATES DE OBRA	2 días	lun 6/07/26	mié 8/07/26	59
61		**ARBOLEDA SUR 18003676**	**117,63 días**	**mié 22/04/26**	**mar 22/09/26**	
62		**PRELIMINARES**	**4 días**	**mié 22/04/26**	**lun 27/04/26**	
63		PRELIMINARES SOCIALES	4 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	52
64		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**87 días**	**lun 1/06/26**	**mar 22/09/26**	
65		INSTALACION PMT	4 días	lun 1/06/26	jue 4/06/26	
66		EXCAVACIÓN MECÁNICA	9 días	vie 5/06/26	jue 18/06/26	65
67		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	7 días	jue 18/06/26	vie 26/06/26	66
68		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	24 días	vie 26/06/26	mié 29/07/26	67
69		INSTALACIÓN DE SARDINELES	8 días	mié 29/07/26	lun 10/08/26	68
70		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	23 días	lun 10/08/26	mar 8/09/26	69
71		REMATES DE OBRA	12 días	mar 8/09/26	mar 22/09/26	70
72		**QUIROGAS 18001392 - 18001349**	**75,94 días**	**lun 27/04/26**	**mié 5/08/26**	
73		**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 27/04/26**	**lun 4/05/26**	
74		PRELIMINARES SOCIALES	5 días	lun 27/04/26	lun 4/05/26	63
75		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**48,25 días**	**mar 2/06/26**	**mié 5/08/26**	
76		INSTALACION PMT	3 días	mar 2/06/26	vie 5/06/26	
77		EXCAVACIÓN MANUAL	27 días	vie 5/06/26	sáb 11/07/26	76
78		INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	5 días	sáb 11/07/26	sáb 18/07/26	77
79		INSTALACIÓN SUB BASES	7 días	sáb 18/07/26	mar 28/07/26	78
80		FUNDIDA CONCRETO	3 días	mié 29/07/26	sáb 1/08/26	79
81		REMATES DE OBRA	3 días	sáb 1/08/26	mié 5/08/26	80
82		**MOLINOS 18004986**	**132,75 días**	**lun 4/05/26**	**jue 22/10/26**	
83		**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 4/05/26**	**mié 13/05/26**	
84		PRELIMINARES SOCIALES	8 días	lun 4/05/26	mié 13/05/26	74
85		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**62 días**	**mié 5/08/26**	**jue 22/10/26**	
86		INSTALACION PMT	2 días	mié 5/08/26	sáb 8/08/26	
87		EXCAVACIÓN MECÁNICA	4 días	sáb 8/08/26	jue 13/08/26	86
88		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	7 días	jue 13/08/26	lun 24/08/26	87
89		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	24 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	88
90		INSTALACIÓN DE SARDINELES	8 días	lun 21/09/26	mié 30/09/26	89
91		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	17 días	mié 30/09/26	jue 22/10/26	90
92		REMATES DE OBRA	7 días	sáb 17/10/26	mar 20/10/26	91CC+13 días
93		**SOSIEGO SUR 18002477**	**124,81 días**	**mié 13/05/26**	**jue 22/10/26**	
94		**PRELIMINARES**	**6 días**	**mié 13/05/26**	**jue 21/05/26**	
95		PRELIMINARES SOCIALES	6 días	mié 13/05/26	jue 21/05/26	84
96		**ETAPA CONSTRUCTIVA**	**61 días**	**jue 6/08/26**	**jue 22/10/26**	
97		INSTALACION PMT	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	
98		EXCAVACIÓN MECÁNICA	6 días	mar 11/08/26	mié 19/08/26	97
99		INSTALACIÓN DE REDES SANITARIAS	9 días	mié 19/08/26	lun 31/08/26	98
100		CONFORMACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	16 días	lun 31/08/26	vie 18/09/26	99
101		INSTALACIÓN DE SARDINELES	10 días	vie 11/09/26	mié 23/09/26	100CC+10 días
102		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO	32 días	mié 9/09/26	lun 19/10/26	100CC+8 días
103		REMATES DE OBRA	3 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26	102

