# INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.9526109 (1773) de 19 de junio de 2026

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | Obra |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CONTRATO N° CO1.PCCNTR.9526109 (1773) de 19 de junio de 2026 |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONEXIÓN VERDE**<br>Representante legal Tulio Antonio Maury Quiroz |
| Nit o C.C. No. | 902.072.448-6 |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | $4.169.026.851,00 | |
| VALOR ADICIONAL: | $00.000.00 | |
| VALOR TOTAL: | $4.169.026.851,00 | |
| ANTICIPO INICIAL: | $00.000.00 | |
| ANTICIPO ADICIONAL: | $00.000.00 | |
| ANTICIPO TOTAL: | $00.000.00 | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | PRESENTE ACTA: | ACUMULADO: |
| | $00.000.00 | $00.000.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL: | PRESENTE ACTA: | ACUMULADO |
| | $00.000.00 | $00.000.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO: | 36.33% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: | 36.33% | |
| PLAZO INICIAL: | **CINCO (05) MESES.** | |
| PLAZO ADICIONAL: | 0 | |
| PLAZO TOTAL: | **CINCO (05) MESES.** | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA: | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.9504613 (1773)** | **20 de MAYO de 2026** |
| INTERVENTOR: | **CONSORCIO INTER PROYECTOS PEAJE 26-02**Representado Legalmente por **JERRSON MARCO PINILLA MORENO** | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | **902067079-1** | |
| SUPERVISOR: | 1.Sandra Sofia Duque Bautista | |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN: | 1. 02/06/2026 | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19/06/2026 |

| **ACTAS DE SUSPENSIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| No. | N/A | Fecha: | N/A |
| No. | N/A | Fecha: | N/A |

| **ACTAS DE REINICIO** | | | |
|---|---|---|---|
| No. | N/A | Fecha: | N/A |
| No. | N/A | Fecha: | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18/11/2026 | | | |
| **OFICINA GESTORA:** | Secretaria de Infraestructura | | | |
| **VALOR A PAGAR:** | **$1.514.542.529** | | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | **Desde:** | 19/06/2026 | **Hasta:** | 18/08/2026 |

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", artículo 13.7:

*13.7. Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría*

a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.*
c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor contratado.*

Adicionalmente el mencionado Decreto, 13.3. FUNCIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR EN EL CONTRATO DE OBRA establece que:

> ***PARAGRAFO PRIMERO:*** *En los convenios interadministrativos el supervisor del Departamento no será responsable de la ejecución, cuando el ejecutor no sea el Departamento, ya que dicha vigilancia es propia de la entidad contratante.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...

*Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.*

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| **Nombre Del Proyecto** | **MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** |
| **No. SSEPI** | **20250680000014** |
| **No. BPIN** | **202500000017493** |
| **Valor total del Proyecto** | **$22.166.035.208,00** |

## 2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONVENIO

| ACTA | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE PÓLIZAS | 01/10/2025 | Acta de aprobación de pólizas |
| INICIO | 08/10/2025 | Suscripción acta de inicio |

| | | |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO 01 | 22/07/2026 | Modificatoria Ajuste APU item 2.5 Suministro, instalación y compactación de afirmado (no incluye transporte). |
| ACTA n° 1 DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PACTAR NUEVOS PRECIOS | 03/08/2026 | Balance del contrato |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1 | 27/08/2026 | Acta de recibo parcial por valor de $1.514.542.529,00 |

## 3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $4.169.026.851,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $00.000.00 |
| **VALOR TOTAL:** | $4.169.026.851,00 |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA:** | $ 1.514.542.529,00 (36,33%) |

| CDP | | | RP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Fecha de Expedición** | **Valor de la Certificación** | **No.** | **Fecha de Expedición** | **Valor de la Certificación** | **Valor Pagado** | **Valor Disponible** |
| 26000503 | 09/02/2026 | $700.337.567,92 | 26006580 | 16/06/2026 | $700.337.567,92 | $0,00 | $700.337.567,92 |
| 26000504 | 09/02/2026 | $1.859.030.234,05 | 26006581 | 16/06/2026 | $1.859.030.234,05 | $0,00 | $1.859.030.234,05 |
| 26000505 | 09/02/2026 | $1.959.867.965,60 | 26006582 | 16/06/2026 | $1.606.659.049,03 | $0,00 | $1.606.659.049,03 |

| **ACTA** | **FECHA** | **VALOR** | **AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO** |
|---|---|---|---|
| PRESENTE ACTA | EN TRÁMITE | $1.514.542.529,00 | N/A |
| **TOTAL** | | **$1.514.542.529,00** | N/A |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO INICIAL:** | N/A |
| **ANTICIPO ADICIONAL:** | N/A |
| **VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:** | N/A |
| **RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** | N/A |
| **REINTEGROS:** | N/A |
| **FIDUCIARIA:** | N/A |
| **OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:** | N/A |
| **DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:** | N/A |
| **OBSERVACIONES:**<br>N/A | |

***CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO*** *La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.*

## 4. GARANTÍAS DEL CONTRATO

El 19 de junio de 2026 fue aprobada Póliza de Garantía de cumplimiento de entidad estatal **No. 75-44-101154146 anexo 0** expedido con fecha 16 de junio

de 2026 por la SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual presenta los siguientes amparos:

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| **Póliza de Garantía de cumplimiento entidad estatal No. 430-47-994000072507 anexo 0** | | | |
| Cumplimiento del Contrato | $833.805.371,00 | 16/06/2026 | 16/05/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales | $416.902.686,00 | 16/06/2026 | 16/11/2029 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $1.250.708.056,00 | 5 años | |

Para el efecto, se recibe la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual **No. 75 -40 -101058512 anexo 0** expedida con fecha 16 de junio de 2026, por la SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual presenta los siguientes amparos:

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| **Póliza de Garantía de cumplimiento entidad estatal No. 75 -40 -101058512 anexo 0** | | | |
| Predios Labores y Operaciones | $700.632.000 | 16/06/2026 | 16/11/2026 |

## 5. CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.9504613 (1755) DE 20 DE MAYO DE 2026

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORÍA | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.9504613 (1755) | 20/05/2026 |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO INTER PROYECTOS PEAJE 26-02 R.L. JERRSON MARCO PINILLA MORENO** | |
| Nit No. | 902067079-1 | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 504.440.753,40 | |
| VALOR ADICIONAL: | $ 00.000.000 | |
| VALOR TOTAL: | $ 504.440.753,40 | |
| ANTICIPO INICIAL: | $ 00.000.000 | |
| ANTICIPO ADICIONAL: | $ 00.000.000 | |
| ANTICIPO TOTAL: | $ 00.000.000 | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | PRESENTE ACTA: | ACUMULADO: |
| | $ 00.000.000 | $ 00.000.000 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL: | PRESENTE ACTA: | ACUMULADO |
| | $ 00.000.000 | $ 00.000.000 |
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO: | 0% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: | 0% | |
| PLAZO INICIAL: | CINCO (05) MESES | |

| | |
|---|---|
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| PLAZO TOTAL: | CINCO (05) MESES |
| SUPERVISOR: | SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN: | Acto Administrativo del 02/06/2026 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19/06/2026 |

## 6. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

De acuerdo con el informe de interventoría para suscribir acta de recibo parcial 01 del contrato de obra, las cantidades avaladas verificadas por la interventoría para el periodo comprendido de 19/06/2026 y 18/08/2026 son:

| ITEM | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | | | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | |
| 1.1 | Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas | La actividad se ejecutó de forma manual a lo largo del corredor vial, en un único frente de trabajo ubicado desde el sector del Peaje La Punta en sentido del Municipio de Los Santos. Se realizaron labores de corte y retiro de vegetación, ramas y material vegetal presente en las zonas intervenidas, utilizando herramienta menor y disponiendo de controladores viales para regular el tránsito y mantener condiciones seguras durante la ejecución. | Acumulado 9,82 HA | $ 18.407.375,91<br>AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades"<br>Anexo No. 6 "Registro fotográfico"<br>Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |
| 1.2 | Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) | El transporte del material generado por los derrumbes registrados en la vía secundaria, en el tramo comprendido entre Bwey y el Peaje La Punta, comprende las labores de cargue, traslado y descargue del material en los sitios autorizados o definidos para su disposición. Estas actividades tienen como finalidad retirar el material presente sobre la vía, facilitar la recuperación de la calzada y mantener condiciones adecuadas de circulación. | 930 M3-KM | $ 1.673.311,11<br>AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades"<br>Anexo No. 6. "Registro fotográfico"<br>Anexo No. 3. "Bitácora de obra |
| 1.3 | Remoción de derrumbes a maquina | La actividad de remoción mecánica de derrumbes consiste en retirar el material producto de deslizamientos y derrumbes que se encuentra sobre la calzada y sectores próximos a la vía, utilizando maquinaria adecuada para las labores de remoción, cargue, transporte y disposición final en los sitios autorizados. Los trabajos se realizaron en diferentes puntos del corredor vial, ubicados en las coordenadas 6°52'23,76" N, 73°3'22,14" W; 6°55'40,464" N, 73°2'26,206" W; y 6°56'38" N, 73°2'9" W, con el objetivo de retirar las obstrucciones, restablecer la transitabilidad y mantener condiciones seguras para los usuarios de la vía. | 155 M3 | $ 1.107.044,44<br>AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades"<br>Anexo No. 6. "Registro fotográfico"<br>Anexo No. 3. "Bitácora de obra |
| 1.7 | Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles | La actividad se desarrolló desde el sector del Peaje La Punta en sentido del Municipio de Los Santos, mediante labores manuales de limpieza y mantenimiento de las cunetas y obras de drenaje existentes. Se retiraron sedimentos, maleza, material vegetal y otros elementos que obstruían el flujo de las aguas superficiales, permitiendo mejorar el funcionamiento de las estructuras de drenaje y las condiciones del corredor vial. | Acumulado 34.909,93 M | $ 457.940.756,45<br>AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades"<br>Anexo No. 6. "Registro fotográfico"<br>Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |

| ITEM | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | | | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | |
| 1.8 | Limpieza a Mano de obras de drenaje | La actividad se ejecutó entre el sector El Bwey y el Peaje La Punta, realizando la limpieza manual de las alcantarillas existentes. Los trabajos consistieron en el retiro de sedimentos, material vegetal y residuos acumulados al interior de las estructuras, incluyendo sectores con altos niveles de colmatación, con el fin de recuperar su capacidad de conducción y facilitar el flujo normal de las aguas. | Acumulado 100 UND | $ 17.860.444,44 AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades" Anexo No. 6. "Registro fotográfico" Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |
| 2.2 | Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) | La actividad se llevó a cabo en los sectores el Duende, la Cristaliana, el Carrizal, Mesitas de San Javier, la Orejita, la Navarra, Altamiras y el Tabacal, mediante el transporte de material de afirmado, recebo y material proveniente de excavaciones y de la conformación de la explanación. Adicionalmente, se realizaron labores de suministro, extendido y redistribución del material en diferentes puntos críticos, así como viajes internos para su aprovechamiento dentro de los sectores intervenidos. | Acumulado 44071,30 M3-KM | $ 79.295.694,59 AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades" Anexo No. 6. "Registro fotográfico" Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |
| 2.4 | Conformación y compactación de calzada existente (no incluye material) | La actividad se ejecutó en los sectores el Duende, la Cristaliana, el Carrizal, Mesitas de San Javier, la Orejita, la Navarra, Altamiras y el Tabacal, mediante dos frentes de maquinaria conformados por motoniveladora, vibrocompactador y pajarita. Los trabajos comprendieron la conformación, nivelación, humectación y compactación de la superficie de rodadura, buscando obtener una superficie uniforme y mejorar las condiciones de estabilidad y transitabilidad de los tramos intervenidos. | Acumulado 236.990,00 M2 | $ 432.901.733,33 AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades" Anexo No. 2. "Registro fotográfico" Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |
| 2.5 | Suministro, instalación y compactación de afirmado (no incluye transporte) | La actividad se desarrolló en los frentes ubicados entre El Duende–Piedecuesta y Mesitas–Carrizal, mediante el suministro, distribución, extendido, humectación y compactación de material de afirmado. Estas labores estuvieron orientadas a la conformación y mejoramiento de la superficie de rodadura, especialmente en los puntos que requerían recuperación de sus condiciones de estabilidad y transitabilidad. | Acumulado 867 M3 | $ 112.696.995,00 AIU No Incluido | Anexo No. 1 "Memoria de cantidades" Anexo No. 2. "Registro fotográfico" Anexo No. 3. "Bitácora de obra" |

## 6.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA


El contratista de obra declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

El contratista anexo planillas de pago de seguridad social y cuadro control de pagos verificados por la interventoría. Se relaciona los pagos verificados por interventoría del período 19/06/2026 al 18/08/2026.

## 7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Que el 27 de mayo de 2026 se realiza reunión convocada por la Secretaría de Infraestructura mediante oficio 20260091432 donde convoca a los líderes comunitarios a una socialización y mesa técnica y articulación comunitaria para proyectos de

infraestructura vial, de la respectiva reunión se informa a los participantes el estado de los procesos de la obra e interventoría con relación al MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, la como consta en el acta de reunión, listados de asistencia y registros fotográficos, teniendo como finalidad verificar la prioridad de los mantenimientos previo al inicio de los contratos.







El 02 de junio de 2026 se realiza socialización en el Colegio Holanda con una participación más amplia de los diferentes miembros de la comunidad, en la reunión se establecen compromisos para realizar recorridos y concertar la priorización del mantenimiento de las vías, de las cuales consta el acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico.





El 16 de junio de 2026 se expiden los registros presupuestales del contrato 26006577 $107.585.306,00, 26006578 $202.260.375,28, 26006579 $194.595.072,12.

El 19 de junio de 2026 se realiza acta de aprobación de la póliza.

El 19 de junio de 2026 se suscribe acta de inicio del contrato de OBRA N° CO1.PCCNTR.9526109 (1773) de 19 de junio de 2026 e interventoría CO1.PCCNTR.9504613 (1755) del 20 de mayo de 2026.

El 22 de julio de 2026 se suscribe la modificatoria 01 al contrato de OBRA N° CO1.PCCNTR.9526109 (1773) de 19 de junio de 2026, modificando parcialmente la Cláusula Quinta Valor del contrato, item 2.5 suministro, instalación y compactación de afirmado, sustentado en los informes del contratista de obra, interventoría y de supervisión para suscribir modificatoria 01.

El 03 de agosto de suscribe acta 01 de modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, sustentado en los informes del contratista de obra, interventoría y de supervisión para suscribir la respectiva acta.

El contratista aportó para suscribir el acta de recibo parcial 01, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones, lo siguiente:

- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA DE OBRA PERIODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2026, AVALADO POR LA INTERVENTORÍA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL RESPECTIVO PERIODO

Anexo 01 Memoria de cantidades
Anexo 02 Informes semanales
Anexo 03 Bitacora de obra
Anexo 04 Planillas de seguridad social
Anexo 05 Correspondencia
Anexo 06 Registro fotográfico
Anexo 07 informe Seguridad y salud en el trabajo
- Anexos seguridad y salud en el trabajo
- Formato de inspección y señalización
- Inspección preoperacional de maquinaria
- Preoperacional de guadaña
- ATS
- Entrega de EPP's y dotación
- Soporte de asistencia a charlas

Anexo 08 informe Plan manejo ambiental
- Anexos plan manejo ambiental
- Inducciones
- Manejo de escombros y sobrantes
- Cuidado de la biodiversidad
- Documentación cantera
- Documentación maquinaria

Anexo 09 informe Plan manejo de transito
Anexo 10 Documentación topografía

✓ INFORME DE CONTRATISTA PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE OBRA, E INFORME DEL INTERVENTOR PARA TRÁMITE DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.

Anexos al acta de cobro parcial no. 01
- Pólizas actualizadas
- Apartado periodo 19 de julio – 18 de agosto
- Anexo 01 Memoria de cantidades
- Anexo 02 Informes semanales
- Anexo 03 Bitacora de obra
- Anexo 04 Planillas de seguridad social
- Anexo 05 Correspondencia
- Anexo 06 Registro fotográfico
- Anexo 07 informe Seguridad y salud en el trabajo
- Anexos seguridad y salud en el trabajo
- Formato de inspección y señalización
- Inspección preoperacional de maquinaria
- Preoperacional de guadaña
- ATS
- Entrega de EPP's y dotación
- Soporte de asistencia a charlas
- 8.Anexo 08 informe Plan manejo ambiental
- •Anexos plan manejo ambiental
- Manejo de olores ofensivos
- Atención
- Atención forestal
- Documentación cantera
- Documentación maquinaria
- Anexo 09 informe Plan manejo de transito
- Anexo 10 Documentación topografía
- Anexo 11 Certificado de material
- Anexo 12 subcontrato de mano de obra
- Anexo 13 factura
- Anexo 14 certificado ICA
- Anexo 15 documentos de contadora

De conformidad con la normatividad contractual aplicable y las obligaciones propias del contrato de interventoría, la verificación, revisión y certificación de las cantidades de obra ejecutadas constituyen una responsabilidad directa del interventor. Para tal efecto, el interventor realiza el análisis técnico de la información contenida en las memorias de cálculo presentadas por el contratista, cuenta con personal profesional con dedicación exclusiva para la validación del avance físico en la obra y ejerce seguimiento permanente a la ejecución mediante el registro sistemático en la bitácora diaria de obra, en la cual se deja constancia del control, medición y validación de las actividades ejecutadas.

En este contexto, la supervisión del contrato, en observancia del principio de buena fe que rige las actuaciones contractuales, recibe el acta de recibo parcial con fundamento en el informe del interventor del acta de recibo parcial 01 del contrato de obra, precisando que su verificación se limita al ámbito administrativo y documental, sin que ello implique asumir funciones técnicas propias de la interventoría ni trasladar la responsabilidad sobre las cantidades y actividades de obra certificadas.

Se aclara que la verificación de los anexos se realiza con base al Decreto Departamental

462 de 2021, en el cual se verifica que la información cuente con los respectivos soportes que permiten la evidencia de la efectiva ejecución de las actividad, registros y demás aspectos.

Lo anterior, de acuerdo al Decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", estipulado en el Numeral 13.7 del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en los casos donde existe interventoría contratada, las funciones del supervisor se circunscriben a:

**a)** Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.
**b)** Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.
**c)** Coordinar los trámites internos que deba surtir la interventoría.
**d)** Ejercer el seguimiento y control frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor contratado.

Las vías terciarias atendidas corresponden a las inventariadas por Construvicol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VIAS TERCIARIAS PAVIMENTADAS | | |
| 1 | SALIN - TELEFERICO | 8.08 | LOS SANTOS |
| | VÍAS TERCIARIAS SIN PAVIMENTAR | | |
| 1 | LA NAVARRA | 9.470 | PIEDECUESTA |
| 2 | ESITAS DE SAN JAVIER | 6.476 | PIEDECUESTA |
| 3 | ALTAMIRAS | 4.433 | PIEDECUESTA |
| 4 | TACHUELA | 2.834 | PIEDECUESTA |
| 5 | LA ESPERANZA | 6.360 | PIEDECUESTA |
| 6 | EL DUENDE | 6.914 | PIEDECUESTA |
| 7 | CRISTALINA | 1.510 | PIEDECUESTA |
| 8 | GUAYABAL - CAMPO CAMPINA | 2.904 | PIEDECUESTA |
| 9 | MADROÑO | 2.573 | PIEDECUESTA |
| 10 | INCUBADORA | 1.773 | PIEDECUESTA |
| 11 | CASA DE CAMPO | 2.173 | LOS SANTOS |
| 12 | CARRIZAL | 8.200 | LOS SANTOS |
| 13 | LA PURNIA | 11.053 | LOS SANTOS |
| 14 | ACUARELA | 2.115 | LOS SANTOS |
| 15 | CAROLINAS | 1.870 | LOS SANTOS |
| 16 | LA FUENTE | 2.570 | LOS SANTOS |
| 17 | EL TABACAL | 6.392 | LOS SANTOS |
| 18 | LA OREJITA | 4.634 | LOS SANTOS |
| 19 | LLANADAS - ESPINAL | 13.942 | LOS SANTOS |
| 20 | ESCUELA TABACAL | 1.014 | LOS SANTOS |
| 21 | VILLAS DE MONACO | 1.412 | LOS SANTOS |
| 22 | VILLA LAURA | 0.991 | LOS SANTOS |
| 23 | MAJADAL ALTO Y BAJO | 4.282 | LOS SANTOS |
| 24 | LA LOMA - EL POTRERO | 3.200 | LOS SANTOS |
| 23 | LAS DELICIAS | 1.685 | LOS SANTOS |
| 24 | ASILO ANCIANOS | 2.336 | LOS SANTOS |
| 25 | REGADERO - SANTOS | 17.757 | LOS SANTOS |

Fuente: Construvicol S.A.S

En concordancia con lo anterior, se ha mantenido la comunicación contante con los contratistas de obra e interventoría solicitando atender los requerimientos de la comunidad. Las vías priorizadas corresponden a:

| Nombre | Periodo | Longitud (m) |
|---|---|---|
| Mesitas de San Javier | Piedecuesta | 6,03 |
| La Navarra | Piedecuesta | 9,47 |
| Altamiras | Piedecuesta | 4,43 |
| La Orejita | Los Santos | 4,63 |
| Escuela El Tabacal | Los Santos | 1,01 |
| El Tabacal | Los Santos | 6,39 |
| Las Carolinas | Los Santos | 1,87 |
| | **Total** | **33,83** |

Las actividades ejecutadas, para cada vía pueden verificarse en las respectivas memorias de cantidades y demás soportes aportado por el contratista verificadas por la interventoría en campo.

## 8. ANEXOS

ACTA DE REUNION 27 DE MAYO DE 2026

ACTA DE REUNION 02 DE JUNIO DE 2026

El presente informe se suscribe a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

Sofia Duque

Firma:
Nombre: **SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA**
Supervisor del Contrato