| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código: PA03-FO-018**<br>**Versión: 08**<br>**Fecha: 01/02/2023** |
|---|---|---|

**Contrato:** No. CO1.PCCNTR7119721. "Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de reforzamiento estructural etapas 1 y 2 de la Plaza Distrital De Mercado Trinidad Galán Del Instituto Para La Economía Social.

**Tema:** Informas los avances de obra.

| **Lugar:** PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALAN | **Fecha:** 19-05-2025 | **Hora inicial:** 2:30<br>**Hora Final:** 3:45 |
|---|---|---|

**Objetivo:** Informar el avance de obra a la comunidad.

**Agenda:**

1. Presentación Asistentes
2. Metas/Objetivo: Informar el avance de obra, el proceso constructivo y atender las inquietudes al respecto.
3. Generalidades de la obra.
4. Inquietudes.

**Desarrollo:**

1. Actividades: cierre del area, desmonte de elementos existentes, demolición, escarificación, desmonte de redes electrical e hidrosanitarias. y pilotaje en el cuál se evidencio que la consultoria con la que se hizo el diseño tiene una diferencia que puede tener repercusiones en el desarrollo de las actividades previstas, se esta a la espera de respuesta por parte del consultor para dar solución a la situación por lo que la actividad de pilotaje se encuentra detenida, pero, no las demás actividades, se ha avanzado en el manejo de otras actividades como figurado de hierro en sitio y el manejo a redes


Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

19-05-2025

electricas y definición en redes hidrosanitaria.
Entidad: el tipo de suelo afecta el proceso de construcción por las necesidades que requiere, las actividades de obra no se han detenido, el personal de obra se encuentra en sitio cada día de lunes a viernes de 7 a 4 p.m., así mismo el personal de interventoria.
Así como en febrero se les informo que la actividad seria hasta el 24 de junio y por eso hay estamos para informarles que no se va a cumplir esa fecha, pero se espera que se extienda entre un mes y mes y medio adicional. Aclarar que no se le hizo ningún anticipo al contratista y lo único que se ha pagado por las actividades ejecutadas han sido 163 millones a pesar de todo el material que tienen en obra.
El tema de la suspensión del uso de aprovechamiento continúa. Hasta que cada comerciante retorne a su ubicación. En el contrato inicialmento no estaba previsto separar las redes combinados y el tema eléctrico también se mejoro en comparación de lo establecido inicialmente.
Comerciante refiere que si se puede aclarar el valor del baño, Responde el administrador este no es un tema de esta reunión y se hablara en otro espacio, teniendo en cuenta que ese espacio tiene un contrato.
Comerciantes refieren manejo de roedores, responde la administración: solicito a todos los comerciantes que se unan en está tarea para el manejo con aseo, ellos han implementado trampas, necesitamos que los comerciantes no pongan elementos contra el cerramiento porque se hizo la media caña pero tanto peso y movimiento genero la fractura de la misma.
Comerciante pregunta si se pasa a otro mes van a seguir


Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

hasta diciembre, no se puede detener y volver a iniciar en enero. Responde la entidad que no es posible porque el contrato tiene una continuidad. y con el cambio en las fechas se estima entrega para Diciembre.
Pregunta comerciante sobre la facturación de energía comunal, responde la entidad que se van a modificar esos cobros y se van a ubicar en los medidores existentes, no van a ponerse nuevos.
Comerciante solicita que se avise para el retorno, responde la entidad que lo ideal es avisarles una semana antes, así mismo que el proceso de traslado sea pronto.
Adicionalmente el acta de vecindad es necesaria revisarla para que sea recibido a conformidad, teniendo en cuenta los situaciones que se presentaron con algunos comerciantes.
De momento no se van a hacer modificaciones en las ubicaciones de los comerciantes hasta que se terminen las actividades de la obra.
Comerciantes de manera unanime comunican, que entendieron la información suministrada en la cual se requiere reajustar las fechas de entrega de la etapa 2, al igual que comprenden las fechas de inicio y ejecución de la etapa 1, agradecen la realización de estas reuniones ya que son informados y pueden organizarse para sus procesos de retorno y reubicación temporal, contratista comunica que se han realizado reuniones con el comite de proceso participativo a quienes se les ha venido informando.

| Compromisos | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| | | |


Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

| Nombre | Entidad | Correo | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Viviana mahecha | IPES JDAG | avmahecho gi@ipes.gov.co | 3102947289 | |
| Juan Mario Rodriguez | IPES - SESEC | planeacion@ipes.gov.co | 3118035177 | |
| Andrea Olaya R | IPES-SESEC. | dadayar @ipes.gov. | 3187728106 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

| | Fecha | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| Próxima reunión | | | |



Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | FORMATO | Código: PA03-FO-019 |
|---|---|---|
| | PLANILLA DE ASISTENCIA | Versión: 03 |
| | | Fecha: 30/08/2022 |

| TEMA: | Reunion con la Comunidad: Avance de Obra | RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: | IPES, Interventoria y Contratista |
|---|---|---|---|
| FECHA: DD 19 MM 05 AA 2025 | | HORA DE INICIO | 2:30 pm |
| | | HORA DE FINALIZACIÓN | 3:45 pm |

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | No. DE IDENTIFICACIÓN | HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES | DEPENDENCIA Ó ENTIDAD | TELEFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neyla Lizeth Pardo | 52858594 | | Comerciante | 3115580026 | | Neyla |
| 2 | Dayana Palencia | 1022417758 | | Comerciante | 3102020012 | dayanapalencia503@gmail.com | Dayana Palencia |
| 3 | Carmen Sanchez | 39.015283 | | Comerciante | 3104128066 | — | Carmen Sanchez |
| 4 | Martha Prieto | 1030547656 | | Comerciante | 3002344399 | matitapatricia@gmail.com | Martha Prieto |
| 5 | Luis Gutierrez. | 19455859 | | comerciante | 3138021570 | almacenesluis200@hotmail.com | |
| 6 | Ruth Cruz | 30515706 | | Comerciante | 3124423309 | — | Ruth |
| 7 | Maria Isabel Re | 20667386 | | Comerciante | 3125724776 | — | |
| 8 | Yomaira Garcia. | | | Comerciante | | — | Yomaira |
| 9 | Alba Castellano | 162937 | | Comerciante | | — | |
| 10 | Luz Marina Casas | 37625322 | | Comerciante. | 3112759708 | — | Marina Casas |
| 11 | Nancy Carlos | 956582. | | Comerciante. | 3114469146. | — | |
| 12 | Blanca Adriana | 52838721 | | Comerciante | 3114885052 | — | Blanca Cedeño |
| 13 | Maria Hdez. | 52.231044 | | Comerciante | 3213240716 | — | |
| 14 | Carlos Abel Serrano | 13953966 | | Comerciante | 3143260920 | — | Carlos Abel Serrano |
| 15 | Dora Rodriguez G | 41790859 | | Comerciante | 3165323301 | — | Dora R |
| 16 | Flominio Rodri | 72325061 | | Comerciante | 3112614031 | — | Flominio R |
| 17 | Librado Manosalva C | 79707033 | | Comerciante | 3144365937 | — | Librado M |
| 18 | Luz Mery Parra | 51561705 | | comerciante | 3118538374 | — | Luz Mery Parra |
| 19 | Carmen Muñoz | 51983175 | | Comerciante | 3223345293 | — | Carmen Muñoz |
| 20 | Salomon Sanchez | 79985393 | | comerciante | 3118845532 | — | Salomon Sanchez |
| 21 | Consuelo Hancera | 52'307.926 | | Comerciante | 3143456993 | — | Consuelo |
| 22 | Victor Manuel | 19157847 | | COMERCIANTE | 19157847 | — | Victor Manuel |
| 23 | Yineth Logoton | 52142875 | | Comerciante | 3214350826 | — | Yineth |
| 24 | Nora Gomez | 41483045 | | comerciante | | — | Nora |
| 25 | Yisseth Tatiana | 1000172882. | | Comerciante | 320 2222961 | — | Yisseth |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | FORMATO | Código: PA03-FO-019 |
|---|---|---|
| | PLANILLA DE ASISTENCIA | Versión: 03 |
| | | Fecha: 30/08/2022 |

| TEMA: | Reunion Comunidad: Avance de Obra. | RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: | IPES, Contratista, Interventoria. |
|---|---|---|---|

FECHA: DD 19 MM 05 AA 2025

HORA DE INICIO: 2:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:45 pm

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | No. DE IDENTIFICACIÓN | HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES | DEPENDENCIA Ó ENTIDAD | TELEFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR Cortes Forero | 11325396 | | plaza fundadores | 3134164715 | EDGAR1X35@hotmail.com | |
| 2 | Gladys Gonzalez | 51877667 | | Plaza fundadores | 3143082119 | cf. | |
| 3 | Elsa Y. Silva P. | 41423522 | | Plaza fundadores | 3138081827 | | |
| 4 | A y B M | 47691397 | | Comerciante | 3785400371 | | A y B M |
| 5 | Edwin Julio Uribe | 4177887 | | Comerciante | 3115785 | | Edwin Julio |
| 6 | RAMPA CORREDOR | 52347983 | | INTERVENTORIA | 3107649689 | | |
| 7 | Claudia Vargas A. | 1032423575 | | Interventoria | 3168735932 | | |
| 8 | Maria Torres | 1049629342 | | Contratista UTObras | 2 3193555965 | proy.socialconstruccionyc@gmail.com | |
| 9 | Brillid Diaz | 1013660650 | | Contratista IPES Psicosocial | 3209073883 | bldiaz@ipes.gov.co | Brillid Diaz |
| 10 | Karen Ramirez V | 1032471367 | | Interventoria Sisoma | 3022941633 | — . — | |
| 11 | Wendy Bueza | 1030667619 | | SISOMA CONTRATISTA | 3142408500 | Ut.Obras@gmail.com | Wendy B. |
| 12 | Julio Tovar | 79770279 | | UT Obras | 3173739408 | Utobras@gmail.com | |
| 13 | Laura Fuentes | 1007392915 | | Union Temporal Obras | 3223122433 | ut.obrascyz@gmail.com | |
| 14 | Felipe Pulido | 1049611555 | | Union Temporal Obras cyz | 3124801496 | construccionesycyz@gmail.com | |
| 15 | Viviana Maheecha | 1018490804 | | IPES SDAE | 3102972289 | avmaheecha@ipes.gov.co | |
| 16 | Andrea Ohaya | 52962295 | | IPES - SESEC | 3187728106 | daolaya@ipes.gov.co | |
| 17 | Iván Darío Rodríguez | 1024480838 | | SGSEC - IPES | 3118035177 | pdmtranquilidad@ipes.gov.co | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |