PAPPYER®

Libro de Actas

200 Hojas Rayadas - 400 Folios - Numerado

200H - 400F Libro Pasta Dura

GUIA PARA ADQUIRIR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, ACTAS Y ANOTACIONES

ANOTACIONES

DESCRIPCION	NUMERO DE HOJAS	PRESENTACION	COD.	CODIGO BARRAS
Libros Apuntes	80 Hojas	1/4 Oficio Rayas	FC17.1	7707188181530
Libros Apuntes	80 Hojas	1/4 Oficio Cuadros	FC17.2	7707188181677

ACTAS

DESCRIPCION	NUMERO DE HOJAS	PRESENTACION	COD.	CODIGO BARRAS
Libros Actas	80 Hojas	1/2 Oficio Aux	FC18.1	7707188186887
Libros Actas	50 H - 100 Folios	Oficial	FC19.1	7707188186979
Libros Actas	100 H - 200 Folios	Oficial	FC19.2	7707188186986
Libros Actas	150 H - 300 Folios	Oficial	FC19.3	7707188189802
Libros Actas	200 H - 400 Folios	Oficial	FC19.4	7707188188959
Libros Actas	300 H - 600 Folios	Oficial	FC19.5	7707188188867

CONTABILIDAD

DESCRIPCION	NUMERO DE HOJAS	PRESENTACION	COD.	CODIGO BARRAS
Libros Contabilidad	80 Hojas	1/2 Oficio	FC20.1	7707188187143
Libros Contabilidad	50 H - 100 Folios	Oficial	FC21.1	7707188186993
Libros Contabilidad	100 H - 200 Folios	Oficial	FC21.2	7707188187006
Libros Contabilidad	150 H - 300 Folios	Oficial	FC21.3	7707188189819
Libros Contabilidad	200 H - 400 Folios	Oficial	FC21.4	7707188188942
Libros Contabilidad	300 H - 600 Folios	Oficial	FC21.5	7707188188850

LIBRO DE BITACORA DE OBRA.
Nro. 01.

OBRA: "CONSOLIDACIÓN DE LOS COLUMBARIOS DEL CEMENTERIO DE POBRES, COMO UN ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEMORIAS Y LOS PATRIMONIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA"

01- JUNIO DE 2026.

LIBRO DE BITACORA DE OBRA Nro.01 - "CONSOLIDACIÓN COLOMBARIOS CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEMORIAS Y LOS PATRIMONIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C"

DIRECCIÓN: AK 19 # 24 B 09 - BOGOTA.

- CONTRATO DE OBRA Nro.: CO - 283 - 2026. - CELEBRADO CON EL I.D.P.C.
- CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro: CINT- 287 - 2026. - CELEBRADO CON EL I.D.P.C.
- PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
- FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO: 01 - DE JUNIO DE 2026.
- LICENCIA DE CONSTRUCCION Nro: 11OUT - 3 - 24 - 1975 - CURADURIA Nro: 3 - BOGOTÁ.
- FECHA DE EJECUTORIA - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 27 SEPTIEMBRE DE 2024.
- MODALIDAD LICENCIA: MODIFICACION REFORZAMIENTO ESTRUCTURAS
- URBANIZACION: SANTAFE
- LOCALIDAD: LOS MARTIRES.
- TIPO DE INTERVENCIÓN LICENCIA: MODIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LOS COLUMBARIOS Y EL REFORZAMIENTO DE TODA LA EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO (04) COLUMBARIOS (A, B, C y D).
- TITULAR LICENCIA CONSTRUCCIÓN: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD.
- VIGENCIA LICENCIA: 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EJECUTORIA, PRORROGABLES POR 12 MESES MÁS.
- TRATAMIENTO: CONSERVACIÓN.
- AREA DE INTERVENCION: 6.416.85 MZ.
- RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN IDPC: 674 DEL 12-09-2023.
- RESOLUCIÓN INTERVENCION MINCULTURAS: 1165 DEL 31-10-2023 - VIGENTE HASTA EL 31 - OCTUBRE DE 2026.

A LOS 01 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026, SE ABRE EL PRESENTE LIBRO DE OBRA, EL CUAL CONSTITUYE LA BITACORA DE OBRA DIARIA DE LAS OBRAS ENUNCIADAS ARRIBA, SON AUTORIZADOS PARA REALIZAR ANOTACIONES Y OBSERVACIONES EN LA MISMA: LOS RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA, LOS RESIDENTES PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD, LOS DIRECTORES DE OBRA E INTERVENTORIA Y LOS SUPERVISORES ASIGNADOS POR EL I.D.P.C.

ARQ. WILLY BERRIO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. NELSON ORTIZ DIAZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA ENTIDAD I.D.P.C INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

- Giovanna Barón Castro cc 52388697 Arquitecta Supervisor Tel: 3163361525
- Ricardo Escobar Alvarez cc. 19.462.376 Arquitecto - Supervisor Tel: 3102615985
- Mónica Paola Alvarez cc 52425.316 Arquitecta Líder Coordinación tel: 3214536660
- Blalle Benavides Campos cc. 1.010.173.583 Arquitecto. Apoyo Técnico Tel: 316.534.4369
- Nelson ~~Ortiz~~ Barrera M. cc. 1.024.488.053 Ingeniero Asesor Estructural Tel: 311 254 3390
- Lili Vidales Vidales cc 52.850.039. Profesional SISO Ambiental Tel: 304.5377523.
- Sandra Mendoza cc 51.916.944 Arqueóloga - Arqueóloga BS Tel: 320.746.6190

DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO RI PATRIMONIAL BOGOTÁ: CONTRATO CINT-283-2026 SU PERSONAL PROFESIONAL SE RELACIONA


- LUIS ALEXANDER JIMENEZ BUITRAGO DIRECTOR INTERV
- ALEJANDRO CASTAÑEDA AGUIRRE ASESOR ESTRUCT.
- ERIKA MORA MORENO RESIDENTE ADMINIST.
- RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. NEISON ORTIZON
- DIEGO ALEJANDRO TRIANA CONTES ASESOR GEOTECNISTA
- JUAN CARLOS RIVERA REVOLLO ASESOR ING. ELECTRI
- OMAR JOHANNY ANCHILA MENDOZA ASESOR ING. HIDRICA
- ANDREA LISSET CORTES HIGUERA ASESOR RESTAURADO
- JULIANA ANDREA SANCHEZ RODRIGUEZ ASESOR BIENES MUEBLES
- OSCAR ALEXANDER AVILA MENDOZA COMISION TOPOGRAFIA
- DENLY KATHERINE PANADA REYES RESIDENTE SE-SST
- Mª CONSUELO OSPINA RONDON RESIDENTE AUXILIAR TECNI
- MANUEL ANTONIO RAMIREZ URIBE SUPERVISOR TECNICO INTERV
- YURI ROMERO ARQUEOLOGO INTERV.

Firma

(DE LA OBRA - CONSORCIO ~~VIRREY~~ PATRIMONIAL) - Se corrige.

DE LA OBRA CONSORCIO VIRREY CULTURAL
CONTRATO DE OBRA Nº CO-283-2026
SE RELACIONA EL PERSONAL:

Firma	Nombre y Apellido	cargo
	Guillermo Fernando Valdes	Gerente Proyectos
	Mauricio Hernandez	Director de obra
	Willy Berrio	Residente de obra
	Ivan Humaña	Residente Activo
	Dora Pedreros	Profesional Sst.
	Carlos Moreno	Apoyo Proyecto
	Julieth Vargas	Arqueologa
	Luisa Moreno	Profesional Ambiental
	Camila Zuluaga	Prof. Restauración
	Jose Gustavo Martinez M.	Asesor Geotecnia y Estru



LUNES 01/JUN/16 → EL DIA DE HOY SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, CONSISTENTE EN "CONSOLIDACIÓN DE LOS COLUMBARIOS - CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA".
SE PROCEDE A REALIZAR UNA REUNIÓN CONJUNTA CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA:
- INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD;
- INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC,
- CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA.
POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LA OBRA E INTERVENTORIA DE LA MISMA, LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LA MISMA.

MARTES 02 JUNIO/16

EL CENTRO DE MEMORIA, PRESENTA AL DR. MAURO PALTA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, ACTO SEGUIDO EL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA HACE LA INTRODUCCION A LA REUNIÓN, LUEGO LA ARQUITECTA GIOVANNA BARÓN DEL IDPC INICIA SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN Y CARGO DE LOS ASISTENTES, CONTINUA LA REUNIÓN TRATANDO TEMAS DE INTERÉS GENERAL Y MANEJO ADMINISTRATIVO, EL ARQUITECTO RICARDO ESCOBAR DEL IDPC RECOMIENDA EL LENGUAJE DEL PERSONAL OPERATIVO, QUE EL CERRAMIENTO DEBE PERMITIR LA VISTA DE LOS VISITANTES DEL CENTRO DE MEMORIA HISTORICA; INTERVIENE UNA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE MEMORIA Y ANOTA QUE SE PUEDEN USAR LOS BAÑOS PUBLICOS DEL CENTRO Y QUE SE DEBEN INSTALAR MEDIDORES INTERNOS EN LA OBRA PARA MEDIR EL CONSUMO DE LA OBRA Y LUEGO HACER CRUCE DE CUENTAS. LA ARQ. BARÓN RECOMIENDA EMPEZAR OBRAS PRELIMINARES COMO EL CERRAMIENTO Y QUE LAS ARQUEOLOGAS REALICEN UNA INSPECCIÓN INICIAL DE LOS COLUMBARIOS, ASI MISMO EL ARQ. ESCOBAR DICE QUE SE DEBE EMPEZAR POR EL COLUMBARIO A, COLOCAR LA VALLA DE LA CURADURIA EN LA ENTRADA QUE DEBE SER POR LA

MIERCOLES 03 JUNIO/16

JUEVES 04/ JUNIO 16.

CARRERA 19, LLEGA A LA REUNIÓN EL ARQ. DIRECTOR DEL IDPC QUIEN MANIFIESTA TENER ESPECIAL CUIDADO CON LA OBRA Y QUE EL SR ALCALDE MAYOR ASISTIRÁ A REVISAR LA OBRA DE FORMA ESPORÁDICA; TERMINADA LA REUNIÓN SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO DE TODO EL PERSONAL Y SE LEVANTAN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL PREDIO DEL IDRD AL IDPC Y DEL IDPC AL CONSORCIO VIRREY CULTURAL. FINALMENTE EL IDPC SOLICITA QUE SE LE ENTREGUEN LOS PLANES CONTRA CUALES COMO EL P.M.T, MANEJO AMBIENTAL, Y DEMAS. SIENDO LAS 2 PM. SE TERMINAN LAS LABORES DEL DIA.

ARQ. N. ORTIZ
RES. OBRA

MARTES 02 JUNIO/26

CLIMA: NUBLADO.

PERSONAL EN OBRA: - ARQ. RESIDENTE OBRA, ARQ. ADMINISTRATIVO OBRA, PROFESIONAL SST OBRA; PERSONAL INTERVENTORIA: ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y PROFESIONAL SST.- ACTIVIDADES: RECONOCIMIENTO DEL PREDIO Y DE LA OBRA DE PARTE DE LOS RESIDENTES Y PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR. EL DIA ANTERIOR INGRESÓ LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA CONTRATADA POR EL CONSORCIO VIRREY CULTURAL.

Arq. Residente

ARQ. N. ORTIZ
RES. INTERVENT.

MIERCOLES 03 JUNIO/26

CLIMA: EN LA MAÑANA - NUBLADO, LLUVIAS INTERMITENTES EN LA TARDE. (No se pudo trabajar).

PERSONAL EN OBRA: ARQ. RES. OBRA, ARQ. ADMTIVO OBRA, SST OBRA, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, INTERVENTORIA: RESIDENTE INTERVENTORIA Y SST. INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: ADECUACION CAMPAMENTO PROVISIONAL, IDENTIFICACION PUNTOS ACOMETIDA SERV. PUBLICOS, SE SOLICITAN PERMISOS Y PLANES PRE-OPERACIONALES

ARQ. N. ORTIZ
RES. INTERV.

Arq. Residente

JUEVES 04 JUNIO 26.

CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES - DIA NUBLADO.

PERSONAL: 1 ARQ. RES. OBRA, 1 ARQ. ADMTIVO OBRA, SST OBRA, 2 OFICIALES + 1 AYUDANTE, 1 ARQ RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SST. INTERVENTORIA. ACTIVIDADES: CAMBIO DE TEJAS DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Y VISITA DE INSPECCIÓN EN CUBIERTA COLUMBARIO A PARA PLANEAR DEMANTES.

Arq. Residente

ARQ. N. ORTIZ
RES. INTERV.

VIER. 5/6/26 ESTADO CLIMATICO: EN LA MAÑANA SE PRESENTA PRECIPITACIÓN TUESITES HASTA LAS 11 AM, DE HOY EN ADELANTE SE PRESENTE LLOVIZNA LENE. PRESENCIA VIGILANCIA.
HORA DE INGRESO: 7:30 AM
HORA DE SALIDA: 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA: CONTRATISTA O PERSONAL DE CUBIERTA (1 OFICIAL Y 3 AYUDANTES), 1 ELECTRICO; 1 OFICIAL DE OBRA CIVIL; 1 RESIDENTE DE BIEN MUEBLE; 1 PROFESIONAL HSQ - SST; 1 RESIDENTE DE OBRA; 1 ADMINISTRATIVO, 1 DIRECTOR OBRA
INTERVENTORIA: 1 INGENIERA TECNICA INDEPENDIENTE; 1 PROFESIONAL SG-SST
VISITA POR PARTE DE LA ENTIDAD I.D.P.C.: ARQ. GIOVANNA BARON; SEÑOR DIEGO NOBAYA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ING. LILI JHOANA VIDALES PROFESIONAL SST
EQUIPO: ANDAMIO) TENSA EN OBRA ASI: 32 DIAGONALES DE 2.07 MT; 72 HORIZONTALES DE 2.07 MT, 32 VERTICALES DE 2.00 MT, 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070mm, 320 mm; 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA PLATAFORMA CON ESCOTILLA DE 2.22 MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 RUEDAS DE 8", 8 BASE COLLAR; INGRESO EL DIA DE HOY 1 CONTENEDOR Y LLEGO UNA CAMA BAJA CON GRUA
HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS, 2 LINEAS DE VIDA; SLINGA; GANCHO
ACTIVIDADES: NO SE HA REALIZADO NINGUA ACTIVIDAD DE ALTURA DEBIDO A LA LLUVIA PRESENTADA DESDE LAS 5:00 AM; SE REQUIERE PRESENTAR ANTE LA INTERVENTORIA LA PROGRAMACION SEMANAL CON ACTIVIDADES PARA PONERLAS LIBERAR DIARIAMENTE.
REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES: DE ACUERDO A LA VISITA POR PARTE DE LA ENTIDAD SE

REALIZA RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD IDPC; INTERVENTORIA Y CONTRATISTA; SE REITERA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL ESTUDIO ARQUEOLOGICO PARA EL TRAMITE DE PERMISO DE PENETRACION Y EXCAVACIONES, POR LO QUE CONLLEVA 15 DIAS SU REVISION Y APROBACION; DEPENDIENDO DEL CRONOGRAMA SEMANAL QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA Y SE AVALE POR LA INTERVENTORIA LA ENTIDAD EXPONE LAS ACTIVIDADES TALES COMO DESMONTE DE PISO, DE CUBIERTA; INVENTARIO PARA DESMONTAR ESCULTURA DE CADA NICHO, ESTOS SE DEBEN LIMPIAR PARA PROCEDER AL EMBALAJE INDICANDO EL ORDEN CRONOLOGICO DE CADA ESCULTURA; SE TRATA LA CONSERVACION DE CADA ELEMENTO A DESMONTAR TALES COMO TEJA, BALDOSA; SE DEBE VERIFICAR CUALES TIENEN EL PEDESTAL EN PIEDRA Y CUALES EN LADRILLO TOLETE PARA SU RESPECTIVA RESTAURACION; SE REITERO POR PARTE DE LA ENTIDAD E INTERVENTORIA LA ENTREGA DE LOS PLANES PMT, PMA, INFORME PARA SOLICITAR PIN AMBIENTAL; SUBSANAR DOCUMENTOS DEL PERSONAL FALTANTE PROFESIONAL; LA ARQ. GIOVANNA BARON SUPERVISORA DEL IDPC HACE ESPECIAL ENFASIS EN LA SOLICITUD DE CUIDAR EL COLECTOR EXISTENTE DE Ø 20" EN CONCRETO LOCALIZADO EN LA LINEA DE ACCESO.

Arq. Residente. Arq. Interventoria. Arq. Residente Auxiliar Supervisora Interventoria.

Viernes 5/6/26 LA ENTIDAD IDPC REITERA LA SOLICITUD DE PLANES APROBADOS PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO), PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) Y DEMAS PROGRAMAS QUE SE DEBAN ACTUALIZAR DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. SE RECOMIENDA QUE LAS ACTIVIDADES

SEAN INFORMADAS CON ANTERIORIDAD AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SE DEBE DISPONER DE LA INFORMACION DE PERSONAL APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA TRABAJOS DIARIOS PREVIO AL INGRESO, DEFINIR DOCUMENTOS Y TIEMPO DE REVISION REQUERIDO PARA LA VERIFICACION DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA PROFESIONAL SST DE LA INTERVENTORIA.

SE RECOMIENDA DEFINIR PUNTOS DE ACOPIO Y CERRAMIENTOS DE PROTECCION AL AREA DE BOSQUE, DE ACUERDO A ACTIVIDADES DEFINIDAS PREVIAMENTE EN LA GUIA PARA DESARROLLO DE LA OBRA. Y SOCIALIZADAS A LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.

ES NECESARIO CONTAR CON DOCUMENTOS DEL OPERARIO Y GRUA ACTUALIZADOS PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA MAQUINARIA INGRESADA A OBRA.

PROFESIONAL SST - Ambos
Apoyo a la Supervisión
IDPC.

NOTA: Residente SST

Viernes 5/06/26 Por orden del residente de interventoria se realiza la siguiente anotación:

* Se entró una grúa por la carrera 19B sin haber presentado el Plan de manejo de transito aprobado.
* Se desmontó una puerta sin autorización
* Se demolio un pedazo de muro de cerramiento sin autorización y si haber presentado el acta de vecindad donde conste el estado y materialidad de ese muro.
* Se inicio desmonte de teja sin presentar programación semanal, ni procedimiento constructivo solicitado por la interventoria.

Viernes 5/06/26 El contratista informa el ingreso a obra de una grúa para la ejecución de actividades programadas en obra. A la fecha no se cuenta con documentación requerida para la aprobación del equipo, motivo por el cual por parte de la interventoria SST NO se autoriza el ingreso al proyecto. No obstante en sitio se encuentran funcionarios del IDPC, quienes autorizaron el ingreso fisico de la grúa a la obra, dejando como compromiso del contratista la entrega de la documentación para su respectiva revision y validación. Por parte de

la interventoria SST se le informo al contratista que, hasta tanto no se encuentre con los documentos requeridos y se emita la aprobacion correspondiente, la grúa no podrá ser utilizada, operada ni realizar maniobras dentro del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y de seguridad y Salud en el Trabajo aplicables. Finalmente, se recuerda que los documentos de equipos, personal y materiales deben ser enviados con un dia de anterioridad mínimo.

Residente Consorcio

Residente SST interventoria

SABADO 6/06/2026

ESTADO CLIMATICO: DIA NUBLADO NO PRESENTA LLUVIA.

PERSONAL DE OBRA: 1 Arq. RESIDENTE, 1 ANG ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE CUBIERTA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES); 1 ELECTRICO, 1 OFICIAL DE OBRA CIVIL, 1 PROFESIONAL HSQ - SST

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 PROFESIONAL SG-SST.

EQUIPO: ANDAMIOS: 32 DIAGONALES de 2.07 mt; 72 HORIZONTALES DE 2.07 mt; 32 VERTICALES DE 2.00 mt; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070 mm; 320 mm, 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA PLATAFORMAS CON ESCOTILLA DE 2.22 Mt; 10 PLANCHEROS DE MADERA, 8 RUEDAS DE 8", 8 BASE COLLAR; 1 CAJA TENEX PONQUEADA SIN DOCUMENTACION. HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS; 2 LINEAS DE VIDA, SLINGA, MARTILLO.

ACTIVIDADES: SE BAJO UN AREA PEQUEÑA DE TEJA DE BARRO QUE SE ENCONTRABA SUELTA Y SE ACOPIO EN LA ZONA VERDE AL COSTADO DEL ARBOL.

Arq. Residente

N. ORTIZ PRES. INTERV.

DOMINGO 7/06/2026
DIA NO LABORABLE

N. ORTIZ RES. INTERV.

LUNES 8/06/2026.
DIA FESTIVO NO LABORABLE.

N. ORTIZ RES. INTERV.

MARTES 9/06/2026.
ESTADO CLIMATICO: EN LA MAÑANA PRESENTA NUBOCIDAD ALTA A PARTIR DE LAS 10:00AM. PRESENCIA DE PRECIPITACIONES FUERTES.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 ADMINISTRATIVO ARQUITECTO; PERSONAL DE COBRA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES), 1 PROFESIONAL HSEQ+SST.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESIDENTE RESI ING. DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE AUXILIAR; 1 PROFESIONAL SST-SG.
EQUIPO: 32 DIAGONALES DE 2,07MT; 72 HORIZONTALES DE 2,07 MT; 32 VERTICALES DE 2,08MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 20 TO MT; 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA PLATAFORMA CON ESCOTILLA DE 2,22 MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 NUDOS DE 8"; 8 BASE COLLAR; 1 CUERDA TENEX PERDIDA SIN DOCUMENTAR
HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS 2 LINEAS DE VIDA; SLINGA, MANTILLO.
ACTIVIDADES: EN HORAS DE LA MAÑANA CONTINUAN (BAJO OMO PEQ) INSTALANDO ANDAMIOS NO PUDIENDO REALIZAR ACTIVIDADES POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS.
EN EL PRESENTE DIA SE TUVO LA VISITA DEL ARQUITECTO BLAIR BERMUDEZ. APOYO TECNICO DE LA SUPERVISION DE LA IDPC; QUIEN REALIZO RECORRIDO CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA; TOMANDO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA.

SE VERIFICO EL ARMADO DE ANDAMIO Y SE REALIZARON LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTE. SOLICITANDO REFORZAR EL ARMADO DE LOS ANDAMIOS Y LA DISPOSICION DE LAS LINEAS DE VIDA. SE OFICIO A LA OBRA SOBRE ESTOS ASPECTOS. TAMBIEN SE SUGIRIO REALIZAR UN ALMUERZO DE LA ZONA DE LAVADO DE TEJAS Y CONTAR EL CERRAMIENTO PROVISIONAL SOBRE LA CANALIZACION DEL CENTRO DE MEDICION CON CINTAS DE SEÑALIZACION EN BUEN ESTADO.

Arq. Residente Res. 3747

Arq. Residente

Miercoles 10/06/2026.

ESTADO CLIMATICO: EN HORAS DE LA MAÑANA DIA SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA: 1 ARQ. RESIDENTE DE OBRA 1 ARQ. ADMINISTRATIVO; POR MOTIVO DE RETIRO DEL PROFESIONAL SST, INGRESO EL REEMPLAZO POR 1 PROFESIONAL SST; PERSONAL DE CUBIERTA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES; Y UN OFICIAL DE OBRA): 2 ELECTRICISTAS DE FORMA TRANSITORIA Y 1 ARQ. RESIDENTE DIRECTOR DE OBRA PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 ING. RESIDENTE AUXILIAR TECNICO; 1 ING. PROFESIONAL SST-SG INSTRUCTOR.

EQUIPO: 32 DIAGONALES DE 2,07 MT; 72 HORIZONTALES DE 2.07 MT; 32 VERTICALES DE 2,07 MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070mm x 32mm; 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA PLATAFORMA CON ESCOTILLA DE 2,20 MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 RUEDAS DE 8" 8 BASE COLLAR Y 1 GRUA TEREX PARQUEADA SIN NOVEDAD.

HERRAMIENTA MENOR: MARTILLO, 2 ESCALERAS METALICAS, 2 LINEAS DE VIDA; SIN NOVEDAD.

ACTIVIDADES: HOY RETOMAN EL DESMONTE DE TEJA DE BARRO EN EL SEGUNDO TRAMO DE CUBIERTA COLUMBARIO A DE LA CUMBRERA HACIA EL COSTADO ORIENTAL DE (SUR-NORTE)

SE REALIZO RECORRIDO ENTRE DIRECTIVOS DE OBRA E INTERVENTORIA, PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR, COMO ES EL RETIRO DE LA TEJA DE BARRO Y SU UBICACION; DESMONTE DE CUBIERTA EN EL COLUMBARIO A, EN EL QUE LA INTERVENTORIA SOLICITA PLANTEAR UNA MEDIDA CONTINGENTE DE PROTECCION DONDE ESTA QUEDANDO SIN TEJA EL ANDEN PARA PROTEGER DE LAS PRECIPITACIONES QUE SE HAN PRESENTADO; Y SE SOLICITA EL CONCEPTO TECNICO DEL ESPECIALISTA DE GEOTECNIA, QUE INDIQUE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS CIMIENTOS PARA LOS COLUMBARIOS PARA PODER INTERVENIR LA BOVEDA EN ESTAS ANDENES Y EL CONCEPTO DEL ESTRUCTURAL SOBRE EL INFORME PRESENTADO DE PROCEDIMIENTO SEGUN EN ALTURAS COMO SE REFERENCIA EN EL PLIEGO YA QUE ACLARAN QUE LA CUBIERTA NO ES MANIPULABLE, POR TANTO LA ACTIVIDAD QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

J. OPTIZ
RESIDENTE

EVO 11 DE JUNIO DE 2026

ESTADO CLIMATICO: DIA SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA-ARQ. 1 ING. RESIDENTE ADMINISTRATIVO; 1 RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES; SE LABORA CON LA CUADRILLA DE DESMONTE/CUBIERTA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES); 1 OFICIAL DE OBRA EN EL PRESENTE DIA SE LLEVO A CABO EL COMITE DE OBRA N°1 DONDE ESTUVO PRESENTE LA ENTIDAD IDPC, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA Y TODO LO RELACIONADO A ESTA SE DOCUMENTARA POR MEDIO DE ACTA DE SEGUIMIENTO N°1.

Compañante Bienes Muebles: Se realizó recorrido con interventoria y Contratista para verificación de faltantes de las laminas de "Aves Anonimas" de la Artista Beatriz Gonzalez. En algunas tumbas se encontraron 2 laminas o más por lo que posiblemente se encuentren otras piezas similares. Todo se verificara en el momento del Desmonte. y se actualizara la información Correspondiente

Juliana Sánchez
Juliana Sánchez
Daniela Zuluaga.

SIENDO LAS 2:17 PM SE TOMA REGISTRO DEL CONTADOR DE AGUA: 15078,963 - ING CONTRATISTA INTERV.

VIERNES 12 JULIO DE 2026.

CLIMA: DIA NUBLADO.

LECTURA MEDIDOR DE AGUA: HORA 08:00 AM 15081073

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA ING; 1 PROFESIONAL SST; CUADRILLA DE DESMONTE TEJA (1 OFICIAL, 2 AYUDANTES) 1 OFICIAL DE OBRA. ——— ——— ——— ———

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESTAURADOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE AUXILIAR TECNICO INTERVENTORIA 1 Ing. PROFESIONAL SST-SG Intervento obra

EQUIPO EN OBRA: 32 DIAGONALES DE 2,07 mt; 72 HORIZONTALES DE 2,07 mt; 32 VERTICALES DE 2,07 mt; 12 PLATAFORMAS DE 2070 mm X 32 mm; 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA PLATAFORMA DE 2,20 mt; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 MUERTOS DE 8"; 8 BAJE COLLAR y 1 GRUA TEREX PONQUESADAS SIN DOCUMENTACION.

HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS, 2 LINEAS DE VIDA, 1 SLINGA.

ACTIVIDADES: CONTINUA ACOPIANDO LA TEJA DE BARRO DESMONTADA EN EL AREA DEFINIDA PARA ESTA ACTIVIDAD; CONTINUAN DESMONTANDO TEJA DE BARRO EN LA CUBIERTA DEL COLUMBARIO A EN LA PARTE A.

SE HACE RECORRIDO CON EL RESIDENTE DE OBRA Y LA SST DE OBRA DONDE INTERVENTORIA SOLICITA ASEO CONTINUO (PAG. 14)

Se informa a la Interventoria y Contratista que teniendo en cuenta los actividades de poda requeridos en las zonas de Espacio Publico Distrital, durante los dias (lunes) Martes 16 de junio y Miercoles 17 de junio ingresará la empresa LIME con el fin de ejecutar las labores de poda correspondiente. El personal presentará para su ingreso documento de identidad para el registro correspondiente. Se recomienda tomar las medidas correspondentes en temas de SST, para el personal de obra.

Profesional SST - Ambiental
IDRC - Apoyo a la Supervisión

Por parte de interventoria SST, se solicita se realize la respectiva socialización al personal externo sobre los rie y peligros a los cuales estarán expuestos durante la ejecuci de los trabajos, así como las medidas de prevención y cont aplicables. Adicionalmente se solicita la implementación del listado de asistencia de obligatorio diligenciamiento par personal de obra, interventoria y visitantes; asociado al plan de emergencias definido al proyecto.

Residente SST interventoria

CONTINUACION ANOTACIONES RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
- SE RECOMIENDA EL ASEO GENERAL DE LA OBRA Y RECOGER BASURAS, LAMINAS DE BOVEDAS VOTADAS.
- SE RECOMIENDA INICIAR EL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA SOBRE LA CALLE 26, ANCLANDOLA A LAS REJAS EXISTENTES CON ALAMBRES Y EN EL COSTADO SOBRE EL CENTRO DE MEMORIA COLOCARLO ANCLADO ENTRE LAS VOLLAS DE LAMINA EXISTENTES, DE FORMA PROVISIONAL.

N. Interventoria

Anotación Contratista:
1: En la pagina 12 del dia jueves 11 de junio, le Solicito a la Interventoria dejar el espacio para que el contratista pueda realizar sus anotaciones respecto a lo escrito de ustedes mismo y tambien el espacio para la firma del residente

2: En la pagina 14, tor observación dada por el residente de Interventoria sobre el orden y ASEO, Se realizo inmediatamente el orden de herramientas, basuras, señalizaciones, circulaciones.

- De acuerdo a lo conversado con el residente de Interventoria dando aprobación de iniciar el cerramiento perimetral en pdisombra sobre la calle 26 anclado sobre el cuerpo de memoria, iniciamos desde el columbario N°A.
- Se inicia con el desmonte de teja en el columbario A en la capa # 2, donde se evidencio un promedio de 50 teja en mal estado (estilladas - fisuradas y rotas por mitad).
- tambie se encontro en el recorrido de la actividad una Area caida con presencia de deterioro total en teja - guaduas - cerchas y correas en Madera, ya que se esta realizando el desmonte de la misma y recuperandola, en el repistro fotografico se pudo evidenciar un area del hueco de 3,00 x 6,30 lateral derecho, lado centro 1,60 x 1,60, lado izq. 14,00 x 3,00.
- Se dejo aclarar que en esta Zona no fue posible recuperar las tejas por el estado en el que se encuentra.

Residente Consorcio

SABADO 13 DE JUNIO 2026.

DIA: DESPEJADO.

PERSONAL EN OBRA: cuadrilla de desmonte de teja (3 oficiales 2 ayudantes), 1 oficial de obra, 1 sst, 1 residente de obra.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Arquitecto residente, 1 profesional SST

LECTURA CONTADOR AGUA: 15083,791 (hora: 8.13 a.m)

SE ANOTA DESDE INTERVENTORIA, LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES: - CONTINUAN DESMONTE TEJA COLUMBARIO A - FALDON INTERNO DEL PEATONAL; SE CONTINUA TRASIEGO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DE LA TORRE DE LA CUBIERTA; INICIAN CERRAMIENTO EN LONA VERDE SOBRE BEJA CALLE 26.

VISITA IDPC -

1. TOPOGRAFÍA: SE REITERA LA RECOMENDACIÓN REALIZADA EL PASADO 6/6/26, PARA EJECUTAR LA TOPOGRAFÍA EN LOS CUATRO (4) COLUMBARIOS, CON EL FIN DE TENER EL REGISTRO, DESDE EL INICIO DE OBRA, DE NIVELES, EJES EN PLANTA Y NIVELETAS PARA CONTROL DE ASENTAMIENTOS. AL DÍA DE HOY, NO SE EVIDENCIAN NIVELETAS EN LOS COLUMBARIOS B - C - D.

2. CAÑUELAS: SE SUGIERE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CAÑUELAS, TENIENDO LAS PRECAUCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR AFECTACIONES DE CONSOLIDACIÓN EN EL SISTEMA, Y RESPETANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS.

3. ACOPIO TEJA: SE RECOMIENDA REVISAR EL PUNTO QUE HAN DEFINIDO PARA ACTIVIDADES DE LAVADO DE TEJA, TODA VEZ QUE ES UNA MONTAÑA Y PUEDEN GENERARSE ENCHARCAMIENTOS SIN EVACUACIÓN CORRECTA DEL AGUA.
SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR PROTECCIÓN A LA ZONA VERDE

4. CERRAMIENTO: SERÍA RECOMENDABLE QUE EL CERRAMIENTO SE INSTALE SIN DEJAR ESPACIOS EN LA BASE, PARA MITIGAR EL INGRESO DE ELEMENTOS DESDE EL EXTERIOR.

5. ACTUACIÓN DE COMPARENDOS: SIGUE PENDIENTE POR FINALIZAR Y EL 15/06/26 SE CUMPLE LA FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS PLIEGOS Y LA LISTA DE CHEQUEO ENTREGADA EL 30/04/26.

6. VIGILANCIA: SIGUE SIN SER INSTALADO EL SISTEMA DE CÁMARAS, SEGÚN SE ACORDÓ EL SÁBADO 6/6/26, QUEDANDO INSTALADO ESTA SEMANA.

-CONTINUACIÓN ANOTACIONES DESDE LA RESIDENCIA DE INTERVENTORIA- VIENE DE PAGINA 15: 1) SE REITERA LA SOLICITUD DE PROTEJER LA ZONA DE CUBIERTA DE COLUMBARIO A, DONDE SE HAN RETIRADO LAS TEJAS DE BARRO Y QUEDA EXPUESTA LA CAMA DE ESTERILLA DE GUADUA, PROTEJERLA CON UN PLÁSTICO DE POLIETILENO QUE CUBRA LOS FALDONES DESDE LAS CUBIERTAS.

2) NO HAN INICIADO LA ADECUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OBRA, NI DE INTERVENTORIA, Y SE SIGUE TRABAJANDO EN CONDICIONES INAPROPIADAS, SIN BAÑOS, NI ENERGIA, SIN SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS Y SIN INTERNET.

3) SE SOLICITA POR FAVOR, TENER ATENTA ATENCIÓN EN LAS SOLICITADO EL DIA DE HOY POR LA ARQUITECTA MÓNICA PAOLA ALVAREZ DEL IDPC EN LAS PAGINAS 16 y 17.

4) CONTINUA ESTACIONADA LA GRÚA PH MÓVIL SIN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE.

5) NO HAN INICIADO LAS ACOMETIDAS DE AGUA Y ENERGIA EN LA ZONA DE LA OBRA.—

ARQ. N. ORTIZ D.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Anotación del contratista por parte del residente de obra, de acuerdo a las observaciones de interventoria en el

1.) Se esta organizando de reutilizar las carpas existente para poder proteger los faldones, ya que no tenemos contratado el plastico de polietileno.

2.) Con el tema del campamento, ya iniciamos con las adecuaciones, tales como el cambio de cubierta en zinc por Cubierta de Standing Seam oseo General, nuevos sillos y se deja esa Area para la interventoria, el tema del internet llega para el dia Martes y la parte electrica llega esa trabaja en el transcurso de la proxima Semana.

Arq. Residente Consorcio

MARTES 16 DE JUNIO DE 2026.
DIA NUBLADO LLUVIOSO PARCIALMENTE SIENDO LAS 08:14 AM SE TOMA REGISMO DEL MEDIDOR DE AGUA: 15090,624
PERSONAL DE OBRA: 1 ARQ. RESIDENTE RESTAURADOR DE OBRA; 1 RESIDENTE ADMINISTRATIVO; 1 PROFESIONAL SST; 1 CUADRILLA DE CUBIERTA (1 OFICIAL 3 AYUDANTES); 1 OFICIAL DE OBRA; 1 ARQUEOLOGA
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE ADMINISTRATIVA; 1 ARQ. RESTAURADOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 RESIDENTE PROFESIONAL SST; 1 PROFESIONAL ARQUEOLOGO DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE AUXILIAR TECNICO.
EQUIPO EN OBRA: DE LOS ANDAMIOS CUENTAN CON: 32 DIAGONALES DE 2.07mt; 72 HORIZONTALES DE 2,07; 32 VERTICALES DE 2.00 MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070 mm X; 6 (SEIS) ESCALERAS DE GATO PARA PLATAFORMA DE 2,22 MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 RUEDAS DE 8"; 8 BASE COLLAR Y UNA (1) GRUA TEREX PONQUEADA SIN DOCUMENTOS.
HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS; 2 LINEAS DE VIDA; SLINGA, MANTILLO
ACTIVIDADES: A LA FECHA SE LLEVA UN AVANCE DE DESMONTE DE TEJA EN EL COLOMBANIO "A" DESDE EL COSTADO SUR-FALDON ORIENTAL DE 55 MT. POR 6,30 MT Y 15 ML. X 6,30 MT FALDON OCCIDENTAL; TAMBIEN SE AVANZO EN CERRAMIENTO DE LONA SOBRE LA REJA DE LA CALLE 26. (68 MTS/L.); EN EL PRESENTE DIA MARTES SE LLEVA A CABO COMITE DE ARQUEOLOGIA ENTRE LAS PARTES: ARQUEOLOGA DE LA ENTIDAD IDPC; ARQUEOLOGO DE LA INTERVENTORIA Y ARQUEOLOGA DEL CONTRATISTA.

Ros. Obra Contr.

Contr. Residente

* Primera mesa técnica equipo Arqueología: Supervisión IDPC Sorchy Mendoza, interventoría Yuri Romero y arqueóloga Consorcio Virrey Lilieth Vargas. 9:30 a.m. → Revisión ajustes al documento para solicitar autorización de intervención ante el ICANH. Revisó título, plano (cartografía), objetivos, metodología, arqueología pública, cronograma y tenencia final de posibles bienes.

16-junio-2026 Apoyo Supervisión Arq IDPC.

En recorrido de obra del área SST de Interventoría a las 8:00AM se le solicito documentación al profesional SST del contratista evidenciando documentación sin diligenciar como ATS, permiso de Trabajo en alturas e Inspección de equipos y herramientas así como los formatos no se encontraban ajustados a la Resolución 4272/21, por tal motivo se toma la decisión de suspender actividades, hasta tener la documentación acorde a la normatividad actual. y diligenciada como corresponde.

Profesional Interventoría SST

LA SUPERVISION DEL CONTRATO SE PERMITE INFORMAR Y CONVOCAR A LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA A REUNION DE COORDINACION CON EL FIN DE SOCIALIZAR Y ESTABLECER LAS DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, CON EL FIN DE ESTABLECER LINEAMIENTOS, RESPONSABILIDADES CANALES DE COMUNICACION Y PROCEDIMIENTOS. FECHA DE REUNION: MIERCOLES 17 JUNIO 2026. HORA 2:30 PM LUGAR OBRA - CAMPAMENTO INTERVENTORIA.

Profesional SST - AMBIENTAL.
IDPC - Apoyo a la Supervisión

MIERCOLES 17 JUNIO/26.
DIA NUBLADO - HUMEDO.
LECTURA MEDIDOR DE AGUA: 15092692.
PERSONAL DE OBRA: 1 Ing. RESIDENTE DE OBRA; 1 PROFESIONAL SST DE OBRA; 1 CUADRILLA DE COBIERTA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES); 1 CUADRILLA

PARA CERRAMIENTO 2 OFICIALES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ARQ. RESTAURADOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE TECNICO APOYO ESTRUCTURA / DE INTERVENTORIA; EQUIPO EN OBRA: DE LOS ANDAMIOS HAY EN OBRA: 32 DIAGONALES de 2.07MT, 72 VERTICALES DE 2.07MT SON HORIZONTALES; 32 VERTICALES DE 2.00 MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 20cm x 6 SEIS ESCALERAS DE GATO PARA PLATAFORMA 2.22MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 UNIDAD DE 8"; 8 BASES DE COLLAR; 2 ESCALERAS METALICAS, SLINGA Y 2 LINEAS DE VIDA HERRAMIENTA MENOR: MARTILLO, ESCALERA METALICA (LINEAS DE VIDA, TAMBIEN ESTA EL PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA.

DESDE LA RESIDENCIA DE INTERVENTORIA SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES A LA OBRA, CON EL FIN QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES:

1.— PROTEJER CON CARPA EXISTENTES O CON MATERIAL SIMILAR LOS FALDONES DE LA CUBIERTA DEL COLUMBARIO A DONDE SE HA RETIRADO YA LA TEJA DE BARRO, MIENTRAS NO SE REALICE ESTA ACTIVIDAD, NO SE AUTORIZA CONTINUAR CON EL DESMONTE DE LA TEJA. SE ANOTA QUE ESTA SOLICITUD ES RECURRENTE DESDE LA SEMANA ANTERIOR, DEBE INCLUIR EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ANTES.

2.— SE INSISTE EN LA SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DEL IDPC HECHA EN LA PAGINA 16 - ANOTACIÓN #4 - TOPOGRAFÍA - CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA MARCACIÓN Y TOMA DE NIVELETAS TOPOGRAFICAS EN LOS CUATRO(4) COLUMBARIOS. ESTA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE ANTES DE CONTINUAR CON EL DESMONTE DE TEJA; SI BIEN ES CIERTO EN LA PRIMERA SEMANA ESTUVO UNA COMISIÓN TOPOGRÁFICA TRABAJANDO EN EL COLUMBARIO A, AL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO EL INFORME CORRESPONDIENTE.

3.— SE REITERA LA SOLICITUD DE REALIZAR ASEO GENERAL AL PREDIO, RECOJIENDO BASURAS SOBRE LA REJA

DE LA CALLE 26, ASEO DE LAS CAÑUELAS DE DESAGUES, ASEO DE LA ZONA DE BOSQUE DEL ANTIGUO CEMENTERIO DE POBRES.

4.- SE RECALCA EN LA SOLICITUD DE ADECUAR LOS CAMPAMENTOS DE OBRA E INTERVENTORIA, ESTAMOS EN LA TERCERA SEMANA Y QUEDA UNA PARA TERMINAR ESTA ACTIVIDAD, Y AL MOMENTO NO SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.

5.- SE REITERA LA SOLICITUD DE TRAER BAÑOS PORTATILES A LA OBRA, EN EL MOMENTO NO HAY ESE SERVICIO.

6.- SE REITERA LA SOLICITUD DE PRESENTAR LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS POR DONDE TRANSITARÁ LA GRÚA MOVIL.

7.- LA ~~ZONA~~ DE PARQUEO DE LA GRÚA DEBE SER DEMARCADA Y SEÑALIZADA EN DEBIDA FORMA.

8.- NO SE HAN REALIZADO LAS CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELÉCTRICA.

9- EN EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA SE DEBE HACER ENTREGA DE LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA A LA OBRA; A LA FECHA NO HAN DADO CUMPLIMIENTO CON ESTAS ENTREGAS QUE DEBEN SER PREVIAS AL INGRESO DE ESTAS.

N. ORTIZ
RES. INTER.

JUEVES 18 JUNIO DE 2026.

DIA NUBLADO SECO

LECTURA MEDIDOR DEL AGUA SIENDO LAS 09:19 AM - 15095252.

PERSONAL DE OBRA: 1 ING. DIRECTOR DE OBRA; 1 ING. RESIDENTE DE OBRA RESTAURADOR, 1 PROFESIONAL SST; REPRESENTANTE LEGAL; 1 ING. DE APOYO; CUADRILLA DE DESMONTE CUBIERTA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) Y EN CERRAMIENTO PROVISIONAL 2 OFICIALES; 1 ARQUEOLOGA DE OBRA.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 COORDINADOR INTERVENTORIA ING; 1 ING. ADMINISTRATIVA RESIDENTE; 1 ING Director de

INTERVENTORIA; 1 ARQ. RESTAURADOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 ARQUEOLOGO DE INTERVENTORIA EN EL PRESENTE DIA SE LLEVO A CABO EL COMITE SEMANAL DE OBRA N°2 DONDE ASISTIERON LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD SUPERVISORA Y EL SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD; TODO LO RELACIONADO A ESTE COMITE QUEDA QUEDA DOCUMENTADO EN EL ACTA DE SEGUIMIENTO N°-2.; SE RECIBE EN OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD UNA CARPA CON PARCHES; EL CONTRATISTA SUMINISTRA UN BAÑO PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE OBRA.

Res. Obra Contratista

ARQ. RES. INTERV.

VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026

ESTADO CLIMATICO: NUBLADO PARCIALMENTE SOLEADO.

LECTURA MEDIDOR DEL AGUA SIENDO LAS 10:47 AM

REGISTRO DIA: 15097,921

PERSONAL DE OBRA: 1 ARQ. RESTAURADOR RESIDENTE DE OBRA; 1 PROFESIONAL SST; 1 CUADRILLA DE REMATE DE TEJA ESPAÑOLA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES); PERSONAL DE MONTAJE DE ESTRUCTURA CON POLIPASTO 2 OFICIALES; 1 VIGILANTE; REPRESENTANTE LEGAL PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ARQUITECTO RESTAURADOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 ING. CIVIL RESIDENTE AUXILIAR PARA ESTRUCTURA; 1 ING. PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA, EQUIPO EN OBRA: DE LOS ANDAMIOS 32 DIAGONALES DE 2,04 mt; 72 HORIZONTALES DE 2,07 mt; 32 VERTICALES DE 2,00 MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070 mm; 6 (SEIS) ESCALERAS DE GATO PARA PLATAFORMA DE 2,22 MT; 10 PLANCHONES DE MADERA; 8 RUEDAS DE 8 BASES DE CONCRETO; 2 ESCALERAS METALICAS

TENGUA TENEX PARQUEADA SIN DOCUMENTOS
HERRAMIENTA MENOR: SLINGA, 2 LINEAS DE
VIDA MANTILLO, 2 ESCALERAS METALICAS
ACTIVIDADES REALIZADAS: REALIZAN CONCRETO EN
OBRA PARA LLENAR CANETAS SOPORTE DE TRAPO
DE CERRAMIENTO CON LONAS; CONTINUAN
EJECUTANDO DESMONTE DE TEJA EN EL COSTADO
COSTADO OCCIDENTAL DEL COLUMBARIO A,
A COPIAN LA TEJA EN LA ZONA VERDE BOSQUE
DEL ANTIGUO CEMENTERIO DE POPAYAN ESTA
ACTIVIDAD CON CINTA DE SEÑALIZACION
SE LLEVO A CABO REUNION SEGUNDARIO
CERRAMIENTO LAS PARTES ENTIDAD, CONTRATISTA
E INTERVENTORIA SE RELACIONA EL PERSONAL
QUE ASISTIO: POR LA ENTIDAD IDPC
ARQ. RICARDO ESCOBAR; SRA ANDREA MORA
DIRECTORA CENTRO MEMORIA; ING. LILI VIDALES
VIDALES PROFESIONAL SISOAMBIENTAL IDPC;
SR. JULIAN TEJADA, ADMINISTRADOR CENTRO
DE MEMORIA. POR PARTE DEL CONTRATISTA
ARQ WILLY BERRIO, RESIDENTE DE OBRA
SR. CARLOS CUBIDES RL/ GRUPO CERTIFICADO
SECURITY LTDA; PROFESIONAL SST DONA
POR PARTE DE INTERVENTORIA: Arq. NELSON ORTIZ
DIAZ RESIDENTE INTERVENTORIA; ING. MIGUEL
ORTEGON PROFESIONAL SST INTERVENTORIA;
Ing. CONSUELO ORPIN RESIDENTE AUXILIAR TECH-
NICO DE INTERVENTORIA. SE TRATARON LOS
SIGUIENTES TEMAS: LA OBRA EXPUSO QUE
HA 1 (UN) VIGILANTE DIA Y OTRO NOCHE;
QUE EL CONSTRUCTOR COLOCARA CAMARA
EN EL SECTOR DE LA OBRA; CUANDO VA
A SER LA REUNION CON LOS COORDINADORES
DE VIGILANCIA; LA DIRECTORA DEL CM NECESITA VER
EL REGISTRO DE LOS VIGILANTES PARA QUE SE
CONOZCA Y CONOZCAN A LOS OPERARIOS DE MEDIOS

DEL CENTRO DEL CENTRO; TAMBIEN SE INFORMO QUE A PARTIR DEL CRONOGRAMA NADIE PASARA AL CENTRO MEMORIA. SE HABLA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA CONEXION DEL SERVICIO ELECTRICO QUE SE CONDICEN IDPC. DANY ING. ELECTRICO CM. Y CON CONTRATISTA; QUE SE DEBEN COMUNICAR ENTRE EMPRESAS. DE VIGILANCIA POR EL CELULAR EMPRESARIAL; INFORMA LA ENTRADA QUE SE TIENE 7 VIGILANTES EN LA NOCHE Y 9 DIURNOS. DEL CENTRO MEMORIA RECOMIENDA LA DIRECTORA QUE EL VIGILANTE CAMINE Y HAGA RONDAS; EL CONTRATISTA SOLICITA EL LISTADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD GENERALES DE LOS QUE PASAN AHECO DEL AGUA DE LA PLUMA; SE HABLA SOBRE EL PASO DE LOS ESTUDIANTES QUE HUBO. SE SOLICITO QUE COLOQUEN CINTA EN EL CERRAMIENTO; QUE TERMINEN CERRAMIENTO EN TODA DE ESCULTURAS. EL ARQ. RICARDO ESCOBAR DIJO QUE SE CUBRIERA CON PINTURA EL AREA DE CUBIERTA DE TEJA.

ARQ. N. ORTIZ
RES. INTERVENTORIA.

SABADO - 20 DE JUNIO DE 2026.

DIA: NUBLADO - DESPEJADO.

LECTURA CONTADOR AGUA: 15100,749.

PERSONAL EN OBRA: ARQ. RES. OBRA, ARQ. COORDINADOR CONSTRUCTOR, SST OBRA, ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA; 8 OPERARIOS, 1 VIGILANTE.

- SE MIDE EL CERRAMIENTO - COSTADO OCCIDENTAL SOBRE CENTRO DE MEMORIA = 234, 10 M/L.
- SE MIDE EL AVANCE DEL ITEM DE DESMONTE DE TEJA DE LA SEMANA 3 = 39, 40 MT, ACUMULANDO 100.90 MT/L X 6,30 ANCHO FALDÓN = 635,67 MT2 DE TEJA DESMONTADA.
- SE RECIBE LA VISITA DE LA ARQ. MÓNICA ALVAREZ Y LA ARQUEOLOGA SANDRA MENDOZA, SUPERVISORAS IDPC.

- LA ARQ. MÓNICA ALVAREZ REVISA EL RECORRIDO POR DONDE IRÁ LA TUBERÍA ELÉCTRICA DESDE EL CENTRO MEMORIA, JUNTO CON LA ARQUEÓLOGA SANDRA Y PASARÁN CONCEPTO PARA VALIDACIÓN DE INTERVENTORIA. (Sandra Mendoza).

N. ORTIZ LES - INTERV.

NOTA: SE ACLARA QUE, CON BASE EN LA REVISIÓN VISUAL REALIZADA SE INFORMARÁ AL ARQUEÓLOGO DE LA INTERVENTORIA PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA DE UN POSIBLE POSICIONAMIENTO DE LA TUBERÍA ELÉCTRICA EN LA ACERA QUE OCUPE LA CAPA VEGETAL, SIN ALTERAR EL TERRENO, HASTA QUE SE OBTENGA EL PERMISO DEL ICANH.
DE IGUAL FORMA, SE DEBE CONSULTAR CON CMPR LA REMOSIÓN DEL ADOQUIN DEL SENDERO PARA QUE LA TUBERÍA NO QUEDE EXPUESTA, Y SE SIGA LA MISMA RUTA DEL TUBO EXISTENTE

- EN CUANTO AL PERSONAL EN OBRA, DEL EQUIPO MINIMO TANTO DE OBRA, COMO DE INTERVENTORÍA, SE LES RECUERDA QUE LA DEDICACIÓN ES DEL 100%, PERMANENCIA EN OBRA.
- SE REITERA QUE TODA INTERVENCIÓN, ASÍ SEA PEQUEÑA, DEBE CONTAR CON UN REGISTRO EN PLANOS, FOTOS O EVIDENCIA, PREVIAMENTE VALIDADA POR LA INTERVENTORÍA
- SE RECOMIENDA INICIAR CON REVISIÓN DE NIVELES DE PISO Y COTAS CLAVE DE LAS BÓVEDAS DEBAJO DE LAS PLACAS DE PISO.
- SE SOLICITA ABRIR MÁS FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES QUE NO REQUIERAN PERMISO DEL ICANH, POR EJEMPLO, LIMPIEZA DE MALEZA, INVENTARIO Y ESTADO DE LAS ANAS ANÓNIMAS, CAÑUELAS, ETC.
- SE REITERA LA RECOMENDACIÓN DE TOMA DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA EN COL Y COLOMBIANOS PARA SEGUIMIENTO DE NIVELETAS, ASENTAMIENTOS Y OTROS.
- IMPORTANTE QUE EL CERRAMIENTO COLINDA EL LÍMITE CON CMPR QUEDE TERMINADO AL 100% EL DÍA DE HOY.
- SE SUGIERE IMPLEMENTAR ALGÚN TIPO DE AVISO O TIMBRE EN LA PORTERÍA DE OBRA, PARA ANUNCIAR LAS LLEGADAS
- SE RECUERDA LAS FECHAS LÍMITES DE ENTREGA DE PENDIENTES QUE FUERON DISPUESTOS EN EL COMITÉ DE OBRA DEL 18/06/26

DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2026
ESTADO CLIMATICO: PARCIALMENTE SOLEADO.
LECTURA CONTADOR DE AGUA: 15104,022 (...
DIA NO LABORABLE.

LUNES 22 DE JUNIO DE 2026
ESTADO CLIMATICO: PARCIALMENTE SOLEADO.
LECTURA CONTADOR DE AGUA: SIENDO LAS 8:30 AM 15104,022. REGISMO DIA LUNES.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE RESTAURADOR ARQUITECTO; 1 ARQ. ADMINISTRATIVO DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST; 1 CUADRILLA DE CUBIERTA (2 OFICIALES + 2 AYUDANTES) Y DE CERRAMIENTO 2 OFICIALES. Y UN VIGILANTE.
PERSONAL DE INTERVENTORIA, 1 ARQUITECTO RESTAURADOR RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 PROFESIONAL SG-SST; 1 INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR TECNICO DE ESTRUCTURAS.
EQUIPOS EN OBRA: DE LOS ANDAMIOS CUENTAN CON 32 DIAGONALES DE 2,07 mt; 72 HORIZONTALES DE 2,07 mt; 32 VERTICALES DE 2,00 MT; 12 PLATAFORMAS METALICAS DE 2070mm SEIS (6) ESCALERAS DE GATO PARA PLATAFORMAS de 2,22 mt; 10 PLANCHONES DE MADERA, 8 RUEDAS DE 8"; 8 BASES DE COLLAR; 1 CARPA TENEX PARQUEADA SIN DOCUMENTO; PRESENCIA 2 BAÑOS PORTATILES.
HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS; 2 LINEAS DE VIDA: 1 SLINGA.
A la fecha, las actividades de trabajo en alturas ejecutadas por el contratista no cuentan con aprobación por parte de interventoria SST, debido a que no se ha recibido para revisión y aprobación el procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas correspondiente. Por lo anterior cualquier actividad desarrollada en alturas se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del contratista, quien deberá garantizar el cumplimiento de los

sitos legales y técnicos aplicables en matria de seguridad y salud en el trabajo. Durante la verificacion en obra el residente de obra del contratista manifestó que el procedimiento fue remitido el dia 10 de junio a las 10.00pm. Sin embargo al correo de interventoria SST no ha llegado dicho documento. En consecuencia se reitera la solicitud al contratista para que remita el Procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas y demás soportes requeridos con el fin de realizar la respetiva revision y de ser procedente, emitir la aprobacion. Residente SST interventoria

DESDE LA RESIDENCIA DE INTERVENTORIA SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ANOTACIONES RESPECTO AL DESARROLLO DE LA OBRA:

1)- ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: a) SE ESTÁ ASEGURANDO DE MEJOR FORMA EL CERRAMIENTO CONTRA EL LIMITE DEL CENTRO DE MEMORIA.

2)- ACTIVIDADES POR EJECUTAR: a) ESTA PARADA LA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE TEJA POR LA SST DE INTERVENTORIA SEGÚN NOTA DE ARRIBA c) NO SE HA INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE PISO DEL CAMPAMENTO DE OBRA, SE PROYECTA INICIAR DESPUÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL CERRAMIENTO.

3)- ACTIVIDADES A INICIAR SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTA SEMANA:

a) DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA DE PRIMEROS AUXILIOS COLUMBARIO A - 22 JUN/26

b) REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL COLUMBARIO A:

b.1 - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO COLUMBARIO A - 22-JUN-26.

b.2 - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN COLUMBARIO A - 22-JUN-26.

c) PISOS BASES:

c.1 - EXCAVACIÓN h=40 (ARQUEOLÓGICO) COLUMBARIO A - Viernes 26-JUNIO/26.

d) ASEO: ASEO DURANTE LA OBRA - LUNES 22 JUNIO/26.

e) MANEJO ARQUEOLÓGICO: SUPERVISIÓN PERMANENTE (DEBIDO A QUE SE EMPLEAN EXCAVACIONES) - LUNES 22 JUNIO/26.

- SOLICITUD DE RESIDENCIA DE INTERVENTORIA SEGÚN NUMERAL 3 - ACTIVIDADES A INICIAR SEGUN PROGRAMACIÓN ESTA SEMANA - DESDE EL LUNES 22 JUNIO/26,

a) QUE ESTE PRESENTE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA PARA EL PUNTO b.1.

b) PRESENTAR PLAN DE TRABAJO EXCAVACIONES, CUADRILLAS Y EL ELEMENTOS.

c) INICIAR EL ASEO, QUE ESTE PRESENTE EL PERSONAL DE ESTA ACTIVIDAD.

d) MANEJO ARQUEOLÓGICO: QUE ESTÉ PRESENTE DESDE HOY LA ARQUEOLOGA DE OBRA.

e) INICIAR DESMONTE CARPAS COLUMBARIO A.

NOTA: NO SE AUTORIZA EMPEZAR SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS.

ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA.

MARTES 23 DE JUNIO 2026.
ESTADO CLIMATICO: DIA SOLEADO
LECTURA CONTADOR DE AGUA SIENDO LAS 8:23AM
15106455 REGISTRO DE USUARIOS.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE ING. RESIDENTE DE OBRA; 1 ING. ADMINISTRATIVO; 1 COORDINADOR DE CONTRATISTA, CUADRILLA DE CUBIERTA (2 OFICIALES + 2 AYUDANTES), 2 OFICIALES DE OBRA Y UN VIGILANTE. EN LA MAÑANA NO ASISTIO LA PROFESIONAL SST
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA; 1 ARQUEOLOGO DE INTERVENTORIA; 1 PROFESIONAL SG-SST DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE APOYO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: DE LOS ANDAMIOS SE TIENE 32 DIAGONAL DE 2.07mt, 72 VERTICALES DE 2.07, 32 VERTICALES DE 2.00 mt; 12 PLATAFORMAS OXIDADAS (6) SEIS ESCALERAS DE GATO; 1 GRUA TENEX MANIQUERA

23-6-2026 Comité de arqueología. Se viabiliza la construcción del cableado eléctrico a 220 V mientras toma curso la autorización de intervención arqueológica pues no afectaría el área de intervención directa del proyecto. Se solicita que en el proceso de desinfección de los columbarios se desinfecte muy bien el sitio que se adecuará para laboratorio de arqueología.
Se solicita la presencia permanente de la arqueóloga titular de la autorización de intervención arqueológica, particularmente los día martes que se realizan los comités de arqueología.

YRP

HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS, 2 LLAVES DE VIDA Y 1 SLINGA.
SIENDO LAS 2:54 PM PROFESIONAL SST DE OBRA ASISTE el ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
Se le recuerda al contratista la sobsanacion del procedimiento de trabajo seguro en alturas ya que por falta de la aprobación de este, no se podian ejecutar

labores de trabajo en alturas. Adicionalmente deben entregar el plan de rescate el cual no han enviado para su primera revision. ~~Ing~~ Residente SST interventoria.

- Viernes 19 Junio → Continuación de anotaciones desde la Residencia del contratista, viene de la pagina 22 y termina en la pagina 24, sobre las Recomendaciones y observaciones por parte de Interventoria:
1: Con el tema de la vigilancia se ha venido Realizando los respectivos rondas diurnas y nocturnos y que nos comprometemos con colocar camaras de Seguridad para tener un mejor control de obra y vigilancia.
2: Se realizo el cramiento perimetral por el costado de la esculturas, de acuerdo a lo conversado IDPC - Centro de Memoria - Interventoria para una mejor seguridad del proyecto.
3. Reitero nuevamente la importancia que el residente de obra del contratista le dejen el espacio de poder escribir en bitacora diaria y no escribir despues de la Fecha de la actividad, he comunicado en varias ocasiones que me dejen el espacio para poder colocar mis observaciones o requerimiento.

Res. Obra Contr.

- Sabado 20 junio, se continua las anotaciones por parte del residente de obra del contratista que viene de la pagina 24 y 25, se reitera nuevamente el espacio para que el residente pueda escribir por parte del contratista.

Res. Obra Contr.

- lunes 22 junio se continua las anotaciones por parte del residente de obra del contratista que viene en las paginas 26 y 27.
1: se continua reiterando de dejar el espacio para que el residente de obra del contratista pueda escribir y hacer sus anotaciones y firma.
2: el tema de la documentación de la gruas tareas de la empresa, ya fue remitido toda la información a la interventoria.
3: Con el tema de la actividad de oficio en obra, se ha venido realizando en todo el perimetro de la obra.

Ing B. C
RES. Obra Cont.

- Martes 23 junio, se continua con las anotaciones por parte del residente de obra del contratista de las paginas 28 y 29.
1: En el dia de hoy se realizo la instalación del container del agua para el contratista y que inicia en cero, para que podamos llevar un mejor control de la misma.
2: Se dejo lista en oficina el internet, el agua, los baños, se dejo acondicionado el campamento de interventoria, del contratista ya iniciamos con la nivelación del terreno sin tener que hacer excavaciones, sin previo autorización de los profesionales arqueologos
3: Se radico toda documentación requerida para hoy a interventoria.

Ing B. C
RES. Obra Cont.

MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 2026.

ESTADO CLIMATICO: DIA PARCIALMENTE SOLEADO

LECTURA CONTADOR DE AGUA SIENDO LAS 8:04 AM SE TOMA REGISTRO DEL PRESENTE DIA: EL CONTRATISTA REALIZO LA INSTALACION DEL MEDIDOR INDEPENDIENTE DE AGUA PARA LA OBRA EL DIA ANTERIOR

REGISTRO MEDIDOR OBRA: 0000003

REGISTRO MEDIDOR CENTRO COMERCIAL: 15110,941 (15110,841)

PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE DE OBRA; 1 ING ADMINISTRATIVO; 1 PROFESIONAL SST; 1 CUADRILLA DE DESMONTE DE TEJA (1 OFICIAL + 4 AYUDANTES) 2 OFICIALES DE OBRA.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 PROFESIONAL SST; 1 ING. RESIDENTE APOYO ESTRUCTURA DE INTERV.

EQUIPO EN OBRA: DE ANDAMIOS. SE TIENEN 32 DIAGONALES DE 2,07 mt; 72 VERTICALES DE 2,07; 32 VERTICALES DE 2,00 mt; 12 PLATAFORMAS METALICAS (6) SEIS ESCALERAS METALICAS 6 ATO; HAY 1 (UNA) CUNA TELEX PARQUEADA; HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS; 5 SLINGA; 3 LINEAS DE VIDA; 5 ARNESES; LAS SLINGAS TODAS EN YE. ADEMAS HOY EL CONTRATISTA INGRESA EN CUNA ANEXA, GRAVILLA; LISTONES DE MADERA y 1 ROLLO DE POLISOMBRA DE 100 mt.

N. ORTIZ RES. INTERVENTORIA.

La interventoria SST reitera que a la fecha no aprueba la ejecucion de actividades de trabajo en alturas, debido a que a la fecha no se cuenta con la documentacion y recursos requeridos para su autorizacion, entre los cuales se solicito: el procedimiento de trabajo seguro en alturas, plan de rescate para actividades en alturas, kit de rescate disponible y operativo, plan de emergencias asociado a la obra, aprobacion del cronograma semanal. Por lo anterior no se autoriza el inicio ni la ejecucion de los trabajos en alturas hasta tanto el contratista no subsane las observaciones indicadas y presente la documentacion correspondiente para revision y aprobacion

por parte de la interventoria. Residente SST int.
De acuerdo a las observaciones dadas anteriormente por la profesional sst de la interventoria, como profesional sst del contratista manifiesto que se ha venido trabajando en los ajustes al procedimiento de alturas y sus anexos, adicional se esta a la espera q lleguen algunos elementos propios de la actividad de alturas, por tal solicito nos puedan colaborar desde el area activa de la interventoria cuando se envian oficios con ajustes o subsanaciones en darle Visto bueno o cal y asi podremos avanzar un poco más en obra, ya que esto nos beneficia a todos como equipo de trabajo de este proyecto. Profesional sst. Contratista

En el area tecnico por parte del contratista se Realizo los siguientes Actividades en el dia de hoy:
1: Se continua con el item 2.1.5 Desmonte y retiro de cubierta (teja - caballete y barro)
2: Se continua con el replanteo y alistado del terreno para fundir el dia siguiente la losa con Metaldeck, el campamento del contratista.
3: Se continua con las señalizaciones de (sendero peatonal - Acopio Material - Area de trabajo)

Residente Const.

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026

ESTADO CLIMATICO: NUBLADO

LECTURA CONTADOR DE AGUA: SIENDO LAS 8:03AM SE TOMA REGISTRO MEDIDOR DE OBRA 00090 08 Y REGISTRO MEDIDOR DEL CENTRO DE GESTION 15113,968

PERSONAL DE OBRA: 1 ARQUITECTO RESIDENTE

RESIDENTE DE OBRA; 1 ING. ADMINISMATIVO; 1 PROFESIONAL SST DE OBRA; PROFESIONAL BIEN INMUEBLES; CUADRILLA DE DESMONTE TEJA (2 OFICIALES + 3 AYUDANTES); 2 OFICIALES DE OBRA.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA; 1 PROFESIONAL SST; 1 ING. RESIDENTE AUXILIAR ESTRUCTURA
EQUIPO DE OBRA: DE LOS ANDAMIOS SE TIENEN 32 DIAGONALES DE 2.07 MT; 72 VERTICALES DE 2.07; 32 VERTICALES DE 2.00 MT; 72 PLANCHONES, 6 ESCALERAS TIPO GATO PARA LA PLATAFORMA; 12 PLATAFORMAS METALICAS, EN LAS TENEX BARANDA SIN ANCHURA DE TRABAJO
HERRAMIENTA MENOR: 2 ESCALERAS METALICAS;

- SE EFECTUA EL COMITÉ TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y DE OBRA #03 CON LA ASISTENCIA DEL SIGUIENTE PERSONAL:

POR IDPC- ARQ. GIOVANNA BARÓN, ~~ARQ.~~ RICARDO ESCOBAR, ARQ BLANCA BERNARDES, ~~ARQUEOLOGA~~ ING. LILI VIDALES; POR INTERVENTORIA: ARQ. ERWIN BAEZ, ARQ. ALEXANDER JIMENEZ, ARQ. NELSON OLIZ, ING. MARIA CONSUELO OSPINA, ING. DERLY PALADA Y POR OBRA: ING. GERMAN - REPRESENTANTE LEGAL, ARQ CARLOS - COORDINADOR, ARQ. WILLY BERRIO - RESIDENTE OBRA, ARQ. ADMINISTRATIVO, ING. SST, ARQ. DIRECTOR OBRA, INS, ASESOR ESTRUCTURAL Y RESTAURADORA BIENES MUEBLES. SIENDO LAS (~~10:45 AM~~) 9:30 AM SE REALIZA EL RECORRIDO DE OBRA, EL CONTRATISTA INCLUYÓ AL TOPOGRAFO QUIEN EXPLICA LOS PROCESOS A SEGUIR EN LA TOMA DE NIVELES EN LOS COLUMBARIOS, SE TRATA SOBRE LOS PROCESOS DE DESMONTES TEJAS, ACOPIO Y EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO; A LAS 10:45 AM SE REALIZA LA REUNIÓN DEL PERSONAL EN LA OFICINA Y SE TRATAN LOS TEMAS DEL ORDEN DEL DIA, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

- Por Parte del contratista Se realizo los Siguientes Actividades en el dia de hoy de:
1: Campamento de obra Creplanteo del area, instalación de Metaldek y dar fundida para placa.
2: Se continua con desmonte de teja y acopio de la misma en el columbario A
3: Llego por parte del contratista la Restauradora

de bien Mueble en conjunto con el biologo para realizar la cotización de la desinfección y toma de Muestras de las estructuras y el area de trabajo, ya que contractualmente en el item no lo tenemos contratado y toca cotizarlo, para poder asi responder las observaciones de Interventoria.

N. ORTIZ
RESID. INTERV.

Residente contratista

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026

ESTADO CLIMATICO: NUBLADO

REGISTRO LECTURA CONTADOR DE AGUA:

REGISTRO MEDIDOR DE LA OBRA: SIENDO LA 10:22 A.M. SE TOMA 000,0062 Y REGISTRO DEL MEDIDOR DEL CENTRO DE MEMORIA 15117, EL

PERSONAL DE OBRA: 1 ARQ. RESIDENTE 1 RESIDENTE DE OBRA; 1 PROFESIONAL SST. CUADRILLA DE DESMONTE TEJA (4 OFICIALES + 3 AYUDANTES) Y 2 OFICIALES DE OBRA.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. ADMINISTRATIVA; 1 ING. RESIDENTE A UNA ESTRUCTURA 1 PROFESIONAL SST. DE INTERVENTORIA SE CUENTA CON LA VISITA DEL ING. NELSON GARZA IDPC

- Desde la supervisión técnica del IDPC se recomienda tener razón sobre la posibilidad de obtener el perfil propuesto para la columnas metalicas de acoerdo con el diseño propuesto, caso contrario, tener para el día. 02 de julio las posibles opciones de homologación. con el fin de hacer la consulta oportuna al consultor.

- Se solicita entregar por parte del contratista de obra el concepto técnico para el empleo de la sobrecubierta como punto de anclaje para linea de vida.

Apoyo supervisión IDPC
Nelson Garza.

Esta anotacion hace parte de la Pagina 32, dia jueves 25 junio en la cual el area sst de contratista realizo recorrido con sst interventoria en obra realizando inspeccion de area costado Centro memorio de colombario A, Para armado de andamios de acceso y lineas de vida Para trabajo al dia siguiente, en el cual se llego a un consenso de armar andamio Por costado cll 26 y asi Poder trabajar de forma segura con linea de vida de andamio a estructura metálica.

Nora Pedreros
Profesional sst contratista

26/06/2026

Se realizó recorrido para verificación del desmonte de las piezas en acrilico, se determino que las filas 1 y 2 de abajo hacia arriba se deben analizar y verificar para determinar la piezcia de biocimiento biologico. La interventoria autoriza el desmonte de una de las piezas lo cual permitira determinar la metodologia mas adecuada para el desmonte de la totalidad de las laminas. Esta actividad se realizará el martes 30 de junio. y el contratista entregará un informe detallado de la actividad.

Juliana Sánchez
CC 52'886.726

Camila Zuluaga
CC 53.062942

En respuesta a la anotación por parte de la profesional SST del contratista, se deja constancia, de que se realizo el recorrido junto con la SST del contratista, durante el cual se revisó el área de intervención y se aceptó la implementación del andamio de acceso y la instalación de las líneas

de vida como medidas para mejorar las condiciones de seguridad en la ejecución de la actividad. No obstante, la aceptación de estas medidas de control no constituyen la autorización para el inicio de los trabajos en alturas. A la fecha, la interventoría no ha aprobado el procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas. ~~[illegible]~~ Residente SST interventoría.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS: FUNDIERON CONCRETO EN OBRA PARA AVANZAR PLACA DE CAMPAMENTO; CONTINUARON DESMONTE DE MONTAJE DE PEGA COLUMBARIO 1 DE SUR A NORTE. ESTAN REALIZANDO EL DESMONTE DEL ULTIMO MANO CERCANO AL COSTADO NORTE DE TEJA DE BARRO COLUMBARIO 1.

Arq. Residente C.
Res! Contratista

SABADO 27 DE JUNIO / 2026.

- DIA: FRIO - NUBLADO.
- LECTURAS CONTADOR EXTERNO: 15120086 (HORA: 9:28 AM)
- LECTURA CONTADOR INTERNO: 00001111 (HORA: 9.28 AM)
- PERSONAL OBRA: ARQ RESIDENTE; PROFESIONAL SST; 5 OPERARIOS EN CUBIERTA y 2 OPERARIOS HACIENDO CAMPAMENTO.
- PERSONAL INTERVENTORIA: ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA y PROFESIONAL SST.
- ACTIVIDADES: - CONTINUA DESMONTE TEJA COLUMBARIA
  - CONTINUA LA FUNDIDA PLACA DE CAMPAMENTO

Arq. Res. Contratista

ARQ. INTERVENTOR
RES. INTERVENTORIA.

IDPC:

① EN RECORRIDO DE OBRA SE HACEN RECOMENDACIONES FRENTE A LA INSTALACIÓN DEL ANDAMIO EN FACHADA NORTE DEL COLUMBARIO A, PARA GENERAR UNA MEJORA EN LA INSTALACIÓN DE LAS MANILAS CONTRA LAS COLUMNAS EXISTENTES. REVISAR SEGURIDAD ESTRUCTURAL FRENTE A ESTA IMPLEMENTACIÓN CON EL ASESOR ESTRUCTURAL PARA EVITAR DAÑOS EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
DE PODERSE "ANCLAR" A LAS COLUMNAS, SE SOLICITA INSTALAR PROTECTORES EN LOS FILOS DE COLUMNAS.

(2) SE EVIDENCIA CUERPOS DE ANIMALES MUERTOS EN PISO, SE SUGIERE REVISIÓN DEL MANEJO ADECUADO DE ESTOS CASOS

(3) SE SOLICITA REVISAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS, PARA VALIDAR LOS RESIDUOS CON LA EMPRESA CORRESPONDIENTE (VALIDAR DÍAS Y HORAS DE RECOLECCIÓN)

(4) SE RECOMIENDA NUEVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TIMBRE EN EL ACCESO DE LA OBRA.

(5) SE REVISA EL ACOPIO DE LAS TEJAS DE BARRO DESMONTADAS, RECOMENDANDO MANTENER LA SECUENCIA EN ESPINAL Y DISMINUYENDO EL TAMAÑO DE LA CIRCUNFERENCIA DE ACOPIO, CON EL FIN DE MANEJAR "MONTONES" MÁS PEQUEÑOS PARA MITIGAR DAÑOS EN LAS TEJAS POR PESO O POR DESNIVELES.

(6) SE SUGIERE NUEVAMENTE REVISAR EL PROCEDIMIENTO Y SOLUCIÓN PARA LA ZONA DEL LAVADO DE LAS TEJAS, PARA GARANTIZAR PROTECCIÓN DE LA ZONA Y BUENA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS.

(7) SE SUGIERE REVISAR ACTIVIDADES PARA APERTURA DE MÁS FRENTES DE TRABAJO.

(8) DESDE LA PARTE DOCUMENTAL, SE RECUERDA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL COMITÉ DE ESTA SEMANA, PARA TENER VERSIONES FINALES Y APROBADAS DE LOS PLANES PREOPERACIONALES DE OBRA E INTERVENTORÍA.

(9) SE ACEPTA LA REVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROVISIONALES DE SOSTENIBILIDAD POR LOS ASESORES ESTRUCTURALES PARA EL MANEJO ADECUADO DE PUNTOS DE ANCLAJE.

(10) PARA ACTAS DE COMITÉ E INFORMES SEMANALES, SE SOLICITA QUE QUEDEN CON REVISIÓN DE TODAS LAS PARTES A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 2 DÍAS POSTERIORES AL COMITÉ, PARA PASAR A RECOLECCIÓN DE FIRMAS.

(11) TENIENDO EN CUENTA QUE AÚN NO HAY PERMISO APROBADO DEL ICANH, SE SOLICITA AVANZAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE PILOTAJE Y CIMENTACIÓN, CON EL FIN DE QUE LA INTERVENTORÍA PUEDA VALIDAR LAS ACTIVIDADES Y ESTAR LISTOS CON ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL INICIO, GARANTIZANDO LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA EVITAR ATRASOS EN PROGRAMACIÓN

(12) AÚN NO SE IMPLEMENTA LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SE SOLICITA ENVIARLO PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA E IDPC,

La supervisión informa que para el comité de la próxima semana jueves 02 de julio, realizaría visita el Profesional ambiental y Profesional SST de la entidad IDPC, para verificar control de la obra, además de dar Capacitación de Riesgos Fenómeno Niño. Se realiza reunión con profesionales SST de Interventoría y contratista para verificación de condiciones en obra y documentos requeridos para actividades de desmonte de Tejo.

Profesional SST - IDPC

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2026
DIA NO LABONABLE

Res. Obra

LUNES 29 DE JUNIO DE 2026
DIA FESTIVO NO LABONABLE

Res Obra

MARTES 30 DE JUNIO DE 2026
ESTADO CLIMATICO: DIA NUBLADO Y FRIO - LLUVIA
REGISTRO CONTADOR DE AGUA DE LA OBRA: SIENDO LAS 8:22 AM. SE TOMA EL SIGUIENTE REGISTRO 0000,141 Y REGISTRO TENIDO DE LA ENTIDAD 15128,911
PERSONAL DE OBRA: 1 ARQ. RESIDENTE DE OBRA; 1 PROFESIONAL SST; 1 COMISION DE TOPOGRAFIA (TOPOGRAFO Y CADENERO) 1 CUADRILLA DE DESMONTE TEJA (2 OFICIALES Y 2 AYUDANTES Y DOS OFICIALES DE OBRA; 1 ASEADORA BIENES MUEBLES
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA; 1 PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA; 1 ING. RESIDENTE DE APOYO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES ADELANTADAS: CON LA COMISION DE TOPOGRAFIA SE MATERIALIZA ESCUADRA CON REFERENCIA A LOS EJES LONGITUDINALES A Y B SE DEJA LA ANOTACION QUE LOS DIA 1, 2 Y 3 DE JUNIO SE ADELANTO MATERIALIZACION DE LOS EJES PARA ESTRUCTURA METALICA (PERFILERIA) DE CUBIERTA, SE REALIZO NIVELACION

EN LOS CUATRO VERTICES DEL COLUMBARIO A PARA OBTENER ALTURAS, ENCONTRANDO UNA DIFERENCIA DE ALTURA 0.82 42 QUE A EJE 1 CON DIFERENCIA DE 21 CM, CON LO QUE SE MATERIALIZA NIVELETAS CON REFERENCIA A 1 MT DEL PISO TERMINADO. HOY LA COMISION DE TOPOGRAFIA HACE VERIFICACION DE ESCUADRA EN EL COLUMBARIO B PARA INICIO DE LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METALICA; POR OTRA PARTE SE ESTA AUXILIANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPANARIO DE OBRA REALIZANDO ANCLAJES EN LA PLACA DE COLADO PARA MONTAR LOS MUROS EN TEJA METALICA. TIPO SANDWICH DECK; SE DEJA REGISTRO QUE POR LA PRESENCIA DE LLUVIA A PARTIR DE LAS 9AM, NO SE ESTA LABORANDO EN LA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE TEJA. SE REALIZA RECORRIDO CON EL SR. FABIAN RINCON TOPOGRAFO DEL CONSTRUCTOR, EN LA VERIFICACION DE LA LABOR REALIZADA EN EL COLUMBARIO "B" SE EVIDENCIA QUE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METALICA NO COINCIDEN CON LOS MUROS QUE CONFORMAN LAS BOVEDAS ENCONTRANDO UN GIRO HALLAZGO DE 14 CM EN TODO EL COLUMBARIO POR LO CUAL SE REQUIERE ANALISIS DE LA CONSULTORIA E ING. ESTRUCTURAL. LAS LLUVIAS SE PRESENTARON HASTA 12:00 PM. Se presentaron lluvias en horas de la mañana hasta el medio dia por tanto las actividades de coberta (alturas) se realizaron despues de la 1pm. Profesional SST cont.

Residente de obra

ARQ. N. ORTIZ
RES. DE OBRA

MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2026.
DIA: PARCIALMENTE NUBLADO.
REGISTRO CONTADOR DE AGUA DE LA OBRA
LECTURA SIENDO LAS 07:56 AM. 0000,147
LECTURA MEDIDOR DEL CEMENTERIO: 15130,077