Actividades: Se realiza excavacion sobre Eje 7-H ~~sobre~~ en local de Juegos, area necesaria para Complementar Viga de Cimentacion se Continua con retiro de Material de excavacion a punto de Acopio

Residente Obra — Residente Interventoria

30-4-25 Nota 075
Clima = Lluvias
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro
1 Residente de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente de Interventoria

Actividades = Se realizan soladas en excavaciones realizadas sobre circulaciones perimetrales de la Obra, Se culminan las excavaciones y se retira la totalidad del material al punto de acopio

Residente Obra — Residente Interventoria

1-5-25 Dia Festivo: No se realizan actividades

2-5-25 Nota 076

Clima = Lluvias

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se realizan demoliciones minimas en area de Zapatas para adecuación ~~de ...~~ y revision de Niveles Finales se realiza aseo general de la obra y adecuacione de polisombra en punto de acopio.

Residente Obra

Residente Interventoria

5-5-25 Nota 076

Clima = Lluvias

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se adecua Zona para descargue de acero de refuerzo para Vigas Zapatas, y Columnas con un peso de 5.308,13 Kg, se realiza

Residente Obra

Residente Interventoria

6-5-2025 Nota 077

Clima = Lluvisnas

Personal = 2 Oficiales
3 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Inspeccionadas las cajas y redes existentes se realiza analisis de los resultados para realizar ajustes en nuevas redes, se realiza ingreso de material, para realizar actividades de Solado de zapatas, cuando aprueben los micropilotes

Residente Obra

Residente Interventoria

7-5-2025 Nota 078

Clima = Lluvias esporadicas

Personal = 2 Oficiales
3 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se realiza ajuste a la Señalización, en area de excavasiones, se inicia el retiro de material resultante de la nivelacion Final sobre zapatas y se realiza aseo general de la Obra

Residente Obra

Residente Interventoria

8-5-25 Nota 079

Clima = Lloviznas

Personal = 2 Oficiales
3 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente de Interventoria

Actividades = Se realiza cimbrado de Vigas de Cimentacion y localizacion de Micropilotes en cada Zapata, Se realiza nivel de Zapata para armado de acero de las mismas

Residente Obra

Residente Interventoria

9-5-25 Nota 080

Clima = Lloviznas

Personal = 2 Oficiales
3 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Gestor Social de Obra

1 Residente SST Obra
1 Residente de Obra
1 Residente Interventoria
1 Gestor Social Interventoria

Actividades = Se realiza adecuación de poligombra en punto de acopio petreo, se realiza un movimiento de las estructuras retiradas de locales, lo anterior se realizo debido que se inician Con las actividades de Bibliotecared Con niños de la plaza y la estructura genera un riesgo para ellos, se acopia en zona de fracima del auditorio.

Residente Obra

Residente Interventoria

12-5-25 Nota 081
Clima = Normal
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes + 1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente Interventoria
1 Gestor Social de Obra
1 Gestor Social de Interventoria

Actividades = Se realizan actividades de Aseo general y limpieza total de zona de Almacen y Obra

Residente Obra

Residente Interventoria

13-5-25 Nota 082

Clima = Normal

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente Interventoria
1 Gestor Social de Obra

Actividades = Se realizan Capacitaciones de Manejo de Residuos a Obreros y Personal Administrativo

Residente Obra

Residente Interventoria

14-5-25 Nota 083

Clima Normal

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Residente Interventoria
1 Gestor Social de Obra

Actividades = Se realiza Solado de Zapatas en eje 7-D - 8-D - 9-D - 10-D

Nota 1 = Se Solicita aprobación de la Propuesta Hidrosanitaria, remitida mediante Comunicado 137-IPES CYZ 2024

del 21 de Abril de 2025 y Segunda Solicitud mediante Comunicado No 774-IPES-CYZ 2024 de Fecha 13 de Mayo de 2025, debido que se realiza Visita y a la Fecha No hay respuesta de la propuesta antes mencionada

ATT: Camilo Andres Pulido Villamil.

TECNOLOGO HIDROSANITARIO. CC. 7'187119.

Se requiere por parte de la administración la Colaboración de ~~UNA~~ (1) Secciones de andamio para arreglos de puerta de ingreso vehicular, se aprueba por interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

15-5-2025 Nota 084

Clima = Lluvinas

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoria
1 Gestor Social de Obra

Actividades = Se realiza Solado de Zapatas 7-M / 8-M / 9-M / 10-M, Se continua preparando area de Vigas (Replanteo) para Formar acero y continuar el proceso de Fundida.

Residente Obra — Residente Interventoria

16-5-25 Nota 085
Clima = Lluviosa
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente de Interventoria
1 Gestor Social de Interventoria
Actividades = Se Culminan las actividades de Solado en Zapatas y Vigas de Cimentacion, se espera aprobacion de Micropilotes y Continuar con el armado de estructura de los Mismos.
Se Eolabora con Una (1) Seccion de andamio para continuar con el armado y Colocacion de rejas en puerta principal Vehicular, por solicitud de la Administracion, no es una actividad Contractual

Residente Obra — Residente Interventoria

19-5-25 Nota 086
Clima = Lluviosa
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes

1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoria
1 Residente SST Interventoria
1 Gestor Social Interventoria

Actividades = Se realizan perforaciones en pedestales existentes para Colocación de acero de zapatas se realiza reparaciones en cerramiento para evitar ingreso o salida de Obres y polvo a las areas no intervenidas
Se realiza Segunda Socialización con la Comunidad, Con la compañia de IPES Interventoria, Contratista de Obra, Donde se trato el tema de la realidad de la Obra y los atrasos debido al estado del terreno encontrado durante las perforaciones, se remitira acta por parte de interventoria para Conocimiento de todas las partes.
Se realiza visita por parte de ARL de interventoria dejando las siguientes recomendaciones: Colocar extintor en espacio de oficina (campamento). Botiquin actualizar hoja de control. Encauchetar los enchufes de las herramientas Señalizar salida de evacuacion en campamento. Se remitirá reporte oficial.

Residente de Obra

Residente Interventoria

20-05-25 Nota 087.

Clima: Lloviznas.

Personal: 3 oficiales
4 Aqudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SSTA de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoría

Actividades: Se terminan perforaciones acero tapatas en pedestal existente. Se inicia perforaciones para acero transversal de columnas en pedestales existentes. A responsabilidad de Contratista O.T. Obras se da inicio a la cobocación y armado de acero de vigas en ubicación definitiva. Se recomienda por parte de la interventoría tomar acciones preventivas con relación a que se está a la espera de la respuesta del Consultor Diseñador con relación al Pilotaje.

Residente de Obra

Residente Interventoría

21-5-25 Nota 088

Clima Lloviznas

Personal: 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST de Obra

1 Gestor Social de Obra
1 Residente de Interventoria

Actividades = Se continua con actividades de armado de acero de refuerzo en Vigas de Cimentación del eje 7 M-O, se realiza el ingreso de Camillas iniciales

Residente Obra

Residente Interventoria

22-5-25 Nota 089
Clima Lloviznas
Personal: 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente de SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente de Interventoria

Actividades = Se Continua con actividades de armado de acero de refuerzo en Vigas de Cimentación del eje 8 M-O y se realiza escarificación de pedestales en Eje 7 y 8 e inicio de Vigas en Eje M entre 7 y 8.

Residente Obra

Residente Interventoria

23-5-25 Nota 090
Clima Lloviznas
Personal = 3 Oficiales

4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente de SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente de Interventoria

Actividades = Se Continua armado de acero de Refuerzo y se ingresa el pedido de Camillas para Fundir. Se Culminan los Ejes 8 y 9 y se Ejes M-O 8-9

Residente de Obra

Residente Interventoria

26-5-25 Nota 091

Clima = Lloviznas

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Gestor Social Interventoria
1 Residente Interventoria

Actividades = Se rematan actividades del armado de acero de refuerzo en Vigas Ejes 7-8-9-10 I/O/M, Zapatas Ocho (8) y se inicia armado de Camillas (formaleta en Zapatas)

Residente de Obra

Residente Interventoria

27-5-2025 Nota 092

Clima = Lluvias esporadicas

Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se Continua con la instalación de Formaleta para cimentación, Se realiza lleno con agregado en las perforaciones iniciales para micro-pilotes Ubicados en Zapata Eje 7M y 7O, Se presto andamio para realizar Reparación de Reja Ingreso Vehicular Costado Norte

Residente Obra

Residente Interventoria

28-5-2025 Nota 093

Clima = Lluvias esporadicas

Personal = 3 Opiciales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST de Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Ingeniero Electrisista de Interventoria
1 Residente de Interventoria
1 Tecnologo Hidrosanitario

Actividades = Se Continua con la instalación de Formaleta de Vigas y Zapatas se realizara verificación de Alturas y Anchos.

28-05-2025

Se realiza mesa de trabajo entre el contratista y la interventoria para revisar en sitio las actividades de obra electrica que se pueden iniciar, con base al avance de la obra civil.

- El contratista informa que el dia lunes 19 de mayo de 2025, la entidad manifesto que se debe utilizar el medidor existente para el Control del consumo de energia asociado a las cargas zonas Comunes y locales de secos Para lo cual se requiere adicionar a las actividades el Suministro e instelucion de una caja de derivación con barraje, Para alimentar los dos tableros de 42 Circuitos desde el medidor de energia.

- Se realiza recorrido y se identifican espacios para iniciar la obra electrica, en la entrada a la plaza se puede iniciar con el sistema de puesta a tierra y en el pasillo alu norte con instalucion de Canalizaciones, Cableado y tableros.

Electricista.

Asesor Electricista
Edwin Bejarano

Se realiza verificación de dimensiones de formaleta para las zapatas: M-7 / M8 / M-9 / M-10 / 0-7 / 08 / 0-9 / 0-10 / encontrándose acorde con dimensiones de diseño, en este mismo sentido se verifican vigas de cimentación ejes 7 / 8 / 9 / 10 / M / 0. La verificación da como resultado que la formaleta se encuentra instalada con las dimensiones del diseño de los elementos de 0.40m x 0.40m. Se identifica cimbra para nivelación de elementos en altura.
Se realiza verificación de traslapos en aceros de vigas de cimentación (superior e inferior) acorde con recomendación oficio IPES-CABA-132-2025 de fecha 23 de mayo / 2025. El contratista realiza ajuste a los traslapos en vigas ejes 7-8-9-10-M-0; según recomendación de interventoría.

Residente Obra Residente Interventoría

29-5-25 Nota 094
Clima Normal
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se realiza Fundida de Zapatas y Vigas de Cimentacion M7 / M8 / M9 / M10

0-7 / 0-8 / 0-9 / 0-10 = 7M / 70 / 8M / 80 / 9M / 90 / 10M / 10-0
Segun especificación tecnica (Concreto 4000PSI)
Asentamiento 6", para la actividad ingresaron
a la Obra 5 Vehiculos Cada uno con 8mtrs^3
Para un total de 40mtrs 3, realizando
ensayos de Cono Slump, Cumpliendo Con
asentamiento de 6" y realizando Siete
(7) Cilindros para ensayos a Compresion
Elementos de Control.

Residente Obra Residente Interventoria

30-5-25 Nota 095
Clima Normal
Personal = 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Maestro de Obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST Obra
1 Gestor Social de Obra
1 Residente Interventoria

Actividades = Se realiza la hidratacion del
Concreto fundido y retiro de Formaleta
del mismo, lo anterior para dar
inicio a lleno de excavaciones peri-
metrales de Zapatas Con material
de excavacion a reutilizar