ORDEN DE TRABAJO

Instalación de Equipo

N° 14160

PowerSun®
The Intelligent Solution

Destino			Equipo	
Cliente	SERVITRONICS LTDA.		Serial	190422-11940035
Sucursal	SERVITRONICS LTDA.		Modelo	PWSB-T 10KVA
Dirección	Av. Estación No. 5B - 27		Marca/Kva	
Contacto	Ing. ANDREA OSORIO		Proyecto N°.	3602
Teléfono	(2) 653 35 55	318 716 29 34		

TRABAJOS A REALIZAR

OUTSOURCING UPS 10KVA NUEVA AL CONTRATO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Desconectado, Apagado

DATOS ENTRADA: FRECUENCIA: 60Hz Hz VN-T 200mV VAC

VOLTAJES: L1-N 119.8V L2-N 120V L3-N / **CORRIENTES:** F1 5A F2 5A F3 /

DATOS SALIDA: FRECUENCIA: 60Hz Hz VN-T 200mV VAC

VOLTAJES: L1-N 122V L2-N 122V L3-N / **CORRIENTES:** F1 0A F2 0A F3 /

BATERIAS: MARCA: / REF: / CANTIDAD: / No. BANCOS: / FECHA: /

V.FLOTACIÓN: 270VDC I. DESCARGA 3A V. FINAL 254V T. DESCARGA: 60s I. RECARGA: 3A I. AC BAT: 0.3A TEMP 22°C

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se identifican acometidas de entrada y salida, se procede a conectarlas al equipo UPS, se hace cableado y se realizan las pruebas correspondientes UPS Encendido bajo los Parametros establecidos. UPS no tiene carga a la salida.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Ninguna

ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Online, Sin alarmas

RST. AUDI / V. Firmware / Checksun / PGSUN /

VOLTAJE BATERÍAS

B1	B7	B13	B19	B25	B31	B37	B43	B49	B55	B61	
B2	B8	B14	B20	B26	B32	B38	B44	B50	B56	B62	
B3	B9	B15	B21	B27	B33	B39	B45	B51	B57	B63	
B4	B10	B16	B22	B28	B34	B40	B46	B52	B58	B64	
B5	B11	B17	B23	B29	B35	B41	B47	B53	B58	B65	
B6	B12	B18	B24	B30	B36	B42	B48	B54	B60	B66	

MEDICIÓN EN: FLOTACIÓN ☑ DESCARGA ☑

FECHA: 26-03-19 HE: 12:45 Pm HS: 2:15 Pm

NOMBRE CLIENTE _____ NOMBRE TECNICO Omar Reyes / David Rodriguez

PowerSun SAS
Calle 70C No. 56B-20
PBX: (1) 745 02 03
Bogotá D.C. - Colombia
www.powersunups.com

VERSION 4
FECHA: 01 DE MAR 2019
CODIGO: FOR-FYP-15

Scanned with CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Instalación de Equipo

N° 14161

PowerSun®
The Intelligent Solution

Destino			Equipo	
Cliente	SERVITRONICS LTDA.		Serial	
Sucursal	SERVITRONICS LTDA.		Modelo	PowerSun Trifasica 20kVA
Dirección	Av. Estación No. 5B - 27		Marca/Kva	PowerSun 20kVA
Contacto	Ing. ANDREA OSORIO		Proyecto N°.	3602
Teléfono	(2) 653 35 55	318 716 29 34		

TRABAJOS A REALIZAR

OUSTSOURCING UPS POWERSUN TRIFASICA 20kVA

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Desconectado, Apagado

DATOS ENTRADA: FRECUENCIA: / Hz VN-T / VAC

VOLTAJES: L1-N / L2-N / L3-N **CORRIENTES:** F1 / F2 / F3

DATOS SALIDA: FRECUENCIA: / Hz VN-T / VAC

VOLTAJES: L1-N / L2-N / L3-N **CORRIENTES:** F1 / F2 / F3

BATERIAS: MARCA: / REF: / CANTIDAD: / No. BANCOS: / FECHA: /

V.FLOTACIÓN: / I. DESCARGA / V. FINAL / T. DESCARGA: / I. RECARGA: / I. AC BAT: / TEMP /

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ejecuta Procedimiento de instalación del equipo UPS, Se toman las acometidas de entrada y salida, y Se conectan respectivamente, quedando el equipo operativo.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Ninguna

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

RST. AUDI / V. Firmware / Checksun / PGSUN /

VOLTAJE BATERÍAS

B1	B7	B13	B19	B25	B31	B37	B43	B49	B55	B61
B2	B8	B14	B20	B26	B32	B38	B44	B50	B56	B62
B3	B9	B15	B21	B27	B33	B39	B45	B51	B57	B63
B4	B10	B16	B22	B28	B34	B40	B46	B52	B58	B64
B5	B11	B17	B23	B29	B35	B41	B47	B53	B58	B65
B6	B12	B18	B24	B30	B36	B42	B48	B54	B60	B66

MEDICIÓN EN: FLOTACIÓN ☐ DESCARGA ☐

FECHA: 21-03-2020 HE: _____ HS: _____

NOMBRE CLIENTE _____ NOMBRE TECNICO _____

PowerSun SAS
Calle 70C No. 56B-20
PBX: (1) 745 02 03
Bogotá D.C. - Colombia

VERSION 4
FECHA: 01 DE MAR 2019
CODIGO: FOR-PPP-15

Scanned with CamScanner