SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de junio de 2024 al 30 del mes de junio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0821 DEL 11 DE MARZO DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1939 DE 2021 – MUNICIPIO DE NATAGAIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA DE VELU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,11 Km

1.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1939 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	NIT:	800100134-1
REPRESENTANTE:	ASTRID PAVA YARA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2022	OFICIO SVR 33255	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$360.000.000		

VALOR ACTUAL:	$360.000.000
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL PRORROGA:	12 MESES
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
PRORROGA No 2:	31 DE JULIO DE 2024 (7 MESES)
PRORROGA No 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (5 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	RP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213521	974621	03-11-2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$266.666.667,00
132622	465122	21-04-2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$93.333.333,00
TOTAL					$360.000.000,00

1.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 20 del mes de JUNIO del 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 384 DE 2023		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL REPARCHEO VELÚ	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES (REPARCHEO) EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1939 DEL 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.		
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$342.867.720		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$342.867.720,70		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N_:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023	2.3.2.02.02.005	$342.867.720,70	$0	$342.867.720,70

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha JUNIO del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$342.867.720,70	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0%	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0%	

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%

Meta física ejecutada %: 0%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/06/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$34.286.772,07	Póliza No. 480-47-994000050059 Anexo 1	22/12/2023	02/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$68.573.544,14		22/12/2023	02/04/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$102.860.316,21		22/04/2024	02/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. 462 Anexo 1	22/12/2023	25/09/2024

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1.4.16.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

1.4.17. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1072 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENERIA ST	NIT:	901600657-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA (50%) Y AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 5”		
FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2022	No. 70071	SVR
VALOR INICIAL:	$ 3.760.695.182,00		
VALOR ADICIONES:	$690.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$90.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$600.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$4.360.695.182,00		
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS		

ANTICIPO OTORGADO:	$287.433.227,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$287.433.227,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1:	DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 30/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
878822	2022	11		$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,0	$0,00
1329922	2022	11		$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,0	$0,00
125223	2023	11		$1.710.227.703,00	$1.710.227.703,00	$0,00
1355123	2023	10		$600.000.000,00	$600.000.000,00	$0,00
216924	2024	11		$1.760.467.479,00	$1.753.136.207,00	$7.331.272,00
768724	2024	10		$130.000.000,00	$0	$130.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$17.692.600,00	$ 3.361.594,00	$0	$21.054.194,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$57.144.000,00	$10.857.360,00	$0	$68.001.360,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$73.387.000,00	13.943.530,00	$0	$87.330.530,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$125.140.400,00	$23.776.676,00	$0	$148.917.076,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$153.228.800,00	$29.113.472,00	$0	$182.342.272,00

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$181.846.000,00	$34.550.740,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$190.641.000,00	$36.221.790,00	$47.660.250,00	$226.862.790,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$201.606.300,00	$38.305.197,00	$50.401.575,00	$239.911.497,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$207.547.500,00	$39.434.025,00	$51.886.875,00	$246.981.525,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$223.681.000,00	$42.499.390,00	$55.920.250,00	$266.180.390,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$126.151.000,00	$23.968.690,00	$31.537.750,00	$150.119.690,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$122.792.000,00	$23.330.480,00	$50.026.527,00	$146.122.480,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$252.224.000,00	$47.922.560,00	$0	$300.146.560,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$251.976.900,00	$47.875.611,00	$0	$299.852.511,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$218.588.000,00	$41.531.720,00	$0	$260.119.720,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$218.958.500,00	$41.602.115,00	$0	$260.560.615,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$209.138.000,00	$39.736.220,00	$0	$248.874.220,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$195.873.600,00	$37.215.984,00	$0	$233.089.584,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$151.250.000,00	$28.737.500,00	$0	$179.987.500,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$143.450.900,00	$27.255.671,00	$0	$170.706.571,00
Acta Mensual de Costos No. 21	$118.334.000,00	$22.483.460,00	$0	$140.817.460,00
Acta Mensual de Costos No. 22	$118.291.600,00	$22.475.404,00	$0	$140.767.004,00
Acta Mensual de Costos No. 23	$99.345.900,00	$18.875.721,00	$0	$118.221.621,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 De fecha 30 de septiembre de 2024 para este período el contrato reporta un avance de 96,94 %:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.360.132.749,00 – 97,09%
Total, inversión ejecutada: $ 4.353.363.910,00 – 96,94%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2022	1
01/02/2023	2
01/05/2023	3
01/11/2023	4
15/01/2024	5
01/08/2024	7

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA DE REANUDACION
			DESDE	HASTA	
…	…	…	…	…	…

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 4006759				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$436.069.518,2	Póliza No. 4006759 Anexo 12	6/07/2022	12/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$616.923.560,0		6/07/2022	12/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$872.139.036,4		6/07/2022	10/12/2027
Calidad del Servicio	$1.308.208.554,6		6/07/2022	6/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Ninguno.

2.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

2.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1072-2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Ingeniería ST, firma interventora mediante contrato 1072-2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
SUPERVISOR DE CONVENIO