ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA	

REPORTE RCD TRIMESTRAL # 3

OCTUBRE DE 2025
NOVIEMBRE DE 2025
DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA:
ICCU-CTO-006 DE 2025

OBJETO:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN NO.	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	30/01/2026	Elaboración del documento.

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o Razón Social	CONSORCIO INASKA
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901.901.072-5
Dirección	CALLE 125 #60-65
Teléfono	3187121962
Correo Electrónico	consorcioinaska@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Natalia Giraldo (3012086844)

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Formación ambiental:
En el trimestre se ejecutaron las siguientes capacitaciones conforme a lo propuesto en el PMA-RCD y el PACA del contrato.

TEMA	CONTENIDO	FECHA	NÚMERO DE ASISTENTES
OCTUBRE DE 2025			
En el mes de octubre no se desarrollaron capacitaciones dado que el contrato se encontraba en suspensión.			
NOVIEMBRE DE 2025			
Gestión Integral de Residuos	•Residuos líquidos. •Escombros. •Reciclables. •Ordinarios no aprovechables.	28/11/2025	20
DICIEMBRE DE 2025			
Orden y aseo	•Importancia. •Beneficios	3/12/2025	24
Manejo de señalización y trafico	•PMT •Auxiliares de trafico •Cierre de broches	17/12/2025	29





ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

INASKA CONSORCIO

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

GESTORES DE RESIDUOS:

	Tipo Residuo	Gestor	Permiso ambiental y/o anotación.
1	**Material de Excavación**	FYF SOLUTIONS SAS	RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 de 31/10/2023.
		MARQUEZ OCHOA Y CIA -Predio Chijua	RESOLUCIÓN DGEN No. 20227000057 de 04/02/2022.
		CONSTRUCERVICE CYC SAS Rep. Legal. LUISA FERNANDA CARRILLO CORREDOR	INFORME TÉCNICO DIA NO.40 DE 16/07/2025 Incorporación de contra- vallado interno dentro del proyecto de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas, autorizado por la Corporación mediante la resolución DJUR No. 50247000038 de 14 MAR. 2024.
2	**Residuos especiales y/o peligrosos**	DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS en alianza con CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE SAS ESP	Resolución DGEN No. 20217000362 de 2021 y autorización CAR 20252055496
3	**Residuos Vegetales**	CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Informe Técnico DRSO No. 1277 de 17AGO.2018
4	**Residuos solidos**	EMAAF ESP – Empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza.	Los residuos sólidos ordinarios serán entregados a la empresa de aseo acorde con las rutas de recolección que estén definidas para la zona.

RCD GENERADOS
CONVERSION M3 A TONELADAS

	MES	TIPO RCD	GESTOR	CANTIDAD (m3)	DENSIDAD (Kg/m3)	CANTIDAD TOTAL EN TONELADAS
1	**OCTUBRE DE 2025**	EXCAVACION	FYF SOLUTIONS SAS	160	1800	288
		VEGETALES	EMAAF ESP	8	300	2,4
2	**NOVIEMBRE DE 2025**	EXCAVACION	FYF SOLUTIONS SAS	67	1800	120,6
		EXCAVACION	CONSTRUCERVICE CYC SAS	523	1530	800,19
3	**DICIEMBRE DE 2025**	EXCAVACION	CONSTRUCERVICE CYC SAS	479	1530	732,87
					TOTAL	**1944,06**

APROVECHAMIENTO RCD EN SITIO
No se realizó aprovechamiento en sitio, dado que únicamente se generaron RCD de excavación y de podas.

DEMOLICIÓN SELECTIVA
No se realizó aprovechamiento en sitio, dado que únicamente se generaron RCD de excavación y de podas.

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

ALMACENAMIENTO TEMPORAL RCD PETREOS

En obra no se mantuvieron acopios temporales de RCD, toda vez que se dispuso de volquetas para realizar el cargue directo del material excavado para la construcción de obras hidráulicas.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL RCD NO PETREOS:

Manejo de los residuos ordinarios:

En el trimestre no se entregaron residuos ordinarios aprovechables a gestores, o recuperadores específicos. Sin embargo, si se garantizó la implementación de los contenedores acorde con el código de colores de la resolución 2184 de 2019.





TRANSPORTE DE RCD

Los vehículos destinados para el transporte de RCD, tienen en su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. El contenedor o platón está constituido por una estructura continua que en su contorno no contiene roturas, perforaciones, ranuras y espacios.

La carga de los RCD se realiza a ras del platón o contendor, para garantizar la no dispersión del material durante el transporte.









ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

PROVEEDORES DE MATERIALES RECICLADOS

	TIPO	Gestor	Permiso ambiental y/o anotación.
1	Agregados Pétreos	INCOMINERIA SAS	RUCOM 2020031716394. Concesión Minera EDH-131 Resoluciones CAR 237 de 2008, modificada por la 2687 de 2016 y cedida por la 3729 de 2018.

COMPRA DE MATERIALES RECICLADOS - VALORIZADOS DE RCD

REPORTE	MES	MATERIAL	M^3	Densidad Kg/m3	TONELADAS	Proveedor
1	OCTUBRE DE 2025	Recebo Reciclado	21,58	1700	36,686	INCOMINERIA
		Recebo NP-40 Reciclado	27,7	1700	47,09	INCOMINERIA
2	NOVIEMBRE DE 2025	Base Granular reciclada	127,08	1700	216,036	INCOMINERIA
		Gravilla Reciclada	13,3	1700	22,61	INCOMINERIA
		Recebo Reciclado	30,54	1700	51,918	INCOMINERIA
		Recebo NP-40 Reciclado	144,38	1700	245,446	INCOMINERIA
3	DICIEMBRE DE 2025	Arena de Trituración	7,39	1700	12,563	INCOMINERIA
		Base Granular reciclada	183,74	1700	312,358	INCOMINERIA
		Gravilla Reciclada	6,82	1700	11,594	INCOMINERIA
		Recebo NP-40 Reciclado	191,97	1700	326,349	INCOMINERIA
TOTAL (ton)					1282,65	

MANEJO DE MATERIALES RECICLADOS - VALORIZADOS DE RCD













Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

INASKA CONSORCIO

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL.

Periodo reportado:
OCTUBRE DE 2025
NOVIEMBRE DE 2025
DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE RESIDUO	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas		1941,66			2,4	**1944,06**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						**0**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de						**0**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.						**0**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.						**0**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						**0**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.						**0**

9.1 INDICADORES

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR/PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	1944,06	**100%**
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0	0,000%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0,000%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,000%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	1941,66	99,877%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	2,4	0,123%
7	**Meta total de aprovechamiento**		**0%**
Adquisición de materiales valorizados de RCD (TON)		1282,65	

Cordialmente,



CONSORCIO INASKA
NIT 901.901.072-5
NOMBRE Jose L. Rada R. (Rep. Legal).