| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROYECTO LP-002-SG-2025 MEDICINA LEGAL CARTAGENA** | 91 días | **lun 15/12/25** | **mar 12/05/26** |
| **1.1** | **FASE ADMINISTRATIVA Y PREPARACIÓN** | 11 días | **lun 15/12/25** | **sáb 27/12/25** |
| 1.1.1 | Documentos y trámites iniciales | 5 días | lun 15/12/25 | vie 19/12/25 |
| 1.1.2 | Compras y contratación de materiales | 11 días | lun 15/12/25 | sáb 27/12/25 |
| 1.1.3 | HITO: FIN FASE ADMINISTRATIVA - INICIO OBRA | 0 días | sáb 27/12/25 | sáb 27/12/25 |
| **1.2** | **FASE 1: IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA** | 25 días | **lun 26/01/26** | **mié 25/02/26** |
| **1.2.1** | **Cap VI - Impermeabilización Cubierta (Membrana)** | 25 días | **lun 26/01/26** | **mié 25/02/26** |
| 1.2.1.1 | 1.10 Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma | 10 días | lun 26/01/26 | vie 6/02/26 |
| 1.2.1.3 | 6.8 Suministro e instalación de membrana sarnafil | 15 días | vie 6/02/26 | mié 25/02/26 |
| 1.2.2 | HITO: CUBIERTA IMPERMEABILIZADA | 0 días | mié 25/02/26 | mié 25/02/26 |
| **1.3** | **FASE 2: IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS** | 25 días | **jue 19/02/26** | **mar 24/03/26** |
| **1.3.1** | **Cap VI - Impermeabilización Fachadas** | 25 días | **jue 19/02/26** | **mar 24/03/26** |
| 1.3.1.1 | 6.1 Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. | 6 días | jue 19/02/26 | jue 26/02/26 |
| 1.3.1.2 | 6.3 Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista | 5 días | jue 19/02/26 | mié 25/02/26 |
| 1.3.1.3 | 6.4 Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista | 8 días | jue 19/02/26 | lun 2/03/26 |
| 1.3.1.4 | 6.5 Impermeabilización de fachadas en ladrillo a la vista mediante hidrófugo | 8 días | lun 2/03/26 | mié 11/03/26 |
| 1.3.1.5 | 6.6 Siliconado perimetral de juntas de ventanas | 4 días | jue 12/03/26 | mar 17/03/26 |
| 1.3.1.6 | 6.7 Lavado y brillado general de ventanería y perfilería | 4 días | jue 12/03/26 | mar 17/03/26 |
| 1.3.1.7 | 6.2 Corrección de filtración en cielorraso, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o condensación | 5 días | mar 17/03/26 | mar 24/03/26 |
| 1.3.2 | HITO: FACHADAS IMPERMEABILIZADAS | 0 días | mar 24/03/26 | mar 24/03/26 |
| **1.4** | **FASE 3: PRIMER PISO - OBRA CIVIL Y SISTEMAS** | 35 días | **mié 25/03/26** | **mar 12/05/26** |
| **1.4.1** | **Cap I - Preliminares Primer Piso** | 8 días | **lun 6/04/26** | **mié 15/04/26** |
| 1.4.1.1 | 1.1 Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.2 | 1.2 Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26 |
| 1.4.1.3 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 |
| 1.4.1.4 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | 2 días | mié 8/04/26 | jue 9/04/26 |
| 1.4.1.5 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 |
| 1.4.1.6 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 |
| 1.4.1.7 | 1.14 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. | 2 días | sáb 11/04/26 | mar 14/04/26 |
| 1.4.2 | HITO: PRELIMINARES 1ER PISO COMPLETADOS | 0 días | mié 15/04/26 | mié 15/04/26 |
| **1.4.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias 1er Piso** | 2 días | **mié 15/04/26** | **vie 17/04/26** |
| 1.4.3.1 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| **1.4.4** | **Cap IV - Bases y Pisos 1er Piso** | 8 días | **mié 8/04/26** | **vie 17/04/26** |
| 1.4.4.3 | 4.1 Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.4.4 | 4.6 Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger | 6 días | mié 8/04/26 | mié 15/04/26 |
| **1.4.5** | **Cap V - Cielorrasos 1er Piso** | 7 días | **sáb 11/04/26** | **lun 20/04/26** |
| 1.4.5.1 | 5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. | 7 días | sáb 11/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.4.5.2 | 5.2 Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral | 7 días | sáb 11/04/26 | lun 20/04/26 |
| **1.5.6** | **Cap VI - Impermeabilizaciones** | **3 días** | **mié 8/04/26** | **vie 10/04/26** |
| 1.5.6.1 | 6.9 Reparación de humedades en mampostería existente | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 |
| **1.4.6** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas 1er Piso** | 25 días | **mié 25/03/26** | **mar 28/04/26** |
| 1.4.6.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas | 3 días | sáb 11/04/26 | mié 15/04/26 |
| 1.4.6.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.6.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.6.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.6.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.6.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.6.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.4.6.8 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.4.6.9 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.4.6.10 | 11.20 Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público | 3 días | mié 25/03/26 | vie 27/03/26 |
| 1.4.6.11 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.4.6.12 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | 3 días | sáb 28/03/26 | mié 1/04/26 |
| **1.4.7** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Interior 1er Piso** | 13 días | **mié 15/04/26** | **sáb 2/05/26** |
| 1.4.7.1 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | 1 día | mié 15/04/26 | jue 16/04/26 |
| 1.4.7.2 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 |
| 1.4.7.3 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.7.4 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.4.7.5 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.4.7.6 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.4.7.7 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.4.7.8 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL | 2 días | mar 28/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.4.7.9 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.4.7.10 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 |
| 1.4.7.11 | 12.11 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente | 1 día | vie 17/04/26 | sáb 18/04/26 |
| **1.4.8** | **Cap XIII - Sistemas Aire Acondicionado Convencional** | 8 días | **jue 30/04/26** | **mar 12/05/26** |
| 1.4.8.1 | 13.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.4.8.2 | 13.2 Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU | 3 días | vie 8/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.4.8.3 | 13.3 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU | 2 días | lun 4/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.4.8.4 | 13.4 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V | 2 días | mié 6/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.4.8.5 | 13.5 Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.8.6 | 13.6 Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| **1.4.9** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes 1er Piso** | 6 días | **mié 8/04/26** | **mié 15/04/26** |
| 1.4.9.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | 6 días | mié 8/04/26 | mié 15/04/26 |
| 1.4.9.2 | 3.2 Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes | 2 días | mié 8/04/26 | jue 9/04/26 |
| 1.4.9.3 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | 3 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 |
| **1.4.10** | **Cap IX - Pinturas 1er Piso** | 12 días | **mié 15/04/26** | **jue 30/04/26** |
| 1.4.10.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | 7 días | mié 15/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.4.10.2 | 9.3 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos | 5 días | vie 24/04/26 | jue 30/04/26 |
| **1.4.11** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios 1er Piso** | 5 días | **jue 30/04/26** | **jue 7/05/26** |
| 1.4.11.1 | 7.3 Suministroe instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.4.11.2 | 7.5 Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario | 2 días | lun 4/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.4.11.3 | 7.7 Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente | 2 días | mié 6/05/26 | jue 7/05/26 |
| **1.4.12** | **Cap X - Varios 1er Piso** | 4 días | **jue 30/04/26** | **mié 6/05/26** |
| 1.4.12.1 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | 2 días | jue 30/04/26 | lun 4/05/26 |
| 1.5.13.2 | 10.2 Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.4.12.2 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.4.12.3 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| **1.4.13** | **Cap VIII - Elementos Metálicos 1er Piso** | 2 días | **jue 7/05/26** | **vie 8/05/26** |
| 1.4.13.1 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.5 | HITO: PRIMER PISO COMPLETADO | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| **1.6** | **FASE 4: SEGUNDO PISO** | 28 días | **sáb 28/02/26** | **mié 8/04/26** |
| **1.6.1** | **Cap I - Preliminares Segundo Piso** | 13 días | **sáb 28/02/26** | **mar 17/03/26** |
| 1.6.1.1 | 1.1 Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. | 2 días | sáb 28/02/26 | mar 3/03/26 |
| 1.6.1.2 | 1.2 Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). | 1 día | mar 3/03/26 | mié 4/03/26 |
| 1.6.1.3 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | 4 días | mar 3/03/26 | sáb 7/03/26 |
| 1.6.1.4 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | 2 días | lun 9/03/26 | mar 10/03/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.5 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso | 4 días | lun 9/03/26 | jue 12/03/26 |
| 1.6.1.6 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | 3 días | mar 3/03/26 | vie 6/03/26 |
| 1.6.1.7 | 1.14 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. | 3 días | vie 13/03/26 | mar 17/03/26 |
| 1.6.2 | HITO: PRELIMINARES 2o PISO COMPLETADOS | 0 días | mar 17/03/26 | mar 17/03/26 |
| **1.6.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias 2o Piso** | 2 días | **mar 17/03/26** | **jue 19/03/26** |
| 1.6.3.1 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| **1.6.4** | **Cap IV - Bases y Pisos 2o Piso** | 8 días | **mar 3/03/26** | **jue 12/03/26** |
| 1.6.4.3 | 4.1 Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., | 3 días | mar 10/03/26 | jue 12/03/26 |
| 1.6.4.4 | 4.6 Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger | 5 días | mar 3/03/26 | lun 9/03/26 |
| **1.6.5** | **Cap V - Cielorrasos 2o Piso** | 7 días | **vie 13/03/26** | **sáb 21/03/26** |
| 1.6.5.1 | 5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. | 7 días | vie 13/03/26 | sáb 21/03/26 |
| 1.6.5.2 | 5.2 Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral | 7 días | vie 13/03/26 | sáb 21/03/26 |
| **1.6.6** | **Cap VI - Impermeabilizaciones** | **3 días** | **lun 9/03/26** | **mié 11/03/26** |
| 1.6.6.1 | 6.9 Reparación de humedades en mampostería existente | 3 días | lun 9/03/26 | mié 11/03/26 |
| **1.6.6** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas 2o Piso** | 21 días | **mar 3/03/26** | **mar 31/03/26** |
| 1.6.6.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas | 3 días | vie 13/03/26 | mar 17/03/26 |
| 1.6.6.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.6.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.6.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.6.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.6.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 |
| 1.6.6.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 |
| 1.6.6.8 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | 2 días | mar 24/03/26 | mié 25/03/26 |
| 1.6.6.9 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar | 2 días | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.6.10 | 11.20 Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público | 2 días | mar 3/03/26 | jue 5/03/26 |
| 1.6.6.11 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 |
| 1.6.6.12 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | 3 días | jue 5/03/26 | lun 9/03/26 |
| **1.6.7** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Interior 2o Piso** | 13 días | **mar 17/03/26** | **lun 6/04/26** |
| 1.6.7.1 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | 1 día | mar 17/03/26 | mié 18/03/26 |
| 1.6.7.2 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | 2 días | mié 18/03/26 | vie 20/03/26 |
| 1.6.7.3 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.7.4 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 |
| 1.6.7.5 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | 2 días | mar 24/03/26 | mié 25/03/26 |
| 1.6.7.6 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | 2 días | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 |
| 1.6.7.7 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 |
| 1.6.7.8 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL | 2 días | mar 31/03/26 | sáb 4/04/26 |
| 1.6.7.9 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | 1 día | lun 6/04/26 | lun 6/04/26 |
| 1.6.7.10 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.7.11 | 12.11 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 |
| **1.6.8** | **Cap XIII - Sistemas Aire Acondicionado Convencional** | 7 días | **sáb 28/03/26** | **mié 8/04/26** |
| 1.6.8.1 | 13.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU | 1 día | sáb 28/03/26 | lun 30/03/26 |
| 1.6.8.2 | 13.2 Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU | 2 días | mar 7/04/26 | mié 8/04/26 |
| 1.6.8.3 | 13.3 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU | 2 días | lun 30/03/26 | mié 1/04/26 |
| 1.6.8.4 | 13.4 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V | 2 días | mié 1/04/26 | lun 6/04/26 |
| 1.6.8.5 | 13.5 Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V | 1 día | mar 7/04/26 | mar 7/04/26 |
| 1.6.8.6 | 13.6 Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas | 1 día | lun 6/04/26 | lun 6/04/26 |
| **1.6.9** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes 2o Piso** | 6 días | **lun 9/03/26** | **lun 16/03/26** |
| 1.6.9.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | 4 días | lun 9/03/26 | jue 12/03/26 |
| 1.6.9.2 | 3.2 Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes | 3 días | lun 9/03/26 | mié 11/03/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.9.3 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 |
| **1.6.10** | **Cap IX - Pinturas 2o Piso** | 11 días | **vie 13/03/26** | **vie 27/03/26** |
| 1.6.10.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | 5 días | vie 13/03/26 | jue 19/03/26 |
| 1.6.10.2 | 9.3 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos | 6 días | jue 19/03/26 | vie 27/03/26 |
| **1.6.11** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios 2o Piso** | 5 días | **sáb 28/03/26** | **lun 6/04/26** |
| 1.6.11.1 | 7.3 Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) | 1 día | sáb 28/03/26 | lun 30/03/26 |
| 1.6.11.2 | 7.5 Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario | 2 días | lun 30/03/26 | mié 1/04/26 |
| 1.6.11.3 | 7.7 Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente | 2 días | mié 1/04/26 | lun 6/04/26 |
| **1.6.12** | **Cap X - Varios 2o Piso** | 4 días | **sáb 28/03/26** | **sáb 4/04/26** |
| 1.6.12.2 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 |
| 1.6.12.3 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | 1 día | mar 31/03/26 | mié 1/04/26 |
| 1.6.12.4 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | 1 día | mié 1/04/26 | sáb 4/04/26 |
| **1.6.13** | **Cap VIII - Elementos Metálicos 2o Piso** | 2 días | **lun 6/04/26** | **mar 7/04/26** |
| 1.6.13.1 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 |
| 1.7 | HITO: SEGUNDO PISO COMPLETADO | 0 días | mié 8/04/26 | mié 8/04/26 |
| **1.8** | **FASE 5: PLAN DE CHOQUE MORGUE** | 28 días | **lun 6/04/26** | **mar 12/05/26** |
| **1.8.1** | **Cap I - Preliminares Morgue** | 15 días | **lun 6/04/26** | **jue 23/04/26** |
| 1.8.1.1 | 1.13 Limpieza y desinfección con hipoclorito y detergente de áreas a intervenir en sala de necropsias | 3 días | lun 6/04/26 | mié 8/04/26 |
| 1.8.1.3 | 1.3 Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica. | 2 días | jue 9/04/26 | vie 10/04/26 |
| 1.8.1.4 | 1.8 Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias | 1 día | sáb 11/04/26 | lun 13/04/26 |
| 1.8.1.5 | 1.11 Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural | 3 días | lun 13/04/26 | jue 16/04/26 |
| 1.8.1.6 | 1.12 Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, | 1 día | sáb 11/04/26 | lun 13/04/26 |
| 1.8.1.7 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 |
| 1.8.1.8 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | 2 días | lun 20/04/26 | mar 21/04/26 |
| 1.8.1.9 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso | 3 días | lun 20/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.7.1.9 | 1.7 Desmonte de guarda camillas, incluye el desmonte de todos los componentes | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.1.10 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.2 | HITO: DEMOLICIONES MORGUE COMPLETADAS | 0 días | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.8.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias Morgue** | 3 días | **mié 22/04/26** | **vie 24/04/26** |
| 1.8.3.1 | 2.1 Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.8.3.2 | 2.2 Tubería PVC-sanitaria ⌀2", incluye tubería PVC, accesorios PVC | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.8.3.3 | 2.3 Punto agua fría de ⌀1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.3.4 | 2.4 Red agua fría PVC presión ⌀1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.3.5 | 2.5 Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.3.6 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 |
| **1.8.4** | **Cap IV - Bases y Pisos Morgue** | 6 días | **jue 16/04/26** | **jue 23/04/26** |
| 1.8.4.1 | 4.5 Placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi, | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 |
| 1.8.4.2 | 4.2 Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.8.4.3 | 4.3 Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, recubrimiento epóxico multicapa 3 mm y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.8.4.4 | 4.4 Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura r= 3 cm, h= 9 cm, incluye preparación de la superficie. | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| **1.8.5** | **Cap V - Cielorrasos Morgue** | 2 días | **jue 23/04/26** | **vie 24/04/26** |
| 1.8.5.1 | 5.3 Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 |
| **1.8.6** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes Morgue** | 2 días | **lun 20/04/26** | **mar 21/04/26** |
| 1.8.6.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.8.6.2 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | 1 día | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 |
| **1.8.7** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas Morgue** | 7 días | **jue 23/04/26** | **sáb 2/05/26** |
| 1.8.7.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.7.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8.7.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.8 | 11.8 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.9 | 11.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.10 | 11.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.11 | 11.11 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.12 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.7.13 | 11.13 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.7.14 | 11.14 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 con empaque | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.15 | 11.15 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con empaque | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.8.7.16 | 11.16 Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.8.7.17 | 11.17 Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.18 | 11.18 Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.19 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.21 | 11.21 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de incrustar | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.22 | 11.22 Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.23 | 11.23 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura electrostática | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.24 | 11.24 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.25 | 11.25 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.7.26 | 11.26 Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.8.7.27 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.8.7.28 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8.7.29 | 11.29 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.7.30 | 11.30 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.8.7.31 | 11.31 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.32 | 11.32 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.7.33 | 11.33 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1" | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.34 | 11.34 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4" | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.35 | 11.35 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.36 | 11.36 Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.7.37 | 11.37 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| **1.8.8** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Morgue** | 10 días | **mar 28/04/26** | **mar 12/05/26** |
| 1.8.8.1 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.8.2 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.8.8.3 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.8.8.4 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |
| 1.8.8.5 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.8.8.6 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.8.8.7 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.8.8.8 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.8.8.9 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 |
| 1.8.8.10 | 12.10 Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A | 1 día | lun 11/05/26 | mar 12/05/26 |
| **1.8.9** | **Cap IX - Pinturas Morgue** | 3 días | **mar 21/04/26** | **jue 23/04/26** |
| 1.8.9.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | 1 día | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 |
| 1.8.9.2 | 9.2 Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos | 2 días | mié 22/04/26 | jue 23/04/26 |
| **1.8.10** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios Morgue** | 4 días | **vie 24/04/26** | **mié 29/04/26** |
| 1.8.10.1 | 7.6 Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal | 2 días | vie 24/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.8.10.2 | 7.2 Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8.10.3 | 7.4 Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.10.4 | 7.1 Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| **1.8.11** | **Cap VIII - Elementos Metálicos Morgue** | 8 días | **lun 20/04/26** | **mié 29/04/26** |
| 1.8.11.1 | 8.3 Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.11.2 | 8.4 Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.11.3 | 8.2 Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16 | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.8.11.4 | 8.5 Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla corrugada de acero | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 |
| 1.8.11.5 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| **1.8.12** | **Cap X - Varios Morgue** | 3 días | **lun 27/04/26** | **jue 30/04/26** |
| 1.8.12.1 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.12.2 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.12.3 | 10.4 Suministro e instalación de guarda camilla en PVC | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.12.4 | 10.5 Suministro e instalación de terminales para guarda camilla | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.12.5 | 10.6 Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.12.6 | 10.7 Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.8.12.7 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.8.12.8 | 10.9 Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| **1.9** | **FASE 6: SISTEMAS HVAC MORGUE (Paralelo Plan Choque)** | 15 días | **mié 22/04/26** | **mar 12/05/26** |
| **1.9.1** | **Cap XIV - Sistema Extracción Sala Necropsias** | 10 días | **mié 22/04/26** | **mar 5/05/26** |
| 1.9.1.1 | 14.1 Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de recirculación existente de 3000 cfm para conversión a sistema de extracción | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.1.2 | 14.2 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 |
| 1.9.1.3 | 14.3 Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 90.000 BTU/hora | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 |
| 1.9.1.4 | 14.4 Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente 40cm de ancho | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 |
| 1.9.1.5 | 14.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.9.1.6 | 14.6 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.7 | 14.7 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 |
| 1.9.1.8 | 14.8 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.9 | 14.9 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.10 | 14.10 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.11 | 14.11 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.12 | 14.12 Rejilla para toma de aire 14"X14" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.13 | 14.13 Rejilla para toma de aire 12"X12" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.14 | 14.14 Rejilla para toma de aire 10"X10" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.15 | 14.15 Rejilla para toma de aire 8"X8" | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 |
| 1.9.1.16 | 14.16 Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.9.1.17 | 14.17 Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2" | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.9.1.18 | 14.18 Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.9.1.19 | 14.19 Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.9.1.20 | 14.20 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de necropsias y áreas conexas | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.2 | HITO: SISTEMA EXTRACCIÓN NECROPSIAS COMPLETADO | 0 días | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| **1.9.3** | **Cap XV - Sistema AC Sala Necropsias y Rayos X** | 9 días | **mar 28/04/26** | **lun 11/05/26** |
| 1.9.3.1 | 15.1 Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X | 2 días | vie 8/05/26 | lun 11/05/26 |
| 1.9.3.2 | 15.2 Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de sépticos | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 |
| 1.9.3.3 | 15.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.9.3.4 | 15.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | 3 días | mié 29/04/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.3.5 | 15.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 |
| 1.9.3.6 | 15.6 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 18"X14" | 2 días | jue 30/04/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.3.7 | 15.7 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X14" | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.9.3.8 | 15.8 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" | 3 días | jue 30/04/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.3.9 | 15.9 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 |
| 1.9.3.10 | 15.10 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X12" | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.3.11 | 15.11 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.3.12 | 15.12 Rejilla para toma de aire 16"X14" | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.3.13 | 15.13 Rejilla para toma de aire 10"X10" | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.3.14 | 15.14 Rejilla difusora de aire 14"X12" | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.3.15 | 15.15 Rejilla difusora de aire 10"X10" | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.3.16 | 15.16 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.9.3.17 | 15.17 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de necropsias | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.9.4 | HITO: SISTEMA AC NECROPSIAS COMPLETADO | 0 días | lun 11/05/26 | lun 11/05/26 |
| **1.9.5** | **Cap XVI - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS** | 6 días | **lun 4/05/26** | **lun 11/05/26** |
| 1.9.5.1 | 16.1 Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad mínima de 42,000 BTU | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 |
| 1.9.5.2 | 16.2 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (extracción) en áreas de patología | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.5.3 | 16.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.5.4 | 16.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.5.5 | 16.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.5.6 | 16.6 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X10" | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.9.5.7 | 16.7 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X8" | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.9.5.8 | 16.8 Rejilla para toma de aire 14"X14" | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.9.5.9 | 16.9 Rejilla difusora de aire 12"X10" | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.9.5.10 | 16.10 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.9.5.11 | 16.11 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de sépticos | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.9.6 | HITO: SISTEMA AC SEPTICOS COMPLETADO | 0 días | lun 11/05/26 | lun 11/05/26 |
| **1.9.7** | **Cap XVII - SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO** | 7 días | **lun 4/05/26** | **mar 12/05/26** |
| 1.9.7.1 | 17.1 Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología | 1 día | lun 11/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.9.7.2 | 17.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 |
| 1.9.7.3 | 17.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |
| 1.9.7.4 | 17.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.7.5 | 17.5 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.9.7.6 | 17.6 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 |
| 1.9.7.7 | 17.7 Rejilla para toma de aire 14"X14" | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.9.7.8 | 17.8 Rejilla para toma de aire 12"X12" | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.9.7.9 | 17.9 Rejilla difusora de aire 14"X14" | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.9.7.10 | 17.10 Rejilla difusora de aire 10"X10" | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 |
| 1.9.7.11 | 17.11 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 |
| 1.9.7.12 | 17.12 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado tipo paquete | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 |
| 1.9.8 | HITO: SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO COMPLETADO | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| **1.9.9** | **Pruebas Integrales HVAC y Entrega Morgue** | 0 días | **mar 12/05/26** | **mar 12/05/26** |
| 1.9.9.1 | Pruebas presión caudal renovación aire | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.9.9.2 | Balanceo sistema HVAC completo morgue | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.9.9.3 | Pruebas hidráulicas y eléctricas | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.10 | HITO: MORGUE OPERATIVA - ENTREGA | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |
| 1.11 | HITO: PROYECTO COMPLETADO - ENTREGA FINAL | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 |

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | | SEMANA 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26-ene-2026 al 1-feb-2023 | | 2-feb-2026 al 8-feb-2024 | | 9-feb-2026 al 15-feb-2025 | |
| Costo | Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado |
| COP 842.829.333,04 | **2.484.014,50** | **4%** | **10.056.139,60** | **5%** | **38.546.280,40** | **6%** |
| COP 0,00 | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 83.655.670,00 | **COP 2.484.014,50** | **22%** | **COP 10.056.139,60** | **44%** | **COP 38.546.280,40** | **66%** |
| COP 83.655.670,00 | **COP 2.484.014,50** | **22%** | **COP 10.056.139,60** | **44%** | **COP 38.546.280,40** | **66%** |
| COP 4.516.390,00 | COP 2.484.014,50 | 55% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% |
| COP 79.139.280,00 | COP 0,00 | 0% | COP 5.539.749,60 | 7% | COP 34.029.890,40 | 43% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 24.978.715,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 24.978.715,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 3.762.880,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.667.200,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 75.585,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 7.159.050,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 912.870,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 829.440,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 5.571.690,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 126.864.823,06 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 2.796.282,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 768.565,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 316.260,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 614.048,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 47.075,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 521.476,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 494.260,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 34.597,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 274.230,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 274.230,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.037.955,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.347.307,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 690.648,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.579.500,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 3.279.430,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 300.070,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 412.687,50** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 412.687,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 25.861.369,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 104.690,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 393.510,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 129.983,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 565.380,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 331.464,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 180.057,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 358.396,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.042.395,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 9.027.406,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.431.819,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.630.603,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.665.664,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 9.091.169,72 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 860.222,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 439.504,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.142.202,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 338.622,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 251.594,40 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 251.594,40 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.767.115,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 504.520,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 231.492,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 588.825,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 715.476,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 20.570.576,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.192.482,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 8.969.768,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 5.708.706,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.210.487,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 853.979,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 635.154,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.326.110,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.525.400,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 241.460,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 559.250,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 49.543.707,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 783.085,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 48.760.622,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.852.671,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.440.304,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 636.000,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.776.367,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.047.017,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.037.166,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 220.493,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 302.586,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.486.772,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 471.546,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 471.546,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 126.644.330,06 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 2.796.282,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 768.565,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 316.260,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 614.048,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 47.075,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 521.476,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 494.260,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 34.597,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 274.230,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 274.230,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.037.955,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.347.307,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 690.648,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.579.500,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 3.279.430,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 300.070,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 412.687,50** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 412.687,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 25.861.369,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 104.690,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 393.510,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 129.983,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 565.380,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 331.464,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 180.057,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 358.396,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.042.395,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 9.027.406,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 4.431.819,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.630.603,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.665.664,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 9.091.169,72 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 860.222,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 439.504,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.142.202,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 338.622,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 251.594,40 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 251.594,40 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.767.115,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 504.520,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 231.492,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 588.825,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 715.476,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 20.570.576,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.192.482,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 8.969.768,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 5.708.706,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.210.487,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 853.979,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 635.154,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.326.110,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.525.400,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 241.460,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 559.250,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 49.543.707,50 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 783.085,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 48.760.622,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.852.671,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.440.304,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 636.000,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.776.367,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.826.524,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.037.166,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 302.586,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.486.772,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 471.546,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 471.546,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 190.434.645,91 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 6.557.771,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 174.920,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 401.499,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.181.112,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.174.040,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 769.545,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 614.048,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 47.075,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 521.476,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 179.795,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 494.260,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 2.049.969,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 511.236,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 553.460,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 134.445,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 391.830,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 184.768,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 274.230,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 29.451.843,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 5.792.715,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.877.840,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 17.765.550,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.015.738,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.184.280,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 4.184.280,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.084.650,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.525.400,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 559.250,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 65.684.561,25 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 104.690,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 393.510,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 129.983,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 565.380,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 331.464,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 180.057,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 358.396,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 321.816,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 679.612,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 573.744,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 229.100,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.042.395,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.111.568,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 168.780,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 77.454,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.131.296,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.064.013,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 823.328,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 9.027.406,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 652.185,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.841.868,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.723.950,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.418.235,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 20.561.808,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 292.908,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.630.603,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.665.664,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 936.649,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.142.202,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 548.352,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 621.444,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 415.584,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 652.795,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.592.904,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.668.072,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.005.344,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 8.456.253,32 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 439.504,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 860.222,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 251.594,40 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.767.115,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 504.520,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 231.492,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 588.825,33 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 338.622,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.142.202,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 332.154,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 5.070.150,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 783.085,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.287.065,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 28.057.994,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 18.120.900,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.154.748,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 3.609.333,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.173.013,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 20.324.715,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 10.409.704,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 4.954.896,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 630.679,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 3.857.890,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 471.546,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 18.512.458,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 1.037.166,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 302.586,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 13.776.210,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 767.748,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 419.428,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 184.476,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.486.772,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 538.072,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 290.251.149,01 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 53.959.524,17 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 5.398.489,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.900.140,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.877.507,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 410.875,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.174.710,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 19.321.721,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 593.344,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 302.185,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 847.353,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 380.446,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 607.425,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 330.027,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 344.521,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 185.908,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 740.565,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 229.850,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.940.208,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 5.941.986,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 2.374.424,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 7.057.839,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 108.815.389,67 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 68.443.502,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.576.812,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 11.125.611,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 593.344,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 11.125.611,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 441.781,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 442.085,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 528.924,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 302.185,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 988.893,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 380.446,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.082.568,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 185.908,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.187.544,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 438.772,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.248.088,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 8.723.314,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 72.401.497,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 45.828.520,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 633.380,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 7.068.546,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 226.116,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 7.068.546,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 286.625,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 264.971,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 330.027,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 723.364,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.248.088,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 8.723.314,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 55.074.738,17 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 21.775.929,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 11.125.611,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 593.344,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 11.125.611,25 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 528.924,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 380.446,67 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 330.027,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 344.521,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 565.046,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 438.772,50 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 1.248.088,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 6.618.417,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| SEMANA 4 | | SEMANA 5 | | SEMANA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-feb-2026 al 22-feb-2026 | | 23-feb-2026 al 01-mar-2026 | | 02-mar-2026 al 08-mar-2026 | |
| Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado |
| **71.755.340,65** | **8%** | **94.348.941,15** | **12%** | **107.635.002,11** | **16%** |
| **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 67.827.814,00** | **88%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** |
| **COP 67.827.814,00** | **88%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** |
| COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% |
| COP 63.311.424,00 | 80% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 3.927.526,65** | **15%** | **COP 10.501.129,90** | **46%** | **COP 15.015.866,50** | **60%** |
| **COP 3.927.526,65** | **15%** | **COP 10.501.129,90** | **46%** | **COP 15.015.866,50** | **60%** |
| COP 1.241.750,40 | 33% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% |
| COP 2.666.880,00 | 40% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% |
| COP 18.896,25 | 25% | COP 71.049,90 | 94% | COP 75.585,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.510.201,50 | 63% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 192.141,25** | **0%** | **COP 8.963.465,61** | **13%** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 192.141,25** | **3%** | **COP 2.193.133,33** | **53%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 192.141,25 | 25% | COP 768.565,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 316.260,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 614.048,33 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 494.260,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 552.518,40** | **50%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 552.518,40 | 80% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 6.217.813,88** | **15%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.431.819,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.785.994,88 | 67% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| SEMANA 7 | | SEMANA 8 | | SEMANA 9 | | SEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-mar-2026 al 15-mar-2026 | | 16-mar-2026 al 22-mar-2026 | | 23-mar-2026 al 29-mar-2026 | | 30-mar-2026 a |
| Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real |
| **118.015.152,55** | **24%** | **148.830.612,27** | **34%** | **203.363.430,06** | **37%** | **227.220.830,22** |
| **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** |
| **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** |
| COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 |
| COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| **COP 18.762.370,30** | **80%** | **COP 23.864.377,00** | **98%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** |
| **COP 18.762.370,30** | **80%** | **COP 23.864.377,00** | **98%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** |
| COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 |
| COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 |
| COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 |
| COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 |
| COP 575.108,10 | 63% | COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 |
| COP 522.547,20 | 63% | COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 4.457.352,00 | 80% | COP 5.571.690,00 | 100% | COP 5.571.690,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 5.764.651,00** | **3%** | **COP 7.097.483,00** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 5.764.651,00** | **13%** | **COP 7.097.483,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.332.832,00 | 50% | COP 2.665.664,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 15.597.112,25** | **37%** | **COP 41.310.565,27** | **70%** | **COP 88.964.394,06** | **82%** | **COP 111.488.962,22** |
| **COP 2.778.983,75** | **92%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** |
| COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 |
| COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 |
| COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 |
| COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 |
| COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 |
| COP 17.298,75 | 50% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 |
| **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** |
| COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 |
| COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 |
| **COP 751.695,00** | **21%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** |
| COP 688.680,30 | 21% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 |
| COP 63.014,70 | 21% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 |
| **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** |
| COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 |
| **COP 7.149.828,00** | **25%** | **COP 9.160.964,00** | **77%** | **COP 20.888.416,50** | **94%** | **COP 25.861.369,00** |
| COP 52.345,00 | 50% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 |
| COP 0,00 | 0% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 |
| COP 0,00 | 0% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.657.650,83 | 25% | COP 6.630.603,33 |
| COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 3.848.745,84** | **52%** | **COP 5.529.820,55** | **79%** | **COP 8.859.677,05** |
| COP 0,00 | 0% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 |
| COP 0,00 | 0% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 |
| COP 0,00 | 0% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 941.778,83 | 25% | COP 3.767.115,33 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 504.520,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 |
| COP 0,00 | 0% | COP 479.368,92 | 67% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 596.241,00** | **6%** | **COP 8.506.431,50** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 596.241,00 | 50% | COP 1.192.482,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 5.708.706,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.605.243,50 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 2.231.037,50** | **95%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** |
| COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 |
| COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 464.177,50 | 83% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 |
| **COP 234.925,50** | **14%** | **COP 16.874.090,43** | **64%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** |
| COP 234.925,50 | 30% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 16.091.005,43 | 33% | COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 720.152,00** | **10%** | **COP 4.464.487,50** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 720.152,00 | 50% | COP 1.440.304,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 636.000,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 2.388.183,50 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 259.291,50** | **13%** | **COP 2.826.524,67** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 259.291,50 | 25% | COP 1.037.166,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 302.586,67 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.486.772,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 |

| NA 10 | | SEMANA 11 | | SEMANA 12 | | SEMANA 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al 05-abr-2026 | | 06-abr-2026 al 12-abr-2026 | | 13-abr-2026 al 19-abr-2026 | | 14-abr-2026 al 26-abr-2026 | |
| % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado | |
| **41%** | **248.869.462,58** | **49%** | **270.456.235,03** | **60%** | **377.633.016,20** | **73%** | |
| **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | |
| **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | |
| **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | |
| 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | |
| 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | |
| **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | |
| **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | |
| 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | |
| 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | |
| 100% | COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% | |
| 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | |
| 100% | COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 | 100% | |
| 100% | COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 | 100% | |
| 100% | COP 5.571.690,00 | 100% | COP 5.571.690,00 | 100% | COP 5.571.690,00 | 100% | |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | |
| **4%** | **COP 12.039.000,02** | **25%** | **COP 24.069.640,64** | **61%** | **COP 53.256.273,81** | **76%** | |
| **0%** | **COP 2.454.074,38** | **83%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | |
| 0% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% |
| 0% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| 0% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% |
| 0% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% |
| 0% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% |
| 0% | COP 8.649,38 | 25% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% |
| **0%** | **COP 400.575,84** | **44%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% |
| 0% | COP 400.575,84 | 58% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% |
| **0%** | **COP 250.565,00** | **7%** | **COP 3.078.370,00** | **86%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** |
| 0% | COP 229.560,10 | 7% | COP 2.820.309,80 | 86% | COP 3.279.430,00 | 100% |
| 0% | COP 21.004,90 | 7% | COP 258.060,20 | 86% | COP 300.070,00 | 100% |
| **0%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** |
| 0% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% |
| **19%** | **COP 7.115.280,30** | **21%** | **COP 8.891.737,50** | **69%** | **COP 20.888.416,50** | **94%** |
| 0% | COP 17.797,30 | 17% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 90.028,50 | 50% | COP 180.057,00 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 179.198,00 | 50% | COP 358.396,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.042.395,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 9.027.406,67 | 100% |
| 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.657.650,83 | 25% |
| 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 3.915.541,59** | **47%** | **COP 5.529.820,55** | **76%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 169.311,34 | 50% | COP 338.622,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 251.594,40 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 251.594,40 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 941.778,83 | 25% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 1.405.817,00** | **64%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** |
| 0% | COP 884.732,00 | 58% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| 0% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% |
| 0% | COP 279.625,00 | 50% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 336.726,55** | **25%** | **COP 15.411.271,75** | **71%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 336.726,55 | 43% | COP 783.085,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 14.628.186,75 | 30% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **93%** | **COP 126.644.330,06** | **100%** | **COP 126.644.330,06** | **100%** | **COP 126.644.330,06** | **100%** |
| **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** |
| 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% |
| 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% |
| 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% |
| 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% |
| 100% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% |
| 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** |
| 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% |
| **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** |
| 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% |
| 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% |
| **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** |
| 100% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% |
| 100% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% |
| **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** |
| 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% |
| **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** |
| 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% |
| 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% |
| 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% |
| 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% |
| 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% |
| 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% |
| 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% |
| 100% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% |
| 100% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% |
| 100% | COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% |
| 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% |
| **95%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** |
| 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% |
| 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% |
| 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| 100% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% |
| 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| 100% | COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% |
| 100% | COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% |
| 0% | COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% |
| 100% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% |
| 100% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% |
| **44%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** |
| 100% | COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% |
| 0% | COP 8.969.768,00 | 100% | COP 8.969.768,00 | 100% | COP 8.969.768,00 | 100% |
| 100% | COP 5.708.706,00 | 100% | COP 5.708.706,00 | 100% | COP 5.708.706,00 | 100% |
| 50% | COP 3.210.487,00 | 100% | COP 3.210.487,00 | 100% | COP 3.210.487,00 | 100% |
| 0% | COP 853.979,00 | 100% | COP 853.979,00 | 100% | COP 853.979,00 | 100% |
| 0% | COP 635.154,50 | 100% | COP 635.154,50 | 100% | COP 635.154,50 | 100% |
| **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** |
| 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% |
| **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** |
| 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% |
| 100% | COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% |
| **80%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** |
| 100% | COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% |
| 100% | COP 636.000,00 | 100% | COP 636.000,00 | 100% | COP 636.000,00 | 100% |
| 50% | COP 4.776.367,00 | 100% | COP 4.776.367,00 | 100% | COP 4.776.367,00 | 100% |
| **100%** | **COP 2.826.524,67** | **100%** | **COP 2.826.524,67** | **100%** | **COP 2.826.524,67** | **100%** |
| 100% | COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% |
| 100% | COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% |
| 100% | COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% |
| **0%** | **COP 471.546,67** | **100%** | **COP 471.546,67** | **100%** | **COP 471.546,67** | **100%** |
| 0% | COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **0%** | **COP 1.551.747,50** | **6%** | **COP 11.107.879,33** | **14%** | **COP 78.695.048,09** | **56%** |
| **0%** | **COP 1.551.747,50** | **32%** | **COP 5.315.164,33** | **63%** | **COP 6.557.771,00** | **100%** |
| 0% | COP 174.920,00 | 100% | COP 174.920,00 | 100% | COP 174.920,00 | 100% |
| 0% | COP 401.499,00 | 100% | COP 401.499,00 | 100% | COP 401.499,00 | 100% |
| 0% | COP 590.556,00 | 50% | COP 1.181.112,00 | 100% | COP 1.181.112,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 2.174.040,00 | 100% | COP 2.174.040,00 | 100% |
| 0% | COP 384.772,50 | 50% | COP 769.545,00 | 100% | COP 769.545,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 47.075,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 521.476,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 179.795,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 494.260,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 2.049.969,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 511.236,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 553.460,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 134.445,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 391.830,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 184.768,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 274.230,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 5.792.715,00** | **33%** | **COP 29.451.843,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 5.792.715,00 | 100% | COP 5.792.715,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 2.877.840,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 17.765.550,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 3.015.738,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 4.184.280,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.184.280,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 2.084.650,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 559.250,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 8.378.941,75** | **42%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 104.690,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 393.510,67 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 129.983,33 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 565.380,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 331.464,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 180.057,00 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 358.396,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 160.908,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 339.806,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 286.872,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 114.550,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 936.649,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 548.352,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 621.444,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 207.792,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 326.397,50 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 796.452,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 834.036,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 5.070.150,00** | **100%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 783.085,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.287.065,00 | 100% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 13.590.675,00** | **30%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 13.590.675,00 | 75% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 7.326.768,34** | **50%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 2.602.426,00 | 25% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 630.679,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 3.857.890,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 235.773,34 | 50% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 10.402.979,25** | **7%** |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 10.402.979,25** | **21%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.900.140,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.877.507,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 410.875,00 | 100% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 1.087.355,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 4.830.430,25 | 25% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 296.672,00 | 50% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |
| 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% |

| SEMANA 14 | | SEMANA 15 | | SEMANA 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-abr-2026 al 3-may-2026 | | 4-may-2026 al 10-may-2027 | | 11-may-2026 al 12-may-2028 | |
| Costo real | % completado | Costo real | % completado | Costo real | % completado |
| **584.751.285,51** | **87%** | **772.496.997,92** | **99%** | **842.829.333,04** | **100%** |
| **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** | **COP 0,00** | **100%** |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** |
| **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** | **COP 83.655.670,00** | **100%** |
| COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% | COP 4.516.390,00 | 100% |
| COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% | COP 79.139.280,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** |
| **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** | **COP 24.978.715,00** | **100%** |
| COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% | COP 3.762.880,00 | 100% |
| COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% | COP 6.667.200,00 | 100% |
| COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% | COP 75.585,00 | 100% |
| COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% | COP 7.159.050,00 | 100% |
| COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 | 100% | COP 912.870,00 | 100% |
| COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 | 100% | COP 829.440,00 | 100% |
| COP 5.571.690,00 | 100% | COP 5.571.690,00 | 100% | COP 5.571.690,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 99.074.380,22** | **86%** | **COP 122.379.939,06** | **99%** | **COP 126.864.823,06** | **100%** |
| **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** |
| COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% |
| COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% |
| COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% |
| COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% |
| COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** |
| COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% |
| **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** |
| COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% |
| COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% |
| **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** |
| COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% |
| COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% |
| **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** |
| COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% |
| **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** |
| COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% |
| COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% |
| COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% |
| COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% |
| COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% |
| COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% |
| COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% |
| COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% |
| COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% |
| COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% |
| COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% |
| **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** |
| COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% |
| COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% |
| COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% |
| COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% |
| COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% |
| COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% |
| COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% |
| COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% |
| **COP 1.192.482,00** | **10%** | **COP 16.085.692,50** | **85%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** |
| COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 4.484.884,00 | 50% | COP 8.969.768,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 5.708.706,00 | 100% | COP 5.708.706,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 3.210.487,00 | 100% | COP 3.210.487,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 853.979,00 | 100% | COP 853.979,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 635.154,50 | 100% | COP 635.154,50 | 100% |
| **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** |
| COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% |
| COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% |
| **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** |
| COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% |
| COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% |
| **COP 1.440.304,00** | **20%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** |
| COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 636.000,00 | 100% | COP 636.000,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 4.776.367,00 | 100% | COP 4.776.367,00 | 100% |
| **COP 518.583,00** | **20%** | **COP 3.047.017,67** | **100%** | **COP 3.047.017,67** | **100%** |
| COP 518.583,00 | 50% | COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 220.493,00 | 100% | COP 220.493,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 471.546,67** | **100%** | **COP 471.546,67** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 126.644.330,06** | **100%** | **COP 126.644.330,06** | **100%** | **COP 126.644.330,06** | **100%** |
| **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** | **COP 2.796.282,50** | **100%** |
| COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% | COP 768.565,00 | 100% |
| COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% | COP 316.260,00 | 100% |
| COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% |
| COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% |
| COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% | COP 34.597,50 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** | **COP 274.230,00** | **100%** |
| COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% |
| **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** | **COP 2.037.955,00** | **100%** |
| COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% | COP 1.347.307,00 | 100% |
| COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% | COP 690.648,00 | 100% |
| **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** | **COP 3.579.500,00** | **100%** |
| COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% | COP 3.279.430,00 | 100% |
| COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% | COP 300.070,00 | 100% |
| **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** | **COP 412.687,50** | **100%** |
| COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% | COP 412.687,50 | 100% |
| **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** | **COP 25.861.369,00** | **100%** |
| COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% |
| COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% |
| COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% |
| COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% |
| COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% |
| COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% |
| COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% |
| COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% |
| COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% | COP 4.431.819,00 | 100% |
| COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% |
| COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% |
| **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** | **COP 9.091.169,72** | **100%** |
| COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% |
| COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% |
| COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% |
| COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% |
| COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% |
| COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% |
| COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% |
| COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% | COP 715.476,00 | 100% |
| **COP 20.570.576,50** | **100%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** | **COP 20.570.576,50** | **100%** |
| COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% | COP 1.192.482,00 | 100% |
| COP 8.969.768,00 | 100% | COP 8.969.768,00 | 100% | COP 8.969.768,00 | 100% |
| COP 5.708.706,00 | 100% | COP 5.708.706,00 | 100% | COP 5.708.706,00 | 100% |
| COP 3.210.487,00 | 100% | COP 3.210.487,00 | 100% | COP 3.210.487,00 | 100% |
| COP 853.979,00 | 100% | COP 853.979,00 | 100% | COP 853.979,00 | 100% |
| COP 635.154,50 | 100% | COP 635.154,50 | 100% | COP 635.154,50 | 100% |
| **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** | **COP 2.326.110,00** | **100%** |
| COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% | COP 241.460,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% |
| **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** | **COP 49.543.707,50** | **100%** |
| COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% |
| COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% | COP 48.760.622,50 | 100% |
| **COP 6.852.671,00** | **100%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** | **COP 6.852.671,00** | **100%** |
| COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% | COP 1.440.304,00 | 100% |
| COP 636.000,00 | 100% | COP 636.000,00 | 100% | COP 636.000,00 | 100% |
| COP 4.776.367,00 | 100% | COP 4.776.367,00 | 100% | COP 4.776.367,00 | 100% |
| **COP 2.826.524,67** | **100%** | **COP 2.826.524,67** | **100%** | **COP 2.826.524,67** | **100%** |
| COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% |
| COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% |
| COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% |
| **COP 471.546,67** | **100%** | **COP 471.546,67** | **100%** | **COP 471.546,67** | **100%** |
| COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 183.529.713,66** | **93%** | **COP 189.697.467,79** | **99%** | **COP 190.434.645,91** | **100%** |
| **COP 6.557.771,00** | **100%** | **COP 6.557.771,00** | **100%** | **COP 6.557.771,00** | **100%** |
| COP 174.920,00 | 100% | COP 174.920,00 | 100% | COP 174.920,00 | 100% |
| COP 401.499,00 | 100% | COP 401.499,00 | 100% | COP 401.499,00 | 100% |
| COP 1.181.112,00 | 100% | COP 1.181.112,00 | 100% | COP 1.181.112,00 | 100% |
| COP 2.174.040,00 | 100% | COP 2.174.040,00 | 100% | COP 2.174.040,00 | 100% |
| COP 769.545,00 | 100% | COP 769.545,00 | 100% | COP 769.545,00 | 100% |
| COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% | COP 614.048,33 | 100% |
| COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% | COP 47.075,00 | 100% |
| COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% | COP 521.476,67 | 100% |
| COP 179.795,00 | 100% | COP 179.795,00 | 100% | COP 179.795,00 | 100% |
| COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% | COP 494.260,00 | 100% |
| COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COP 2.049.969,00** | **100%** | **COP 2.049.969,00** | **100%** | **COP 2.049.969,00** | **100%** |
| COP 511.236,00 | 100% | COP 511.236,00 | 100% | COP 511.236,00 | 100% |
| COP 553.460,00 | 100% | COP 553.460,00 | 100% | COP 553.460,00 | 100% |
| COP 134.445,00 | 100% | COP 134.445,00 | 100% | COP 134.445,00 | 100% |
| COP 391.830,00 | 100% | COP 391.830,00 | 100% | COP 391.830,00 | 100% |
| COP 184.768,00 | 100% | COP 184.768,00 | 100% | COP 184.768,00 | 100% |
| COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% | COP 274.230,00 | 100% |
| **COP 29.451.843,00** | **100%** | **COP 29.451.843,00** | **100%** | **COP 29.451.843,00** | **100%** |
| COP 5.792.715,00 | 100% | COP 5.792.715,00 | 100% | COP 5.792.715,00 | 100% |
| COP 2.877.840,00 | 100% | COP 2.877.840,00 | 100% | COP 2.877.840,00 | 100% |
| COP 17.765.550,00 | 100% | COP 17.765.550,00 | 100% | COP 17.765.550,00 | 100% |
| COP 3.015.738,00 | 100% | COP 3.015.738,00 | 100% | COP 3.015.738,00 | 100% |
| **COP 4.184.280,00** | **100%** | **COP 4.184.280,00** | **100%** | **COP 4.184.280,00** | **100%** |
| COP 4.184.280,00 | 100% | COP 4.184.280,00 | 100% | COP 4.184.280,00 | 100% |
| **COP 2.084.650,00** | **100%** | **COP 2.084.650,00** | **100%** | **COP 2.084.650,00** | **100%** |
| COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% | COP 1.525.400,00 | 100% |
| COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% | COP 559.250,00 | 100% |
| **COP 65.684.561,25** | **100%** | **COP 65.684.561,25** | **100%** | **COP 65.684.561,25** | **100%** |
| COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% | COP 104.690,00 | 100% |
| COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% | COP 393.510,67 | 100% |
| COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% | COP 129.983,33 | 100% |
| COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% | COP 565.380,00 | 100% |
| COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% | COP 331.464,00 | 100% |
| COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% | COP 180.057,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% | COP 358.396,00 | 100% |
| COP 321.816,00 | 100% | COP 321.816,00 | 100% | COP 321.816,00 | 100% |
| COP 679.612,00 | 100% | COP 679.612,00 | 100% | COP 679.612,00 | 100% |
| COP 573.744,00 | 100% | COP 573.744,00 | 100% | COP 573.744,00 | 100% |
| COP 229.100,00 | 100% | COP 229.100,00 | 100% | COP 229.100,00 | 100% |
| COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% | COP 1.042.395,00 | 100% |
| COP 1.111.568,00 | 100% | COP 1.111.568,00 | 100% | COP 1.111.568,00 | 100% |
| COP 168.780,00 | 100% | COP 168.780,00 | 100% | COP 168.780,00 | 100% |
| COP 77.454,00 | 100% | COP 77.454,00 | 100% | COP 77.454,00 | 100% |
| COP 3.131.296,00 | 100% | COP 3.131.296,00 | 100% | COP 3.131.296,00 | 100% |
| COP 1.064.013,00 | 100% | COP 1.064.013,00 | 100% | COP 1.064.013,00 | 100% |
| COP 823.328,00 | 100% | COP 823.328,00 | 100% | COP 823.328,00 | 100% |
| COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% | COP 9.027.406,67 | 100% |
| COP 652.185,00 | 100% | COP 652.185,00 | 100% | COP 652.185,00 | 100% |
| COP 1.841.868,00 | 100% | COP 1.841.868,00 | 100% | COP 1.841.868,00 | 100% |
| COP 1.723.950,00 | 100% | COP 1.723.950,00 | 100% | COP 1.723.950,00 | 100% |
| COP 1.418.235,00 | 100% | COP 1.418.235,00 | 100% | COP 1.418.235,00 | 100% |
| COP 20.561.808,00 | 100% | COP 20.561.808,00 | 100% | COP 20.561.808,00 | 100% |
| COP 292.908,00 | 100% | COP 292.908,00 | 100% | COP 292.908,00 | 100% |
| COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% | COP 6.630.603,33 | 100% |
| COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% | COP 2.665.664,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 936.649,00 | 100% | COP 936.649,00 | 100% | COP 936.649,00 | 100% |
| COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| COP 548.352,00 | 100% | COP 548.352,00 | 100% | COP 548.352,00 | 100% |
| COP 621.444,00 | 100% | COP 621.444,00 | 100% | COP 621.444,00 | 100% |
| COP 415.584,00 | 100% | COP 415.584,00 | 100% | COP 415.584,00 | 100% |
| COP 652.795,00 | 100% | COP 652.795,00 | 100% | COP 652.795,00 | 100% |
| COP 1.592.904,00 | 100% | COP 1.592.904,00 | 100% | COP 1.592.904,00 | 100% |
| COP 1.668.072,00 | 100% | COP 1.668.072,00 | 100% | COP 1.668.072,00 | 100% |
| COP 2.005.344,00 | 100% | COP 2.005.344,00 | 100% | COP 2.005.344,00 | 100% |
| **COP 1.551.321,07** | **30%** | **COP 7.719.075,20** | **90%** | **COP 8.456.253,32** | **100%** |
| COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% | COP 439.504,00 | 100% |
| COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% | COP 860.222,67 | 100% |
| COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% | COP 251.594,40 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 3.767.115,33 | 100% | COP 3.767.115,33 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 504.520,00 | 100% | COP 504.520,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 231.492,67 | 100% | COP 231.492,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 588.825,33 | 100% | COP 588.825,33 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 338.622,67 | 100% | COP 338.622,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 571.101,13 | 50% | COP 1.142.202,25 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 166.077,00 | 50% | COP 332.154,00 | 100% |
| **COP 5.070.150,00** | **100%** | **COP 5.070.150,00** | **100%** | **COP 5.070.150,00** | **100%** |
| COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% | COP 783.085,00 | 100% |
| COP 4.287.065,00 | 100% | COP 4.287.065,00 | 100% | COP 4.287.065,00 | 100% |
| **COP 28.057.994,00** | **100%** | **COP 28.057.994,00** | **100%** | **COP 28.057.994,00** | **100%** |
| COP 18.120.900,00 | 100% | COP 18.120.900,00 | 100% | COP 18.120.900,00 | 100% |
| COP 3.154.748,00 | 100% | COP 3.154.748,00 | 100% | COP 3.154.748,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 3.609.333,00 | 100% | COP 3.609.333,00 | 100% | COP 3.609.333,00 | 100% |
| COP 3.173.013,00 | 100% | COP 3.173.013,00 | 100% | COP 3.173.013,00 | 100% |
| **COP 20.324.715,67** | **100%** | **COP 20.324.715,67** | **100%** | **COP 20.324.715,67** | **100%** |
| COP 10.409.704,00 | 100% | COP 10.409.704,00 | 100% | COP 10.409.704,00 | 100% |
| COP 4.954.896,00 | 100% | COP 4.954.896,00 | 100% | COP 4.954.896,00 | 100% |
| COP 630.679,00 | 100% | COP 630.679,00 | 100% | COP 630.679,00 | 100% |
| COP 3.857.890,00 | 100% | COP 3.857.890,00 | 100% | COP 3.857.890,00 | 100% |
| COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% | COP 471.546,67 | 100% |
| **COP 18.512.458,67** | **100%** | **COP 18.512.458,67** | **100%** | **COP 18.512.458,67** | **100%** |
| COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% | COP 1.037.166,00 | 100% |
| COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% | COP 302.586,67 | 100% |
| COP 13.776.210,00 | 100% | COP 13.776.210,00 | 100% | COP 13.776.210,00 | 100% |
| COP 767.748,00 | 100% | COP 767.748,00 | 100% | COP 767.748,00 | 100% |
| COP 419.428,00 | 100% | COP 419.428,00 | 100% | COP 419.428,00 | 100% |
| COP 184.476,00 | 100% | COP 184.476,00 | 100% | COP 184.476,00 | 100% |
| COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% | COP 1.486.772,00 | 100% |
| COP 538.072,00 | 100% | COP 538.072,00 | 100% | COP 538.072,00 | 100% |
| **COP 66.868.476,57** | **41%** | **COP 225.140.876,01** | **96%** | **COP 290.251.149,01** | **100%** |
| **COP 41.503.196,17** | **90%** | **COP 53.959.524,17** | **100%** | **COP 53.959.524,17** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 5.398.489,00 | 100% | COP 5.398.489,00 | 100% |
| COP 1.900.140,00 | 100% | COP 1.900.140,00 | 100% | COP 1.900.140,00 | 100% |
| COP 1.877.507,00 | 100% | COP 1.877.507,00 | 100% | COP 1.877.507,00 | 100% |
| COP 410.875,00 | 100% | COP 410.875,00 | 100% | COP 410.875,00 | 100% |
| COP 2.174.710,00 | 100% | COP 2.174.710,00 | 100% | COP 2.174.710,00 | 100% |
| COP 19.321.721,00 | 100% | COP 19.321.721,00 | 100% | COP 19.321.721,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 593.344,00 | 100% | COP 593.344,00 | 100% | COP 593.344,00 | 100% |
| COP 302.185,00 | 100% | COP 302.185,00 | 100% | COP 302.185,00 | 100% |
| COP 847.353,00 | 100% | COP 847.353,00 | 100% | COP 847.353,00 | 100% |
| COP 380.446,67 | 100% | COP 380.446,67 | 100% | COP 380.446,67 | 100% |
| COP 607.425,00 | 100% | COP 607.425,00 | 100% | COP 607.425,00 | 100% |
| COP 330.027,00 | 100% | COP 330.027,00 | 100% | COP 330.027,00 | 100% |
| COP 344.521,50 | 100% | COP 344.521,50 | 100% | COP 344.521,50 | 100% |
| COP 185.908,00 | 100% | COP 185.908,00 | 100% | COP 185.908,00 | 100% |
| COP 740.565,00 | 100% | COP 740.565,00 | 100% | COP 740.565,00 | 100% |
| COP 229.850,00 | 100% | COP 229.850,00 | 100% | COP 229.850,00 | 100% |
| COP 2.940.208,00 | 100% | COP 2.940.208,00 | 100% | COP 2.940.208,00 | 100% |
| COP 5.941.986,00 | 100% | COP 5.941.986,00 | 100% | COP 5.941.986,00 | 100% |
| COP 2.374.424,00 | 100% | COP 2.374.424,00 | 100% | COP 2.374.424,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 7.057.839,00 | 100% | COP 7.057.839,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 25.365.280,40** | **39%** | **COP 91.704.514,17** | **98%** | **COP 108.815.389,67** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 51.332.626,50 | 75% | COP 68.443.502,00 | 100% |
| COP 1.576.812,00 | 100% | COP 1.576.812,00 | 100% | COP 1.576.812,00 | 100% |
| COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% |
| COP 397.540,48 | 67% | COP 593.344,00 | 100% | COP 593.344,00 | 100% |
| COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% |
| COP 220.890,50 | 50% | COP 441.781,00 | 100% | COP 441.781,00 | 100% |
| COP 442.085,00 | 100% | COP 442.085,00 | 100% | COP 442.085,00 | 100% |
| COP 174.544,92 | 33% | COP 528.924,00 | 100% | COP 528.924,00 | 100% |
| COP 302.185,00 | 100% | COP 302.185,00 | 100% | COP 302.185,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 988.893,00 | 100% | COP 988.893,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 380.446,67 | 100% | COP 380.446,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.082.568,00 | 100% | COP 1.082.568,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 185.908,00 | 100% | COP 185.908,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.187.544,00 | 100% | COP 1.187.544,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 438.772,50 | 100% | COP 438.772,50 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.248.088,00 | 100% | COP 1.248.088,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 8.723.314,00 | 100% | COP 8.723.314,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 49.487.237,00** | **95%** | **COP 72.401.497,00** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 22.914.260,00 | 50% | COP 45.828.520,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 633.380,00 | 100% | COP 633.380,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 7.068.546,00 | 100% | COP 7.068.546,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 226.116,00 | 100% | COP 226.116,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 7.068.546,00 | 100% | COP 7.068.546,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 286.625,00 | 100% | COP 286.625,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 264.971,00 | 100% | COP 264.971,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 330.027,00 | 100% | COP 330.027,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 723.364,00 | 100% | COP 723.364,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.248.088,00 | 100% | COP 1.248.088,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 8.723.314,00 | 100% | COP 8.723.314,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 29.989.600,67** | **89%** | **COP 55.074.738,17** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 21.775.929,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 593.344,00 | 100% | COP 593.344,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 11.125.611,25 | 100% | COP 11.125.611,25 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | 0% | COP 528.924,00 | 100% | COP 528.924,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 380.446,67 | 100% | COP 380.446,67 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 330.027,00 | 100% | COP 330.027,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 344.521,50 | 100% | COP 344.521,50 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 565.046,00 | 100% | COP 565.046,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 438.772,50 | 100% | COP 438.772,50 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 1.248.088,00 | 100% | COP 1.248.088,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 3.309.208,50 | 50% | COP 6.618.417,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **0%** | **COP 0,00** | **100%** |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |
| COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 0% | COP 0,00 | 100% |