INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEAMJ-RC-O-08	**Fecha:**	23 de julio 2026
Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIVERSAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA - TOLIMA.			

Contratista:	CONSORCIO J&D INGENIEROS
NIT. No.:	902.086.457-3
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS $ 34.981.174,29 M/CTE. INCLUYE AIU.
Adición 1:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS $ 17.464.962,93 M/CTE. INCLUYE AIU.
Valor total del contrato:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS $ 52.446.137,22 M/CTE. INCLUYE AIU.
Plazo inicial de ejecución:	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS CALENDARIO
Prorroga 1:	N/A
Plazo total de ejecución:	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS CALENDARIO
CDP (No. y Fecha):	CD6-2026000006 del 25 De Junio 2026
RP (No. y Fecha):	RP7 - 2026000007 del 30 De Julio 2026
CDP Adición (No. y Fecha):	CD6 – 2026000010 del 10 De Agosto 2026
RP Adición (No. y Fecha):	RP7 – 2026000008 del 31 De Agosto 2026
Fecha legalización:	30 DE JULIO 2026
Fecha Inicio:	30 DE JULIO 2026
Fecha Adición 1:	20 DE AGOSTO 2026
Fecha Modificatoria 2:	11 de SEPTIEMBRE 2026
Fecha Suspensión 1:	N/A
Fecha Reinicio 1:	N/A
Fecha de finalización del plazo del contrato:	23 DE SEPTIEMBRE 2026
Fecha de entrega efectiva de la obra:	14 DE SEPTIEMBRE 2026

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 30-07-2026	HASTA: 14-09-2026

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe FINAL recibido con un valor a pagar de $ 52.446.137,22 incluye AIU.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (23) días del mes de septiembre 2026.

JAVIER CASTILLO LOZANO
Supervisor - Docente de Aula