28 Agosto - 2026
Se inicia la jornada laboral a las 7:00 am, comenzamos la excavación de vía desde el D1 hasta la entrada de la escuela de la Goretti se excavo 20 mts hora de salida 5:30 pm. personal en obra 7 ayudantes 2 oficiales 1 maestro general., 1 Residente de obra. maquinaria en obra. 1 Retro excavadora 2 velquetas. Operarios (3)

Firma contratista. Firma Interventoria

31 - Agosto - 2026.
Se inicia la jornada laboral a las 7:00 Am. continua la Excavación desde el D1 a la. Entrada Escuela la Goretti se excavo 20mts Hora de salida. 5:30 pm. personal en obra. (7) ayudantes 2 oficiales 1 Maestro General Maquinaria 3) operarios

Firma contratista. Firma interventoria.

1 - Sep - 2026.
Se inicia la Jornada. laboral a la 7:00a Continuamos. la excavación desde el D1 hasta. Entrada. Escuela la Goretti Excavación 20 mts Hora de salida 5:30 pm. personal en obra. 7 ayudantes (2) Oficiales. 1 maestro General 1 Residente. maquinaria (3) operarios. 1 retro excavadora 2 Velquetas

Firma Contratista. Firma. interventoria.

2 Septiembre - 2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. Continuamos. Excavando desde el D1 Entrada. Escuela la Goretti Excavación 20 mts. hora de salida. 5:30 pm personal en obra

7 ayudantes, 2 oficiales, 1 maestro general, 1 Residente de obra. maquinaria en obra. 1 Retroexcavadora, 2 Volquetas 3 operarios

Firma Contratista

Firma. interventoria.

3-Septiembre-2026.

se inicia la dornada laboral a las 7:00 am. se perfila. la via desde el D1 hasta entrada la Goretti, se funden y de muelen cargues existentes en la via. desde el. puesto de policia al D1 se excava. para cajas de inspección Aguas lluvias. hora de salida. 5:30 pm. 7 ayudantes 2 oficiales maquinaria. en obra 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta 2 operarios.

Firma contratista

Firma interventoria.

4-Septiembre-2026

Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am continuamos de moliendo los cargues existentes. para fundirlos nuevos en la via. del D1 hasta el Puesto de policia. cajas de inspección A LL se funde piso y se comienza hacer la mampostería en ladrillo. se Excava para el Filtro en la via desde. el D1 Entrada a la Goretti se instala y se llena. hora de salida. 5'30 pm. personal en obra 7 ayudantes, 2 oficiales, maestro general 1 residente de obra, 1 operaria maquinaria 1 retroexcavadora.

Firma contratista.

Firma interventoria.

7: septiembre - 2026.

Se inicia la dornada laboral a las 7:00 am. continuamos demolición de cargues se funden. se comienza a instalar rejón. y sello se terminaron la mampostería de las cajas de agua lluvias. se procede al pañete de las CajA LL hora de salida 5:30 pm. personal en obra 7 ayudantes, 2 oficiales, maestro general, 1 Residente de obra, maquinaria. 1 retro excavadora. 2 Volquetas.

Firma contratista

Firma interventoria.

Powered by CamScanner

8-septiembre-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. continuamos con la extendida del Geotextil 2400 y luego extendemos sub-base. se continua pañetando las cajas de inspección de A.LL. hora de salida. 5:30 pm. personal en obra. 7 ayudantes, 1 maestro general de obra, 2 oficiales, 1 Residente de obra, maquinaria en obra. 1 retroexcavadora, 2 volquetes 1 mezcladora. 1 vibrocompactador.

Firma contratista. Firma interventoría

9-Septiembre-2026.
se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. continuamos extendiendo sub-base hasta la altura de poder fundir bordillos. se retiran bordillos existentes en la Vía del D1 Entrada Escuela la goretti hora de salida. 5:30 pme personal en obra. 7 ayudantes, 1 maestro general de obra, 1 residente de obra, 2 Oficiales maquinaria 1 Mezcladora, 1 retroexcavadora, 2 volquetas, 1 Vibrocompactador,

Firma. Contratista. Firma. interventoria.

10-septiembre-2026.
se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. continuamos compactando. de K0+000 hasta el K0+030 para encofrar bordillos. se encuentra un fallas y dueña que el Viernes. lo revisaba la interventoria, contratista, y alcaldía de nocaima. El personal de Empresas publicas instalo la nueva red de agua potable. con manguera. hora de salida 5:30 pm. personal en obra. 2 Oficiales 7 ayudantes, 1 maestro general de obra. y residente. maquinaria 1 mezcladora, 1 retroexcavadora. 1 Vibrocompactador.

firma contratista. Firma interventoria

11-septiembre-2026.
se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am

Continuamos excavando filtro costado derecho en la Vía desde el D1 hasta entrada escuela la Goretti En el comité de obra se aprobó sacar el fallo en la abs Ko+037 hasta la Ko+045 se funde el bordillo costado izquierdo. hora de salida 5:30pm personal En obra. 7 ayudantes 2 oficiales 1 Maestro general de obra, 1 residente de obra. maquinaria 1 Mezcladora.

Firma contratista. Firma Interventoria.

14-Septiembre-2026.

se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. Continuamos Excavando para el Filtro Via del D1 entrada. Escuela la Goretti se encuera para fundir bordillos. y se funden. tambien se saca el fallo y se instala la Rasón con su sello hora de Salida 5:30 pm- personal en obra 7 ayudantes. / 2 oficiales, 1 Residente de obra. 1 Maestro general de obra. maquinaria 1 retroexcavadora, 1 Vibrocompac 2. volquetas 1 Mezcladora 4 Operanos.

firma contratista firma. interventoria.

15-Septiembre-2026.

Se inicia la Jornada laboral a las 6:00 am. comencamos a excavar. la tuberia de 10" pulgadas que se encontro en la via del cuartel de policia. al D1 para. hacer. el carcamo con la retro se. excavo para. la caja de reparticion El tubo que une la caja. y el pz nuevo que se acordo hacer. y procedemos a. Excavar para instalar tuberia hasta pz existente de A.LL. se instalan 30 mts. se hacen. 15 mts de placa piso carcamo. fundimos la Tapa fondo pz de inspeccion al igual El piso de la caja. hora de salida. 8:00 pm. personal en obra 10 ayudante. 4 Oficiales. 1 Residente 1 maestro general, Retroexcavadora, Mezcladora

Firma contratista Firma interventoria

16-Septiembre.-2026.
continuamos Excavando para Terminar. la Tubera de A.LL. se tapa y se leda compactación a la zanja. continuamos con placa contrapiso del carcamo y colocando la mampostera en ladrillo a los 15 m/s del dia anterior hasta la caja nueva. al igual que el pz de inspección nuevo. se hace la Excavación dela casa y luego excavamos para la domiciliarias. de aguas lluvias se extiende. rasón y sello. para extender el geotextil. y continuar con la sub-base ; . para Fundir bordillos. continua la. mamposteria del carcamo. comenzamos a. Fundir la placa del carcamo 10 mts. hora de salida 8:00 pm. personal en obra 10 ayudante, 4 oficiales, 1 maestro General. maquinaria. 1 Mezcladora, 1 Retro Excavadora.

Firma contratista Firma Interventoria

17-Septiembre-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 6:00 am. Continuamos fundiendo placa del carcamo hasta la. Caja de Inspección A.LL. que se fundio el dia anterior se encofra para los bordillos y fundimos 8 placas. de la. Vía. desde el cuartel de policia al D1 se extiende. la Base que faltaba. hora de salida 8:00 pm. personal en obra 10 ayudantes 4 oficiales, 1 maestro General. 2 Mezcladoras, 1 residente de obra.

Firma Contratista Firma interventoria

18-Septiembre-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 6:00 am. continua : la fundida de las placas de la vía desde el cuartel de policia. hasta el D1 para terminar con ellas. En el K0+000 hora de salida 9:00 pm. personal en obra 10 ayudantes. 4 oficiales, 1 maestro general de obra. 1 residente de obra. maquinaria 2 Mezcladoras,

Firma Contratista Firma. Interventoria.

Powered by CamScanner