ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR :ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

		CONTRACTUAL				ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
1	**DEMOLICIONES**								
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (BAÑO)	M2	9,78	$ 13.109	$ 128.206,02	9,8	$ 128.206,02	9,8	$ 128.206
1.2	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	4,84	$ 11.984	$ 58.002,56	4,8	$ 58.002,56	4,8	$ 58.003
1.3	DEMOLICIÓN MURO LAD. SOGA	M2	3,60	$ 8.006	$ 28.821,60	3,6	$ 28.821,60	3,6	$ 28.822
1.4	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	2	$ 42.795	$ 85.590,00	2,0	$ 85.590,00	2,0	$ 85.590
1.5	DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM	ML	21,84	$ 24.372	$ 532.284,48	21,84	$ 532.284,48	21,8	$ 532.284
1.6	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	4	$ 28.818	$ 115.272,00	3,0	$ 86.454,00	3,0	$ 86.454
1.7	DEMOLICION MESON CONCRETO	ML	6,38	$ 29.389	$ 187.501,82	0,0	$ -	0,0	$ -
1.8	DESMONTE DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	5,9901	$ 12.981	$ 77.757,49	6,0	$ 77.757,49	6,0	$ 77.757
1.9	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	14	$ 34.127	$ 477.778,00	12,0	$ 409.524,00	12,0	$ 409.524
1.10	DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE (CORTINA ENROLLABLE)	M2	8,1	$ 14.161	$ 114.704,10	0,0	$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL 1 DEMOLICIONES					**$ 1.805.918**		**$ 1.406.640**		**$ 1.406.640**
2	**PRELIMINARES**								
2.1	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10M-BOARD	ML	36,00	$ 11.965	$ 430.740,00	16	$ 191.440,00	16,0	$ 191.440
2.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	142,65	$ 5.739	$ 818.668,35	142	$ 815.896,41	142,2	$ 815.896
SUBTOTAL 2 PRELIMINARES					**$ 1.249.408**		**$ 1.007.336**		**$ 1.007.336**
3	**CONCRETO**								
3.1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	5,22	$ 42.986	$ 224.257,96	3,9	$ 169.192,90	3,9	$ 169.193
3.2	COLUMNA AMARRE MURO	ML	23,20	$ 66.466	$ 1.542.011,20	0	$ -	0,0	$ -
3.3	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	11,20	$ 51.897	$ 581.246,40	0	$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL 3 CONCRETO					**$ 2.347.516**		**$ 169.193**		**$ 169.193**
4	**MAMPOSTERIA**								
4.1	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M2	6,72	$ 138.228	$ 928.892,16	0	$ -	0,0	$ -
4.2	MURO LADRILLO SOGA SUCIO	M2	9,33	$ 78.998	$ 737.051,34	3	$ 262.905,34	3,3	$ 262.905
SUBTOTAL 4 MAMPOSTERIA					**$ 1.665.944**		**$ 262.905**		**$ 262.905**

ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR :ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

		CONTRACTUAL				ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
5	**DIVISIONES PANELES**								
5.1	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	80,58	$ 115.566	$ 9.312.308,28	64,5	$ 7.458.629,64	64,5	$ 7.458.630
5.2	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	80,58	$ 167.905	$ 13.529.784,90	64,5	$ 10.836.588,70	64,5	$ 10.836.589
SUBTOTAL 5 DIVISIONES PANELES					**$ 22.842.093**		**$ 18.295.218**		**$ 18.295.218**
6	**DIVISIONES OFICINAS EN MARCO ALUMINIO+VIDRIO Y PUERTAS**								
6.1	VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44	M2	12,45	$ 317.285	$ 3.950.833	8,3	$ 2.645.871,34	8,3	$ 2.645.871
6.2	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT.	M2	21,47	$ 714.585	$ 15.342.140	12,2	$ 8.714.864,28	12,2	$ 8.714.864
6.3	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	22,79	$ 138.370	$ 3.153.729	10,5	$ 1.457.036,10	10,5	$ 1.457.036
6.4	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	11,00	$ 274.941	$ 3.024.351	5,0	$ 1.374.705,00	5,0	$ 1.374.705
6.5	INSTALACION CORTINA ENROLLABLE	UND	8,10	$ 22.714	$ 183.982	0,0	$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL DIVISIONES OFICINAS EN MARCO ALUMINIO+VIDRIO Y PUERTAS					**$ 25.655.035**		**$ 14.192.477**		**$ 14.192.477**
7	**APARATOS SANITARIOS**								
7.1	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA (S+L+G+I)	**JGO**	1	$ 1.061.847	$ 1.061.847	1,0	$ 1.061.847,00	1,0	$ 1.061.847
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 1.061.847**		**$ 1.061.847**		**$ 1.061.847**

ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR :ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

		CONTRACTUAL				ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
8	**INSTALACIONES ANITARIAS**								
8.1	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE	ML	18,00	$ 11.123	$ 200.214	13,8	$ 153.497,40	13,8	$ 153.497
8.2	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	6,00	$ 26.544	$ 159.264	5,0	$ 132.720,00	5,0	$ 132.720
8.3	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	ML	6,00	$ 31.622	$ 189.732	5,0	$ 158.110,00	5,0	$ 158.110
8.4	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	6,00	$ 44.322	$ 265.932	6,0	$ 265.932,00	6,0	$ 265.932
8.5	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2"	UND	6,00	$ 9.451	$ 56.706	5,0	$ 47.255,00	5,0	$ 47.255
8.6	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	2,00	$ 17.545	$ 35.090	2,0	$ 35.090,00	2,0	$ 35.090
8.7	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 22.761	$ 45.522	2,0	$ 45.522,00	2,0	$ 45.522
8.8	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	1,00	$ 16.727	$ 16.727	1,0	$ 16.727,00	1,0	$ 16.727
8.9	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	1,00	$ 19.681	$ 19.681	1,0	$ 19.681,00	1,0	$ 19.681
8.10	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	2,00	$ 18.097	$ 36.194	2,0	$ 36.194,00	2,0	$ 36.194
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					**$ 1.025.062**		**$ 910.728**		**$ 910.728**
9	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**								
9.1	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE	ML	6	$ 11.123	$ 66.738	6,0	$ 66.738,00	6,0	$ 66.738
9.2	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	6	$ 7.459	$ 44.754	6,0	$ 44.754,00	6,0	$ 44.754
9.3	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	8	$ 1.452	$ 11.616	7,0	$ 10.164,00	7,0	$ 10.164
9.4	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	4	$ 1.713	$ 6.852	4,0	$ 6.852,00	4,0	$ 6.852
9.5	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	8	$ 1.157	$ 9.256	7,0	$ 8.099,00	7,0	$ 8.099
9.6	VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	3	$ 41.204	$ 123.612	1,0	$ 41.204,00	1,0	$ 41.204
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					**$ 262.828**		**$ 177.811**		**$ 177.811**

ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR :ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

			CONTRACTUAL			ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
10.1	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	67,00	$ 6.468	$ 433.356	0,0	$ -	0,0	$ -
10.2	TUBO PVC 3/4	ML	67,00	$ 30.696	$ 2.056.632	60,0	$ 1.841.760,00	60,0	$ 1.841.760
10.3	BALA PANEL LED 24W	UND	48,00	$ 54.123	$ 2.597.904	2,0	$ 108.246,00	2,0	$ 108.246
10.4	SALIDA S1 PVC	UND	4,00	$ 178.670	$ 714.680	3,0	$ 536.010,00	3,0	$ 536.010
10.5	SALIDA S2 PVC	UND	12,00	$ 198.303	$ 2.379.636	10,0	$ 1.983.030,00	10,0	$ 1.983.030
10.6	SALIDA S3 PVC	UND	8,00	$ 189.053	$ 1.512.424	6,0	$ 1.134.318,00	6,0	$ 1.134.318
10.7	TOMA TELEVISIÓN	UND	2,00	$ 31.565	$ 63.130	0,0	$ -	0,0	$ -
10.8	SAL TOMA 220 PVC	UND	3,00	$ 119.923	$ 359.769	0,0	$ -	0,0	$ -
10.9	SAL TOMA 120 PVC	UND	25,00	$ 149.294	$ 3.732.350	20,0	$ 2.985.880,00	20,0	$ 2.985.880
10.10	REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS	UND	20,00	$ 98.262	$ 1.965.240	15,0	$ 1.473.930,00	15,0	$ 1.473.930
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS+3200					**$ 15.815.121**		**$ 10.063.174**		**$ 10.063.174**

ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR :ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

		CONTRACTUAL				ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
11	**PISOS Y ENCHAPES**								$ -
11.1	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM (PISO BAÑO + ARCHIVO)	M2	18,67	$ 105.691	$ 1.973.251	13,7	$ 1.451.824,42	13,7	$ 1.451.824
11.2	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	29,9	$ 36.161	$ 1.081.214	0,0	$ -	0,0	$ -
11.3	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD (PARED BAÑO)	M2	10,34	$ 78.033	$ 806.861	4,8	$ 371.046,92	4,8	$ 371.047
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES					**$ 3.861.326**		**$ 1.822.871**		**$ 1.822.871**
12	**ACABADOS**								
12.1	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	96	$ 16.548	$ 1.588.608	83	$ 1.365.425,12	82,5	$ 1.365.425
12.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	192	$ 15.536	$ 2.982.912	80	$ 1.245.412,37	80,2	$ 1.245.412
12.3	REPELLO MURO 1:3	M2	16,05	$ 31.380	$ 503.649	10	$ 314.302,08	10,0	$ 314.302
SUBTOTAL ACABADOS					**$ 5.075.169**		**$ 2.925.140**		**$ 2.925.140**
13 CERRAJERIA									
13.1	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT.	M2	1,54	$ 303.071	$ 466.729	1,5	$ 466.729,34	1,5	$ 466.729
13.2	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1	$ 138.684	$ 138.684	1,0	$ 138.684,00	1,0	$ 138.684
SUBTOTAL CERRAJERIA					**$ 605.413**		**$ 605.413**		**$ 605.413**
14 CIELO FALSO									
14.1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	1,82	$ 122.560	$ 223.059	1,8	$ 223.059,20	1,8	$ 223.059
SUBTOTAL CIELO FALSO					**$ 223.059**		**$ 223.059**		**$ 223.059**
15 AIRE ACONDICIONADO									

ALCALDIA DE FLORIDA VALLE	ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	VICMAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

TIPO DE ACTA: ACTA DE MODIFICACION No.1	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	**martes, 28 de abril de 2026**	**FECHA DE ELABORACION:**	13-05-26
CONTRATO NUMERO: CONTRATO 3-101.001.2026	**PLAZO INICIAL:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.	**PLAZO ADICIONAL:**	**N/A**	**VALOR CONTRATO:**	$ 128.948.029
	FECHA DE INICIO:	**martes, 28 de abril de 2026**	**VALOR ADICIONAL:**	$ -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**N/A**	**VALOR TOTAL:**	$ 128.948.029
SUPERVISOR : ALEXANDER RIVAS RIASCOS	**FECHA DE REINICIO:**	**N/A**		
INTERVENTOR: N/A	**FECHA DE FINALIZACION:**	**lunes, 1 de junio de 2026**		

			CONTRACTUAL			ACTA DE COBRO NO.01		ACUMULADO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Vr. Total**
15.1	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	1	$ 1.184.292	$ 1.184.292	1	$ 1.184.292,00	1,0	$ 1.184.292
15.2	INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	1	$ 437.836	$ 437.836		$ -	0,0	$ -
15.3	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU - 220V	UND	1	$ 6.316.883	$ 6.316.883	1	$ 6.316.883,00	1,0	$ 6.316.883
15.4	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU - 220V	UND	1	$ 3.481.747	$ 3.481.747	0	$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO					**$ 11.420.758**		**$ 7.501.175**		**$ 7.501.175**
16 BRILLADA PISO									
16.1	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO E	M2	142,65	$ 19.428	$ 2.771.404		$ -	0,0	$ -
SUBTOTAL BRILLADA PISO					**$ 2.771.404**		**$ -**		**$ -**
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 97.687.901**		**$ 60.624.989**		**$ 60.624.989**
				ADMINISTRACION 26%	$ 25.398.854		$ 15.762.497		$ 15.762.497
				16 IMPREVISTOS 1%	$ 976.879		$ 606.250		$ 606.250
				UTILIDAD 5%	$ 4.884.395		$ 3.031.249		$ 3.031.249
				TOTAL A.I.U 32,00%	**$ 31.260.128**		**$ 19.399.996**		**$ 19.399.996**
				COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**$ 128.948.029**		**$ 80.024.985**		**$ 80.024.985**
				TOTAL PRESUPUESTO	**$ 128.948.029**		**$ 80.024.985**		**$ 80.024.985**

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ

Cargo:R.L CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA

Vo. Bo.

SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ING.ALEXANDER RIVAS RIASCOS

Cargo:SUPERVISOR