BITACORA DE OBRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA."
CONTRATO: CONTRATO 3-101.001.2026
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDA VALLE
PLAZO: HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISION: ING ALEXANDER RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA: VICTOR MANUEL RENGIFO
VALOR DEL CONTRATO: $ 128.948.029

FECHA:	29 de abril de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro,3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor

Se da inicio a las actividades de obra correspondientes a la adecuación de las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Como actividad inicial, se realiza el desmonte y retiro del mobiliario existente, así como el retiro de los elementos de anclaje correspondientes a las divisiones internas de las áreas de trabajo.


Los elementos desmontados son retirados de las zonas de intervención y acopiados de manera organizada en el área previamente destinada y autorizada por la supervisión, las labores se ejecutan de acuerdo con las condiciones establecidas para el proyecto y bajo seguimiento de la supervisión, procurando evitar afectaciones a los elementos existentes y mantener despejadas las áreas de trabajo para la continuidad de las actividades programada



FECHA:	30 de abril de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor

Se da inicio a las actividades de localización y replanteo de las obras arquitectónicas correspondientes a la adecuación de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, verificando la ubicación de los diferentes elementos de acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos para el proyecto.De manera paralela, se ejecutan los cerramientos provisionales de las áreas de intervención, con el fin de delimitar y aislar las zonas de trabajo, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y evitando la afectación de las demás áreas que continúan en funcionamiento. Se realiza el desmonte y demolición del baño existente, incluyendo el retiro de los elementos y materiales producto de la intervención. Adicionalmente, se efectúa el traslado y

reorganización del mobiliario ubicado en el área de archivo, con el propósito de liberar las zonas requeridas para la ejecución de las actividades y evitar afectaciones al mobiliario.



FECHA:	01 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro,3 ayudantes
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor

Con base en el nuevo diseño arquitectónico suministrado por la entidad, y una vez finalizadas las actividades de desmonte y demolición correspondientes al área del baño existente, se da inicio a la demolición controlada de muros en ladrillo tipo tizón sobre muros existentes, de acuerdo con la nueva distribución arquitectónica proyectada.

Las demoliciones se ejecutan de manera controlada y progresiva, con el propósito de conformar los nuevos vanos e ingresos contemplados en el diseño, procurando minimizar las afectaciones sobre los elementos existentes y las áreas de trabajo aledañas. Debido a que las zonas intervenidas corresponden a espacios reducidos y áreas de trabajo en funcionamiento, se realiza el retiro permanente del material producto de la demolición.



FECHA:	02 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor

Una vez finalizadas las actividades de demolición en la zona del baño existente, se procede con el retiro de las tuberías y elementos de las redes hidráulicas y sanitarias existentes que interfieren con la nueva distribución arquitectónica. Posteriormente, se ejecutan las excavaciones necesarias para la adecuación y ubicación de los nuevos puntos hidráulicos y sanitarios correspondientes al baño proyectado, de acuerdo con el diseño suministrado por la entidad y las condiciones encontradas en obra.

De manera paralela, se da continuidad a las actividades de localización y replanteo de las nuevas áreas destinadas a los puestos de trabajo, verificando su ubicación conforme a la nueva distribución arquitectónica.

Finalmente, se culminan las actividades de demolición controlada de los muros existentes requeridos para la conformación de los nuevos ingresos, realizando el retiro y evacuación del material producto de las demoliciones.



FECHA:	04 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de adecuación de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, realizando la instalación y reubicación de las tuberías hidráulicas y sanitarias correspondientes al nuevo baño, de acuerdo con la distribución definida en el diseño arquitectónico. Posteriormente, se ejecuta la instalación del solado en el área intervenida, como actividad previa para la continuidad de los trabajos de adecuación del nuevo baño.

Durante la ejecución de las actividades se identifica la necesidad de implementar una caja de inspección con su respectiva salida, con el propósito de mejorar las condiciones de evacuación y facilitar el mantenimiento y funcionamiento del sistema sanitario. Esta necesidad queda registrada para su respectiva revisión y validación por parte de la supervisión.


De manera paralela, se adelantan actividades de instalación del sistema de muros en drywall para la conformación y distribución de las nuevas áreas de trabajo de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el diseño arquitectónico suministrado por la entidad.



FECHA:	05 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de modulación y estructuración de las nuevas áreas de trabajo, avanzando en la conformación de la distribución interna de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el diseño arquitectónico establecido.


Durante la jornada de la tarde se procede con la fundición del sobrepiso correspondiente al área del nuevo baño, verificando previamente las condiciones de la superficie y las instalaciones ejecutadas, con el fin de garantizar la correcta conformación de la base para la continuidad de las actividades de acabado.



FECHA:	06 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Una vez finalizadas las actividades de instalación de la estructura y modulación de las nuevas áreas de trabajo, se da continuidad a las labores correspondientes a la conformación y construcción del espacio destinado al nuevo baño de la Secretaría de Hacienda.

Las actividades se desarrollan de acuerdo con la distribución arquitectónica definida, avanzando en la adecuación del área y en la preparación de los diferentes elementos que conforman el nuevo espacio, garantizando la correcta coordinación con las instalaciones hidráulicas, sanitarias y demás componentes requeridos para su posterior terminación.



FECHA:	07 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Una vez finalizadas las actividades de modulación y estructuración de los espacios de trabajo, se procede con la instalación de las tuberías para las redes eléctricas, correspondientes a los diferentes puntos requeridos en cada área, de acuerdo con los diseños establecidos y las necesidades de los puestos de trabajo proyectados.De manera conjunta con la supervisión, se determina además la instalación de las tuberías correspondientes a los puntos de voz y datos, dejando previstas las canalizaciones necesarias para la posterior instalación de dichas redes y su correcta distribución en los nuevos espacios de trabajo.

Durante el recorrido de inspección realizado en horas de la tarde, se evidencia que las redes eléctricas y de voz y datos existentes presentan una antigüedad considerable y condiciones que no resultan adecuadas para soportar las nuevas instalaciones, equipos y mobiliario contemplados para la Secretaría de Hacienda.

En atención a esta condición encontrada en obra, y con el propósito de garantizar que las nuevas instalaciones cuenten con condiciones técnicas y funcionales adecuadas, se establece la necesidad de realizar un balance de obra, contemplando las actividades y cantidades requeridas para la actualización y adecuación de las redes eléctricas, de voz y datos. Este balance deberá ser presentado por el contratista para su respectiva revisión, evaluación y aprobación por parte de la supervisión y la entidad.




FECHA:	08 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de cierre y conformación de los módulos mediante la instalación de panel de yeso (drywall), con el propósito de definir y delimitar cada una de las áreas de trabajo contempladas en el nuevo diseño arquitectónico. Durante la ejecución de estas actividades se realiza la verificación de la ubicación y disponibilidad de los puntos correspondientes a las redes eléctricas, voz y datos, garantizando que las canalizaciones y salidas previstas queden correctamente dispuestas antes del cierre definitivo de los módulos.

De manera paralela, se continúa con las actividades de conformación y adecuación del área del nuevo baño, avanzando en los trabajos requeridos para su posterior instalación de acabados y elementos sanitarios.


Las actividades se desarrollan de manera coordinada con la supervisión, manteniendo el control sobre las áreas intervenidas y verificando que los trabajos ejecutados sean compatibles con la distribución y requerimientos establecidos para el proyecto.



FECHA:	09 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se finalizan las actividades correspondientes a la conformación de los diferentes módulos de trabajo, incluyendo la instalación completa de su estructura, fijación y cierre, de acuerdo con la distribución arquitectónica definida para las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Una vez ejecutadas estas labores, los módulos quedan totalmente conformados y asegurados, verificando la correcta ubicación de las redes eléctricas, voz y datos previstas para cada espacio de trabajo.

Con la culminación de estas actividades, las áreas intervenidas quedan preparadas para dar inicio a las labores de tratamiento de juntas, aplicación de estuco y pintura, correspondientes a la etapa de acabados del proyecto.



FECHA:	11 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se da continuidad a las actividades de adecuación arquitectónica de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, concentrando los trabajos en la terminación de los módulos correspondientes a las nuevas áreas de trabajo.

Se inicia la preparación de las superficies de los módulos que fueron construidos mediante sistema de panel de yeso, verificando previamente que las estructuras se encuentren correctamente fijadas, alineadas y cerradas. Se procede con la aplicación de material para el tratamiento de juntas entre paneles, utilizando los procedimientos requeridos para evitar fisuras y garantizar una superficie continua.

Posteriormente, se adelanta la aplicación de estuco sobre las superficies de los nuevos módulos, realizando el extendido del material de manera uniforme y efectuando las correcciones necesarias en encuentros, esquinas y puntos de unión.

Durante la ejecución se verifica que las superficies queden correctamente preparadas para continuar posteriormente con las actividades de lijado, afinado y pintura. Se mantiene el área de trabajo delimitada y se realiza el manejo permanente de residuos y sobrantes generados durante la actividad.

FECHA:	12 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de acabado de los nuevos módulos de las áreas de trabajo. Durante la jornada se adelantan trabajos de tratamiento y terminación de las juntas correspondientes a los paneles de yeso instalados.

Se realizan labores de resane en los puntos donde se presentan pequeñas irregularidades, uniones y encuentros entre los diferentes elementos que conforman los módulos. Posteriormente, se continúa con la aplicación de estuco en las superficies que requieren nivelación y preparación para pintura.

Se efectúa revisión visual de las superficies intervenidas, verificando que no se presenten desniveles, juntas abiertas o imperfecciones que puedan afectar el acabado final.

De manera paralela, se realiza organización del área de trabajo, retiro de residuos y protección de los elementos existentes, teniendo en cuenta que las actividades se desarrollan al interior de las oficinas y se debe evitar la afectación de las áreas que continúan en funcionamiento.

FECHA:	13 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con las actividades de estuco, tratamiento de juntas, resanes y preparación de superficies de los diferentes módulos de trabajo.Se adelantan trabajos de afinado sobre las superficies previamente estucadas, verificando mediante inspección visual la uniformidad de los acabados y realizando correcciones puntuales donde se identifican imperfecciones.

Durante la jornada, el contratista presenta a la supervisión el balance de obra para su respectiva revisión, documento elaborado teniendo en cuenta las condiciones encontradas durante la ejecución y las necesidades adicionales identificadas para garantizar la terminación integral de las adecuaciones.

El balance presentado contempla la necesidad de una adición presupuestal y una adición en tiempo, asociadas a actividades y requerimientos que no se encontraban contemplados inicialmente o que requieren ajustes de acuerdo con las condiciones reales encontradas durante la ejecución.

Se deja constancia de que el documento es entregado para análisis técnico, presupuestal y contractual por parte de la supervisión y la entidad, quedando sujeto a la correspondiente revisión y determinación.

FECHA:	14 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de acabados arquitectónicos de los módulos de trabajo, realizando trabajos de estuco y tratamiento de juntas en las superficies que aún se encuentran pendientes de terminación. Durante la jornada se realizan resanes en encuentros entre paneles, esquinas y zonas donde se requiere mejorar la continuidad de las superficies. Se efectúa posteriormente el afinado

de las áreas intervenidas con el propósito de obtener una superficie uniforme y apta para recibir las capas de pintura.

De manera paralela, se continúa trabajando en el área del nuevo baño, adelantando actividades de preparación de superficies y adecuación del espacio de acuerdo con la distribución arquitectónica definida.

Se mantiene el control sobre las zonas de trabajo, procurando que los materiales y herramientas permanezcan organizados y que los residuos producto de las actividades sean retirados oportunamente

FECHA:	15 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la preparación de superficies de los nuevos módulos, adelantando actividades de aplicación, afinado y corrección de estuco. Se intervienen las superficies que presentan pequeñas irregularidades producto de la instalación de los paneles de yeso y del tratamiento inicial de juntas. Se realizan aplicaciones adicionales de material en los puntos requeridos y posteriormente se procede con el afinado de las superficies.

Se verifica que los módulos mantengan la distribución establecida en el diseño y que los trabajos de acabado no interfieran con los puntos eléctricos, de voz y datos previamente instalados.

En el área del nuevo baño se continúa con actividades de adecuación y preparación para los acabados posteriores.

FECHA:	16 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a las actividades de estuco y tratamiento de juntas de los módulos correspondientes a las nuevas áreas de trabajo.

Durante la jornada se realizan trabajos de afinado, resane y preparación de las superficies que presentan pequeñas imperfecciones. Se revisan especialmente las uniones entre paneles y los encuentros con elementos existentes.

Se continúa trabajando en el área del nuevo baño, realizando actividades de preparación de las superficies que posteriormente recibirán los acabados correspondientes

Se realiza limpieza permanente de las zonas intervenidas y retiro del material sobrante, garantizando condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades.

FECHA:	19 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúan las actividades relacionadas con la terminación de superficies de los módulos de trabajo. Se adelantan trabajos de aplicación y afinado de estuco, realizando correcciones en las zonas donde se identifican imperfecciones superficiales. Se verifica que las juntas de los paneles de yeso se encuentren correctamente tratadas antes de continuar con las actividades de pintura.

Se realiza preparación progresiva de las áreas que presentan condiciones adecuadas para iniciar la aplicación de pintura, manteniendo separadas las zonas que aún requieren trabajos de resane y afinado.

FECHA:	20 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con los trabajos de estuco y preparación de superficies para pintura en los diferentes módulos de las oficinas. Durante la jornada se realizan labores de afinado y lijado de las superficies previamente estucadas, buscando obtener condiciones homogéneas antes de la aplicación de pintura.

En el área del nuevo baño se adelantan trabajos de estuco y preparación de las superficies destinadas a recibir enchape, verificando las condiciones de planeidad y limpieza requeridas para continuar con la instalación de los acabados. Se efectúa limpieza y retiro de residuos generados durante las actividades, manteniendo las zonas intervenidas organizadas

FECHA:	21 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de terminación de los módulos de trabajo, principalmente en las superficies que requieren trabajos complementarios de estuco, resane y afinado. Se realizan correcciones puntuales en las juntas y encuentros de los paneles de yeso, verificando que las superficies queden uniformes y preparadas para recibir pintura.

En el área del nuevo baño se continúa con la preparación de superficies y trabajos previos a la instalación de los enchapes. Durante la jornada se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas, verificando que los trabajos se desarrollen de acuerdo con la distribución arquitectónica y las condiciones establecidas para la adecuación.

FECHA:	22 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se inicia la aplicación de pintura en los módulos de las nuevas áreas de trabajo que previamente han cumplido con las actividades de estuco, tratamiento de juntas, afinado y preparación de superficies.

Se procede con la preparación de las superficies y aplicación de pintura de manera uniforme, protegiendo previamente elementos existentes, pisos y componentes que no hacen parte de la intervención.

Se realizan revisiones durante la aplicación para identificar posibles diferencias de acabado, manchas o imperfecciones, efectuando los ajustes necesarios.

FECHA:	23 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúan las actividades de pintura y terminación de los diferentes módulos de las oficinas. Durante la jornada se realizan trabajos de retoque y corrección sobre las superficies previamente intervenidas, verificando la uniformidad de la pintura y la correcta terminación de los encuentros entre módulos.

En el área del nuevo baño se continúa con la preparación de las superficies destinadas a recibir enchape, realizando las correcciones necesarias antes de iniciar o continuar con la colocación del material.

Se mantiene el área organizada y se realiza retiro de residuos y materiales sobrantes.

FECHA:	25 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la terminación de pintura de los módulos de trabajo, efectuando retoques y correcciones en las superficies donde se requiere mejorar la uniformidad del acabado. En el nuevo baño se continúa con la instalación de enchape, avanzando en las superficies pendientes y realizando los ajustes correspondientes alrededor de los puntos hidráulicos y sanitarios.

Se realiza seguimiento a las condiciones de las superficies intervenidas, verificando que los acabados se encuentren correctamente ejecutados y que las actividades posteriores puedan desarrollarse sin interferencias

FECHA:	26 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con las actividades de pintura y terminación de los módulos de las áreas de trabajo, realizando retoques finales en las superficies que presentan detalles pendientes. En el área del nuevo baño se adelantan actividades correspondientes a la instalación de enchape y ejecución del sobre piso, realizando previamente la preparación y limpieza de las superficies.

Se verifica que las instalaciones hidráulicas y sanitarias previamente ejecutadas permanezcan protegidas durante el desarrollo de los trabajos.Las actividades se ejecutan manteniendo delimitada el área de intervención y realizando la evacuación de residuos producto de los trabajos.

FECHA:	27 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de terminación de acabados arquitectónicos de las nuevas áreas de trabajo, realizando pintura y retoques en los módulos que aún presentan actividades pendientes. En el área del nuevo baño se continúa con la instalación y terminación de enchapes, verificando la correcta disposición de las piezas y el acabado de las juntas.

Adicionalmente, se inicia la intervención del área de archivo, realizando las actividades preliminares requeridas para su adecuación. Durante la inspección se revisan las condiciones de las superficies existentes y se identifican sectores que presentan deterioro asociado a humedad, los cuales requieren retiro del material afectado y posterior recuperación.

FECHA:	28 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se adelantan actividades de intervención y recuperación del área de archivo. Se procede con el retiro controlado de repello y material de acabado que presenta deterioro por humedad, así como de sectores de paredes que se encuentran en condiciones deficientes y requieren ser intervenidos antes de ejecutar los nuevos acabados. Las actividades de retiro se realizan de manera controlada, procurando no afectar elementos que se encuentren en buenas condiciones ni las áreas contiguas.

Posteriormente, se realiza el retiro y evacuación del material producto de las demoliciones, dejando las superficies expuestas y preparadas para las actividades posteriores de mampostería y recuperación. De manera paralela, se continúa con actividades de terminación de pintura y acabados en los nuevos módulos de trabajo.

FECHA:	29 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a las actividades de adecuación y recuperación del área de archivo, donde se han identificado superficies afectadas por humedad.

Durante la jornada se adelantan actividades de mampostería, complementadas con el retiro de materiales de repello y sectores de pared que presentan deterioro, con el propósito de recuperar las superficies y adecuarlas para la posterior ejecución de los acabados. Se realiza limpieza de las áreas intervenidas y retiro del material producto de las actividades de demolición y recuperación.

De manera paralela, se ejecutan actividades finales de estuco, pintura y retoques en los nuevos módulos de trabajo, verificando la terminación de las superficies y realizando las correcciones necesarias para dejar los espacios en condiciones adecuadas para la continuidad del proyecto. Se efectúa recorrido de inspección de las áreas intervenidas, verificando el avance de los trabajos y dejando las zonas organizadas para continuar con las actividades programadas.

FECHA:	30 de mayo de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se da continuidad a las actividades de adecuación de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, evidenciándose un avance significativo en la terminación de los diferentes espacios intervenidos.

Se finalizan las actividades correspondientes a los muros que conforman las nuevas áreas de trabajo, incluyendo su respectiva estructura, cierre con panel de yeso, tratamiento de juntas, estuco y acabado inicial de pintura. Los módulos quedan debidamente conformados y distribuidos de acuerdo con el diseño establecido. Se deja constancia de que queda pendiente una mano de pintura de acabado final, requerida para completar la terminación superficial de los muros.

De igual manera, se verifica que los diferentes puestos de trabajo cuentan con los puntos previstos para las instalaciones eléctricas y las redes de voz y datos, dejando las respectivas canalizaciones y salidas de acuerdo con la distribución definida para cada área.

En el área del nuevo baño, se finalizan las actividades principales de construcción y acabados, incluyendo los trabajos de adecuación de superficies y enchape. Como actividades pendientes para completar este espacio quedan la instalación de los aparatos sanitarios y la ejecución del cielo raso en PVC.

Paralelamente, se continúan las actividades de instalación de enchape en el área de archivo, avanzando en la conformación y acabado de las superficies previamente intervenidas. Se verifica la correcta disposición de las piezas y se realizan los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones encontradas en obra.

Durante la jornada se mantiene el control de las áreas intervenidas, realizando limpieza, retiro de materiales sobrantes y organización de los espacios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y permitir la continuidad de las actividades pendientes.

FECHA:	01 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Una vez culminado el proceso de revisión y aprobación del balance de obra por parte de la entidad contratante, se da inicio a la ejecución de las actividades adicionales y pendientes contempladas en el mismo. Durante la jornada se realiza la programación y organización de las actividades correspondientes a la modernización de las redes eléctricas y de voz y datos, verificando en campo los recorridos, puntos de conexión y sectores que serán intervenidos.

Se inicia el replanteo de los recorridos de tubería eléctrica, considerando la ubicación de los nuevos puestos de trabajo, luminarias, tomacorrientes y demás puntos contemplados en el balance aprobado.

FECHA:	02 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la ejecución de la nueva red eléctrica de las oficinas, realizando instalación de tubería PVC de 3/4" para la distribución de los diferentes circuitos.Se adelantan trabajos de localización y marcación de los recorridos sobre muros y cielos, verificando que las canalizaciones no interfieran con las divisiones existentes ni con las redes de voz y datos.

De igual manera, se inicia la preparación de los puntos correspondientes a las salidas eléctricas S1, S2 y S3, así como de los puntos para tomacorrientes de 120 V.

FECHA:	03 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a la instalación de tubería PVC de 3/4" para las nuevas instalaciones eléctricas, avanzando en los diferentes módulos y áreas de trabajo. Se ejecutan trabajos de regata sobre muros para permitir el alojamiento de las canalizaciones eléctricas, realizando los cortes de manera controlada y retirando el material producto de la intervención.

Durante la jornada se verifican los recorridos de las tuberías y la ubicación de las salidas, procurando mantener la distribución establecida para cada puesto de trabajo.

FECHA:	04 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de instalación de la red eléctrica interna, ejecutando canalizaciones y cajas correspondientes a los puntos eléctricos proyectados. Se adelanta la instalación de tubería para los circuitos de iluminación y tomacorrientes, incluyendo los puntos de 120 V contemplados en el balance de obra.

Se continúa con la ejecución de regatas sobre los muros donde es necesario ocultar las canalizaciones, efectuando posteriormente la limpieza de los espacios intervenidos.

FECHA:	05 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de la red eléctrica y sus respectivas canalizaciones, avanzando en los diferentes espacios de trabajo. Se realizan actividades correspondientes a la instalación y distribución de los puntos eléctricos, verificando la ubicación de cada salida con respecto a los puestos de trabajo y a la nueva distribución arquitectónica.

De manera paralela, se adelantan trabajos preliminares para la conformación de la red de voz y datos, realizando la identificación de los recorridos y puntos que serán atendidos.

FECHA:	06 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con los trabajos de instalación de las nuevas redes eléctricas y de voz y datos. En la red eléctrica se adelanta la instalación de tubería y preparación de salidas para iluminación y tomacorrientes. En la red de comunicaciones se inicia la disposición de canalizaciones y recorridos para los nuevos puntos de cableado UTP CAT 6A.

Se verifica que los recorridos proyectados permitan atender los puestos de trabajo definidos en el nuevo diseño y se mantiene la separación y organización de las diferentes redes.

FECHA:	09 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se retoman las actividades de instalación de las redes eléctricas, continuando con la colocación de tubería PVC y las respectivas cajas y salidas. Se ejecutan nuevas regatas sobre muros en los sectores donde se requiere ocultar las canalizaciones, teniendo especial cuidado con las instalaciones existentes.

Se continúa además con la adecuación de los recorridos correspondientes a voz y datos.

FECHA:	10 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se adelantan actividades de instalación de la red de voz y datos, realizando la disposición de canalizaciones y preparación de los puntos para cable UTP CAT 6A.Se ejecutan trabajos relacionados con la reubicación de puntos existentes de voz y datos, de acuerdo con la nueva distribución de los espacios de trabajo.

Paralelamente, se continúa con la red eléctrica y la instalación de las canalizaciones correspondientes a los diferentes circuitos.

FECHA:	11 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación del cableado y canalizaciones para la red de voz y datos, avanzando en los puntos definidos para los nuevos puestos de trabajo. Se adelanta la instalación de canaletas metálicas con división para la conducción organizada de las redes, verificando los recorridos y puntos de llegada.

En la red eléctrica se continúa con la preparación de los circuitos y salidas, manteniendo coordinación entre ambas instalaciones.

FECHA:	12 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de la red de voz y datos, incluyendo la preparación de los puntos correspondientes al cableado UTP CAT 6A.Se avanza en la organización de los recorridos y en la disposición de los elementos necesarios para la posterior conexión de los puntos de comunicaciones.

De manera parlela, se continúa con las actividades de instalación de tubería eléctrica y preparación de las salidas correspondientes a iluminación y tomacorrientes.

FECHA:	13 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúan las actividades de instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, avanzando en los diferentes módulos de trabajo.Se realiza la instalación y adecuación de canalizaciones, verificando que las tuberías y canaletas queden correctamente fijadas y ubicadas.

Se continúa con los trabajos de regata y preparación de muros para recibir las canalizaciones eléctricas, realizando retiro y limpieza del material producto de estas actividades.

FECHA:	16 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a la ejecución de la nueva red eléctrica, avanzando en la distribución de los circuitos y puntos requeridos. E realizan trabajos de instalación de conductores correspondientes a los circuitos eléctricos y preparación de las conexiones en los puntos establecidos.

Adicionalmente, se continúa con la instalación de tubería para los circuitos de iluminación y tomacorrientes de los diferentes espacios.

FECHA:	17 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,


Se continúa con la instalación de los conductores eléctricos y canalizaciones, verificando la correspondencia entre los circuitos y los puntos de consumo definidos.

Se adelanta la preparación e instalación de los elementos asociados al nuevo tablero eléctrico, contemplando la distribución de los circuitos y la instalación de los interruptores correspondientes.Paralelamente, se continúa con la red de voz y datos y la organización de sus respectivos recorridos.

FECHA:	18 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se adelantan actividades de instalación y adecuación del nuevo sistema eléctrico, incluyendo canalizaciones, conductores y preparación de los puntos de iluminación y tomacorrientes. Se continúa con la ejecución de regatas sobre muros para alojar las tuberías donde las condiciones arquitectónicas lo requieren.

Se realiza seguimiento a la correcta ubicación de las instalaciones antes de proceder con el cierre de las superficies intervenidas.



FECHA:	19 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación de los puntos eléctricos y de voz y datos correspondientes a los módulos de trabajo. Se realizan trabajos de cableado y organización de los conductores, verificando que cada punto quede identificado y ubicado de acuerdo con la distribución de los puestos de trabajo.

Se continúa con la instalación de canaletas metálicas y demás elementos requeridos para garantizar una conducción organizada de las redes.



FECHA:	20 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la ejecución de la red eléctrica de las oficinas, adelantando instalación de conductores, tuberías y salidas. Se realizan actividades de instalación de puntos para tomacorrientes de 120 V y puntos de iluminación, verificando su ubicación de acuerdo con la distribución de las áreas.

Se continúa además con la instalación de los puntos de voz y datos y la preparación de los recorridos para el cableado UTP CAT 6A.

FECHA:	22 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de cableado eléctrico y de voz y datos.Se realizan actividades de tendido y organización de conductores, incluyendo cableado UTP CAT 6A para los puntos de comunicaciones.

Se adelanta la instalación de elementos de distribución y organización de la red de datos, dejando preparados los puntos para su posterior conexión y certificación.

FECHA:	23 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la ejecución de las instalaciones eléctricas, avanzando en la instalación de conductores, salidas y elementos asociados al nuevo sistema.

Se verifica la distribución de los circuitos y la ubicación de los puntos de acuerdo con los requerimientos de cada área. Paralelamente, se continúa con la red de voz y datos y la instalación de los elementos requeridos para su correcta distribución

FECHA:	24 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a las actividades de instalación de la red eléctrica de la Secretaría de Hacienda, avanzando en los diferentes circuitos y puntos proyectados.

Se continúa con la instalación de luminarias tipo panel LED y la preparación de sus respectivas salidas. También se adelantan actividades de instalación y organización del cableado de voz y datos, verificando la correcta disposición de los recorridos

FECHA:	25 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de luminarias, puntos eléctricos y cableado de comunicaciones. Se realizan trabajos de montaje y distribución de los paneles LED previstos, verificando su ubicación respecto a los espacios de trabajo.

En la red de datos se continúa con la organización de los cables UTP CAT 6A y la preparación del sistema de distribución.

FECHA:	26 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de instalación y organización de la nueva infraestructura eléctrica y de voz y datos.Se adelantan trabajos relacionados con la instalación de conductores eléctricos, canalizaciones y elementos de protección.

En la red de comunicaciones se continúa con la terminación de los puntos de cableado y la organización de los mismos hacia el área destinada para los equipos de distribución.

FECHA:	27 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con los trabajos de terminación de las instalaciones eléctricas y de voz y datos en las áreas de trabajo. Se realizan revisiones de los puntos instalados, verificando ubicación, fijación y correspondencia con la distribución arquitectónica. Se continúa con la instalación y organización de los elementos del sistema de comunicaciones, incluyendo la preparación del patch panel y la distribución de los puntos.

FECHA:	30 de junio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da continuidad a las actividades de adecuación de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, realizando trabajos de terminación, organización y revisión de los sistemas ejecutados durante el periodo.

De manera particular, se adelantan trabajos de conformación de la nueva red eléctrica en el área de Ventanilla Única y en el área de Banco, realizando instalación de canalizaciones, puntos eléctricos y adecuación de los recorridos requeridos para atender las necesidades de estos espacios.

Se efectúa revisión de las instalaciones ejecutadas y se verifican los puntos previstos para los diferentes puestos de trabajo.

Asi mismo, se continúa con actividades de organización de la red de voz y datos, dejando avanzadas las canalizaciones y puntos requeridos para la posterior conexión de los equipos.

FECHA:	01 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da inicio a la jornada con la continuidad de las actividades de adecuación y terminación arquitectónica de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, Ventanilla Única y Banco.

Se deja constancia de que para el inicio del presente periodo se encuentran finalizadas las actividades correspondientes a las nuevas redes eléctricas y de voz y datos de los tres espacios, ejecutadas de acuerdo con la distribución definida y las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto.

Durante la jornada se concentra el personal en las actividades de terminación de elementos arquitectónicos y cielo raso del área de Secretaría de Hacienda, continuando con la conformación de la estructura y modulación en Superboar

FECHA:	02 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la construcción y terminación del cielo raso en Superboard del área de Secretaría de Hacienda.Se realizan trabajos de modulación, corte, instalación y fijación de las placas, verificando niveles, alineación y encuentros con los muros existentes y nuevos módulos.

Se tiene especial cuidado de no afectar las instalaciones eléctricas y de voz y datos que ya se encuentran instaladas y terminadas en el área.

FECHA:	03 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de Superboard para la conformación del cielo raso de la Secretaría de Hacienda.

Se realizan cortes y ajustes de las placas en encuentros con muros, columnas y demás elementos existentes, buscando garantizar continuidad y uniformidad en la superficie.Se mantiene la protección de los puntos eléctricos y de comunicaciones previamente instalados.

FECHA:	04 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con los trabajos de cierre y terminación del cielo raso en Superboard.

Se adelantan actividades de fijación de placas y tratamiento preliminar de juntas, verificando la estabilidad y correcta conformación del cielo raso. Se realiza limpieza de los residuos generados y organización de las áreas intervenidas.

FECHA:	06 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de terminación del cielo raso en Superboard del área de Secretaría de Hacienda.

Se realizan trabajos de ajuste, fijación y tratamiento de juntas en las zonas pendientes, dejando progresivamente las superficies preparadas para las actividades posteriores de estuco y pintura.Se verifica que los trabajos ejecutados no afecten los puntos de iluminación y demás instalaciones previamente terminadas.

FECHA:	07 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se avanza en la terminación del cielo raso en Superboard, realizando trabajos de cierre, ajuste y preparación de las superficies.

Se ejecutan actividades de tratamiento de juntas y corrección de pequeñas irregularidades, dejando el elemento preparado para recibir los acabados arquitectónicos.

FECHA:	08 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se finalizan las actividades de construcción y modulación del cielo raso en Superboard correspondiente al área de Secretaría de Hacienda.

Se realiza revisión de las superficies, encuentros y fijaciones, dejando el cielo raso preparado para iniciar las actividades de estuco y pintura. De manera paralela, se inicia la preparación de los muros y superficies que requieren acabados arquitectónicos.

FECHA:	09 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da inicio a las actividades de estuco y tratamiento de juntas en muros y cielos de las diferentes áreas intervenidas. Se realizan trabajos de preparación de superficies, resanes y aplicación de estuco sobre los elementos nuevos y existentes que requieren recuperación.

Se verifican las condiciones de las superficies antes de avanzar hacia las actividades de pintura.

FECHA:	10 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de estuco, resane y tratamiento de juntas en las áreas de trabajo.Se intervienen los muros y cielos que presentan irregularidades, realizando aplicaciones adicionales de material y afinado de las superficies.

Se mantienen protegidos los puntos eléctricos, luminarias y puntos de voz y datos ya instalados para evitar afectaciones durante los trabajos de acabado.

FECHA:	11 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la preparación y afinado de muros y cielos.Se adelantan trabajos de lijado, resane y corrección de superficies, verificando que los elementos queden uniformes y aptos para recibir pintura.

Se realiza limpieza de las áreas de trabajo y retiro de los residuos generados.

FECHA:	13 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se inicia la aplicación de pintura sobre los muros y cielos que ya cuentan con las condiciones adecuadas de preparación. Se realizan trabajos de aplicación uniforme de pintura, protegiendo pisos, instalaciones y demás elementos que no hacen parte de la actividad.

Se efectúan inspecciones visuales para identificar sectores que requieran retoques.

FECHA:	14 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de pintura y acabado de muros y cielos.Se realizan segundas manos y retoques en las áreas donde se requiere mejorar la cobertura y uniformidad del acabado.

De manera paralela, se inicia el desmonte de las puertas existentes, realizando el retiro controlado de los elementos y dejando libres los vanos para la posterior instalación de las nuevas puertas y divisiones.

FECHA:	15 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de pintura y terminación de superficies. Paralelamente, se adelanta la preparación de los vanos correspondientes a las puertas que serán reemplazadas.

Se realizan trabajos de pulido, resane y acondicionamiento de vanos y filos, retirando irregularidades y material sobrante para garantizar una correcta instalación de la nueva cerrajería y elementos de cerramiento.

FECHA:	16 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con el acondicionamiento de vanos y filos para la instalación de puertas y divisiones. Se verifica que las superficies se encuentren correctamente preparadas, con dimensiones y condiciones adecuadas para recibir los nuevos elementos.

Se continúan además los trabajos de pintura y retoques en los diferentes espacios intervenidos.

FECHA:	17 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de acabados arquitectónicos, realizando pintura y retoques finales en muros y cielos. Se adelantan trabajos de limpieza y preparación de los espacios que ya cuentan con sus superficies terminadas para permitir el inicio de la instalación de puertas, ventanas y divisiones.

Se revisan los acabados para identificar y corregir detalles pendientes.

FECHA:	18 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se da inicio a la instalación de puertas, ventanas y divisiones en aluminio, de acuerdo con la nueva distribución arquitectónica. Los elementos cuentan con sus respectivos vidrios opalizados, destinados a generar la separación y delimitación de los diferentes espacios de trabajo.

Se realizan trabajos de nivelación, fijación y ajuste de los elementos instalados, verificando su correcta ubicación en los vanos previamente preparados.

FECHA:	21 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación de puertas y divisiones en aluminio con vidrio opalizado. Se realizan ajustes de alineación, fijación y funcionamiento de los elementos instalados.

Se adelantan trabajos complementarios de resane y pintura en los sectores que requieren corrección como consecuencia de las actividades de instalación.

FECHA:	22 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación de los elementos de cerramiento y delimitación de las áreas de trabajo, incluyendo puertas y divisiones en aluminio con vidrio opalizado.

Se verifica la correcta fijación de los elementos y el funcionamiento de las puertas instaladas. Se realiza limpieza de las áreas intervenidas y retiro de materiales sobrantes.

FECHA:	23 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de instalación y terminación de puertas, ventanas y divisiones internas.

Se realizan ajustes en los elementos de aluminio y vidrio, verificando su correcto funcionamiento y acabado. Paralelamente, se adelantan trabajos finales de terminación en el nuevo baño, preparando el área para completar los elementos sanitarios pendientes.

FECHA:	24 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se culminan las actividades principales de terminación del nuevo baño. Se realiza la instalación de los aparatos sanitarios, verificando su correcta ubicación y correspondencia con los puntos hidráulicos y sanitarios previamente construidos.

Se realizan trabajos de ajuste, limpieza y terminación del espacio, dejando el baño en condiciones adecuadas para su posterior puesta en funcionamiento.

FECHA:	25 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,


Se continúa con las actividades de terminación del área de archivo. Se adelantan trabajos de enchape sobre las superficies previamente preparadas, realizando cortes y ajustes de las piezas de acuerdo con las condiciones del espacio.

Se ejecutan además trabajos de resane y recuperación de superficies afectadas por humedad, buscando mejorar las condiciones arquitectónicas y estéticas del área.

FECHA:	27 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con las actividades de enchape, resane y acabado del área de archivo. Se realizan trabajos de terminación de las superficies intervenidas y preparación del espacio para la instalación del mobiliario previsto.

Adicionalmente, se inicia la instalación de la cocina integral en el área asignada, verificando previamente las condiciones del espacio y la ubicación de los puntos requeridos.



FECHA:	28 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación de la cocina integral en el área de archivo. Se realizan trabajos de montaje, nivelación, fijación y ajuste de los diferentes módulos y componentes.

Se verifica la correspondencia de la cocina con los puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos previamente ejecutados.

Paralelamente, se continúan trabajos de limpieza, resane y embellecimiento del área de archivo.



FECHA:	29 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la instalación y terminación de la cocina integral, realizando ajustes y fijaciones de los diferentes elementos que la conforman.Se verifica la correcta disposición de los módulos y su integración con los enchapes y acabados del área.

Adicionalmente, se da inicio a las actividades de instalación de los equipos de aire acondicionado correspondientes a Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.

Se realiza ubicación y fijación inicial de los equipos, coordinando su instalación con las condiciones arquitectónicas y las redes eléctricas previamente terminadas.

FECHA:	30 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación de los equipos de aire acondicionado en los tres espacios intervenidos: Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.

Se adelantan actividades de montaje, ubicación, fijación y organización de los elementos asociados a los equipos.

Se verifica que la instalación de los equipos se realice sin afectar los acabados, divisiones, cielo raso y redes previamente ejecutadas.

De manera paralela, se realizan actividades de limpieza y terminación de las áreas que presentan trabajos pendientes.

FECHA:	31 de julio de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con las actividades de instalación y adecuación de los equipos de aire acondicionado en Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.Se realizan ajustes de montaje y organización de los elementos asociados al sistema de climatización.

Se efectúa un recorrido general por las áreas intervenidas, verificando el estado de los acabados, puertas, divisiones en aluminio y vidrio opalizado, baño, archivo, cocina integral y cielo raso.

Se realiza limpieza general y retiro de materiales sobrantes, dejando las áreas organizadas y preparadas para las actividades finales de terminación y puesta en funcionamiento

FECHA:	01 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se da continuidad a las actividades finales de adecuación de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.Se continúan los trabajos correspondientes a la instalación de los equipos de aire acondicionado en las tres áreas de trabajo, realizando labores de montaje, fijación, conexión y organización de los elementos propios de cada sistema.

De manera paralela, se continúa con la instalación de los elementos de cerrajería, puertas y ventanas, verificando que los diferentes componentes queden correctamente ubicados y ajustados de acuerdo con la distribución arquitectónica.

FECHA:	03 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación y adecuación de los sistemas de aire acondicionado correspondientes a las áreas de Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.Se adelantan actividades de fijación, conexión y organización de los equipos y sus elementos complementarios, verificando su correcta ubicación y coordinación con los espacios arquitectónicos ya terminados.

Asimismo, se continúa con las actividades de instalación y ajuste de puertas y ventanas, realizando las correcciones necesarias en los elementos de aluminio y vidrio.

FECHA:	04 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con las actividades de terminación de los aires acondicionados en las tres áreas intervenidas.Se realizan ajustes de montaje y revisión de los elementos instalados, procurando que los equipos queden correctamente ubicados y asegurados.

En las ventanas previamente instaladas se adelanta la instalación de persianas, realizando la medición, ubicación y fijación de los elementos correspondientes a cada ventana.

FECHA:	05 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la instalación de las persianas en las ventanas de las diferentes áreas, verificando su correcta fijación y funcionamiento. De manera paralela, se adelantan actividades de terminación de los sistemas de aire acondicionado en Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.

En el área de Banco se inicia la construcción y adecuación de los nuevos módulos de trabajo, de acuerdo con la distribución definida para el espacio.

FECHA:	06 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúa con la construcción de los módulos de trabajo del área de Banco.Se realizan actividades de instalación y ajuste de los elementos que conforman los módulos, verificando alineación, nivelación y correcta fijación.


Posteriormente, se inicia la preparación de las superficies mediante pulido, resane y estuco, con el propósito de obtener condiciones adecuadas para la aplicación de pintura y terminación de los módulos.

FECHA:	08 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de estuco, afinado y preparación de los módulos de trabajo del área de Banco.Se realizan correcciones en juntas, encuentros y superficies, procurando obtener acabados uniformes antes de iniciar la pintura.

De manera paralela, se adelantan actividades de ajuste de las cortinas metálicas existentes, debido a la necesidad de adecuar los espacios y permitir la correcta instalación de las nuevas puertas en vidrio y aluminio.

Los trabajos se ejecutan de manera controlada, verificando los vanos y espacios requeridos para la instalación de los nuevos elementos.



FECHA:	10 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se continúan los trabajos de acabado de los módulos de trabajo del área de Banco.

Se realizan actividades de afinado, resane y aplicación de pintura sobre las superficies previamente estucadas, efectuando los retoques necesarios para obtener una terminación uniforme. Paralelamente, se continúa con los trabajos de ajuste de las cortinas metálicas, preparando los espacios para la instalación de las puertas en vidrio y aluminio.

Se verifica la compatibilidad de los elementos existentes con los nuevos cerramientos proyectados.



FECHA:	11 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con la terminación y pintura de los módulos de trabajo del área de Banco, realizando retoques y correcciones en las superficies que presentan detalles pendientes. Asimismo, se adelantan las actividades de instalación de puertas en vidrio y aluminio, verificando su correcta ubicación, nivelación, fijación y funcionamiento.

Se continúa con las actividades de cerrajería requeridas para completar los diferentes elementos de cierre y delimitación de las áreas intervenidas.




FECHA:	12 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se adelantan actividades finales de instalación de puertas, ventanas y elementos de cerrajería. Se realizan ajustes y fijaciones de los diferentes elementos, verificando el correcto funcionamiento de las puertas y ventanas instaladas.

Se continúan los trabajos de terminación de los módulos del área de Banco y se realizan revisiones de los sistemas de aire acondicionado instalados en Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única.

Se evidencia un avance significativo en la terminación de las actividades aprobadas para el proyecto.



FECHA:	13 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Se continúa con las actividades de terminación de cerrajería, puertas, ventanas y persianas, realizando los últimos ajustes necesarios en los diferentes espacios.Se verifica el correcto funcionamiento de los elementos instalados y la adecuada delimitación de las áreas de trabajo.

Durante la jornada se realizan actividades de limpieza general y preparación de los pisos para ejecutar la actividad final de tratamiento y recuperación de las superficies.

Se inicia la preparación del piso mediante trabajos preliminares de limpieza y acondicionamiento.

FECHA:	14 de agosto de 2026
CLIMA:	Jornada Soleada
PERSONAL:	1 maestro, 3 ayudantes,
MAQUINARIA O EQUIPOS:	Herramienta menor,

Durante la jornada se ejecuta la actividad final correspondiente al destronque y pulida de los pisos de las áreas intervenidas, realizando el tratamiento de las superficies con el propósito de mejorar su apariencia y dejar los espacios en condiciones adecuadas de presentación.

Se realiza limpieza y retiro de residuos generados durante el proceso, dejando los pisos libres de material sobrante.

De igual manera, se realiza un recorrido general de inspección de las áreas de Secretaría de Hacienda, Banco y Ventanilla Única, verificando los trabajos ejecutados, incluyendo acabados arquitectónicos, puertas, ventanas, persianas, cerrajería, módulos de trabajo, sistemas de aire acondicionado y demás actividades contempladas en el balance aprobado.

Con la ejecución de estas actividades se deja constancia de que se finalizan las actividades de obra aprobadas y contempladas en el balance de obra, quedando los espacios intervenidos en condiciones adecuadas para su utilización y entrega.