EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INFORME MENSUAL N°41 ABRIL DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022
GERENCIA INTEGRAL

OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN".

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES: 17
3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 17
ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN 18
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL 18
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL 19
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL 21
5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 29
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL 30
CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL 30
PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL 35
7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL 38
7.1 EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES 38
7.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 38
7.3 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE 38
7.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 39
7.5 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL: . 39
7.6 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 40
7.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 41
7.8 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria): 42
7.9 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria): 45
7.10 FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
7.11 MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
7.12 TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 49
7.13 LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL 49
7.14 INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 49

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 54
HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 55
RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 57
9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 103
9.1 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 103
METAS Y CONCLUSIONES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 130
10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL 131
PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 131
PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 143
PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO 155
PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 156
INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2025 168
ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO 186
ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO 207
11. COMPONENTE JURÍDICO 208
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 208
PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO 209
CONTRATOS DE TRANSACCIÓN 213
12. INFORMACIÓN DIGITAL 215
13. ANEXOS 215

1. INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022:

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato Interadministrativo
CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación.
CONTRATISTA: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
NIT: 800.223.337-6

Tabla 1 Información Contrato Interadministrativo 4600095806 de 2022

MODALIDAD DEL CONTRATO:	Mandato sin representación.
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022.
VALOR INICIAL:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($319.047.368.233)** (IVA del 19% del valor correspondiente a los honorarios incluidos).
PLAZO INICIAL:	Veintiséis (26) meses.
PLAZO ADICIÓN 1:	Doce (12) meses.
PLAZO ADICIÓN 2:	Ocho (8) meses
PLAZO ADICIÓN 3:	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
ADICIÓN N° 1:	Cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l **($5.460.625.657)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para las vigencias 2023 y 2024 por valor total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l **($3.938.045.522)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para la vigencia 2023 por valor total de siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l **($7.038.653.718)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
ADICIÓN N° 2:	Cinco mil seiscientos sesenta y seis millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos m/l **($5.666.280.388)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.

VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos sesenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos m/l **($2.566.969.975**).
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066**).
ADICIÓN N° 3:	Diecisiete mil doscientos ochenta y tres millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos m/l **($17.283.508.765)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 3 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 6:	Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos m/l **($347.457.783.044)**.
ADICIÓN N° 4:	Nueve mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($9.311.005.093)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($1.285.910.778)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 4 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7:	Trescientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y siete pesos m/l **($356.768.788.137)**
ADICIÓN N° 5:	Dieciocho mil novecientos veintiocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/l **($18.928.499.655)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8	Mil setecientos cuarenta y siete millones seiscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos m/l **($1.747.618.798)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 5 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($375.697.287.792)**
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	Subgerencia de Negocios Estratégicos.
SUPERVISOR EDUCACIÓN:	Luis Alfonso Reyes Alvarez – Líder de Proyecto.

El contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 está dividido financieramente en cuatro (4) proyectos y las condiciones iniciales de dichos proyectos se distribuyen de la siguiente manera:

a. **Gerencia Integral:** Cuenta con los siguientes componentes: Personal, Apoyo logístico y Social y Comunicaciones.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Gerencia	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
	Auxiliar administrativo (documental)	24	Mes	100%	1
	Abogado	24	Mes	100%	2
Equipo de estructuración	Profesional técnico	9	Mes	100%	2
	Ingeniero de seguimiento	9	Mes	100%	2
	Ingeniero forestal/ambiental	9	Mes	100%	2
	Presupuestador	9	Mes	100%	2
Equipo de ejecución	Arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	2
	Ingeniero hidrosanitario	20	Mes	100%	2
	Ingeniero electrico y/o sistemas	20	Mes	100%	2
	Ingeniero estructural	20	Mes	100%	2
Social y comunicaciones	Comunicador	24	Mes	100%	2
	Social	24	Mes	100%	3

Gestión social y comunicaciones	Eventos, publicidad, vallas, volantes, refrigerios, actividades,

Transporte (restitucion, mantenimiento integral y mantenimiento general)	18	Mes	100%	2
	20	Mes	100%	8

b. Restituciones: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de diseño	Arquitecto lider	9	Mes	100%	1
	Arquitectos	9	Mes	100%	1
	Profesional BIM	9	Mes	100%	1
	Profesional normativo	9	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Profesional BIM	15	Mes	100%	1
	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	18	Mes	100%	2
	Profesional Ambiental /Forestal	18	Mes	100%	1

PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.284.331.329

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN		PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN
Obras	18.140.995.472	3.994.169.678	656.797.253	-647.017.839	**22.144.944.564**
Interventoria para la ejecución de las obras 12%	2.176.919.457	0	78.815.670	401.658.221	**2.657.393.348**
TOTAL PROYECTO 1 EJECUCIÓN	**20.317.914.929**	**3.994.169.678**	**735.612.923**	**-245.359.618**	**24.802.337.912**

c. Integrales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	8
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	1

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458
TOTAL PROYECTO 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Obras	77.926.386.319	0	751.131.402	0	78.677.517.721
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	7.792.638.632	0	75.113.140	0	7.867.751.772
TOTAL PROYECTO 2 EJECUCIÓN	85.719.024.951	0	826.244.542	0	86.545.269.493

d. Generales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños, presupuestos y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	12
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	2

PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.094.082.105

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL		PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL
Obras	154.642.508.660	1.232.130.267	-1.188.739.021	0	154.685.899.906
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	15.464.250.866	123.213.027	-118.873.902	0	15.468.589.991
TOTAL PROYECTO 3 EJECUCIÓN	170.106.759.526	1.355.343.294	-1.307.612.923	0	170.154.489.897

Consultoria Elaboración de presupuestos	1.200.000.000

Según lo aprobado en la modificación N°2 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto y profesional normativo) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°3 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto) y de la gerencia integral (ingeniero de seguimiento, presupuestador) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°5 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales de la gerencia integral y el proyecto restituciones tuvieron una modificación y ampliación en su dedicación.

Por lo cual, estas dedicaciones mencionadas con anterioridad correspondientes al proyecto restituciones y la gerencia integral, quedan reflejadas tal como se muestra en la **Tabla 2** y **Tabla 3**

Tabla 2 Dedicación equipo Restitución parcial luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Profesional Normativo	9 meses	2 meses y 5 días calendario	0	0	11 meses y 5 días calendario
Arquitecto Líder	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario
Arquitecto	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario

Tabla 3 Dedicación equipo Gerencia integral luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Ingeniero de seguimiento	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Presupuestador	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Profesional SST	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario
Social	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario

Según la modificación N°6 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se amplió el plazo de este y a su vez, se ajustaron las condiciones para garantizar el personal que acompañaría este tiempo la ejecución de actividades del contrato según lo proyectado para el plazo adicional, lo cual quedó detallado en los documentos que hacen parte integral de dicha modificación.

MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- ✓ El 10 de enero de 2023 se remite oficio con radicado N°20233000219 con el cual se da respuesta a la solicitud de la supervisión de modificar el PAC del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, la cual queda legalizada como modificación N°1 en el SECOP II el 18 de enero de 2023, como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2023, queda así:

  FORMA DE PAGO: El distrito especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, desembolsará a su mandante durante las vigencias 2023 y 2024. para la autorización de cada desembolso el

mandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando corresponda. también deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de honorarios o salarios y prestaciones sociales con todos los prestadores o trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta.
Debido a la modalidad contractual de gerencia y administración delegada, no es sujeto a cobro de estampillas, sin embargo, los contratos derivados si podrán serlo.

Para efectos del cobro de los recursos a administrar y honorarios, la EDU deberá expedir una cuenta de cobro por cada tipo de recurso y proyecto. Es este sentido, posterior al inicio del contrato, la aprobación del plan de trabajo y el plan de inversión, la EDU deberá remitir a la supervisión, los siguientes documentos de cobro por año y su respectivo mes (ver **Tabla 4**):

Tabla 4 PAC ajustado para el año 2023

MES	PAC
Enero	$ 15.166.666.667
Febrero	$ 15.166.666.667
Marzo	$ 15.166.666.667
Abril	$ 15.166.666.667
Mayo	$ 24.268.622.674
Junio	$ 24.264.710.659
Julio	$ 24.266.666.667
Agosto	$ 24.263.999.715
Septiembre	$ 24.269.333.617
TOTAL 2023	**$182.000.000.000**

PAC ENERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ENERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 680.513.493
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 665.386.517
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 10.384.265.617
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 221.300.331
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 776.966.503
Factura honorarios 11%.	$ 2.138.234.206
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ENERO	**$ 15.166.666.667**

PAC FEBRERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 751.447.751
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 665.830.127
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 10.496.732.072
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 2.039.405.665
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 15.166.666.667**

PAC MARZO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.502.140.581,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 7.067.593.963
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 15.166.666.667**

PAC ABRIL: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 2.494.615.370
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 6.075.119.174
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.166.666.667**

PAC MAYO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($24.268.622.674**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 406.168.405
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 2.390.348.089
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.575.965.945
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 14.405.332.263
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.807.972
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 24.268.622.674**

PAC JUNIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (**$24.264.710.659**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 173.077.853
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 3.697.430.600
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 18.903.634.547
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.567.659
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 24.264.710.659**

PAC JULIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.266.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 988.544.332
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 237.073.008
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.102.978.418
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 19.447.383.093
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.687.816
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 24.266.666.667**

PAC AGOSTO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.263.999.715**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 4.146.708.473

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 19.152.812.306
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 964.478.936
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 24.263.999.715**

PAC SEPTIEMBRE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL **($24.269.333.617**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 14.362.717.628
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.906.615.989
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 24.269.333.617**

- ✓ El 28 de junio de 2023 se remite oficio con radicado N°20233005468 con el cual se da respuesta a la invitación por parte de la supervisión para modificar el contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 en el sentido de adicionar recursos por cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l ($5.460.625.657), realizar una redistribución de recursos entre componentes y actualizar el anexo técnico del contrato donde se incluyen los establecimientos educativos priorizados por vigencia así como el monto de la inversión estimado para cada uno; dicha modificación queda legalizada como la modificación N°2 en el SECOP II el día 14 de julio de 2023.

- ✓ El 02 de noviembre de 2023 queda publicado en el SECOP II la modificación N°3 al contrato interadministrativo, la cual incluyó la redistribución de recursos entre los componentes de personal de mantenimiento general hacia la gerencia integral por cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos ($52.818.552), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia mantenimiento integral por seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos ($6.526.348.421) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF, igualmente se ajusta y actualiza el anexo técnico, entre otras, en cuanto a los establecimientos que serán intervenidos en las vigencias 2023 y 2024.

- ✓ El 24 de octubre de 2023 se remite oficio con radicado N°20233009282 con el cual se envía la propuesta de modificación N°3, la cual contempla la redistribución de recursos N°2 y queda legalizada como modificación N°3 en el SECOP II el 31 de octubre de 2023.

- ✓ El 12 de diciembre de 2023 se remite oficio con radicado N°2023301193 con el cual se envía propuesta de modificación N°4, la cual contempla la redistribución de recursos N°3, la adición de recursos N°2 y la disminución de recursos N°1. Luego de revisión por las partes, esta modificación queda legalizada en el SECOP II el día 28 de diciembre de 2023 y solamente contiene la redistribución de recursos N°3 y la adición de recursos N°2. La disminución de recursos no quedó contemplada en dicha modificación.

✓ El 7 de febrero de 2024 se remite oficio con radicado N°20243001024 con el cual se envía la propuesta de modificación N°5, la cual contempla la modificación del PAC para el 2024 y la redistribución de recursos N°4; esta modificación queda legalizada en el SECOP II el 21 de febrero de 2024. Como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2024, queda de la siguiente manera (ver **Tabla 5**):

Tabla 5 PAC Ajustado para el año 2024

MES	PAC
Febrero	$ 8.210.057.740
Marzo	$ 12.624.626.877
Abril	$ 15.065.106.635
Mayo	$ 17.754.844.324
Junio	$ 15.889.816.110
Julio	$ 13.310.753.822
Agosto	$ 14.234.928.845
Septiembre	$ 19.419.793.406
Octubre	$ 20.537.440.474
TOTAL 2024	**$137.047.368.233**

PAC FEBRERO: OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL **($8.210.057.740)**, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 727.414.567
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 216.071.935
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.034.074.711
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 469.129.150
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 13.903.026
Factura honorarios 9%.	$ 1.749.464.351
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 8.210.057.740**

PAC MARZO: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($12.624.626.877)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 816.059.017
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 7.936.706.398
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.659.616.833

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 767.454.792
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 444.789.837
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 12.624.626.877**

PAC ABRIL: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($15.065.106.635)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.761.518.537
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 8.649.463.588
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 355.816.933
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.065.106.635**

PAC MAYO: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($17.754.844.324)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 341.019.415
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 4.277.194.959
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 724.899.216
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 17.754.844.324**

PAC JUNIO: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA LEGAL **($15.889.816.110)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 320.036.754
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 139.779.008
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.027.721.872
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.426.175.924
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 976.102.552
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 15.889.816.110**

PAC JULIO: TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA LEGAL **($13.310.753.822)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.108.010.768
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.271.647.704
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 817.672.193
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 13.310.753.822**

PAC AGOSTO: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($14.234.928.845)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 686.284.895
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 245.406.471
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.689.865.040
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.738.928.690
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 874.443.749
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 14.234.928.845**

PAC SEPTIEMBRE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL **($19.419.793.406)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.226.846.314
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.192.947.092
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 19.419.793.406**

PAC OCTUBRE: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($20.537.440.474)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC OCTUBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.989.131.527
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.548.308.947

TOTAL A DESEMBOLSAR EN OCTUBRE	$ 20.537.440.474

- ✓ El 9 de abril de 2024 se remite oficio con radicado N°20243003293 a la supervisión de la secretaria de educación, según la necesidad de modificación del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, en cuanto a establecer la forma de pago de la adición N°2, dar claridad al anexo técnico con sus cambios y actualización de los establecimientos educativos.

- ✓ El 13 de agosto de 2024 se remite oficio con radicado N°20243007655 enviando la propuesta técnico-económica para la modificación N°6, la cual contempla la redistribución de recursos N°5, la modificación a la forma de pago de la adición N°2 y la modificación del anexo técnico; está modificación queda aprobada por el comité de la Secretaria De Educación Distrital de Medellín el 23 de agosto de 2024 y la cual quedo legalizada en el SECOP II el día 29 de agosto de 2024.

- ✓ El 17 de diciembre de 2024 se remite oficio con radicado N°20243011873 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°7, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°6 y la adición de recursos N°3 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 27 de diciembre de 2024.

- ✓ El 18 de julio de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025006811 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°7 y la adición de recursos N°4 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 5 de agosto de 2025 y quedo legalizada en el SECOP II el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ El 12 de diciembre de 2025 se remite la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°8 y la adición de recursos N°5 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.

- ✓ El 18 de julio de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025006811 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°7 y la adición de recursos N°4 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 5 de agosto de 2025 y quedo legalizada en el SECOP II el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ El 12 de diciembre de 2025 se remite la propuesta técnico-económica para la modificación N°9, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°8 y la adición de recursos N°5 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.

2. ANTECEDENTES:

De manera general, dentro de las condiciones establecidas para el desarrollo de este contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación es quien entrega a la Empresa de Desarrollo Urbano, las prioridades para las intervenciones en lo que respecta a necesidades, monto de inversión y vigencia en la cual se debe intervenir cada establecimiento; lo anterior debido a que toda esta información ya ha sido socializada con diferentes actores del sector educativo del Distrito.

3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se suscribe un contrato interadministrativo de mandato sin representación, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, para la gerencia integral de los proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las actividades para desarrollar desde la EDU bajo el alcance del contrato interadministrativo comprenden:

- ✓ Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los proyectos asociados al contrato interadministrativo.
- ✓ Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.
- ✓ Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.
- ✓ Realizar el mejoramiento y el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales y sus secciones, de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.
- ✓ Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de obras en los establecimientos educativos que se requiera por parte de la Secretaría educación en el marco de los proyectos a desarrollar
- ✓ Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)
- ✓ Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo.

Dentro del objeto contractual se adelantará la gerencia de tres proyectos a saber:

- Proyecto de restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios
- Proyecto de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos
- Proyecto de mantenimiento general para el mejoramiento de espacios

ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN

Dentro de este proyecto, según las condiciones contractuales vigentes, se tienen priorizados por la Secretaría de Educación cinco establecimientos educativos, las condiciones vigentes le dan alcance hasta estudios y diseños a dos de ellos, estudios, diseños y construcción a un establecimiento y dos con alcance de ejecución. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de restitución parcial, construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación.
- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.
- ✓ Realizar los procesos de demolición y construcción de los equipamientos educativos priorizados en el proyecto.
- ✓ Realizar los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones que se requieran en las edificaciones existentes que no sean objeto de atención constructiva en los establecimientos educativos, previa entrega del respectivo diagnóstico y priorización por parte de la Secretaría de Educación.

Todos los diseños deberán contar con el visto bueno por parte de Secretaría de Educación, lo cual se dará a través de mesas de trabajo establecidas para tal fin, previo al inicio del trámite de las licencias respectivas.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Restituciones

- Institución educativa Fe y alegría Popular 1

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL

Para este proyecto y luego de suscribirse la modificación N°7 durante el periodo del presente informe, quedan priorizadas las intervenciones bajo esta tipología para treinta y siete (37) infraestructuras educativas. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos), de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definidos para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento o adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

En Anexo Técnico elaborado por la Secretaría de Educación, el cual fue remitido a la Empresa de Desarrollo Urbano al inicio del contrato interadministrativo, y que ha sido revisado y actualizado en las modificaciones al contrato suscritas hasta la fecha, se establecen los alcances y los recursos asignados para los establecimientos educativos y/o proyectos de infraestructuras a cargo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín priorizados, igualmente la Secretaría de Educación suministra los presupuestos, el documento diagnóstico y las memorias de cantidades respectivas para la estructuración, contratación y ejecución de estas obras; no obstante, esta información es revisada por la EDU previo a la estructuración de los procesos de contratación para la ejecución de las actividades y se pone en consideración de la Supervisión de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín algún ajuste a la información asociada.

En las condiciones para el desarrollo del contrato se establece que todos los diseños deberán contar con aprobación por parte de Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°8, suscrita en junio de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

- Estella Velez para el proyecto de integrales

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Integrales

- Sedes administrativas

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos),de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento u adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación en mesas de trabajo establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

Para el caso de este proyecto, iniciando el contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación entregó el listado con 362 establecimientos educativos para ser intervenidos durante las dos vigencias; de igual manera, se recibió la información relacionada con las necesidades generales para cada una de ellas, sin embargo, en el caso de este proyecto, las actividades que debe desarrollar la EDU inician con la elaboración de los diagnósticos, levantamientos para determinar cantidades de obra y elaboración de presupuestos; estas actividades hacen parte de un componente de consultoría acordado en el marco del contrato interadministrativo.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°7, suscrita en diciembre de 2024; mantiene en su alcance un listado de trescientos setenta y siete (377) establecimientos educativos bajo esta tipología de intervención; sin embargo, debido a diferentes circunstancias principalmente de tipo técnico, los siguientes establecimientos no serán intervenidos bajo este proyecto y sus recursos han sido reasignados según quedó establecido en las diferentes actualizaciones al Anexo Técnico:

- Institución Educativa La Asunción – Comuna 2
- Institución Educativa Benjamín Herrera – Comuna 15
- Institución Educativa Rafael Uribe Uribe – Comuna 12
- Sección Escuela Beato Domingo Iturrate – Comuna 8
- Sección Escuela Las Estancias – Comuna 8
- Sección Escuela Sofía Ospina de Navarro – Comuna 16
- Sección Escuela Aguas Frías – Comuna 70

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°8, suscrita en junio de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

- Contingencias en General para el proyecto de Generales

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Generales

- Sofia Sección Escuela Sofia Ospina
- Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez
- Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro
- Santos Ángeles custodios
- Mantenimiento de Sedes Generales
- Contingencias en General para el proyecto de Generales

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL

Tabla 6 Información general del Contrato Interadministrativo

Contrato:	Contrato interadministrativo Nº 4600095806 de 2022.	
Modalidad del contrato:	Mandato sin representación.	
Objeto:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.	
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y siete millones quinientos noventa y siete mil novecientos dieciocho pesos m/l **($296.997.597.918)**.
	Honorarios (5.5%):	Dieciséis mil trescientos treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/l **($16.334.867.885)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Tres mil ciento tres millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos m/l **($3.103.624.898)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Mil doscientos cincuenta millones quinientos trece mil quinientos sesenta y nueve pesos m/l **($1.250.513.569)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos m/l **($80.763.963)**.
	Presupuestos:	Mil doscientos millones de pesos m/l **($1.200.000.000)**.
	Pólizas:	Ochenta millones de pesos m/l **($80.000.000)**.
Valor total inicial:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l (**$319.047.368.233**).	
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2022.	
Plazo inicial:	Veintiséis (26) meses.	
Plazo adición:	PLAZO ADICIÓN:	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Valor adición 1 FONPET:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos cuarenta y nueve millones doscientos veintisiete mil novecientos veintisiete pesos m/l **($1.949.227.927)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones setecientos noventa y seis mil novecientos doce pesos m/l **($7.796.912)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos treinta y tres mil novecientos siete pesos m/l **($233.907)**.
Valor total adición 1 FONPET:	Mil novecientos cincuenta y siete millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos m/l (**$1.957.258.746**).	
Valor adición 1 CRÉDITO:	**Valor total para ejecutar:**	Dos mil cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y un pesos m/l **($2.044.941.751)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Ocho millones ciento setenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos m/l **($8.179.767)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos m/l **($245.393)**.
Valor total adición 1 CRÉDITO:	Dos mil cincuenta y tres millones trescientos sesenta y seis mil novecientos once pesos m/l (**$2.053.366.911**).	
Valor adición 1 PP1:	**Valor total para ejecutar:**	Novecientos cuarenta y tres millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($943.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.

	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos siete pesos m/l **($119.507)**.
Valor total adición 1 PP1:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	
Valor adición 1 PP15:	**Valor total para ejecutar:**	Cuatrocientos veinte millones seiscientos veintitrés mil setecientos ochenta y un pesos m/l **($420.623.781)**.
	Honorarios (5.5%):	Veintitrés millones ciento treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos m/l **($23.134.308)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil quinientos diecinueve pesos m/l **($4.395.519)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos catorce pesos m/l **($1.792.614)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Cincuenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($53.778)**.
Valor total adición 1 PP15:	Cuatrocientos cincuenta millones de pesos m/l (**$450.000.000**).	
Valor redistribución 1:	**Valor total para ejecutar:**	Tres mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos setenta y seis mil quinientos veinte pesos m/l **($3.598.676.520)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos ochenta millones doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/l **($280.218.656)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/l **($53.241.545)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones setecientos treinta y seis mil setecientos un pesos m/l **($5.736.701)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento setenta y dos mil cien pesos m/l **($172.100)**.
NOTA:	Se redistribuyen desde los componentes de personal, estudios y diseños, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de restituciones, integrales y generales hacia los componentes de personal, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de Restituciones e Integrales un total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l (**$3.938.045.522**).	
Valor total luego de adición y redistribución 1:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 2 :	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil quinientos setenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y tres mil pesos m/l (**$6.579.166.973**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos sesenta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos m/l (**$361.854.183**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/l (**$68.752.295**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintiocho millones treinta y nueve mil noventa y cuatro pesos m/l (**$28.039.094**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos cuarenta y un mil ciento setenta y tres pesos m/l (**$841.173**).

NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento general hacia la gerencia integral por valor de cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos (**$52.818.552**), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia el proyecto mantenimiento integral por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos (**$6.526.348.421**) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF.	
Valor total de la redistribución 2:	Siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l (**$7.038.653.718**).	
Valor total luego de la adición 1 y las redistribuciones 1 y 2:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 3:	**Valor total para ejecutar:**	Setecientos treinta y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos m/l **($739.574.351)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil doscientos veinticuatro pesos m/l **($249.625.224)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuarenta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($47.428.792**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos m/l **($754.241).**
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintidós mil seiscientos veintisiete pesos m/l **($22.627).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de estudios y diseños del proyecto mantenimiento integral hacia los componentes de personal del proyecto restituciones y de la gerencia integral por valor de ciento setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil ciento cuatro pesos **($176.977.104)**. Se redistribuyen del componente de ejecución del proyecto restituciones y se trasladan doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos **($285.470.865)** hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto restituciones.	
Valor Total de la redistribución 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.	
Valor adición 2 PP3:	**Valor a ejecutar:**	Novecientos treinta y cuatro millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($934.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos ocho pesos m/l **($119.508)**.
Valor total adición 2 PP3:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	
Valor adición 2 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Ciento sesenta y cinco millones ochenta y nueve mil veintiocho pesos m/l **($165.089.028)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seiscientos sesenta mil trescientos cincuenta y seis pesos m/l **($660.356)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Diecinueve mil ochocientos once pesos m/l **($19.811)**.
Valor total adición 2 FONPET:	Ciento sesenta y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos m/l **($165.769.195)**.	

Valor adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos millones cuarenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos m/l **($4.482.045.167)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Diecisiete millones novecientos veintiocho mil ciento ochenta y un pesos m/l **($17.928.181)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Quinientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/l **($537.845)**.
Valor total adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	Cuatro mil quinientos millones quinientos once mil ciento noventa y tres pesos m/l **($4.500.511.193)**.	
Valor redistribución 4:	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil millones quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos m/l **($358.949.163)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones doscientos mil trescientos cuarenta y un pesos m/l **($68.200.341).**
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintisiete millones ochocientos trece mil novecientos noventa y dos pesos m/l **($27.813.992**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos m/l **($834.420).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de ejecución del proyecto mantenimiento integral hacia el componente de ejecución del proyecto mantenimiento general por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**. Se redistribuyen recursos del componente de ejecución de mantenimiento integral hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto mantenimiento general, por valor de cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos noventa y siete novecientos dieciséis pesos m/l **($455.797.916).**	
Valor Total de la redistribución 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337).**	
Valor redistribución 5:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y siete millones setenta y ocho mil trescientos diez pesos m/l **($57.078.310**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos m/l **($10.844.879)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/l **($4.422.843)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/l **($132.685).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento integral hacia el proyecto de mantenimiento general por valor de ciento cuarenta y cuatro millones diecinueve mil ochenta y dos pesos m/l **($144.019.082**), se redistribuyen recursos del componente de ejecución del proyecto restituciones hacia el componente de personal del proyecto restituciones (**$438.240.552**), hacia la gerencia integral (**$249.713.926**), hacia el componte de estudios y diseños de restituciones **($233.095.400)** y hacia el componente de ejecución de mantenimiento integral **($644.054.441)** por valor total de mil setecientos setenta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos m/l **($1.774.282.791)**. También se redistribuyen recursos del componente estudios y diseños de mantenimiento integral al componente de ejecución de mantenimiento integral por valor de dos mil ochocientos millones de pesos m/l	

	(**$2.800.000.000**). y adicional, se redistribuyen recursos de honorarios e IVA, GMF y GMFRF de los proyectos restituciones, mantenimiento integral, mantenimiento general, por valor de setenta y dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos dieciséis pesos m/l **($72.478.716).**	
Valor Total de la redistribución 5:	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148).**	
Valor adición 3 ORDINARIOS:	**Valor a ejecutar:**	Seiscientos cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/l **($644.973.584)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos quince pesos m/l **($53.441.215)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos m/l **($10.153.831)**.
	Valor Pólizas:	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Dos millones novecientos siete mil veinticuatro pesos m/l **($2.907.024)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos m/l **($6.655.791)**.
	GMF a los rendimientos financieros Crédito:	Un millón cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($1.049.671)**.
Valor adición 3 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Cuatrocientos veintiún millones doscientos veintidós mil novecientos noventa y un pesos m/l **($421.222.991)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l **($1.684.892)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ciento seis mil ciento quince pesos m/l **($2.106.115)**.
Valor adición 3 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Diez mil novecientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos m/l **($10.935.742.774)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y un pesos m/l **($43.742.971)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintiún millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/l **($21.871.486)**.
Valor adición 3 PP1:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos m/l **($446.443)**.
Valor adición 3 PP15:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($200.671)**.
Valor adición 3 PP3:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/l **($209.784)**.
Valor adición N° 3 MEDELLÍN CIUDAD PARA LA VIDA:	**Valor a ejecutar:**	Tres mil quinientos seis millones ochenta y siete mil seiscientos dieciocho pesos m/l **($3.506.087.618)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento noventa y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($192.834.819)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos m/l **($36.638.616)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Catorce millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($14.942.244)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/l **($2.988.449)**.
Valor adición N° 3 ORDINARIOS 200409:	**Valor a ejecutar:**	Mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($1.275.838.244)**.

	Honorarios (5.5%):	Setenta millones ciento setenta y un mil ciento tres pesos m/l **($70.171.103)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Trece millones trescientos treinta y dos mil quinientos diez pesos m/l **($13.332.510)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos m/l **($5.437.367)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seiscientos cuarenta y un mil treinta pesos m/l **($641.030)**.
Valor redistribución 6:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos veinte millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/l **($1.920.679.479)**.
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cuatro millones quinientos dieciocho mil ciento cuarenta pesos m/l **($564.518.140**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/l **($107.258.447)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seis millones siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($6.007.645)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento ochenta mil doscientos veintinueve pesos m/l **($180.229).**
Valor Total de la redistribución 6:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066).**	
Valor adición N° 4 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Siete mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($7.311.005.093)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos setenta y cinco millones pesos m/l **($375.601.291**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Setenta y un millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($71.364.245**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintinueve millones ciento cuatro mil trescientos veinte pesos m/l **($29.104.320**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones ochocientos veinte mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/l **($5.820.864**).
Valor adición N° 4 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil millones de pesos m/l **($2.000.000.000)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos m/l **($102.749.563**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diecinueve millones quinientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete pesos m/l **($19.522.417**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos m/l **($7.961.783**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos siete pesos m/l **($1.592.357**).
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor adición N° 5 GERENCIA	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575**).
	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058**).

Valor adición N° 5 RESTITUCIONES	**Valor a ejecutar:**	Cinco mil doscientos treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos m/l (**$5.235.163.628**).
	Honorarios (5.5%):	Doscientos sesenta y nueve millones sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/l (**$269.062.499**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y un millones ciento veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos m/l (**$51.121.875**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veinte millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos m/l (**$20.848.919**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l (**$2.084.892**).
Valor adición N° 5 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos diecinueve mil novecientos treinta y siete pesos m/l (**$2.472.819.937**).
	Honorarios (5.5%):	Ciento veintisiete millones noventa y un mil ciento setenta y ocho pesos m/l (**$127.091.178**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Veinticuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro pesos m/l (**$24.147.324**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/l (**$9.847.949**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Novecientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos m/l (**$984.795**).
Valor adición N° 5 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Once mil nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos quince pesos m/l (**$11.009.446.515**).
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil ciento sesenta y tres pesos m/l (**$565.833.163**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones quinientos ocho mil trescientos uno pesos m/l (**$107.508.301**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/l (**$43.844.869**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/l (**$4.384.487**).
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor total luego de adiciones 1,2,3,4 y 5 y las redistribuciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l (**$375.697.287.792**).	

Tabla 7 Información general de la Gerencia Integral

Gerencia Integral		
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil seiscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos m/l (**$5.697.498.872**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos trece millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/l (**$313.362.438**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos m/l (**$59.538.863**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veinticuatro millones trescientos tres mil doscientos ochenta pesos m/l (**$24.303.280**).

	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones quinientos treinta y siete mil veintinueve pesos m/l **($5.537.029)**.
Valor total inicial:	Seis mil ciento ochenta millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/l **($6.180.240.483)**.	
Valor redistribución 2:	**Valor a ejecutar:**	Cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l **($52.818.552)**.
	Honorarios (5.5%):	Dos millones novecientos cinco mil veinte pesos m/l **($2.905.020)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Quinientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/l **($551.954)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Doscientos veinticinco mil ciento dos pesos m/l **($225.102)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis mil setecientos cincuenta y tres pesos m/l **($6.753)**.
Valor Total de la redistribución 2:	Cincuenta y seis millones quinientos siete mil trescientos ochenta y un pesos **($56.507.381)**.	
Valor redistribución 3:	**Valor a ejecutar:**	Ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l **($88.488.552)**.
	Honorarios (5.5%):	Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos m/l **($4.866.871)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Novecientos veinticuatro mil setecientos cinco pesos m/l **($924.705)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Trescientos setenta y siete mil ciento veintiun pesos m/l **($377.121)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Once mil trescientos catorce pesos m/l **($11.314)**.
Valor Total de la redistribución 3:	Noventa y cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos m/l **($94.668.562)**.	
Valor redistribución 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos cuarenta y nueve millones setecientos trece mil novecientos veintiséis pesos m/l **($249.713.926)**.
	Honorarios (5.5%):	Trece millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos m/l **($13.734.266)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones seiscientos nueve mil quinientos once pesos m/l **($2.609.511)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón sesenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos m/l **($1.064.231)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Treinta y un mil novecientos veintisiete pesos m/l **($31.927)**.
Valor Total de la redistribución 5:	Doscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/l **($267.153.860)**.	
Valor adición 3:	**Valor Pólizas:**	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y ocho mil pesos m/l **($48.000)**.
Valor adición 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575)**.

	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058**).
Valor redistribución 6:	**Valor a ejecutar:**	Mil dieciocho millones novecientos tres mil cuatrocientos cuatro pesos m/l **($1.018.903.404)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones setenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos m/l **($4.075.617)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento veintidós mil doscientos sesenta y ocho pesos m/l **($122.268)**.
Valor redistribución 7:	Ciento trece millones ochocientos sesenta mil ochocientos treinta pesos m/l **($113.860.830)**.	
Valor redistribución 8:	Novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta pesos m/l **($987.426.050)**.	
Valor total luego de adición 5 y redistribuciones 2, 3, 5,6,7 y 8:	Nueve mil trece millones treinta y ocho mil siete pesos m/l **(9.013.038.007)**.	

5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo (ver **Tabla 8**):

Tabla 8 Información cuentas bancarias contrato interadministrativo

CUENTAS BANCARIAS CI 4600095806 DE 2022				
N°	**BANCO**	**N° CUENTA**	**PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
1	Colpatria	1712287421	Restituciones	Ordinarios
2	Colpatria	1712287422	Integrales	Ordinarios
3	Colpatria	1712287423	Generales	Ordinarios
4	Colpatria	1712287424	Gerencia	Ordinarios
5	Colpatria	1712287425	Honorarios y GMF	Ordinarios
6	Colpatria	1712287434	Restituciones	Crédito
7	Colpatria	1712287435	Restituciones	Fonpet
8	Colpatria	1712287436	Generales	PP1
9	Colpatria	1712287437	Generales	PP15
10	Colpatria	1712287443	Restituciones	Obligaciones urbanísticas
11	Colpatria	1712287444	Generales	PP3
12	Colpatria	1712287445	Presupuestos	Ordinarios
13	Colpatria	1712287492	Restituciones	Obligaciones urbanísticas 2
14	Colpatria	1712287494	Integrales	Ordinarios 200409
15	Colpatria	1712287493	Integrales	Fondo Medellín Ciudad Para La Vida

✓ El 6 de enero de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cinco cuentas bancarias para el manejo de los recursos por proyecto del contrato interadministrativo.

- ✓ El 14 de julio de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cuatro cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°1 del contrato interadministrativo (Fonpet, Crédito, PP1 y PP15).

- ✓ El 28 de diciembre de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°4 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas, PP3 y Presupuestos).

- ✓ El 19 de diciembre de 2024 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°7 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas 2 (destinados a la IE Federico Ozanam), Fondo Medellín Ciudad para la Vida (FMCV) y Recursos Ordinarios del proyecto 200409).

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL

CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL

Con la información digital, se anexan los contratos, actas de inicio, cambios de fuente de financiación, adiciones y ampliaciones de los contratos adscritos. Ver Anexo contratos adscritos. En la ***Tabla 9***, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo y su estado actual.

Tabla 9 Contratos adscritos a la Gerencia Integral

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
704_2025	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 44.615.189		175	11-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
723_2025	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 51.251.113		169	16-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
399_2025	Diana Cristina Soto Cano	$ 48.040.900		103	20-mar-25	30-jun-25	Liquidado	Personal
675_2025		$ 84.421.387		182	3-jul-25	30-dic-25	Activo	Personal
30_2025	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 106.119.939		180	14-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal
18_2025	Marcela Medina Upegui	$ 46.153.644		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
21_2025	Wbeimar René García Aguirre	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
16_2025	Isabel Cristina Jimenez Taborda	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
42_2025	Juan Fernando Pachon Botero	$ 105.818.462		180	15-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal
22_2025	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 54.265.878		180	14-ene-25	12-jul-25	Liquidado	Personal
834_2025		$ 48.839.296		161	24-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
60_2025	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.076.822		90	16-ene-25	15-abr-25	Liquidado	Personal
546_2024	Yesid Osorio Correa	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Liquidado	Personal
684_2025		$ 45.640.826		179	7-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
35_2025	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Activo	Personal
581_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 7.692.274		30	13-ene-25	11-feb-25	Liquidado	Personal
131_2025	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 86.666.288		338	28-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
638_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.076.822		90	13-ene-25	12-abr-25	Activo	Personal
491_2025		$ 61.538.192		240	22-abr-25	17-dic-25	Activo	Personal
592_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 27.132.939		90	7-ene-25	6-abr-25	Liquidado	Personal
07_2023	Catalina Ruiz Ruiz	$ 151.943.885	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal
		$ 77.679.177	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 78.532.795	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
15_2023	Laura Isabel González Nanclares	$ 7.821.168	1	5	6-ene-23	10-feb-23	Liquidado	Personal
150_2023	Marcela Medina Upegui	$ 65.474.346	9	22	9-mar-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.223.148	6	0	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 10.988.964	1	15	1-jul-24	15-ago-24		Personal
327_2024	Marcela Medina Upegui	$ 32.478.494	0	133	21-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
11_2023	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 42.044.117	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Terminado	Personal
		$ 43.346.893	0	255	1-ene-24	10-sep-24		Personal
08_2023	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 79.775.910	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
292_2024	Martin Palacio Maya	$ 37.362.478	0	153	1-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
13_2023	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 79.328.986	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
332_2023	Pedro Fernando Roque Millan	$ 51.619.707	8	1	29-abr-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
21_2022	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 20.111.574	0	90	25-jun-23	22-sep-23	Liquidado	Personal
		$ 22.346.193	0	100	23-sep-23	31-dic-23		Personal
26_2023	Maria Camila Usuga Guisao	$ 70.939.503	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
39_2023	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 70.939.503	9	0	24-ene-23	24-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
19_2024	Edilberto Yepes Vargas	$ 52.256.034	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
452_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 19.811.354	0	69	23-oct-24	30-dic-24	Liquidado	Personal
14_2023	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
154_2023	Lady Laura Orjuela González	$ 60.334.722	9	0	9-mar-23	9-dic-23	Liquidado	Personal
12_2023	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
16_2024	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 44.444.254	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
21_2023	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 60.334.722	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
250_2023	Wbeimar René García Aguirre	$ 50.971.347	6	14	16-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	2-ene-24	1-jul-24		Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
260_2023	Yuliana Marín Velásquez	$ 50.183.130	0	191	23-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	31-dic-23	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
118_2023	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	17	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
137_2023	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 15.764.334	2	0	27-feb-23	27-abr-23	Liquidado	Personal
		$ 47.293.002	6	0	28-abr-23	28-oct-23		Personal
		$ 48.343.958	6	4	29-oct-23	30-abr-24		Personal
120_2024	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 50.533.308	0	176	6-may-24	28-oct-24	Liquidado	Personal
119_2023	Juan Fernando Pachón Botero	$ 63.057.333	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
117_2023	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
116_2023	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 63.057.336	8	0	15-feb-23	15-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 66.998.420	2	197	16-oct-23	30-jun-24		Personal
		$ 11.035.033	0	54	1-jul-24	23-ago-24		Personal
375_2024	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 30.147.712	0	45	18-sep-24	1-nov-24	Liquidado	Personal
300_2023	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 36.783.446	0	140	14-ago-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 47.818.480	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
33_2023	Angela María Morales Vásquez	$ 77.094.367	11	15	16-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 21.005.422	0	94	1-jul-24	1-oct-24		Personal
407_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 22.222.127	0	91	2-oct-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
16_2023	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 79.552.448	11	26	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 6.703.858	0	30	1-jul-24	30-jul-24		Personal
17_2023	Yesid Osorio Correa	$ 78.435.135	11	21	10-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	166	19-jul-24	31-dic-24		Personal
		$ 3.442.386	0	0	19-jul-24	31-dic-24		Personal
Vinculada	Eliana Restrepo Bran	$ 39.999.686	5	28	6-ene-23	4-jul-23	Terminado	Personal
Vinculada	Beatriz Natali Pino García	$ 32.848.906	0	148	1-ago-23	27-dic-23	Terminado	Personal
31_2023	Vanessa Agudelo Londoño	$ 66.144.732	9	26	13-ene-23	8-nov-23	Liquidado	Personal
398_2023	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 2.905.005	0	13	19-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 39.105.839	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
417_2023	Verónica Atehortúa Moncada	$ 893.944	0	4	28-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 81.787.067	0	366	1-ene-24	31-dic-24		Personal
185_2024	Massio Andres Mesa Garzón	$ 44.444.254	0	182	3-jul-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
371_2024	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.931.522	0	98	17-sep-24	23-dic-24	Liquidado	Personal
369_2024	Ana Maria Lopez Arboleda	$ 23.931.522	0	98	16-sep-24	22-dic-24	Liquidado	Personal
396_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.687.322	0	97	26-sep-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
167_2025	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 84.871.424	4,9	184	5-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
256_2025	Juan Camilo Caro Mesa	$ 81.281.696	4,4	184	18-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
569_2024	Mateo Gordillo Lopez	$ 82.820.150	5	0	12-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
536_2025	Edilberto Yepes Vargas	$ 60.768.965	0	237	8-may-25	30-dic-25	Activo	Personal
N/A	ARL	$ 12.415.248	10	22	9-feb-23	31-dic-23	Activo	Personal
		$ 3.000.000	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 23.021.136	10	25	6-feb-24	31-dic-24		Personal
		$ 10.184.516	0	210	1-jul-25	31-dic-25		Personal
N/A	Recuperación personal EDU	$ 9.743.547	0	39	23-nov-25	31-dic-25	Activo	Personal
1324_2025	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1373_2025	DIANA CRISTINA SOTO CANO	$ 86.683.507	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1431_2025	FELIPE ADOLFO MEJIA HENAO	$ 50.217.732	0	191	22-dic-25	30-jun-26	Activo	Personal
1432_2025	SEBASTIAN GUISAO ACEVEDO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1433_2025	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1434_2025	YESID OSORIO CORREA	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1435_2025	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1436_2025	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1437_2025	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1438_2025	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
54_2026	JUAN CAMILO CARO MESA	$ 44.961.343	0	167	15-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
N/A	Recuperación personal EDU	$ 88.845.768	0	181	1-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1405_2025	LUZ BLEYDI VANEGAS GOMEZ	$ 21.269.138	0	79	13-abr-26	30-jun-26	Activo	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
434_2025	Metroparques	$ 65.000.000	0	275	1-abr-25	31-dic-25	Activo	Social y Comunicaciones
44_2022	Hercas Publicidad Exterior S.A.S	$ 385.560	15	10	20-sep-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
38_2022	Impresos Begon LTDA	$ 4.194.940	17	19	12-jul-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
269_2022	Feeling Company S.A.S	$ 9.998.969	13	30	1-nov-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
9_2023	Signal Marketing LTDA	$ 8.000.000	7	21	9-may-23	30-dic-23	Terminado	Social y Comunicaciones
10_2023	Feeling Company S.A.S	$ 70.000.000	15	7	23-mar-23	30-jun-24	Terminado	Social y Comunicaciones
		$ 2.000.000	9	4	26-sep-23	30-jun-24		Social y Comunicaciones
		$ 36.496.239	2	26	4-abr-24	30-jun-24		Social y Comunicaciones
184_2024	Bemarketing S.A.S	$ 93.000.000	5	21	10-jul-24	31-dic-24	Terminado	Social y Comunicaciones
519_2026	P73 GROUP SAS	$ 106.407.764	0	275	1-abr-26	31-dic-26	Activo	Social y Comunicaciones
486_2025	Unión temporar EDU-AT	$ 234.000.000		380	1-abr-25	15-abr-26	Activo	Apoyo Logístico
678_2019	Union Temporal SYC	$ 115.360.942	3	5	9-feb-23	15-may-23	Terminado	Apoyo Logístico
212_2023	Transsuperior S.A.	$ 724.022.208	7	19	12-may-23	31-dic-23	Terminado	Apoyo Logístico
		$ 301.071.768	12	0	1-ene-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 106.066.928	0	61	1-nov-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 120.000.000		120	1-ene-25	30-abr-25		Apoyo Logístico
519_2026	P73 GROUP SAS	$ 106.407.764	0	275	1-abr-26	31-dic-26	Activo	Social y Comunicaciones
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero	$ 11.861.110	22	1380	20-feb-23	30-nov-26	Activo	GMF
		$ 225.102						
		$ 10.592.347						
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero Honorarios Ordinarios	$ 1.275.180	4	852	1-ago-24	30-nov-26	Activo	GMF
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros	$ 2.722.657	22	1380	20-feb-23	30-nov-26	Activo	GMFRF
		$ 6.753						
		$ 959.157						
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros Honorarios Ordinarios	$ 38.255	4	852	1-ago-24	30-nov-26	Activo	GMFRF

Nota: Para el componente social y de comunicaciones, el contrato 44 de 2022- Hercas Publicidad Exterior S.A.S, tiene fecha de inicio del contrato el día 20 de septiembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 10 de febrero de 2023. El contrato 38 de 2022- Impresos Begon LTDA, tiene fecha de inicio del contrato el día 12 de julio de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 13 de febrero de 2023 y el contrato 269 de 2022- Feeling Company S.A.S, tiene como fecha de inicio del contrato el día 1° de noviembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 fueron adicionados el 14 de febrero de 2023.

PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el periodo del presente informe, se cuenta con los contratos adscritos y en ejecución del siguiente personal, el cual apoya las actividades de la gerencia integral, dando cumplimiento a lo establecido en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver ***Tabla 10***.

Tabla 10 Profesionales adscritos a la Gerencia Integral

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Gerencia	Diana Cristina Soto Cano	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	399_2025	0	103	20-mar-25	30-jun-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	675_25	0	181	3-jul-25	30-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1373_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
PMP	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 14.692.120	30_2025	0	352	14-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1324_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Gerencia	Catalina Ruiz Ruiz	$ 11.319.183	$ 12.804.260	$ 12.804.260	$ 0	$ 0	07_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Administrativa	Laura Isabel González Nanclares	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	15_2023	1	5	6-ene-23	10-feb-23
Administrativa	Marcela Medina Upegui	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	150_2023	10	0	9-mar-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								1	15	1-jul-24	15-ago-24
		$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	327_2024	0	133	21-ago-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	18_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Auxiliar administrativa (documental)	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 3.140.934	$ 3.553.024	$ 0	$ 0	$ 0	11_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	255	1-ene-24	10-sep-24
Abogado	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	131_2025	0	154	28-ene-25	31-dic-25
Abogado	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	08_2023	11	27	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
Abogado	Martin Palacio Maya	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	292_2024	0	153	1-ago-24	31-dic-24
Abogada	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	13_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Abogado	Paulina Giraldo Botero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	Recuperacion	0	381	15-nov-25	30-nov-26
Profesional técnico	Pedro Fernando Roque Millan	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	332_2023	8	1	29-abr-23	30-dic-23
Profesional técnico	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2022	0	90	25-jun-23	22-sep-23
								0	100	23-sep-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Maria Camila Usuga Guisao	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	26_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	39_2023	9	0	24-ene-23	24-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	452_2024	0	69	23-oct-24	30-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	592_2024	0	90	7-ene-25	6-abr-25
Arquitecto de Seguimiento	Edilberto Yepes Vargas	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	19_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24
Ingeniera forestal/ambiental	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	167_2025	0	330	5-feb-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888		0	177	5-ene-26	30-jun-26

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ingeniera forestal/ambiental	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	14_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Ingeniera forestal/ambiental	Lady Laura Orjuela González	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	154_2023	9	0	9-mar-23	9-dic-23
Presupuestador	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24
Presupuestador	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	12_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Presupuestador	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
Presupuestador	Edilberto Yepes Vargas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	536_2025	0	237	8-may-25	30-dic-25
Arquitecto de seguimiento	Wbeimar René García Aguirre	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	250_2023	6	14	16-jun-23	30-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	21_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Arquitecta de seguimiento	Yuliana Marín Velásquez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	260_2023	0	191	23-jun-23	31-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniera hidrosanitaria	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	723_2025	0	169	16-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1433_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera hidrosanitaria	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	118_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	17	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	16_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Ingeniera hidrosanitaria	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	137_2023	2	0	27-feb-23	27-abr-23
								6	0	28-abr-23	28-oct-23
								6	4	29-oct-23	30-abr-24
Ingeniero Hidrosanitario	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0		120_2024	0	176	6-may-24	28-oct-24
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Fernando Pachón Botero	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	119_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	42_2025	0	351	15-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1438_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	117_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniero estructural	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	116_2023	8	0	15-feb-23	15-oct-23
								2	15	16-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	42	1-jul-24	11-ago-24
Ingeniero estructural	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	300_2023	0	140	14-ago-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	22_2025	0	180	14-ene-25	12-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	834_2025	0	184	24-jul-25	31-dic-25

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1437_2025	0	184	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera estructural	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	375_2024	0	45	18-sep-24	1-nov-24
Comunicador	Juan Camilo Caro Mesa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	54_2026	0	184	18-feb-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	$ 54	0	167	15-ene-26	30-jun-26
Comunicador	Mateo Gordillo Lopez	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	569_2024	0	184	12-feb-25	31-dic-25
Comunicadora	Angela María Morales Vásquez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	33_2023	11	15	16-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	94	1-jul-24	1-oct-24
Comunicadora	Diana Restrepo Rodriguez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	407_2024	0	91	2-oct-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	581_2024	0	30	13-ene-25	11-feb-25
Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	30	1-jul-24	30-jul-24
Social	Eliana Restrepo Bran (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	5	28	6-ene-23	4-jul-23
Social	Beatriz Natali Pino García (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	0	148	1-ago-23	27-dic-23
Social	Yesid Osorio Correa	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	17_2023	11	21	10-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	546_2024	0	180	7-ene-25	5-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	684_2025	0	179	7-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1434_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Social	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	704_2025	0	175	11-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1435_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Social	Vanessa Agudelo Londoño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	31_2023	11	18	13-ene-23	31-dic-23
Social	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	398_2023	0	195	19-dic-23	30-jun-24
Social	Verónica Atehortúa Moncada	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	417_2023	0	370	28-dic-23	31-dic-24
Social	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	185_2024	0	182	3-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	35_2025	0	180	7-ene-25	5-jul-25
Social	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	371_2024	0	98	17-sep-24	23-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	60_2025	0	90	16-ene-25	15-abr-25
Social	Ana Maria López Arboleda	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	369_2024	0	98	16-sep-24	22-dic-24
Social	Luz Bleydi Vanegas Gomez	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1405_2025	0	263	13-abr-26	31-dic-26
Profesional SST	Felipe Adolfo Mejía Henao	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	396_2024	0	97	26-sep-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	638_2024	0	90	13-ene-25	12-abr-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	491_2025	0	240	22-abr-25	17-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 8.076.888	1431_2025	0	191	22-dic-25	30-jun-26

7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL

7.1 EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato interadministrativo por componentes. Ver ***Tabla 11***.

Tabla 11 Ejecución presupuestal de la Gerencia Integral

COMPONENTE	ADICION N°3	RED N°6	ADICION N°4	RED N°7	ADICION N°5	RED N°8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ -	$ 913.517.844	$ -	$ 92.349.381	$ 197.235.851	$ 775.725.132	$ 6.121.309.454	$ 5.767.155.021	$ 5.291.528.978	$ 354.154.433
APOYO LOGISTICO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.565.086.913	$ 65.516.810
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.381.799	$ 275.541.616	$ 3.761
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ -	$ 66.687.228	$ -	$ 6.044.267	$ 12.909.086	$ 59.279.710	$ 543.413.918	$ 442.149.851	$ 400.674.301	$ 101.264.067
GMF ORD	$ 48.000	$ 4.342.363	$ -	$ 429.398	$ 788.943	$ 3.694.901	$ 33.716.358	$ 22.678.559	$ 22.678.559	$ 11.037.799
GMF HON ORD	$ -		$ -	$ 24.177	$ 51.636	$ 237.119	$ 1.869.913	$ 1.275.180	$ 1.151.985	$ 594.733
GMFRF ORD	$ -	$ 130.271	$ -	$ 12.882	$ 78.894	$ 465.477	$ 6.227.837	$ 3.688.567	$ 847.099	$ 2.539.270
GMFRF HON ORD	$ -		$ -	$ 725	$ 5.164	$ 23.712	$ 76.310	$ 38.255	$ 38.255	$ 38.055
PÓLIZAS	$ 12.000.000		$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
TOTAL	**$ 12.048.000**	**$ 1.090.063.265**	**$ 0**	**$ 113.860.830**	**$ 211.069.575**	**$ 987.426.050**	**$ 9.013.038.007**	**$ 8.459.889.078**	**$ 7.658.200.250**	**$ 553.148.929**

7.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la ***Tabla 12*** se discrimina el presupuesto por componentes, en el cual se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del proyecto.

Tabla 12 Presupuesto actualizado por componentes de la Gerencia Integral

COMPONENTE	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 6.121.309.454	67,92%
APOYO LOGISTICO	$ 1.786.038.656	19,82%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 395.385.560	4,39%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 543.413.918	6,03%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 33.716.358	0,37%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.869.913	0,02%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 6.227.837	0,07%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 76.310	0,001%
PÓLIZAS	$ 125.000.000	1,39%
TOTAL	**$ 9.013.038.007**	**100,00%**

7.3 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE

En la ejecución del contrato interadministrativo se han comprometido un total de **$ 8.459.889.078** (93,86%) de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla *13*.**

Tabla 13 Porcentaje comprometido de la Gerencia Integral

COMPONENTE	COMPROMETIDO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 5.767.155.021	94,21%
APOYO LOGISTICO	$ 1.720.521.846	96,33%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 395.381.799	100,00%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 442.149.851	81,37%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,26%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.275.180	68,19%

GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 3.688.567	59,23%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 107.000.000	85,60%
TOTAL	**$ 8.459.889.078**	**93,86%**

7.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES

En la ejecución del contrato interadministrativo a la fecha se han ejecutado (pagado) recursos ya comprometidos por valor de **$ 7.658.200.250** (84,97% de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla 14.**

Tabla 14 Porcentaje ejecutado de la Gerencia Integral

COMPONENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 5.291.528.978	86,44%
APOYO LOGISTICO	$ 1.565.086.913	87,63%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 275.541.616	69,69%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 400.674.301	73,73%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,26%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.151.985	61,61%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 847.099	13,60%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 100.652.544	80,52%
TOTAL	**$ 7.658.200.250**	**84,97%**

7.5 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL:

De acuerdo con la ejecución de recursos del mes del presente informe por valor de $ 121.719.699, se generaron honorarios en dicho mes por valor de $ 7.966.554. Tal y como se muestra a continuación en la Tabla *15*

Tabla 15 Honorarios por ejecución de recursos de la Gerencia Integral

PROYECTOS	HONORARIOS	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 11%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 9%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 80%
Gerencia	$ 372.901.301	$ 41.019.143	$ 33.561.117	$ 298.321.041
Restituciones	$ 1.573.424.057	$ 173.076.646	$ 141.608.165	$ 1.258.739.245
Integrales	$ 6.022.298.031	$ 662.452.783	$ 542.006.823	$ 4.817.838.425
Generales	$ 11.469.869.395	$ 1.261.685.633	$ 1.032.288.246	$ 9.175.895.516
TOTAL	**$ 19.438.492.784**	**$ 2.138.234.206**	**$ 1.749.464.351**	**$ 15.550.794.227**

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
ene-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.019.143	1070	$ (41.019.143)
feb-23	$ 69.273.090	$ 3.810.020	$ 723.904	$ 4.533.924	$ 4.533.924	1133	$ (0)
mar-23	$ 151.388.791	$ 8.326.384	$ 1.582.013	$ 9.908.396	$ 9.908.396	1176	$ 0
abr-23	$ 170.303.826	$ 9.366.710	$ 1.779.675	$ 11.146.385	$ 11.146.385	1177	$ 0
may-23	$ 150.895.784	$ 8.299.268	$ 1.576.861	$ 9.876.129	$ 9.876.129	1205	$ 0
jun-23	$ 212.493.467	$ 11.687.141	$ 2.220.557	$ 13.907.697	$ 13.907.697		$ 0
jul-23	$ 189.750.661	$ 10.436.286	$ 1.982.894	$ 12.419.181	$ 12.419.181	1246	$ (0)
ago-23	$ 246.754.405	$ 13.571.492	$ 2.578.584	$ 16.150.076	$ 16.150.076	1254	$ (0)
sep-23	$ 229.896.093	$ 12.644.285	$ 2.402.414	$ 15.046.699	$ 15.046.699	1268	$ 0
oct-23	$ 278.641.297	$ 15.325.271	$ 2.911.802	$ 18.237.073	$ 18.237.073	1294	$ (0)
nov-23	$ 258.281.140	$ 14.205.463	$ 2.699.038	$ 16.904.501	$ 16.904.501	1323	$ (0)
dic-23	$ 283.596.783	$ 15.597.823	$ 2.963.586	$ 18.561.409	$ 18.561.409	1353	$ 0
ene-24	$ 155.898.606	$ 8.574.423	$ 1.629.140	$ 10.203.564	$ 10.203.564		$ (0)

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
feb-24	$ 195.042.180	$ 10.727.320	$ 2.038.191	$ 12.765.511	$ 12.765.511	1383	$ (0)
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.561.117	1325	$ (33.561.117)
mar-24	$ 225.596.450	$ 12.407.805	$ 2.357.483	$ 14.765.288	$ 14.765.288	1393	$ (0)
abr-24	$ 250.584.999	$ 13.782.175	$ 2.618.613	$ 16.400.788	$ 16.400.788	1395	$ 0
may-24	$ 205.577.840	$ 11.306.781	$ 2.148.288	$ 13.455.070	$ 13.455.070	1425	$ (0)
jun-24	$ 244.586.581	$ 13.452.262	$ 2.555.930	$ 16.008.192	$ 16.008.192	1464	$ -
jul-24	$ 265.665.964	$ 14.611.628	$ 2.776.209	$ 17.387.837	$ 17.387.837		$ -
ago-24	$ 222.158.179	$ 12.218.700	$ 2.321.553	$ 14.540.253	$ 14.540.253	FA1499	$ -
sep-24	$ 193.888.012	$ 10.663.841	$ 2.026.130	$ 12.689.970	$ 12.689.970		$ -
oct-24	$ 199.972.451	$ 10.998.485	$ 2.089.712	$ 13.088.197	$ 13.088.197	FA1532	$ (0)
nov-24	$ 146.664.169	$ 8.066.529	$ 1.532.641	$ 9.599.170	$ -	FA1615	$ 9.599.170
dic-24	$ 285.310.827	$ 15.692.095	$ 2.981.498	$ 18.673.594	$ -	FA1615	$ 18.673.594
ene-25	$ 225.922.742	$ 12.425.751	$ 2.360.893	$ 14.786.643	$ -	FA1615	$ 14.786.643
feb-25	$ 89.847.786	$ 4.941.628	$ 938.909	$ 5.880.538	$ -	FA1615	$ 112.727
mar-25	$ 153.997.801	$ 8.469.879	$ 1.609.277	$ 10.079.156	$ -	FA1647	$ 413.457
abr-25	$ 169.940.827	$ 9.346.745	$ 1.775.882	$ 11.122.627	$ -	FA1688	$ 644.378
may-25	$ 155.941.057	$ 8.576.758	$ 1.629.584	$ 10.206.342	$ 5.767.811	FA1730	$ 4.438.531
jun-25	$ 147.680.658	$ 8.122.436	$ 1.543.263	$ 9.665.699	$ 9.665.699	FA1761	$ -
jul-25	$ 160.095.478	$ 8.805.251	$ 1.672.998	$ 10.478.249	$ 10.478.249	FA1795	$ -
ago-25	$ 124.538.006	$ 6.849.590	$ 1.301.422	$ 8.151.012	$ 8.151.012	FA1845	$ -
sep-25	$ 153.065.616	$ 8.418.609	$ 1.599.536	$ 10.018.145	$ 10.018.145	FA1845	$ -
oct-25	$ 121.396.954	$ 6.676.832	$ 1.268.598	$ 7.945.431	$ 7.945.431	FA1940	$ -
nov-25	$ 129.817.480	$ 7.139.961	$ 1.356.593	$ 8.496.554	$ 8.496.554	FA1940	$ -
dic-25	$ 109.288.184	$ 6.010.850	$ 1.142.062	$ 7.152.912	$ 11.256.117	FA1961	$ -
ene-26	$ 143.480.304	$ 7.891.417	$ 1.499.369	$ 9.390.786	$ -		$ 9.390.786
feb-26	$ 96.787.117	$ 5.323.291	$ 1.011.425	$ 6.334.717	$ -		$ 6.334.717
mar-26	$ 133.723.987	$ 7.354.819	$ 1.397.416	$ 8.752.235	$ -		$ 8.752.235
abr-26	$ 121.719.699	$ 6.694.583	$ 1.271.971	$ 7.966.554	$ -		$ 7.966.554
TOTALES	**$ 7.132.157.507**	**$ 392.268.663**	**$ 74.531.046**	**$ 466.799.709**	**$ 434.355.418**		**$ 32.444.291**

7.6 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación el histórico de ingresos por honorarios y GMF hasta el mes del presente informe. Tal y como se muestra en la **Tabla *16***.

Tabla 16 Ingresos por Honorarios y GMF del Contrato Interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8236 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8269 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8448- HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
TOTAL			**$ 8.953.262.042**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8682- HONORARIOS Y GMF	$ 13.903.026
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8687- HONORARIOS Y GMF	$ 444.789.837

24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8724- HONORARIOS Y GMF	$ 355.816.933
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8770- HONORARIOS Y GMF	$ 724.899.216
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8780- HONORARIOS Y GMF	$ 976.102.552
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8808- HONORARIOS Y GMF	$ 817.672.193
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8839- HONORARIOS Y GMF	$ 874.443.749
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8899- HONORARIOS Y GMF	$ 1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8894- HONORARIOS Y GMF	$ 1.192.947.092
TOTAL			**$ 6.948.883.545**

7.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación en la **Tabla *17*,** los recursos desembolsados hasta el mes de noviembre de 2024.

Tabla 17 Recursos desembolsados de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8170 - GERENCIA INTEGRAL	$ 680.513.493
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8197 - GERENCIA INTEGRAL	$ 751.447.751
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8310 - GERENCIA INTEGRAL	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8343 - GERENCIA INTEGRAL	$ 173.077.853
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8378 - GERENCIA INTEGRAL	$ 988.544.332
TOTAL			**$ 2.999.751.834**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8678- GERENCIA INTEGRAL	$ 727.414.567
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8683- GERENCIA INTEGRAL	$ 816.059.017
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8766- GERENCIA INTEGRAL	$ 341.019.415
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8776- GERENCIA INTEGRAL	$ 320.036.754
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8836- GERENCIA INTEGRAL	$ 686.284.895
TOTAL			**$ 2.890.814.648**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°3			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25555	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$ 12.048.000
TOTAL			**$ 12.048.000**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°5			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto “Gerencia Integral” del contrato CUENTA 01712287424	$ 198.103.689
26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$ 1.162.767.190
TOTAL			**$ 1.162.767.190**

7.8 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$ 2.280.604,18,** se han generado un total de rendimientos por valor de **$ 243.311.380,10**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$ 238.426.005,00**, en trámite de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$ 4.885.375,10**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 18**.

Tabla 18 Reintegro de rendimientos financieros de la Gerencia Integral

TOTAL RENDIMIENTOS	**243.311.380,10**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**31.005.113,43**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**238.426.005,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**4.885.375,10**
Fecha Actualizacion	30-abr-26

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	226192	44.126.478
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192
10/04/2024	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
12/05/2024	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823
12/05/2024	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696
14/06/2024	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	231735	9.283.898
10/07/2024	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
18/09/2024	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
24/09/2024	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
16/10/2024	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
5/12/2024	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
20/12/2024	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880
25/02/2025	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26/02/2025	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
20/03/2025	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572
11/04/2025	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808
26/05/2025	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
1/07/2025	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
22/08/2025	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	$ 1.086.705
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	$ 408.665
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	250105	$ 3.727.958
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	$ 5.335.721

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
18-feb-26	230019554440	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	254794	$ 8.832.767
6-mar-26	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	256119	$ 3.571.625
16-abr-26	220205266272	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	257248	3.687.929
TOTAL								**$ 238.426.005**

7.9 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$28.712.299,82**, se han generado un total de rendimientos por valor de **$1.369.888.490,31**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$1.315.130.049,00** en trámite de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$54.758.441,31**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 19**.

Tabla 19 Reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de honorarios y GMF

TOTAL RENDIMIENTOS	**1.369.888.490,31**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**58.714.361,27**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**1.315.130.049,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**54.758.441,31**
Fecha Actualizacion	30-abr-26

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	$ 2.128
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	$ 11.239.206

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	221104	$ 21.745.924
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	$ 57.770.734
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	$ 213.510.300
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	$ 111.239.423
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	$ 52.527.932
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	$ 49.324.525
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	$ 44.875.188
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	$ 43.621.550
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	$ 42.930.507
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	$ 39.412.729
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	$ 36.869.020

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	$ 37.654.817
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	$ 32.288.188
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	$ 32.435.255
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	$ 33.114.137
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	$ 32.275.970
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	$ 27.753.449
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	$ 26.763.070
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	$ 26.275.383
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	$ 37.900.817
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	$ 37.604.997
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	$ 37.065.751

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	$ 34.874.734
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	248984	$ 31.271.133
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	$ 29.041.911
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	$ 27.003.465
18-feb-26	245019467285	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	254797	52.312.700
19-mar-26	240019731960	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	256120	25.695.288
10-abr-26	225019633566	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	257179	28.729.818
TOTAL								$ 1.315.130.049

7.10 FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL

Ver anexo N.º 1

7.11 MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Con corte al mes al presente informe, se realizaron pagos por valor de $ 149.417.801, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 20.**

Tabla 20 Movimientos financieros de la Gerencia Integral

CI 4600095806 DE 2022	
GERENCIA INTEGRAL	
COMPONENTE	VALOR EJECUTADO
Personal	$ 102.157.664
Apoyo Logístico	$ 19.562.035
Social y Comunicaciones	$ -
Honorarios + Iva Edu 5,5%	$ 27.698.102

Pólizas	$	-
Gravamen al Movimiento Financiero 0,4%	$	-
GMF Rendimientos Financieros	$	-
TOTAL	**$**	**149.417.801**

7.12 TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, se realizaron los siguientes traslados por retenciones y contribuciones, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 21**

Tabla 21 Traslados y retenciones de la Gerencia Integral

TRASLADOS Y RETENCIONES NOVIEMBRE 2025					
TRASLADO	**FECHA**	**NIT**	**NOMBRE**	**DETALLE**	**VALOR**
76913	13-abr-2026	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADOS DE RETENCION MARZO DE 2026CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESYABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	$ 3.573.692
TOTAL					**$ 3.573.692**

7.13 LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, se presentaron liberaciones de compromisos presupuestales de los contratos adscritos al proyecto, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 22**

Tabla 22 Liberaciones de la Gerencia Integral

LIBERACIONES NOVIEMBRE 2025				
CTTO	**FECHA**	**DETALLE**	**COMPONENTE**	**VALOR**
C-10-2023	27-abr-2026	Adición 1 al Contrato Nº 3306-10 de 2023, suscrito con FEEELING COMPANY S.A.S., cuyo objeto es "SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA".	SOC Y CCIONES	$ 3.761
TOTAL				**$ 3.761**

7.14 INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe debido a la ejecución de recursos, se presenta el informe de impuestos aplicados a los contratos adscritos a la Gerencia Integral, tal como se muestra en la **Tabla 23**

Tabla 23 Informe impuestos de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022							
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL							
INFORME DE IMPUESTOS ABRIL 2026							
FECHA	**TERCERO**	**DOCUMENTO**	**BASE**	**VALOR**	**NOMBRE IMPUESTO**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**
8-abr-26	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	80913108	$ 9.496.529	-$ 250.708	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.64%	Gerencia	256552
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 19.562.035	-$ 195.620	ESTAMPILLA PRO INNOVACION 1%	Gerencia	257065
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 19.562.035	-$ 391.241	ESTAMPILLA JUSTICA FAMILIAR 2%	Gerencia	257065
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 13.106.563	-$ 458.730	RETE FTE TRANS NAL DE PASAJEROS 3,5%	Gerencia	257065

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022							
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL							
INFORME DE IMPUESTOS ABRIL 2026							
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 19.562.035	-$ 254.306	TASA PRODEPORTES	Gerencia	257065
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 19.562.035	-$ 35.212	RETE FUENTE ICA SERVICIOS 1.8X 1000	Gerencia	257065
15-abr-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 19.562.035	-$ 195.620	RETE ESTAMPILLA U DE A	Gerencia	257065
7-abr-26	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	1152204467	$ 8.076.888	-$ 63.000	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.78%	Gerencia	256554
7-abr-26	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	43260937	$ 9.496.529	-$ 117.757	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 1.24%	Gerencia	256550
8-abr-26	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	71740037	$ 9.496.529	-$ 117.757	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 1.24%	Gerencia	256551
8-abr-26	DIANA CRISTINA SOTO CANO	43626228	$ 14.692.120	-$ 1.026.979	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 6,99%	Gerencia	256555
10-abr-26	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	15459339	$ 8.076.888	-$ 73.500	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.91%	Gerencia	256821
10-abr-26	JUAN CAMILO CARO MESA	71263628	$ 8.076.888	-$ 63.000	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.78%	Gerencia	256817
10-abr-26	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	1152686502	$ 9.496.529	-$ 253.557	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.67%	Gerencia	256818

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación los recursos desembolsados hasta el periodo del presente informe.

NOTA: En la ficha financiera se presenta una diferencia en el valor desembolsado por 180.105.611 correspondiente a una retención por estampilla no procedente, los cuales fueron consignados en la cuenta de recursos propios en el mes de abril y están pendientes de trasladarse a la cuenta del contrato interadministrativo.

Ver **Tabla 24.**

Tabla 24 Desembolsos totales del contrato interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23483	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8173 - GENERALES	$ 221.300.331
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8170 - GERENCIA	$ 680.513.493
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23497	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8172 - INTEGRALES	$ 10.384.265.617
23498	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8171 - RESTITUCIONES	$ 665.386.517
23563	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8200 - GENERALES	$ 2.039.405.665
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8197 - GERENCIA	$ 751.447.751
23566	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8198 - RESTITUCIONES	$ 665.830.127
23567	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8199 - INTEGRALES	$ 10.496.732.072
23599	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8234 INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8236 HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23601	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8233 RESTIRUCIONES	$ 1.502.140.581
23620	31-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8235 - GENERALES	$ 7.067.593.963
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8269- HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23672	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8266- RESTITUCIONES	$ 2.494.615.370
23674	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8268 - GENERALES	$ 6.075.119.174
23673	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8267- INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23723	26-may-23	DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8311 - RESTITUCIONES	$ 2.390.348.089
23724	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8313 - GENERALES	$ 14.405.332.263
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23726	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8312 - INTEGRALES	$ 5.575.965.945
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8310 - GERENCIA	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8343 - GERENCIA	$ 173.077.853
23795	28-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8344 - INTEGRALES	$ 3.697.430.600
23796	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8345 - GENERALES	$ 18.903.634.547

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2023			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8378 - GERENCIA	$ 988.544.332
23826	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8379 - RESTITUCIONES	$ 237.073.008
23827	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8380 - INTEGRALES	$ 2.102.978.418
23828	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8381 - GENERALES	$ 19.447.383.093
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8448 - HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
23950	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8447- GENERALES	$ 19.152.812.306
23951	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8446- INTEGRALES	$ 4.146.708.473
24041	29-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8490- GENERALES	$ 9.906.615.989
24004	20-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8489- INTEGRALES	$ 14.362.717.628
TOTAL			$ 178.661.765.794

Nota: En el total presentado en la tabla anterior no se ven reflejados los recursos por $2.138.234.206 que corresponden al 11% inicial de los honorarios y los $1.200.000.000 correspondientes al recurso destinado para diagnósticos y presupuestos.

Del valor total establecido por concepto de diagnóstico y presupuestos por $1.200.000.000, solo fueron cobrados $600.000.000 en la vigencia 2023, por lo cual en la modificación N°4 suscrita el 28 de diciembre del 2023, se modificó la cláusula quinta “forma de pago” en cuanto a que los $600.000.000 restantes serán desembolsados por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín a una cuenta de ahorros de uso exclusivo N°1712287445, con el banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A, y la EDU dispondrá de estos con previa autorización de la supervisión.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIONES 2023			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
23965	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8449- FONPET RESTITUCIONES	$ 1.957.258.746
23962	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8450- CREDITO RESTITUCIONES	$ 2.053.366.911
23963	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8451- PP1 GENERALES	$ 1.000.000.000
23964	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8452- PP15 GENERALES	$ 450.000.000
TOTAL			$ 5.460.625.657

De igual manera, los recursos de la adición N°2 suscrita el 28 de diciembre de 2023, por valor de $5.666.280.388 no fueron desembolsados en 2023 y estos recursos se fueron constituidos en reserva presupuestal para 2024. En la modificación N°6 del contrato interadministrativo se aclaró la forma de pago solicitada por el CODFIS para realizar los desembolsos.

En el mes de octubre de 2024 se desembolsó lo correspondiente al presupuesto de obligaciones urbanísticas y para el mes de noviembre de 2024 ingresaron los desembolsos correspondientes a los recursos de Fonpet y PP3.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 2			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
24787	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8895- OBLIGACIONES URBANISTICAS RESTITUCIONES	$ 4.500.511.193
24874	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- FONPET RESTITUCIONES	$ 165.769.195
24890	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- PP3 GENERALES	$ 1.000.000.000
TOTAL			$ 5.666.280.388

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2024			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$ 727.414.567
24357	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$ 216.071.935
24359	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$ 5.034.074.711
24358	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$ 469.129.150
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$ 13.903.026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24383	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$ 816.059.017
24384	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$ 7.936.706.398
24385	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$ 2.659.616.833
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$ 767.454.792
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$ 444.789.837
24433	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8722- INTEGRALES	$ 2.761.518.537
24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8724- HONORARIOS Y GMF	$ 355.816.933
24434	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8721- RESTITUCIONES	$ 3.298.307.577
24457	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8723- GENERALES	$ 8.649.463.588
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8766- GERENCIA	$ 341.019.415
24544	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8767- RESTITUCIONES	$ 3.298.307.577
24545	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8768- INTEGRALES	$ 4.277.194.959
24547	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8769- GENERALES	$ 9.113.423.157
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8770- HONORARIOS Y GMF	$ 724.899.216
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8776- GERENCIA	$ 320.036.754
24594	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8777- RESTITUCIONES	$ 139.779.008
24591	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8778 - INTEGRALES	$ 5.027.721.872
24590	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8779 - GENERALES	$ 9.426.175.924
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8780- HONORARIOS Y GMF	$ 976.102.552
24618	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8805- RESTITUCIONES	$ 1.108.010.768
24616	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8806- INTEGRALES	$ 2.271.647.704
24619	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8807- GENERALES	$ 9.113.423.157
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8808- HONORARIOS Y GMF	$ 817.672.193
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8836- GERENCIA	$ 686.284.895
24701	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8835- RESTITUCIONES	$ 245.406.471
24666	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8837- INTEGRALES	$ 2.689.865.040
24667	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8838- GENERALES	$ 9.738.928.690
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8839- HONORARIOS Y GMF	$ 874.443.749
24784	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8898- GENERALES	$ 18.989.131.527
24786	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8893- GENERALES	$ 18.226.846.314
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8899- HONORARIOS Y GMF	$ 1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8894- HONORARIOS Y GMF	$ 1.192.947.092
TOTAL			**$ 135.297.903.882**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 3			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25247	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$ 6.917.383.153
25248	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$ 4.083.974.078
25328	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 C C 9200	$ 425.013.998
25329	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9201 ESTE MOVIMIENRO INGRESO TAMBIEN CON LA FACTURA 9204	$ 446.444
25330	27-may-25	.DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9204 ESTE IINGRESO CON LA CUENTA 9201	$ 634.291.273
25465	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9312	$ 87.510.205
25466	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9313	$ 3.519.159
25467	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9314	$ 200.671
25468	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9315	$ 209.784
25469	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC 9322	$ 1.365.420.254
25555	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$ 12.048.000
TOTAL			**$ 13.530.017.019**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 4			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25785	30-sep-25	Una cuenta de cobro por valor de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($3.753.491.746) los cuales corresponden a recursos provenientes del Fondo Medellín Ciudad para la Vida que, al ser de destinación específica, deberán ser manejados en una cuenta exclusiva.	$ 3.753.491.746
25717	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 6.861.894.123
25718	19-sep-25	recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento general y mejoramiento de espacios".	$ 1.877.141.114
25719	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo	$ 571.969.856
TOTAL			**$ 13.064.496.839**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 5			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
26183	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.266.569.917), correspondientes a recursos ordinarios que provienen del proyecto 240064, asociados al funcionamiento y atención de sedes a cargo de la Secretaría de Educación, debido a su destinación, este deberá ser manejado en la cuenta bancaria exclusiva existente para tal fin. CUENTA 1712287494	$ 2.266.569.917
26186	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/L ($21.670.455), los cuales corresponden a recursos provenientes del FONPET, este recurso deberá ser desembolsado en la cuenta bancaria exclusiva existente para este tipo de recurso. CUENTA 01712287435	$ 21.670.455
26177	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.891.899.987) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de “Restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”, en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287421	$ 4.891.899.987
26179	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($10.333.142.349) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de “Mantenimiento general y mejoramiento de espacios”, en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287423	$ 10.333.142.349
26185	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 54.346.068) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de “Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos” destinada contractualmente. CUENTA 01712287422	$ 54.346.068
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto “Gerencia Integral” del contrato CUENTA 01712287424	$ 198.103.689
26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$ 1.162.767.190
TOTAL			**$ 18.928.499.655**

EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el avance presupuestal total del contrato interadministrativo por componentes hasta el periodo del presente informe. Ver

COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN Nº 1	RED Nº 1	RED Nº 2	ADICIÓN N°2	RED Nº 3	RED Nº 4	TRASLADO N°2	RED Nº 5	ADICIÓN N°3	RED Nº 6	ADICIÓN N°4	RED Nº 7	ADICIÓN N°5	RED Nº 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ 10.376.946.422	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.977.104	$ -	$ -	$ 687.954.478	$ -	$ 1.815.293.919	$ -	$ 459.245.668	$ 428.204.231	$ 1.180.027.405	$ 15.124.649.228	$ 14.305.271.825	$ 13.293.546.176	$ 819.377.403
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.530.913.434	$ -1.485.385.322	$ -	$ -254.244.542	$ -	$ -	$ -176.977.104	$ -	$ 1.485.385.322	$ -2.566.904.600	$ -	$ -624.150.563	$ -	$ 613.526.753	$ -	$ -127.366.355	$ 5.394.797.023	$ 5.218.307.946	$ 3.769.731.965	$ 176.489.077
EJECUCIÓN ORD	$ 276.143.699.406	$ 1.485.385.322	$ -	$ 8.884.924	$ -	$ -	$ -285.470.865	$ -	$ -1.485.385.322	$ 1.878.950.122	$ 644.973.584	$ -1.968.305.503	$ 8.697.288.253	$ -1.086.850.979	$ 17.238.125.926	$ -1.212.740.079	$ 300.058.554.788	$ 282.123.694.344	$ 249.103.324.749	$ 17.934.860.444
EJECUCIÓN CRED	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ 2.044.941.751	$ 2.025.645.105	$ -
EJECUCIÓN FONPET	$ -	$ -	$ 1.949.227.927	$ -	$ -	$ 165.089.028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.222.991	$ -	$ -	$ -	$ 21.575.523	$ -	$ 2.557.115.469	$ 2.557.115.469	$ 1.967.170.435	$ -0
EJECUCIÓN PP1	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 872.417.155	$ 872.417.155	$ 62.302.358
EJECUCIÓN PP15	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ 418.886.847	$ 402.611.083	$ 1.736.934
EJECUCIÓN PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 933.745.012	$ 888.845.113	$ 974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ 4.482.045.167	$ 3.678.841.097	$ -
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											$ 10.935.742.774		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.935.742.774	$ 10.935.742.774	$ 4.768.614.020	$ 0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA LA VIDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ 3.409.361.794	$ 3.004.105.061	$ 96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ 1.091.172.357	$ 133.950.221	$ 184.665.887
PRESUPUESTOS	$ 1.200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	$ 1.197.487.650	$ -
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.381.799	$ 275.541.616	$ 3.761
APOYO LOGISTICO	$ 1.696.038.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.565.086.913	$ 65.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	$ 19.438.492.784	$ -	$ -	$ 245.359.618	$ -	$ -	$ 285.470.865	$ -	$ -	$ 0	$ 69.782.566	$ 671.776.587	$ 569.237.516	$ -921.442	$ 1.157.673.427	$ -1.968.672	$ 22.434.903.249	$ 19.933.388.727	$ 15.729.135.722	$ 2.501.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 56.139.252	$ -
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ 27.529.827	$ 11.799.795	$ -1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ 61.177.392
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLIN CIUDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ 229.473.435	$ 43.282.555	$ -0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	
PÓLIZAS	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	$ 1.188.310.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -65.375	$ 2.627.894	$ 0	$ 34.789.153	$ -	$ 70.665.321	$ -56.191	$ 1.296.271.194	$ 1.160.194.944	$ 912.495.732	$ 136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 62.203.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.375	$ 1.531.038	$ -	$ 2.276.950	$ -	$ 4.630.694	$ -	$ 70.707.234	$ 62.705.384	$ 45.764.613	$ 8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRED	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ 8.179.767	$ 7.710.061	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONPET	$ -	$ -	$ 7.796.912	$ -	$ -	$ 660.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.684.892	$ -	$ -	$ -	$ 86.302	$ -	$ 10.228.462	$ 7.796.912	$ 5.201.375	$ 2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ 1.792.614	$ 721.149	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ 3.983.588
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.928.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.742.971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.671.152	$ -	$ -	$ 61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONDO MEDE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ 14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ 5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 78.897.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 6.647.418	$ 0	$ 5.930.577	$ -	$ 7.066.532	$ 5.477.084	$ 104.019.479	$ 76.552.874	$ 61.335.503	$ 27.466.605
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 1.866.095	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 45.931	$ -	$ 1.482.644	$ -	$ 463.069	$ 4.210.448	$ 8.068.187	$ 1.895.325	$ 1.895.325	$ 6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRED	$ -	$ -	$ 245.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.049.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.064	$ 245.393	$ 245.393	$ 1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONPET	$ -	$ -	$ 233.907	$ -	$ -	$ 19.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 8.630	$ -	$ 2.368.463	$ 233.907	$ 233.907	$ 2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	$ -	$ -	$ 119.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446.443	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 565.950	$ 565.950	$ 420.492	$ -
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	$ -	$ -	$ 53.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.583	$ 319.032	$ 254.449	$ 228.932	$ 64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.784	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.589	$ 4.312.881	$ 4.312.881	$ 124.494	$ -0
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368.188	$ 906.033	$ -	$ -	$ 906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ 21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO MEDE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ 2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ 631.010
TOTAL	$ 319.047.368.234	$ 0	$ 5.460.625.656	$ 0	$ 0	$ 5.666.280.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.283.508.765	$ 0	$ 9.311.005.093	$ 0	$ 18.928.499.655	$ 0	$ 375.697.287.792	$ 353.395.889.455	$ 303.928.288.791	$ 22.217.894.723

Tabla 25.

icontec ISO 9001 SC 15081
IQNet
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN N° 1	RED N° 1	RED N° 2	ADICIÓN N°2	RED N° 3	RED N° 4	TRASLADO N°2	RED N° 5	ADICIÓN N°3	RED N° 6	ADICIÓN N°4	RED N° 7	ADICIÓN N°5	RED N° 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ 10.376.946.422	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.977.104	$ -	$ -	$ 687.954.478	$ -	$ 1.815.293.919	$ -	$ 459.245.668	$ 428.204.231	$ 1.180.027.405	$ 15.124.649.228	$ 14.305.271.825	$ 13.293.546.176	$ 819.377.403
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.530.913.434	$ -1.485.385.322	$ -	$ -254.244.542	$ -	$ -	$ -176.977.104	$ -	$ 1.485.385.322	$ -2.566.904.600	$ -	$ -624.150.563	$ -	$ 613.526.753	$ -	$ -127.366.355	$ 5.394.797.023	$ 5.218.307.946	$ 3.769.731.965	$ 176.489.077
EJECUCIÓN ORD	$ 276.143.699.406	$ 1.485.385.322	$ -	$ 8.884.924	$ -	$ -	$ -285.470.865	$ -	$ -1.485.385.322	$ 1.878.950.122	$ 644.973.584	$ -1.968.305.503	$ 8.697.288.253	$ -1.086.850.979	$ 17.238.125.926	$ -1.212.740.079	$ 300.058.554.788	$ 282.123.694.344	$ 249.103.324.749	$ 17.934.860.444
EJECUCIÓN CRED	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ 2.044.941.751	$ 2.025.645.105	$ -
EJECUCIÓN FONPET	$ -	$ -	$ 1.949.227.927	$ -	$ -	$ 165.089.028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.222.991	$ -	$ -	$ -	$ 21.575.523	$ -	$ 2.557.115.469	$ 2.557.115.469	$ 1.967.170.435	$ -0
EJECUCIÓN PP1	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 872.417.155	$ 872.417.155	$ 62.302.358
EJECUCIÓN PP15	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ 418.886.847	$ 402.611.083	$ 1.736.934
EJECUCIÓN PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 933.745.012	$ 888.845.113	$ 974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ 4.482.045.167	$ 3.678.841.097	$ -
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											$ 10.935.742.774		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.935.742.774	$ 10.935.742.774	$ 4.768.614.020	$ 0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA LA VIDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ 3.409.361.794	$ 3.004.105.061	$ 96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ 1.091.172.357	$ 133.950.221	$ 184.665.887
PRESUPUESTOS	$ 1.200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	$ 1.197.487.650	$ -
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.381.799	$ 275.541.616	$ 3.761
APOYO LOGISTICO	$ 1.696.038.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.565.086.913	$ 65.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	$ 19.438.492.784	$ -	$ -	$ 245.359.618	$ -	$ -	$ 285.470.865	$ -	$ -	$ 0	$ 69.782.566	$ 671.776.587	$ 569.237.516	$ -921.442	$ 1.157.673.427	$ -1.968.672	$ 22.434.903.249	$ 19.933.388.727	$ 15.729.135.722	$ 2.501.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 56.139.252	$ -
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ 27.529.827	$ 11.799.795	$ -1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ 61.177.392
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLIN CIUDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ 229.473.435	$ 43.282.555	$ -0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	
PÓLIZAS	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	$ 1.188.310.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -65.375	$ 2.627.894	$ 0	$ 34.789.153	$ -	$ 70.665.321	$ -56.191	$ 1.296.271.194	$ 1.160.194.944	$ 912.495.732	$ 136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 62.203.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.375	$ 1.531.038	$ -	$ 2.276.950	$ -	$ 4.630.694	$ -	$ 70.707.234	$ 62.705.384	$ 45.764.613	$ 8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRED	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ 8.179.767	$ 7.710.061	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONPET	$ -	$ -	$ 7.796.912	$ -	$ -	$ 660.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.684.892	$ -	$ -	$ -	$ 86.302	$ -	$ 10.228.462	$ 7.796.912	$ 5.201.375	$ 2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ 1.792.614	$ 721.149	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ 3.983.588
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.928.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.742.971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.671.152	$ -	$ -	$ 61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONDO MEDE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ 14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ 5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 78.897.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 6.647.418	$ 0	$ 5.930.577	$ -	$ 7.066.532	$ 5.477.084	$ 104.019.479	$ 76.552.874	$ 61.335.503	$ 27.466.605
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 1.866.095	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 45.931	$ -	$ 1.482.644	$ -	$ 463.069	$ 4.210.448	$ 8.068.187	$ 1.895.325	$ 1.895.325	$ 6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRED	$ -	$ -	$ 245.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.049.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.064	$ 245.393	$ 245.393	$ 1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONPET	$ -	$ -	$ 233.907	$ -	$ -	$ 19.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 8.630	$ -	$ 2.368.463	$ 233.907	$ 233.907	$ 2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	$ -	$ -	$ 119.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446.443	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 565.950	$ 565.950	$ 420.492	$ -
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	$ -	$ -	$ 53.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.583	$ 319.032	$ 254.449	$ 228.932	$ 64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.784	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.589	$ 4.312.881	$ 4.312.881	$ 124.494	$ -0
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368.188	$ 906.033	$ -	$ -	$ 906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ 21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO MEDE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ 2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ 631.010
TOTAL	$ 319.047.368.234	$ 0	$ 5.460.625.656	$ 0	$ 0	$ 5.666.280.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.283.508.765	$ 0	$ 9.311.005.093	$ 0	$ 18.928.499.655	$ 0	$ 375.697.287.792	$ 353.395.889.455	$ 303.928.288.791	$ 22.217.894.723

Tabla 25 Ejecución total del contrato interadministrativo

icontec ISO 9001 SC 15081
IQNet
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de honorarios y presupuestos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 26**, igualmente, en la **Tabla 27** se presentan los valores de las retenciones aplicadas por este concepto.

Tabla 26 Honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES					
INGRESOS POR HONORARIOS Y PRESUPUESTOS					
FECHA	FACTURA	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	N° INGRESO	VALOR
31-ene-23	FA1070	1712287425	HONORARIOS 11% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1070	23482	$ 1.889.372.494
24-mar-23	FA1075	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1104	23597	$ 265.084.034
25-may-23	FA1133	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1133	23738	$ 8.144.007
27-jul-23	FA1176	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1176	23865	$ 15.752.115
27-jul-23	FA1177	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1177	23867	$ 92.000.007
24-ago-23	FA1205	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1205	23915	$ 595.016.774
20-sep-23	FA1226	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1226	24030	$ 31.309.620
21-sep-23	FA1231	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1231	24032	$ 252.299.917
24-oct-23	FA1246	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1246	24070	$ 365.343.608
26-oct-23	FA1254	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1254	24092	$ 224.805.480
23-nov-23	FA1268	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1268	24131	$ 291.891.448
28-dic-23	FA1296	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1299	24197	$ 282.566.115
28-dic-23	FA1296	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1296	24203	$ 265.084.034
28-dic-23	FA1294	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1294	24214	$ 404.470.545
19-feb-24	FA1323	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1323	24323	$ 724.892.474
22-feb-24	FA1325	1712287425	HONORARIOS 9% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1325	24346	$ 1.545.850.223
29-abr-24	FA1353	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1353	24452	$ 1.265.403.340
28-jun-24	FA1383	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1383	24584	$ 867.967.807
28-jun-24	FA1382	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1382	24582	$ 126.050.420
29-jul-24	FA1393	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1393	24621	$ 629.305.778
29-jul-24	FA1395	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1395	24635	$ 796.276.380
30-sep-24	FA1425	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1425	24736	$ 388.507.488
29-nov-24	FA1464	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1464	24852	$ 579.295.898
29-dic-24	FA1471	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1471	24877	$ 150.000.000
19-feb-25	FA1532	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1532	25119	$ 690.048.068
27-jun-25	FA1615	1712287425	HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 INGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25429	$ 832.827.213
27-jun-25	FA1615	1712287425	.HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 NGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25430	$ 24.844.059
25-jul-25	FA1647	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1647	25527	$ 920.639.511
29-ago-25	FA1688	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1688	25636	$ 337.089.805
25-sep-25	FA1730	1712287425	HONORARIOS CONVENIO 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1730		$ 443.946.688
29-oct-25	FA1761	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1761	25853	$ 355.897.363
27-nov-25	FA1795	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1795	25978	$ 208.264.687
20-dic-25	FA1845	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1845	26083	$ 407.588.499
30-abr-26	FA1940	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1961	26698	$ 392.397.880

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES					
INGRESOS POR HONORARIOS Y PRESUPUESTOS					
FECHA	FACTURA	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	N° INGRESO	VALOR
21-abr-26	FA1961	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1940	26633	$ 384.935.933
TOTAL					$ 18.489.821.67

Tabla 27 Retenciones honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
25-may-23	235016452433	RETENCIONES FACTURA FA1133 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	220273	$ 1.072.701
27-jul-23	220180562166	RETENCIONES FACTURA FA1176 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221897	$ 2.074.814
27-jul-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1177 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221898	$ 12.117.928
24-ago-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1205 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	222808	$ 78.373.584
20-sep-23	235016812552	RETENCIONES FACTURA FA1226 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223656	$ 4.123.996
21-sep-23	220181858477	RETENCIONES FACTURA FA1231 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223660	$ 33.232.085
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 43.665.466
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 3.010.924
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 1.445.426
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 27.730.961
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 1.879.651
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 36.290.529
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 405.185
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 1.751.233
28-dic-23	230016937447	RETENCIONES FACTURA FA1299 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226392	$ 37.218.647
28-dic-23	225016981374	RETENCIONES FACTURA FA1294 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226846	$ 53.275.483
26-feb-24	235017324904	RETENCIONES FACTURA FA1323 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	228502	$ 95.480.369
29-abr-24	235017598926	RETENCIONES FACTURA FA1353 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	229993	$ 128.883.673
26-jun-24	230017787187	RETENCIONES FACTURA FA1383 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	231948	$ 80.232.318
26-jul-24	240017825371	RETENCIONES FACTURA FA1393 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232688	$ 58.171.122
25-jul-24	240017826760	RETENCIONES FACTURA FA1395 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232686	$ 73.605.380
24-sep-24	220191426123	RETENCIONES FACTURA FA1425 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	234432	$ 35.912.457
27-nov-24	225018074501	RETENCIONES FACTURA FA1464 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	236567	$ 53.548.360
27-feb-25	230018634019	RETENCIONES FACTURA FA1532 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	239684	$ 63.785.956

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
26-jun-25	220198315927	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	243880	$ 79.280.538
25-jul-25	240019313892	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	244977	$ 85.101.131
29-ago-25	220199661960	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	246571	$ 31.159.562
25-sep-25	230019474574	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	247540	$ 41.037.089
24-oct-25	230019542567	RETENCIONES FACTURA FA1761 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	248949	$ 32.898.076
21-nov-25	225019668337	RETENCIONES FACTURA FA1795 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	250272	$ 19.251.358
12-dic-25	220202250563	RETENCIONES FACTURA FA1845 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	251639	$ 37.676.248
21-abr-26	220205258678	RETENCIONES FACTURA FA1940 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	257276	$ 36.272.073
29-abr-26	230020364616	RETENCIONES FACTURA FA1961 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	257805	$ 35.582.313
TOTAL						$ 1.325.546.636

RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de rendimientos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 28**.

Tabla 28 Rendimientos totales del Contrato Interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016352451	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	219426	226.689
26-abr-23	235016311814	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	219425	606
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	2.128

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
23-may-23	235016442109	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	220083	9.170.884
23-may-23	225016465970	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	220077	8.130.695
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	11.239.206
24-may-23	235016454302	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	220120	163.422.274
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
23-jun-23	245016507330	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	221226	18.127.451
26-jun-23	225016539797	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	221224	246.768.208
26-jun-23	240016525350	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	221110	48.490.540
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	221104	21.745.924
29-ago-23	245016712114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	222973	74.946.103
29-ago-23	225016724714	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	222974	499.949.848

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - INTEGRALES					
29-ago-23	225016730680	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	222975	254.640.573
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	57.770.734
12-dic-23	220183260741	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	226190	883.404.840
12-dic-23	220183267822	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	226191	1.817.281.156
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	226192	44.126.478

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	213.510.300
27-feb-24	245017214088	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228487	216.634.277
6-mar-24	235017258682	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228760	103.536.240
6-mar-24	220185020050	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	228774	501.873.386
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	111.239.423

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
14-mar-24	220185063540	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229134	1.277.352.410
18-mar-24	230017354600	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229082	50.745.811
19-mar-24	235017383084	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229125	53.236.453
19-mar-24	245017392094	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229127	25.926.981
19-mar-24	230017308407	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229129	11.667.141
9-abr-24	225017575399	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	229771	50.692.779

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
9-abr-24	235017504297	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	229767	147.355.817
9-abr-24	230017486193	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229763	536.909.109
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	52.527.932
9-abr-24	235017489118	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229798	17.002.983
9-abr-24	230017558318	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229762	16.320.389
9-abr-24	245017568720	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229800	8.338.391

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
9-abr-24	235017569580	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229796	3.752.276
10-abr-24	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	49.324.525
10-abr-24	235017568285	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230902	7.824.545
10-abr-24	225017584370	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230918	3.521.045
16-abr-24	235017587669	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229912	15.314.660

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-may-24	220187758101	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230694	51.730.974
12-may-24	240017563515	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230702	50.396.809
12-may-24	235017604996	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230693	185.019.591
12-may-24	225017633842	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230744	127.833.498
12-may-24	220187781594	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230742	430.646.697
12-may-24	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-may-24	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	44.875.188
12-may-24	235017605003	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230713	15.849.008
12-may-24	235017609299	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230743	14.048.993
12-may-24	220187781087	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	230741	13.609.285
12-may-24	230017588202	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230701	6.953.309

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-may-24	225017623210	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230698	3.128.989
22-may-24	240017531433	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230900	484.361.508
14-jun-24	235017782895	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	231742	80.391.418
14-jun-24	220188674215	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	231744	138.089.673
14-jun-24	240017746052	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	231746	396.922.066
14-jun-24	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	231735	9.283.898
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	43.621.550

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - HONORARIOS					
14-jun-24	220188684514	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	231769	14.205.359
14-jun-24	235017788976	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	231760	14.106.741
14-jun-24	240017751533	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	231732	7.213.421
14-jun-24	245017799752	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	231738	3.246.039
10-jul-24	240017791660	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	232507	108.455.642
10-jul-24	225017863950	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	232510	131.469.024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-jul-24	220190224163	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	232511	390.982.567
10-jul-24	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	42.930.507
10-jul-24	235017854384	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	232528	6.897.484
10-jul-24	245017861572	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	232508	3.103.868
19-jul-24	220190244844	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	232601	13.089.933
25-jul-24	240017825580	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	233025	13.454.727

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES					
17-sep-24	235017932388	1712287436	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- PP 1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234299	6.341.077
18-sep-24	240017897353	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA- INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234315	96.921.713
18-sep-24	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
18-sep-24	240017898245	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CREDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234304	11.716.542
18-sep-24	245017945077	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234309	13.205.205
18-sep-24	230017913479	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234302	6.780.362

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
18-sep-24	230017898982	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234319	3.051.163
23-sep-24	245017911441	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234382	404.180.075
23-sep-24	225017979925	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234383	9.861.921
24-sep-24	230017938716	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234398	117.952.141
24-sep-24	220191385394	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234405	122.091.156
24-sep-24	220190338024	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234399	104.661.831
24-sep-24	220191378650	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234406	437.426.894

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - GENERALES					
24-sep-24	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	39.412.729
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	36.869.020
24-sep-24	245017948865	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234407	12.413.296
26-sep-24	225017993882	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234523	2.853.476
16-oct-24	235018014779	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA- INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	235243	112.511.841

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-oct-24	230018003788	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	235242	448.448.431
16-oct-24	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	37.654.817
16-oct-24	235018013434	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES CREDITO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	235238	7.998.050
16-oct-24	220191486138	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	235240	12.011.252
16-oct-24	230017999766	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	235236	6.139.579

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-oct-24	220191484730	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	235237	2.762.283
25-oct-24	220191490296	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	235375	118.286.594
19-nov-24	220192598562	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	236906	2.457.761
5-dic-24	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
5-dic-24	220192588722	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	236907	5.827.782
5-dic-24	225018077640	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA CASO 192135 FAC 10712	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	236909	10.602.039

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	32.288.188
11-dic-24	220192629468	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 192744 FAC 10751	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237166	108.020.320
11-dic-24	245018038838	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237165	445.260.851
18-dic-24	240018047870	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	237431	2.204.477
20-dic-24	245018112943	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237782	97.898.782
20-dic-24	225018180027	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237779	108.051.880

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-dic-24	235018074312	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237768	103.886.228
20-dic-24	240018075087	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237766	424.340.940
20-dic-24	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	32.435.255
20-dic-24	220192740562	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	237752	4.628.144
20-dic-24	240018083740	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	237751	9.383.482

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-dic-24	245018123264	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	237781	4.721.191
26-dic-24	225018203258	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	237841	14.729.566
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	33.114.137
17-feb-25	240018058114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239228	82.932.946
17-feb-25	245018486960	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239229	3.877.777
19-feb-25	240018443701	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239288	3.639.094

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-feb-25	225018521672	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239325	1.867.338
20-feb-25	220195096513	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	239233	2.550.435
25-feb-25	235018491522	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239442	85.841.353
25-feb-25	235018602591	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239438	70.648.354
25-feb-25	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	32.275.970

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
25-feb-25	225018623033	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239441	2.885.264
25-feb-25	220195166811	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239444	8.083.526
26-feb-25	2450108549486	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239480	415.377.507
26-feb-25	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
26-feb-25	245018487639	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239513	7.337.958
26-feb-25	235018618140	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239483	2.362.051

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-feb-25	245018612756	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239514	1.612.294
26-feb-25	240018572133	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239482	16.372.119
27-feb-25	225018636889	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239692	71.836.672
27-feb-25	235018486414	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239523	400.614.408
28-feb-25	220195162436	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239699	6.231.671
10-mar-25	225018777244	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	240307	317.139.566

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-mar-25	230018712335	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	240308	1.477.968
18-mar-25	245018742815	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	240194	56.803.197
18-mar-25	230018654389	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	240193	1.390.057
18-mar-25	220196324655	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240195	2.186.757
20-mar-25	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572
21-mar-25	225018756374	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	240306	64.403.105

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
21-mar-25	225018749222	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240309	1.553.614
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	27.753.449
26-mar-25	240018655523	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	240457	7.037.120
26-mar-25	245018721680	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	240459	15.091.312
11-abr-25	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808
21-abr-25	225018984465	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	241397	62.265.362

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
21-abr-25	230018942910	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	241398	49.275.385
21-abr-25	240018876218	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	241399	260.286.385
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	26.763.070
22-abr-25	230018927756	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	241427	7.019.654
22-abr-25	220196677682	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	241428	2.501.921
22-abr-25	225018977324	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	241429	1.474.223

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
22-abr-25	225018987848	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	241425	15.027.715
22-abr-25	225018992629	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	241430	1.516.273
22-may-25	225019065637	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	242614	50.588.162
22-may-25	220198010095	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242489	5.444.047
22-may-25	235019010231	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOV 2024 A FEB 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242506	7.004.039
26-may-25	245019025932	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	242613	234.734.136

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-may-25	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	26.275.383
26-may-25	220198032268	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	242608	1.566.194
26-may-25	220198033470	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242610	1.147.760
26-may-25	235019030630	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	242609	1.596.158
26-may-25	230019013351	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	242624	1.641.124

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
27-may-25	245019022861	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	242662	66.746.680
27-may-25	220198034660	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAR 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242802	3.624.691
30-may-25	235019064591	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	242893	7.556.402
30-may-25	225019104050	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	242892	16.231.054
26-jun-25	220198285569	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	243876	1.037.999
27-jun-25	230019243631	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	244035	2.228.413

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
1-jul-25	240019197989	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244060	86.145.826
1-jul-25	240019197988	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244065	61.926.077
1-jul-25	245019240120	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244066	249.001.856
1-jul-25	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	37.900.817
1-jul-25	225019283018	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244067	603.894
1-jul-25	225019292424	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA -	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	244063	20.549.308

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			OBLUGACIONES 1					
1-jul-25	240019203093	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244068	2.291.945
1-jul-25	245019234443	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	244071	9.019.080
24-jul-25	240019292946	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244933	82.826.013
24-jul-25	240019293767	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244919	2.263.103
25-jul-25	225019377158	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244975	58.815.010
25-jul-25	240019277209	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244965	205.695.235
25-jul-25	235019343370	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244964	597.645

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			CRÉDITO RESTITUCIONES					
25-jul-25	225019377632	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	244966	652.427
25-jul-25	235019341733	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	244953	2.204.427
25-jul-25	220199427444	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	244953	5.095.173
25-jul-25	220199428477	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	245014	5.076.390
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	37.604.997
28-jul-25	240019292945	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	245013	19.711.046
28-jul-25	220199428604	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	245006	7.166.700

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
19-ago-25	220199491631	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	246087	18.945.760
22-ago-25	240019323204	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	246093	82.741.334
22-ago-25	240019325380	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	246094	57.346.089
22-ago-25	235019353610	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	246104	194.170.615
22-ago-25	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	37.065.751
22-ago-25	240019309903	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	246103	620.269

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			CRÉDITO RESTITUCIONES					
22-ago-25	245019367080	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	246107	632.647
22-ago-25	230019379722	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	246075	1.710.819
22-ago-25	235019368658	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	246079	5.250.554
22-ago-25	225019412463	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	246082	1.867.069
22-ago-25	240019322874	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	246085	7.203.736
11-sep-25	245019455552	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	247110	78.633.459
11-sep-25	235019481349	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	247122	172.344.371

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	1.086.705
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	34.874.734
11-sep-25	225019495637	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	247127	603.498
11-sep-25	240019400413	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	247120	7.692.097
11-sep-25	225019490270	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	247133	1.312.928
11-sep-25	230019440497	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	247121	16.024.225
11-sep-25	235019473308	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	247124	5.072.747

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
11-sep-25	240019400412	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	247134	1.521.721
16-sep-25	245019442704	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	247223	568.803
26-sep-25	245019453253	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	247109	52.936.058
29-oct-25	245019527306	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	248985	49.512.361
29-oct-25	240019503742	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	248986	167.303.918
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	248984	31.271.133
29-oct-25	240019501245	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	248981	7.310.936

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
29-oct-25	225019585051	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	248980	1.351.336
29-oct-25	220200964772	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	248983	13.634.529
29-oct-25	225019585050	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	248979	1.346.302
30-oct-25	230019498708	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	249211	77.844.675
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	408.665
30-oct-25	245019538981	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	249215	622.956
30-oct-25	225019570706	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA -	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	249220	295.530

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			OBLUGACIONES 1					
30-oct-25	230019547414	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	249208	5.238.031
31-oct-25	230019546024	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	249256	472.670
25-nov-25	225019618839	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	250099	69.382.332
25-nov-25	220201030104	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	250098	50.679.988
25-nov-25	230019577124	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	250145	161.982.817
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	250105	3.727.958
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	29.041.911

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
25-nov-25	220202035472	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	250102	617.609
25-nov-25	240019526799	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	250137	6.552.074
25-nov-25	225019611492	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	250154	430.174
25-nov-25	245019571774	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	250110	1.346.438
25-nov-25	235019601379	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	250152	9.442.648
25-nov-25	230019577920	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	250115	5.231.071
25-nov-25	240019527912	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	250113	21.268
16-dic-25	235019659722	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA	Restituciones	251871	53.303.717

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA		E INNOVACION DE MEDELLIN			
16-dic-25	235019704158	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES		53.557.572
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	5.335.721
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	27.003.465
16-dic-25	230019662429	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	251873	588.863
16-dic-25	230019650859	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	251870	6.199.668
19-dic-25	240019587317	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	251872	137.416.091

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
19-dic-25	230019662466	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	251874	414.073
19-dic-25	225019693450	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	251860	1.278.783
19-dic-25	235019679370	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	251869	4.972.904
26-feb-26	230019432059	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	254790	133.593.321
18-feb-26	230019554440	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	254794	8.832.767
18-feb-26	245019467285	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	254797	52.312.700
18-feb-26	225020002653	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	254799	1.172.520

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			CRÉDITO RESTITUCIONES					
18-feb-26	220203873990	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	254805	12.437.877
23-feb-26	245019491147	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	254813	8.804.309
26-feb-26	240019356827	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	254792	317.206.079
26-feb-26	230019877244	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	254815	823.833
26-feb-26	220203877799	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	254801	2.567.440
26-feb-26	225019910784	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	254802	9.419.994
6-mar-26	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	GERENCIA	256119	3.571.625

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA		DE MEDELLIN			
10-mar-26	235016898997	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	255850	85.580.276
17-mar-26	230019627626	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	255911	594.818
19-mar-26	225020043647	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	255916	60.442.799
19-mar-26	240019731960	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	256120	25.695.288
19-mar-26	240019505620	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	256122	4.365.307
20-mar-26	245020060171	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	256243	114.368.060

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-mar-26	220204999739	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	256244	6.289.093
24-mar-26	240019504211	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	255917	134.721.489
24-mar-26	220204999677	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	255912	387.120
24-mar-26	235019773075	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	256121	1.292.092
24-mar-26	220205037961	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	256124	2.481.690
21-abr-26	240019731982	1712287422	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	257250	80.152.994
10-abr-26	225019633566	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	257179	28.729.818
16-abr-26	220205266272	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	GERENCIA	257248	3.687.929

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA		DE MEDELLIN			
16-abr-26	220205262875	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	257251	157.748.557
16-abr-26	245019701229	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	257252	596.194
16-abr-26	240020172853	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	257256	341.868
16-abr-26	225020061589	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	257505	1.294.481
16-abr-26	235020288878	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	257506	4.386.264
16-abr-26	230019687678	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	257509	1.376.084
24-abr-26	235020379514	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	257517	6.368.665

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
8-abr-26	235020288843	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	256450	76.483.074
21-abr-26	240019731982	1712287422	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	257250	80.152.994
							TOTAL	**20.823.380.388**

9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

En el periodo de abril de 2026 se continuó llevando a cabo la gestión social y de comunicaciones, basada en las acciones y lineamientos establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU– en lo que a los componentes se refiere y en los programas establecidos en el PASAO – Plan de Acción, Social y Ambiental en obra- los cuales están estipulados en cada uno de los contratos derivados del contrato interadministrativo 46000095806 de 2022 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y la Secretaria de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Estas acciones desarrolladas fueron encaminadas informar de manera oportuna y clara a la comunidad educativa y actores claves del territorio; al igual que incentivar procesos de participación y cuidado, basados en estrategias de apropiación y divulgación, utilizando actividades que partan de la atención a la comunidad educativa presencial y por medio digital, al igual que el acompañamiento en las reuniones de inicio, finalización e informativas, distribución de piezas de divulgación físicas y digitales, salones, puestos de información interactivos, jornadas de cuidado y embellecimiento, entre otras actividades.

Las actividades que se destacaron durante este periodo fueron las reuniones de finalización de obra en los establecimientos educativos que culminaron intervenciones y que fueron recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación, al igual que las reuniones de inicio en aquellos casos en los cuales comenzaron las actividades de mantenimiento. De igual forma se continuaron generando espacios de participación desde varias estrategias como lo son los comités ciudadanos de obra, las mesas de seguimiento de infraestructura educativa y los recorridos de obra con comunidad. También vale la pena destacar las actividades de apropiación desarrolladas y actividades de sostenibilidad en general asociadas a los diferentes contratos de mantenimiento en los establecimientos educativos.

9.1 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO

Reuniones generales. Equipo del contrato interadministrativo

En el mes de abril se llevaron reuniones con los equipos desde el componente social por parte de los contratistas de obra, interventorías y la EDU, para las tres tipologías de intervención: mantenimiento integral, general y restitución parcial que se encuentran en ejecución, con la intención de hacer seguimiento, establecer líneas de trabajo, reiterar las claridades respecto a los canales de comunicación, definir capacitaciones al personal de obra y actividades de apropiación, entre otras acciones, en ese sentido se programan las siguientes actividades:

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.

Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen parte activa del proceso.

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- En la I. E. Federico Ozanam, se participó en comité de obra el 15 de abril, realizando seguimiento al avance constructivo, compromisos, gestión comunitaria y manejo de entorno. Se emitieron recomendaciones para fortalecer la comunicación con la comunidad y mitigar impactos.

  Adicionalmente, se sostuvo reunión con el equipo social, en la cual se realizó transferencia de información sobre contingencias, su estado y acciones implementadas, así como revisión de estrategias de manejo social y PQRS.



  Asimismo, se gestionó espacio de concertación para la planificación de actividades del CCO y se solicitó reunión con rectoría para su validación, permitiendo definir líneas de acción y actores clave.

- El 16 de abril se asistió al comité de obra de la I. E. Santísima Trinidad, verificando avances, cumplimiento de cronogramas y articulación entre componentes, fortaleciendo la gestión comunitaria y la prevención de conflictos.

- Se participó en comité de contingencias el día 21 de abril, evaluando situaciones imprevistas y sus impactos sociales. Igualmente, se realizó reunión de empalme del equipo social para transferencia de información y seguimiento a acciones implementadas.

  Posteriormente, se asistió a comité de obra, verificando avance del proyecto, articulación entre componentes y cumplimiento de compromisos.

- Se realizó actividad de reconocimiento del área de influencia de la I. E. Federico Ozanam, el 22 de abril de 2025, se identificó la presencia de habitantes de calle.



- Adicionalmente, se sostuvo reunión con rector y coordinadores de la I. E. Federico Ozanam, logrando la concertación de actividades del CCO, incluyendo acciones con padres de familia enfocadas en sostenibilidad y manejo emocional.

  Se articuló la participación en la semana ambiental institucional y se identificaron necesidades de fortalecimiento en educación ambiental y uso adecuado de dispositivos móviles, proponiendo espacios formativos.



- Se generó un espacio de forma semanal el que se dio en seguimiento a la iniciativa “Mundialitos en Valores”, evaluando estrategias para su implementación, impacto y definiendo compromisos.

- 23 de abril se participó en comité de obra de la I.E. Santísima Trinidad, revisando avances, dificultades y acciones requeridas.



De igual forma, se realizó reunión de empalme con el equipo social, garantizando la transferencia de información, continuidad del proceso y la identificación de puntos críticos.

Adicionalmente, se realizó taller con colaboradores de la I. E. Santísima Trinidad en el cual se les recalcó la importancia del contacto cero.



Adicionalmente, se realizó taller con colaboradores del I. E. Federico Ozanam hablando del tema BIM




- El 27 de abril se realizó seguimiento al frente de trabajo de contingencias 3, revisando su estado, acciones implementadas y efectos en la comunidad, así como actividades pendientes desde el componente social.

- Se llevó a cabo el 28 de abril jornada de socialización dirigida a la comunidad aledaña de la S. E. Medellín, para informar sobre la realización de estudios y diseños, su alcance e impactos, lo que permitió fortalecer la comunicación, la transparencia y la confianza comunitaria.




- El 29 de abril se realizó seguimiento al avance del proyecto y revisión de cronogramas del componente social, identificando necesidades de ajuste.

  Adicionalmente, se sostuvo reunión con el equipo social de la I. E. Federico Ozanam para evaluar el estado de las actividades, avances y dificultades.



- Asimismo, se realizó reunión de seguimiento a las actividades sociales de la S. E. Santísima Trinidad, evaluando su desarrollo, impacto y ajustes necesarios, fortaleciendo el proceso organizativo.



- Se llevaron a cabo reuniones semanales con una parte del personal administrativo de la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, el contratista e interventoría para explicar la finalidad de la actividad de sostenibilidad, se generó una articulación con la Institución, quienes brindaron mucho apoyo para el desarrollo de una jornada pensada para toda la comunidad educativa que consistiría en realizar un sketch pedagógico y carrera de observaciones para socializar las gestiones realizadas y evidenciar lo realizado en la Institución.




- Se realizó acompañamiento desde el componente social a los comités técnicos de obra desarrollados durante el mes de abril, en el marco de los diferentes contratos de mantenimiento derivados del contrato interadministrativo de vigencias futuras. En estos espacios se hizo seguimiento al cumplimiento de los programas del componente social, así como a la revisión puntual de las situaciones particulares de índole social presentadas en cada contrato.



Asimismo, se efectuó seguimiento al cumplimiento de los programas establecidos por la GMSA y los PASAO de obra y se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer la labor de los profesionales sociales en los territorios.

- Se llevó a cabo reunión de empalme entre los equipos sociales de la EDU y la SEDM encargados del proyecto de Vigencias Futuras, con el propósito de hacer una breve revisión al plan de trabajo del año 2026, generar claridades sobre los entregables, compromisos y lineamientos.



- Se llevó a cabo reunión con el área jurídica de la EDU, en la que se habló de la alerta temprana de la I. E. Stella Vélez Londoño, en este espacio se puso en conocimiento de la situación al abogado, quien planteó algunas rutas de acción para atender los posibles requerimientos que pudiese plantear el propietario del predio.



- En compañía de la interventoría y el contratista encargados de las intervenciones en la I. E. Stella Vélez Londoño, se realizó recorrido por el predio del Señor Andrés Paniagua para evidenciar la distancia con respecto a la institución, las condiciones de la vivienda y el cuerpo de agua existente en cercanía a esta.



- Se participó de manera semanal en los comités de seguimiento que se tienen con la unidad de infraestructura de la Secretaría de Educación. En este espacio se presentan semanalmente los avances en los componentes social y de comunicaciones, tanto de los programas de obra, como en las actividades de sostenibilidad y el cumplimiento de los porcentajes de empleo. Igualmente se presentan las actividades agendadas para la semana siguiente.

- Se realiza la revisión documental de Planes de Acción Socioambiental en Obra, listas de chequeo, empleabilidad, informes mensuales e informes finales de diferentes contratos.

Del mismo modo se llevaron a cabo reuniones con el equipo social y comunicaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU que está contratado bajo el contrato interadministrativo 4600095806 de 2022

con el fin de revisar y validar avances en el plan de trabajo e identificar alertas desde el componente social que deben tenerse en cuenta por el equipo en general.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
10/04/2026	Comité mensual con la Dirección Social	Se realizó la reunión mensual con la Dirección Social para abordar temas diversos con los equipos social y de comunicaciones, con el propósito de fortalecer la articulación y definir y/o ajustar procesos internos.	N/A
13/04/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se participó en el comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	Se solicita reunión con el sub secretario Anderson García para solicitar apoyo a la gestión de comunicaciones del contrato.
15/04/2026	Reunión de seguimiento de comunicaciones EDU - SEDM	Seguimiento a las actividades realizadas durante la semana anterior y proyección de las acciones a ejecutar en los próximos 15 días.	Enviar informe de convenio para revisión
16/04/2026	Reunión de seguimiento del Mundialito en Valores	En este comité de seguimiento se realizó la revisión de la presentación, el cronograma y los archivos asociados a la implementación de la estrategia “Mundialito en Valores”.	Ajustar presentación y enviar a diseño.
17/04/2026	Capacitación de CDP	Manejo de presupuesto y formatos relacionados con el contrato marco del operador logístico.	Carga de la información del contrato en el ecosistema digital y gestión del proceso correspondiente en SECOP.
20/04/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se participó en el comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	Se solicita reunión con el sub secretario Anderson García para solicitar apoyo a la gestión de comunicaciones del contrato.
21/04/2026	Reunión de seguimiento VF con la DGSYC	En la reunión con la Dirección de Gestión Social y Comunicaciones se revisó el avance de la estrategia de comunicaciones, evaluando su ejecución frente al objetivo general y los objetivos específicos definidos.	Activar la estrategia territorial.
23/04/2026	Reunión de seguimiento del Mundialito en Valores	En este comité de seguimiento se realizó el ajuste del cronograma y los avances en la implementación de la estrategia “Mundialito en Valores”.	Presentar para la siguiente reunión la estrategia de comunicaciones.
27/04/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se participó en el comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	No hubo
27/04/2026	Comité de comunicaciones	Se retomó el Comité de Comunicaciones, el cual se realizará de manera quincenal. En este espacio se abordaron temas generales relacionados con el ajuste de estrategias, la articulación del equipo y el direccionamiento por parte de la Dirección.	Inicio de la elaboración de cuadros para el manejo de facturación y el control presupuestal de los contratos marco de las actividades sociales y de comunicaciones.
30/04/2026	Reunión de seguimiento del Mundialito en Valores	En esta reunión se revisó la estrategia de comunicación y la presentación base para el inicio de las mesas de trabajo con las entidades a articular, entre ellas el Despacho	Presentación de ajustes a la estrategia de comunicación y agendamiento de

		de la Primera Dama, el INDER, Parceros y la Secretaría de Educación de Medellín.	reuniones para su socialización ante la SEDM.
11			

Actividades o eventos externos

Durante este mes, en relación con las reuniones externas, se realizó el empalme de los frentes de obra en los que se encuentra el contrato, efectuando un mapeo general de las instituciones educativas que están siendo intervenidas por el contrato de mantenimientos VF 95806.

Adicionalmente, se desarrollaron mesas de trabajo con el área de Comunicaciones de la Secretaría de Educación de Medellín, con el objetivo de definir un norte y establecer lineamientos claros, de acuerdo con el contrato vigente entre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Secretaría de Educación de Medellín. Para este proceso, se contó con la participación de los otros dos comunicadores que hacen parte de los otros dos contratos de infraestructura educativa, quienes tienen a su cargo los Megacolegios y el contrato de Renovaciones.

De igual manera, se realizaron visitas a las instituciones educativas para llevar a cabo labores periodísticas y los antes audiovisuales con el fin de generar contenido e insumos para temas de prensa.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
22/04/2026	Acompañamiento audiovisual y periodístico a la actividad de sostenibilidad realizada en la Sección Escuela El Tirol 2, en la cual se apoyó al componente social en el desarrollo de una jornada enfocada en el cuidado del espacio y del entorno en esta institución educativa recientemente entregada.	Se realizó el cubrimiento audiovisual, periodístico y logístico de la actividad.	Realización del contenido digital y periodístico.
28/04/2026	Reunión de articulador con el operador logístico P73	Reunión para articular la forma de trabajo, tiempos, formatos y manejo presupuestal.	N/A
2			

Actividades comunitarias

Comités Ciudadanos de Obra (CCO)

Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra - CCO

El 7 de abril de 2026, se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Ciudadano de Obra de la I. E. Stella Vélez Londoñi, en el salón de la Junta de Acción Comunal, a las 2:00 p. m. La actividad se desarrolló mediante un boletín informativo y una mesa de conversación, con el fin de propiciar un espacio más dinámico y participativo. En este encuentro se socializaron los avances del proyecto desde las áreas técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y social.

Se entregó por parte de la SEDM la solución para la cancha Polideportiva de la sede de primaria la cual fue aprobada por todos en la mesa.

Este espacio permitió resolver dudas e inquietudes de los participantes, fortaleciendo la comunicación y la participación comunitaria. La convocatoria se realizó a través de una E-card difundida por WhatsApp, y la reunión contó con la asistencia de 22 personas.



Subprograma de resolución de conflictos

La supervisión revisó y verificó la atención de las PQRS, el registro del cierre a satisfacción de los peticionarios. En abril se presentó una Queja por parte de una habitante del sector de Buenos Aires, área de influencia directa de la I. E. Federico Ozanam, esta fue atendida satisfactoriamente por el equipo interdisciplinario dentro de los tiempos establecidos.

#	Contrato/Comuna	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
1	I. E. Federico Ozanam	07/04/2026	Ana María Orozco Patiño	Desmejoramiento de las condiciones en la zona de influencia directa del proyecto resultantes de las intervenciones en la I. E.	Cerrada

Otras actividades comunitarias

Durante el periodo se realizaron reuniones informativas con el propósito de resolver inquietudes relacionadas con el proceso constructivo de la obra, informar sobre cambios o cierres viales, acordar permisos y horarios, atender solicitudes específicas de la ciudadanía y brindar información general a la comunidad.

A continuación, se reportan otras actividades comunitarias realizadas en el mes de abril (***Tabla 33)***

Tabla 33 Otras actividades comunitarias abril 2026

N°	Contrato/ comuna	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. Asistentes
1	I. E. Stella Vélez Londoño	07/04/2026	Reunión de CCO I. E. Stella Vélez	Comité Ciudadano de Obra	20

N°	Contrato/ comuna	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. Asistentes
2	Comuna 1 G2	07/04/2026	Reunión de Finalización de Obra S. E. Graciela Jiménez de Bustamante	Comunidad educativa	15
3	Comuna 1 G2	09/04/2026	Reunión de Finalización de Obra I. E. Federico Carrasquilla	Comunidad educativa	18
4	Comuna 1 G2	09/04/2026	Reunión de Finalización de Obra S. E. Divina Providencia	Comunidad educativa	32
5	Comuna 1 G2	09/04/2026	Reunión de Finalización de Obra S. E. Nuevo Horizonte 2	Comunidad educativa	25
6	Comuna 1 G2	10/04/2026	Reunión de Finalización de Obra S. E. Fe y Alegría Popular N° 2	Comunidad educativa	46
7	Contingencias 3 Comuna 90	13/04/2026	Reunión entrega Manual de Mantenimiento – C. E. El Plan	Comunidad Educativa	5
8	Generales I. E. Francisco Miranda	13/04/2026	Reunión entrega Manual de Mantenimiento – C. E. Juan Andrés Patiño	Comunidad Educativa	4
9	Comuna 1 G2	14/04/2026	Reunión de Finalización de Obra S. E. El Tirol II	Comunidad educativa	30
10	Comuna 1 G2	16/04/2026	Reunión de Finalización de Obra I. E. Barrio San Nicolás	Comunidad en general	24
11	Comuna 1 G2	24/04/2026	Reunión de Finalización de Obra I. E. – S. E. Fe y Alegría Granizal	Comunidad educativa	30
12	Restituciones S. E. Santísima Trinidad C15	29/04/2026	Reunión con padres de familia – Escuela de Música S. E. Santísima Trinidad	Comunidad	150
		Total			**399**

N°	Registro fotográfico	N°	Registro fotográfico
1		2	

3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	

Actividades de apropiación y sostenibilidad

La supervisión participó y verificó la realización de actividades que involucraron a la comunidad y que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto.**(ver tabla 34)**

Tabla 34 Otras actividades Sostenibilidad abril 2026

N°	Contrato/ Comuna	Fecha	Objetivo de la actividad	N° Asistentes	Registro Fotográfico
1	I. E. Stella Vélez Londoño	14/04/2026	Se asiste y apoya actividad de sostenibilidad con docentes de la I. E. Stella Vélez Vélez, espacio que buscaba generar conciencia entre los asistentes frente a la incomodidad temporal y necesaria para mejorar las condiciones de toda la comunidad educativa y lograr así también que los docentes sean aliados y no detractores del proceso.	35	
2	S. E. Manuel María Mallarino	15/04/2026	Se llevó a cabo una obra teatral con la que se buscaba generar conciencia entre los estudiantes y dejar un mensaje de sentido de pertenencia y cuidado de los espacios mejorados y los ya existentes	350	
3	S. E. El Tirol II	22/04/2026	Se llevó a cabo un sketch por parte de dos personajes que por medio de la música, la lúdica y la pedagogía dejaron un mensaje de cuidado, respeto por el medio y sentido de pertenencia entre los niños y niñas asistentes	25	
4	S. E. Manuel María Mallarino	30/04/2026	Se realiza una actividad de siembra, en apoyo a proyecto ambiental ya existente en la institución, en este espacio algunos chicos que pertenecen al grupo, participan en la siembra de algunas especies para embellecer algunos espacios de la institución, actividad por medio de la que se deja un mensaje de sentido de pertenencia y promoción de la cultura del cuidado.	30	
			Total, participantes	**440**	

Informe de empleabilidad

La política de empleo y los pliegos de contratación estipularon que la mano de obra no calificada local - MONCL se regirá con un mínimo del 50% y del 5% de mano de obra femenina - MOF en contratos de

vigencia 2023. Así mismo para los contratos vigencia 2024 se indica que el mínimo es **de 50% MONCL y 30% MOF**.

Se relaciona a continuación el estado de cumplimiento en cada uno para el mes de abril:

Mantenimientos generales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**
Comunas 4, 13 y 80	0%	10%
Contingencias	65%	10%
Total, consolidado	**32,5%**	**10%**

Restitución parcial y construcción de espacios		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada**	**% Mujeres**
I. E. Federico Ozanam	1,4%	8,4%
S. E. Santísima Trinidad	0%	13,95%
Consolidado TOTAL	**0,7%**	**11,2%**
Mantenimientos integrales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**
Comunas 5 y 80	0%	41%
OE 145 de 2026	0%	28%
Stella Vélez Londoño	30%	16%
Total, consolidado	**10%**	**28%**

Del total del personal en obra el **49,2% son mujeres, 47,6% son hombres y el 43,2% son personas de la comunidad** vinculadas al proyecto.

Para el mes en curso, si bien no se cumple con el porcentaje de mano de obra no calificada local ni el femenino, exigidos en las fichas técnicas de contratación, se logra incrementar estos indicadores, acercándose a la meta requerida. Se continúan realizando las diferentes gestiones en los diferentes contratos de obra que permitan cumplir con el indicador.

Listas de chequeo social

De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de la Interventoría la calificación para el periodo del presente informe fue del 95% de cumplimiento.

MANTENIMIENTOS GENERALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
Contingencias 3	96%
TOTAL	**96%**

RESTITUCIONES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
C9 I. E. Federico Ozanam	99%
C 15 S. E. Santísima Trinidad	92%
TOTAL	**95,5%**

MANTENIMIENTOS INTEGRALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
Comunas 5 y 80	86%
I. E. Stella Vélez	98%
OE 145 de 2026 / sedes administrativas	96%
TOTAL	**93%**

Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental

El equipo de supervisión de la EDU realizó el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y contratista de obra en las siguientes actividades:

- Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental en obra
- Actas de Vecindad

La supervisión realizó el apoyo al equipo social, técnico del contratista y la interventoría en la socialización, divulgación del procedimiento, acercamiento y programación de visitas para el levantamiento de las actas de vecindad y entorno. A continuación, se resume la gestión realizada:

Contrato/ comuna	No. Actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No. Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
Integrales Stella Vélez Londoño	1	1	1	0	1

Actas de Entorno

Contrato/comuna	Actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	Actas pendientes
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Es importante aclarar que los frentes de obra actualmente abiertos no se encuentran en etapa inicial; asimismo, durante su ejecución no se ha evidenciado la necesidad de elaborar nuevas actas y en periodos anteriores al reportado en el presente informe, ya se había dado cumplimiento a este compromiso.

Actividades de Gestión de la interventoría

Durante el periodo que se reporta, la supervisión realizó el seguimiento a las acciones realizadas por el área social de la interventoría:

CONTRATO/ COMUNA	ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Bulevar San Juan / Guillermo Vélez Vélez	Realizar pronta instalación de vallas informativas del proyecto	01/04/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se revisa y ajusta informe mensual y se remite a coordinación EDU, para respectivo aval.	01/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud correcciones a informe mensual social de marzo.	01/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Entrega de informe empleabilidad a coordinación EDU, posterior a ajustes requeridos al contratista.	01/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Entrega de listas de chequeo a coordinación EDU.	01/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe aprobación de informe mensual de marzo N°16, el cual es remitido al contratista.	06/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe aprobación de listas de chequeo y formato de empleabilidad del mes de marzo, los cuales son remitidos al contratista.	06/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud correcciones a informe mensual social de marzo.	06/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud de correcciones PASAO componente social.	06/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
Comunas 5 y 80	Se solicita priorizar actividades de cierre como: sostenibilidad, RFO y cierre de actas y remitir un cronograma tentativo que garantice su ejecución dentro del tiempo establecido.	07/04/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe vía correo electrónico PQRS N° 06.	07/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Solicitud correcciones a informe mensual social de marzo.	07/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud correcciones a circulares PMT y empleabilidad.	08/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Se remite al contratista el informe social de marzo aprobado por interventoría y apoyo social a la supervisión EDU.	10/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.

I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Se remite al contratista las circulares PMT y empleabilidades aprobadas por interventoría y apoyo social a la supervisión EDU.	13/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
Bulevar San Juan / Guillermo Vélez Vélez	Realizar ajustes del informe mensual componente social	13/04/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
Comunas 5 y 80	Se reitera la necesidad de concretar actividad de sostenibilidad y apropiación de la S. E. Diego María Gómez, así mismo como proponer fechas para la ejecución.	13/04/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud de correcciones a propuesta de capacitación a la comunidad.	14/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Elaboración de lista de chequeo primera quincena de abril 2026.	15/04/2026	En campo.	Profesionales sociales contratista e interventoría.
Comunas 5 y 80	Se solicita diligenciar todas las celdas de empleabilidad, dado a que se encuentran unas casillas vacías.	15/04/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud de correcciones a actas de reunión externa referentes a socialización de actas de vecindad, entorno e inventario al rector, entregas de elementos residuales de obra al rector y socialización de obra con JAC, JAL y comunidad.	16/04/2026	Presencial	Profesionales sociales Contratista e interventoría.
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita hacer envío a la SEDM del acta de CCO	17/04/2026	Correo electrónico	Contratista e interventoría
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se proyecta la respuesta a la PQRS N° 06, con los respectivos registros fotográficos y se remite a EDU, para su revisión.	17/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se solicita al contratista, cartelera informativa del mes de abril, para revisión y posterior actualización.	20/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud de correcciones a actas de reunión externa referentes a socialización de actas de vecindad, entorno e inventario al rector, entregas de elementos residuales de obra al rector y socialización de obra con JAC, JAL y comunidad.	20/04/2026	Presencial	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Citación a reunión equipo social contratista, interventoría y nuevo apoyo social a la supervisión social EDU para contextualizar gestión social ejecutada y dar lineamientos.	20/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Alerta a incumplimiento en entrega de correcciones a propuesta de capacitación a la comunidad y solicitud de entrega prioritaria.	20/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista e interventoría.

I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita al área social del contratista evaluar de manera conjunta con el área técnica la posibilidad de hacer entrega de la cancha polideportiva #2 a solicitud del rector de la I. E.	21/04/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se da respuesta a PQRS N° 06, dentro de los tiempos estipulados.	21/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud de correcciones a presentación para actualización de cartelera informativa abril.	21/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita por parte de la interventoría realizar el levantamiento de acta de vecindad en el predio del Señor Andrés Paniagua como estrategia para la atención de alerta temprana	23/04/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe cartelera informativa por parte del contratista y se realiza devolución para ajuste.	24/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Se remite al contratista la presentación para actualización de cartelera abril aprobada por interventoría y apoyo social a la supervisión EDU.	23/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Respuesta a propuesta de actividad de sostenibilidad N°1 con solicitud de modificaciones acorde a los lineamientos establecidos en reunión equipo social.	24/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
Bulevar San Juan / Guillermo Vélez Vélez	Coordinar gestión de actividades de sostenibilidad (pagos proveedores de actividad)	27/04/2026	Vía WhatsApp	Contratista. Interventoría. EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Envío a profesional social contratista, de informe de interventoría para unificar y consolidar informe entregable.	27/04/2026	Correo electrónico.	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe cartelera informativa subsanada y se remite a EDU.	27/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	EDU remite observaciones a cartelera informativa, las cuales son subsanadas de manera inmediata.	29/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Santísima Trinidad Comuna 15 (Guayabal)	Solicitud correcciones a informe mensual social de abril.	29/04/2026	Correo electrónico	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se recibe aprobación de cartelera informativa por parte de la EDU.	30/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Elaboración de lista de chequeo segunda quincena de abril 2026 y remisión a EDU de las dos listas de chequeo del mes.	30/04/2026	En campo.	Equipo social contratista e interventoría.
I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se revisa y ajusta informe mensual y se remite a coordinación EDU, para respectivo aval.	30/04/2026	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.

I. E. Federico Ozanam Comuna 9 (Buenos Aires)	Se remite a EDU, listas de chequeo y formato de empleabilidad del mes de abril.	30/04/2026	Correo electrónico	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.

COMPONENTE DE COMUNICACIONES

Información y divulgación

En abril se realizó la revisión y aprobación de piezas gráficas que se generan debido a las obras que iniciaron, las que avanzan y las que finalizan en las cuales se hace necesario la convocatoria a todas las reuniones. Todas las diapositivas fueron ajustadas y verificadas para la divulgación, entre ellas están: e-card, presentaciones, circulares, boletines de obra, carteleras, vallas de obra y lonas de volqueta

ECARD

Cantidad: 2

Tarea: la revisión y aprobación de las invitaciones a las reuniones de Comité Ciudadano de Obra, reuniones de inicio y finalización son un proceso fundamental para garantizar una comunicación clara, efectiva y organizada con la comunidad educativa. Esta revisión evita que haya confusión en el mensaje, también se detectan los errores ortográficos, gramaticales o de redacción, lo que refuerza la credibilidad y seriedad de la convocatoria y asegura que la información sobre la fecha, hora, lugar y objetivo de cada reunión sea precisa y oportuna, permitiendo la asistencia y participación de los interesados.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

En resumen, se revisó y corrigió, una sola invitación:

Cantidad	Contenido de la e-card	comunas	Tipo de pieza
2	Finalización	4 80	

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
1	e-card	Finalización	4	MOVA – Centro de Innovación el Maestro
1	e-card	Finalización	80	S. E. Manuel María Mallarino
2	**TOTAL**			

PRESENTACIONES

Cantidad: 0

Tarea: la revisión de presentaciones en power point es clave para garantizar que la información sobre las actividades en obra, el componente ambiental, social y comunicaciones, y de seguridad y salud en el trabajo se transmita de manera clara, coherente y visualmente uniforme. Además, verificar que el logo de la Alcaldía esté bien aplicado dando así dar cumplimiento al manual de imagen institucional, también se ajusta la estructura del contenido, la ortografía, la selección de fotografías, asegurando que sean representativas y de buena calidad. Otro aspecto fundamental, es la uniformidad en la tipografía, que sea un tamaño apropiado y que el color sea siempre el mismo en todas las diapositivas para mejorar la legibilidad y presentación visual.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

Cantidad	Contenido de la e-card	Comunas	Tipo de pieza
N/A	N/A	N/A	


En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0	**TOTAL**			

CARTELERAS

Cantidad: 6

Tarea: las carteleras informativas permiten difundir información actualizada sobre el avance de las obras en las instituciones. La revisión de las carteleras es fundamental para ver si está correctamente estructurada para evitar confusiones o desinformación. El adecuado control de estos contenidos asegura que la comunidad reciba información relevante sobre los tiempos de ejecución, intervenciones realizadas y todo lo que rodea a la obra desde lo ambiental, social, comunicacional y seguridad y salud en el trabajo. Además, permite verificar que el lenguaje sea accesible, la tipografía legible y que los elementos visuales, como fotografías o gráficos, complementen eficazmente el mensaje.



icontec ISO 9001 SC 15081

Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Carteleras	4	Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez
1	Carteleras	9	I. E. Federico Ozanam
1	Carteleras	13	I. E. Stella Vélez
1	Carteleras	10	Sede Administrativa Edificio Bulevar San Juan
1	Carteleras	15	S. E. Santísima Trinidad
1	Carteleras	80	S. E. Diego María Gómez
6	**TOTAL**		

BOLETINES DE OBRA, CIRCULARES Y VOLANTES

Cantidad: 9

Tarea: la revisión ortográfica y redacción de los textos de estas piezas gráficas como boletines, circulares y volantes permite que el mensaje se comunique de manera clara además de fortalecer la relación entre el Distrito y la comunidad beneficiada pues su contenido es muy puntual al reflejar las intervenciones del mes.

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Documento de informe CTO 95806 del mes de marzo del 2026	N/A	Instituciones en general
1	Circular	1	S. E. Medellín
1	Circular	10	Sede Administrativa Edificio Bulevar San Juan
1	Circular de PMT	15	S. E. Santísima Trinidad
1	Circular de empleo	15	S. E. Santísima Trinidad
1	Boletín	8	S. E. Golondrinas
1	Boletín	8	I. E. La Libertas
1	Boletín	9	I. E. Merceditas Gómez Martínez
1	Boletín	13	I. E. Stella Vélez
9	**TOTAL**		

Apariciones en medios de comunicación

Dado que en el mes anterior no se contaba con registros debido a que, a la fecha de presentación del informe del mes pasado, las publicaciones aún no se habían generado, en este informe se relaciona el cubrimiento obtenido a finales del mes de marzo, en coherencia con lo indicado en el informe previo.

Para ese mes el proyecto logró una cobertura **positiva en el 100%** de las **10 publicaciones**, lo que evidencia una adecuada gestión del mensaje y una buena relación con los medios.

Se destacan tres aspectos clave:

Alcance:

- Se lograron impactos relevantes, especialmente en televisión con Telemedellín y en digital con medios como IFM Noticias y Columna VIP, lo que permitió diversificar audiencias, logrando una audiencia de **396.100** personas.


Free press:

- La suma del valor estimado de las publicaciones es de **$26.422.800** valor comercial, lo que refleja una visibilidad importante frente a la inversión realizada.

Posicionamiento del mensaje:

- Los contenidos se enfocaron en avances de infraestructura educativa en diferentes territorios (Manrique, Villa Hermosa, San Antonio de Prado), logrando instalar una narrativa positiva sobre inversión y mejoramiento educativo en Medellín.

Adicionalmente, se destaca el envío de las cápsulas informativas de la S. E. El Tirol, la I. E. La Libertad y la S. E. Golondrinas, además de la I. E. San Juan Bautista y el Centro Educativo El Salado. Acá algunos ejemplos:


Cápsula informativa


Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

N° 744 29 de abril de 2026

Más de 200 estudiantes de Medellín se benefician con el mejoramiento de la Sección Escuela El Tirol II

La Alcaldía de Medellín avanza con el plan maestro de infraestructura para el mejoramiento de los 421 establecimientos oficiales de la ciudad. Con una inversión superior a los $1.400 millones, el Distrito finalizó el mantenimiento de la Sección Escuela El Tirol II, ubicada en San Cristóbal.

La Secretaría de Educación, por intermedio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ejecutó esta intervención que mejora las condiciones físicas y funcionales de la sección escuela. Los trabajos incluyeron resanes y pintura en fachada, muros y cielo falso, rehabilitación de la cubierta en el hall de espera e instalación de cielo



Cápsula informativa

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

N° 546 30 de marzo de 2026

Avanza el plan para mejorar la infraestructura educativa en Medellín: otra sede fue renovada en San Antonio de Prado

La Secretaría de Educación, por intermedio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), avanza con el plan de mejoramiento de la infraestructura educativa de los 421 establecimientos oficiales con los que cuenta la ciudad, una apuesta de la Alcaldía de Medellín para garantizar entornos escolares óptimos para niñas, niños y jóvenes.

En San Antonio de Prado, el Distrito finalizó las obras de mantenimiento del centro educativo El Salado, que incluyeron intervenciones en cubierta, estructura metálica, tejas, luminarias y pintura general, entre otras labores. La inversión en esta sede rural, que beneficia a más de 60 estudiantes de la vereda El Salado, fue cercana a los $300 millones.

En San Antonio de Prado ya son más de 20 sedes intervenidas, con una inversión superior a los $14.500 millones, lo que demuestra importantes logros en los indicadores

Cápsula informativa

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

N° 546 30 de marzo de 2026

Avanza el plan para mejorar la infraestructura educativa en Medellín: otra sede fue renovada en San Antonio de Prado

La Secretaría de Educación, por intermedio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), avanza con el plan de mejoramiento de la infraestructura educativa de los 421 establecimientos oficiales con los que cuenta la ciudad, una apuesta de la Alcaldía de Medellín para garantizar entornos escolares óptimos para niñas, niños y jóvenes.

En San Antonio de Prado, el Distrito finalizó las obras de mantenimiento del centro educativo El Salado, que incluyeron intervenciones en cubierta, estructura metálica, tejas, luminarias y pintura general, entre otras labores. La inversión en esta sede rural, que beneficia a más de 60 estudiantes de la vereda El Salado, fue cercana a los $300 millones.

En San Antonio de Prado ya son más de 20 sedes intervenidas, con una inversión superior a los $14.500 millones, lo que demuestra importantes logros en los indicadores

A continuación, se presenta el detalle de las publicaciones realizadas, las cuales constituyeron el contenido difundido en los diferentes medios, permitiendo dar visibilidad a las acciones desarrolladas y fortalecer el posicionamiento del proyecto.

N°	FECHA	MEDIO	TÍTULAR	ENLACE O EVIDENCIA
1	25/03/2026	Comunas de Medellín	Mejoran infraestructura educativa en Manrique	https://comunasdemedellin.com/2026/03/25/institucion-san-juan-bautista-manrique-medellin/
2	25/03/2026	Telemedellín	Inversión en infraestructura educativa en Medellín	En la carpeta de reportes
3	30/03/2026	Telemedellín	Finalizó las obras de mantenimiento en las salas educativas El Salado	En la carpeta de reportes

4	30/03/2026	Columna VIP	Alcaldía de Medellín entrega renovada sede educativa en San Antonio de Prado	https://columnavip.com/2026/03/alcaldia-de-medellin-entrega-renovada-sede-educativa-en-san-antonio-de-prado/
5	30/03/2026	IFM Noticias	Avanzan obras de mantenimiento en dos instituciones educativas de la comuna 8 de Medellín con inversión superior a $1.200 millones	https://ifmnoticias.com/educacion/avanzan-obras-de-mantenimiento-en-dos-instituciones-educativas-de-la-comuna-8-de-medellin-con-inversion-superior-a-1-200-millones/
6	31/03/2026	Sede Renovada en San Antonio de Prado	Sede Renovada en San Antonio de Prado	https://sanantoniodeprado.info/educativa-san-antonio-prado/
7	31/03/2026	Comunas de Medellín	Medellín inicia obras educativas en Villa Hermosa por más de $1.200 millones	https://comunasdemedellin.com/2026/03/31/san-antonio-de-prado-educacion/
8	31/03/2026	Analizando Radio	Medellín avanza con más obras educativas: inician intervenciones en dos instituciones de Villa Hermosa	https://www.programaradialanalizando.com/inicio/2026/03/31/medellin-avanza-con-mas-obras-educativas-inician-intervenciones-en-dos-instituciones-de-villa-hermosa/
9	29/04/2026	Diario Editorial	Más de 200 estudiantes estrenan mejoras en la Escuela El Tirol II en San Cristóbal	https://diarioeditorial.com/mas-de-200-estudiantes-estrenan-mejoras-en-la-escuela-en-san-cristobal/
10	29/04/2026	Telemedellín	Alcaldía de Medellín entrega renovada la escuela El Tirol II en San Cristóbal	https://www.youtube.com/watch?v=Q9P0nKf_Q9U

Digital

Cuadro con relación:

N°	FECHA	RED SOCIAL	PRODUCTO	ENLACE
1	2/04/2026	Instagram	EDU Más de 1.600 estudiantes de Manrique hoy tienen mejores espacios para aprender. 🏫 Así avanzamos en el mejoramiento de la infraestructura educativa en Medellín.	https://www.instagram.com/reel/DWpTXA9Ev5L/?igsh=YnM4dW5xN2NmN296
2	2/04/2026	TikTok	EDU Más de 1.600 estudiantes de Manrique hoy tienen mejores espacios para aprender. 🏫 Así avanzamos en el mejoramiento de la infraestructura educativa en Medellín.	https://www.tiktok.com/@edumedellin_/video/7624286064437513489?_r=1&_t=ZS-95EFV9VaX2X
3	2/04/2026	Facebook	EDU Más de 1.600 estudiantes de Manrique hoy tienen mejores espacios para aprender. 🏫 Así avanzamos en el mejoramiento de la infraestructura educativa en Medellín.	https://www.facebook.com/share/r/1GuRnDfyAd/?mibextid=wwXIfr

4	12/04/2026	Facebook	Alcaldía Medellín Las obras incluyeron el mantenimiento de la zona de recreación, con la instalación de la cubierta en la placa polideportiva y la adecuación de redes eléctricas, lo que mejoró las condiciones para la práctica de deportes y las actividades institucionales. Además de trabajos en techos, losas, cubiertas, ventanería y pintura general.	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HtHGEhdnUqUw3H6GBMBQ4uSSWy4zvCMs9KLYAkwJK6ihQhNdnr3DY6LS4wqk78C2l&id=100064447549512&mibextid=wwXIfr&_rdr
5	17/04/2026	Facebook	Alcaldía Medellín Las acciones beneficiarán a más de 1.700 estudiantes de la Institución Educativa La Libertad y la Escuela Las Golondrinas.	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032LK6iRUpDEW5pDt9YgVHjc4BL4yfGAhwGojuYSRGhCC6pGQJwb3f4h3FPHBammpZl&id=100064447549512&mibextid=wwXIfr&_rdr
6	19/04/2026	Facebook	Alcaldía Medellín Avanza el plan para mejorar la infraestructura educativa en el distrito, una apuesta de la Alcaldía de Medellín para garantizar entornos escolares óptimos para niñas, niños y jóvenes.	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0h1ANspdZAQgpCCfDPT8giKnNcF3ifpBvTfMPjzZ5zcfAiRyGAVpAEMiPngqi6DEDl&id=100064447549512&mibextid=wwXIfr&_rdr

Análisis del impacto en redes sociales

Durante el periodo analizado se identificaron **6 publicaciones** relacionadas con el contrato 95806 de infraestructura educativa, las publicaciones se dividen en las redes sociales de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía de Medellín, difundidas en TikTok, Instagram y Facebook de la siguiente manera:

Red social	Publicaciones	Porcentaje
Instagram	1	66,7%
TikTok	1	16,7%
Facebook	4	16,7%
TOTAL	**6**	**100%**

Durante el mes analizado se registraron 6 publicaciones en redes sociales, con una mayor concentración en Facebook de **4 publicaciones**, que representó el **66,7%** del total, consolidándose como la principal plataforma de difusión en este mes. Por su parte, Instagram y TikTok aportaron una **(1) publicación** cada una, para un **16,7%** de las publicaciones. En cuanto a la distribución por entidad, la Alcaldía de Medellín y la EDU participaron de manera equitativa, cada una con 3 publicaciones con el 50% evidenciando una articulación institucional en la estrategia de comunicación digital.

Distribución por red:

Entidad	Publicaciones	Porcentaje
EDU	3	50%
Alcaldía de Medellín	3	50%
TOTAL	**6**	**100%**


La distribución de publicaciones evidencia una participación equitativa entre la EDU y la Alcaldía de Medellín; sin embargo, el volumen total de contenidos resulta limitado lo que hace necesario adoptar un enfoque más agresivo en la generación y difusión de contenidos, incrementando la frecuencia de publicaciones, diversificando formatos y fortaleciendo la presencia en múltiples plataformas.

En términos generales, las 6 publicaciones evidencian el desarrollo de la estrategia de comunicación consignada en el plan de trabajo, la cual tiene como objetivo visibilizar los avances en infraestructura educativa.

No obstante, si bien el mes de abril presentó una visibilidad aceptable en redes sociales, es necesario fortalecer la estrategia mediante un mayor volumen de contenidos y una difusión más agresiva, que permita ampliar el alcance y la masificación del mensaje. Esto contribuirá a posicionar de manera más contundente la inversión histórica de 1,2 billones de pesos en obras de infraestructura educativa del Distrito de Medellín.

Audiovisual

Videos producidos

Producto	Actividad	Evidencia	Enlace
Registro para Instagram, TikTok y Facebook	Más de 1.600 estudiantes de Manrique hoy tienen mejores espacios para aprender. Así avanzamos en el mejoramiento de la infraestructura educativa en Medellín.		https://www.instagram.com/reel/DWpTXA9Ev5L/?igsh=YnM4dW5xN2NmN296 https://www.tiktok.com/@edumedellin_/video/7624286064437513489?_r=1&_t=ZS-95EFV9VaX2X https://www.facebook.com/EmpresaDeDesarrolloUrbanoEDU/videos/m%C3%A1s-de-1600-estudiantes-de-manrique-hoy-tienen-mejores-espacios-para-aprender-as/1273940017405711/?mibextid=wwXIfr&rdid=0LNkkJOs2N4CFkb0

Registro para Instagram, TikTok y Facebook	Actividad de sostenibilidad de la S. E. El Tirol II		En parrilla.

Registro fotográfico en obra. (Antes y después)

Fecha	Actividad	Institución educativa	Compromisos
22/04/2026	Registro durante	I. E. Stella Vélez	Cargar OneDrive
15/04/2026	Registro después	S. E. El Tirol II	Cargar OneDrive

Indicadores

A continuación, se presentan los indicadores correspondientes al mes de abril, cabe anotar que los indicadores del mes de abril reflejan las publicaciones realizadas a finales de marzo, relacionadas con la Institución Educativa Federico Ozanam, difundidas en las redes de la EDU.

Alcance	**abril**
	269174
Participación	**abril**
	1.028
Gestión	**abril**
	13%
Percepción	**Cuatrimestre 1**
	0%
Free press	**Marzo/abril**
	$26.422.800

De igual forma, se presenta el acumulado a la fecha, consolidando la información correspondiente a los meses de enero hasta abril del 2026.

Alcance	**A abril**
	2.885.119

Participación	**A abril**
	7.958
Gestión	**A abril**
	27%
Percepción	**A cuatrimestre 1**
	0%
Free press	**A abril**
	$ 93.499.959

Analizando los indicadores del mes de abril se evidencia un **alcance** en redes y noticias de **396.100 espectadores** y una participación territorial de **1.028** asistentes, lo que refleja una dinámica activa en la interacción con los contenidos divulgados y la presencia territorial durante el periodo. El indicador de gestión arroja un **13%,** mostrando estabilidad en la ejecución de la estrategia comunicacional,

Es preciso resaltar que la percepción se encuentra en 0%, debido a que aún no se han registrado mediciones que permitan su consolidación. Asimismo, el free press presenta un valor aproximado de **$26.422.800.**

En el acumulado de enero a abril de 2026, se registra un alcance de **3.015.019 espectadores** aproximadamente y una participación de **7.958**, lo que evidencia un impacto significativo en la difusión de las intervenciones y un crecimiento sostenido en la visibilidad de las obras. El indicador de free press alcanza los **$93.449.959, pesos**, reflejando el valor mediático obtenido a través de las publicaciones institucionales en los medios de comunicación, lo que fortalece el posicionamiento de la inversión de 1.2 billones en infraestructura educativa en la opinión pública.

METAS Y CONCLUSIONES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES:

- Incrementar durante el mes de mayo las publicaciones en medios digitales y medios de comunicación, con el fin de ampliar el alcance de la información, fortalecer la audiencia y mejorar la cuantificación del free press.
- Dejar estructurados los componentes metodológicos, logísticos y comunicacionales del Mundialito en Valores para dar inicio a su ejecución, incluyendo talleres, cronograma, producción de elementos y estrategia de divulgación.
- Una vez suscrito el contrato logístico, iniciar la ejecución presupuestal de las actividades sociales y de comunicación contempladas en el marco del contrato de infraestructura educativa.
- Construir e implementar la estrategia de comunicación territorial articulada con el contrato de renovaciones, dando continuidad al plan de comunicaciones mediante carteleras, aliados estratégicos y acciones de divulgación en las zonas de influencia de las instituciones educativas.
- Durante el periodo se optimizó la gestión interna de comunicaciones, lo que permitió enfocar mayores esfuerzos en acciones estratégicas para la masificación de la información del contrato y avanzar significativamente en la estructuración del Mundialito en Valores, incluyendo cronogramas, línea gráfica, presentaciones y consolidación de alianzas.

- Se mantiene como actividad prioritaria la organización, actualización y trazabilidad documental en OneDrive, debido a los requerimientos permanentes del cliente; para fortalecer este proceso, se solicitó apoyo adicional de otro profesional de comunicaciones.
- Durante el mes de abril se continuó con el seguimiento a los compromisos contractuales establecidos en los PASAO y al Plan de Acción Socioambiental en Obra en los diferentes frentes activos, garantizando la adecuada gestión social, el acceso oportuno a la información y la atención efectiva a la comunidad.
- Considerando las características contractuales, los tiempos de ejecución y el cierre progresivo de algunos frentes de obra, se evidenció una disminución en los porcentajes de vinculación de mano de obra local y femenina; no obstante, se continúan implementando estrategias para incentivar su participación.
- Desde la supervisión se realizó acompañamiento a los diferentes espacios de participación desarrollados en los frentes de obra, conforme a los programas establecidos en la Guía de Manejo Socioambiental.
- Durante el mes de abril se ejecutaron cuatro actividades de sostenibilidad orientadas a promover la apropiación de los espacios intervenidos, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar la cultura del cuidado en la comunidad educativa, logrando impactar aproximadamente a 440 personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y directivos.

10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL

A continuación, se resumen las situaciones más relevantes de cada uno de los proyectos definidos dentro del alcance del contrato interadministrativo: Restitución Parcial, Mantenimiento Integral y Mantenimiento General; teniendo claro que el detalle de las actividades enmarcadas en cada uno se encuentra en los informes mensuales específicos para cada proyecto.

PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS

Para este periodo se avanzó en las siguientes actividades generales:

Trámites:

✓ **S.E Juan Pablo II**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° CP-5386/2024 1003, de octubre 11 de 2024 se remitió la Resolución C1-0914 de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN de la curaduría urbana 1.

· **DAP Espacio Público**

Se realizó la entrega de los planos de diseños de Espacio Público del proyecto “Restituciones S.E. Juan Pablo II” bajo el radicado 202510135978 del 24/04/2025. El consultor debe subsanar las observaciones formuladas por el DAP entregadas el 15 de junio de 2025. Se solicitó al consultor dar

respuesta a las observaciones del DAP el 02 de julio de 2025, para el mes de septiembre 2025, el consultor no entregado las observaciones solicitadas al proyecto.

✓ **I.E Federico Ozanam**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° C3-7362/2023 de diciembre 12 de 2023 se remitió la Resolución C3-1152/2023 LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION Y MODIFICACION.

· **DAP Espacio Público**

El día 27 de junio de 2025, Se desarrolla revisión y análisis de la entrega oficial del Proceso de Espacio Público para dar respuesta a las observaciones realizadas de espacio público, por lo que se realiza radicado ante el DAP con numero de radicado 202530240350, dicho trámite fue aprobado con fecha de 22 de julio de 2025.

✓ **I.E Javiera Londoño**

· **DAP Espacio Público**

El equipo de arquitectura de la supervisión arquitectónica de la EDU elaboró la propuesta de planteamiento vial y diseño del espacio público para la I.E. Javiera Londoño, la cual fue radicada ante el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el 27 de diciembre de 2024.

Posteriormente, el DAP comunicó el desistimiento del trámite, argumentando que, tras la revisión técnica y normativa, se determinó que las intervenciones proyectadas no generan modificaciones sustanciales en la malla vial, uso del suelo o afectaciones al espacio público que requieran concepto o aprobación por parte de la entidad. En consecuencia, el trámite se consideró no obligatorio, pese a que inicialmente, en las mesas de trabajo, se había indicado como requisito.

No obstante, con el fin de garantizar la articulación urbanística y la adecuada formalización de los diseños, el equipo de la EDU retomo en mayo el proceso de ajuste y radicación de la propuesta de espacio público ante la entidad correspondiente.

Para el mes de abril no se presentaron observaciones sobre el trámite.

· **Ministerio de cultura**

La I.E Javiera Londoño cuenta con tramite autorizado por el Ministerio de cultura para la modificación de las fachadas mediante el documento Numero JLS_NORM_Minis_Cultu_20250126_Permiso_Aprob_ MC44852S2024.

· **Diseños Arquitectónico**

En el mes de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo de arquitectura para revisar el programa elaborado por la consultoría, junto con la Coordinadora del Proyecto de Restituciones de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín. Durante la revisión se evidenció que algunos espacios no cumplen con las dimensiones reglamentarias ni con la normativa vigente,

debido a que corresponden a áreas existentes que requieren modificaciones. Por esta razón, se está evaluando la normativa aplicable al polígono con el fin de determinar la posibilidad de ampliar el área construida y así dar cumplimiento al programa establecido.

En el mes de febrero se avanza en el diseño de la institución educativa, de acuerdo con las necesidades presentadas por la Secretaría de Educación. Se trabaja en el anteproyecto del bloque de oficinas administrativas que será demolido.
Adicionalmente, se recibe el informe del estado actual de la red contra incendios, en el cual se evidencia que esta no cumple con la normativa vigente y no cuenta con la aprobación del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, se hace necesario diseñar una nueva red contra incendios, acorde con los nuevos espacios contemplados en el diseño.

En el mes de abril se continua con el diseño solicitado por educación teniendo en cuenta la solicitud de parqueaderos públicos para cumplir la norma, en espera de la distribución para presentar la necesidad ante espacio público y AMVA.

✓ **S.E Santísima Trinidad**

- **DAP Espacio Público**

En la Sede Educativa Santísima Trinidad, para el avance del frente N.° 1 (espacio público externo de 1.238,09 m²), en las diferentes mesas de trabajo se identificaron aproximadamente 23 individuos arbóreos que resultarían afectados con la modificación al diseño replanteado del acceso a la institución educativa y la bahía de aproximación del transporte público.

En consecuencia, se avanzó en la elaboración del insumo topográfico del polígono exterior, con el cual el equipo de arquitectura desarrolló el trazado hasta la servidumbre ubicada en el costado oriental del diseño de espacio público para este proyecto. Con este polígono topográfico se gestionará la presentación de la solicitud de deforestación ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Como resultado de este trabajo, se radicó ante el DAP la solicitud de revisión del planteamiento vial mediante el radicado 032025002058 del 14 de marzo de 2025 y, posteriormente, la radicación del espacio público con el radicado 202510142323 del 30 de abril de 2025.

Para el mes de agosto de 2025, el DAP, mediante documento de observaciones, solicitó el amarre geodésico de la poligonal correspondiente al predio de la SE Santísima Trinidad dentro del territorio municipal, requisito indispensable para otorgar la aprobación. En atención a lo anterior, el área de Estructuración requirió al consultor de topografía la entrega de la información solicitada, con el fin de dar continuidad al trámite. Dicho trámite fue radicado ante geodesia el día 31 de julio de 2025 y actualmente se encuentra a la espera de observaciones.
Adicionalmente, se observa que el retiro y la sección vial deben ser ajustados en los planos topográficos.

En el día 3 de Octubre de 2025, mediante radicado 202530448662, emiten concepto técnico favorable para el mejoramiento del espacio público del proyecto" *Institución Educativa Benjamín Herrera Sección escuela Santísima Trinidad".*

- **AMVA**

El trámite ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para el aprovechamiento forestal del proyecto SE Santísima Trinidad fue radicado el en el mes de junio de 2025, por lo tanto en el día 27 de julio se radican las observaciones realizadas frente al trámite por parte del área de estructuración, en el mes de agosto se programó visita por parte del AMVA en donde se identifico que la comunidad, había sembrado árboles en el antejardín, y se debe realizar el levantamiento de este individuo para poder autorizar la deforestación.

En el mes de septiembre se realizó la visita por parte del área correspondiente, atendiendo la solicitud presentada. Durante la inspección se evidenció la presencia de un mayor número de individuos arbóreos sembrados por la comunidad en el área destinada para el espacio público. Por tal motivo, se solicitó la realización del levantamiento topográfico de dichos individuos con el fin de gestionar la solicitud de replantación ante la entidad competente.

El día 11 de noviembre de 2025, el AMVA emitió una resolución condicionada, sujeta a la entrega de la aprobación del espacio público por parte del DAP.
Dicha aprobación ya fue otorgada; no obstante, se requiere remitir al DAP la copia correspondiente para su sellado, junto con la entrega de los planos debidamente sellados y el comunicado de aprobación emitido por el DAP, con el fin de remitir dicha documentación al AMVA y proceder así al levantamiento de la restricción del trámite.

El día 24 de diciembre mediante radicado 202530633579 se emite aprobación del amarre geodésico del predio para adelantar los trámites correspondientes a espacio público y AMVA.

El 27 de marzo de 2026, el AMVA emitió la comunicación CM5.08.24738, mediante la cual se levanta el condicionamiento relacionado con el amarre geodésico para el retiro de los individuos arbóreos.

En el mes de abril se procede a intervenir el espacio publico y el retiro de los individuos arbóreos según alcance del proyecto.

- **SERVICIOS PUBLICOS**

El 30 de marzo de 2026, el área de Servicios Públicos de EPM remitió el resultado de la revisión, en el cual se confirma el cumplimiento de los requisitos de diseño, así como la atención oportuna de las observaciones y requerimientos formulados por la interventoría y por EPM, en el marco del proceso previo a la aprobación del Sello SS 1287669 AP del Colegio Santísima Trinidad. En este sentido, se allega el plano debidamente sellado por parte del Distrito, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, con el fin de dar continuidad a las obras civiles requeridas.

Al mes de abril no se presentan observaciones.

✓ **I.E Fe y Alegría Popular N°1**

· **DAGRD**

Con la Modificación N.° 9 al Contrato Interadministrativo, se incorpora al proyecto de restituciones la Institución Educativa Fe y Alegría Popular N.° 1, donde se hace necesaria la construcción de un muro de contención en articulación con Buen Comienzo, debido a que el inmueble requiere doble estabilización en su parte superior.

En este contexto, el día 23 de julio de 2025 se radicó ante el DAGRD, bajo el número 202510251296, Los diseños de los dos muros de contención y se solicita la revisión y aprobación del estudio de amenaza de detalle por movimientos en masa para el proyecto Jardín Buen Comienzo Popular Fe y Alegría.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025 el DAGRD remitió las respectivas observaciones técnicas, las cuales fueron trasladadas al diseñador para su análisis y respuesta.

Al mes de febrero de 2026, no se ha realizado una nueva radicación ante el DAGRD con el ajuste y complemento de la información requerida.

Para el mes de marzo no se han recibido por parte del DAGRD las observaciones a los díselos presentados, esperamos la respuesta para el próximo periodo.

El 27 de abril de 2026, mediante radicado 02610141882 ante el DAGRD, se da respuesta a las observaciones realizas del estudio a detalles de la institución educativa Fe y alegría Popular N°1.

Consultoría para los estudios y diseños:

Como se ha informado en informes anteriores, tanto para el contrato de consultoría 07 de 2023 cuyo objeto es *"Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* como para el contrato 130 de 2023 cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* se encuentra activo un proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento el cual continúa para el periodo comprendido en el presente informe, ajustado a los procedimientos establecidos por la Entidad y la compañía aseguradora para tal fin y con el debido acompañamiento desde el equipo jurídico de la EDU. No obstante, se reitera que, tal como se ha dado claridad desde lo jurídico, el hecho de adelantarse un proceso de estos no extingue la obligación contractual de los contratistas, por lo cual se ha requerido al consultor para que atienda las diferentes solicitudes y ajuste la información según las observaciones que se emiten a los productos entregados, en aras de concluir de manera satisfactoria el desarrollo de los productos contratados.

A continuación, se exponen las actividades y avances más relevantes asociadas a los estudios y diseños técnicos de los proyectos que conforman esta tipología de intervención:

✓ La fase de proyecto constructivo de la Institución Educativa Javiera Londoño, y SE Juan Pablo II la continuará siendo asumida por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos establecidos.

- ✓ Seguimos con el proyecto aprobado por parte de la interventoría y la Secretaria De Educación Distrital De Medellín de la idea básica y anteproyecto de la SE Juan Pablo II, aclarando que no ha sido recibido a nivel de anteproyecto, el componente BIM por parte de la interventoría.

- ✓ Dentro del proceso de estudios y diseños técnicos, se han venido revisando los avances en el modelo BIM para la IE Javiera Londoño Sevilla, la SE Juan Pablo II y la IE Federico Ozanam; para este periodo según el informe por parte del equipo que acompaña el proceso de diseño, se mantienen activas incidencias en dicho producto, a la espera de su atención y ajuste por parte del consultor; en el informe mensual correspondiente al proyecto de Restitución Parcial puede consultarse el detalle de esta información.

- ✓ Los proyectos IE Javiera Lodoño Sevilla y la I.E Juan Pablo Segundo se adelanta el diseño Inhouse de arquitectura y en el frente de diseño de espacio público para la S.E. Santísima Trinidad se solicita formalmente al DAP del planteamiento vial para el proyecto.

- ✓ El día 13 de enero de 2026 se realiza la entrega formal de los diseños de la Sede Educativa Juan Pablo II en formato digital a la Secretaría de Educación Distrital de Medellín, con el fin de que sean analizados por el equipo profesional correspondiente.

  Durante el mes de marzo, la Secretaría de Educación remitió las observaciones a los diseños entregados para la Sede Educativa Juan Pablo II. En atención a ello, el equipo de diseño se encuentra en proceso de revisión de los ajustes solicitados, con el fin de programar mesas de trabajo y definir las modificaciones correspondientes.

- ✓ El día 13 de enero de 2026 se realiza la entrega formal de los diseños de la Institución educativa Federico Ozanam en formato digital a la Secretaría de Educación Distrital de Medellín, con el fin de que sean analizados por el equipo profesional correspondiente.

  La Secretaría de Educación no presentó observaciones a los diseños entregados, toda vez que la institución educativa se encuentra en etapa de construcción y los ajustes requeridos se autorizan en el marco de los comités de obra. En consecuencia, dichos diseños serán consolidados y entregados en los planos récord del proyecto al momento de la liquidación.

Restitución parcial IE Federico, Ozanam

El 09 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio a los contratos de obra e interventoría para la *"Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín"*; en la *Tabla 40* se presenta la información asociada a estos contratos

Tabla *40* Información contratación IE Federico Ozanam

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 06 de 2024 Contrato IA 460 de 2024	*Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	270	$3.045.399.938 Adición 1 $ 7.654.502.253	En ejecución Inicio: 09/12/24

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34758231&isFromPublicArea=True&isModal=False		Adición 2 $ 6.891.695.602	
ABR 10 de 2024 Contrato ABR 461 de 2024	*Interventoría integral para la construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34757714&isFromPublicArea=True&isModal=False	285	$1.280.113.472 Adición $1.067.484.985	En ejecución Inicio: 09/12/24

Nota: los valores aquí presentados corresponden a la primera etapa del proyecto

IE Federico Ozanam

Las principales actividades realizadas durante el período del mes de abril de 2026 fueron las siguientes:

Semana 1 (del 26 de marzo al 1 de abril de 2026): Se continúan con excavaciones manuales y demoliciones de rocas donde se requiere para la construcción de pilas que hacen parte de la estructura del muro de contención de la calle 45.

- ✓ Vaciado de lagrimales en concreto de 21 Mpa preparado en obra sobre muro de antepecho sobre rampa 1 del bloque E1.
- ✓ Vaciado de lagrimales en concreto de 21 Mpa preparado en obra sobre muros áticos del bloque E1 en los ejes 4´y 1´.
- ✓ Vaciado de sillares en concreto de 21 Mpa en vanos del tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Instalación de pasamanos en cuarto nivel del bloque E1, previa instalación y fijación de platinas a la losa de entrepiso.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para construcción de fundaciones para muros de contención en área de urbanismo que soportaran las rampas de acceso peatonal.
- ✓ Demoliciones de anillos, excavaciones manuales y construcción de solados entre pilas vaciadas para construcción de viga cabezal, para el muro de contención de la calle 45.
- ✓ Instalación de tubería sanitaria desde anden hasta el empalme con la red pública en MH en cruce de la carrera 36 con la calle 47.
- ✓ Construcción de revoques en baños del tercer nivel del bloque E2 con adición de cal.
- ✓ Construcción de muros en mampostería para aulas del primer nivel del bloque E2 con bloque tolete a la vista Ivory con instalación de acero de refuerzo para dovelas.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque de concreto en tercer nivel del bloque E1, en voladizo entre los ejes F2´ y F4´, también se realiza construcción de revoques en muros de antepecho.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque tolete Ivory en tercer nivel del bloque E1, con instalación de acero de refuerzo para dovelas.

- ✓ Instalación de gabinete eléctrico y caja de breakers en sótano del bloque E2.
- ✓ Instalación de anclajes y encofrado para vaciado de viga de borde bajo pasamanos en zona de circulación del segundo nivel en el bloque E1.
- ✓ Instalación de canoa en el eje 2´del bloque E1 y aplicación de pintura anticorrosiva, previa aplicación del wash primer.

Semana 2 (del 2 al 7 de abril de 2026): Se continúan con excavaciones manuales y demoliciones de rocas donde se requiere para la construcción de pilas que hacen parte de la estructura del muro de contención de la calle 45.

- ✓ Vaciado de lagrimales con concreto de 21 Mpa preparado en obra sobre muro de antepecho sobre rampa 1 del bloque E2.
- ✓ Vaciado de viga de borde bajo pasamanos en zona de circulación del segundo nivel en el bloque E1, previa instalación de anclajes a la losa de entrepiso.
- ✓ Construcción de lagrimales en concreto de 21 Mpa preparado en obra sobre muros áticos en el eje F, 1 y 4 del bloque E1.
- ✓ Instalación de bajantes para red sanitaria y de ventilación en buitrones del tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para construcción de fundaciones para muros de contención en área de urbanismo que soportaran las rampas de acceso peatonal.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque tolete Ivory para fachada del tercer nivel en el bloque E4 entre ejes C9 y C10.
- ✓ Instalación de perfiles metálicos PHRC para estructura de soporte de cubierta en el bloque E4.
- ✓ Instalación de pasamanos en cuarto nivel del bloque E2, previa instalación y fijación de platinas a la losa de entrepiso.
- ✓ Instalación de perfiles metálicos PHRC para estructura de cubierta del bloque E2, previa instalación de platinas y soportes laterales.
- ✓ Instalación de tableros de control para bombas RCI y tubería de cableado de tablero a bomba en sótano del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque tolete Ivory para fachada del primer y segundo nivel del bloque E2.
- ✓ Instalación de anclajes a vigas de cubierta para construcción de vigas cuelgas y muros en mampostería chocolate en los ejes A y C´ del bloque E2.
- ✓ Desmonte de estructura de cerramiento existente sobre el muro de la calle 45, para iniciar trabajos de construcción del nuevo muro en concreto.
- ✓ Se realiza construcción de muros en mampostería en bloque tolete Ivory para aulas del primer nivel del bloque E2.

Semana 3 (del 8 al 14 de abril de 2025): Finalizan las excavaciones manuales y vaciado de anillos en las pilas P1-1 y P1-3, en pila P1-4 se realiza reconstrucción de anillos en concreto afectados por derrumbe en tramo final, por saturación del terreno.

- ✓ Vaciado de lagrimales en concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo sobre muros de antepecho en rampa 1 entre bloques E2 y E4.
- ✓ Instalación de cubierta en lámina tipo panel sándwich en bloque E1, previa instalación de estructura metálica de soporte y canoa para drenaje de aguas lluvias.
- ✓ Instalación de acero de refuerzo en pilas P1-1 y P1-3 para construcción del muro de contención de la calle 45.
- ✓ Instalación de bajantes para red sanitaria y de ventilación en buitrones del cuarto nivel en bloque E1 desde la canoa de cubierta.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para construcción de fundaciones para muros de contención en área de urbanismo que soportaran las rampas de acceso peatonal.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque tolete Ivory para aulas del primer nivel en el bloque E1.
- ✓ Construcción de muro antepecho con bloque de concreto en voladizo del tercer nivel en bloque E1, con instalación de acero para dovelas.
- ✓ Instalación de tubería EMT y cableado para redes eléctricas en zonas de circulación del tercer nivel en los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de redes sanitarias y ventilación en zonas de circulación del segundo y tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito con apoyo o base en mortero, en zona de circulación del sótano del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería en bloque tolete chocolate para muros áticos en bloque E4 entre ejes C9 y D´9.
- ✓ Instalación de anclajes en vigas de cubierta para construcción de vigas cuelgas y muros en mampostería chocolate en los ejes A y C´ del bloque E2.
- ✓ Instalación de tuberías y válvula OS&Y para la red RCI desde los tanques de almacenamiento a bombas previamente instaladas.
- ✓ Se realiza construcción de muros en mampostería en bloque de concreto para aulas del primer nivel del bloque E2.
- ✓ Instalación de platinas, soportes y perfiles metálicos que conforman la estructura de soporte de la cubierta del bloque E2.

Semana 4 (del 15 al 21 de abril de 2025): Construcción de revoques con adición de cal en muros de antepecho exteriores en rampa 1 del bloque E1.

- ✓ Instalación de estructura metálica para cubierta en perfiles PHRC soportado en platinas y soportes anclados a las vigas de cubierta en bloque E2.
- ✓ Instalación de acero de refuerzo en viga cabezal para construcción del muro de contención de la calle 45.

- ✓ Instalación de pisos y zócalos en granito con base en mortero, en zona de circulación del sótano del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en fachada con mampostería en bloque tolete Ivory en tercer nivel del bloque E2 entre ejes 1 y 2 con instalación previa de acero para dovelas.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales, demolición de rocas y vaciado de anillos en concreto de 17,5 Mpa en pilas en área de urbanismo para rampas.
- ✓ Instalación de cableado para redes eléctricas en zonas de circulación del segundo y tercer nivel en los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de pasamanos en tubería metálica en cuarto nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de redes sanitarias y de ventilación en baños del primer nivel, bajo losa 2 del bloque E2.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito con base en mortero, en descanso entre tramos 1 y 2 del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería Ivory en cuarto nivel del bloque E1 en eje 2 entre F y E.
- ✓ Lavado de muros en mampostería Ivory en aulas del segundo nivel en bloque E2.
- ✓ Construcción de caja para redes sanitarias en zona aledaña al bloque E3 para redes provenientes de los bloques existentes y excavaciones para instalación de redes desde MH hacia la acometida desde anden en Cra 36.
- ✓ Vaciado de lagrimales en concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo sobre muros de antepecho en rampa auxiliar – bloque E3.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete chocolate entre tramos de escaleras en sótano y primer nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan trabajos de orden y aseo en los frentes de trabajo en ejecución.

Semana 5 (del 22 al 28 de abril de 2025): Construcción de revoques con adición de cal en muros de antepecho exteriores en rampa 1 del bloque E1.

- ✓ Instalación de estructura metálica para cubierta sobre vigas de cubierta en bloque E2. Se realiza aplicación de pintura y soldadura en las uniones con templeros.
- ✓ Instalación de acero de refuerzo en viga cabezal para construcción del muro de contención de la calle 45.
- ✓ Construcción de cono para MH en zona aledaña al eje F del bloque E1 con concreto de 28 Mpa.
- ✓ Construcción de muros en fachada en mampostería con bloque tolete Ivory en tercer nivel de los bloques E1 y E2 con instalación previa de acero para dovelas.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales, demolición de rocas y vaciado de anillos en concreto de 17,5 Mpa en pilas en área de urbanismo para rampas.
- ✓ Aplicación de pintura base anticorrosiva para pasamanos en segundo nivel del bloque E1 y rampa 1 de los bloques E1 y E2, previa limpieza y aplicación de masilla en las uniones soldadas.

- ✓ Instalación de pasamanos en tubería metálica en cuarto nivel del bloque E2.
- ✓ Instalación de tubería sanitaria para red de aguas lluvias bajo canoa de la cubierta del bloque E1.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito con base en mortero, en zona de circulación del segundo nivel del bloque E2 entre baños y escaleras.
- ✓ Construcción de muros en mampostería Ivory en sótano del bloque E1 paralelo al muro de contención de eje B(1).
- ✓ Lavado de muros en mampostería Ivory en aulas del segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de cableado para tomacorrientes e iluminación en segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Vaciado de lagrimales en concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo sobre muros áticos en bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete chocolate en cuelgas bajo las vigas de cubierta y muros áticos en el bloque E2.

SE Santísima trinidad

En la ***Tabla 41,*** se presenta la información asociada a los contratos de obra e interventoría:

Tabla *41* Información contratación SE Santísima Trinidad

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 01 de 2024 Contrato IA 457 de 2024	*Adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771126&isFromPublicArea=True&isModal=False	150	$3.982.954.905	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25
ABR 07 de 2024 Contrato ABR 455 de 2024	*Interventoría integral para la adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771125&isFromPublicArea=True&isModal=False	165	$499.889.000	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25
OE 04 DE 2026 OE-231-2026	*CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS CONEXAS A LA I.E. SANTÍSIMA TRINIDAD, UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN*	90	$468.206.182 $363.744.048 $660.331.669	Inicio: 3/02/2026 Fin: 5/05/2026
OE 05 DE 2026 OE – 233 DE 2026	*INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS CONEXAS A LA I.E. SANTÍSIMA*	105	$ 223.036.345	Inicio: 3/02/2026 Fin:

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
	TRINIDAD, UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			20/05/2026

- ✓ Si bien puede parecer redundante, desde la EDU se considera importante dejar en el informe mensual la claridad respecto a que la autorización de ocupación de este establecimiento educativo debe ser adelantado directamente por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín debido a que la EDU no participó en la construcción del edificio nuevo cuya información es la que debe ser entregada a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El alcance de la EDU para esta intervención obedece a reparaciones locativas en los espacios existentes y adecuación del urbanismo interno y cerramiento de la Sección Escuela.
- ✓ Las actividades constructivas que se adelantaron hasta el 30 de enero, fueron aquellas relacionadas con la terminación de pendientes de obra, reparación de las pendientes de las instalaciones hidrosanitarias, acabados de juntas pintura de Cancha deportiva y corregir la presión del agua en los orinales de la institución.

El día 3 de febrero es aprobada la contratación para adelantar las obras del espacio publica y demás obras requeridas al CONSORCIO OBRAS T&A (Alianza mundial SAS Y TODICO SAS).

La interventoría estará a cargo del CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 (Estructuras y Aguas IC SAS (60.00%) y Mario de Jesús Gil Cardona (40.00%).

Se hace la descripción de las actividades que se han ejecutado hasta el 30 de abril de 2026:

- Se hace la descripción de las actividades que se han ejecutado a la fecha: Se realiza la evacuación de los RCD provenientes de las demoliciones de muros y andenes.
- Inicio de excavaciones para construcción de andenes.
- Instalación de cordonería en primer tramo sobre calle 26.
- Excavación en zona de plazoleta sobre calle 26.
- Mantenimiento a bombas en cuarto técnico de la red contra incendios.

		AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
Prg	95,90%		
Ejec	82,38%	0,6%	-13,5%

%Prg	%Eje	Etapa	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
100,0%	**100,0%**	**329-2023**	**0,0%**	**0,0%**
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PLACER	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 1 (CI 91870)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 2 (CI 95806)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO (09/24)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE NUEVO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SALON 6, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1-6	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN PABLO II	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	ADICIÓN 02 - MANTENIMIENTO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
98,0%	**75,0%**	**460-2024 INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**	**1,0%**	**-23,0%**
100,0%	99,0%	BLOQUE E1	0,0%	-1,0%
100,0%	79,0%	BLOQUE E2	0,0%	-21,0%
100,0%	87,0%	BLOQUE E4 - ESCALERA	1,0%	-13,0%
99,0%	51,0%	ACABADOS BLOQUE E1	0,0%	-48,0%
89,0%	73,0%	MURO CALLE 45	3,0%	-16,0%
93,0%	25,0%	URBANISMO	2,0%	-68,0%
100,0%	**100,0%**	**457-2024 SECCION ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD**	**0,0%**	**0,0%**
100,0%	100,0%	URBANISMO INTERNO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	HABILITACIÓN PUNTO FIJO Y SEGUNDO PISO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	ÁREA LIBRE PRIMARIA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	AULAS TRANSICIÓN	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	AULA DE MÚSICA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BIBLIOTECA	0,0%	0,0%
38,0%	**32,0%**	**236-2026 FRENTE 5 - URBANISMO**	**17,0%**	**-6,0%**
38,0%	32,0%	URBANISMO INTERNO	17,0%	-6,0%

PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Para este periodo se describen a continuación las principales situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos enmarcados en este proyecto:

- ✓ Las intervenciones con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, correspondiente hasta el mes de abril de 2026 es de veintiseis (26) establecimientos educativos:

  En la **tabla 42** se relacionan los establecimientos educativos que, Hasta el mes de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación ha recibido físicamente. Es importante aclarar que se considera como "establecimiento educativo recibido" aquellos que cuentan con el recibo de obra civil, obra eléctrica y telecomunicaciones (T.I.).

Tabla 42 Establecimientos recibidos mantenimiento integral

Nº	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	COMUNA	CONTRATO	FECHA DE RECIBO
1	Institución Educativa Santa Elena	90	131	02/02/2024
2	Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga	2	131	06/02/2024
3	Sección Escuela Antonio Derka	1	131	15/02/2024
4	Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla	3	131	31/01/2024

5	Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi	1	131	02/02/2024
6	Sección Escuela Niño Jesús de Praga	8	131	22/03/2024
7	Institución Educativa La Independencia	13	170	28/0272024
8	Institución Educativa San Roberto Belarmino	16	170	07/06/2024
9	Institución Educativa San José Obrero	80	170	30/08/2024
10	Institución Educativa Débora Arango Pérez	70	170	18/11/2024
11	Institución Educativa José María Espinosa Prieto Casd	6	126	24/07/2024
12	Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco	60	126	24/07/2024
13	Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro	6	126	24/07/2024
14	Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales	60	126	04/10/2024
15	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	4	110	10/09/2024
16	Institución Educativa Marco Fidel Suárez	12	129	05/08/2024
17	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	5	73	24/01/2025
18	Sección Escuela Imperio del Japón	5	73	24/01/2025
19	Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo	14	151	07/02/2025
20	Institución educativa la Salle de campoamor	15	170	14/05/2025
21	Sección Escuela Municipal Castilla	5	134	25/06/2025
22	Institución educativa Sor Juana Inés De La Cruz	5	134	09/07/2025
23	Institución educativa Antonio Derka Santo Domingo	1	134	14/07/2025
24	Institución educativa Conrado González	7	660	20/03/2026
25	Sección Escuela El Tirol	60	660	6/04/2026
26	Gilberto Álzate Avendaño	4	877	15/04/2026

Algunas sedes que no cuentan con acta de recibo por parte de la Secretaría de Educación corresponden a aquellas ejecutadas mediante contratos que finalizaron con arreglo transaccional y fueron cerrados por un valor inferior al contratado. Actualmente, estas sedes están siendo atendidas mediante nuevos contratos y/o con el mismo contratista autorizado para terminar las obras dentro del proyecto integrales, estas obras se clasifican como obras inconclusas, y requieren acta de cierre autorizado por la Secretaria de educación para liquidar.

✓ Durante el periodo, se reporta la unificación de los cronogramas de los proyectos de restitución parcial, mantenimiento integral y mantenimiento general en un único archivo que permitirá realizar el monitoreo y control a la totalidad de los componentes del contrato interadministrativo, sin perder de vista las particularidades propias de cada uno de los proyectos.

Con base en lo anterior, se registra una nueva numeración de las líneas base, empezando con la LBN-1, fijada en el mes de enero de 2026, por modificación N°9 con el propósito de unificar el seguimiento de Contrato Interadministrativo.

✓ En la ***Tabla 43*** se relacionan los contratos derivados a los cuales, para este periodo, se han liberado los recursos inicialmente destinados para reajustes e imprevistos que no se ejecutaron, para el mes de abril 2026 no se presenta liberación de recursos, pero se pone en conocimiento cuales han sido liberados.

Tabla *43* Recursos liberados (reajustes e imprevistos) Mantenimiento Integral

Contrato	Valor liberado	Concepto
110 de 2023	$ 449.883.899	Reajustes
	$ 128.538.258	Imprevistos
129 de 2023	$ 139.808.437	Reajustes
	$ 709.394.353	Imprevistos
073 de 2023	$ 315.266.850	Reajustes
	$ 25.526.811	Imprevistos
126 de 2023	$ 683.931.384	Reajustes
	$ 144.040.589	Imprevistos
170 de 2023	$ 112.080.968	Reajustes
	$ 19.654.349	Imprevistos
TOTAL	**$ 2.728.125.898**	

✓ Las obras pendientes bajo el contrato 73 fueron ejecutadas por el Consorcio Educativo S&A 2023, exceptuando las redes de voz y datos en las I.E. Alfonso López y SE. Cardenal Crisanto Luque, que no serán atendidas por dicho consorcio. La atención a los pendientes inició en diciembre y finalizó en febrero. En marzo de 2025, se recibieron a satisfacción las obras eléctricas restantes por parte de la interventoría y la Secretaría de Educación. Actualmente, todos los establecimientos educativos han sido recibidos satisfactoriamente.

✓ Con relación a las obras ejecutadas bajo el contrato 170 de 2023 en las comunas 13, 15, 16, 70 y 80; El 14 de mayo de 2025 se realizó un recorrido con la Secretaría de Educación, contratista e interventoría para validar la subsanación de las observaciones recibidas iniciando el mes de abril, se evidenció que se habían atendido las solicitudes y se quedó con el compromiso de atender otras más resultantes de esta visita. Este día se suscribe el acta de recibo entre las partes, concluyendo con esto la entrega de la totalidad de los establecimientos educativos intervenidos bajo este contrato.

✓ Las obras pendientes correspondientes al Contrato N.º 126 de 2023, que comprenden intervenciones en la Sección Escuela El Tirol, la Institución Educativa José Horacio Betancur y la Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar, así como otras obras de mayor alcance, deberán ejecutarse mediante un nuevo contrato. Esta recomendación fue emitida por la Dirección Jurídica de la entidad. Para ello, se actualizará el presupuesto con base en el listado de precios de 2025 de la Secretaría de Educación.

El 22 de julio de 2025 se dio inicio del contrato 611 de 2025, para concluir las obras pendientes en las I.E. José Horacio Betancur y Presbítero Juan J. Escobar. Estas estarán bajo la supervisión directa de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.

Para finales de agosto, la Coordinación de la EDU remitió un correo a la supervisión del contrato — a cargo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Entidad— trasladando la evidente preocupación por el escaso avance observado en las obras, especialmente considerando el corto plazo de ejecución del contrato. En respuesta, el contratista manifestó que, como medida de contingencia, reforzaría los frentes de obra, entre otras acciones, con el fin de incrementar el rendimiento en la ejecución.

Durante este mes de septiembre, si bien el contratista implementó algunas medidas de contingencia luego de las observaciones realizadas desde la coordinación y supervisión por parte de la EDU, se recibe solicitud de ampliación en plazo por treinta (30) días calendario justificadas en la necesidad de acometer actividades extra y adicionales identificadas durante la ejecución que deben ejecutarse previamente a algunas obras contractuales; las situaciones expuestas fueron analizadas por la supervisión desde la EDU y se aprueba la solicitud buscando también con esto lograr la adecuada intervención de los espacios priorizados en estos establecimientos educativos.

El día 19 de octubre finaliza el plazo de intervención, el contratista continúa terminando los pendientes solicitados por el área de Ejecución de la EDU, para recibo a satisfacción por parte de la secretaria de educación distrital de Medellín.

Terminado el periodo de diciembre 2025, el contratista se encuentra atendiendo los pendientes de obra para el recibo por parte de Secretaria de educación distrital de Medellín.

La Subgerencia de Ejecución convoco al contratista para realizar recorrido en compañía del coordinador de zona de la Secretaría de educación distrital de Medellín el día 29 de enero de 2026, el cual se definieron en campo los alcances y detalles a intervenir.

En este sentido, se solicitó al equipo de ejecución validar e informar el tiempo proyectado para la culminación de las actividades correspondientes a la atención de los detalles identificados.

Para el mes de abril, se continua con la subsanación de las actividades que aún se encuentran pendientes de terminación y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.

✓ El 9 de julio de 2025, se tiene contrato 660 del 2025, sin acta de inicio para atender las obras pendientes como las de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Se socializó ante la Secretaría De Educación Distrital De Medellín la necesidad de asignar mayores recursos para la interventoría, específicamente en las obras de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Este requerimiento se cubrirá con los recursos inicialmente destinados para la interventoría en la I.E. Marco Fidel Suárez, dado que dichas obras están siendo ejecutadas bajo el Contrato N.º 150 de 2024 y cuentan con supervisión a cargo de la EDU.

El 04 de agosto de 2025 se realizó recorrido con el contratista, la interventoría y el coordinador de zona por parte de la Secretaría de Educación a la S.E. El Tirol y el 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo el recorrido a la S.E. Conrado González Mejía; en dichos recorridos se validó en sitio el alcance según los espacios, así como el orden de prioridades para la ejecución de las actividades.

Posterior a los recorridos, el 12 de agosto, se suscribe acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se llevaron a cabo dos comités de obra.

Durante el mes de septiembre ha avanzado en las actividades asociadas a la intervención en la SE El Tirol; sin embargo, para la fecha de cierre del periodo no se habían iniciado las actividades en la SE Conrado González; desde la EDU se han hecho los requerimientos respectivos a interventoría y a contratista con el fin de identificar la causas de dicho atraso, las cuales guardan relación con el trámite de revisión y aprobación de la información asociada a la cubierta de ese establecimiento; sobre el tema, se informa que la EDU ha hecho solicitud a la interventoría para el cambio de algunos profesionales de este equipo debido a que se evidencian falencias en el cumplimiento de las funciones.

Para el mes de noviembre de 2025, se continua con la intervención de las sedes educativas y se recibió proyección por parte del contratista para los recursos necesarios para la terminación de las obras considerando los alcances definidos, el valor estimado es cercano a $1.100 millones, incluyendo AU. Se hizo reunión con la SEM y se expusieron alternativas que permitirían contar con el recurso de manera inmediata y esto se tuvo en cuenta para la modificación 9.

La fecha de terminación del contrato se estima para el 8 de febrero de 2026. No obstante, en el último comité de obra se evidenció la necesidad de incorporar nuevas actividades, para las cuales se requiere mayor presupuesto y una ampliación del plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días adicionales.

En el mes de enero 2026, Se recibe la proyección de necesidad de adición presupuestal para la obra, la cual asciende a la suma de $215.000.000, con el fin de garantizar la culminación de las intervenciones en la SE El Tirol. Adicionalmente, se estima una necesidad cercana a $101.000.000 para amparar la ampliación del plazo del contrato de interventoría.

El plazo contractual finalizó el 25/03/36, se realizó recorrido para entrega de la S.E. El Tirol el 10/04/26 con el acompañamiento del rector se dejaron registrados los detalles respectivos para su atención y subsanación por parte del contratista.

Para el mes de abril las dos instituciones educativas se encuentran entregadas.

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de Educación, el presupuesto unificado contemplando tanto las actividades inicialmente contempladas para esta intervención como las identificadas y priorizadas en los presupuestos de Sección Escuela Diego María Gómez y Sección Escuela Manuel María Mallarino, Finalizando el mes de agosto se reciben observaciones a la información entregada la cual está siendo validada por la EDU para su ajuste y envío nuevamente al cliente, se espera que esto se haga los primeros días del mes de septiembre.

  El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a

cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra 1075 de 2025 e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

Para el mes de Abril tenemos el siguiente avance:

En la S.E. Diego María Gómez se avanza en las actividades asociadas a la RCI, luego de superarse la situación relacionada con el acceso a los espacios. Desde Ejecución EDU se tiene programada visita con el PAE para verificar los espacios del restaurante.

En la S.E. Manuel María Mallarino se revisó con la SEM el tema correspondiente a la placa y Hasta que no se valide con el área de supervisión no se dan por recibidas las actividades.

✓ En cuanto a los avances para este periodo, a continuación, se resumen los porcentajes resultantes del seguimiento por parte del PMO de este proyecto, a partir de la última línea base fijada, el avance para el mes de abril de 2026:

		AVANCE SEMANA	DESVIACIÓN
Prg	95,01%	0,25%	-0,3%
Ejec	94,75%		

%Prg	%Eje	Contratos 2023	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	**100,0%**	**I.E. COMUNA 5**	**0,0%**	**0,0%**	
100,0%	100,0%	I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. ALFONSO LOPEZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. IMPERIO DEL JAPON	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	**100,0%**	**I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**	**0,0%**	**0,0%**	**Liquidado**
100,0%	**99,5%**	**I.E. COMUNAS 6,7 Y 60**	**0,0%**	**-0,5%**	
100,0%	100,0%	I.E. JUVENIL NUEVO FUTURO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	100,0%	S.E. JUAN NEPOMUCENO MORALES	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	C.E. FABIO ZULUAGA OROZCO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	I.E. EL TIROL II	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	**100,0%**	**I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ**	**0,0%**	**0,0%**	**Liquidado**
100,0%	**100,0%**	**I.E. COMUNAS 1,2,3,8 Y 90**	**0,0%**	**0,0%**	
100,0%	100,0%	I.E. NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. ANTONIO DERKA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SANTA ELENA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. NIÑO JESUS DE PRAGA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. RODRIGO LARA BONILLA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	**100,0%**	**I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**	**0,0%**	**0,0%**	**Liquidado**
100,0%	**100,0%**	**I.E. COMUNAS 13, 15, 16, 70, 80**	**0,0%**	**0,0%**	
100,0%	100,0%	I.E. SAN JOSE OBRERO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. LA INDEPENDENCIA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SAN ROBERTO BELARMINO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. DEBORA ARANGO PEREZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR	0,0%	0,0%	Liquidado

%Prg	%Eje	Contratos 2025	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	ADICIÓN AL CONTRATO 370 DE 2024	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - I.E. ALFONSO LÓPEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. IMPERIO DE JAPÓN	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	CONTRATO 150 DE 2024 - CONTINGENCIAS	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	GRUPO 1 - CONTRATO 3302-660 de 2025	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE Y PENDIENTE S.E. EL TIROL	0,0%	0,0%	Terminado
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE S.E. CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	0,0%	0,0%	Terminado
100,0%	99,0%	GRUPO 2 - CONTRATO 3302-611 de 2025	0,0%	-1,0%	
100,0%	99,0%	I.E. PRESBÍTERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Terminado
95,0%	92,0%	GRUPO 3 - CONTRATO 1075 DE 2025	1,0%	-3,0%	
92,0%	87,0%	S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	10,0%	-5,0%	En ejecución
100,0%	99,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	-1,0%	En ejecución
77,0%	51,5%	GRUPO 4	4,5%	-25,5%	
71,0%	61,0%	BULEVAR SAN JUAN	2,0%	-10,0%	En ejecución
83,0%	42,0%	GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ	7,0%	-41,0%	En ejecución
57,4%	58,6%	GRUPO 5, 6 Y 8	1,8%	1,2%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	CENTRO DE INNOVACIÓN MOVA	0,0%	0,0%	Terminado
28,0%	30,0%	I.E. STELLA VÉLEZ LONDOÑO - CONTRATO 1124 DE 2	3,0%	2,0%	En ejecución

Ejecución de obras – vigencia 2024:

✓ A continuación, se presenta la información general asociada a los contratos derivados suscritos para la ejecución de las obras en nueve (9) establecimientos educativos priorizados para 2024 en el marco del proyecto de Mantenimiento Integral (ver ***Tabla 44***)

Tabla *44* Contratos proyecto de Mantenimiento Integral 2024

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
IP 07 de 2024/ Contrato IP 134 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31184857&isFromPublicArea=True&isModal=False	150 días Ampliación: 60 días	$4.351.976.383 Adición: $281.862.920	Terminado Inicio: 24/07/2024. Fin: 25/02/2025 (luego de ampliaciones)
IP 09 de 2024/ Contrato IP 154 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31261854&isFromPublicArea=True&isModal=False	120 días Ampliación: 45 días	$3.217.032.251	Terminado Inicio: 16/07/2024 Fin: 13/01/2025 (luego de ampliaciones)

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
OC 18 de 2024/ Contrato OC 167 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31334370&isFromPublicArea=True&isModal=False	165 días	$542.457.240	Terminado Inicio: 24/07/2024 Fin: 05/03/2025
OC 19 de 2024/ Contrato OC 146 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo E Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31386267&isFromPublicArea=True&isModal=False	135 días	$406.452.239 Valor final (luego de terminación anticipada): $103.822.528	Fecha de inicio: 16/07/2024 Terminación Anticipada
CO 26 de 2024 Contrato CO 331 de 2024	Interventoría integral para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos institución educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6592669&isFromPublicArea=True&isModal=False	105 días Ampliación: 45 días	$302.548.848 Adiciones: $133.638.950	Terminado Inicio: 02/09/2024 Fin: 29/01/2025 (luego de ampliaciones)
IP 33 DE 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las*	3 establecimiento	Mantenimiento General	Terminado

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
Contrato 370 de 2024	*infraestructuras educativas de la **comuna 5 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False	s (*S.E Diego María Gómez, S.E Crisanto Luque, I.E Alfonso López)*	$4.151.485.752 Adición para mantenimiento integral $ 354.999.835	Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False*	1 establecimientos (interventoría) *S.E Diego María Gómez)*	Mantenimiento General $501.897.185 Adición para mantenimiento integral 28.885.074	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False	2 establecimientos (I.E Marco Fidel Suarez y S.E Conrado González Mejía)	Mantenimiento General Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1) Adición para mantenimiento integral $930.335.288	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/2025 Prorroga de 90 días calendario.

En cuanto a las ejecuciones para la vigencia 2024, así como las proyectadas para el año 2025, se presentan las siguientes situaciones relevantes:

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió con la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de educación distrital de Medellín, el presupuesto unificado para la Sección Escuela Diego María Gómez y la Sección Escuela Manuel María Mallarino, el cual contempla tanto las actividades inicialmente previstas para estas intervenciones como aquellas identificadas y priorizadas en los presupuestos enviados por la Secretaría de Educación en el mes de junio.
  Al finalizar el mes se recibieron observaciones sobre la información entregada, las cuales están siendo validadas por la EDU para su ajuste y posterior envío nuevamente al cliente. Se espera que este trámite se realice durante los primeros días del mes de septiembre.

El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

Para el mes de febrero de 2026, se inician actividades y se definen los temas de mobiliario para ambos establecimientos con el acompañamiento de los profesionales de la Secretaría de Educación; se activará el diagnóstico de la RCI en la SE Diego María Gómez con la interventoría y a partir de esto se define el presupuesto y necesidad de recursos para posteriormente adicionar al contrato de obra, se cuenta con una cotización de aproximadamente 43 millones a costo directo que será aterrizada una vez se cuente con el diagnóstico.

Para el mes de Abril tenemos el siguiente avance:

En la S.E. Diego María Gómez se avanza en las actividades asociadas a la RCI, luego de superarse la situación relacionada con el acceso a los espacios. Desde Ejecución EDU se tiene programada visita con el PAE para verificar los espacios del restaurante.

En la S.E. Manuel María Mallarino se revisó con la SEM el tema correspondiente a la placa y Hasta que no se valide con el área de supervisión no se dan por recibidas las actividades.

- ✓ Luego de la adjudicación de los contratos de obra para el mayor alcance de IE Gilberto Alzate Avendaño (OE 877 de 2025 con la sociedad CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES – COINSI S.A.S. BIC) e interventoría (OE 881 de 2025 con el contratista LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S.) se realizó visita con la Secretaría de Educación, contratista, interventoría y EDU el 16 de septiembre de 2025 para aterrizar en sitio las actividades contempladas en la EDT para este proyecto (incluida en los anexos del presente informe).

  En el mes de noviembre se continua con la intervención de la obra en el sitio, el contratista levanta la alerta respecto al ítem de suministro e instalación de tablilla en zapan. Y se continua con la atención de las garantías en la cubierta del auditorio, para ingresar a realizar la pintura del espacio.

  En el mes de diciembre de realiza la ampliación del plazo al contrato de obra e interventoría, para atender necesidades adicionales al contrato por 30 días calendarios.

En el día 6 de abril de 2026, se culminan las actividades y se realiza la entrega a la secretaria de educación.

- ✓ Durante el mes de septiembre se adelantó el proceso de contratación por invitación abreviada ABR 12 de 2025, el 15 de septiembre de 2025 se publicó en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta quedando seleccionado para las obras de *"Mantenimiento, adecuación y reparación del Centro de Innovación del Maestro – MOVA en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"* el CONSORCIO OBRAS IV (integrado por INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S. y VOLQUETAS Y MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A.S. cada una con el 50% de participación), el valor de la oferta resultó por valor de $2.828.871.618 y un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario, en lo referente al proceso para la interventoría, el 17 de septiembre de 20245 fue publicado en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta al CONSORCIO HMGT_INGEPLAN (integrado por Héctor Mauricio Gutiérrez Trujillo e INGEPLAN S.A.S. BIC cada uno con el 50% de participación) por valor de $438.016.470 y un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario. Para finales del periodo se adelantaban las gestiones necesarias previas a la publicación de los anexos al contrato para la aceptación por las partes en la plataforma.

  El día 27 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio y se adelantan las visitas por parte de los potenciales proveedores para los equipos asociados al sistema de Aire Acondicionado, así como para el respectivo diagnóstico del sistema dentro de la edificación.

  A final del mes de diciembre 2025, continuamos con el avance de las actividades de mantenimiento, luego del diagnóstico realizado al sistema de AA resulta la necesidad de ajustar la especificación al equipo y la incorporación de un transformador, esto está en revisión de la Subgerencia de Estructuración (obra extra) para llevar el caso a comité de contratación; de esto dependerá el desembolso del anticipo al contratista.

  A finales del mes de enero de 2026, continuamos Se adelantan actividades de enchape de baños de auditorio, los Chiller están en sitio y se adelantan previamente actividades de verificación de la red interna de AA.

  En el mes de febrero se continúa con la atención de las actividades programadas, y se evidencia en el balance que el presupuesto contemplado por la Secretaría de Educación presentaría disponibilidad para una nueva asignación.

  En el mes de Marzo de 2026, se culminan las actividades y se encuentra Pendiente la validación por parte del equipo de la subgerencia de ejecución respecto a los pendientes documentados para esta intervención, se espera, por tardar mañana, informar a la Secretaría de Educación la fecha para la entrega de este establecimiento.

  En el día 20 de Abril de 2026, se culminan las actividades y se realiza el recorrido con la Secretaría de Educación, para la entrega.

- ✓ Con fecha del 1 de octubre de 2025, se publica en el SECOP el proceso de intervención para atender las necesidades de la Institución Educativa Stella Vélez.

El día 13 de enero de 2026, se dio inicio a las labores por parte del contratista CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS, en el marco del contrato de obra No. 1124 de 2025, el cual cuenta con la interventoría del CONSORCIO INT STELLA 2025.

A finales del mes de enero de 2026, se adelantan actividades de reforzamiento estructural en el bloque de primaria y en la estructura de cubierta de la cancha. De manera paralela, el equipo ambiental realiza la revisión de la documentación existente y se encuentra a la espera de definir e informar los insumos que deberán ser gestionados a través de la interventoría para el trámite del permiso de ocupación de cauce.

En el mes de febrero de 2026 se continúa con las actividades de reforzamiento de las cimentaciones (Bloque Primaria) y cimentación de muro de contención en cancha. Y se encuentra en trámite la adición al contrato de interventoría para atender los permisos de ocupación de cauce.
En el bloque de bachillerato se inició excavación para filtro en cancha colindante con vivienda, se hizo recorrido con secretaria para definir cambios la ventaneria.

Para el mes de abril de 2026, se avanza en las actividades de demolición de enchapes en pisos de aulas, así como en paredes y pisos de los baños del bloque de primaria. De igual manera, continúa el armado y vaciado del muro en la placa polideportiva, sin que a la fecha se reporten alertas mayores en la ejecución de estas obras.
Se radicó ante EPM la solicitud de viabilidad técnica para el proyecto de red de gas de esta sede.

En el bloque de bachillerato, continúa la intervención de las aulas conforme a la programación establecida, así como las actividades asociadas a la estructura de placa y la corrección de pendientes, luego de identificarse un tramo con contrapendiente.

- ✓ En cuanto a la intervención en el Bulevar de San Juan y la sede Guillermo Vélez Vélez, desde la Secretaría de Educación informó que se iba a replantear el alcance de la intervención en el piso 5 de Bulevar de San Juan, teniendo en cuenta esto, iniciando el mes de septiembre se solicitó al presupuestador de la EDU encargado de este insumo separar dentro del presupuesto elaborado, el costo de las obras por piso de esta sede administrativa, y este archivo se remitió a la Secretaría de Educación el 11 de septiembre de 2025 para que se revisara y definiera el alcance, especialmente teniendo en cuenta, tal como se expuso en dicho correo a la SEM, que el costo total de la intervención de estas sedes supera el recurso disponible desde el Anexo Técnico del contrato interadministrativo.
En el marco de la revisión para validar la necesidad de ajustar alcances en la intervención a partir del recurso disponible, se llevó a cabo una reunión con los profesionales electricistas de la EDU y la SEM, junto con la funcionaria a cargo de la sede Guillermo Vélez Vélez, el 30 de septiembre de 2025 para conocer, desde la perspectiva de quien está a cargo del espacio, cuáles serían las prioridades para ejecutar en esta sede.

  En el mes de Octubre se revisó el archivo recibido desde la secretaria con el presupuesto para las obras en BULEVAR SAN JUAN y GUILLERMO VELEZ VELEZ y de manera paralela se solicitará a la Subgerencia de Estructuración la validación a la última base de precios para que se proceda, de ser posible, con la activación de la estructuración para el proceso de contratación.

En el mes de noviembre se realizo el sorteo para intervenir las dos sedes administrativas y se realiza sorteo para definir contratista e interventoría por contrato marco y en espera de la firma del acta de inicio por parte del contratista.

Los contratos para la intervención en **BULEVAR SAN JUAN** y **GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ** quedaron firmados en SECOP II el 23/01/26, para lo cual se surtirán las reuniones internas y se solicitará a la Subgerencia de Ejecución dar celeridad a los trámites necesarios para suscribir el inicio de este.

Las actividades realizadas en el mes de abril son:

Sede Bulevar San Juan: para el mes de abril se terminan las actividades y se solicita revisar el balance del proyecto para adicionar actividades en los pisos 2 y 3 del edificio.

Sede Guillermo Vélez Vélez: Continúan ejecutándose actividades relacionadas con redes.

Estudios y diseños:

En el marco de este componente, para este periodo no se requirieron estudios ni diseños.

El resto de los profesionales en áreas especializadas, adscritos al contrato interadministrativo, permanecen atentos para dar respuesta ante cualquier necesidad de insumos técnicos o detalles requeridos durante la ejecución de las obras.

PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO

- ✓ Como se ha expuesto en los informes anteriores, para este mes no se han recibido observaciones o aprobación desde el equipo de la supervisión al contrato por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, a la información remitida a través de un enlace por correo electrónico el 16 de agosto de 2024 como parte del proceso de elaboración de estos insumos para los establecimientos del proyecto de Mantenimiento General; sin embargo se aclara que, dentro de los procedimientos implementados durante las ejecuciones del año 2024, previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra adjudicados, se programa un recorrido con el contratista, la interventoría, la EDU y la Secretaría de Educación, a los establecimientos que hacen parte del alcance de cada contrato de obra y que serán objeto de intervención; con el fin de validar, acotar y priorizar alcances de las obras a partir de los diagnósticos iniciales elaborados e incorporados a la carpeta compartida en el mes de agosto de 2024 a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

  Para el periodo del mes de julio se realiza la entrega de todos los diagnósticos y presupuestos de las instituciones educativas priorizados para dar cumplimiento de los mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) acordados en los estudios previos del contrato interadministrativo, la entrega final correspondía a los diagnósticos de la SE el Salado y IE francisco Miranda.

  Se adjunta link para consulta de todos los entregables:
  Diagnósticos Proyecto Generales Educación

En el mes de abril de 206, continuamos en la alimentación de la información en la carpeta del sharepoint para estudio de la secretaria de educación.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

✓ A continuación, se presenta, la información general de los contratos suscritos desde la EDU para la ejecución de las intervenciones en 2023, bajo los cuales se adelantó el mantenimiento general de ciento cuarenta y dos (142) establecimientos, teniendo en cuenta que mediante adición al contrato 41 de 2022 se ejecutaron las obras de la Sección Liceo León de Greiff en la comuna 9, la cual ya cuenta con recibo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y mediante adición al contrato 126 de 2023 se intervino la IE Doce de Octubre en la comuna 6, que también cuenta con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín:

NUMERO DEL CONTRATO	**189 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 24 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 5.268.612.712
ADICIÓN 1	$ 75.927.191
ADICIÓN 2	$ 10.376.596 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 5.354.917.099**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 10/10 establecimientos con recibo.

NUMERO DEL CONTRATO	**218 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVAS XXIII
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 10 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 15 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.952.952.002
ADICIÓN 1	$ 13.308.843
VALOR ACTUAL	**$ 3.966.260.845**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional.
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 20 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 6 de 2024**
ESTADO	Terminado. 15/15 establecimientos con recibo

NUMERO DEL CONTRATO	**225 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO 2023
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 17 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 15 de 2024**

VALOR INICIAL	$ 2.241.371.035
ADICIÓN 1	$ 402.611.083 (Recursos PP 15 para la IE La Colina)
VALOR ACTUAL	**$ 2.643.982.118**
ESTADO	Terminado. En proceso de presunto incumplimiento. 0/5 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**230 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1 y 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS 23
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 22 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 28 de 2024**
VALOR	**$ 5.686.741.768**
REAJUSTE	$76.000.000
ESTADO	Terminado. 11/11 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**266 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 7.382.412.951
ADICIÓN 1	$ 89.827.511 (contingencias)
ADICIÓN 2	$ 135.339.928 (cocina de la IE San José)
ADICIÓN 3	$ 143.993.035
ADICIÓN 4	$ 26.154.000
VALOR ACTUAL	**$ 7.777.727.425**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 13/13 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**267 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 02 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.281.839.595
ADICIÓN 1	$ 12.989.235 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.294.828.830**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 12/12 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**282 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	UT MANTENIMIENTO COMUNA 6-2023

FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR	**$ 6.705.950.240**
ADICIÓN 1	$ 39.574.605
ADICIÓN 2	$ 6.417.378 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 6.751.942.223**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**293 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 9, 14 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	FLEXOCOM S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Octubre 12 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 09 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.631.971.648
ADICIÓN 1	$ 23.814.617 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.655.786.265**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 06 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 4 de 2024**
ESTADO	Terminado acuerdo transaccional. 11/14 establecimientos con recibo, 3 establecimientos con pendientes y obras no ejecutadas. Durante este periodo se incorporó al alcance de otro contrato en ejecución la finalización de los dos establecimientos de la comuna 9 con actividades pendientes: SE Santo Tomás de Aquino y SE José de San Martín. Continúa en análisis desde la EDU la mejor alternativa para la terminación de las obras en el CE Piedras Blancas de la comuna 90.

NUMERO DEL CONTRATO	**317 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 8** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Julio 28 de 2024**
VALOR	**$ 4.185.278.014**
ESTADO	Terminado. 8/10 establecimientos con recibo; sobre el resto de los establecimientos, durante este periodo continúa la atención de pendientes con miras a la entrega a satisfacción al cliente.

NUMERO DEL CONTRATO	**297 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 13 de 2024**

VALOR	$ 6.457.797.242
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**304 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO IE 2023 (cedido a Infraestructura S.A.S. y Flexocom S.A.S.)
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Junio 28 de 2024**
VALOR	$ 3.519.935.208
ADICION 1	$8.228.554
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 8/8 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**356 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 70 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO IE COMUNA 7-8
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 21 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Agosto 18 de 2024**
VALOR	$ 6.704.960.685
ESTADO	Terminado. Se realizan actas de recibo por parte de la EDU, las sedes serán entregadas mediante otros contratos

✓ En la **Tabla *45*** se resume la información de los contratos suscritos para la intervención de los establecimientos educativos que estuvieron priorizados para la vigencia 2023 y fueron contratados en 2024; para este periodo ya ha finalizado el plazo contractual para los contratos 133 de 2024 con la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 6 y 7, el 147 de 2024 con la intervención de 07 establecimientos educativos en las comunas 50 y 60, así como el contrato de interventoría respectivo (160 de 2024), igualmente finalizó el contrato 148 de 2024 suscrito para la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 11, 12 y 13:

Tabla *45* Contratos obra e interventoría – priorización 2023 contratación 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 04 DE 2024 Contrato 131 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1, comuna 2 y comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30909679&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos, incluida la IE Nuevo Horizonte 1 para ser intervenida con recursos de Presupuesto Participativo	Inicial: $2.818.131.656 Adiciones: $780.396.436	Inicial: 90 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 06/01/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 10 DE 2024 Contrato 151 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4 y comuna 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31302232&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	Inicial: $1.446.626.935 Adiciones: $951.836.232 (IE Javiera Londoño)	Inicial: 90 Prórrogas: 105 Prorrogas: 25	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 15/02/25
OC 17 DE 2024 Contrato 155 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1, 2, 3, 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31390914&isFromPublicArea=True&isModal=False	15 establecimientos (interventoría)	Inicial: $332.321.152 Adiciones: $169.564.241	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 01/03/25
OC 16 DE 2024 Contrato 133 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6 y comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31302468&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$1.127.283.845	Inicial: 60 Prórrogas: 89	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24
IP 06 DE 2024 Contrato 147 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 50 y comuna 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31185040&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$1.456.647.691	Inicial: 90 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 12/12/24
OC 20 DE 2024 Contrato 160 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 6, 7, 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31458241&i	11 establecimientos (interventoría)	Inicial: $276.293.302 Adiciones: $119.783.307	Inicial: 105 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	sFromPublicArea=True&isModal=False				
OC 14 DE 2024 Contrato 148 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 11, comuna 12 y comuna 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31354985&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$1.026.077.284	Inicial: 90 Prórrogas: 15	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 15/10/24
IP 05 DE 2024 Contrato 153 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 15 y comuna 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31391800&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos	$2.980.085.968	Inicial: 150 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 28/01/25
OC 15 DE 2024 Contrato 165 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12, 13, 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31357484&isFromPublicArea=True&isModal=False	13 establecimientos (interventoría)	Inicial: $438.445.597 Adiciones: $169.838.276 (el 50% del valor adicionado lo asume el contratista de obra)	165 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 12/02/25
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False		Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1)	210 o hasta agotar el recurso	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/25

Nota 1: los recursos adicionados corresponden a $1.291.625.216 para finalizar las obras estos cinco (5) establecimientos de las comunas 70 y 80, luego de suscrito el arreglo directo con el contratista del contrato 356 de 2023: CE María Paulina Taborda, IE Fe y Alegría El Limonar, CE Potrerito, IE Manuel J. Betancur e IE Compartir; los demás recursos por $415.199.002, provienen del proyecto de Mantenimiento Integral y fueron adicionados para finalizar las obras en la SE Conrado González Mejía de la comuna 7.

✓ En la ***Tabla 46***, se presenta la información de los contratos de obra suscritos para las intervenciones de los establecimientos priorizados para 2024 los cuales para este periodo se encuentran en ejecución:

Tabla *46* Contratos de obra e interventoría adjudicados – priorización 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 14 DE 2024 Contrato 224 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267694	10 establecimientos	Inicial: $2.331.042.652 Adiciones: $249.908.033	Inicial: 90 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 15/02/25
IP 17 DE 2024 Contrato 237 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11 y 12** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267940	11 establecimientos	$2.035.291.351	90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 17/11/24
OC 44 DE 2024 Contrato 229 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32689414&isFromPublicArea=True&isModal=False	21 establecimientos (interventoría)	Inicial: $474.359.978 Adiciones: $118.020.791	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 02/03/25
IP 15 DE 2024 Contrato 222 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264535	10 establecimientos	Inicial: $3.626.960.440 Adiciones: $149.663.118	150	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 22/01/25
OC 37 DE 2024 Contrato 231 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32685541&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	Inicial: $564.532.668 Adiciones: $13.839.373	165	Terminado Inicio 26/08/24 Fin: 06/02/25
IP 18 DE 2024 Contrato 252 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la*	11 establecimientos	Inicial: $ 3.815.991.636	Inicial: 150	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	comuna 8 *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269262		Adiciones: $1.236.016.094	Prórrogas: 45	Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 16 DE 2024 Contrato 220 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263778	6 establecimientos	$ 1.702.218.305 Adiciones: $133.454.381	90 Prórrogas: 60	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 22/01/25
OC 42 DE 2024 Contrato 230 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32791600&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	Inicial: $651.696.336 Adiciones: $819.828.895	Inicial: 165 Prórrogas: 45	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 23/03/25
IP 20 DE 2024 Contrato 261 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265026	8 establecimientos	$4.271.904.885	150	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 21/01/25
OC 46 DE 2024 Contrato 245 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32839673&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos (interventoría)	$513.017.717	165	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 21 DE 2024 Contrato 281 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 9*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269611	8 establecimientos	Inicial: $2.243.731.463 Adiciones: $197.405.932	Inicial: 90 Prórrogas: 75	Terminado Inicio 27/08/2024 Fin: 07/02/25
OC 43 DE 2024 Contrato 238 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el*	8 establecimientos (interventoría)	Inicial: $334.346.720	Inicial: 105	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	*mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 9** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32788590&isFromPublicArea=True&isModal=False		Adiciones: $183.147.174	Prórrogas: 75	Inicio: 27/08/2024 Fin: 22/02/25
IP 29 DE 2024 Contrato 228 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6270311	7 establecimientos	$ 3.970.770.074	120	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 23/12/24
OC 41 DE 2024 Contrato 240 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32824799&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos (interventoría)	$421.106.895	135	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 07/01/25
IP 19 DE 2024 Contrato 183 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265106	6 establecimientos	$3.879.744.383	Inicial: 120 Prórrogas: 120	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin 26/04/25
IP 22 DE 2024 Contrato 219 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264115	6 establecimientos	Inicial: $1.935.410.531 Adiciones: $72.968.744	Inicial: 90 Prórrogas: 60	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 26/01/25
OC 40 DE 2024 Contrato 264 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 5 y 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/Vi	12 establecimientos (interventoría)	Inicial: $557.673.836 Adiciones: $45.369.162	Inicial: 135 Prórrogas: 30	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 11/05/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	ew?PPI=CO1.PPI.32769890&isFromPublicArea=True&isModal=False				
IP 24 DE 2024 Contrato 266 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266342	7 establecimientos	$4.184.799.144	Inicial: 150 Prorroga: 106	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 17/05/25
IP 25 DE 2024 Contrato 265 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266140	11 establecimientos	Inicial: $2.503.430.793 Adiciones: $32.878.035	Inicial: 120 Prórrogas: 45	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
OC 38 DE 2024 Contrato 263 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 2 y 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32768176&isFromPublicArea=True&isModal=False	18 establecimientos (interventoría)	$713.650.557	165	Termiando
IP 26 DE 2024 Contrato 328 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264964	9 establecimientos	$3.629.659.696	120	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 08/02/25
OC 35 DE 2024 Contrato 241 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15-80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32795375&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos (interventoría)	$500.617.829	135	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 23/02/25
IP 23 DE 2024 Contrato 268 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	9 establecimientos	$5.080.410.376	180	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263884				
IP 27 DE 2024 Contrato 247 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267787	8 establecimientos	$3.275.681.880	150	Terminado Inicio 30/09/24 Fin 26/02/25
OC 36 DE 2024 Contrato 262 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32760138&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	$913.816.363	195	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25
IP 28 DE 2024 Contrato 195 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269850	10 establecimientos	$4.546.281.455	150	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 31/01/25
OC 39 DE 2024 Contrato 239 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32818803&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	$569.415.893	165	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
IP 31 DE 2024 Contrato 374 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 10 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6474803&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$2.706.387.769	150 Prorroga 40 dias	Terminado Inicio: 12/11/24 Fin: 20/05/25
OC 49 DE 2024 Contrato 330 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de las*	7 establecimientos (interventoría)	$444.918.158 Adición $8.571.570	165	Terminado Inicio: 30/10/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	comunas 10 y 90 *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33306307&isFromPublicArea=True&isModal=False				Fin: 20/05/25
IP 32 DE 2024 Contrato 373 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 16 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6465182&isFromPublicArea=True&isModal=False	6 establecimientos	$3.530.324.970 Adición $200.000.000	150 Prorroga 45 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
OC 52 DE 2024 Contrato 308 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 16 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295545&isFromPublicArea=True&isModal=False	6 establecimientos (interventoría)	$494.217.044 Adición $ 84.041.608	165 Prorroga 30 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
IP 33 DE 2024 Contrato 370 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 5 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$4.151.485.752 Adición $280.391.789	150 Prorroga 30 días	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 5 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos (interventoría)	$501.897.185	165	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 11/04/25
IP 34 DE 2024 Contrato 365 de 2024	*Mantenimiento o mejoramiento general para espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 3 – grupo 2*** *del distrito*	5 establecimientos	$2.559.747.530	120	Terminado Inicio: 16/10/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6536021&isFromPublicArea=True&isModal=False				Fin: 12/02/25
OC 55 DE 2024 Contrato 339 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento o mejoramiento general de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 3 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33588085&isFromPublicArea=True&isModal=False	5 establecimientos (interventoría)	$356.768.236	135	Terminado Inicio: 16/10/24 Fin: 27/02/25
IP 35 DE 2024 Contrato 389 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 6 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33643955&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$2.777.697.953	120	Terminado Inicio: 05/11/24 Fin: 04/03/25
OC 58 DE 2024 Contrato 364 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 6 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33783452&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos (interventoría)	$355.340.236	135	Terminado Inicio: 05/11/24 Fin: 19/03/25

INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2025

1. En el mes de febrero del año 2025, se adjudica el contrato 288 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

   El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 22 de abril de 2025. Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
288 DE 2025 (ABR 03)	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	1.632.720.000 Adición en junio 220.000.000	Consorcio Escuelas PK	Suscrito: 26/02/2025

La fecha de finalización del contrato de Contingencias estaba programada para el 20 de agosto de 2025; sin embargo, esta meta no se cumplió y en el mes de noviembre continuamos con inconvenientes en la calidad de las obras de unas instituciones educativas. La EDU adelanta con el área jurídica la declaración de presunto incumplimiento.

Al cierre del periodo, luego del análisis realizado sobre las sedes, se cuenta con:

41 establecimientos entregados

1. IE Lorenza Villegas
2. IE Rodrigo Correa Palacio
3. IE Rafael Uribe Uribe
4. IE Santa Rosa De Lima
5. IE Alcaldía de Medellín
6. IE Bravo Márquez
7. IE José Horacio Betancur
8. IE Héctor Abad Gómez
9. SE Mano de Dios (PAE)
10. INEM José Félix Restrepo
11. IE Luis Carlos Galán S.
12. IE Normal superior
13. CE Quebrada Larga
14. IE Marina Orth
15. IE La Avanzada
16. SE Arzobispo García
17. IE Alfonso Upegui Orozco
18. IE CEFA
19. SE Mariscal Robledo
20. IE Benjamín Herrera
21. SE Comuneros
22. SE Monseñor Perdomo
23. IE Rodrigo Lara Bonilla
24. IE Rodrigo Correa Palacio
25. IE Alfonso López Pumarejo
26. IE Débora Arango Pérez
27. IE El Placer
28. IE San Antonio principal
29. IE Camilo Mora Carrasquilla

30. IE Enrique Barrio Olaya H.
31. SE Monseñor Perdomo
32. IE Fe y Alegría Popular N°1
33. IE Villa Flora
34. IE Manuel Uribe Angel
35. IE Antonio Derka
36. IE Rafael Uribe - Colegio Latino (PAE)
37. IE Santa Teresa
38. IE Francisco Luis Hernández
39. San Antonio Principal
40. IE Lola González
41. La Sierra

4 establecimiento en ejecución. En revisión del balance financiero, con notificación mediante documento escrito al área jurídica para presunto incumplimiento.

IE Merceditas Gómez
IE Rafael Manuel Uribe Angel
Francisco Luis Hernández
Héctor ABAD

En abril de 2026, se continua con la espera de a tender las garantías y el recibo de la obra.

2. En el mes de Octubre del año 2025, se adjudica el contrato 992 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

   El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 13 de noviembre de 2025 . Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
992 DE 2025	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	2.135.000	CORALES	Suscrito: 13/11/2025

En el mes de abril el contrato ya se encuentra terminado por fecha, pero continúan varias sedes con pendientes y que fueron priorizadas por educación.

	ESTABLECIMIENTO	ESTADO A LA FECHA 29 de abril 2026
1	IE Fe y Alegría José María Velaz	Terminado - PAE
2	SE Susanita Diaz	Terminado - PAE
3	IE Bravo Márquez	Terminado - PAE
4	IE La Candelaria	Terminado
5	SE Dario Iondoño	Terminado
6	IE Concejo de Medellín	Terminado
7	IE El Playón	Terminado
8	SE Guillermo Valencia	Terminado
9	SE Luis Alfonso Agudelo	Terminado
10	IE República de Venezuela	Terminado - NO RECIBIDO
11	SE Las Playas	Terminado
12	IE El Corazón	1. Empalamar tuberia de 4", llenar con limo y vaciar concreto según las recomendaciones. 2. Señalización en zona intervenida. 3. Revisar tuberias intervenidas antes de tapar con el fin de garantizar su estado, realizar pruebas de flujo con anilina y verificar que no tengan fugas. 4. En la zona exterior de la institución NO debe quedar fluido por ninguna salida.... realizar muy bien el chequeo.
13	IE La Libertad	1. Realizar instalación de viga metálica, con mensula según recomendaciones de la ing. estructural, en cubierta tipo Metecno, y reemplazo de esta teja que se tuvo que cortar para pasar columna #1 2. Resanes en todos los tramos, incluye revoque, estuco y pintura. 3. Instalación de vigas IPE según indicaciones. Tener especial cuidado con anlcajes solicitados, y llenar luces con mortero autonivelante según indicaciones por ingenieros estructurales. 4. Enchapes, modificaciones en baños, puertas y todo lo necesario para ir entregando frentes de trabajo. 5. Lavar e Hidrofugar todos los elementos en concreto. 6. Botada y disposición final de escombros y excedentes de obra. 7. Resane de fisuras según lo recomendado por estructurales, pintura blanca y azul existentes.
14	CE La Casita	Terminado. Ventanas y puertas reportadas listas para entrega. Se programa visita.

15	SE Golondrinas	Se realiza visita de entrega y se evidencian los siguientes pendientes con compromiso de entrega para el 27 de abril: 1. Pintura canoa en gris nube 2. Reparación de remates y tablillas según recorrido y acta. 3. Reparación de ventana vidrio quebrado 4. Tapa de caja en concreto que se reparó debe tener el gancho para agarre. 5. Ajustes de encoroces según el recorrido. ver registro fotográfico. 6. Detalle de canoas en fachada corregir según indicaciones y fotografía. 7. Limpieza en machones de las ventanas, presencia de residuos de concreto. 8. Limpieza de todas las luminarias, quedaron muy sucias con las ultimas intervenciones. 9. Ajustar tuberia a bajantes, estos deben llegar a tope, revisar registro fotográfico y realizar ajuste según la revisión en recorrido. 10. Se observan algunos encorozados con papel de cemento, se debe retirar y realizar de la manera adecuada estos remates. 11. Las canoas no se encuentran grafadas. 12. Las tablillas se encuentran sucias de mortero, se deben limpiar. 13. Ajustes de remate que se deben corregir, ver registro fotográfico. 14. Piezas de mampostería faltante. 15. Limpieza de alfajias de ventanas en todas las fachadas de intervención. 16. La estructura metálica presenta partes con tonos de pintura con óxido, ojo hacer tratamiento con anticorrosivo y pintura final. 17. Mejorar el revite en zonas intervenidas. 18. Corregir borde en vigas, se observa una franja sobrante que sobresale del encorozado. 19. Aseo y limpieza.
16	IE Merceditas Gómez M.	Actividades de obra civil terminadas, inició componenete eléctrico el 22 de abril, entrega estimada para el 8 de mayo
17	IE Monseñor Francisco Cristóbal Toro	1. Terminar pintura de paredes y cielos en las 3 aulas. 4. Pulida, sellada y brillada de piso en granito. 6. Desalojo de material excedente de obra, escombros, basura. 9.Aseo y limpieza. componente eléctrico terminado y recibido
18	IE Javiera Londoño	Terminado
19	IE Maestro Arenas	Terminado
20	IE Juan Maria Cespedes	Terminado
21	SE Clodomiro Ramirez	Actividad terminada. Pendiente recolección de escombros y excedentes de obra
22	I.E. Ciudadela nuevo occidente.	Terminado
23	S.E Fe y Alegria 2 agrupación	Actividad terminada y entregada. Pendiente chequeo de corto reportado.
24	I.E Jose Antonio Galán	Terminado.
25	I.E Santa Elena	Terminado
26	C.E El Manzanillo	Terminado
27	I.E Lusitania paz	Terminado
28	I.E Tricentenario	Terminado
29	S.E Municipal Kennedy	Terminado
30	I.E La Potrera	Terminada
31	I.E Nicanor Restrepo	Terminada
32	S.E Monseñor Perdomo	Actividad terminada. Realizar Acta de entrega.
33	I.E Las Américas	Actividad terminada. Realizar Acta de entrega.
34	I.E Camilo Torres	Actividad terminada. Acta de entrega.
35	I.E Capilla del Rosario	Terminada

36	I.E Presbítero Antonio José Bernal - comuna 5	Actividad terminada. Acta de entrega.
37	I.E. Manuel Jota Betancur / San Antonio de prado	Actividad terminada. Acta de entrega.
38	I.E. Javiera Londoño Sevilla calle 71#51D-26	Actividad lista. Acta de entrega
39	I.E. Normal superior Villa hermosa	3 empresas han visitado el sitio, STAP manifiesta que puede realizarlo pero desde la semana pasada nos ha quedado mal con la programación. Se están realizando mas cotizaciones con el fin de dar celeridad a la contingencia reportada.
40	I.E Ramón Giraldo Ceballos	Actividad lista. Acta de entrega
41	C.E. Permanente Mazo	Actividad lista. Acta de entrega

3. Otros contratos 2025 en ejecución

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
878 DE 2025 (OE 94 DE 2025)	Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y construcción de la cubierta en la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$146.190.109	Consorcio Totall 09	Fecha inicio: 15/09/2025 Plazo: 75 días Fecha final: 13/12/2025 Estado: Terminado
945 DE 2025 (OE 111 DE 2025)	Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de instituciones educativas adscritas a la Secretaria de Educación ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Valor inicial $686.052.848 Adición N°1: $250.705.904	Somatec S.A.S	Fecha inicio: 24/10/2025 Plazo: 45 días ampliación Fecha final: 4/02/2026 Estado: Terminado
937 DE 2025 (OE 108 DE 2025)	Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de instituciones educativas adscritas a la Secretaria de Educación ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Valor inicial $133.431.301 Adición N°1: $152.567.212	Consorcio I+O	Fecha inicio: 24/10/2025 Plazo: 45 días ampliación Fecha final: 4/02/2026 Estado: Terminado
992 DE 2025 (OE 123 DE 2025)	Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos	$2.135.000.000	Corporación para la Alianza Estratégica	Fecha inicio: 13/11/2025 Plazo: 90 días

	en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín		Empresarial-Corales	Fecha final: 10/02/2026 Estado: Terminado

11. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2026

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
462 DE 2026 (0E 08 DE 2026)	Geotecnias, Topografías, Estudios De Amenaza Y Diseños De Obras De Mitigación Requeridos Para Las Instituciones Educativas En El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín	$471.474.178	SCS INGENIERIA S.A.S. 60%, INGENIERÍA ESTEC TECNOLÓGICA S.A.S. 40%	Fecha de inicio: 11/03/2026 Plazo 90 días Fecha final: 11/06/2026 Estado: En ejecución Ampliación 45 dias
456 DE 2026 (0E 09 DE 2026)	Interventoria Integral Para Geotecnias, Topografías, Estudios De Amenaza Y Diseños De Obras De Mitigación Requeridos Para Las Instituciones Educativas En El Distrito Especial De Ciencia,Tecnología E Innovación De Medellín	$ 89.204.646	CONSORCIO IN-GE DESARROLLO	Fecha de inicio: 11/03/2026 Plazo 105 días Fecha final: 26/06/2026 Estado: En ejecución Ampliación 45 dias
474 DE 2026 (OE 31 DE 2026)	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$1.601.296.979 Adición 1: $652.432.393	Ingeniería y soluciones INSOL S.A.S	Fecha de Inicio: 29/04/2026 Plazo: 90 días Fecha final: 29/07/2026 EN EJECUCIÓN
473 DE 2026 (OE 32 DE 2026)	Interventoría integral para las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$ 314.214.013	Consorcio TOTALL 09	Fecha inicio: 29/04/2026 Plazo: 105 días Fecha final: 13/08/2026 EN EJECUCIÓN

4. El estado de otros procesos de consultoría activados en cumplimiento de las actividades contempladas dentro del proyecto de Mantenimientos generales se presenta a continuación (ver **Tabla *47***):

Tabla *47* Estado general contratos de consultoría. Mantenimiento General

DETALLE	CONTRATO	VALOR ($)	ESTADO
Consultoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	07 de 2023. SIS Organization S.A.S.	$ 351.528.611	Terminado 05 de junio de 2024.
Interventoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	130 de 2023. ICCONO S.A.S.	$ 75.511.346	Terminado 10 de junio de 2024.
Consultoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	16 de 2023. Entretangencia S.A.S.	$ 348.713.385	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Interventoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	17 de 2023. Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.	$ 75.511.346	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Consultoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado	358 de 2024. Bioexplora	$147.465.752	terminado
Interventoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado	320 de 2024. Birdó Arquitectura y diseño S.A.S.	$35.914.438	terminado

Respecto a cada establecimiento contemplado en las consultorías se tiene:

- **IE Finca la Mesa:** durante este periodo continua el desarrollo del diseño del reforzamiento estructural.
- **IE El Pinal, IE Ciro Mendía e IE Pedregal Bajo**: finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.
- **IE Loyola, IE Stella Vélez e IE Marina Orth:** finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín. en el caso de Stella Vélez el área de estructuración se encuentra proyectando el presupuesto solicitado por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

Bajo el contrato interadministrativo se encuentran contratados unos profesionales en diferentes disciplinas: ingeniería estructural, redes hidrosanitarias, ingenieros electricistas y arquitectos; quienes se

han encargado de atender, desarrollar y entregar los detalles, especificaciones e insumos requeridos que permitan la correcta ejecución de las obras; en el cuerpo del informe mensual para el proyecto de Mantenimiento General se presenta el detalle de los productos desarrollados por estos profesionales.

Alertas y otros temas

5. El estado de avance para este periodo, de los contratos derivados en ejecución se resume a continuación:

CI 95806 - MANTENIMIENTOS GRALES

%Prg	%Eje	Etapa
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5, (3302-189 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE JESUS MARIA EL ROSAL
100,0%	100,0%	IE MARIA MONTESSORI
100,0%	100,0%	IE REPUBLICA DE URUGUAY
100,0%	100,0%	IE DINAMARCA
100,0%	100,0%	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR
100,0%	100,0%	IE PEDRO CLAVER AGUIRRE
100,0%	100,0%	SE TRICENTENARIO
100,0%	100,0%	IE MANUEL JOSE GOMEZ SERNA
100,0%	100,0%	SE ALEJO PIMIENTA
100,0%	100,0%	IE PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 1 y 2, (3302-230 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA POPULAR No.1
100,0%	100,0%	IE LA AVANZADA
100,0%	100,0%	SE LA ESPERANZA NO.2
100,0%	100,0%	SE LA FRONTERA
100,0%	100,0%	SE GERARDO DAVID GIRALDO
100,0%	100,0%	IE GUADALUPE
100,0%	100,0%	IE CIRO MENDIA
100,0%	100,0%	SE MUNICIPAL LA ROSA
100,0%	100,0%	IE REPUBLICA DE HONDURAS
100,0%	100,0%	SE LA FRANCIA
100,0%	100,0%	IE EL PLAYÓN
100,0%	**83,0%**	**EE COMUNAS 12 Y 13 (CONTRATO TRANSACCIÓN)**
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 12 Y 13 (3302 -218 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE STELLA VÉLEZ LONDOÑO
100,0%	100,0%	IE SANTA ROSA DE LIMA
100,0%	100,0%	IE FRANCISCO ANTONIO ZEA
100,0%	100,0%	SE PIO XII
100,0%	100,0%	SE PICHINCHA
100,0%	100,0%	IE CRISTÓBAL COLÓN
100,0%	100,0%	SE JUAN DE DIOS ARANZAZU

100,0%	100,0%	SE VEINTE DE JULIO
100,0%	100,0%	SE REPÚBLICA DE PANAMÁ
100,0%	100,0%	SE AMOR AL NIÑO
100,0%	100,0%	IE ÁMERICA
100,0%	100,0%	SE EL CORAZÓN
100,0%	100,0%	IE LOLA GONZÁLEZ
100,0%	100,0%	IE BLANQUIZAL
100,0%	100,0%	SE REFUGIO DEL NIÑO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 15, (3302-225 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA COLINA
100,0%	100,0%	S.E REPUBLICA DE COSTA RICA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CRISTO REY-APOLO
100,0%	100,0%	IE OCTAVIO CALDERON MEJIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3, (3302-266 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE PEDRO LUIS VILLA
100,0%	100,0%	SE VERSALLES
100,0%	100,0%	IE SAN LORENZO DE ABURRÁ
100,0%	100,0%	IE HERNÁN TORO AGUDELO
100,0%	100,0%	SE MARCO FIDEL SUAREZ
100,0%	100,0%	SE SAN JOSÉ
100,0%	100,0%	IE JOSÉ MANUEL MORA
100,0%	100,0%	IE JOSÉ ROBERTO VÁSQUEZ
100,0%	100,0%	IE REINO DE BÉLGICA
100,0%	100,0%	IE GABRIEL RESTREPO M
100,0%	100,0%	IE LAS NIEVES
100,0%	100,0%	IE RAMÓN MUNERA LOPERA
100,0%	100,0%	IE REPÚBLICA DE BRASIL
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 4 y 10, (3302-267 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE HECTOR ABAD GOMEZ
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA LUIS AMIGÓ
100,0%	100,0%	IE JOSE EUSEBIO CARO
100,0%	100,0%	IE CAMPO VALDES
100,0%	100,0%	IE EL BOSQUE
100,0%	100,0%	IE PRESBITERO CAMILO TORRES
100,0%	100,0%	IE TULIO OSPINA
100,0%	100,0%	IE EL SALVADOR
100,0%	100,0%	SE SANTA MARIA GORETTI
100,0%	100,0%	I.E SAN ISIDRO
100,0%	100,0%	I.E JUAN DE DIOS COCK
100,0%	100,0%	I.E CARLOS VILLA
100,0%	**99,0%**	**EE COMUNA 9,14 y 90, (CONTRATO TRANSACCIÓN)**
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 9,14 y 90, (3302-293 DE 2023)**
100,0%	100,0%	CE MEDIA LUNA

100,0%	100,0%	CE PERMANENTE MAZO
100,0%	100,0%	CE PIEDRA GORDA
100,0%	100,0%	CE PIEDRAS BLANCAS
100,0%	100,0%	SE DIVINO SALVADOR
100,0%	100,0%	SECCION LICEO LEON DE GREIFF
100,0%	100,0%	SE JOSE DE SAN MARTIN
100,0%	100,0%	IE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
100,0%	100,0%	SE SANTO TOMAS DE AQUINO
100,0%	100,0%	IE GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
100,0%	100,0%	IE MADRE LAURA
100,0%	100,0%	IE MANUEL JOSE CAYCEDO
100,0%	100,0%	IE MIRAFLORES
100,0%	100,0%	IE SANTA CATALINA DE SIENA
100,0%	100,0%	SE GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E FE Y ALEGRIA SAN JOSE
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 8 (3302-317 DE 2023)**
100,0%	100,0%	S.E MIGUEL DE AGUINAGA
100,0%	100,0%	I.E JOSE CELESTINO MUTIS
100,0%	100,0%	I.E LA LIBERTAD
100,0%	100,0%	S.E. SOR MARIA LUISA COURBIN (V.P.T.)
100,0%	100,0%	S.E ALTOS DE LA TORRE
100,0%	100,0%	S.E VILLA TURBAY
100,0%	100,0%	I.E SOL DE ORIENTE
100,0%	100,0%	S.E BEATO HERMANO SALOMÓN
100,0%	100,0%	I.E EL PINAL
100,0%	100,0%	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E FE Y ALEGRIA SAN JOSE
100,0%	100,0%	I.E BELLO HORIZONTE
100,0%	100,0%	I.E MARISCAL ROBLEDO
100,0%	100,0%	I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA
100,0%	100,0%	S.E ALFREDO COCK ARANGO
100,0%	100,0%	I.E TOMÁS CARRASQUILLA
100,0%	100,0%	I.E AURES
100,0%	100,0%	I.E BARRIO SANTA MARGARITA
100,0%	100,0%	SE SANTA MARGARITA
100,0%	100,0%	I.E JORGE ROBLEDO
100,0%	100,0%	I.E CAMILO MORA
100,0%	100,0%	I.E RAFAEL GARCÍA HERREROS
100,0%	100,0%	I.E VILLA FLORA
100,0%	100,0%	I.E PEDRO NEL OSPINA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 60, (3302-304 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E LOMA HERMOSA

100,0%	100,0%	SE SAN VICENTE FERRER
100,0%	100,0%	I.E LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA
100,0%	100,0%	I.E ALFONSO UPEGUI OROZCO
100,0%	100,0%	C.E TRAVESIAS DEL MORRO
100,0%	100,0%	SE PEDREGAL BAJO
100,0%	100,0%	I.E CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
100,0%	100,0%	I.E SAN CRISTOBAL
100,0%	**77,9%**	**EE COMUNA 70 y 80, (3302-356 DE 2023)**
100,0%	46,0%	CE MARÍA PAULINA TABORDA
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA EL LIMONAR
100,0%	53,0%	IE EL LIMONAR
100,0%	64,0%	IE MANUEL J BETANCUR
100,0%	100,0%	CE MONTAÑITA
100,0%	77,0%	CE POTRERITO
100,0%	100,0%	CE YARUMALITO
100,0%	100,0%	IE MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN
100,0%	100,0%	IE PRADITO
100,0%	100,0%	IE COMPARTIR
100,0%	84,0%	IE ALTAVISTA
100,0%	100,0%	SE MANO DE DIOS
100,0%	19,0%	SE CARLOS BETANCUR
100,0%	100,0%	CE EL MANZANILLO
100,0%	3,0%	CE CARLOS MESA SANCHEZ
100,0%	100,0%	IE MARINA ORTH
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-282 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E ALFREDO COOK ARANGO
100,0%	100,0%	I.E LA ESPERANZA
100,0%	100,0%	I.E LOS COMUNEROS
100,0%	100,0%	I.E KENNEDY
100,0%	100,0%	SE REPUBLICA DE CUBA
100,0%	99,5%	SE DOCE DE OCTUBRE
100,0%	100,0%	SE CAROLINA KENNEDY
100,0%	100,0%	SE MINERVA
100,0%	100,0%	SE SAN FRANCISCO DE PAULA
100,0%	100,0%	SE RAFAEL J MEJÍA
100,0%	100,0%	I.E EL TRIUNFO SANTA TERESA
100,0%	100,0%	IE PICACHITO
100,0%	100,0%	IE JESUS MARIA VALLE
100,0%	100,0%	IE PROGRESAR
100,0%	100,0%	SE El TRIUNFO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 11, 12 Y 13 (CONTRATO 3302-148 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E. LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
100,0%	100,0%	I.E. MATER DEI
100,0%	100,0%	I.E PERPETUO SOCORRO

100,0%	100,0%	I.E SECCION ESCUELA LA IGUANÁ
100,0%	100,0%	**EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-147 DE 2024)**
100,0%	100,0%	CE YOLOMBO
100,0%	100,0%	IE PRESBITERO CARLOS ALBERTO CALDERÓN
100,0%	100,0%	IE NICANOR RESTREPO (ANTES LA HUERTA)
100,0%	100,0%	CE LA SUIZA
100,0%	100,0%	CE LA POTRERA
100,0%	100,0%	CE LEON ARANGO PAUCAR
100,0%	100,0%	IE HECTOR ROGELIO MONTOYA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 1,2 Y 3 (CONTRATO 3302-131 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SE CARPINELO AMAPOLITA
100,0%	100,0%	IE NUEVO HORIZONTE
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
100,0%	100,0%	IE ASIA IGNACIANA
100,0%	100,0%	IE PABLO NERUDA
100,0%	100,0%	IE SANTA TERESA
100,0%	100,0%	IE FINCA LA MESA
100,0%	100,0%	IE ENRIQUE OLAYA HERRERA
100,0%	100,0%	IE MANUEL URIBE A
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 6 y 7 (CONTRATO 3302-133 DE 2024)**
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA AURES
100,0%	100,0%	IE OLAYA HERRERA
100,0%	100,0%	IE SANTA JUANA DE LESTONNAC
100,0%	100,0%	TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 4 y 10 (CONTRATO 3302-151 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E EPIFANIO MEJIA
100,0%	100,0%	I.E ALVERNIA
100,0%	100,0%	I.E PORFIRIO BARBA JACOB.
100,0%	100,0%	I.E SAN AGUSTIN
100,0%	100,0%	I.E SAN BENITO
100,0%	100,0%	I.E ANA DE CASTRILLON
100,0%	100,0%	I.E DARIO LONDOÑO.
100,0%	100,0%	I.E JAVIERA LONDOÑO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 15 Y 16 (CONTRATO 3302-153 DE 2024)**
100,0%	100,0%	IE SANTO ANGEL
100,0%	100,0%	IE LA PRESENTACION
100,0%	100,0%	IE SANTOS ANGELES CUSTODIOS
100,0%	100,0%	IE JUAN MARIA CESPEDES
100,0%	100,0%	IE JOSE MARIA BERNAL
100,0%	100,0%	SE CARLOS FRANCO
100,0%	100,0%	SE GUILLERMO VALENCIA
100,0%	100,0%	IE HORACIO MUÑOZ SUESCUN
100,0%	100,0%	IE ALCALDIA DE MEDELLIN
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-220 DE 2024)**

100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIX HENAO BOTERO
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA PARA TODOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA HOGAR ANTIOQUIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-252 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BATALLON GIRARDOT
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PINAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FRANCISCO ANTONIO URIBE
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA HIPOLITO LONDOÑO MESA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERRA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LAS GOLONDRINAS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO SANTAMARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA CRUZ POSADA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SOL DE ORIENTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA REPUBLICA DEL PERU
100,0%	100,0%	SECCION SAN VICENTE DE PAUL
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 11 y 12 (CONTRATO 3302-237 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGRUPACION COLOMBIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CARLOS OBANDO VELASCO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CUARTA BRIGADA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA PIEDAD
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CLODOMIRO RAMIREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA PEDRO DE CASTRO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA RAFAEL URIBE URIBE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTA LUCIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 13 (CONTRATO 3302-224 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EL CORAZON
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BETANIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL SOCORRO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA PRADERA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MONSEÑOR PERDOMO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL SAN JAVIER

100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA PEDRO J GOMEZ
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-195 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA CORREA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA VICTOR GOMEZ RESTREPO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BELLO ORIENTE
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ALTO DE LA CRUZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BELLO ORIENTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRIA NO. 3
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA CIMA SAN JOSE
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7 (CONTRATO 3302-219 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA LA PORTADA
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BETANCUR
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DE LA CANDELARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS REY
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA AURES
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DON BOSCO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-228 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CONTRANAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PICACHO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
100,0%	100,0%	SECCION CONCENTRACION EDUCATIVA KENNEDY
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-261 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SAN PABLO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ANTONIO JOSE RESTREPO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LAS PLAYAS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ROSALIA SUAREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 9 (CONTRATO 3302-281 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE MARIA MAZARELLO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN CANCIO RESTREPO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MERCEDEZ YEPES ISAZA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 4 (CONTRATO 3302-265 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E. FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR
100,0%	100,0%	I.E. LORENZA VILLEGAS DE SANTOS
100,0%	100,0%	I.E. MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO
100,0%	100,0%	S.E. TOMÁS CARRASQUILLA N.º 1
100,0%	100,0%	S.E. ANA FRANK
100,0%	100,0%	S.E. ESTEBAN JARAMILLO
100,0%	100,0%	S.E. SEGUROS BOLÍVAR
100,0%	100,0%	S.E. SIMONA DUQUE
100,0%	100,0%	I.E. ALFONSO MORA NARANJO
100,0%	100,0%	I.E. SAN JUAN BOSCO
100,0%	100,0%	S.E. JULIO ARBOLEDA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 2 (CONTRATO 3302-266 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN BAUTISTA MONTINI
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA ISLA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ARZOBISPO GARCIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA VILLA NIZA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-183 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO ARENAS BETANCUR
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR GARCIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EDUARDO URIBE BOTERO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ESTADO DE ISRAEL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-222 DE 2024)**
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA PALMITAS
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PATIO
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL ALTO
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO BOQUERON
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL BAJO
100,0%	**94,8%**	**EE COMUNAS 15 y 80 (CONTRATO 3302-328 DE 2024 INCUMPLIMIENTO)**

100,0%	92,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY
100,0%	98,3%	CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
100,0%	96,6%	SECCION ESCUELA VENTANITAS
100,0%	97,0%	SECCION ESCUELA LA VERDE
100,0%	86,0%	CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO
100,0%	99,7%	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA
100,0%	90,0%	SECCION ESCUELA SAN JOSE
100,0%	96,0%	SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD
100,0%	98,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO
100,0%	**100.0%**	**EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-247 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRÍA POPULAR No. 2
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA GRACIELA JIMÉNEZ BUSTAMANTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 2
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-268 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MEDELLIN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA CANDELARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DE LOS ANGELES CANO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRIA SEGUNDA AGRUPACIÓN
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-373 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE VENEZUELA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FATIMA NUTIBARA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
100,0%	100,0%	SECCION JARDIN INFANTIL NO.1
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL BELEN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-365 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E MANUELA BELTRAN
100,0%	100,0%	S.E BALDOMERO SANIN
100,0%	100,0%	S.E SANTA BERNARDITA
100,0%	100,0%	S.E SAN LORENZO ABURRA
100,0%	100,0%	I.E SAN JUAN BAUTISTA
100,0%	**99,4%**	**EE COMUNAS 10 Y 90 (CONTRATO 3302-374 DE 2024)**
100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN

100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA -CEFA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ANTONIA SANTOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LUIS ALFONSO AGUDELO
100,0%	99,0%	SECCION ESCUELA RURAL SANTA ELENA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-370 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FELIX DE BEDOUT MORENO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA TRICENTENARIO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA UNION
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL KENNEDY
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SOR JUANA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA TOSCANA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA DIEGO MARIA GOMEZ
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-389 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMERICAS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PEDREGAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LEON DE GREIFF
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES
100%	**97%**	**EE COMUNA 70 Y 80 (CONTRATO 3302-444 DE 2024)**
100%	98%	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
100%	100%	CENTRO EDUCATIVO MONTAÑITA
100%	99%	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO
100%	100%	INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN
100%	100%	SECCION ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR
100%	97%	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
100%	98%	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ
100%	100%	SECCION ESCUELA MANO DE DIOS
100%	99%	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
100%	80%	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH
95%	**94%**	**CONTRATO 945 DE 2025**
100%	100%	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
91%	100%	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
91%	70%	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA
100%	100%	SECCIÓN ESCUELA BETANIA
91%	100%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL SAN JAVIER

ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO

✓ El 19 de marzo de 2025 se llevó a cabo una reunión entre las áreas de Ejecución, Subgerencia de negocios estratégicos y la secretaria de educación, con el propósito de verificar el estado de avance de varios establecimientos educativos cuya entrega se gestionó con los contratistas para el 10 de abril de 2025, se revisa la información solicitada por el la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y se verifica que los tiempos solicitados no fueron acatados por los contratistas y se continua a la espera de declarar los contrato en presunto incumplimiento por parte del área jurídica, finalizando el mes de septiembre se presenta la información actualizada de cada institución que se encuentra pendiente por entrega, en el mes de Octubre se incorporan los instituciones educativas priorizadas en los años 2023 – 2024.

Contrato	Establecimiento	Actividades/gestiones
3302-328-2024	SECCION ESCUELA SAN JOSE	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA VENTANITAS	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA LA VERDE	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-374-2024	CENTRO EDUCATIVO EL CERRO	Recibido por parte de la EDU. Se dio respuesta al oficio de la SEDM con las observaciones del establecimiento
3302-374-2024	SECCION ESCUELA RURAL SANTA ELENA	Recibido por parte de la EDU. Se dio respuesta al oficio de la SEDM con las observaciones del establecimiento
3302-444-2024	SECCION ESCUELA MANO DE DIOS	Terminado. Pendiente enviar acta de recibo para firma de la SEDM
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA	Se solicitará visita con el contratista y el proveedor para verificar si el tema de las puertas corresponde a temas de mal uso o mala calidad
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH	Se realñizará visita para revisar el tema de sello de ventanas
3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	Terminado. Pendiente enviar acta de recibo para firma de la SEDM

3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ	Terminado. Pendiente revisión por parte de la SEDM de resultados de ensayos de soldadura de estructura
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR	Terminado. Pendiente revisión de recibidores de puertas con el coordinador de zona de la SEDM
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO	Terminado. Pendiente visita de la SEDM para recibo

Para el mes de marzo, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el área jurídica y la Secretaría Distrital de Medellín, con el propósito de definir el proceso a seguir frente al incumplimiento del contratista A + C. Como resultado de esta reunión, se concluyó adelantar un nuevo proceso de contratación que permita culminar las obras inconclusas del contrato 328-2024.

En consecuencia, se procedió con la liberación del presupuesto no comprometido y se presentó la información al área de estructuración para la validación de actividades, con el fin de actualizar el presupuesto incorporando los valores correspondientes a las actividades proyectadas para el año 2026.

Para el mes de abril 2026, se presento la necesidad de culminar las obras en 328-2024, por medio del contrato 474 de 2026.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en el marco de sus funciones de supervisión y seguimiento contractual, adelanta acciones para garantizar el cumplimiento de los plazos y compromisos establecidos en los contratos de obra.
Cuando se evidencia que un contratista no avanza de acuerdo con el cronograma o no culmina las obras en el tiempo pactado, la EDU activa las medidas previstas en la normatividad y en las cláusulas contractuales, que incluyen:

- Requerimientos formales para la presentación de planes de contingencia, recuperación de tiempo y ajustes al cronograma.
- Aplicación de sanciones y multas por incumplimiento, conforme a lo estipulado en el contrato.
- Seguimiento intensivo mediante visitas de obra y reportes periódicos de avance físico y financiero.
- Coordinación con la interventoría para documentar las causas del retraso y las medidas correctivas implementadas.
- Gestión para la eventual aplicación de cláusulas de terminación o caducidad contractual, en casos de incumplimiento grave o reiterado.

Estas acciones buscan minimizar los impactos en la entrega de los proyectos, salvaguardar los recursos públicos y garantizar que las obras se finalicen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas.
En cada caso se validarán, con el área jurídica, las acciones a implementar según corresponda.

✓ Asistencia a los comités de seguimiento al contrato interadministrativo, de manera virtual o presencial, este mes se realizaron los días 13,20,27 de abril 2026.

✓ En la matriz de garantías correspondiente al mes de marzo, reportada por la Secretaría de Educación, se consolida la información necesaria para el seguimiento de las obligaciones poscontractuales y para garantizar la atención oportuna de las observaciones.

Se adjunto link para su estudio, debido a lo extenso del archivo: **https://edumedellin.sharepoint.com/:x:/s/EDUCONVENIOSPLANEACINESTRATEGICA/ERODxbmOk4tJjpVJH4BsEY8BA1fDNVHtT-cDWT3UiJ_97Q**

CONTRATO Nº	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	FECHA DE REPORTE	AFECTACIÓN	FECHA DE ATENCIÓN	REPORTE DE ATENCIÓN REALIZADA
2023-3302-170	IE LA SALLE DE CAMPOAMOR	4/03/2025	LEVANTAMIENTO DE LA CUBIERTA EN LA ZONA CENTRAL, LO QUE PERMITE EL INGRESO DE AGUA GENERANDO INUNDACIONES EN EL AUDITORIO DURANTE LAS LLUVIAS. TEJAS QUEBRADAS Y DESPLAZADAS: ALGUNAS TEJAS ESTÁN ROTAS O SE HAN MOVIDO, LO QUE PODRÍA INDICAR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA. AMARRE DE LA CANOA SUELTO. FUGA EN ORINAL DE UNIDADES SANITARIAS INTERVENIDAS. PINTURA EN RED ELÉCTRICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR QUE POR NORMATIVIDAD NO ES PERMITIDO.	22 de marzo del 2025 23 de marzo del 2025 2 de mayo del 2025	**ATENDIDA** Reparación de caballete, cubierta metecno en Auditorio Instalación de tubo en bajante de agua lluvia Pintura en red electrica, se corrigio Fugas en orinales, se corrigieron algunas llaves y empaque de los orinales, tambien se atendieron problemas reportados de sanitarios por el coordinador del colegio en balo de niñas. Instalación de ventanas nuevas en el pasillo al frente del aula de sistemas, segundo nivel. La filtración presentada en area del pasillo papeleria, esta fue atendida, se instalo un tubo en bajante de agua lluvia, estucaron y pintaron nuevamente el area que presentaba humedad.
2023-3302-170	IE SAN JOSE OBRERO	5/03/2025	LA CUBIERTA O TECHO EN TEJA DE BARRO LA CUAL FUE INTERVENIDA EL AÑO PASADO PRESENTA FILTRACIONES O GOTERAS. LAS LÁMPARAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL TERCER PISO PRESENTAN DESPERFECTOS DE FUNCIONAMIENTO. DEFICIENCIAS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN REALIZADA EN LA ZONA DE LOS KIOSCOS DE LA TERRAZA.	programada para el dia viernes 16 de mayo programada para el dia miercoles 21 de mayo	El tema de la impermeabilizacion en la zona de los kioskos aún está **PENDIENTE**
2023-3302-170	IE SAN ROBERTO BELARMINO	5/03/2025	GOTERAS EN LA BIBLIOTECA, AUDITORIO, AULAS Y CORREDOR DE LA PARTE ADMINISTRATIVA, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. PROBLEMAS RECURRENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO QUE ESTÁ GENERANDO CONSTANTES INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. DICHAS INTERRUPCIONES ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PRESENCIA DE GOTERAS LAS CUALES HAN CAUSADO UN CORTOCIRCUITO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA SALA DE SISTEMAS. GOTERAS EN CUBIERTA TIPO METECNO INSTALADA EN EL RESTAURANTE. GOTERAS EN CUBIERTA INSTALADA EN EL CORREDOR AL CUAL SE LE REALIZÓ CAMBIO DE PISO.	Atención a la cubierta el dia 17 de marzo de 2025. Aún sin atender el sistema electrico (programado)	**ATENDIDA** Se atendieron las humedades colocando un manto broncoelastico o sello impermeabilizante en todo el perimetro de la cubierta, HAY QUE RESALTAR QUE LA CUBIERTA ESTABA LLENA DE HOJAS, FALTA DE MANTENIMIENTO

2023-3302-151	IE INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	5/03/2025	PROBLEMA EN LA INSTALACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASA DEL COMEDOR ESCOLAR, REQUERIMIENTO PRIORITARIO PARA HABILITACIÓN DE RESTAURANTE. DEL PROCESO OPERATIVO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE GENERA VERTIMIENTO EN ZONA DE POZUELO, EL SIFÓN DE ESTA ZONA PRESENTA UNA CONEXIÓN A LA TRAMPA DE GRASA, LA CUAL POSTERIORMENTE DERIVA VERTIMIENTO AL TUBO MADRE DONDE SE REALIZA LA DESCARGA. EN DICHO PROCESO SE EVIDENCIA UN ESTANCAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA TRAMPA DE GRASA, DEBIDO A QUE LA PENDIENTE DE DESCARGA ES NEGATIVA (EL TUBO EMPOTRADO EN LA PARED, ESTÁ POR ENCIMA DE LA TRAMPA DE GRASA) Y, POR ENDE, NO PERMITE LA EVACUACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA ALMACENADO EN EL EQUIPO. GOTERAS EN LA LOSA DE TECHO DEL BLOQUE 7.	Atención a la trampa de grasa el dia 18 de marzo de 2025. El dia 14 de marzo de 2025, el equipo de garantias se subio a la cubierta del bloque 7 y evidencio la falta de mantenimiento de la misma	**ATENDIDA** En la atención a la trampa de grasa, se organizó la pendiente del tubo, para evitar el vertimiento de los residuos, por otra parte hay evidencia del desaseo que tenia la trampa de grasa, habian gusanos por alimentos ahi represados, el contratista colaboró en la limpieza del mismo. Las goteras reportadas en la losa del techo del bloque 7 son generadas por el tamponamiento de los drenajes por la hojas que se acumulan en la placa, esto hace que los desagues se tapen, esta actividad **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**, ya que a la losa no se le ha hecho el debido mantenimiento, se encuentra llena de hojas
2023-3302-131	SE ANTONIO DERKA	5/03/2025	ALTA OXIDACIÓN EN PUERTAS INSTALADAS (SE REMITIÓ EN EL MES DE OCTUBRE INFORME ELABORADO POR EL CONTRATISTA EN EL QUE EXIMEN LA RESPONSABILIDAD DE DICHA ATENCIÓN, SIN EMBARGO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA RESPUESTA REMITIDA. (SE ANEXA INFORME AL PRESENTE MEMORANDO). DESPRENDIMIENTO DE PUERTA REJA EN UNIDADES SANITARIAS.	Se realizó visita con el proveedor y contratista, atención programada, aun sin atender	Desde la EDU se hicieron tres visitas a la institución Antonio Derka para verificar el mal estado de las puertas instaldas, se observan muchos factores que no comprometen al contratista, es decir no hubo una mala aplicación de la pintura **ESTA RECLAMACIÓN NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA. PENDIENTE INFORME TÉCNICO** **ATENDIDA** el desprendimiento de la puerta reja, se organizó griferia en los baños y se atendio el marco de la puerta del salón principal que tiene un puentecito
2023-3302-131	IE NUEVO HORIZONTE-PAULO VI	5/03/2025	GOTERAS EN LAS DOS AULAS DE TRANSICIÓN Y AULA BILINGÜE DETERIORANDO UN MUEBLE EN MADERA.	**No es imputable al contratista**	Se realizó visita por parte del equipo de garantias y por parte de control interno en compañia de la contraloria y se identificó que los problemas por humedades **NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA,** ya que las canoas y desagues se encuentran obstruidas por hojas
2023-3302-266	V	5/03/2025	Se presenta filtraciones de agua al interior de aulas espacio de biblioteca (áreas intervenidas	10 de marzo	**ATENDIDA** Se atendieron garantías por parte del contratista en lo que corresponde a su alcance. Se envió informe de atención a la SEDM el 10 de marzo de 2025
2023-3302-131	SE NIÑO JESUS DE PRAGA	13/03/2025	DESPRENDIMIENTO DEL ALA DE LA PUERTA REJA DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOMBRES	Programada atención para el dia viernes 28 de marzo de 2025	**ATENDIDA** El día martes 1 de abril de 2025 se instala nuevamente la puerta reja de las dos unidades sanitarias, las cuales fueron reportadas por la Secretaria de Educación

2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ SE CARDENAL CRISANTO LUQUE	19/03/2025	Filtración de agua en el techo debajo de las escalas de Crisanto Luque Humedad en la pared del aula 4 Humedad en la pared del aula 8 Baldosa sin pulir ei billar en el aula 5 Humedad en el aula 9 Gotera en el aula de informatica	6 de mayo 2025	**I.E ALFONSO LOPEZ** **ATENDIDA**: filtración de agua en techo y detalle de filtración en estructura metalica. **ATENDIDA** Limpieza de perfil, pintando y desmanchando. **ATENDIDA** Humedad en aula 4: se reforzó sello de ventaneria, **ATENDIDA** Humedad en la pared del aula 8 y punto 4. **ATENDIDA** Humedad en el aula 9 como fue mencionado previamente en el informe, esto se referia a fisuras en muros existentes en el colegio, no construidos por el contratista, por lo que no se encuentra dentro del alcance. **ATENDIDA** Baldosa sin pulir, ni briller en el aula 5 **ATENDIDA** gotera en el aula de informatica **ATENDIDA** El día 25 de agosto del 2025 se atendieron los problemas con la guillotina en el restaurante y la chapa reportada. Se subsanó las goteras mencionadas En la tienda había una filtración y se corrigió el 7 de octubre del 2025 **SECCIÓN ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE** Las actividades por garantia en esta institución **NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA**
	Institución Educativa Presbítero Camilo Torres	12/03/2025	Gotera en el restaurante, afectando la prestación del servicio	4 de abril 2025	**ATENDIDA** Se atendieron las humedades por parte de contratista
2024-3302-151	Institución Educativa Javiera Londoño Sevilla	12/03/2025	Deterioro acelerado en los juegos infantiles del establecimiento.	16 de febrero 2026	**SE REALIZÓ VISITA CON LA SEM**
2024-3302-230	Sección Escuela la Esperanza N°2	12/03/2025	Se presenta desprendimiento de zócalos en baldosa grano (Piso).	5 de mayo 2025	**ATENDIDA** Se realizó la instalación de los zocalos que se encontraban desprendidos, el contratista dice que hubo la necesidad de enviar a fabricar los zocalos con el fin que dieran la totalidad especifica debido a que los desprendimientos no se entregaron al personal suscrito al consorcio constructor
2023-3302-267	Institución Educativa Héctor Abad Gómez	12/03/2025	Dentro del alcance del contrato, se realizó mantenimiento a las bombas hidráulicas de presión del establecimiento. En la actualidad no se presenta presión suficiente para que el agua llegue al segundo y tercer nivel de la Institución, al parecer por afectación de bomba. En aula de psicología nuevamente se presenta caída de losa de cielo en entrepiso. teniendo en cuenta que en garantía anterior en el mismo espacio se había caído una lampara.	26 de marzo 2025	**ATENDIDA** El contratista en su visita, constato que las bombas encargadas del suministro de agua a los baños de los pisos 2 y 3 estaban siendo manipuladas de manera incorrecta. Durante la inspección, la bomba se encontraba apagada, sin embargo se realizaron las mejoras pertinentes, se abrieron las valvulas y se encendio nuevamente la bomba, dejandola en funcionamiento y entregandola al rector de la institución. Se verificó la presión en las baterias sanitarias, sin novedades y se tomó registro del proceso **LA GARANTIA DEL SALON DE PSICOLOGIA, NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**, ya que es por falta de mantenimiento
2023-3302-266	Sección Escuela Marco Fidel Suarez	12/03/2025	Filtraciones de agua en cubiertas segundo nivel y corredores (áreas intervenidas).	1 de abril 2025	Se constató que las areas afectadas por goteras no estan incluidas en el contrato actual, lo que significa que **no son IMPUTABLES AL CONTRATIST**A

2024-3306-150	Institución Educativa Compartir	12/03/2025	La cubierta instalada en el auditorio presenta grandes filtraciones agua.		**NO IMPUTABLE**, esta garantia no se pudo atender, ya que no era parte del alcance del contratista, es la hora yno se ha identificado a quien pertenece
2024-3302-148	IE Villa Flora	3/03/2025	Goteras y humedades en las aulas del segundo nivel del bloque antiguo. Goteras y humedades en empalme de bajantes y canoas	30 de abril 2025	**ATENDIDA**,El dia 30 de abril hicieron la segunda visita por parte del contratista y encontraron obstruidos los bajantes, se hará el mantenimiento respectivo que corresponde a la Institución, pero el contratista lo hará. Esta pendiente la fecha para la tercera atención
2024-3302-148	SECCION ESCUELA LA IGUANA	31/03/2025	Afectaciones de redes y bombas de succión de aguas negras	3 de abril 2025	**ATENDIDA**, El pozo estaba colmatado, hay mala manipulación de los tableros por parte de la institución,
2023-3302-126	SE CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	1/04/2025	- GOTERAS EN LA BIBLIOTECA (REMITO VIDEO SUMINISTRADO POR LA SEDM). - BAÑO DE LA RECTORÍA SIN FUNCIONAMIENTO. - HUMEDAD EN BAÑO DEL AULA DE PSICOLOGÍA.	24 de abril de 2025 7 de mayo de 2025 16 de octubre de 2025	**Visita:** El día 29 de septiembre del 2025 se realizó visita en conjunto con el contratista y Secretaría de Educación para corroborar las afectaciones presentadas. **ATENDIDA**, se atendio la garantia que se presentaba en el bajante de la biblioteca, se aplicaron sellos en los empalmes de la canoa y se hizo limpieza. El 7 de mayo se organizó el bajante, ya que la vez anterior, el día 5 de mayo no quedó bien reparado. **ATENDIDA**, el día 16 de octubre se atendió la humedad en el aula de psicología.
2023-3302-131	IE RODRIGO LARA BONILLA-SEDE SUSANITA	1/04/2025	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA: LA PUERTA DEL CUARTO NO CUENTA CON LOS PIVOTES ADECUADOS. SEDE SUSANITA: DESPRENDIMIENTO DE LA POLISOMBRA. LOS TENSORES QUE SOSTIENE LA POLISOMBRA SE DESPRENDIERON DE LOS PUNTOS DE AMARRE. LA PUERTA DEL AULA Nº 3 PRESENTA DESPRENDIMIENTO EN EL MARCO.	16 de abril de 2025	**ATENDIDA** Se atendio sello en marco de puerta, aula No 3, el ajuste de la polisombra, sera atendido el dia sabado 26 de abril de 2025. Los PIVOTES fueron cambiados
2024-3302-220	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO	1/04/2025	filtración de agua en orinal debido a accesorio que no cierra el paso del agua	7 de abril 2025	**ATENDIDA**, Filtración en orinal baño de hombres
2023-3302-189	I.E. Manuel José Gómez Serna	1/04/2025	Se ha evidenciado que una gotera reportada desde antes de la entrega de la obra continúa presente en la oficina de coordinación, cada vez que hay lluvias la oficina se inunda. Se ha detectado que los tubos utilizados para aislar el cableado eléctrico en los salones están conduciendo corriente, lo que ha ocasionado que varios estudiantes sufran descargas eléctricas, exponiéndolos a un peligro inminente	5-sep-25	Una vez realizada la visita a la IE Manuel José Gómez, el pasado 5 de septiembre por parte de la SEDM y la EDU, se constató que la filtración de agua reportada en la entrada de la coordinación, no obedece al tema de la cubierta intervenida, sino que se presenta justo en la canoa que recibe las aguas de dos cubiertas, dicha canoa no fue intervenida por el contrato 189 de 2023 del CI de vigencias futuras, por lo tanto, no se puede solicitar al contratista dicha intervención. Sugerimos se realice mantenimiento a las cubiertas y la canoa y se revise si esta presenta alguna novedad. En cuanto a la filtración en dos puntos en la sala de profesores, se revisó con el contratista, el cual informó que la misma ya se había verificado a principios de este año y se había detectado que la afectación proviene de un muro lateral no intervenido (lo cual se informó en el mes de febrero mediante correo electrónico)

2024-3302-266	SECCION ESCUELA LA IGUANA	31/03/2025	Las bombas no están funcionando correctamente. Lo cual esta generando malos olores debido a que no se están evacuando correctamente las aguas del tanque de succión que se encuentran en el acceso principal de la sede educativa.	3 de abril 2025	**ATENDIDA** El contratista evidencio que el pozo estaba totalmente colmatado, revisaron el tablero de control, evidenciaron que estaban bloquedadas las bombas, puede existir 2 razones , una mala manipulación o se disparó algun breaker, una vez restablecido esto, las bombas empiezan a trabajar normalmente, y empieza a bajr el agua del pozo, es importante que la institución realice los mantenimientos segun el manual de mantenimiento
2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	7/04/2025	En el pasamanos de la rampa se están dañando los parales verticales, hasta el punto de que ponga en peligro a todo aquel que use este espacio de circulación	El contratista atendera del 5 al 10 de mayo 2025	**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, el daño se debe al mal uso**
2024-3302-266	IE Gabriel Restrepo Moreno	10/04/2025	Las trampas de grasa del restaurante escolar no funcionan	15 de abril 2025	**ATENDIDA**, realizaron la visita tecnica el 10 de abril de 2025, donde se constató que las trampas de grasa se encuentran en buen estado y funcionan conforme al diseño establecido. sin embargo, se observó que los abastecimientos de conexión para los lavaplatos presentan un deterioro significativo, atribuible al movimiento diario de las manipuladoras de alimentos durante la limpieza de las trampas de grasa.
2023-3302-317	INSTITUCION EDUCATIVA SOL DE ORIENTE	11/04/2025	En bloque administrativo se observa que al hacer el cambio de la cubierta en teja de shingle, por parte del contratista se realizó caminadero provisional y dejo en la parte posterior sin tejas de barro, esto esta causando humedades al interior de esto espacio. Además, en ese mismo espacio en bajante de acceso al comedor escolar hay filtración de agua.	12 de abril 2025	**ATENDIDA**, se envía correo a las SEDM con informe de la atención realizada (30 abril 2024)
2023-3302-293	IE Manuel José Caycedo	21/04/2025	Se realizó, por parte del contratista la impermeabilización de la losa localizada en el bloque principal de la sede, y a la fecha esta presenta permeabilidad	Entre el martes 5 de agosto y el jueves 4 de septiembre de 2025	**ATENDIDA:** Se realizaron reparaciones en cubierta de losa (limpieza, impermeabilización y sellos), cubierta en teja de barro (cambio de fieltro y reacomodación de tejas) y fachada principal (lavado, hidrofugado y limpieza general). Se recuerda a la I.E cumplir con el Manual de Mantenimiento para conservar las intervenciones.
2023-3302-267	IE José Eusebio Caro	21/04/2025	Atender humedad presente en la Institución educativa José Eusebio Caro (área administrativa)	16-may-25	**NO IMPUTABLE;** el contratista revisó los desagues y se encuentran colmatados de hojas, no es imputable al contratista ya que es por falta de mantenimiento
2024-3302-224	IE Fundadores	21/04/2025	Atender filtraciones de agua en el laboratorio en I.E Fundadores por garantías. Fuga en la tubería que proviene del sanitario del segundo piso (baño de niñas), la cual está generando filtraciones directamente en la oficina de rectoría.	23 de abril 2025	**ATENDIDA**, se atendio el dia 7 de mayo, la fuga en el empalme de la tuberia. **ATENDIDA,** se atendió el día 27 de agosto de 2025, la fuga que proviene del sanitario del segundo piso.
2023-3302-131	SE NIÑO JESÚS DE PRAGA	25/04/2025	Corrección de los pasadores y recibidores de las puertas en acero inoxidable de cierre y apertura en las unidades sanitarias de niños y niñas, los cuales se evidencian todos en condiciones deficientes, sueltas sin pasador de seguridad y generan riesgos para los niños.		El contratista manifestó que el daño obedecía a uso inadecuado, la EDU realizó visita el 05/05/25 y requirió al contratista ya que lo visto en sitio podría ser producto de un deterioro prematuro de los elementos. Se realizó reunión con jurídica y se determinó que se debe hacer un informe técnico. **PENDIENTE INFORME TÉCNICO**

2023-3302-189	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CLAVER AGUIRRE	28/04/2025	El cielo falso que da hacia la rectoría y el pasillo principal de ingreso sigue están afectado y con grandes problemas de filtraciones que han dañado en gran medida dicho cielo falso nuevo. La filtración de agua estaba considerada dentro del alcance contractual para ser corregida por medio del contrato mencionado, por lo tanto, se solicita se haga visita de inspección, corrección de la filtración así como de la reposición del cielo falso afectado por las constantes humedades. A lo largo del establecimiento educativo se observan algunos bajantes sin abrazaderas y otros con las abrazaderas ya malas, además dichos bajantes no están fijados ni asegurados correctamente a los tragantes de las canoas que se instalaron por medio del contrato de obra, por eso es importante corregir lo anterior para así garantizar que las aguas lluvias se conduzcan de manera adecuada	10-may-25	**ATENDIDA** De acuerdo a las solicitudes realizadas se atendio: Filtraciones sanitarias y cambio de salidas de 3 sanitarios y se emboquillo nuevamente. Se reparó cielo raso afectado por filtraciones Se realiza reparación de bajantes sueltos, se refuerzan con amarres con abrazaderas en toda la institución. El 5 de septiembre de 2025 se realizó visita entre la SEDM y la EDU y se evidenció que la reparación realizada fue efectiva. SE evidenció que lampara en comedor se soltó desde la guaya, se solicitó al contratista el ajuste.
2023-3302-218	S.E Juan de Dios Aránzazu	28/04/2025	el contratista de obra no ha atendido aun las garantías solicitadas respecto a las unidades sanitarias estudiantiles, todas las puertas están flojas y una puerta se encuentra totalmente en el piso, se evidencia claramente que esta situación que está dando falta de calidad en el proceso constructivo donde el proceso técnico fallo. Seguimos con afectación en las unidades sanitarias que pueden provocar accidentes a la comunidad estudiantil con dichas puertas en acero inoxidable		**ATENDIDA**
2024-3302-317	IE San Francisco de Asis	30/04/2025	El Rector reporta daño de desagüe en vaso de leche y filtración de agua en cubierta en aula de media técnica tercer nivel.	22 de mayo del 2025	**ATENDIDA**
2024-3302-224	SE Betania	30/04/2025	se observan fugas en dos orinales por temas relacionados a la poca duración de las llaves de abasto. Las dos llaves de los lavamanos de la unidad sanitaria también se evidencias con daño prematuro. En la mayoría de las puertas el sistema de cauchos que se colocó en las puertas internas de acero inoxidable continúan desprendiéndose evidenciando un deterioro prematuro	2 de mayo 2025	**NO IMPUTABLE**: El daño en las griferias del baño de hombre no corresponden a garantias, se reventaron debido al mal uso.el personal del colegio manifiesta que los hombres las reventaron, las del baños de niñas se encuentran en buen estado. Incluso el colegio ya realizó la correción de esta situación como se evidencia en las fotos. Los orinales se entregaron funcionando correctamente, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos orinales no fueron suministrados por el CONSORCIO CICLOMED. los cauchos ya se habian instalados nuevamente según solictud de la SEM, la situación mencionada hace parte del uso que se le esta dando a las unidades sanitarias
2024-3302-224	INSTITUCION EDUCATIVA EL CORAZON	30/04/2025	filtración de agua en aula de sistemas en mismo sitio donde el contratista atendió y además falta la corrección de los neoprenos de las ventanas guillotina y sellos de entre las ventanas y el enchape	5 de mayo 2025	**ATENDIDA**: atendida las guillotinas instaladas, tambien se aclara que en el aula de informatica no se realizá intervención completa, por lo cual esta parte no esta dentro del alcance del contratista
2023-3302-189	IE PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ	30/04/2025	Recientemente se reportó una novedad en el aula 9, la cual permaneció cerrada durante un tiempo debido a las obras de impermeabilización y enchape de piso en la terraza habitable del costado oriental. Actualmente, esta terraza presenta filtraciones que afectan el nivel inferior, específicamente el aula mencionada.		**NO ES IMPUTABLE**
2023-3302-151	IE INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	30/04/2025	Se esta presentando una oxidación temprana en el marco de la puerta del baño de docentes del primer nivel en el bloque 2. Se evidencia una gran humedad en el baño de docentes del bloque 2, la cual se está calcando hacia la sala de docentes y hacia el corredor más cercano.	Se realizó visita el 12 de mayo y se solicitó autorización para ingreso el fin de semana siguiente.	**ATENDIDA**

2023-3302-267	Campo Valdés	5/05/2025	Filtraciones de agua en la cubierta intervenida.	Se estuvo atendiendo el 23 de septiembre del 2025	Se realizó visita con la SEDM el 10 de septiembre para identificar la zona a atender. Se citó al contratista y se encuentra terminando la atención. En el trascurso del martes 6 y el miércoles 7 de enero del 2026 se realizará la intervención.
2024-3302-148	INSTITUCION EDUCATIVA MATER DEI	5/05/2025	afectaciones en las canoas instaladas, por la desconexión de bajantes		**NO IMPUTABLE**. el contratista realizó la visita y se identificó, que los bajantes instalados no tienen la capacidad hifrahulica para recoger la cantidad de agua que cae, por esta razón se rebozan las canoas, intervenir en un cambio de bajantes, es lo apropiado, pero no hace parte del alcance del contrato
2024-3302-131	IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	6/05/2025	La cubierta del tercer piso del bloque A presenta problemas de filtración de agua y problemas con los arreglos de electricidad.	Atendieron en la primera semana de junio	**ATENDIDA**
	S.E GUILLERMO VALENCIA	8/07/2025	Filtraciones de agua que se han evidenciado en los pasillos intervenidos recientemente, específicamente en las áreas donde se ejecutaron obras de mantenimiento de cubiertas		**ATENDIDA**
	S.E CARLOS FRANCO	29/07/2025	En la Intitución Educativa Carlos Franco se estaba presentando un taponamiento en la canoa, por ende, el agua lluvia no fluía por las bajantes sino que se desbordaba por encima de la canal.		**NO ES IMPUTABLE:** La situación presentada no corresponde a una falla constructiva ni a deficiencias en los trabajos ejecutados, sino que fue ocasionada por la acumulación de residuos sólidos como hojas secas y pelotas en la cubierta, lo cual generó el taponamiento de la canal.
2024-3302-365	IE Manuela Beltrán	6/05/2025	En la Institución Educativa Manuela Beltrán se desplomó el techo del área de almacenamiento. Como se había informado previamente, existían filtraciones en esta zona, lo que finalmente provocó el colapso. Por tal motivo, se solicita una intervención urgente para prevenir daños mayores o situaciones de riesgo.	6 de mayo 2025	**NO IMPUTABLE**:La zona afectada no hizo parte de las actividades del contrato
2024-3302-131	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA	12/05/2025	Humedades de los cielos de las aulas intervenidas las cuales deben ser reparadas por el contratista, también se presenta desprendimiento de la canoa posterior a la cubierta de la placa, además de la canoa del bloque 3 y canoa del, taco de escaletas del bloque 1. En la sala de sistemas existen dos filtraciones de agua en las fachadas norte y sur la cual fue intervenida toda la cubierta		**ATENDIDA**
2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	14/05/2025	Desprendimiento de tabletas cerámicas del zócalo. Caída de puertas instaladas. Filtraciones de agua a través de ventanas en fachada oriental.	13/06/2025	**Visita:** El día 29 de septiembre del 2025 se realizó visita en conjunto con el contratista y Secretaría de Educación para corroborar las afectaciones presentadas. **ATENDIDAS. Se corrigieron las filtraciones en las ventanas y se instalaron nuevamente las tabletas desprendidas.** El día 14 de noviembre se atendió la canoa esta se encontraba fracturada, no era imputable al contratista pero aún así se realizó la reparación.
2024-3302-154	SE JULIA AGUDELO	15/05/2025	Filtración de agua en cocina del restaurante escolar proveniente de la cubierta en metecno instalada recientemente y atienda junta que presenta deterioro al interior de este mismo espacio		**PENDIENTE VALIDAR CON EJECUCION.** EL 05/08 /25 manifiestan que todo está atendido excepto la pintura a los resanes en la I.E. Julia Agudelo

2023-3302-266	IE PEDRO LUIS VIILA	16/05/2025	Se ha presentado escape de monóxido y el técnico de EPM dice que el regulador instalado no es el adecuado. Se informa fallas en regulador del restaurante escolar. El dia 21 de julio nos activan desde la SEM filtraciones en cubierta, se presentan tejas sueltas	22 de mayo 2025	**ATENDIDA LA FUGA DE GAS NO IMPUTABLE, con respecto a la garantia relacionada con las humedades en pasillos, secretaria y salones, informamos que dicha solicitud no procede, ya que estas no estaban incluidas dentro del alance contractual**
2023-3302-110	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	16/05/2025	Reparación de bajante desprendido en el costado nor occidental de la sede (en rampa frente al restaurante). Unidad sanitaria y restaurante donde aflora agua por las rejillas de piso Revisión red alcantarillado). Aparición de goteras en la cubierta del auditorio	26 de mayo del 2025	**ATENDIDA.** La aparación de goteras en la cubierta, **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.** El día 6 de noviembre del 2025 el contratista va ir finalizando la tarde a revisar la problemáica de las goteras presentadas en el audiorio.
2023-3302-230	SE MUNICIPAL LA ROSA	19/05/2025	Aula de sistemas, coordinación, aula 1 , 2 4 , además de bajante desprendido en corredor, también las luminarias de salón de deportes presentan fallas	El dia 6 de junio, atenderan	**NO IMPUTABLE**, el dia 11 de julio, se realizó visita por parte del contratista, las canoas se encuentran llenas de hojas, **FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN**
2023-3302-218	S.E República de Panamá	19/05/2025	La Chapa de cierre de ventana guillotina evidentemente este daño corresponde a la calidad del material. La Pintura Epóxica poco después del recibo de obra se observa desprendida. Se tiene filtración de agua en el techo de la bodega y algún desprendimiento de ruanas en este mismo techo que fue reparado por el contratista	Realizamos recorrido el dia 4 de junio de 2025 y procederemos a solicitar la atención al contratista con copia a la aseguradora	la interventoria envio requerimiento a la aseguradora. El dia 10 de junio, la EDU **ATENDIDA**, por parte del contratista el 28 de julio
2023-3302-317	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS	20/05/2025	filtración de agua por bajantes que conectan con las losas, en techo en sala de profesores y bodega cuarto de aseo donde contratista realizo mantenimiento de techos en la institución educativa.	21 de mayo 2025	Sala de profesores y cuarto de aseo-acabados deteriorados: **SE ATENDERA** La filtración proveniente de la losa en concreto no fue objeto de intervención durante la ejecución del contrato. **NO IMPUTABLE** Gran area de techos con tejas movidas o fracturadas, se observó desplazamiento y rotura de tejas en la cubierta **NO IMPUTABLE**
2023-3302-189	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ	20/05/2025	se están presentando filtraciones y goteras al interior del auditorio que provienen desde la losa superior, lo cual está dañando el Superboard instalado en los cielos.		**NO IMPUTABLE**
2024-3302-317	IE San Francisco de Asis	22/05/2025	gran área afectada por humedades en la zona del comedor escolar, es importante que se atienda de manera pronta y eficaz, dado que ya se inicio la preparación en sitio y se corre el riesgo que el PAE lo cierren. Este establecimiento ya se habia atendido sin embargo se vuelve a presentar la solicitud de la SEDM	22 de mayo 2025	**ATENDIDA**, el dia 22 de mayo con el acompañamiento del rector, se realizó la inspección donde se estan presentado las goteras y accediendo a la parte superior, se realizarón las actividades necesarias para corregir las afectaciones, se hizo reparación de manto y se aplicó ALUMOL a toda la superficie de la losa
	Loma Hermosa			22 de mayo 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-170	IE SAN ROBERTO BELARMINO	28/05/2025	Antes de las obras únicamente existían humedades puntuales y pequeñas filtraciones; actualmente la totalidad de la cubierta presenta daños severos, lo cual confirma el empeoramiento de la condición original tras la intervención. El Consejo Directivo y la comunidad educativa manifestaron, desde el inicio de los trabajos, preocupación por la calidad técnica de los mantenimientos ejecutados, tal como consta en los comunicados dirigidos a la Secretaría de Educación (SEDM) por la Rectora Alicia Marín Ochoa.	14/06/2025	El 17/06/25 se remitió mediante correo electrónico a la SEM respuesta del contratista luego de realizar visita al establecimiento, en la cual informa que las filtraciones obedecen a lagrimales en mal estado cuya intervención no estuvo dentro del alcance del contrato 170-23. **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**

2023-3302-170	IE LA SALLE DE CAMPOAMOR	28/05/2025	Anomalía funcional en la ventana ubicada en la Sala de Sistemas del segundo piso, la cual no cierra adecuadamente, generando un riesgo de afectación al mobiliario, equipos informáticos y demás elementos de dotación tecnológica existentes en este espacio		**PENDIENTE**
2023-3302-293	SE GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS	28/05/2025	verificación de las baterías sanitarias intervenidas, ya que se está presentando una humedad en el aula 06 que hace alusión al salón de preescolar contiguo a dichos aparatos sanitarios que, al parecer presentan alguna filtración.		**ATENDIDA:** Las unidades sanitarias fueron atendidas y que las filtraciones detectadas en esa área fueron debidamente intervenidas.
2023-3302-189	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR	28/05/2025	se han venido presentando problemas con los sanitarios de la Sección Escuela y la Institución Educativa que fueron objeto de cambio por equipos ahorradores, ya que según el personal de aseo desde que se acoplaron estos sanitarios, los accesorios no se instalaron bien y botan agua constantemente desde la bomba instalada en el tanque.		**ATENDIDA**
2024-3302-151	IE San Benito	30/05/2025	Se presenta filtraciones en la cubierta que se intervino en la zona de la rampa la tapa de las bombas de RCI no se encuentra con los anclajes que antes tenían	4 de junio 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-129	IE MARCO FIDEL SUAREZ	3/06/2025	Puerta descolgada en aula 33 del establecimiento educativo, la SEM envió video vía WhatsApp	25/06/2025	**ATENDIDA.** Se hizo la reparación respectiva y se notificó a la SEM mediante correo el 25/06/25
2023-3302-266	IE HERNAN TORO AGUDELO	10/06/2025	Se presenta empozamiento en la placa del tercer nivel, y filtración de agua en la junta del mismo nivel, dado lo anterior se sugiere realizar las correcciones para evitar mayor deterioro al interior de las aulas y escaleras		**NO IMPUTABLE** Se hizo visita el dia 7 de julio, y se visualizó que las filtraciones que se presentan no estan relacionadas al sello que instalaron en la cubierta, en la parte inferior de las paredes se presentan fisuras y grietas, (mirar acta de visita EDU y informe del contratista), esto facilita el ingreso de agua.
2023-3302-266	I.E Manuela Beltrán Sección San Jose	10/06/2025	Se requiere corregir la luz que existe entre el marco y ala de la puerta principal, del restaurante para evitar el ingreso de insectos al interior de restaurante	25/09/2025	Se evidenció que la puerta instalada es la contractualmente establecida. La luz que presenta es la normal para el tipo de puerta batiente. Se atendió cambio de valvulas de trampa de grasas y ajuste de pasadores ventana tipo guillotina
2023-3302-126	IE PBRO. JUAN J. ESCOBAR	11/06/2025	Deficiencias en la instalación eléctrica – riesgo eléctrico Fuga imperceptible detectada con geofono	8/07/2025	**ATENDIDA.** Se envió correo el 10/07/25 a la SEM informando la reparación de la fuga **NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA INICIAL**. El tema de las instalaciones eléctricas al parecer obedece las obras inconclusas del contrato inicial, por lo cual se solicitó apoyo a la subgerencia de ejecución de proyectos quien envió correo al contratista el 28/07/25
2024-3302-220	SE COLINAS DE ENCISO	11/06/2025	1. Algunas canoas presentan fisuras que se observan en momentos en que cae agua lluvia. Además, se observa que algunas han perdido la forma, se han doblado un poco. 2. En los baños de las niñas, 2 tazas de sanitario flojas o despegadas. 3. En los baños de las niñas, a un sanitario no le llega el agua. 4. Una de las aulas ubicadas encima del patio salón, presenta gotera	2/10/2025	**ATENDIDA,** se atendieron los baños
2023-3302-266	SE MARCO FIDEL SUAREZ	12/06/2025	Varias tejas están sueltas y se deslizan debido a la inclinación de la cubierta y su falta de fijación en el proceso constructivo. Asimismo, se observó la presencia de humedades y goteras que afectan diversas áreas de la sede, incluyendo el auditorio, aulas, corredores y oficinas		**ATENDIDA**

2024-3302-228	IE JORGE ELIECER GAITAN	13/06/2025	Las soldaduras de la malla exterior e interior de la placa polideportiva se están despegando, no han sido reventadas, sino que se evidencia que la soldadura no fue suficiente Las canillas de los baños ya están fuera de lugar, si bien es cierto que son baños en constante uso, el daño ha sido demasiado rápido después de la entrega de la obra. En el techo al ingreso al pasillo principal de la zona administrativa, hay filtración de agua	24/07/2025	**ATENDIDA**
2023-3302-266	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	13/06/2025	reparación de estos daños en restaurante escolar		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2023-3302-267	IE Tulio Ospina	13/06/2025	filtraciones de la cubierta en el área de la biblioteca y el corredor colindante a este, también informa la afectación de una viga en madera que fue cambiada durante la ejecución del contrato	2 de julio hacen visita tecnica	
2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	13/06/2025	Existencia de una gotera en el corredor del segundo nivel, más exactamente al frente del punto donde conecta la rampa de acceso construida	28/07/2025	**ATENDIDO LOS PASAMANOS**
2023-3302-170	IE SAN JOSE OBRERO	13/06/2025	Deterioro prematuro en la pintura de fachada según informe enviado Humedades en muros del auditorio debido a filtraciones en cubierta intervenida bajo este contrato		**ATENDIDA** **Losa donde se ubican los kioskos:**Se realizó el chaflán del lado izquierdo de la losa y la lechada e impermeabilizante a los dados que soportan los kioscos, como medidas correctivas a las filtraciones presentadas. **Humedades en Auditorio:** Se realizaron los ajustes en los empalmes del chaflan que se encontraban abiertos y/o despegados, se sellaron las juntas y se realizó mantenimiento general a la canoa de esta cubierta. **NO SE ATENDIÓ:** El contratista no realizó intervención en los puntos donde se evidencian filtraciones, como las bancas de concreto de los kioscos (con fisuras entre el espaldar y el sillar) ni en el muro de parapeto del auditorio, que presenta revoque deteriorado. Además, la pintura de la fachada tampoco fue intervenida.
2024-3302-195	IE Montecarlo Guillermo Gaviria Correa	17/06/2025	Se reportan daños de manera general para las unidades sanitarias y otras áreas tales como, grifería suelta, orinales en mal estado, puertas en mal estado de baños, unidad sin puerta en baño, falta las tapas de las cajas de red de abastos; se reporta que el tanque de agua no está en funcionamiento, mantenimiento de las pasamanos y escaleras es defectuoso		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2023-3302-170	IE DEBORA ARANGO PEREZ	20/06/2025	canoas y bajantes de la cubierta en la zona deportiva, esta situación está generando problemas y riesgos de desprendimiento de canoas y bajantes que pueden ocasionar un accidente	10/07/2025	**RESPUESTA ENVIADA.** El 23/07/25 se remite correo electrónico a la SEM compartiendo oficio e informe elaborado por el contratista luego de visita a sitio, donde exponen la situacion y manifiestan que la afectación evidenciada obedece a una **falta de mantenimiento**
2024-3302-131	SE Carpinelo Amapolita	20/06/2025	Filtraciones en el salón 5, escalas para la biblioteca y techo al lado de la entrada a la sala de sistemas.	8/08/2025	**ATENDIDA** Las goteras que se están presentando especificamente en una esquina son consecuencias del taponamiento del bajante, NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA

2023-3302-230	IE La Avanzada	20/06/2025	El techo del restaurante escolar, específicamente la zona de cocina y almacén de alimentos. Y Por otro lado el baño ubicado en el segundo piso, el cual presenta filtraciones de agua	11/07/2025	**Institución Educativa la Avanzada:** El día de la visita, no fue posible atender ya que el servicio de agua estaba suspendido, **aun esta pendiente.**
2024-3302-154	IE CARLOS VIECO ORTIZ	4/07/2025	Atención de restaurante escolar, se percibe fuga de gas en la cocina, ventanas guillotinas con manijas flojas y algunos perfiles que sostienen la lámina microperforada se soltaron, el tablero se encuentra mal la demarcación de circuitos	8/08/2025	**ATENDIDA:** Se atendieron las garantías reportadas, determinado que las fugas provienen de equipos de cocina y no de la red instalada por el Consorcio. Así mismo, se verificó que las ventanas guillotinas y la caja de distribución se encuentran en buen estado y correctamente señalizadas. **El día 02 de octubre del 2025 fueron atendidas las garantías de manera correcta verificando cada uno de los espacios que se mencionan con respecto a las luminarias y tablero de breakers. Además se constató que el lavaescobas del patio central descarga en la red antigua y no en la nueva de aguas lluvias y residuales y que aún está en funcionamiento.**
2024-3302-154	SE JULIA AGUDELO	4/07/2025	Humedad en techo de aula de preescolar que da con la zona verde, atender ruana y filtración de agua en cubierta metecno y revisar estado de las ruanas por filtración en muros de fachada de comedor y atender bache que se está formando en área de circulación	8/08/2025	**ATENDIDA:** En visitas realizadas los días 9 y 22 de julio de 2025 se atendieron las garantías reportadas, ejecutando reparaciones en placa de concreto, cubierta de cocina, tejado de aula preescolar y filtraciones en canoas y ruanas, aplicanco procesos de impermeabilización para eliminar humedades.
2024-3302-153	SE Guillermo Valencia	8/07/2025	Filtraciones de agua que se han evidenciado en los pasillos intervenidos recientemente, específicamente en las áreas donde se ejecutaron obras de mantenimiento de cubiertas		**ATENDIDA**
2023-3302-266	IE San Lorenzo de Aburrá	11/07/2025	se está presentando dificultades en la iluminación de varios espacios (restaurante, pasillo y algunas aulas) obras ejecutadas s en el marco del contrato de obra No 266 de 202	22 de julio de 2025	**ATENDIDA.** Se atendió el tema electrico y se hizo cambio de luminarias. Se envia notificación a la SEDM el 13 de agosto
	SE Veinte de Julio	8/07/2025	puertas internas y enchapes que se han despegado y algunos desprendimientos de revoque de marcos en ventanas que presentan infiltración de aguas, Fuertes olores debido a la falta de sellos en cajas e iluminación de las unidades sanitarias.	28 de julio al 3 de agosto	**ATENDIDA**
	IE Stella Vélez Londoño	8/07/2025	Las unidades sanitarias del piso 2, la unidad sanitaria de Mujeres presenta afectación en el desagüe del lavamanos al abrir las llaves del lavamanos de la unidad sanitaria de hombres. Además, en losa de cubierta se presenta humedad persistente en punto especifico		**ATENDIDA:** En la IE Stella Vélez se ejecutó impermeabilización de losa, cambio de grifería y corrección de fugas; la humedad del tercer piso se debe a drenaje deficiente ajeno a la intervención, por ende, recomiendan su reparación por la institución o Secretaría de Educación.
	IE Pablo Neruda	11/07/2025	reparar parte de la cubierta afectada con la colocación de canoa bloque frente a rectoría	24 de julio de 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-073	IE IMPERIO DE JAPON	15/07/2025	Las llaves de la poceta exterior no están funcionando correctamente debido a una filtración interna en los accesorios, lo que está generando una fuga de agua hacia la parte posterior de este punto. Esta zona se conecta directamente con los baños infantiles de la sección Escuela.	15/09/2025	**PENDIENTE.** Se reiteró solicitud por parte de la EDU al contratista el 04/08/25 y el 13/08/25. La Subgerencia de Ejecución informa que el 15/09/25 se esta haciendo reunión de cierre con la SEM y atendiendo esta garantía
2023-3302-356 / 2024-3306-150	CE Potrerito	18/07/2025	En los juegos infantiles: Los barrotes presentan riesgo y peligro para accidentalidad en los niños y niñas, ya que están pegados con clavos y deben de llevar tornillos. En el restaurante escolar tenemos en la parte de la cocina las lámparas titilantes y con el intento de apagarse del todo	4 de agosto de 2025	**ATENDIDA**

2023-3302-266	IE Las Nieves	14/07/2025	Se presenta filtración de agua en la losa del último piso, donde se encuentra la placa deportiva y debajo las aulas. Además, el tanque de agua dejó de funcionar, ya que las conexiones no están operando correctamente, lo que impide su llenado.		**ALERTA:** El tanque reportado no hizo parte del alcance del contrato
2023-3302-266	IE Pedro Luis Villa	14/07/2025	Actualmente se presentan filtraciones en cubiertas para ambas sedes, tejas sueltas	29 de septiembre 2025	La solicitud de garantía no procede, ya que las humedades no corresponden a fallas de ejecución dle contratista, sino a problemas derivados del deterioro natural y falta de mantenimiento. **ATENDIDA**: Atendieron los anclejes en los protectores de las ventanas
2023-3302-266	SE Marco Fidel Suarez	14/07/2025	Actualmente se presentan filtraciones en cubiertas para ambas sedes, tejas sueltas		PENDIENTE
2023-3302-282	IE El Triunfo Santa Teresa	23/07/2025	Las jardineras en la terraza han causado filtraciones al restaurante del piso inferior, generando humedad, daño en el cielo raso y deterioro de pintura. Se deben reparar las tuberías descolgadas y destapar los desagües para evitar que el problema persita.	1 de agosto de 2025	**ATENDIDA:** Se realizó una intervención correctiva en la cubierta del restaurante, donde se presentaban filtraciones. Los trabajos incluyeron limpieza de la superficie, sellado de puntos críticos con sellador de poliuretano, aplicación de un nuevo sistema impermeabilizante con Sikafill Power y pruebas de estanqueidad para verificar que no quedaran filtraciones.
2024-3302-183	SE Eduardo Uribe Botero	24/07/2025	Se evidencia dificultad en el fluido eléctrico de la red y el tablero intervenido por medio del contrato de obra 183 de 2024, está ocasionando descargas eléctricas en el interior de la zona refrigeración de alimentos del PAE	15 de agosto de 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ	24/07/2025	- Desajuste en chapa de la puerta de ingreso al área de cocina del comedor escolar, lo cual impide la abertura y cierre de dicha puerta. - Descarrilamiento en los dos costados del marco de las ventanas guillotinas instaladas en la zona de comedor escolar, ocasionando que las ventanas se caigan y no se puedan levantar con seguridad. - Los sellos de caucho de las ventanas guillotinas no están bien pegados en el perímetro de la malla microperforada, por aparente mala calidad, se requiere su corrección un adecuado funcionamiento	25/08/2025	**ATENDIDA.** Se envió correo con registro fotográfico de la atención a la SEM ese mismo día
2024-3302-151	IE Javiera Londoño centro	25/07/2025	se ha identificado un daño en la red de abasto, el cual está afectando la infraestructura y funcionamiento normal del establecimiento	7 de agosto de 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-282	IE La Esperanza	28/07/2025	se presenta deflectación de canoa y fisura de la misma generando goteras y riesgo de colapso en fuertes lluvias del bloque 1 donde fue intervenido la cubierta	1 de agosto 2025	Se solicitó constancia de mantenimiento preventivo para evaluar responsabilidad
2024-3302-247	IE Fe y Alegría Granizal	28/07/2025	Por favor atender garantía par cubierta del bloque 2 intervenida (Filtración)	14 de agosto 2025	**ATENDIDA:** Los días 13 y 14 de agosto se atendió filtración en el área intervenida (bloque 2, piso 3) de la IE Fe y Alegría Granizal. Se verificó correcta instalación de las ruanas perimetrales y se sellaron fisuras en la mampostería con poliuretano líquido, aunque el vidrio y la estructura metálica del domo no hacen parte del alcance contractual. Se dejó constancia de la responsabilidad de la administración en el mantenimiento preventivo de la cubierta y áreas adyacentes. Informe enviado por el supervisor a la SEDM el 14 de agosto
2024-153	SE Carlos Franco	29/07/2025	Taponamiento de la canal de aguas lluvias en la cubierta de la institución, lo que genera desbordamiento de agua y riesgo de filtraciones que pueden afectar la infraestructura y el ambiente escolar	29 de julio 2025	**ATENDIDA,** el agua lluvia no fluia por los bajantes si no que se desbordaba por encima de la canal ubicada en la cubierta de la institución, el contratista el dia sabado 26 de julio hizo la limpieza donde se encontraban residuos solidos y hojas secas, todo esto es falta de mantenimiento

2024-IP134	IE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	29/07/2025	filtración en la cubierta del bloque de occidental de dos niveles, en la cual se puede observar que en el corredor de circulación en el área donde se encuentra la escotilla hay una gotera cuando llueve	18/08/2025	**ATENDIDA.** Según comunicación del 20/08/2025, el contratista procedió con la rectificación de las ruanas y la impermeabilización sobre la compuerta de la escotilla
2024-252	SE GOLONDRINAS	4/08/2025	Se solicita por favor hacer gestión para que se solicite al contratista de obra del contrato obra referente en el asunto la atención por garantías de muros en biblioteca que fueron intervenidos que aun presentan deterioro en la pintura por humedad.		**PENDIENTE:** El contratista informó que la impermeabilización se encuentra en muy buen estado y dice que la humedad está relacionada con agua subterránea o infiltrada de aguas lluvias, aún así por parte de garantías se va a hacer un recorrido el día 22 de octubre. **Se hará recorrido con el contratista y con la SED.**
2024-IP 252	SE REPUBLICA DEL PERU	11/08/2025	Dificultades en el cierre de ventanas instaladas en aulas contiguas al comedor escolar y pasadores sueltos en puertas de cabina de baño de la unidad sanitaria preescolar.		**PENDIENTE: Se hará recorrido con el contratista y con la SEM.**
2024-3302-281	SE José de San Martín	6/08/2025	Ajustes en desagües de lavamanos		**PENDIENTE**
2024-3302-389	IE Ciudadela las Americas	5/08/2025	se recibe alerta sobre desprendimiento de sanitarios en las unidades del Bloque 2, atendidos en la vigencia 2024-2025	30/08/2025	**ATENDIDA:** Se realizó la debida reparación del sanitario desprendido, se manisfestó que el sanitario se había entregado debidamente pegado y había sido recibido por interventoría, por lo tanto, probablemente haya sido un mal uso por parte los estudiantes.
2024-3302-183	SE Eduardo Uribe Botero	20/08/2025	En el baño de niñas se evidencian sanitarios sueltos, ocasionados por una fijación insuficiente de estos elementos al piso. En el área donde se cambió el piso al frente de la coordinación, el revoque del muro que colinda con la zona verde presenta desprendimiento. Los recibidores de las puertas en acero inoxidable de las unidades sanitarias continúan presentando desajustes. Dada la frecuencia de uso, resulta necesario garantizar su estabilidad.	Se atendera la semana del 13 al 17 de octubre 2025	**ATENDIDA** Se atendió el resane del revoque del muero que colinda con la zona verde
	Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero		Garantía para el arreglo de los mesones de el restaurante escolar que se volvió a caer el soporte y se puede partir la mesa metálica	21/08/2025	**LA GARANTÍA FUE ATENDIDA** de manera efectiva por el proveedor. No obstante, se reitera la necesidad de dar un uso adecuado a los mesones para preservar su funcionalidad y evitar la pérdida de la cobertura por garantía.
	IE Capilla del Rosario		Arreglo de corto circuito en la bomba 2, mal estado en las llaves de paso y de bola (las cuales se cambian, se reparan varias fugas en el sistema (lo que implica cambio de tubería), reparación de encendido de bombas y el lavado de los tanques.		**PENDIENTE**
	CE Maria Paulina Taborda	22/08/2025	Las llaves presentan fallas, se evidencian fugas y obstrucciones en las redes, lo que impide el correcto funcionamiento de los sanitarios.	Atenderan el dia martes 14 de octubre 2025	**ATENDIDA**
	Juan Pablo II	26/08/2025	Fallas en dos chapas: una correspondiente al aula de media técnica (segundo piso) y otra al aula de preescolar (primer piso). Presencia de humedad en el cielo raso, lo que ha generado desprendimiento de pintura en varias zonas. Humedad visible en el vano de ventanería. Correas del bajante externo sueltas, lo que puede ocasionar filtraciones adicionales.	Se estuvo atendiendo el 29 de septiembre del 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-268	I.E Bravo Marquez	6/08/2025	Mantenimiento de techo de la biblioteca: presenta filtración En baño se evidencia: desagüe en acordeón, deben estar en rígido, sanitario suelto, llave de orinales Retirar escombro y arreglar chapa		**PENDIENTE**

2024-IP134	SE MUNICIPAL CASTILLA	3/09/2025	la losa del corredor ubicado frente a la secretaría de la S.E. Municipal Castilla presenta nuevamente afectaciones por humedad. Esta situación ya había sido reportada durante la ejecución del contrato de obra N.° 134, oportunidad en la cual se implementaron las acciones necesarias para subsanarla. Sin embargo, a raíz de las lluvias recientes, el problema ha reaparecido en la misma zona	PENDIENTE	"El contratista remite oficio el 29/10/25 exponiendo que las situaciones asociadas a las filtraciones en baño de hombres y la humedad del corredor obedecen a condiciones preexistentes, igualmente aportó registro fotográfico relacionado con el estado de las canoas al momento de la visita, donde se evidencia la necesidad de un mantenimiento periódico a estos elementos. Con respecto a las goteras localizadas estas fueron atendidas "
2024-3302-370	SE Toscana	8/09/2025	Se está evidenciando un problema ocasionado con la losa de la cubierta que fue impermeabilizada por parte del contratista de obra, en esta área se han presentado humedades constantes las cuales están causando abombamientos de la pintura y desprendimientos de los revoques de los cielos	23 de septiembre 2025	**ATENDIDA**
2023-3302-126	SE CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	9/09/2025	afectación en el baño de la biblioteca	15/09/2025	**ATENDIDA.** El contratista fue a la institución el 15/09/25 y se encontró con que esta situación fue atendida por EPM el fin de semana dada la urgencia, por lo cual el contratista se encargará de las reparaciones civiles
3302-293 de 2023	SE Santo Tomas de Aquino	18/03/2025	Daños generados en varias zonas al interior de Sección Escuela Santo Tomás de Aquino como resultado de las actividades de retiro de teja tipo Metecno que ejecutaron.	8/09/2025	**ATENDIDA:** Reparación efectuada el lunes 8 de septiembre, en la puerta reja de acceso.
389-3302-2024	SE El Pedregal	9/09/2025	La puerta del baño de movilidad reducida que se desprendió con marco y cemento del muro de una de las unidades sanitarias.	13/09/2025	**ATENDIDA:** Se efectuó la reparación de la puerta desprendida, aunque se manisfetó que probablemente la puerta se desprendió por la fuerza indebida que pudo haber ejercido un niño al colgarse de ella.
2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ SE CARDENAL CRISANTO LUQUE	9/09/2025	- La chapa de la puerta reja de la unidad sanitaria de niños de la S.E. Cardenal Crisanto Luque. - Es necesario instalar el tapón del desagüe inutilizado dentro del área de cocina de la I.E. Alfonso López, debido a que esto puede generar un foco de contaminación. - La manija de la puerta del aula 12 se desprendió e impide la apertura o cierre de dicho espacio		**ATENDIDA.** Se envió registro fotográfico al profesional Santiago Quintero de la SEM
2023-3302-268	IE Normal Superior de Medellín	10/09/2025	Inundaciones en las cubiertas de los siguientes espacios de biblioteca, archivo pedagógico, archivo histórico y aula 11-3	11/11/2025	**ATENDIDA:** El día 11 de noviembre del 2025 se estuvieron atendiendo las garantías relacionadas con las humedades en los espacios mencionados y el día 19 de noviembre se realizará una viista para revisar la efectidad de laimplementacion de las acciones para la atencion de las humedades.
	SE PEDRO DE CASTRO	30/05/2025	Se presenta deterioro y desprendimiento de la pintura en la fachada de la sección escuela Pedro de Castro ocasionado por humedad y filtraciones en el muro bajo.	18/09/2025	El daño no corresponde a una mala aplicación de estuco ni a la ausencia del mismo, sino a la falta de impermeabilización o tratamiento del muro, lo cual no estaba contemplado dentro del alcance del contrato. Por esta razón, la situación **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATRISTA**
2024-3302-224	IE EL CORAZON	11/09/2025	Se tienen afectaciones en varios los bajantes que instaló el contratista de obra, que se han desplazado y despegado generando humedades en muros e inundaciones en corredores y espacios internos		Se realiza revisión de bajantes evidenciando falta de mantenimiento conforme al manual de la institución, presentándose obstrucción y crecimiento vegetal. No aplica como garantía, instalación ejecutada según especificaciones del contrato.

2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	19/09/2025	Fallas en canoas y filtraciones en una de las aulas	3/10/2025	El contratista realizó visita con el fin de validar las situaciones reportadas en canoas y la filtración que hay en una de las aulas. En la visita se puedo evidenciar, que no se está cumpliendo con el mantenimiento periodico preventido de las canoas en su totalidad, las actividades realizadas por el contratista fueron entregadas al rector Edison y se socializó la importancia de la limpieza de las canoas, ya que por estar rodeado de arboles, las hojas colmatan los bajantes, canoas y todo el sistema de drenaje. Se remitió a la SEM registro fotográfico del estado de las canoas
2024-3302-153	IE Alcaldia de Medellín	22/09/2025	Como se evidencia en la imagen adjunta, la canoa se desprendió, es importante aclarar que este sector no presenta acumulación de hojas u otros residuos, por lo cual la afectación no se atribuye a falta de limpieza o mantenimiento	10 de octubre 2025	**ATENDIDA:** La canoa se encontraba desprendida por falta de mantenimiento, aún así el contratista atendió la falla y realizó su reinstalación.
2024-3302-389	SE Leon de Greiff	1/10/2025	Se realiza la solicitud de garantía para el pasamanos instalado		**ATENDIDA**
2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	6/10/2025	Se han presentado novedades con respecto al fluido eléctrico del área de coordinación, en el cual mencionan que los tubos de las lámparas no tienen fluido eléctrico, lo cual puede estar ocasionado por el daño de los tubos o por una dificultad eléctrica más profunda	Atenderan viernes o sabado 17 o 18 de octubre 2025	El de hoy 01 de diciembre el contratista se comprometió a atender la falla
2023-3302-304	IE San Cristobal	8/10/2025	solicitud de garantía para los pasamanos instalados nuevos y también para los que se le realizo mantenimiento		
3302-131-2024	IE Manuel Uribe Angel	5/09/2025	Se presentó desprendimiento del recubrimiento (poli sombra) de la superficie del área del tercer nivel.		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2023-3302-304	IE Lusitania Paz de Colombia	20/10/2025	Las puertas instaladas en las burbujas no cierran adecuadamente		**ATENDIDA**
2024 - 150	IE Lusitania Paz de Colombia	20/10/2025	Se ha evidenciado una problemática relacionada con la intervención de mantenimiento del cárcamo, específicamente en las juntas y bajantes.		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2023-3302-282	IE Alfredo Cock	24/10/2025	Las canoas están despegándose del techo y rompiéndose por las soldaduras		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2024-3302-370	IE Tricentenario	24/10/2025	afectaciones presentadas en la cubierta del aula de sistemas de la I.E		
2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	24/10/2025	Filtracion en canoa generando afectacion a espacios aparentemente por deficiencias en soldadura de canoa		
2024-3302-261	IE Ramón Giraldo Ceballos	27/10/2025	Presencia de humedades en la losa del espacio contiguo a la rectoría. Persistencia de humedades en un aula donde anteriormente ya se había realizado una corrección		**Se activo por parte de ejecución de proyectos, le haremos el correspondiente seguimiento.**
2023-3302-073	SE IMPERIO DE JAPON	27/10/2025	- Afectaciones en la cubierta del corredor de la rampa que comunica con la S.E. Municipal Castilla, así como en la cubierta del auditorio. Dichas afectaciones se originaron a causa de las fuertes lluvias recientes, generando daños en las tejas y en las ruanas, lo que ha ocasionado la presencia de múltiples filtraciones de agua. - Se reporta que la puerta tipo reja del acceso al auditorio presenta desprendimiento del marco y fisuras en la mampostería que la soporta		Pendiente validación ya que el contratista manifestó que realizaría visita, sin embargo no se tiene reporte o evidencia que se haya realizado

2024 - IP 134	SE MUNICIPAL CASTILLA	27/10/2025	- Debido a las intensas lluvias, las canoas instaladas a través de este contrato presentaron desbordamiento y daños, hasta el punto de que se viera comprometida la estabilidad de dichos elementos, generando inseguridad al caminar por los espacios en donde se encuentran. - Hay varias goteras en lugares que ya se habían detectado: baño de los hombres (el contratista la atendió previo recibo de obra, pero volvió a surgir), corredor de secretaría, esquina de la rectoría en donde hay una caja de luz. - La humedad de la losa del corredor se sigue presentando e incrementando, esta actividad hacia parte del alcance contractual, entendiendo que todas las losas y techos fueron atendidos por medio de este contrato de obra.	05/11/25 (atención parcial a lo solicitado)	El contratista remite oficio el 29/10/25 exponiendo que las situaciones asociadas a las filtraciones en baño de hombres y la humedad del corredor obedecen a condiciones preexistentes, igualmente aportó registro fotográfico relacionado con el estado de las canoas al momento de la visita, donde se evidencia la necesidad de un mantenimiento periódico a estos elementos. Con respecto a las goteras localizadas estas fueron atendidas
2023-3302-110	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	31/10/2025	Desde la SEDM, solicitan ratificar la necesidad de atención de garantías para la cubierta del auditorio de la IE Gilberto Alzate (110 de 2023), ya que no todos los temas son competentes a la limpieza de hojas de canoas sino a filtraciones y goteras que pueden dañar los trabajos que se van a ejecutar por el contrato actual 877 de 2025	28/11/2025	**ATENDIDA EL 6 DE ENERO**, Pendiente validar atención por parte del contratista programada para la fecha reportada. El día 2 de diciembre, el contratista realizó la respectiva revisión, tener en cuenta que en la cubierta no se hace el mantenimiento respectivo, sin embargo el día de hoy se realizará sellado de ruanas, canoas y se verificará donde se encuentra la gotera en el centro de la cubierta. El día 6 de enero del 2026 a las dos de la tarde el contratista hará la respectiva reparación.
2024-3302-370	IE José Asunción Silva	10/11/2025	El bajante informado hace meses que estaba suelto y no tenía fijaciones seguras se volvió a caer, ocasionando un accidente con los estudiantes que circulaban por dicho espacio, por lo tanto, se requiere que dicho elemento se vuelva a fijar con abrazaderas y se acople a las canoas existentes. Una de las canoas que se encuentra al frente de la placa deportiva, está presentando goteras y una pendiente insuficiente para descargar el agua lluvia que cae en ella, por eso, es importante volver a sellar el empalme de la canoa y corregir la pendiente para que así pueda funcionar correctamente.	18 de febrero 2026	**ATENDIDA**
2024-3302-183	I.E. Maestro Arenas Betancur	13/11/2025	Se siguen presentando novedades en los techos intervenidos por medio de la obra, en el último reporte se observa que en el aula #5 está cayendo una gotera de manera frecuente		**ATENDIDA**
2023-3302-151	INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	13/11/2025	En el bloque 5 de la Institución se presentan empozamientos de agua en la superficie de dicha estructura, lo que ha generado filtraciones recurrentes al interior de los espacios del bloque mencionado.		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
126-2023	SE El Tirol	18/11/2025	Deficiencias en la soldadura de las canoas que pueden derivar en ruptura de estos elementos	24 de noviembre 2025	**ATENDIDA**
2024-3302-373	SE Municipal Belén	25/11/2025	Se evidencian diversas situaciones de goteras, obstrucciones y humedades en los espacios intervenidos		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
2024-3302-373	SE Jardín Infantil N° 1	27/11/2025	En la cubierta intervenida bajo el contrato de obra 373-2024, se han presentado goteras y filtraciones		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
374-2024	SE Luis Alfonso Agudelo	4/11/2025	Fallas en el restaurante de la institución		El contratista informó que durante el transcurso de la semana realizará la atención correspondiente a las garantías solicitadas.

373-24	I.E Fatima Nutibara	26/11/2025	Trabajadores del contratista se presentaron el día domingo para realizar ajustes en los baños; sin embargo, dejaron la puerta floja y los docentes tuvieron que retirarla. En el techo de la tienda escolar se retiró una tubería, quedando la estructura inestable y con riesgo de colapso; a la fecha, no ha sido intervenida nuevamente. Se había solicitado la intervención en temas eléctricos en el auditorio y en el aula de décimo grado, dado que no se dejaron conexiones para los ventiladores; esta actividad continúa pendiente. Desde el componente ecológico se había acordado la instalación de jardineras, compromiso que aún no ha sido cumplido. La canoa del bloque oriental, junto al laboratorio, se encuentra averiada y no ha sido reparada. (Se solicita verificar si dicha intervención hace parte del alcance contractual).	4/12/2025	**ATENDIDA**
304- 2023	CE Pedregal Bajo	12/12/2025	Mal estado de canoa		**ATENDIDA**
304- 2023	IE Lusitania Paz de Colombia	12/12/2025	La puerta metálica de la Sala de Sistemas N.º 01, ubicada en el primer piso. Dicho acceso funciona mediante un sistema corredizo apoyado en rieles superiores e inferiores; sin embargo, carece de un mecanismo adicional de bloqueo lateral que garantice el cierre seguro de la puerta. Se evidencia que algunas burbujas de protección no cierran correctamente. En el patio interno de la Institución Educativa, se observa el desprendimiento de la grama sintética o material similar instalada en la zona.		**ATENDIDA**
281-2024	SE Mercedes Yepes Isaza	19/01/2026	En el restaurante escolar se está desprendiendo la pintura del techo.		**ATENDIDA**
131-2024	IE Manuel Uribe Angel	3/02/2026	El Sarán de placa deportiva se desprendió nen su total aliad al parecer por falta de amarres en la parte superior. En el aula 12 contiguo al laboratorio se presenta filtración de agua a su interior (se aprecia luz por falta de manto) En el restaurante se observa desprendimiento de los grifos de lavamanos de quasar .y de la parte interna de los pozuelos internos a su vez la trampa de grasa no evacua, al parecer quedo en contrapendiente Con la ejecución de las obras del restaurante se retiró la caja eléctrica, la cual se requiere para el punto de sonido	26 de febrero 2026	Se atenderan la filtración y grferia entre la semana del 23 al 27 de febrero, **ATENDIDA**
374-2024	CE El Cerro	10/02/2026	Revisión por garantía del parque infantil el cual presenta diferentes afectaciones que requieren verificación técnica y posible atención		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
281-2024	SE Mercedes Yepes Isaza	10/02/2026	Informe de observaciones del PAE en comedor		**ATENDIDA, se atendio lo que era procedente como garantias**
	SE CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA		Afectación en el baño de la biblioteca		**ATENDIDA**
266-2024	IE Santa Cruz	11/02/2026	Fallas en los grifos del pozuelo del restaurante escolar		**ACTIVADO**
151-2024	IE Javiera Londoño	12/02/2026	Una filtración que se presenta en la red de acueducto del tercer nivel, la cual está generando afectaciones en el segundo nivel. Así mismo, adjunto evidencia de la caída de una de las puertas de ingreso a un sanitario		**ACTIVADO**
153-2024	IE La Presentación	16/02/2026	Se presenta daño en unidades de lavamanos nuevas		Las filtraciones que se presentan en la tuberia, no se encuentran dentro del alcance del contrato, **NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**

195-2024	IE José Antonio Galán	16/02/2026	Se presenta deficiencias con el fluido eléctrico en el bloque B		El contratista realizó la visita y encontraron la caja electrica toda manipulada, en este estado **No ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
195-2024	IE Fe y Alegría la Cima	16/02/2026	Filtraciones en la cubierta. Debido al fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde el salón 302B se inundó		**ACTIVADO**
365-2024	SE Santa Bernardita	16/02/2026	Inundaciones en unidades sanitarias y aula del segundo nivel por canoas	14 de marzo 2026	**ATENDIDA**
	I.E CORVIDE		las canoas estan obstruidas		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
153-2024	IE Alcaldía de Medellín	9/03/2026	Daños en la canoa de la cubierta de la placa polideportiva: Se evidencia desprendimiento de la misma, es importante tener en cuenta que esta estructura se encuentra libre de acumulación de hojas y basura debido a su ubicación. Filtraciones en el aula de informática del tercer piso se presentan filtraciones en el aula donde recientemente se realizó mantenimiento de la cubierta		**ATENDIDA**
153-2024	SE Guillermo Valencia	9/03/2026	En esta sede se vienen presentando desbordamientos en la canoa y en los bajantes instalados bajo el contrato, lo cual ha generado afectaciones		**NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
228-2024	IE Barrio Santander	9/03/2026	Filtración de agua en las cubiertas intervenidas		**ATENDIDA**
304-2023	IE Loma Hermosa	11/03/2026	Las condiciones actuales del estado de canoa y ruanas, las cuales requieren verificación y atención		
	I.E Antonio Derka		se atendieron las puertas de los baños		**ATENDIDA**
252-2024	SE Santiago Santa María	24/03/2026	Humedad persistente que se refleja en muro de oficina de coordinación procedente de muro de unidad sanitaria estudiantiles de Niñas		
266-2023	IE San Lorenzo de Aburrá	25/03/2026	Griferias en lavamanos en unidades sanitarias y el sistema de bajantes.		
195-2024	SE La Cima San José	25/03/2026	Se presentó desprendimiento de rejas, poniendo en riesgo a los estudiantes de la institución		
151-2024	IE Javiera Londoño	10/04/2026	Aún no se ha atendido de manera completa la garantía correspondiente a las unidades sanitarias de la IE Javiera Londoño, construidas en el marco del Contrato 151 de 2024, dejando el estado de los cielos con humedad producto de las filtraciones. Adicionalmente, adjunto registro fotográfico en el que se observa el estado del enchape y la caída de puertas, para su respectiva revisión. De igual forma, desde la sede educativa informan que, posterior a la intervención realizada en la unidad sanitaria del tercer nivel, se presenta ausencia de flujo de agua en las unidades del segundo nivel, situación que requiere verificación, ya que esta sigue inhabilitada debido a esta situación		
195-2024	IE Fe y Alegría la Cima	14/04/2026	Caída de las puertas del baño de los hombres de la Institución Fe y Alegría la Cima tanto de bachillerato como la sede de primaria		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
189-2023	IE Pedro Claver Aguirre	11/02/2026	Las luminarias actualmente presentan un riesgo para la comunidad educativa debido a que las fijaciones del techo están fallando, y por ende generan un riesgo de caída en las circulaciones y en el auditorio/comedor		
208-2023	IE Rodrigo Correa Palacio	14/04/2026	Deterioro de un número significativo de lámparas herméticas, cuyo mal funcionamiento afecta directamente la prestación del servicio educativo y genera dificultades para la comunidad. Novedades presentadas en el área de cocina del comedor escolar, que requieren atención oportuna		**NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**

183-2024	I.E. Julio Cesar García	16/03/2026	los perfiles metálicos que sostiene las tapas de los cárcamos instaladas por medio del contrato se están desajustando y cayendo en el interior del cárcamo, situación que impide que las tapas se caigan al interior del cárcamo generando así un espacio peligroso para la circulación de la comunidad educativa		
230-2023	IE El Playón	24/04/2026	Cubierta de la cancha múltiple, la estructura presenta filtraciones de agua constantes que afectan las actividades pedagógicas y la seguridad de los estudiantes		**ACTIVADO**

La activación de garantías de trabajo de obra entre la Secretaría de Educación y la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) debe realizarse bajo un procedimiento claro, alineado con las cláusulas contractuales, la normatividad vigente y los roles de cada entidad.

- ✓ El reporte entregado por el equipo de PMO, correspondiente a la cantidad de sedes intervenidas hasta el mes de abril de 2026, incluye únicamente aquellas con asignación de recursos por parte de la supervisión del proyecto de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín:
  - ✓ Proyecto Generales: 357 sedes
  - ✓ Contingencias: 13
  - ✓ Proyecto Integrales: 38 sedes
  - ✓ Restituciones: 6 sedes
  - ✓ No priorizadas:7
  - ✓ Total: 421

  Priorizadas por la Supervisión del contrato de la Secretaria de Educación distrital de Medellín.

- ✓ En el mes de abril se encuentra pendiente la contratación de todo lo relacionado con la Modificación N.° 9. Algunas de las actividades aún están en proceso de definición por parte de la Secretaría de Educación, mientras que las restantes ya se encuentran en etapa de estructuración.

PROYECTO	OBJETO	VALOR ASIGNADO	OBSERVACIÓN
INTEGRALES	mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes administrativas adscritas a la secretaria de educación ubicadas en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.888.244.246	Pendiente definición por parte de la secretaria se Educación
INTEGRALES	interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes administrativas adscritas a la secretaria de educación ubicadas en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 368.396.452	
RESTITUCIONES	construcción de muro de contención en el establecimiento educativo de fe y alegría popular de la comuna 1 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.500.000.000	Pendiente observaciones del DGRD

RESTITUCIONES	interventoría para la construcción de muro de contención en el establecimiento educativo de fe y alegría popular de la comuna 1 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 292.650.000	
RESTITUCIONES	construcción de bloque educativo de la institución educativa Federico ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 2.000.000.000	En ejecución
RESTITUCIONES	interventoría para la construcción de bloque educativo de la institución educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 390.200.000	
GENERALES	mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 15 y 16 del distrito de Medellín - Santos Angeles Custodios Y Sofia Ospina	$ 1.300.000.000	Presupuesto en estudio por área de estructuración
GENERALES		$ 1.100.000.000	
GENERALES	interventoría mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 15 y 16 del distrito de Medellín - Santos Ángeles Custodios Y Sofia Ospina	$ 253.630.000	
GENERALES		$ 214.610.000	
GENERALES	mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 4 y 8 del distrito de Medellín - Joaquín Vallejo Arbelaez Y Monseñor Francisco Toro	$ 1.300.000.000	
GENERALES		$ 1.300.000.000	
GENERALES	interventoría para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 4 y 8 del distrito de Medellín - Joaquin Vallejo Arbelaez Y Monseñor Francisco Toro	$ 253.630.000	
GENERALES		$ 253.630.000	
GENERALES	mejoramiento, mantenimiento y atención de establecimientos educativos en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.544.810.694	Pendiente definición por parte de la secretaria se Educación
GENERALES	interventoría para el mejoramiento, mantenimiento y atención de establecimientos educativos en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 301.392.566	

ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO

- ✓ Durante el mes de abril se continuó con la consolidación de la información proveniente de las diferentes áreas para brindar soporte al cliente en aspectos técnicos y financieros. No obstante, se ha avanzado en la entrega de información solicitada por la Secretaria de educación distrital de Medellín.

- ✓ Se mantiene y se mantendrá en cada informe mensual de este contrato interadministrativo, lo manifestado en diferentes espacios, principalmente en los comités de seguimiento, con referencia al uso adecuado de los canales de comunicación entre las partes así como ser claros en los roles y competencias de quienes conforman los equipos de ambas partes; se reitera que en las fichas técnicas para los procesos de contratación, se dejó expreso en las condiciones que las actividades que se soliciten desde el equipo de la Secretaría de Educación de manera directa a contratista o interventoría, sin un aval de la supervisión por parte de la EDU, no serán objeto de reconocimiento al contratista; buscando con esto incentivar a que se haga un buen uso de los conductos regulares, entendiendo que el contratante de las obras es la EDU y especialmente teniendo en cuenta la magnitud de este contrato y el número de intervenciones bajo su alcance, así como los riesgos que se generan para la EDU al momento de cambiar, por cualquier motivo, especialmente sin una

justificación válida, los alcances de las intervenciones; de igual manera buscando que la Supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín sea quien solicite, avale o requiera cualquier cambio o ajuste durante las ejecuciones. Finalmente, se mantiene la recomendación desde la Entidad que se haga una revisión de los aspectos que competen a un contrato de mandato y el tipo de responsabilidad que asume cada una de las partes contractuales, así como el efecto que pueda tener un relacionamiento directo entre la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y los contratistas de obra e interventoría de la EDU.

12. COMPONENTE JURÍDICO

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, en cumplimiento de lo establecido en el contrato se tramitó la póliza **N°52-47-994000045774** con la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** cuya vigencia y condiciones han tenido la siguiente trazabilidad presentada en la ***Tabla 49***:

Tabla 49 Garantías del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022

Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Aceptación de postura	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.788,50
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	4-nov-22	$ 816.743.394
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.756
Modificación N° 1 y 2 - PAC 2023 y adición N° 1	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	14-sep-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 3 - Redistribución de Recursos N° 2	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	16-nov-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 4 - Adición N° 2 y Redistribución de Recursos N° 3	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	10-ene-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 5 - PAC 2024	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	13-mar-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 6 – Ampliación N°1, redistribución y otros	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28		$1.005.960.393,85
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
Modificación N° 7 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.117.374.407,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28	14-julio-25	$ 1.058.687.203,90
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.117.374.407,80
Modificación N° 8 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	31-Dic-26		$ 2.174.206.015,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-08-29	20-08-2025	$ 1.087.103.007,60
	Calidad	1-nov-22	31-Dic-26		$ 2.174.206.015,20
Modificación N° 9	Cumplimiento	1-nov-22	30-03-27	09-01-2026	$ 2.289.776.490,70

Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Redistribución y Adición	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	30-11-29		$ 1.144.888.245,35
	Calidad	1-nov-22	30-03-27		$ 2.289.776.490,70

PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO

En la ejecución del contrato interadministrativo, para los contratos derivados, debido a diferentes situaciones evidenciadas durante la ejecución en cuanto al cumplimiento del objeto contractual, se han implementado diferentes medidas buscando conminar a los contratistas a que se ejecute la totalidad del objeto contractual y los productos y/o las obras sean terminadas y entregadas a satisfacción.

A continuación, se presenta, para cada proyecto, la información sobre los procesos de presunto incumplimiento que se han activado ante la Secretaría General de la EDU, sobre este tema es importante tener presente que antes de esta activación se surten acciones previas relacionadas con los respectivos requerimientos escritos al contratista y se consolida toda la información que desde lo jurídico es necesaria para registrar la trazabilidad del debido proceso.

✓ **Proyecto restitución parcial y construcción de espacios**

- **Contrato 3306 – 07 de 2023. "***Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el Distrito de Medellín".*

  Contratista: SIS Organization S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Dirección Jurídica de la activación del proceso: 31/01/2024
  Radicado (memorando interno): 20241000364
  Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **Contrato 3302 – 130 de 2023** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa del Distrito de Medellín"*

Contratista: ICCONO S.A.S.
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 31/01/2024
Radicado: 20241000364
Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **Proyecto Mantenimiento Integral – Procesos de presunto incumplimiento**

- **Contrato 3302 – 126 de 2023. "***Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comunas 6,7 y 60*** *del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Guerra Ingenieros Contratistas
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 01/04/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001137
  Estado: durante el periodo, el 10 de diciembre de 2024, la dirección jurídica de la EDU profirió el Acta N°05 de 2024, en la cual resolvió:

- *ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la materialización del siniestro parcial de incumplimiento del Contrato 3302- 126 de 2023 suscrito entre GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S identificada con NIT. 900.336.649-7 representada legalmente por el señor, RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.337.270, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.*

- *ARTÍCULO SEGUNDO: Hágase efectiva la garantía única de cumplimiento a favor de Entidades Estatales con régimen privado de contratación N°3005439 expedida por LA PREVISORA S.A., con NIT. 860.002.400-2 a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU y el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($248.142.359,18) Para tal efecto, en firme la presente decisión se librarán los oficios respectivos a la compañía aseguradora correspondiente.*

Frente a esta decisión, el contratista presentó recurso de reconsideración, el cual es objeto de análisis en la Dirección Jurídica de la EDU.

Se continua a la espera del análisis jurídico frente al proceso.

- **Contrato 3302 – 73 de 2023** ***"****Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Consorcio Educativo S&A 2023
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/04/2024
  Radicado: 20241001064
  Estado: el 11 de diciembre de 2024 se suspende el proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento, en atención al memorando enviado desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, en el cual se indicó que a partir del 2 de diciembre de 2024 inició la culminación de actividades pendientes en cada establecimiento educativo, con una fecha proyectada de finalización del 31 de diciembre de 2024. Por tal motivo, desde la Dirección Jurídica de la EDU se notificó al contratista sobre la suspensión del proceso, hasta que se cumplan los compromisos acordados con la supervisión con el fin de garantizar la entrega de las obras.

- **Contrato 3302 – 170 de 2023** ***"****Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comuna 13, 15, 16, 70 y 80*** *del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Consorcio IE Comunas
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 30/05/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 185266
  Estado: El día 20 de diciembre, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos informó a la Dirección Jurídica de la entidad que el contratista había subsanado las actividades pendientes que motivaron la apertura del proceso por presunto incumplimiento. En consecuencia, la Subgerencia solicitó el archivo de la declaratoria de presunto incumplimiento del contrato 3302-170 de 2024. Adicionalmente, no se evidenciaron perjuicios atribuibles al contratista. Por lo tanto, la Dirección Jurídica procederá al archivo de la diligencia, conforme a lo informado por la supervisión del contrato.

- **Contrato 3302 – 114 de 2023.** ***"****Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos del Distrito de Medellín en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".*

Contratista: Consorcio Instituciones 2023
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 20/09/2024
Radicado de SEVEN (N° de caso): 189607
Estado: El día 6 de noviembre de 2024 se presentó reclamación a la compañía aseguradora con el fin de obtener la administración del riesgo asegurado. Hasta la fecha, no se ha recibido pronunciamiento alguno por parte del contratista ni de la aseguradora. Por lo tanto, se analizará la procedencia de iniciar acciones judiciales, una vez se verifique el estado actual del contrato.

✓ **Proyecto Mantenimiento General – Procesos de presunto incumplimiento**

- **Contrato 3302 – 317 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 8** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: CONCIVELSA S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 26/06/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 186414
  Estado: durante este mes, la supervisión solicitó la suspensión del procedimiento a través de memorando 20241003945 del 11 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes. A la fecha se encuentran con pendientes para su recibo la SE Miguel de Aguinaga y la SE Sor Maria Luisa Courbin.

- **Contrato 3302 – 356 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 70 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio IE Comuna 7-8
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 13/03/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001063
  Estado: se suscribe arreglo directo el 06/09/2024. Continúa pendiente definir, con el acompañamiento de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, el procedimiento a través del cual se reintegrarían los recursos relacionados en el arreglo directo, al contrato interadministrativo.

- **Contrato 3302 – 202 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín grupo 1 en el marco del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022".*

  Contratista: Constructora KPB S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 15/05/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001823
  Estado: el 19 de diciembre se notifica el Acta N°06 de 2024 por medio de la cual se resuelve el escrito de reconsideración interpuesto en contra del acta N°04 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA MATERIALIZACIÓN DE UN SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA UNA GARANTÍA"* en dicha acta se confirma la decisión de declarar el siniestro por presunto incumplimiento por valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($628.521.049).

  En el mes de marzo se visualiza consignación por parte de la aseguradora por un valor de $275.076.494

- **Contrato 3302 – 293 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 9, 14 y 90*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: FLEXOCOM S.A.S.
  Fecha de radicación: 26/06/2024
  Radicado (memorando interno): 202410187085
  Estado: el proceso sigue su curso teniendo en cuenta que los procedimientos establecidos considerando que en este caso se tiene una póliza para entidad con régimen de Ley 80 de 1993.

- **Contrato 3302 – 225 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 15 y 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio Distrito 2023
  Estado: el 11 de diciembre de 2024, mediante memorando interno 20241003945, la supervisión solicitó la suspensión del proceso teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes.

- **Contrato 3302 – 11 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en instituciones educativas del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín grupo 2 en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".*

  Contratista: Consorcio Instituciones G2
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/07/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 186983
  Estado: durante este mes el proceso avanza según los procedimientos establecidos, no se han presentado actuaciones específicas dentro de este.

  Contrato 444 de 2024:
  Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la comuna 70 y 80 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
  Contratista: FEDASA APLICACIONES
  Fecha de radicación: 3 de marzo de 2025
  Radicado: 196832
  Estado: El día 14 de marzo de 2025, a través de oficio con radicado 100.7-032025002027 se cita al contratista para audiencia programada para el 24 de marzo de 2025. A solicitud de las partes, la audiencia se realiza el día 28 de marzo de 2025, en la que se rinden los descargos por el contratista y la aseguradora, a su vez se decretan las pruebas a practicar en el marco del procedimiento. El día 16 de julio de 2025, a través de auto Nro 19 DE 2025, se da traslado a las partes del informe allegado por parte de la supervisión del Contrato. Se continua con el proceso.

  Contrato 374 de 2024:
  Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en los establecimientos educativos de las comunas 10 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín .
  Contratista: CONSORCIO ACERO-ABILE 2024 (ACERO MAS CONCRETO SAS y ABILE S.A.S)
  Fecha de radicación: 30 de septiembre de 2025
  Radicado:
  Estado: En fase de apertura

Para todos los procesos relacionados con presuntos incumplimientos y transacciones, se adelantan reuniones con el área jurídica, el área de ejecución, los coordinadores de la Secretaría de Educación y la Gerencia, con el fin de verificar las condiciones de cada proceso y tomar decisiones frente a las obras inconclusas, facilitando así la gestión y avance en cada sede.

CONTRATOS DE TRANSACCIÓN

Para este periodo, ya habiendo finalizado los contratos de transacción suscritos para tres de los contratos derivados para obra en los proyectos de mantenimiento integral (1 contrato) y de mantenimiento general (2 contratos) teniendo en cuenta que, si bien se redujo la desviación en la ejecución y en algunos casos concluyeron las intervenciones en varios establecimientos bajo el alcance de estos contratos; no se logró en este caso el cumplimiento del 100% del alcance, por lo cual, desde la EDU, con el debido acompañamiento de la Secretaría General y la Dirección Jurídica de la Entidad, se exploran las alternativas que permitan finalizar las obras y entregarlas al contratante y a su usuario final mientras se reactivan los procesos de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento. Los contratos de obra para los cuales se suscribieron acuerdos de transacción fueron:

Contrato 3302 – 73 de 2023 *"Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín."*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $513.926.818
- Interventoría: $60.239.743

Plazo del contrato de transacción: cuarenta y cinco (45) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 16 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 29 de 2024
Estado al momento de la terminación: finalizado el plazo del acuerdo de transacción se identifican las siguientes actividades pendientes o no ejecutadas:

- Instalación de voz y datos en la IE Alfonso López
- Reparación de rampa y escaleras en la IE Diego Echavarría Misas

Contrato 3302 – 218 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 11, 12 y 13 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $437.571.585
- Interventoría: $20.140.746

Plazo del contrato de transacción: quince (15) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 22 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 05 de 2024
Estado al momento de la terminación: finaliza el plazo sin lograr el cumplimiento del 100% para tres establecimientos educativos: IE Cristóbal Colón, SE Pichincha y la IE Blanquizal.

Contrato 3302 – 293 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 9, 14 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $399.516.881
- Interventoría: $45.149.626

Plazo del contrato de transacción: treinta (30) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 06 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 04 de 2024
Estado al momento de la terminación: se evidencia incumplimiento del acuerdo en dos (2) establecimientos, la SE Santo Tomás de Aquino y la SE José de San Martín.

Contrato 3302 – 328 de 2024 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín"*

consideraciones

- *El día 12 de septiembre de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato.*
- *4. El contrato 3302-328 de 2024, tuvo una ampliación de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. 5. El día 08 de febrero de 2025 finalizó el plazo contractual.*
- A la fecha de terminación del plazo contractual quedaron obligaciones pendientes de ejecución, circunstancia que no extingue dichas obligaciones, sino que ubica al contratista en situación de presunto incumplimiento, conceptos jurídicamente distintos.
- En virtud de lo anterior, el 8 de abril de 2025, se dio inicio al proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento, conforme a las condiciones generales de la póliza No. M-100239469 emitida por la Compañía Mundial de Seguros S.A.; No obstante, dicho trámite se encuentra suspendido, en aras de permitir la corrección de las actividades contractuales, garantizar la entrega satisfactoria de las obras, resarcir los perjuicios ocasionados y proteger el patrimonio público mediante la suscripción del presente contrato de transacción.

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $269.552.010

El Contratista para efectos de esta transacción acepta la no entrega a satisfacción de los productos en su totalidad en el plazo contractual, hecho que es verificado por la Interventoría, sin que medie responsabilidad de la Entidad Contratante en dicha situación.

En el mes de enero el contratista no acepta la firma de la transacción, y se reactiva el presunto incumplimiento.

Para el mes de marzo se realiza consignación por parte de la aseguradora por un valor de $ ($29.037.278).

13. INFORMACIÓN DIGITAL

La información digital se enviará a través de correo electrónico con un enlace de one drive, la cual consiste en lo siguiente: ficha financiera, extractos bancarios, rendimientos financieros, comprobantes de egreso, contratos, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones de contratos y actas, además de los adjuntos expuestos en los puntos subsiguientes.

14. ANEXOS

CARPETA SHAREPOINT

CI 4600095806 de 2022 Gerencia Integral Secretaria De Educación Distrital De Medellín
Información Secretaría de Educación

1. **Información General:** En esta carpeta se encuentra toda la información del contrato interadministrativo tales como: Documentos generales del CI, cuentas de cobro y facturas, contratos, pólizas, presupuestos, parafiscales, correspondencia general, actas comité e informes de gestión.
2. **Informes Mensuales:** En esta carpeta se encuentran subcarpetas por mes y dentro de estas, se encuentran las carpetas por proyecto y la ficha financiera del mes que corresponde. Dentro de las carpetas por proyectos se encuentran los anexos que se relacionan a continuación y dentro de la carpeta de ficha financiera encuentran la ficha financiera, el informe de ejecución, los extractos bancarios y rendimientos financieros.

Para el caso de la carpeta de la gerencia integral se encuentran los siguientes anexos:

ANEXO 1	Movimientos financieros
ANEXO 2	Reintegro de rendimientos financieros
ANEXO 3	Social y comunicaciones
ANEXO 4	Apoyo logístico
ANEXO 5	Correspondencia
ANEXO 6	Informe mensual

Elaboró: Diana Cristina Soto Cano	**Elaboró:** José Luis Rodas Londoño
Cargo: Gerente Contrato Interadministrativo	**Cargo:** Administrativa y Financiera de la Gerencia Integral