EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INFORME MENSUAL N°42 MAYO DE 2026
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022
GERENCIA INTEGRAL

OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN".

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES: 17
3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 17
ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN 18
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL 18
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL 19
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL 21
5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 29
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL 30
CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL 30
PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL 35
7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL 38
7.1 EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES 38
7.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 38
7.3 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE 38
7.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 39
7.5 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL: . 39
7.6 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 40
7.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 41
7.8 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria): 42
7.9 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria): 45
7.10 FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
7.11 MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
7.12 TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 49
7.13 LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL 49
7.14 INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 49

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 54
HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 55
RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 57
9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 105
9.1 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 105
METAS Y CONCLUSIONES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 134
10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL 135
PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 136
PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 149
PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO 161
PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 161
INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2025 174
ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO 191
ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO 199
11. COMPONENTE JURÍDICO 199
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 199
PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO 200
CONTRATOS DE TRANSACCIÓN 204
12. INFORMACIÓN DIGITAL 206
13. ANEXOS 206

1. INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022:

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato Interadministrativo
CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación.
CONTRATISTA: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
NIT: 800.223.337-6

Tabla 1 Información Contrato Interadministrativo 4600095806 de 2022

MODALIDAD DEL CONTRATO:	Mandato sin representación.
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022.
VALOR INICIAL:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($319.047.368.233)** (IVA del 19% del valor correspondiente a los honorarios incluidos).
PLAZO INICIAL:	Veintiséis (26) meses.
PLAZO ADICIÓN 1:	Doce (12) meses.
PLAZO ADICIÓN 2:	Ocho (8) meses
PLAZO ADICIÓN 3:	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
ADICIÓN N° 1:	Cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l **($5.460.625.657)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para las vigencias 2023 y 2024 por valor total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l **($3.938.045.522)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para la vigencia 2023 por valor total de siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l **($7.038.653.718)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
ADICIÓN N° 2:	Cinco mil seiscientos sesenta y seis millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos m/l **($5.666.280.388)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.

VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos sesenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos m/l **($2.566.969.975**).
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066**).
ADICIÓN N° 3:	Diecisiete mil doscientos ochenta y tres millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos m/l **($17.283.508.765)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 3 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 6:	Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos m/l **($347.457.783.044)**.
ADICIÓN N° 4:	Nueve mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($9.311.005.093)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($1.285.910.778)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 4 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7:	Trescientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y siete pesos m/l **($356.768.788.137)**
ADICIÓN N° 5:	Dieciocho mil novecientos veintiocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/l **($18.928.499.655)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8	Mil setecientos cuarenta y siete millones seiscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos m/l **($1.747.618.798)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 5 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($375.697.287.792)**
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	Subgerencia de Negocios Estratégicos.
SUPERVISOR EDUCACIÓN:	Luis Alfonso Reyes Alvarez – Líder de Proyecto.

El contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 está dividido financieramente en cuatro (4) proyectos y las condiciones iniciales de dichos proyectos se distribuyen de la siguiente manera:

a. **Gerencia Integral:** Cuenta con los siguientes componentes: Personal, Apoyo logístico y Social y Comunicaciones.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Gerencia	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
	Auxiliar administrativo (documental)	24	Mes	100%	1
	Abogado	24	Mes	100%	2
Equipo de estructuración	Profesional técnico	9	Mes	100%	2
	Ingeniero de seguimiento	9	Mes	100%	2
	Ingeniero forestal/ambiental	9	Mes	100%	2
	Presupuestador	9	Mes	100%	2
Equipo de ejecución	Arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	2
	Ingeniero hidrosanitario	20	Mes	100%	2
	Ingeniero electrico y/o sistemas	20	Mes	100%	2
	Ingeniero estructural	20	Mes	100%	2
Social y comunicaciones	Comunicador	24	Mes	100%	2
	Social	24	Mes	100%	3

Gestión social y comunicaciones	Eventos, publicidad, vallas, volantes, refrigerios, actividades,

Transporte (restitucion, mantenimiento integral y mantenimiento general)	18	Mes	100%	2
	20	Mes	100%	8

b. Restituciones: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de diseño	Arquitecto lider	9	Mes	100%	1
	Arquitectos	9	Mes	100%	1
	Profesional BIM	9	Mes	100%	1
	Profesional normativo	9	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Profesional BIM	15	Mes	100%	1
	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	18	Mes	100%	2
	Profesional Ambiental /Forestal	18	Mes	100%	1

PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.284.331.329

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN		PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN
Obras	18.140.995.472	3.994.169.678	656.797.253	-647.017.839	**22.144.944.564**
Interventoria para la ejecución de las obras 12%	2.176.919.457	0	78.815.670	401.658.221	**2.657.393.348**
TOTAL PROYECTO 1 EJECUCIÓN	**20.317.914.929**	**3.994.169.678**	**735.612.923**	**-245.359.618**	**24.802.337.912**

c. Integrales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	8
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	1

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458
TOTAL PROYECTO 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Obras	77.926.386.319	0	751.131.402	0	78.677.517.721
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	7.792.638.632	0	75.113.140	0	7.867.751.772
TOTAL PROYECTO 2 EJECUCIÓN	85.719.024.951	0	826.244.542	0	86.545.269.493

d. Generales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños, presupuestos y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	12
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	2

PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.094.082.105

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL		PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL
Obras	154.642.508.660	1.232.130.267	-1.188.739.021	0	154.685.899.906
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	15.464.250.866	123.213.027	-118.873.902	0	15.468.589.991
TOTAL PROYECTO 3 EJECUCIÓN	170.106.759.526	1.355.343.294	-1.307.612.923	0	170.154.489.897

Consultoria Elaboración de presupuestos	1.200.000.000

Según lo aprobado en la modificación N°2 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto y profesional normativo) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°3 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto) y de la gerencia integral (ingeniero de seguimiento, presupuestador) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°5 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales de la gerencia integral y el proyecto restituciones tuvieron una modificación y ampliación en su dedicación.

Por lo cual, estas dedicaciones mencionadas con anterioridad correspondientes al proyecto restituciones y la gerencia integral, quedan reflejadas tal como se muestra en la **Tabla 2** y **Tabla 3**

Tabla 2 Dedicación equipo Restitución parcial luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Profesional Normativo	9 meses	2 meses y 5 días calendario	0	0	11 meses y 5 días calendario
Arquitecto Líder	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario
Arquitecto	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario

Tabla 3 Dedicación equipo Gerencia integral luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Ingeniero de seguimiento	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Presupuestador	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Profesional SST	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario
Social	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario

Según la modificación N°6 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se amplió el plazo de este y a su vez, se ajustaron las condiciones para garantizar el personal que acompañaría este tiempo la ejecución de actividades del contrato según lo proyectado para el plazo adicional, lo cual quedó detallado en los documentos que hacen parte integral de dicha modificación.

MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- ✓ El 10 de enero de 2023 se remite oficio con radicado N°20233000219 con el cual se da respuesta a la solicitud de la supervisión de modificar el PAC del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, la cual queda legalizada como modificación N°1 en el SECOP II el 18 de enero de 2023, como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2023, queda así:

  FORMA DE PAGO: El distrito especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, desembolsará a su mandante durante las vigencias 2023 y 2024. para la autorización de cada desembolso el

mandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando corresponda. también deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de honorarios o salarios y prestaciones sociales con todos los prestadores o trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta.
Debido a la modalidad contractual de gerencia y administración delegada, no es sujeto a cobro de estampillas, sin embargo, los contratos derivados si podrán serlo.

Para efectos del cobro de los recursos a administrar y honorarios, la EDU deberá expedir una cuenta de cobro por cada tipo de recurso y proyecto. Es este sentido, posterior al inicio del contrato, la aprobación del plan de trabajo y el plan de inversión, la EDU deberá remitir a la supervisión, los siguientes documentos de cobro por año y su respectivo mes (ver **Tabla 4**):

Tabla 4 PAC ajustado para el año 2023

MES	PAC
Enero	$ 15.166.666.667
Febrero	$ 15.166.666.667
Marzo	$ 15.166.666.667
Abril	$ 15.166.666.667
Mayo	$ 24.268.622.674
Junio	$ 24.264.710.659
Julio	$ 24.266.666.667
Agosto	$ 24.263.999.715
Septiembre	$ 24.269.333.617
TOTAL 2023	**$182.000.000.000**

PAC ENERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ENERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 680.513.493
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 665.386.517
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 10.384.265.617
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 221.300.331
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 776.966.503
Factura honorarios 11%.	$ 2.138.234.206
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ENERO	**$ 15.166.666.667**

PAC FEBRERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 751.447.751
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 665.830.127
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 10.496.732.072
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 2.039.405.665
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 15.166.666.667**

PAC MARZO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.502.140.581,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 7.067.593.963
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 15.166.666.667**

PAC ABRIL: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 2.494.615.370
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 6.075.119.174
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.166.666.667**

PAC MAYO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($24.268.622.674**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 406.168.405
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 2.390.348.089
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.575.965.945
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 14.405.332.263
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.807.972
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 24.268.622.674**

PAC JUNIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (**$24.264.710.659**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 173.077.853
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 3.697.430.600
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 18.903.634.547
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.567.659
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 24.264.710.659**

PAC JULIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.266.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 988.544.332
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 237.073.008
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.102.978.418
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 19.447.383.093
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.687.816
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 24.266.666.667**

PAC AGOSTO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.263.999.715**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 4.146.708.473

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 19.152.812.306
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 964.478.936
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 24.263.999.715**

PAC SEPTIEMBRE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL **($24.269.333.617**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 14.362.717.628
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.906.615.989
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 24.269.333.617**

- ✓ El 28 de junio de 2023 se remite oficio con radicado N°20233005468 con el cual se da respuesta a la invitación por parte de la supervisión para modificar el contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 en el sentido de adicionar recursos por cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l ($5.460.625.657), realizar una redistribución de recursos entre componentes y actualizar el anexo técnico del contrato donde se incluyen los establecimientos educativos priorizados por vigencia así como el monto de la inversión estimado para cada uno; dicha modificación queda legalizada como la modificación N°2 en el SECOP II el día 14 de julio de 2023.

- ✓ El 02 de noviembre de 2023 queda publicado en el SECOP II la modificación N°3 al contrato interadministrativo, la cual incluyó la redistribución de recursos entre los componentes de personal de mantenimiento general hacia la gerencia integral por cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos ($52.818.552), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia mantenimiento integral por seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos ($6.526.348.421) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF, igualmente se ajusta y actualiza el anexo técnico, entre otras, en cuanto a los establecimientos que serán intervenidos en las vigencias 2023 y 2024.

- ✓ El 24 de octubre de 2023 se remite oficio con radicado N°20233009282 con el cual se envía la propuesta de modificación N°3, la cual contempla la redistribución de recursos N°2 y queda legalizada como modificación N°3 en el SECOP II el 31 de octubre de 2023.

- ✓ El 12 de diciembre de 2023 se remite oficio con radicado N°2023301193 con el cual se envía propuesta de modificación N°4, la cual contempla la redistribución de recursos N°3, la adición de recursos N°2 y la disminución de recursos N°1. Luego de revisión por las partes, esta modificación queda legalizada en el SECOP II el día 28 de diciembre de 2023 y solamente contiene la redistribución de recursos N°3 y la adición de recursos N°2. La disminución de recursos no quedó contemplada en dicha modificación.

✓ El 7 de febrero de 2024 se remite oficio con radicado N°20243001024 con el cual se envía la propuesta de modificación N°5, la cual contempla la modificación del PAC para el 2024 y la redistribución de recursos N°4; esta modificación queda legalizada en el SECOP II el 21 de febrero de 2024. Como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2024, queda de la siguiente manera (ver **Tabla 5**):

Tabla 5 PAC Ajustado para el año 2024

MES	PAC
Febrero	$ 8.210.057.740
Marzo	$ 12.624.626.877
Abril	$ 15.065.106.635
Mayo	$ 17.754.844.324
Junio	$ 15.889.816.110
Julio	$ 13.310.753.822
Agosto	$ 14.234.928.845
Septiembre	$ 19.419.793.406
Octubre	$ 20.537.440.474
TOTAL 2024	**$137.047.368.233**

PAC FEBRERO: OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL **($8.210.057.740)**, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 727.414.567
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 216.071.935
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.034.074.711
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 469.129.150
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 13.903.026
Factura honorarios 9%.	$ 1.749.464.351
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 8.210.057.740**

PAC MARZO: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($12.624.626.877)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 816.059.017
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 7.936.706.398
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.659.616.833

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 767.454.792
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 444.789.837
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 12.624.626.877**

PAC ABRIL: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($15.065.106.635)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.761.518.537
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 8.649.463.588
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 355.816.933
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.065.106.635**

PAC MAYO: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($17.754.844.324)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 341.019.415
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 4.277.194.959
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 724.899.216
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 17.754.844.324**

PAC JUNIO: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA LEGAL **($15.889.816.110)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 320.036.754
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 139.779.008
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.027.721.872
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.426.175.924
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 976.102.552
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 15.889.816.110**

PAC JULIO: TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA LEGAL **($13.310.753.822)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.108.010.768
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.271.647.704
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 817.672.193
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 13.310.753.822**

PAC AGOSTO: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($14.234.928.845)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 686.284.895
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 245.406.471
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.689.865.040
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.738.928.690
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 874.443.749
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 14.234.928.845**

PAC SEPTIEMBRE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL **($19.419.793.406)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.226.846.314
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.192.947.092
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 19.419.793.406**

PAC OCTUBRE: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($20.537.440.474)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC OCTUBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.989.131.527
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.548.308.947

TOTAL A DESEMBOLSAR EN OCTUBRE	$ 20.537.440.474

- ✓ El 9 de abril de 2024 se remite oficio con radicado N°20243003293 a la supervisión de la secretaria de educación, según la necesidad de modificación del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, en cuanto a establecer la forma de pago de la adición N°2, dar claridad al anexo técnico con sus cambios y actualización de los establecimientos educativos.

- ✓ El 13 de agosto de 2024 se remite oficio con radicado N°20243007655 enviando la propuesta técnico-económica para la modificación N°6, la cual contempla la redistribución de recursos N°5, la modificación a la forma de pago de la adición N°2 y la modificación del anexo técnico; está modificación queda aprobada por el comité de la Secretaria De Educación Distrital de Medellín el 23 de agosto de 2024 y la cual quedo legalizada en el SECOP II el día 29 de agosto de 2024.

- ✓ El 17 de diciembre de 2024 se remite oficio con radicado N°20243011873 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°7, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°6 y la adición de recursos N°3 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 27 de diciembre de 2024.

- ✓ El 18 de julio de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025006811 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°7 y la adición de recursos N°4 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 5 de agosto de 2025 y quedo legalizada en el SECOP II el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ El 12 de diciembre de 2025 se remite la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°8 y la adición de recursos N°5 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.
- ✓ El 18 de julio de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025006811 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°7 y la adición de recursos N°4 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 5 de agosto de 2025 y quedo legalizada en el SECOP II el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ El 12 de diciembre de 2025 se remite la propuesta técnico-económica para la modificación N°9, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°8 y la adición de recursos N°5 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.

- ✓ El 29 de mayo de 2026 se remite la propuesta técnico-económica para la modificación N°10, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°9 y la adición de recursos N°6 con los

movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.

2. ANTECEDENTES:

De manera general, dentro de las condiciones establecidas para el desarrollo de este contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación es quien entrega a la Empresa de Desarrollo Urbano, las prioridades para las intervenciones en lo que respecta a necesidades, monto de inversión y vigencia en la cual se debe intervenir cada establecimiento; lo anterior debido a que toda esta información ya ha sido socializada con diferentes actores del sector educativo del Distrito.

3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se suscribe un contrato interadministrativo de mandato sin representación, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, para la gerencia integral de los proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las actividades para desarrollar desde la EDU bajo el alcance del contrato interadministrativo comprenden:

- ✓ Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los proyectos asociados al contrato interadministrativo.
- ✓ Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.
- ✓ Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.
- ✓ Realizar el mejoramiento y el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales y sus secciones, de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.
- ✓ Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de obras en los establecimientos educativos que se requiera por parte de la Secretaría educación en el marco de los proyectos a desarrollar
- ✓ Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)
- ✓ Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo.

Dentro del objeto contractual se adelantará la gerencia de tres proyectos a saber:

- Proyecto de restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios

- Proyecto de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos
- Proyecto de mantenimiento general para el mejoramiento de espacios

ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN

Dentro de este proyecto, según las condiciones contractuales vigentes, se tienen priorizados por la Secretaría de Educación cinco establecimientos educativos, las condiciones vigentes le dan alcance hasta estudios y diseños a dos de ellos, estudios, diseños y construcción a un establecimiento y dos con alcance de ejecución. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de restitución parcial, construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación.
- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.
- ✓ Realizar los procesos de demolición y construcción de los equipamientos educativos priorizados en el proyecto.
- ✓ Realizar los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones que se requieran en las edificaciones existentes que no sean objeto de atención constructiva en los establecimientos educativos, previa entrega del respectivo diagnóstico y priorización por parte de la Secretaría de Educación.

Todos los diseños deberán contar con el visto bueno por parte de Secretaría de Educación, lo cual se dará a través de mesas de trabajo establecidas para tal fin, previo al inicio del trámite de las licencias respectivas.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Restituciones

- Institución educativa Fe y alegría Popular 1

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL

Para este proyecto y luego de suscribirse la modificación N°7 durante el periodo del presente informe, quedan priorizadas las intervenciones bajo esta tipología para treinta y siete (37) infraestructuras educativas. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos), de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definidos para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento o adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

En Anexo Técnico elaborado por la Secretaría de Educación, el cual fue remitido a la Empresa de Desarrollo Urbano al inicio del contrato interadministrativo, y que ha sido revisado y actualizado en las modificaciones al contrato suscritas hasta la fecha, se establecen los alcances y los recursos asignados para los establecimientos educativos y/o proyectos de infraestructuras a cargo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín priorizados, igualmente la Secretaría de Educación suministra los presupuestos, el documento diagnóstico y las memorias de cantidades respectivas para la estructuración, contratación y ejecución de estas obras; no obstante, esta información es revisada por la EDU previo a la estructuración de los procesos de contratación para la ejecución de las actividades y se pone en consideración de la Supervisión de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín algún ajuste a la información asociada.

En las condiciones para el desarrollo del contrato se establece que todos los diseños deberán contar con aprobación por parte de Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°8, suscrita en junio de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

- Estella Velez para el proyecto de integrales

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Integrales

- Sedes administrativas

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos),de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento u adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación en mesas de trabajo establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

Para el caso de este proyecto, iniciando el contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación entregó el listado con 362 establecimientos educativos para ser intervenidos durante las dos vigencias; de igual manera, se recibió la información relacionada con las necesidades generales para cada una de ellas, sin embargo, en el caso de este proyecto, las actividades que debe desarrollar la EDU inician con la elaboración de los diagnósticos, levantamientos para determinar cantidades de obra y elaboración de presupuestos; estas actividades hacen parte de un componente de consultoría acordado en el marco del contrato interadministrativo.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°7, suscrita en diciembre de 2024; mantiene en su alcance un listado de trescientos setenta y siete (377) establecimientos educativos bajo esta tipología de intervención; sin embargo, debido a diferentes circunstancias principalmente de tipo técnico, los siguientes establecimientos no serán intervenidos bajo este proyecto y sus recursos han sido reasignados según quedó establecido en las diferentes actualizaciones al Anexo Técnico:

- Institución Educativa La Asunción – Comuna 2
- Institución Educativa Benjamín Herrera – Comuna 15
- Institución Educativa Rafael Uribe Uribe – Comuna 12
- Sección Escuela Beato Domingo Iturrate – Comuna 8
- Sección Escuela Las Estancias – Comuna 8
- Sección Escuela Sofía Ospina de Navarro – Comuna 16
- Sección Escuela Aguas Frías – Comuna 70

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°8, suscrita en junio de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

- Contingencias en General para el proyecto de Generales

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°9, suscrita en diciembre de 2025; se incluyen La siguientes intervenciones:

Generales

- Sofia Sección Escuela Sofia Ospina
- Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez
- Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro
- Santos Ángeles custodios
- Mantenimiento de Sedes Generales
- Contingencias en General para el proyecto de Generales

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL

Tabla 6 Información general del Contrato Interadministrativo

Contrato:	Contrato interadministrativo Nº 4600095806 de 2022.	
Modalidad del contrato:	Mandato sin representación.	
Objeto:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.	
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y siete millones quinientos noventa y siete mil novecientos dieciocho pesos m/l **($296.997.597.918)**.
	Honorarios (5.5%):	Dieciséis mil trescientos treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/l **($16.334.867.885)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Tres mil ciento tres millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos m/l **($3.103.624.898)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Mil doscientos cincuenta millones quinientos trece mil quinientos sesenta y nueve pesos m/l **($1.250.513.569)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos m/l **($80.763.963)**.
	Presupuestos:	Mil doscientos millones de pesos m/l **($1.200.000.000)**.
	Pólizas:	Ochenta millones de pesos m/l **($80.000.000)**.
Valor total inicial:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l (**$319.047.368.233**).	
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2022.	
Plazo inicial:	Veintiséis (26) meses.	
Plazo adición:	PLAZO ADICIÓN:	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Valor adición 1 FONPET:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos cuarenta y nueve millones doscientos veintisiete mil novecientos veintisiete pesos m/l **($1.949.227.927)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones setecientos noventa y seis mil novecientos doce pesos m/l **($7.796.912)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos treinta y tres mil novecientos siete pesos m/l **($233.907)**.
Valor total adición 1 FONPET:	Mil novecientos cincuenta y siete millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos m/l (**$1.957.258.746**).	
Valor adición 1 CRÉDITO:	**Valor total para ejecutar:**	Dos mil cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y un pesos m/l **($2.044.941.751)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Ocho millones ciento setenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos m/l **($8.179.767)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos m/l **($245.393)**.
Valor total adición 1 CRÉDITO:	Dos mil cincuenta y tres millones trescientos sesenta y seis mil novecientos once pesos m/l (**$2.053.366.911**).	
Valor adición 1 PP1:	**Valor total para ejecutar:**	Novecientos cuarenta y tres millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($943.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.

	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos siete pesos m/l **($119.507)**.
Valor total adición 1 PP1:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	
Valor adición 1 PP15:	**Valor total para ejecutar:**	Cuatrocientos veinte millones seiscientos veintitrés mil setecientos ochenta y un pesos m/l **($420.623.781)**.
	Honorarios (5.5%):	Veintitrés millones ciento treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos m/l **($23.134.308)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil quinientos diecinueve pesos m/l **($4.395.519)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos catorce pesos m/l **($1.792.614)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Cincuenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($53.778)**.
Valor total adición 1 PP15:	Cuatrocientos cincuenta millones de pesos m/l (**$450.000.000**).	
Valor redistribución 1:	**Valor total para ejecutar:**	Tres mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos setenta y seis mil quinientos veinte pesos m/l **($3.598.676.520)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos ochenta millones doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/l **($280.218.656)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/l **($53.241.545)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones setecientos treinta y seis mil setecientos un pesos m/l **($5.736.701)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento setenta y dos mil cien pesos m/l **($172.100)**.
NOTA:	Se redistribuyen desde los componentes de personal, estudios y diseños, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de restituciones, integrales y generales hacia los componentes de personal, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de Restituciones e Integrales un total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l (**$3.938.045.522**).	
Valor total luego de adición y redistribución 1:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 2 :	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil quinientos setenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y tres mil pesos m/l (**$6.579.166.973**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos sesenta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos m/l (**$361.854.183**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/l (**$68.752.295**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintiocho millones treinta y nueve mil noventa y cuatro pesos m/l (**$28.039.094**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos cuarenta y un mil ciento setenta y tres pesos m/l (**$841.173**).

NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento general hacia la gerencia integral por valor de cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos (**$52.818.552**), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia el proyecto mantenimiento integral por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos (**$6.526.348.421**) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF.	
Valor total de la redistribución 2:	Siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l (**$7.038.653.718**).	
Valor total luego de la adición 1 y las redistribuciones 1 y 2:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 3:	**Valor total para ejecutar:**	Setecientos treinta y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos m/l **($739.574.351)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil doscientos veinticuatro pesos m/l **($249.625.224)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuarenta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($47.428.792**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos m/l **($754.241).**
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintidós mil seiscientos veintisiete pesos m/l **($22.627).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de estudios y diseños del proyecto mantenimiento integral hacia los componentes de personal del proyecto restituciones y de la gerencia integral por valor de ciento setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil ciento cuatro pesos **($176.977.104)**. Se redistribuyen del componente de ejecución del proyecto restituciones y se trasladan doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos **($285.470.865)** hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto restituciones.	
Valor Total de la redistribución 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.	
Valor adición 2 PP3:	**Valor a ejecutar:**	Novecientos treinta y cuatro millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($934.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos ocho pesos m/l **($119.508)**.
Valor total adición 2 PP3:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	
Valor adición 2 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Ciento sesenta y cinco millones ochenta y nueve mil veintiocho pesos m/l **($165.089.028)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seiscientos sesenta mil trescientos cincuenta y seis pesos m/l **($660.356)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Diecinueve mil ochocientos once pesos m/l **($19.811)**.
Valor total adición 2 FONPET:	Ciento sesenta y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos m/l **($165.769.195)**.	

Valor adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos millones cuarenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos m/l **($4.482.045.167)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Diecisiete millones novecientos veintiocho mil ciento ochenta y un pesos m/l **($17.928.181)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Quinientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/l **($537.845)**.
Valor total adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	Cuatro mil quinientos millones quinientos once mil ciento noventa y tres pesos m/l **($4.500.511.193)**.	
Valor redistribución 4:	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil millones quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos m/l **($358.949.163)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones doscientos mil trescientos cuarenta y un pesos m/l **($68.200.341).**
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintisiete millones ochocientos trece mil novecientos noventa y dos pesos m/l **($27.813.992**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos m/l **($834.420).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de ejecución del proyecto mantenimiento integral hacia el componente de ejecución del proyecto mantenimiento general por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**. Se redistribuyen recursos del componente de ejecución de mantenimiento integral hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto mantenimiento general, por valor de cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos noventa y siete novecientos dieciséis pesos m/l **($455.797.916).**	
Valor Total de la redistribución 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337).**	
Valor redistribución 5:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y siete millones setenta y ocho mil trescientos diez pesos m/l **($57.078.310**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos m/l **($10.844.879)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/l **($4.422.843)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/l **($132.685).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento integral hacia el proyecto de mantenimiento general por valor de ciento cuarenta y cuatro millones diecinueve mil ochenta y dos pesos m/l **($144.019.082**), se redistribuyen recursos del componente de ejecución del proyecto restituciones hacia el componente de personal del proyecto restituciones (**$438.240.552**), hacia la gerencia integral (**$249.713.926**), hacia el componte de estudios y diseños de restituciones **($233.095.400)** y hacia el componente de ejecución de mantenimiento integral **($644.054.441)** por valor total de mil setecientos setenta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos m/l **($1.774.282.791)**. También se redistribuyen recursos del componente estudios y diseños de mantenimiento integral al componente de ejecución de mantenimiento integral por valor de dos mil ochocientos millones de pesos m/l	

	(**$2.800.000.000**). y adicional, se redistribuyen recursos de honorarios e IVA, GMF y GMFRF de los proyectos restituciones, mantenimiento integral, mantenimiento general, por valor de setenta y dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos dieciséis pesos m/l **($72.478.716).**	
Valor Total de la redistribución 5:	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148).**	
Valor adición 3 ORDINARIOS:	**Valor a ejecutar:**	Seiscientos cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/l **($644.973.584)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos quince pesos m/l **($53.441.215)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos m/l **($10.153.831)**.
	Valor Pólizas:	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Dos millones novecientos siete mil veinticuatro pesos m/l **($2.907.024)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos m/l **($6.655.791)**.
	GMF a los rendimientos financieros Crédito:	Un millón cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($1.049.671)**.
Valor adición 3 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Cuatrocientos veintiún millones doscientos veintidós mil novecientos noventa y un pesos m/l **($421.222.991)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l **($1.684.892)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ciento seis mil ciento quince pesos m/l **($2.106.115)**.
Valor adición 3 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Diez mil novecientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos m/l **($10.935.742.774)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y un pesos m/l **($43.742.971)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintiún millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/l **($21.871.486)**.
Valor adición 3 PP1:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos m/l **($446.443)**.
Valor adición 3 PP15:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($200.671)**.
Valor adición 3 PP3:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/l **($209.784)**.
Valor adición N° 3 MEDELLÍN CIUDAD PARA LA VIDA:	**Valor a ejecutar:**	Tres mil quinientos seis millones ochenta y siete mil seiscientos dieciocho pesos m/l **($3.506.087.618)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento noventa y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($192.834.819)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos m/l **($36.638.616)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Catorce millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($14.942.244)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/l **($2.988.449)**.
Valor adición N° 3 ORDINARIOS 200409:	**Valor a ejecutar:**	Mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($1.275.838.244)**.

	Honorarios (5.5%):	Setenta millones ciento setenta y un mil ciento tres pesos m/l **($70.171.103)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Trece millones trescientos treinta y dos mil quinientos diez pesos m/l **($13.332.510)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos m/l **($5.437.367)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seiscientos cuarenta y un mil treinta pesos m/l **($641.030)**.
Valor redistribución 6:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos veinte millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/l **($1.920.679.479)**.
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cuatro millones quinientos dieciocho mil ciento cuarenta pesos m/l **($564.518.140**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/l **($107.258.447)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seis millones siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($6.007.645)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento ochenta mil doscientos veintinueve pesos m/l **($180.229).**
Valor Total de la redistribución 6:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066).**	
Valor adición N° 4 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Siete mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($7.311.005.093)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos setenta y cinco millones pesos m/l **($375.601.291**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Setenta y un millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($71.364.245**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintinueve millones ciento cuatro mil trescientos veinte pesos m/l **($29.104.320**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones ochocientos veinte mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/l **($5.820.864**).
Valor adición N° 4 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil millones de pesos m/l **($2.000.000.000)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos m/l **($102.749.563**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diecinueve millones quinientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete pesos m/l **($19.522.417**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos m/l **($7.961.783**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos siete pesos m/l **($1.592.357**).
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor adición N° 5 GERENCIA	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575**).
	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058**).

Valor adición N° 5 RESTITUCIONES	**Valor a ejecutar:**	Cinco mil doscientos treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos m/l (**$5.235.163.628**).
	Honorarios (5.5%):	Doscientos sesenta y nueve millones sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/l (**$269.062.499**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y un millones ciento veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos m/l (**$51.121.875**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veinte millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos m/l (**$20.848.919**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l (**$2.084.892**).
Valor adición N° 5 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos diecinueve mil novecientos treinta y siete pesos m/l (**$2.472.819.937**).
	Honorarios (5.5%):	Ciento veintisiete millones noventa y un mil ciento setenta y ocho pesos m/l (**$127.091.178**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Veinticuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro pesos m/l (**$24.147.324**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/l (**$9.847.949**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Novecientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos m/l (**$984.795**).
Valor adición N° 5 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Once mil nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos quince pesos m/l (**$11.009.446.515**).
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil ciento sesenta y tres pesos m/l (**$565.833.163**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones quinientos ocho mil trescientos uno pesos m/l (**$107.508.301**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/l (**$43.844.869**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/l (**$4.384.487**).
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor total luego de adiciones 1,2,3,4 y 5 y las redistribuciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l (**$375.697.287.792**).	

Tabla 7 Información general de la Gerencia Integral

Gerencia Integral		
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil seiscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos m/l (**$5.697.498.872**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos trece millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/l (**$313.362.438**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos m/l (**$59.538.863**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veinticuatro millones trescientos tres mil doscientos ochenta pesos m/l (**$24.303.280**).

	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones quinientos treinta y siete mil veintinueve pesos m/l **($5.537.029)**.
Valor total inicial:	Seis mil ciento ochenta millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/l **($6.180.240.483)**.	
Valor redistribución 2:	**Valor a ejecutar:**	Cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l **($52.818.552)**.
	Honorarios (5.5%):	Dos millones novecientos cinco mil veinte pesos m/l **($2.905.020)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Quinientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/l **($551.954)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Doscientos veinticinco mil ciento dos pesos m/l **($225.102)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis mil setecientos cincuenta y tres pesos m/l **($6.753)**.
Valor Total de la redistribución 2:	Cincuenta y seis millones quinientos siete mil trescientos ochenta y un pesos **($56.507.381)**.	
Valor redistribución 3:	**Valor a ejecutar:**	Ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l **($88.488.552)**.
	Honorarios (5.5%):	Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos m/l **($4.866.871)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Novecientos veinticuatro mil setecientos cinco pesos m/l **($924.705)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Trescientos setenta y siete mil ciento veintiun pesos m/l **($377.121)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Once mil trescientos catorce pesos m/l **($11.314)**.
Valor Total de la redistribución 3:	Noventa y cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos m/l **($94.668.562)**.	
Valor redistribución 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos cuarenta y nueve millones setecientos trece mil novecientos veintiséis pesos m/l **($249.713.926)**.
	Honorarios (5.5%):	Trece millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos m/l **($13.734.266)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones seiscientos nueve mil quinientos once pesos m/l **($2.609.511)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón sesenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos m/l **($1.064.231)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Treinta y un mil novecientos veintisiete pesos m/l **($31.927)**.
Valor Total de la redistribución 5:	Doscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/l **($267.153.860)**.	
Valor adición 3:	**Valor Pólizas:**	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y ocho mil pesos m/l **($48.000)**.
Valor adición 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575)**.

	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058**).
Valor redistribución 6:	**Valor a ejecutar:**	Mil dieciocho millones novecientos tres mil cuatrocientos cuatro pesos m/l **($1.018.903.404)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones setenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos m/l **($4.075.617)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento veintidós mil doscientos sesenta y ocho pesos m/l **($122.268)**.
Valor redistribución 7:	Ciento trece millones ochocientos sesenta mil ochocientos treinta pesos m/l **($113.860.830)**.	
Valor redistribución 8:	Novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta pesos m/l **($987.426.050)**.	
Valor total luego de adición 5 y redistribuciones 2, 3, 5,6,7 y 8:	Nueve mil trece millones treinta y ocho mil siete pesos m/l **(9.013.038.007)**.	

5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo (ver **Tabla 8**):

Tabla 8 Información cuentas bancarias contrato interadministrativo

CUENTAS BANCARIAS CI 4600095806 DE 2022				
N°	**BANCO**	**N° CUENTA**	**PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
1	Colpatria	1712287421	Restituciones	Ordinarios
2	Colpatria	1712287422	Integrales	Ordinarios
3	Colpatria	1712287423	Generales	Ordinarios
4	Colpatria	1712287424	Gerencia	Ordinarios
5	Colpatria	1712287425	Honorarios y GMF	Ordinarios
6	Colpatria	1712287434	Restituciones	Crédito
7	Colpatria	1712287435	Restituciones	Fonpet
8	Colpatria	1712287436	Generales	PP1
9	Colpatria	1712287437	Generales	PP15
10	Colpatria	1712287443	Restituciones	Obligaciones urbanísticas
11	Colpatria	1712287444	Generales	PP3
12	Colpatria	1712287445	Presupuestos	Ordinarios
13	Colpatria	1712287492	Restituciones	Obligaciones urbanísticas 2
14	Colpatria	1712287494	Integrales	Ordinarios 200409
15	Colpatria	1712287493	Integrales	Fondo Medellín Ciudad Para La Vida

✓ El 6 de enero de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cinco cuentas bancarias para el manejo de los recursos por proyecto del contrato interadministrativo.

- ✓ El 14 de julio de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cuatro cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°1 del contrato interadministrativo (Fonpet, Crédito, PP1 y PP15).

- ✓ El 28 de diciembre de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°4 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas, PP3 y Presupuestos).

- ✓ El 19 de diciembre de 2024 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°7 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas 2 (destinados a la IE Federico Ozanam), Fondo Medellín Ciudad para la Vida (FMCV) y Recursos Ordinarios del proyecto 200409).

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL

CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL

Con la información digital, se anexan los contratos, actas de inicio, cambios de fuente de financiación, adiciones y ampliaciones de los contratos adscritos. Ver Anexo contratos adscritos. En la ***Tabla 9***, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo y su estado actual.

Tabla 9 Contratos adscritos a la Gerencia Integral

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
704_2025	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 44.615.189		175	11-jul-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
723_2025	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 51.251.113		169	16-jul-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
399_2025	Diana Cristina Soto Cano	$ 48.040.900		103	20-mar-25	30-jun-25	Liquidado	Personal
675_2025		$ 84.421.387		182	3-jul-25	30-dic-25	Liquidado	Personal
30_2025	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 106.119.939		180	14-ene-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
18_2025	Marcela Medina Upegui	$ 46.153.644		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
21_2025	Wbeimar René García Aguirre	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
16_2025	Isabel Cristina Jimenez Taborda	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
42_2025	Juan Fernando Pachon Botero	$ 105.818.462		180	15-ene-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
22_2025	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 54.265.878		180	14-ene-25	12-jul-25	Liquidado	Personal
834_2025		$ 48.839.296		161	24-jul-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
60_2025	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.076.822		90	16-ene-25	15-abr-25	Liquidado	Personal
546_2024	Yesid Osorio Correa	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Liquidado	Personal
684_2025		$ 45.640.826		179	7-jul-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
35_2025	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Liquidado	Personal
581_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 7.692.274		30	13-ene-25	11-feb-25	Liquidado	Personal
131_2025	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 86.666.288		338	28-ene-25	31-dic-25	Liquidado	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
638_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.076.822		90	13-ene-25	12-abr-25	Liquidado	Personal
491_2025		$ 61.538.192		240	22-abr-25	17-dic-25	Liquidado	Personal
592_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 27.132.939		90	7-ene-25	6-abr-25	Liquidado	Personal
07_2023	Catalina Ruiz Ruiz	$ 151.943.885	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal
		$ 77.679.177	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 78.532.795	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
15_2023	Laura Isabel González Nanclares	$ 7.821.168	1	5	6-ene-23	10-feb-23	Liquidado	Personal
150_2023	Marcela Medina Upegui	$ 65.474.346	9	22	9-mar-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.223.148	6	0	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 10.988.964	1	15	1-jul-24	15-ago-24		Personal
327_2024	Marcela Medina Upegui	$ 32.478.494	0	133	21-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
11_2023	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 42.044.117	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 43.346.893	0	255	1-ene-24	10-sep-24		Personal
08_2023	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 79.775.910	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
292_2024	Martin Palacio Maya	$ 37.362.478	0	153	1-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
13_2023	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 79.328.986	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
332_2023	Pedro Fernando Roque Millan	$ 51.619.707	8	1	29-abr-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
21_2022	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 20.111.574	0	90	25-jun-23	22-sep-23	Liquidado	Personal
		$ 22.346.193	0	100	23-sep-23	31-dic-23		Personal
26_2023	Maria Camila Usuga Guisao	$ 70.939.503	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
39_2023	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 70.939.503	9	0	24-ene-23	24-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
19_2024	Edilberto Yepes Vargas	$ 52.256.034	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
452_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 19.811.354	0	69	23-oct-24	30-dic-24	Liquidado	Personal
14_2023	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
154_2023	Lady Laura Orjuela González	$ 60.334.722	9	0	9-mar-23	9-dic-23	Liquidado	Personal
12_2023	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
16_2024	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 44.444.254	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
21_2023	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 60.334.722	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
250_2023	Wbeimar René García Aguirre	$ 50.971.347	6	14	16-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	2-ene-24	1-jul-24		Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
260_2023	Yuliana Marín Velásquez	$ 50.183.130	0	191	23-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	31-dic-23	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
118_2023	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	17	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
137_2023	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 15.764.334	2	0	27-feb-23	27-abr-23	Liquidado	Personal
		$ 47.293.002	6	0	28-abr-23	28-oct-23		Personal
		$ 48.343.958	6	4	29-oct-23	30-abr-24		Personal
120_2024	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 50.533.308	0	176	6-may-24	28-oct-24	Liquidado	Personal
119_2023	Juan Fernando Pachón Botero	$ 63.057.333	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
117_2023	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
116_2023	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 63.057.336	8	0	15-feb-23	15-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 66.998.420	2	197	16-oct-23	30-jun-24		Personal
		$ 11.035.033	0	54	1-jul-24	23-ago-24		Personal
375_2024	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 30.147.712	0	45	18-sep-24	1-nov-24	Liquidado	Personal
300_2023	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 36.783.446	0	140	14-ago-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 47.818.480	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
33_2023	Angela María Morales Vásquez	$ 77.094.367	11	15	16-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 21.005.422	0	94	1-jul-24	1-oct-24		Personal
407_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 22.222.127	0	91	2-oct-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
16_2023	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 79.552.448	11	26	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 6.703.858	0	30	1-jul-24	30-jul-24		Personal
17_2023	Yesid Osorio Correa	$ 78.435.135	11	21	10-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	166	19-jul-24	31-dic-24		Personal
		$ 3.442.386	0	0	19-jul-24	31-dic-24		Personal
Vinculada	Eliana Restrepo Bran	$ 39.999.686	5	28	6-ene-23	4-jul-23	Liquidado	Personal
Vinculada	Beatriz Natali Pino García	$ 32.848.906	0	148	1-ago-23	27-dic-23	Liquidado	Personal
31_2023	Vanessa Agudelo Londoño	$ 66.144.732	9	26	13-ene-23	8-nov-23	Liquidado	Personal
398_2023	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 2.905.005	0	13	19-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 39.105.839	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
417_2023	Verónica Atehortúa Moncada	$ 893.944	0	4	28-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 81.787.067	0	366	1-ene-24	31-dic-24		Personal
185_2024	Massio Andres Mesa Garzón	$ 44.444.254	0	182	3-jul-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
371_2024	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.931.522	0	98	17-sep-24	23-dic-24	Liquidado	Personal
369_2024	Ana Maria Lopez Arboleda	$ 23.931.522	0	98	16-sep-24	22-dic-24	Liquidado	Personal
396_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.687.322	0	97	26-sep-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
167_2025	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 84.871.424	4,9	184	5-feb-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
256_2025	Juan Camilo Caro Mesa	$ 81.281.696	4,4	184	18-feb-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
569_2024	Mateo Gordillo Lopez	$ 82.820.150	5	0	12-feb-25	31-dic-25	Liquidado	Personal
536_2025	Edilberto Yepes Vargas	$ 60.768.965	0	237	8-may-25	30-dic-25	Liquidado	Personal
N/A	ARL	$ 12.415.248	10	22	9-feb-23	31-dic-23	Activo	Personal
		$ 3.000.000	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 23.021.136	10	25	6-feb-24	31-dic-24		Personal
		$ 10.184.516	0	210	1-jul-25	31-dic-25		Personal
N/A	Recuperación personal EDU	$ 9.743.547	0	39	23-nov-25	31-dic-25	Activo	Personal
1324_2025	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1373_2025	DIANA CRISTINA SOTO CANO	$ 86.683.507	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1431_2025	FELIPE ADOLFO MEJIA HENAO	$ 50.217.732	0	191	22-dic-25	30-jun-26	Activo	Personal
1432_2025	SEBASTIAN GUISAO ACEVEDO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1433_2025	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1434_2025	YESID OSORIO CORREA	$ 26.384.502	0	98	5-ene-26	12-abr-26	Terminado	Personal
1435_2025	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1436_2025	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1437_2025	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1438_2025	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
54_2026	JUAN CAMILO CARO MESA	$ 44.961.343	0	167	15-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
N/A	Recuperación personal EDU	$ 88.845.768	0	181	1-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1405_2025	LUZ BLEYDI VANEGAS GOMEZ	$ 21.269.138	0	79	13-abr-26	30-jun-26	Activo	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
434_2025	Metroparques	$ 65.000.000	0	275	1-abr-25	31-dic-25	Activo	Social y Comunicaciones
44_2022	Hercas Publicidad Exterior S.A.S	$ 385.560	15	10	20-sep-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
38_2022	Impresos Begon LTDA	$ 4.194.940	17	19	12-jul-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
269_2022	Feeling Company S.A.S	$ 9.998.969	13	30	1-nov-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
9_2023	Signal Marketing LTDA	$ 7.799.548	7	21	9-may-23	30-dic-23	Terminado	Social y Comunicaciones
10_2023	Feeling Company S.A.S	$ 70.000.000	15	7	23-mar-23	30-jun-24	Terminado	Social y Comunicaciones
		$ 2.000.000	9	4	26-sep-23	30-jun-24		Social y Comunicaciones
		$ 36.496.239	2	26	4-abr-24	30-jun-24		Social y Comunicaciones
184_2024	Bemarketing S.A.S	$ 93.000.000	5	21	10-jul-24	31-dic-24	Terminado	Social y Comunicaciones
519_2026	P73 GROUP SAS	$ 106.407.764	0	275	1-abr-26	31-dic-26	Activo	Social y Comunicaciones
486_2025	Unión temporar EDU-AT	$ 234.000.000		380	1-abr-25	15-abr-26	Activo	Apoyo Logístico
678_2019	Union Temporal SYC	$ 115.360.942	3	5	9-feb-23	15-may-23	Terminado	Apoyo Logístico
212_2023	Transsuperior S.A.	$ 724.022.208	7	19	12-may-23	31-dic-23	Terminado	Apoyo Logístico
		$ 301.071.768	12	0	1-ene-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 106.066.928	0	61	1-nov-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 120.000.000		120	1-ene-25	30-abr-25		Apoyo Logístico
519_2026	P73 GROUP SAS	$ 106.407.764	0	275	1-abr-26	31-dic-26	Activo	Social y Comunicaciones
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero	$ 11.861.110	22	1380	20-feb-23	30-nov-26	Activo	GMF
		$ 225.102						
		$ 10.592.347						
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero Honorarios Ordinarios	$ 1.275.180	4	852	1-ago-24	30-nov-26	Activo	GMF
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros	$ 2.722.657	22	1380	20-feb-23	30-nov-26	Activo	GMFRF
		$ 6.753						
		$ 959.157						
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros Honorarios Ordinarios	$ 38.255	4	852	1-ago-24	30-nov-26	Activo	GMFRF

Nota: Para el componente social y de comunicaciones, el contrato 44 de 2022- Hercas Publicidad Exterior S.A.S, tiene fecha de inicio del contrato el día 20 de septiembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 10 de febrero de 2023. El contrato 38 de 2022- Impresos Begon LTDA, tiene fecha de inicio del contrato el día 12 de julio de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 13 de febrero de 2023 y el contrato 269 de 2022- Feeling Company S.A.S, tiene como fecha de inicio del contrato el día 1° de noviembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 fueron adicionados el 14 de febrero de 2023.

PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el periodo del presente informe, se cuenta con los contratos adscritos y en ejecución del siguiente personal, el cual apoya las actividades de la gerencia integral, dando cumplimiento a lo establecido en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver ***Tabla 10***.

Tabla 10 Profesionales adscritos a la Gerencia Integral

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Gerencia	Diana Cristina Soto Cano	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	399_2025	0	103	20-mar-25	30-jun-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	675_25	0	181	3-jul-25	30-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1373_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
PMP	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 14.692.120	30_2025	0	352	14-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1324_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Gerencia	Catalina Ruiz Ruiz	$ 11.319.183	$ 12.804.260	$ 12.804.260	$ 0	$ 0	07_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Administrativa	Laura Isabel González Nanclares	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	15_2023	1	5	6-ene-23	10-feb-23
Administrativa	Marcela Medina Upegui	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	150_2023	10	0	9-mar-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								1	15	1-jul-24	15-ago-24
		$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	327_2024	0	133	21-ago-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	18_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Auxiliar administrativa (documental)	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 3.140.934	$ 3.553.024	$ 0	$ 0	$ 0	11_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	255	1-ene-24	10-sep-24
Abogado	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	131_2025	0	154	28-ene-25	31-dic-25
Abogado	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	08_2023	11	27	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
Abogado	Martin Palacio Maya	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	292_2024	0	153	1-ago-24	31-dic-24
Abogada	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	13_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Abogado	Paulina Giraldo Botero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	Recuperacio n	0	381	15-nov-25	30-nov-26
Profesional técnico	Pedro Fernando Roque Millan	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	332_2023	8	1	29-abr-23	30-dic-23
Profesional técnico	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2022	0	90	25-jun-23	22-sep-23
								0	100	23-sep-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Maria Camila Usuga Guisao	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	26_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	39_2023	9	0	24-ene-23	24-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	452_2024	0	69	23-oct-24	30-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	592_2024	0	90	7-ene-25	6-abr-25
Arquitecto de Seguimiento	Edilberto Yepes Vargas	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	19_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ingeniera forestal/ambiental	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	167_2025	0	330	5-feb-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888		0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera forestal/ambiental	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	14_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Ingeniera forestal/ambiental	Lady Laura Orjuela González	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	154_2023	9	0	9-mar-23	9-dic-23
Presupuestador	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24
Presupuestador	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	12_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Presupuestador	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
Presupuestador	Edilberto Yepes Vargas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	536_2025	0	237	8-may-25	30-dic-25
Arquitecto de seguimiento	Wbeimar René García Aguirre	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	250_2023	6	14	16-jun-23	30-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	21_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Arquitecta de seguimiento	Yuliana Marín Velásquez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	260_2023	0	191	23-jun-23	31-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniera hidrosanitaria	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	723_2025	0	169	16-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1433_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera hidrosanitaria	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	118_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	17	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	16_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Ingeniera hidrosanitaria	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	137_2023	2	0	27-feb-23	27-abr-23
								6	0	28-abr-23	28-oct-23
								6	4	29-oct-23	30-abr-24
Ingeniero Hidrosanitario	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0		120_2024	0	176	6-may-24	28-oct-24
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Fernando Pachón Botero	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	119_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	42_2025	0	351	15-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1438_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	117_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniero estructural	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	116_2023	8	0	15-feb-23	15-oct-23
								2	15	16-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	42	1-jul-24	11-ago-24
Ingeniero estructural	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	300_2023	0	140	14-ago-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	22_2025	0	180	14-ene-25	12-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	834_2025	0	184	24-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1437_2025	0	184	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera estructural	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	375_2024	0	45	18-sep-24	1-nov-24
Comunicador	Juan Camilo Caro Mesa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	54_2026	0	184	18-feb-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	$ 54	0	167	15-ene-26	30-jun-26
Comunicador	Mateo Gordillo Lopez	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	569_2024	0	184	12-feb-25	31-dic-25
Comunicadora	Angela María Morales Vásquez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	33_2023	11	15	16-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	94	1-jul-24	1-oct-24
Comunicadora	Diana Restrepo Rodriguez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	407_2024	0	91	2-oct-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	581_2024	0	30	13-ene-25	11-feb-25
Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	30	1-jul-24	30-jul-24
Social	Eliana Restrepo Bran (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	5	28	6-ene-23	4-jul-23
Social	Beatriz Natali Pino García (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	0	148	1-ago-23	27-dic-23
Social	Yesid Osorio Correa	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	17_2023	11	21	10-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	546_2024	0	180	7-ene-25	5-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	684_2025	0	179	7-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1434_2025	0	98	5-ene-26	12-abr-26
Social	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	704_2025	0	175	11-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1435_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Social	Vanessa Agudelo Londoño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	31_2023	11	18	13-ene-23	31-dic-23
Social	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	398_2023	0	195	19-dic-23	30-jun-24
Social	Verónica Atehortúa Moncada	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	417_2023	0	370	28-dic-23	31-dic-24
Social	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	185_2024	0	182	3-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	35_2025	0	180	7-ene-25	5-jul-25
Social	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	371_2024	0	98	17-sep-24	23-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	60_2025	0	90	16-ene-25	15-abr-25
Social	Ana Maria López Arboleda	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	369_2024	0	98	16-sep-24	22-dic-24
Social	Luz Bleydi Vanegas Gomez	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1405_2025	0	263	13-abr-26	31-dic-26
Profesional SST	Felipe Adolfo Mejía Henao	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	396_2024	0	97	26-sep-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	638_2024	0	90	13-ene-25	12-abr-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	491_2025	0	240	22-abr-25	17-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 8.076.888	1431_2025	0	191	22-dic-25	30-jun-26

7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL

7.1 EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato interadministrativo por componentes. Ver ***Tabla 11***.

Tabla 11 Ejecución presupuestal de la Gerencia Integral

COMPONENTE	ADICION N°3	RED N°6	ADICION N°4	RED N°7	ADICION N°5	RED N°8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ -	$ 913.517.844	$ -	$ 92.349.381	$ 197.235.851	$ 775.725.132	$ 6.121.309.454	$ 5.745.885.883	$ 5.398.802.005	$ 375.423.571
APOYO LOGISTICO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.594.677.565	$ 65.516.810
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.181.347	$ 275.541.616	$ 204.213
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ -	$ 66.687.228	$ -	$ 6.044.267	$ 12.909.086	$ 59.279.710	$ 543.413.918	$ 442.149.851	$ 410.065.087	$ 101.264.067
GMF ORD	$ 48.000	$ 4.342.363	$ -	$ 429.398	$ 788.943	$ 3.694.901	$ 33.716.358	$ 22.678.559	$ 22.678.559	$ 11.037.799
GMF HON ORD	$ -		$ -	$ 24.177	$ 51.636	$ 237.119	$ 1.869.913	$ 1.275.180	$ 1.151.985	$ 594.733
GMFRF ORD	$ -	$ 130.271	$ -	$ 12.882	$ 78.894	$ 465.477	$ 6.227.837	$ 3.688.567	$ 847.099	$ 2.539.270
GMFRF HON ORD	$ -		$ -	$ 725	$ 5.164	$ 23.712	$ 76.310	$ 38.255	$ 38.255	$ 38.055
PÓLIZAS	$ 12.000.000		$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
TOTAL	**$ 12.048.000**	**$ 1.090.063.265**	**$ 0**	**$ 113.860.830**	**$ 211.069.575**	**$ 987.426.050**	**$ 9.013.038.007**	**$ 8.438.419.488**	**$ 7.804.454.715**	**$ 574.618.519**

7.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la ***Tabla 12*** se discrimina el presupuesto por componentes, en el cual se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del proyecto.

Tabla 12 Presupuesto actualizado por componentes de la Gerencia Integral

COMPONENTE	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 6.121.309.454	67,92%
APOYO LOGISTICO	$ 1.786.038.656	19,82%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 395.385.560	4,39%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 543.413.918	6,03%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 33.716.358	0,37%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.869.913	0,02%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 6.227.837	0,07%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 76.310	0,001%
PÓLIZAS	$ 125.000.000	1,39%
TOTAL	**$ 9.013.038.007**	**100,00%**

7.3 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE

En la ejecución del contrato interadministrativo se han comprometido un total de **$ 8.438.419.488** (93,62%) de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla *13*.**

Tabla 13 Porcentaje comprometido de la Gerencia Integral

COMPONENTE	COMPROMETIDO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 5.745.885.883	93,87%

APOYO LOGISTICO	$ 1.720.521.846	96,33%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 395.181.347	99,95%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 442.149.851	81,37%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,26%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.275.180	68,19%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 3.688.567	59,23%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 107.000.000	85,60%
TOTAL	**$ 8.438.419.488**	**93,62%**

7.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES

En la ejecución del contrato interadministrativo a la fecha se han ejecutado (pagado) recursos ya comprometidos por valor de **$ 7.804.454.715** (86,59% de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla 14.**

Tabla 14 Porcentaje ejecutado de la Gerencia Integral

COMPONENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 5.398.802.005	88,20%
APOYO LOGISTICO	$ 1.594.677.565	89,29%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 275.541.616	69,69%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 410.065.087	75,46%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,26%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.151.985	61,61%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 847.099	13,60%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 100.652.544	80,52%
TOTAL	**$ 7.804.454.715**	**86,59%**

7.5 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL:

De acuerdo con la ejecución de recursos del mes del presente informe por valor de $ 136.863.679, se generaron honorarios en dicho mes por valor de $ 8.957.728. Tal y como se muestra a continuación en la Tabla *15*

Tabla 15 Honorarios por ejecución de recursos de la Gerencia Integral

PROYECTOS	HONORARIOS	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 11%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 9%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 80%
Gerencia	$ 372.901.301	$ 41.019.143	$ 33.561.117	$ 298.321.041
Restituciones	$ 1.573.424.057	$ 173.076.646	$ 141.608.165	$ 1.258.739.245
Integrales	$ 6.022.298.031	$ 662.452.783	$ 542.006.823	$ 4.817.838.425
Generales	$ 11.469.869.395	$ 1.261.685.633	$ 1.032.288.246	$ 9.175.895.516
TOTAL	**$ 19.438.492.784**	**$ 2.138.234.206**	**$ 1.749.464.351**	**$ 15.550.794.227**

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
ene-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.019.143	1070	$ (41.019.143)
feb-23	$ 69.273.090	$ 3.810.020	$ 723.904	$ 4.533.924	$ 4.533.924	1133	$ (0)
mar-23	$ 151.388.791	$ 8.326.384	$ 1.582.013	$ 9.908.396	$ 9.908.396	1176	$ 0
abr-23	$ 170.303.826	$ 9.366.710	$ 1.779.675	$ 11.146.385	$ 11.146.385	1177	$ 0
may-23	$ 150.895.784	$ 8.299.268	$ 1.576.861	$ 9.876.129	$ 9.876.129	1205	$ 0
jun-23	$ 212.493.467	$ 11.687.141	$ 2.220.557	$ 13.907.697	$ 13.907.697		$ 0

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
jul-23	$ 189.750.661	$ 10.436.286	$ 1.982.894	$ 12.419.181	$ 12.419.181	1246	$ (0)
ago-23	$ 246.754.405	$ 13.571.492	$ 2.578.584	$ 16.150.076	$ 16.150.076	1254	$ (0)
sep-23	$ 229.896.093	$ 12.644.285	$ 2.402.414	$ 15.046.699	$ 15.046.699	1268	$ 0
oct-23	$ 278.641.297	$ 15.325.271	$ 2.911.802	$ 18.237.073	$ 18.237.073	1294	$ (0)
nov-23	$ 258.281.140	$ 14.205.463	$ 2.699.038	$ 16.904.501	$ 16.904.501	1323	$ (0)
dic-23	$ 283.596.783	$ 15.597.823	$ 2.963.586	$ 18.561.409	$ 18.561.409	1353	$ 0
ene-24	$ 155.898.606	$ 8.574.423	$ 1.629.140	$ 10.203.564	$ 10.203.564		$ (0)
feb-24	$ 195.042.180	$ 10.727.320	$ 2.038.191	$ 12.765.511	$ 12.765.511	1383	$ (0)
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.561.117	1325	$ (33.561.117)
mar-24	$ 225.596.450	$ 12.407.805	$ 2.357.483	$ 14.765.288	$ 14.765.288	1393	$ (0)
abr-24	$ 250.584.999	$ 13.782.175	$ 2.618.613	$ 16.400.788	$ 16.400.788	1395	$ 0
may-24	$ 205.577.840	$ 11.306.781	$ 2.148.288	$ 13.455.070	$ 13.455.070	1425	$ (0)
jun-24	$ 244.586.581	$ 13.452.262	$ 2.555.930	$ 16.008.192	$ 16.008.192	1464	$ -
jul-24	$ 265.665.964	$ 14.611.628	$ 2.776.209	$ 17.387.837	$ 17.387.837		$ -
ago-24	$ 222.158.179	$ 12.218.700	$ 2.321.553	$ 14.540.253	$ 14.540.253	FA1499	$ -
sep-24	$ 193.888.012	$ 10.663.841	$ 2.026.130	$ 12.689.970	$ 12.689.970		$ -
oct-24	$ 199.972.451	$ 10.998.485	$ 2.089.712	$ 13.088.197	$ 13.088.197	FA1532	$ (0)
nov-24	$ 146.664.169	$ 8.066.529	$ 1.532.641	$ 9.599.170	$ -	FA1615	$ 9.599.170
dic-24	$ 285.310.827	$ 15.692.095	$ 2.981.498	$ 18.673.594	$ -	FA1615	$ 18.673.594
ene-25	$ 225.922.742	$ 12.425.751	$ 2.360.893	$ 14.786.643	$ -	FA1615	$ 14.786.643
feb-25	$ 89.847.786	$ 4.941.628	$ 938.909	$ 5.880.538	$ -	FA1615	$ 112.727
mar-25	$ 153.997.801	$ 8.469.879	$ 1.609.277	$ 10.079.156	$ -	FA1647	$ 413.457
abr-25	$ 169.940.827	$ 9.346.745	$ 1.775.882	$ 11.122.627	$ -	FA1688	$ 644.378
may-25	$ 155.941.057	$ 8.576.758	$ 1.629.584	$ 10.206.342	$ 5.767.811	FA1730	$ 4.438.531
jun-25	$ 147.680.658	$ 8.122.436	$ 1.543.263	$ 9.665.699	$ 9.665.699	FA1761	$ -
jul-25	$ 160.095.478	$ 8.805.251	$ 1.672.998	$ 10.478.249	$ 10.478.249	FA1795	$ -
ago-25	$ 124.538.006	$ 6.849.590	$ 1.301.422	$ 8.151.012	$ 8.151.012	FA1845	$ -
sep-25	$ 153.065.616	$ 8.418.609	$ 1.599.536	$ 10.018.145	$ 10.018.145	FA1845	$ -
oct-25	$ 121.396.954	$ 6.676.832	$ 1.268.598	$ 7.945.431	$ 7.945.431	FA1940	$ -
nov-25	$ 129.817.480	$ 7.139.961	$ 1.356.593	$ 8.496.554	$ 8.496.554	FA1940	$ -
dic-25	$ 109.288.184	$ 6.010.850	$ 1.142.062	$ 7.152.912	$ 11.256.117	FA1961	$ -
ene-26	$ 143.480.304	$ 7.891.417	$ 1.499.369	$ 9.390.786	$ -		$ 9.390.786
feb-26	$ 96.787.117	$ 5.323.291	$ 1.011.425	$ 6.334.717	$ -		$ 6.334.717
mar-26	$ 133.723.987	$ 7.354.819	$ 1.397.416	$ 8.752.235	$ -		$ 8.752.235
abr-26	$ 121.719.699	$ 6.694.583	$ 1.271.971	$ 7.966.554	$ -		$ 7.966.554
may-26	$ 136.863.679	$ 7.527.502	$ 1.430.225	$ 8.957.728	$ -		$ 8.957.728
TOTALES	**$ 7.132.157.507**	**$ 392.268.663**	**$ 74.531.046**	**$ 466.799.709**	**$ 434.355.418**		**$ 32.011.233**

7.6 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación el histórico de ingresos por honorarios y GMF hasta el mes del presente informe. Tal y como se muestra en la **Tabla *16***.

Tabla 16 Ingresos por Honorarios y GMF del Contrato Interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8236 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8269 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8448- HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
TOTAL			**$ 8.953.262.042**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8682- HONORARIOS Y GMF	$ 13.903.026
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8687- HONORARIOS Y GMF	$ 444.789.837
24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8724- HONORARIOS Y GMF	$ 355.816.933
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8770- HONORARIOS Y GMF	$ 724.899.216
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8780- HONORARIOS Y GMF	$ 976.102.552
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8808- HONORARIOS Y GMF	$ 817.672.193
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8839- HONORARIOS Y GMF	$ 874.443.749
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8899- HONORARIOS Y GMF	$ 1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8894- HONORARIOS Y GMF	$ 1.192.947.092
TOTAL			**$ 6.948.883.545**

7.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación en la **Tabla *17*,** los recursos desembolsados hasta el mes de noviembre de 2024.

Tabla 17 Recursos desembolsados de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8170 - GERENCIA INTEGRAL	$ 680.513.493
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8197 - GERENCIA INTEGRAL	$ 751.447.751
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8310 - GERENCIA INTEGRAL	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8343 - GERENCIA INTEGRAL	$ 173.077.853
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8378 - GERENCIA INTEGRAL	$ 988.544.332
TOTAL			**$ 2.999.751.834**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8678- GERENCIA INTEGRAL	$ 727.414.567
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8683- GERENCIA INTEGRAL	$ 816.059.017
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8766- GERENCIA INTEGRAL	$ 341.019.415
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8776- GERENCIA INTEGRAL	$ 320.036.754
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8836- GERENCIA INTEGRAL	$ 686.284.895
TOTAL			**$ 2.890.814.648**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°3			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25555	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$ 12.048.000
TOTAL			**$ 12.048.000**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°5			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto “Gerencia Integral” del contrato CUENTA 01712287424	$ 198.103.689

26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$ 1.162.767.190
TOTAL			**$ 1.162.767.190**

7.8 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$1.621.375,19,** se han generado un total de rendimientos por valor de **$244.932.755,29**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$ 241.030.777,00**, en trámite de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$ 3.901.978,29**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 18**.

Tabla 18 Reintegro de rendimientos financieros de la Gerencia Integral

TOTAL RENDIMIENTOS	**244.932.755,29**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**31.559.041,60**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**241.030.777,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**3.901.978,29**
Fecha Actualizacion	31-may-26

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	226192	44.126.478
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
10/04/2024	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496
12/05/2024	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823
12/05/2024	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696
14/06/2024	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	231735	9.283.898
10/07/2024	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
18/09/2024	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
24/09/2024	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
16/10/2024	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
5/12/2024	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
20/12/2024	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
25/02/2025	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140
26/02/2025	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
20/03/2025	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572
11/04/2025	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808
26/05/2025	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
1/07/2025	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
22/08/2025	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	$ 1.086.705
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	$ 408.665
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	250105	$ 3.727.958

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	$ 5.335.721
18-feb-26	230019554440	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	254794	$ 8.832.767
6-mar-26	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	256119	$ 3.571.625
16-abr-26	220205266272	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	257248	3.687.929
20-may-26	220205311943	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	258766	2.604.772
TOTAL								**$ 241.030.777**

7.9 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$27.075.345,47**, se han generado un total de rendimientos por valor de **$1.396.963.835,78**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$1.341.176.189,00** en trámite de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$55.787.646,78**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 19**.

Tabla 19 Reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de honorarios y GMF

TOTAL RENDIMIENTOS	**1.396.963.835,78**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**59.546.460,78**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**1.341.176.189,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**55.787.646,78**
Fecha Actualizacion	31-may-26

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	$ 2.128
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	$ 11.239.206
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	221104	$ 21.745.924
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	$ 57.770.734
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	$ 213.510.300
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	$ 111.239.423
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	$ 52.527.932
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	$ 49.324.525
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	$ 44.875.188
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	$ 43.621.550
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	$ 42.930.507

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	$ 39.412.729
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	$ 36.869.020
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	$ 37.654.817
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	$ 32.288.188
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	$ 32.435.255
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	$ 33.114.137
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	$ 32.275.970
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	$ 27.753.449
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	$ 26.763.070
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	$ 26.275.383
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	$ 37.900.817

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	$ 37.604.997
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	$ 37.065.751
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	$ 34.874.734
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	248984	$ 31.271.133
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	$ 29.041.911
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	$ 27.003.465
18-feb-26	245019467285	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	254797	52.312.700
19-mar-26	240019731960	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	256120	25.695.288
10-abr-26	225019633566	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	257179	28.729.818
20-may-26	235016597575	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	258757	26.046.140
TOTAL								$ 1.341.176.189

7.10 FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL

Ver anexo N.º 1

7.11 MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Con corte al mes al presente informe, se realizaron pagos por valor de $ $ 146.254.465, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 20.**

Tabla 20 Movimientos financieros de la Gerencia Integral

CI 4600095806 DE 2022	
GERENCIA INTEGRAL	
COMPONENTE	VALOR EJECUTADO
Personal	$ 107.273.027
Apoyo Logístico	$ 29.590.652
Social y Comunicaciones	$ -
Honorarios + Iva Edu 5,5%	$ 9.390.786
Pólizas	$ -

Gravamen al Movimiento Financiero 0,4%	$	-
GMF Rendimientos Financieros	$	-
TOTAL	**$**	**146.254.465**

7.12 TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, se realizaron los siguientes traslados por retenciones y contribuciones, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 21**

Tabla 21 Traslados y retenciones de la Gerencia Integral

TRASLADOS Y RETENCIONES NOVIEMBRE 2025					
TRASLADO	**FECHA**	**NIT**	**NOMBRE**	**DETALLE**	**VALOR**
76998	6-may-2026	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADOS RETENCION ABRIL DE 2026 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESYABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	$ 3.496.987
TOTAL					**$ 3.496.987**

7.13 LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, se presentaron liberaciones de compromisos presupuestales de los contratos adscritos al proyecto, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 22**

Tabla 22 Liberaciones de la Gerencia Integral

LIBERACIONES NOVIEMBRE 2025				
CTTO	**FECHA**	**DETALLE**	**COMPONENTE**	**VALOR**
C-9-2023	7-may-2026	SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	SOC Y CCIONES	$ 200.452
C-1434-2025	7-may-2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL Y	PERSONAL	$ 21.269.138
TOTAL				**$ 3.761**

7.14 INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe debido a la ejecución de recursos, se presenta el informe de impuestos aplicados a los contratos adscritos a la Gerencia Integral, tal como se muestra en la **Tabla 23**

Tabla 23 Informe impuestos de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022							
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL							
INFORME DE IMPUESTOS MAYO 2026							
FECHA	**TERCERO**	**DOCUMENTO**	**BASE**	**VALOR**	**NOMBRE IMPUESTO**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**
6-may-26	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	80913108	$ 9.496.529	-$ 253.557	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.67%	Gerencia	258054
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 20.999.139	-$ 419.983	ESTAMPILLA JUSTICA FAMILIAR 2%	Gerencia	258817

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022							
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL							
INFORME DE IMPUESTOS MAYO 2026							
FECHA	TERCERO	DOCUMENTO	BASE	VALOR	NOMBRE IMPUESTO	PROYECTO	N° EGRESO
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 20.999.139	-$ 272.989	TASA PRODEPORTES	Gerencia	258817
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 14.069.423	-$ 492.430	RETE FTE TRANS NAL DE PASAJEROS 3,5%	Gerencia	258817
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 20.999.139	-$ 209.991	ESTAMPILLA PRO INNOVACION 1%	Gerencia	258817
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 20.999.139	-$ 209.991	RETE ESTAMPILLA U DE A	Gerencia	258817
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 20.999.139	-$ 37.798	RETE FUENTE ICA SERVICIOS 1.8X 1000	Gerencia	258817
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 8.591.513	-$ 171.830	ESTAMPILLA JUSTICA FAMILIAR 2%	Gerencia	258837
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 8.591.513	-$ 111.690	TASA PRODEPORTES	Gerencia	258837
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 5.756.314	-$ 201.471	RETE FTE TRANS NAL DE PASAJEROS 3,5%	Gerencia	258837
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 8.591.513	-$ 85.915	ESTAMPILLA PRO INNOVACION 1%	Gerencia	258837
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 8.591.513	-$ 15.465	RETE FUENTE ICA SERVICIOS 1.8X 1000	Gerencia	258837
19-may-26	UNION TEMPORAL EDU-AT	901938661	$ 8.591.513	-$ 85.915	RETE ESTAMPILLA U DE A	Gerencia	258837
6-may-26	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	71740037	$ 9.496.529	-$ 117.757	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 1.24%	Gerencia	258053
6-may-26	DIANA CRISTINA SOTO CANO	43626228	$ 14.692.120	-$ 1.026.979	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 6,99%	Gerencia	258055
7-may-26	JUAN CAMILO CARO MESA	71263628	$ 8.076.888	-$ 63.000	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.78%	Gerencia	258278
8-may-26	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	1152204467	$ 8.076.888	-$ 63.000	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.78%	Gerencia	258277
8-may-26	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	1152686502	$ 9.496.529	-$ 253.557	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.67%	Gerencia	258276
8-may-26	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	15459339	$ 8.076.888	-$ 73.500	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.91%	Gerencia	258279
8-may-26	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	43260937	$ 9.496.529	-$ 253.557	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.67%	Gerencia	258433
8-may-26	LUZ BLEYDI VANEGAS GOMEZ	43596514	$ 8.076.888	-$ 63.000	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.78%	Gerencia	258470

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación los recursos desembolsados hasta el periodo del presente informe.

NOTA: En la ficha financiera se presenta una diferencia en el valor desembolsado por 180.105.611 correspondiente a una retención por estampilla no procedente, los cuales fueron consignados en la cuenta de recursos propios en el mes de abril y están pendientes de trasladarse a la cuenta del contrato interadministrativo.

Ver **Tabla 24.**

Tabla 24 Desembolsos totales del contrato interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23483	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8173 - GENERALES	$ 221.300.331
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8170 - GERENCIA	$ 680.513.493
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23497	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8172 - INTEGRALES	$ 10.384.265.617
23498	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8171 - RESTITUCIONES	$ 665.386.517
23563	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8200 - GENERALES	$ 2.039.405.665
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8197 - GERENCIA	$ 751.447.751
23566	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8198 - RESTITUCIONES	$ 665.830.127
23567	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8199 - INTEGRALES	$ 10.496.732.072
23599	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8234 INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8236 HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23601	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8233 RESTIRUCIONES	$ 1.502.140.581
23620	31-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8235 - GENERALES	$ 7.067.593.963
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8269- HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23672	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8266- RESTITUCIONES	$ 2.494.615.370
23674	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8268 - GENERALES	$ 6.075.119.174
23673	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8267- INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23723	26-may-23	DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8311 - RESTITUCIONES	$ 2.390.348.089
23724	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8313 - GENERALES	$ 14.405.332.263
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23726	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8312 - INTEGRALES	$ 5.575.965.945
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8310 - GERENCIA	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8343 - GERENCIA	$ 173.077.853
23795	28-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8344 - INTEGRALES	$ 3.697.430.600
23796	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8345 - GENERALES	$ 18.903.634.547
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8378 - GERENCIA	$ 988.544.332
23826	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8379 - RESTITUCIONES	$ 237.073.008
23827	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8380 - INTEGRALES	$ 2.102.978.418
23828	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8381 - GENERALES	$ 19.447.383.093
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8448 - HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
23950	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8447- GENERALES	$ 19.152.812.306
23951	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8446- INTEGRALES	$ 4.146.708.473
24041	29-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8490- GENERALES	$ 9.906.615.989
24004	20-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8489- INTEGRALES	$ 14.362.717.628
TOTAL			**$ 178.661.765.794**

Nota: En el total presentado en la tabla anterior no se ven reflejados los recursos por $2.138.234.206 que corresponden al 11% inicial de los honorarios y los $1.200.000.000 correspondientes al recurso destinado para diagnósticos y presupuestos.

Del valor total establecido por concepto de diagnóstico y presupuestos por $1.200.000.000, solo fueron cobrados $600.000.000 en la vigencia 2023, por lo cual en la modificación N°4 suscrita el 28 de diciembre del 2023, se modificó la cláusula quinta “forma de pago” en cuanto a que los $600.000.000 restantes serán desembolsados por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín a una cuenta de ahorros de uso exclusivo N°1712287445, con el banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A, y la EDU dispondrá de estos con previa autorización de la supervisión.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIONES 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23965	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8449- FONPET RESTITUCIONES	$ 1.957.258.746
23962	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8450- CREDITO RESTITUCIONES	$ 2.053.366.911
23963	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8451- PP1 GENERALES	$ 1.000.000.000
23964	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8452- PP15 GENERALES	$ 450.000.000
TOTAL			**$ 5.460.625.657**

De igual manera, los recursos de la adición Nº2 suscrita el 28 de diciembre de 2023, por valor de $5.666.280.388 no fueron desembolsados en 2023 y estos recursos se fueron constituidos en reserva presupuestal para 2024. En la modificación N°6 del contrato interadministrativo se aclaró la forma de pago solicitada por el CODFIS para realizar los desembolsos.

En el mes de octubre de 2024 se desembolsó lo correspondiente al presupuesto de obligaciones urbanísticas y para el mes de noviembre de 2024 ingresaron los desembolsos correspondientes a los recursos de Fonpet y PP3.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 2			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24787	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8895- OBLIGACIONES URBANISTICAS RESTITUCIONES	$ 4.500.511.193
24874	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- FONPET RESTITUCIONES	$ 165.769.195
24890	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- PP3 GENERALES	$ 1.000.000.000
TOTAL			**$ 5.666.280.388**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$ 727.414.567
24357	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$ 216.071.935
24359	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$ 5.034.074.711
24358	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$ 469.129.150
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$ 13.903.026
24383	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$ 816.059.017
24384	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$ 7.936.706.398
24385	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$ 2.659.616.833
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$ 767.454.792
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$ 444.789.837
24433	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8722- INTEGRALES	$ 2.761.518.537
24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8724- HONORARIOS Y GMF	$ 355.816.933
24434	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8721- RESTITUCIONES	$ 3.298.307.577
24457	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8723- GENERALES	$ 8.649.463.588
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8766- GERENCIA	$ 341.019.415
24544	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8767- RESTITUCIONES	$ 3.298.307.577
24545	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8768- INTEGRALES	$ 4.277.194.959
24547	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8769- GENERALES	$ 9.113.423.157
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8770- HONORARIOS Y GMF	$ 724.899.216
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8776- GERENCIA	$ 320.036.754
24594	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8777- RESTITUCIONES	$ 139.779.008
24591	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8778 - INTEGRALES	$ 5.027.721.872
24590	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8779 - GENERALES	$ 9.426.175.924
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8780- HONORARIOS Y GMF	$ 976.102.552
24618	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8805- RESTITUCIONES	$ 1.108.010.768
24616	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8806- INTEGRALES	$ 2.271.647.704
24619	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8807- GENERALES	$ 9.113.423.157
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8808- HONORARIOS Y GMF	$ 817.672.193
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8836- GERENCIA	$ 686.284.895
24701	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8835- RESTITUCIONES	$ 245.406.471
24666	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8837- INTEGRALES	$ 2.689.865.040
24667	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8838- GENERALES	$ 9.738.928.690
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8839- HONORARIOS Y GMF	$ 874.443.749
24784	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8898- GENERALES	$ 18.989.131.527
24786	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8893- GENERALES	$ 18.226.846.314
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8899- HONORARIOS Y GMF	$ 1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8894- HONORARIOS Y GMF	$ 1.192.947.092
TOTAL			**$ 135.297.903.882**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 3			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25247	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$ 6.917.383.153
25248	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$ 4.083.974.078
25328	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 C C 9200	$ 425.013.998
25329	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9201 ESTE MOVIMIENRO INGRESO TAMBIEN CON LA FACTURA 9204	$ 446.444
25330	27-may-25	.DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9204 ESTE IINGRESO CON LA CUENTA 9201	$ 634.291.273
25465	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9312	$ 87.510.205
25466	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9313	$ 3.519.159
25467	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9314	$ 200.671

25468	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9315	$	209.784
25469	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC 9322	$	1.365.420.254
25555	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$	12.048.000
TOTAL			**$**	**13.530.017.019**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES				
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 4				
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**	
25785	30-sep-25	Una cuenta de cobro por valor de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($3.753.491.746) los cuales corresponden a recursos provenientes del Fondo Medellín Ciudad para la Vida que, al ser de destinación específica, deberán ser manejados en una cuenta exclusiva.	$	3.753.491.746
25717	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$	6.861.894.123
25718	19-sep-25	recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento general y mejoramiento de espacios".	$	1.877.141.114
25719	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo	$	571.969.856
TOTAL			**$**	**13.064.496.839**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES				
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 5				
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**	
26183	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.266.569.917), correspondientes a recursos ordinarios que provienen del proyecto 240064, asociados al funcionamiento y atención de sedes a cargo de la Secretaría de Educación, debido a su destinación, este deberá ser manejado en la cuenta bancaria exclusiva existente para tal fin. CUENTA 1712287494	$	2.266.569.917
26186	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/L ($21.670.455), los cuales corresponden a recursos provenientes del FONPET, este recurso deberá ser desembolsado en la cuenta bancaria exclusiva existente para este tipo de recurso. CUENTA 01712287435	$	21.670.455
26177	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.891.899.987) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios", en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287421	$	4.891.899.987
26179	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($10.333.142.349) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento general y mejoramiento de espacios", en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287423	$	10.333.142.349
26185	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 54.346.068) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos" destinada contractualmente. CUENTA 01712287422	$	54.346.068
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto "Gerencia Integral" del contrato CUENTA 01712287424	$	198.103.689
26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$	1.162.767.190
TOTAL			**$**	**18.928.499.655**

EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el avance presupuestal total del contrato interadministrativo por componentes hasta el periodo del presente informe. Ver

COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN N° 1	RED N° 1	RED N° 2	ADICIÓN N°2	RED N° 3	RED N° 4	TRASLADO N°2	RED N° 5	ADICIÓN N°3	RED N° 6	ADICIÓN N°4	RED N° 7	ADICIÓN N°5	RED N° 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ 10.376.946.422	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.977.104	$ -	$ -	$ 687.954.478	$ -	$ 1.815.293.919	$ -	$ 459.245.668	$ 428.204.231	$ 1.180.027.405	$ 15.124.649.228	$ 14.404.314.450	$ 13.524.771.249	$ 720.334.778
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.530.913.434	$ -1.485.385.322	$ -	$ -254.244.542	$ -	$ -	$ -176.977.104	$ -	$ 1.485.385.322	$ -2.566.904.600	$ -	$ -624.150.563	$ -	$ 613.526.753	$ -	$ -127.366.355	$ 5.394.797.023	$ 5.218.307.946	$ 3.890.184.017	$ 176.489.077
EJECUCIÓN ORD	$ 276.143.699.406	$ 1.485.385.322	$ -	$ 8.884.924	$ -	$ -	$ -285.470.865	$ -	$ -1.485.385.322	$ 1.878.950.122	$ 644.973.584	$ -1.968.305.503	$ 8.697.288.253	$ -1.086.850.979	$ 17.238.125.926	$ -1.212.740.079	$ 300.058.554.788	$ 282.276.342.907	$ 250.730.828.355	$ 17.782.211.881
EJECUCIÓN CRED	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ 2.044.941.751	$ 2.025.645.105	$ -
EJECUCIÓN FONPET	$ -	$ -	$ 1.949.227.927	$ -	$ -	$ 165.089.028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.222.991	$ -	$ -	$ -	$ 21.575.523	$ -	$ 2.557.115.469	$ 2.557.115.469	$ 1.992.307.588	$ -0
EJECUCIÓN PP1	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 872.417.155	$ 872.417.155	$ 62.302.358
EJECUCIÓN PP15	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ 418.886.847	$ 402.611.083	$ 1.736.934
EJECUCIÓN PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 933.745.012	$ 888.845.113	$ 974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ 4.482.045.167	$ 3.739.196.627	$ -
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											$ 10.935.742.774		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.935.742.774	$ 10.935.742.774	$ 5.157.260.905	$ 0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA LA VIDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ 3.409.361.794	$ 3.004.105.061	$ 96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ 1.091.172.357	$ 641.927.030	$ 184.665.887
PRESUPUESTOS	$ 1.200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	$ 1.197.487.650	$ -
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.181.347	$ 275.541.616	$ 204.213
APOYO LOGÍSTICO	$ 1.696.038.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.594.677.565	$ 65.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	$ 19.438.492.784	$ -	$ -	$ 245.359.618	$ -	$ -	$ 285.470.865	$ -	$ -	$ 0	$ 69.782.566	$ 671.776.587	$ 569.237.516	$ -921.442	$ 1.157.673.427	$ -1.968.672	$ 22.434.903.249	$ 19.933.388.727	$ 15.875.466.393	$ 2.501.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 57.099.703	$ -
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ 27.529.827	$ 11.799.795	$ -1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 58.174.913	$ 0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLIN CIUDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ 229.473.435	$ 78.930.626	$ -0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ 83.503.613	$ -	
PÓLIZAS	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	$ 1.188.310.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -65.375	$ 2.627.894	$ 0	$ 34.789.153	$ -	$ 70.665.321	$ -56.191	$ 1.296.271.194	$ 1.160.194.944	$ 912.495.732	$ 136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 62.203.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.375	$ 1.531.038	$ -	$ 2.276.950	$ -	$ 4.630.694	$ -	$ 70.707.234	$ 62.705.384	$ 45.764.613	$ 8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRED	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ 8.179.767	$ 7.710.061	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONPET	$ -	$ -	$ 7.796.912	$ -	$ -	$ 660.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.684.892	$ -	$ -	$ -	$ 86.302	$ -	$ 10.228.462	$ 7.796.912	$ 5.201.375	$ 2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ 1.792.614	$ 721.149	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ 3.983.588
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.928.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.742.971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.671.152	$ -	$ -	$ 61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONDO MED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ 14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ 5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 78.897.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 6.647.418	$ 0	$ 5.930.577	$ -	$ 7.066.532	$ 5.477.084	$ 104.019.479	$ 76.552.874	$ 61.335.503	$ 27.466.605
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 1.866.095	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 45.931	$ -	$ 1.482.644	$ -	$ 463.069	$ 4.210.448	$ 8.068.187	$ 1.895.325	$ 1.895.325	$ 6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRED	$ -	$ -	$ 245.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.049.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.064	$ 245.393	$ 245.393	$ 1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONPET	$ -	$ -	$ 233.907	$ -	$ -	$ 19.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 8.630	$ -	$ 2.368.463	$ 233.907	$ 233.907	$ 2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	$ -	$ -	$ 119.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446.443	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 565.950	$ 565.950	$ 420.492	$ -
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	$ -	$ -	$ 53.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.583	$ 319.032	$ 254.449	$ 228.932	$ 64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.784	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.589	$ 4.312.881	$ 4.312.881	$ 124.494	$ -0
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368.188	$ 906.033	$ -	$ -	$ 906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ 21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO MED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ 2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ 631.010
TOTAL	$ 319.047.368.234	$ 0	$ 5.460.625.656	$ 0	$ 0	$ 5.666.280.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.283.508.765	$ 0	$ 9.311.005.093	$ 0	$ 18.928.499.655	$ 0	$ 375.697.287.792	$ 353.792.061.196	$ 307.160.290.657	$ 21.905.226.595

Tabla 25.

icontec ISO 9001 SC 15081
IQNet
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN N° 1	RED N° 1	RED N° 2	ADICIÓN N°2	RED N° 3	RED N° 4	TRASLADO N°2	RED N° 5	ADICIÓN N°3	RED N° 6	ADICIÓN N°4	RED N° 7	ADICIÓN N°5	RED N° 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ 10.376.946.422	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.977.104	$ -	$ -	$ 687.954.478	$ -	$ 1.815.293.919	$ -	$ 459.245.668	$ 428.204.231	$ 1.180.027.405	$ 15.124.649.228	$ 14.404.314.450	$ 13.524.771.249	$ 720.334.778
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.530.913.434	$ -1.485.385.322	$ -	$ -254.244.542	$ -	$ -	$ -176.977.104	$ -	$ 1.485.385.322	$ -2.566.904.600	$ -	$ -624.150.563	$ -	$ 613.526.753	$ -	$ -127.366.355	$ 5.394.797.023	$ 5.218.307.946	$ 3.890.184.017	$ 176.489.077
EJECUCIÓN ORD	$ 276.143.699.406	$ 1.485.385.322	$ -	$ 8.884.924	$ -	$ -	$ -285.470.865	$ -	$ -1.485.385.322	$ 1.878.950.122	$ 644.973.584	$ -1.968.305.503	$ 8.697.288.253	$ -1.086.850.979	$ 17.238.125.926	$ -1.212.740.079	$ 300.058.554.788	$ 282.276.342.907	$ 250.730.828.355	$ 17.782.211.881
EJECUCIÓN CRED	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.044.941.751	$ 2.044.941.751	$ 2.025.645.105	$ -
EJECUCIÓN FONPET	$ -	$ -	$ 1.949.227.927	$ -	$ -	$ 165.089.028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 421.222.991	$ -	$ -	$ -	$ 21.575.523	$ -	$ 2.557.115.469	$ 2.557.115.469	$ 1.992.307.588	$ -0
EJECUCIÓN PP1	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 872.417.155	$ 872.417.155	$ 62.302.358
EJECUCIÓN PP15	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.623.781	$ 418.886.847	$ 402.611.083	$ 1.736.934
EJECUCIÓN PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 934.719.513	$ 933.745.012	$ 888.845.113	$ 974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.045.167	$ 4.482.045.167	$ 3.739.196.627	$ -
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											$ 10.935.742.774		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.935.742.774	$ 10.935.742.774	$ 5.157.260.905	$ 0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA LA VIDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.506.087.618	$ 3.409.361.794	$ 3.004.105.061	$ 96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.838.244	$ 1.091.172.357	$ 641.927.030	$ 184.665.887
PRESUPUESTOS	$ 1.200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	$ 1.197.487.650	$ -
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 395.181.347	$ 275.541.616	$ 204.213
APOYO LOGISTICO	$ 1.696.038.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.720.521.846	$ 1.594.677.565	$ 65.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	$ 19.438.492.784	$ -	$ -	$ 245.359.618	$ -	$ -	$ 285.470.865	$ -	$ -	$ 0	$ 69.782.566	$ 671.776.587	$ 569.237.516	$ -921.442	$ 1.157.673.427	$ -1.968.672	$ 22.434.903.249	$ 19.933.388.727	$ 15.875.466.393	$ 2.501.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 57.099.703	$ -
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.529.826	$ 27.529.827	$ 11.799.795	$ -1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.177.392	$ 61.177.392	$ 58.174.913	$ 0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLIN CIUDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.473.435	$ 229.473.435	$ 78.930.626	$ -0
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.503.613	$ 83.503.613	$ -	
PÓLIZAS	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 100.652.544	$ 18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	$ 1.188.310.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -65.375	$ 2.627.894	$ 0	$ 34.789.153	$ -	$ 70.665.321	$ -56.191	$ 1.296.271.194	$ 1.160.194.944	$ 912.495.732	$ 136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 62.203.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.375	$ 1.531.038	$ -	$ 2.276.950	$ -	$ 4.630.694	$ -	$ 70.707.234	$ 62.705.384	$ 45.764.613	$ 8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRED	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.179.767	$ 8.179.767	$ 7.710.061	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONPET	$ -	$ -	$ 7.796.912	$ -	$ -	$ 660.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.684.892	$ -	$ -	$ -	$ 86.302	$ -	$ 10.228.462	$ 7.796.912	$ 5.201.375	$ 2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ 3.983.588	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.614	$ 1.792.614	$ 721.149	$ -
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.588	$ -	$ -	$ 3.983.588
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.928.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.742.971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.671.152	$ -	$ -	$ 61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FONDO MED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.024.350	$ -	$ -	$ 14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.103.353	$ -	$ -	$ 5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 78.897.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 6.647.418	$ 0	$ 5.930.577	$ -	$ 7.066.532	$ 5.477.084	$ 104.019.479	$ 76.552.874	$ 61.335.503	$ 27.466.605
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 1.866.095	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -0	$ 45.931	$ -	$ 1.482.644	$ -	$ 463.069	$ 4.210.448	$ 8.068.187	$ 1.895.325	$ 1.895.325	$ 6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRED	$ -	$ -	$ 245.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.049.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.064	$ 245.393	$ 245.393	$ 1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONPET	$ -	$ -	$ 233.907	$ -	$ -	$ 19.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.106.115	$ -	$ -	$ -	$ 8.630	$ -	$ 2.368.463	$ 233.907	$ 233.907	$ 2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	$ -	$ -	$ 119.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446.443	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 565.950	$ 565.950	$ 420.492	$ -
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	$ -	$ -	$ 53.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.583	$ 319.032	$ 254.449	$ 228.932	$ 64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.784	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.983.589	$ 4.312.881	$ 4.312.881	$ 124.494	$ -0
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 368.188	$ 906.033	$ -	$ -	$ 906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLIG URB 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.871.486	$ -	$ -	$ 21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO MED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.912	$ -	$ -	$ 2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD 200409	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.010	$ -	$ -	$ 631.010
TOTAL	$ 319.047.368.234	$ 0	$ 5.460.625.656	$ 0	$ 0	$ 5.666.280.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.283.508.765	$ 0	$ 9.311.005.093	$ 0	$ 18.928.499.655	$ 0	$ 375.697.287.792	$ 353.792.061.196	$ 307.160.290.657	$ 21.905.226.595

Tabla 25 Ejecución total del contrato interadministrativo

icontec ISO 9001 SC 15081
IQNet
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de honorarios y presupuestos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 26**, igualmente, en la **Tabla 27** se presentan los valores de las retenciones aplicadas por este concepto.

Tabla 26 Honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES					
INGRESOS POR HONORARIOS Y PRESUPUESTOS					
FECHA	FACTURA	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	N° INGRESO	VALOR
31-ene-23	FA1070	1712287425	HONORARIOS 11% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1070	23482	$ 1.889.372.494
24-mar-23	FA1075	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1104	23597	$ 265.084.034
25-may-23	FA1133	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1133	23738	$ 8.144.007
27-jul-23	FA1176	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1176	23865	$ 15.752.115
27-jul-23	FA1177	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1177	23867	$ 92.000.007
24-ago-23	FA1205	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1205	23915	$ 595.016.774
20-sep-23	FA1226	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1226	24030	$ 31.309.620
21-sep-23	FA1231	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1231	24032	$ 252.299.917
24-oct-23	FA1246	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1246	24070	$ 365.343.608
26-oct-23	FA1254	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1254	24092	$ 224.805.480
23-nov-23	FA1268	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1268	24131	$ 291.891.448
28-dic-23	FA1296	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1299	24197	$ 282.566.115
28-dic-23	FA1296	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1296	24203	$ 265.084.034
28-dic-23	FA1294	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1294	24214	$ 404.470.545
19-feb-24	FA1323	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1323	24323	$ 724.892.474
22-feb-24	FA1325	1712287425	HONORARIOS 9% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1325	24346	$ 1.545.850.223
29-abr-24	FA1353	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1353	24452	$ 1.265.403.340
28-jun-24	FA1383	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1383	24584	$ 867.967.807
28-jun-24	FA1382	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1382	24582	$ 126.050.420
29-jul-24	FA1393	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1393	24621	$ 629.305.778
29-jul-24	FA1395	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1395	24635	$ 796.276.380
30-sep-24	FA1425	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1425	24736	$ 388.507.488
29-nov-24	FA1464	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1464	24852	$ 579.295.898
29-dic-24	FA1471	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1471	24877	$ 150.000.000
19-feb-25	FA1532	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1532	25119	$ 690.048.068
27-jun-25	FA1615	1712287425	HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 INGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25429	$ 832.827.213
27-jun-25	FA1615	1712287425	.HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 NGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25430	$ 24.844.059
25-jul-25	FA1647	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1647	25527	$ 920.639.511
29-ago-25	FA1688	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1688	25636	$ 337.089.805
25-sep-25	FA1730	1712287425	HONORARIOS CONVENIO 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1730		$ 443.946.688
29-oct-25	FA1761	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1761	25853	$ 355.897.363
27-nov-25	FA1795	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1795	25978	$ 208.264.687
20-dic-25	FA1845	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1845	26083	$ 407.588.499
30-abr-26	FA1940	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1961	26698	$ 392.397.880

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES					
INGRESOS POR HONORARIOS Y PRESUPUESTOS					
FECHA	FACTURA	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	N° INGRESO	VALOR
21-abr-26	FA1961	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1940	26633	$ 384.935.933
27-may-26	FA2014	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 2014	26810	$ 146.330.671
27-may-26	FA2014	1712287493	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 2014	26810	$ 35.648.071
27-may-26	FA2014	1712287436	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 2014	26810	$ 960.451
27-may-26	FA2014	1712287444	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 2014	26810	$ 58.174.913
TOTAL					$ 18.730.935.783

Tabla 27 Retenciones honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
25-may-23	235016452433	RETENCIONES FACTURA FA1133 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	220273	$ 1.072.701
27-jul-23	220180562166	RETENCIONES FACTURA FA1176 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221897	$ 2.074.814
27-jul-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1177 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221898	$ 12.117.928
24-ago-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1205 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	222808	$ 78.373.584
20-sep-23	235016812552	RETENCIONES FACTURA FA1226 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223656	$ 4.123.996
21-sep-23	220181858477	RETENCIONES FACTURA FA1231 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223660	$ 33.232.085
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 43.665.466
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 3.010.924
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 1.445.426
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 27.730.961
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 1.879.651
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 36.290.529
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 405.185
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 1.751.233
28-dic-23	230016937447	RETENCIONES FACTURA FA1299 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226392	$ 37.218.647
28-dic-23	225016981374	RETENCIONES FACTURA FA1294 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226846	$ 53.275.483
26-feb-24	235017324904	RETENCIONES FACTURA FA1323 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	228502	$ 95.480.369
29-abr-24	235017598926	RETENCIONES FACTURA FA1353 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	229993	$ 128.883.673
26-jun-24	230017787187	RETENCIONES FACTURA FA1383 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	231948	$ 80.232.318
26-jul-24	240017825371	RETENCIONES FACTURA FA1393 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232688	$ 58.171.122
25-jul-24	240017826760	RETENCIONES FACTURA FA1395 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232686	$ 73.605.380
24-sep-24	220191426123	RETENCIONES FACTURA FA1425 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	234432	$ 35.912.457

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
27-nov-24	225018074501	RETENCIONES FACTURA FA1464 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	236567	$ 53.548.360
27-feb-25	230018634019	RETENCIONES FACTURA FA1532 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	239684	$ 63.785.956
26-jun-25	220198315927	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	243880	$ 79.280.538
25-jul-25	240019313892	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	244977	$ 85.101.131
29-ago-25	220199661960	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	246571	$ 31.159.562
25-sep-25	230019474574	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	247540	$ 41.037.089
24-oct-25	230019542567	RETENCIONES FACTURA FA1761 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	248949	$ 32.898.076
21-nov-25	225019668337	RETENCIONES FACTURA FA1795 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	250272	$ 19.251.358
12-dic-25	220202250563	RETENCIONES FACTURA FA1845 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	251639	$ 37.676.248
21-abr-26	220205258678	RETENCIONES FACTURA FA1940 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	257276	$ 36.272.073
29-abr-26	230020364616	RETENCIONES FACTURA FA1961 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	257805	$ 35.582.313
26-may-26	225020425566	RETENCIONES FACTURA FA2014 CI 4600095806 DE 202	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	259081	$ 22.287.859
TOTAL						$ 1.347.834.495

RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de rendimientos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 28**.

Tabla 28 Rendimientos totales del Contrato Interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016352451	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	219426	226.689
26-abr-23	235016311814	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	219425	606

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	2.128
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
23-may-23	235016442109	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	220083	9.170.884
23-may-23	225016465970	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	220077	8.130.695
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	11.239.206
24-may-23	235016454302	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	220120	163.422.274

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555
23-jun-23	245016507330	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	221226	18.127.451
26-jun-23	225016539797	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	221224	246.768.208
26-jun-23	240016525350	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	221110	48.490.540
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	221104	21.745.924
29-ago-23	245016712114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	222973	74.946.103

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - RESTITUCIONES					
29-ago-23	225016724714	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	222974	499.949.848
29-ago-23	225016730680	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	222975	254.640.573
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	57.770.734
12-dic-23	220183260741	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	226190	883.404.840
12-dic-23	220183267822	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	226191	1.817.281.156

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	226192	44.126.478
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	213.510.300
27-feb-24	245017214088	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228487	216.634.277
6-mar-24	235017258682	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228760	103.536.240
6-mar-24	220185020050	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	228774	501.873.386
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	111.239.423
14-mar-24	220185063540	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229134	1.277.352.410
18-mar-24	230017354600	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229082	50.745.811
19-mar-24	235017383084	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229125	53.236.453
19-mar-24	245017392094	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229127	25.926.981
19-mar-24	230017308407	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229129	11.667.141

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
9-abr-24	225017575399	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	229771	50.692.779
9-abr-24	235017504297	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	229767	147.355.817
9-abr-24	230017486193	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229763	536.909.109
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	52.527.932
9-abr-24	235017489118	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229798	17.002.983
9-abr-24	230017558318	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229762	16.320.389

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
9-abr-24	245017568720	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229800	8.338.391
9-abr-24	235017569580	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229796	3.752.276
10-abr-24	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	49.324.525
10-abr-24	235017568285	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230902	7.824.545
10-abr-24	225017584370	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230918	3.521.045

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-abr-24	235017587669	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229912	15.314.660
12-may-24	220187758101	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230694	51.730.974
12-may-24	240017563515	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230702	50.396.809
12-may-24	235017604996	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230693	185.019.591
12-may-24	225017633842	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230744	127.833.498
12-may-24	220187781594	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230742	430.646.697

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-may-24	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823
12-may-24	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	44.875.188
12-may-24	235017605003	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230713	15.849.008
12-may-24	235017609299	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230743	14.048.993
12-may-24	220187781087	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	230741	13.609.285

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
12-may-24	230017588202	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230701	6.953.309
12-may-24	225017623210	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230698	3.128.989
22-may-24	240017531433	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230900	484.361.508
14-jun-24	235017782895	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	231742	80.391.418
14-jun-24	220188674215	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	231744	138.089.673
14-jun-24	240017746052	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	231746	396.922.066
14-jun-24	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	GERENCIA	231735	9.283.898

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA		DE MEDELLIN			
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	43.621.550
14-jun-24	220188684514	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	231769	14.205.359
14-jun-24	235017788976	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	231760	14.106.741
14-jun-24	240017751533	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	231732	7.213.421
14-jun-24	245017799752	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	231738	3.246.039
10-jul-24	240017791660	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	232507	108.455.642

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-jul-24	225017863950	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	232510	131.469.024
10-jul-24	220190224163	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	232511	390.982.567
10-jul-24	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	42.930.507
10-jul-24	235017854384	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	232528	6.897.484
10-jul-24	245017861572	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	232508	3.103.868
19-jul-24	220190244844	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA -	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	232601	13.089.933

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			CRÉDITO RESTITUCIONES					
25-jul-24	240017825580	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	233025	13.454.727
17-sep-24	235017932388	1712287436	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- PP 1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234299	6.341.077
18-sep-24	240017897353	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA- INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234315	96.921.713
18-sep-24	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
18-sep-24	240017898245	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CREDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234304	11.716.542
18-sep-24	245017945077	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234309	13.205.205

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
18-sep-24	230017913479	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234302	6.780.362
18-sep-24	230017898982	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234319	3.051.163
23-sep-24	245017911441	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234382	404.180.075
23-sep-24	225017979925	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234383	9.861.921
24-sep-24	230017938716	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234398	117.952.141
24-sep-24	220191385394	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234405	122.091.156
24-sep-24	220190338024	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234399	104.661.831

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - INTEGRALES					
24-sep-24	220191378650	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234406	437.426.894
24-sep-24	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	39.412.729
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	36.869.020
24-sep-24	245017948865	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234407	12.413.296
26-sep-24	225017993882	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234523	2.853.476

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-oct-24	235018014779	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA-INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	235243	112.511.841
16-oct-24	230018003788	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	235242	448.448.431
16-oct-24	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	37.654.817
16-oct-24	235018013434	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES CREDITO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	235238	7.998.050
16-oct-24	220191486138	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	235240	12.011.252

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-oct-24	230017999766	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	235236	6.139.579
16-oct-24	220191484730	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	235237	2.762.283
25-oct-24	220191490296	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	235375	118.286.594
19-nov-24	220192598562	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	236906	2.457.761
5-dic-24	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
5-dic-24	220192588722	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	236907	5.827.782

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
5-dic-24	225018077640	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA CASO 192135 FAC 10712	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	236909	10.602.039
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	32.288.188
11-dic-24	220192629468	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 192744 FAC 10751	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237166	108.020.320
11-dic-24	245018038838	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237165	445.260.851
18-dic-24	240018047870	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	237431	2.204.477
20-dic-24	245018112943	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237782	97.898.782

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-dic-24	225018180027	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237779	108.051.880
20-dic-24	235018074312	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237768	103.886.228
20-dic-24	240018075087	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237766	424.340.940
20-dic-24	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	32.435.255
20-dic-24	220192740562	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	237752	4.628.144

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
20-dic-24	240018083740	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	237751	9.383.482
20-dic-24	245018123264	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	237781	4.721.191
26-dic-24	225018203258	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	237841	14.729.566
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	33.114.137
17-feb-25	240018058114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239228	82.932.946
17-feb-25	245018486960	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239229	3.877.777

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
19-feb-25	240018443701	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239288	3.639.094
20-feb-25	225018521672	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239325	1.867.338
20-feb-25	220195096513	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	239233	2.550.435
25-feb-25	235018491522	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239442	85.841.353
25-feb-25	235018602591	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239438	70.648.354
25-feb-25	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	32.275.970
25-feb-25	225018623033	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239441	2.885.264
25-feb-25	220195166811	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239444	8.083.526
26-feb-25	2450108549486	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239480	415.377.507
26-feb-25	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
26-feb-25	245018487639	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239513	7.337.958

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-feb-25	235018618140	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239483	2.362.051
26-feb-25	245018612756	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239514	1.612.294
26-feb-25	240018572133	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239482	16.372.119
27-feb-25	225018636889	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239692	71.836.672
27-feb-25	235018486414	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239523	400.614.408
28-feb-25	220195162436	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239699	6.231.671

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-mar-25	225018777244	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	240307	317.139.566
10-mar-25	230018712335	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	240308	1.477.968
18-mar-25	245018742815	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	240194	56.803.197
18-mar-25	230018654389	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	240193	1.390.057
18-mar-25	220196324655	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240195	2.186.757
20-mar-25	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
21-mar-25	225018756374	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	240306	64.403.105
21-mar-25	225018749222	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240309	1.553.614
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	27.753.449
26-mar-25	240018655523	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	240457	7.037.120
26-mar-25	245018721680	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	240459	15.091.312
11-abr-25	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
21-abr-25	225018984465	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	241397	62.265.362
21-abr-25	230018942910	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	241398	49.275.385
21-abr-25	240018876218	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	241399	260.286.385
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	26.763.070
22-abr-25	230018927756	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	241427	7.019.654
22-abr-25	220196677682	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	241428	2.501.921

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
22-abr-25	225018977324	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	241429	1.474.223
22-abr-25	225018987848	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	241425	15.027.715
22-abr-25	225018992629	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	241430	1.516.273
22-may-25	225019065637	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	242614	50.588.162
22-may-25	220198010095	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242489	5.444.047
22-may-25	235019010231	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOV 2024 A FEB 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242506	7.004.039

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-may-25	245019025932	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	242613	234.734.136
26-may-25	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	26.275.383
26-may-25	220198032268	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	242608	1.566.194
26-may-25	220198033470	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242610	1.147.760
26-may-25	235019030630	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	242609	1.596.158

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-may-25	230019013351	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	242624	1.641.124
27-may-25	245019022861	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	242662	66.746.680
27-may-25	220198034660	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAR 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242802	3.624.691
30-may-25	235019064591	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	242893	7.556.402
30-may-25	225019104050	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	242892	16.231.054
26-jun-25	220198285569	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	243876	1.037.999

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
27-jun-25	230019243631	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	244035	2.228.413
1-jul-25	240019197989	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244060	86.145.826
1-jul-25	240019197988	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244065	61.926.077
1-jul-25	245019240120	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244066	249.001.856
1-jul-25	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	37.900.817
1-jul-25	225019283018	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244067	603.894

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			CRÉDITO RESTITUCIONES					
1-jul-25	225019292424	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	244063	20.549.308
1-jul-25	240019203093	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244068	2.291.945
1-jul-25	245019234443	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	244071	9.019.080
24-jul-25	240019292946	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244933	82.826.013
24-jul-25	240019293767	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244919	2.263.103
25-jul-25	225019377158	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244975	58.815.010

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
25-jul-25	240019277209	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244965	205.695.235
25-jul-25	235019343370	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244964	597.645
25-jul-25	225019377632	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	244966	652.427
25-jul-25	235019341733	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	244953	2.204.427
25-jul-25	220199427444	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	244953	5.095.173
25-jul-25	220199428477	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	245014	5.076.390
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	37.604.997
28-jul-25	240019292945	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	245013	19.711.046

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			COLPATRIA - OBLUGACIONES 1					
28-jul-25	220199428604	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	245006	7.166.700
19-ago-25	220199491631	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	246087	18.945.760
22-ago-25	240019323204	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	246093	82.741.334
22-ago-25	240019325380	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	246094	57.346.089
22-ago-25	235019353610	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	246104	194.170.615
22-ago-25	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	37.065.751
22-ago-25	240019309903	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	246103	620.269
22-ago-25	245019367080	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	246107	632.647
22-ago-25	230019379722	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	246075	1.710.819
22-ago-25	235019368658	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	246079	5.250.554
22-ago-25	225019412463	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	246082	1.867.069
22-ago-25	240019322874	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	246085	7.203.736
11-sep-25	245019455552	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Restituciones	247110	78.633.459

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA		DE MEDELLIN			
11-sep-25	235019481349	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	247122	172.344.371
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	1.086.705
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	34.874.734
11-sep-25	225019495637	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	247127	603.498
11-sep-25	240019400413	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	247120	7.692.097
11-sep-25	225019490270	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	247133	1.312.928

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
11-sep-25	230019440497	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	247121	16.024.225
11-sep-25	235019473308	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	247124	5.072.747
11-sep-25	240019400412	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	247134	1.521.721
16-sep-25	245019442704	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	247223	568.803
26-sep-25	245019453253	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	247109	52.936.058
29-oct-25	245019527306	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	248985	49.512.361
29-oct-25	240019503742	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	248986	167.303.918
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	HONORARIOS Y GMF	248984	31.271.133

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS		DE MEDELLIN			
29-oct-25	240019501245	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	248981	7.310.936
29-oct-25	225019585051	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	248980	1.351.336
29-oct-25	220200964772	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	248983	13.634.529
29-oct-25	225019585050	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	248979	1.346.302
30-oct-25	230019498708	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	249211	77.844.675
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	408.665
30-oct-25	245019538981	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	Restituciones Crédito	249215	622.956

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES		INNOVACION DE MEDELLIN			
30-oct-25	225019570706	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	249220	295.530
30-oct-25	230019547414	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	249208	5.238.031
31-oct-25	230019546024	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	249256	472.670
25-nov-25	225019618839	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	250099	69.382.332
25-nov-25	220201030104	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	250098	50.679.988
25-nov-25	230019577124	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	250145	161.982.817
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	GERENCIA	250105	3.727.958

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA		DE MEDELLIN			
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	29.041.911
25-nov-25	220202035472	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	250102	617.609
25-nov-25	240019526799	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	250137	6.552.074
25-nov-25	225019611492	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	250154	430.174
25-nov-25	245019571774	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	250110	1.346.438
25-nov-25	235019601379	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	250152	9.442.648
25-nov-25	230019577920	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	GENERALES PP3	250115	5.231.071

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			SEPTIEMBRE DE 2025		INNOVACION DE MEDELLIN			
25-nov-25	240019527912	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	250113	21.268
16-dic-25	235019659722	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	251871	53.303.717
16-dic-25	235019704158	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES		53.557.572
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	5.335.721
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	27.003.465
16-dic-25	230019662429	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	251873	588.863

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-dic-25	230019650859	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	251870	6.199.668
19-dic-25	240019587317	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	251872	137.416.091
19-dic-25	230019662466	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	251874	414.073
19-dic-25	225019693450	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	251860	1.278.783
19-dic-25	235019679370	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	251869	4.972.904
26-feb-26	230019432059	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	254790	133.593.321
18-feb-26	230019554440	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	254794	8.832.767
18-feb-26	245019467285	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA	HONORARIOS Y GMF	254797	52.312.700

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS		E INNOVACION DE MEDELLIN			
18-feb-26	225020002653	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	254799	1.172.520
18-feb-26	220203873990	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	254805	12.437.877
23-feb-26	245019491147	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	254813	8.804.309
26-feb-26	240019356827	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	254792	317.206.079
26-feb-26	230019877244	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	254815	823.833
26-feb-26	220203877799	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	254801	2.567.440

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
26-feb-26	225019910784	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	254802	9.419.994
6-mar-26	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	256119	3.571.625
10-mar-26	235016898997	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	255850	85.580.276
17-mar-26	230019627626	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	255911	594.818
19-mar-26	225020043647	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	255916	60.442.799
19-mar-26	240019731960	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	256120	25.695.288
19-mar-26	240019505620	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	256122	4.365.307

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1					
20-mar-26	245020060171	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	256243	114.368.060
20-mar-26	220204999739	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	256244	6.289.093
24-mar-26	240019504211	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	255917	134.721.489
24-mar-26	220204999677	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	255912	387.120
24-mar-26	235019773075	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	256121	1.292.092
24-mar-26	220205037961	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	256124	2.481.690
21-abr-26	240019731982	1712287422	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	257250	80.152.994

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
10-abr-26	225019633566	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	257179	28.729.818
16-abr-26	220205266272	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	257248	3.687.929
16-abr-26	220205262875	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	257251	157.748.557
16-abr-26	245019701229	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	257252	596.194
16-abr-26	240020172853	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	257256	341.868
16-abr-26	225020061589	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	257505	1.294.481
16-abr-26	235020288878	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	257506	4.386.264

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
16-abr-26	230019687678	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	257509	1.376.084
24-abr-26	235020379514	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	257517	6.368.665
8-abr-26	235020288843	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	256450	76.483.074
21-abr-26	240019731982	1712287422	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	257250	80.152.994
20-may-26	245019684483	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	258754	67.935.090
20-may-26	245019684484	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	258769	66.727.757
20-may-26	225019598592	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	258764	139.843.606
20-may-26	220205311943	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE	GERENCIA	258766	2.604.772

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	**DOCUMENTO DE COBRO**	**CUENTA BANCARIA**	**DESCRIPCIÓN**	**NIT**	**NOMBRE**	**PROYECTO**	**N° EGRESO**	**VALOR**
			FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA		CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			
20-may-26	235016597575	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	258757	26.046.140
20-may-26	235019623292	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	258781	540.648
26-may-26	245020375324	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	259098	5.641.211
20-may-26	220205307935	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	PP1 GENERALES	258762	310.028
20-may-26	245019543136	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	PP15 GENERALES	258758	1.173.655
26-may-26	245020382993	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287443 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	259102	3.976.182
20-may-26	245019421445	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA	GENERALES PP3	258767	555.269

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022								
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO								
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			CV 95806 MARZO DE 2026 CUENTA DE AHORROS 001712287444 DE BANCO COLPATRIA		TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			
							TOTAL	21.138.734.746

9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

En el periodo de mayo de 2026 se continuó llevando a cabo la gestión social y de comunicaciones, basada en las acciones y lineamientos establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU– en lo que a los componentes se refiere y en los programas establecidos en el PASAO – Plan de Acción, Social y Ambiental en obra- los cuales están estipulados en cada uno de los contratos derivados del contrato interadministrativo 46000095806 de 2022 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y la Secretaria de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Estas acciones desarrolladas fueron encaminadas informar de manera oportuna y clara a la comunidad educativa y actores claves del territorio; al igual que incentivar procesos de participación y cuidado, basados en estrategias de apropiación y divulgación, utilizando actividades que partan de la atención a la comunidad educativa presencial y por medio digital, al igual que el acompañamiento en las reuniones de inicio, finalización e informativas, distribución de piezas de divulgación físicas y digitales, salones, puestos de información interactivos, jornadas de cuidado y embellecimiento, entre otras actividades.

Las actividades que se destacaron durante este periodo fueron las reuniones de finalización de obra en los establecimientos educativos que culminaron intervenciones y que fueron recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación, al igual que las reuniones de inicio en aquellos casos en los cuales comenzaron las actividades de mantenimiento. De igual forma se continuaron generando espacios de participación desde varias estrategias como lo son los comités ciudadanos de obra, las mesas de seguimiento de infraestructura educativa y los recorridos de obra con comunidad. También vale la pena destacar las actividades de apropiación desarrolladas y actividades de sostenibilidad en general asociadas a los diferentes contratos de mantenimiento en los establecimientos educativos.

9.1 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO

Reuniones generales. Equipo del contrato interadministrativo

En el mes de mayo se llevaron reuniones con los equipos desde el componente social por parte de los contratistas de obra, interventorías y la EDU, para las tres tipologías de intervención: mantenimiento integral, general y restitución parcial que se encuentran en ejecución, con la intención de hacer seguimiento, establecer líneas de trabajo, reiterar las claridades respecto a los canales de comunicación,


definir capacitaciones al personal de obra y actividades de apropiación, entre otras acciones, en ese sentido se programan las siguientes actividades:

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.

Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen parte activa del proceso.

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- El 6 de mayo se realiza reunión inicial con las profesionales sociales de contratista e interventoría del proyecto de contingencias 4, con el fin de hacer entrega de formatos sociales y comunicacionales, llegar a acuerdos y definir estrategias de intervención.



- El 7, 14 y 28 de mayo se participa en reunión de preparación de la estrategia Mundialito en valores, en donde se identificaron necesidades, se definen fechas según cronograma de actividades y se asignan tareas.



- Se realizó reunión de articulación con la coordinadora estudiantil de la institución educativa, con el propósito de coordinar la jornada de sostenibilidad que se desarrollará en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante el encuentro se definieron acciones conjuntas para promover la participación de los estudiantes en actividades de sensibilización y apropiación ambiental, fortaleciendo la articulación interinstitucional y el compromiso de la comunidad educativa con el cuidado y la sostenibilidad del entorno.




- Se llevó a cabo actividad de saloneo en la I. E. Stella Vélez Londoño, esto con el fin de contextualizar a los estudiantes frente a las intervenciones que se están realizando, reforzar el tema de contacto cero con los colaboradores de obra y generar sentido de pertenencia y cultura del cuidado. Así mismo saloneo en la S. E. Santísima Trinidad con el objetivo de reforzar la importancia de recordar los acuerdos que se llevaron a cabo para el uso de las instalaciones por la escuela de música, en la institución.





- El 19 de mayo se llevó a cabo reunión con el rector de la I. E. Débora Arango, el 20 de mayo con los rectores de las I. E. San Juan Bautista de La Salle y Rodrigo Correa Palacio, respectiva; instituciones propuestas para que hagan parte de la iniciativa Mundialito en valores. El propósito de este encuentro fue presentar la propuesta, su finalidad y los requerimientos en torno a esta.





- Se realizó acompañamiento desde el componente social a los comités técnicos de obra desarrollados durante el mes de mayo, en el marco de los diferentes contratos de mantenimiento derivados del contrato interadministrativo de vigencias futuras. En estos espacios se hizo seguimiento al cumplimiento de los programas del componente social, así como a la revisión puntual de las situaciones particulares de índole social presentadas en cada contrato.





- Se llevaron a cabo reuniones con los rectores de las instituciones educativas, con el fin de socializar los avances de las obras y conocer sus expectativas frente a las actividades de sostenibilidad y gestión social a desarrollar en las instituciones. Estas acciones buscan contribuir a la mitigación de algunas necesidades sociales identificadas desde el proyecto en ejecución.





- Asimismo, se efectuó seguimiento al cumplimiento de los programas establecidos por la GMSA y los PASAO de obra y se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer la labor de los profesionales sociales en los territorios.

- Hubo reuniones con los equipos social y de comunicaciones del proyecto Vigencias Futuras, con el propósito continuar con la revisión a la ejecución del plan de trabajo del año 2026, hacer seguimiento de indicadores y proponer acciones sociales y comunicacionales que contribuyan a fortalecer el acompañamiento en los territorios donde se ejecutan las obras de mantenimiento y mejoramiento.


- Se realizó reunión con la comunidad aledaña a la Sección Escuela Santísima Trinidad, con el propósito de sensibilizar sobre la adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos, promoviendo prácticas que contribuyan a prevenir la acumulación de basuras y la proliferación de plagas en los alrededores de la institución.

  Asimismo, se socializó la importancia de evitar el ofrecimiento y consumo de sustancias psicoactivas en la cancha contigua al establecimiento educativo, teniendo en cuenta que en el mes de julio se reanudarán las actividades académicas. Se destacó que estas conductas pueden generar impactos negativos en el entorno escolar y afectar el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de los estudiantes.

- 

- Se participó en los comités de seguimiento que se tienen con la unidad de infraestructura de la Secretaría de Educación. En este espacio se presentan semanalmente los avances en los componentes social y de comunicaciones, tanto de los programas de obra, como en las actividades de sostenibilidad y el cumplimiento de los porcentajes de empleo. Igualmente se presentan las actividades agendadas para la semana siguiente.

- Se realizó reunión con equipo social, ambiental y SST de la I. E. Federico Ozanam para buscar articulación para actividad de sostenibilidad y CCO en la Institución.





- Se realiza la revisión documental de Planes de Acción Socioambiental en Obra, listas de chequeo, empleabilidad, informes mensuales e informes finales de diferentes contratos.

Del mismo modo se llevaron a cabo reuniones con el equipo social y comunicaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU que está contratado bajo el contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 con el fin de revisar y validar avances en el plan de trabajo e identificar alertas desde el componente social que deben tenerse en cuenta por el equipo en general.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
4/05/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se participó en el comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	No hubo, solo se dio el reporte de actividades.
8/05/2026	Reunión de seguimiento del Mundialito en Valores	Se revisó la presentación construida y se realizaron algunos ajustes para dar inicio al acercamiento con rectores y aliados institucionales.	Ajuste de la presentación con el área de diseño.
11/05/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se envió la información para este comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	No hubo.
11/05/2026	Reunión de seguimiento de comunicaciones EDU - SEDM	Seguimiento a las actividades realizadas durante la semana anterior y proyección de las	No hubo

		acciones a ejecutar en los próximos 15 días. Asimismo, se presentó la estrategia en "Mundialito en Valores"	
11/05/2026	Comité de comunicaciones EDU	Se participó en el comité semanal de comunicaciones, en el cual se abordaron diversos temas y lineamientos estratégicos definidos por la dirección.	Investigar historias de vida para generar contenido de infraestructura.
12/05/2026	Reunión de seguimiento VF con la DGSYC	Se contextualizó a la DGSYC sobre el avance de los temas prioritarios relacionados con el contrato de Vigencias Futuras. Durante esta reunión se realizó seguimiento a los asuntos más relevantes y se definieron lineamientos estratégicos para orientar y dar enfoque a las acciones y estrategias planteadas en el plan de trabajo.	Enfocarse en desarrollar la estrategia de "Mundialito en Valores"
12/05/2026	Reunión con la coordinación de comunicaciones de la SEDM	Revisión y organización del OneDrive de registros "antes y después", con el fin de alimentar el visor del alcalde con el material fotográfico de las intervenciones realizadas en los establecimientos educativos.	Revisar las carpetas de fotos en el OneDrive de 65 establecimientos educativos priorizados.
15/05/2026	Reunión con la Dirección Social	Se compartieron lineamientos desde el componente social y el área de comunicaciones como apoyo al desarrollo de las actividades.	No hubo
19/05/2026	Comité de comunicaciones EDU	Se participó en el comité semanal de comunicaciones, en el cual se abordaron diversos temas y lineamientos estratégicos definidos por la dirección.	Investigar historias de vida para generar contenido de infraestructura.
20/05/2026	Reunión del Mundialito en Valores	Capacitación sobre la presentación para el acercamiento con los establecimientos educativos	Enviar derrotero con los puntos claves
25/05/2026	Comité de seguimiento EDU – SEDM CTO 95806	Se participó en el comité de seguimiento con la Secretaría de Educación, espacio en el que se presentaron las actividades desarrolladas durante la semana anterior y se revisaron los avances correspondientes.	No hubo
25/05/2026	Reunión de seguimiento de comunicaciones EDU - SEDM	Seguimiento a las actividades realizadas durante la semana anterior y proyección de las acciones a ejecutar en los próximos 15 días.	No hubo

25/05/2026	Comité de comunicaciones	Se participó en el comité semanal de comunicaciones, en el cual se abordaron diversos temas y lineamientos estratégicos definidos por la dirección.	Agendar reunión con la estrategia de Gran Parque sobre la caminata recreativa.
28/04/2026	Reunión de seguimiento del Mundialito en Valores	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y revisión de pendientes para definir nuevas experiencias.	Ajustar colegios y cronograma
14			

Actividades o eventos externos

Durante este mes, en relación con las reuniones externas, se realizó el empalme de los frentes de obra en los que se encuentra el contrato, efectuando un mapeo general de las instituciones educativas que están siendo intervenidas por el contrato de mantenimientos VF 95806.

Adicionalmente, se desarrollaron mesas de trabajo con el área de Comunicaciones de la Secretaría de Educación de Medellín, con el objetivo de definir un norte y establecer lineamientos claros, de acuerdo con el contrato vigente entre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Secretaría de Educación de Medellín. Para este proceso, se contó con la participación de los otros dos comunicadores que hacen parte de los otros dos contratos de infraestructura educativa, quienes tienen a su cargo los Megacolegios y el contrato de Renovaciones.

De igual manera, se realizaron visitas a las instituciones educativas para llevar a cabo labores periodísticas y los antes audiovisuales con el fin de generar contenido e insumos para temas de prensa.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
5/05/2026	Reunión de seguimiento con la concejala Janet Hurtado	Acompañamiento desde el área de comunicaciones al equipo técnico de los contratos correspondientes al corregimiento de San Antonio de Prado y Altavista.	No hubo por parte de comunicaciones.
6/05/2026	Reunión con Siendo 3 – Mundialito en Valores	Reunión de contextualización de la metodología de los talleres del Mundialito en Valores.	Ajuste metodológico a la presentación
8/05/2026	Reunión de alianza con el programa “Parceros” para vinculación al Mundialito en Valores	Presentar la estrategia del “Mundialito en Valores”	Enviar propuesta para vinculación.
21/05/2026	Reunión de alianza con el programa “Tejiendo Hogares” para vinculación al Mundialito en Valores	Presentar la estrategia del “Mundialito en Valores”	Enviar presentación
22/05/2026	Reunión de alianza con el INDER para la vinculación al Mundialito en Valores	Presentar la estrategia del “Mundialito en Valores”	Enviar presentación

28/05/2026	Reunión para ajustar el cronograma con el INDER para definir la estrategia deportiva del Mundialito en Valores	Presentar la estrategia del "Mundialito en Valores"	Ajustar instituciones y cronogramas
6			

Actividades comunitarias

Comités Ciudadanos de Obra (CCO)

Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra - CCO

Durante el mes de mayo se llevó a cabo el comité ciudadano de obra en la Institución Educativa Stella Vélez Londoño. Se proyectaron las actividades y gestiones desde los componentes: civil, ambiental, SST y social, por medio de un video.

Al finalizar el espacio, se da respuesta a algunas inquietudes, dejando claridad que puntualmente las situaciones expresadas no hacen parte del alcance contractual del proyecto.



Subprograma de resolución de conflictos

La supervisión revisó y verificó la atención de las PQRS, el registro del cierre a satisfacción de los peticionarios. En mayo no se presentaron solicitudes

#	Contrato/Comuna	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
01	I. E. Santísima Trinidad /Comuna 15	17/04/2026	Lucy Vasquez	Solicitud de no realizar el andén peatonal Inconformidad con el manejo de los residuos por parte de la comunidad y	Cerrada

				solicitud de demolición de gradas en zona de la cancha	
02	Santísima Trinidad /Comuna 15	27/04/2026	Enalbis Vergara	Desde que se inició con las actividades constructivas en la S. E. se presenta problemática con ratas que ingresan a sus viviendas y hasta sus cocinas. Esta presencia de roedores siempre se ha visto pero en la vía, en los lugares donde se arrojan las basuras en el andén, sin embargo, por la obra ahora están buscando entrar a las casas y no saben cómo controlarlas.	Cerrada
03	Santísima Trinidad /Comuna 15	26/05/2026	Mario Giovanni Muñoz	Mientras me encontraba detenido cerca de la obra, un palo o elemento de construcción cayó sobre el panorámico delantero de mi vehículo, ocasionando una fisura considerable en el vidrio.	Trámite

Otras actividades comunitarias

Durante el periodo se realizaron reuniones informativas con el propósito de resolver inquietudes relacionadas con el proceso constructivo de la obra, informar sobre cambios o cierres viales, acordar permisos y horarios, atender solicitudes específicas de la ciudadanía y brindar información general a la comunidad.

A continuación, se reportan otras actividades comunitarias realizadas en el mes de mayo (***Tabla 33)***

Tabla 33 Otras actividades comunitarias mayo 2026

N°	Contrato/ comuna	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. Asistentes
1	MOVA	04/05/2026	Reunión de Finalización de Obra MOVA	Colaboradores	25
2	Contingencias 4	28/05/2026	Reunión de inicio de obra I. E. Enrique Olaya Herrera	Comunidad	25
		Total			50

N°	Registro fotográfico	N°	Registro fotográfico

1		2	

Actividades de apropiación y sostenibilidad

La supervisión participó y verificó la realización de actividades que involucraron a la comunidad y que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto.**(ver tabla 34)**

Tabla 34 Otras actividades Sostenibilidad mayo 2026

N°	Contrato/ Comuna	Fecha	Objetivo de la actividad	N°Asistentes	Registro Fotográfico
1	Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez	07/05/2026	Se llevó a cabo una jornada que inició con una intervención teatral con fines lúdico pedagógicos sobre autocuidado, cuidado del entorno y sostenibilidad y se Finalizó con unas bases que por medio de actividades creativas, enseñaban a los asistentes las diferentes gestiones llevadas a cabo alrededor de las intervenciones físicas y los resultados obtenidos.	300	 
2	Sede Administrativa Bulevar San Juan	08/05/2026	Se realizó actividad de sostenibilidad con los colaboradores de la sede administrativa de la Secretaría de Educación, inició con una charla sobre adaptación al cambio, manejo del estrés y emociones, se cerró el espacio elaborando algunos rompecabezas que quedaron como insumos para la sede, esto como una analogía al proceso constructivo.	25	

3	I. E. Sol de Oriente	12/05/2026	Se realizó actividad con algunos estudiantes de la I. E., estuvo enfocada en la construcción colectiva de compromisos para el cuidado del plantel, espacio que fue dirigido por personajes artísticos que por medio de la música y la pedagogía dejaron moraleja sobre sostenibilidad.	150	
4	S. E. Santísima Trinidad	15/05/2026	Se llevó a cabo una reunión con integrantes de la comunidad aledaña a la institución educativa, en la cual abordando temas relacionados con liderazgo comunitario, responsabilidad social y apropiación del entorno. La actividad permitió fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y el equipo social del proyecto, incentivando la participación ciudadana y el compromiso colectivo frente al cuidado y sostenibilidad del sector.	12	
5	I. E. Francisco Miranda	20/05/2026	Se realizó jornada de sostenibilidad promoviendo acciones de sensibilización ambiental y fortalecimiento de prácticas orientadas al cuidado y conservación de los espacios educativos. La actividad permitió generar reflexión sobre la importancia de la corresponsabilidad ambiental y el mantenimiento adecuado de la infraestructura institucional.	153	
			Total, participantes	640	

Informe de empleabilidad

La política de empleo y los pliegos de contratación estipularon que la mano de obra no calificada local - MONCL se regirá con un mínimo del 50% y del 5% de mano de obra femenina - MOF en contratos de vigencia 2023. Así mismo para los contratos vigencia 2024 se indica que el mínimo es **de 50% MONCL y 30% MOF**.

Se relaciona a continuación el estado de cumplimiento en cada uno en mayo:

Mantenimientos generales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**
Comunas 4, 13 y 80	42%	32%
Contingencias 4	8%	19%
Total, consolidado	**25%**	**26%**

Restitución parcial y construcción de espacios		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada**	**% Mujeres**
I. E. Federico Ozanam	22%	10%
S. E. Santísima Trinidad	58%	9%
Consolidado TOTAL	**40%**	**9,5%**

Mantenimientos integrales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**
I. E. Stella Vélez Londoño	12%	15%
OE 145 de 2026	0%	23%
Total, consolidado	6%	**19%**

Del total del personal en obra el **18% son mujeres, 81% son hombres y el 24% son personas de la comunidad** vinculadas al proyecto.

Para el mes en curso, si bien no se cumple con el porcentaje de mano de obra no calificada local ni el femenino, exigidos en las fichas técnicas de contratación, se logra incrementar estos indicadores, acercándose a la meta requerida. Se continúan realizando las diferentes gestiones en los diferentes contratos de obra que permitan cumplir con el indicador.

Listas de chequeo social

De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de la Interventoría la calificación para el periodo del presente informe fue del 95% de cumplimiento.

MANTENIMIENTOS GENERALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
Mantenimientos comunas 4, 13 y 80	95%
Contingencias 4	87.5%
TOTAL	**91%**

RESTITUCIONES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**

C9 I. E. Federico Ozanam	100%
C 15 S. E. Santísima Trinidad	90%
TOTAL	**95%**

MANTENIMIENTOS INTEGRALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
I. E. Stella Vélez	98%
OE 145 de 2026 / sedes administrativas	96%
TOTAL	**97%**

Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental

El equipo de supervisión de la EDU realizó el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y contratista de obra en las siguientes actividades:

- Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental en obra
- Actas de Vecindad

La supervisión realizó el apoyo al equipo social, técnico del contratista y la interventoría en la socialización, divulgación del procedimiento, acercamiento y programación de visitas para el levantamiento de las actas de vecindad y entorno. A continuación, se resume la gestión realizada:

Contrato/ comuna	No. Actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No. Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
Contingencias 4	34	16	16	18	0



Actas de Entorno

Contrato/comuna	Actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	Actas pendientes
Contingencias 4	34	2	2	32



Actividades de Gestión de la interventoría

Durante el periodo que se reporta, la supervisión realizó el seguimiento a las acciones realizadas por el área social de la interventoría:

CONTRATO/ COMUNA	ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
OE 145 / Sedes administrativas	Coordinar gestión de actividades de sostenibilidad	04/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Envio de listas de chequeo abril e informe de empleabilidad a la profesional social EDU.	04/05/2026 05/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita a la profesional social del contratista realizar un nuevo acercamiento con la JAL, para definir la fecha de reprogramación de encuentro.	05/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam	Se solicitó al contratista, la elaboración de la presentación, que complemente el recorrido con el Comité ciudadano de Obra, para que sea entregado el 20 de mayo 2026 para revisión y aprobación, junto con las E-cards de invitación a actividades de gestión social.	05/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam	Se recibieron sugerencias de EDU en el informe mensual del mes de abril y de manera inmediata se subsanaron y	05/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría

	devolvieron para respectivo aval.			
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita realizar envío de actas de cobro #4 con reportes de seguimiento.	06/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicitó al contratista un cronograma semanal de las actividades a implementar incluyendo el levantamiento de actas de vecindad o de entorno para las I. E. a intervenir.	06/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Se remitió la propuesta final, cotizaciones y e-card para la capacitación a la comunidad a la EDU.	06/05/2026 07/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
Contingencias 4	Se solicitó al contratista el envío de piezas comunicativas para revisión, relacionadas con el pendón para el vehículo y valla tipo tijera.	07/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicitó realizar acercamiento con profesional social de SANEAR (actas de vecindad y entorno)	07/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista. Interventoría.
I. E. Santísima Trinidad	Solicitud de ajustes a la e-card para capacitación al a comunidad.	07/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría.
I. E. Santísima Trinidad	Envío de propuesta final y cotizaciones para actividad de sostenibilidad N°1.	08/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
I. E. Federico Ozanam	Se realizó revisión y ajustes a acta de reunión efectuada el 6 de mayo 2026, con la coordinación académica de la IEFO y se remitió al contratista.	08/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicitó al contratista reunión presencial para la revisión de los avances del PASAO y observaciones relacionadas.	11/05/2026	Presencial	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicitó al contratista envió de piezas comunicativas para revisión, relacionadas con el afiche con QR como medio a recepción de PQRS.	12/05/2026	Presencial	Contratista. Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Se remitió al contratista la e-card para capacitación	12/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría.

	aprobada por la interventoría y EDU.			
I. E. Santísima Trinidad	Se remiten observaciones subsanadas en el informe mensual abril solicitadas por la EDU.	12/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría. EDU.
I. E. Santísima Trinidad	Se remitió a revisión y aprobación de la EDU la circular de recomendaciones con recomendaciones y observaciones de carácter preventivo para visitantes de la escuela de música.	12/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
I. E. Santísima Trinidad	Envio de e-card para actividad de sostenibilidad N°1 el 22 de mayo a las 2:30 p.m. para revisión y aprobación EDU.	12/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
Contingencias 4	Se solicita al contratista el envío semanal de la información correspondiente al personal vinculado al proyecto y la matriz de empleabilidad del mes en curso para el 28 de mayo 2026.	13/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Se remite la aprobación de la EDU de la circular de recomendaciones con recomendaciones y observaciones de carácter preventivo para visitantes de la escuela de música con el fin de que se divulgación en canales de comunicación internos de la escuela de música.	13/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría.
Contingencias 4	Se le solicita al contratista la implementación de las observaciones realizadas frente al PASAO, para atención oportuna antes del envío unificado de todos los componentes.	14/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicita al contratista la revisión y firma de la lista de chequeo de la primera quincena y la implementación de las observaciones realizadas.	15/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Consolidación de respuesta a PQRS N°2 frente a problemática de roedores.	15/05/2026	Presencial	Contratista. Interventoría.

I. E. Santísima Trinidad	Se remitè la aprobación de la EDU al informe mensual social abril.	15/05/2026 20/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría.
I. E. Santísima Trinidad	Solicitud de correcciones a presentación para actualización de cartelera informativa mayo.	20/05/2026	Presencial	Contratista. Interventoría.
Contingencias 4	Se solicitó al contratista la instalación de las vallas tipo tijera en los frentes de obra que se encuentras activos a la fecha.	20/05/2026	Presencial	Contratista Interventoría
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita programar reunión de avance de obra.	20/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Stella Vélez Londoño	Revisión del Personal del área de influencia directa en obra, dado que el personal reportado no coincide con el presente en sede y en caso tal, realizar ajuste al formato de empleabilidad.	20/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría EDU
I. E. Stella Vélez Londoño	Se solicita al contratista realizar el envío de programación de actividades para la sede de bachillerato, ya que, teniendo en cuenta que está próxima la temporada de vacaciones, se requiere hacer solicitud de espacios y sus respectivas llaves previo a la salida del personal docente, por lo que se requiere conocer que espacios requiere el contratista para su intervención.	20/05/2026 27/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam	Se recibieron E-cards de invitación a CCO, segunda jornada de sensibilización, charla a Ekolimpio, dirigida por AMVA y presentación para la reunión con el CCO, las cuales se ajustaron y remitieron a EDU para aprobación.	21//05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicitó al contratista el envío de la E-card y la PPT para la reunión de Inicio de la I. E. Enrique Olaya Herrera, de acuerdo con la	21/05/2026	Presencial	Contratista Interventoría

	reunión informativa realizada.			
I. E. Santísima Trinidad	Remisión de presentación para actualización de cartelera mayo para su revisión y aprobación por la EDU.	25/05/2026	Correo electrónico	Interventoría. EDU.
I. E. Federico Ozanam	Se solicitó al contratista, cartelera informativa del mes de mayo, para revisión y posterior actualización.	22/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
I. E. Federico Ozanam	Envío a profesional social contratista, de informe de interventoría para unificar y consolidar informe entregable.	28/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
I. E. Santísima Trinidad	Se envía copia de acta de seguimiento social mayo entre contratista e interventoría.	28/05/2026	Correo electrónico	Contratista. Interventoría.
Contingencias 4	Se solicita al contratista la implementación de las observaciones de la reunión de inicio de la I.E. Enrique Olaya Herrera y la puesta en práctica de las recomendaciones para próximas reuniones de inicio.	29/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicitó al contratista envió de piezas comunicativas para revisión, relacionadas con el afiche con QR como medio a recepción de PQRS, además de la matriz de empleabilidad.	29/05/2026	Correo electrónico	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicita al contratista tener en cuenta el borrador del acta de reunión realizado por la interventoría de la RIO de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, para su posterior entrega en el informe mensual.	29/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría
Contingencias 4	Se solicita al contratista la revisión y firma de la lista de chequeo de la segunda quincena y la implementación de las observaciones realizadas.	30/05/2026	Vía WhatsApp	Contratista Interventoría

COMPONENTE DE COMUNICACIONES

Información y divulgación

En mayo 2026 se realizó la revisión y aprobación de piezas gráficas que se generan debido a las obras que iniciaron, las que avanzan y las que finalizan en las cuales se hace necesario la convocatoria a todas las reuniones. Todas las diapositivas fueron ajustadas y verificadas para la divulgación, entre ellas están: e-card, presentaciones, circulares, boletines de obra, carteleras, vallas de obra y lonas de volqueta

ECARD

Cantidad: 11

Tarea: la revisión y aprobación de las invitaciones a las reuniones de Comité Ciudadano de Obra, reuniones de inicio y finalización son un proceso fundamental para garantizar una comunicación clara, efectiva y organizada con la comunidad educativa. Esta revisión evita que haya confusión en el mensaje, también se detectan los errores ortográficos, gramaticales o de redacción, lo que refuerza la credibilidad y seriedad de la convocatoria y asegura que la información sobre la fecha, hora, lugar y objetivo de cada reunión sea precisa y oportuna, permitiendo la asistencia y participación de los interesados.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

En resumen, se revisó y corrigió, una sola invitación:

Cantidad	Contenido de la e-card	comunas	Tipo de pieza
1	Inicio	3	
2	CCO	13 9	
5	Sostenibilidad	4 9 10 15	

1	Liderazgo	15	
2	Finalización	10 4	

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
1	e-card	Inicio	3	I. E. Enrique Olaya Herrera
1	e-card	CCO	13	I. E. Stella Vélez
1	e-card	CCO	9	I. E. Federico Ozanam
1	e-card	Sostenibilidad	4	I. E. Francisco Miranda
1	e-card	Sostenibilidad	10	Sede Administrativa Bulevar San Juan
1	e-card	Sostenibilidad	9	I. E. Federico Ozanam
1	e-card	Sostenibilidad 2	9	I. E. Federico Ozanam
1	e-card	Sostenibilidad	15	S. E. Santísima Trinidad
1	e-card	Liderazgo	15	S. E. Santísima Trinidad
1	e-card	Finalización	10	Sede Administrativa Bulevar San Juan
1	e-card	Finalización	4	Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez
11	**TOTAL**			

PRESENTACIONES

Cantidad: 4

Tarea: la revisión de presentaciones en power point es clave para garantizar que la información sobre las actividades en obra, el componente ambiental, social y comunicaciones, y de seguridad y salud en el trabajo se transmita de manera clara, coherente y visualmente uniforme. Además, verificar que el logo de la Alcaldía esté bien aplicado dando así dar cumplimiento al manual de imagen institucional, también se ajusta la estructura del contenido, la ortografía, la selección de fotografías, asegurando que sean representativas y de buena calidad. Otro aspecto fundamental, es la uniformidad en la tipografía, que sea un tamaño apropiado y que el color sea siempre el mismo en todas las diapositivas para mejorar la legibilidad y presentación visual.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

Cantidad	Contenido de la e-card	Comunas	Tipo de pieza
1	Inicio	3	
1	CCO	9	
2	Finalización	80 5	
4	**TOTAL**		


En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
1	Presentación	Inicio	3	I. E. Enrique Olaya Herrera
1	Presentación	CCO	9	I. E. Federico Ozanam
1	Presentación	Finalización	80	S. E. Manuel María Mallarino
1	Presentación	Finalización	5	S. E. Diego María Gómez
4	**TOTAL**			

CARTELERAS

Cantidad: 4

Tarea: las carteleras informativas permiten difundir información actualizada sobre el avance de las obras en las instituciones. La revisión de las carteleras es fundamental para ver si está correctamente estructurada para evitar confusiones o desinformación. El adecuado control de estos contenidos asegura que la comunidad reciba información relevante sobre los tiempos de ejecución, intervenciones realizadas y todo lo que rodea a la obra desde lo ambiental, social, comunicacional y seguridad y salud en el trabajo. Además, permite verificar que el lenguaje sea accesible, la tipografía legible y que los elementos visuales, como fotografías o gráficos, complementen eficazmente el mensaje.



Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Carteleras	9	I. E. Federico Ozanam
1	Carteleras	4	I. E. Francisco Miranda
1	Carteleras	13	I. E. Stella Vélez
1	Carteleras	15	S. E. Santísima Trinidad
4	**TOTAL**		

BOLETINES DE OBRA, CIRCULARES Y VOLANTES

Cantidad: 2

Tarea: la revisión ortográfica y redacción de los textos de estas piezas gráficas como boletines, circulares y volantes permite que el mensaje se comunique de manera clara además de fortalecer la relación entre el Distrito y la comunidad beneficiada pues su contenido es muy puntual al reflejar las intervenciones del mes.

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Documento de informe CTO 95806 del mes de abril del 2026	N/A	Instituciones en general
1	Circular	15	S. E. Santísima Trinidad
2	**TOTAL**		

Apariciones en medios de comunicación

Para ese mes el proyecto logró una cobertura **positiva en el 70%** y neutral del **30%** de las **6 publicaciones**, lo que evidencia una aceptable gestión del mensaje.

Se destacan tres aspectos clave:

Alcance:


- Se lograron impactos relevantes, especialmente en **televisión** con **Telemedellín** y en digital con medios como Comunas Medellín, Medellín Hoy y en prensa con el Q Hubo Medellín, lo que permitió diversificar, logrando una audiencia de **160.539** personas.

Free press:

- La suma del valor estimado de las publicaciones es de **$18.124.593** valor comercial, lo que refleja una visibilidad importante frente a la inversión realizada.

Posicionamiento del mensaje:

- Los contenidos se enfocaron en los avances de las notas informativas sobre **el avance en obra del 30%** de obra de la **I. E. Stella Vélez Londoño** en la comuna 13. Ejemplo:



Cápsula informativa

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

N° 835 13 de mayo de 2026

Con trabajos de estabilización avanza mejoramiento de la Institución Educativa Stella Vélez, al occidente de Medellín

Las obras de estabilización y mantenimiento de la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, en la comuna 13-San Javier, alcanzaron un 30 % de avance como parte de una intervención integral que adelanta el Distrito. Este proyecto, en el que se invierten más de $7.700 millones, busca rehabilitar la sede de primaria, fuera de servicio desde 2022 por recomendación del DAGRD, y mejorar las condiciones de la sede de bachillerato, lo que beneficia a más de 800 estudiantes.

En la sede de primaria se concentran los principales frentes de obra con la instalación de estructuras de contención y la ejecución de mantenimientos en techos, pisos, cubiertas, muros y redes. En la de bachillerato avanzan las intervenciones en la cancha y la placa deportiva, junto con la adecuación de la superficie dura. También, se realizó la desobstrucción de las redes de drenaje y la construcción de un sistema de filtros.

De manera complementaria, en los salones de los niveles dos y tres se adelantan trabajos eléctricos, cambio de ventanas y pintura. En el tercer nivel se implementaron soluciones para el control de aves y el realce de pasamanos.

La obra ha generado 77 empleos, incluyendo mano de obra local y femenina, y se proyecta su finalización en el segundo semestre.

Información para periodistas
EDU
Sergio Zuluaga Díaz
311 703 7657

A continuación, se presenta el detalle de las publicaciones realizadas, las cuales constituyeron el contenido difundido en los diferentes medios, permitiendo dar visibilidad a las acciones desarrolladas y fortalecer el posicionamiento del proyecto.

N°	FECHA	MEDIO	TÍTULAR	ENLACE O EVIDENCIA
1	13/05/2026	Telemedellín	Avanza con un 30% las obras de la I. E. Stella Vélez Londoño en la comuna 13	

2	13/05/2026	Telemedellín (Digital)	Así van las obras de la I.E. Stella Vélez Londoño en la comuna 13	https://telemedellin.tv/obras-colegio-stella-velez-comuna-13/
3	13/05/2026	Medellín Hoy	Avance en las obras de la Institución Educativa Stella Vélez Londoño en la comuna 13	https://www.medellinhoy.com/noticia/asi-van-las-obras-de-la-ie-stella-velez-londono-en-la-comuna-13
4	13/05/2026	Comunas Medellín	Stella Vélez avanza estabilización Medellín	https://comunasdemedellin.com/2026/05/13/stella-velez-estabilizacion-medellin/
5	14/05/2026	Q Hubo	La I.E. Stella Vélez ya no está tirada en el olvido	Periódico Este respaldo se encuentra consignado en el monitoreo de medio de la EDU
6	14/05/2026	Q Hubo	Le meten la mano a un colegio que parecía olvidado	Periódico Este respaldo se encuentra consignado en el monitoreo de medio de la EDU

Digital

Cuadro con relación:

No	FECHA	RED SOCIAL	PRODUCTO	ENLACE
1	30/04/2026 (No reportada el mes pasado)	X	FICO Seguimos mejorando todas las 421 instituciones educativas de Medellín. En San Cristóbal intervenimos la escuela El Tirol II con una inversión de más de $1.400 millones, beneficiando a más de 200 estudiantes. Arreglamos salones, baños, cocina, cubiertas y también el entorno con senderos, puente peatonal y mejores accesos. ¡Estamos invirtiendo en la educación con hechos!	https://x.com/ficogutierrez/status/2049896625779130609?s=48
2	11/05/2026	Instagram	alcaldiademed Esta escuela estaba destruida y nosotros nos encargamos de recuperarla para entregarle mejores espacios a las niñas y los niños. ¡La sección Escuela de El Tirol 2 ya está lista!	https://www.instagram.com/reel/DYNnJCYBdTw/?igsh=aGNtNGhyMWRjejBi

3	11/05/2026	Facebook	alcaldiademed Esta escuela estaba destruida y nosotros nos encargamos de recuperarla para entregarle mejores espacios a las niñas y los niños. ¡La sección Escuela de ¡El Tirol 2 ya está lista!	https://www.facebook.com/share/r/1Fq3gpqfBr/?mibextid=wwXIfr
4	11/05/2026	TikTok	alcaldiademed · Hace 23 h Esta escuela estaba destruida y nosotros nos encargamos de recuperarla para entregarle mejores espacios a las niñas y los niños. ¡La sección Escuela de El Tirol 2 ya está lista! #Medellín#fyp#alcaldíademedellín#amorpormedellín	https://www.tiktok.com/@alcaldiademed/video/7638726143855578386?_r=1&_t=ZS-96HYZAFVpO0
5	13/05/2026	Instagram	EDU Avanza el mejoramiento de la I.E. Stella Vélez en la comuna 13. Con un 30 % de ejecución, seguimos recuperando espacios dignos para más de 800 estudiantes y llevando la educación de Medellín a otro nivel.	https://www.instagram.com/reel/DYSEXiUklwn/?igsh=MXNweTA2dXhuanpobw%3D%3D
6	13/05/2026	TikTok	EDU Avanza el mejoramiento de la I.E. Stella Vélez en la comuna 13. Con un 30 % de ejecución, seguimos recuperando espacios dignos para más de 800 estudiantes y llevando la educación de Medellín a otro nivel.	https://www.tiktok.com/@edumedellin_/video/7639384388785999105?_r=1&_t=ZS-96KTgZYKrTQ
7	13/05/2026	Facebook	EDU Avanza el mejoramiento de la I.E. Stella Vélez en la comuna 13. Con un 30 % de ejecución, seguimos recuperando espacios dignos para más de 800 estudiantes y llevando la educación de Medellín a otro nivel.	https://www.facebook.com/EmpresaDeDesarrolloUrbanoEDU/videos/%EF%B8%8F-avanza-el-mejoramiento-de-la-ie-stella-v%C3%A9lez-en-la-comuna-13-con-un-30-de-ejec/1595862428178447/?mibextid=wwXIfr&rdid=RhdaA9lqF36yKd5Z
8	16/05/2026	Facebook	FICO La Institución Educativa Stella Vélez, en San Javier, ya avanza un 30% en sus	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1694794865348150&id=100044529572264

			obras de estabilización y mantenimiento. Estamos invirtiendo más de 7.700 millones para que más de 800 estudiantes vuelvan a tener espacios seguros y dignos para aprender.	&mibextid=wwXIfr&rdid=D8Skmo9xGImbs4T6#
9	16/05/2026	X	La Institución Educativa Stella Vélez, en San Javier, ya avanza un 30% en sus obras de estabilización y mantenimiento. Estamos invirtiendo más de 7.700 millones para que más de 800 estudiantes vuelvan a tener espacios seguros y dignos para aprender.	https://x.com/ficogutierrez/status/2055688473202266524?s=48
10	20/05/2026	Instagram	alcaldiademed Hoy, más de 1.600 estudiantes cuentan con mejores espacios para su bienestar y formación en la I.E. San Juan Bautista. 👀☑️😍	https://www.instagram.com/reel/DYilj4uhMcU/?igsh=MWhldWl2aDJ3aXBmbA%3D%3D
11	20/05/2026	TikTok	alcaldiademed Hoy, más de 1.600 estudiantes cuentan con mejores espacios para su bienestar y formación en la I.E. San Juan Bautista. 👀☑️😍	https://www.tiktok.com/@alcaldiademed/video/7641655443894553877?_r=1&_t=ZS-96VNat1vwwv
12	20/05/2026	Facebook	alcaldiademed Hoy, más de 1.600 estudiantes cuentan con mejores espacios para su bienestar y formación en la I.E. San Juan Bautista. 👀☑️😍	https://www.facebook.com/reel/1799268357715300
13	21/05/2026	Instagram	alcaldiademed 🚧Avanzan las obras en la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, en la comuna 13, San Javier. 👀Mejores espacios para más de 800 estudiantes. 👏	https://www.instagram.com/reel/DYm7qa7h1xy/?igsh=MWQxbXh5dTFxazZvZw%3D%3D
14	21/05/2026	TikTok	alcaldiademed · Hace 6 d 🚧Avanzan las obras en la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, en la comuna 13, San Javier. 👀Mejores espacios para más de 800 estudiantes.	https://www.tiktok.com/@alcaldiademed/video/7642383654013963541?_r=1&_t=ZS-96k2yv8kmMG
15	21/05/2026	Facebook	Alcaldía de Medellín 🚧Avanzan las obras en la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, en la comuna 13, San Javier. 👀 Mejores	https://www.facebook.com/AlcaldiadeMed/videos/avanzan-las-obras-en-la-instituci%C3%B3n-educativa-stella-v%C3%A9lez-londo%C3%B1o-en-la-comuna-/886566447818537/?mibextid=

			espacios para más de 800 estudiantes.	wwXIfr&rdid=IsaS4j6HC758rPh9

Análisis del impacto en redes sociales

Durante el periodo analizado se identificaron **15 publicaciones** relacionadas con el contrato 95806 de infraestructura educativa, las publicaciones se dividen en las redes sociales de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía de Medellín, difundidas en TikTok, Instagram y Facebook de la siguiente manera:

Red social	Publicaciones	Porcentaje
Instagram	4	26%
TikTok	4	26%
Facebook	5	33%
X	2	15%
TOTAL	**15**	**100%**

Durante el mes analizado se registraron **15 publicaciones** en redes sociales, con una mayor concentración en **Facebook** con **5,** lo que representó el **33%** del total, consolidándose como la principal plataforma de difusión en este mes. Por su parte, Instagram y TikTok aportaron cuatro **(4) publicaciones**, para un **26%** de las publicaciones en cada una. Asimismo, se registraron **2** menciones en **X** para el **15%** restante.

En cuanto a la distribución por entidad, la Alcaldía de Medellín y la EDU participaron de manera activa, siendo la Alcaldía de Medellín con 10 publicaciones la de mayor alcance, evidenciando una articulación institucional en la estrategia de comunicación digital.

Distribución por red:

Entidad	Publicaciones	Porcentaje
EDU	3	20%
Alcaldía de Medellín	9	60%
Federico Gutiérrez	3	20%
TOTAL	**15**	**100%**

El volumen total de los contenidos se incrementó en este mes, adoptando las correcciones del mes pasado donde se hizo necesario adoptar un enfoque más agresivo en la generación y difusión de contenidos, incrementando la frecuencia de publicaciones, diversificando formatos y fortaleciendo la presencia en múltiples plataformas.

En términos generales, las 11 publicaciones evidencian el desarrollo de la estrategia de comunicación consignada en el plan de trabajo, la cual tiene como objetivo visibilizar los avances en infraestructura educativa.

Audiovisual

Videos producidos

Producto	Actividad	Evidencia	Enlace
Registro para Instagram, TikTok y Facebook	Avanza el mejoramiento de la I.E. Stella Vélez en la comuna 13		https://www.tiktok.com/@edumedellin_/video/7639384388785999105?_r=1&_t=ZS-96KTgZYKrTQ
Registro para Instagram, TikTok y Facebook	Avance del 30% de obra de la I.E. Stella Vélez en la comuna 13		https://www.tiktok.com/@alcaldiademed/video/7642383654013963541?_r=1&_t=ZS-96k2yv8kmMG

Registro fotográfico en obra. (Antes y después)

Fecha	Actividad	Institución educativa	Compromisos
27/05/2026	Registro después	S. E. Manuel María Mallarino	Cargar OneDrive

Indicadores

INDICADORES:

A continuación, se presentan los indicadores correspondientes al mes de mayo:

Alcance	mayo
	236.017
Participación	**mayo**

	3.447
Del 2026Gestión	**mayo**
	34%
Percepción	**Cuatrimestre 1**
	0%
Free press	**mayo**
	$18.124.593

De igual forma, se presenta el acumulado a la fecha, consolidando la información correspondiente a los meses de enero hasta mayo del 2026.

Alcance	**A mayo**
	3.251.036
Participación	**A mayo**
	11.405
Gestión	**A mayo**
	34%
Percepción	**A cuatrimestre 1**
	0%
Free press	**A mayo**
	111.574.552

Analizando los indicadores del mes de mayo se evidencia un **alcance** en redes y noticias de **236.017 espectadores** y una participación territorial de **3.447** asistentes, lo que refleja una dinámica activa en la interacción con los contenidos divulgados y la presencia territorial durante el periodo. El indicador de gestión arroja un **34%,** mostrando estabilidad en la ejecución de la estrategia comunicacional,

Es preciso resaltar que la percepción se encuentra en 0%, debido a que aún no se han registrado mediciones que permitan su consolidación. Asimismo, el free press presenta un valor aproximado de **$18.124.593**

En el acumulado de enero a mayo de 2026, se registra un alcance de **3.251.036 espectadores** aproximadamente y una participación de **11.405**, lo que evidencia un impacto significativo en la difusión de las intervenciones y un crecimiento sostenido en la visibilidad de las obras. El indicador de free press alcanza los **111.574.552 de pesos**, reflejando el valor mediático obtenido a través de las publicaciones institucionales en los medios de comunicación, lo que fortalece el posicionamiento de la inversión de 1.2 billones en infraestructura educativa en la opinión pública.

METAS Y CONCLUSIONES DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES:

- Incrementar, durante el mes de junio, las publicaciones en medios de comunicación, con el fin de ampliar el alcance y la audiencia, y lograr una mayor cuantificación de free press.

- Realizar un recorrido con los MAICC en la comuna 7 (Robledo), donde se integrarán los tres contratos de infraestructura educativa, con el fin de mostrar los avances y lo construido.

- Consolidar el contrato logístico para avanzar en la ejecución de las actividades sociales. Asimismo, se debe enfatizar con el equipo social la importancia de la ejecución efectiva de este presupuesto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades proyectadas.

- Consolidar la estrategia del Mundialito en Valores, ajustando el cronograma y fortaleciendo las alianzas institucionales que se vienen desarrollando.

- Durante el periodo de mayo, la supervisión social de la EDU realizó seguimiento a las acciones tanto del contratista como de la interventoría, velando así por el cumplimiento de los lineamientos de la Guía de Manejo Socioambiental y los compromisos establecidos en los PASAO de elos diferentes frentes de obra.

- Se vienen adelantando gestiones que respondan a los objetivos propuestos en el plan de trabajo, en el mes de mayo se encaminaron acciones para la ejecución de la estrategia Mundialito en valores, la cual busca reforzar el mensaje de la cultura del cuidado por medio de espacios deportivos y formativos.

- Se evidenció que, por parte del componente social, en los diferentes frentes de obra, se dio cumplimiento a los PAC, lo cual permite el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad y la atención efectiva de sus inquietudes. Este cumplimiento ha fortalecido la comunicación abierta y la confianza entre la entidad y los usuarios.

- En ninguno de los frentes de obra activos se presentaron PQRS ni dificultades con las directivas de las I. E. impactadas, lo que demuestra la buena gestión social.

- Se generó acompañamiento para la programación y desarrollo de los diferentes espacios de participación comunitaria que desde los equipos de obra se han adelantado según el presupuesto y los tiempos contractuales.

- Se impulsó a generar nuevos espacios de trabajo con comunidad y a pensar en estrategias que sean amenas y a su vez, espacios de construcción y socialización con las comunidades.

- En total se impactaron 640 personas entre estudiantes, padres de familia y personal docente y directivo con las diferentes actividades de sostenibilidad llevadas a cabo en mayo. Todas ellas orientadas a reforzar el sentido de pertenencia y los cuidados en espacios donde se desarrollan obras.

10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL

A continuación, se resumen las situaciones más relevantes de cada uno de los proyectos definidos dentro del alcance del contrato interadministrativo: Restitución Parcial, Mantenimiento Integral y Mantenimiento

General; teniendo claro que el detalle de las actividades enmarcadas en cada uno se encuentra en los informes mensuales específicos para cada proyecto.

PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS

Para este periodo se avanzó en las siguientes actividades generales:

Trámites:

✓ **S.E Juan Pablo II**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° CP-5386/2024 1003, de octubre 11 de 2024 se remitió la Resolución C1-0914 de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN de la curaduría urbana 1.

· **DAP Espacio Público**

Se realizó la entrega de los planos de diseños de Espacio Público del proyecto "Restituciones S.E. Juan Pablo II" bajo el radicado 202510135978 del 24/04/2025. El consultor debe subsanar las observaciones formuladas por el DAP entregadas el 15 de junio de 2025. Se solicitó al consultor dar respuesta a las observaciones del DAP el 02 de julio de 2025, para el mes de septiembre 2025, el consultor no entregado las observaciones solicitadas al proyecto.

✓ **I.E Federico Ozanam**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° C3-7362/2023 de diciembre 12 de 2023 se remitió la Resolución C3-1152/2023 LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION Y MODIFICACION.

· **DAP Espacio Público**

El día 27 de junio de 2025, Se desarrolla revisión y análisis de la entrega oficial del Proceso de Espacio Público para dar respuesta a las observaciones realizadas de espacio público, por lo que se realiza radicado ante el DAP con numero de radicado 202530240350, dicho trámite fue aprobado con fecha de 22 de julio de 2025.

✓ **I.E Javiera Londoño**

· **DAP Espacio Público**

El equipo de arquitectura de la supervisión arquitectónica de la EDU elaboró la propuesta de planteamiento vial y diseño del espacio público para la I.E. Javiera Londoño, la cual fue radicada ante el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el 27 de diciembre de 2024.

Posteriormente, el DAP comunicó el desistimiento del trámite, argumentando que, tras la revisión técnica y normativa, se determinó que las intervenciones proyectadas no generan modificaciones sustanciales en la malla vial, uso del suelo o afectaciones al espacio público que requieran concepto o aprobación por parte de la entidad. En consecuencia, el trámite se consideró no obligatorio, pese a que inicialmente, en las mesas de trabajo, se había indicado como requisito.

No obstante, con el fin de garantizar la articulación urbanística y la adecuada formalización de los diseños, el equipo de la EDU retomo en mayo el proceso de ajuste y radicación de la propuesta de espacio público ante la entidad correspondiente.

Para el mes de mayo no se presentaron observaciones sobre el trámite.

- **Ministerio de cultura**

La I.E Javiera Londoño cuenta con tramite autorizado por el Ministerio de cultura para la modificación de las fachadas mediante el documento Numero JLS_NORM_Minis_Cultu_20250126_Permiso_Aprob_ MC44852S2024.

- **Diseños Arquitectónico**

En el mes de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo de arquitectura para revisar el programa elaborado por la consultoría, junto con la Coordinadora del Proyecto de Restituciones de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín. Durante la revisión se evidenció que algunos espacios no cumplen con las dimensiones reglamentarias ni con la normativa vigente, debido a que corresponden a áreas existentes que requieren modificaciones. Por esta razón, se está evaluando la normativa aplicable al polígono con el fin de determinar la posibilidad de ampliar el área construida y así dar cumplimiento al programa establecido.

En el mes de febrero se avanza en el diseño de la institución educativa, de acuerdo con las necesidades presentadas por la Secretaría de Educación. Se trabaja en el anteproyecto del bloque de oficinas administrativas que será demolido.
Adicionalmente, se recibe el informe del estado actual de la red contra incendios, en el cual se evidencia que esta no cumple con la normativa vigente y no cuenta con la aprobación del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, se hace necesario diseñar una nueva red contra incendios, acorde con los nuevos espacios contemplados en el diseño.

En el mes de mayo se continua con el diseño solicitado por educación teniendo en cuenta la solicitud de parqueaderos públicos para cumplir la norma, en espera de la distribución para presentar la necesidad ante espacio público y AMVA.

✓ **S.E Santísima Trinidad**

- **DAP Espacio Público**

En la Sede Educativa Santísima Trinidad, para el avance del frente N.° 1 (espacio público externo de 1.238,09 m²), en las diferentes mesas de trabajo se identificaron aproximadamente 23 individuos arbóreos que resultarían afectados con la modificación al diseño replanteado del acceso a la institución educativa y la bahía de aproximación del transporte público.

En consecuencia, se avanzó en la elaboración del insumo topográfico del polígono exterior, con el cual el equipo de arquitectura desarrolló el trazado hasta la servidumbre ubicada en el costado oriental del diseño de espacio público para este proyecto. Con este polígono topográfico se gestionará la presentación de la solicitud de deforestación ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Como resultado de este trabajo, se radicó ante el DAP la solicitud de revisión del planteamiento vial mediante el radicado 032025002058 del 14 de marzo de 2025 y, posteriormente, la radicación del espacio público con el radicado 202510142323 del 30 de abril de 2025.

Para el mes de agosto de 2025, el DAP, mediante documento de observaciones, solicitó el amarre geodésico de la poligonal correspondiente al predio de la SE Santísima Trinidad dentro del territorio municipal, requisito indispensable para otorgar la aprobación. En atención a lo anterior, el área de Estructuración requirió al consultor de topografía la entrega de la información solicitada, con el fin de dar continuidad al trámite. Dicho trámite fue radicado ante geodesia el día 31 de julio de 2025 y actualmente se encuentra a la espera de observaciones.
Adicionalmente, se observa que el retiro y la sección vial deben ser ajustados en los planos topográficos.

En el día 3 de Octubre de 2025, mediante radicado 202530448662, emiten concepto técnico favorable para el mejoramiento del espacio público del proyecto" *Institución Educativa Benjamín Herrera Sección escuela Santísima Trinidad".*

- **AMVA**

El trámite ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para el aprovechamiento forestal del proyecto SE Santísima Trinidad fue radicado el en el mes de junio de 2025, por lo tanto en el día 27 de julio se radican las observaciones realizadas frente al trámite por parte del área de estructuración, en el mes de agosto se programó visita por parte del AMVA en donde se identifico que la comunidad, había sembrado árboles en el antejardín, y se debe realizar el levantamiento de este individuo para poder autorizar la deforestación.

En el mes de septiembre se realizó la visita por parte del área correspondiente, atendiendo la solicitud presentada. Durante la inspección se evidenció la presencia de un mayor número de individuos arbóreos sembrados por la comunidad en el área destinada para el espacio público. Por tal motivo, se solicitó la realización del levantamiento topográfico de dichos individuos con el fin de gestionar la solicitud de replantación ante la entidad competente.

El día 11 de noviembre de 2025, el AMVA emitió una resolución condicionada, sujeta a la entrega de la aprobación del espacio público por parte del DAP.
Dicha aprobación ya fue otorgada; no obstante, se requiere remitir al DAP la copia correspondiente para su sellado, junto con la entrega de los planos debidamente sellados y el comunicado de aprobación emitido por el DAP, con el fin de remitir dicha documentación al AMVA y proceder así al levantamiento de la restricción del trámite.

El día 24 de diciembre mediante radicado 202530633579 se emite aprobación del amarre geodésico del predio para adelantar los trámites correspondientes a espacio público y AMVA.

El 27 de marzo de 2026, el AMVA emitió la comunicación CM5.08.24738, mediante la cual se levanta el condicionamiento relacionado con el amarre geodésico para el retiro de los individuos arbóreos.

En el mes de mayo se procede a intervenir el espacio publico y el retiro de los individuos arbóreos según alcance del proyecto.

- **SERVICIOS PUBLICOS**

El 30 de marzo de 2026, el área de Servicios Públicos de EPM remitió el resultado de la revisión, en el cual se confirma el cumplimiento de los requisitos de diseño, así como la atención oportuna de las observaciones y requerimientos formulados por la interventoría y por EPM, en el marco del proceso previo a la aprobación del Sello SS 1287669 AP del Colegio Santísima Trinidad. En este sentido, se allega el plano debidamente sellado por parte del Distrito, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, con el fin de dar continuidad a las obras civiles requeridas.

Al mes de abril se solicitó a EPM la visita técnica para la revisión y aprobación de la conexión a la red pública de alcantarillado. Sin embargo, a la fecha de corte del mes de mayo, aún no se ha recibido la visita ni el concepto correspondiente por parte de la entidad, situación que continúa generando afectación en el avance de esta actividad.

✓ **I.E Fe y Alegría Popular N°1**

- **DAGRD**

Con la Modificación N.° 9 al Contrato Interadministrativo, se incorpora al proyecto de restituciones la Institución Educativa Fe y Alegría Popular N.° 1, donde se hace necesaria la construcción de un muro de contención en articulación con Buen Comienzo, debido a que el inmueble requiere doble estabilización en su parte superior.

En este contexto, el día 23 de julio de 2025 se radicó ante el DAGRD, bajo el número 202510251296, Los diseños de los dos muros de contención y se solicita la revisión y aprobación del estudio de amenaza de detalle por movimientos en masa para el proyecto Jardín Buen Comienzo Popular Fe y Alegría.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025 el DAGRD remitió las respectivas observaciones técnicas, las cuales fueron trasladadas al diseñador para su análisis y respuesta.

Al mes de febrero de 2026, no se ha realizado una nueva radicación ante el DAGRD con el ajuste y complemento de la información requerida.

Para el mes de marzo no se han recibido por parte del DAGRD las observaciones a los díselos presentados, esperamos la respuesta para el próximo periodo.

El 27 de abril de 2026, mediante radicado 02610141882 ante el DAGRD, se da respuesta a las observaciones realizas del estudio a detalles de la institución educativa Fe y alegría Popular N°1.

El 6 de mayo de 2026, el DAGRD emitió observaciones al componente técnico del estudio, las cuales fueron formuladas con base en el documento "Especificaciones Técnicas para los Estudios de Detalle de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa, Inundaciones y Avenidas Torrenciales, con sus respectivas Medidas de Intervención en el Municipio de Medellín", adoptado mediante el Decreto 0265 de 2022. Dicho estudio había sido entregado para revisión en el mes de abril de 2026.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2026, la EDU remitió mediante correo electrónico las observaciones emitidas por el DAGRD, con el fin de que fueran atendidas y se diera respuesta a los requerimientos formulados por dicha entidad.

Consultoría para los estudios y diseños:

Como se ha informado en informes anteriores, tanto para el contrato de consultoría 07 de 2023 cuyo objeto es *"Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* como para el contrato 130 de 2023 cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* se encuentra activo un proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento el cual continúa para el periodo comprendido en el presente informe, ajustado a los procedimientos establecidos por la Entidad y la compañía aseguradora para tal fin y con el debido acompañamiento desde el equipo jurídico de la EDU. No obstante, se reitera que, tal como se ha dado claridad desde lo jurídico, el hecho de adelantarse un proceso de estos no extingue la obligación contractual de los contratistas, por lo cual se ha requerido al consultor para que atienda las diferentes solicitudes y ajuste la información según las observaciones que se emiten a los productos entregados, en aras de concluir de manera satisfactoria el desarrollo de los productos contratados.

A continuación, se exponen las actividades y avances más relevantes asociadas a los estudios y diseños técnicos de los proyectos que conforman esta tipología de intervención:

- ✓ La fase de proyecto constructivo de la Institución Educativa Javiera Londoño, y SE Juan Pablo II la continuará siendo asumida por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos establecidos.

- ✓ Seguimos con el proyecto aprobado por parte de la interventoría y la Secretaria De Educación Distrital De Medellín de la idea básica y anteproyecto de la SE Juan Pablo II, aclarando que no ha sido recibido a nivel de anteproyecto, el componente BIM por parte de la interventoría.

- ✓ Dentro del proceso de estudios y diseños técnicos, se han venido revisando los avances en el modelo BIM para la IE Javiera Londoño Sevilla, la SE Juan Pablo II y la IE Federico Ozanam; para este periodo según el informe por parte del equipo que acompaña el proceso de diseño, se mantienen activas incidencias en dicho producto, a la espera de su atención y ajuste por parte del consultor; en el informe mensual correspondiente al proyecto de Restitución Parcial puede consultarse el detalle de esta información.

- ✓ Los proyectos IE Javiera Lodoño Sevilla y la I.E Juan Pablo Segundo se adelanta el diseño Inhouse de arquitectura y en el frente de diseño de espacio público para la S.E. Santísima Trinidad se solicita formalmente al DAP del planteamiento vial para el proyecto.

- ✓ El día 13 de enero de 2026 se realiza la entrega formal de los diseños de la Sede Educativa Juan Pablo II en formato digital a la Secretaría de Educación Distrital de Medellín, con el fin de que sean analizados por el equipo profesional correspondiente.

  Durante el mes de marzo, la Secretaría de Educación remitió las observaciones a los diseños entregados para la Sede Educativa Juan Pablo II. En atención a ello, el equipo de diseño se encuentra en proceso de revisión de los ajustes solicitados, con el fin de programar mesas de trabajo y definir las modificaciones correspondientes.

  Para el mes de mayo de 2026, los diseños de la Sede Educativa Juan Pablo II, se encuentran aprobados y se encuentran en espera de la entrega final.

- ✓ El día 13 de enero de 2026 se realiza la entrega formal de los diseños de la Institución educativa Federico Ozanam en formato digital a la Secretaría de Educación Distrital de Medellín, con el fin de que sean analizados por el equipo profesional correspondiente.

  La Secretaría de Educación no presentó observaciones a los diseños entregados, toda vez que la institución educativa se encuentra en etapa de construcción y los ajustes requeridos se autorizan en el marco de los comités de obra. En consecuencia, dichos diseños serán consolidados y entregados en los planos récord del proyecto al momento de la liquidación.

- ✓ Para el mes de mayo los diseños de la institución educativa Javiera Londoño se encuentran entregados en un 98% y estamos a la espera de la revisión por parte de los técnicos de la secretaria de educación.

Restitución parcial IE Federico, Ozanam

El 09 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio a los contratos de obra e interventoría para la *"Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín"*; en la *Tabla 40* se presenta la información asociada a estos contratos

Tabla *40* Información contratación IE Federico Ozanam

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 06 de 2024 Contrato IA 460 de 2024	*Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34758231&isFromPublicArea=True&isModal=False	270	$3.045.399.938 Adición 1 $ 7.654.502.253 Adición 2 $ 6.891.695.602	En ejecución Inicio: 09/12/24
ABR 10 de 2024 Contrato ABR 461 de 2024	*Interventoría integral para la construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?P	285	$1.280.113.472 Adición $1.067.484.985	En ejecución Inicio: 09/12/24

icontec ISO 9001 SC 15081 IQNet
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
	PI=CO1.PPI.34757714&isFromPublicArea=True&isModal=False			

Nota: los valores aquí presentados corresponden a la primera etapa del proyecto

IE Federico Ozanam

Las principales actividades realizadas durante el período del mes de mayo de 2026 fueron las siguientes:

Semana 1 (del 30 de abril al 6 de mayo de 2026): Se realiza vaciado de pila P1 con concreto de 21 Mpa en área de urbanismo para soporte de las rampas de acceso peatonal.

- ✓ Aplicación de pintura en estructura metálica para cubierta sobre vigas de cubierta en bloque E2.
- ✓ Construcción de viga cuelga con concreto de 21 Mpa en celdas de mampostería sobre vano de ventanas y puertas en tercer nivel del bloque E1.
- ✓ Vaciado de losa de fondo para caja de registro en zona aledaña al bloque E3 con concreto de 28 Mpa.
- ✓ Construcción de muros en fachada en mampostería con bloque tolete Ivory en tercer nivel de los bloques E1 y E2 con instalación previa de acero para dovelas.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales, demolición de rocas y vaciado de anillos en concreto de 17,5 Mpa en pilas en área de urbanismo para rampas.
- ✓ Instalación de rodamanos en tubería metálica apoyada sobre pasamanos en segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Instalación de pasamanos en tubería metálica en cuarto nivel del bloque E2.
- ✓ Vaciado de viga cabezal con concreto de 21 Mpa en muro de contención de la calle 45 entre pilas 5 y 16.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito con base en mortero, en zona de circulación del tercer nivel del bloque E2 entre baños y escaleras.
- ✓ Construcción de muros áticos en mampostería con bloque tolete chocolate en eje 7 entre A y C.
- ✓ Construcción de cárcamo en concreto de 21 Mpa, (losa de fondo y muros) en zona inferior de la rampa auxiliar – bloque E3.
- ✓ Instalación de cableado eléctrico desde las aulas hasta el tablero eléctrico ubicado en los pisos 2 y 3 del bloque E1
- ✓ Construcción de lagrimales en concreto de 21 Mpa sobre muros áticos chocolate en el bloque E2.
- ✓ Instalación de canoa metálica para drenaje de aguas lluvias en la cubierta del bloque E4.
- ✓ Continúa pulida y resane de columnas, vigas, nervios, losas y rampas en los bloques E1, E2 y E4.
- ✓ Finaliza excavación manual de lleno para estabilizar la pila P1-4 en muro de contención de la calle 45 con reconstrucción de anillos en concreto.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para construcción de pilas P1, P2, P3, P4 y P5 para las rampas de urbanismo frente al bloque E1.
- ✓ Se realiza lavado de muros en mampostería en tercer nivel del bloque E2 y en muros áticos el mismo

bloque.

- ✓ Se realiza vaciado de losa para soporte de los tanques de almacenamiento para la red de abastos en sótano del bloque E2, con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Se realizan trabajos de orden y aseo en los frentes de trabajo en ejecución.

Semana 2 (del 7 al 13 de mayo de 2026): Vaciado de pilas P2 y P5 con concreto de 21 Mpa en área de urbanismo para soporte de las rampas de acceso peatonal.

- ✓ Construcción de bancas con concreto de 21 Mpa reforzado, en zonas de circulación del segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Construcción de cárcamo con concreto de 21 Mpa con tapa en madera plástica, soportada en ángulos metálicos, en zona inferior de la rampa auxiliar.
- ✓ Instalación de panel inyectado tipo sándwich (metecno) para cubierta del bloque E2
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete chocolate e Ivory y instalación de pisos y zócalos en baldosa de granito en cuarto nivel del bloque E1.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales, demolición de rocas y vaciado de anillos en concreto de 17,5 Mpa en pilas en área de urbanismo para rampas.
- ✓ Construcción de vano en mampostería color chocolate para ventanas circulares en fachada del bloque E4.
- ✓ Instalación de pasamanos en tubería metálica en cuarto nivel y rampa 2 del bloque E2.
- ✓ Vaciado de viga cabezal con concreto de 21 Mpa premezclado en muro de contención de la calle 45, tramo final.
- ✓ Construcción de muros en mampostería color Ivory en fachada del tercer nivel del eje A paralelos con la Calle 47 en el bloque E1.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete Ivory en el eje 7 del cuarto nivel del bloque E2, con instalación de acero de refuerzo para dovelas.
- ✓ Construcción de muros en mampostería color Ivory en fachada del tercer nivel del eje 1´ paralelos con la Cra 36 en el bloque E1.
- ✓ Instalación de cajas para interruptores y tomacorrientes, tubería EMT y cableado en aulas del tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Construcción de caja de registro en zona aledaña a la rampa auxiliar para redes de aguas lluvias en área de urbanismo.
- ✓ Se realiza instalación de rociadores, con perforaciones en tubería vertical para realizar conexión de controladores de la red de rociadores en el tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Continúa pulida y resane de columnas, vigas, nervios, losas y rampas en los bloques E1, E2 y E4.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para construcción de pilas P4 y P3 para las rampas de urbanismo frente al bloque E1.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para instalación de redes sanitarias en anden de la Cra 36.
- ✓ Se realiza vaciado de Pila P4 en muro de contención de la calle 45 con concreto premezclado de 21 Mpa de la empresa Argos.
- ✓ Se realiza instalación de canoas metálicas en cubiertas de los bloques E2 y E4 con aplicación de

pintura anticorrosiva.

- ✓ Se realiza construcción de revoques con mortero 1:4 adicionado con cal en muros de antepecho del 3 nivel en el bloque E1.
- ✓ Se realiza instalación de pasamanos en tubería metálica en cuarto nivel y rampa 2 del bloque E2, con aplicación de masilla en las uniones soldadas.
- ✓ Se realiza instalación de tubería sanitaria para redes de aguas lluvias desde las canoas de la cubierta del bloque E2.
- ✓ Se realiza instalación de canastas portacables para redes eléctricas en buitrón del segundo y tercer nivel del bloque E1.
- ✓ Se realizan trabajos de orden y aseo en los frentes de trabajo en ejecución.

Semana 3 (del 14 al 20 de mayo de 2026): Vaciado de pila P4 con concreto de 21 Mpa en área de urbanismo para soporte de las rampas de acceso peatonal.

- ✓ Vaciado de lagrimal en concreto de 21 Mpa reforzado, en voladizo del tercer nivel del eje F en el bloque E1.
- ✓ Vaciado sección de pila P2 sobre terreno con formaleta circular de 1 m de diámetro hasta el nivel de columna, área de urbanismo, con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Instalación de panel inyectado tipo sándwich (metecno) para cubierta del bloque E4.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete Ivory en el eje 2´ y C del cuarto nivel del bloque E1.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales, demolición de rocas y vaciado de anillos en concreto de 17,5 Mpa en pilas en área de urbanismo para rampas.
- ✓ Instalación de pisos y zócalos en baldosa de granito en el aula 14 del cuarto nivel en el bloque E1.
- ✓ Excavaciones manuales para la instalación de redes sanitarias entre ejes C – C´ y entre 8 - 9 en el bloque E4.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete Ivory en el eje B del cuarto nivel del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería color Ivory en fachada del tercer nivel del eje A paralelos con la Calle 47 en el bloque E1.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete Ivory en el eje 7 del cuarto nivel del bloque E2, con instalación de acero de refuerzo para dovelas.
- ✓ Construcción de muros en mampostería color Ivory en fachada del tercer nivel del eje 1´ paralelos con la Cra 36 en el bloque E1.
- ✓ Instalación de cajas para interruptores y tomacorrientes, tubería EMT y cableado en aulas del tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Se realiza instalación de tubería de 2-1/2” para instalación de controladores y sensores de flujo de los niveles 1, 2 y 3 para la red de rociadores en tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Lavado de muros en mampostería Ivory con ácido nítrico, hidrosolve y agua en tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Continúa pulida y resane de columnas, vigas, nervios, losas y rampas en los bloques E1, E2 y E4.
- ✓ Se realiza limpieza y adecuación de zona para la instalación de anclajes de viga de borde en la parte

inferior del pasamanos de la circulación del tercer nivel del bloque E1.

- ✓ Excavación manual y demolición de rocas para construcción de pila P3 para las rampas de urbanismo frente al bloque E1.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para instalación de redes sanitarias en anden de la Cra 36.
- ✓ Se realiza compactación de subbase granular entre ejes 4 -5 y entre A y B para construcción de losa de contrapiso en primer nivel del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería Ivory en zona externa de baños del segundo y tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan trabajos de orden y aseo en los frentes de trabajo en ejecución.

Semana 4 (del 21 al 27 de mayo de 2026): Vaciado de viga de borde con concreto de 21 Mpa bajo pasamanos en zona de circulación del cuarto nivel del bloque E1.

- ✓ Vaciado de viga superior con concreto de 21 Mpa sobre mampostería Ivory, anclada a la viga de cubierta entre ejes E y D (aula de dibujo).
- ✓ Construcción de revoques en rampa 1 del bloque E1 entre ejes E – D en proporción 1:4 con adición de cal.
- ✓ Construcción de losa de contrapiso con concreto de 21 Mpa en primer nivel del bloque E2 entre ejes 4 – 5 y entre A y B.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque de concreto en el eje 3 del cuarto nivel del bloque E1.
- ✓ Construcción de muros en mampostería con bloque tolete Ivory en el eje B del cuarto nivel del bloque E2.
- ✓ Demolición de muro en ladrillo en la calle 45 y champeado del área entre pilas para estabilizar el terreno.
- ✓ Construcción de muro en mampostería Ivory sobre vano de puerta anclado a la viga de cubierta (cuelga) en el eje 9 del bloque E4.
- ✓ Lavado de muros en mampostería Ivory con ácido nítrico, hidrosolve y agua en tercer nivel del bloque E1.
- ✓ Instalación de cajas para interruptores y tomacorrientes, tubería EMT y cableado en aulas del tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de ventanas V-03 en zona de circulación de los bloques E1 y E2 y V-01 en fachada del segundo nivel del bloque E2.
- ✓ Instalación de pasamanos en zona de circulación del cuarto nivel y rampa 2 del bloque E2.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en zona de circulación del cuarto nivel del bloque E2 y zócalos en circulación del tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Construcción de muros en mampostería referencia Ivory en fachada del segundo nivel del bloque E2, con instalación previa de anclajes a la losa de entrepiso.
- ✓ Se realiza sello de juntas en las cuelgas y en las juntas entre vigas aéreas y cuelgas con producto elástico de poliuretano - Sikaflex 1ª Plus.
- ✓ Se realizan trabajos con comisión de topografía para localización de elementos en urbanismo interno

y externo.

- ✓ Se realizan anclajes en fachada del tercer nivel del bloque E2 para la construcción de muros de fachada en bloque referencia Ivory.
- ✓ Se realiza marcación y construcción de muros en mampostería Ivory y ladrillo para revocar en primer nivel del bloque E1 para baños.
- ✓ Excavaciones manuales y demolición de rocas para instalación de redes sanitarias en anden de la Cra 36.
- ✓ Entre ejes 8 – 9 se realizan excavaciones manuales y nivelación con subbase granular para la instalación de redes sanitarias entre ejes C – C´ en el bloque E4.
- ✓ Se realiza instalación de tubería de 3" para drenaje de aguas lluvias desde la parte superior del muro de contención de la calle 45 hasta el cordón del andén paralelo al mismo.
- ✓ Se realiza instalación de tubería sanitaria para bajantes de aguas lluvias desde la canoa del eje B del bloque E2.
- ✓ Se realiza instalación de encofrado para construcción vigas y rampa para acceso peatonal en área de urbanismo, entre pilas 1 a 5.
- ✓ Se realizan trabajos de orden y aseo en los frentes de trabajo en ejecución.

SE Santísima trinidad

En la ***Tabla 41,*** se presenta la información asociada a los contratos de obra e interventoría:

Tabla *41* Información contratación SE Santísima Trinidad

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 01 de 2024 Contrato IA 457 de 2024	*Adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771126&isFromPublicArea=True&isModal=False	150	$3.982.954.905	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25
ABR 07 de 2024 Contrato ABR 455 de 2024	*Interventoría integral para la adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771125&isFromPublicArea=True&isModal=False	165	$499.889.000	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25
OE 04 DE 2026 OE-231-2026	*CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS CONEXAS A LA I.E. SANTÍSIMA TRINIDAD, UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN*	90	$468.206.182 $363.744.048 $660.331.669	Inicio: 3/02/2026 Fin: 5/05/2026
OE 05 DE 2026	*INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE*	105	$ 223.036.345	Inicio: 3/02/2026

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
OE – 233 DE 2026	*ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS CONEXAS A LA I.E. SANTÍSIMA TRINIDAD, UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN*			Fin: 20/05/2026

- ✓ Si bien puede parecer redundante, desde la EDU se considera importante dejar en el informe mensual la claridad respecto a que la autorización de ocupación de este establecimiento educativo debe ser adelantado directamente por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín debido a que la EDU no participó en la construcción del edificio nuevo cuya información es la que debe ser entregada a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El alcance de la EDU para esta intervención obedece a reparaciones locativas en los espacios existentes y adecuación del urbanismo interno y cerramiento de la Sección Escuela.
- ✓ Las actividades constructivas que se adelantaron hasta el 30 de enero, fueron aquellas relacionadas con la terminación de pendientes de obra, reparación de las pendientes de las instalaciones hidrosanitarias, acabados de juntas pintura de Cancha deportiva y corregir la presión del agua en los orinales de la institución.

El día 3 de febrero es aprobada la contratación para adelantar las obras del espacio publica y demás obras requeridas al CONSORCIO OBRAS T&A (Alianza mundial SAS Y TODICO SAS).

La interventoría estará a cargo del CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 (Estructuras y Aguas IC SAS (60.00%) y Mario de Jesús Gil Cardona (40.00%).

Se hace la descripción de las actividades que se han ejecutado hasta el 31 de mayo de 2026:

- Se realiza la evacuación de los RCD provenientes de las demoliciones de muros y andenes.
- Continuación de excavaciones para construcción de andenes.
- Instalación de cordonería en segundo tramo sobre calle 26.
- Instalación de cordonería de andenes sobre calle 26.
- Vaciado de andenes sobre calle 26
- Instalación de redes de voz y datos en bloque FFIE pisos 1 y 2.
- Impermeabilización de tanques de agua

		AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
Prg	78,83%		
Ejec	81,66%	0,0%	2,8%

%Prg	%Eje	Etapa	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
100,0%	100,0%	**329-2023**	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PLACER	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 1 (CI 91870)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 2 (CI 95806)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO (09/24)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE NUEVO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SALON 6, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1-6	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN PABLO II	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	ADICIÓN 02 - MANTENIMIENTO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
68,0%	**73,0%**	**460-2024 INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**	**0,0%**	**5,0%**
99,0%	99,0%	BLOQUE E1	0,0%	0,0%
70,0%	76,0%	BLOQUE E2	0,0%	6,0%
79,0%	88,0%	BLOQUE E4 - ESCALERA	0,0%	9,0%
45,0%	62,0%	ACABADOS BLOQUE E1	0,0%	17,0%
77,0%	69,0%	MURO CALLE 45	0,0%	-8,0%
24,0%	22,0%	URBANISMO	0,0%	-2,0%
100,0%	**100,0%**	**457-2024 SECCION ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD**	**0,0%**	**0,0%**
100,0%	100,0%	URBANISMO INTERNO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	HABILITACIÓN PUNTO FIJO Y SEGUNDO PISO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	ÁREA LIBRE PRIMARIA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	AULAS TRANSICIÓN	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	AULA DE MÚSICA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BIBLIOTECA	0,0%	0,0%
42,0%	**41,0%**	**236-2026 FRENTE 5 - URBANISMO**	**0,0%**	**-1,0%**
78,0%	65,0%	URBANISMO EXTERNO	12,0%	-13,0%

		AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
Prg	98,19%		
Ejec	94,93%	1,2%	-3,3%

%Prg	%Eje	Etapa	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
100,0%	**99,0%**	**Estudios y diseños Juan Pablo II**	**0,0%**	**-1,0%**
100,0%	100,0%	Precontracutal estudios y diseños Juan Pablo II	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Estudios y diseños Juan Pablo II (Consultoría 7)	0,0%	0,0%
100,0%	99,0%	Finalización de estudios y diseños (In House) - JPII	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	Preliminares	0,0%	-1,0%
100,0%	100,0%	Espacio Público	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Celdas PMR	0,0%	0,0%
100,0%	99,0%	Diseños técnicos con detalles finales	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	Entrega y aprobación de estudios y diseños	0,0%	-1,0%
100,0%	**97,0%**	**Estudios y diseños Federico Ozanam**	**0,0%**	**-3,0%**
100,0%	100,0%	Precontractual estudios y diseños Federico Ozanam	0,0%	0,0%
100,0%	97,0%	Estudios y diseños Federico Ozanam	0,0%	-3,0%
100,0%	100,0%	Diseños técnicos (Consultoría 7)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Trámites y permisos	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Finalización de estudios y diseños (In House)	0,0%	0,0%
100,0%	90,0%	Entrega y aprobación de estudios y diseños	0,0%	-10,0%
94,0%	**87,0%**	**Estudios y diseños Javiera Londoño**	**3,0%**	**-7,0%**
100,0%	100,0%	Precontractual estudios y diseños Javiera Londoño	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Estudios y diseños (Consultoría 7 de 2023)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Trámites y aprobaciones	0,0%	0,0%
91,0%	79,0%	Finalización de estudios y diseños In House	6,0%	-12,0%
100,0%	100,0%	Preliminares	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	Espacio público	0,0%	0,0%
94,0%	82,0%	Diseños técnicos con detalles finales	6,0%	-12,0%
0,0%	0,0%	Entrega y aprobación de estudios y diseños	0,0%	0,0%
100,0%	**100,0%**	**Preliminares Santísima Trinidad Frente 5 urbanismo exter**	**0,0%**	**0,0%**
100,0%	100,0%	Topografía	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Trámites viales	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Espacio público	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	Trámites ambientales	0,0%	0,0%

PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Para este periodo se describen a continuación las principales situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos enmarcados en este proyecto:

- ✓ Las intervenciones con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, correspondiente hasta el mes de mayo de 2026 es de veintiocho (28) establecimientos educativos:

  En la **tabla 42** se relacionan los establecimientos educativos que, Hasta el mes de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación ha recibido físicamente. Es importante aclarar que se considera como "establecimiento educativo recibido" aquellos que cuentan con el recibo de obra civil, obra eléctrica y telecomunicaciones (T.I.).

Tabla 42 Establecimientos recibidos mantenimiento integral

Nº	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	COMUNA	CONTRATO	FECHA DE RECIBO
1	Institución Educativa Santa Elena	90	131	02/02/2024
2	Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga	2	131	06/02/2024
3	Sección Escuela Antonio Derka	1	131	15/02/2024
4	Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla	3	131	31/01/2024
5	Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi	1	131	02/02/2024
6	Sección Escuela Niño Jesús de Praga	8	131	22/03/2024
7	Institución Educativa La Independencia	13	170	28/0272024
8	Institución Educativa San Roberto Belarmino	16	170	07/06/2024
9	Institución Educativa San José Obrero	80	170	30/08/2024
10	Institución Educativa Débora Arango Pérez	70	170	18/11/2024
11	Institución Educativa José María Espinosa Prieto Casd	6	126	24/07/2024
12	Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco	60	126	24/07/2024
13	Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro	6	126	24/07/2024
14	Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales	60	126	04/10/2024
15	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	4	110	10/09/2024
16	Institución Educativa Marco Fidel Suárez	12	129	05/08/2024
17	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	5	73	24/01/2025
18	Sección Escuela Imperio del Japón	5	73	24/01/2025
19	Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo	14	151	07/02/2025
20	Institución educativa la Salle de campoamor	15	170	14/05/2025
21	Sección Escuela Municipal Castilla	5	134	25/06/2025

22	Institución educativa Sor Juana Inés De La Cruz	5	134	09/07/2025
23	Institución educativa Antonio Derka Santo Domingo	1	134	14/07/2025
24	Institución educativa Conrado González	7	660	20/03/2026
25	Sección Escuela El Tirol	60	660	6/04/2026
26	Gilberto Álzate Avendaño	4	877	15/04/2026
27	Mova		1008	21/04/2026
28	Diego María Gomez	5	1075	27/05/2026

Algunas sedes que no cuentan con acta de recibo por parte de la Secretaría de Educación corresponden a aquellas ejecutadas mediante contratos que finalizaron con arreglo transaccional y fueron cerrados por un valor inferior al contratado. Actualmente, estas sedes están siendo atendidas mediante nuevos contratos y/o con el mismo contratista autorizado para terminar las obras dentro del proyecto integrales, estas obras se clasifican como obras inconclusas, y requieren acta de cierre autorizado por la Secretaria de educación para liquidar.

✓ Durante el periodo, se reporta la unificación de los cronogramas de los proyectos de restitución parcial, mantenimiento integral y mantenimiento general en un único archivo que permitirá realizar el monitoreo y control a la totalidad de los componentes del contrato interadministrativo, sin perder de vista las particularidades propias de cada uno de los proyectos.

Con base en lo anterior, se registra una nueva numeración de las líneas base, empezando con la LBN-1, fijada en el mes de enero de 2026, por modificación N°9 con el propósito de unificar el seguimiento de Contrato Interadministrativo.

✓ En la ***Tabla 43*** se relacionan los contratos derivados a los cuales, para este periodo, se han liberado los recursos inicialmente destinados para reajustes e imprevistos que no se ejecutaron, para el mes de mayo 2026 no se presenta liberación de recursos, pero se pone en conocimiento cuales han sido liberados.

Tabla *43* Recursos liberados (reajustes e imprevistos) Mantenimiento Integral

Contrato	Valor liberado	Concepto
110 de 2023	$ 449.883.899	Reajustes
	$ 128.538.258	Imprevistos
129 de 2023	$ 139.808.437	Reajustes
	$ 709.394.353	Imprevistos
073 de 2023	$ 315.266.850	Reajustes
	$ 25.526.811	Imprevistos
126 de 2023	$ 683.931.384	Reajustes
	$ 144.040.589	Imprevistos
170 de 2023	$ 112.080.968	Reajustes
	$ 19.654.349	Imprevistos
TOTAL	**$ 2.728.125.898**	

- ✓ Las obras pendientes bajo el contrato 73 fueron ejecutadas por el Consorcio Educativo S&A 2023, exceptuando las redes de voz y datos en las I.E. Alfonso López y SE. Cardenal Crisanto Luque, que no serán atendidas por dicho consorcio. La atención a los pendientes inició en diciembre y finalizó en febrero. En marzo de 2025, se recibieron a satisfacción las obras eléctricas restantes por parte de la interventoría y la Secretaría de Educación. Actualmente, todos los establecimientos educativos han sido recibidos satisfactoriamente.

- ✓ Con relación a las obras ejecutadas bajo el contrato 170 de 2023 en las comunas 13, 15, 16, 70 y 80; El 14 de mayo de 2025 se realizó un recorrido con la Secretaría de Educación, contratista e interventoría para validar la subsanación de las observaciones recibidas iniciando el mes de abril, se evidenció que se habían atendido las solicitudes y se quedó con el compromiso de atender otras más resultantes de esta visita. Este día se suscribe el acta de recibo entre las partes, concluyendo con esto la entrega de la totalidad de los establecimientos educativos intervenidos bajo este contrato.

- ✓ Las obras pendientes correspondientes al Contrato N.º 126 de 2023, que comprenden intervenciones en la Sección Escuela El Tirol, la Institución Educativa José Horacio Betancur y la Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar, así como otras obras de mayor alcance, deberán ejecutarse mediante un nuevo contrato. Esta recomendación fue emitida por la Dirección Jurídica de la entidad. Para ello, se actualizará el presupuesto con base en el listado de precios de 2025 de la Secretaría de Educación.

  El 22 de julio de 2025 se dio inicio del contrato 611 de 2025, para concluir las obras pendientes en las I.E. José Horacio Betancur y Presbítero Juan J. Escobar. Estas estarán bajo la supervisión directa de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.

  Para finales de agosto, la Coordinación de la EDU remitió un correo a la supervisión del contrato — a cargo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Entidad— trasladando la evidente preocupación por el escaso avance observado en las obras, especialmente considerando el corto plazo de ejecución del contrato. En respuesta, el contratista manifestó que, como medida de contingencia, reforzaría los frentes de obra, entre otras acciones, con el fin de incrementar el rendimiento en la ejecución.

  Durante este mes de septiembre, si bien el contratista implementó algunas medidas de contingencia luego de las observaciones realizadas desde la coordinación y supervisión por parte de la EDU, se recibe solicitud de ampliación en plazo por treinta (30) días calendario justificadas en la necesidad de acometer actividades extra y adicionales identificadas durante la ejecución que deben ejecutarse previamente a algunas obras contractuales; las situaciones expuestas fueron analizadas por la supervisión desde la EDU y se aprueba la solicitud buscando también con esto lograr la adecuada intervención de los espacios priorizados en estos establecimientos educativos.

  El día 19 de octubre finaliza el plazo de intervención, el contratista continúa terminando los pendientes solicitados por el área de Ejecución de la EDU, para recibo a satisfacción por parte de la secretaria de educación distrital de Medellín.

Terminado el periodo de diciembre 2025, el contratista se encuentra atendiendo los pendientes de obra para el recibo por parte de Secretaria de educación distrital de Medellín.

La Subgerencia de Ejecución convoco al contratista para realizar recorrido en compañía del coordinador de zona de la Secretaría de educación distrital de Medellín el día 29 de enero de 2026, el cual se definieron en campo los alcances y detalles a intervenir.

En este sentido, se solicitó al equipo de ejecución validar e informar el tiempo proyectado para la culminación de las actividades correspondientes a la atención de los detalles identificados.

Para el mes de mayo, se continua con la subsanación de las actividades que aún se encuentran pendientes de terminación y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.

- ✓ El 9 de julio de 2025, se tiene contrato 660 del 2025, sin acta de inicio para atender las obras pendientes como las de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Se socializó ante la Secretaría De Educación Distrital De Medellín la necesidad de asignar mayores recursos para la interventoría, específicamente en las obras de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Este requerimiento se cubrirá con los recursos inicialmente destinados para la interventoría en la I.E. Marco Fidel Suárez, dado que dichas obras están siendo ejecutadas bajo el Contrato N.º 150 de 2024 y cuentan con supervisión a cargo de la EDU.

  El 04 de agosto de 2025 se realizó recorrido con el contratista, la interventoría y el coordinador de zona por parte de la Secretaría de Educación a la S.E. El Tirol y el 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo el recorrido a la S.E. Conrado González Mejía; en dichos recorridos se validó en sitio el alcance según los espacios, así como el orden de prioridades para la ejecución de las actividades.

  Posterior a los recorridos, el 12 de agosto, se suscribe acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se llevaron a cabo dos comités de obra.

  Durante el mes de septiembre ha avanzado en las actividades asociadas a la intervención en la SE El Tirol; sin embargo, para la fecha de cierre del periodo no se habían iniciado las actividades en la SE Conrado González; desde la EDU se han hecho los requerimientos respectivos a interventoría y a contratista con el fin de identificar la causas de dicho atraso, las cuales guardan relación con el trámite de revisión y aprobación de la información asociada a la cubierta de ese establecimiento; sobre el tema, se informa que la EDU ha hecho solicitud a la interventoría para el cambio de algunos profesionales de este equipo debido a que se evidencian falencias en el cumplimiento de las funciones.

  Para el mes de noviembre de 2025, se continua con la intervención de las sedes educativas y se recibió proyección por parte del contratista para los recursos necesarios para la terminación de las obras considerando los alcances definidos, el valor estimado es cercano a $1.100 millones, incluyendo AU. Se hizo reunión con la SEM y se expusieron alternativas que permitirían contar con el recurso de manera inmediata y esto se tuvo en cuenta para la modificación 9.

La fecha de terminación del contrato se estima para el 8 de febrero de 2026. No obstante, en el último comité de obra se evidenció la necesidad de incorporar nuevas actividades, para las cuales se requiere mayor presupuesto y una ampliación del plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días adicionales.

En el mes de enero 2026, Se recibe la proyección de necesidad de adición presupuestal para la obra, la cual asciende a la suma de $215.000.000, con el fin de garantizar la culminación de las intervenciones en la SE El Tirol. Adicionalmente, se estima una necesidad cercana a $101.000.000 para amparar la ampliación del plazo del contrato de interventoría.

El plazo contractual finalizó el 25/03/36, se realizó recorrido para entrega de la S.E. El Tirol el 10/04/26 con el acompañamiento del rector se dejaron registrados los detalles respectivos para su atención y subsanación por parte del contratista.

Para el mes de abril de 2026 las dos instituciones educativas se encuentran entregadas.

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de Educación, el presupuesto unificado contemplando tanto las actividades inicialmente contempladas para esta intervención como las identificadas y priorizadas en los presupuestos de Sección Escuela Diego María Gómez y Sección Escuela Manuel María Mallarino, Finalizando el mes de agosto se reciben observaciones a la información entregada la cual está siendo validada por la EDU para su ajuste y envío nuevamente al cliente, se espera que esto se haga los primeros días del mes de septiembre.

  El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

  Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra 1075 de 2025 e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

  Para el mes de mayo tenemos el siguiente avance:

  En la S.E. Diego María Gómez se encuentra entregada a satisfacción

  En la S.E. Manuel María Mallarino se revisó con la SEM y cuenta con detalles en acabados por lo tanto no se ha recibido.

✓ En cuanto a los avances para este periodo, a continuación, se resumen los porcentajes resultantes del seguimiento por parte del PMO de este proyecto, a partir de la última línea base fijada, el avance para el mes de mayo de 2026:

		AVANCE SEMANA	DESVIACIÓN
Prg	97,12%		
Ejec	96,72%	0,38%	-0,4%

%Prg	%Eje	Contratos 2023	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNA 5**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. ALFONSO LOPEZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. IMPERIO DEL JAPON	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	**I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	99,5%	**I.E. COMUNAS 6,7 Y 60**	0,0%	-0,5%	
100,0%	100,0%	I.E. JUVENIL NUEVO FUTURO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	100,0%	S.E. JUAN NEPOMUCENO MORALES	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	C.E. FABIO ZULUAGA OROZCO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	I.E. EL TIROL II	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	100,0%	**I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNAS 1,2,3,8 Y 90**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. ANTONIO DERKA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SANTA ELENA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. NIÑO JESUS DE PRAGA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. RODRIGO LARA BONILLA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	**I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNAS 13, 15, 16, 70, 80**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. SAN JOSE OBRERO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. LA INDEPENDENCIA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SAN ROBERTO BELARMINO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. DEBORA ARANGO PEREZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR	0,0%	0,0%	Liquidado
%Prg	%Eje	Contratos 2024	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	**CONTRATO 154**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. CORVIDE	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. JULIA AGUDELO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. CARLOS VIECO ORTÍZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	**CONTRATO 134**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. MUNICIPAL CASTILLA	0,0%	0,0%	Liquidado
%Prg	%Eje	Contratos 2025	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	**ADICIÓN AL CONTRATO 370 DE 2024**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - I.E. ALFONSO LÓPEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. IMPERIO DE JAPÓN	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	**CONTRATO 150 DE 2024 - CONTINGENCIAS**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	**GRUPO 1 - CONTRATO 3302-660 de 2025**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE Y PENDIENTE S.E. EL TIROL	0,0%	0,0%	Terminado
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE S.E. CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	0,0%	0,0%	Terminado
100,0%	99,0%	**GRUPO 2 - CONTRATO 3302-611 de 2025**	0,0%	-1,0%	
100,0%	99,0%	I.E. PRESBÍTERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	**GRUPO 3 - CONTRATO 1075 DE 2025**	0,0%	-1,0%	
100,0%	99,0%	S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	**GRUPO 4**	4,0%	-1,0%	
100,0%	99,0%	BULEVAR SAN JUAN	4,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ	4,0%	-1,0%	Terminado
74,0%	71,0%	**GRUPO 5, 6 Y 8**	3,0%	-3,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,0%	0,0%	Terminado
100,0%	100,0%	CENTRO DE INNOVACIÓN MOVA 1008 de 2025	0,0%	0,0%	Terminado
56,0%	51,0%	I.E. STELLA VÉLEZ LONDOÑO - CONTRATO 1124 DE 2	5,0%	-5,0%	En ejecución

Ejecución de obras – vigencia 2024:

✓ A continuación, se presenta la información general asociada a los contratos derivados suscritos para la ejecución de las obras en nueve (9) establecimientos educativos priorizados para 2024 en el marco del proyecto de Mantenimiento Integral (ver ***Tabla 44***)

Tabla *44* Contratos proyecto de Mantenimiento Integral 2024

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
IP 07 de 2024/ Contrato IP 134 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31184857&isFromPublicArea=True&isModal=False	150 días Ampliación: 60 días	$4.351.976.383 Adición: $281.862.920	Terminado Inicio: 24/07/2024. Fin: 25/02/2025 (luego de ampliaciones)
IP 09 de 2024/ Contrato IP 154 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31261854&isFromPublicArea=True&isModal=False	120 días Ampliación: 45 días	$3.217.032.251	Terminado Inicio: 16/07/2024 Fin: 13/01/2025 (luego de ampliaciones)
OC 18 de 2024/ Contrato OC 167 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31334370&isFromPublicArea=True&isModal=False	165 días	$542.457.240	Terminado Inicio: 24/07/2024 Fin: 05/03/2025

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
OC 19 de 2024/ Contrato OC 146 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo E Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31386267&isFromPublicArea=True&isModal=False	135 días	$406.452.239 Valor final (luego de terminación anticipada): $103.822.528	Fecha de inicio: 16/07/2024 Terminación Anticipada
CO 26 de 2024 Contrato CO 331 de 2024	Interventoría integral para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos institución educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6592669&isFromPublicArea=True&isModal=False	105 días Ampliación: 45 días	$302.548.848 Adiciones: $133.638.950	Terminado Inicio: 02/09/2024 Fin: 29/01/2025 (luego de ampliaciones)
IP 33 DE 2024 Contrato 370 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False	3 establecimientos (*S.E Diego María Gómez, S.E Crisanto Luque, I.E Alfonso López)*	Mantenimiento General $4.151.485.752 Adición para mantenimiento integral $ 354.999.835	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	1 establecimientos (interventoría) *S.E Diego María Gómez)*	Mantenimiento General $501.897.185 Adición para mantenimiento integral 28.885.074	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False			
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False	2 establecimientos (I.E Marco Fidel Suarez y S.E Conrado González Mejía)	Mantenimiento General Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1) Adición para mantenimiento integral $930.335.288	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/2025 Prorroga de 90 días calendario.

En cuanto a las ejecuciones para la vigencia 2024, así como las proyectadas para el año 2025, se presentan las siguientes situaciones relevantes:

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió con la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de educación distrital de Medellín, el presupuesto unificado para la Sección Escuela Diego María Gómez y la Sección Escuela Manuel María Mallarino, el cual contempla tanto las actividades inicialmente previstas para estas intervenciones como aquellas identificadas y priorizadas en los presupuestos enviados por la Secretaría de Educación en el mes de junio.
  Al finalizar el mes se recibieron observaciones sobre la información entregada, las cuales están siendo validadas por la EDU para su ajuste y posterior envío nuevamente al cliente. Se espera que este trámite se realice durante los primeros días del mes de septiembre.

  El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

  Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

Para el mes de febrero de 2026, se inician actividades y se definen los temas de mobiliario para ambos establecimientos con el acompañamiento de los profesionales de la Secretaría de Educación; se activará el diagnóstico de la RCI en la SE Diego María Gómez con la interventoría y a partir de esto se define el presupuesto y necesidad de recursos para posteriormente adicionar al contrato de obra, se cuenta con una cotización de aproximadamente 43 millones a costo directo que será aterrizada una vez se cuente con el diagnóstico.

Para el mes de mayo tenemos el siguiente avance:

En la S.E. Diego María Gómez se encuentra entregada a satisfacción

En la S.E. Manuel María Mallarino se revisó con la SEM y cuenta con detalles en acabados por lo tanto no se ha recibido.

- ✓ Luego de la adjudicación de los contratos de obra para el mayor alcance de IE Gilberto Alzate Avendaño (OE 877 de 2025 con la sociedad CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES – COINSI S.A.S. BIC) e interventoría (OE 881 de 2025 con el contratista LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S.) se realizó visita con la Secretaría de Educación, contratista, interventoría y EDU el 16 de septiembre de 2025 para aterrizar en sitio las actividades contempladas en la EDT para este proyecto (incluida en los anexos del presente informe).

  En el mes de noviembre se continua con la intervención de la obra en el sitio, el contratista levanta la alerta respecto al ítem de suministro e instalación de tablilla en zapan. Y se continua con la atención de las garantías en la cubierta del auditorio, para ingresar a realizar la pintura del espacio.

  En el mes de diciembre de realiza la ampliación del plazo al contrato de obra e interventoría, para atender necesidades adicionales al contrato por 30 días calendarios.

  En el día 6 de abril de 2026, se culminan las actividades y se realiza la entrega a la secretaria de educación.

- ✓ Durante el mes de septiembre se adelantó el proceso de contratación por invitación abreviada ABR 12 de 2025, el 15 de septiembre de 2025 se publicó en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta quedando seleccionado para las obras de *"Mantenimiento, adecuación y reparación del Centro de Innovación del Maestro – MOVA en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"* el CONSORCIO OBRAS IV (integrado por INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S. y VOLQUETAS Y MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A.S. cada una con el 50% de participación), el valor de la oferta resultó por valor de $2.828.871.618 y un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario, en lo referente al proceso para la interventoría, el 17 de septiembre de 20245 fue publicado en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta al CONSORCIO HMGT_INGEPLAN (integrado por Héctor Mauricio Gutiérrez Trujillo e INGEPLAN S.A.S. BIC cada uno con el 50% de participación) por valor de $438.016.470 y un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario. Para finales del periodo se adelantaban las gestiones necesarias previas a la publicación de los anexos al contrato para la aceptación por las partes en la plataforma.

El día 27 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio y se adelantan las visitas por parte de los potenciales proveedores para los equipos asociados al sistema de Aire Acondicionado, asì como para el respectivo diagnóstico del sistema dentro de la edificación.

A final del mes de diciembre 2025, continuamos con el avance de las actividades de mantenimiento, luego del diagnóstico realizado al sistema de AA resulta la necesidad de ajustar la especificación al equipo y la incorporación de un transformador, esto está en revisión de la Subgerencia de Estructuración (obra extra) para llevar el caso a comité de contratación; de esto dependerá el desembolso del anticipo al contratista.

A finales del mes de enero de 2026, continuamos Se adelantan actividades de enchape de baños de auditorio, los Chiller están en sitio y se adelantan previamente actividades de verificación de la red interna de AA.

En el mes de febrero se continúa con la atención de las actividades programadas, y se evidencia en el balance que el presupuesto contemplado por la Secretaría de Educación presentaría disponibilidad para una nueva asignación.

En el mes de Marzo de 2026, se culminan las actividades y se encuentra Pendiente la validación por parte del equipo de la subgerencia de ejecución respecto a los pendientes documentados para esta intervención, se espera, por tardar mañana, informar a la Secretaría de Educación la fecha para la entrega de este establecimiento.

En el día 20 de Abril de 2026, se culminan las actividades y se realiza el recorrido con la Secretaría de Educación, para la entrega.

✓ Con fecha del 1 de octubre de 2025, se publica en el SECOP el proceso de intervención para atender las necesidades de la Institución Educativa Stella Vélez.

El día 13 de enero de 2026, se dio inicio a las labores por parte del contratista CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS, en el marco del contrato de obra No. 1124 de 2025, el cual cuenta con la interventoría del CONSORCIO INT STELLA 2025.

A finales del mes de enero de 2026, se adelantan actividades de reforzamiento estructural en el bloque de primaria y en la estructura de cubierta de la cancha. De manera paralela, el equipo ambiental realiza la revisión de la documentación existente y se encuentra a la espera de definir e informar los insumos que deberán ser gestionados a través de la interventoría para el trámite del permiso de ocupación de cauce.

En el mes de febrero de 2026 se continúa con las actividades de reforzamiento de las cimentaciones (Bloque Primaria) y cimentación de muro de contención en cancha. Y se encuentra en trámite la adición al contrato de interventoría para atender los permisos de ocupación de cauce.
En el bloque de bachillerato se inició excavación para filtro en cancha colindante con vivienda, se hizo recorrido con secretaria para definir cambios la ventaneria.

Para el mes de mayo de 2026, Continúan obras de contención en cancha, inyecciones en terreno, demoliciones en restaurante, mantenimiento puertas, desmonte de ventanas, instalaciones hidrosanitarias en baños para la sede primaria. Cuneta en ronda de coronación, redes eléctricas en diferentes espacios, resanes y pintura y sellado de ventanas en sede bachillerato.

- ✓ En cuanto a la intervención en el Bulevar de San Juan y la sede Guillermo Vélez Vélez, desde la Secretaría de Educación informó que se iba a replantear el alcance de la intervención en el piso 5 de Bulevar de San Juan, teniendo en cuenta esto, iniciando el mes de septiembre se solicitó al presupuestador de la EDU encargado de este insumo separar dentro del presupuesto elaborado, el costo de las obras por piso de esta sede administrativa, y este archivo se remitió a la Secretaría de Educación el 11 de septiembre de 2025 para que se revisara y definiera el alcance, especialmente teniendo en cuenta, tal como se expuso en dicho correo a la SEM, que el costo total de la intervención de estas sedes supera el recurso disponible desde el Anexo Técnico del contrato interadministrativo. En el marco de la revisión para validar la necesidad de ajustar alcances en la intervención a partir del recurso disponible, se llevó a cabo una reunión con los profesionales electricistas de la EDU y la SEM, junto con la funcionaria a cargo de la sede Guillermo Vélez Vélez, el 30 de septiembre de 2025 para conocer, desde la perspectiva de quien está a cargo del espacio, cuáles serían las prioridades para ejecutar en esta sede.

  En el mes de Octubre se revisó el archivo recibido desde la secretaria con el presupuesto para las obras en BULEVAR SAN JUAN y GUILLERMO VELEZ VELEZ y de manera paralela se solicitará a la Subgerencia de Estructuración la validación a la última base de precios para que se proceda, de ser posible, con la activación de la estructuración para el proceso de contratación.

  En el mes de noviembre se realizó el sorteo para intervenir las dos sedes administrativas y se realiza sorteo para definir contratista e interventoría por contrato marco y en espera de la firma del acta de inicio por parte del contratista.

  Los contratos para la intervención en **BULEVAR SAN JUAN** y **GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ** quedaron firmados en SECOP II el 23/01/26, para lo cual se surtirán las reuniones internas y se solicitará a la Subgerencia de Ejecución dar celeridad a los trámites necesarios para suscribir el inicio de este.

  Para el mes de mayo de 2026, se aprobó por comité de contratación la ampliación del contrato por una semana más; esta ampliación se hace sin interventoría y el seguimiento y recibo de las actividades incorporadas en este plazo estará a cargo de la supervisión por parte de la EDU. Se adicionaron recursos por $114 millones para incorporar la pintura en los pisos 2, 3 y 4 de Bulevar San Juan y obras extra como son el zócalo en muros bajos, aire acondicionado para espacio de piso 6 e infografía.

  Las Actividades en Guillermo Velez ya se culminaron.

Estudios y diseños:

En el marco de este componente, para este periodo no se requirieron estudios ni diseños.

El resto de los profesionales en áreas especializadas, adscritos al contrato interadministrativo, permanecen atentos para dar respuesta ante cualquier necesidad de insumos técnicos o detalles requeridos durante la ejecución de las obras.

PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO

✓ Como se ha expuesto en los informes anteriores, para este mes no se han recibido observaciones o aprobación desde el equipo de la supervisión al contrato por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, a la información remitida a través de un enlace por correo electrónico el 16 de agosto de 2024 como parte del proceso de elaboración de estos insumos para los establecimientos del proyecto de Mantenimiento General; sin embargo se aclara que, dentro de los procedimientos implementados durante las ejecuciones del año 2024, previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra adjudicados, se programa un recorrido con el contratista, la interventoría, la EDU y la Secretaría de Educación, a los establecimientos que hacen parte del alcance de cada contrato de obra y que serán objeto de intervención; con el fin de validar, acotar y priorizar alcances de las obras a partir de los diagnósticos iniciales elaborados e incorporados a la carpeta compartida en el mes de agosto de 2024 a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

Para el periodo del mes de julio se realiza la entrega de todos los diagnósticos y presupuestos de las instituciones educativas priorizados para dar cumplimiento de los mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) acordados en los estudios previos del contrato interadministrativo, la entrega final correspondía a los diagnósticos de la SE el Salado y IE francisco Miranda.

Se adjunta link para consulta de todos los entregables:
Diagnósticos Proyecto Generales Educación

En el mes de mayo de 206, continuamos en la alimentación de la información en la carpeta del sharepoint para estudio de la secretaria de educación.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

✓ A continuación, se presenta, la información general de los contratos suscritos desde la EDU para la ejecución de las intervenciones en 2023, bajo los cuales se adelantó el mantenimiento general de ciento cuarenta y dos (142) establecimientos, teniendo en cuenta que mediante adición al contrato 41 de 2022 se ejecutaron las obras de la Sección Liceo León de Greiff en la comuna 9, la cual ya cuenta con recibo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y mediante adición al contrato 126 de 2023 se intervino la IE Doce de Octubre en la comuna 6, que también cuenta con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín:

NUMERO DEL CONTRATO	**189 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 24 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 5.268.612.712

ADICIÓN 1	$ 75.927.191
ADICIÓN 2	$ 10.376.596 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 5.354.917.099**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 10/10 establecimientos con recibo.

NUMERO DEL CONTRATO	**218 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVAS XXIII
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 10 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 15 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.952.952.002
ADICIÓN 1	$ 13.308.843
VALOR ACTUAL	**$ 3.966.260.845**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional.
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 20 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 6 de 2024**
ESTADO	Terminado. 15/15 establecimientos con recibo

NUMERO DEL CONTRATO	**225 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO 2023
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 17 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 15 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 2.241.371.035
ADICIÓN 1	$ 402.611.083 (Recursos PP 15 para la IE La Colina)
VALOR ACTUAL	**$ 2.643.982.118**
ESTADO	Terminado. En proceso de presunto incumplimiento. 0/5 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**230 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1 y 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS 23
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 22 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 28 de 2024**
VALOR	**$ 5.686.741.768**
REAJUSTE	$76.000.000
ESTADO	Terminado. 11/11 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**266 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.

FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 7.382.412.951
ADICIÓN 1	$ 89.827.511 (contingencias)
ADICIÓN 2	$ 135.339.928 (cocina de la IE San José)
ADICIÓN 3	$ 143.993.035
ADICIÓN 4	$ 26.154.000
VALOR ACTUAL	**$ 7.777.727.425**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 13/13 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**267 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 02 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.281.839.595
ADICIÓN 1	$ 12.989.235 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.294.828.830**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 12/12 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**282 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	UT MANTENIMIENTO COMUNA 6-2023
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR	**$ 6.705.950.240**
ADICIÓN 1	$ 39.574.605
ADICIÓN 2	$ 6.417.378 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 6.751.942.223**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**293 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 9, 14 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	FLEXOCOM S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Octubre 12 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 09 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.631.971.648
ADICIÓN 1	$ 23.814.617 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.655.786.265**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 06 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 4 de 2024**

ESTADO	Terminado acuerdo transaccional. 11/14 establecimientos con recibo, 3 establecimientos con pendientes y obras no ejecutadas. Durante este periodo se incorporó al alcance de otro contrato en ejecución la finalización de los dos establecimientos de la comuna 9 con actividades pendientes: SE Santo Tomás de Aquino y SE José de San Martín. Continúa en análisis desde la EDU la mejor alternativa para la terminación de las obras en el CE Piedras Blancas de la comuna 90.

NUMERO DEL CONTRATO	**317 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 8** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Julio 28 de 2024**
VALOR	**$ 4.185.278.014**
ESTADO	Terminado. 8/10 establecimientos con recibo; sobre el resto de los establecimientos, durante este periodo continúa la atención de pendientes con miras a la entrega a satisfacción al cliente.

NUMERO DEL CONTRATO	**297 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 13 de 2024**
VALOR	$ 6.457.797.242
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**304 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO IE 2023 (cedido a Infraestructura S.A.S. y Flexocom S.A.S.)
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Junio 28 de 2024**
VALOR	$ 3.519.935.208
ADICION 1	$8.228.554
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 8/8 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**356 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 70 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO IE COMUNA 7-8
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 21 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Agosto 18 de 2024**
VALOR	$ 6.704.960.685
ESTADO	Terminado. Se realizan actas de recibo por parte de la EDU, las sedes serán entregadas mediante otros contratos

✓ En la **Tabla *45*** se resume la información de los contratos suscritos para la intervención de los establecimientos educativos que estuvieron priorizados para la vigencia 2023 y fueron contratados en 2024; para este periodo ya ha finalizado el plazo contractual para los contratos 133 de 2024 con la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 6 y 7, el 147 de 2024 con la intervención de 07 establecimientos educativos en las comunas 50 y 60, así como el contrato de interventoría respectivo (160 de 2024), igualmente finalizó el contrato 148 de 2024 suscrito para la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 11, 12 y 13:

Tabla *45* Contratos obra e interventoría – priorización 2023 contratación 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 04 DE 2024 Contrato 131 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1, comuna 2 y comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30909679&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos, incluida la IE Nuevo Horizonte 1 para ser intervenida con recursos de Presupuesto Participativo	Inicial: $2.818.131.656 Adiciones: $780.396.436	Inicial: 90 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 06/01/25
IP 10 DE 2024 Contrato 151 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4 y comuna 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31302232&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	Inicial: $1.446.626.935 Adiciones: $951.836.232 (IE Javiera Londoño)	Inicial: 90 Prórrogas: 105 Prorrogas: 25	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 15/02/25
OC 17 DE 2024 Contrato 155 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1, 2, 3, 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31390914&isFromPublicArea=True&isModal=False	15 establecimientos (interventoría)	Inicial: $332.321.152 Adiciones: $169.564.241	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 01/03/25
OC 16 DE 2024 Contrato 133 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la*	4 establecimientos	$1.127.283.845	Inicial: 60	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	comuna 6 y comuna 7 *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31302468&isFromPublicArea=True&isModal=False			Prórrogas: 89	Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24
IP 06 DE 2024 Contrato 147 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 50 y comuna 60*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31185040&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$1.456.647.691	Inicial: 90 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 12/12/24
OC 20 DE 2024 Contrato 160 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 6, 7, 50 y 60*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31458241&isFromPublicArea=True&isModal=False	11 establecimientos (interventoría)	Inicial: $276.293.302 Adiciones: $119.783.307	Inicial: 105 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24
OC 14 DE 2024 Contrato 148 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 11, comuna 12 y comuna 13*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31354985&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$1.026.077.284	Inicial: 90 Prórrogas: 15	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 15/10/24
IP 05 DE 2024 Contrato 153 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 15 y comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31391800&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos	$2.980.085.968	Inicial: 150 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 28/01/25
OC 15 DE 2024 Contrato 165 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones*	13 establecimientos (interventoría)	Inicial: $438.445.597 Adiciones: $169.838.276	165 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	*educativas de las **comunas 11, 12, 13, 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31357484&isFromPublicArea=True&isModal=False		(el 50% del valor adicionado lo asume el contratista de obra)		Fin: 12/02/25
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False		Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1)	210 o hasta agotar el recurso	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/25

Nota 1: los recursos adicionados corresponden a $1.291.625.216 para finalizar las obras estos cinco (5) establecimientos de las comunas 70 y 80, luego de suscrito el arreglo directo con el contratista del contrato 356 de 2023: CE María Paulina Taborda, IE Fe y Alegría El Limonar, CE Potrerito, IE Manuel J. Betancur e IE Compartir; los demás recursos por $415.199.002, provienen del proyecto de Mantenimiento Integral y fueron adicionados para finalizar las obras en la SE Conrado González Mejía de la comuna 7.

✓ En la ***Tabla 46***, se presenta la información de los contratos de obra suscritos para las intervenciones de los establecimientos priorizados para 2024 los cuales para este periodo se encuentran en ejecución:

Tabla *46* Contratos de obra e interventoría adjudicados – priorización 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 14 DE 2024 Contrato 224 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267694	10 establecimientos	Inicial: $2.331.042.652 Adiciones: $249.908.033	Inicial: 90 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 15/02/25
IP 17 DE 2024 Contrato 237 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11 y 12** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267940	11 establecimientos	$2.035.291.351	90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 17/11/24
OC 44 DE 2024 Contrato 229 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito*	21 establecimientos (interventoría)	Inicial: $474.359.978 Adiciones: $118.020.791	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 20/08/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32689414&isFromPublicArea=True&isModal=False				Fin: 02/03/25
IP 15 DE 2024 Contrato 222 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 50 y 60*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264535	10 establecimientos	Inicial: $3.626.960.440 Adiciones: $149.663.118	150	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 22/01/25
OC 37 DE 2024 Contrato 231 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 50 y 60*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32685541&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	Inicial: $564.532.668 Adiciones: $13.839.373	165	Terminado Inicio 26/08/24 Fin: 06/02/25
IP 18 DE 2024 Contrato 252 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269262	11 establecimientos	Inicial: $ 3.815.991.636 Adiciones: $1.236.016.094	Inicial: 150 Prórrogas: 45	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 16 DE 2024 Contrato 220 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263778	6 establecimientos	$ 1.702.218.305 Adiciones: $133.454.381	90 Prórrogas: 60	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 22/01/25
OC 42 DE 2024 Contrato 230 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32791600&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	Inicial: $651.696.336 Adiciones: $819.828.895	Inicial: 165 Prórrogas: 45	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 23/03/25
IP 20 DE 2024 Contrato 261 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de*	8 establecimientos	$4.271.904.885	150	Terminado Inicio: 26/08/2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265026				Fin: 21/01/25
OC 46 DE 2024 Contrato 245 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32839673&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos (interventoría)	$513.017.717	165	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 21 DE 2024 Contrato 281 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 9*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269611	8 establecimientos	Inicial: $2.243.731.463 Adiciones: $197.405.932	Inicial: 90 Prórrogas: 75	Terminado Inicio 27/08/2024 Fin: 07/02/25
OC 43 DE 2024 Contrato 238 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 9*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32788590&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos (interventoría)	Inicial: $334.346.720 Adiciones: $183.147.174	Inicial: 105 Prórrogas: 75	Terminado Inicio: 27/08/2024 Fin: 22/02/25
IP 29 DE 2024 Contrato 228 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 6*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6270311	7 establecimientos	$ 3.970.770.074	120	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 23/12/24
OC 41 DE 2024 Contrato 240 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 6*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32824799&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos (interventoría)	$421.106.895	135	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 07/01/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 19 DE 2024 Contrato 183 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265106	6 establecimientos	$3.879.744.383	Inicial: 120 Prórrogas: 120	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin 26/04/25
IP 22 DE 2024 Contrato 219 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264115	6 establecimientos	Inicial: $1.935.410.531 Adiciones: $72.968.744	Inicial: 90 Prórrogas: 60	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 26/01/25
OC 40 DE 2024 Contrato 264 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 5 y 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32769890&isFromPublicArea=True&isModal=False	12 establecimientos (interventoría)	Inicial: $557.673.836 Adiciones: $45.369.162	Inicial: 135 Prórrogas: 30	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 11/05/25
IP 24 DE 2024 Contrato 266 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266342	7 establecimientos	$4.184.799.144	Inicial: 150 Prorroga: 106	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 17/05/25
IP 25 DE 2024 Contrato 265 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266140	11 establecimientos	Inicial: $2.503.430.793 Adiciones: $32.878.035	Inicial: 120 Prórrogas: 45	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
OC 38 DE 2024 Contrato 263 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 2 y 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/Vi	18 establecimientos (interventoría)	$713.650.557	165	Termiando

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	ew?PPI=CO1.PPI.32768176&isFromPublicArea=True&isModal=False				
IP 26 DE 2024 Contrato 328 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264964	9 establecimientos	$3.629.659.696	120	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 08/02/25
OC 35 DE 2024 Contrato 241 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15-80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32795375&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos (interventoría)	$500.617.829	135	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 23/02/25
IP 23 DE 2024 Contrato 268 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263884	9 establecimientos	$5.080.410.376	180	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25
IP 27 DE 2024 Contrato 247 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267787	8 establecimientos	$3.275.681.880	150	Terminado Inicio 30/09/24 Fin 26/02/25
OC 36 DE 2024 Contrato 262 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32760138&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	$913.816.363	195	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25
IP 28 DE 2024 Contrato 195 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	10 establecimientos	$4.546.281.455	150	Terminado Inicio 04/09/24 Fin

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269850				31/01/25
OC 39 DE 2024 Contrato 239 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 3*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32818803&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	$569.415.893	165	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
IP 31 DE 2024 Contrato 374 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 10 y 90*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6474803&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$2.706.387.769	150 Prorroga 40 dias	Terminado Inicio: 12/11/24 Fin: 20/05/25
OC 49 DE 2024 Contrato 330 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de las* ***comunas 10 y 90*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33306307&isFromPublicArea=True&isModal=False*	7 establecimientos (interventoría)	$444.918.158 Adición $8.571.570	165	Terminado Inicio: 30/10/24 Fin: 20/05/25
IP 32 DE 2024 Contrato 373 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 16 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6465182&isFromPublicArea=True&isModal=False	6 establecimientos	$3.530.324.970 Adición $200.000.000	150 Prorroga 45 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
OC 52 DE 2024 Contrato 308 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 16 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295545&isFromPublicArea=True&isModal=False*	6 establecimientos (interventoría)	$494.217.044 Adición $ 84.041.608	165 Prorroga 30 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
IP 33 DE 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las*	7 establecimientos	$4.151.485.752 Adición	150	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
Contrato 370 de 2024	*infraestructuras educativas de la **comuna 5 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False		$280.391.789	Prorroga 30 días	Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False*	7 establecimientos (interventoría)	$501.897.185	165	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 11/04/25
IP 34 DE 2024 Contrato 365 de 2024	*Mantenimiento o mejoramiento general para espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 3 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6536021&isFromPublicArea=True&isModal=False	5 establecimientos	$2.559.747.530	120	Terminado Inicio: 16/10/24 Fin: 12/02/25
OC 55 DE 2024 Contrato 339 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento o mejoramiento general de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 3 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33588085&isFromPublicArea=True&isModal=False*	5 establecimientos (interventoría)	$356.768.236	135	Terminado Inicio: 16/10/24 Fin: 27/02/25
IP 35 DE 2024 Contrato 389 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 6 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33643955&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$2.777.697.953	120	Terminado Inicio: 05/11/24 Fin: 04/03/25
OC 58 DE 2024 Contrato 364 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las*	4 establecimientos (interventoría)	$355.340.236	135	Terminado Inicio:

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	*infraestructuras educativas de la **comuna 6 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33783452&isFromPublicArea=True&isModal=False				05/11/24 Fin: 19/03/25

INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2025

1. En el mes de febrero del año 2025, se adjudica el contrato 288 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

   El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 22 de abril de 2025. Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
288 DE 2025 (ABR 03)	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	1.632.720.000 Adición en junio 220.000.000	Consorcio Escuelas PK	Suscrito: 26/02/2025

La fecha de finalización del contrato de Contingencias estaba programada para el 20 de agosto de 2025; sin embargo, esta meta no se cumplió y en el mes de noviembre continuamos con inconvenientes en la calidad de las obras de unas instituciones educativas. La EDU adelanta con el área jurídica la declaración de presunto incumplimiento.

Al cierre del periodo, luego del análisis realizado sobre las sedes, se cuenta con:

41 establecimientos entregados

1. IE Lorenza Villegas
2. IE Rodrigo Correa Palacio
3. IE Rafael Uribe Uribe
4. IE Santa Rosa De Lima
5. IE Alcaldía de Medellín

6. IE Bravo Márquez
7. IE José Horacio Betancur
8. IE Héctor Abad Gómez
9. SE Mano de Dios (PAE)
10. INEM José Félix Restrepo
11. IE Luis Carlos Galán S.
12. IE Normal superior
13. CE Quebrada Larga
14. IE Marina Orth
15. IE La Avanzada
16. SE Arzobispo García
17. IE Alfonso Upegui Orozco
18. IE CEFA
19. SE Mariscal Robledo
20. IE Benjamín Herrera
21. SE Comuneros
22. SE Monseñor Perdomo
23. IE Rodrigo Lara Bonilla
24. IE Rodrigo Correa Palacio
25. IE Alfonso López Pumarejo
26. IE Débora Arango Pérez
27. IE El Placer
28. IE San Antonio principal
29. IE Camilo Mora Carrasquilla
30. IE Enrique Barrio Olaya H.
31. SE Monseñor Perdomo
32. IE Fe y Alegría Popular N°1
33. IE Villa Flora
34. IE Manuel Uribe Angel
35. IE Antonio Derka
36. IE Rafael Uribe - Colegio Latino (PAE)
37. IE Santa Teresa
38. IE Francisco Luis Hernández
39. San Antonio Principal
40. IE Lola González
41. La Sierra

4 establecimiento en ejecución. En revisión del balance financiero, con notificación mediante documento escrito al área jurídica para presunto incumplimiento.

IE Merceditas Gómez
IE Rafael Manuel Uribe Angel
Francisco Luis Hernández
Héctor ABAD

En mayo de 2026, se continua con la espera de a tender las garantías y el recibo de la obra.

2. En el mes de Octubre del año 2025, se adjudica el contrato 992 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

   El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 13 de noviembre de 2025 . Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
992 DE 2025	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	2.135.000	CORALES	Suscrito: 13/11/2025

En el mes de mayo el contrato ya se encuentra terminado por fecha, pero continúan varias sedes con pendientes y que fueron priorizadas por educación.

	ESTABLECIMIENTO	ESTADO A LA FECHA mayo 2026
1	IE Fe y Alegría José María Velaz	Terminado - PAE
2	SE Susanita Diaz	Terminado - PAE
3	IE Bravo Márquez	Terminado - PAE
4	IE La Candelaria	Terminado
5	SE Dario Iondoño	Terminado
6	IE Concejo de Medellín	Terminado
7	IE El Playón	Terminado
8	SE Guillermo Valencia	Terminado
9	SE Luis Alfonso Agudelo	Terminado
10	IE República de Venezuela	Terminado
11	SE Las Playas	Terminado

12	IE El Corazón	Terminado
13	IE La Libertad	Realizar instalación de viga metálica, con mensula según recomendaciones de la ing. estructural, en cubierta tipo Metecno, y reemplazo de esta teja que se tuvo que cortar para pasar columna #1 2. Resanes en todos los tramos, incluye revoque, estuco y pintura. 3. Instalación de vigas IPE según indicaciones. Tener especial cuidado con anlcajes solicitados, y llenar luces con mortero autonivelante según indicaciones por ingenieros estructurales. 4. Enchapes, modificaciones en baños, puertas y todo lo necesario para ir entregando frentes de trabajo. 5. Lavar e Hidrofugar todos los elementos en concreto. 6. Botada y disposición final de escombros y excedentes de obra. 7. Resane de fisuras según lo recomendado por estructurales, pintura blanca y azul existentes. Se realizó visita el 28 de mayo y se dejaron algunos detalles de acabados.
14	CE La Casita	Terminado
15	SE Golondrinas	Se realiza visita de entrega y se evidencian los siguientes pendientes con compromiso de entrega para el 27 de abril: 1. Pintura canoa en gris nube 2. Reparación de remates y tablillas según recorrido y acta. 3. Reparación de ventana vidrio quebrado 4. Tapa de caja en concreto que se reparó debe tener el gancho para agarre. 5. Ajustes de encoroces según el recorrido. ver registro fotográfico. 6. Detalle de canoas en fachada corregir según indicaciones y fotografía. 7. Limpieza en machones de las ventanas, presencia de residuos de concreto. 8. Limpieza de todas las luminarias, quedaron muy sucias con las ultimas intervenciones. 9. Ajustar tuberia a bajantes, estos deben llegar a tope, revisar registro fotográfico y realizar ajuste según la revisión en recorrido. 10. Se observan algunos encorozados con papel de cemento, se debe retirar y realizar de la manera adecuada estos remates. 11. Las canoas no se encuentran grafadas. 12. Las tablillas se encuentran sucias de mortero, se deben limpiar. 13. Ajustes de remate que se deben corregir, ver registro fotográfico. 14. Piezas de mampostería faltante. 15. Limpieza de alfajias de ventanas en todas las fachadas de intervención. 16. La estructura metálica presenta partes con tonos de pintura con óxido, ojo hacer tratamiento con anticorrosivo y pintura final. 17. Mejorar el revite en zonas intervenidas. 18. Corregir borde en vigas, se observa una franja sobrante que sobresale del encorozado. 19. Aseo y limpieza. Continúan pendientes detalles en los cuales se están trabajando.
16	IE Merceditas Gómez M.	Actividades de obra civil terminadas, inició componente eléctrico el 22 de abril, entrega estimada para el 8 de mayo La obra civil y componente eléctrico se encuentran recibidos. Se tiene pendiente terminar los temas de pintura en salones de primer piso por tema de garantías.

17	IE Monseñor Francisco Cristóbal Toro	1. Terminar pintura de paredes y cielos en las 3 aulas. 2. Pulida, sellada y brillada de piso en granito. 3. Desalojo de material excedente de obra, escombros, basura. 4. Aseo y limpieza. 5. componente eléctrico terminado y recibido Se realizó recorrido y la obra civil se encuentra recibida. Se solicitó ajustar pintura de puertas.
18	IE Javiera Londoño	Terminado
19	IE Maestro Arenas	Terminado
20	IE Juan Maria Cespedes	Terminado
21	SE Clodomiro Ramirez	Terminado
22	I.E. Ciudadela nuevo occidente.	Terminado
23	S.E Fe y Alegria 2 agrupación	Terminado
24	I.E Jose Antonio Galán	Terminado.
25	I.E Santa Elena	Terminado
26	C.E El Manzanillo	Terminado
27	I.E Lusitania paz	Terminado
28	I.E Tricentenario	Terminado
29	S.E Municipal Kennedy	Terminado
30	I.E La Potrera	Terminado
31	I.E Nicanor Restrepo	Terminado
32	S.E Monseñor Perdomo	Terminado
33	I.E Las Américas	Terminado
34	I.E Camilo Torres	Terminado
35	I.E Capilla del Rosario	Terminado
36	I.E Presbítero Antonio José Bernal - comuna 5	Terminado
37	I.E. Manuel Jota Betancur / San Antonio de prado	Terminado
38	I.E. Javiera Londoño Sevilla calle 71#51D-26	Terminado
39	I.E. Normal superior Villa hermosa	Terminado
40	I.E Ramón Giraldo Ceballos	Terminado
41	C.E. Permanente Mazo	Terminado

3. Otros contratos 2025 en ejecución

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
878 DE 2025 (OE 94 DE 2025)	Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y construcción de la cubierta en la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle ubicado en el Distrito de	$146.190.109	Consorcio Totall 09	Fecha inicio: 15/09/2025 Plazo: 75 días Fecha final: 13/12/2025 Estado: Terminado

	Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín			
945 DE 2025 (OE 111 DE 2025)	Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de instituciones educativas adscritas a la Secretaria de Educación ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Valor inicial $686.052.848 Adición N°1: $250.705.904	Somatec S.A.S	Fecha inicio: 24/10/2025 Plazo: 45 días ampliación Fecha final: 4/02/2026 Estado: Terminado
937 DE 2025 (OE 108 DE 2025)	Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de instituciones educativas adscritas a la Secretaria de Educación ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Valor inicial $133.431.301 Adición N°1: $152.567.212	Consorcio I+O	Fecha inicio: 24/10/2025 Plazo: 45 días ampliación Fecha final: 4/02/2026 Estado: Terminado
992 DE 2025 (OE 123 DE 2025)	Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$2.135.000.000	Corporación para la Alianza Estratégica Empresarial-Corales	Fecha inicio: 13/11/2025 Plazo: 90 días Fecha final: 10/02/2026 Estado: Terminado

11. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 2026

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
462 DE 2026 (0E 08 DE 2026)	Geotecnias, Topografías, Estudios De Amenaza Y Diseños De Obras De Mitigación Requeridos Para Las Instituciones Educativas En El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín	$471.474.178	SCS INGENIERIA S.A.S. 60%, INGENIERÍA ESTEC TECNOLÓGICA S.A.S. 40%	Fecha de inicio: 11/03/2026 Plazo 90 días Fecha final: 11/06/2026 Estado: En ejecución Ampliación 45 dias
456 DE 2026 (0E 09 DE 2026)	Interventoria Integral Para Geotecnias, Topografías, Estudios De Amenaza Y Diseños De Obras De Mitigación Requeridos Para Las Instituciones Educativas En El Distrito Especial De Ciencia,Tecnología E Innovación De Medellín	$ 89.204.646	CONSORCIO IN-GE DESARROLLO	Fecha de inicio: 11/03/2026 Plazo 105 días Fecha final: 26/06/2026 Estado: En ejecución Ampliación 45 dias

474 DE 2026 (OE 31 DE 2026)	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$1.601.296.979 Adición 1: $652.432.393	Ingeniería y soluciones INSOL S.A.S	Fecha de Inicio: 29/04/2026 Plazo: 90 días Fecha final: 29/07/2026 EN EJECUCIÓN
473 DE 2026 (OE 32 DE 2026)	Interventoría integral para las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	$ 314.214.013	Consorcio TOTALL 09	Fecha inicio: 29/04/2026 Plazo: 105 días Fecha final: 13/08/2026 EN EJECUCIÓN

4. El estado de otros procesos de consultoría activados en cumplimiento de las actividades contempladas dentro del proyecto de Mantenimientos generales se presenta a continuación (ver **Tabla *47***):

Tabla *47* Estado general contratos de consultoría. Mantenimiento General

DETALLE	CONTRATO	VALOR ($)	ESTADO
Consultoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	07 de 2023. SIS Organization S.A.S.	$ 351.528.611	Terminado 05 de junio de 2024.
Interventoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	130 de 2023. ICCONO S.A.S.	$ 75.511.346	Terminado 10 de junio de 2024.
Consultoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	16 de 2023. Entretangencia S.A.S.	$ 348.713.385	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Interventoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	17 de 2023. Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.	$ 75.511.346	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Consultoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado	358 de 2024. Bioexplora	$147.465.752	terminado

DETALLE	CONTRATO	VALOR ($)	ESTADO
Interventoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado	320 de 2024. Birdó Arquitectura y diseño S.A.S.	$35.914.438	terminado

Respecto a cada establecimiento contemplado en las consultorías se tiene:

- **IE Finca la Mesa:** durante este periodo continua el desarrollo del diseño del reforzamiento estructural.
- **IE El Pinal, IE Ciro Mendía e IE Pedregal Bajo**: finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.
- **IE Loyola, IE Stella Vélez e IE Marina Orth:** finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín. en el caso de Stella Vélez el área de estructuración se encuentra proyectando el presupuesto solicitado por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

Bajo el contrato interadministrativo se encuentran contratados unos profesionales en diferentes disciplinas: ingeniería estructural, redes hidrosanitarias, ingenieros electricistas y arquitectos; quienes se han encargado de atender, desarrollar y entregar los detalles, especificaciones e insumos requeridos que permitan la correcta ejecución de las obras; en el cuerpo del informe mensual para el proyecto de Mantenimiento General se presenta el detalle de los productos desarrollados por estos profesionales.

Alertas y otros temas

5. El estado de avance para este periodo, de los contratos derivados en ejecución se resume a continuación:

CI 95806 - MANTENIMIENTOS GRALES

%Prg	%Eje	Etapa
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5, (3302-189 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE JESUS MARIA EL ROSAL
100,0%	100,0%	IE MARIA MONTESSORI
100,0%	100,0%	IE REPUBLICA DE URUGUAY
100,0%	100,0%	IE DINAMARCA
100,0%	100,0%	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR
100,0%	100,0%	IE PEDRO CLAVER AGUIRRE
100,0%	100,0%	SE TRICENTENARIO
100,0%	100,0%	IE MANUEL JOSE GOMEZ SERNA
100,0%	100,0%	SE ALEJO PIMIENTA
100,0%	100,0%	IE PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO

100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 1 y 2, (3302-230 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA POPULAR No.1
100,0%	100,0%	IE LA AVANZADA
100,0%	100,0%	SE LA ESPERANZA NO.2
100,0%	100,0%	SE LA FRONTERA
100,0%	100,0%	SE GERARDO DAVID GIRALDO
100,0%	100,0%	IE GUADALUPE
100,0%	100,0%	IE CIRO MENDIA
100,0%	100,0%	SE MUNICIPAL LA ROSA
100,0%	100,0%	IE REPUBLICA DE HONDURAS
100,0%	100,0%	SE LA FRANCIA
100,0%	100,0%	IE EL PLAYÓN
100,0%	**83,0%**	**EE COMUNAS 12 Y 13 (CONTRATO TRANSACCIÓN)**
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 12 Y 13 (3302 -218 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE STELLA VÉLEZ LONDOÑO
100,0%	100,0%	IE SANTA ROSA DE LIMA
100,0%	100,0%	IE FRANCISCO ANTONIO ZEA
100,0%	100,0%	SE PIO XII
100,0%	100,0%	SE PICHINCHA
100,0%	100,0%	IE CRISTÓBAL COLÓN
100,0%	100,0%	SE JUAN DE DIOS ARANZAZU
100,0%	100,0%	SE VEINTE DE JULIO
100,0%	100,0%	SE REPÚBLICA DE PANAMÁ
100,0%	100,0%	SE AMOR AL NIÑO
100,0%	100,0%	IE ÁMERICA
100,0%	100,0%	SE EL CORAZÓN
100,0%	100,0%	IE LOLA GONZÁLEZ
100,0%	100,0%	IE BLANQUIZAL
100,0%	100,0%	SE REFUGIO DEL NIÑO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 15, (3302-225 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA COLINA
100,0%	100,0%	S.E REPUBLICA DE COSTA RICA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CRISTO REY-APOLO
100,0%	100,0%	IE OCTAVIO CALDERON MEJIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3, (3302-266 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE PEDRO LUIS VILLA
100,0%	100,0%	SE VERSALLES
100,0%	100,0%	IE SAN LORENZO DE ABURRÁ
100,0%	100,0%	IE HERNÁN TORO AGUDELO
100,0%	100,0%	SE MARCO FIDEL SUAREZ
100,0%	100,0%	SE SAN JOSÉ
100,0%	100,0%	IE JOSÉ MANUEL MORA
100,0%	100,0%	IE JOSÉ ROBERTO VÁSQUEZ

100,0%	100,0%	IE REINO DE BÉLGICA
100,0%	100,0%	IE GABRIEL RESTREPO M
100,0%	100,0%	IE LAS NIEVES
100,0%	100,0%	IE RAMÓN MUNERA LOPERA
100,0%	100,0%	IE REPÚBLICA DE BRASIL
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 4 y 10, (3302-267 DE 2023)**
100,0%	100,0%	IE HECTOR ABAD GOMEZ
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA LUIS AMIGÓ
100,0%	100,0%	IE JOSE EUSEBIO CARO
100,0%	100,0%	IE CAMPO VALDES
100,0%	100,0%	IE EL BOSQUE
100,0%	100,0%	IE PRESBITERO CAMILO TORRES
100,0%	100,0%	IE TULIO OSPINA
100,0%	100,0%	IE EL SALVADOR
100,0%	100,0%	SE SANTA MARIA GORETTI
100,0%	100,0%	I.E SAN ISIDRO
100,0%	100,0%	I.E JUAN DE DIOS COCK
100,0%	100,0%	I.E CARLOS VILLA
100,0%	**99,0%**	**EE COMUNA 9,14 y 90, (CONTRATO TRANSACCIÓN)**
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 9,14 y 90, (3302-293 DE 2023)**
100,0%	100,0%	CE MEDIA LUNA
100,0%	100,0%	CE PERMANENTE MAZO
100,0%	100,0%	CE PIEDRA GORDA
100,0%	100,0%	CE PIEDRAS BLANCAS
100,0%	100,0%	SE DIVINO SALVADOR
100,0%	100,0%	SECCION LICEO LEON DE GREIFF
100,0%	100,0%	SE JOSE DE SAN MARTIN
100,0%	100,0%	IE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
100,0%	100,0%	SE SANTO TOMAS DE AQUINO
100,0%	100,0%	IE GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
100,0%	100,0%	IE MADRE LAURA
100,0%	100,0%	IE MANUEL JOSE CAYCEDO
100,0%	100,0%	IE MIRAFLORES
100,0%	100,0%	IE SANTA CATALINA DE SIENA
100,0%	100,0%	SE GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E FE Y ALEGRIA SAN JOSE
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 8 (3302-317 DE 2023)**
100,0%	100,0%	S.E MIGUEL DE AGUINAGA
100,0%	100,0%	I.E JOSE CELESTINO MUTIS
100,0%	100,0%	I.E LA LIBERTAD
100,0%	100,0%	S.E. SOR MARIA LUISA COURBIN (V.P.T.)
100,0%	100,0%	S.E ALTOS DE LA TORRE
100,0%	100,0%	S.E VILLA TURBAY

100,0%	100,0%	I.E SOL DE ORIENTE
100,0%	100,0%	S.E BEATO HERMANO SALOMÓN
100,0%	100,0%	I.E EL PINAL
100,0%	100,0%	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E FE Y ALEGRIA SAN JOSE
100,0%	100,0%	I.E BELLO HORIZONTE
100,0%	100,0%	I.E MARISCAL ROBLEDO
100,0%	100,0%	I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA
100,0%	100,0%	S.E ALFREDO COCK ARANGO
100,0%	100,0%	I.E TOMÁS CARRASQUILLA
100,0%	100,0%	I.E AURES
100,0%	100,0%	I.E BARRIO SANTA MARGARITA
100,0%	100,0%	SE SANTA MARGARITA
100,0%	100,0%	I.E JORGE ROBLEDO
100,0%	100,0%	I.E CAMILO MORA
100,0%	100,0%	I.E RAFAEL GARCÍA HERREROS
100,0%	100,0%	I.E VILLA FLORA
100,0%	100,0%	I.E PEDRO NEL OSPINA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 60, (3302-304 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E LOMA HERMOSA
100,0%	100,0%	SE SAN VICENTE FERRER
100,0%	100,0%	I.E LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA
100,0%	100,0%	I.E ALFONSO UPEGUI OROZCO
100,0%	100,0%	C.E TRAVESIAS DEL MORRO
100,0%	100,0%	SE PEDREGAL BAJO
100,0%	100,0%	I.E CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
100,0%	100,0%	I.E SAN CRISTOBAL
100,0%	**77,9%**	**EE COMUNA 70 y 80, (3302-356 DE 2023)**
100,0%	46,0%	CE MARÍA PAULINA TABORDA
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA EL LIMONAR
100,0%	53,0%	IE EL LIMONAR
100,0%	64,0%	IE MANUEL J BETANCUR
100,0%	100,0%	CE MONTAÑITA
100,0%	77,0%	CE POTRERITO
100,0%	100,0%	CE YARUMALITO
100,0%	100,0%	IE MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN
100,0%	100,0%	IE PRADITO
100,0%	100,0%	IE COMPARTIR
100,0%	84,0%	IE ALTAVISTA
100,0%	100,0%	SE MANO DE DIOS
100,0%	19,0%	SE CARLOS BETANCUR
100,0%	100,0%	CE EL MANZANILLO
100,0%	3,0%	CE CARLOS MESA SANCHEZ

100,0%	100,0%	IE MARINA ORTH
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-282 DE 2023)**
100,0%	100,0%	I.E ALFREDO COOK ARANGO
100,0%	100,0%	I.E LA ESPERANZA
100,0%	100,0%	I.E LOS COMUNEROS
100,0%	100,0%	I.E KENNEDY
100,0%	100,0%	SE REPUBLICA DE CUBA
100,0%	99,5%	SE DOCE DE OCTUBRE
100,0%	100,0%	SE CAROLINA KENNEDY
100,0%	100,0%	SE MINERVA
100,0%	100,0%	SE SAN FRANCISCO DE PAULA
100,0%	100,0%	SE RAFAEL J MEJÍA
100,0%	100,0%	I.E EL TRIUNFO SANTA TERESA
100,0%	100,0%	IE PICACHITO
100,0%	100,0%	IE JESUS MARIA VALLE
100,0%	100,0%	IE PROGRESAR
100,0%	100,0%	SE EI TRIUNFO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 11, 12 Y 13 (CONTRATO 3302-148 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E. LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
100,0%	100,0%	I.E. MATER DEI
100,0%	100,0%	I.E PERPETUO SOCORRO
100,0%	100,0%	I.E SECCION ESCUELA LA IGUANÁ
100,0%	100,0%	**EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-147 DE 2024)**
100,0%	100,0%	CE YOLOMBO
100,0%	100,0%	IE PRESBITERO CARLOS ALBERTO CALDERÓN
100,0%	100,0%	IE NICANOR RESTREPO (ANTES LA HUERTA)
100,0%	100,0%	CE LA SUIZA
100,0%	100,0%	CE LA POTRERA
100,0%	100,0%	CE LEON ARANGO PAUCAR
100,0%	100,0%	IE HECTOR ROGELIO MONTOYA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 1,2 Y 3 (CONTRATO 3302-131 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SE CARPINELO AMAPOLITA
100,0%	100,0%	IE NUEVO HORIZONTE
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
100,0%	100,0%	IE ASIA IGNACIANA
100,0%	100,0%	IE PABLO NERUDA
100,0%	100,0%	IE SANTA TERESA
100,0%	100,0%	IE FINCA LA MESA
100,0%	100,0%	IE ENRIQUE OLAYA HERRERA
100,0%	100,0%	IE MANUEL URIBE A
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 6 y 7 (CONTRATO 3302-133 DE 2024)**
100,0%	100,0%	IE FE Y ALEGRIA AURES
100,0%	100,0%	IE OLAYA HERRERA
100,0%	100,0%	IE SANTA JUANA DE LESTONNAC

100,0%	100,0%	TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 4 y 10 (CONTRATO 3302-151 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E EPIFANIO MEJIA
100,0%	100,0%	I.E ALVERNIA
100,0%	100,0%	I.E PORFIRIO BARBA JACOB.
100,0%	100,0%	I.E SAN AGUSTIN
100,0%	100,0%	I.E SAN BENITO
100,0%	100,0%	I.E ANA DE CASTRILLON
100,0%	100,0%	I.E DARIO LONDOÑO.
100,0%	100,0%	I.E JAVIERA LONDOÑO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 15 Y 16 (CONTRATO 3302-153 DE 2024)**
100,0%	100,0%	IE SANTO ANGEL
100,0%	100,0%	IE LA PRESENTACION
100,0%	100,0%	IE SANTOS ANGELES CUSTODIOS
100,0%	100,0%	IE JUAN MARIA CESPEDES
100,0%	100,0%	IE JOSE MARIA BERNAL
100,0%	100,0%	SE CARLOS FRANCO
100,0%	100,0%	SE GUILLERMO VALENCIA
100,0%	100,0%	IE HORACIO MUÑOZ SUESCUN
100,0%	100,0%	IE ALCALDIA DE MEDELLIN
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-220 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIX HENAO BOTERO
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA PARA TODOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA HOGAR ANTIOQUIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-252 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BATALLON GIRARDOT
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PINAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FRANCISCO ANTONIO URIBE
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA HIPOLITO LONDOÑO MESA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA SIERRA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LAS GOLONDRINAS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO SANTAMARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA CRUZ POSADA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SOL DE ORIENTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA REPUBLICA DEL PERU
100,0%	100,0%	SECCION SAN VICENTE DE PAUL
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 11 y 12 (CONTRATO 3302-237 DE 2024)**

100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGRUPACION COLOMBIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CARLOS OBANDO VELASCO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CUARTA BRIGADA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA PIEDAD
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SAMUEL BARRIENTOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CLODOMIRO RAMIREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA PEDRO DE CASTRO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA RAFAEL URIBE URIBE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTA LUCIA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 13 (CONTRATO 3302-224 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EL CORAZON
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BETANIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL SOCORRO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA PRADERA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MONSEÑOR PERDOMO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL SAN JAVIER
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA PEDRO J GOMEZ
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-195 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA CORREA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA VICTOR GOMEZ RESTREPO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BELLO ORIENTE
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ALTO DE LA CRUZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA BELLO ORIENTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRIA NO. 3
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA CIMA SAN JOSE
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 7 (CONTRATO 3302-219 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA LA PORTADA
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BETANCUR
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DE LA CANDELARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL
100,0%	100,0%	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS REY
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA AURES
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DON BOSCO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-228 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CONTRANAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PICACHO

100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
100,0%	100,0%	SECCION CONCENTRACION EDUCATIVA KENNEDY
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-261 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SAN PABLO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ANTONIO JOSE RESTREPO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LAS PLAYAS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ROSALIA SUAREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 9 (CONTRATO 3302-281 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE MARIA MAZARELLO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN CANCIO RESTREPO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MERCEDEZ YEPES ISAZA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 4 (CONTRATO 3302-265 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E. FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ BETANCUR
100,0%	100,0%	I.E. LORENZA VILLEGAS DE SANTOS
100,0%	100,0%	I.E. MONSEÑOR FRANCISCO CRISTÓBAL TORO
100,0%	100,0%	S.E. TOMÁS CARRASQUILLA N.º 1
100,0%	100,0%	S.E. ANA FRANK
100,0%	100,0%	S.E. ESTEBAN JARAMILLO
100,0%	100,0%	S.E. SEGUROS BOLÍVAR
100,0%	100,0%	S.E. SIMONA DUQUE
100,0%	100,0%	I.E. ALFONSO MORA NARANJO
100,0%	100,0%	I.E. SAN JUAN BOSCO
100,0%	100,0%	S.E. JULIO ARBOLEDA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 2 (CONTRATO 3302-266 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN BAUTISTA MONTINI
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA ISLA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ARZOBISPO GARCIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO

100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA VILLA NIZA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-183 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO ARENAS BETANCUR
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR GARCIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EDUARDO URIBE BOTERO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ESTADO DE ISRAEL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-222 DE 2024)**
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA
100,0%	100,0%	SECCIÓN ESCUELA PALMITAS
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PATIO
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL ALTO
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO BOQUERON
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL BAJO
100,0%	**94,8%**	**EE COMUNAS 15 y 80 (CONTRATO 3302-328 DE 2024 INCUMPLIMIENTO)**
100,0%	92,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY
100,0%	98,3%	CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
100,0%	96,6%	SECCION ESCUELA VENTANITAS
100,0%	97,0%	SECCION ESCUELA LA VERDE
100,0%	86,0%	CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO
100,0%	99,7%	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA
100,0%	90,0%	SECCION ESCUELA SAN JOSE
100,0%	96,0%	SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD
100,0%	98,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO
100,0%	**100.0%**	**EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-247 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRÍA GRANIZAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRÍA POPULAR No. 2
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA GRACIELA JIMÉNEZ BUSTAMANTE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 2
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-268 DE 2024)**
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MEDELLIN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA LA CANDELARIA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DE LOS ANGELES CANO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO

100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA FE Y ALEGRIA SEGUNDA AGRUPACIÓN
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-373 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE VENEZUELA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FATIMA NUTIBARA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
100,0%	100,0%	SECCION JARDIN INFANTIL NO.1
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL BELEN
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-365 DE 2024)**
100,0%	100,0%	I.E MANUELA BELTRAN
100,0%	100,0%	S.E BALDOMERO SANIN
100,0%	100,0%	S.E SANTA BERNARDITA
100,0%	100,0%	S.E SAN LORENZO ABURRA
100,0%	100,0%	I.E SAN JUAN BAUTISTA
100,0%	**99,4%**	**EE COMUNAS 10 Y 90 (CONTRATO 3302-374 DE 2024)**
100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN
100,0%	99,0%	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA -CEFA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA ANTONIA SANTOS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LUIS ALFONSO AGUDELO
100,0%	99,0%	SECCION ESCUELA RURAL SANTA ELENA
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-370 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FELIX DE BEDOUT MORENO
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA TRICENTENARIO
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LA UNION
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL KENNEDY
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SOR JUANA
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA TOSCANA
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA DIEGO MARIA GOMEZ
100,0%	**100,0%**	**EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-389 DE 2024)**
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMERICAS
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA EL PEDREGAL
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA LEON DE GREIFF
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES
100%	**97%**	**EE COMUNA 70 Y 80 (CONTRATO 3302-444 DE 2024)**

100%	98%	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
100%	100%	CENTRO EDUCATIVO MONTAÑITA
100%	99%	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO
100%	100%	INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN
100%	100%	SECCION ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR
100%	97%	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
100%	98%	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ
100%	100%	SECCION ESCUELA MANO DE DIOS
100%	99%	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
100%	80%	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH
95%	**99%**	**CONTRATO 945 DE 2025**
100%	100%	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
91%	100%	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
91%	98%	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA
100%	100%	SECCIÓN ESCUELA BETANIA
91%	100%	SECCION ESCUELA MUNICIPAL SAN JAVIER

ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO

✓ El 19 de marzo de 2025 se llevó a cabo una reunión entre las áreas de Ejecución, Subgerencia de negocios estratégicos y la secretaria de educación, con el propósito de verificar el estado de avance de varios establecimientos educativos cuya entrega se gestionó con los contratistas para el 10 de abril de 2025, se revisa la información solicitada por el la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y se verifica que los tiempos solicitados no fueron acatados por los contratistas y se continua a la espera de declarar los contrato en presunto incumplimiento por parte del área jurídica, finalizando el mes de septiembre se presenta la información actualizada de cada institución que se encuentra pendiente por entrega, en el mes de Octubre se incorporan los instituciones educativas priorizadas en los años 2023 – 2024.

Contrato	Establecimiento	Actividades/gestiones
3302-328-2024	SECCION ESCUELA SAN JOSE	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA VENTANITAS	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA LA VERDE	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.

3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-328-2024	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	Se realiza justificación para adicionar la terminación al contrato de contingencias 4.
3302-374-2024	CENTRO EDUCATIVO EL CERRO	Recibido por parte de la EDU. Se dio respuesta al oficio de la SEDM con las observaciones del establecimiento
3302-374-2024	SECCION ESCUELA RURAL SANTA ELENA	Recibido por parte de la EDU. Se dio respuesta al oficio de la SEDM con las observaciones del establecimiento
3302-444-2024	SECCION ESCUELA MANO DE DIOS	Terminado. Pendiente enviar acta de recibo para firma de la SEDM
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA	Se solicitará visita con el contratista y el proveedor para verificar si el tema de las puertas corresponde a temas de mal uso o mala calidad
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH	Se realñizará visita para revisar el tema de sello de ventanas
3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	Terminado. Pendiente enviar acta de recibo para firma de la SEDM
3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ	Terminado. Pendiente revisión por parte de la SEDM de resultados de ensayos de soldadura de estructura
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR	Terminado. Pendiente revisión de recibidores de puertas con el coordinador de zona de la SEDM
3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO	Terminado. Pendiente visita de la SEDM para recibo

Para el mes de marzo, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el área jurídica y la Secretaría Distrital de Medellín, con el propósito de definir el proceso a seguir frente al incumplimiento del contratista A + C. Como resultado de esta reunión, se concluyó adelantar un nuevo proceso de contratación que permita culminar las obras inconclusas del contrato 328-2024.

En consecuencia, se procedió con la liberación del presupuesto no comprometido y se presentó la información al área de estructuración para la validación de actividades, con el fin de actualizar el presupuesto incorporando los valores correspondientes a las actividades proyectadas para el año 2026.

Para el mes de abril 2026, se presento la necesidad de culminar las obras en 328-2024, por medio del contrato 474 de 2026 y en el mes de mayo se encuentran en ejecución.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en el marco de sus funciones de supervisión y seguimiento contractual, adelanta acciones para garantizar el cumplimiento de los plazos y compromisos establecidos en los contratos de obra.
Cuando se evidencia que un contratista no avanza de acuerdo con el cronograma o no culmina las obras en el tiempo pactado, la EDU activa las medidas previstas en la normatividad y en las cláusulas contractuales, que incluyen:

- Requerimientos formales para la presentación de planes de contingencia, recuperación de tiempo y ajustes al cronograma.
- Aplicación de sanciones y multas por incumplimiento, conforme a lo estipulado en el contrato.
- Seguimiento intensivo mediante visitas de obra y reportes periódicos de avance físico y financiero.
- Coordinación con la interventoría para documentar las causas del retraso y las medidas correctivas implementadas.
- Gestión para la eventual aplicación de cláusulas de terminación o caducidad contractual, en casos de incumplimiento grave o reiterado.

Estas acciones buscan minimizar los impactos en la entrega de los proyectos, salvaguardar los recursos públicos y garantizar que las obras se finalicen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

En cada caso se validarán, con el área jurídica, las acciones a implementar según corresponda.

✓ Asistencia a los comités de seguimiento al contrato interadministrativo, de manera virtual o presencial, este mes se realizaron los días 4,11 y 25 de mayo 2026.

✓ En la matriz de garantías correspondiente al mes de mayo, reportada por la Secretaría de Educación, se consolida la información necesaria para el seguimiento de las obligaciones poscontractuales y para garantizar la atención oportuna de las observaciones.

Se adjunto link para su estudio, debido a lo extenso del archivo: https://edumedellin.sharepoint.com/:x:/s/EDUCONVENIOSPLANEACINESTRATEGICA/ERODxbmOk4tJjpVJH4BsEY8BA1fDNVHtT-cDWT3UiJ_97Q

Nº	CONTRATO Nº	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	FECHA DE REPORTE	AFECTACIÓN	FECHA DE ATENCIÓN	REPORTE DE ATENCIÓN REALIZADA

164	365-2024	IE San Juan Bautista de la Salle	5/05/2026	Se presenta desprendimiento de fachada aula 11 laboratorio Desprendimiento de bajante del comedor Revisar cubierta se observa movidas tejas dentro de la canoa del patio central		El contratista entregó el 15 de mayo, informe de la visita realizada a la institución. Desprendimiento de la fachada exterior: Esta se presenta por capilaridad, **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA (se envia informe), Desprendimiento de la fachada aula 11 laboratorio, durante la inspección tecnica se identificó que la causa de la afectación corresponde a la existencia de un bajante interno que recorre verticalmente toda la fachada. Desprendimiento de bajante del comedor, NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA. Revisión de cubierta por desplazamiento de tejas, NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA, al momento de entrega del proyecto, esto fue recibido a satisfacción, el desplazamiento de tejas es generado por movimientos externos**
165	195-2024	IE Jose Antonio Galán	5/05/2026	Desprendimiento de pintura de cielo, las tomas eléctricas no poseen fluido eléctrico. además, la lechada de piso del corredor se despega con facilidad		No se realizo pintura en cielos en esta institución, las garantías eléctricas no operan por manipulación indebida de la institución (anexo comunicación con evidencias)
166	195-2024	SE La Cima San José	5/05/2026	se debe revisar con urgencia las rejas de las ventanas, se desprende y a punto de ocasionar un accidente		En el recorrido de inspección realizado sobre la fachada principal, se evidenció abombamiento y desprendimiento de pintura en la parte inferior del muro. Una vez efectuada la evaluación técnica de la zona afectada, tal como se observa en la imagen adjunta, se concluye que dicha patología corresponde a humedad por capilaridad proveniente desde la parte inferior del elemento constructivo.
167	195-2024	IE Fe y Alegría la Cima	5/05/2026	Se presenta filtraciones de agua aulas 302B,303B,304B,204 ;Humedad aula Medellín digital, además del comedor del restaurante y desprendimiento de las puertas de baños al parecer poca		Durante la ejecución de la obra, y considerando el estado previo en el que se encontraba la fachada, se realizó un resane general en la parte inferior mediante la aplicación de revoque

				profundidad de los anclajes		
168	195-2024	SE Fe y Alegría NO. 3	5/05/2026	Filtraciones de agua en aula 105E y revisión de rejas sueltas		Se hará visita 19 de mayo
169	373-2024	IE Fátima Nutibara	12/05/2026	Fallas que se vienen presentando en la IE Fátima Nutibara, específicamente en la red eléctrica del área del PAE		En atención al hilo del correo, te aclaro que en el área del PAE no se hizo ninguna intervención eléctrica, dado que no estaba contemplada dentro del alcance inicial. Ahora bien, con referencia al asunto del hipotético daño en dicha zona, se elevó la solicitud a EEPPM, con registro # DAO-1071494-C1B6, puesto que se estaban presentando voltajes por fuera del rango normal (previa validación por parte del ingeniero de la SEDM, Sergio Montoya), lo que podría afectar eventualmente a los equipos eléctricos. En tal sentido, el operador de red visitó la institución e hizo los ajustes del caso, restableciendo el voltaje a sus valores nominales **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**
170	365-2024	IE San Juan Bautista la Salle	26/05/2026	La puerta del aula 9 se desprendió: Donde no se observa anclaje del marco al muro, por ende, un desprendimiento del mismo junto el mecanismo de la chap		El día 26 de mayo de 2026 el contratista recibió la solicitud de revisión por garantía correspondiente a la puerta instalada en el aula 9 de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle. El Contratista nos comenta: después de la verificación de la información suministrada, se evidenció la presencia de desprendimientos y deterioro en los filetes de acabado ubicados en el vano de la puerta. Al realizar la evaluación técnica de los daños observados, se identificó que las afectaciones corresponden a impactos y esfuerzos mecánicos generados por cierres bruscos y repetitivos de la hoja de la puerta contra el marco, ocasionando el desprendimiento de material en las zonas de contacto. **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA**

171	261-2024	SE Antonio Jose Restrepo	27/05/2026	Donde ejecutamos la placa polideportiva desde la ejecución de estas obras se evidencio un daño en la red de acueducto, aunque este fue subsanado en su momento al dia de hoy se sigue evidenciando una humedad constante en el sector donde se presentó el daño en su momento.		**ATENDIDA LA FUGA FUE ATENDIDA POR EL CONTRATISTA A PESAR DE**: La fuga reportada no se presentó como consecuencia de los trabajos intervenidos por este Consorcio bajo el contrato suscrito. No obstante, se procedió a su reparación con el fin de mitigar la afectación y evitar mayores daños, sin que dicha acción implique aceptación de responsabilidad sobre situaciones ajenas al alcance contractual
172	189-2023	IE Manuel José Gómez Serna	9/06/2026	La adecuación realizada en el cielo falso de la sala de profesores, sobre la cual ya se había reportado previamente a la EDU la presencia de algunas afectaciones que requerían revisión. No obstante, el día de hoy se evidenció el colapso de una parte significativa de dicho cielo falso, tal como se observa en el registro fotográfico adjunto.		Se activó el 9 de junio, aun no se tenido respuesta por parte del contratista **ACTIVADO**
173		IE Clodomiro Ramirez	28/05/2026	Reportan filtraciones y trabajos no terminados		Nos reportan el ingreso de agua al aula N° 9 y el encharcamiento en los pasillos y escaleras, del nuevo bloque en la sección escuela, estos comportamientos se presentan con las lluvias y precipitaciones, desde la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU, informamos que esta situación se debe al ingreso de agua lluvias por los balcones y también por la acumulación de material vegetal en las canoas que hace que se colmaten y el agua busca filtrarse por los muros, esta obra tiene fecha de terminación el 15 de octubre de 2024, por esta razón estas filtraciones presentadas no son catalogadas como garantías, ya que se debe a la falta de mantenimiento en las canoas y no por fallas constructivas. **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA (ESTA RESPUESTA SE ENTREGÓ POR MEDIO DE OFICIO EL DIA 4 DE JUNIO)**

174	218	Sección Pichincha	28/05/2026	Reportan salones a oscuras, por fluido electrico en malas condiciones		El objeto del contrato no contemplaba cambio de red electrica, **NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA (ESTA RESPUESTA SE ENTREGÓ POR MEDIO DE OFICIO EL DIA 4 DE JUNIO)**
175	370-2024	IE Felix de Bedout Moreno	18/06/2026	Reportan que la malla de cerramiento intervenida en la placa deportiva ubicada en el costado oriental está presentando desprendimiento de las platinas de protección suministradas e instaladas durante la ejecución de la obra. Esta situación evidencia que los puntos de soldadura aplicados para la fijación de dichos elementos resultaron insuficientes para garantizar su adecuada sujeción a la malla, tal como se puede observar en las fotografías adjuntas.		

La activación de garantías de trabajo de obra entre la Secretaría de Educación y la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) debe realizarse bajo un procedimiento claro, alineado con las cláusulas contractuales, la normatividad vigente y los roles de cada entidad.

- ✓ El reporte entregado por el equipo de PMO, correspondiente a la cantidad de sedes intervenidas hasta el mes de mayo de 2026, incluye únicamente aquellas con asignación de recursos por parte de la supervisión del proyecto de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín:
  - ✓ Proyecto Generales: 357 sedes
  - ✓ Contingencias: 10
  - ✓ Proyecto Integrales: 38 sedes
  - ✓ Restituciones: 6 sedes
  - ✓ No priorizadas:10
  - ✓ Total: 421

ESTADO	No. ESTABL.
SEDM_VF_95806	**421**
En Intervención	8
Por contratar	5

Recibido por la SEDM	363
Pendiente de entrega a la SEDM	10
Pendiente de recibo por la EDU - Contrato en proceso de siniestro	25
No priorizada por la SEDM	10

Priorizadas por la Supervisión del contrato de la Secretaria de Educación distrital de Medellín.

✓ En el mes de mayo se encuentra pendiente la contratación de todo lo relacionado con la Modificación N.° 9. Algunas de las actividades aún están en proceso de definición por parte de la Secretaría de Educación, mientras que las restantes ya se encuentran en etapa de estructuración.

PROYECTO	OBJETO	VALOR ASIGNADO	OBSERVACIÓN
INTEGRALES	mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes administrativas adscritas a la secretaria de educación ubicadas en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.888.244.246	Pendiente definición por parte de la secretaria se Educación
INTEGRALES	interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes administrativas adscritas a la secretaria de educación ubicadas en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 368.396.452	
RESTITUCIONES	construcción de muro de contención en el establecimiento educativo de fe y alegría popular de la comuna 1 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.500.000.000	Pendiente observaciones del DGRD
RESTITUCIONES	interventoría para la construcción de muro de contención en el establecimiento educativo de fe y alegría popular de la comuna 1 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 292.650.000	
RESTITUCIONES	construcción de bloque educativo de la institución educativa Federico ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 2.000.000.000	En ejecución
RESTITUCIONES	interventoría para la construcción de bloque educativo de la institución educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 390.200.000	
GENERALES	mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 15 y 16 del distrito de Medellín - Santos Angeles Custodios Y Sofia Ospina	$ 1.300.000.000	Presupuesto en estudio por área de estructuración
GENERALES		$ 1.100.000.000	
GENERALES	interventoría mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 15 y 16 del distrito de Medellín - Santos Ángeles Custodios Y Sofia Ospina	$ 253.630.000	
GENERALES		$ 214.610.000	
GENERALES	mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 4 y 8 del distrito de Medellín - Joaquín Vallejo Arbelaez Y Monseñor Francisco Toro	$ 1.300.000.000	
GENERALES		$ 1.300.000.000	
GENERALES	interventoría para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 4 y 8 del distrito de Medellín - Joaquin Vallejo Arbelaez Y Monseñor Francisco Toro	$ 253.630.000	
GENERALES		$ 253.630.000	

GENERALES	mejoramiento, mantenimiento y atención de establecimientos educativos en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 1.544.810.694	Pendiente definición por parte de la secretaria se Educación
GENERALES	interventoría para el mejoramiento, mantenimiento y atención de establecimientos educativos en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	$ 301.392.566	

- ✓ En el mes de mayo se encuentra en estudio la Modificación N.° 10. Al contrato interadministrativo en la cual se presentara la adicción de presupuesto, la redistribución de recursos entre componentes y ampliación del contrato.

ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO

- ✓ Durante el mes de mayo se continuó con la consolidación de la información proveniente de las diferentes áreas para brindar soporte al cliente en aspectos técnicos y financieros. No obstante, se ha avanzado en la entrega de información solicitada por la Secretaria de educación distrital de Medellín.

- ✓ Se mantiene y se mantendrá en cada informe mensual de este contrato interadministrativo, lo manifestado en diferentes espacios, principalmente en los comités de seguimiento, con referencia al uso adecuado de los canales de comunicación entre las partes así como ser claros en los roles y competencias de quienes conforman los equipos de ambas partes; se reitera que en las fichas técnicas para los procesos de contratación, se dejó expreso en las condiciones que las actividades que se soliciten desde el equipo de la Secretaría de Educación de manera directa a contratista o interventoría, sin un aval de la supervisión por parte de la EDU, no serán objeto de reconocimiento al contratista; buscando con esto incentivar a que se haga un buen uso de los conductos regulares, entendiendo que el contratante de las obras es la EDU y especialmente teniendo en cuenta la magnitud de este contrato y el número de intervenciones bajo su alcance, así como los riesgos que se generan para la EDU al momento de cambiar, por cualquier motivo, especialmente sin una justificación válida, los alcances de las intervenciones; de igual manera buscando que la Supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín sea quien solicite, avale o requiera cualquier cambio o ajuste durante las ejecuciones. Finalmente, se mantiene la recomendación desde la Entidad que se haga una revisión de los aspectos que competen a un contrato de mandato y el tipo de responsabilidad que asume cada una de las partes contractuales, así como el efecto que pueda tener un relacionamiento directo entre la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y los contratistas de obra e interventoría de la EDU.

12. COMPONENTE JURÍDICO

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, en cumplimiento de lo establecido en el contrato se tramitó la póliza **N°52-47-994000045774** con la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** cuya vigencia y condiciones han tenido la siguiente trazabilidad presentada en la ***Tabla 49***:

Tabla 49 Garantías del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022

Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Aceptación de postura	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.788,50
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	4-nov-22	$ 816.743.394
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.756
Modificación N° 1 y 2 - PAC 2023 y adición N° 1	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	14-sep-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 3 - Redistribución de Recursos N° 2	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	16-nov-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 4 - Adición N° 2 y Redistribución de Recursos N° 3	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	10-ene-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 5 - PAC 2024	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	13-mar-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 6 – Ampliación N°1, redistribución y otros	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28		$1.005.960.393,85
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
Modificación N° 7 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26	14-julio-25	$ 2.117.374.407,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28		$ 1.058.687.203,90
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.117.374.407,80
Modificación N° 8 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	31-Dic-26	20-08-2025	$ 2.174.206.015,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-08-29		$ 1.087.103.007,60
	Calidad	1-nov-22	31-Dic-26		$ 2.174.206.015,20
Modificación N° 9 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	30-03-27	09-01-2026	$ 2.289.776.490,70
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	30-11-29		$ 1.144.888.245,35
	Calidad	1-nov-22	30-03-27		$ 2.289.776.490,70

PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO

En la ejecución del contrato interadministrativo, para los contratos derivados, debido a diferentes situaciones evidenciadas durante la ejecución en cuanto al cumplimiento del objeto contractual, se han implementado diferentes medidas buscando conminar a los contratistas a que se ejecute la totalidad del objeto contractual y los productos y/o las obras sean terminadas y entregadas a satisfacción.

A continuación, se presenta, para cada proyecto, la información sobre los procesos de presunto incumplimiento que se han activado ante la Secretaría General de la EDU, sobre este tema es importante tener presente que antes de esta activación se surten acciones previas relacionadas con los respectivos requerimientos escritos al contratista y se consolida toda la información que desde lo jurídico es necesaria para registrar la trazabilidad del debido proceso.

✓ **Proyecto restitución parcial y construcción de espacios**

- **Contrato 3306 – 07 de 2023. "***Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el Distrito de Medellín".*

  Contratista: SIS Organization S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Dirección Jurídica de la activación del proceso: 31/01/2024
  Radicado (memorando interno): 20241000364
  Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **Contrato 3302 – 130 de 2023** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa del Distrito de Medellín"*

Contratista: ICCONO S.A.S.
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 31/01/2024
Radicado: 20241000364
Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **<u>Proyecto Mantenimiento Integral – Procesos de presunto incumplimiento</u>**

- **Contrato 3302 – 126 de 2023. "***Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comunas 6,7 y 60*** *del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Guerra Ingenieros Contratistas
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 01/04/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001137
  Estado: durante el periodo, el 10 de diciembre de 2024, la dirección jurídica de la EDU profirió el Acta N°05 de 2024, en la cual resolvió:

  - *ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la materialización del siniestro parcial de incumplimiento del Contrato 3302- 126 de 2023 suscrito entre GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S identificada con NIT. 900.336.649-7 representada legalmente por el señor, RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.337.270, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.*

  - *ARTÍCULO SEGUNDO: Hágase efectiva la garantía única de cumplimiento a favor de Entidades Estatales con régimen privado de contratación N°3005439 expedida por LA PREVISORA S.A., con NIT. 860.002.400-2 a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU y el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($248.142.359,18) Para tal efecto, en firme la presente decisión se librarán los oficios respectivos a la compañía aseguradora correspondiente.*

  Frente a esta decisión, el contratista presentó recurso de reconsideración, el cual es objeto de análisis en la Dirección Jurídica de la EDU.

  Se continua a la espera del análisis jurídico frente al proceso.

- **Contrato 3302 – 73 de 2023** *"Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Consorcio Educativo S&A 2023
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/04/2024
  Radicado: 20241001064
  Estado: el 11 de diciembre de 2024 se suspende el proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento, en atención al memorando enviado desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, en el cual se indicó que a partir del 2 de diciembre de 2024 inició la culminación de actividades pendientes en cada establecimiento educativo, con una fecha proyectada de finalización del 31 de diciembre de 2024. Por tal motivo, desde la Dirección Jurídica de la EDU se notificó al contratista sobre la suspensión del proceso, hasta que se cumplan los compromisos acordados con la supervisión con el fin de garantizar la entrega de las obras.

- **Contrato 3302 – 170 de 2023** *"Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comuna 13, 15, 16, 70 y 80*** *del Distrito de Medellín".*

  Contratista: Consorcio IE Comunas
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 30/05/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 185266
  Estado: El día 20 de diciembre, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos informó a la Dirección Jurídica de la entidad que el contratista había subsanado las actividades pendientes que motivaron la apertura del proceso por presunto incumplimiento. En consecuencia, la Subgerencia solicitó el archivo de la declaratoria de presunto incumplimiento del contrato 3302-170 de 2024. Adicionalmente, no se evidenciaron perjuicios atribuibles al contratista. Por lo tanto, la Dirección Jurídica procederá al archivo de la diligencia, conforme a lo informado por la supervisión del contrato.

- **Contrato 3302 – 114 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos del Distrito de Medellín en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".*

  Contratista: Consorcio Instituciones 2023
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 20/09/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 189607
  Estado: El día 6 de noviembre de 2024 se presentó reclamación a la compañía aseguradora con el fin de obtener la administración del riesgo asegurado. Hasta la fecha, no se ha recibido pronunciamiento alguno por parte del contratista ni de la aseguradora. Por lo tanto, se analizará la procedencia de iniciar acciones judiciales, una vez se verifique el estado actual del contrato.

✓ **<u>Proyecto Mantenimiento General – Procesos de presunto incumplimiento</u>**

- **Contrato 3302 – 317 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: CONCIVELSA S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 26/06/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 186414
  Estado: durante este mes, la supervisión solicitó la suspensión del procedimiento a través de memorando 20241003945 del 11 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes. A la fecha se encuentran con pendientes para su recibo la SE Miguel de Aguinaga y la SE Sor Maria Luisa Courbin.

- **Contrato 3302 – 356 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 70 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio IE Comuna 7-8
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 13/03/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001063
  Estado: se suscribe arreglo directo el 06/09/2024. Continúa pendiente definir, con el acompañamiento de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, el procedimiento a través del cual se reintegrarían los recursos relacionados en el arreglo directo, al contrato interadministrativo.

- **Contrato 3302 – 202 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín grupo 1 en el marco del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022".*

  Contratista: Constructora KPB S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 15/05/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001823
  Estado: el 19 de diciembre se notifica el Acta N°06 de 2024 por medio de la cual se resuelve el escrito de reconsideración interpuesto en contra del acta N°04 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA MATERIALIZACIÓN DE UN SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA UNA GARANTÍA"* en dicha acta se confirma la decisión de declarar el siniestro por presunto incumplimiento por valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($628.521.049).

  En el mes de marzo se visualiza consignación por parte de la aseguradora por un valor de $275.076.494

- **Contrato 3302 – 293 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 9, 14 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: FLEXOCOM S.A.S.
  Fecha de radicación: 26/06/2024
  Radicado (memorando interno): 202410187085
  Estado: el proceso sigue su curso teniendo en cuenta que los procedimientos establecidos considerando que en este caso se tiene una póliza para entidad con régimen de Ley 80 de 1993.

- **Contrato 3302 – 225 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio Distrito 2023
  Estado: el 11 de diciembre de 2024, mediante memorando interno 20241003945, la supervisión solicitó la suspensión del proceso teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes.

- **Contrato 3302 – 11 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en instituciones educativas del Distrito*

especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín grupo 2 en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".

Contratista: Consorcio Instituciones G2
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/07/2024
Radicado de SEVEN (N° de caso): 186983
Estado: durante este mes el proceso avanza según los procedimientos establecidos, no se han presentado actuaciones específicas dentro de este.

Contrato 444 de 2024:
Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la comuna 70 y 80 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Contratista: FEDASA APLICACIONES
Fecha de radicación: 3 de marzo de 2025
Radicado: 196832
Estado: El día 14 de marzo de 2025, a través de oficio con radicado 100.7-032025002027 se cita al contratista para audiencia programada para el 24 de marzo de 2025. A solicitud de las partes, la audiencia se realiza el día 28 de marzo de 2025, en la que se rinden los descargos por el contratista y la aseguradora, a su vez se decretan las pruebas a practicar en el marco del procedimiento. El día 16 de julio de 2025, a través de auto Nro 19 DE 2025, se da traslado a las partes del informe allegado por parte de la supervisión del Contrato. Se continua con el proceso.

Contrato 374 de 2024:
Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en los establecimientos educativos de las comunas 10 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín .
Contratista: CONSORCIO ACERO-ABILE 2024 (ACERO MAS CONCRETO SAS y ABILE S.A.S)
Fecha de radicación: 30 de septiembre de 2025
Radicado:
Estado: En fase de apertura

Para todos los procesos relacionados con presuntos incumplimientos y transacciones, se adelantan reuniones con el área jurídica, el área de ejecución, los coordinadores de la Secretaría de Educación y la Gerencia, con el fin de verificar las condiciones de cada proceso y tomar decisiones frente a las obras inconclusas, facilitando así la gestión y avance en cada sede.

CONTRATOS DE TRANSACCIÓN

Para este periodo, ya habiendo finalizado los contratos de transacción suscritos para tres de los contratos derivados para obra en los proyectos de mantenimiento integral (1 contrato) y de mantenimiento general (2 contratos) teniendo en cuenta que, si bien se redujo la desviación en la ejecución y en algunos casos concluyeron las intervenciones en varios establecimientos bajo el alcance de estos contratos; no se logró en este caso el cumplimiento del 100% del alcance, por lo cual, desde la EDU, con el debido acompañamiento de la Secretaría General y la Dirección Jurídica de la Entidad, se exploran las alternativas que permitan finalizar las obras y entregarlas al contratante y a su usuario final mientras se reactivan los procesos de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento. Los contratos de obra para los cuales se suscribieron acuerdos de transacción fueron:

Contrato 3302 – 73 de 2023 *"Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín."*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $513.926.818
- Interventoría: $60.239.743

Plazo del contrato de transacción: cuarenta y cinco (45) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 16 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 29 de 2024
Estado al momento de la terminación: finalizado el plazo del acuerdo de transacción se identifican las siguientes actividades pendientes o no ejecutadas:

- Instalación de voz y datos en la IE Alfonso López
- Reparación de rampa y escaleras en la IE Diego Echavarría Misas

Contrato 3302 – 218 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 11, 12 y 13 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $437.571.585
- Interventoría: $20.140.746

Plazo del contrato de transacción: quince (15) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 22 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 05 de 2024
Estado al momento de la terminación: finaliza el plazo sin lograr el cumplimiento del 100% para tres establecimientos educativos: IE Cristóbal Colón, SE Pichincha y la IE Blanquizal.

Contrato 3302 – 293 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 9, 14 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $399.516.881
- Interventoría: $45.149.626

Plazo del contrato de transacción: treinta (30) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 06 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 04 de 2024
Estado al momento de la terminación: se evidencia incumplimiento del acuerdo en dos (2) establecimientos, la SE Santo Tomás de Aquino y la SE José de San Martín.

Contrato 3302 – 328 de 2024 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín"*

consideraciones

- *El día 12 de septiembre de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato.*
- *4. El contrato 3302-328 de 2024, tuvo una ampliación de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. 5. El día 08 de febrero de 2025 finalizó el plazo contractual.*

- A la fecha de terminación del plazo contractual quedaron obligaciones pendientes de ejecución, circunstancia que no extingue dichas obligaciones, sino que ubica al contratista en situación de presunto incumplimiento, conceptos jurídicamente distintos.
- En virtud de lo anterior, el 8 de abril de 2025, se dio inicio al proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento, conforme a las condiciones generales de la póliza No. M-100239469 emitida por la Compañía Mundial de Seguros S.A.; No obstante, dicho trámite se encuentra suspendido, en aras de permitir la corrección de las actividades contractuales, garantizar la entrega satisfactoria de las obras, resarcir los perjuicios ocasionados y proteger el patrimonio público mediante la suscripción del presente contrato de transacción.

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $269.552.010

El Contratista para efectos de esta transacción acepta la no entrega a satisfacción de los productos en su totalidad en el plazo contractual, hecho que es verificado por la Interventoría, sin que medie responsabilidad de la Entidad Contratante en dicha situación.

En el mes de enero el contratista no acepta la firma de la transacción, y se reactiva el presunto incumplimiento.

Para el mes de marzo se realiza consignación por parte de la aseguradora por un valor de $ ($29.037.278).

13. INFORMACIÓN DIGITAL

La información digital se enviará a través de correo electrónico con un enlace de one drive, la cual consiste en lo siguiente: ficha financiera, extractos bancarios, rendimientos financieros, comprobantes de egreso, contratos, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones de contratos y actas, además de los adjuntos expuestos en los puntos subsiguientes.

14. ANEXOS

CARPETA SHAREPOINT

CI 4600095806 de 2022 Gerencia Integral Secretaria De Educación Distrital De Medellín
Información Secretaría de Educación

1. **Información General:** En esta carpeta se encuentra toda la información del contrato interadministrativo tales como: Documentos generales del CI, cuentas de cobro y facturas, contratos, pólizas, presupuestos, parafiscales, correspondencia general, actas comité e informes de gestión.
2. **Informes Mensuales:** En esta carpeta se encuentran subcarpetas por mes y dentro de estas, se encuentran las carpetas por proyecto y la ficha financiera del mes que corresponde. Dentro de las carpetas por proyectos se encuentran los anexos que se relacionan a continuación y dentro de la carpeta de ficha financiera encuentran la ficha financiera, el informe de ejecución, los extractos bancarios y rendimientos financieros.

Para el caso de la carpeta de la gerencia integral se encuentran los siguientes anexos:

ANEXO 1 Movimientos financieros
ANEXO 2 Reintegro de rendimientos financieros
ANEXO 3 Social y comunicaciones
ANEXO 4 Apoyo logístico
ANEXO 5 Correspondencia
ANEXO 6 Informe mensual

Elaboró: Diana Cristina Soto Cano	**Elaboró:** José Luis Rodas Londoño
Cargo: Gerente Contrato Interadministrativo	**Cargo:** Administrativa y Financiera de la Gerencia Integral