NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 27 DE JUNIO HASTA EL 26 DE JULIO 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155166/25

CONTRATISTA : CONSORCIO VIRREY SED

DIRECCION : **Calle 99 # 49 - 38 oficina 1401 Edificio Centum**

C.C. ó NIT : 901976617-0

TELEFONO : **310 8078477**

INTERVENTOR : INGENIERÍA MASTER SAS

DIRECCION : Carrera. 11 No. 72-40 Edificio Valparaiso – Oficina 1001

C.C. ó NIT : 900.915.689-6

TELEFONO : **310 5582857**

OBJETO: LOTE -14. ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ESTABLECIMIENTOS : COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

LOCALIZACION : LOCALIDAD 18

VR. INICIAL : $ 2.267.991.539,00

ANTICIPO :

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 2.267.991.539,00

PLAZO INICIAL : 7 MESES

FECHA INICIACION : 02 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : 01 DE MAYO DE 2026

PLAZO ADIC(MODF.CONTRACTUAL) : 3 MESES

TIEMPO SUSPENDIDO : 27 DIAS (VEINTISIETE DÍAS)

PLAZO TOTAL : 10 MESES

FECHA FINAL : 28 DE AGOSTO DE 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20/02/25	5214	9/09/25	$ 2.267.991.539,00	$ 1.827.687.156,00	$ 69.216.589,00	$ 1.758.470.567,00
				$ 2.267.991.539,00	$ 1.827.687.156,00	$ 69.216.589,00	$ 1.758.470.567,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 69.216.589,00 **SON :SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES BÁSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.	GBL	1	$ 2.053.055.782,00	$ 2.053.055.782,00							
II	EMERGENCIAS	GBL	1	$ 214.935.757,00	$ 214.935.757,00							
1	COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE B											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00				12,10	$ 377.762,00	12,10	$ 377.762,00	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87				26,18	$ 788.250,22	26,18	$ 788.250,22	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.380,00				20,16	$ 451.180,80	20,16	$ 451.180,80	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.935,44				62,46	$ 745.487,58	62,46	$ 745.487,58	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.693,00				62,46	$ 792.804,78	62,46	$ 792.804,78	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20.782,00				7,00	$ 145.474,00	7,00	$ 145.474,00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.292,00				10,80	$ 359.553,60	10,80	$ 359.553,60	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27.378,00				10,00	$ 273.780,00	10,00	$ 273.780,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.782,00				6,10	$ 126.770,20	6,10	$ 126.770,20	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.690,00				26,18	$ 594.024,20	26,18	$ 594.024,20	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.990,00				7,55	$ 67.874,50	7,55	$ 67.874,50	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00				14,75	$ 323.320,00	14,75	$ 323.320,00	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$ 68.604,03				0,72	$ 49.394,90	0,72	$ 49.394,90	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M2		$ 51.307,00				5,00	$ 256.535,00	5,00	$ 256.535,00	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M2		$ 20.217,00				6,60	$ 133.432,20	6,60	$ 133.432,20	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.725,16				12,00	$ 188.701,92	12,00	$ 188.701,92	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO 1/2"	UN		$ 66.653,73				10,00	$ 666.537,30	10,00	$ 666.537,30	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 63.757,00				12,00	$ 765.084,00	12,00	$ 765.084,00	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 182.484,00				10,00	$ 1.824.840,00	10,00	$ 1.824.840,00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 97.640,00				12,00	$ 1.171.680,00	12,00	$ 1.171.680,00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 115.993,00				1,00	$ 115.993,00	1,00	$ 115.993,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42.801,00				26,18	$ 1.120.530,18	26,18	$ 1.120.530,18	
7.2.21	WIN ALUMINIO	M		$ 16.128,09				11,90	$ 191.924,27	11,90	$ 191.924,27	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 86.218,11				29,50	$ 2.543.434,25	29,50	$ 2.543.434,25	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 116.571,00				58,80	$ 6.854.374,80	58,80	$ 6.854.374,80	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 876.571,00				4,00	$ 3.506.284,00	4,00	$ 3.506.284,00	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.132.307,00				6,70	$ 7.586.456,90	6,70	$ 7.586.456,90	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 406.047,00				10,00	$ 4.060.470,00	10,00	$ 4.060.470,00	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 41.276,00				2,00	$ 82.552,00	2,00	$ 82.552,00	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 992.850,00				31,57	$ 31.344.274,50	31,57	$ 31.344.274,50	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.322,00				53,67	$ 1.949.401,74	53,67	$ 1.949.401,74	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.599,61				29,99	$ 1.007.652,30	29,99	$ 1.007.652,30	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 22.160,00				3,04	$ 67.366,40	3,04	$ 67.366,40	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.617,85				11,84	$ 113.875,34	11,84	$ 113.875,34	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 129.315,78				4,02	$ 519.849,44	4,02	$ 519.849,44	
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 49.469,31				4,02	$ 198.866,63	4,02	$ 198.866,63	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				176,72	$ 827.049,60	176,72	$ 827.049,60	
2	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA**											
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.411,64				31,50	$ 75.966,66	31,50	$ 75.966,66	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87				45,81	$ 1.379.287,33	45,81	$ 1.379.287,33	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.693,00				97,54	$ 1.238.075,22	97,54	$ 1.238.075,22	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20.782,00				13,00	$ 270.166,00	13,00	$ 270.166,00	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27.378,00				19,00	$ 520.182,00	19,00	$ 520.182,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.690,00				45,81	$ 1.039.428,90	45,81	$ 1.039.428,90	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.990,00				20,24	$ 181.957,60	20,24	$ 181.957,60	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00				20,00	$ 438.400,00	20,00	$ 438.400,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91.915,00				1,59	$ 146.144,85	1,59	$ 146.144,85	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 42.755,13								
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 51.307,00				0,50	$ 25.653,50	0,50	$ 25.653,50	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 20.217,00				13,59	$ 274.749,03	13,59	$ 274.749,03	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.725,16				13,19	$ 207.414,86	13,19	$ 207.414,86	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 66.653,73				14,00	$ 933.152,22	14,00	$ 933.152,22	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 63.757,00				18,00	$ 1.147.626,00	18,00	$ 1.147.626,00	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 182.484,00				15,00	$ 2.737.260,00	15,00	$ 2.737.260,00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 97.640,00				18,00	$ 1.757.520,00	18,00	$ 1.757.520,00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 115.993,00				3,00	$ 347.979,00	3,00	$ 347.979,00	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 194.498,00				2,00	$ 388.996,00	2,00	$ 388.996,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42.801,00				45,81	$ 1.960.713,81	45,81	$ 1.960.713,81	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 16.128,09				8,30	$ 133.863,15	8,30	$ 133.863,15	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 86.218,11				50,90	$ 4.388.501,80	50,90	$ 4.388.501,80	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 116.571,00				95,78	$ 11.165.170,38	95,78	$ 11.165.170,38	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 876.571,00				3,00	$ 2.629.713,00	3,00	$ 2.629.713,00	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 619.010,00				2,00	$ 1.238.020,00	2,00	$ 1.238.020,00	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 775.170,00				1,00	$ 775.170,00	1,00	$ 775.170,00	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.132.307,00				6,17	$ 6.986.334,19	6,17	$ 6.986.334,19	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 406.047,00				9,00	$ 3.654.423,00	9,00	$ 3.654.423,00	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 949.827,78				2,00	$ 1.899.655,56	2,00	$ 1.899.655,56	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.322,00				31,35	$ 1.138.694,70	31,35	$ 1.138.694,70	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.228,35				68,49	$ 2.960.709,69	68,49	$ 2.960.709,69	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.599,61				34,48	$ 1.158.514,55	34,48	$ 1.158.514,55	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 129.315,78				4,02	$ 519.849,44	4,02	$ 519.849,44	
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 49.469,31				4,02	$ 198.866,63	4,02	$ 198.866,63	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				30,04	$ 140.587,20	30,04	$ 140.587,20	
3	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**											
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.411,64				6,30	$ 15.193,33	6,30	$ 15.193,33	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 86.130,99				3,75	$ 322.991,21	3,75	$ 322.991,21	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87				96,75	$ 2.913.033,17	96,75	$ 2.913.033,17	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.400,34				20,60	$ 337.847,00	20,60	$ 337.847,00	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135.875,00				1,54	$ 209.247,50	1,54	$ 209.247,50	
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 358.651,26				5,80	$ 2.080.177,31	5,80	$ 2.080.177,31	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91.915,00				6,00	$ 551.490,00	6,00	$ 551.490,00	
4,7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA.	UN		$ 879.058,00				1,00	$ 879.058,00	1,00	$ 879.058,00	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 65.070,72				14,10	$ 917.497,15	14,10	$ 917.497,15	
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.856,42				37,74	$ 1.126.781,29	37,74	$ 1.126.781,29	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 742.013,91				4,55	$ 3.376.163,29	4,55	$ 3.376.163,29	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				166,76	$ 780.436,80	166,76	$ 780.436,80	
4	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ - SEDE B**											

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00				38,31	$ 1.196.038,20	38,31	$ 1.196.038,20	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 72.493,74				20,29	$ 1.470.897,98	20,29	$ 1.470.897,98	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 92.314,00				50,44	$ 4.656.318,16	50,44	$ 4.656.318,16	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21.779,00				2,58	$ 56.189,82	2,58	$ 56.189,82	
2.1.8	SUMINISSTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, NIVELACION, HUMECTACIO Y COMPACTACION)	M3		$ 184.709,25				16,50	$ 3.047.702,63	16,50	$ 3.047.702,63	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.927,51				2,64	$ 319.248,63	2,64	$ 319.248,63	
2.3.10	CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 CMS X 20 CMS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 91.015,65				53,83	$ 4.899.372,44	53,83	$ 4.899.372,44	
3.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS	M2		$ 123.521,00				89,50	$ 11.055.129,50	89,50	$ 11.055.129,50	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91.915,00				15,00	$ 1.378.725,00	15,00	$ 1.378.725,00	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 82.594,71				7,30	$ 602.941,38	7,30	$ 602.941,38	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 879.058,00				1,00	$ 879.058,00	1,00	$ 879.058,00	
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 89.530,00				16,24	$ 1.453.967,20	16,24	$ 1.453.967,20	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.322,00				59,13	$ 2.147.719,86	59,13	$ 2.147.719,86	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.617,85				532,41	$ 5.120.639,52	532,41	$ 5.120.639,52	
16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 216.061,00				241,63	$ 52.206.819,43	241,63	$ 52.206.819,43	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				290,00	$ 1.357.200,00	290,00	$ 1.357.200,00	
5	**EMERGENCIA COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA - TRAMPA DE GRASAS**											
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 86.130,99				11,20	$ 964.667,09	11,20	$ 964.667,09	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.935,44				11,88	$ 141.793,03	11,88	$ 141.793,03	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.782,00				1,50	$ 31.173,00	1,50	$ 31.173,00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00				3,20	$ 70.144,00	3,20	$ 70.144,00	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.400,34				8,70	$ 142.682,96	8,70	$ 142.682,96	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135.875,00				0,46	$ 62.502,50	0,46	$ 62.502,50	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21.779,00				0,37	$ 8.058,23	0,37	$ 8.058,23	
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3		$ 773.983,98				0,29	$ 224.455,35	0,29	$ 224.455,35	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.927,51				3,24	$ 391.805,13	3,24	$ 391.805,13	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.451,73				4,35	$ 32.415,03	4,35	$ 32.415,03	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 82.594,71				1,20	$ 99.113,65	1,20	$ 99.113,65	
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 42.327,45				4,52	$ 191.320,07	4,52	$ 191.320,07	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2		$ 42.933,33				2,31	$ 99.175,99	2,31	$ 99.175,99	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				60,00	$ 280.800,00	60,00	$ 280.800,00	
6	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ - SEDE A**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00		11,40	$ 355.908,00	65,51	$ 2.045.222,20	76,91	$ 2.401.130,20	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 72.493,74		1,14	$ 82.642,86			1,14	$ 82.642,86	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.380,00		8,47	$ 189.558,60			8,47	$ 189.558,60	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÒN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36.881,00		72,10	$ 2.659.120,10	155,00	$ 5.716.555,00	227,10	$ 8.375.675,10	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.009,00				26,00	$ 312.234,00	26,00	$ 312.234,00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 49.072,32		3,15	$ 154.577,81			3,15	$ 154.577,81	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.400,34		45,40	$ 744.575,44			45,40	$ 744.575,44	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 92.314,00		5,00	$ 461.570,00			5,00	$ 461.570,00	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 66.828,00		3,42	$ 228.551,76			3,42	$ 228.551,76	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.855,16		34,06	$ 3.469.186,75			34,06	$ 3.469.186,75	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.611,12		53,70	$ 408.717,14			53,70	$ 408.717,14	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 24.173,82				2.490,45	$ 60.203.690,02	2.490,45	$ 60.203.690,02	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 111.487,86				41,00	$ 4.571.002,26	41,00	$ 4.571.002,26	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 265.710,00				155,00	$ 41.185.050,00	155,00	$ 41.185.050,00	
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C											
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 265.381,38		0,30	$ 79.614,41			0,30	$ 79.614,41	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 72.493,74		30,65	$ 2.221.933,13			30,65	$ 2.221.933,13	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87				48,46	$ 1.459.075,84	48,46	$ 1.459.075,84	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.380,00				18,68	$ 418.058,40	18,68	$ 418.058,40	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.693,00				70,46	$ 894.348,78	70,46	$ 894.348,78	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20.782,00				13,00	$ 270.166,00	13,00	$ 270.166,00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.292,00				9,16	$ 304.954,72	9,16	$ 304.954,72	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27.378,00				8,00	$ 219.024,00	8,00	$ 219.024,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.782,00		37,73	$ 784.104,86			37,73	$ 784.104,86	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.009,00		2,00	$ 24.018,00			2,00	$ 24.018,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.690,00				48,46	$ 1.099.557,40	48,46	$ 1.099.557,40	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.990,00		45,16	$ 405.988,40			45,16	$ 405.988,40	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 14.721,00				13,00	$ 191.373,00	13,00	$ 191.373,00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00		18,65	$ 408.808,00			18,65	$ 408.808,00	
8	COLEGIO MARIA CANO											

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.709,00				422,11	$ 13.806.795,99	422,11	$ 13.806.795,99	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.108,00				422,11	$ 7.643.567,88	422,11	$ 7.643.567,88	
9	**EMERGENCIA COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA -CUARTOS FRIOS**											
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87				11,20	$ 337.219,34	11,20	$ 337.219,34	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.690,00				6,52	$ 147.938,80	6,52	$ 147.938,80	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00				18,19	$ 398.724,80	18,19	$ 398.724,80	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.514,06				5,58	$ 265.128,45	5,58	$ 265.128,45	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 211.282,00				4,66	$ 984.574,12	4,66	$ 984.574,12	
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2		$ 41.641,00				1,75	$ 72.871,75	1,75	$ 72.871,75	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2		$ 86.218,11				18,39	$ 1.585.551,04	18,39	$ 1.585.551,04	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.680,00				11,20	$ 52.416,00	11,20	$ 52.416,00	
10	**EMERGENCIA COLEGIO COLOMBIA VIVA**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00				11,00	$ 343.420,00	11,00	$ 343.420,00	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 155.278,00				1,90	$ 295.028,20	1,90	$ 295.028,20	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.380,00				4,20	$ 93.996,00	4,20	$ 93.996,00	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.995,32				6,62	$ 178.709,02	6,62	$ 178.709,02	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.824,15				3,60	$ 92.966,94	3,60	$ 92.966,94	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.308,55				4,74	$ 157.882,53	4,74	$ 157.882,53	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.855,16				11,83	$ 1.204.946,54	11,83	$ 1.204.946,54	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.956,18				5,52	$ 341.998,11	5,52	$ 341.998,11	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.927,51				8,72	$ 1.054.487,89	8,72	$ 1.054.487,89	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.611,12				33,04	$ 251.471,40	33,04	$ 251.471,40	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.451,73				22,66	$ 168.856,20	22,66	$ 168.856,20	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 24.173,82				38,43	$ 928.999,90	38,43	$ 928.999,90	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2		$ 86.218,11				13,73	$ 1.183.774,65	13,73	$ 1.183.774,65	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 116.571,00				25,61	$ 2.985.383,31	25,61	$ 2.985.383,31	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 837.585,54				1,87	$ 1.566.284,96	1,87	$ 1.566.284,96	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 837.585,54				2,86	$ 2.395.494,64	2,86	$ 2.395.494,64	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.322,00				27,58	$ 1.001.760,76	27,58	$ 1.001.760,76	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.834,55				24,13	$ 502.737,69	24,13	$ 502.737,69	
11	**EMERGENCIA ALDEMAR ROJAS**											

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 740.764,53				1,00	$ 740.764,53	1,00	$ 740.764,53	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.956.734,01				1,00	$ 1.956.734,01	1,00	$ 1.956.734,01	
12	**EMERGENCIA LOS PINOS**											
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 978.366,51				1,00	$ 978.366,51	1,00	$ 978.366,51	
13	**COLEGIO PALERMO SUR**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.249,00		7,75	$ 32.929,75			7,75	$ 32.929,75	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00		39,63	$ 1.237.248,60			39,63	$ 1.237.248,60	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 72.493,74		56,54	$ 4.098.796,06			56,54	$ 4.098.796,06	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.108,87		29,32	$ 882.792,07			29,32	$ 882.792,07	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.380,00		15,21	$ 340.399,80			15,21	$ 340.399,80	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.693,00		47,69	$ 605.329,17			47,69	$ 605.329,17	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20.782,00		7,00	$ 145.474,00			7,00	$ 145.474,00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.292,00		8,88	$ 295.632,96			8,88	$ 295.632,96	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27.378,00		5,00	$ 136.890,00			5,00	$ 136.890,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.782,00		19,70	$ 409.405,40			19,70	$ 409.405,40	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.690,00		29,70	$ 673.893,00			29,70	$ 673.893,00	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.990,00		46,08	$ 414.259,20			46,08	$ 414.259,20	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.920,00		23,08	$ 505.913,60			23,08	$ 505.913,60	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.339,36		8,20	$ 101.182,75			8,20	$ 101.182,75	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 92.314,00		1,80	$ 166.165,20			1,80	$ 166.165,20	
2.1.8	SUMINISSTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, NIVELACION, HUMECTACIO Y COMPACTACION)	M3		$ 184.709,25		2,28	$ 421.137,09			2,28	$ 421.137,09	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.073.474,82		0,56	$ 601.145,90			0,56	$ 601.145,90	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M3		$ 120.927,51		28,68	$ 3.468.200,99			28,68	$ 3.468.200,99	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.309.173,03		0,61	$ 798.595,55			0,61	$ 798.595,55	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.611,12		143,61	$ 1.093.032,94			143,61	$ 1.093.032,94	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.451,73		61,76	$ 460.218,84			61,76	$ 460.218,84	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.604,03		9,60	$ 658.598,69			9,60	$ 658.598,69	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 82.594,71		9,90	$ 817.687,63			9,90	$ 817.687,63		
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 136.102,23		4,00	$ 544.408,92			4,00	$ 544.408,92		
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 20.217,00		18,61	$ 376.238,37			18,61	$ 376.238,37		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.725,16		8,73	$ 137.280,65			8,73	$ 137.280,65		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO 1/2"	UN		$ 66.653,73		7,00	$ 466.576,11			7,00	$ 466.576,11		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 63.757,00		7,00	$ 446.299,00			7,00	$ 446.299,00		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 182.484,00		7,00	$ 1.277.388,00			7,00	$ 1.277.388,00		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 97.640,00		7,00	$ 683.480,00			7,00	$ 683.480,00		
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1-1/2"	UN		$ 202.227,30		2,00	$ 404.454,60			2,00	$ 404.454,60		
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.322,00									
14	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO**												
1.1.2	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.249,00		1.808,97	$ 7.686.313,53			1.808,97	$ 7.686.313,53		
1,13	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 31.220,00		98,50	$ 3.075.170,00			98,50	$ 3.075.170,00		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 92.314,00		18,27	$ 1.686.576,78			18,27	$ 1.686.576,78		
	VALOR TOTAL CONTRATO						**$ 47.827.990,41**		**$ 396.958.742,23**		**$ 444.786.732,64**		

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL			ACUMULADO ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		
							VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	ITEM NO PREVISTOS											
	COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE B											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.650,00				23,14	$ 2.259.621,00	23,14	$ 2.259.621,00	
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, CON TAZA REDONDA Y TANQUE INDEPENDIENTE, CONSUMO DE AGUA DE 4,5 LITROS POR DESCARGA, CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SOLIDOS DE 450 GR Y MECANISMO DE DESCARGA TIPO PUSH. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIIONAMIENTO, TALES COMO BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN.	UN		$ 581.432,00				6,00	$ 3.488.592,00	6,00	$ 3.488.592,00	
	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.650,00				41,61	$ 4.063.216,50	41,61	$ 4.063.216,50	
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, CON TAZA REDONDA Y TANQUE INDEPENDIENTE, CONSUMO DE AGUA DE 4,5 LITROS POR DESCARGA, CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SOLIDOS DE 450 GR Y MECANISMO DE DESCARGA TIPO PUSH. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIIONAMIENTO, TALES COMO BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN.	UN		$ 581.432,00				11,00	$ 6.395.752,00	11,00	$ 6.395.752,00	
	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.650,00				96,76	$ 9.448.614,00	96,76	$ 9.448.614,00	
NP4	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE FACHADA EN EL COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS, INCLUYE: LAVADO Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, APLICACION DE PINTURA EXTERIOR Y USO DE PLATAFORMA ARTICULADA TIPO MANLIF PARA TRABAJO EN ALTURAS.	M2		$ 70.992,00		211,70	$ 15.029.006,40	162,39	$ 11.528.390,88	374,09	$ 26.557.397,28	
	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ - SEDE B											
NP 5	SUMINISTRO E INSTALCION DE ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE PLACA DE CONCRETO, PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CON CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DE 5000 LB, FABRICADOS EN ACERO, INCLUYE PERNOS DE 1/2", TUERCAS, ARANDAELAS Y GUASAS	UN		$ 385.091,00				16,00	$ 6.161.456,00	16,00	$ 6.161.456,00	
	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ - SEDE A											
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PESADO Ø 1" PARA CANALIZACIÓN, INCLUYE CAMA Y RELLENO DE ARENA Y ACCESORIOS.	ML		$ 41.402,00		93,00	$ 3.850.386,00			93,00	$ 3.850.386,00	
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PESADO Ø 1 1/2" PARA CANALIZACIÓN, INCLUYE CAMA Y RELLENO DE ARENA Y ACCESORIOS.	ML		$ 59.743,00		42,00	$ 2.509.206,00			42,00	$ 2.509.206,00	
	COSTO TOTAL CONTRATO ADICIONAL						**$ 21.388.598,40**		**$ 43.345.642,38**		**$ 64.734.240,78**	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	RESUMEN EJECUTIVO											
	VALOR COSTO TOTAL (AIU=35.40%)				$ 2.267.991.539,00		$ 69.216.588,81		$ 440.304.384,61		$ 509.520.973,42	22,47%
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )											
	VALOR A PAGAR						$ 69.216.588,81		$ 440.304.384,61		$ 509.520.973,42	
	VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA						$ 0,19		-$ 1,61		-$ 1,42	
	VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO						$ 69.216.589,00		$ 440.304.383,00		$ 509.520.972,00	
	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERVENTORIA: DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES ESTABLECIDO ENTRE LAS PARTES (CONTRATISTA E INTERVENTORIA) Y ESTABECIDO EN LA MODIFICACION CONTRACTUAL Nº. 2						$ 36.056.654,00		$ 36.056.654,00		$ 72.113.308,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 1.758.470.567,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO VIRREY SED**
C.C. O NIT : **901976617-0**
REP. LEGAL : **GUILLERMO FERNANDO VALDES BELTRAN**
C.C. : **79.787.280 de Bogotá**

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **INGENIERIA MASTER S.A.S.**
C.C. O NIT : **900.911.689-6**
REP. LEGAL : **CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA**
C.C. : **52.472.272 de Bogotá**

Bogotá, 24 de abril de 2026

OF-0063-2026

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ATN. ING ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcciones
ciudad

REFERENCIA: Contrato número CO1.PCCNTR.8155166 suscrito entre el CONSORCIO VIRREY SED y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Asunto: Acuerdo de voluntades para el pago de mayor permanencia de interventoría.

Objeto: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Respetados Ingeniero,

En atención a la solicitud de prórroga y la propuesta realizada por parte del consorcio virrey sed para la finalización del contrato de la referencia manifestamos asumir el pago de la interventoría por los tres meses solicitados dentro de la prórroga, basado en las dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato que incidieron en el cumplimiento del cronograma principalmente por las siguientes causales:

- Demoras en el suministro y fabricación de materiales especializados
- La necesidad de elaboración y aprobación previa de diseños constructivos
- La ejecución de ítems no previstos requeridos para garantizar la correcta instalación de los elementos
- Ajustes logísticos y operativos asociados a la disponibilidad de mano de obra.
- Proveedores que se comprometían con fechas de entrega de materiales y no cumplían.

Estas situaciones ajenas al contratista generaron las demoras en la normal ejecución y desarrollo del contrato.

De acuerdo con la propuesta presentada, el contratista y la interventoría suscribieron un acuerdo de voluntades en el cual se establece que el contratista de obra se compromete a autorizar el descuento a la SED del pago de interventoría de mayor permanencia por el valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($36.056.654) por mes incluido IVA, por el tiempo de la prorroga solicitada por 3 meses. Así mismo se acepta que dicho valor sea descontado en partes iguales de las actas de corte No 4,5,6.

Cordialmente,

ING. GUILLERMO VALDES
Representante Legal
CONSORCIO VIRREY SED

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante legal
INGENIERÍA MÁSTER SAS
Interventoría

DIRECCIÓN	KM 7,5 AUTOPISTA BOGOTÁ- MEDELLÍN, PARQUE INDUSTRIAL CELTA BODEGA 153		
TELÉFONO	310 8078477	CELULAR	312 3154140
E-MAIL	consorciovirreysed@gmail.com		

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 05

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155166 – 2025 DEL 03 SEPTIEMBRE 2025

Correspondiente al periodo: del 27 de junio del 2026 al de 26 de julio del 2026, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (18) días del mes agosto de del 2026, se reunieron las siguientes personas **CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA**, identificado con **C.C 52.422.272 de BOGOTÁ** en su calidad de Representante Legal de **INGENIERIA MASTER SAS**, identificado con NIT 900.915.689-6 en calidad de Interventor, y **GUILLERMO FERNANDO VALDES BELTRAN**, identificado con **C.C 79.787.280** en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO VIRREY SED** identificado con NIT 901976617-0 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas-lote 14"
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$ 2.267.991.539,00
FORMA DE PAGO:	De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	7 MESES
FECHA DE INICIO:	02/octubre/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/mayo/2026
INTERVENTOR:	INGENIERIA MÁSTER SAS

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.05, el cual corresponde a un valor de $69.216.589 Sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil quinientos ochenta y nueve pesos M/Cte., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 22.47%.
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CONTRATISTA
GUILLERMO FERNANDO VALDES BELTRAN
Representante Legal
CONSORCIO VIRREY SED



INTERVENTOR
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal
INGENIERÍA MÁSTER SAS

CONSORCIO
VIRREY SED

C E R T I F I C A C I O N

Erica Alejandra Velasco Gualteros, identificada con cedula de ciudadanía No 1.013.657.296 y tarjeta Profesional N 313164-T, en mi calidad de contador público y Guillermo Fernando Valdés Beltrán con cedula de ciudadanía No 79.787.280, en mi calidad de Representante Legal de la empresa CONSORCIO VIRREY SED con NIT 901.976.617-0 certifico que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, la empresa se encuentra a Pazy Salvo, por concepto de obligaciones con el sistema de seguridadsocial en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la cajade compensación familiar, incluido el FIC, durante el último año. Además, se encuentra al día en pago de salarios y prestaciones legales de los trabajadores contratados para le ejecución del contrato de obra pública.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto del año 2026.



Erica Alejandra Velasco
CC 1.013.657.296
Contador Público
TP 313164-T



Guillermo Fernando Valdés Beltrán
CC 79.787.280
Representante Legal


DIRECCIÓN	CLL 99 49 38 OF1401		
TELÉFONO	310 8078477	CELULAR	312 3154140
E-MAIL	Consorciovirreysed@gmail.com		

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

CERTIFICACION

Erica Alejandra Velasco, identificada con cedula de ciudadanía N 1.013.657.296 y tarjeta Profesional N 313164-T, en mi calidad de contador público y Katherine Rios Portilla con cedula de ciudadanía No 1010196116, en mi calidad de Representante Legal de la empresa RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS con NIT 901.373.028-4 certifico que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, la empresa se encuentra a Paz y Salvo, por concepto de obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, incluido el FIC, durante el último año. Además, se encuentra al día en pago de salarios y prestaciones legales de los trabajadores contratados para le ejecución del contrato de obra pública.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto del año 2026.



ERICA ALEJADNRA
VELASCO
CC 1013657296
TP 313164-T



KATHERINE RIOS PORTILLA
CC 1010196116
REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A C I O N

Juan Manuel Romero Gómez, identificado con cedula de ciudadanía N 79.612.685 y tarjeta Profesional N 101392-T, en mi calidad de Revisor Fiscal y Guillermo Fernando Valdés Beltrán con cedula de ciudadanía No 79.787.280, en mi calidad de Representante Legal de la empresa INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS con NIT 900.133.288-1 , certifico que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, la empresa se encuentra a Paz y Salvo, por concepto de obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, incluido el FIC, durante el último año. Además, se encuentra al día en pago de salarios y prestaciones legales de los trabajadores contratados para le ejecución del contrato.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de agosto del año 2026.

JUAN MANUEL ROMERO
CC 79612685
TP 101392-T

Guillermo Fernando Valdés Beltrán
C.C. 79.787.280
Representante Legal

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

CONSORCIO VIRREY SED
NIT 901.976.617-0
CLL 99 49 38 OF 1401
Tel: (3108078477) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
consorciovirreysed@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SED 7

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3387000
Dirección	AV EL DORADO No 66 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2026, 16:10
Expedición	21/08/2026, 16:10
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DELA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉSDE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICAEN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS ACTA PARCIAL No 5 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 27 DE JUNIO HASTA EL 26 DE JULIO 2026 NUMERO DE CONTRATO DE OBRA: No.CO1.PCCNTR.8155166/25 NUMERO DE CUENTA: AHORROS 0833001020 - BBVA CONSORCIADOS INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS -NIT900133288 - 10% RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS - NIT901373028- 90%	1.00	69,216,589.00

Total items: 1

Total Bruto	69,216,589.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,216,589.00

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones doscientos dieciseis mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por $ 69,216,589.00

Observaciones:
PORCENTAJE DE AIU 35.40%
SE AJUSTA UN VALOR A PAGAR AL PESO DE $0.19

DESCUENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERVENTORIA: DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA , DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES ESTABLECIDO ENTRE LAS PARTES.
$36.056.654

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101540471 aprobado en 20251112 prefijo SED desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ef88c7e0de80e1e97f62c9584a83ba52bac65eec5dd5b36ed05869979662d029c116d9fc6d4ef7df1c462fbf1117e869

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VIRREY SED CO1.PCCNTR.8155166

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	No. SED 1	30/04/2026 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	183.900.420 COP	183.900.420 COP	183.900.420 COP	Pagado
Pago 002	SED 2	15/05/2026 3:53 PM *(UTC -5 horas)*	15/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	101.776.936 COP	101.776.936 COP	101.776.936 COP	Pagado
Pago 003	SED 3	17/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18/06/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	0 COP	0 COP	0 COP	Enviado por proveedor
Pago 004	SED 5	17/06/2026 5:21 PM *(UTC -5 horas)*	18/06/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	87.407.294 COP	87.407.294 COP	87.407.294 COP	Pagado
Pago 005	SED 6	21/07/2026 2:42 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	67.219.733 COP	67.219.733 COP	67.219.733 COP	Pagado
Pago 006	SED 7	21/08/2026 4:10 PM *(UTC -5 horas)*	24/08/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	69.216.589 COP	69.216.589 COP	69.216.589 COP	Aprobado

Número de radicación 6

Descripción	Nombre del documento		
Factura-FV-2-7.pdf	**Factura-FV-2-7.pdf**	Descargar	Detalle

Estado Aprobado