INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No. 49 — **LOTE COP No.18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	49	**DEL**	7/09/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	13/09/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	345	días	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	18				

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.551.797.666,00
AIU	33,17% $ 846.431.285,81
COSTO DIRECTO	$ 1.705.366.380,19
OFERTADO	$ 2.322.865.467,00
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.422.865.467,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128.932.199,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228.932.199,00
Valor adicional No. 1:	$ 645.761.648,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445.761.648,00
Valor adicional No. 2:	$ 461.699.955,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261.699.955,00
Valor adicional No. 3:	$ 310.000.000,00
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 310.000.000,00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3.969.259.269,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 938.932.199,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3.030.327.070,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 03	TRES (3) MESES Y 29 DIAS
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	31/12/2026


INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796.278.928,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219.541.737,00
VALOR ADICIONAL No. 03:	$ 178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.333.298.785,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 03	TRES (3) MESES Y 29 DIAS
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	31/12/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,16%	99,36%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3.969.259.269,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.876.072,00	$ 3.943.892.094,00

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100,00%	99,20%	-0,21%
Durante el periodo	0,00%	0,16%	
Acumulado actual	100,00%	99,36%	



GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIÓN No. 01			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	0,00%	1,77%	1,77%	100,00%	97,72%	-2,28%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**0,00%**	**0,89%**	**0,89%**	**100,00%**	**98,86%**	**-1,14%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			**0,00%**	**0,16%**	**0,16%**	**100,00%**	**99,79%**	**-0,21%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.202.176,36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 47.864.968,56		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.938.480,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.442.377,00		
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	72,45%	72,45%	0,00%	$ 30.745.060,45		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 4.876.338,24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 19.445.268,58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 147.566.406,88		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.378,00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	99,00%	99,00%	0,00%	$ 77.517.148,78		
1050	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 22.483.797,00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	99,50%	99,50%	0,00%	$ 10.066.280,00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 93.938.430,00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 6.823.040,00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	98,50%	98,50%	0,00%	$ 112.835.798,06		
	ENGATIVA	PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ	0,00%	0,00%	0,00%	$ 89.800.398,72		
	ENGATIVA	NESTOR FORERO DE ALCALA - SEDE C	12,00%	12,00%	0,00%	$ 59.664.771,00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**71,19%**	**71,19%**	**0,00%**	**$ 736.869.107,63**	**$ 938.932.199,00**	**$ 202.063.091,37**

NOTA: El alcance de la emergencia y/o obra prioritaria en Torquigua ha cambiado, al igual que el frente contractual se la adicion N°.1 Antonio Villavicencio - Sede B. Como resultado, los porcentajes han sufrido una variación.

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	**$ 3.969.259.269,00**
VALOR PARCIAL N°1	$ 401.759.151,00
VALOR PARCIAL N°2	$ 392.605.364,00
VALOR PARCIAL N°3	$ 419.080.656,00
VALOR PARCIAL N°4	$ 335.248.214,00
VALOR PARCIAL N°5	$ 340.158.088,00
VALOR PARCIAL N°6	$ 962.858.748,00
VALOR PARCIAL N°7	$ 267.388.536,00
VALOR PARCIAL N°8	$ 220.148.211,00
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.339.246.968,00
SUMAS IGUALES	**$ 630.012.301,00**


INDICADOR FINACIERO	**VALOR FACTURADO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**
	$ 3.339.246.968,00	**84,13%**
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 630.012.301,00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100,00%	**99,36%**	**-0,21%**

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	457	**-0,95**

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	21/10/2026	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	28/10/2026	$ 452.000,00	0,02%	0,00%	$ -	$ 452.000,00	0,02%	$ 452.000,00	0,00%	$ -
4	SEM 4	4/11/2026	$ 726.000,00	0,03%	0,00%	$ -	$ 726.000,00	0,04%	$ 1.178.000,00	0,00%	$ -
5	SEM 5	11/11/2026	$ 6.389.251,00	0,23%	1,04%	$ 29.416.873,00	-$ 23.027.622,00	0,27%	$ 7.567.251,00	1,04%	$ 29.416.873,00
6	SEM 6	18/11/2026	$ 9.620.826,00	0,34%	0,91%	$ 25.779.255,00	-$ 16.158.429,00	0,61%	$ 17.188.077,00	1,95%	$ 55.196.128,00
7	SEM 7	25/11/2026	$ 27.550.191,00	0,98%	3,63%	$ 102.559.453,00	-$ 75.009.262,00	1,58%	$ 44.738.268,00	5,58%	$ 157.755.581,00
8	SEM 8	2/12/2026	$ 36.491.532,00	1,29%	8,91%	$ 251.731.418,00	-$ 215.239.886,00	2,88%	$ 81.229.800,00	14,50%	$ 409.486.999,00
9	SEM 9	9/12/2026	$ 45.682.077,00	1,62%	3,10%	$ 87.572.933,00	-$ 41.890.856,00	4,49%	$ 126.911.877,00	17,60%	$ 497.059.932,00
10	SEM 10	16/12/2026	$ 39.901.460,00	1,41%	0,77%	$ 21.793.589,00	$ 18.107.871,00	5,91%	$ 166.813.337,00	18,37%	$ 518.853.521,00
11	SEM 11	23/12/2026	$ 34.900.709,00	1,24%	0,89%	$ 25.093.898,00	$ 9.806.811,00	7,14%	$ 201.714.046,00	19,26%	$ 543.947.419,00
12	SEM 12	30/12/2026	$ 44.803.303,00	1,59%	1,03%	$ 29.099.062,00	$ 15.704.241,00	8,73%	$ 246.517.349,00	20,29%	$ 573.046.481,00
13	SEM 13	6/01/2027	$ 65.790.932,00	2,33%	0,79%	$ 22.343.565,00	$ 43.447.367,00	11,06%	$ 312.308.281,00	21,08%	$ 595.390.046,00
14	SEM 14	13/01/2027	$ 56.247.989,00	1,99%	0,83%	$ 23.469.005,00	$ 32.778.984,00	13,05%	$ 368.556.270,00	21,91%	$ 618.859.051,00
15	SEM 15	20/01/2027	$ 41.234.728,00	1,46%	8,37%	$ 236.488.719,00	-$ 195.253.991,00	14,51%	$ 409.790.998,00	30,28%	$ 855.347.770,00
16	SEM 16	27/01/2027	$ 34.958.790,00	1,24%	1,41%	$ 39.956.792,00	-$ 4.998.002,00	15,74%	$ 444.749.788,00	31,69%	$ 895.304.562,00
17	SEM 17	3/02/2027	$ 69.362.324,00	2,46%	2,34%	$ 66.086.806,00	$ 3.275.518,00	18,20%	$ 514.112.112,00	34,03%	$ 961.391.368,00
18	SEM 18	10/02/2027	$ 105.342.386,00	3,73%	1,36%	$ 38.340.595,00	$ 67.001.791,00	21,93%	$ 619.454.498,00	35,39%	$ 999.731.963,00
19	SEM 19	17/02/2027	$ 121.849.038,00	4,31%	3,60%	$ 101.726.291,00	$ 20.122.747,00	26,24%	$ 741.303.536,00	38,99%	$ 1.101.458.254,00
20	SEM 20	24/02/2027	$ 162.551.206	5,75%	1,52%	$ 42.982.940,00	$ 119.568.266,00	32,00%	$ 903.854.742,00	40,51%	$ 1.144.441.194,00
21	SEM 21	3/03/2027	$ 181.799.979,00	6,44%	1,34%	$ 37.731.200,00	$ 144.068.779,00	38,43%	$ 1.085.654.721,00	41,85%	$ 1.182.172.394,00
22	SEM 22	10/03/2027	$ 221.633.716	7,85%	1,52%	$ 42.847.295,00	$ 178.786.421,00	46,28%	$ 1.307.288.437,00	43,37%	$ 1.225.019.689,00
23	SEM 23	17/03/2027	$ 208.747.364	7,39%	2,26%	$ 63.951.186,00	$ 144.796.178,00	53,67%	$ 1.516.035.801,00	45,63%	$ 1.288.970.875,00
24	SEM 24	24/03/2027	$ 186.145.269	6,59%	6,28%	$ 177.464.542,00	$ 8.680.727,00	60,26%	$ 1.702.181.070,00	51,91%	$ 1.466.435.417,00
25	SEM 25	31/03/2027	$ 149.758.087	5,30%	1,65%	$ 46.684.366,00	$ 103.073.721,00	65,56%	$ 1.851.939.157,00	53,56%	$ 1.513.119.783,00
26	SEM 26	7/04/2027	$ 129.089.554	4,57%	3,31%	$ 93.368.732,00	$ 35.720.822,00	70,13%	$ 1.981.028.711,00	56,87%	$ 1.606.488.515,00
27	SEM 27	14/04/2027	$ 153.455.255	5,43%	7,29%	$ 205.922.820,00	-$ 52.467.565,00	75,56%	$ 2.134.483.966,00	64,16%	$ 1.812.411.335,00
28	SEM 28	21/04/2027	$ 142.675.377	5,05%	4,83%	$ 136.535.783,00	$ 6.139.594,00	80,61%	$ 2.277.159.343,00	68,99%	$ 1.948.947.118,00
29	SEM 29	28/04/2027	$ 195.438.873	6,92%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 135.109.820,00	87,53%	$ 2.472.598.216,00	80,69%	$ 2.279.495.811,00
30	SEM 30	5/05/2027	$ 56.148.389	1,99%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 274.400.304,00	89,52%	$ 2.528.746.605,00	92,39%	$ 2.610.044.504,00
31	SEM 31	12/05/2027	$ 10.449.797	0,37%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 320.098.896,00	89,89%	$ 2.539.196.402,00	104,10%	$ 2.940.593.197,00
32	SEM 32	19/05/2027	$ -	0,00%	1,01%	$ 28.542.222,29	-$ 28.542.222,29	89,89%	$ 2.539.196.402,00	105,11%	$ 2.969.135.419,29
33	SEM 33	26/05/2027	$ 7.610.997,19	0,27%	0,15%	$ 4.238.766,24	$ 3.372.230,95	90,16%	$ 2.546.807.399,19	105,26%	$ 2.973.374.185,53
34	SEM 34	2/06/2027	$ 9.768.829,83	0,35%	0,00%	$ 77.556,48	$ 9.691.273,35	90,50%	$ 2.556.576.229,02	105,26%	$ 2.973.451.742,01
35	SEM 35	9/06/2027	$ 8.748.496,46	0,31%	0,00%	$ 77.556,48	$ 8.670.939,98	90,81%	$ 2.565.324.725,48	105,26%	$ 2.973.529.298,49
36	SEM 36	16/06/2027	$ 8.435.451,79	0,30%	1,03%	$ 29.141.324,08	-$ 20.705.872,29	91,11%	$ 2.573.760.177,27	106,29%	$ 3.002.670.622,57
37	SEM 37	23/06/2027	$ 9.377.523,99	0,33%	0,60%	$ 17.088.844,05	-$ 7.711.320,06	91,44%	$ 2.583.137.701,26	106,90%	$ 3.019.759.466,62
38	SEM 38	30/06/2027	$ 12.438.524,11	0,44%	1,44%	$ 40.567.420,99	-$ 28.128.896,88	91,88%	$ 2.595.576.225,37	108,33%	$ 3.060.326.887,61
39	SEM 39	7/07/2027	$ 10.342.404,12	0,37%	0,03%	$ 759.662,73	$ 9.582.741,39	92,25%	$ 2.605.918.629,49	108,36%	$ 3.061.086.550,34
40	SEM 40	14/07/2027	$ 11.368.920,36	0,40%	0,74%	$ 21.019.420,25	-$ 9.650.499,89	92,65%	$ 2.617.287.549,85	109,11%	$ 3.082.105.970,59
41	SEM 41	21/07/2027	$ 7.414.110,12	0,26%	0,44%	$ 12.298.490,01	-$ 4.884.379,89	92,91%	$ 2.624.701.659,97	109,54%	$ 3.094.404.460,60
42	SEM 42	28/07/2027	$ 30.285.878,89	1,07%	0,44%	$ 12.458.803,48	$ 17.827.075,41	93,99%	$ 2.654.987.538,86	109,98%	$ 3.106.863.264,08
43	SEM 43	4/08/2027	$ 27.404.109,91	0,97%	1,47%	$ 41.599.471,97	-$ 14.195.362,06	94,96%	$ 2.682.391.648,77	111,45%	$ 3.148.462.736,05
44	SEM 44	11/08/2027	$ 14.952.840,10	0,53%	0,35%	$ 9.829.625,97	$ 5.123.214,13	95,49%	$ 2.697.344.488,87	111,80%	$ 3.158.292.362,02
45	SEM 45	18/08/2027	$ 45.762.755,02	1,62%	0,00%	$ -	$ 45.762.755,02	97,11%	$ 2.743.107.243,89	111,80%	$ 3.158.292.362,02
46	SEM 46	25/08/2027	$ 61.169.408,68	2,17%	0,33%	$ 9.379.500,35	$ 51.789.908,33	99,27%	$ 2.804.276.652,57	112,13%	$ 3.167.671.862,37
47	SEM 47	1/09/2027	$ 20.603.614,88	0,73%	0,01%	$ 171.214,75	$ 20.432.400,13	100,00%	$ 2.824.880.267,45	112,14%	$ 3.167.843.077,12
48	SEM 48	8/09/2027		0,00%	8,22%	$ 11.015.255,32	-$ 11.015.255,32	100,00%	$ 2.824.880.267,45		$ 3.178.858.332,44
49	SEM 49	15/09/2027		0,00%	0,25%	$ 7.037.876,04	-$ 7.037.876,04	100,00%	$ 2.824.880.267,45		$ 3.185.896.208,48
			$ 2.824.880.267,45								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP'S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecucion de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado. Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se aprueba NP del mantenimiento del portón de la sede.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Frente de obra entregado

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó la entrega del frente.

2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervisión habia solicitado la capacitación del equipo de presión para el día 11 de septiembre a las 11:00 a. m. Sin embargo, dicha capacitación fue reprogramada para efectuarse durante la próxima semana.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se culminan las actividades de armado y fundida de la viga, así como la ejecución de las cintas perimetrales al muro y la reposición de adoquines. De igual manera, se efectúan labores de aseo y reemboquillado de las juntas.
Queda pendiente finalizar el reemboquillado y efectuar la respectiva verificación por parte de la interventoría, con el fin de contar con el aval para continuar con la aplicación del hidrófugo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la limpieza de mampostería mediante el uso de ácido nítrico, así como el retiro del plástico de protección que recubría las columnas y la realización de labores generales de limpieza y aseo en las áreas intervenidas.
Durante el seguimiento se hizo énfasis en las condiciones de seguridad asociadas a la manipulación de sustancias químicas, considerando los riesgos derivados de la utilización de ácido nítrico. Se recomienda garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal establecidos para esta actividad, mantener una adecuada ventilación, señalizar y restringir el acceso al área durante la aplicación del producto y disponer de las hojas de seguridad correspondientes.
Asimismo, se recomienda realizar el almacenamiento y disposición segura de los productos y residuos generados, evitando el contacto directo con la sustancia y garantizando que las áreas intervenidas permanezcan limpias, secas y libres de obstáculos, con el fin de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos y material de construcción, se realiza el trasiego de este material, por lo que se recomienda posteriormente disponer todo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **TABORA - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)

1. Actividades Tecnicas: Se dará inicio durante la próxima semana a las actividades del cambio de puertas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se deben instalar puntos de apoyo en los paneles fijos con el fin de darles rigidez a la estructura . De igual manera hacer correccion de boquilla y algunas piezas que se afectaron en la ejecucion de los trabajos en baños del polideportivo

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI. Se aprueba el NP 0010, por lo tanto, el contratista podra dar inicio a las actividades durante la próxima semana.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecuta reemboquillado, tratamiento de juntas de dilatacion y lavado de mampostreria.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La interventoría realizará recorridos de verificación con el fin de constatar la culminación de las labores pendientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La supervisión solicita aplazar la intervención debido a aspectos presupuestales. Por lo anterior, no se realizará la intervención en la sede hasta contar con la respectiva autorización.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El día 21 de agosto se realizó una reunión con los especialistas eléctricos, en la cual se revisó la necesidad de intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas. Como resultado, el contratista remitirá un NP asociado al ítem de tubería metálica IMC conduit galvanizado, requerido para la ejecución de las redes en las zonas mencionadas. Se adelantan las subsanaciones requeridas en los NP para su posterior revisión y aprobación.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervisión informa que se remitirá una nueva ficha de emergencia, debido a cambios en el proceso de definición del alcance de la intervención de la sede. Por lo anterior, será necesario efectuar una nueva visita de verificación en sitio con los profesionales del área eléctrica.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 345 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza el desmonte de las láminas transparentes existentes en el punto fijo de la cubierta y su reemplazo mediante el suministro e instalación de policarbonato translúcido, conservando las condiciones y características requeridas para la zona.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Las actividades se encuentran terminadas; sin embargo, se evidenció una leve filtración. El contratista realizará las reparaciones correspondientes en el marco de la garantía.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección de tanques por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: El contratista culmina la instalación de policarbonato en el área de la pérgola. De igual manera, continúa con las actividades de mantenimiento del cerramiento y las bancas ubicadas en zona de la pergola.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la fundida de una placa a nivel de la caja de inspección. Durante el desarrollo de esta actividad se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad del área intervenida, verificando el adecuado manejo de materiales y herramientas, así como el control y delimitación del área de trabajo.
Se recomienda mantener la zona debidamente señalizada y demarcada hasta la culminación del proceso de fraguado y garantizar condiciones adecuadas de orden y aseo, con el fin de prevenir caídas, golpes o cualquier otro incidente que pueda afectar a los trabajadores y usuarios de la institución.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La supervisión dará la referencia del cable UTP requerido para la conexión de datos, con el fin de entregar a OTIC el punto de acuerdo con las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ

1. Actividades Tecnicas: Se realizó visita conjunta con la supervisión, interventoría y obra, en la cual se definieron la ubicación y las condiciones para la instalación del cerramiento. La supervisión informó que notificará con anticipación la fecha de evacuación de los habitantes del lote, con el fin de que el contratista coordine el ingreso temprano del material y este se encuentre disponible en sitio para iniciar oportunamente la instalación del cerramiento rígido.
De igual manera, se estableció la instalación de concertina sobre el cerramiento, el cual contará con dos puertas, así como la disposición de un baño y campamento.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se solicitó un esquema de intervención que incluya las respectivas fichas técnicas. De igual manera, se estableció como fecha tentativa para el inicio de las actividades en este frente el 17 de septiembre.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realiza la demolición de piso y sobrepiso. De igual manera, se efectúa el desmonte de las divisiones existentes en el espacio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el retiro total del acabado de piso, así como la ejecución de actividades de demolición y repicado manual de la capa residual de mortero en las áreas intervenidas.
Durante el desarrollo de estas labores se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos asociados a la ejecución de actividades de demolición manual, tales como generación de material particulado, proyección de partículas, golpes, cortes y sobreesfuerzos derivados de la manipulación de herramientas y materiales.
Se recomienda mantener las áreas de trabajo debidamente delimitadas y señalizadas, garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal, especialmente protección ocular, respiratoria, auditiva, guantes y calzado de seguridad, según los riesgos identificados. Asimismo, se deberá garantizar la recolección y disposición adecuada de los residuos de demolición, manteniendo condiciones permanentes de orden y aseo para prevenir caídas y demás incidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio instalación de cerramiento perimetral, desmonte del enchape del piso, se recomienda acopiar todo el residuo adecuadamente para posteriormente disponerlo, al igual realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. PEDRO ENRIQUE GALENAO SANTANA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMÁN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



No se evidencia personal de obra en el frente.



No se evidencia personal de obra en el frente.



Armado de bancas, las cuales pasaron por el proceso de mantenimiento.



Vista general de piso en gres

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Se evidencia lipieza y retiro de cerramiento en placa ubicada frente al aula multiple.



Se evidencia fundida de placa a nivel de caja de inspección.



Se evidencia lipieza y retiro de cerramiento en placa ubicada frente al aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **36** 7/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Levantamiento total de muro en mamposteria. Se ejecutó en tu totalidad la fundida y desencofrado de la viga de amarre.



No se evidencia personal en obra



Se evidencia fundida de cinta perimetral al muro.



Limpieza de area y retiro de escombros

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **36** 7/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Limpieza de mamposteria con acido nitrico.



Se realiza el retiro de plastico de las columnas.



Acido nitrico para limepza de mamposteria



Limpieza y aseo.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 49 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 49 (Consecutivo) **DEL** 7/9/2026 (dd-mm-aa) **AL** 13/9/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA



Desmonte de muro divisor en superboard



Desmonte de armario empotrado al muro.



Instlación de cerramiento.



Demolicion de enchape de piso



Demolicion de placa mortero de nivelación.



Limpieza y retiro gradual de escombros.