ART REGIONAL SUR DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CORDOBA/VALENCIA

ACTA N° 3

Comité No.3 Operativo del Convenio 0119-2025 de 2025

LUGAR: APPALSI

FECHA: 11 de noviembre de 2025

HORA: 9:30 A.m.

DESARROLLO:

En el municipio de Valencia, departamento de Córdoba, siendo las 9:30 horas del martes 11 del mes de noviembre de 2025, se llevó a cabo el comité operativo 3 y una visita técnica de verificación en el marco del Convenio Interadministrativo No. 0119 de 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Municipio de Valencia (Córdoba), cuyo objeto es:

“Construcción de obras complementarias a la infraestructura productiva de la Asociación APPALSI en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba.”

Durante la sesión se presentó a los asistentes un informe detallado sobre el estado actual de la contratación derivada del Convenio Interadministrativo No. 0119-2025. Se dejó constancia de que dicha contratación permanece suspendida temporalmente, en atención a los procedimientos administrativos y contractuales establecidos, y debido a la necesidad de garantizar la suficiencia presupuestal para la correcta ejecución del proyecto.

Se explicó que la suspensión obedece a que el valor inicialmente contratado no cubre la totalidad de los requerimientos técnicos identificados durante la fase de ejecución, situación que exige la incorporación de recursos adicionales para asegurar la viabilidad financiera del contrato.

el Municipio de Valencia es quien actualmente adelanta las gestiones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para la consecución de dichos recursos adicionales, con el fin de realizar una adición presupuestal a la contratación derivada. Estas gestiones incluyen la identificación de fuentes de financiación, la revisión de la disponibilidad presupuestal municipal, así como los trámites internos para la incorporación y certificación de los recursos ante las instancias competentes.

Se indicó igualmente que, una vez el municipio logre asegurar los recursos requeridos y se cuente con la disponibilidad presupuestal formal, se procederá a levantar la suspensión y continuar con el proceso contractual conforme a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad establecidos en el régimen de contratación estatal.

Así mismo en la visita se verificaron las condiciones técnicas de la nueva placa de concreto y la adecuada disposición de los equipos que conforman la infraestructura productiva, garantizando su correcta instalación y funcionamiento conforme a los lineamientos técnicos y de seguridad establecidos.

Durante la jornada, se contó con la presencia del Ingeniero de Alimentos Guillermo Arrazola, profesional adscrito a la Universidad de Córdoba, quien realizó una evaluación técnica de la losa recientemente construida, considerando su espesor, resistencia y capacidad portante.

El profesional manifestó que, de acuerdo con la inspección realizada, la placa de concreto cuenta con la capacidad estructural suficiente para soportar las cargas estáticas y dinámicas derivadas del funcionamiento de los equipos, por lo cual no es necesario realizar anclajes al concreto. Asimismo, enfatizó que los equipos deben permanecer libres de fijación rígida, de manera que puedan desplazarse o reubicarse en caso de requerirse ajustes operativos, labores de mantenimiento o modificaciones en la distribución del área de trabajo.

El concepto emitido busca garantizar la funcionalidad, flexibilidad y seguridad operativa del sistema productivo, así como evitar daños en la estructura de la losa o en los equipos a causa de esfuerzos concentrados o vibraciones.

compromisos

Compromiso	Responsable	Plazo
Adelantar de manera prioritaria las gestiones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para asegurar los recursos adicionales requeridos para la contratación derivada del Convenio 0119-2025, e informar a la ART el avance de dichas gestiones	Municipio de valencia	15 DIAS
Revisar y validar la documentación soporte que remita el Municipio de Valencia respecto a la incorporación de recursos adicionales, con el fin de determinar la viabilidad técnica y financiera de la adición contractual propuesta	ART REGIONAL	3 DESPUES DE LA ENTREGA
Brindar acompañamiento técnico al municipio en la revisión de los ítems y costos que fundamentan la necesidad de la adición, para garantizar que la actualización presupuestal responda a los requerimientos del proyecto.	ART REGIONAL	DURANTE TODO EL PROCESO

se dio por finalizada la reunión, agradeciendo la participación de todos los asistentes y dejando constancia de que los compromisos aquí consignados serán objeto de seguimiento en el próximo comité.

ART REGIONAL SUR DE CÓRDOBA

listado de asistencia

Nombre	Entidad	Firma
Sandra Hernández	Supervisora del convenio	
Luis Felipe Llorente Cogollo	Delegado del contratista de obra	
Guelmin Narváez Baron	Delegado interventoría	
Oscar Luis Gomez Negrette	ART regional sur de Córdoba	
Rigoberto Ávila	ART regional sur de Córdoba	
Dayane Obaji	ART regional sur de Córdoba	

REGISTRO FOTOGRAFICO



ART REGIONAL SUR DE CÓRDOBA





