## CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

| Ítem | Actividad | Unidad | Cantidad | Mes 1 | Mes 2 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | PRELIMINARES | | | $ 6.306.902,00 | $ 0 | | $ 6.306.902 |
| **1,1** | DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO | m2 | 213,94 | $ 6.306.902,00 | $ 0 | | |
| **2** | PLACA DE CONCRETO | | | $ 20.000.000,00 | $ 12.938.388 | | $ 32.938.388 |
| **2,1** | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS | m2 | 134,07 | $ 20.000.000,00 | $ 12.938.388,00 | | |
| **3** | CALZADA | | | $ 10.018.859,00 | $ 26.618.181 | | $ 36.637.040 |
| **3,1** | CONFORMACION DE CALZADA | m2 | 289,37 | $ 421.034,00 | $ 0 | | |
| **3,2** | GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE | m2 | 289,37 | $ 9.597.825,00 | $ 0 | | |
| **3,3** | SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO) | m3 | 142,16 | $ 0 | $ 26.618.181,00 | | |
| **4** | PINTURA | | | $ 0,00 | $ 18.360.221 | | $ 18.360.221 |
| **4,1** | Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas) | m2 | 241,66 | $ 0 | $ 5.256.352,00 | | |
| **4,2** | Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos | m2 | 521,52 | $ 0 | $ 10.974.654,00 | | |
| **4,3** | Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación | m2 | 68,92 | $ 0 | $ 2.129.215,00 | | |
| **Total Costos Directos** | | | | $ 36.325.761,00 | $ 57.916.790,00 | | $ 94.242.551 |
| **AIU Mensual** | | | | $ 18.831.275,00 | $ 30.024.064,00 | | $ 48.855.339,00 |
| | | | | $ 55.157.036,00 | $ 87.940.854,00 | $ 143.097.889,00 | $ 143.097.889,00 |

## FLUJO DE FONDOS

Flujo de Fondos Proyectado CONVENIO

| PAGO | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **1** | A incorporación del presupuesto | $ 71.548.944,50 | $ 0,00 | $ 71.548.944,50 |
| **2** | A perfeccionamiento del contrato de obra | $ 71.548.944,50 | $ 0,00 | $ 143.097.889,00 |