Gobernación de Cundinamarca	SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Nombre del convenio: Convenio SEMS-ES-CA-055-2026			
Objeto	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Energías y Minería Sostenible del Departamento de Cundinamarca y ENEL COLOMBIA S.A. ESP, para la construcción de redes eléctricas en zona rural de los municipios del departamento de Cundinamarca.		
Periodo de inicio supervisión	28 de septiembre de 2026	Periodo final de supervisión	19 de septiembre de 2026
Supervisor que suscribe el informe	Luisa Fernanda Bogotá García	Fecha de Reporte	24 de septiembre de 2026
Fecha de terminación del convenio	31 de diciembre de 2026	Estado actual del convenio (% de ejecución física y financiera)	0% Avance Financiero 0% Avance Físico

Actividades ejecutadas	Observaciones
Avance de ejecución	El convenio cuenta con **Acta de Inicio suscrita el 31 de agosto de 2026**. En este sentido, **Enel Colombia** se encuentra adelantando las actividades de **replanteo en los cuatro municipios beneficiados**. En el marco del desarrollo del convenio, se han realizado jornadas de socialización con los municipios beneficiados en las siguientes fechas: • **Fúquene:** 14 de septiembre de 2026. • **San Cayetano:** 17 de septiembre de 2026. • **Guayabal de Síquima:** 24 de septiembre de 2026.

Gobernación de Cundinamarca	SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Actividades ejecutadas	Observaciones
	Se encuentra pendiente la jornada de socialización en el municipio de **Paratebueno**; no obstante, esta actividad ya se encuentra programada para el **7 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m.**, en el **Centro y Vida**, ubicado en el casco urbano del municipio. De acuerdo con la información suministrada por **Enel Colombia**, durante el mes de septiembre de 2026 ya se han venido adelantando actividades de ejecución en el municipio de **Paratebueno**.

Luisa Bogotá García.

LUISA FERNANDA BOGOTÁ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA

ALVARO JR CHACÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE RECIBE