Ingeniero (a)
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONTRATOS A CARGO. |
| PERIODO: | 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026 |

Respetado (a) Ingeniero (a),

De manera atenta presento el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, según designación de Apoyo a la supervisión de la Resolución 5615 del 26 de diciembre de 2025 la cual rige a partir del 01 de enero de 2026:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y TRANSITO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA VIA 2508 EN EL PASO POR EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS. |

**LONGITUD DEL CORREDOR:** N/A.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato de consultoría No.** | 1759 DE 2025 | | |
| **Contratista**: | JIMENEZ CASTRO S.A.S. | NIT: | 900.806.877-7 |
| **Conformación:** | N/A. | | |
| Objeto: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y TRANSITO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA VIA 2508 EN EL PASO POR EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS. | | |
| Fecha de inicio: | 05-DIC-2025 | No. de Oficio: | 2025S-VBOG-094027 |
| Valor inicial: | $58.247.619,00 IVA incluido | | |
| Valor adiciones: | N/A. | | |
| Adición 1: | N/A. | | |
| Adición 2: | N/A. | | |
| Valor actual: | $58.247.619,00 | | |
| Anticipo entregado: | N/A. | | |
| Anticipo amortizado: | N/A. | | |
| Saldo por amortizar: | N/A. | | |
| Plazo inicial: | Hasta el 31-DIC-2025 | | |
| Total prórrogas: | 2 MESES | | |
| Prórroga 1: | Hasta el 28-FEB-2026 | | |
| Prórroga 2: | N/A. | | |
| Total Suspensiones | N/A. | | |
| Suspensión 1: | N/A. | | |
| Suspensión 2: | N/A. | | |
| Fecha de terminación: | 28-FEB-2026 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777125 | 2025-10-31 | 10 | C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 | $ 58.247.619,00 | $ 0.00 | $ 58.247.619,00 |
| | | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No. XX | N/A | | |
| Acta de ajuste provisional No. XX | N/A | | |
| | | | |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 79,0%
% Básico ejecutado acumulado: 31,4%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNIDAD | VALOR PACTADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | … | | | |
| … | … | | | |

**ACTAS MODIFICACIÓN COSTOS Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N/A | … | |
| … | … | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N/A. | … | |
| … | … | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**

**Póliza de Cumplimiento** 42-46-101032756
**NOMBRE ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Buen manejo anticipo | $ 24.473.789,66 | 42-46-101032756 Anexo No. 5 | 24/10/2025 | 31/08/2026 |
| Calidad del servicio | $ 17.474.285,70 | 42-46-101032756 Anexo No. 5 | 31/12/2025 | 28/02/2031 |
| Cumplimiento | $ 5.824.761,90 | 42-46-101032756 Anexo No. 5 | 24/10/2025 | 31/08/2026 |
| Pago de salarios, Prestaciones sociales. | $ 11.649.523,80 | 42-46-101032756 Anexo No. 5 | 24/10/2025 | 28/02/2029 |

NOTAS EXPRESAS:

"Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.

Que la calidad del Servicio, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría".

**Póliza de RCE**
**NOMBRE ASEGURADORA:** N/A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, labores y operaciones | | | | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A. | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| JC-ANSER-010 | - | 05-ENE-2026 | INVIAS | AJUSTE POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No. 1 |
| JC-ANSER-011 | - | 16-ENE-2026 | INVIAS | Entrega Informe Técnico Integrado de Inspección, Diagnóstico y Propuesta de Intervención – Puente Peatonal Anserma, Caldas. |
| - | MI-SPI-R26-0023 | 09-ENE-2026 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS | MI-SPI-R26-0023- Solicitud aprobación póliza – Prórroga 01 - contrato de consultoría 1759 de 2025. Oficio de consultoría JC-ANSER-010. |
| - | 2026I-VBOG-001650 | 27-ENE-2026 | SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA | Respuesta al radicado No MI-SPI-R25-0022 Pólizas Cto 1759-2025. |
| | | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL REPOSITORIO DOCUMENTAL DURANTE EL PERIODO (SEGÚN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL FORMATO ADOC-FR-4)**

**SERIE Y/O SUBSERIE DOCUMENTAL:**

| No. ORDEN | FECHA | TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| N/A | | | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N/A. | | |
| **INTERVENTOR**: | N/A. | NIT: | |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A. | | |
| Objeto: | N/A. | | |
| Fecha de inicio: | | No. de Oficio: | |
| Valor inicial: | | | |
| Valor adiciones: | N/A. | | |
| Adición 1: | N/A. | | |
| Adición 2: | N/A. | | |
| Valor actual: | N/A. | | |
| Anticipo entregado: | N/A. | | |
| Anticipo amortizado: | N/A. | | |
| Saldo por amortizar: | N/A. | | |
| Plazo inicial: | N/A. | | |
| Total prórrogas: | N/A. | | |
| Prórroga 1: | N/A. | | |
| Prórroga 2: | N/A. | | |
| Total Suspensiones | N/A. | | |
| Suspensión 1: | N/A. | | |
| Suspensión 2: | N/A. | | |
| Fecha de terminación: | N/A. | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A. | | | | | | |
| | | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N/A | … | |
| … | … | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| N/A. | | |
| … | … | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**

**Póliza de Cumplimiento**
**NOMBRE ASEGURADORA:** N/A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | | | | |
| Buen manejo anticipo | | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales. | | | | |
| Calidad del servicio | | | | |

NOTAS EXPRESAS:

Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

Que la calidad del Servicio, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la interventoría.

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| N/A. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL REPOSITORIO DOCUMENTAL DURANTE EL PERIODO (SEGÚN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL FORMATO ADOC-FR-4)**
**SERIE Y/O SUBSERIE DOCUMENTAL:**

| No. ORDEN | FECHA | TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| N/A | | | | |
| | | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
Mediante comunicación JC-ANSER-011 de fecha 16-ene-2026 y recibida en INVIAS en fecha 19-ene-2026 se realizó entrega del denominado *'Informe Técnico Integrado de Inspección, Diagnóstico y Propuesta de Intervención – Puente Peatonal Anserma, Caldas'*, correspondiente al Hito 1 del contrato 1759-2025, el cual fue remitido el Grupo de Planificación y Control Técnico de la Subdirección de Planificación de Infraestructura para revisión por parte de los especialistas.

La devolución de aclaración de las observaciones y/o comentarios sobre el informe presentado por el consultor respecto al Hito 1, se programó para el día 05-feb-2026.

Cabe indicar que el informe del Hito 1, presentado por el consultor se allegó a la entidad sin los anexos relacionados en el mismo.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
Se dio trámite a la recepción y trámite para aprobación de póliza del contrato de consultoría 1759-2025 de acuerdo con la prórroga 1 del contrato.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
Se adelantan comités de seguimiento semanales para verificar el avance de las actividades de consultoría contratadas.
No se tramitan desembolsos durante el presente periodo.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
- ✓ Ninguna.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**
- ✓ Se coordinaron con el supervisor del contrato y el consultor la programación de los comités técnicos semanales de seguimiento.
- ✓ Se realizó consulta de información de antecedentes de estudios y diseños del Puente del objeto contractual sobre la vía 2508 en el paso por el municipio de Anserma – Caldas, correspondientes al contrato INVIAS 2732-2005.

Cordialmente,

Andrés A. Guevara Rivera

**NOMBRE: ANDRÉS ALBERTO GUEVARA RIVERA**
**IDENTIFICACIÓN:** CC. 13.069.203