PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza el remate de las escaleras en el area correspondiente de acuerdo al diseño y el lavado de esta.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.176.494.644,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.276.494.644,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178.743.193,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278.743.193,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478.743.193,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.356.494.644,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	1,22%	98,85%	Obra Física Ejecutada (%)	1,87% 96,60%
Valor de la Obra programada:	$ 29.848.677,13	$ 2.426.897.377,40	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 45.842.797,90 $ 2.371.689.600,89

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	97,63%	94,73%	-2,25%
Durante el periodo	1,22%	1,87%	
Acumulado actual	98,85%	96,60%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	1,25%	1,25%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,00%	3,56%	3,56%	100,00%	87,11%	-12,89%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0,00%	7,53%	7,53%	100,00%	97,10%	-2,90%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	7,26%	0,73%	-6,53%	100,00%	93,47%	-6,53%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			1,22%	1,87%	0,65%	100,00%	96,81%	-3,19%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ -	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	0,00%	0,00%	0,00%	$ 9.318.316,00	$ 9.318.316,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 11.281.557,00	$ 11.281.557,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	0,00%	45,00%	45,00%	$ 102.903.305,00	$ 102.903.305,00	$ -
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	0,00%	57,00%	57,00%	$ 53.124.579,00	$ 53.124.579,00	$ -
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA)	0,00%	85,00%	85,00%	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ -
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	0,00%	15,00%	15,00%	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -
					82,00%	$ 255.808.004,00	$ 478.743.193,00	$ (222.935.189,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521.807.681,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 327.265.136,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 268.133.285,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.705.578.008,00	
SUMAS IGUALES	$ 749.659.829,34	$ 749.659.829,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.705.578.008,00	$ 1.437.444.723,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	98,85%	96,60%	-2,25%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	205	-5

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,36%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%	60,12%	61,47%	62,59%	64,45%	69,02%	69,61%	73,02%	76,10%			
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°17: Se lleva a cabo el comité de obra N.17 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No.29 **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, no se evidencia residuos en el frente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Bateria de baños: Se realizó la reparación de la humedad existente en el área de la bodega, así como la reinstalación de un sanitario que presentaba filtraciones. Igualmente, se finalizó la actividad correspondiente a la conexión y embebido de las bajantes de aguas lluvias provenientes de la canal.
- Biblioteca: Se ejecutaron los remates finales de pintura en muros y puertas. Asimismo, se realizó la instalación de ventanas y de la película tipo sandblasting, incluyendo los ajustes derivados de dicha instalación, y se efectuó la entrega final de este espacio.
- Blocque Alianza: Se finalizaron los detalles de pintura en la fachada de acceso a la batería de baños y en la corresponendiente a este blocque.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de resane con mortero para posterior aplicación de pintura en el área de la bodega. Así mismo, se observaron remates de pintura en el último salón de niños y demás labores complementarias asociadas al proceso constructivo. De igual manera, se verificó el retiro de los baños portátiles ubicados en el frente de obra, permaneciendo únicamente la unidad sanitaria destinada para los trabajadores. Finalmente, se validó el uso de andamios para las actividades a ejecutar, evidenciando condiciones adecuadas para su utilización, así como el cerramiento perimetral en buenas condiciones de seguridad y control.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 1,25% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 1.25 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo total de un 1,25 %, donde se evidencia que se ejecuto la programacion de actividades en su totalidad. De acuerdo a lo anterior se informa que el frente de trabajo desarrollo en un 100% el total de las actividades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Finalmente, se llevó a cabo la entrega de la institución, quedando como actividad pendiente la instalación de la pérgola ubicada en el hall de acceso a la batería de baños, programada para el fin de semana del 02 al 04 de mayo. De igual forma, el supervisor evidenció algunos detalles en la ventanería de la biblioteca, los cuales deberán ser atendidos en la misma programación. Durante el proceso de entrega, se realizó la entrega del manual de mantenimiento de la institución.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencia residuos, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se validó que el contratista se encuentra culminando las actividades finales requeridas para la entrega formal del colegio.
Así mismo, durante la semana se realizó seguimiento e investigación al accidente presentado a un estudiante el día 09 de abril de 2026, relacionado con uno de los rollizos del cerramiento perimetral. En atención a lo anterior, el día 21 de abril de 2026 el contratista e interventoría sostuvieron reunión con la coordinadora del colegio, en la cual se socializó con mayor detalle lo sucedido y las actuaciones adelantadas frente al caso.
Como resultado, se desarrolló la respectiva investigación del accidente y se remitió a la SED la trazabilidad de las acciones correctivas implementadas, así como el cierre de la investigación correspondiente por parte del colegio y del contratista.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se sigue evidenciando material de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados, parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor ya que cuentan con la cantidad minima,al igual, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, limpiar la zona verde e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado se hizo armado de la estructura metalica de pergola y conexión de bajante a caja de inspeccion

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de conexión de la bajante a la caja de aguas lluvias, así como la fundida correspondiente de dicha estructura. De igual manera, se observó personal laborando en la estructura metálica, dando continuidad a las labores de soldadura de perfilería e instalación de la canal. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para la ejecución segura de las actividades desarrolladas en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades conforme al balance presentado en la semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- NP30 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO, TUBERIA Y ACCESORIOS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el comité de obra la interventoria reitero que lleva mes y medio solicitando un andamio para poder verificar la instalacion del manto asfaltco. El ingeniero apoyo a la supervision menciono que se debe dar solucion a filtracion que se esta dando en un baño de la institucion, la solucion se indico se dara tanto en poceta (reparadcion del sifon, dejando ventana de inspeccion de 60x60) como en la cubierta, con un flanche en la dilatacion, adicionalmente menciono que el carcamo de la cancha debe ser sondeado para evitar inundaciones de la sede. De igual manera se recordo que se debe realizar la tala del arbol, para el cual se debera realizar cerramiento rigido previo a la demolicion

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y residuo que genero se acopio en lonas (Volumen medio) sin señalizar, pero se evidencia un volumen bajo en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo instalacion de perfileria que servira como soporte de la cubierta en segundo piso, tambien se realizo instalacion de piso, pulida de piso, remates de estuco, pintura en perfileria metalica, muros de Drywall.

2. Seguridad social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenciaron actividades de pintura en el hall de entrada y salida, instalación de piso en cerámica y demás labores complementarias asociadas al proceso constructivo. Se recomienda al contratista mantener jornadas permanentes de orden y aseo en las zonas de trabajo, con el fin de conservar condiciones seguras y organizadas durante la ejecución de las actividades.Así mismo, se realizó llamado de atención al contratista debido a que se evidenció personal sin uso del casco de seguridad durante sus labores, reiterando la obligatoriedad del uso permanente de los elementos de protección personal.
De igual manera, se verificó el uso de andamios para el desarrollo de actividades; sin embargo, se indicó que el personal debe contar con los EPCC y que el andamio debe disponer de plataformas o soportes adecuados para trabajo seguro, debido a que se evidenció el uso de una tabla improvisada como superficie de apoyo. Esta situación fue informada al área SST del contratista, la cual manifestó su compromiso de implementar las acciones correctivas corresondientes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades de acuerdo con el balance presentado esta semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)
- ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- NP 26 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC, NCLUYE CARGUE Y RETIRO
- NP 45 REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
- NP 47 REINSTALACIÓN DE RED REGULADA PUESTOS DE TRABAJO
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual, pero estan incluidas enm el balance. En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance

5. Generales: Durante el comité de obra realizado en la Secretaría de Educación, se reiteró que la fecha de entrega establecida corresponde al 27 de abril. Se definio que puertas y ventanas del segundo piso, como puerta del aula multiple se pintaran en color negro, adicionalmente el ingeniero apoyo a la supervision solicito pintura color gris en la parte exterior en estructura y en la parte interior al ingreso del bloque alianza y frente a baños, sobre enchape instalado en corredor. Adicionalmente tambien pidio cambio de 2 policarbonatos que presentaban suciedad. De igual modo se le realizaron diferentes observaciones en remates al contratista previos a la entrega, para el respectivo ajuste oportuno.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio un volumen medio de residuos y material, se evidencio un gran desorden en el frente por lo que se recomendó organizar la zona de acopio, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos ante el gestor adecuado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Oficinas administrativas: Se avanzó en la instalación de canaletas y sus respectivos accesorios, conforme a las solicitudes de la OTIC. Asimismo, se ejecutó la instalación de puntos de luminarias, interruptores y demás accesorios eléctricos. En el área de la fachada del primer nivel, se realizó el fondeo para dar inicio a la aplicación de la pintura de acabado final. En cuanto a las bajantes de aguas lluvias, se efectuó su canalización y pintura de acuerdo con la ubicación del área.
- Escaleras: Se realizó la aplicación de la primera capa de pintura en el punto fijo, conforme al color definido en comité de obra.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenció la necesidad de realizar mantenimiento al cerramiento perimetral, debido al desprendimiento de algunas tejas. Dicha condición fue atendida oportunamente por la inspectora SST el jueves, ejecutando las acciones correspondientes para mitigar el riesgo identificado.
Así mismo, se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal en obra, así como mantener jornadas constantes de orden y aseo, con el fin de conservar condiciones seguras y organizadas en las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,73 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 7.26 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 6,53 %, donde se evidencia que a la fecha hay actividades pendientes en referencia al suministro e instalacion de la ventaneria y puertas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: No se identifica en obra que se encuentre el suministro de la ventaneria y puertas y por ende la instalacion de estas, igualmente a la fecha la institucion se encuentra en programacion establecida por parte del contratista en un 100%.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 205 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: No se termina en obra que se encuentre el suministro de la ventaneria y puertas y por ende la instalación de estas, igualmente a la fecha la instalación de enchapes en programación establecida por parte del contratista en el POA.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: En el Comité de Obra N.° 17 se programó un recorrido con el supervisor para el día lunes 04 de mayo de 2026. De igual forma, la dirección de interventoría programó un recorrido para el día jueves 30 de abril de 2026, con el fin de realizar la recepción de actividades.
Para el remate de las cuchillas en el área de coordinación, se requería acceso desde el predio vecino. No obstante, tras la revisión del área y considerando su alto grado de deterioro, el supervisor informó y autorizó que esta actividad no sea ejecutada ni finalizada en esta culata.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia desorden en el frente, material de construcción y residuos (bajo volumen) acopiados adecuadamente, Por lo que se recomienda disponer todo, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, realizar un mantenimiento al cerramiento al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se generó acta de entrega en esta institución.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

| | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	6,55%	$ 139.680.056,20	$ (25.628.454,52)	39,79%	$ 848.188.520,46	38,48%	$820.349.512,30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	12,74%	$ 271.555.749,04	$ (174.406.617,75)	44,34%	$ 945.337.651,75	51,22%	$1.091.905.261,34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	1,19%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	50,13%	$ 1.068.674.526,58	52,40%	$1.117.198.758,64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	4,62%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	56,90%	$ 1.213.029.177,67	57,02%	$1.215.595.784,44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	3,10%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	63,14%	$ 1.346.073.308,54	60,12%	$1.281.582.635,66
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	1,36%	$ 28.959.518,19	$ 273.232.550,14	77,32%	$ 1.648.265.376,87	61,47%	$1.310.542.153,85
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	1,11%	$ 23.746.298,25	$ 164.331.608,33	86,14%	$ 1.836.343.283,45	62,59%	$1.334.288.452,10
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	1,86%	$ 39.714.826,84	$ 43.563.433,74	90,04%	$ 1.919.621.544,03	64,45%	$1.374.003.278,94
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	4,57%	$ 97.485.710,00	$ (9.880.200,77)	94,15%	$ 2.007.227.053,26	69,02%	$1.471.488.988,94
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,59%	$ 12.586.346,12	$ 24.085.382,90	95,87%	$ 2.043.898.782,28	69,61%	$1.484.075.335,06
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	3,41%	$ 72.654.892,31	$ (5.189.130,76)	99,04%	$ 2.111.364.543,83	73,02%	$1.556.730.227,37
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	3,08%	$ 65.673.691,00	$ (55.168.903,13)	99,53%	$ 2.121.869.331,70	76,10%	$1.622.403.918,37
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.622.403.918,37
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.622.403.918,37
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			**100,00%**	**$ 2.131.882.014,54**		
			$ 2.131.882.014,54	**100,00%**	**76,10%**						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se finalizo la intervencion en referencia a direccionar y embeber las bajantes de aguas lluvias en la bateria de baños.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la ventaneria de la biblioteca.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la ventaneria de la biblioteca.



Se evidencia que se finaliza el remate de pintura de la fachada interna del bloque alianza.



Se evidencia que se finaliza la intervencion de la humedad que se presento en la bateria de baños en el area de la bodega.



Se evidencia que se realiza la reparacion del sanitario que se encuentra filtrando.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.




Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.



Registro fotografico: Se realiza la entrega de la biblioteca.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Estructura metálica



Estructura metálica



Estructura metálica



Estructura metálica



Emergencia silviculturales clase III



Canal de 1.10 mm



Emergencia silviculturales clase III



Canal de 1.10 mm



Unión de la bajante de la fachada principal a la caja de aguas lluvias .



Instalación de Canal , en el área de la pérgola.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 | **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Pulido y destroncamiento de piso en auditorio.



Resane y aplicación de pintura en fachada interna.



Aplicación de pintura en perfilería



Instalación de piso en cerámica en el segundo piso.



Evidencia de óxido en platinas



Evidencia de óxido en platinas



Verificación de cerramiento en buen estado.



Avance en instalación de piso cerámico en el segundo piso.



Aplicación de pintura en platinas del segundo piso.



Destroncamiento y pulido de piso en salones.



Lamparas en funcionamiento.




Pañete en segundo piso



Destroncamiento de piso en auditorio.



Pintura en aceite en cubículos del hall



Presencia de materiales de pintura en obra.




Terminación de primera capa de pintura gris en el hall.



Recepción de divisiones en drywall.



Inicio de divisiones en segundo piso



Finalización pulido hall de institución



Divisiones en drywall para el rack de salón de informática



Terminaciones de remates en hall

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de la canaleta.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de la canaleta.



Se evidencia que se esta rematando la gravilla lavada del hall de distribucion.



Se evidnecia que se realiza el cableado y se da inicio a la instalacion de aparatos electricos en la canaleta.



Se evidnecia que se realiza el cableado y se da inicio a la instalacion de aparatos electricos en la canaleta.



Se da inicio a la instalacion de las bajantes de aguas lluvias correspondientes a la canal de la cubierta del area administrativa.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 29 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 29 (Consecutivo) **DEL** 20/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 205 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la instalacion de los puntos, la tuberia EMT y los aparatos electricos correspondientes a la nueva distribucion del area administrativa.



Se evidencia que se realiza la instalacion del tablero correspondiente a la nueva distribucion del area administrativa.



Se evidencia que se realiza el fondeo de la fachada de primer nivel del area administrativa.



Se evidencia que se da la primera mano de pintura al punto fijo de acuerdo al color definido.



Se evidencia que se esta realizando la distribucion de puntos para luminarias en el area administrativa.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la bajante de aguas lluvias y abrazaderas de soporte y se fondea para poder darle color de acuerdo a lo definido.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.176.494.644,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.276.494.644,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178.743.193,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278.743.193,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478.743.193,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.356.494.644,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,93%	99,78%	Obra Física Ejecutada (%)	3,47%	100,07%
Valor de la Obra programada:	$ 22.903.861,54	$ 2.449.906.463,41	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 85.266.902,60	$ 2.457.026.653,14

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	98,85%	96,60%	0,29%
Durante el periodo	0,93%	3,47%	
Acumulado actual	99,78%	100,07%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,00%	12,08%	12,08%	100,00%	94,82%	-5,18%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0,00%	7,98%	7,98%	100,00%	99,60%	-0,40%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	6,53%	4,25%	-2,28%	100,00%	97,72%	-2,28%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			0,93%	3,47%	2,54%	100,00%	98,88%	-1,12%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ -	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	0,00%	0,00%	0,00%	$ 9.318.316,00	$ 9.318.316,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 11.281.557,00	$ 11.281.557,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	0,00%	45,00%	45,00%	$ 102.903.305,00	$ 102.903.305,00	$ -
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	0,00%	57,00%	57,00%	$ 53.124.579,00	$ 53.124.579,00	$ -
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA)	0,00%	85,00%	85,00%	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ -
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	0,00%	15,00%	15,00%	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -
					82,00%	$ 255.808.004,00	$ 478.743.193,00	$ (222.935.189,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521.807.681,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 327.265.136,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 268.133.285,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.705.578.008,00	
SUMAS IGUALES	$ 749.659.829,34	$ 749.659.829,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.705.578.008,00	$ 1.437.444.723,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	99,78%	100,07%	0,29%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	212	1

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%	60,12%	61,47%	62,59%	64,45%	69,02%	69,61%	73,02%	76,10%	87,49%		
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, no se evidencia residuos en el frente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: El contratista efectuó la entrega formal del colegio a la supervisión, motivo por el cual se entienden finalizadas las actividades contempladas en el alcance del proyecto y en relación con el componente SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencia residuos, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Se realizo recorrido en el frente, se sigue evidenciando material de construcción y residuos de lonas, parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor ya que cuentan con la cantidad minima,al igual, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, limpiar la zona verde e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Durante el periodo reportado se evidenció el armado de acero de refuerzo en varilla corrugada para la caja de inspección de la caseta de bombeo. Se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas durante la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado se hizo armado de la estructura metalica de pergola, pintura de pergola, canal e instalacion de policarbonato

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de policarbonato en la pérgola. Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado y permanente del casco por parte del personal durante la ejecución de las labores, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras en el área de trabajo y realizar jornadas de orden y aseo constantes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades conforme al balance presentado en la semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
- PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
- DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- NP30 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO, TUBERIA Y ACCESORIOS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el comité de obra la interventoria reitero que lleva mes y medio solicitando un andamio para poder verificar la instalacion del manto asfaltco. El ingeniero apoyo a la supervision menciono que se debe dar solucion a filtraicion que se esta dando en un baño de la institucion, la solucion se indico se dara tanto en poceta (reparadcion del sifon, dejando ventana de inspeccion de 60x60) como en la cubierta, con un flanche en la dilatacion, adicionalmente menciono que el carcamo de la cancha debe ser sondeado para evitar inundaciones de la sede. De igual manera se recordo que se debe realizar la tala del arbol, para el cual se debera realizar cerramiento rigido previo a la demolicion

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y residuo que genero se acopio en lonas (Volumen medio) sin señalizar, pero se evidencia un volumen bajo en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se reporta que no se ha realizado la actividad silvicultural solicitada por la SED, por lo que se recomendó al contratista realizar esta actividad, al igual que realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo instalacion de perfileria que servira como soporte de la cubierta en segundo piso, pulida de piso, remates de estuco, pintura en perfileria metalica, muros de Drywall, aseo

2. Seguridad social y SST: Durante el periodo evaluado se realizó el desmonte parcial del cerramiento el día martes en los accesos de entrada y salida del patio, mediante el retiro de láminas de zinc; la verificación del ingreso y control de personal en obra; y la entrega de aulas del bloque Alianza el miércoles, con la participación de gestores de Fuente Aranda, supervisión, residente de obra, dirección de interventoría y rectoría. Como actividades programadas: Se tiene previsto el retiro total del cerramiento (polisombra y soportes) durante la semana.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades de acuerdo con el balance presentado esta semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- NP 26 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC, INCLUYE CARGUE Y RETIRO
- NP- 45 REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- NP47 REINSTALACIÓN DE RED REGULADA PUESTOS DE TRABAJO
- NP 14 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC, INCLUYE CARGUE Y RETIRO
- ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Se hizo entrega parcial de bloque alianza

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio un volumen bajo de residuos y material, parte de ellos fueron retirados durante la semana, se evidencio el retiro parcialmente del cerramiento perimetral , se realizó jornadas de orden y aseo durante la semana, se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos ante el gestor adecuado, retirar los material de construcción e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Oficinas administrativas: Se evidencia la continuidad de las actividades eléctricas al interior, enfocadas en la finalización de los requerimientos realizados por la OTIC y la instalación de luminarias. Asimismo, se adelantaron trabajos de instalación de ventanas y puertas en carpintería metálica, actividad que se encuentra en proceso. En el área exterior, se ejecutaron labores en las fachadas, incluyendo el fondeo y la aplicación de la pintura de acabado final. En cuanto a las bajantes de aguas lluvias, se realizó la conexión total del sistema y el adecuado embebido de las secciones previamente definidas.
2. Seguridad Social y SST: Durante el período evaluado se evidenció la necesidad de realizar mantenimiento al cerramiento perimetral, debido al desprendimiento de algunas tejas. Dicha condición fue atendida oportunamente por la inspectora SST el jueves, ejecutando las acciones correspondientes para mitigar el riesgo identificado.
Así mismo, se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal en obra, así como mantener jornadas constantes de orden y aseo, con el fin de conservar condiciones seguras y organizadas en las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 4,25 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 6.53 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 2,28 %, donde se evidencia que a la fecha hay actividades pendientes en referencia a la instalacion de ventaneria y puertas y en total en el remate de actividades generales sobre todo la finalizacion del baño de seguridad.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: No se identifica en obra que se realice la instalacion de la ventaneria y puertas, igualmente a la fecha la institucion se encuentra en programacion establecida por parte del contratista en un 100%.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia desorden en el frente, material de construcción y residuos (bajo volumen) acopiados adecuadamente, Por lo que se recomienda disponer todo, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, realizar un mantenimiento al cerramiento al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No.30 **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 212 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se generó acta de entrega en esta institución.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUBDIVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

| | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	6,55%	$ 139.680.056,20	$ (25.628.454,52)	39,79%	$ 848.188.520,46	38,48%	$820.349.512,30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	12,74%	$ 271.555.749,04	$ (174.406.617,75)	44,34%	$ 945.337.651,75	51,22%	$1.091.905.261,34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	1,19%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	50,13%	$ 1.068.674.526,58	52,40%	$1.117.198.758,64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	4,62%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	56,90%	$ 1.213.029.177,67	57,02%	$1.215.595.784,44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	3,10%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	63,14%	$ 1.346.073.308,54	60,12%	$1.281.582.635,66
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	1,36%	$ 28.959.518,19	$ 273.232.550,14	77,32%	$ 1.648.265.376,87	61,47%	$1.310.542.153,85
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	1,11%	$ 23.746.298,25	$ 164.331.608,33	86,14%	$ 1.836.343.283,45	62,59%	$1.334.288.452,10
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	1,86%	$ 39.714.826,84	$ 43.563.433,74	90,04%	$ 1.919.621.544,03	64,45%	$1.374.003.278,94
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	4,57%	$ 97.485.710,00	$ (9.880.200,77)	94,15%	$ 2.007.227.053,26	69,02%	$1.471.488.988,94
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,59%	$ 12.586.346,12	$ 24.085.382,90	95,87%	$ 2.043.898.782,28	69,61%	$1.484.075.335,06
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	3,41%	$ 72.654.892,31	$ (5.189.130,76)	99,04%	$ 2.111.364.543,83	73,02%	$1.556.730.227,37
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	3,08%	$ 65.673.691,00	$ (55.168.903,13)	99,53%	$ 2.121.869.331,70	76,10%	$1.622.403.918,37
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	11,39%	$ 242.792.425,00	$ (232.779.742,16)	100,00%	$ 2.131.882.014,54	87,49%	$1.865.196.343,37
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.865.196.343,37
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
			$ 2.131.882.014,54	100,00%	87,49%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA- SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Emergencia silviculturales clase III



Policarbonato



Área del techo , en el salón de ludoteca con filtración desde el baño del segundo piso.



Instalación de estructura metálica



Bajante fachada principal, conección a caja de aguas lluvias.



Instalación de viga Canal



Instalación de policarbonato



Instalación de policarbonato en estructura metálica

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 | **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ


SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Resane de juntas en divisiones de drywall en el segundo piso.



Instalación de bajante en garita de guardia.



Pintura de fachada interior en color gris.



Aplicación de pintura blanca en muros del área del rack de información.



Limpieza de superficie afectada por soldadura.



Instalación de puerta en muros del rack de información.




Pintura en áreas del hall en perfilería, ángulos y cerchas.



Limpieza de mesones en laboratorio.




Desinstalación de láminas de zinc en el cerramiento.



Instalación de puestos de computación en aula de cómputo.




Retiro parcial del cerramiento en la cancha (pendiente retiro total).




Presencia de óxido en platinas y perfilería.



Conformación de filos en puertas.



Instalación de redes eléctricas en el segundo piso.



Aplicación de capa de pintura en el segundo piso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se estan realizando la tapa de la canaleta, esto teniendo en cuenta que se finaliza el cableado.



Se evidencia que se continua realizando el cableado por tramos en las areas que se encuentran pendientes.



Se evidencia que se realiza el pañete exterior de la cuchillas anteriormente ejecutadas.



Se evidencia que se esta realizando el proceso de instalacion de las bajantes de aguas lluvias.



Se evidencia que se realiza el fondeo de la fachada interna del primer nivel para posteriormente realizar la apliacion de la pintura de acabado final.



Se evidencia la llegada y distribucon de material en referencia a la ventaneria del segundo nivel.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio a la aplicación de la pintura de acabado final de la fachada interna, primera capa.



Se evidencia que se da inicio a la aplicación de la pintura de acabado final de la fachada interna, primera capa.



Se evidencia que se finaliza la instalacion del tablero electrico correspondiente al area.



Se evidencia que se realiza el cableado en el area de instalacion de los puntos de las luminarias.



Se evidencia que se finaliza la actividad de embeber la bajante de aguas lluvias del area del baño de seguridad.



Se evidencia que se empieza a realizar la instalacion de la ventaneria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 212 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la instalacion de paneles de iluminacion en las areas administrativas.



Se evidencia que se realiza la instalacion de paneles de iluminacion en las areas administrativas.



Se evidencia la llegada de material correspondiente a las puertas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.04.2025	Inicio	11:30 AM.	Fin		Lugar	Secretaría de Educación Distrital (SED)
Asunto	Comité de obra N° 15						
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	09.04.2025.	Elaborado por	Residente de interventoría: Natalia Mora la Rotta.			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

NP ⟶ Comparte con el Ing. Hernan la conciliación realizada por parte de la directora de interventoría y el director de obra.

- La supervisión reitera en el comité de obra N° 15 la solicitud de radicación de NPS para maximo el día Lunes 13 de Abril, de lo contrario la secretaría no se responsabilizara por pagos de acta parcial y retrasos en obra.

Acta parcial ⟶ Radicación a secretaría de educación el día Viernes 10 de Abril de 2026.

Van Ydon

Entrega de institución. Viernes 17 de abril de 2026.

Internacional

Entrega de aula multiple: Miercoles 15 de Abril de 2026. — 09:00 AM.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.04.2026	Inicio	11:30 AM.	Fin		Lugar	Secretaría de educación Distrital (SED).
Asunto	Comité de obra Nº 15						
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	09.04.2026	Elaborado por	Residente de interventoría			Próxima Reunión	

Maria Antonio

Entrega programada: 27 de abril de 2026. Fecha de la SED.

Garzurito

Visita de la OIC: En programación por parte de SED.

Jardín - Sede B → Emergencia

Entrega 02 de Mayo.

Canelones → Emergencia → Entrega: Posible entrega jueves 16 de Abril.

- <<Compromisos adquiridos>>

La Merced

- Se debe trasladar la tomba.
- Se debe trabajar para desconexión de tanque Sábado después de medio día.

Fredesdk.

Visita de inspección: Lunes 13 de abril. 10:00 am.

Balance → Entrega de valores pendiente: Jueves 09 de Abril de 2026.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.09.2026	Inicio	11:30 AM.	Fin		Lugar	Secretaría de educación distrital (SED.
Asunto	Comité de Obra N°5						
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	09.09.2026.	Elaborado por	Natalia Nora M Zolta. Residente de interventoría			Próxima Reunión	

NOMBRE: Hernan Lopez
CARGO: Apoyo supervisión del contrato

NOMBRE: Laura Rodriguez Rodriguez.
CARGO: Directora de interventoría

NOMBRE: Natalia Nora M Zolta.
CARGO: Residente de interventoría

NOMBRE: Paula Martinez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: Andrés Correa O
CARGO: Residente Obra

NOMBRE: FRANS COCK
CARGO: DIRECTOR OBRA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner