• Desmonte puertas y ventas diferentes medidas y materiales - (incluye disposición final)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

• Suministro e instalación de salidas para iluminación en tubo Conduit EMT de 1/2" y 3/4" y conductores de cobre.

SEDE MUNDO DE COLORES- ANTIOQUIA:

SUBPROYECTO 1: RETIRO DE TEJAS DE BARRO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EINSTALACIÓN DE NUEVAS TEJAS DE BARRO EN LA PARTE DEL ÁREA DEL CDI; CAMBIO DE TEJAS TRASLUCIDAS EN CORREDOR COSTADO ORIENTAL; INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA Y BAJANTES CON MAYOR CAPACIDAD DE EVACUACIÓN. INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DE CIELO RASO Y COLUMNAS EN MADERA.

PRELIMINARES:

• Desmonte de canales en lamina,
• Desmonte de cubierta de teja en barro,
• Desmonte de cubierta de teja termoacústica,
• Retiro, cargue, transporte y disposición de materiales sobrantes.

CUBIERTAS:

• Afinado impermeabilizado para teja de barro en asfalto,
• Suministro e instalación de cubierta de barro,
• Suministro e instalación de cubierta traslucida de PVC,
• Mantenimiento de estructura en madera de cubierta existente,
• Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada,
• Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada,
• Suministro e instalación de caballete en teja de barro.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:

• Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC.

MOBILIARIO URBANO:

• Aseo general de las áreas intervenidas y zona de reposición de cielo rasos y cubiertas del CDI.

SUBPROYECTO 2: ADECUACIÓN DE AULAS DE DESARROLLO Y AULA DE ARTES CAMBIANDO LASVENTANAS EN LAMINA POR VENTANAS EN ALUMINIO E INSTALANDO ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CIRCUITO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES POR LUMINARIAS LED EN PATIO CENTRAL.

PRELIMINARES:

0056

• Desmonte de luminarias, tableros y aparatos eléctricos.

CARPINTERÍA METÁLICA:
• Desmonte de puertas y ventanas con disposición final.

SUBPROYECTO 3: RELLENO DE LA PISCINA, RETIRO DE REJAS METÁLICAS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y ACABADO DE PISO CON GRAMA SINTÉTICA; INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TRASLUCIDA EN ÁREA DE HUERTA Y REVISIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI EN COCINA y REPOSICIÓN DE ORINALES INFANTILES EN BATERÍA DE BAÑOS NIÑOS

.

PRELIMINARES:
• Desmonte de canales en lamina,
• Desmonte de cubierta en teja termoacústica,
• Desmonte de malla eslabonada y soportes metálicos.

CIMIENTOS:
• Fundición de placa de concreto con malla electro soldada.

CUBIERTAS:
• Suministro e instalación cubierta translucida de PVC,
• Suministro e instalación flanche en lámina galvanizada,

CARPINTERÍA METÁLICA:
• Suministro e instalación de estructura metálica para reforzamiento y/o remplazo de la existente.

PISOS BASES:
• Suministro e instalación de subbase recebo zonas exteriores.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
• Acondicionamiento de punto eléctrico, incluye mano de obra y materiales.

MOBILIARIO URBANO:
• Suministro e instalación de grama sintética en acabados de pisos.

SEDE CDI OTUN 2- PEREIRA:

SUBPROYECTO 1: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA ENFERMERÍA: DEMOLICIÓN DE BATERÍA DE LAVAMANOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA EPOXICA, PISO EN CERÁMICA CON GUARDA ESCOBAS, MEDIACAÑA EN ESQUINAS, PUERTA Y VENTANA EN ALUMINIO, INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED Y TOMACORRIENTES.

PRELIMINARES:
• Demolición de enchapes de pisos,
• Demolición de enchapes de muros,
• Demolición de mesones en concreto con enchapes,

0057

• Demolición de muros en mampostería,
• Desmonte de puntos hidráulicos.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO:
• Suministro e instalación de acero de refuerzo figurado,
• Construcción de viga cinta y columneta de confinamiento en concreto,
• Anclajes con varilla de 1/2" incrustado en muros para viga cintas y columnetas de
confinamiento,

MAMPOSTERÍA:
• Muros mampostería en bloque de arcilla.

PAÑETES:
• Pañetes lisos en muros de mampostería en bloque de arcilla.

CARPINTERÍA METÁLICA:
• Desmonte de puertas y ventanas.

PISOS BASES:
• Alistado de pisos endurecidos con mortero.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:
• Puntos hidráulicos en PVC de 1/2",
• Salidas sanitarias de PVC-S de 2" y 4",
• Suministro de registros de agua potable de 1/2" y 3/4".

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
• Salida para iluminación en tubo conduit EMT de 1/2"-3/4" y conductores de cobre,
• Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico tipo GFCI hasta 9 m en tubo
conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre,

PISOS, ENCHAPES Y GUARDA ESCOBAS:
• Suministro e instalación de tableta antideslizante con mortero de pega.
• Mediacaña en cemento con mortero de pega.

PINTURAS:
• Suministro e instalación de estuco sobre muros,
• Suministro e instalación de pintura epoxica.

MOBILIARIO URBANO:
• Aseo general de las áreas intervenidas y zona de reposición de cielo rasos y cubiertas del CDI.

SUBPROYECTO 2: ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA AULA: NIVELACIÓN DE PISOS EN CONCRETO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y ESTUCADO DE MUROS, ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA CONGUARDA ESCOBAS, PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, PINTURA GENERAL; CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ÁREA

0058

DE LAVANDERÍA: MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PUERTA EN ALUMINIO, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE FLANCHES CONTRA PREDIO VECINO.

PRELIMINARES:
- Demolición de pañetes de muros,
- Demolición de muros en mampostería existente,
- Demolición de muros de placa maciza existente,
- Desmonte de luminarias, tableros y aparatos eléctricos,
- Desmonte de reja en hierro tubo cuadrado,

CIMIENTOS:
- Fundición de placa de concreto con malla electro soldada.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO:
- Suministro e instalación de acero figurado 60000 PSI,

MAMPOSTERÍA:
- Muro de mampostería en bloque de arcilla.

PAÑETES:
- Pañete liso sobre muros de mampostería,
- Pañete impermeabilizado sobre muros.

CARPINTERÍA METÁLICA:
- Suministro e instalación de reja bancaria con anticorrosivo y esmalte,
- Desmonte de puertas y ventanas

PISOS BASES:
- Alistado endurecido con mortero de pisos.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:
- Salida sanitaria PVC de 3".

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
- Suministro e instalación de lámparas herméticas.
- Salida para iluminación en tubo conduit EMT de 1/2" y 3/4" y conductores de cobre.
- Salida para toma corriente en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre.

PISOS, ENCHAPES Y GUARDA ESCOBAS:
- Suministro e instalación de tableta antideslizante.

PINTURAS:
- Suministro e instalación de estuco sobre muros de mampostería.
- Suministro e instalación de vinilo tipo I sobre muros lavable.

MOBILIARIO URBANO:
- Aseo general en áreas intervenidas en el Hogar Infantil.

0059

SUBPROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO CON BORDILLOS DE CONFINAMIENTO Y CON ACABADO DE PISO EN CAUCHO GRANULADO EN ÁREA DE JUEGOS DEL PATIO TRASERO.

PRELIMINARES:
- Descapote y limpieza.

CIMIENTOS:
- Relleno con material seleccionado,

EXCAVACIÓN Y RELLENOS:
- Excavación manual en material común.

ANDENES Y SARDINELES:
- Suministro e instalación de bordillo fundido en concreto.

SUBPROYECTO 4: CAMBIO DE PUERTA EN LAMINA PARA BAÑOS NIÑOS A LA SALIDA AL PATIO TRASERO; CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL PASILLO CENTRAL. INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA Y BAJANTES y REVISIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI EN COCINA. DEMOLICIÓN DE MOCHETAS DE MAMPOSTERÍA EN AULAS.

PRELIMINARES:
- Demolición de enchapes de pisos,
- Demolición de muros en mampostería.

PAÑETES:
- Pañete liso sobre muros de mampostería,

CUBIERTAS:
- Suministro e instalación de impermeabilización con manto,
- Media caña en mortero,
- Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada,
- Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada.

PISOS, ENCHAPES Y GUARDA ESCOBAS:
- Suministro e instalación de tableta antideslizante con pega de mortero,
- Media caña en guarda escoba en cerámica.

PINTURAS:
- Resane de muros,
- Suministro e instalación de esmalte sobre rejas,
- Suministro e instalación de vinilo tipo I sobre muros lavable.

0061

3.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS DE COMITÉ	
ACTA	FECHA
ACTA DE COMITÉ 01	23-11-2020
ACTA DE COMITÉ 02	30-11-2020
MESA DE TRABAJO No 1	01-12-2020
ACTA DE COMITÉ 03	07-12-2020
ACTA DE COMITÉ 04	16-12-2020
ACTA DE COMITÉ 05	23-12-2020
ACTA DE COMITÉ 06	04-01-2020

Nota: Se anexan las actas correspondientes a este mes (Anexo 03).

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
19-10-2020	01	ENTREGA HOJAS DE VIDA PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA	ICBF
20-10-2020	02	OBSERVACIONES A CRONOGRAMA DIAGNÓSTICOS ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-10-2020	03	OBSERVACIONES A PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-10-2020	04	APROBACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-10-2020	05	APROBACIÓN CRONOGRAMA DE DIAGNÓSTICO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-11-2020	06	ENTREGA FORMAL HOJAS DE VIDA APROBADAS DEL ONTRATISTA DE OBRA	ICBF
13-11-2020	07	ENTREGA FORMAL HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA	ICBF

17-11-2020	08	REITERACIÓN DE ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-11-2020	09	RESPUESTA A COMUNICADO 20201223000032047 1 – REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1646 DE 2020	ICBF
20-11-2020	10	RADICACIÓN CRÓNOGRAMA DE ETAPA 1 DIAGNÓSTICOS AVALADO POR LA INTERVENTORÍA	ICBF
20-11-2020	11	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE SEDES A INTERVENIR	ICBF
20-11-2020	12	ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICOS VERSIÓN 0.0 DE OBRA	ICBF
23-11-2020	13	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 1	ICBF
23-11-2020	14	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 2	ICBF
24-11-2020	15	OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES	ICBF
25-11-2020	16	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. MALHABAR	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-11-2020	17	REQUERIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-11-2020	18	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 1 – 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	ICBF
27-11-2020	19	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. PULGARCITO Y C.D.I. OTÚN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X

0062

27-11-2020	20	MESA DE TRABAJO OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-11-2020	21	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-11-2020	22	RADICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORÍA	ICBF
28-11-2020	23	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 3	ICBF
28-11-2020	24	NOTIFICACIÓN ESTADO CONTRATO DE OBRA	ICBF
02-12-2020	25	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. NIÑO JESÚS Y C.D.I. MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-12-2020	26	VIABILIDAD A PRÓRROGA CONTRATO No. 01016492020	ICBF
07-12-2020	27	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 4	ICBF
07-12-2020	28	SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORÍA	ICBF
07-12-2020	29	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 2 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	ICBF
07-12-2020	30	SOCIALIZACIÓN ACTA DE MESA DE TRABAJO – 01 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REVISIÓN ACTAS DE COMITÉ No 2 / FIRMA, DEVOLUCIÓN Y RADICACIÓN ANTE ENTIDAD	ICBF
07-12-2020	31	OBSERVACIONES INFORME DE DIAGÓSTICO FINAL CONSOLIDADO	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	AJUSTES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ICBF

09-12-2020	32	VIABILIDAD A LA PRORROGA CONTRATO No 0101646-2020 GRUPO 4 Y SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0101646-2020	ICBF
12-12-2020	33	REVISIÓN DE PRESUPUESTOS POR SUBPROYECTOS	ICBF
14-12-2020	34	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 5	ICBF
14-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REPROGRAMACIÓN COMITÉ No 4	ICBF / CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
14-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE COMITÉ No 3	ICBF / CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
14-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	FORMATO DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA AJUSTADO	ICBF
16-12-2020	35	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 3 – 07 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
16-12-2020	36	APROBACIÓN AL INFORME DIAGNÓSTICO FINAL CONSOLIDADO	ICBF
17-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 1 PARA REVISIÓN	ICBF
17/12/2020	CORREO ELECTRÓNICO	FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	ICBF
17-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 2 PARA REVISIÓN	ICBF
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTES AL INFORME MENSUAL NO. 1 E INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE	ICBF

0064

		2020 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.	
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INFORMES DE INTERVENTORÍA (FORMATO DE INDUCCIÓN SST / INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No 1 Y 2)	ICBF
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INFORMACIÓN SOLICITADA (CERT. EXISTENCIA Y REP. LEGAL / CERT. PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL / ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES)	ICBF
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTACIÓN CONTRATISTA (CONSORCIO INGENIERÍA X)	ICBF
19-12-2020	37	RADICACIÓN INFORME MENSUAL No 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF
19-12-2020	38	RADICACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA 06 DE DIC – 17 DE DIC DE 2020	ICBF
19-12-2020	39	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 6	ICBF
20-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ No 2 PARA FIRMA SUPERVISIÓN	ICBF
20-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÈ NO. 4 PARA SU REVISIÓN / BORRADOR (SUPERVISIÓN)	ICBF
20-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	APLAZAMIENTO COMITË DE OBRA No. 5	ICBF
21-12-2020	40	CUENTA DE COBRO No 1 CONTRATISTA DE OBRA	ICBF
21-12-2020	41	CUENTA DE COBRO No 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF
22-12-2020	42	ACLARACIÓN DE ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No 1. DE INTERVENTORÍA	ICBF

0065

22-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ NO. 4 PARA SU REVISIÓN, FIRMA Y POSTERIOR DEVOLUCIÓN A LA INTERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	43	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 4 – 16 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
23-12-2020	44	APROBACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
23-12-2020	45	RADICACIÓN POLIZA DE INERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INFORME DIAGNÓSTICO APROBADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	CUENTA PARCIALES No.1 DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	SUBPROYECTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS MALHABAR	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS PULGARCITO	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS OTUN 2	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS NIÑO JESUS	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ESTADO DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTADO DE TRÁMITE DE CUENTAS	ICBF
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ESTADO DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTADO DE TRÁMITE DE CUENTAS	ICBF

0066

29-12-2020	46	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DIAGNÓSTICOS Y SUBPROYECTOS POR PARTE	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
30-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.5	ICBF
31-12-2020	47	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 7	ICBF
31-12-2020	48	NOTIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DE ACTA PARCIAL No 1	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	49	REITERACIÓN SOLICITUD CRONOGRAMAS AJUSTADOS Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	50	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 5 – 23 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
04-12-2020	51	RADICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	ICBF
04-12-2020	52	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 8	ICBF
04-01-2021	53	SOLICITUD DE REVISIÓN Y FIRMA DE RELACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN ETAPA No.1. DIAGNÓSTICOS	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITE No.5 (FIRMADA)	ICBF
05-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (PARA FIRMA SUPERVISIÓN)	ICBF
05-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ No.5 (PARA FIRMA DE CONTRATISTA)	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
08-01-2021	54	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA ETAPA No.2 – OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4

08-01-2021	55	REVISIÓN DE PROGRAMACIONES PRELIMINARES ETAPA No. 2 OBRA Y SOLICITUD DE FLUJO DE INVERSIÓN	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
09-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ NO. 6	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
09-01-2021	56	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ NO. 6 – 04 DE ENERO DE 2021	ICBF
08-01-2021	57	RADICACIÓN INFORME MESUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA	ICBF
12-01-2021	58	ENTREGA CUENTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA SUBSANADA – 12012021	ICBF
12-01-2021	59	ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No.1 DE INTERVENTORÍA SUBSANADA - 12012021	ICBF
14-01-2021	60	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ 7. 12 DE ENERO DE 2021	ICBF
13-01-2021	61	SOCIALIZACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 9	ICBF
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA ACTA DE COBRO No.1 DE CONTRATISTA DE OBRA- SUBSANADA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ No. 7	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA ACTA DE COBRO No.1 DE INTERVENTORÍA-SUBSANADA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
14-01-2021	62	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE INTERVENTORÍA	ICBF

15-01-2021	63	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No. 1, No.2 y No. 3 HI NIÑO JESUS - QUBDO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
15-01-2021	64	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No. 1, No.4 HOGAR INFANTIL MALHBAR- MANIZALES	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
15-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
15-01-2021	65	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA 13 DE ENERO DE 2021	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
15-01-2021	66	SOLICITUD RELACIÓN LISTADO DE PERSONAL ORGANIZADO POR FRENTES DE TRABAJO PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD RELACIÓN LISTADO DE PERSONAL DE OBRA ORGANIZADO POR FRENTES DE TRABAJO PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
20-01-2021	67	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1, No. 2No. 4 HOGAR INFANTIL MALHABAR MANIZALES (TOTAL SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
20-01-2021	68	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1, No. 2, No. 3 y No. 4 HOGAR INFANTIL PULGARCITO MANIZALES (TOTAL SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
20-01-2021	69	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1,	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4

0067

		No. 2, y No. 3 CDI MUNDO DE COLORES	
21-01-2021	70	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No.1 No.2, No. 3 y No. 4 CDI OTUN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	71	RESPUESTA DISPOCISIÓN FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y ALAMCENADOS EN CADA SEDE CDI	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	72	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 8 – 19 DE ENERO DE 2021	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	73	RADICACIÓN DE ACLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
01-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE CORTE No. 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
01-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CONCEPTO MEDICO FAVORABLE DE INTERVENTORÍA	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
01-02-2021	74	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
02-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	INFORMACIÓN CORTE AL 15 DE FEBRERO (RESUMEN EJECUTIVO)	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
27-01-2021	75	SOLICITUD BALANCE DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
02-02-2021	76	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA	ICBF
02-02-2021	77	AJUSTE DE NUMERO DE FACTURA LECTRONICA DEL ACTA APRCIAL No. 1 DE INTERVENTORÍA SUBSANADA	ICBF
02-02-2021	78	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DE OBRA	ICBF

0070

02-02-2021	79	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN A CRONOGRAMAS Y FLUJOS DE INVERSIÓN POR SUBPROYECTOS DE CADA SEDE – GRUPO 4	ICBF
02-02-2021	80	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1. No.2 Y No.3 E INFORMES SEMANALES DEL CONTRATISTA DE OBRA No., No.2 y No. 3 SEDE NIÑO JESÚS	ICBF
25-01-2021	81	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No.9 – 25 DE ENERO DE 2021	ICBF
03-02-2021	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE COMITÉ No. 9 PARA FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
03-02-2021	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE COMITÉ No. 10 PARA FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
03-02-2021	CORREO ELECTRONICO	SOPORTES DE INFORMES CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II- CONTRAITSTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
01-02-2021	82	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No.10 -01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
05-02-2021	83	CONCEPTO A OFICIO OF-033-2021 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO No. 01016492020- OBRA Y LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 0101649-2020	ICBF
Nota: Correspondencia enviada (Anexo 01).			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
20-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN INTERVENTORÍA GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X

0071

	4 – 01016492020-OFC-C001		
20-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C001	RADICACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ENTREGA DE DIAGNÓSTICOS POR INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C002	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C003	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL CRONOGRAMA DE DIAGNÓSTICO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-11-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE INICIO CONTRATO 01016462020	CONSORCIO INGENIERÍA X
11-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C003	RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA ACTUALIZADAS CONFORME AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA – CONTRATO No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-11-2020	202012230000320471	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1646 DE 2020	ICBF

0072

19-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C008	RADICACIÓN PROGRAMACIÓN ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C008	RADICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICO No. 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-11-2020	OF-010-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS MALHABAR	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-11-2020	OF-011-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS PULGARCITO Y OTÚN 2	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REQUERIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C012	OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C013	OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS PRELIMINARES ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-11-2020	OF-014-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS LA CEJA Y QUIBDÓ	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X

0073

04-12-2020	OF-015-2020 ENTREGA INFORME FINAL V0V0	ENTREGA INFORME DE DIAGNÓSTICO FINAL CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
04-12-2020	OF-016-2020 SOLICITUD PRORROGA.DOC	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE INICIO CONTRATO 01016462020	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.2	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1626 DE 2019	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTAS FIRMADAS Y CERTIFICACION ARL	CONSORCIO INGENIERÍA X
08-12-2020	OF-016-2020	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
08-12-2020	OF-017-2020	ENTREGA PRESUPUESTO POR SUBPROYECTOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4.	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MALHABAR	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REUNIÓN OBSERVACIONES FORMATO JUSTIFICACIÓN DE PRÒRROGA	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS PULGARCITO	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS OTUN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS	CONSORCIO INGENIERÍA X

0074

14-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INVITACIÓN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL ICBF GRUPO 4	ICBF
15-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.3 (REVISADA Y AJUSTADA)	ICBF
16-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA FINAL Y DOCUMENTOS DE ETAPA 1 DIAGNOSTICOS - CTO. 01016492020-GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
16-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ NO.2 CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD INFORME MENSUAL No 1	ICBF
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTOS SOLICITADOS - CONSORCIO INGENIERIA X	CONSORCIO INGENIERÍA X
22-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.4	CONSORCIO INGENIERÍA X
22-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACEPTADO: INVITACIÓN ACTUALIZADA: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL ICBF GRUPO 4 MIÉ 23 DE DIC DE 2020	ICBF
23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITE No.4 (FIRMADA)	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	AJUSTE DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONSORCIO INGENIERIA X	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	SUBPROYECTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MALHABAR (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS PULGARCITO (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS OTÚN (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X

0075

28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS INICIALES AJUSTADOS POR INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	OF-019-2020	RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA ACTUALIZADAS CONFORME A LA MODIFICACION NO.1 - PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO: NO. 01016492020 – GRUPO 4.	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	APROBACIÓN DIAGNÓSTICO CONTRATO NO. 1646 -2020	ICBF
31-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	DEVOLUCIÓN CUENTAS DE COBRO GRUPO 4 Y NOTIFICACIÓN	ICBF
31-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	EVALUACIÓN PROFESIONAL SISOMA PROPUESTO - C1646-2020	ICBF
04-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITE No.5 (FIRMADA)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO OTUN 2 PEREIRA (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA AJUSTADO NIÑO JESÚS (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA AJUSTADO PULGARCITO (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO MALHABAR (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
12-01-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4- 01016492020- OFC-025	RADICACIÓN DE ACTA FINAL DE ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
12-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA LA RADICACIÓN DEL ACTA PARCIAL No. 1 DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X

13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C026	RADICACIÓN DEHOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
14-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR MALHABAR SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
14-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR MALHABAR SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X

20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF, MALHABAR SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
21-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	INTERVENTORÍA GRUPO 4 – PRIMERA INFANCIA- EVALUACIÓN NUEVOS CARGOS	ICBF
26-01-2021	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-028	SOLICITUD APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PENDIENTE	CONSORCIO INGENIERÍA X
26-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CAMBIO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN GRUPO 4- 2020	ICBF
27-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	APROBACIÓN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. 1646-2020 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS	ICBF
28-01-2021	OF-029-2021-PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ACTUALZIADO – CONTRATO No. 01016492020-GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORME Y PROPUESTA	ICBF
29-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
31-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIÓN Y AVANCE A 31012021 MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C030	RADICACIÓN FLUJOS DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMAS DE OBRA DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C031	RADICACIÓN FLUJOS DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALZIADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X

02-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C032	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALZIADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X
3-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CARGUE A SECOP II DE INFORME DIAGNÓSTICO FINAL E INFORMES SEMANALES ET 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
4-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C034	RADICACIÓN DE REGISTRO FOTOGRAFICO MAGNETICO EN CD DE LAS ACTIVIADES DE OBRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES CONTRATO No. 01016492020-GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
4-02-2021	OF- 033-2020 – SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA	SOLICITUD ADICIÓN DE RECURSOS Y PRÓRROGA	CONSORCIO INGENIERÍA X
5-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA PRORROGA No. 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
Nota: Correspondencia recibida (Anexo 02).			

PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA	
HITO	**DÍAS**
Tiempo contractual Inicial	46
Tiempo contractual actualizado	112
Plazo transcurrido	92
% Transcurrido	82%

PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	
HITO	**DÍAS**
Tiempo contractual Inicial	56
Tiempo contractual actualizado	121
Plazo transcurrido	92
% Transcurrido	76%

ACTIVIDADES REALIZADAS	
SE DESCRIBEN EN LOS INFORMES SEMANALES	
INFORME	**PERIODO**
Informe Semanal No. 1	06/11/2020 – 15/11/2020
Informe Semanal No. 2	16/11/2020 – 22/11/2020
Informe Semanal No. 3	23/11/2020 – 29/11/2020
Informe Semanal No. 4	30/11/2020 - 06/12/2020
Informe Semanal No. 5	07/12/2020 - 13/12/2020
Informe Semanal No. 6	14/12/2020 - 20/12/2020
Informe Semanal No. 7	21/12/2020 - 27/12/2020
Informe Semanal No. 8	28/12/2020 - 30/12/2020
Informe Semanal No. 9	28/12/2020 - 30/12/2020
SEDE NIÑO JESÚS - QUIBDO	
Informe Semanal No. 1	04/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
SEDE MALHABAR - MANIZALES	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
SEDE PULGARCITO- MANIZALES	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
SEDE MUNDO DE COLORES – LA CEJA ANTIOQUIA	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
SEDE CDI OTUN 2 – PEREIRA	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Nota: Informes semanales (CD Informes de interventoría)	

En el presente mes

0080

1. Fue solicitado el cambio de uno de los residentes de obra, se validó la información por parte de la interventoría mediante oficio LOGIA-ICBF 4 – 065 aprobación hoja de vida de residente de obra 13 de enero de 2021 y se notificó la aprobación del cambio del profesional a la Supervisión del contrato mediante oficio LOGIA-ICBF 4 -076 bajo radicado No. 20211222000000657 2.
2. Mediante correo electrónico del 21 de enero de 2021 la entidad notificó la aprobación del cambio del profesional Ingeniero de Costos y Presupuestos: JONENCY DURÑAN MONTAÑA, cambio que se solicitó mediante oficio LOGIA – ICBF 4- 062 CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS radicado bajo el No. 20211222000000240 2.
3. El ingeniero JOSE LUIS BUSTAMANTE informó a la interventoría el día 26 de enero de 2021 vía correo electrónico que acuerdo a la reestructuración interna de la entidad, el nuevo apoyo a la Supervisión del contrato sería el Ing. PEDRO JOSÉ LEÒN DÍAZ PARA EL GRUPO 4.
4. Mediante correo electrónico fue notificado a la interventoría el día 27 de enero de 2021 la aprobación del Cambio del director de interventoría, quedando LUIS SANTIAGO CELY como el nuevo profesional.
5. Se realizó solicitud por parte de la interventoría al contratista de obra mediante oficio LOGIA-ICBF 4 – 066 de enviar relación de personal de obra organizado por frentes de trabajo para la respectiva autorización de ingreso.
6. La interventoría dio respuesta al contratista de obra en lo referente a la disposición final de los elementos desmontados y almacenados en cade CDI.
7. Se remitió al apoyo de la Supervisión (José Luis Bustamante el Concepto medico Favorable de interventoría).
8. La interventoría mediante oficio LOGIA- ICBF 4 – 080 radicó bajo No. 20211220000006842 los informes semanales de interventoría No. 1, No. 2 y No. 3 e informes semanales del Contratista de obra No. 1, No.2 No. 3 Sede Niño Jesús.
9. Vía correo electrónico se notificó al apoyo a la supervisión los soportes de los informes cargados en la Plataforma SECOP II, tanto del contratista de obra como de interventoría.
10. Mediante oficio LOGIA – ICBF 4- 083 se notificó bajo el radicado No. 20211222000000770 2 el concepto de interventoría al oficio o33-2021 SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO No. 01016492020 -OBRA Y SOLICITUD Y ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No. 0101646-2020 INTERVENTORÍA.

0081

11. Se realizaron comités de obra semanales virtuales entre el contratista de obra e interventoría donde se socializaron los avances del contrato de obra por cada uno de los frentes de trabajo, así como las respectivas observaciones y compromisos establecidos semanalmente.

3.5 ASPECTO AMBIENTAL

En el presente mes:

No se presentaron actividades relacionadas con el componente ambiental; el contratista ejecutó el respectivo retiro y disposición final de los elementos, escombros y demás material residual de cada una de las intervenciones ejecutadas en cada frente de obra.

3.6 ASPECTO SST

En el presente mes:

Se solicitó toda la información referente a parafiscales del personal vinculado al proyecto, así como los contratos del personal vinculado, con el fin de verificar que el contratista cumple a cabalidad con las obligaciones relacionadas al personal de obra, el contratista informó que daría respuesta de la información solicitada mediante informe del componente se Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.7 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

- Durante el desarrollo del contrato específicamente Fase 2, no se presentaron circunstancias que afectaran sustancialmente el desarrollo de los contratos de interventoría y/o labores del contratista de obra.
- En la sede Niño Jesús se han retrasado el inicio de algunas actividades debido a las constantes lluvias que retrasan el suministro del material, así mismo con el fin de cumplir con el plazo contractual la interventoría solicitó al contratista adelantar las actividades de pintura exterior en la sede.

0082

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

4.1. OBSERVACIONES

- Se estima de acuerdo a los porcentajes de avance de cada sede que el contratista terminará las actividades de obra dentro del plazo contractual.
- Durante el presente mes se desarrollaron semanalmente los comités de seguimiento entre contratista de obra e interventoría.

4.2 RECOMENDACIONES

- De acuerdo a las actividades priorizadas en el Informe diagnóstico final elaborado por el contratista, la interventoría emitió concepto favorable para la adición y prorroga con el fin de ejecutar la totalidad de las actividades priorizadas en el informe diagnostico final y que se requieren para mejorar las condiciones de operación y funcionamiento de la de sede, por lo anterior se recomienda a la entidad dar viabilidad para ejecutar las actividades que no se lograron efectuar con el valor contractual.
- Es vital la asistencia de la supervisión en los comités de seguimiento y todas las reuniones que se programen para la evaluación y control de las actividades que componen la etapa No 2 del contrato de obra e interventoría.

4.3 CONCLUSIONES

- Con corte al 5 de febrero de 2021 el contrato de obra presenta un porcentaje programado acumulado de 81% e equivalente a $ 518.208.742 frente a un real ejecutado acumulado de 89,22% correspondiente a $570.797.333, de tal forma que se evidencia un avance del 8,22% equivalente a $52.588.591 por encima del valor programado a la fecha.

0063

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

ANEXO No.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ACTA DE COMITE No.5

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 4 de enero de 2021, 10:17
Para: JAIME HERRERA OSORIO <consorcioingenieriax@gmail.com>, lcmoros@outlook.com

Buenos días,

Adjunto Acta de comité No. 5 para su revisión, firma y posterior devolución a la interventoría y radicación formal a la entidad.

Muchas Gracias.

--
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

Acta de comité No. 5_.pdf
238K

0085

Gmail

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1 mensaje

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 5 de enero de 2021, 15:30
Para: JAIME HERRERA OSORIO <consorcioingenieriax@gmail.com>, lcmoros@outlook.com

Buenas Tardes,

Considerando que el día de ayer 04 de enero de 2021 se dio inicio a la etapa No. 2 del contrato de obra y que el día de hoy se cumple el segundo mes de ejecución de los contratos, la interventoría remite cuadro donde se relaciona el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la etapa No.1 Diagnósticos para la respectiva revisión, firma de las partes y devolución a la interventoría, lo anterior con el fin de anexar la información al informe mensual No. 2 de interventoría.

Así mismo se solicita tener en cuenta las obligaciones que corresponden a la Fase 2 -obra y remitir lo más pronto posible la información correspondiente para dar cumplimiento a aquellas obligaciones que son necesarias para continuar con el desarrollo del contrato.

Muchas gracias

–
Cordialmente

JHON JARLIS MORENO CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
a 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

FMIL3015 Obligaciones Contractuales Contratista de obra.pdf
661K

0066

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

Bogotá, 08 de enero de 2020

LOGIA-ICBF 4-054

Señores
CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
Jaime Herrera Osorio
Representante Legal
Av Cr 5 No. 100-69 OF 508 Edificio Vanguardia 101

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020**, cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA ETAPA No.2 OBRA.

Por medio de la presente, LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4,** en cumplimiento de sus obligaciones una vez remitida la información de **relación de cumplimiento de obligaciones del contratista** vía correo electrónico el día 05 de enero de 2021 y el **oficio LOGIA-ICBF 4-053 solicitud de revisión y firma de relación cumplimiento de obligaciones contractuales en etapa no.1. diagnósticos,** se permite solicitar al CONSORCIO INGENIERÍA X remitir a la interventoría la información que se describe a continuación con el fin de relacionarla en el cumplimiento de las obligaciones de la etapa No.2 – obra:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES.

3. *El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la N/A Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional.*

- Remitir el pago de aportes a parafiscales del personal vinculado al proyecto para la respectiva verificación por parte de la interventoría y especificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental (si aplica o no).

4. *Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo.*

- Remitir a la interventoría comunicado en el que se especifique en el marco de la gestión integral, como se va a prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, y /o como se va a realizar el manejo u gestión de estos desechos; o especificar si aplica (o no) a la ejecución de las actividades aprobadas en cada uno de los frentes de trabajo.

0087

OBLIGACIONES AMBIENTALES GENERALES:

1. *Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.*

   Disponer de un punto estratégico al interior de las instalaciones que se van adecuar para el almacenamiento de productos químicos y materiales de construcción, dejando como evidencia registro fotográfico del área de almacenaje y/o especificar si se requiere o no para la ejecución de actividades.

8. *Realizar el almacenamiento adecuado, entrega y disposición final de los residuos de construcción y demolición, residuos especiales y peligrosos generados durante la ejecución del contrato, en lugares avalados por la autoridad ambiental, haciendo entrega de los respectivos reportes y certificados de disposición final.*

41. *Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se deberá hacer entrega de los recibos y demás documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposición final de residuos y demás materiales sobrantes. Estos recibos y demás documentos deben contener como mínimo el nombre o razón social del sitio donde se dispone el material, cantidad de material dispuesto, su dirección, el número o identificación de la licencia junto con su fecha de expiración y demás información complementaria. (OBLIGACIÒN ESPECIÌFICA CONTRACTUAL)*

- Remitir a la interventoría al finalizar las obras de adecuaciones y/o reparaciones el Certificado de Escombrera, para dar cumplimiento al tratamiento y disposición final de residuos y dar a conocer a la entidad el Sitio de disposición final de RCD que por sus características físicas no pudieron ser objeto de aprovechamiento.

9. *Realizar el manejo adecuado de los productos químicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de cada producto, así como la idoneidad y competencia del personal de desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.*

- Adjuntar a los informes semanales del contrato de obra el registro fotográfico de los productos químicos y combustibles utilizados con su respectiva etiqueta, hoja de datos de seguridad y demás información necesaria; o en dado caso de no requerir estos materiales para la ejecución de actividades especificar si aplica o no para el desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES:

24. *Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal. Estos costos los deberá tener previstos el contratista dentro de su presupuesto.*

- Enviar a la interventoría mediante comunicado la justificación técnica si aplica o no realizar el cerramiento provisional de la obra y si es indispensable o no la instalación de la señalización preventiva considerando el tipo de intervenciones a desarrollar por cada frente de trabajo.

***25.** Realizar los ensayos y/o laboratorios requeridos para el control de calidad de los materiales en un laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes equipos utilizados.*
***50.** Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.*

- Remitir a la interventoría los soportes de verificación de los ensayos y/o laboratorios que se realicen y los respectivos certificados de calibración de los equipos utilizados para la ejecución de las actividades de obra; en caso no requerirse notificar a la interventoría mediante comunicado.

38. *Entregar al final de cada intervención los correspondientes esquemas (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD), los cuales deberán ser en todo caso aprobados por la interventoría del contrato. En caso de que se realice modificación al esquema inicialmente propuesto por la entidad.*

-Una vez culminadas las actividades de obra, el contratista deberá enviar los planos récords de las intervenciones ejecutadas, esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD) con el fin de remitir dicha información a la entidad para la entrega final y cierre del contrato.

***46.** Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.*

- El contratista deberá realizar encuesta, entrevista o utilizar otro medio de recolección de datos con el cual se puedan obtener como resultado la percepción de las coordinadoras o directoras de cada sede una vez culminadas las actividades de obra y ejecutada la entrega formal, no obstante, se deberá hacer la consulta a la entidad si ya cuenta con un formato guía para su implementación.

47. *Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que demuestren la mejora en la prestación de servicio.*

- Relacionar la implementación de las acciones de mejora, correctivas o preventivas que tomen lugar durante la ejecución del contrato mediante los informes semanales de las actividades de obra.

***51.** Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.*

- Remitir formato de compromiso de confidencialidad firmado por el representante legal del CONSORCIO INGENIERIA X a la interventoría. (se adjunta formato guia).

***55.** Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.*

0089

- Remitir a la interventoría la matriz del CONSORCIO INGENIERÌA X donde se contempla la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para el desarrollo y ejecución del contrato de obra.

56. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio

- Es requisito entregar la información del personal mínimo vinculado al contrato de obra para continuar con el desarrollo de la Fase 2 – OBRA de cada uno de los frentes de trabajo.

57. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades.

- Remitir a la interventoría formato diligenciado que evidencie la entrega de los elementos de protección personal a los profesionales vinculados para el desarrollo del contrato de obra, lo anterior teniendo en cuenta adicionalmente el protocolo de Bioseguridad por COVID – 19 que fue aprobado.

Dado lo anterior, se espera que se atiendan a las solicitudes y/o observaciones expuestas durante el desarrollo de la etapa No. 2 del contrato, lo anterior tiene como propósito realizar el seguimiento y control de las obligaciones del contrato de obra y dar cumplimiento a las mismas.

Cordialmente,

JHON JARLIS MORENO CARDENAS
C.C.: 90.211.943 de Bogotá
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Anexos: 5 folios

f5.abs_formato_compromiso_de_confidencialidad_v6

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: icbfgrupo4@gmail.com

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

Bogotá, 08 de enero de 2020

LOGIA-ICBF 4-055

Señores
CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
Jaime Herrera Osorio
Representante Legal
Av Cr 5 No. 100-69 OF 508 Edificio Vanguardia 101

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: REVISIÓN DE PROGRAMACIONES PRELIMINARES ETAPA No.2 – OBRA Y SOLICITUD DE FLUJO DE INVERSIÓN

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 0101649202O-GRUPO 4,** en cumplimiento de sus obligaciones se permite realizar las siguientes observaciones generales a las programaciones preliminares de la Etapa No.2 OBRA remitidas vía correo electrónico el día 07 de enero de 2021 por el contratista de obra:

1.PROGRAMACION DE OBRA MALHABAR MANIZALES por subproyectos 05 01 2021
2.PROGRAMACION DE OBRA LA CEJA - ANTIOQUIA por subproyectos - 05 01 2021
3.PROGRAMACION DE OBRA NIÑO JESUS - QUIBDO por subproyectos - 05 01 2021
4.PROGRAMACION DE OBRA OTUN 2 - PEREIRA por subproyectos - 06 01 2021
5.PROGRAMACION DE OBRA PULGARCITO - MANIZALES por subproyectos - 06 01 2021

OBSERVACIONES GENERALES

1. Especificar las fechas de inicio y finalización de cada actividad.
2. Se deben evidenciar las actividades predecesoras en cada uno de los cronogramas.
3. Relacionar la ruta crítica de cada uno de los frentes de trabajo a intervenir, así como reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos y determinación del presupuesto.
4. Incorporar en los preliminares y/o inicio de la etapa No. 2 – obra las actividades tales como desplazamientos del personal mínimo requerido, reconocimiento de los frentes de trabajo, contratación de mano de obra no calificada y socialización del Protocolo de Bioseguridad.
5. Incorporar hito de entrega de áreas a la interventoría e hito de entrega final a la entidad.
6. Se recomienda modificar el ítem "**MOBILIARIO URBANO**" por "ENTREGA FINAL" u otro que consideren pertinente, esto teniendo en cuenta que no hace parte del alcance

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0091

contractual la instalación y/o fabricación de mobiliario urbano *(objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos.)* de la zona aledaña a los hogares infantiles y CDIs a intervenir.

7. Desplegar TODOS LOS ITEMS tales como pañetes, cubiertas, carpintería, (en aluminio, acero inoxidable, madera, etc) instalaciones hidrosanitarias, instalaciones electricas, pisos bases, cielos rasos, divisiones, pinturas, entre otros, considerando que en algunas programaciones se encontraban discriminadas y se lograba visualizar la unidad de medida y la cantidad específica por actividad y en otras programaciones no se desarrolló de igual forma.

Una vez relacionadas las observaciones por parte de la interventoría se solicita al contratista de obra realizar entrega de los cronogramas subsanados el día 14 de enero de 2020, adicionalmente se solicita remitir **EL FLUJO DE INVERSIÒN DE LOS SUBPROYECTOS APROBADOS** con el fin de realizar el seguimiento y control financiero de las actividades ejecutadas.

Cordialmente,

JHON JARLIS MORENO CARDENAS
C.C.: 90.211.943 de Bogotá
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Anexos: 00 folios

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: icbfgrupo4@gmail.com

0092

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000001802 Código Web: qZpY5?
Radicador: Julli.Chaves Fecha: 13/01/2021 14:53:51 Folios: 5
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Asunto: SOCIALIZACION ACTA DE COMITE N° 6

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

COPIA 09 ENE 2021

Bogotá, 09 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-056

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

→ Nota: Sin anexo físico para supervisor.

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 6 – 04 DE ENERO DE 2021

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4** y cumplimiento de sus obligaciones, se permite socializar a la supervisión del contrato el **acta de comité No. 6** correspondiente a reunión virtual realizada entre el contratista de obra e interventoría el día 04 de enero de 2021, lo anterior para su conocimiento y/o los fines que estimen pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JHON JARLIS MORENO CARDENAS
C.C.: 90.211.943 de Bogotá
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Anexos: 04 folios

- ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No.6

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: icbfgrupo4@gmail.com

0093

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ACTA DE COMITE No. 6

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 9 de enero de 2021, 21:02
Para: JAIME HERRERA OSORIO <consorcioingenieriax@gmail.com>, lcmoros@outlook.com

Buenas noches

Adjunto Acta de comité No. 6 para su revisión, firma y posterior devolución a la interventoría para radicación formal a la entidad.

Muchas Gracias.

--
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
APOYO TÈCNICO DE INTERVENTORÌA
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

Acta de comité No. 6.pdf
181K

0094

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000001812 Código Web: IhO&yK
Radicador: Juli.Chaves Fecha: 13/01/2021 14:56:11 Folios: 310
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Asunto: RADICACIÓN INFORME MENSUAL N°2 DE

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

COPIA 08 ENE 2021

Bogotá, 08 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-057

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

→ Nota: Sin anexo físico para supervisión.

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: RADICACIÓN INFORME MENSUAL No.2 DE INTERVENTORÍA

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4** y cumplimiento de sus obligaciones, se permite socializar a la supervisión del contrato en referencia el **INFORME MENSUAL No.2 DE INTERVENTORÍA** en el cual se contempla la información correspondiente a la ejecución de actividades desde el día 06 de diciembre de 2020 hasta el día 05 de enero de 2021, lo anterior para su conocimiento y/o los fines que estimen pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JHON JARLIS MORENO CARDENAS
C.C.: 90.211.943 de Bogotá
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

Anexos: 309 folios

ANEXO 1 CORRESPONDENCIA ENVIADA.
ANEXO 2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
ANEXO 3 ACTAS DE COMITÉ.
ANEXO 4 INFORMES SEMANALES.
ANEXO 5 FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTRATISTA DE OBRA.
ANEXO 6 FORMATO DE RECIBO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – INTERVENTORÍA.
ANEXO 7 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD CONTRATISTA DE OBRA.
ANEXO 8 OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA.
ANEXO 9 OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORÍA.
ANEXO 10 PRESUPUESTOS SUB PROYECTOS H.I MALHABAR.
ANEXO 11 PRESUPUESTOS SUB PROYECTOS H.I PULGARCITO.
ANEXO 12 PRESUPUESTOS SUB PROYECTOS CDI OTÚN 2.
ANEXO 13 PRESUPUESTOS SUB PROYECTOS CDI MUNDO DE COLORES.
ANEXO 14 PRESUPUESTOS SUB PROYECTOS H.I. NIÑO JESÚS.

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: **icbfgrupo4@gmail.com**

0095

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000001782 Código Web: @PC5al
Radicador: Juli.Chaves Fecha: 13/01/2021 14:47:34 Folios: 53
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Asunto: ENTREGA CUENTA DE COBRO N°1 CONTR

COPIA 12 ENE 2021

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

Bogotá, 12 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-058

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

→ Nota: Sin anexo físico para apoyo a supervisión.

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: ENTREGA CUENTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA SUBSANADA – 12012021

Por medio de la presente LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4** en cumplimiento de sus obligaciones, una vez revisada la información remitida el día 12 de enero de 2021 mediante CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4-0101649-2020- OFC-C025, nos permitimos remitir a la supervisión del contrato LOS DOCUMENTOS DEL ACTA FINAL DE ETAPA 1- DIAGNÓSTICOS del contratista de obra.

ACTA PARCIAL No.1

1. Formato de Aprobación de Acta parcial No.1
2. Acta final de Etapa 1 **($ 94.195.674,00)**
3. Factura Proforma FEX-1
4. Certificación Bancaria Bancolombia
5. Certificación de Aportes a Parafiscales CONSORCIO INGENIERIA X
6. Certificación de Aportes a Parafiscales INGENIERÍA ESPECIALIZADA, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S (INGASI S.A.S Y/O INGASI CONSTRUCCIONES S.A.S).
7. Certificación de Aportes a Parafiscales IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
8. Acta de Conformación de Consorcio
9. Autorización Numeración de Facturación
10. RUT INGENIERÍA ESPECIALIZADA, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S
11. RUT CONSORCIO INGENIERIA X
12. RUT IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
13. Junta Central de Contadores
14. Cédula de ciudadanía de contadora CONSORCIO INGENIERIA X
15. Tarjeta Profesional de contador Público (Diana Marcela Rojas Ortega - 183085-T)
16. Planillas integradas de autoliquidación de aportes
17. Certificado de existencia y representación Legal INGENIERÍA ESPECIALIZADA, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S

0096

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

18. Certificado de existencia y representación Legal IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
19. Cédula de Ciudadanía de Representante Legal de CONSORCIO INGENIERÍA X (Jaime Herrera Osorio)

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA
C.C.: 1.118.537.436 de Yopal
Representante Legal LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Anexos: 51 folios

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo:
icbfgrupo4@gmail.com

0097

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000001792 Código Web: Z8gO+o
Radicador: Julli.Chaves Fecha: 13/01/2021 14:51:15 Folios: 115
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Asunto: ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL N°

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

Bogotá, 12 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-059

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

+ Noteci Sin anexo físico para supervisión.

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No.1 DE INTERVENTORÍA SUBSANADA – 12012021

Por medio de la presente LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4** en cumplimiento de sus obligaciones y finalizada la etapa No.1 de diagnósticos, nos permitimos remitir a la supervisión del contrato **LOS DOCUMENTOS DEL ACTA FINAL DE ETAPA 1 de la interventoría en medio físico**, para el respectivo tramité y gestión por parte de la entidad. A continuación, se relacionan los documentos correspondientes:

ACTA PARCIAL No.1

1. Acta final de Etapa 1 de interventoría **($ 70.915.135,93)**
2. Factura Proforma FE No. 17 **($ 70.915.135,93)**
3. Cédula de Ciudadanía de Representante Legal de Logia 3 Asociados SAS (Ehida Juliet Ramírez Güina)
4. Registro de información Tributaria (RIT)
5. Certificado de existencia y Representación Legal
6. Certificación Bancaria AV VILLAS
7. Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de representante legal de Logia 3 Asociados SAS
8. Certificado de Antecedentes de Procuraduría General de la Nación Ehida Juliet Ramirez Güina
9. Certificado de Contraloría Antecedentes Fiscales Ehida Juliet Ramirez Güina
10. Certificado de Antecedentes de Procuraduría General de la Nación Logia 3 Asociados SAS
11. Certificado de Contraloría Antecedentes Fiscales Logia 3 Asociados SAS
12. Cédula de Ciudadanía de contadora Logia 3 Asociados SAS (Sandra Patricia Lara Fuentes)
13. Tarjeta Profesional de Contadora Pública (Sandra Patricia Lara Fuentes)
14. Certificado de Junta Central de Contadores
15. RUT Logia 3 Asociados SAS
16. Autorización Numeración de Facturación
17. Certificado de Pagos de Seguridad social Y aportes Parafiscales

0098

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

18. Planillas integradas de autoliquidación de aportes
19. Relación de Gastos de Interventoría formato de Legalización de Gastos y Reembolso de Caja Menor.
20. Legalización y soportes de gastos de interventoría durante Etapa No.1

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA
C.C.: 1.118.537.436 de Yopal
Representante Legal LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Anexos: 113 folios

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo:
icbfgrupo4@gmail.com

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0092

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000002382 Código Web: mDj5Q?
Radicador: JulliChaves Fecha: 15/01/2021 14:47:04 Folios: 7
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 010164

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

COPIA 13 ENE 2021

Bogotá, 14 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-060

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 7 – 12 DE ENERO DE 2021

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4** y cumplimiento de sus obligaciones, se permite socializar a la supervisión del contrato el **acta de comité No. 7** correspondiente a reunión virtual realizada el día 12 de enero de 2021, en la cual se dio seguimiento al inicio de actividades de la Fase 2- OBRA del contrato, lo anterior para su conocimiento y/o los fines que estimen pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMIREZ GÜINA
C.C.: 1.118.537.436 de Yopal
Representante Legal LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Anexos: 06 folios

- ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No.7

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: icbfgrupo4@gmail.com

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato

0100

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000000002392 Código Web: RaIFo0
Radicador: Julli.Chaves Fecha: 15/01/2021 14:48:45 Folios: 11
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Asunto: CONTRATO DE INTEVENTORIA NO 0101646

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

COPIA 13 ENE 2021

Bogotá, 13 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-061

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 9

Por medio de la presente, LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4,** en cumplimiento de sus obligaciones se permite socializar a la supervisión del contrato el **"Informe semanal de interventoría No.9"** donde se contemplan las actividades realizadas desde el día lunes 04 de enero de 2021 hasta el día martes 12 de enero de 2021, en el informe se relacionan las actividades Preliminares al inicio de la Etapa No. 2 – Obra, para su conocimiento y los fines que estimen pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMIREZ GÜINA
C.C.: 1.118.537.436 de Yopal
Representante Legal LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Anexos: 09 folios

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA _ ICBF GRUPO 4 _ No.9
ACTA DE REUNIÓN PRELIMINAR A OBRA_SEDE CDI OTUN 2_07 DE ENERO DE 2021

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo: icbfgrupo4@gmail.com

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato

0101

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

INFORME MENSUAL NO. 2 DE INTERVENTORÍA

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:12
Para: Lina.Huari@icbf.gov.co, liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina María Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 057 se radicó el Informe mensual de interventoría No. 2 bajo Radicado 20201222000001812.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

--
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoría -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

ICBF - Informe Mensual N° 2.pdf

INFORME MENSUAL No 2 COMPLETO.pdf

0102

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA - SUBSANADA

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:22
Para: liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina María Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 058 se radicó el Acta Parcial No.1 del contratista de obra Subsanada y aprobada por la interventoría bajo Radicado 20211222000000 1782.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

--
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoría -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

Acta de corte No.1 del contratista de obra_ ICB...

ICBF - Cuenta de cobro Nº 1 - De Contratista de Obra Subsanada 12012021 Of 4-058.pdf
1274K

0103

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ACTA DE COMITE No. 7

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 16:58
Para: JAIME HERRERA OSORIO <consorcioingenieriax@gmail.com>, lcmoros@outlook.com

Buenos días,

Adjunto Acta de comité No. 7 para su revisión, firma y posterior devolución a la interventoría y radicación formal a la entidad.

Muchas Gracias.

--
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

Acta de comité No. 7 - 12 01 2021.pdf
212K

0104

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE INTERVENTORÍA - SUBSANADA

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:21
Para: Lina.Huari@icbf.gov.co, liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina María Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 059 se radicó EL Acta Parcial No.1 de interventoría bajo Radicado 20211222000000001792.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

–
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoría -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Acta parcial No. 1 Subsanada 12 enero de 2021.pdf

ICBF - Entrega de Acta Parcial Nº 1 - De Interventoria Subsanada 12012021.pdf
1292K

0105

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 1 de febrero de 2021, 11:25
Para: pedro.leon@icbf.gov.co

[El texto citado está oculto]

0106

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE INTERVENTORÍA - SUBSANADA

4 mensajes

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:21
Para: Lina.Huari@icbf.gov.co, liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina Maria Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 059 se radicó EL Acta Parcial No.1 de Interventoría bajo Radicado 20211222000001792.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

–
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoria -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Acta parcial No. 1 Subsanada 12 enero de 2021.pdf

ICBF - Entrega de Acta Parcial N° 1 - De Interventoria Subsanada 12012021.pdf
1292K

Liliana Piramanrique Mayorga <Liliana.Piramanrique@icbf.gov.co> 14 de enero de 2021, 9:21
Para: GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>
Cc: Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>

Buenos Días,

En atención a los correos que anteceden agradecemos se remitan los documentos en medio magnético, relacionados en la comunicación.

Cordialmente,



[El texto citado está oculto]

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 29 de enero de 2021, 11:10
Para: Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>, pedro.leon@icbf.gov.co

[El texto citado está oculto]
–
Cordialmente

JULIET RAMIREZ G. / RL
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

0107

Gmail GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA - SUBSANADA

3 mensajes

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:22
Para: liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina Maria Margarita Huari Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 058 se radicó el Acta Parcial No.1 del contratista de obra Subsanada y aprobada por la interventoría bajo Radicado 20211222000000178 2.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

–
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoria -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

Acta de corte No.1 del contratista de obra_ ICB...

ICBF - Cuenta de cobro N° 1 - De Contratista de Obra Subsanada 12012021 Of 4-058.pdf
1274K

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 29 de enero de 2021, 11:10
Para: Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>, pedro.leon@icbf.gov.co

[El texto citado está oculto]
–
Cordialmente

JULIET RAMIREZ G. / RL
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

ICBF - Cuenta de cobro N° 1 - De Contratista de Obra Subsanada 12012021 Of 4-058.pdf
1274K

Pedro Jose Leon Diaz <Pedro.Leon@icbf.gov.co> 29 de enero de 2021, 14:17
Para: GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>, Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

Con el propósito de completar la documentación para el trámite de la cuenta de cobro de la interventoría, por favor envíeme copia del oficio radicado en enero con las subsanaciones, el recibido el para el contrato de obra. Por otra parte, una vez revisado el valor cobrado, está acorde con los soportes y lo establecido en el contrato, favor enviar la factura con el CUFE para verificación, necesaria además para actualizar los formatos con el número y la fecha. Se observa que no ajustaron la certificación de pago de parafiscales según la recomendaciones del ing. Jose Luis del mes de diciembre, se puede pasar como está (folio 26) pero con el riesgo que pidan la modificación.

Estaré atento para atender sus inquietudes, mi número de celular es 3102001132.

Cordial saludo,

0108



De: GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 11:11 a. m.
Para: Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>; Pedro Jose Leon Diaz <Pedro.Leon@icbf.gov.co>
Asunto: Fwd: ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA - SUBSANADA

---------- Forwarded message ---------
De: **GRUPO CUATRO ICBF CMA** <icbfgrupo4@gmail.com>
Date: mié, 13 ene 2021 a las 18:22
Subject: ENTREGA ACTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA - SUBSANADA
To: <liliana.piramanrique@icbf.gov.co>

Buenas Tardes Dra. Lina María Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 058 se radicó el Acta Parcial No.1 del contratista de obra Subsanada y aprobada por la interventoría bajo Radicado 20211222000000178 2.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

--

Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS

Apoyo Técnico de Interventoría -Grupo 4

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá

[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

Acta de corte No.1 del contratista de obra_ ICB...

--

[El texto citado está oculto]

0109

Gmail

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com>

INFORME MENSUAL NO. 2 DE INTERVENTORÍA

2 mensajes

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 13 de enero de 2021, 18:12
Para: Lina.Huari@icbf.gov.co, liliana.piramanrique@icbf.gov.co

Buenas Tardes Dra. Lina Maria Margarita Huarí Mateus.

Por medio de la presente me permito informar que mediante oficio LOGIA - ICBF 04- 057 se radicó el Informe mensual de interventoría No. 2 bajo Radicado 20201222000001812.

Se anexa para su conocimiento y fines pertinentes.

–
Cordialmente

KATHERINE GIL HUERTAS
Apoyo Técnico de Interventoria -Grupo 4
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Cra 51 No. 64- 83 Barrio San Miguel, Bogotá
[+571] 3656724 - [+57] 311 809 1853

Logia 3

ICBF - Informe Mensual N° 2.pdf

INFORME MENSUAL No 2 COMPLETO.pdf

GRUPO CUATRO ICBF CMA <icbfgrupo4@gmail.com> 29 de enero de 2021, 11:09
Para: Jose Luis Bustamante Gonzalez <Jose.Bustamante@icbf.gov.co>, pedro.leon@icbf.gov.co

[El texto citado está oculto]
–
Cordialmente

JULIET RAMIREZ G. / RL
[El texto citado está oculto]

0110

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20211222000002402 Código Web: #-#2JX
Radicador: Julli.Chaves Fecha: 15/01/2021 14:50:41 Folios: 23
Remitente: DESARROLLO DE PROYECTOS E IDEAS LOGIA 3 DESAR
Destino: Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
Asunto: CONTRATO DE INTEVENTORIA NO 0101964

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

COPIA 14 ENE 2021

Bogotá, 14 de enero de 2021

LOGIA-ICBF 4-062

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Lina María Margarita Huari Mateus
Supervisión del Contrato
Dirección Administrativa
Av. Cra 68 No. 64C- 75
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 0101646-2020,** cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

Asunto: CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE INTERVENTORÍA

Por medio de la presente, LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en calidad de empresa interventora del contrato **No. 01016492020-GRUPO 4,** en cumplimiento de sus obligaciones se permite solicitar a la Supervisión del contrato por parte de la entidad avalar el cambio de los siguientes profesionales de interventoría:

CARGO A DESEMPEÑAR	PROFESIONAL ACTUAL	PROFESIONAL PROPUESTO	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JHON JARLIS MORENO CARDENAS	LUIS SANTIAGO CELY BAEZ	50%
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	LUIS SANTIAGO CELY BAEZ	JONENCY DURÁN MONTAÑA	35%

Lo anterior se debe a que el día 14 de enero de 2021 el Arquitecto JHON JARLIS MORENO CÁRDENAS envió a las instalaciones de LOGIA 3 ASOCIADOS SAS su carta de renuncia irrevocable a su cargo como Director de Interventoría; en vista de la situación expuesta y que las actividades de obra de la Fase No. 2 del contrato iniciaron el día 13 de enero de 2021 se considera que el Ingeniero SANTIAGO CELY BAEZ, quien hasta la fecha ha venido desempeñando el cargo de PROFESIONAL DEL COSTOS Y PRESUPUESTOS, ha realizado una excelente prestación de sus servicios por lo que una vez acordado con el profesional el cambio en el cargo a ejecutar, se propone que este desempeñe el cargo de Director de para la Etapa No. 2 del contrato de interventoría, considerando los porcentajes de dedicación que exige la entidad para el cargo.

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0111

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

Por otra parte, para reemplazar el cargo del PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS para la etapa No. 2 del contrato corresponde al 5% de dedicación se propone al Ingeniero JONENCY DURÁN MONTAÑA, quien cuenta con el perfil para desempeñar este cargo.

Dado lo anterior, quedamos a la espera de la revisión del cambio de los profesionales de interventoría solicitado y la notificación por parte de la entidad, no obstante, informamos que a partir del día de hoy se van a disponer a los profesionales propuestos para desempeñar los cargos que se relacionaron con el fin de continuar con el desarrollo de las actividades contractuales de la interventoría y evitar reprocesos que puedan afectar la ejecución de la Fase No. 2 del contrato de interventoría.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA
C.C.: 1.118.537.436 de Yopal
Representante Legal LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S

Anexos: 22 FOLIOS

CARTA DE RENUNCIA IREVOCABLE AL CARGO DE DIRECTOR DE OBRA
DOCUMENTOS PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO
DOCUMENTOS PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROPUESTO

Para el desarrollo de la presente interventoría dirigir la información técnica al correo:
icbfgrupo4@gmail.com

CC. José Luis Bustamante González
Apoyo a la Supervisión del contrato

0112