ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/04/26	**Inicio**	1:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Secretaria de educación
Asunto	Comité de obra						
Asistentes	Supervisión – PROBINTEC – Consorcio capital LM					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Fernanda Yustres – Paula Martínez			**Próxima Reunión**	

5.3 Sede San José del Norte

- El contratista manifestó que no ha realizado visita a la sede; sin embargo, tiene programado ir el día sábado 18 de abril.
- El ingeniero de apoyo a la supervisión indicó la necesidad de elaborar el acta de entrega correspondiente para este frente.

5.4 Sede Las Mercedes

- Se indicó la necesidad de suscribir acta final de entrega a la supervisión, incluyendo lo relacionado con adoquines y talas ejecutadas.

5.5 Sede La Palestina

- Se mencionó la existencia de una tala pendiente de ejecución, el contratista manifestó que se realizará durante el fin de semana.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/04/26	**Inicio**	1:00 pm	**Fin**	3:00 pm	**Lugar**	Secretaria de educación
Asunto	Comité de obra						
Asistentes	Supervisión – PROBINTEC – Consorcio capital LM					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	Fernanda Yustres – Paula Martínez		**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Hernan Dario Zapata
CARGO: Apoyo Supervision.

NOMBRE: Milton Ortiz
CARGO: R/L

NOMBRE: Luisa Fernanda Yustres
CARGO:

NOMBRE: Paula Martinez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: Robinson Stiven Barrero Gaspar
CARGO: Residente de Obra. Contratista.

NOMBRE:
CARGO: Forenato Ramirez R.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

BITACORA I.E.D. VICTOR CHARRY.

12-Nov-2025.

Se dan inicio a las actividades con el descargue de materiales para el cerramiento y el andamio multidireccional.

Personal: 1 Ay. / 1 Of.

Se funden las bases de las columbinas para el cerramiento, 18 und.

- Robinson Steven Barrero. Residente de Obra

13-Nov-2025

Se realizó cerramiento duro con teja de zinc y se cubrio con polisombra.

- Robinson Steven Barrero. Residente de Obra.

18 Nov-2025.

Armado de andamio multifuncional. e inspección de arnés, eslingas y demás equipos. como linea de vida.

Alejandra Conde.

Norma

Scanned with CamScanner

19-Nov-2025

Bajada de tejas de zinc de la cubierta a primer nivel. Comité de obra representantes de SED, colegio Charry, Consorcio LH y Probintec Interventoría.

Alejandra Caude

20-Nov-2025.

Corte de perfiles en C (estructura de cubierta sobre placa), demolición de machones, retiro de manto asfaltico de la viga canal, desmonte de perfiles IP o en C, aseo general de la placa. Actividades suspendidas por lluvia fuerte a partir 3:22 p.m.

Alejandra Caude.

21-Nov-2025

Desmonte y bajada de perfiles en C de la cubierta a primer nivel, aseo de la placa y bajada de escombro y basura, toma de niveles y fundida de puntos perimetrales,

Norma

Scanned with CamScanner

19 puntos, recibida de material (cemento y 9 lonas de arena 25) y trasciego del mismo hasta (el) desde el parqueadero hasta el cerramiento. Se suspenden actividades desde las 2:00p.m y el resto de la tarde por fuertes lluvias. Alejandra Caude.

22-Nov-2025
Subida de material (arena y cemento), escurrida de agua de la placa, debido a las fuertes lluvias la cubierta esta inundada. Fundida de puntos y reconfirmación de niveles de la placa, se coloca plástico negro para proteger puntos y evitar que el agua se filtre al comedor.
Alejandra Caude.

24-Nov-2025.

Toma de medidas de muestras y reconfirmación de niveles, placa inundada.
Alejandra Caude.

Norma

Scanned with CamScanner

27-Nov. 2025.

Corte y demolición de concreto, para apertura de escotilla en la placa, continuar con maestras, descargue de cinco mallas electrosoldadas, retiro de agua de la placa. Alejandra Conde

28 Nov. 2025.

Subida, corte e instalación de malla electrosoldada, instalación de dos hiladas de ladrillo alrededor hueco escotilla. Apertura o corte de fisuras, para profundizar grietas con pulidora y sellado de las mismas con sikaflex.

Alejandra Conde.

29 Nov(2nd) 2025.

Fundida de sobrepiso con mortero impermeabilizado en la placa y viga canal 19 M^3.

Alejandra C.

Norma

Scanned with CamScanner

① BITÁCORA DE OBRA I.E.D. JUSTO VICTOR CHARRY

OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la adecuación y ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote 17.

Norma

Scanned with CamScanner

(2) MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE 2025

Se da inicio a las actividades programadas con el descargue de materiales para levantar el cerramiento en teja de zinc, con bases o colombinas en concreto. Se descarga el andamio multidireccional. Se funden en total 18 colombinas para el cerramiento.
Personal 1 ay / 1 of. Alejandra Caude

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 2025
Levantamiento de cerramiento duro con teja de zinc y se cubrio con polisombra.
Alejandra Caude.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 2025.
Refuerzo de cerramiento e instalación de señalización del area a intervenir.
Alejandra Caude

SABADO 15 DE NOVIEMBRE 2025
CAPACITACIÓN Y CHARLAS PERSONAL OPERATIVO
Alejandra Caude.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 2025. ——o——

Norma

Scanned with CamScanner

③ LUNES 17 DE NOVIEMBRE 2025.

FESTIVO. ———

MARTES 18 DE NOVIEMBRE 2025

Inspección de arnés, eslingas, líneas de vida y demás equipos de alturas. Armado de andamio multifuncional. AlejandraCaude

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE 2025

Desmonte de tejas de zinc y bajada de las mismas al primer nivel. Cómité de obra, con representantes de SED, colegio Charry, Consorcio Capital LM y Probintec Interventoria.

AlejandraCaude.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025

Corte de perfiles en C (estructura de la cubierta sobre placa), demolición de machones retiro de manto asfaltico de la viga canal, desmonte de perfiles IP o en C, aseo general de la placa. Actividades suspendidos por lluvia fuerte a partir de 3:22 p.m.

AlejandraCaude.

Norma

Scanned with CamScanner

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2025.

Desmonte y bajada de perfiles en C de la cubierta a primer nivel, aseo de la placa, bajada escombro y basura, toma de niveles y fundida de puntos perimetrales, 19 puntos. Descargue de material (cemento 9 bultos y lonas de arena 25). Trasciego de material de parqueadero a cerramiento. Se suspenden actividades desde las 2:00 p.m y por el resto de la tarde por fuertes lluvias.

Alejandra Conde.

SABADO 22 DE NOVIEMBRE 2025

Trasciego de material del primer nivel a la cubierta por el andamio (arena y cemento), escurrida del agua de la placa, debido a las fuertes lluvias la cubierta esta completamente inundada. Toma de niveles, fundida de puntos. Instalación de plástico negro para proteger puntos y evitar que el agua se filtre al comedor. Alejandra Conde.

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE 2025 —o—

Norma

Scanned with CamScanner

⑤ LUNES 24 DE NOVIEMBRE 2025

Reconfirmación de niveles, toma de medidas de maestras, placa inundada.

Alejandra Conde.

MARTES 25 DE NOVIEMBRE 2025.

Placa inundada, escurrir placa y volver a poner plástica. Alejandra Conde.

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE 2025

Placa inundada por fuertes lluvias nocturnas. se vuelve a escurrir placa y se instala plástico. Alejandra Conde.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025.

Corte y demolición de concreto para apertura de escotilla en la placa, se continúa con fundida de maestras, descargue y trasdego de cinco mallas electrosoldadas, retiro de agua placa. Alejandra Conde.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 2025.

Trasciego vertical de mallas electrosoldadas.

Norma

⑥ Instalación de dos hiladas de ladrillo alrededor del hueco de la escalilla. Apertura o corte de fisuras con pulidora para profundizar grietas de la placa y sellado de las mismas con Sikaflex. Alejandra Caude.

SÁBADO 29 NOVIEMBRE 2025.
Se inicia fundida de sobrepiso hacia 8:00am. con mortero impermeabilizado y premezclado, con bombeo, en la cubierta y la viga cumbrera. Se funden 19 m³.
Alejandra Caude

DOMINGO 30 NOVIEMBRE 2025. —o—

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025.
Afinado de placa, instalación de plástico, curado de placa. Alejandra Caude.

MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025.
CURADO DE PLACA, INSTALACIÓN DE PLASTICO.
Alejandra Caude

Norma

Scanned with CamScanner

(4) MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE 2025
Curado de mortero AlejandraCaude

JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2025
Curado de mortero. AlejandraCaude

VIERNES 05 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de mortero. AlejandraCaude.

SABADO 06 DE DICIEMBRE
Curado de mortero. AlejandraCaude.

DOMINGO 07 DE DICIEMBRE 25

LUNES 08 DE DICIEMBRE 25

FESTIVO

MARTES 09 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de mortero. AlejandraCaude

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de mortero. AlejandraCaude.

Norma

Scanned with CamScanner

⑧ JUEVES 11 DE DICIEMBRE 2025

Curado de placa. AlejandraCaude.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de placa. AlejandraCaude

SABADO 13 DE DICIEMBRE 2025

Curado de mortero. AlejandraCaude

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 2025.

LUNES 15 DE DICIEMBRE 2025

Curado de mortero AlejandraCaude

MARTES 16 DICIEMBRE 2025.

Curado de placa AlejandraCaude.

MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de placa. AlejandraCaude

JUEVES 18 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de placa AlejandraCaude.

Norma

Scanned with CamScanner

(9) VIERNES 19 DICIEMBRE 2025.

Curado de placa. AlejandraCaude

SABADO 20 DICIEMBRE 2025

Curado de placa. AlejandraCaude

DOMINGO 21 DICIEMBRE 2025 —o—

—/o—

LUNES 22 DE DICIEMBRE 2025

Curado de placa, inicio de pulida. AlejandraCaude

MARTES 23 DE DICIEMBRE 2025.

Pulida de placa con disco doble copa segmentado, para preparar instalación de pulidos.

Alejandra Caude.

MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE 2025

Continúa pulida de placa con disco doble copa segmentado para preparar placa.

AlejandraCaude

JUEVES 25 DE DICIEMBRE 2025. FESTIVO

Norma

VIERNES 26 DIC-2025

Pulida de viga canal con disco doble capa segmentado, aseo general de placas.

Alejandra Conde

SABADO 27 DIC-2025

Aseo de placas con agua / para retirar polvo.

Alejandra Conde.

DOMINGO 28 DIC-2025.

Descanso.

LUNES 29 DIC-2025

Inicia resane y reparación de placas con mortero Mapegraw, aseo general

Alejandra Conde.

MARTES 30 DIC-2025.

Continúa resane y reparación de placas con mortero Mapegraw, aseo general.

Alejandra Conde.

MIERCOLES 31-DIC-2025

Norma

Scanned with CamScanner

(11) Finalizan resanes de la placa, elaboración de media caña perimetral. Alejandra Conde.

JUEVES 01 ENERO-2026. FESTIVO.

VIERNES 02-ENERO 2026.
Finaliza elaboración de media caña perimetral y escatilla, limpieza de gargolas retiro de mortero seco, aseo general.
Alejandra Conde.

VIERNES 02 ENERO 2026
SABADO 03 ENERO 2026
Corrección de media caña perimetral.
Se trabajo hasta las 4:00 p.m.
Alejandra Conde.

DOMINGO. 04 ENERO 2026.
DESCANSO PERSONAL —o—

LUNES 05 ENERO 2026.
Continua corrección de media caña perimetral, afinados de filos, pulida placa. Alejandra Conde.

Scanned with CamScanner