SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTA LIBRADA										
	1, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL **BLOQUE A** DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
1	**PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.200,00	$ 8.033,00	$ 9.639.600,00	150,42	$ 1.208.324,00		$ -	150,42	$ 1.208.324,00
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	200,00	$ 16.748,00	$ 3.349.600,00	66,90	$ 1.120.441,00		$ -	66,90	$ 1.120.441,00
1.03	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	500,00	$ 10.284,00	$ 5.142.000,00	112,11	$ 1.152.939,00		$ -	112,11	$ 1.152.939,00
1.04	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	2,00	$ 4.707.062,00	$ 9.414.124,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.05	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	GLB	1,00	$ 2.409.847,00	$ 2.409.847,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.06	RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA	M	400,00	$ 23.941,00	$ 9.576.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.07	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	260,00	$ 114.195,00	$ 29.690.700,00	83,08	$ 9.487.321,00	25,23	$ 2.881.140,00	108,31	$ 12.368.461,00
1,08	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	M	450,00	$ 19.284,00	$ 8.677.800,00	268,32	$ 5.174.283,00	42,45	$ 818.606,00	310,77	$ 5.992.889,00
1,09	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	M	400,00	$ 10.933,00	$ 4.373.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1,1	SANITARIO PORTATIL VALOR MES - INCL 12 ASEOS MENSUALES X UND	UND	10,00	$ 1.111.169,00	$ 11.111.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 93.384.961,00**		**$ 18.143.308,00**		**$ 3.699.746,00**		**$ 21.843.054,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS**								$ -		
2.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1.100,00	$ 30.573,00	$ 33.630.300,00	220,33	$ 6.736.149,00	23,25	$ 710.844,00	243,58	$ 7.446.993,00
2.02	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	0,00	$ 109.574,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 33.630.300,00**	-	**$ 6.736.149,00**		**$ 710.844,00**	-	**$ 7.446.993,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3	**CIMENTACIONES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.01	PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 60 CMS	M	359,50	$ 289.022,00	$ 103.903.409,00	359,50	$ 103.903.409,00		$ -	359,50	$ 103.903.409,00
3.02	DESCABECE DE PILOTES (Analizado para un pilote de diametro exterior = 1 m)	M3	17,00	$ 419.779,00	$ 7.136.243,00	6,83	$ 2.867.091,00		$ -	6,83	$ 2.867.091,00
3.03	PILOTE CONCRETO REFORZADO SIN BARRENO	M3	103,90	$ 1.211.560,00	$ 125.881.084,00	103,90	$ 125.881.084,00		$ -	103,90	$ 125.881.084,00
3.04	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	130,00	$ 60.171,00	$ 7.822.230,00	88,95	$ 5.352.210,00			88,95	$ 5.352.210,00
3.05	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	30,00	$ 1.488.438,00	$ 44.653.140,00	-	$ -			-	$ -
3.06	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi	M2	260,00	$ 109.870,00	$ 28.566.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	39.000,00	$ 7.892,00	$ 307.788.000,00	24.599,91	$ 194.142.490,00	11.273,93	$ 88.973.856,00	35.873,84	$ 283.116.346,00
3.08	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2.600,00	$ 11.480,00	$ 29.848.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.09	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI	M3	50,00	$ 1.655.758,00	$ 82.787.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.10	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION ,7/8" 16-20C	PUNTO	330,00	$ 64.638,00	$ 21.330.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 759.716.746,00**		**$ 432.146.284,00**		**$ 88.973.856,00**		**$ 521.120.140,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4	**ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.01	DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	180,00	$ 25.405,00	$ 4.572.900,00	93,18	$ 2.367.238,00	2,00	$ 50.810,00	95,18	$ 2.418.048,00
4.02	DEMOLICIÓN LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	260,00	$ 69.821,00	$ 18.153.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.03	FORMALETA ENTREPISO /MES	M2	60,00	$ 65.684,00	$ 3.941.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.04	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	84,00	$ 200.780,00	$ 16.865.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.05	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	13,00	$ 1.924.828,00	$ 25.022.764,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	12.000,00	$ 7.892,00	$ 94.704.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.07	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C	PUNTO	1.000,00	$ 33.671,00	$ 33.671.000,00	-	$ -	759,00	$ 25.556.289,00	759,00	$ 25.556.289,00
4.08	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	300,00	$ 41.287,00	$ 12.386.100,00	-	$ -	111,00	$ 4.582.857,00	111,00	$ 4.582.857,00
4.09	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION ,3/4" 10-15C	PUNTO	100,00	$ 47.364,00	$ 4.736.400,00	-	$ -	72,00	$ 3.410.208,00	72,00	$ 3.410.208,00
4.10	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION ,7/8" 16-20C	PUNTO	100,00	$ 64.638,00	$ 6.463.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,11	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	975,00	$ 11.480,00	$ 11.193.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,12	ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX	KG	200,00	$ 80.798,00	$ 16.159.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,13	ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO	KG	40,00	$ 47.823,00	$ 1.912.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,14	MORTERO REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES	KG	200,00	$ 23.063,00	$ 4.612.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 254.395.104,00**		**$ 2.367.238,00**		**$ 33.600.164,00**		**$ 35.967.402,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.01	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	M	182,00	$ 10.655,00	$ 1.939.210,00	5,82	$ 62.012,00		$ -	5,82	$ 62.012,00
5.02	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	123,00	$ 11.206,00	$ 1.378.338,00	67,25	$ 753.604,00		$ -	67,25	$ 753.604,00
5.03	MURO LADRILLO (8X14X29) SOGA LIMPIO 2C	M2	40,00	$ 173.123,00	$ 6.924.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,04	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DIA	90,00	$ 65.514,00	$ 5.896.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
5,05	COLUMNA AMARRE MURO	M	42,00	$ 93.034,00	$ 3.907.428,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,06	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	26,00	$ 1.924.828,00	$ 50.045.528,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,07	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	182,00	$ 6.117,00	$ 1.113.294,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,08	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	900,00	$ 23.108,00	$ 20.797.200,00	452,00	$ 10.444.816,00	286,00	$ 6.608.888,00	738,00	$ 17.053.704,00
5,09	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2	M2	1,00	$ 162.044,00	$ 162.044,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 92.164.222,00**		**$ 11.260.432,00**		**$ 6.608.888,00**		**$ 17.869.320,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6	**CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,01	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	50,00	$ 28.438,00	$ 1.421.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE RETIRO	M2	1.000,00	$ 91.572,00	$ 91.572.000,00	30,87	$ 2.826.828,00		$ -	30,87	$ 2.826.828,00
6,03	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	1.000,00	$ 20.963,00	$ 20.963.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,04	BASTIDORES EN MADERA ESTRUCTURA PARA TEJA	M	1.000,00	$ 36.464,00	$ 36.464.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,05	TEJA BARRO PRENSADA	M2	1.000,00	$ 86.443,00	$ 86.443.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,06	CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA	M	500,00	$ 34.797,00	$ 17.398.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,07	IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	1.000,00	$ 40.541,00	$ 40.541.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,08	PLACA EN SUPERBOARD 20MM	M2	1.000,00	$ 135.054,00	$ 135.054.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,09	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	30.000,00	$ 24.316,00	$ 729.480.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,1	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	667,83	$ 12.120,00	$ 8.094.100,00	667,83	$ 8.094.100,00		$ -	667,83	$ 8.094.100,00
6,11	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	140,00	$ 62.999,00	$ 8.819.860,00	29,00	$ 1.826.971,00		$ -	29,00	$ 1.826.971,00
6,12	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	900,00	$ 111.704,00	$ 100.533.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,13	FILOS - DILATACIONES	M	1.000,00	$ 10.484,00	$ 10.484.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,14	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	280,00	$ 10.560,00	$ 2.956.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,15	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	300,00	$ 169.515,00	$ 50.854.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,16	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	1.200,00	$ 23.108,00	$ 27.729.600,00	-	$ -	182,00	$ 4.205.656,00	182,00	$ 4.205.656,00
6,17	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00	$ 111.704,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.368.809.860,00**		**$ 12.747.899,00**		**$ 4.205.656,00**		**$ 16.953.555,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	PRELIMINARES ELECTRICOS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,001	RETIRO LAMPARA	UND	180,00	$ 22.878,00	$ 4.118.040,00	103,00	$ 2.356.434,00		$ -	103,00	$ 2.356.434,00
7,002	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	174,00	$ 7.925,00	$ 1.378.950,00	144,00	$ 1.141.200,00		$ -	144,00	$ 1.141.200,00
7,003	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	180,00	$ 30.496,00	$ 5.489.280,00	103,00	$ 3.141.088,00		$ -	103,00	$ 3.141.088,00
7,004	RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS)	M	1.200,00	$ 2.561,00	$ 3.073.200,00	1.033,70	$ 2.647.306,00		$ -	1.033,70	$ 2.647.306,00
7,005	RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS)	M	350,00	$ 2.668,00	$ 933.800,00	143,80	$ 383.658,00		$ -	143,80	$ 383.658,00
7,006	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	4,00	$ 59.249,00	$ 236.996,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,007	RETIRO TABLEROS	UND	21,00	$ 76.239,00	$ 1.601.019,00	19,00	$ 1.448.541,00		$ -	19,00	$ 1.448.541,00
7,008	CONEXIONES PARA INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA, INCLUYE CABLEADO TRIFASICO, TABLERO Y MEDIDOR INDEPENDIENTE	UND	2,00	$ 19.385.805,00	$ 38.771.610,00	2,00	$ 38.771.610,00		$ -	2,00	$ 38.771.610,00
7,009	DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA	M	173,30	$ 18.525,00	$ 3.210.383,00	121,30	$ 2.247.083,00		$ -	121,30	$ 2.247.083,00
7,01	RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	M	364,70	$ 760,00	$ 277.172,00	264,60	$ 201.096,00		$ -	264,60	$ 201.096,00
	ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,011	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	2.155,00	$ 15.027,00	$ 32.383.185,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,012	ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	390,00	$ 58.817,00	$ 22.938.630,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,013	CABLE COBRE HF FR LS CT # 12	M	140,00	$ 6.449,00	$ 902.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,014	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	690,00	$ 22.068,00	$ 15.226.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,015	ALIMENTADOR 1F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT	M	40,00	$ 39.748,00	$ 1.589.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,016	CABLE COBRE HF FR LS CT # 10	M	50,00	$ 8.750,00	$ 437.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,017	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 2#8+1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	260,00	$ 28.926,00	$ 7.520.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,018	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 + 1 #10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	85,00	$ 38.856,00	$ 3.302.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,019	CABLE COBRE HF FR LS CT # 8	M	50,00	$ 13.689,00	$ 684.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,02	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 2#6+1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	270,00	$ 42.585,00	$ 11.497.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,021	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#8 + 1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	200,00	$ 48.802,00	$ 9.760.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,022	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#6 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	135,00	$ 79.548,00	$ 10.738.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,023	CABLE COBRE HF FR LS CT # 6	M	30,00	$ 20.570,00	$ 617.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,024	CABLE COBRE HF FR LS CT # 4	M	20,00	$ 29.406,00	$ 588.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,025	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#2 + 1#6 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	55,00	$ 178.204,00	$ 9.801.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,026	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#4/0 + 1#2 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	60,00	$ 543.414,00	$ 32.604.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,027	CABLE COBRE HF FR LS CT # 4/0	M	30,00	$ 130.456,00	$ 3.913.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,028	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 8 AWG	UND	10,00	$ 4.528,00	$ 45.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,029	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 6 AWG	UND	17,00	$ 4.772,00	$ 81.124,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,03	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG	UND	25,00	$ 5.990,00	$ 149.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,031	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2 AWG	UND	12,00	$ 8.636,00	$ 103.632,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,032	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 1/0 AWG	UND	20,00	$ 11.195,00	$ 223.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,033	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2/0 AWG	UND	10,00	$ 12.913,00	$ 129.130,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,034	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 400 MCM	UND	10,00	$ 34.108,00	$ 341.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,035	CABLE COBRE DESNUDO #10	M	80,00	$ 9.538,00	$ 763.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,036	CABLE COBRE HF FR LS CT # # 500 MCM	M	240,00	$ 306.214,00	$ 73.491.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,037	CABLE COBRE HF FR LS CT # 1/0	M	60,00	$ 68.903,00	$ 4.134.180,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,038	CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 3*10 AWG	M	70,00	$ 28.983,00	$ 2.028.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,039	CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG	M	190,00	$ 17.370,00	$ 3.300.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,04	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	$ 3.102.307,00	$ 3.102.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,041	TUBERIA EMT 3/4"	M	235,00	$ 45.112,00	$ 10.601.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,042	TUBERIA EMT 1"	M	95,00	$ 52.682,00	$ 5.004.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,043	TUBERIA EMT 2"	M	60,00	$ 100.664,00	$ 6.039.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,044	CURVA EMT 3/4"	UND	25,00	$ 22.971,00	$ 574.275,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,045	CURVA EMT 1"	UND	18,00	$ 25.635,00	$ 461.430,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,046	CURVA EMT 2"	UND	15,00	$ 46.189,00	$ 692.835,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,047	CONDULETA TIPO LB 3/4"	UND	16,00	$ 31.445,00	$ 503.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,048	CONDULETA DE 1 "	UND	18,00	$ 50.181,00	$ 903.258,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,049	CONDULETA TIPO LB 2"	UND	10,00	$ 94.731,00	$ 947.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,05	CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS	UND	180,00	$ 191.930,00	$ 34.547.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,051	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	M	127,00	$ 209.930,00	$ 26.661.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,052	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 10X30X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	M	121,00	$ 252.499,00	$ 30.552.379,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,053	CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM	UND	12,00	$ 138.510,00	$ 1.662.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,054	CODO PARA DUCTO METALICO 30 X 10 CM	UND	12,00	$ 143.742,00	$ 1.724.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,055	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL CHANEL PERFORADO 4X4"	M	8,00	$ 38.219,00	$ 305.752,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,056	TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	167,00	$ 24.068,00	$ 4.019.356,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,057	TROQUEL PARA DATOS	UND	63,00	$ 27.749,00	$ 1.748.187,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,058	CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	47,00	$ 63.605,00	$ 2.989.435,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,059	CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA	UND	51,00	$ 36.927,00	$ 1.883.277,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,06	CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA	UND	27,00	$ 62.427,00	$ 1.685.529,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,061	CAJA METALICA DE PASO 50 X 50 X 20 CM CON TAPA - TIPO INTEMPERIE	UND	1,00	$ 235.704,00	$ 235.704,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,062	TUBO PVC 3/4	M	10,00	$ 42.967,00	$ 429.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,063	TUBO PVC 1"	M	210,00	$ 43.442,00	$ 9.122.820,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,064	TUBO PVC 2"	M	210,00	$ 63.906,00	$ 13.420.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,065	TUBO PVC 3"	M	81,00	$ 75.735,00	$ 6.134.535,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,066	TUBO PVC 4"	M	40,00	$ 87.712,00	$ 3.508.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,067	CURVA PVC 3/4"	UND	2,00	$ 18.088,00	$ 36.176,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,068	CURVA PVC 1"	UND	2,00	$ 22.170,00	$ 44.340,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,069	CURVA PVC 2"	UND	6,00	$ 40.792,00	$ 244.752,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,07	CURVA PVC 3"	UND	5,00	$ 60.379,00	$ 301.895,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,071	TERMINAL PVC 3"	UND	20,00	$ 35.353,00	$ 707.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,072	TERMINAL PVC 4"	UND	10,00	$ 28.779,00	$ 287.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,073	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA PARA DATOS 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI	UND	10,00	$ 566.426,00	$ 5.664.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,074	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI	UND	25,00	$ 566.426,00	$ 14.160.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,075	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI	UND	6,00	$ 1.213.058,00	$ 7.278.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,076	CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 1"	M	1,00	$ 23.108,00	$ 23.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,077	CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 1"	UND	1,00	$ 16.343,00	$ 16.343,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,078	PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"	M	30,00	$ 186.032,00	$ 5.580.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TABLEROS Y BREAKER		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,079	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	96,00	$ 107.704,00	$ 10.339.584,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,08	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	24,00	$ 195.873,00	$ 4.700.952,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,081	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	23,00	$ 355.220,00	$ 8.170.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,082	TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	2,00	$ 410.996,00	$ 821.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,083	TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	2,00	$ 403.105,00	$ 806.210,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,084	TOTALIZADOR 50 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 404.479,00	$ 404.479,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,085	TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	3,00	$ 424.922,00	$ 1.274.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,086	TOTALIZADOR 175 A TRIFASICO (50 - 100 KA)	UND	1,00	$ 924.889,00	$ 924.889,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,087	TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA	UND	2,00	$ 450.432,00	$ 900.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,088	TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA	UND	6,00	$ 675.031,00	$ 4.050.186,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,089	TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	3,00	$ 749.184,00	$ 2.247.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,09	TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 686.388,00	$ 686.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,091	TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	4,00	$ 846.622,00	$ 3.386.488,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,092	TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 767.602,00	$ 767.602,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,093	TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 911.922,00	$ 911.922,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,094	TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	2,00	$ 1.271.485,00	$ 2.542.970,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,095	TABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACION INTELIGENTE, 12 CIRCUITOS, MINIMO 6 ESCENAS, PROGRAMACION HORARIA E INTERFAZ DE CONTROL CON ACCESO REMOTO MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL Y SELECTOR DE MANUAL/ AUTOMATICO	UND	1,00	$ 11.390.875,00	$ 11.390.875,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,096	TABLERO DE TELERRUPTORES PARA CONTROL DE ILUMINACION 12 CTOS	UND	1,00	$ 4.570.221,00	$ 4.570.221,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,097	TABLERO COFRE ELECTRICO METALICO 1200 X 80 X 30 CM, IP 65	UND	1,00	$ 2.018.197,00	$ 2.018.197,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,098	TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/50KA/IP30, 400A, 1 PROTECCION GENERAL Y 12 PARCIALES, DIM: (210X80X60) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X 350A, 1 DE 3X175A, 1 DE 3X80A, 1 DE 3X50A, 2 DE 3x40A, 3 DE 3x30A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS.	UND	1,00	$ 23.762.346,00	$ 23.762.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,099	AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE	UND	21,00	$ 35.729,00	$ 750.309,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,1	MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO	UND	3,00	$ 54.270,00	$ 162.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,101	MURETE PARA TABLERO ELECTRICO	UND	3,00	$ 998.424,00	$ 2.995.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SALIDAS ELECTRICAS			$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,102	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	185,00	$ 332.729,00	$ 61.554.865,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,103	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC	UND	60,00	$ 206.381,00	$ 12.382.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,104	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	15,00	$ 312.129,00	$ 4.681.935,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,105	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	2,00	$ 341.129,00	$ 682.258,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,106	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE S3 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	3,00	$ 367.010,00	$ 1.101.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,107	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	4,00	$ 325.212,00	$ 1.300.848,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,108	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	14,00	$ 305.375,00	$ 4.275.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,109	SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	11,00	$ 278.098,00	$ 3.059.078,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,11	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - EMT	UND	3,00	$ 403.926,00	$ 1.211.778,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,111	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - PVC	UND	4,00	$ 313.578,00	$ 1.254.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,112	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC	UND	1,00	$ 215.427,00	$ 215.427,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,113	SALIDA PULSADOR TIMBRE (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 304.927,00	$ 304.927,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	LUMINARIAS			$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,114	LUMINARIA LED 15X118cm, 55W - 5800 Lm / 5000K, IP20, 100 - 277 VAC , CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	91,00	$ 436.399,00	$ 39.712.309,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,115	LUMINARIA LINEAL LED DE EMPOTRAR EN PARED O TECHO INTERCONECTADA X 3 - LARGO 3,6m, 30W - 60W / 5600Lm - 8000Lm / 4000K - 5000K, IP20, 100 - 277 VAC, 60.000 HORAS,	UND	28,00	$ 1.965.576,00	$ 55.036.128,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,116	LUMINARIA LED TIPO CILINDRO 20W, 4000K, 1900 Lm, 50.000 HORAS, 100-240 VAC, DIAMETRO APROX. 8"	UND	12,00	$ 412.661,00	$ 4.951.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,117	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED RIEL SPOT, 3 LUCES, ESCUALIZABLE 360°, 4000K, Potencia total: 20W.	UND	6,00	$ 219.637,00	$ 1.317.822,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,118	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT DE SOBREPONER, 3000K, , Potencia total: 5 - 7W, 30000 HORAS	UND	11,00	$ 111.910,00	$ 1.231.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,119	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT DE SOBREPONER PARA EXTERIORES IP 66, 3000K, , Potencia total: 5 - 7W. 30000 HORAS	UND	4,00	$ 377.626,00	$ 1.510.504,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,12	LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	23,00	$ 180.975,00	$ 4.162.425,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,121	BALA PANEL LED DE PISO 6W, 3000K, 900 Lm, 25.000 HORAS, 100-240 VAC, IP 68 - INCLUYE BASE EN CONCRETO CON DRENAJE	UND	41,00	$ 535.684,00	$ 21.963.044,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,122	LAMPARA DE EMERGENCIA SEÑALIZACION SALIDA , 3,8W, 6500K, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 240 VAC	UND	10,00	$ 161.400,00	$ 1.614.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,123	LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	41,00	$ 192.933,00	$ 7.910.253,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,124	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED RGB 36 W, 3000K, 2000 Lm, 35.000 HORAS, 24V, IP66, CONTROL DMX	UND	4,00	$ 2.139.655,00	$ 8.558.620,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,125	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CINTA LED FLEX x METRO, 4000K, FLUJO LUMINOSO 975 Lm, Potencia total: 38W.	M	48,00	$ 201.597,00	$ 9.676.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED RGB, BLANCO + CALIDO 3 EN 1, PARA ILUMINACION INDIRECTA INTERIOR, 60 LEDS X METRO, 12 - 24V, 8 A 12mm	M	62,00	$ 54.416,00	$ 3.373.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,127	DRIVER PARA CINTA LED 12V O 24VDC -100W (120CV - 240VAC	UND	1,00	$ 234.872,00	$ 234.872,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,128	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE PISO 20W LED 30000 Lm, 40.000 HORAS, 100-240 VAC, IP67	UND	14,00	$ 518.593,00	$ 7.260.302,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,129	BASE EN CONCRETO CON REJA PARA REFLECTOR DE PISO EXTERIOR	UND	14,00	$ 207.283,00	$ 2.901.962,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ORNAMENTAL 60 W, 4000K, 7200 Lm, 100.000 HORAS, 85-265 VAC, IP65.	UND	18,00	$ 1.694.795,00	$ 30.506.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,131	BASE EN CONCRETO PARA LUMINARIA ORNAMENTAL 60X40X60CM CON VARILLA ROSCADA	UND	18,00	$ 207.283,00	$ 3.731.094,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,132	SIRENA DE SEGURIDAD 110 VOLTIOS 30w	UND	2,00	$ 230.910,00	$ 461.820,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,133	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS	UND	10,00	$ 155.620,00	$ 1.556.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,134	TIMBRE ELECTRICO CONVENCIONAL 110 VOLTIOS	UND	1,00	$ 54.995,00	$ 54.995,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED REGULADA Y DATOS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,135	TOMA NARANJA TIERRA AISLADA	UND	81,00	$ 53.513,00	$ 4.334.553,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,136	TOMA BLANCO NORMAL	UND	108,00	$ 48.864,00	$ 5.277.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,137	SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A	UND	9,00	$ 272.656,00	$ 2.453.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,138	CABLE DATOS UTP CAT 6A	M	3.450,00	$ 8.963,00	$ 30.922.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,139	FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF	UND	66,00	$ 27.504,00	$ 1.815.264,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,14	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PUNTO	66,00	$ 207.556,00	$ 13.698.696,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,141	CERTIFICACION PUNTO RED	PUNTO	68,00	$ 17.793,00	$ 1.209.924,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,142	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	68,00	$ 8.786,00	$ 597.448,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,143	PATCH PANEL 16 PUERTOS CAT-6A	UND	2,00	$ 536.877,00	$ 1.073.754,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,144	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A	UND	4,00	$ 358.775,00	$ 1.435.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,145	PATCH CORD 5 PIES - 1.5 MTS	UND	93,00	$ 21.752,00	$ 2.022.936,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,146	GABINETE CON RACK 29CM X 52CM X 52CM ALT.CERRADO"	UND	2,00	$ 674.120,00	$ 1.348.240,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,147	GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"	UND	3,00	$ 1.606.004,00	$ 4.818.012,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,148	SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 24 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 4 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA	UND	5,00	$ 5.361.330,00	$ 26.806.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,149	MODULO SFP TRANSCIVER 1G - MULTIMODO PARA FIBRA OPTICA	UND	7,00	$ 224.683,00	$ 1.572.781,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,15	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	4,00	$ 275.277,00	$ 1.101.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,151	UPS DE 6000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v	UND	1,00	$ 12.222.928,00	$ 12.222.928,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,152	UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v	UND	1,00	$ 3.903.186,00	$ 3.903.186,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,153	UPS TRIFASICA DE 15000 VA, Tipo: ONLINE Autonomía 6 minutos full carga. Certificación RETIE / CE / UL Alta eficiencia, hasta 96% Alta Entrada FP > 0,99; Corriente de entrada THDi < 3% Voltaje de entrada : 208v/120v Voltaje de salida : 208v/120v	UND	1,00	$ 27.966.549,00	$ 27.966.549,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,154	SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V (Transferencia manual)	UND	2,00	$ 316.318,00	$ 632.636,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,155	SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES 63 - 100 A, 220V (Transferencia manual)	UND	1,00	$ 1.354.397,00	$ 1.354.397,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+	UND	8,00	$ 1.624.943,00	$ 12.999.544,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,157	CAMARA IP - TIPO DOMO HD POE+	UND	10,00	$ 516.837,00	$ 5.168.370,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,158	NVR 12 CANALES POE+ IP 8MP (4K), COMPRESIÓN H265+, HIKVISION - INCLUYE MONITOR PARA CCTV 4K	UND	1,00	$ 3.180.727,00	$ 3.180.727,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,159	MONITOR PARA CCTV 4K -34" - 50"- RESOLUCION 1080p	UND	1,00	$ 3.780.706,00	$ 3.780.706,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,16	CONTROLADORA DE RED - OC300	UND	1,00	$ 1.430.148,00	$ 1.430.148,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DROP OSCURA SOBRE CANALIZACION EXISTENTE	M	270,00	$ 14.118,00	$ 3.811.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SONIDO-VIDEO-DOMOTICA		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,162	TELON MOTORIZADO - RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, TAMAÑO: 150" MATERIAL DE TELA: : FIBRA DE VIDRIO RECUBRIMIENTO DE PVC ÁNGULO DE VISIÓN: 140° (70° /-LR). MOTOR TUBULAR SILENCIOSO. RESISTENCIA UV, ANTI ESTÁTICA, LAVABLE, A PRUEBA DE HUMEDAD Y FUEGO.	UND	1,00	$ 11.676.063,00	$ 11.676.063,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,163	VIDEOBEAM LASER 1080P 4K COMPATIBLE NÚMERO ENTRADAS HDMI: X 2 HDMI 2.0 SALIDAS: 1 X AUDIO 3.5MM, DURACIÓN LÁMPARA: 30.000HORAS TIPO DE LAMPARA:LÁSER	UND	1,00	$ 21.581.875,00	$ 21.581.875,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,164	RECEIVER 7.2 CANALES 95W POR CANAL 8K CON DTS:X, CONTROL POR VOZ Y HEOS BUILT-IN. CUENTA CON 7 CANALES DE AMPLIFICACIÓN, CON HASTA 2 SALIDAS A SUBWOOFER, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120V / 60HZ POTENCIA DE SALIDA (8 OHM, 20 HZ – 20 KHZ, 0.08% 2CH DRIVE): 100W	UND	1,00	$ 7.773.026,00	$ 7.773.026,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,165	ALTAVOZ DE 2 VÍAS PARA EMPOTRAR EN CIELO BIDIRECCIONAL, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RANGO DE FRECUENCIA (-6DB): 48HZ-23KHZ. SENSIBILIDAD SPL: 90DB. MAX SENSIBILIDAD 112DB POTENCIA RECOMENDADA: 5W – 150W. DIAMETRO:23.3MM.	UND	1,00	$ 722.586,00	$ 722.586,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,166	SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO HDMI UN SOLO CLICK DOS PANTALLAS SALIDA 4K UHD 60FPS. SISTEMA ANDROID 7.1, WIFI 2.4/5GHZ, PROCESADOR 6 NUCLEOS UPC, 4GB RAM, 15GBROM, COMPATIBLE WINDOWS, MAC.	UND	1,00	$ 9.702.952,00	$ 9.702.952,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,167	MIXER 4 CANALES 2 ENTRADAS XLR 1 ENTRADA RCA, CONTROL VOLUMEN Y EFECTOS INDEPENDIENTES	UND	1,00	$ 2.178.665,00	$ 2.178.665,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,168	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE. UHF 14 HORAS DURACION BATERIA, BANDA H9, RECEPTOR DE CANALES DOBLE	UND	1,00	$ 3.357.405,00	$ 3.357.405,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,169	CONECTORES Y ACCESORIOS PARA AUDIO Y VIDEO	UND	1,00	$ 915.424,00	$ 915.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,17	CABLE HDMI ALTA DEFINICION 4K, 20 - 25 METROS	UND	2,00	$ 235.514,00	$ 471.028,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,171	CABLE XLR STEREO	M	10,00	$ 9.448,00	$ 94.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,172	CABLE STEREO SUBWOOFER	M	10,00	$ 8.817,00	$ 88.170,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,173	CABLE STEREO	M	10,00	$ 8.256,00	$ 82.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,174	CABLE SONIDO DESOXIGENADO CALIBRE 14	M	110,00	$ 8.501,00	$ 935.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,175	PANEL DE CONTROL 8" BASADO EN ANDROID 10. ALIMENTACION POE+ RESOLUCION 1280X300, INTERCOM INTELIGENTE COMPATIBLE PLATAFORMA TERCEROS, DALI, KNX, IP, ZIGBEE, IP, WI-FI 2.4G/5G & BLUETOOTH 4.2 & ZIGBEE 3.0 & ETH	UND	1,00	$ 7.955.019,00	$ 7.955.019,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,176	CONTROL REMOTO INFRARROJO, RANGO 10-15 METRO, POWER SUPPLY DC 12 V, PROTOCOLO ZIGBEE 3.0	UND	1,00	$ 612.818,00	$ 612.818,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,177	MODULO CONTACTO SECO CONTROL TELON MEDICION DE CONSUMO, WIRELESS 802.11 B/G/N, RADIOFRECUENCIA 2400 – 2500 MHZ, POWER SUPPLY DC 12 – 24V, TAMAÑO 43MM X 38MM X 14MM	UND	1,00	$ 846.436,00	$ 846.436,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,178	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 225X177)	UND	1,00	$ 1.085.064,00	$ 1.085.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,179	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 450X177)	UND	1,00	$ 2.243.019,00	$ 2.243.019,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,18	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 312X177)	UND	1,00	$ 1.374.552,00	$ 1.374.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,181	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 379X177)	UND	1,00	$ 3.007.678,00	$ 3.007.678,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,182	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 179X177)	UND	1,00	$ 887.685,00	$ 887.685,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,183	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 205X177)	UND	1,00	$ 1.028.043,00	$ 1.028.043,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,184	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 182X177)	UND	1,00	$ 957.864,00	$ 957.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,185	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 150X177)	UND	1,00	$ 817.506,00	$ 817.506,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,186	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 239X177)	UND	1,00	$ 1.158.166,00	$ 1.158.166,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,187	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 269X177)	UND	1,00	$ 1.235.656,00	$ 1.235.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,188	HUNTER DOUGLAS ENROLLLABLE EN BLACKOUT SIN CENEFA (Medida ventana: 149X177)	UND	1,00	$ 817.506,00	$ 817.506,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,189	SISTEMA DE MOTORIZACION STD SMART	UND	1,00	$ 858.443,00	$ 858.443,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,19	SISTEMA DE MOTORIZACION STD SMART XTREME	UND	1,00	$ 1.026.581,00	$ 1.026.581,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,191	SISTEMA DE MOTORIZACION STD SMART QMAX	UND	1,00	$ 792.651,00	$ 792.651,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,192	MODULO CONTROL CORTINAS	UND	1,00	$ 1.031.455,00	$ 1.031.455,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,193	INSTALACION, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y EQUIPOS PERIFERICOS PARA INTEGRACION DOMOTICA	UND	1,00	$ 2.340.009,00	$ 2.340.009,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	DETECCION Y ALARMAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,194	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	17,00	$ 662.637,00	$ 11.264.829,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,195	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	4,00	$ 144.589,00	$ 578.356,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,196	CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE	M	410,00	$ 10.642,00	$ 4.363.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,197	PANEL CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO DIRECCIONABLE, EXPANDIBLE A 4 LAZOS- 1000 DISPOSITIVOS	UND	1,00	$ 6.330.593,00	$ 6.330.593,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,198	BATERIA 12V 7AH	UND	1,00	$ 301.915,00	$ 301.915,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,199	CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION	UND	1,00	$ 3.091.371,00	$ 3.091.371,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,2	ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION	UND	6,00	$ 868.969,00	$ 5.213.814,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,201	LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION	UND	4,00	$ 964.184,00	$ 3.856.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	AIRE ACONDICIONADO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,202	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU/h 220V R410A - 900W - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE	UND	2,00	$ 3.613.004,00	$ 7.226.008,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,203	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 60000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A	UND	10,00	$ 15.594.504,00	$ 155.945.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,204	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX	M	100,00	$ 92.740,00	$ 9.274.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,205	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX	M	500,00	$ 132.909,00	$ 66.454.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,206	INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	2,00	$ 612.857,00	$ 1.225.714,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"			

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,207	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	10,00	$ 1.657.704,00	$ 16.577.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	APANTALLAMIENTO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,208	PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE	UND	30,00	$ 206.485,00	$ 6.194.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,209	CONECTOR BIMETALICO	UND	23,00	$ 73.211,00	$ 1.683.853,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,21	CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM	UND	18,00	$ 88.025,00	$ 1.584.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,211	VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"	UND	18,00	$ 434.616,00	$ 7.823.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,212	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	$ 435.671,00	$ 435.671,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,213	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	$ 421.350,00	$ 421.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,214	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	9,00	$ 152.305,00	$ 1.370.745,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,215	CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM	UND	9,00	$ 180.515,00	$ 1.624.635,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,216	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	185,00	$ 86.394,00	$ 15.982.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,217	SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES	UND	150,00	$ 9.346,00	$ 1.401.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,218	ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO)	M	340,00	$ 7.674,00	$ 2.609.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,219	COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL, ALCANCE TABLEROS GENERALES Y CIRCUITOS RAMALES - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	UND	1,00	$ 2.312.729,00	$ 2.312.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,22	CERTIFICACION RETIE USO FINAL - BLOQUE A	UND	1,00	$ 9.702.903,00	$ 9.702.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ASCENSOR		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,221	ASCENSOR HIDRAULICO 2 PARADAS CERTIFICADO, 385 kg de carga nominal, para pasajero con movilidad reducida, velocidad 1.0m/seg (60m/min), frecuencia 60Hz, Puerta dimesion: W800mm x H2100mm cabina de 1000x1250x2100 mm. - 220V - 60A TRIFASICO	UND	1,00	$ 177.857.186,00	$ 177.857.186,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,222	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	40,00	$ 8.033,00	$ 321.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,223	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	10,00	$ 212.637,00	$ 2.126.370,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,224	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	130,00	$ 10.243,00	$ 1.331.590,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,225	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	43,00	$ 10.284,00	$ 442.212,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,226	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	128,00	$ 30.573,00	$ 3.913.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,227	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	92,00	$ 19.765,00	$ 1.818.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,228	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	14,00	$ 113.179,00	$ 1.584.506,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,229	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	20,00	$ 47.648,00	$ 952.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,23	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS	M3	4,00	$ 1.361.151,00	$ 5.444.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,231	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	4,00	$ 1.263.101,00	$ 5.052.404,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,232	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	4,00	$ 660.413,00	$ 2.641.652,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,233	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.800,00	$ 7.892,00	$ 14.205.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,234	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	40,00	$ 115.645,00	$ 4.625.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,235	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	40,00	$ 128.923,00	$ 5.156.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,236	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (ANALIZADO PARA BORDILLOS EN CONCRETO DIMENSIONES 0,20 X 0,35)	M	2,00	$ 99.900,00	$ 199.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,237	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	270,00	$ 11.480,00	$ 3.099.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,238	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	M	80,00	$ 104.152,00	$ 8.332.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,239	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"	M	70,00	$ 36.075,00	$ 2.525.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,24	LAMINA GALVANIZADA CON CORTE LASER (MICROPERFORADA) CALIBRE 16, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA	M2	2,00	$ 648.511,00	$ 1.297.022,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,241	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	1,00	$ 2.079.646,00	$ 2.079.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,242	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	100,00	$ 24.316,00	$ 2.431.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,243	TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA	M2	20,00	$ 81.571,00	$ 1.631.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,244	REGATAS SOBRE MUROS	M	40,00	$ 7.411,00	$ 296.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,245	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	20,00	$ 6.020,00	$ 120.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,246	ESTUCO SOBRE RESANE	M	30,00	$ 15.512,00	$ 465.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,247	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	M	10,00	$ 164.365,00	$ 1.643.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,248	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	20,00	$ 82.606,00	$ 1.652.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.765.230.902,00**		**$ 52.338.016,00**		**$ -**		**$ 52.338.016,00**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	PRELIMINARES				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,001	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	2.200,00	$ 3.144,00	$ 6.916.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,002	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	798,00	$ 2.197,00	$ 1.753.206,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,003	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	674,52	$ 14.682,00	$ 9.903.303,00	422,86	$ 6.208.431,00		$ -	422,86	$ 6.208.431,00
8,004	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	14,00	$ 59.903,00	$ 838.642,00	13,00	$ 778.739,00		$ -	13,00	$ 778.739,00
8,005	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	340,00	$ 10.560,00	$ 3.590.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,006	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	17,00	$ 41.419,00	$ 704.123,00	10,00	$ 414.190,00		$ -	10,00	$ 414.190,00
8,007	DEMOLICION MESON CONCRETO	M	20,06	$ 41.137,00	$ 825.208,00	13,30	$ 547.122,00		$ -	13,30	$ 547.122,00
8,008	DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	15,00	$ 137.062,00	$ 2.055.930,00	1,54	$ 211.075,00		$ -	1,54	$ 211.075,00
8,009	REGATAS SOBRE MUROS	M	250,00	$ 7.411,00	$ 1.852.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,01	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	16,00	$ 59.903,00	$ 958.448,00	10,00	$ 599.030,00		$ -	10,00	$ 599.030,00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,011	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	450,00	$ 30.573,00	$ 13.757.850,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,012	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	4.033,86	$ 7.480,00	$ 30.173.273,00	4.033,86	$ 30.173.273,00		$ -	4.033,86	$ 30.173.273,00
8,013	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	450,00	$ 34.992,00	$ 15.746.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,014	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	185,00	$ 127.413,00	$ 23.571.405,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED ACUEDUCTO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,015	TUBERIA PVC ,1/2"	M	80,00	$ 10.441,00	$ 835.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,016	TUBERIA PVC ,3/4"	M	40,00	$ 13.077,00	$ 523.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,017	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	10,00	$ 16.281,00	$ 162.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,018	TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 UZ	M	45,00	$ 27.090,00	$ 1.219.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,019	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	M	30,00	$ 40.264,00	$ 1.207.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,02	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	60,00	$ 2.031,00	$ 121.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,021	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	20,00	$ 2.736,00	$ 54.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,022	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	10,00	$ 6.674,00	$ 66.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,023	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	25,00	$ 18.324,00	$ 458.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,024	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	10,00	$ 27.493,00	$ 274.930,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,025	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	10,00	$ 2.398,00	$ 23.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,026	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	10,00	$ 4.073,00	$ 40.730,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,027	TEE PRESION PVC 1"	UND	10,00	$ 7.149,00	$ 71.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,028	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	10,00	$ 19.365,00	$ 193.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,029	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	15,00	$ 5.925,00	$ 88.875,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,03	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"	UND	10,00	$ 9.846,00	$ 98.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,031	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"	UND	15,00	$ 9.846,00	$ 147.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,032	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	10,00	$ 5.925,00	$ 59.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,033	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"	UND	10,00	$ 9.846,00	$ 98.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,034	BUJE 3/4" x 1/2" PRESION	UND	15,00	$ 2.129,00	$ 31.935,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,035	BUJE 1" x 1/2" PRESION	UND	10,00	$ 5.527,00	$ 55.270,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,036	BUJE 1" x 3/4" PRESION	UND	10,00	$ 5.527,00	$ 55.270,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,037	BUJE 1,1/2" x 1" PRESION	UND	10,00	$ 12.648,00	$ 126.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,038	BUJE 1,1/2" x 1/2" PRESION	UND	10,00	$ 12.648,00	$ 126.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,039	BUJE 2" x 1,1/2" PRESION	UND	10,00	$ 34.417,00	$ 344.170,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,04	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	10,00	$ 36.696,00	$ 366.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,041	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=3/4"	UND	10,00	$ 272.868,00	$ 2.728.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,042	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"	UND	10,00	$ 453.819,00	$ 4.538.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,043	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"	UND	10,00	$ 984.186,00	$ 9.841.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,044	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	11,00	$ 3.353,00	$ 36.883,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,045	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UND	13,00	$ 4.142,00	$ 53.846,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,046	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1.1/2"	UND	12,00	$ 10.978,00	$ 131.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,047	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	33,00	$ 2.700,00	$ 89.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,048	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	1,00	$ 271.119,00	$ 271.119,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,049	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	11,00	$ 434.450,00	$ 4.778.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,05	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	8,00	$ 1.038.001,00	$ 8.304.008,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,051	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	3,00	$ 1.011.792,00	$ 3.035.376,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,052	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	23,00	$ 107.345,00	$ 2.468.935,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,053	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	12,00	$ 112.785,00	$ 1.353.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,054	MANGUERA ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 60 Cm DE LARGO	UND	12,00	$ 15.247,00	$ 182.964,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,055	MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO	UND	8,00	$ 15.247,00	$ 121.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,056	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,00	$ 269.400,00	$ 269.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,057	INSTALACION SANITARIO	UND	11,00	$ 54.978,00	$ 604.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,058	INSTALACION LAVAMANOS	UND	12,00	$ 54.457,00	$ 653.484,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,059	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JUEGO	1,00	$ 145.966,00	$ 145.966,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,06	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	24,00	$ 88.711,00	$ 2.129.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,061	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	M	15,00	$ 187.627,00	$ 2.814.405,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,062	TUBERIA PVC ,1/2"	M	60,00	$ 10.441,00	$ 626.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,063	TUBERIA PVC ,3/4"	M	38,00	$ 13.077,00	$ 496.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,064	TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 UZ	M	38,00	$ 27.090,00	$ 1.029.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,065	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	50,00	$ 2.031,00	$ 101.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,066	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	20,00	$ 2.736,00	$ 54.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,067	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	24,00	$ 18.324,00	$ 439.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,068	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	12,00	$ 2.398,00	$ 28.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,069	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	12,00	$ 4.073,00	$ 48.876,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,07	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	13,00	$ 19.365,00	$ 251.745,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,071	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	14,00	$ 5.925,00	$ 82.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,072	TEE PRESION PVC REDUC 1,1/2 X, 1/2"	UND	18,00	$ 26.759,00	$ 481.662,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,073	BUJE 3/4" x 1/2" PRESION	UND	13,00	$ 2.129,00	$ 27.677,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,074	BUJE 1,1/2" x 1/2" PRESION	UND	12,00	$ 12.648,00	$ 151.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,075	BUJE 1,1/2" x 3/4" PRESION	UND	12,00	$ 12.648,00	$ 151.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,076	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	14,00	$ 36.696,00	$ 513.744,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,077	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	11,00	$ 107.345,00	$ 1.180.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,078	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=3/4"	UND	12,00	$ 272.868,00	$ 3.274.416,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,079	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"	UND	12,00	$ 984.186,00	$ 11.810.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,08	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	14,00	$ 3.353,00	$ 46.942,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,081	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1.1/2"	UND	14,00	$ 10.978,00	$ 153.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,082	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	34,00	$ 2.700,00	$ 91.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,083	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	1,00	$ 271.119,00	$ 271.119,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,084	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	9,00	$ 434.450,00	$ 3.910.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,085	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	7,00	$ 1.038.001,00	$ 7.266.007,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,086	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	3,00	$ 1.011.792,00	$ 3.035.376,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,087	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	20,00	$ 107.345,00	$ 2.146.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,088	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	10,00	$ 112.785,00	$ 1.127.850,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,089	MANGUERA ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 60 Cm DE LARGO	UND	10,00	$ 15.247,00	$ 152.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,09	MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO	UND	7,00	$ 15.247,00	$ 106.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,091	INSTALACION SANITARIO	UND	10,00	$ 54.978,00	$ 549.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,092	INSTALACION LAVAMANOS	UND	10,00	$ 54.457,00	$ 544.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,093	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	20,00	$ 88.711,00	$ 1.774.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,094	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	M	12,00	$ 187.627,00	$ 2.251.524,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER PISO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,095	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	7,00	$ 404.366,00	$ 2.830.562,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,096	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	7,00	$ 392.049,00	$ 2.744.343,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,097	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	44,00	$ 37.155,00	$ 1.634.820,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,098	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	16,00	$ 44.263,00	$ 708.208,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,099	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	55,00	$ 62.039,00	$ 3.412.145,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,1	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	17,00	$ 119.115,00	$ 2.024.955,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,101	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	26,00	$ 14.414,00	$ 374.764,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,102	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	20,00	$ 34.882,00	$ 697.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,103	YEE SANITARIA 2" PVC	UND	12,00	$ 22.723,00	$ 272.676,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,104	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	26,00	$ 13.228,00	$ 343.928,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,105	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	12,00	$ 26.255,00	$ 315.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,106	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	14,00	$ 27.549,00	$ 385.686,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,107	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	14,00	$ 54.719,00	$ 766.066,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,108	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	12,00	$ 77.748,00	$ 932.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED ALCANTARILLADO SANITARIO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,109	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	38,00	$ 37.155,00	$ 1.411.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,11	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	24,00	$ 26.091,00	$ 626.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,111	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	17,00	$ 44.263,00	$ 752.471,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,112	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	40,00	$ 62.039,00	$ 2.481.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,113	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	27,00	$ 14.414,00	$ 389.178,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,114	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	11,00	$ 34.882,00	$ 383.702,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,115	YEE SANITARIA 2" PVC	UND	18,00	$ 22.723,00	$ 409.014,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,116	YEE SANITARIA 3" PVC	UND	11,00	$ 38.809,00	$ 426.899,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,117	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	17,00	$ 57.497,00	$ 977.449,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,118	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	25,00	$ 13.228,00	$ 330.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,119	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	11,00	$ 26.255,00	$ 288.805,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,12	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UND	12,00	$ 50.686,00	$ 608.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,121	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UND	17,00	$ 50.686,00	$ 861.662,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,122	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	13,00	$ 27.549,00	$ 358.137,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,123	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	13,00	$ 54.719,00	$ 711.347,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,124	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	10,00	$ 77.748,00	$ 777.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,125	TAPON SOLDADO 2	UND	11,00	$ 14.203,00	$ 156.233,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,126	TAPON SOLDADO 4	UND	12,00	$ 27.614,00	$ 331.368,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,127	REDUCC PVC UM 3" x2"	UND	11,00	$ 160.698,00	$ 1.767.678,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,128	REDUCC PVC UM 4" x2"	UND	17,00	$ 222.131,00	$ 3.776.227,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,129	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	19,00	$ 39.573,00	$ 751.887,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,13	TEE SANITARIA PVC 2"	UND	13,00	$ 21.151,00	$ 274.963,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,131	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	12,00	$ 23.413,00	$ 280.956,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ALCANTARILLADO PLUVIAL		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,132	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	340,00	$ 54.331,00	$ 18.472.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,133	ESMALTE SOBRE BAJANTE 4"	M	340,00	$ 22.724,00	$ 7.726.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,134	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	89,00	$ 62.039,00	$ 5.521.471,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,135	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	20,00	$ 404.366,00	$ 8.087.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,136	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	20,00	$ 392.049,00	$ 7.840.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,137	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	M	200,00	$ 93.248,00	$ 18.649.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,138	CODO BAJANTE 45 CANAL PVC	UND	60,00	$ 19.610,00	$ 1.176.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,139	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	900,00	$ 9.956,00	$ 8.960.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,14	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	30,00	$ 50.887,00	$ 1.526.610,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,141	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"	M	30,00	$ 18.367,00	$ 551.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,142	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	30,00	$ 59.889,00	$ 1.796.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,143	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	2,00	$ 14.862,00	$ 29.724,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,144	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	34,00	$ 22.772,00	$ 774.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,145	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	16,00	$ 34.882,00	$ 558.112,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,146	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	420,00	$ 82.606,00	$ 34.694.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,147	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	M	420,00	$ 134.191,00	$ 56.360.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 417.541.840,00**		**$ 38.931.860,00**		**$ -**		**$ 38.931.860,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9	**REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	500,11	$ 6.020,00	$ 3.010.662,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,02	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	120,00	$ 6.266,00	$ 751.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,03	REPELLO MURO 1:3	M	500,00	$ 30.049,00	$ 15.024.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,04	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	3.400,00	$ 21.746,00	$ 73.936.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,05	ACRILICA MURO [3M]	M2	640,00	$ 19.901,00	$ 12.736.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,06	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	320,00	$ 147.940,00	$ 47.340.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,07	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	1.600,00	$ 54.733,00	$ 87.572.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,08	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	10,00	$ 28.045,00	$ 280.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 240.654.172,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10	**PISOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,01	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	1.600,00	$ 12.561,00	$ 20.097.600,00	67,02	$ 841.838,00		$ -	67,02	$ 841.838,00
10,02	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	800,00	$ 10.284,00	$ 8.227.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,03	DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM	M2	10,00	$ 60.747,00	$ 607.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,04	DEMOLICIÓN LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	40,00	$ 69.821,00	$ 2.792.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,05	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	140,00	$ 4.194,00	$ 587.160,00	70,42	$ 295.341,00		$ -	70,42	$ 295.341,00
10,06	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	1.000,00	$ 5.042,00	$ 5.042.000,00	204,58	$ 1.031.492,00		$ -	204,58	$ 1.031.492,00
10,07	DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	70,00	$ 25.405,00	$ 1.778.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,08	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	30,00	$ 11.206,00	$ 336.180,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,09	DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE	M2	15,28	$ 72.805,00	$ 1.112.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,10	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	600,00	$ 105.294,00	$ 63.176.400,00	-	$ -	5,88	$ 619.202,00	5,88	$ 619.202,00
10,11	ALISTADO PISO 5 CM	M2	1.500,00	$ 52.281,00	$ 78.421.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,12	BALDOSA DE CEMENTO MONOCAPA MOLITICA COLOR PIGMENTO VERDE / AMARILLO FORMATO 30X30 TIPO SANTA LIBRADA (INCLUYE DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA)	M2	1.200,00	$ 289.795,00	$ 347.754.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,13	GRANITO PULIDO [PANO]	M2	80,00	$ 217.289,00	$ 17.383.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,14	PELDANO GRANITO	M	50,00	$ 201.950,00	$ 10.097.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,15	ALLANADO MECANICO ESMALTADO	M2	120,00	$ 51.676,00	$ 6.201.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,16	ALLANADO MECANICO ESMALTADO	M2	0,00	$ 51.676,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,17	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0 SEGÚN MODELO EXISTENTE	M2	210,00	$ 161.829,00	$ 33.984.090,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10,18	PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI	M2	90,00	$ 207.178,00	$ 18.646.020,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,19	DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM	M	240,00	$ 38.947,00	$ 9.347.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,2	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	M	10,00	$ 34.400,00	$ 344.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,21	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	200,00	$ 44.129,00	$ 8.825.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 634.762.090,00**		**$ 2.168.671,00**		**$ 619.202,00**		**$ 2.787.873,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11	**CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,01	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	M2	100,00	$ 44.449,00	$ 4.444.900,00	0,91	$ 40.449,00		$ -	0,91	$ 40.449,00
11,02	DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	24,00	$ 120.015,00	$ 2.880.360,00	8,00	$ 960.120,00		$ -	8,00	$ 960.120,00
11,03	PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.50 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	8,00	$ 1.600.031,00	$ 12.800.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,04	PUERTA BATIENTE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.00 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	3,00	$ 1.321.543,00	$ 3.964.629,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	PUERTA BATIENTE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 0.85 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	6,00	$ 1.251.920,00	$ 7.511.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.45 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	1,00	$ 1.530.410,00	$ 1.530.410,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	18,00	$ 174.479,00	$ 3.140.622,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,08	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	18,00	$ 384.846,00	$ 6.927.228,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	VENTANA PROYECTANTE 2.60ML, CON MARCO EN ANGULO METALICO DE 1 1/2"X1/8", NAVE EN ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", VIDRIO DE 4MM, ACABADO EN ANTICORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	15,00	$ 1.198.810,00	$ 17.982.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,1	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	16,00	$ 1.314.489,00	$ 21.031.824,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,11	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM	UND	12,00	$ 1.000.077,00	$ 12.000.924,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,12	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	16,00	$ 1.411.609,00	$ 22.585.744,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 116.800.559,00**		**$ 1.000.569,00**		**$ -**		**$ 1.000.569,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12	**ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO - AUDITORIOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12,01	TRATAMIENTO ACÚSTICO EN CIELO PARA CONTROL DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN MEDIANTE PANELES ACÚSTICOS CON RELLENO EN LANA DE ROCA	M2	1,00	$ 905.193,00	$ 905.706,00	-	$ -		$ -	-	$ -
12,02	TRATAMIENTO ACÚSTICO EN MURO PARA CONTROL DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN MEDIANTE PANELES ACÚSTICOS CON RELLENO EN LANA DE ROCA.	M2	1,00	$ 866.946,00	$ 866.946,00	-	$ -		$ -	-	$ -
12,03	PUERTA ACÚSTICA FABRICADA EN MADERA DE 2 NAVES SERIE ARQUITECTÓNICA, NIVEL DE AISLAMIENTO STC 38, MARCO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA DE ACERO. NAVES EN MDF Y ACABADO EN MADERA LAMINADA, COLORES Y TEXTURA VARIAS. MARCO METÁLICO DE 3 LADOS, CON UN NIVEL DE SELLADO, SELLOS EN CAUCHO PERIMETRAL COLAPSIBLE, CIERRA PUERTAS HIDRÁULICOS EN AMBAS NAVES. 175*300	UND	1,00	$ 20.159.675,00	$ 20.159.675,00	-	$ -		$ -	-	$ -
12,04	PUERTA ACÚSTICA FABRICADA EN MADERA DE 2 NAVES SERIE ARQUITECTÓNICA, NIVEL DE AISLAMIENTO STC 38, MARCO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA DE ACERO. NAVES EN MDF Y ACABADO EN MADERA LAMINADA, COLORES Y TEXTURA VARIAS. MARCO METÁLICO DE 3 LADOS, CON UN NIVEL DE SELLADO, SELLOS EN CAUCHO PERIMETRAL COLAPSIBLE, CIERRA PUERTAS HIDRÁULICOS EN AMBAS NAVES. 150*300	UND	1,00	$ 18.279.167,00	$ 18.279.167,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"			
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -		
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -		
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026		
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027		

INTERVENTORIA
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				**$ 40.211.494,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13	**OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,01	PRADO TRENZA	M2	100,00	$ 18.804,00	$ 1.880.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	10,00	$ 151.698,00	$ 1.516.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	2.400,00	$ 2.197,00	$ 5.272.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 8.670.180,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14	**LIMPIEZA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	2.400,00	$ 1.425,00	$ 3.420.000,00	887,38	$ 1.264.516,00		$ -	887,38	$ 1.264.516,00
14,02	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2.245,00	$ 15.170,00	$ 34.056.650,00	40,00	$ 606.800,00	57,67	$ 874.925,00	97,67	$ 1.481.725,00
14,03	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	3.500,00	$ 62.999,00	$ 220.496.500,00	2.040,00	$ 128.517.960,00	436,00	$ 27.467.564,00	2.476,00	$ 155.985.524,00
	SUBTOTAL				**$ 257.973.150,00**		**$ 130.389.276,00**		**$ 28.342.489,00**		**$ 158.731.765,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16	**EQUIPOS ESPECIALES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16,01	REPARACION, RESTAURACION, ADECUACION Y AUTOMATIZACON DE RELOJ EXISTENTE (fabricado en los talleres robledo de Medellin), INTALADO EN BLOQUE A, CONTEMPLA 5 ETAMAS, 1. DESMONTE DE MECANISMO, POLEAS Y ESFERAS, ETAPA 3 RESTAURACION DE MECANISMOS POLEAS Y ESFERAS, ETAPA 4, ARMADO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA , ETAPA 5 AUTOMATIZACION	GLB	1,00	$ 51.094.510,00	$ 51.094.510,00	-	$ -	0,50	$ 25.547.255,00	0,50	$ 25.547.255,00
	SUBTOTAL				**$ 51.094.510,00**		**$ -**		**$ 25.547.255,00**		**$ 25.547.255,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17	**NO PREVISTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-02	CERRAMIENTO EN ZINC, TUBERIA ESTRUCTURAL Y GUADUA	ML	18,17	$ 203.570,00	$ 3.698.867,00	18,17	$ 3.698.867,00		$ -	18,17	$ 3.698.867,00
NP-03	ESCARIFICACION Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA LA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	M2	366,54	$ 134.302,00	$ 49.227.055,00	-	$ -	83,16	$ 11.168.554,00	83,16	$ 11.168.554,00
NP-04	DESMONTE DIVISIONES PISO TECHO MEDIANA ALTURA O SIMILAR, CUALQUIER MATERIALIDAD	M2	19,00	$ 26.185,00	$ 497.515,00	19,00	$ 497.515,00		$ -	19,00	$ 497.515,00
NP-05	RETIRO DE MADERA	ML	295,90	$ 15.517,00	$ 4.591.480,00	295,90	$ 4.591.480,00		$ -	295,90	$ 4.591.480,00
NP-06	DESMONTE DE ENCHAPE EN MUROS	M2	34,31	$ 17.114,00	$ 587.181,00	34,31	$ 587.181,00		$ -	34,31	$ 587.181,00
NP-08	ENTIBADO EN MADERA (1 CARA)	M2	136,80	$ 123.116,00	$ 16.842.269,00	24,50	$ 3.016.342,00		$ -	24,50	$ 3.016.342,00
NP-09	APUNTALAMIENTO DE LOSAS	M2/DIA	193.352,17	$ 2.721,00	$ 526.111.255,00	123.103,35	$ 334.964.215,00	39.310,64	$ 106.964.251,00	162.413,99	$ 441.928.466,00
NP 10	ALQUILER DE MOTOBOMBA 3" INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERARIO	DIA	660,00	$ 83.333,00	$ 54.999.780,00	406,00	$ 33.833.198,00	117,00	$ 9.749.961,00	523,00	$ 43.583.159,00
NP-11	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL DE TODAS LAS EXCAVACIONES, NO INCLUYE RETIRO	M3	538,54	$ 37.630,00	$ 20.265.260,00	403,58	$ 15.186.715,00		$ -	403,58	$ 15.186.715,00
NP-12	DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO	M2	196,27	$ 15.403,00	$ 3.023.147,00	185,85	$ 2.862.648,00		$ -	185,85	$ 2.862.648,00
NP-14	INSTALACION DE SOBRECUBIERTA PROVISIONAL, INCLUYE RETIRO	M2	84,66	$ 149.357,00	$ 12.644.564,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-15	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DE PILOTES NO INCLUYE RETIRO	M3 SUELTO	297,81	$ 43.017,00	$ 12.810.893,00	131,91	$ 5.674.372,00		$ -	131,91	$ 5.674.372,00
NP-16	ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE	KG	559,45	$ 32.990,00	$ 18.456.256,00	323,95	$ 10.687.111,00	143,79	$ 4.743.792,00	467,74	$ 15.430.903,00
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	88,77	$ 54.302,00	$ 4.820.389,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-19	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y NUEVO (INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	135,97	$ 179.590,00	$ 24.418.852,00	52,45	$ 9.419.496,00	35,23	$ 6.326.956,00	87,68	$ 15.746.452,00
NP-20	REPELLO MURO 1:3	M2	607,37	$ 43.971,00	$ 26.706.666,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-22	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS BAJO PLACA CONTRAPISO A DOS MANOS (1 CARA)	M2	90,00	$ 250.161,00	$ 22.514.490,00	-	$ -	31,72	$ 7.934.857,00	31,72	$ 7.934.857,00
NP-23	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA METALICA, INCLUYE VIDRIO 4MM, PINTURA ANTICORROSIVA + PINTUCOAT	M2	207,90	$ 230.191,00	$ 47.856.709,00	-	$ -	83,16	$ 19.142.610,00	83,16	$ 19.142.610,00
NP-24	DADO DE ENLACE PARA PILOTES Y CAISSON EN CONCRETO DE 4000PSI	M3	124,80	$ 1.293.709,00	$ 161.454.883,00	60,02	$ 77.648.414,00	60,45	$ 78.204.709,00	120,47	$ 155.853.123,00
NP-25	EXCAVACION MANUAL Y ANILLADA DE CAISSON	M	271,50	$ 1.130.786,00	$ 307.008.399,00	93,60	$ 105.841.570,00	63,91	$ 72.268.533,00	157,51	$ 178.110.103,00
NP-26	CONCRETO DE CAISSON 3100PSI	M3	277,55	$ 1.063.214,00	$ 295.095.046,00	95,98	$ 102.047.280,00	65,84	$ 70.001.057,00	161,82	$ 172.048.337,00
NP-27	ESCARIFICACION Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA LA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES, NO INCLUYE REVITADA DE LADRILLO	M2	20,00	$ 113.444,00	$ 2.268.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-28	COMPACTACION DE ROCA MUERTA CON SALTARIN	M3	130,63	$ 113.564,00	$ 14.834.881,00	0,00	$ -	15,36	$ 1.744.749,00	15,36	$ 1.744.749,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL	ML	51,00	$ 186.769,00	$ 9.525.219,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS		

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
NP-30	ESTUCO PLASTICO SOBRE REPELLO	M2	330,00	$ 33.998,00	$ 11.219.340,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP-31	LIMPIEZA DE SUPERFICIE	M2	1.600,00	$ 12.383,00	$ 19.812.800,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP-32	EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO 3"	UND	40,00	$ 630.245,00	$ 25.209.800,00	40,00	$ 25.209.800,00		$ -	40,00	$ 25.209.800,00
NP-33	COMPRESIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO 3"	UND	40,00	$ 138.505,00	$ 5.540.200,00	40,00	$ 5.540.200,00		$ -	40,00	$ 5.540.200,00
NP-34	RELLENO DE HUECO DE EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	UND	40,00	$ 218.796,00	$ 8.751.840,00	40,00	$ 8.751.840,00		$ -	40,00	$ 8.751.840,00
NP-35	CORTE Y REFRENTADO DE NÚCLEOS DE CONCRETO	UND	40,00	$ 149.379,00	$ 5.975.160,00	40,00	$ 5.975.160,00		$ -	40,00	$ 5.975.160,00
NP-36	ENSAYO PARA MEDIR NÚMERO DE REBOTE DEL CONCRETO ENDURECIDO	UND	20,00	$ 281.952,00	$ 5.639.040,00	20,00	$ 5.639.040,00		$ -	20,00	$ 5.639.040,00
NP-37	DETECCIÓN DE ARMADURA DE ACERO	UND	40,00	$ 414.415,00	$ 16.576.600,00	40,00	$ 16.576.600,00		$ -	40,00	$ 16.576.600,00
NP-38	REGATAS PARA VERIFICACIÓN DE DIÁMETROS, RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS Y EXTRACCIÓN DE ACEROS (60X60CM)	UND	30,00	$ 565.221,00	$ 16.956.630,00		$ -	30,00	$ 16.956.630,00	30,00	$ 16.956.630,00
NP-39	RELLENO DE REGATA CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	UND	30,00	$ 218.796,00	$ 6.563.880,00		$ -	30,00	$ 6.563.880,00	30,00	$ 6.563.880,00
NP-40	PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN (PH) SOBRE NÚCLEOS DE CONCRETO	UND	40,00	$ 219.674,00	$ 8.786.960,00	40,00	$ 8.786.960,00		$ -	40,00	$ 8.786.960,00
NP-41	ESTUDIO PATOLÓGICO	UND	1,00	$ 49.712.704,00	$ 49.712.704,00		$ -	1,00	$ 49.712.704,00	1,00	$ 49.712.704,00
NP-43	COMPACTACION DE ROCA MUERTA CON PISON	M3	20,00	$ 153.990,00	$ 3.079.800,00		$ -	3,63	$ 558.583,00	3,63	$ 558.583,00
	SUBTOTAL				**$ 1.824.084.690,00**		**$ 787.036.004,00**		**$ 462.041.826,00**		**$ 1.249.077.830,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS BLOQUE A				**$ 7.959.124.780,00**	-	**$ 1.495.265.706,00**		**$ 654.349.926,00**	-	**$ 2.149.615.632,00**
	2, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL **BLOQUE H** DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1	**PRELIMINARES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	400,00	$ 8.033,00	$ 3.213.200,00	352,19	$ 2.829.142,00		$ -	352,19	$ 2.829.142,00
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	200,00	$ 16.748,00	$ 3.349.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.03	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	120,00	$ 10.284,00	$ 1.234.080,00	78,31	$ 805.340,00	21,96	$ 225.837,00	100,27	$ 1.031.177,00
1.04	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	2,00	$ 4.707.062,00	$ 9.414.124,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.05	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	GLB	1,00	$ 2.409.847,00	$ 2.409.847,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.06	RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA	M	150,00	$ 23.941,00	$ 3.591.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.07	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	290,00	$ 114.195,00	$ 33.116.550,00	35,38	$ 4.040.219,00	31,72	$ 3.622.265,00	67,10	$ 7.662.484,00
1.08	SANITARIO PORTATIL VALOR MES - INCL 12 ASEOS MENSUALES X UND	UND	5,00	$ 1.111.169,00	$ 5.555.845,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 61.884.396,00**		**$ 7.674.701,00**		**$ 3.848.102,00**		**$ 11.522.803,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	400,00	$ 30.573,00	$ 12.229.200,00	143,81	$ 4.396.703,00	38,23	$ 1.168.806,00	182,04	$ 5.565.509,00
2.02	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	0,00	$ 109.574,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 12.229.200,00**		**$ 4.396.703,00**		**$ 1.168.806,00**		**$ 5.565.509,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3	**CIMENTACIONES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.01	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,00	$ 762.932,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.02	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	120,00	$ 60.171,00	$ 7.220.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.03	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi	M2	180,00	$ 109.870,00	$ 19.776.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.04	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13.000,00	$ 7.892,00	$ 102.596.000,00	2.911,29	$ 22.975.901,00	3.287,84	$ 25.947.633,00	6.199,13	$ 48.923.534,00
3.05	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2.100,00	$ 11.480,00	$ 24.108.000,00	1.488,07	$ 17.083.044,00	326,62	$ 3.749.598,00	1.814,69	$ 20.832.642,00
3.06	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI	M3	20,00	$ 1.655.758,00	$ 33.115.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 186.816.280,00**		**$ 40.058.945,00**		**$ 29.697.231,00**		**$ 69.756.176,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4	**ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.01	FORMALETA ENTREPISO /MES	M2	116,00	$ 65.684,00	$ 7.619.344,00	-	$ -	14,70	$ 965.555,00	14,70	$ 965.555,00
4.02	PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS	M3	71,00	$ 1.463.692,00	$ 103.922.132,00	29,69	$ 43.459.195,00	33,79	$ 49.454.101,00	63,48	$ 92.913.296,00
4.03	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	20,00	$ 1.924.828,00	$ 38.496.560,00	-	$ -	3,51	$ 6.748.732,00	3,51	$ 6.748.732,00
	SUBTOTAL				**$ 150.038.036,00**		**$ 43.459.195,00**		**$ 57.168.388,00**		**$ 100.627.583,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5,01	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	M	280,00	$ 10.655,00	$ 2.983.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,02	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	320,00	$ 11.206,00	$ 3.585.920,00	100,66	$ 1.127.996,00	31,45	$ 352.429,00	132,11	$ 1.480.425,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
5,03	MURO LADRILLO (8X14X29) SOGA LIMPIO 2C	M2	40,00	$ 173.123,00	$ 6.924.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,04	COLUMNA AMARRE MURO	M	40,00	$ 93.034,00	$ 3.721.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,05	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI	M3	6,00	$ 841.077,00	$ 5.046.462,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,06	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	180,00	$ 6.117,00	$ 1.101.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,07	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	50,00	$ 23.108,00	$ 1.155.400,00	8,00	$ 184.864,00		$ -	8,00	$ 184.864,00
5,08	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2	M2	1,00	$ 162.044,00	$ 162.044,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 24.680.566,00**		**$ 1.312.860,00**		**$ 352.429,00**		**$ 1.665.289,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6	**CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,01	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	282,86	$ 28.438,00	$ 8.043.973,00	282,86	$ 8.043.973,00		$ -	282,86	$ 8.043.973,00
6,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYEE RETIRO	M2	39,15	$ 91.572,00	$ 3.585.044,00	39,15	$ 3.585.044,00		$ -	39,15	$ 3.585.044,00
6,03	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	494,56	$ 36.783,00	$ 18.191.400,00	250,56	$ 9.216.348,00		$ -	250,56	$ 9.216.348,00
6,04	PLACA EN SUPERBOARD 20MM	M2	260,00	$ 135.054,00	$ 35.114.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,05	CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO	M	32,00	$ 64.635,00	$ 2.068.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,06	BATIDORES EN MADERA ESTRUCTURA PARA TEJA	M2	260,00	$ 36.464,00	$ 9.480.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,07	TEJA BARRO PRENSADA	M2	260,00	$ 86.443,00	$ 22.475.180,00	-	$ -	66,54	$ 5.751.675,00	66,54	$ 5.751.675,00
6,08	LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA	M	48,00	$ 34.634,00	$ 1.662.432,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,09	IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	260,00	$ 40.541,00	$ 10.540.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	11.500,00	$ 24.316,00	$ 279.634.000,00	3.300,00	$ 80.242.800,00	3.200,00	$ 77.811.200,00	6.500,00	$ 158.054.000,00
6,11	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	216,34	$ 12.120,00	$ 2.622.041,00	216,34	$ 2.622.041,00		$ -	216,34	$ 2.622.041,00
6,12	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	27,00	$ 62.999,00	$ 1.700.973,00	26,00	$ 1.637.974,00		$ -	26,00	$ 1.637.974,00
6,13	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	170,00	$ 111.704,00	$ 18.989.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,14	FILOS - DILATACIONES	M	240,00	$ 10.484,00	$ 2.516.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,15	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	50,00	$ 10.560,00	$ 528.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	80,00	$ 169.515,00	$ 13.561.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,17	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	300,00	$ 23.108,00	$ 6.932.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,18	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00	$ 111.704,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 437.646.143,00**		**$ 105.348.180,00**		**$ 83.562.875,00**		**$ 188.911.055,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	PRELIMINARES ELECTRICOS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,001	RETIRO LAMPARA	UND	35,00	$ 22.878,00	$ 800.730,00	35,00	$ 800.730,00		$ -	35,00	$ 800.730,00
7,002	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	56,00	$ 7.925,00	$ 443.800,00	56,00	$ 443.800,00		$ -	56,00	$ 443.800,00
7,003	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	35,00	$ 30.496,00	$ 1.067.360,00	35,00	$ 1.067.360,00		$ -	35,00	$ 1.067.360,00
7,004	RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS)	ML	600,00	$ 2.561,00	$ 1.536.600,00	484,90	$ 1.241.829,00		$ -	484,90	$ 1.241.829,00
7,005	RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS)	ML	250,00	$ 2.668,00	$ 667.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,006	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	2,00	$ 59.249,00	$ 118.498,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,007	RETIRO TABLEROS	UND	3,00	$ 76.239,00	$ 228.717,00	1,00	$ 76.239,00		$ -	1,00	$ 76.239,00
7,008	DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA	ML	20,00	$ 18.525,00	$ 370.500,00	13,90	$ 257.497,00		$ -	13,90	$ 257.497,00
7,009	RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	ML	120,00	$ 760,00	$ 91.200,00	109,20	$ 82.992,00		$ -	109,20	$ 82.992,00
	ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,01	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	1.866,00	$ 15.027,00	$ 28.040.382,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,011	ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	40,00	$ 58.817,00	$ 2.352.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,012	CABLE COBRE HF FR LS CT # 12	M	150,00	$ 6.449,00	$ 967.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,013	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	210,00	$ 22.068,00	$ 4.634.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,014	ALIMENTADOR 1F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT	M	15,00	$ 39.748,00	$ 596.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,015	CABLE COBRE HF FR LS CT # 10	M	30,00	$ 8.750,00	$ 262.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,016	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 2#8+1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	141,00	$ 28.926,00	$ 4.078.566,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,017	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 + 1 #10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	15,00	$ 38.856,00	$ 582.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,018	CABLE COBRE HF FR LS CT # 8	M	20,00	$ 13.689,00	$ 273.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,019	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 2#6+1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	40,00	$ 42.585,00	$ 1.703.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,02	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#6 + 1 #8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	20,00	$ 62.773,00	$ 1.255.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,021	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#8 + 1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	30,00	$ 48.802,00	$ 1.464.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,022	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#6 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	30,00	$ 79.548,00	$ 2.386.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,023	CABLE COBRE HF FR LS CT # 6	M	20,00	$ 20.570,00	$ 411.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,024	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#4 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	65,00	$ 115.074,00	$ 7.479.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,025	CABLE COBRE HF FR LS CT # # 300 MCM	M	200,00	$ 199.296,00	$ 39.859.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,026	CABLE COBRE HF FR LS CT # 2	M	170,00	$ 43.482,00	$ 7.391.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,027	CABLE COBRE DESNUDO #10	M	90,00	$ 9.538,00	$ 858.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,028	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	150,00	$ 86.394,00	$ 12.959.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,029	CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG	M	66,00	$ 17.370,00	$ 1.146.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,03	CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 3*10 AWG	M	100,00	$ 28.983,00	$ 2.898.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,031	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 8 AWG	UND	12,00	$ 4.528,00	$ 54.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,032	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 6 AWG	UND	20,00	$ 4.772,00	$ 95.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,033	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG	UND	82,00	$ 5.990,00	$ 491.180,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,034	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 300 MCM	UND	12,00	$ 28.856,00	$ 346.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,035	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	$ 3.102.307,00	$ 3.102.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,036	TUBERIA EMT 3/4"	M	60,00	$ 45.112,00	$ 2.706.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,037	TUBERIA EMT 1"	M	75,00	$ 52.682,00	$ 3.951.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,038	TUBERIA EMT 2"	M	7,00	$ 100.664,00	$ 704.648,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,039	CURVA EMT 3/4"	UND	14,00	$ 22.971,00	$ 321.594,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,04	CURVA EMT 1"	UND	14,00	$ 25.635,00	$ 358.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,041	CURVA EMT 2"	UND	4,00	$ 46.189,00	$ 184.756,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,042	CONDULETA TIPO LB 3/4"	UND	8,00	$ 31.445,00	$ 251.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,043	CONDULETA DE 1 "	UND	6,00	$ 50.181,00	$ 301.086,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,044	CONDULETA TIPO LB 2"	UND	3,00	$ 94.731,00	$ 284.193,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,045	CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS	UND	140,00	$ 191.930,00	$ 26.870.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,046	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	M	50,00	$ 209.930,00	$ 10.496.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,047	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 10X30X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	M	55,00	$ 252.499,00	$ 13.887.445,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,048	CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM	UND	7,00	$ 138.510,00	$ 969.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,049	CODO PARA DUCTO METALICO 30 X 10 CM	UND	10,00	$ 143.742,00	$ 1.437.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,05	TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	160,00	$ 24.068,00	$ 3.850.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,051	TROQUEL PARA DATOS	UND	78,00	$ 27.749,00	$ 2.164.422,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,052	CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	12,00	$ 63.605,00	$ 763.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,053	CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA	UND	15,00	$ 36.927,00	$ 553.905,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,054	CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA	UND	5,00	$ 62.427,00	$ 312.135,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,055	CAJA METALICA DE PASO 50 X 50 X 20 CM CON TAPA - TIPO INTEMPERIE	UND	1,00	$ 235.704,00	$ 235.704,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE 50 X 30 X 20 CM IP 44- EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED, COLOR BEIGE	UND	1,00	$ 552.525,00	$ 552.525,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,057	TUBO PVC 3/4	M	20,00	$ 42.967,00	$ 859.340,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,058	TUBO PVC 1"	M	120,00	$ 43.442,00	$ 5.213.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,059	TUBO PVC 2"	M	60,00	$ 63.906,00	$ 3.834.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,06	TUBO PVC 3"	M	16,00	$ 75.735,00	$ 1.211.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,061	TUBO PVC 4"	M	160,00	$ 87.712,00	$ 14.033.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,062	CURVA PVC 3/4"	UND	1,00	$ 18.088,00	$ 18.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,063	CURVA PVC 1"	UND	4,00	$ 22.170,00	$ 88.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,064	CURVA PVC 2"	UND	4,00	$ 40.792,00	$ 163.168,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,065	CURVA PVC 3"	UND	4,00	$ 60.379,00	$ 241.516,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,066	TERMINAL PVC 2"	UND	8,00	$ 12.404,00	$ 99.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,067	TERMINAL PVC 3"	UND	6,00	$ 35.353,00	$ 212.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,068	TERMINAL PVC 4"	UND	22,00	$ 28.779,00	$ 633.138,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,069	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI	UND	12,00	$ 566.426,00	$ 6.797.112,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,07	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI	UND	5,00	$ 1.213.058,00	$ 6.065.290,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,071	CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 1"	M	3,00	$ 23.108,00	$ 69.324,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,072	CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 1"	UND	2,00	$ 16.343,00	$ 32.686,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,073	PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"	M	25,00	$ 186.032,00	$ 4.650.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TABLEROS Y BREAKER		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,074	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	52,00	$ 107.704,00	$ 5.600.608,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,075	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	13,00	$ 195.873,00	$ 2.546.349,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,076	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	0,00	$ 355.220,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,077	TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	2,00	$ 410.996,00	$ 821.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,078	TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 403.105,00	$ 403.105,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,079	TOTALIZADOR 50 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 404.479,00	$ 404.479,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,08	TOTALIZADOR 60 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 417.766,00	$ 417.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,081	TOTALIZADOR 70 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 421.800,00	$ 421.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,082	TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	3,00	$ 846.622,00	$ 2.539.866,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,083	TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	3,00	$ 911.922,00	$ 2.735.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,084	TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/50KA/IP30, 300A, 1 PROTECCION GENERAL Y 12 PARCIALES, DIM: (210X80X60) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X 225A, 2 DE 3X80A, 1 DE 3X50A, 1 DE 3X40A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS.	UND	1,00	$ 19.797.867,00	$ 19.797.867,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,085	MURETE PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 998.424,00	$ 998.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SALIDAS ELECTRICAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,086	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	67,00	$ 332.729,00	$ 22.292.843,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,087	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC	UND	8,00	$ 206.381,00	$ 1.651.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,088	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	14,00	$ 312.129,00	$ 4.369.806,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,089	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 341.129,00	$ 341.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,09	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	8,00	$ 325.212,00	$ 2.601.696,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,091	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	79,00	$ 305.375,00	$ 24.124.625,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,092	SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	12,00	$ 278.098,00	$ 3.337.176,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,093	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - EMT	UND	4,00	$ 403.926,00	$ 1.615.704,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,094	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - PVC	UND	0,00	$ 313.578,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,095	SALIDA PULSADOR TIMBRE (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 304.927,00	$ 304.927,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	LUMINARIAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,096	LUMINARIA LED 15X118cm, 55W - 5800 Lm / 5000K, IP20, 100 - 277 VAC , CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	49,00	$ 436.399,00	$ 21.383.551,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,097	BALA PANEL LED 18W	UND	4,00	$ 63.179,00	$ 252.716,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,098	LUMINARIA LED 900mm X 140mm, 70W - 13000 Lm / 4000 - 5000K, IP40, 100 - 277 VAC, 60.000 horas, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	11,00	$ 871.025,00	$ 9.581.275,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,099	BALA PANEL LED DE PISO 6W, 3000K, 900 Lm, 25.000 HORAS, 100-240 VAC, IP 68 - INCLUYE BASE EN CONCRETO CON DRENAJE	UND	1,00	$ 535.684,00	$ 535.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,1	LAMPARA DE EMERGENCIA SEÑALIZACION SALIDA , 3,8W, 6500K, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 240 VAC	UND	5,00	$ 161.400,00	$ 807.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,101	LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	5,00	$ 192.933,00	$ 964.665,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,102	LUMINARIA LED TIPO CILINDRO 20W, 4000K, 1900 Lm, 50.000 HORAS, 100-240 VAC, DIAMETRO APROX. 8"	UND	13,00	$ 412.661,00	$ 5.364.593,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,103	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ORNAMENTAL 60 W, 4000K, 7200 Lm, 100.000 HORAS, 85-265 VAC, IP65.	UND	12,00	$ 1.694.795,00	$ 20.337.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,104	TIMBRE ELECTRICO CONVENCIONAL 110 VOLTIOS	UND	2,00	$ 54.995,00	$ 109.990,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,105	CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL	UND	2,00	$ 1.980.039,00	$ 3.960.078,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,106	TIMBRE ELECTRICO CONVENCIONAL 110 VOLTIOS	UND	1,00	$ 54.995,00	$ 54.995,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED REGULADA Y DATOS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,107	TOMA NARANJA TIERRA AISLADA	UND	88,00	$ 53.513,00	$ 4.709.144,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,108	TOMA BLANCO NORMAL	UND	84,00	$ 48.864,00	$ 4.104.576,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,109	SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A	UND	84,00	$ 272.656,00	$ 22.903.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,11	CABLE DATOS UTP CAT 6A	M	3.040,00	$ 8.963,00	$ 27.247.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,111	FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF	UND	78,00	$ 27.504,00	$ 2.145.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,112	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A	UND	4,00	$ 358.775,00	$ 1.435.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,113	PATCH CORD 5 PIES - 1.5 MTS	UND	80,00	$ 21.752,00	$ 1.740.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,114	GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"	UND	2,00	$ 1.606.004,00	$ 3.212.008,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+	UND	4,00	$ 1.624.943,00	$ 6.499.772,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,116	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	4,00	$ 275.277,00	$ 1.101.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,117	UPS TRIFASICA DE 15000 VA, Tipo: ONLINE Autonomía 6 minutos full carga. Certificación RETIE / CE / UL Alta eficiencia, hasta 96% Alta Entrada FP > 0,99; Corriente de entrada THDi < 3% Voltaje de entrada : 208v/120v Voltaje de salida : 208v/120v	UND	1,00	$ 27.966.549,00	$ 27.966.549,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,118	CERTIFICACION PUNTO RED	PUNTO	78,00	$ 17.793,00	$ 1.387.854,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,119	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	78,00	$ 8.786,00	$ 685.308,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,12	SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V (Transferencia manual)	UND	1,00	$ 316.318,00	$ 316.318,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+	UND	0,00	$ 1.624.943,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	DETECCION Y ALARMAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,122	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	13,00	$ 662.637,00	$ 8.614.281,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,123	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	4,00	$ 144.589,00	$ 578.356,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,124	CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE	M	135,00	$ 10.642,00	$ 1.436.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,125	ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION	UND	2,00	$ 868.969,00	$ 1.737.938,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,126	LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION	UND	2,00	$ 964.184,00	$ 1.928.368,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	AIRE ACONDICIONADO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,127	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU/h 220V DUALCOOL R410A - 2400W	UND	2,00	$ 5.338.866,00	$ 10.677.732,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,128	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A	UND	5,00	$ 7.790.330,00	$ 38.951.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,129	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 48000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A	UND	3,00	$ 12.991.102,00	$ 38.973.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,13	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX	M	100,00	$ 92.740,00	$ 9.274.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,131	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX	M	250,00	$ 132.909,00	$ 33.227.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,132	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	10,00	$ 1.657.704,00	$ 16.577.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	APANTALLAMIENTO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,133	PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE	UND	14,00	$ 206.485,00	$ 2.890.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,134	CONECTOR BIMETALICO	UND	12,00	$ 73.211,00	$ 878.532,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,135	CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM	UND	6,00	$ 88.025,00	$ 528.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,136	VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"	UND	6,00	$ 434.616,00	$ 2.607.696,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,137	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	$ 435.671,00	$ 435.671,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,138	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	$ 421.350,00	$ 421.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,139	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	6,00	$ 152.305,00	$ 913.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,14	CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM	UND	6,00	$ 180.515,00	$ 1.083.090,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,141	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	85,00	$ 86.394,00	$ 7.343.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,142	SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES	UND	112,00	$ 9.346,00	$ 1.046.752,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,143	ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO)	M	165,00	$ 7.674,00	$ 1.266.210,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,144	COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL, ALCANCE TABLEROS GENERALES Y CIRCUITOS RAMALES - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	UND	1,00	$ 2.312.729,00	$ 2.312.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,145	CERTIFICACION RETIE USO FINAL - BLOQUE H	UND	1,00	$ 4.851.451,00	$ 4.851.451,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,146	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	40,00	$ 8.033,00	$ 321.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,147	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	$ 212.637,00	$ 212.637,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
7,148	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	82,00	$ 10.243,00	$ 839.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,149	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	12,00	$ 10.284,00	$ 123.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,15	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	51,00	$ 30.573,00	$ 1.559.223,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,151	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	20,00	$ 19.765,00	$ 395.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,152	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	12,00	$ 113.179,00	$ 1.358.148,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,153	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	20,00	$ 47.648,00	$ 952.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,154	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	4,00	$ 1.263.101,00	$ 5.052.404,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,155	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	54,00	$ 660.413,00	$ 35.662.302,00	20,28	$ 13.393.176,00	7,61	$ 5.025.743,00	27,89	$ 18.418.919,00
7,156	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.200,00	$ 7.892,00	$ 9.470.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,157	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	12,00	$ 115.645,00	$ 1.387.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,158	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	40,00	$ 128.923,00	$ 5.156.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,159	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (ANALIZADO PARA BORDILLOS EN CONCRETO DIMENSIONES 0,20 X 0,35)	M	2,00	$ 99.900,00	$ 199.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,16	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	156,00	$ 11.480,00	$ 1.790.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,161	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	M	81,00	$ 104.152,00	$ 8.436.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,162	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"	M	70,00	$ 36.075,00	$ 2.525.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,163	LAMINA GALVANIZADA CON CORTE LASER (MICROPERFORADA) CALIBRE 16, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA	M2	42,00	$ 648.511,00	$ 27.237.462,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,164	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	1,00	$ 2.079.646,00	$ 2.079.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,165	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	230,00	$ 24.316,00	$ 5.592.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,166	TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA	M2	40,00	$ 81.571,00	$ 3.262.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,167	REGATAS SOBRE MUROS	M	215,00	$ 7.411,00	$ 1.593.365,00	-	$ -	76,00	$ 563.236,00	76,00	$ 563.236,00
7,168	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH	M2	8,00	$ 188.973,00	$ 1.511.784,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,169	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	8,00	$ 6.020,00	$ 48.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,17	ESTUCO SOBRE RESANE	M	15,00	$ 15.512,00	$ 232.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,171	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	M	5,00	$ 164.365,00	$ 821.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,172	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	10,00	$ 82.606,00	$ 826.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 819.739.283,00**		**$ 17.363.623,00**		**$ 5.588.979,00**		**$ 22.952.602,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	PRELIMINARES				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	181,00	$ 3.144,00	$ 569.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,02	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	227,00	$ 2.197,00	$ 498.719,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,03	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	250,00	$ 14.682,00	$ 3.670.500,00	137,25	$ 2.015.105,00		$ -	137,25	$ 2.015.105,00
8,04	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	24,00	$ 59.903,00	$ 1.437.672,00	10,00	$ 599.030,00		$ -	10,00	$ 599.030,00
8,05	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	122,00	$ 10.560,00	$ 1.288.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,06	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	14,00	$ 41.419,00	$ 579.866,00	5,00	$ 207.095,00		$ -	5,00	$ 207.095,00
8,07	DEMOLICION MESON CONCRETO	M	14,00	$ 41.137,00	$ 575.918,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,08	DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	15,00	$ 137.062,00	$ 2.055.930,00	1,15	$ 157.621,00		$ -	1,15	$ 157.621,00
8,09	REGATAS SOBRE MUROS	M	51,00	$ 7.411,00	$ 377.961,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,1	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	10,00	$ 59.903,00	$ 599.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,11	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	49,00	$ 30.573,00	$ 1.498.077,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,12	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	1.064,67	$ 7.480,00	$ 7.963.732,00	1.064,27	$ 7.960.740,00		$ -	1.064,27	$ 7.960.740,00
8,13	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	40,00	$ 34.992,00	$ 1.399.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,14	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	19,00	$ 127.413,00	$ 2.420.847,00	-	$ -	1,83	$ 232.908,00	1,83	$ 232.908,00
	RED ACUEDUCTO PRIMER PISO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,15	TUBERIA PVC ,1/2"	M	30,00	$ 10.441,00	$ 313.230,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,16	TUBERIA PVC ,3/4"	M	16,00	$ 13.077,00	$ 209.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,17	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	25,00	$ 16.281,00	$ 407.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,18	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	28,00	$ 2.031,00	$ 56.868,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,19	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	12,00	$ 6.674,00	$ 80.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,2	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	12,00	$ 2.398,00	$ 28.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,21	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"	UND	11,00	$ 9.846,00	$ 108.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,22	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"	UND	11,00	$ 9.846,00	$ 108.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,23	BUJE 1" x 1/2" PRESION	UND	11,00	$ 5.527,00	$ 60.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,24	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	12,00	$ 107.345,00	$ 1.288.140,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,25	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	19,00	$ 2.700,00	$ 51.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,26	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	2,00	$ 271.119,00	$ 542.238,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
8,27	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	2,00	$ 1.038.001,00	$ 2.076.002,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,28	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	4,00	$ 107.345,00	$ 429.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,29	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	2,00	$ 112.785,00	$ 225.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,3	MANGUERA ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 60 Cm DE LARGO	UND	2,00	$ 15.247,00	$ 30.494,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,31	MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO	UND	2,00	$ 15.247,00	$ 30.494,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,32	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	$ 54.978,00	$ 109.956,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,33	INSTALACION LAVAMANOS	UND	2,00	$ 54.457,00	$ 108.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,34	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	4,00	$ 88.711,00	$ 354.844,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED ACUEDUCTO SEGUNDO PISO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,35	TUBERIA PVC ,1/2"	M	33,00	$ 10.441,00	$ 344.553,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,36	TUBERIA PVC ,3/4"	M	19,00	$ 13.077,00	$ 248.463,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,37	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	31,00	$ 2.031,00	$ 62.961,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,38	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	13,00	$ 2.736,00	$ 35.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,39	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	12,00	$ 2.398,00	$ 28.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,4	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	11,00	$ 5.925,00	$ 65.175,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,41	BUJE 3/4" x 1/2" PRESION	UND	11,00	$ 2.129,00	$ 23.419,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,42	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	12,00	$ 107.345,00	$ 1.288.140,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,43	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	19,00	$ 2.700,00	$ 51.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,44	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	2,00	$ 271.119,00	$ 542.238,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,45	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	2,00	$ 1.038.001,00	$ 2.076.002,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,46	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	4,00	$ 107.345,00	$ 429.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,47	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	2,00	$ 112.785,00	$ 225.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,48	MANGUERA ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 60 Cm DE LARGO	UND	2,00	$ 15.247,00	$ 30.494,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,49	MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO	UND	2,00	$ 15.247,00	$ 30.494,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,5	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	$ 54.978,00	$ 109.956,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,51	INSTALACION LAVAMANOS	UND	2,00	$ 54.457,00	$ 108.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,52	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	4,00	$ 88.711,00	$ 354.844,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER PISO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,53	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	10,00	$ 404.366,00	$ 4.043.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,54	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	10,00	$ 392.049,00	$ 3.920.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,55	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	12,00	$ 37.155,00	$ 445.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,56	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	53,00	$ 62.039,00	$ 3.288.067,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,57	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	12,00	$ 14.414,00	$ 172.968,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,58	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	13,00	$ 34.882,00	$ 453.466,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,59	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	12,00	$ 13.228,00	$ 158.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,6	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	12,00	$ 27.549,00	$ 330.588,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,61	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	12,00	$ 54.719,00	$ 656.628,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,62	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	12,00	$ 77.748,00	$ 932.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO PISO		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,63	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	12,00	$ 37.155,00	$ 445.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,64	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	11,00	$ 26.091,00	$ 287.001,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,65	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	12,00	$ 44.263,00	$ 531.156,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,66	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	12,00	$ 62.039,00	$ 744.468,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,67	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	11,00	$ 57.497,00	$ 632.467,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,68	YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UND	12,00	$ 50.686,00	$ 608.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,69	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	2,00	$ 77.748,00	$ 155.496,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,7	REDUCC PVC UM 3" x2"	UND	11,00	$ 160.698,00	$ 1.767.678,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,71	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	12,00	$ 39.573,00	$ 474.876,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,72	TEE SANITARIA PVC 2"	UND	12,00	$ 21.151,00	$ 253.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,73	TEE SANITARIA REDUCIDA 4" X2"	UND	11,00	$ 39.573,00	$ 435.303,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,74	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	11,00	$ 51.468,00	$ 566.148,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ALCANTARILLADO PLUVIAL		0,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,75	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	122,00	$ 54.331,00	$ 6.628.382,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,76	ESMALTE SOBRE BAJANTE 4"	M	122,00	$ 22.724,00	$ 2.772.328,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,77	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	56,00	$ 62.039,00	$ 3.474.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,78	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	10,00	$ 404.366,00	$ 4.043.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,79	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	10,00	$ 392.049,00	$ 3.920.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,8	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	M	79,00	$ 93.248,00	$ 7.366.592,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,81	CODO BAJANTE 45 CANAL PVC	UND	23,00	$ 19.610,00	$ 451.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,82	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	326,00	$ 9.956,00	$ 3.245.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,83	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	16,00	$ 50.887,00	$ 814.192,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,84	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	M	16,00	$ 77.003,00	$ 1.232.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
8,85	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	21,00	$ 59.889,00	$ 1.257.669,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,86	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	12,00	$ 14.862,00	$ 178.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,87	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	16,00	$ 22.772,00	$ 364.352,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,88	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	13,00	$ 34.882,00	$ 453.466,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,89	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	148,00	$ 82.606,00	$ 12.225.688,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 107.345.540,00**		**$ 10.939.591,00**		**$ 232.908,00**		**$ 11.172.499,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9	**REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1,00	$ 6.020,00	$ 6.020,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,02	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	160,00	$ 6.266,00	$ 1.002.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,03	LIMPIEZA GENERAL	M2	360,00	$ 1.425,00	$ 513.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,04	REPELLO MURO 1:3	M	400,00	$ 30.049,00	$ 12.019.600,00	87,33	$ 2.624.179,00	18,62	$ 559.512,00	105,95	$ 3.183.691,00
9,05	REPELLO MURO CULATAS 1:3	M2	170,00	$ 48.545,00	$ 8.252.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,06	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1.200,00	$ 21.746,00	$ 26.095.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,07	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	600,00	$ 54.733,00	$ 32.839.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,08	ACRILICA MURO [3M]	M2	80,00	$ 19.901,00	$ 1.592.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,09	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	60,00	$ 147.940,00	$ 8.876.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,1	DEMOLICION ENCHAPE GRANITO LAVADO	M2	60,00	$ 16.105,00	$ 966.300,00	59,93	$ 965.173,00		$ -	59,93	$ 965.173,00
	SUBTOTAL				**$ 92.163.610,00**		**$ 3.589.352,00**		**$ 559.512,00**		**$ 4.148.864,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10	**PISOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,01	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	360,00	$ 12.561,00	$ 4.521.960,00	51,95	$ 652.544,00	15,38	$ 193.188,00	67,33	$ 845.732,00
10,02	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	320,00	$ 10.284,00	$ 3.290.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,03	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	300,00	$ 5.042,00	$ 1.512.600,00	197,97	$ 998.180,00		$ -	197,97	$ 998.180,00
10,04	DEMOLICION ESCALERA	M2	24,00	$ 66.290,00	$ 1.590.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,05	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	360,00	$ 105.294,00	$ 37.905.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,06	ALISTADO PISO 5 CM	M2	360,00	$ 52.281,00	$ 18.821.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,07	BALDOSA DE CEMENTO MONOCAPA MOLITICA COLOR PIGMENTO VERDE / AMARILLO FORMATO 30X30 TIPO SANTA LIBRADA (INCLUYE DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA)	M2	360,00	$ 289.795,00	$ 104.326.200,00	-	$ -	114,92	$ 33.304.401,00	114,92	$ 33.304.401,00
10,08	GRANITO PULIDO [PANO]	M2	20,00	$ 217.289,00	$ 4.345.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,09	PELDANO GRANITO	M	48,00	$ 201.950,00	$ 9.693.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,1	ADOQUIN GRESS [PEATONAL] H=2.5	M2	80,00	$ 118.521,00	$ 9.481.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,11	DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM	M	120,00	$ 38.947,00	$ 4.673.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,12	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	M	80,00	$ 34.400,00	$ 2.752.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,13	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM	M	280,00	$ 31.404,00	$ 8.793.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,14	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	M	180,00	$ 44.129,00	$ 7.943.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 219.652.640,00**		**$ 1.650.724,00**		**$ 33.497.589,00**		**$ 35.148.313,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11	**CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,01	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	M2	78,06	$ 44.449,00	$ 3.469.689,00	78,06	$ 3.469.689,00		$ -	78,06	$ 3.469.689,00
11,02	DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	27,00	$ 120.015,00	$ 3.240.405,00	27,00	$ 3.240.405,00		$ -	27,00	$ 3.240.405,00
11,03	PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.50 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	1,00	$ 1.600.031,00	$ 1.600.031,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,04	PUERTA BATIENTE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.00 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	10,00	$ 1.321.543,00	$ 13.215.430,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	PUERTA BATIENTE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 0.85 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	9,00	$ 1.251.920,00	$ 11.267.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	PUERTA BATIENTE DOBLE EN LAMINA GALVANIZADA Y ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", ANCHO 1.45 ALTO 2.97 MARCO EN ANGULO METALICO 1 1/2"X1/8", ACABADO EN ANTOCORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO - (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	1,00	$ 1.530.410,00	$ 1.530.410,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	20,00	$ 174.479,00	$ 3.489.580,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,08	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	2,00	$ 384.846,00	$ 769.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	VENTANA PROYECTANTE 2.60ML, CON MARCO EN ANGULO METALICO DE 1 1/2"X1/8", NAVE EN ANGULO METALICO DE 1 1/4"X1/8", VIDRIO DE 4MM, ACABADO EN ANTICORROSIVO + PINTURA DE ESMALTE COLOR MARRON OXIDADO (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	UND	60,00	$ 1.198.810,00	$ 71.928.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 110.511.117,00**		**$ 6.710.094,00**		**$ -**		**$ 6.710.094,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12	**OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12,01	PRADO TRENZA	M2	100,00	$ 18.804,00	$ 1.880.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	46,00	$ 151.698,00	$ 6.978.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -
12,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	600,00	$ 2.197,00	$ 1.318.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 10.176.708,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13	**LIMPIEZA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	3.000,00	$ 1.425,00	$ 4.275.000,00	369,88	$ 527.079,00		$ -	369,88	$ 527.079,00
13,02	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	600,00	$ 15.170,00	$ 9.102.000,00	252,42	$ 3.829.211,00	130,85	$ 1.984.995,00	383,27	$ 5.814.206,00
13,03	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	300,00	$ 62.999,00	$ 18.899.700,00	54,00	$ 3.401.946,00		$ -	54,00	$ 3.401.946,00
	SUBTOTAL				**$ 32.276.700,00**		**$ 7.758.236,00**		**$ 1.984.995,00**		**$ 9.743.231,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17	**NO PREVISTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-01	PODA DE ARBUSTOS	M2	0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-03	ESCARIFICACION Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA LA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	M2	1.477,73	$ 134.302,00	$ 198.462.094,00	807,46	$ 108.443.493,00	320,86	$ 43.092.140,00	1.128,32	$ 151.535.633,00
NP-04	DESMONTE DIVISIONES PISO TECHO MEDIANA ALTURA O SIMILAR, CUALQUIER MATERIALIDAD	M2	15,77	$ 26.185,00	$ 412.937,00	11,48	$ 300.604,00	4,29	$ 112.218,00	15,77	$ 412.822,00
NP-05	RETIRO DE MADERA	ML	120,89	$ 15.517,00	$ 1.875.850,00	120,89	$ 1.875.850,00		$ -	120,89	$ 1.875.850,00
NP-06	DESMONTE DE ENCHAPE EN MUROS	M2	52,56	$ 17.114,00	$ 899.512,00	52,56	$ 899.512,00		$ -	52,56	$ 899.512,00
NP-08	ENTIBADO EN MADERA (1 CARA)	M2	183,90	$ 123.116,00	$ 22.641.032,00	132,50	$ 16.312.870,00		$ -	132,50	$ 16.312.870,00
NP-09	APUNTALAMIENTO DE LOSAS	M2/DIA	40.197,58	$ 2.721,00	$ 109.377.615,00	26.744,36	$ 72.771.404,00	6.321,39	$ 17.200.502,00	33.065,75	$ 89.971.906,00
NP-11	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL DE TODAS LAS EXCAVACIONES, NO INCLUYE RETIRO	M3	300,00	$ 37.630,00	$ 11.289.000,00	96,69	$ 3.638.445,00		$ -	96,69	$ 3.638.445,00
NP-12	DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO	M2	41,81	$ 15.403,00	$ 643.999,00	41,81	$ 643.999,00		$ -	41,81	$ 643.999,00
NP-14	INSTALACION DE SOBRECUBIERTA PROVISIONAL, INCLUYE RETIRO	M2	248,91	$ 149.357,00	$ 37.176.451,00	248,91	$ 37.176.451,00		$ -	248,91	$ 37.176.451,00
NP-16	ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE	KG	517,98	$ 32.990,00	$ 17.088.160,00	-	$ -	85,43	$ 2.818.433,00	85,43	$ 2.818.433,00
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	35,00	$ 54.302,00	$ 1.900.570,00	35,00	$ 1.900.570,00		$ -	35,00	$ 1.900.570,00
NP-19	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y NUEVO (INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	100,00	$ 179.590,00	$ 17.959.000,00	21,98	$ 3.947.029,00		$ -	21,98	$ 3.947.029,00
NP-20	REPELLO MURO 1:3	M2	1.436,41	$ 43.971,00	$ 63.160.384,00	363,71	$ 15.992.692,00	250,80	$ 11.027.769,00	614,51	$ 27.020.461,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA	ML	65,68	$ 71.709,00	$ 4.709.847,00	65,68	$ 4.709.847,00		$ -	65,68	$ 4.709.847,00
NP-22	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS BAJO PLACA CONTRAPISO A DOS MANOS (1 CARA)	M2	345,12	$ 250.161,00	$ 86.335.564,00	89,64	$ 22.424.432,00	20,80	$ 5.203.349,00	110,44	$ 27.627.781,00
NP-24	DADO DE ENLACE PARA PILOTES Y CAISSON EN CONCRETO DE 4000PSI	M3	0,00	$ 1.293.709,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-27	ESCARIFICACION Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA LA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES, NO INCLUYE REVITADA DE LADRILLO	M2	85,15	$ 113.444,00	$ 9.659.757,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-28	COMPACTACION DE ROCA MUERTA CON SALTARIN	M3	10,00	$ 147.151,00	$ 1.471.510,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL	ML	23,00	$ 299.335,00	$ 6.884.705,00	0,00	$ -	16,30	$ 4.879.161,00	16,30	$ 4.879.161,00
NP-30	ESTUCO PLASTICO SOBRE REPELLO	M2	1.200,00	$ 33.998,00	$ 40.797.600,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP-42	ZAPATA EN CONCRETO DE 4000PSI	M3	20,00	$ 1.293.709,00	$ 25.874.180,00	9,02	$ 11.673.499,00	6,14	$ 7.942.054,00	15,16	$ 19.615.553,00
NP-43	COMPACTACION DE ROCA MUERTA CON PISON	M3	120,00	$ 153.990,00	$ 18.478.800,00	0,00	$ -	58,84	$ 9.061.206,00	58,84	$ 9.061.206,00
	SUBTOTAL				**$ 677.098.567,00**		**$ 302.710.697,00**		**$ 101.336.832,00**		**$ 404.047.529,00**
	SUBTOTAL OBRAS BLOQUE H				**$ 2.942.258.786,00**	-	**$ 552.972.901,00**		**$ 318.998.646,00**	-	**$ 871.971.547,00**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	3, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA **SUBESTACION 01** DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1	**PRELIMINARES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.01	DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA	UND	1,00	$ 30.573,00	$ 30.573,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.02	RETIRO DE POSTE	UND	1,00	$ 502.733,00	$ 502.733,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.03	RETIRO BREAKER	UND	14,00	$ 22.878,00	$ 320.292,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.04	DESCONEXION DE SUBESTACION	UND	1,00	$ 687.165,00	$ 687.165,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.05	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	1,00	$ 30.496,00	$ 30.496,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.06	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	$ 7.925,00	$ 15.850,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.07	RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS)	M	100,00	$ 2.668,00	$ 266.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.08	MEDICION RESISTIVIDAD DEL TERRENO, VERIFICACION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 1.245.834,00	$ 1.245.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.09	IDENTIFICACION, MARCACION, CENSO DE CARGAS Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL EXISTENTE	UND	1,00	$ 2.218.932,00	$ 2.218.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.10	DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO	UND	1,00	$ 137.408,00	$ 137.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.11	RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	M	50,00	$ 760,00	$ 38.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 5.494.083,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2	**ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.01	CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 15KV TRICAPA	M	21,00	$ 64.713,00	$ 1.358.973,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.02	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4"	M	25,00	$ 576.383,00	$ 14.409.575,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.03	ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	25,00	$ 58.817,00	$ 1.470.425,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.04	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	30,00	$ 15.027,00	$ 450.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.05	CABLE COBRE DESNUDO #4	M	60,00	$ 26.446,00	$ 1.586.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.06	CABLE COBRE HF FR LS CT # 1/0	M	120,00	$ 68.903,00	$ 8.268.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.07	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG	M	6,00	$ 5.990,00	$ 35.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.08	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 1/0 AWG	M	12,00	$ 11.195,00	$ 134.340,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 27.715.183,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3	**ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.01	CAJA METALICA PARA MEDIDOR 60 X 70 X 25 CM NORMA EMCALI	UND	1,00	$ 748.670,00	$ 748.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.02	MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA 13,2 KV BIDIRECIONAL CLASE 0,5 /Mulltifuncional. (Conexión a transformadores de medida) - Energías Activa y Reactiva (importada/exportada)--AVALADO POR EMCALI	UND	1,00	$ 4.083.968,00	$ 4.083.968,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.03	REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI	UND	1,00	$ 528.572,00	$ 528.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.04	BLOQUE PRUEBA AVALADO POR EMCALI	UND	1,00	$ 634.592,00	$ 634.592,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.05	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1,00	$ 998.424,00	$ 998.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.06	ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30	UND	1,00	$ 761.025,00	$ 761.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC´S) – EN MEDIA TENSION 2,5 -5 /5A /13,2 KVA – CLASE 0,5S, LTH > 1,1292 KA - USO EXTERIOR	UND	2,00	$ 6.506.062,00	$ 13.012.124,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE POTENCIA (TP'S) – EN MEDIA TENSION 13200/120V – CLASE 0,5, USO EXTERIOR	UND	2,00	$ 5.768.978,00	$ 11.537.956,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.09	ELEM. CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV	UND	1,00	$ 1.387.849,00	$ 1.387.849,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.10	CABLE DE CONTROL 7X12	M	15,00	$ 89.008,00	$ 1.335.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 35.028.300,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4	**CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.01	TUBERIA EMT 1"	M	30,00	$ 52.682,00	$ 1.580.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.02	CURVA EMT 1"	UND	3,00	$ 25.635,00	$ 76.905,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"			
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -		
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -		
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES): N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026		
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027		

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.03	CONDULETA DE 1 "	UND	4,00	$ 50.181,00	$ 200.724,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.04	TUBO PVC 1"	M	10,00	$ 43.442,00	$ 434.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.05	TUBO PVC 2"	M	20,00	$ 63.906,00	$ 1.278.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.06	TUBO PVC 4"	M	24,00	$ 87.712,00	$ 2.105.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.07	CURVA PVC 1"	UND	4,00	$ 22.170,00	$ 88.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.08	CURVA PVC 2"	UND	4,00	$ 40.792,00	$ 163.168,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.09	CURVA PVC 4"	UND	8,00	$ 115.545,00	$ 924.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.10	TERMINAL PVC 4"	UND	10,00	$ 28.779,00	$ 287.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.11	TUBERIA IMC 1" GALV.	M	9,00	$ 62.983,00	$ 566.847,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.12	TUBERIA IMC 4" GALV.	M	12,00	$ 280.956,00	$ 3.371.472,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.13	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI	UND	2,00	$ 1.213.058,00	$ 2.426.116,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.14	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M - NORMA EMCALI	UND	2,00	$ 2.409.453,00	$ 4.818.906,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.15	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO TIPO DESVIACION 3 VIAS (D3) - 1,6 X 2,3 X 1,8 MT CON TAPA - NORMA EMCALI	UND	2,00	$ 7.736.643,00	$ 15.473.286,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.16	PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"	M	15,00	$ 186.032,00	$ 2.790.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 36.586.822,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5	**TABLEROS Y BREAKER**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.01	MURETE PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 998.424,00	$ 998.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.02	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	3,00	$ 107.704,00	$ 323.112,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 195.873,00	$ 195.873,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.04	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	1,00	$ 355.220,00	$ 355.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.05	TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/50KA/IP30, 400A, 1 PROTECCION GENERAL Y 12 PARCIALES, DIM: (210X80X60) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X 350A, 1 DE 3X175A, 1 DE 3X80A, 1 DE 3X50A, 2 DE 3x40A, 3 DE 3x30A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS.	UND	1,00	$ 23.762.346,00	$ 23.762.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.06	TOTALIZADOR 250 A TRIFASICO (50 - 100 KA)	UND	1,00	$ 1.003.987,00	$ 1.003.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.07	TOTALIZADOR 125 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	$ 795.771,00	$ 795.771,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.08	TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 675.031,00	$ 675.031,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 28.109.764,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6	**SALIDAS ELECTRICAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.01	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 332.729,00	$ 332.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 312.129,00	$ 312.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.01	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	2,00	$ 305.375,00	$ 610.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.01	SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 278.098,00	$ 278.098,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.533.706,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7	**LUMINARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,01	LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	1,00	$ 180.975,00	$ 180.975,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,02	LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	1,00	$ 192.933,00	$ 192.933,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,03	LAMPARA DE EMERGENCIA SEÑALIZACION SALIDA , 3,8W, 6500K, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 240 VAC	UND	1,00	$ 161.400,00	$ 161.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS.	UND	1,00	$ 255.431,00	$ 255.431,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,05	FOTOCELDA CON BASE	UND	1,00	$ 92.550,00	$ 92.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 883.289,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8	**INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,01	CELDA DE REMONTE GAM2 CON BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL - 17,5 KV	UND	0,00	$ 21.537.901,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,02	CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR QM, 13,2kV-(SUBESTACION 2 / 225KVA)- OPERACIÓN BAJO CARGA Y BASE PORTAFUSIBLES, EN SF6, 630A, QM, 17.5KV, REF. SM61Q3JHH6Z7CQMES CON FUSIBLE MEDIA TENSIÓN 20/36 KV, 25A, 53MM(TIPO HH), REF. S3000813.25 SIBA	UND	0,00	$ 38.142.287,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,03	CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR QM, 13,2kV-(SUBESTACION 1 / 100KVA - OPERACIÓN BAJO CARGA Y BASE PORTAFUSIBLES, EN SF6, 630A, QM, 17.5KV, REF. SM61Q3JHH6Z7CQMES CON FUSIBLE MEDIA TENSIÓN 20/36 KV, 16A, 53MM(TIPO HH), REF. S3000813.16 SIBA	UND	0,00	$ 37.920.082,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,04	KIT TAPAS FINALES - 13,2KV - (SUBESTACION 1 Y 2) - PARA CELDAS SM6 24KV, REF: ZA0GCR_SM6_TAPAFIN	UND	0,00	$ 5.444.300,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,05	CAJA PARA GUARDAR FUSIBLES TIPO HH - 15KV - IP30 (SUBESTACION 1 Y 2) - CAJA METALICA PARA GUARDAR 3 FUSIBLES TIPO HH, IP 30, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN COLOR BASE, DIM (70 X 70 X 20) CM, CON VISOR EN PUERTA Y CHAPA CON LLAVE	UND	0,00	$ 1.906.749,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,06	CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO, 112,5 KVA / 17.5 KV, TIPO INTERIOR, ESPACIO PARA DPS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN FORZADA.LAMINA COLD ROLLED 14-16, COLOR RAL 7035. DIM:(220X170X180)CM. (ALTO X ANCHO X FONDO)	UND	0,00	$ 16.192.401,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,07	TRANSFORMADOR DE 112,5KVA 13.200 - 208/120V, TRIFASICO TIPO SECO CLASE H + DPS + TERMOMETRO (SUBESTACION 1), cumplimiento RETIE. DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	1,00	$ 74.288.602,00	$ 74.288.602,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,08	TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/40KA/IP30, DIM: (210X80X60)CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR AUT. 3X 280-400A, 1 DE 3X250A, 2 de 3x160A, 1 DE 3X100A, 1 DE 3X60A, 3 de 3x50A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS	UND	1,00	$ 27.499.705,00	$ 27.499.705,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,09	SUMINISTRO CABLEADO INTERCONEXION TRANSFORMADOR A CELDA BT (SUBESTACION 1)	UND	0,00	$ 14.459.591,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,1	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A	UND	9,00	$ 375.883,00	$ 3.382.947,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,11	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO EXTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A	UND	3,00	$ 466.247,00	$ 1.398.741,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,12	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG (TIPO CODO) - 200A	UND	9,00	$ 503.146,00	$ 4.528.314,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,13	TAPON AISLADOR PARA INSERTAR DE 15KV - 200 A	UND	3,00	$ 393.882,00	$ 1.181.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,14	INSTALACION TRAFO 75 A 112.5 KVA	UND	1,00	$ 477.690,00	$ 477.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,15	B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60	UND	1,00	$ 2.744.303,00	$ 2.744.303,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,16	TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO	JUEGO	2,00	$ 4.599.382,00	$ 9.198.764,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,17	B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASIC	UND	1,00	$ 2.439.030,00	$ 2.439.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,18	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	UND	1,00	$ 2.187.458,00	$ 2.187.458,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,19	FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO	UND	1,00	$ 1.775.731,00	$ 1.775.731,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,2	AFLORAMIENTO TRIFASICO 13,2KV - NORMA EMCALI	UND	1,00	$ 4.446.756,00	$ 4.446.756,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,21	CRUCETA METALICA DOBLE PARA SOPORTE ELEMENTOS DE MEDIA TENSION	UND	2,00	$ 1.549.735,00	$ 3.099.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,22	POSTE CONCRETO 13 X 750 KG	UND	2,00	$ 3.208.920,00	$ 6.417.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,23	POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG	UND	1,00	$ 3.696.043,00	$ 3.696.043,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,24	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3,00	$ 75.001,00	$ 225.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,25	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3,00	$ 75.001,00	$ 225.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 149.213.046,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9	**APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,01	PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE	UND	1,00	$ 206.485,00	$ 206.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,02	CONECTOR BIMETALICO	UND	1,00	$ 73.211,00	$ 73.211,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,03	CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM	UND	1,00	$ 88.025,00	$ 88.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,04	VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"	UND	1,00	$ 434.616,00	$ 434.616,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,05	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	$ 435.671,00	$ 435.671,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,06	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	$ 421.350,00	$ 421.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,07	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	1,00	$ 152.305,00	$ 152.305,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,08	CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM	UND	1,00	$ 180.515,00	$ 180.515,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,09	CABLE COBRE HF FR LS CT # 4	M	40,00	$ 29.406,00	$ 1.176.240,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,1	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	85,00	$ 86.394,00	$ 7.343.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,11	SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES	UND	2,00	$ 9.346,00	$ 18.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,12	ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO)	M	2,00	$ 7.674,00	$ 15.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"			

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				**$ 10.545.948,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10	**TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,01	ESTUDIO DE LA CONEXIÓN - REVISION DISEÑOS PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 1% PROYECTO	UND	1,00	$ 5.093.833,00	$ 5.093.833,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,02	REVISION DE LA INSTALACION DE LA CONEXIÓN - INTERVENTORIA DE OBRA PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 3% PROYECTO	UND	1,00	$ 15.281.497,00	$ 15.281.497,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,03	COMPLEMENTARIOS PARA APROBACION DE PLANOS ANTE EMCALI Y CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION - INCLUYE APORTE DE DETALLES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.	UND	1,00	$ 6.614.327,00	$ 6.614.327,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,04	CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION TRFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M.	UND	1,00	$ 3.442.641,00	$ 3.442.641,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,05	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 10 A 112,5 KVA	UND	1,00	$ 3.442.641,00	$ 3.442.641,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,06	TRABAJO DE CONEXIÓN A RED EMCALI CON LINEA VIVA - MEDIA TENSION	UND	1,00	$ 7.721.064,00	$ 7.721.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 41.596.003,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11	**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	60,00	$ 8.033,00	$ 481.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	$ 212.637,00	$ 212.637,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,03	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	30,00	$ 10.243,00	$ 307.290,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,04	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	50,00	$ 10.284,00	$ 514.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	65,00	$ 30.573,00	$ 1.987.245,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	6,00	$ 660.413,00	$ 3.962.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	25,00	$ 47.648,00	$ 1.191.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,08	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	3,00	$ 1.263.101,00	$ 3.789.303,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	16,00	$ 19.765,00	$ 316.240,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	50,00	$ 113.179,00	$ 5.658.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,11	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	40,00	$ 155.626,00	$ 6.225.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	8,00	$ 115.645,00	$ 925.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,13	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	150,00	$ 11.480,00	$ 1.722.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,14	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,00	$ 2.268.670,00	$ 6.806.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,15	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	4,00	$ 1.806.392,00	$ 7.225.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,16	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	2.000,00	$ 7.892,00	$ 15.784.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,17	MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM	M2	30,00	$ 143.674,00	$ 4.310.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,18	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 19x19x39C	M2	11,00	$ 161.486,00	$ 1.776.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,19	MURO CALADO CEMENTO	M2	2,00	$ 155.171,00	$ 310.342,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,2	CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	2,00	$ 763.107,00	$ 1.526.214,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,21	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	9,00	$ 41.287,00	$ 371.583,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,22	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	89,00	$ 6.117,00	$ 544.413,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,23	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	300,00	$ 24.316,00	$ 7.294.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH, INCLUYE MANEJO EN OBRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1,00	$ 343.638,00	$ 343.638,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,25	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	M	12,00	$ 23.237,00	$ 278.844,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,26	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1,00	$ 250.388,00	$ 250.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO EN LAMINA CR CAL. 18. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE. P-05 1,50X2,25M.	UND	1,00	$ 3.469.987,00	$ 3.469.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,28	BARRA ANTIPANICO HORIZ-VERTICAL	UND	2,00	$ 1.587.111,00	$ 3.174.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,29	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	2,00	$ 384.846,00	$ 769.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,3	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20	M2	2,00	$ 424.025,00	$ 848.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,31	REGATAS SOBRE MUROS	M	10,00	$ 7.411,00	$ 74.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,32	EXTINTOR CO2 10 LB	UND	1,00	$ 522.790,00	$ 522.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,33	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	45,00	$ 3.056,00	$ 137.520,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,34	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	6,00	$ 13.505,00	$ 81.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,35	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	36,00	$ 11.206,00	$ 403.416,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,36	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	M	10,00	$ 12.704,00	$ 127.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,37	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE	M	12,00	$ 12.704,00	$ 152.448,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,38	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO	M3	4,00	$ 185.664,00	$ 742.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,39	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	2,00	$ 6.020,00	$ 12.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,4	ESTUCO SOBRE RESANE	M	10,00	$ 15.512,00	$ 155.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,41	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	1,00	$ 144.589,00	$ 144.589,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,42	LIMPIEZA GENERAL	M2	200,00	$ 1.425,00	$ 285.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,43	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	80,00	$ 15.170,00	$ 1.213.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,44	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	80,00	$ 62.999,00	$ 5.039.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 91.469.319,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12	**NO PREVISTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-01	PODA DE ARBUSTOS	M2	0,00	$ 16.211,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-02	CERRAMIENTO EN ZINC, TUBERIA ESTRUCTURAL Y GUADUA	ML	5,00	$ 203.570,00	$ 1.017.850,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-03	ESCARIFICACION Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA LA INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	M2	0,00	$ 134.302,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-11	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL DE TODAS LAS EXCAVACIONES, NO INCLUYE RETIRO	M3	12,80	$ 37.630,00	$ 481.664,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-14	INSTALACION DE SOBRECUBIERTA PROVISIONAL, INCLUYE RETIRO	M2	8,00	$ 149.357,00	$ 1.194.856,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-15	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DE PILOTES NO INCLUYE RETIRO	M3 SUELTO	0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	3,00	$ 54.302,00	$ 162.906,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-20	REPELLO MURO 1:3	M2	119,60	$ 43.971,00	$ 5.258.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 8.116.208,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	SUBTOTAL OBRAS SUBESTACION 01				**$ 436.291.671,00**	-	**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
	4, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA **SUBESTACION 02** DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1	**PRELIMINARES**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.01	MEDICION RESISTIVIDAD DEL TERRENO, VERIFICACION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 1.245.834,00	$ 1.245.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.02	RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS)	M	10,00	$ 2.668,00	$ 26.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.03	RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	M	10,00	$ 760,00	$ 7.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.280.114,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2	**ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,01	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4"	M	100,00	$ 576.383,00	$ 57.638.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,02	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	100,00	$ 86.394,00	$ 8.639.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,03	ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	25,00	$ 58.817,00	$ 1.470.425,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,04	ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	12,00	$ 65.721,00	$ 788.652,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,05	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 + 1 #10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	25,00	$ 38.856,00	$ 971.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,06	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	50,00	$ 15.027,00	$ 751.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,07	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#2 + 1#6 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	100,00	$ 178.204,00	$ 17.820.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2,08	CABLE COBRE DESNUDO #4	M	60,00	$ 26.446,00	$ 1.586.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 89.666.687,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3	**CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,01	TUBERIA EMT 1"	M	30,00	$ 52.682,00	$ 1.580.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,02	CURVA EMT 1"	UND	3,00	$ 25.635,00	$ 76.905,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,03	CONDULETA DE 1 "	UND	4,00	$ 50.181,00	$ 200.724,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,04	TUBO PVC 1"	M	50,00	$ 43.442,00	$ 2.172.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"			

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,05	TUBO PVC 2"	M	100,00	$ 63.906,00	$ 6.390.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,06	TUBO PVC 4"	M	164,00	$ 87.712,00	$ 14.384.768,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,07	CURVA PVC 1"	UND	8,00	$ 22.170,00	$ 177.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,08	CURVA PVC 2"	UND	10,00	$ 40.792,00	$ 407.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,09	CURVA PVC 4"	UND	16,00	$ 115.545,00	$ 1.848.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,1	TERMINAL PVC 4"	UND	12,00	$ 28.779,00	$ 345.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,11	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI	UND	7,00	$ 1.213.058,00	$ 8.491.406,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,12	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M - NORMA EMCALI	UND	6,00	$ 2.409.453,00	$ 14.456.718,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,13	CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO TIPO DESVIACION 3 VIAS (D3) - 1,6 X 2,3 X 1,8 MT CON TAPA - NORMA EMCALI	UND	1,00	$ 7.736.643,00	$ 7.736.643,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3,14	PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"	M	28,00	$ 186.032,00	$ 5.208.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 63.478.568,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4	**TABLEROS Y BREAKER**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4,01	MURETE PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 998.424,00	$ 998.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,02	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$ 107.704,00	$ 646.224,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	$ 195.873,00	$ 783.492,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,04	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	1,00	$ 355.220,00	$ 355.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,05	TABLERO DE DISTRIBUCION 208V/50KA/IP30, 800A, DIM: (210X80X80) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO), INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X 800A, 1 DE 3X350A, 1 DE 3X225A, 1 DE 3X80A, 3 DE 3x50A, 4 RESERVAS, DPS TIPO 1+2, 4 POLOS, 3 MEDIDORES CLASE 0,5S, PUERTO ETHERNET MODBUS	UND	1,00	$ 51.765.738,00	$ 51.765.738,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,06	TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 450.432,00	$ 450.432,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4,07	TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 675.031,00	$ 675.031,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 55.674.561,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5	**SALIDAS ELECTRICAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5,01	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 332.729,00	$ 332.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,02	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	1,00	$ 312.129,00	$ 312.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,03	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	2,00	$ 305.375,00	$ 610.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,04	SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	2,00	$ 278.098,00	$ 556.196,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.811.804,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6	**LUMINARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,01	LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	1,00	$ 180.975,00	$ 180.975,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,02	BALA PANEL LED 18W	UND	1,00	$ 63.179,00	$ 63.179,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,03	LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	1,00	$ 192.933,00	$ 192.933,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,04	LAMPARA DE EMERGENCIA SEÑALIZACION SALIDA , 3,8W, 6500K, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 240 VAC	UND	1,00	$ 161.400,00	$ 161.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS.	UND	2,00	$ 255.431,00	$ 510.862,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,06	FOTOCELDA CON BASE	UND	2,00	$ 92.550,00	$ 185.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.294.449,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7	**INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,01	CELDA DE REMONTE GAM2 CON BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL - 17,5 KV	UND	0,00	$ 21.537.901,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,02	CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR QM, 13,2kV-(SUBESTACION 2 / 225KVA)- OPERACIÓN BAJO CARGA Y BASE PORTAFUSIBLES, EN SF6, 630A, QM, 17.5KV, REF. SM61Q3JHH6Z7CQMES CON FUSIBLE MEDIA TENSIÓN 20/36 KV, 25A, 53MM(TIPO HH), REF. S3000813.25 SIBA	UND	0,00	$ 38.142.287,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,03	KIT TAPAS FINALES - 13,2KV - (SUBESTACION 1 Y 2) - PARA CELDAS SM6 24KV, REF: ZA0GCR_SM6_TAPAFIN	UND	0,00	$ 5.444.300,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025			
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS			
	OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"				
	VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,04	CAJA PARA GUARDAR FUSIBLES TIPO HH - 15KV - IP30 (SUBESTACION 1 Y 2) - CAJA METALICA PARA GUARDAR 3 FUSIBLES TIPO HH, IP 30, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN COLOR BASE, DIM (70 X 70 X 20) CM, CON VISOR EN PUERTA Y CHAPA CON LLAVE	UND	0,00	$ 1.906.749,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,05	CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO, 150-300 KVA / 17.5 KV, TIPO INTERIOR, ESPACIO PARA DPS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN FORZADA. LAMINA COLD ROLLED 14-16, COLOR RAL 7035. DIM: (220X180X200) CM. (ALTO X ANCHO X FONDO)	UND	0,00	$ 16.816.950,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,06	TRANSFORMADOR DE 225KVA 13.200 - 208/120V, TRIFASICO TIPO SECO CLASE H + DPS + TERMOMETRO (SUBESTACION 2), cumplimiento RETIE. DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	1,00	$ 106.004.293,00	$ 106.004.293,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,07	SUMINISTRO CABLEADO INTERCONEXION TRANSFORMADOR A CELDA BT (SUBESTACION 2)	UND	1,00	$ 16.432.283,00	$ 16.432.283,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,08	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A	UND	2,00	$ 375.883,00	$ 751.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,09	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG (TIPO CODO) - 200A	UND	3,00	$ 503.146,00	$ 1.509.438,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,1	TAPON AISLADOR PARA INSERTAR DE 15KV - 200 A	UND	3,00	$ 393.882,00	$ 1.181.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,11	PUNTO DE ATERRIZAJE SOLDADO (INCLUYE ELECTRODO Y CAJA CON TAPA 30X30CM)	UND	2,00	$ 917.240,00	$ 1.834.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 127.713.906,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8	APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,01	PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE	UND	1,00	$ 206.485,00	$ 206.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,02	CONECTOR BIMETALICO	UND	1,00	$ 73.211,00	$ 73.211,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,03	CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM	UND	1,00	$ 88.025,00	$ 88.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,04	VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"	UND	1,00	$ 434.616,00	$ 434.616,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,05	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	$ 435.671,00	$ 435.671,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,06	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	$ 421.350,00	$ 421.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,07	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	1,00	$ 152.305,00	$ 152.305,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,08	CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM	UND	1,00	$ 180.515,00	$ 180.515,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,09	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	34,00	$ 86.394,00	$ 2.937.396,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,1	SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES	UND	1,00	$ 9.346,00	$ 9.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8,11	ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO)	M	1,00	$ 7.674,00	$ 7.674,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 4.946.594,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9	**TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.01	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA A500 KVA	UND	1,00	$ 3.442.641,00	$ 3.442.641,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 3.442.641,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10	**PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,01	PLANTA ELECTRICA DIESEL CABINADA 30KVA 127V/220V TRIFASICA	UND	1,00	$ 51.387.324,00	$ 51.387.324,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,02	TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFASICO - PARA PLANTA ELECTRICA DE 20 A 40 KVA	UND	1,00	$ 10.952.777,00	$ 10.952.777,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 62.340.101,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11	**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	60,00	$ 8.033,00	$ 481.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	$ 212.637,00	$ 425.274,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,03	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	150,00	$ 10.243,00	$ 1.536.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,04	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	45,00	$ 10.284,00	$ 462.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	205,00	$ 30.573,00	$ 6.267.465,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	6,00	$ 660.413,00	$ 3.962.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	25,00	$ 47.648,00	$ 1.191.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,08	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	3,00	$ 1.263.101,00	$ 3.789.303,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	40,00	$ 155.626,00	$ 6.225.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,1	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	145,00	$ 19.765,00	$ 2.865.925,00	-	$ -		$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05		FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.:	4143.010.26.1.1892.2025		
	CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES SAS		

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	PLAZO ADICIONAL (MESES):	N/A	DEL VALLE ING Y ARQ SAS
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,11	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	16,00	$ 113.179,00	$ 1.810.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	40,00	$ 115.645,00	$ 4.625.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,13	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	240,00	$ 11.480,00	$ 2.755.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,14	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	M	150,00	$ 23.237,00	$ 3.485.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,15	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,00	$ 2.268.670,00	$ 6.806.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,16	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	4,00	$ 1.806.392,00	$ 7.225.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,17	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	2.000,00	$ 7.892,00	$ 15.784.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,18	MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM	M2	10,00	$ 143.674,00	$ 1.436.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,19	MURO CALADO CEMENTO	M2	2,00	$ 155.171,00	$ 310.342,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,2	CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	2,00	$ 763.107,00	$ 1.526.214,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,21	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	15,00	$ 41.287,00	$ 619.305,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,22	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	120,00	$ 6.117,00	$ 734.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,23	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	200,00	$ 24.316,00	$ 4.863.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH, INCLUYE MANEJO EN OBRA, SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	1,00	$ 343.638,00	$ 343.638,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,25	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1,00	$ 250.388,00	$ 250.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL. 18 CON MARCO EN LAMINA CR CAL. 18. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE. P-05 1,50X2,25M.	UND	1,00	$ 3.469.987,00	$ 3.469.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,27	BARRA ANTIPANICO HORIZ-VERTICAL	UND	1,00	$ 1.587.111,00	$ 1.587.111,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,28	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	2,00	$ 384.846,00	$ 769.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,29	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20	M2	1,00	$ 424.025,00	$ 424.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,3	REGATAS SOBRE MUROS	M	10,00	$ 7.411,00	$ 74.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,31	ESTUCO SOBRE RESANE	M	10,00	$ 15.512,00	$ 155.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,32	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	2,00	$ 6.020,00	$ 12.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,33	EXTINTOR CO2 10 LB	UND	1,00	$ 522.790,00	$ 522.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,34	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	55,00	$ 3.056,00	$ 168.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,35	LIMPIEZA GENERAL	M2	200,00	$ 1.425,00	$ 285.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,36	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	20,00	$ 15.170,00	$ 303.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,37	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	10,00	$ 62.999,00	$ 629.990,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 88.186.099,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12	**NO PREVISTOS**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-01	PODA DE ARBUSTOS	M2	0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-02	CERRAMIENTO EN ZINC, TUBERIA ESTRUCTURAL Y GUADUA	ML	5,00	$ 203.570,00	$ 1.017.850,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-11	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL DE TODAS LAS EXCAVACIONES, NO INCLUYE RETIRO	M3	12,80	$ 37.630,00	$ 481.664,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-14	INSTALACION DE SOBRECUBIERTA PROVISIONAL, INCLUYE RETIRO	M2	8,00	$ 149.357,00	$ 1.194.856,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-15	TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DE PILOTES NO INCLUYE RETIRO	M3 SUELTO	0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	ML	3,00	$ 54.302,00	$ 162.906,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-20	REPELLO MURO 1:3	M2	119,60	$ 43.971,00	$ 5.258.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 8.116.208,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS SUBESTACION 02				**$ 507.951.732,00**	-	**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
	5, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1,01	PALETERO DIURNO	MES	18,00	$ 3.481.106,00	$ 62.659.908,00	5,00	$ 17.405.530,00	2,00	$ 6.962.212,00	7,00	$ 24.367.742,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05	FECHA DEL ACTA: 16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONTRATO No.:** 4143.010.26.1.1892.2025 **CONTRATISTA:** LAM CONSTRUCCIONES SAS	

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL"

VALOR INICIAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO:**	DIECIOCHO (18) MESES	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ -			
REDISTRIBUCIÓN:	$ -			**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.160.432.430,00	**PLAZO ADICIONAL (MESES):**	N/A	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	4/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	4/08/2027			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 02						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSION 75X75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV)	UND	18,00	$ 1.266.225,00	$ 22.792.050,00	10,00	$ 12.662.250,00		$ -	10,00	$ 12.662.250,00
1,03	DELINEADOR DE CORONA FORMA CIRCULAR EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16)	UND	60,00	$ 86.237,00	$ 5.174.220,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1,04	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	25,00	$ 212.637,00	$ 5.315.925,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1,05	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DÍA	2.000,00	$ 23.237,00	$ 46.474.000,00	288,00	$ 6.692.256,00	138,00	$ 3.206.706,00	426,00	$ 9.898.962,00
1,06	PASACALLE	UND	6,00	$ 343.208,00	$ 2.059.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 144.475.351,00**		**$ 36.760.036,00**		**$ 10.168.918,00**		**$ 46.928.954,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17	**NO PREVISTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-13	ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DE TRASITO PMT, INCLUYE ACOMPAÑAMIENTO PARA APROBACION Y ACTUALIZACIONES	UND	1,00	$ 5.971.898,00	$ 5.971.898,00	1,00	$ 5.971.898,00		$ -	1,00	$ 5.971.898,00
	SUBTOTAL				**$ 5.971.898,00**		**$ 5.971.898,00**		**$ -**		**$ 5.971.898,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				**$ 150.447.249,00**	-	**$ 42.731.934,00**		**$ 10.168.918,00**	-	**$ 52.900.852,00**
	6, OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL **PLAN DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL DE SANTIAGO DE CALI DE LA COMUNA 03										
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1	**PLAN DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE TRANSITO**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1,01	PROFESIONAL SOCIAL	MES	18,00	$ 4.873.548,00	$ 87.723.864,00	5,00	$ 24.367.740,00	2,00	$ 9.747.096,00	7,00	$ 34.114.836,00
1,02	PROFESIONAL AMBIENTAL	MES	6,00	$ 6.265.990,00	$ 37.595.940,00	1,50	$ 9.398.985,00	0,60	$ 3.759.594,00	2,10	$ 13.158.579,00
1,03	REUNIONES DE SOCIALIZACION PARA 40 PERSONAS	UND	4,00	$ 2.088.663,00	$ 8.354.652,00	1,00	$ 2.088.663,00		$ -	1,00	$ 2.088.663,00
1,04	VOLANTES INFORMATIVOS	UND	5.400,00	$ 196,00	$ 1.058.400,00	1.400,00	$ 274.400,00		$ -	1.400,00	$ 274.400,00
	SUBTOTAL				**$ 134.732.856,00**		**$ 36.129.788,00**		**$ 13.506.690,00**		**$ 49.636.478,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2	**NO PREVISTOS**				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-01	PODA DE ARBUSTOS	M2	227,04	$ 16.211,00	$ 3.680.545,00	120,44	$ 1.952.453,00		$ -	120,44	$ 1.952.453,00
NP-7	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERCOS DE PROTECCION DE INDIVIDUOS FORESTALES A PERMANECER	UND	81,00	$ 72.225,00	$ 5.850.225,00	81,00	$ 5.850.225,00		$ -	81,00	$ 5.850.225,00
NP-17	CONTROL DE HORMIGA ARRIERA	M2	672,96	$ 29.860,00	$ 20.094.586,00	494,41	$ 14.763.068,00		$ -	494,41	$ 14.763.068,00
	SUBTOTAL				**$ 29.625.356,00**		**$ 22.565.746,00**		**$ -**		**$ 22.565.746,00**
					$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS PLAN DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL				**$ 164.358.212,00**	-	**$ 58.695.534,00**		**$ 13.506.690,00**	-	**$ 72.202.224,00**
					$ -	-	$ -			-	
	AJUSTE AL PESO					-	**$ 1,24**			-	

COSTO TOTAL INCLUIDO AU		**$ 12.160.432.430,00**		**$ 2.149.666.076,24**		**$ 997.024.180,00**		**$ 3.146.690.255,00**
COSTO DIRECTOS		**$ 8.563.684.809,86**		**$ 1.513.849.349,46**		**$ 702.129.704,23**		**$ 2.215.979.052,82**
ADMINISTRACION	37,00%	$ 3.168.563.379,65		$ 560.124.259,30		$ 259.787.990,56		$ 819.912.249,54
UTILIDAD	5,00%	$ 428.184.240,49		$ 75.692.467,47		$ 35.106.485,21		$ 110.798.952,64
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 3.596.747.620,14**		**$ 635.816.726,78**		**$ 294.894.475,77**		**$ 930.711.202,18**
TOTAL PRESUPUESTO PISTA DE TROTE		**$ 12.160.432.430,00**		**$ 2.149.666.076,24**		**$ 997.024.180,00**		**$ 3.146.690.255,00**

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Rep. Legal: ARQUITECTO JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
CONTRATISTA

DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS
Rte. Legal: Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
INTERVENTOR