CAFLO26-1164

Florencia, 24 de septiembre de 2026

Doctora
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
Central del Cuentas
Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Palacio de Justicia
Neiva – Huila

Asunto: *Remisión Facturas Pago parcia No. 01 - Proceso 018 de 2026 – Mantenimientos Integrales Caquetá"*

Respetada Doctora Luz Adriana;

De manera atenta, autorizo el pago de las facturas No. FE-4 y FE-5 del 23/9/2026 por valor cada una de $5.902.285,76 y $22.163.539,37 por la UE 27-01-01-812), respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026, en el marco del contrato 018 de 2026, destinado al mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia, conforme a la siguiente descripción:

1. **DETALLES DEL CONTRATO:**

- **Número de CONTRATO:** 018 de 2026
- **Objeto:** *Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.*
- **Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**
- **Nit.** 902080280
- **Fecha de Inicio:** 22 de julio de 2026
- **Fecha de Vencimiento Inicial:** 31 de diciembre de 2026
- **Valor inicial del contrato.** $695.935.370
- **Valor Total Facturación Acta Parcial No. 01 de 2026:** $28.065.825,13 M/CTE

Valor que incluye impuestos y retenciones aplicables según la normativa vigente.

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

El proceso contractual 018 de 2026 se encuentra respaldado por los siguientes registros de Compromiso Presupuestal (RPC) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) $623.280.526 y A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION:

CDP	RPC	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
2726	27626	212	$ 40.128.588
826	15326	912	$ 32.526.256
6926	52526	812	$ 623.280.526

3. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

El suscrito supervisor certifica que:

- Se realizó la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista – CONSORCIO NFRAESTRUCTURA AS
- La ejecución contractual se ha llevado a cabo dentro del plazo estipulado (22 de julio al 31 de diciembre de 2026).
- Se recibieron a entera satisfacción las actividades descritas en el informe presentado por el contratista, asociados al Mantenimiento de los Equipos elevadores y mantenimiento de aires acondicionados del Distrito Judicial del Caquetá.

4. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO:

Una vez verificado el cumplimiento total del objeto contractual, el contratista presentó la siguiente documentación para el trámite de pago:


- Informe supervisión (Ficha técnica de avance de ejecución de contrato)
- Facturas:

FE-4 del 23/9/2026 $5.902.285,76 (UE 27-01-01-812)
FE-5 del 23/9/2026 $22.163.539,37 (UE 27-01-01-812)

Lo anterior, conforme a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026, en el marco del contrato 018 de 2026.

- Pantallazo de aprobación de la factura en SIIF NACION
- Certificado expedido por el revisor fiscal y/o contador frente al cumplimiento de pago de la seguridad social y aportes parafiscales.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador
- Certificado expedido por la Junta Central de contadores de fecha 21/9/2026
- Planillas del pago de seguridad social

Se confirma que las mencionadas facturas cuentan con la debida aprobación por parte de esta supervisión en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación.



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
23/09/2026

CUFE/CUDE
adb4df4463d57b32b611b958e17af26c12fa62479a133146162882e555c489b9ce951530b2f5ef5a2e2ca22948994a57

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280


Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE4

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,902,285.76	942,381.76	4,959,904.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-09-23	2026-09-23

Observación
Aprobada

Motivo de rechazo



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
23/09/2026

CUFE/CUDE
8f4d2392ea4cbffafed25a7b4b8de21fb97e81fcdec1382143f8733258fe8c5b72652fc8111883971a28ee1dd5c5344b

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE5

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
22,163,539.37	3,538,716.37	18,624,823.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-09-23	2026-09-23

Observación
Aprobada

Motivo de rechazo

Así mismo que las facturas en comento están publicadas en el **Plan de Pagos del SECOP II.**



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE-4	23/09/2026 5:47 PM (UTC -5 horas)	-	4.959.904 COP	5.902.285,76 COP	5.902.285,76 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	FE-5	23/09/2026 5:50 PM (UTC -5 horas)	-	18.624.823 COP	22.163.539,37 COP	22.163.539,37 COP	Enviado por proveedor	Detalle

5. AUTORIZACIÓN DE PAGO:

Se autoriza el pago dando cumplimiento a lo establecido en la Circular DESAJNEC25-67 del 9 de abril de 2005, adjuntándose los respectivos soportes.

6. UNIDAD EJECUTORA Y VALOR AUTORIZADO PARA PAGO PERIODO COMPRENIDO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Se solicita gestionar el trámite correspondiente para efectuar el pago a través de la unidad ejecutora y afectación al RPC que se describe:

Valor total Facturado: $28.065.825,13

VALOR	UNIDAD EJECUTORA	FACTURAS	CDP	RPC
$ 5.902.285,76	27-01-01-812	Facturas FE-4 y FE-5 del 23/9/2026	6926	52526
$ 22.163.839,37	27-01-01-812			

Agradezco surtir el trámite correspondiente respecto a la facturación presentada por la firma contratista CONSORCIO INFRAESTRUCRA AS- Contrato 018 DE 2026.

Cordialmente,

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO
Directora Administrativa

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora Cto. 018 de 2026

EAA/MECS/

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	24/09/2026
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA -FLORENCIA	**Contrato No.**	018 DE 2026 LOTE No. 02
Supervisor (es):	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**Fecha de suscripción:**	08/07/2026
	23.876.199 Pauna Boyacá	**Valor total:**	$ 695,935,370
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	Ciento Sesenta y Tres (163) días
Contratista:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS** Integrado por: SERVITEDH S.A.S - 95% ARMELCO S.A.S - 5%	**Fecha de terminacion:**	31/12/2026
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-001 -2026	**Lugar de ejecución:**	Sedes Judiciales del Distrito Judicial de Florencia en el Departamento del Caquetá
		Porcentaje avance:	403.3%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	22/07/2026
Plazo inicial:	Ciento Sesenta y Tres (163) días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2026
Fecha terminación:	31/12/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 695,935,370.00			**Valor Total:**	$ 695,935,370.00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 667,869,544.87

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
0.85	5,902,285.76	Pago parcial No. 01 de 2026: Factura FE-4 del 23/9/2026 (Ascensores) y Factura FE-5 del 23/9/2026 (Mantenimiento de Aires Acondicionados) Unidad Ejecutora 27-01-01-812, correspondiente al periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026.
4.03	22,163,539.37	
4.03		
4.03		
	28,065,825.13	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo (Dias)**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

24/09/2026	63	4.03	Mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia, correspondiente al periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026. Aclarando, que se ha facturado para los servicios de Mantenimiento de equipos elevadores y Aires Acondicionados.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
24/09/2026	Dentro de las actividades ejecutadas en el Contrato No. 018 de 2026 que tiene por objeto el mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, los sistemas de climatización y el transporte vertical de las sedes que conforman el Distrito Judicial de Florencia, se tiene: Desde el inicio de la ejecución contractual, se adelantaron las gestiones de coordinación con el contratista con el propósito de establecer la programación de las visitas técnicas requeridas para las diferentes sedes y equipos objeto del contrato, así como para determinar de manera precisa las necesidades de intervención, mantenimiento y/o reparación. En desarrollo de lo anterior, los días 26 y 27 de agosto de 2026 se realizaron visitas técnicas a las diferentes sedes judiciales del Distrito de Florencia, durante las cuales se efectuó la inspección de los equipos e infraestructura objeto del contrato, con el fin de identificar su estado actual, las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y las actividades requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. De igual manera, durante estas jornadas se realizó la socialización de los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo la metodología para la atención de los requerimientos, la programación de las actividades, los mecanismos de seguimiento y control, así como los aspectos administrativos relacionados con la presentación y trámite de la facturación. Dentro del ambito de ejecución el 7 de agosto de 2026, se dio inicio a las primeras actividades de mantenimiento, entre ellas la intervención de los **equipos elevadores** del Palacio de Justicia de Florencia y la tijera elevadora ubicada en el Archivo Central de la ciudad de Florencia y la remisión de la documentación requerida al momento de inicio del contrato. Posteriormente, y una vez realizados los respectivos diagnósticos técnicos de los equipos, el contratista remitió el informe técnico correspondiente al equipo ubicado en las sedes Judiciales Palacio de Justicia de Florencia y Belén de los Andaquies, en el cual se detalla las condiciones encontradas y las necesidades de intervención identificadas. Con fundamento en dicho informe técnico, el contratista presentó las cotizaciones correspondientes a los elementos, repuestos, reparaciones y/o actividades adicionales requeridas para atender las novedades identificadas, documentación que fue recibida por la supervisión el 31 de agosto de 2026, encontrándose actualmente en proceso de revisión y análisis técnico, con el propósito de establecer la procedencia de las intervenciones dentro del alcance contractual. Respecto al mantenimiento de los **equipos de aires acondicionados**, se dió inicio con la atención de los pedimentos caracterizados como urgentes y posteriormente con lasrutinas de mantenimiento normal habiendose intervenido 51 equipos de aires en el Distrito Judicial, tal como se evidencia en el documento adjunto denominado relación de mantenimiento de equipos de aire acondicionado contrato No. 018 de 2026. En consecuencia, durante el periodo inicial de ejecución se ha avanzado en la identificación y diagnóstico de las necesidades de mantenimiento, la programación y realización de visitas técnicas, la socialización de los procedimientos de ejecución y facturación, así como en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos como aires y ascensores. Respecto, al **Mantenimiento de Inmuebles**, se hicieron visitas y diágnosticos, entre ellos, se concluyó que se requiere impermeabilizar la terraza de la sede de los Tribunales y Palacio de Justicia de Florencia, proponiéndose ejecutar la actividad con Membrana de PVC, marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, que proyecta mayor años de durabilidad, estando en trámite administrativo para su aprobación. Respecto a los **equipos electromecánicos Plantas, Bombas**, no fueron intervenidos en este corte. Se esta organizando dar inicio a comienzos del mes de octubre de 2026.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
23/07/2026	Solicitud visita técnica coordinar actividades de inicio de ejecución del contrato 018 de 2026.
24/08/2026	Se reitera solicitud de visita técnica para coordinar ejecución de actividades establecidas dentro del marco del contrato 018 de 2026. Se recibe respuesta mediante correo electrónico del 24/8/2026 fijando fecha de visita para el 26/8/2026.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Dentro de las actividades ejecutadas en el Contrato No. 018 de 2026 que tiene por objeto el mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, los sistemas de climatización y el transporte vertical de las sedes que conforman el Distrito Judicial de Florencia, se tiene:

Desde el inicio de la ejecución contractual, se adelantaron las gestiones de coordinación con el contratista con el propósito de establecer la programación de las visitas técnicas requeridas para las diferentes sedes y equipos objeto del contrato, así como para determinar de manera precisa las necesidades de intervención, mantenimiento y/o reparación. En desarrollo de lo anterior, los días 26 y 27 de agosto de 2026 se realizaron visitas técnicas a las diferentes sedes judiciales del Distrito de Florencia, durante las cuales se efectuó la inspección de los equipos e infraestructura objeto del contrato, con el fin de identificar su estado actual, las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y las actividades requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. De igual manera, durante estas jornadas se realizó la socialización de los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo la metodología para la atención de los requerimientos, la programación de las actividades, los mecanismos de seguimiento y control, así como los aspectos administrativos relacionados con la presentación y trámite de la facturación.

Dentro del ambito de ejecución el 7 de agosto de 2026, se dio inicio a las primeras actividades de mantenimiento, entre ellas la intervención de los equipos elevadores del Palacio de Justicia de Florencia y la tijera elevadora ubicada en el Archivo Central de la ciudad de Florencia y la remisión de la documentación requerida al momento de inicio del contrato.

Posteriormente, y una vez realizados los respectivos diagnósticos técnicos de los equipos, el contratista remitió el informe técnico correspondiente al equipo ubicado en las sedes Judiciales Palacio de Justicia de Florencia y Belén de los Andaquies, en el cual se detalla las condiciones encontradas y las necesidades de intervención identificadas.

Con fundamento en dicho informe técnico, el contratista presentó las cotizaciones correspondientes a los elementos, repuestos, reparaciones y/o actividades adicionales requeridas para atender las novedades identificadas, documentación que fue recibida por la supervisión el 31 de agosto de 2026, encontrándose actualmente en proceso de revisión y análisis técnico, con el propósito de establecer la procedencia de las intervenciones dentro del alcance contractual.

Respecto al mantenimiento de los equipos de aires acondicionados, se dió inicio con la atención de los pedimentos caracterizados como urgentes y posteriormente con lasrutinas de mantenimiento normal habiendose intervenido 51 equipos de aires en el Distrito Judicial, tal como se evidencia en el documento adjunto denominado relación de mantenimiento de equipos de aire acondicionado contrato No. 018 de 2026.

En consecuencia, durante el periodo inicial de ejecución se ha avanzado en la identificación y diagnóstico de las necesidades de mantenimiento, la programación y realización de visitas técnicas, la socialización de los procedimientos de ejecución y facturación, así como en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos como aires y ascensores.

Respecto, al Mantenimiento de Inmuebles, se hicieron visitas y diágnosticos, entre ellos, se concluyó que se requiere impermeabilizar la terraza de la sede de los Tribunales y Palacio de Justicia de Florencia, proponiéndose ejecutar la actividad con Membrana de PVC, marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, que proyecta mayor años de durabilidad, estando en trámite administrativo para su aprobación. Respecto a los equipos electromecánicos Plantas, Bombas, no fueron intervenidos en este corte. Se esta organizando dar inicio a comienzos del mes de octubre de 2026.

Resumen pendientes del contratista:

Acta de visita técnica realizada los dias 26 y 27 de agosto de 2026.

Observaciones:

Equipo elevador – Palacio de Justicia de Florencia: El equipo elevador del Palacio de Justicia de Florencia fue objeto de una primera actividad de mantenimiento el 7 de agosto de 2026. Posteriormente, el 9 de agosto de 2026, se presentó una suspensión del servicio de energía eléctrica y, una vez restablecido el suministro, se evidenció que el equipo no retomó su funcionamiento.

Ante esta situación, se realizaron verificaciones y revisiones técnicas preliminares, en coordinación con el contratista, con el propósito de establecer las condiciones en las que se encontraba el equipo y determinar si la novedad presentada podía ser solucionada mediante una intervención inmediata que permitiera su reincorporación al servicio. No obstante, durante las verificaciones efectuadas el 10 de agosto de 2026, se confirmó que el equipo permanecía fuera de operación.

En atención a lo anterior, el contratista efectuó el correspondiente diagnóstico técnico, en el cual determinó que el variador del equipo elevador habría culminado su vida útil, razón por la cual se requiere su reemplazo para recuperar la operatividad del equipo. De acuerdo con la cotización presentada, el suministro del componente, la mano de obra y las demás actividades requeridas para su instalación y puesta en funcionamiento representan un valor superior a catorce millones de pesos ($14.000.000).
A la fecha de corte de este informe, se estan evaluando otras cotizaciones y el tipo de variados a instalar que esta supervisión sugiere que en lo posible un variador original de la marca GLARIE y/o en lo sucesivo uno genérico que cumpla con las condiciones técnicas propias del equipo elevador.
Sede Judicial de Belén de los Andaquíes

Se deja constancia de que el equipo elevador ubicado en esta sede Judicial, se encuentra incluido en la oferta económica presentada por el contratista dentro del contrato de mantenimiento integral. Se le realizaron dos visita técnicas con el fin de determinar las causas que han dejado fuera de servicio el referido equipo, entre ello al momento de la visita técnica el ascensor SCHINDLER ANDINO se encontró bloqueado a nivel de piso, sin posibilidadde operación. Se verificó que el equipo fue encontrado con las seguridades puenteadas por intervención previa no documentada, y que aun en dicha condición el equipo continuaba bloqueado, evidenciando una falla adicional. Se estableció comunicación con el anterior contratista, quien informó formalmente que no realizó ningún tipo de intervención sobre este equipo. El Consorcio Infraestructura AS deja constancia de esta comunicación como antecedente relevante para el diagnóstico. Y dentro de su resultado de visita se concluye que se debe realizar el suministro e instalación del módulo de auto-rescate nuevo y el contactor principal del motor, componentes necesarios para la puesta en marcha del equipo, se reibe cotizaciones donde las económica asciende a la suma de $14.696.502.
No obstante, a la fecha del presente informe no se ha avanzado con la intervención sobre dicho equipo, teniendo en cuenta que la sede judicial se encuentra en trámite solicitud de garantía de estabilidad de obra y correcto funcionamiento de los bienes, razón por la cual se ha considerado técnicamente pertinente no efectuar intervención mientras este en curso dicha garantía y se defina al respecto.

La supervisión continuará realizando el seguimiento correspondiente y dejará constancia de cualquier actuación que resulte procedente.

De esta manera, las actuaciones adelantadas han permitido contar con el diagnóstico técnico necesario para establecer las condiciones de los equipos y definir las intervenciones requeridas, manteniendo pendiente la decisión sobre la ejecución del mantenimiento correctivo por su costo, hasta tanto se concluya el análisis técnico, administrativo, contractual y presupuestal correspondiente.



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA SUPERVISORA
Marta Edelmira Castro Sierra
Asignación Supervisión -Resolución DESAJNER26-2519 del

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
adb4df4463d57b32b611b958e17af26c12fa62479a133146162882e555c489b9ce951530b2f5ef5a2e2ca22948994a57

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 23/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 01 Contrato N. 018 de 2026 Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical	SUBTOTAL	94	1,00	$ 4.959.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 942.381,76	19.00			$ 4.959.904,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/09/2026 16:51:47
Documento validado por la DIAN:
23/09/2026 16:51:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4959904
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4959904
IVA	942381.76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	942381.76
Total neto factura (=)	5902285.76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5902285.76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.959.904,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.959.904,00
IVA	942.381,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	942.381,76
Total neto factura (=)	5.902.285,76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.902.285,76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8f4d2392ea4cbffafed25a7b4b8de21fb97e81fcdec1382143f8733258fe8c5b72652fc8111883971a28ee1dd5c5344b

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 23/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 01 Contrato N. 018 de 2026 Mantenimiento de Equipos de Climatizacion	SUBTOTAL	94	1,00	$ 18.624.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.538.716,37	19.00			$ 18.624.823,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/09/2026 16:53:52
Documento validado por la DIAN:
23/09/2026 16:53:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18624823
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18624823
IVA	3538716.37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3538716.37
Total neto factura (=)	22163539.37
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 22163539.37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.624.823,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.624.823,00
IVA	3.538.716,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.538.716,37
Total neto factura (=)	22.163.539,37
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 22.163.539,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES											
1	PRELIMINARES											
1.1	Proteccion de areas a intervenir (equipos, escritorios, etc) durante trabajo en oficinas.	M2		$ 14,709	$ 15,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.2	Desmonte de canales o bajantes de aguas lluvias.	ML		$ 16,095	$ 17,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.3	Revisión, mantenimiento y limpieza de cubierta existente. (Incluye arreglo de goteras y todos los elementos necesarios para su correcta reparación).	M2		$ 51,891	$ 56,121	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.4	Retiro de manto asfaltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor.	M2		$ 28,543	$ 30,889	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	Desinstalación piso tipo vinisol o similar.	M2		$ 28,305	$ 30,652	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.6	Corte y desmonte de ducto en lámina.	ML		$ 60,389	$ 65,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.7	Corte y apertura de muros para paso de instalaciones	M2		$ 37,219	$ 40,260	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.8	Desmonte de cubierta existente.	M2		$ 38,366	$ 41,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.9	Desmonte de cielo raso existente.	M2		$ 24,695	$ 26,705	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	Desmonte de espejos.	UN		$ 57,194	$ 61,904	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	Desmonte de divisiones de Oficina. En Aluminio, madera o mamparas modulares (Incluye accesorios de fijación).	M2		$ 41,006	$ 44,385	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble).	M2		$ 51,170	$ 55,379	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.13	Desmonte divisiones baño.	M2		$ 32,913	$ 35,638	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	Desmonte división en vidrio piso techo.	M2		$ 51,740	$ 55,995	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio.	UN		$ 96,999	$ 104,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.16	Desmonte de rejas metálicas.	M2		$ 49,479	$ 53,545	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.17	Desmonte de pasamanos.	ML		$ 31,375	$ 33,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.18	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación de ellos.	UN		$ 71,945	$ 77,846	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.19	Desmonte de aparatos sanitarios para cambio.	UN		$ 78,880	$ 85,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.20	Desmonte de puerta en madera.	UN		$ 59,470	$ 64,347	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.21	Desmonte de puerta metálica.	UN		$ 76,479	$ 82,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	Desmonte de ventaneria metálica.	M2		$ 47,293	$ 51,188	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.23	Desmonte de puertas y/o ventanas en aluminio.	M2		$ 41,167	$ 44,559	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.24	Desmonte de lámparas.	UN		$ 51,372	$ 55,596	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.25	Desmonte de muebles en madera.	ML		$ 32,317	$ 34,975	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.26	Desmonte canaleta metálica.	ML		$ 27,133	$ 29,362	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.27	Desmonte de bandeja tipo rejiband	ML		$ 39,150	$ 42,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.28	Desmonte de puntos eléctricos.	UN		$ 36,460	$ 39,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.29	Desmonte cable UTP, normal y regulado.	ML		$ 24,932	$ 26,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.30	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 177,940	$ 192,435	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.31	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües.	UN		$ 85,864	$ 92,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.32	Demolición de pañetes.	M2		$ 31,811	$ 34,432	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.33	Demolición de poceta de aseo.	UN		$ 108,818	$ 117,771	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.34	Demolición de piso baldosa tipo granito o similar.	M2		$ 52,938	$ 57,296	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.35	Demolición de guarda escoba.	ML		$ 19,424	$ 21,021	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.36	Demolición de muro en drywall existente. Incluye estructura y todo lo necesario para la demolición del mismo.	M2		$ 53,951	$ 58,360	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.37	Demolición de enchape de piso y/o pared.	M2		$ 34,266	$ 37,067	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.38	Desmonte y retiro de tanque plástico elevado para almacenamiento de agua potable. Incluye desconexión de flotador, y entrada y salida de agua.	UN		$ 211,486	$ 228,831	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.39	Destaponamiento de sifón. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN		$ 44,337	$ 47,985	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.40	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada.	ML		$ 21,644	$ 23,425	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.41	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 217,305	$ 235,176	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.42	Desmonte de interuptor existente.	UN		$ 12,843	$ 13,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.43	Desmonte de tomacorriente existente.	UN		$ 12,894	$ 13,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
2	**IMPERMEABILIZACIONES**											
2.1	Corrección de humedad (incluye resane, impermeabilización, estuco, pintura vinilo tipo 1 tres manos)	M2		$ 96,304	$ 104,521	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
2.2	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2		$ 40,960	$ 44,449	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3	**PISOS Y ENCHAPES**											
3.1	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 51,316	$ 55,378	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.2	Reparación de andenes	M2		$ 129,285	$ 139,511	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.3	Mantenimiento de juntas de enchape con boquilla, incluye limpieza y retiro existente.	M2		$ 28,784	$ 31,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.4	Suministro e instalación de guardaescoba plastico	ML		$ 21,367	$ 23,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.5	Suministro e instalación de cinta antideslizante para escalones. Incluye retiro de la cinta existente, limpieza y todo lo relacionado para su correcta instalación.	ML		$ 45,561	$ 49,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4	**PINTURA, ESTUCO Y ACABADOS**											
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.	M2		$ 39,727	$ 42,878	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.2	Suministro, aplicación de pintura 3 manos, para exterior.	M2		$ 35,803	$ 38,632	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.3	Suministro y aplicación de estuco plástico.	M2		$ 23,974	$ 25,864	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.4	Suministro e aplicación de graniplast.	M2		$ 48,406	$ 52,226	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.5	Suministro e aplicación de pasta acrilica.	M2		$ 30,140	$ 32,525	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.6	Suministro e instalación de pintura en esmalte para marcos metálicos, color similar al existente. (Incluye 1 capa en anticorrosivo)	ML		$ 27,283	$ 29,437	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.7	Pintura para puerta en madera, color similar al existente. (Incluye desmonte e instalación, lijada y/o resane)	UN		$ 155,142	$ 167,414	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.8	Pintura de guardaescoba.	ML		$ 27,239	$ 29,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.9	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos y/o barandas existentes, incluye limpieza, lijado y todo lo relacionado para su correcta ejecución.	ML		$ 37,885	$ 40,888	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.10	Suministro y aplicación de pintura en esmalte. Incluye anticorrosivo.	M2		$ 40,165	$ 43,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.11	Pintura de gabinetes contra incendios	UN		$ 99,040	$ 106,860	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.12	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado para demarcación lineal, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 15,223	$ 16,429	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.13	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 14,839	$ 16,017	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.14	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2		$ 37,132	$ 40,074	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.15	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración.	UN		$ 35,715	$ 38,543	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.16	Corte y resane de muros por paso de tuberias	UN		$ 74,508	$ 80,406	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.17	Suministro y aplicación de pintura conductiva o pintura antiestática (ESD) color negro en muros de cuarto de comunicaciones.	M2		$ 98,078	$ 105,840	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5	**CUBIERTA**											
5.1	Suministro e instalación de flanche metálico cal. 22". L=variable	ML		$ 71,331	$ 76,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.2	Sellado de tornillos con cinta asfaltica	M2		$ 12,514	$ 13,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 18. Ancho y altura variable, más las pestañas necesarias para rigidez.	ML		$ 236,047	$ 254,660	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.4	Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, silicona y retiro de lámina averiada.	M2		$ 134,304	$ 144,897	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.5	Mantenimiento de canales y/o bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye lo necesario.	ML		$ 16,894	$ 18,232	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.6	Suministro e instalación de pasarela o plataforma de tránsito en cubierta, fabricada en lámina alfajor de aluminio de 2,4 mm de espesor, soportada en piedeamigos de hierro en ángulo cada 0,45 m. Incluye lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	ML		$ 364,501	$ 393,244	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.7	Instalacion de puntos de anclajes certificados.	UN		$ 283,018	$ 305,319	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.8	Pasarela para cubiertas en aluminio certificadas.	ML		$ 459,690	$ 495,917	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.9	Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto aplicación de silicona.	UN		$ 40,210	$ 43,388	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.10	Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión.	UN		$ 57,459	$ 61,999	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.11	Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de sobrantes.	M2		$ 11,319	$ 12,216	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.12	Suministro e instalación de cinta asfaltica.	ML		$ 16,104	$ 17,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.13	Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidrolavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.	M2		$ 31,925	$ 34,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 236,718	$ 255,391	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 168,565	$ 181,858	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 196,331	$ 211,817	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 18 d=100 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 258,921	$ 279,333	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 202,577	$ 218,593	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 218,505	$ 235,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6	**CIELO RASOS**											
6.1	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral.	M2		$ 68,128	$ 73,504	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.2	Suministro e instalación de cielos raso falso en fibra mineral, de dimensiones 610mm x 610mm, color blanco, suspensores metálicos - perfiles livianos de 15/16" (24mm) o de 9/16 (15mm) a la vista, en acero electrogalvanizado con acabado en color blanco	M2		$ 147,351	$ 158,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.3	Mantienimiento y adecuacion de muro y/o cielo raso en drywall, inlcuye lamina de drywall y terminacion en pintura en vinilo tipo dos, a tres manos.	M2		$ 73,421	$ 79,207	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.4	Suministro e instalación de tapa de inspección en cieloraso con marco en aluminio en "T" y tapa de 60 cm * 60 cm.	UN		$ 157,089	$ 169,477	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.5	Mantenimiento de cielo raso existente en mortero, incluye retiro de texturizado existente, limpieza, impermeabilizante, nivelacion y terminado tipo garraplast.	M2		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7	**CAMBIO DE CHAPAS -GUARDA - LLAVES - BRAZO HIDRÁULICO**											
7.1	Cambio de guardas y llaves incluye (2 llaves por chapas).	UN		$ 106,167	$ 114,554	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.2	Suministro e instalación de cerradura de bola o manija.	UN		$ 126,060	$ 136,014	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.3	Mantenimiento y ajuste de brazo hidráulico para puerta de vidrio.	UN		$ 128,312	$ 138,448	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.4	Apertura cerradura de pomo o botón.	UN		$ 56,189	$ 60,635	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.5	Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro.	UN		$ 74,588	$ 80,480	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.6	Apertura pasador de seguridad.	UN		$ 49,991	$ 53,939	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.7	Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo.	UN		$ 92,116	$ 99,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.8	Instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería.	UN		$ 182,126	$ 196,498	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.9	Duplicado de llaves.	UN		$ 10,276	$ 11,089	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.10	Mantenimiento y lubricación de cerradura.	UN		$ 38,835	$ 41,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.11	Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén.	UN		$ 61,045	$ 65,873	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.12	Suministro de bisagra de vaivén.	UN		$ 148,379	$ 160,122	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.13	Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera.	UN		$ 37,754	$ 40,748	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.14	Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera).	UN		$ 77,896	$ 84,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.15	Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN		$ 141,758	$ 152,943	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.16	Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.	UN		$ 128,313	$ 138,445	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.17	Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta.	UN		$ 188,540	$ 203,433	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.18	Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio.	UN		$ 71,286	$ 76,908	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.19	Suministro e instalación de brazo hidráulico tipo Yale de 80 Kg con acoples y accesorios.	UN		$ 252,603	$ 272,536	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8	CARPINTERIA											
8.1	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en RH.	M2		$ 618,298	$ 667,000	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.2	Arregblo y ajuste de puerta en aluminio.	M2		$ 55,153	$ 59,517	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.3	Arregblo y ajuste de puerta en madera.	M2		$ 66,988	$ 72,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.4	Arregblo y ajuste de pasamanos metalico	ML		$ 45,233	$ 48,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.5	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio, incluye vidrio crudo 4mm.	M2		$ 527,524	$ 569,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.6	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304 para escaleras de acceso, incluye todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		$ 597,672	$ 644,794	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.7	Reposición de tapas de gabinetes	UN		$ 119,804	$ 129,264	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.8	Ajuste de marcos	UN		$ 47,567	$ 51,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.9	Suministro e instalacion de bisagras	UN		$ 47,902	$ 51,677	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.10	Cambio de chapas pequeñas de mobiliario de madera en oficinas	UN		$ 50,255	$ 54,211	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.11	Mantenimiento de puerta de aluminio y vidrio, (ancho minimo 0.9m x altura minima 2m), incluye desmonte de la puerta, cambio de bisagras, ajuste vidrio, ajuste de aluminio, aplicación de silicona, cambio de perfil si lo requiere, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN		$ 146,258	$ 157,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.12	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en triplex dimen. 0.80 m x 2.05 m	UN		$ 477,592	$ 515,339	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.13	Suministro e instalación de tabla o entrepaño en RH color blanco enchapada en todos sus lados, de 1,5 cm de espesor * 30 cm de ancho y 147 cm de largo, soportada en los extremos con tablas en RH de 10cm * 30 cm, chazos y tornillos.	UN		$ 146,656	$ 158,234	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9	VIDRIOS											
9.1	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.	M2		$ 160,032	$ 172,657	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.2	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 238,176	$ 256,971	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.3	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 277,635	$ 299,549	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.4	Suministro e instalación de película sand blasting.	M2		$ 106,478	$ 114,878	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.5	Sellado de ventanas con silicona, incluye lo necesario para su funcionamiento.	ML		$ 22,784	$ 24,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.6	Suministro e instalación de polarizado para vidrios	M2		$ 119,755	$ 129,194	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.7	Suministero e instalación de vidrio texturizado decorativo para ventanas (incluye silicona y todo lo necesario para su correcta instalación	M2		$ 232,126	$ 250,438	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.8	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN		$ 1,398,018	$ 1,508,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.9	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 719,919	$ 776,790	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10	**REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS**											
10.1	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 2".	PTO		$ 164,372	$ 177,344	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.2	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 3".	PTO		$ 188,112	$ 202,961	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.3	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4".	PTO		$ 202,113	$ 218,051	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.4	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 2".	ML		$ 107,741	$ 116,242	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.5	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 3".	ML		$ 126,735	$ 136,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.6	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 4".	ML		$ 167,333	$ 180,523	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.7	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 6".	ML		$ 152,738	$ 164,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.8	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 27,789	$ 29,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.9	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 35,951	$ 38,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.10	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 51,204	$ 55,247	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.11	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 102,943	$ 111,086	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.12	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 53,716	$ 57,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 73,759	$ 79,577	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.14	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.15	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.16	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML		$ 45,959	$ 49,581	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.17	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML		$ 63,809	$ 68,837	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.18	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML		$ 83,041	$ 89,585	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML		$ 153,340	$ 165,426	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.20	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 18,307	$ 19,755	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.21	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 21,991	$ 23,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.22	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.23	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 42,796	$ 46,173	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.24	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 70,435	$ 75,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.25	Sellamiento de puntos sanitarios (Lavamanos, sanitarios, sifones, etc).	UN		$ 70,532	$ 76,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.26	Mantenimiento del sanitario. (Incluye ajustes y empaques)	UN		$ 136,815	$ 147,602	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.27	Suministro e instalación de sanitario. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 980,381	$ 1,057,568	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.28	Suministro e instalación de punto hidráulico.	PTO		$ 168,887	$ 182,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.29	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1/2".	ML		$ 36,142	$ 38,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.30	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 3/4".	ML		$ 44,596	$ 48,111	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.31	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1".	ML		$ 59,623	$ 64,332	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.32	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 12,033	$ 12,982	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.33	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 15,708	$ 16,946	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.34	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN		$ 20,626	$ 22,251	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.35	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 30,788	$ 33,217	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.36	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 36,697	$ 39,587	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.37	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN		$ 52,248	$ 56,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.38	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 78,354	$ 84,528	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.39	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 53,572	$ 57,791	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.40	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 69,946	$ 75,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.41	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN		$ 95,265	$ 102,776	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.42	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 244,647	$ 263,997	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.43	Suministro e instalación de lavamanos. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 647,871	$ 699,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.44	Mantenimiento de lavamanos. (incluye ajustes y empaques)	UN		$ 77,646	$ 83,777	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.45	Suministro e instalación llave de paso 1/2".	UN		$ 123,344	$ 133,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.46	Suministro e instalación válvula 1".	UN		$ 136,329	$ 147,095	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.47	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvia tubería PVC 4"	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.48	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias tubería PVC 6"	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.49	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye accesorios.	UN		$ 646,691	$ 697,722	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.50	Mantenimiento de tanque de almacenamiento hasta de 1.000L. Incluye accesorios y todo lo necesario.	UN		$ 463,519	$ 500,094	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.51	Mantenimiento de de sifones	UN		$ 53,405	$ 57,619	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.52	Suministro e instalación de tuberia agua lluvias en PVC de 6". Incluye accesorios pvc sanitarios (Bujes, uniones, yee y todo lo necesario para su correcta instalacion)	ML		$ 209,251	$ 225,746	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.53	Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera).	UN		$ 37,360	$ 40,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.54	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón).	UN		$ 199,828	$ 215,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.55	Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada.	UN		$ 268,448	$ 289,615	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.56	Suministro e instalación llave de perilla.	UN		$ 69,093	$ 74,541	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.57	Suministro e instalación de sifón rejilla.	UN		$ 57,515	$ 62,044	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.58	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos.	UN		$ 34,196	$ 36,891	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.59	Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario.	UN		$ 89,801	$ 96,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.60	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 24,067	$ 25,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.61	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.62	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 42,465	$ 45,812	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.63	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 25,915	$ 27,960	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.64	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 34,251	$ 36,948	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.65	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 45,444	$ 49,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.66	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 39,793	$ 42,930	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.67	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 52,334	$ 56,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.68	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 76,494	$ 82,519	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.69	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidrolavadora con agua a presión.	ML		$ 74,886	$ 80,775	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.70	Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.	UN		$ 77,894	$ 84,037	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.71	Suministro e instalación de orinal. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques.	UN		$ 599,584	$ 646,968	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.72	Suministro en instalación de taza sanitario de árbol.	UN		$ 538,290	$ 580,792	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.73	Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario.	UN		$ 326,494	$ 352,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.74	Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol.	UN		$ 66,109	$ 71,334	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.75	Suministro e instalación de Aqua-Stop para sanitario.	UN		$ 105,633	$ 113,970	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.76	Suministro e instalación de grifería para sanitario de árbol.	UN		$ 155,184	$ 167,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.77	Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario.	UN		$ 43,825	$ 47,282	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.78	Suministro e instalación de sifón sosco de 2" con pegante y boquilla.	UN		$ 75,284	$ 81,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.79	Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival.	UN		$ 208,430	$ 224,864	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.80	Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica.	UN		$ 683,918	$ 737,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.81	Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo con base metálica estructural calibre 16.	ML		$ 1,560,437	$ 1,683,797	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.82	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 34,357	$ 37,073	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.83	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 143,266	$ 154,607	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.84	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 193,032	$ 208,299	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.85	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 264,122	$ 285,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.86	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 219,039	$ 236,345	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.87	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 1,162,123	$ 1,253,843	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.88	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 196,115	$ 211,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.89	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 286,871	$ 309,539	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.90	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 350,147	$ 377,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.91	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN		$ 623,171	$ 672,312	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.92	Grifería kit valvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN		$ 573,180	$ 618,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.93	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN		$ 1,003,318	$ 1,082,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
11.1	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Normal (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 123,868	$ 133,644	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.2	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 138,327	$ 149,231	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.3	Instalación a todo costo de circuito de Corriente Normal y/o Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12)	ML		$ 22,018	$ 23,753	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.4	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 3 cables calibre No.8, un cable calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE. Todo debidamente marquillado.	ML		$ 115,647	$ 124,782	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.5	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 4 cables calibre No.4 y un cable calibre No.8 en canaleta 100*45 o tubería EMT galvanizada de 1 1/2 ". Todo debidamente marquillado.	ML		$ 203,276	$ 219,343	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.6	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde, en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 97,327	$ 105,007	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.7	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.12 y en tubo de 3/4" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.8	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 y en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4".	ML		$ 70,557	$ 76,113	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.9	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.	ML		$ 41,058	$ 44,313	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.10	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 3 cables No. 12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	ML		$ 44,235	$ 47,733	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.11	Instalación a todo costo de acometida monofásica a 220V en 2 cables No. 10 y un cable No. 12.	ML		$ 61,701	$ 66,565	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.12	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 2 cables No. 12 para alimentación de luminarias. Incluye encintado de empalmes.	ML		$ 33,528	$ 36,179	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.13	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML		$ 41,744	$ 45,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.14	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 84,314	$ 90,967	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.15	Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo.	ML		$ 57,758	$ 62,318	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.16	Cambio de tubos led de 9W, 18W	UN		$ 41,026	$ 44,259	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.17	Suministro e instalación de panel led de sobreponer de 18W.	UN		$ 70,662	$ 76,237	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.18	Suministro e instalación de panel led de18W de incrustar.	UN		$ 78,399	$ 84,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.19	Suministro e instalación de panel led de 24W de sobreponer.	UN		$ 97,761	$ 105,469	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.20	Suministro e instalación de extractor de aire de 200 a 300 watts a 110 voltios.	UN		$ 421,726	$ 455,078	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.21	Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente.	UN		$ 343,567	$ 370,729	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.22	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60. Todo debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos.	UN		$ 491,614	$ 530,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.23	Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas.	UN		$ 161,042	$ 173,770	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.24	Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior.	UN		$ 36,548	$ 39,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.25	Suministro e instalación de reflector led de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 301,864	$ 325,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.26	Suministro e instalación de reflector led de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 246,131	$ 265,583	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.27	Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 378,241	$ 408,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.28	Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas.	UN		$ 367,351	$ 396,352	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.29	Suministro e instalación de troquel triple para tomacorriente normal, regulado y datos.	UN		$ 61,328	$ 66,171	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.30	Suministro e instalación de punto de 110V para iluminación. Incluye regata, resanes, caja, cable No. 14, de varios colores interruptor y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento.	PTO		$ 151,430	$ 163,358	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.31	Suministro e instalación de luminarias de incrustar y/o sobre poner de 0,60 x 0,60 m. (Incluye cable y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento)	UN		$ 197,166	$ 212,731	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.32	Suministro e instalación de tomacorriente normal o regulado.	UN		$ 46,390	$ 50,055	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.33	Suministro e instalación de interruptor sencillo, doble o triple.	UN		$ 94,065	$ 101,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026			ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:	
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.34	Instalación de canaleta 10 x 4 calibre 22 en pintura electroestática.	ML		$ 99,216	$ 107,048	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.35	Suministro e instalación de canaleta metálica de 15 a 21 cm de alto *27 cm de ancho con pestañas de anclaje perforadas de 2,5 cm y pestañas de auto ensamble, pintada con pintura electrostática blanca. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 279,082	$ 301,123	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.36	Marquillado de puntos electricos	UN		$ 12,232	$ 13,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.37	Suministro e instalacion de marcos en aluminio de incrustar o sobreponer para luminaria de 60x60cm	UN		$ 82,486	$ 89,010	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.38	Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 151,960	$ 163,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.39	Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable.	UN		$ 140,175	$ 151,250	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.40	Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable.	UN		$ 128,291	$ 138,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.41	Instalación de breaker 2*15, 2*20, 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 38,315	$ 41,338	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.42	Suministro e Instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML		$ 170,388	$ 183,854	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.43	Suministro e instalación de escalerilla portacable de 30 x 6 cm, en lámina metálica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metálica galvanizada y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación (tornillos, pernos, uniones y soportes).	ML		$ 302,378	$ 326,302	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.44	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2".	ML		$ 35,770	$ 38,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.45	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4".	ML		$ 48,425	$ 52,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.46	Suministro e instalación de tubería EMT 1".	ML		$ 68,912	$ 74,376	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.47	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2".	ML		$ 95,654	$ 103,204	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.48	Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IP55 CL16.	UN		$ 1,282,607	$ 1,383,924	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.49	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 694,824	$ 749,701	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.50	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 976,367	$ 1,053,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.51	Suministro e instalación de tablero Bifásico 50A 8 circuitos.	UN		$ 528,080	$ 569,689	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.52	Suministro e instalación de tablero Trifásico 50A 12 circuitos.	UN		$ 707,222	$ 762,936	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.53	Suministro e instalación de tablero Bifásico 75A 12 circuitos.	UN		$ 721,982	$ 779,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.54	Suministro e instalación de tablero Trifásico 150A 24 circuitos, con espacio para totalizador.	UN		$ 1,558,514	$ 1,681,595	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.55	Suministro e instalación de tablero Bifásico 100A 20 circuitos.	UN		$ 904,763	$ 976,195	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.56	Cable N°14 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 7,214	$ 7,784	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.57	Cable N°12 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 9,225	$ 9,954	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.58	Cable N°10 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 13,455	$ 14,516	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.59	Cable N°8 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 20,899	$ 22,547	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.60	Cable N°6 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 33,514	$ 36,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.61	Cable N°4 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 52,146	$ 56,258	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.62	Tubería Conduit PVC certificada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 9,941	$ 10,725	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.63	Tubería Conduit PVC certificada 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 13,882	$ 14,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.64	Tubería Conduit PVC certificada 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18,001	$ 19,424	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.65	Coraza Metalica Certificada de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML		$ 39,673	$ 42,806	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.66	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 26,410	$ 28,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.67	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 35,473	$ 38,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.68	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 48,884	$ 52,743	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.69	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr.)	UN		$ 230,608	$ 248,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
12	RED DE VOZ Y DATOS											
12.1	Suministro e instalación de punto de datos en categoría 6A incluye: Cable UTP Cat6A, Jack Cat6A, Face Plate CAT6A, Patch Cord de 1 y 3 mts CAT6A Ductería y canalización. (4 mts. en promedio por punto)	UN		$ 185,825	$ 200,489	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.2	Cable UTP Cat 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	ML		$ 12,411	$ 13,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A,)	UN		$ 23,428	$ 25,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.4	Suministro e instalación de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexión de datos en topología estructurada, incluyendo, accesorios de montaje, bandejas y organizadores de cables.	UN		$ 2,504,383	$ 2,701,717	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.5	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN		$ 23,093	$ 24,920	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.6	Suministro e instalación de Herraje categoría 6A, de 24 puestos.	UN		$ 1,182,571	$ 1,275,839	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.7	Mantenimiento de UPS. (Incluye suministro de baterías y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	UN		$ 595,979	$ 643,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
13	TRASCIEGO DE ELEMENTOS											
13.1	Trasiego de elementos (muebles de oficina y/o puestos de trabajo y/o equipos de oficinas)	GBL		$ 478,976	$ 516,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14	OTRAS LABORES											
14.1	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo transparente a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2		$ 36,311	$ 39,178	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.2	Suministro y aplicación de acabado de piso en gravilla lavada. Incluye retiro de acabado en mal estado, picado de la superficie, aplicación de mortero del espesor requerido, manejo y lavado de la gravilla.	M2		$ 121,571	$ 131,160	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.3	Suministro e instalación de concertina de seguridad. (Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	ML		$ 134,295	$ 144,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.4	Suministro e instalación de señalización guia evacuación, oficina, etc.	ML		$ 30,167	$ 32,551	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.5	Suministro e instalación de blackout.	M2		$ 460,454	$ 496,798	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.6	Suministro e instalación de borde metalico para escaleras, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ML		$ 40,688	$ 43,902	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.7	Reparación de membrana PVC existente	M2		$ 53,081	$ 57,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.8	Reparación y/o mantenimiento de bordillos	ML		$ 36,101	$ 38,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.9	Reparación de rejilla de aguas lluvias	M2		$ 86,031	$ 92,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.10	Suministro e instalación de gargola, incluye el desmonte y taponamiento de gargola existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UN		$ 233,367	$ 251,780	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.11	Suministro y instalación de alfajias en poliuretano con acabado en graniplast	ML		$ 69,349	$ 74,819	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.12	Suministro e instalacion de malla plastica	ML		$ 12,497	$ 13,482	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15	ASEO GENERAL											
15.1	Aseo y/o limpieza general. (Por sitio de intervenido)	M2		$ 7,562	$ 8,159	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
15.2	Trasiego, cargue, retiro y disposición final de escombros y sobrantes.	M3		$ 161,937	$ 174,707	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15.3	Limpieza de cajas de inspeccion o sumideros	UN		$ 48,520	$ 52,357	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

SON: ***CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($0,00)***

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA: no se ejecutaron ítems en la presente acta.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 22/09/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
II	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL											
1.1	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia	UN		$ 949,292	$ 1,018,507	$ 0		$ 0	2.00	$ 1,898,584.00	$ 2.00	$ 1,898,584.00
1.2	Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)	UN		$ 676,907	$ 726,229	$ 0		$ 0	2.00	$ 1,353,814.00	$ 2.00	$ 1,353,814.00
1.3	Mantenimiento preventivo para ascensor en funcionamiento. (palacio de justicia belen de los andaquies)	UN		$ 853,753	$ 915,919	$ 0		$ 0	2.00	$ 1,707,506.00	$ 2.00	$ 1,707,506.00
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 4,959,904.00**		**$ 4,959,904.00**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 942,381.76**		**$ 942,381.76**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 5,902,285.76**		**$ 5,902,285.76**

SON: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.902.285,76)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % **19%**

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 3,252,398.00	$ 617,955.62	$ 3,870,353.62	65.6%
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,707,506.00	$ 324,426.14	$ 2,031,932.14	34.4%
TOTAL	**$ 4,959,904.00**	**$ 942,381.76**	**$ 5,902,285.76**	**100.0%**

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	2.00	$ 949,292	$ 1,898,584
FLORENCIA	1.2	2.00	$ 676,907	$ 1,353,814
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	1.3	2.00	$ 853,753	$ 1,707,506
TOTAL		**6.00**	**$ 2,479,952**	**$ 4,959,904**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de NEIVA.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA JULIO				1.00	UN	1.00	
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA AGOSTO				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de NEIVA.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA JULIO				1.00	UN	1.00	
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA AGOSTO				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de NEIVA.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo para ascensor en funcionamiento. (palacio de justicia belen de los andaquies)**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	ALTO	Profundidad			
PALACIO DE JUSTICIA DE BELEN JULIO				1.00	UN	1.00
PALACIO DE JUSTICIA DE BELEN AGOSTO				1.00	UN	1.00
TOTAL						**2.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **22/09/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	22/07/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
III	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS**											
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación electrico, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por una sede judicial	UN		$ 3,832,295	$ 4,111,568	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia conforme a las siguientes descripciones: marca: puma motor: diésel enfriamiento por radiador de agua con salida de 3 fases batería 4dt, 1400	UN		$ 3,623,924	$ 3,888,080	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de puerto rico, conforme a las siguientes descripciones: marca: perkins motor: diesel serial: 3777eo1b	UN		$ 1,736,190	$ 1,862,658	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de belen de los andaquies, conforme a las siguientes descripciones: marca:toyama xp motor: diesel serial: tdg8500sle3dxp	UN		$ 1,486,679	$ 1,595,138	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del palacio de justicia de albania, conforme a las siguientes descripciones: marca: kama motor: diesel serial: kde 6.500 t fases: 1x19, 6 amperes regulación de voltaje: avrtanque: 15 lts	UN		$ 1,619,695	$ 1,737,775	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: siemens serial: 1la7113-2ya69.	UN		$ 1,135,123	$ 1,217,821	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.7	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba alta presión eléctrica palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: weg instaldor. barnes tipo de bomba. centrifuga tipo de acoplamiento: monobloque tipo: eléctrico voltaje: 230 v	UN		$ 1,195,904	$ 1,282,971	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.8	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del palacio de justicia de belen de los andaquies. marca: pearl tipo de bomba. presión serial. c2p 30h36s tipo: electrico voltaje: 220 -440	UN		$ 822,231	$ 882,248	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01**	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:**	**22/09/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.9	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del palacio de justicia de belen de los andaquies. 1. bomba electrosumergible de 1hp, 220v modelo robusta marca -aqua pak 2. equipo eyector duplex con dos bombas de a 1 hp c/u etiqueta de marca. barnes ne. 3-10-4-220	UN		$ 1,775,273	$ 1,904,768	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
2.0	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia, conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba respaldo r.c.i (1.2. hp - marca siemens) *bomba principal r.c.i *bomba jockey r.c.i (vertical de 5hp con 16 pasos 220/440 v) *tablero bomba principal (50 hp) *tablero bomba jockey (5 hp) *presostato bomba principal de 100-120 psi *presostato bomba principal respaldo de 100-120 psi *presostato bomba jockey de 120-140 psi y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,663,995	$ 5,003,972	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de belén de los andaquies, conformado por los siguientes equipos: Tanque de almacenamiento de agua equipo diesel nacional q=250 gpm p=100 p.s.i marca. barnes elit-vse113 Bomba jockey 1.5hp multietapas vertical, 220/440 vac , inox, trifásica, 120 mca / 8 gpm marca: barmesa pumps *tablero bomba principal *tablero bomba jockey y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,583,684	$ 4,917,583	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

SON: **CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($0,00)**

FERNANDO DANIEL PAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**CONTRATO No. 018 DE 2026**									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01**	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS				**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA				**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**22/09/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370				**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0				**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370				**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA: no se ejecutaron ítems en la presente acta.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	22/09/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	22/07/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
IV	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION											
1.1	Mantenimientopreventivo equipos mini split (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 164,308		$ 0		$ 0	21.00	$ 3,450,468.00	$ 21.00	$ 3,450,468.00
					$ 176,625	$ 0		$ 0	28.00	$ 4,945,500.00	$ 28.00	$ 4,945,500.00
1.2	Mantenimientopreventivo equipos cassette-piso techo (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 177,518	$ 190,386	$ 0		$ 0	1.00	$ 177,518.00	$ 1.00	$ 177,518.00
					$ 190,386	$ 0		$ 0	1.00	$ 190,386.00	$ 1.00	$ 190,386.00
1.3	Instalacion basica equipo mini split de 9000 12000 y 18000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,024,118	$ 1,084,999	$ 0		$ 0	4.00	$ 4,096,472.00	$ 4.00	$ 4,096,472.00
1.4	Instalacion basica equipo mini split de 24000 y 36000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,354,355	$ 1,420,002	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,354,355.00	$ 1.00	$ 1,354,355.00
1.5	Instalacion basica equipo 60000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,523,810	$ 1,707,598	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1.6	Desmonte de aire acondicionado equipo mini split de 9000 hasta 18000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 137,258	$ 151,500	$ 0		$ 0	5.00	$ 686,290.00	$ 5.00	$ 686,290.00
1.7	Desmonte de aire acondicionado equipos mini split de 24000 hasta 60000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 186,936	$ 206,286	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1.8	Suministro e instalacion de cinta vinilo	GBL		$ 21,292	$ 23,502	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1.9	Programacion de aires acondicionados de 9000 a 60000 btu	UN		$ 111,702	$ 123,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.0	Resane y pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos del muro donde se instale o desistale el aire acondicionado	ML		$ 122,060	$ 134,666	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.1	Suministro e instalacion de aislamiento termico rubatex	LB		$ 19,759	$ 21,818	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.2	Suministro y ajuste de carga refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 98,255	$ 108,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.3	Suminstro y ajuste de carga refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	LB		$ 72,536	$ 80,098	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.4	carga completa de refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 283,717	$ 312,615	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.5	Carga completa de refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	UN		$ 219,597	$ 243,190	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.6	Suministro e instalacion de motor fancoi de 9000 btu	UN		$ 508,641	$ 561,688	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.7	Suministro e instalacion de motor de 12000 btu	UN		$ 551,915	$ 609,333	$ 0		$ 0	1.00	$ 551,915.00	$ 1.00	$ 551,915.00
2.8	Suministro e instalacion de motor fancoi de 18000 btu	UN		$ 567,799	$ 627,216	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.9	Suministro e instalacion de motor fancoi de 24000 btu	UN		$ 618,129	$ 682,654	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.0	Suministro e instalacion de motor fancoi de 36000 btu	UN		$ 759,960	$ 839,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.1	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo techo de 36000 btu	UN		$ 838,901	$ 926,039	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo caste de 36000 btu	UN		$ 829,317	$ 915,910	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.3	Suministro e instalacion de motor para condesador de 9000 btu	UN		$ 570,474	$ 629,893	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.4	Suministro e instalacion de motor para condesador de 12000 btu	UN		$ 620,269	$ 684,716	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.5	Suministro e instalacion de motor para condesador de 18000 btu	UN		$ 641,547	$ 708,595	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.6	Suministro e instalacion de motor para condesador de 24000 btu	UN		$ 698,566	$ 771,391	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.7	Suministro e instalacion de motor para condesador de 36000 btu	UN		$ 769,554	$ 849,582	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.8	Suministro e instalacion de motor para condesador de 60000 btu	UN		$ 765,366	$ 845,172	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.9	Suministro e instalacion de capacitores 1,5 micro faradios	UN		$ 77,468	$ 85,527	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.0	Suministro e instalacion de capacitores 3,0 micro faradios	UN		$ 77,979	$ 86,072	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.1	Suministro e instalacion de capacitores 3,5 micro faradios	UN		$ 81,753	$ 90,228	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.2	Suministro e instalacion de capacitores 5,0 micro faradios	UN		$ 79,286	$ 87,595	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.3	Suministro e instalacion de capacitores 10 micro faradios	UN		$ 81,589	$ 90,106	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.4	Suministro e instalacion de capacitores 15 micro faradios	UN		$ 82,133	$ 90,685	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.5	Suministro e instalacion de capacitores 25 micro faradios	UN		$ 85,905	$ 94,839	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.6	Suministro e instalacion de capacitores 30 micro faradios	UN		$ 99,927	$ 110,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.7	Suministro e instalacion de capacitores 35 micro faradios	UN		$ 100,585	$ 111,009	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.8	Suministro e instalacion decapacitores 45 micro faradios	UN		$ 99,444	$ 109,803	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.9	Suministro e instalacion de capacitores 55 micro faradios	UN		$ 110,609	$ 122,199	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.0	Suministro e instalacion de capacitores 60 micro faradios	UN		$ 111,355	$ 122,994	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 40 amp	UN		$ 131,883	$ 145,633	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 50 amp	UN		$ 225,711	$ 249,174	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.3	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 60 amp	UN		$ 280,636	$ 309,752	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 75 amp	UN		$ 330,286	$ 364,733	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.5	Suministro y programacion de control remoto mini split de 9000 a 24000 btu	UN		$ 148,973	$ 164,470	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES			
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	22/09/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		22/07/2026			
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.6	Suministro y programacion de control remoto mini split de 36000 a 60000 btu	UN		$ 154,655	$ 170,706	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.7	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 9000 btu	UN		$ 458,133	$ 505,565	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.8	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini splist de 12000 btu	UN		$ 495,020	$ 546,149	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.9	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 18000 btu	UN		$ 532,345	$ 587,200	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.0	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 24000 btu	UN		$ 639,589	$ 706,520	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 36000 btu	UN		$ 683,307	$ 754,634	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.2	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (facoil)	UN		$ 880,827	$ 972,543	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.3	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (unidad condensadora)	UN		$ 1,067,648	$ 1,178,546	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,067,648.00	$ 1.00	$ 1,067,648.00
6.4	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split piso techo de 36000 btu	UN		$ 2,325,021	$ 2,567,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.5	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para tipo casete de 60000 btu	UN		$ 2,491,408	$ 2,750,247	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.6	Suministro e instalacion de transformador de 40 w	UN		$ 153,204	$ 169,082	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.7	Suministro e instalacion de transformador de 75 w	UN		$ 364,094	$ 401,739	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.8	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UN		$ 600,957	$ 663,411	$ 0		$ 0	1.00	$ 600,957.00	$ 1.00	$ 600,957.00
6.9	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split -9000 btu	UN		$ 121,038	$ 133,635	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.0	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split - 12000 btu	UN		$ 117,527	$ 129,876	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.1	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split 18000 btu	UN		$ 131,405	$ 145,121	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.2	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split- 24000 btu	UN		$ 147,203	$ 162,537	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.3	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split 36000 btu	UN		$ 168,385	$ 185,882	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.4	Suministro e instalacion de terminal hembra o terminal macho	UN		$ 31,675	$ 34,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 10	ML		$ 36,767	$ 40,577	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.6	Suministro e instalacion de cable electrico concetrico 4 x 12	ML		$ 24,290	$ 26,815	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 14	ML		$ 21,192	$ 23,408	$ 0		$ 0	11.00	$ 233,112.00	$ 11.00	$ 233,112.00
7.8	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 18,995	$ 20,977	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.9	Suministro e instalacion de breaker 20 amp	UN		$ 75,557	$ 83,418	$ 0		$ 0	4.00	$ 302,228.00	$ 4.00	$ 302,228.00
8.0	Suministro e instalacion de breaker 30 amp	UN		$ 75,146	$ 82,985	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.1	Suministro e instalacion de breaker 40 amp	UN		$ 84,474	$ 93,263	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.2	Suministro e instalacion de breaker 50 amp	UN		$ 93,764	$ 103,497	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.3	Suministro e instalacion de breaker 2 x 20 amp	UN		$ 101,319	$ 111,810	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.4	Suministro e instalacion de breaker 2 x 30 amp	UN		$ 102,598	$ 113,338	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.5	Suministro e instalacion de breaker 2 x 40 amp	UN		$ 115,784	$ 127,875	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.6	Suministro e instalacion de breaker 2 x 50 amp	UN		$ 160,585	$ 177,312	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.7	Suministro e instalacion de breaker 3x90 amp	ML		$ 255,946	$ 282,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.8	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/2 pulgada	ML		$ 45,278	$ 50,007	$ 0		$ 0	8.00	$ 362,224.00	$ 8.00	$ 362,224.00
8.9	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/4 pulgada	ML		$ 24,131	$ 26,645	$ 0		$ 0	14.00	$ 337,834.00	$ 14.00	$ 337,834.00
9.0	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 3/8 pulgada	ML		$ 33,735	$ 37,242	$ 0		$ 0	6.00	$ 202,410.00	$ 6.00	$ 202,410.00
9.1	Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracion (cobre) 5/8 pulgada	ML		$ 63,576	$ 70,224	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.2	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 7/8 pulgada	UN		$ 86,670	$ 95,709	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.3	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/2 pulgadas	UN		$ 25,518	$ 28,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.4	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/4 de pulgada	UN		$ 14,551	$ 16,074	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.5	Suministro e instalacion de uniones de cobre 3/8 pulgada	UN		$ 18,229	$ 20,131	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.6	Suministro e instalacion de uniones de cobre 5/8 pulgada	UN		$ 31,768	$ 35,071	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.7	Suministro e instalacion de uniones de cobre 7/8 pulgada	UN		$ 41,855	$ 46,198	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**CONTRATO No. 018 DE 2026**									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01**	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			**PLAZO INICIAL:**	6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			**PLAZO ADICIONAL:**				**Fecha Acta:**	**22/09/2026**
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			**PLAZO FINAL:**	6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**		$ 0			**FECHA DE INICIACION:**	22/07/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026				

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
9.8	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/2 pulgada	UN		$ 25,807	$ 28,477	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.9	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/4 pulgada	UN		$ 14,984	$ 16,536	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.0	Suministro e instalacion de codos de cobre 3/8 pulgadas	UN		$ 18,548	$ 20,471	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.1	Suministro e instalacion de codos de cobre 5/8 pulgadas	UN		$ 32,320	$ 35,661	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.2	Suministro e instalacion de codos de cobre 7/8 pulgadas	ML		$ 41,085	$ 45,372	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.3	Suministro e instalacion de canaleta plastica 100 x 45	ML		$ 48,148	$ 53,162	$ 0		$ 0	0.80	$ 38,518.00	$ 0.80	$ 38,518.00
10.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2"	UN		$ 10,015	$ 11,060	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.5	Suministro e instalacion de codos pvc 1/2"	UN		$ 2,945	$ 3,253	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.6	Suministro e instalacion de uniones pvc 1/2"	ML		$ 2,965	$ 3,273	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.7	Suministro e instalacion de maguera plastica para drenaje	UN		$ 16,798	$ 18,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.8	Suministro e instalacion de mogollas (caucho)	UN		$ 11,422	$ 12,608	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.9	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 9000 a 18000 btu	UN		$ 108,932	$ 120,300	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.0	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 24000 btu	UN		$ 132,117	$ 145,976	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.1	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 36000 a 60000 btu	M2		$ 148,385	$ 163,911	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.2	Suministro e instalacion de aspa para condensadora	UN		$ 151,991	$ 167,856	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.3	Suministro e instalacion de capilares	UN		$ 132,844	$ 146,675	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.4	Cambio rodamientos motor condensadora y unidad manejadora	UN		$ 316,487	$ 349,357	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.5	Suministro e instalacion de chaquetas en foil de aluminio	ML		$ 304,711	$ 336,282	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.6	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 3.0 t.r.	UN		$ 6,541,602	$ 7,228,623	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.7	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 4.0 t.r.	UN		$ 7,500,365	$ 8,286,085	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.8	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 5.0 t.r.	UN		$ 9,200,865	$ 10,162,313	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.9	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 12000 btu convencional	UN		$ 1,110,105	$ 1,225,819	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.0	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 18000 btu convencional	UN		$ 1,275,138	$ 1,407,729	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.1	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 24000 btu convencional	UN		$ 1,540,236	$ 1,700,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.2	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 9000 btu convencional	UN		$ 1,072,790	$ 1,184,362	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.3	Suministro e instalacion de control de presion alta y baja mixto	UN		$ 162,524	$ 179,526	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.4	Suministro e instalacion de control de presion de aceite	UN		$ 386,704	$ 427,057	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.5	Correccion de fuga y carga de refrigerante de 1 a 5 t.r.	GBL		$ 682,703	$ 753,768	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.6	Embobinado o rebobinado motor condensador aa de 9000 btu a 36000 btu	UN		$ 454,923	$ 502,403	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.7	Suministro e instalacion de filtro secador roscar 1/4" a 1/2"	UN		$ 158,300	$ 174,780	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.8	Suministro e instalacion de filtro secador roscar de 5/8" a 7/8	UN		$ 247,685	$ 273,409	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.9	Suministro e instalacion de kit de arranque	UN		$ 131,580	$ 145,213	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.0	Fabricacion e instalacion ducto en lamina de piralum	ML		$ 500,633	$ 553,211	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.1	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad condensadora	M2		$ 733,748	$ 810,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.2	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad manejadora	M2		$ 763,194	$ 842,945	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.3	Suministro e instalacion de motor de 1/2 h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 796,979	$ 880,054	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.4	Suministro e instalacion de motor 3/4" h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 821,827	$ 907,281	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.5	Motor para unidad manejadora hasta 3/4" hp	UN		$ 892,889	$ 985,508	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.6	Suministro de nitrogeno	UN		$ 95,514	$ 105,473	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.7	Suministro e instalacion de piedra filtrante	UN		$ 157,953	$ 174,383	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.8	Suministro e instalacion de presostato de alta y baja presion tipo pila	M3		$ 193,555	$ 213,638	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.9	Protector de voltaje monofasico y trifasico	UN		$ 264,396	$ 291,764	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.0	Suministro e instalacion de refrigerante freon 141 para barrido	UN		$ 77,996	$ 86,053	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica universal para mini split	UN		$ 176,226	$ 194,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.2	Suministro e instalacion de temporizador de 1 a 5 minutos	LB		$ 80,890	$ 89,352	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	22/09/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:	22/07/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASANARE	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.3	Suministro e instalacion de termostato de ambiente de una etapa	UN		$ 339,296	$ 374,705	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.4	Valvula de expansion r-22- 5 t.r.	UN		$ 1,270,024	$ 1,402,238	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.5	Suministro e instalacion de valvula solenoide de 1 a 5 t.r.	UN		$ 893,898	$ 986,730	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.6	Suministro e instalacion de difusor de aire	UN		$ 382,984	$ 422,862	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.7	Rebobinado motor para unidad condensadora aa mini split	UN		$ 413,048	$ 455,950	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.8	Rebobinado motor para unidad manejadora aa mini split	UN		$ 485,047	$ 535,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.9	Reparacion tarjeta electronica para unidad manejadora o fancoil de 9000 a 60000 btu	UN		$ 488,206	$ 538,673	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.0	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 9000, 12000 btu (completa)	UN		$ 1,952,674	$ 2,155,559	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.1	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 18000, 24000 y 36000 btu (completa)	UN		$ 4,151,314	$ 4,586,725	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.2	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split de 48000 a 60000 btu (completa)	UN		$ 7,329,392	$ 8,096,202	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.3	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 9000 a 36000 btu	UN		$ 468,228	$ 517,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.4	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 36000 a 60000 btu	UN		$ 1,377,175	$ 1,520,534	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.5	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 5 a 10 t.r.	UN		$ 2,165,090	$ 2,389,934	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.6	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 9000, 12000 btu	UN		$ 2,848,796	$ 3,146,184	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.7	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 18000 240000 btu	UN		$ 2,325,165	$ 2,567,294	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.8	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 36000 480000 btu	UN		$ 5,507,310	$ 6,084,188	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.9	Suministro e instalacion de protector termico para compresores de 1 a 5 t.r.	UN		$ 101,420	$ 112,017	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.0	Suministro e instalacion de aceite sintectico para compresor	UN		$ 129,515	$ 143,013	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.1	Suministro e instalacion de aceite capella w 68	UN		$ 430,230	$ 474,961	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.2	Suministro e instalacion de suministro e instalacion de blower para evaporadora de 12.000, btu	UN		$ 253,930	$ 280,401	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.3	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 18.000 btu	GBL		$ 279,851	$ 308,953	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.4	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 24.000 btu	GBL		$ 344,099	$ 379,796	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.5	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 9.000 btu inverter	UN		$ 1,226,760	$ 1,354,761	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.6	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 12.00,btu inverter	UN		$ 1,517,795	$ 1,676,589	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.7	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 18.000 btu inverter	UN		$ 1,791,479	$ 1,978,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.8	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 24.000 btu inverter	UN		$ 1,933,180	$ 2,134,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.9	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu inverter	UN		$ 4,901,826	$ 5,410,880	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.0	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu inverter	UN		$ 7,055,433	$ 7,788,210	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.1	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu inverter	UN		$ 8,282,965	$ 9,141,161	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.2	Compresor scroll de 90.000 btu inverter	UN		$ 8,877,889	$ 9,810,274	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.3	Suministro e instalacion de compresor scroll de 120.000 btu inverter	UN		$ 15,116,425	$ 16,699,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.4	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu convencional	UN		$ 2,408,462	$ 2,660,135	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.5	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu convencional	UN		$ 2,796,376	$ 3,087,860	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.6	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu convencional	UN		$ 3,446,986	$ 3,805,408	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.7	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires mini-split (convensional e inverter)	UN		$ 131,113	$ 144,714	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.8	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires cassete	UN		$ 237,421	$ 262,176	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.9	Suministro e instalacion de baterias para control remoto	UN		$ 7,919	$ 8,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.0	Suministro e instalacion de tarjeta diaplay para unidad evaporadora	UN		$ 113,728	$ 125,261	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	22/09/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASANARE	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
18.1	Suministro e instalacion de termistor para equipos minisplit	UN		$ 173,903	$ 193,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.2	Suministro e instalacion de curva plana 100x45	UN		$ 26,988	$ 29,403	$ 0		$ 0	1.00	$ 26,988.00	$ 1.00	$ 26,988.00
18.3	Suministro e instalacion de tapa final 100x45	UN		$ 21,402	$ 23,483	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.4	Suministro e instalacion de persiana frontal para equipo minisplit	UN		$ 182,933	$ 201,759	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x10	UN		$ 27,169	$ 29,811	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.6	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x14	UN		$ 16,177	$ 17,766	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 20,441	$ 22,456	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.8	Correccion de corto	UN		$ 80,472	$ 88,812	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.9	Suministro e instalacion de canaleta plastica cableado electrico	UN		$ 22,289	$ 24,530	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19.0	Suministro e instalacion de canaleta plastica red de refrigeracion	UN		$ 51,723	$ 57,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 18,624,823.00**		**$ 18,624,823.00**
	IVA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 3,538,716.37**		**$ 3,538,716.37**
	VALOR TOTAL					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 22,163,539.37**		**$ 22,163,539.37**

SON: **VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($22.163.539,37)**

FERNANDO DANIEL TAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026											ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01	
	OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS				PLAZO INICIAL:		6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA				PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	22/09/2026
	VALOR INICIAL :		$ 695,935,370				PLAZO FINAL:		6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :		$ 0				FECHA DE INICIACION:		22/07/2026				
	VALOR FINAL :		$ 695,935,370				FECHA TERMINACION:		31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % **19%**

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 13,488,937.00	$ 2,562,898.03	$ 16,051,835.03	72.4%
LA MONTAÑITA	$ 353,250.00	$ 67,117.50	$ 420,367.50	1.9%
DONCELLO	$ 353,250.00	$ 67,117.50	$ 420,367.50	1.9%
PAUJIL	$ 706,500.00	$ 134,235.00	$ 840,735.00	3.8%
PUERTO RICO	$ 3,722,886.00	$ 707,348.34	$ 4,430,234.34	20.0%
TOTAL	**$ 18,624,823.00**	**$ 3,538,716.37**	**$ 22,163,539.37**	**100.0%**

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	21.00	$ 164,308	$ 3,450,468
FLORENCIA	1.2	1.00	$ 177,518	$ 177,518
FLORENCIA	1.3	4.00	$ 1,024,118	$ 4,096,472
FLORENCIA	1.4	1.00	$ 1,354,355	$ 1,354,355
FLORENCIA	1.6	5.00	$ 137,258	$ 686,290
FLORENCIA	2.7	1.00	$ 551,915	$ 551,915
FLORENCIA	6.3	1.00	$ 1,067,648	$ 1,067,648
FLORENCIA	6.8	1.00	$ 600,957	$ 600,957
FLORENCIA	7.7	11.00	$ 21,192	$ 233,112
FLORENCIA	7.9	4.00	$ 75,557	$ 302,228
FLORENCIA	8.8	8.00	$ 45,278	$ 362,224
FLORENCIA	8.9	14.00	$ 24,131	$ 337,834
FLORENCIA	9.0	6.00	$ 33,735	$ 202,410
FLORENCIA	10.3	0.80	$ 48,148	$ 38,518
FLORENCIA	18.2	1.00	$ 26,988	$ 26,988
LA MONTAÑITA	1.1	2.00	$ 176,625	$ 353,250
DONCELLO	1.1	2.00	$ 176,625	$ 353,250
PAUJIL	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
PUERTO RICO	1.1	6.00	$ 176,625	$ 1,059,750
PUERTO RICO	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
PUERTO RICO	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
PUERTO RICO	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
PUERTO RICO	1.1	2.00	$ 176,625	$ 353,250
PUERTO RICO	1.2	1.00	$ 190,386	$ 190,386

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Mantenimientopreventivo equipos mini split (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
DESPACHO 2 - TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - OF 302	ED ADMINISTRATIVO	1	054	1.00	1.00	1.00	
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OF 204 - DESPACHO	ED ADMINISTRATIVO	1	056	1.00	1.00	1.00	
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	ED ADMINISTRATIVO	1	057	1.00	1.00	1.00	
SALA DE AUDIENCIAS N° 2	ED ADMINISTRATIVO	1	041	1.00	1.00	1.00	
ARCHIVO HISTORICO	ED ADMINISTRATIVO	1	033	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 304 DESPACHO	ED ADMINISTRATIVO	1	040	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO - OF 301	ED ADMINISTRATIVO	1	037	1.00	1.00	1.00	
SALA DE AUDIENCIA N° 1	ED ADMINISTRATIVO	1	036	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO - OF 202	ED ADMINISTRATIVO	1	028	1.00	1.00	1.00	
TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 1 - RECEPCION	ED PRINCIPAL	1	002	1.00	1.00	1.00	
TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 2 - RECEPCION	ED PRINCIPAL	1	004	1.00	1.00	1.00	
TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 3 - ARCHIVO	ED PRINCIPAL	1	005	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - OF 404	ED PRINCIPAL	1	062	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS EQ 1	ED PRINCIPAL	1	063	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS EQ 2	ED PRINCIPAL	1	064	1.00	1.00	1.00	
RECURSOS HUMANOS	ED PRINCIPAL	1	065	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	ED PRINCIPAL	1	019	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OF 402	ED PRINCIPAL	1	021	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OF 401 DESPACHO	ED PRINCIPAL	1	023	1.00	1.00	1.00	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO OF 401 - SECRETARIA	ED PRINCIPAL	1	026	1.00	1.00	1.00	
OFICINA ARL	ED PRINCIPAL	1	027	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**21.00**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Mantenimientopreventivo equipos cassette-piso techo (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - SALA DE ESPERA	ED ADMINISTRATIVO	1	031	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**1.00**	





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Mantenimientopreventivo equipos mini split (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
LA MONTAÑITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA)	LA MONTAÑITA	1	068, 070	2.00	1.00	2.00	
DONCELLO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA)	DONCELLO	1	071, 072	2.00	1.00	2.00	
PAUJIL - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO)	PAUJIL	1	073, 074, 075, 076	4.00	1.00	4.00	
PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO (AUDIENCIAS, DESPACHO, SECRETARIA, CAFETERIA)	PUERTO RICO	1	077, 085, 087, 088, 089, 090	6.00	1.00	6.00	
PUERTO RICO - JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO)	PUERTO RICO	1	081, 082, 083, 084	4.00	1.00	4.00	
PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)	PUERTO RICO	1	078, 094, 095, 096	4.00	1.00	4.00	
PUERTO RICO - JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)	PUERTO RICO	1	080, 091, 092, 093	4.00	1.00	4.00	
PUERTO RICO - CUARTO TECNICO Y RACK (EQUIPOS DE DATOS)	PUERTO RICO	1	097, 099	2.00	1.00	2.00	
TOTAL						**28.00**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Mantenimientopreventivo equipos cassette-piso techo (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
PUERTO RICO - CUARTO TECNICO - DATOS 1 EQ 1	PUERTO RICO	1	098	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**1.00**	







CARLOS MAURO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Instalacion basica equipo mini split de 9000 12000 y 18000 btu (mano de obra)**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO -	ED PRINCIPAL	1	067	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO -	ED PRINCIPAL	1	025	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402 -	ED PRINCIPAL	1	020	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402 -	ED PRINCIPAL	1	022	1.00	1.00	1.00
TOTAL						**4.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO RUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Instalacion basica equipo mini split de 24000 y 36000 btu (mano de obra)**	**NO. ITEM**	**1.4**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	ED ADMINISTRATIVO	1	059	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**1.00**	





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Desmonte de aire acondicionado equipo mini split de 9000 hasta 18000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion**	**NO. ITEM**	**1.6**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 205 - DESMONTE EQUIPO MINI	ED ADMINISTRATIVO	1	058	1.00	1.00	1.00
RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO - DESMONTE EQUIPO MINI SPLIT	ED PRINCIPAL	1	066	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402 - DESMONTE EQUIPO MINI SPLIT	ED PRINCIPAL	1	020	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402 - DESMONTE EQUIPO MINI SPLIT	ED PRINCIPAL	1	022	1.00	1.00	1.00
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL - DESMONTE EQUIPO MINI SPLIT	ED PRINCIPAL	1	024	1.00	1.00	1.00
TOTAL						**5.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de motor de 12000 btu**	**NO. ITEM**	**2.7**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
DESPACHO 2 - TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - OF 302 -	ED ADMINISTRATIVO	1	053	1.00	1.00	1.00
TOTAL						**1.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (unidad condensadora)**	**NO. ITEM**	**6.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OF 204 - DESPACHO	ED ADMINISTRATIVO	1	055	1.00	1.00	1.00
TOTAL						**1.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de bomba de condensado**	**NO. ITEM**	**6.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO -	ED PRINCIPAL	1	025	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 14**	**NO. ITEM**	**7.7**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	ED ADMINISTRATIVO	1	059	5.00	1.00	5.00	
RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO	ED PRINCIPAL	1	067	4.00	1.00	4.00	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	ED PRINCIPAL	1	025	2.00	1.00	2.00	
TOTAL						**11.00**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de breaker 20 amp**	**NO. ITEM**	**7.9**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
EDIFICIO PRINCIPAL	ED PRINCIPAL	1	100	4.00	1.00	4.00	
TOTAL						**4.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA


MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/2 pulgada**	**NO. ITEM**	**8.8**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	ED ADMINISTRATIVO	1	059	5.00	1.00	5.00
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	ED PRINCIPAL	1	025	3.00	1.00	3.00
TOTAL						**8.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/4 pulgada**	**NO. ITEM**	**8.9**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	ED ADMINISTRATIVO	1	059	5.00	1.00	5.00	
RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO	ED PRINCIPAL	1	067	4.00	1.00	4.00	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO -	ED PRINCIPAL	1	025	3.00	1.00	3.00	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	ED PRINCIPAL	1	022	2.00	1.00	2.00	 
TOTAL						**14.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 3/8 pulgada**	**NO. ITEM**	**9.0**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO	ED PRINCIPAL	1	067	4.00	1.00	4.00
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	ED PRINCIPAL	1	022	2.00	1.00	2.00
TOTAL						**6.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de canaleta plastica 100 x 45**	**NO. ITEM**	**10.3**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO	ED PRINCIPAL	1	025	0.40	1.00	0.40	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	ED PRINCIPAL	1	022	0.40	1.00	0.40	
TOTAL						**0.80**	





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**Suministro e instalacion de curva plana 100x45**	**NO. ITEM**	**18.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	ED PRINCIPAL	1	025	1.00	1.00	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME ACTA PARCIAL N° 01

Objeto contractual: *“Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia”.*

Contrato de obra N°: 018 DE 2026
Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 902.080.280-1

PERIODO: DEL 22 DE JULIO DE 2026 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SEPTIEMBRE DE 2026

FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN**
2. **OBJETIVO DEL CONTRATO**
3. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**
4. **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**
5. **CONTRATO DE OBRA**
    a. Generalidades del contrato N°: 018 DE 2026
    b. Actuaciones contractuales
    c. Valor ejecutado – Mantenimiento de Inmuebles y Transporte Vertical
    d. Avance financiero
    e. Inversión del anticipo
6. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
    a. Resumen ejecutivo
    b. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Inmuebles
    c. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical
7. **RELACIÓN DE RESPONSABLES**
8. **CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar el avance y desarrollo de las actividades ejecutadas por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS, en su calidad de contratista del Contrato N°. 018 de 2026, suscrito con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia. El presente informe corresponde al Acta de Corte Parcial N° 01 y, de conformidad con lo solicitado, se circunscribe únicamente a las actividades ejecutadas en los componentes de Mantenimiento de Inmuebles y Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical.

2. OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contemplado en el presente contrato responde a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura física, de los equipos electromecánicos, de los sistemas de climatización y de los equipos de transporte vertical (ascensores, salvaescaleras y elevadores) de las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia, en beneficio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia, localizadas en el departamento del Caquetá, incluyendo la sede principal de Florencia y la sede de Belén de los Andaquíes.

5. CONTRATO DE OBRA

a. Generalidades del contrato N°: 018 DE 2026

Objeto:	*Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.*
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS RL FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Residente de obra:	CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Supervisor:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Contrato N°:	018 DE 2026
Valor Inicial:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 695,935,370.00)
Valor Adicional:	$ 0.00
Valor Final:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 695,935,370.00)
Plazo Inicial:	SEIS (06) MESES
Fecha de inicio:	22 de julio de 2026 (Acta de Inicio)
Fecha de terminación:	22 de enero de 2027

Tabla 1, Información General del Contrato de Obra

b. Actuaciones contractuales

TIPO DE ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	22 DE JULIO DE 2026
ACTA DE CORTE PARCIAL N° 01	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DÍAS TRANSCURRIDOS	62 DÍAS

Tabla 2, Relación de Actuaciones Contractuales

c. Valor ejecutado – Mantenimiento de Inmuebles y Transporte Vertical (Acta Parcial N° 01)

ACTA DE CORTE PARCIAL N° 01 – DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 695,935,370.00

VALOR EJECUTADO – MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (Incl. IVA)	$ 0.00
VALOR EJECUTADO – TRANSPORTE VERTICAL (Incl. IVA)	$ 5,902,285.76
VALOR TOTAL EJECUTADO – PRESENTE ACTA (INMUEBLES + TRANSPORTE VERTICAL)	$ 5,902,285.76
TIEMPO TRANSCURRIDO	**62 DÍAS**

Tabla 3, Estado y Avance Financiero – Acta de Corte Parcial N° 01

Nota: los valores anteriores incluyen IVA (19%) y corresponden exclusivamente a los ítems ejecutados en los capítulos I. Mantenimiento de Inmuebles y II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical del Contrato N° 018 de 2026, de acuerdo con el Acta de Corte Parcial N° 01 de fecha 22 de septiembre de 2026. En el capítulo I no se registraron cantidades ejecutadas en la presente acta.

d. Avance financiero

Por tratarse de la primera Acta de Corte Parcial presentada en el marco de la ejecución del Contrato N° 018 de 2026, no se registran pagos previos. El valor a tramitar con la presente acta, correspondiente al componente de Transporte Vertical (sin ejecución registrada en Mantenimiento de Inmuebles), asciende a $ 5,902,285.76 (incluido IVA).

e. Inversión del anticipo

El Contrato N° 018 de 2026 no contempla el pago de anticipo, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso SA-01-2026.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

a. Resumen ejecutivo

Del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026, en el marco del Contrato N° 018 de 2026, el Consorcio Infraestructura AS ejecutó actividades de mantenimiento de equipos de transporte vertical en las sedes de Florencia y Belén de los Andaquíes. En el periodo de la presente acta no se registraron cantidades ejecutadas en el componente de Mantenimiento de Inmuebles.

En materia de mantenimiento de equipos de transporte vertical, se realizó mantenimiento preventivo y atención de emergencias del ascensor marca Gblarie (5 paradas) del Palacio de Justicia de Florencia, mantenimiento preventivo del elevador para trabajo en alturas en funcionamiento del Palacio de Justicia de Florencia, y mantenimiento preventivo del ascensor en funcionamiento del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes.

b. Actividades ejecutadas – I. Mantenimiento de Inmuebles

En el periodo comprendido en la presente Acta de Corte Parcial N° 01 no se registraron cantidades ejecutadas en el capítulo I. Mantenimiento de Inmuebles.

c. Actividades ejecutadas – II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.1	Mantenimiento preventivo y atención de emergencias del ascensor marca Gblarie (5 paradas), Palacio de Justicia de Florencia.	UN	2.00	FLORENCIA	$ 1,898,584.00
1.2	Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento, Palacio de Justicia de Florencia.	UN	2.00	FLORENCIA	$ 1,353,814.00
1.3	Mantenimiento preventivo para ascensor en funcionamiento, Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes.	UN	2.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,707,506.00
SUBTOTAL VALOR BÁSICO (sin IVA)					**$ 4,959,904.00**

Tabla 4, Cantidades ejecutadas – II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical (Acta Parcial N° 01)

IVA (19%): $ 942,381.76 | VALOR TOTAL SECCIÓN II (incl. IVA): $ 5,902,285.76

VALOR TOTAL EJECUTADO – MANTENIMIENTO DE INMUEBLES + TRANSPORTE VERTICAL (incl. IVA): $ 5,902,285.76

7. RELACIÓN DE RESPONSABLES

CARGO	NOMBRE
Representante Legal	FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Residente de Obra	CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Supervisor del Contrato	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA

Tabla 5, Relación de responsables del Contrato N° 018 de 2026

8. CONCLUSIONES

El Contrato N° 018 de 2026 avanza en el cumplimiento del objeto contractual relacionado con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia. En lo correspondiente a los componentes de Mantenimiento de Inmuebles y Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical, las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe corresponden al mantenimiento de equipos de transporte vertical; no se registraron cantidades ejecutadas en el componente de Mantenimiento de Inmuebles. El Consorcio Infraestructura AS continúa comprometido con la ejecución oportuna de las actividades restantes, para su recibo a satisfacción por parte de la entidad.

Se firma el 23 de septiembre de 2026.

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Residente de Obra
Consorcio Infraestructura AS

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 018 DE 2026

DESAJ- CAQUETA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	01/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	054	CUARTO RACK 3 PISO	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
2	01/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	056	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO - OF 202	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
3	01/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	057	CUARTO RACK 2 PISO	MINISPLIT	SIMPLY	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
4	15/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	031	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - SALA DE ESPERA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 177.518	$ 177.518
5	15/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	041	DESPACHO 2 SALA CIVIL FAMILIA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
6	15/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	033	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - OFICINA JUEZ	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
7	17/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	040	DESPACHO 2 SALA CIVIL FAMILIA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR - OFICINA MAGISTRADO	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
8	17/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	037	SUSTANCIACION TRIBUNAL SUPERIOR	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
9	17/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	036	SALA DE AUDIENCIA OF301	MINISPLIT	CIAC - CARRIER	36.000	1	$ 164.308	$ 164.308
10	17/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	028	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
11	20/08/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	002	TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 1	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
12	20/08/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	004	TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 2 - RECEPCION	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
13	20/08/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	005	TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 3 - ARCHIVO	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
14	04/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	062	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - OF 404	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
15	04/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	063	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS EQ 1	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
16	04/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	064	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS EQ 2	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
17	08/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	065	RECURSOS HUMANOS	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
18	09/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	019	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308

19	09/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	021	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OF 402	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
20	10/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	023	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OF 401 DESPACHO	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
21	11/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	026	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO OF 401 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
22	14/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	027	OFICINA ARL	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
23	09/09/2026	LA MONTAÑITA	070	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - OFICINA JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
24	09/09/2026	LA MONTAÑITA	068	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
25	10/09/2026	DONCELLO	071	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
26	10/09/2026	DONCELLO	072	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - OFICINA DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
27	11/09/2026	PAUJIL	073	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
28	11/09/202	PAUJIL	074	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
29	11/09/2026	PAUJIL	076	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
30	11/09/2026	PAUJIL	075	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
31	16/09/2026	PUERTO RICO	077	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO -SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
32	16/09/2026	PUERTO RICO	081	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	MINISPLIT	PANSONIC	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
33	16/09/2026	PUERTO RICO	082	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
34	16/09/2026	PUERTO RICO	083	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
35	16/09/2026	PUERTO RICO	084	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
36	16/09/2026	PUERTO RICO	078	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL- SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
37	17/09/2026	PUERTO RICO	088	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - SECRETARIA	MINISPLIT	MIRAGE	26.000	1	$ 176.625	$ 176.625
38	17/09/2026	PUERTO RICO	087	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625

39	17/09/2026	PUERTO RICO	085	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
40	17/09/2026	PUERTO RICO	090	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
41	18/09/2026	PUERTO RICO	098	CUARTO TECNICO - DATOS 1 EQ 1	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
42	18/09/2026	PUERTO RICO	097	CUARTO TECNICO - DATOS 1 EQ 2	MINISPLIT	YORK	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
43	18/09/2026	PUERTO RICO	099	CUARTO RACK	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
44	18/09/2026	PUERTO RICO	094	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA EQ 1	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
45	18/09/2026	PUERTO RICO	095	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA EQ 2	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
46	18/09/2026	PUERTO RICO	096	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
47	16/09/2026	PUERTO RICO	080	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	MIDEA	36.000	1	$ 176.625	$ 176.625
48	18/09/2026	PUERTO RICO	092	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
49	18/09/2026	PUERTO RICO	093	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
50	18/09/2026	PUERTO RICO	091	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
51	18/09/2026	PUERTO RICO	089	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - CAFETERIA	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
SUB-TOTAL										**$ 8.763.872**
IVA										**$ 1.665.136**
TOTAL										**$ 10.429.007**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

054

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 01/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto Rock Tercer Piso
Dirección: Edificio Administrativo	
Encargado de la sede: Diego Armando Mateus Tricio	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF12E7	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	712190+715	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo	Diego Armando Mateus Tricio
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

056

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 01/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 04 Administrativo
Encargado de la sede: Jeovany ramirez Castro	OFICINA 202
TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peridomo
MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFIZE	**Modelo condensador:**	N.I
Serial evaporador:	7121904715	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	2204	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peridomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jeovany Ramirez Castro
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

057

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 01/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto Rack Segundo Piso
Encargado de la sede: Yovely Criollo Morocho	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	SYAC18222	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	10M000364	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Simply	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	211V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Yovely Criollo M.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

031

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6to Administrativo Sala de espera
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ40GM1A5	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	502TAEJHW316	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	36000BTU	**Zona / Ubicación:**	Fachada Posterior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☒ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo En funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 **Hora inicio:** 11:Am **Hora fin:** 12:m

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

041

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Sala Civil Familia laboral Tribunal Superior Florencia
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	EMF121E
Serial evaporador:	7721903654	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	MIRAGE	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	RC		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo Funcionando

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-09-2026 **Hora inicio:** 4:10 Pm **Hora fin:** 4:50 Pm

Elkin Fernando Perdomo	Liliana Sophia Parrado .S (auxiliar judicial)
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

033

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6to Administrativo Oficina 1002
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ELF261Q	**Modelo condensador:**	ELF261Q
Serial evaporador:	702230065 6	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 btu	**Zona / Ubicación:**	Fachada Posterior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 **Hora inicio:** 8:30 Am **Hora fin:** 10. Am

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

040

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina Magistrado – Despacho 02 Sala Civil Familia laboral Tribunal Sup. Florencia
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF18TE	**Modelo condensador:**	EMF18TE
Serial evaporador:	7127900608	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo Funcionando

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-09-2026 **Hora inicio:** 3:20 Pm **Hora fin:** 4:10 pm

Elkin Fernando Perdomo	Liliana Sophia Parrado. (auxiliar Judicial).
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

037

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Sustanciación Tribunal Superior
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM122C7	**Modelo condensador:**	UM122C7
Serial evaporador:	311TAS WDP838	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-09-2026 **Hora inicio:** 2:1 Pm **Hora fin:** 3:10 Pm

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Victor Manuel Vallejos - Oficial Mayor
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

036

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias 301
Dirección: Edificio Administrativo Tribunales	
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	CH43PX036-H3N1H	**Modelo condensador:**	CH43PX036
Serial evaporador:	340939397109B2S013002	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	CIAC - CARRIER	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-09-2026 **Hora inicio:** 9:Am **Hora fin:** 12 Am

Elkin Fernando Perdomo	Diego Armando Matos Tricio
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

028

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo - Tribunales	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 3ro Administrativo
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF267E	**Modelo condensador:**	EMF261E
Serial evaporador:	7012000336	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	24000 btu	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo y Configuracion en Programacion de Manda

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-09-2026 **Hora inicio:** 3.30 Pm **Hora fin:** 6. Pm

Elkin Fernando Perdomo	Cecily Tatiana Ramirez Ch. 1120668708
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

140
002

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30-08.
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Tercero Civil Municipal.
Dirección: Palacio de Justicia	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Erik Perdomo.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	24FTQ1Q	**Modelo condensador:**	24FTQ
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	12.000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Fachada.
Voltaje de Operación:	215v	**Tipo de Refrigerante:**	R-410
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Mantenimiento Preventivo		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30-08. **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Erik Perdomo - 1080296438.
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

_____
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

004

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30-ox-26.
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Humano - Penal
Dirección:	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Zikin Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSABB-15CRDN1-mPoW	**Modelo condensador:**	MOBA30-11CFN1-MBOIN
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Midea	**No. de placa:**	
Capacidad:	15.000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Fachada
Voltaje de Operación:	216v	**Tipo de Refrigerante:**	R-410
Temp. de Suministro:	h°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	mantenimiento Preventivo.		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30-ox.-26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Zikin Perdomo - 1058796438
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

_____
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

029
005

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30-08-26.
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Talento humano - Archivo
Dirección: Palacio Justicia.	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C4	**Modelo condensador:**	VM482C4
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	LG.	**No. de placa:**	
Capacidad:	18000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Fachada.
Voltaje de Operación:	218v	**Tipo de Refrigerante:**	R-410.
Temp. de Suministro:	10°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	mantenimiento Preventivo.		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30-08-26. | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo - 1058290438
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

_____
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

062

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 04/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 Laboral del Circuito oficina 404
Encargado de la sede: Karla Ximena Fierro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MYW45 18A1000AA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	0000763	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Tiane	**No. de placa:**	12-000000105013
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pedomo	Karla Ximena Fierro
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

063

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 04/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 Civil del Circuito Especializado en restitucion de tierras
Encargado de la sede: PATRICIA CARRIZO	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARO5F24DIEHN	**Modelo condensador:**	ARSOF24DIEHN
Serial evaporador:	0MGIPDBY9000187	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	SamSung	**No. de placa:**	12-000000115790
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

064

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 04/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 Civil del Circuito Especializado en restitución de tierras
Encargado de la sede: Florida barrios	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MYW4524A100AA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	0000666	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Tiane	**No. de placa:**	12-000000105001
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

065

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 08/04/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina Recursos Humanos
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	910TAPEA8072	**Serial condensador:**	P.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000110310
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/04/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Juan Manuel Mejia Rodriguez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

019

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09 - 09 - 2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Cll 16 # 6-47 Edificio Palacio de Justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7
Serial evaporador:	707TASWCD982	**Serial condensador:**	707TABNAG701
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Despacho Juzgado 8 Penal Municipal Oficina 402
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realizo mantenimiento Preventivo General, Aire acondicionado en Buen Funcionamiento

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo operativo y en optima Funcion

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09 - 09 - 2026 **Hora inicio:** 2:Pm **Hora fin:** 3.15 Pm

Elkin Fernando Perdomo	Ana Maria Caballos López - Secretaria
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

021

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal
Dirección: cll 16 # 6-47 Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	212TAZFER773	**Serial condensador:**	212TAWMD3633
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 8 Penal Municipal
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	17C°		Oficina 402

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☒ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza mantenimiento Preventivo General con el equipo desmontado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-09-2026 **Hora inicio:** 4.20 Pm **Hora fin:** 9.40 Pm

Elkin Fernando Perdomo	Ana María Caballos López - Secretaria.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

023

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4 Penal del Circuito Despacho
Dirección: Edificio palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VS182C7
Serial evaporador:	910TACXAB075	**Serial condensador:**	906TAT6CT753
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	18000	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 4 Penal del Circuito
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17C°		Oficina 401

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo deshabilitado Para realizar montaje por Reubicación

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 — **Hora inicio:** 2:Pm — **Hora fin:** 6Pm

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

026

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4to Penal del Circuito Secretaria.
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	**Modelo condensador:**	VS18ZC7
Serial evaporador:	906TAULDM286	**Serial condensador:**	910TAHQA0465
Marca:	LG	**No. de placa:**	Cubierta Nto Piso
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R:410A
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo queda en Marcha.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-09-2026 **Hora inicio:** 10: Am **Hora fin:** 11: Am

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

027

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina ARL
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ELF127Q	**Modelo condensador:**	ELF127C
Serial evaporador:	707200373	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Fachada Oficina ARL
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	13C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Mantenimiento Preventivo y Configuracion optima en control remoto.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-09-2026 **Hora inicio:** 9. AM **Hora fin:** 10:40 AM

Elkin Fernando Perdomo	Juan David Cordoba Lopez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

070

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Montañita	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Oficina Jx2
Dirección: Juzgado Montañita	
Encargado de la sede: Alejandra González	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pudomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH18QC7	**Modelo condensador:**	VH18QC7
Serial evaporador:	501TAQPST836	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	18°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin pudomo	Alejandra González
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

068

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Montañita	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Montañita	
Encargado de la sede: Alejandra Gonzalez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	SOITAULP206	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angolo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pedomo	Alejandra González
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

071

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 10/09/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Doncello		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria	
Dirección: Juzgado doncello			
Encargado de la sede: Francisco E. Melo R.		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	501TA2FST741	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin perdomo	F. R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

072

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Doncello	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal-Despacho juez
Dirección: Juzgado doncello	
Encargado de la sede: Francisco E. Mejia B.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	**Modelo condensador:**	VM18ZC7
Serial evaporador:	501TA2FST837	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTO	**Zona / Ubicación:**	N.T Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mto

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

073

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Pauji	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado pauji Victor Alfonso Reyes 6.	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** ELKIN Pedomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARSOF24DIEHNCB	**Modelo condensador:**	N.r
Serial evaporador:	OMGIPDCY900024T	**Serial condensador:**	N.r
Marca:	SamSung	**No. de placa:**	N.r
Capacidad:	24000 BiU	**Zona / Ubicación:**	Angelo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pedomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

074

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11/04/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Paujil	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Paujil Victor Alfonso Reyes 6.	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pedomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARSOF24DIEHNCB	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	OMGIPDBYQ000222	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Ma SamJung	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BiU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/04/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

076

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 11/04/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Pauji		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal despacho juez 2	
Dirección: Juzgado pauji Calle Alfonso Reyes 6.		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pacheco	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSGAGID24	**Modelo condensador:**	MOX330-24
Serial evaporador:	B0097	**Serial condensador:**	N.R
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.R
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/04/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pacheco	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

075

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 11/04/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Paujil	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sentencia
Dirección: Juzgado Paujil Carrera Alfonso Pejo 6	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pardomo
Encargado de la sede:	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSEC24FS-ADG	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	370151	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N-000000109022
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/04/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pardomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

077

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	
Dirección: Juzgado Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo del Circuito Sala de Audiencias
Encargado de la sede: ELKIN ROSIVEL BECERRA	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS242C7	**Modelo condensador:**	VS242C7
Serial evaporador:	2121AXTAD138	**Serial condensador:**	M.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000C00113039
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	14°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo Equipo bajo de capacidad para el area

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

081

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	Sede / Despacho Judicial: Juzgado Unico promiscuo de familia Secretaria
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Marlo F. Adayme R.	Técnico(s) responsable(s): Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO**: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	CS-Y24PKY	Modelo condensador:	N.T
Serial evaporador:	346460470S	Serial condensador:	N.T
Marca:	Panasonic	No. de placa:	I2-000062229
Capacidad:	24000 BTU	Zona / Ubicación:	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26	Hora inicio:	Hora fin:

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

082

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Unico Promiscuo de Familia Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado puerto RICO	
Encargado de la sede: Marlo F. Adayme R.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pridomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	SQITAPEST736	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	N.T Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Pridomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

083

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** juzgado unico promiscuo de familia Secretaria
Dirección: juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Mario Fdo Adayme R.	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	501TAQPST740	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Mogollas	4	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en noimal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin pardomo

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

084

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado unico promiscuo de familia despacho juez
Dirección: Juzgado Puerto rico	
Encargado de la sede: Mayo Fdo Adayme R.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pudomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	501TANSST847	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2164	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Mogollas	4	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pudomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

078

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado ~~de la sede~~: Edny Judith trujillo	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MW4524A1000AA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	000088	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Trane	**No. de placa:**	165513
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo Equipo bajo de capacidad para el area

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

088

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 17/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 01 promiscuo del circuito Secretaria
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Elkin Rosario Bocanegra	Técnico(s) responsable(s): Elkin pedomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EIF26IQ	Modelo condensador:	N.T
Serial evaporador:	706180007Y	Serial condensador:	N.T
Marca:	Mirage	No. de placa:	N.T
Capacidad:	26000 BTU	Zona / Ubicación:	Angulos
Voltaje de Operación:	210Y	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

087

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo del Circuito Secretaria
Dirección: Juzgado puerto Rico	
Encargado de la sede: Elkin Rusinque Bocanegra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin padomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VSM27	**Modelo condensador:**	VSM27C
Serial evaporador:	00LTAPE67624	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin padomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

085

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 17/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo del Circuito despacho juez
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Elkin Rosero Baccino	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Padomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	912TAPEA1222	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	1P		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin padomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

090

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 17/09/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva)	☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)		
Municipio: Puerto rico		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo del Circuito Cecilia	
Dirección: Juzgado puerto rico			
Encargado de la sede: Elkin Rosero Bacca		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pardomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18267	**Modelo condensador:**	VM18267
Serial evaporador:	501TAKKST045	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pardomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

098

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto tecnico Data 1
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Victor Daniel Romero Lopez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Padomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ90GMIAS	**Modelo condensador:**	N.I
Serial evaporador:	407TABNLF009	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin padomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

097

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** cuarto tecnico Datos 1
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Victor Daniel Ramirez Lopez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pardomo

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YHJE18X)60	**Modelo condensador:**	YHJE18Y)60
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Pardomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

099

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/04/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto Rack
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Victor Daniel Ramirez López	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pudomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM12IC7	**Modelo condensador:**	VM12IC7
Serial evaporador:	412TAYYES815	**Serial condensador:**	N.R
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.R
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/04/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pudomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

094

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado primero promiscuo municipal Secretaria
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: KEYMAN R. CORREA BARRIOS	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	501TAHQST737	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTO	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Pedomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

095

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado primero promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: RIGOBERTO R. CORTES BARRIOS	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	211TAKKE1653	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin pedomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

096

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado primero promiscuo Municipal Despacho fijo
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: KLISMAN R. GOMES BARROS.	**Técnico(s) responsable(s):** ELKIN PEDROMO

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	412TADLL1554	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	18		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

ELKIN PEDROMO	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

080

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** juzgado 02 promiscuo
Dirección: juzgado puerto rico 02	Municipal Sala de Audiencias
Encargado de la sede: KLISHANI R. COLLECI BOASTOAS	**Técnico(s) responsable(s):** ELKIN peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSABF-36H	**Modelo condensador:**	MSABF-36H
Serial evaporador:	130005	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	13°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en noimal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

092

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** juzgado Segundo promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Edy/Estella tcyllo	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	011TAULA2310	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	26	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

093

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Puerto Rico	
Encargado de la sede: Tany Judith Trujillo	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pudomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	501TACXA7355	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en noimal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pudomo

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 091

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 18/09/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Puerto rico		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Segundo promiscuo Municipal Despacho juez	
Dirección: Juzgado Puerto rico			
Encargado de la sede: Julieth tegillo		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	422TALBL1624	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo;
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin perdomo Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

089

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	
Dirección: Juzgado Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 01 promiscuo del Circuito Caqueta
Encargado de la sede: Elkin Roswuel Barrera	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ELFI21Q	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	704180479l	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 018 DE 2026

DESAJ-CAQUETA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	053	DESPACHO 2 - TRIBUNAL SUPERIOR SAL APENAL - OF302	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 12000 BTU	1	UND	$ 551.915	$ 551.915
01/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	055	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OF 204 - DESPACHO	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)	1	UND	$ 1.067.648	$ 1.067.648
02/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	059	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	MINISPLIT	MIDEA	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.354.355	$ 1.354.355
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	5	ML	$ 45.278	$ 226.390
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	5	ML	$ 24.131	$ 120.655
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 21.192	$ 105.960
02/09/2026	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	058	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 205	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
08/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	067	RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	MINISPLIT	LG	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	4	ML	$ 24.131	$ 96.524
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	4	ML	$ 33.735	$ 134.940
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	4	ML	$ 21.192	$ 84.768
08/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	066	RECURSOS HUMANOS - ARCHIVO	MINISPLIT	LG	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
09/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	025	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	3	ML	$ 24.131	$ 72.393
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	3	ML	$ 45.278	$ 135.834
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	2	ML	$ 21.192	$ 42.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,4	ML	$ 48.148	$ 19.259
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 26.988	$ 26.988
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 600.957	$ 600.957
09/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	020	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF402	MINISPLIT	LG	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
10/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	022	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	MINISPLIT	LG	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	2	ML	$ 24.131	$ 48.262
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	2	ML	$ 33.735	$ 67.470
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,4	ML	$ 48.148	$ 19.259

— CONSORCIO —
INFRAESTRUCTURA AS

10/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	024	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL	MINISPLIT	LG	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
18/09/2026	EDIFICIO PRINCIPAL	100	EDIFICIO PRINCIPAL				SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP	4	UND	$ 75.557	$ 302.228
SUBTOTAL											**$ 9.860.951**
IVA											**$ 1.873.581**
TOTAL											**$ 11.734.532**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

053

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 01/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Tribunal Superior
Dirección: Edificio Administrativo	Sala Penal Oficina 302
Encargado de la sede: Diana Marcela Sapuy Rojas	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peridomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFI2IE	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	7121903647	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Miiagc	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	222V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Suministro e instalación de		4		
2	Motor blower evaporadora	1	5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peridomo	Diana Marcela Sapuy Rojas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

055

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 01/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 04 Tribunal Administrativo oficina 204
Encargado de la sede: Adriana Lucia Ortega García	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFIZE	**Modelo condensador:**	N.I
Serial evaporador:	7121903633	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	Miray c	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	222V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tarjeta Electronica		4		
2	Condensadora	1	5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin peidomo	Adriana Lucia Ortega García
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

059

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 01 Tribunal Contensioso Administrativo Oficina 205
Dirección: Edificio Administrativo	
Encargado de la sede: JOSE RAMON GARCIA PARADA.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG1ID-24ORFN8	**Modelo condensador:**	MOX330-24CFN8
Serial evaporador:	130027	**Serial condensador:**	200032
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería de Cobre 1/2	5MTS	4	Cable 3x12	5MTS
2	Tubería de Cobre 1/4	5MTS	5		
3	Señal 4x14	5MTS	6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6.33
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

058

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Administrativo	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 01 Tribunal Contencioso Administrativo Oficina 205
Encargado de la sede: JOSE RAMON GARCIA PARADA	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EHF12IE	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	712190716	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	2		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Desmontaje de aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo fuera de Servicio

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Profesional Especializado 6.33
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

001

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-08-26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** edificio los tribunales.
Dirección: Palacio Justicia - los Tribunales.	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** Zikin Perdomo.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cambio aislamiento termico	3mts.	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-08-26 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Zikin Perdome - 1080296438
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

_____
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

061

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 03/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Superior de la judicatura oficina de Apoyo judicial Coordinación Adm
Encargado de la sede: Edwin S. Bobadilla T.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin padomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	PTE-36151V	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	160009	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	12-000000107350
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	176		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Cambio de alabamiento de tubería de Refrigeración y destapamiento de drenaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin padomo	Edwin S. Bobadilla Torres
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

067

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina Recursos Humanos Archivo
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pardomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH18ZC7	**Modelo condensador:**	VH18ZC7
Serial evaporador:	910TAPEA8072	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N-000006110310
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	4Mts de tubería Cobre 3/8	4Mts	4	Cable 3x12	4Mts
2	Tubería Cobre 1/4	4Mts	5		
3	Señal 4x14	4Mts	6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Pardomo	Juan Manuel Mejia Rodriguez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

066

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Oficina Recursos Humanos
Dirección: Edificio palacio de justicia	Archivo
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	910TAPEA8072	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000110310
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Desmontaje de una aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo	Juan Manuel Mejia Rodriguez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

025

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 11-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 4to Penal del Circuito Despacho
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	Técnico(s) responsable(s): Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	Modelo condensador:	VM18ZCT
Serial evaporador:	910TACXA8075	Serial condensador:	906TAT6CT753
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	18000 Btu	Zona / Ubicación:	Cubierta 4to Piso
Voltaje de Operación:	220 v	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	22°C		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se entrega equipo de A/C operativo y funcionando en optima condicion

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería Flexible 1/4 en cobre	3 mts	4	Canaleta 100x45	0.40 cm
2	Tubería Flexible 1/2 en cobre	3 mts	5	Curva Plana	1 und
3	Cable encauchetado 4x14	2 mts	6	Manguera de Cristal 5/16	5 mts

Observaciones generales:
Se suministra bomba de condensado con su respectiva manguera de Drenaje

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 — Hora inicio: _____ — Hora fin: _____

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUALDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

020

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal
Dirección: cll 16 # 6-47 Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	212TAZFER773	**Serial condensador:**	212TAWMD3633
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 8 Penal Municipal
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17c°		oficina 402

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☐ Buen estado ☒ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmontaje para corregir posicion de la red de tuberias de refrigeracion

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo desmontado para realizar adecuaciones de instalacion.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-09-2026 **Hora inicio:** 4.20 pm **Hora fin:** 4.40 pm

Elkin Fernando Perdomo	Ana María Ceballos López – Secretaria
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

022

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10 - 09 - 2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal
Dirección: Cll 16 # 6 - 47 Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	212TAZFER773	**Serial condensador:**	212TAWMD3633
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Juzgado 8 Penal Municipal
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		Oficina 402

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☒ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza instalacion del SPLIT o unidad interior y se corrige Posicion de la Red de Tuberias.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/4	2 mts	4	Manguera de Drenaje	01
2	Tuberia Cobre Flexible 3/8	2 mts	5		
3	Canaleta 100 x 45	0.30cm	6		

Observaciones generales:
Equipo Puesta en Marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10 - 09 - 2026	**Hora inicio:** 9: Am	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo	Ana Maria Caballos Lopez - Secretaria.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

024

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 4 Penal Municipal
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18ZC7	**Modelo condensador:**	VS18ZC7
Serial evaporador:	910TACXA8075	**Serial condensador:**	908TATGCT753
Marca:	LG	**No. de placa:**	
Capacidad:	18000	**Zona / Ubicación:**	cubierta 4TO Piso
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	22C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Desmonte de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** 2: PM **Hora fin:** 3: PM

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 100

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** ____
Dirección: Palacio de justicia	
Encargado de la sede: Maria Edelmira Castro	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☑ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cable encauchetado 3x12	50 MTS	4		
2	Breker	4	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

____	Maria Castro Serna
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

032

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6to Administrativo Despacho
Dirección: Edificio Administrativo	
Encargado de la sede: Geovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	507TAEJST820	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Fachada Posterior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☑ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se registra Falla para el arranque del motor ventilador en unidad evaporadora, revisando la tarjeta electronica presenta componentes con Sobrecalentamiento.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se recomienda cambio de tarjeta y de ser necesario Motor Ventilador

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-09-2026 **Hora inicio:** 10:Am **Hora fin:** 10:Am

Elkin Fernando Perdomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Florencia ,Septiembre 22 de 2026

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial


Referencia: **INFORME RUTINA UNO- CONTRATO N° 018 DE 2026- FLORENCIA**

En la rutina comprendida entre los dias 1 de Septiembre y sabado 19 de septiembre se da inicio a la rutina de mantenimientos preventivos en EL EDIFICIO PRINCIPAL Y EDIFICIO Tribunales de la ciudad de Florencia, asi como la rutina de mantenimiento en municipios de La Montañita, Paujil,Doncello, Puerto Rico.De igual manera se atienden algunos requerimientos reportados como emergencia por la entidad para atencion inmediata.El siguiente documento anexa registros fotograficos como evidencia de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes intervenidas:

OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 057 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU






OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS N° 2


[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 041 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIAS N° 2 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 041 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU






OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 304 DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 040 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU







	

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 304 DESPACHO (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 040 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 304 DESPACHO (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 040 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO - OF 301

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 037 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO - OF 301 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 037 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA N° 1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 036 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU








OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA N° 1 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 036 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU






OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO - OF 202

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 028 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO - OF 202 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 028 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

OFICINA / DEPENDENCIAS: TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 1 - RECEPCION

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 002 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



OFICINA / DEPENDENCIAS: TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 2 - RECEPCION


[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 004 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



OFICINA / DEPENDENCIAS: TALENTO HUMANO OFICINA 301 EQ 3 - ARCHIVO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 005 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

OFICINA / DEPENDENCIAS: RECURSOS HUMANOS

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 065 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 019 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 019 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OF 402

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 021 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU










OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OF 402 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 021 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OF 402 (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 021 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU


<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OF 401 DESPACHO

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 023 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO OF 401 - SECRETARIA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 026 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO OF 401 - SECRETARIA (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 026 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: OFICINA ARL

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED PRINCIPAL) | OT: 027 | EQUIPO: MINISPLIT 12000/18000/24000 BTU

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - SALA DE ESPERA

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: FLORENCIA (ED ADMINISTRATIVO) | OT: 031 | EQUIPO: CASSETTE / PISO TECHO 36000 BTU

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


OFICINA / DEPENDENCIAS: LA MONTAÑITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: LA MONTAÑITA | OT: 068, 070 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: LA MONTAÑITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA) (Continuación)


[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: LA MONTAÑITA | OT: 068, 070 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: DONCELLO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: DONCELLO | OT: 071, 072 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT









OFICINA / DEPENDENCIAS: DONCELLO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO Y SECRETARIA) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: DONCELLO | OT: 071, 072 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT



OFICINA / DEPENDENCIAS: PAUJIL - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAUJIL | OT: 073, 074, 075, 076 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PAUJIL - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAUJIL | OT: 073, 074, 075, 076 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PAUJIL - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PAUJIL | OT: 073, 074, 075, 076 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT






OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO (AUDIENCIAS, DESPACHO, SECRETARIA, CAFETERIA)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 077, 085, 087, 088, 089, 090 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT










OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO (AUDIENCIAS, DESPACHO, SECRETARIA, CAFETERIA) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 077, 085, 087, 088, 089, 090 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT









OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO (AUDIENCIAS, DESPACHO, SECRETARIA, CAFETERIA) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 077, 085, 087, 088, 089, 090 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO (AUDIENCIAS, DESPACHO, SECRETARIA, CAFETERIA) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 077, 085, 087, 088, 089, 090 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT



OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 081, 082, 083, 084 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA (SECRETARIA, AUDIENCIAS, DESPACHO) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 081, 082, 083, 084 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 078, 094, 095, 096 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT










OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 078, 094, 095, 096 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 080, 091, 092, 093 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO) (Continuación)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 080, 091, 092, 093 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - CUARTO TECNICO Y RACK (EQUIPOS DE DATOS)

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 097, 099 | EQUIPO: EQUIPOS MINI SPLIT

OFICINA / DEPENDENCIAS: PUERTO RICO - CUARTO TECNICO - DATOS 1 EQ 1

[RUTINA 1 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 098 | EQUIPO: CASSETTE / PISO TECHO 36000 BTU

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

SECCIÓN 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES Y REPUESTOS

CONTRATO N° 018 DE 2026 - RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA (CAQUETÁ)

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
024 / 025	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OFICINA 401	MINISPLIT LG 12000 BTU	DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, BOMBA DE CONDENSADO, CANALETA 100X45, CURVA PLANA, MANGUERA DE DRENAJE, TUBERÍAS DE COBRE 1/2" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y AISLAMIENTO RUBATEX
020 / 022	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OFICINA 402	MINISPLIT LG 12000 BTU	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 3/8" Y 1/4", CANALETA 100X45 Y MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE
066 / 067	RECURSOS HUMANOS - ÁREA DE ARCHIVO	MINISPLIT YORK 12000 BTU	DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN 3/8" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y 3X12, Y AISLAMIENTO RUBATEX
058 / 059	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	MINISPLIT 24000 BTU	DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 1/2" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y 3X12, Y AISLAMIENTO RUBATEX
055	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OF 204 - DESPACHO	MINISPLIT INVERTER 18000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD CONDENSADORA INVERTER
053	DESPACHO 2 - TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - OF 302	MINISPLIT 12000 BTU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR DE 12000 BTU

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OFICINA 401

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 024 / 025 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, BOMBA DE CONDENSADO, CANALETA 100X45, CURVA PLANA, MANGUERA DE DRENAJE, TUBERÍAS DE COBRE 1/2" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y AISLAMIENTO RUBATEX



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - OFICINA 401 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 024 / 025 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, BOMBA DE CONDENSADO, CANALETA 100X45, CURVA PLANA, MANGUERA DE DRENAJE, TUBERÍAS DE COBRE 1/2" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y AISLAMIENTO RUBATEX










CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OFICINA 402

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 020 / 022 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE Y REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 3/8" Y 1/4", CANALETA 100X45 Y MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OFICINA 402 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 020 / 022 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE Y REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 3/8" Y 1/4", CANALETA 100X45 Y MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL - OFICINA 402 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 020 / 022 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE Y REUBICACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 3/8" Y 1/4", CANALETA 100X45 Y MANGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: RECURSOS HUMANOS - ÁREA DE ARCHIVO

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO PRINCIPAL) | OT: 066 / 067 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN 3/8" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y 3X12, Y AISLAMIENTO RUBATEX



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO TRIBUNALES) | OT: 058 / 059 | EQUIPO: MINISPLIT 24000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE E INSTALACIÓN BÁSICA DE EQUIPO MINI SPLIT, TUBERÍAS DE COBRE 1/2" Y 1/4", CABLE CONCÉNTRICO 4X14 Y 3X12, Y AISLAMIENTO RUBATEX





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OF 204 - DESPACHO

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO TRIBUNALES) | OT: 055 | EQUIPO: MINISPLIT INVERTER 18000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA UNIDAD CONDENSADORA INVERTER



OFICINA / DEPENDENCIAS: DESPACHO 2 - TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - OF 302

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: FLORENCIA (EDIFICIO TRIBUNALES) | OT: 053 | EQUIPO: MINISPLIT 12000 BTU

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR DE 12000 BTU



Todos los equipos intervenidos durante esta rutina se encuentran operando con Normalidad.

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000140

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF121Q	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF121Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7031906357	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TALENTO HUMANO EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de noviembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25/11/2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de agosto de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS** 23876199	NEIVA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000141

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABB-12CRDN1-MP0W	**MODELO CONDENSADORA:**	MOBA30-11CFN1-MQ0W	
SERIAL EVAPORADORA:	341E100560119240130096	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TALENTO HUMANO EQ 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de noviembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	25 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de agosto de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00029

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	S4NQ18KL2PA	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TALENTO HUMANO EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de noviembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25/11/2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de agosto de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000132

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	910TACXA8075	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF 401 EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	165393	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 02 de febrero de 2026	**OBSERVACION:**	SE REUBICA EL EQUIPO	
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - Y REUBICACION DEL EQUIPO - 10 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000133

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	906TAULDM286	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF 401 EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	162492	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 02 de febrero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 11 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00057

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	212TAZFER773	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS OF 402 EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113029	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de noviembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	2 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	DESMONTAJE - 09 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 09 de septiembre de 2026			
FECHA INTERVENCION 5:	REUBICACION - 10 de septiembre de 2026			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215	
INFORMACION GENERAL DEL		**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE27 No 8 - 06	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA	
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS			
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA			

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000134

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	707TASWCD982	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS OF 402 EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	160889	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 09 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00054

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7
SERIAL EVAPORADORA:	910TAP3A8072	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	RECURSOS HUMANOS ARCHIVO	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONATJE- 08 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:	MONTAJE - 08 septiembre 2026	**OBSERVACION:**	
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 08 septiembre 2026		

INFORMACION GENERAL DEL			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	CALLE27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00177

FECHA: 23 de octubre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE:	SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO:	320 3131710
E-MAIL:	
CIUDAD:	NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	312TARUGG310	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3 OF 304 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113504	**CODIGO EXTERNO:**	218001009	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 11 de nociembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 08 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
INFRAESTRUCTURA AS		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00230

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5
SERIAL EVAPORADORA:	311TAEJHW316	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	}
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**	
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00229

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7
SERIAL EVAPORADORA:	501TAEJST820	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**	
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00204

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903654	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAG DIELA HORTENCIA LUZ MARINA ORTEGA CASTRO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 304 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00198

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121900608	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 MAG MARIA CLAUDIA ISAZA RIVERA TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 307 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00197

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	311TASWDP838	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA SALA PENAL	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00210

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	CH43PX036-H3E1H	**MODELO CONDENSADORA:**	CH43PX036-H3E1H	
SERIAL EVAPORADORA:	340939397109B250130021	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	CIAC	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 301	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	166951	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	2 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	CIAC	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00229

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF261Q	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF261Q	
SERIAL EVAPORADORA:	540T0345502322108506 56	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00224

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7012000336	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00218

FECHA: 26 de marzo de 2026

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	ED TRIBUNALES
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7072000373	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA ARL	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14/09/26	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MT0001

FECHA: 8 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Montañita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7
SERIAL EVAPORADORA:	ST836	**SERIAL CONDENSADORA:**	STA644
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ1 DESPACHO JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	24 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 09 septiembre 2026	**OBSERVACION:**	CAMBIO DE EQUIPO

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MT0002

FECHA: 8 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Montañita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7
SERIAL EVAPORADORA:	PD206	**SERIAL CONDENSADORA:**	G568
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	24 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 09 septiembre 2026	**OBSERVACION:**	CAMBIO DE EQUIPO

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ0001

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	370151	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	12000000109022
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	11 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ARS0F24DIEH	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	0MG61PDCY9000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO - 11 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ARS0F24DIEH	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	0MG61PDCY9000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ3 SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO - 11 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	MSGAGLD24	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX330-24
SERIAL EVAPORADORA:	B0077	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ4 DESPACHO JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO - 11 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0004

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 7 No. 6 - 24
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7NK0	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	212TAXTAD138	**SERIAL CONDENSADORA:**	212TAFDA2	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 01 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113039	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	23 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CAÑÑE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0029

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4524A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4524A1000AA	
SERIAL EVAPORADORA:	3C85770000088	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	165513	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	21 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 24 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0001

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 7 No. 6 - 24
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABF36HRFN1	**MODELO CONDENSADORA:**	MSABF36HRF	
SERIAL EVAPORADORA:	341C27823050C270130005	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	23 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0016

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	CSY524PKV	**MODELO CONDENSADORA:**	CVY524PKV	
SERIAL EVAPORADORA:	34646047	**SERIAL CONDENSADORA:**	690370473	
MARCA:	PANASONIC	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	120000062229	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	PANASONIC	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0018

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAPEST736	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 4 SALA AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	22 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0015

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAQPST740	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 1 SECRETARIA #2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	22 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0017

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TANSST847	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	22 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0013

FECHA: 7 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	PUERTO RICO - CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	412TALBL1624	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de enero de 2026	**OBSERVACIONES:**		
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	lg	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0008

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAKKST845	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 2 OFICINA MAYOR	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 17 de octubre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0010

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF121Q	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF121Q	
SERIAL EVAPORADORA:	340568021	**SERIAL CONDENSADORA:**	340568021	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 4 COCINA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	40650	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0007

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	GLF261Q	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF261Q	
SERIAL EVAPORADORA:	340610233	**SERIAL CONDENSADORA:**	340610233	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	19 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0002

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA 7 No. 6 - 24
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	PUERTO RICO - CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7NJO	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7UJO	
SERIAL EVAPORADORA:	001TAPEG7624	**SERIAL CONDENSADORA:**	011TAPEFT3	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 01 PROMISCUO DEL CIRCUITO SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	23 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ	**NOMBRE:**	
IDENTIFICACION	79.461.245	**IDENTIFICACION:**	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0009

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7NJO	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7UJO	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAPEA1272	**SERIAL CONDENSADORA:**	011TAACFT1	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	40650	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0030

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO					
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX		
SERIAL EVAPORADORA:	407TABNLF069	**SERIAL CONDENSADORA:**	-		
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO		
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000		
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO UPS EQ2	**VOLTAJE:**	220V		
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de enero de 2026	**OBSERVACION:**			
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026				

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0022

FECHA: 22 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YHJE18ZJ6DTFRX	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX	
SERIAL EVAPORADORA:	000001032230700028	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO UPS EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0006

FECHA: 7 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	PUERTO RICO - CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	412TAVYES815	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO RACK	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL		**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0012

FECHA: 7 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	412TADRL1554	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 16 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0005

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 7 No. 6 - 24
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7NJO	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7UJO	
SERIAL EVAPORADORA:	211TAKKE1653	**SERIAL CONDENSADORA:**	212TAFZP3	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113026	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	23 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
INFRAESTRUCTURA AS		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0003

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 7 No. 6 - 24
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7NH5	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7NH5	
SERIAL EVAPORADORA:	011TAULAZ310	**SERIAL CONDENSADORA:**	011TAWMEJ	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	10 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 18 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	23 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0014

FECHA: 7 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TACXX7355	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de enero de 2026	**OBSERVACIONES:**		
FECHA INTERVENCION 3:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026			

INFORMACION GENERAL DEL			
		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA		

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0019

FECHA: 7 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAHQST737	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 17 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	21 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 18 de Septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 24 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° DC0001

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CLL 3 No. 4 - 18
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Doncello - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7
SERIAL EVAPORADORA:	ST741	**SERIAL CONDENSADORA:**	G569
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:	-	**OBSERVACION:**	CAMBIO DE EQUIPO

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° DC0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CLL 3 No. 4 - 18
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Doncello - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7
SERIAL EVAPORADORA:	FST837	**SERIAL CONDENSADORA:**	SQ654
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO - 10 septiembre 2026
FECHA INTERVENCION 2:	-	**OBSERVACION:**	CAMBIO DE EQUIPO

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

Neiva - Huila, 01 de septiembre del 2026.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIóN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIóN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación:059

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE RESIDUOS No.199985

RT-F 011
Versión 4 1/1
12 de Junio de 2018

Fecha y Hora	Solicitud Servicio No.	Novedad Servicio	Estado
2026-09-01 16:50:42	10293	NINGUNA	Realizada

Programación No.	Vehículo No.	CC No.	Operario 1	CC No.	Operario 2
32556	TGU380	96333671	HITLER FABIAN VALDERRAMA VALDERRAMA		

NIT	Cliente	Lista	Municipio	Lugar
900196409-	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S	HUILA INDUSTRIAL - RECOLECCIóN Y DISPOSICIóN - ESTANDAR	NEIVA	CALLE 27 # 08-06 SANTA LUCIA

Servicio Especial	Observación
	SOLICITUD CREADA AUTOMÁTICAMENTE

No.	Producto	Cantidad	Unidad	Cantidad Emb.	Embalaje	Observación
188712	RECOLECCIóN RESIDUOS ORDINARIOS	01.00	KILOGRAMO	1	BOLSA	

Aceptación Cliente

Nombre Contacto	Nit	Cargo	Calificación Servicio
JULIÁN CAVIEDES	1079179247	ALMACENISTA	SATISFACTORIO

Firma

Gracias por contar con nosotros!

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38777847
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902080280	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 27 8 06	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAESTRUCTURAAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3164692215
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075233348	PRIMER APELLIDO	FAJARDO	SEGUNDO APELLIDO	NUÑEZ
PRIMER NOMBRE	FERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38777847

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83166587	59	No	No	No	41	1	5429001	Salario	BUENDIA VICTORIA ROLANDO ALONSO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83166587	R	2026-08-29																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83166587	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83166587	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	1	0.0696000	$8.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83166587	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	6	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	6	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$8.200	0	$0	$0	$8.200	6	$100	$8.300	0	$0	$0	$8.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	6	$0	$0
SENA	0	$0	6	$0	$0
ICBF	0	$0	6	$0	$0
ESAP	0	$0	6	$0	$0
MinEdu	0	$0	6	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$8.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.300

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38777851
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902080280	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 27 8 06	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAESTRUCTURAAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3164692215
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075233348	PRIMER APELLIDO	FAJARDO	SEGUNDO APELLIDO	NUÑEZ
PRIMER NOMBRE	FERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		38777851

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83166587	59	No	No	No	41	1	5429001	Salario	BUENDIA VICTORIA ROLANDO ALONSO	$1.750.905
CC-1022961783	59	No	No	No	41	1	5429001	Salario	RIOS GARCIA NEISON JAIR	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83166587																													0		
CC - 1022961783	R	2026-09-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83166587	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1022961783	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83166587	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1022961783	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83166587	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022961783	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	2	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$243.800	0	$0	$0	$243.800	0	$0	$243.800	0	$0	$0	$243.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$243.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$243.800


CEDULA DE CIUDADANIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 1.075.233.348
Apellidos
PARRA TORRES
Nombres
XIMENA
Nacionalidad
COL
Estatura
1.59
Sexo
F
Fecha de nacimiento
17 AGO 1988
G.S.
B+
Lugar de nacimiento
NEIVA (HUILA)
Fecha y lugar de expedición
16 DIC 2006, NEIVA
Firma
Fecha de expiración
29 DIC 2032


IDD
0116898762
REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL0116898762190001<<<<<<<<<<<
8808176F3212297COL1075233348<1
PARRA<TORRES<<XIMENA<<<<<<<<<<

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E18642360701 9F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIMENA PARRA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075233348 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 317580-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.461.245 de Bogota D.C., en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS** NIT 902.080.280-1 y **XIMENA PARRA TORRES** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.233.348 de Neiva, con tarjeta profesional N° 317580-T en calidad de Contadora de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**, bajo la gravedad de juramento manifestamos, que hemos cumplido y nos encontramos a paz y salvo con el pago de los aportes de salud, riesgos laborales -ARL, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- durante los últimos seis (6) meses, teniendo en cuenta las fechas limites establecidas decreto 1990 de 2016.


De igual manera, bajo la gravedad de juramento, certifico que el personal vinculado al proyecto a través de contrato de prestación de servicios, cumplen con las obligaciones al sistema Integrado de Seguridad Social.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales.

En constancia, se expide en Neiva, a los 21 días, del mes septiembre de 2026.



FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
C.C No. 79.461.245 de Bogota D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 902.080.280-1



XIMENA PARRA TORRES
TP: 317580-T
CONTADORA U.T. PUSCO
C.C No. 1.075.233.348 de Neiva

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38768255
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902080280	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 27 8 06	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAESTRUCTURAAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3164692215
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79461245	PRIMER APELLIDO	FAJARDO	SEGUNDO APELLIDO	NUÑEZ
PRIMER NOMBRE	FERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.517.451		38768255

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1081514351	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	BUENDIA FIERRO CARLOS MARIO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1081514351	X	2026-08-05																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081514351	COLFONDOS	26	$1.517.451	0.1600000	$242.800	$0	$0	$242.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081514351	NUEVA E.P.S. S.A.	26	$1.517.451	0.1250000	$189.700	$0	0	$0	0	$0	26	$1.517.451	1	0.0696000	$105.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081514351	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$1.517.451	0.0400000	$60.700	0.0200000	$30.400	0.0300000	$45.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$242.800	$0	$0	$0	$0	6	$1.100	$0	$0	$243.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$189.700	$0	0	$0	0	$0	$189.700	6	$900	$0	$190.600	$0	0	$0	$0	$190.600	$0	$0	$190.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$105.700	0	$0	$0	$105.700	6	$500	$106.200	0	$0	$1.062	$106.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$60.700	6	$300	$61.000
SENA	1	$30.400	6	$200	$30.600
ICBF	1	$45.600	6	$300	$45.900
ESAP	0	$0	6	$0	$0
MinEdu	0	$0	6	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$190.600
PENSIONES	1	$243.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$106.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$61.000
SENA	1	$30.600
ICBF	1	$45.900
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$678.200

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38775141
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902080280	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 27 8 06	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOINFRAESTRUCTURAAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3164692215
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79461245	PRIMER APELLIDO	FAJARDO	SEGUNDO APELLIDO	NUÑEZ
PRIMER NOMBRE	FERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$9.221.435		38775141

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007155620	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	AGUIRRE VILLAMOR SERGIO ALEJANDRO	$1.750.905
CC-1081514351	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	BUENDIA FIERRO CARLOS MARIO	$1.750.905
CC-1075274902	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	DIAZ CASTRO JORDAN ALDEMAR	$1.750.905
CC-1073144519	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	LLANOS SALAS DARWIN ANDRES	$1.750.905
CC-1075295518	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	PUERTA HERRERA JOSE RICARDO	$1.750.905
CC-1193154662	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	SALAS MONTENEGRO JAVIER ALONSO	$1.750.905
CC-1043135981	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	SALAS MONTENEGRO MANUEL ALFONSO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1007155620	X	2026-09-08																											0		
CC - 1081514351																													0		
CC - 1075274902	X	2026-09-09																											0		
CC - 1073144519	X	2026-09-17																											0		
CC - 1075295518	X	2026-09-08																											0		
CC - 1193154662	X	2026-09-08																											0		
CC - 1043135981	X	2026-09-08																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1007155620	PROTECCION	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 1081514351	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075274902	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 1073144519	PORVENIR	14	$817.089	0.1600000	$130.800	$0	$0	$130.800	$0	$0	$0
CC - 1075295518	COLPENSIONES	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 1193154662	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 1043135981	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007155620	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$1.342.361	0.1250000	$167.800	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 1081514351	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1075274902	SANITAS	22	$1.283.997	0.1250000	$160.500	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0696000	$89.400
CC - 1073144519	EPS PROTEGER	14	$817.089	0.1250000	$102.200	$0	0	$0	0	$0	14	$817.089	1	0.0696000	$56.900
CC - 1075295518	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.342.361	0.1250000	$167.800	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 1193154662	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.342.361	0.1250000	$167.800	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 1043135981	EPS PROTEGER	23	$1.342.361	0.1250000	$167.800	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007155620	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0200000	$26.900	0.0300000	$40.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081514351	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075274902	COMFAMILIAR DEL HUILA	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0200000	$25.700	0.0300000	$38.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1073144519	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$817.089	0.0400000	$32.700	0.0200000	$16.400	0.0300000	$24.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075295518	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0200000	$26.900	0.0300000	$40.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193154662	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0200000	$26.900	0.0300000	$40.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1043135981	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0200000	$26.900	0.0300000	$40.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
COLPENSIONES	1	$214.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$214.800
PROTECCION	1	$214.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$214.800
PORVENIR	4	$765.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$765.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$554.500	$0	0	$0	0	$0	$554.500	0	$0	$0	$554.500	$0	0	$0	$0	$554.500	$0	$0	$554.500
SANITAS	1	$160.500	$0	0	$0	0	$0	$160.500	0	$0	$0	$160.500	$0	0	$0	$0	$160.500	$0	$0	$160.500
EPS PROTEGER	2	$270.000	$0	0	$0	0	$0	$270.000	0	$0	$0	$270.000	$0	0	$0	$0	$270.000	$0	$0	$270.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$167.800	$0	0	$0	0	$0	$167.800	0	$0	$0	$167.800	$0	0	$0	$0	$167.800	$0	$0	$167.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$642.200	0	$0	$0	$642.200	0	$0	$642.200	0	$0	$0	$642.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$369.000	0	$0	$369.000
SENA	7	$184.800	0	$0	$184.800
ICBF	7	$277.000	0	$0	$277.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.152.800
PENSIONES	4	$1.475.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$642.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$369.000
SENA	1	$184.800
ICBF	1	$277.000
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.101.500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CALLE 27 #8-06	NEIVA-HUILA	8642204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	668716994	9511355681	E	2026/09/03	2026/09/21	BANCOLOMBIA	18	$8,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (17 Afiliados)																								$26,253,946	$4,201,500			$26,253,946	$1,051,100			$26,253,946	$1,051,100			$26,253,946		$1,602,200		$0	$0		$7,905,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1075304126	LINARES MONICA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																								$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																								$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO FERNANDO																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (15 Afiliados)																								$22,003,041	$3,521,300			$22,003,041	$881,000			$22,003,041	$881,000			$22,003,041		$1,532,100		$0	$0		$6,815,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (15 Afiliados)																								$22,003,041	$3,521,300			$22,003,041	$881,000			$22,003,041	$881,000			$22,003,041		$1,532,100		$0	$0		$6,815,400
3	CC	1079179247	CAVIEDES JULIAN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1077227564	CHAMBO JOHAN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	7724635	CHAMBO JORGE		X																	231001	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF32	14	$817,089	$32,700	14-7	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
6	CC	1081514629	CHICUE ALEX																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1081156592	HERNANDEZ DANIEL																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1076905704	LOPEZ BAYRON																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1075264295	MENDEZ OSCAR		X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1075269433	OYOLA HENRY	X																		230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF32	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	6.960%	$28,500	7	$0	$0	Si	$126,700
11	CC	1080296438	PERDOMO ELKIN		X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$51,400	CCF32	22	$1,283,997	$51,400	14-7	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
12	CC	1075274160	PINZON IVAN	X																		230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS005	21	$1,225,634	$49,100	CCF32	21	$1,225,634	$49,100	14-7	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	Si	$379,800
13	CC	1075264121	RODRIGUEZ WILLIAM																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	1075311993	RODRIGUEZ YOHJAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1075272783	ROJAS KEVIN	X																		230201	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF32	13	$758,726	$30,400	14-7	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
16	CC	7707105	VALDERRAMA LEONARDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	1075265699	VARGAS CARLOS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(17)**																					$26,253,946	$4,201,500			$26,253,946	$1,051,100			$26,253,946	$1,051,100			$26,253,946		$1,602,200		$0	$0		$7,905,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,201,500	$56,500	$0	$4,258,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$691,200	$9,300	$0	$700,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$7,600	$0	$568,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,268,100	$30,400	$0	$2,298,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$681,800	$9,200	$0	$691,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,602,200	$21,500	$0	$1,623,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$1,602,200	$21,500	$0	$1,623,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,051,100	$14,100	$0	$1,065,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	$1,051,100	$14,100	$0	$1,065,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,051,100	$14,200	$0	$1,065,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$170,100	$2,300	$0	$172,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$500,100	$6,700	$0	$506,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$310,800	$4,200	$0	$315,000
TOTAL				**17**	**$7,905,900**	**$106,300**	**$0**	**$8,012,200**




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317580-T

XIMENA
PARRA TORRES
C.C. 1075233348
RES. INSCRIPCION 456 DEL 25/10/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

387423 **373486**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

INFORME TECNICO

Entidad contratante:	Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura	**Contrato / SECOP No.:**	018 2026
Ítem / Equipo:	Ítem 5 – Ascensor MRL Pasajeros | FLORENCIA	**Fecha de la visita:**	20/08/2026
Sede:	Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" – Florencia, Caquetá	**Tipo de novedad:**	Falla en variador de frecuencia (VFD)
Técnico responsable:		**Estado del equipo:**	FUERA DE SERVICIO

HALLAZGO TECNICO

Al momento de la visita el ascensor se encontró **fuera de servicio**, sin posibilidad de arranque. Se intentó diagnóstico mediante teclado de lectura de la marca, sin obtener respuesta del equipo. Ante la imposibilidad de diagnóstico por teclado, se procedió a la **inspección física de la tarjeta del variador de frecuencia (VFD)**, evidenciándose **deformación visible en los condensadores electrolíticos** de la tarjeta de potencia: las tapas superiores presentan abombamiento característico de falla interna por sobretensión, sobrecalentamiento o agotamiento de vida útil de las celdas. Esta condición impide el arranque del equipo y no permite lectura de códigos de error por medios convencionales.

No se identificaron daños aparentes en la tarjeta principal de control ni en otros componentes del gabinete eléctrico. El foso presenta **evidencia de ingreso de agua** con oxidación en paredes y piso, condición que pudo haber contribuido a la degradación prematura de los componentes electrónicos del variador.

El equipo queda fuera de servicio. Se requiere **reemplazo del variador de frecuencia** por uno de iguales o superiores especificaciones, con posterior reparametrización completa del sistema, pruebas de arranque y verificación de todos los circuitos previo a la puesta en marcha.

REGISTRO FOTOGRAFICO







Foto 1 – Estado general del equipo: tablero de control, gabinete y foso con presencia de agua




Foto 2 – Condensador electrolítico con tapa abombada (flecha naranja indica punto de falla)




Foto 3 – Tarjeta del variador de frecuencia: condensadores deformados marcados (rosa)

Fernando Daniel Fajardo Núñez
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 900.208.028-1 | C.C. 1.379.461.245

INFORME TECNICO

Entidad contratante:	Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura	**Contrato / SECOP No.:**	018 2026
Ítem / Equipo:	Ítem 7 – Ascensor SCHINDLER ANDINO MRL | 2 paradas | 630 Kg	**Fecha de la visita:**	09/07/2026
Sede:	Palacio de Justicia – Belén de los Andaquies, Caquetá Cra. 4 No. 5-59-63, Barrio Cincuentenario	**Tipo de novedad:**	Equipo bloqueado – Módulo de auto-rescate y contactos dañados – Contrapeso desmontado
Técnico responsable:		**Estado del equipo:**	**FUERA DE SERVICIO**

HALLAZGO TECNICO

Al momento de la visita técnica el ascensor SCHINDLER ANDINO se encontró **bloqueado a nivel de piso**, sin posibilidad de operación. Se verificó que el equipo **fue encontrado con las seguridades puenteadas** por intervención previa no documentada, y que aun en dicha condición el equipo continuaba bloqueado, evidenciando una falla adicional. Se estableció comunicación con el **anterior contratista**, quien informó formalmente que **no realizó ningún tipo de intervención sobre este equipo**. El Consorcio Infraestructura AS deja constancia de esta comunicación como antecedente relevante para el diagnóstico.

Adicionalmente se identificó que el **contrapeso del ascensor fue desmontado**, encontrándose las pesas de balanceo apiladas en el pasillo contiguo al equipo, condición que impide cualquier puesta en marcha segura. El foso presenta **oxidación en paredes y piso** indicando ingreso histórico de agua. No fue posible acceder físicamente al foso dado que la cabina se encuentra detenida en el último nivel.

Como resultado del diagnóstico visual y eléctrico se identificó falla en el **módulo de auto-rescate** y en el **contactor principal del motor**. Este contactor es el componente que permite al módulo de auto-rescate enviar los pulsos eléctricos necesarios para el descenso controlado de la cabina. La tarjeta de control presenta seguridades puenteadas que deben retirarse y verificarse una vez se logre el acceso completo al equipo.

PLAN DE ACCION PROPUESTO

El Consorcio Infraestructura AS, con base en el diagnóstico realizado, propone el siguiente plan de intervención correctiva para la puesta en marcha del equipo:

1. **Uso de botonera AS de Schindler 300:** Se utilizará la botonera AS de Schindler 300, propiedad del Consorcio Infraestructura AS, herramienta indispensable para colocar el equipo en modo instalación y realizar el descenso controlado de la cabina desde el último piso.
2. **Descenso controlado de cabina:** Con la botonera AS en modo instalación se descenderá la cabina de manera segura, permitiendo el acceso completo al foso, la inspección del variador del operador, la tarjeta de techo de cabina y todos los sistemas de seguridad del equipo.
3. **Retiro de puentes y diagnóstico definitivo:** Una vez con acceso, se retirarán todos los puentes de seguridades existentes y se revisará circuito por circuito para establecer el diagnóstico completo y definitivo del equipo.
4. **Reemplazo de módulo de auto-rescate y contactor principal del motor:** Se procederá a la instalación del módulo nuevo de auto-rescate y el reemplazo del contactor principal del motor. El nuevo contactor permitirá al módulo de auto-rescate enviar los pulsos eléctricos al motor para el descenso controlado y la puesta en marcha segura del equipo.
5. **Reinstalación del contrapeso:** Se instalarán las pesas de balanceo en el contrapeso conforme a las especificaciones del fabricante, condición indispensable para la operación segura del equipo.
6. **Mantenimiento correctivo y puesta en marcha:** Se realizará mantenimiento correctivo integral del equipo, reparametrización del sistema de control, pruebas de seguridad y marcha de verificación en todos los niveles antes de la entrega operativa.

Solicitud de Autorización

Se solicita respetuosamente a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura su autorización para:


1. Aprobar el suministro e instalación del módulo de auto-rescate nuevo y el contactor principal del motor, componentes necesarios para la puesta en marcha.

2. Autorizar el ingreso del personal técnico del Consorcio Infraestructura AS al Palacio de Justicia de Belén de los Andaquies para la ejecución de los trabajos correctivos descritos.

El Consorcio Infraestructura AS estima que con la ejecución de las intervenciones anteriormente descritas es técnicamente viable **poner en marcha el ascensor SCHINDLER ANDINO** y dejarlo en condiciones seguras de operación para los usuarios del Palacio de Justicia.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Evidencia fotográfica: gabinete de control con cableado existente (módulos SMIC 61/62/63), puerta de rellano en primer piso con cabina bloqueada, y pesas de contrapeso desmontadas en pasillo.

Fernando Daniel Fajardo Núñez
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 900.208.028-1 | C.C. 1.379.461.245

Outlook

FICHAS TECNICAS IMPERMEABILIZACION

Desde CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS <consorcioinfraestructuraas@gmail.com>
Fecha Mar 1/09/2026 5:49 PM
Para Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
FICHA TECNICA IMPERMEABILIZACION.zip;

Buena tarde,

En cumplimiento del compromiso adquirido, adjunto al presente correo las fichas técnicas de la membrana y los productos a aplicar para la impermeabilización en las sedes del Palacio de Justicia en el municipio de Florencia.

Se remiten para su revisión y aprobación, con el fin de programar la visita técnica y poder realizar la cotización correspondiente.

Quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,
FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 902 080 280 -1

Outlook

APOYO TÉCNICO - APROBACION - FICHAS TECNICAS IMPERMEABILIZACION

Desde Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mié 2/09/2026 9:08 AM
Para josefering@hotmail.com <josefering@hotmail.com>

1 archivo adjunto (4 MB)
FICHA TECNICA IMPERMEABILIZACION.zip;

Ingeniero
JOSE FERNANDO PERDOMO
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila

Asunto: *Remisión de fichas técnicas de impermeabilización – Contrato 018 de 2026*

Respetado Ingeniero Perdomo:

De conformidad con los compromisos adquiridos en la reunión llevada a cabo el día 27 de agosto de 2026, en la Coordinación Administrativa de Florencia, remito las fichas técnicas correspondientes a las actividades de impermeabilización previstas para el Palacio de Justicia de Florencia y la sede de los Tribunales del Distrito Judicial de Caquetá.

Lo anterior, con el propósito de contar con su valiosa colaboración y apoyo en la revisión y viabilidad de las especificaciones técnicas propuestas, aspecto necesario para continuar con las actividades previstas en el marco del Contrato No. 018 de 2026.

Una vez se cuente con dicha viabilidad, la suscrita en calidad de supervisora del referido contrato, procederá a informar al contratista para que adelante los trámites subsiguientes, entre ellos, la programación de las respectivas visitas técnicas, la presentación de las cotizaciones para la adquisición de los insumos y materiales requeridos y, posteriormente, la ejecución de las actividades de impermeabilización programadas.

En tal sentido, agradezco su colaboración y apoyo con la revisión de las fichas técnicas en el menor término posible, con el fin de continuar oportunamente con las tareas y actividades descritas.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa
Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto
Celular 318 137 1993
Supervisora Cto 018 de 2026

De: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS <consorcioinfraestructuraas@gmail.com>
Enviado: martes, 1 de septiembre de 2026 5:47 p. m.
Para: Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: FICHAS TECNICAS IMPERMEABILIZACION

Buena tarde,

En cumplimiento del compromiso adquirido, adjunto al presente correo las fichas técnicas de la membrana y los productos a aplicar para la impermeabilización en las sedes del Palacio de Justicia en el municipio de Florencia.

Se remiten para su revisión y aprobación, con el fin de programar la visita técnica y poder realizar la cotización correspondiente.

Quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,
FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 902 080 280 -1

Outlook

RV: Cotización Impermeabilización

Desde Delio Andres Artunduaga Losada <dartundl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mié 9/09/2026 8:49 AM
Para Marta Edelmira Castro Sierra <mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Nicolas Esteban Losada Salazar <nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (791 KB)
Danosa - DANOPOL HS 1.2 COOL ROOFING.pdf; COTIZ BAQ -350.pdf;

De: Jose Fernando Perdo Motrujillo <jperdom@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 8 de septiembre de 2026 5:14 p. m.
Para: mantenimientos@femm.com.co <mantenimientos@femm.com.co>; Delio Andres Artunduaga Losada <dartundl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Cotización Impermeabilización

Doctora Martha y doctor Delio, buenas tardes no se si fue que pensé que les envié un correo aprobando las fichas técnicas de las membranas, pero si no fue así le apruebo las fichas técnicas enviadas por el contratista ya que son productos de alta calidad mecánica física y química que generan vida útil de mas de 20 años por lo tanto esas fichas técnicas están aceptadas.
Igualmente le estoy enviando la cotización de la empresa de Bogotá a la cual la solicite.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Outlook

Solicitud de autorización de ingreso a instalaciones para ejecución de mantenimiento preventivo de ascensores. contrato 018 2026

Desde CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS <consorcioinfraestructuraas@gmail.com>
Fecha Mié 5/08/2026 4:11 PM
Para Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

No suele recibir correo electrónico de consorcioinfraestructuraas@gmail.com. Por qué es esto importante

Buena tarde,

En el marco del contrato de **instalación y mantenimiento de ascensores** suscrito con la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS, identificado con NIT 900.208.028-1, representado legalmente por **Fernando Daniel Fajardo Núñez**, identificado con C.C. 1.379.461.245, respetuosamente solicita autorización de ingreso a las instalaciones de los **Palacios de Justicia de Florencia y Belén de los Andaquies (Caquetá)** para que el personal técnico a continuación relacionado pueda ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo programadas sobre los equipos de transporte vertical a cargo de esta empresa.

Personal autorizado para ingreso:

No.	Nombre completo	Cédula de Ciudadanía	Cargo
1	**Neison Jair Ríos García**	1.022.961.783	Técnico
2	**Jorge Alberto Ruiz Sierra**	79.860.710	Técnico

Instalaciones a visitar:

No.	Sede / Dirección	Municipio	Fecha
1	Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda", Av. 16 No. 6-47 Barrio Siete de Agosto	**FLORENCIA – Caquetá**	**06/08/2026**
2	Carrera 11 Kilómetro 3 Bodega 3, Parque Industrial Santa María	**FLORENCIA – Caquetá**	**06/08/2026**
3	Palacio de Justicia, Carrera 4 No. 5-59-63 Barrio Cincuentenario	**BELÉN DE LOS ANDAQUIES – Caquetá**	**07/08/2026**

El personal relacionado portará los documentos de identificación correspondientes, los elementos de protección personal requeridos y los equipos e insumos necesarios para la ejecución del mantenimiento. Agradecemos gestionar el acceso con la debida anticipación a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma pactado.

Cordialmente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Outlook

Re: Reiteración y solicitud de inicio de actividades – Contrato No. 018 de 2026

Desde CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS <consorcioinfraestructuraas@gmail.com>
Fecha Lun 24/08/2026 5:57 PM
Para Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Servicios Tecnicos del Huila S.A.S SERVITEDH S.A.S <servitedh@hotmail.com>

Cordial saludo.

En atención a su comunicación, mediante la cual reitera la solicitud de coordinación y programación de las actividades del Contrato No. 018 de 2026, nos permitimos informar que se programa reunión de coordinación para el día **miércoles 26 de agosto de 2026, en horas de la mañana**, de manera presencial en las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia.

En dicho espacio socializaremos el cronograma detallado de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de aire acondicionado por sede judicial, así como la metodología de ejecución, los canales de comunicación, la atención de requerimientos y la presentación de informes y cortes de facturación.

Quedamos atentos a confirmar la disponibilidad.

Cordialmente,

Consorcio Infraestructura AS

El lun, 24 ago 2026 a las 11:32, Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia (<admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Ingeniero
> **FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ**
> Representante Legal
> **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**
> Neiva – Huila
>
> Cordial saludo.
>
> De manera atenta, nos permitimos reiterar la solicitud realizada mediante comunicación del 23 de julio de 2026, relacionada con la coordinación y programación de las actividades correspondientes al Contrato No. 018 de 2026.
>
> Teniendo en cuenta que el contrato inició el 22 de julio de 2026, solicitamos amablemente dar inicio, a la mayor brevedad posible, a la ejecución de las actividades contratadas, especialmente las relacionadas con el **mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado**, plantas eléctricas, bombas y demás componentes electromecánicos, así como con el mantenimiento de la infraestructura física de las sedes judiciales.
>
> En relación con los equipos de aire acondicionado, agradecemos remitir un **cronograma detallado de los mantenimientos preventivos y correctivos,** en el que se indiquen las fechas previstas para

las visitas y actividades en cada una de las sedes judiciales.

Igualmente, agradecemos informar la disponibilidad de su equipo de trabajo para realizar la reunión de coordinación solicitada previamente, con el propósito de definir la metodología de ejecución, los canales de comunicación, la atención de requerimientos y la presentación de informes y cortes de facturación.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos al envío del cronograma y a la confirmación de la fecha en la que se dará inicio efectivo a las actividades.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto
Celular 318 137 1993

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Outlook

REVISION - APOYO AUTORIZACION COTIZACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR BELEN DE LOS ANDAQUIES

Desde Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 31/08/2026 6:06 PM
Para josefering@hotmail.com <josefering@hotmail.com>

4 archivos adjuntos (5 MB)

001INFORME TECNICO ASCENSOR_BELEN_Mto_Correctivo.pdf; 1. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS_BELEN_Cotizacion_HCU_Schindler3300.pdf; 2. ELEVATECH_BELEN_ COTIZACION_HCU_SCHINDLER3300.pdf; 3. CYRA FLORENCIA OFERTA REP-254-2026.pdf;

Ingeniero **JOSÉ FERNANDO**
Apoyo Técnico

Asunto: Solicitud revisión técnica y económica cotizaciones – Equipo elevador Sede Judicial Belen de los Andaquies Caquetá"

Respetado ingeniero José Fernando:

De manera atenta, me permito solicitar su acostumbrado apoyo técnico respecto de las cotizaciones presentadas para la atención de las fallas identificadas en el equipo elevador de la Sede Judicial de Los Andes.

De acuerdo con la revisión técnica efectuada al equipo, se han identificado, entre otras, las siguientes necesidades:

1. Suministro e instalación de módulo de autorrescate HCU para ascensor Schindler 3300, incluyendo instalación, conexionado, configuración y operación del sistema mediante botonera de servicio AS para ascenso controlable, teniendo en cuenta que el equipo se encuentra varado en el último piso, sin acceso al pozo.
2. Suministro e instalación de contactor de potencia principal para ascensor Schindler 3300.

En este sentido, agradecemos su colaboración con la revisión técnica y económica de las cotizaciones presentadas, con el fin de verificar que los elementos ofertados correspondan a las características y especificaciones requeridas para el equipo y que los valores propuestos se encuentren acordes con las condiciones y precios actuales del mercado, incluyendo las actividades y costos asociados a su suministro, instalación, conexionado, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

De igual manera, consideramos importante poner en su conocimiento que la Sede Judicial en comento se encuentra en garantía de estabilidad y calidad de la obra, situación que se estima pertinente tener presente dentro del análisis y revisión técnica que se realice respecto del equipo elevador.

Lo anterior, con el propósito de contar con claridad frente a las condiciones técnicas que actualmente presenta el equipo y a las alternativas para la atención de las fallas identificadas, de manera que la entidad pueda continuar con las actuaciones que correspondan, contando previamente con los elementos técnicos necesarios para ello.

En consecuencia, agradecemos se sirva efectuar la revisión de las cotizaciones allegadas y, adicionalmente, indicar las consideraciones técnicas que estime pertinentes respecto de la situación anteriormente señalada, particularmente en lo relacionado con el estado actual del equipo y las acciones que técnicamente se consideren necesarias para su adecuada atención.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atenta a sus observaciones y recomendaciones.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto
Celular 318 137 1993

Outlook

REVISION - APOYO AUTORIZACION COTIZACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR FLORENCIA

Desde Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 31/08/2026 5:05 PM
Para josefering@hotmail.com <josefering@hotmail.com>

4 archivos adjuntos (2 MB)

001INFORME_TECNICO_ASCENSOR_FLORENCIA_Mto_Correctivo.pdf; 1. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS_FLORENCI_Cotizacion_Variador.pdf; 2. ELEVATECH_FLORENCIA_COTIZACION_VARIADOR.pdf; 3. CYRA FLORENCIA OFERTA REP-254-2026.pdf;

Ingeniero José Fernando:

Asunto: Solicitud de apoyo técnico – Revisión de cotizaciones para mantenimiento correctivo de ascensor

Cordial saludo.

En atención a la situación presentada con el equipo elevador ubicado en el Palacio de Justicia de Florencia y, teniendo en cuenta la revisión técnica realizada al ascensor, mediante la cual se evidenció la afectación de uno de sus componentes, específicamente el variador del equipo, de manera atenta solicito su acostumbrado apoyo técnico para la revisión de las cotizaciones allegadas con el fin de adelantar el correspondiente mantenimiento correctivo.

En particular, agradezco se sirva revisar los valores ofertados y verificar que estos se encuentren acordes con los precios y condiciones actuales del mercado, de manera que permitan establecer su razonabilidad y evitar la inclusión de posibles sobrecostos.

Lo anterior resulta especialmente relevante frente a la cotización presentada por el Consorcio Infraestructura AS, contratista que actualmente ejecuta el Contrato No. 018 de 2026, toda vez que, previo a continuar con el trámite correspondiente para la reposición del componente averiado y la puesta nuevamente en funcionamiento del ascensor, se requiere contar con un concepto técnico que permita determinar si el valor propuesto se encuentra dentro de los parámetros normales del mercado para este tipo de componente y servicio.

Agradezco, en consecuencia, su colaboración con la revisión de las cotizaciones y, de ser posible, la emisión de las observaciones o consideraciones técnicas que estime pertinentes respecto de los valores presentados, las cuales servirán como soporte para continuar con el trámite correspondiente.

Es de aclarar, la marca del equipo al cual se le requiere cambiar su componente.

Quedo atenta a sus comentarios y agradezco de antemano su valioso apoyo.

Cordialmente.

. . . . . .



MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto
Celular 318 137 1993
Supervisora Cto -018 de 2026