Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.22 Acta de entrega

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.23 Reinicio a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.24 Acta de liquidación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Carlos Mauricio Montenegro Bautista	Residente 1	100%
4	José Víctor Márquez Hoyos	Residente 2	100%
5	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 3	100%
6	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
7	Christian Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
8	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
9	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
10	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
11	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
12	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
13	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
14	Verónica Torres Goez	Técnico SST 2	100%
15	Hugo Andrés Aguilar Cabrera	Técnico SST 3	100%
16	José Alexander Esmeral Vargas	Técnico SST 4	100%
17	Richard Javier Buelvas Mendoza	Técnico SST 5	100%
18	Diana Carolina Ciro Téllez	Técnico SST 6	100%

19	Adriana Maritza Almánzar Reina	Inspector Interventoría 1	100%
20	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
21	Miguel Ángel Castro Prieto	Inspector Interventoría 3	100%
22	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
23	Oscar Mauricio Vargas López	Inspector Interventoría 5	100%
24	Gerson Paulino Franco	Inspector Interventoría 6	100%
25	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	
26	Laura Camila Sandoval Gómez	Apoyo SST	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09/04/26	Inicio	10:12 A.M.	Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de obra #15 (Lote 18)						
Asistentes	Supervisor, contratista de obra e interven.				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y/o definir avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

- El supervisor solicita radicar el acta parcial No.5 el día de mañana 10 de abril de 2026.

* Rodolfo Llinas: Entrega del frente el día de mañana a las 2:00 P.M. (10 de Abril de 2026).
* Simon Bolivar: Se trataron temas de los filtros y aula modular
* Magdalena Ortega: El supervisor solicita instalar dos luminarias en el shut de basuras.
El supervisor solicita reparar el cuelo raso en la batería sanitaria.
* Jorge Gaitan Cortes: Se trataron temas sobre la instalación de pintura en la concha
* Técnico Sede A: El supervisor solicita retirar los baños portatiles antes 3 días después de la entrega de los baterios sanitarios.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Abel Rodriguez: El supervisor solicita revisar los registros en la zona de la Cocina
* Emergencias:
* Targuigua: se trató toma sobre el avance del frente.
* Juan del corral: El supervisor solicita radicar un NP. con toda la actividad a ejecutar en este frente
* El supervisor solicita ajustar los ppto del adicional para cumplir con el monto

- <<Compromisos adquiridos>>
del CDP.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro	NOMBRE: Sojeni Rodriguez R.	NOMBRE:
CARGO: Residente de interventoria	CARGO: Directora de Interventoria	CARGO:
NOMBRE: Paola Martinez	NOMBRE: Hugo Rey	NOMBRE:
CARGO: Residente Interventoria	CARGO: Director Obra	CARGO:
NOMBRE: Farley López Reyes	NOMBRE: Hernan Lopez	NOMBRE:
CARGO: Residente de Obra	CARGO: Apoyo SCP.	CARGO:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16/04/26	Inicio	11:45 A.M.	Fin	1:04 P.M.	Lugar	SED
Asunto	Comité de Obra #16 (lote 18)						
Asistentes	Supervisor, contratista de obra e interventoría				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y/o definir avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

* El supervisor solicita radicar el informe técnico del contratista de obra el día lunes 20 de abril de 2026.
* Rodolfo Llinas: El supervisor actualiza la fecha de entrega de este frente para el día lunes 20 de abril de 2026.
* Simón Bolivar: La interventoría realizó observaciones sobre los remates
- El contratista se compromete a entregar la parte interna de los aulas el día lunes 20 de abril de 2026.
- El contratista se compromete a entregar la parte externa de los aulas el día jueves 23 de abril de 2026.
- el contratista afirma que el sábado 18 de abril de 2026, iniciar actividades en los cerramos.
- El supervisor afirma que el día de mañana (17) confirma la disposición y uso de los puertas y perfiles.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

- El supervisor solicita ampliar la capacidad de los tanques por uno de 2000 Lts.

* Magdalena Ortega: El contratista se compromete arreglar el forro del cielo raso en los baños para el día 20-21 de abril de 2026.

- El supervisor solicita revisar una (1) llave que se encuentra botando mucha agua.
- El contratista afirma que entrega el shut el día 23 de abril de 2026. a interventoría

* Jorge Canton Cortes: El supervisor solicita de marcar las secciones de las tuberías y cajas con cinta para identificar los mismos.

* La interventoría realiza el arreglo y reparación del portón de ingreso a la sede.

- <<Compromisos adquiridos>>

* Técnico Francisco - sede A: El supervisor solicita buscar la mejor solución para mejorar la caida de la lluvia sobre los muros exteriores para grano esto no se afecto.

- El contratista afirma que el material para iniciar a intervenir el hall de circulación entre el día 20-21 de abril de 2026.

* Abel Rodriguez: El contratista afirma que el fin de semana irá a trabajar en la parte de el asfalto y cocinas para la instalación de la tubería.

* Antonio Villavicencio: El contratista afirma que el fronton esta listo para hoy, con pendiente la instalación del guarda escoba.

- El supervisor aprueba la instalación de guarda escoba en cerámica. (negro). Color negro.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Emergencias:

Targuigua: Visita técnica el día Jueves 23 de abril de 2026.

Juan del corral: El supervisor programó visita a esta sede después de la visita al técnico sede B, la cual es el viernes 17 de abril de 2026 después de la 1:30 P.m.
- El supervisor solicita revisar bien el N.P. elaborado para las actividades de este frente.

* Técnico Francisco - sede C: El contratista afirma que entrega el shut el Sábado 25 de abril de 2026.

NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro CARGO: Residente de interventoría	NOMBRE: Hernán López CARGO: Apoyo Supervisor K	NOMBRE: Diego A. Roa CARGO: Director Obra
NOMBRE: Fredy López P. CARGO: Res. Obra	NOMBRE: Paula Martínez CARGO: Residente Interventoría	NOMBRE: CARGO: Directora de Interventoría
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	22/04/26	Inicio	9:00 A.m.	Fin		Lugar	SED
Asunto	Comité de obra #17 (Lote 18)						
Asistentes	Supervisor, contratista de obra e interventoría				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y/o definir avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

* El contratista afirma que esta semana radica los nuevos balances
* El supervisor solicita que el acta parcial NO. 6 debe estar radicada del 9 al 10 de mayo de 2026.
* Rodolfo Llinas: El contratista se compromete a entregar este (frente de) 27 de abril de 2026.
* Simón Bolivar: El supervisor solicita revisar la altura de los nodos en el aula modular.
  - El contratista afirma que esta semana termina las aulas para ser entregadas y el martes 28 de abril se hace la entrega formal.
  - El supervisor solicita instalar una malla microperforada y plancho para el aula modular.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega: El contratista se compromete a terminar actividades en este frente esta semana.
* Jorge Carlos Cortes: El contratista dice que se compromete a iniciar actividades de aplicación de pintura en la cancha del 24 de abril de 2026.
- El supervisor advierte (sic) y le sugiere que dilaten la lamina de superboard en los shut's.
* Tabora: El supervisor solicita enviar el jardinero que instaló los bolsillos al frente para una capacitación

• <<Compromisos adquiridos>>


* Tecnico - Sede A: El supervisor solicita la entrega final de las baterías Sanitarios el día lunes 27 de abril de 2026.
- El supervisor solicita que el 8 de mayo de 2026. se debe de entregar la cubierta del hall de circulación.
- El supervisor solicita instalar llaveros en el bordillo de la zona del jardín
- El supervisor solicita conformar una placa por el lado del ingreso trasero del aula de música, con el fin de que quede una ruta de evacuación.
* Antonio Villavicencio: El supervisor solicita entregar este frente.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	



NOMBRE: Diego A. Rey CARGO: Director Obra.	NOMBRE: Jorma Rodriguez Campos CARGO: Director de Interventoras.	NOMBRE: CARGO:
NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro CARGO: Residente de interventoría	NOMBRE: Paula Martinez CARGO: Residente Interventoria.	NOMBRE: CARGO:
NOMBRE: Fercy Lopez P. CARGO: Residente Obra	NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

Scanned with CamScanner

Martes, 31 de Marzo 2026
Personal; 1 oficial y 1 ayudante

Se continua con la instalación de Super board en muros y con la instalación y conexión de la canal hacia la caja de inspección.

Miercoles, 1 de Abril 2026

No se evidencia personal realizando Actividades.

Jueves, 2 de Abril 2026

No se realizan actividades por día festivo.

Scanned with CamScanner

Sabado, 4 Abril 2026

No se realizan actividades por semana santa.

Lunes, 6 Abril 2026
Personal en obra 2 oficiales.

Se realiza instalacion de piso Cabioprensado en shot de basuras.

Martes, 7 abril 2026
Personal en obra 2 oficiales.

Se realiza embogotillado de piso Cabioprensado y Media Caña en granito shot de basuras.

Miercoles, 8 abril 2026
No se realizaran actividades en obra.

Scanned with CamScanner

Jueves, 9 abril 2026
personal en obra 2 oficiales.
2 Electricos.

Se realiza instalacion de Cielo raso en shut de bodegas.
Se realiza Conexion electrica

Viernes, 10 abril 2026
personal en obra. 2 oficiales.
2 electricos.

Se realiza destronque de pos Vibroprensados en shut de bodegas.
Se continua Con instalacion Electrica.
Se realiza lijado y primera mano de pintura.

Sabado, 11 abril 2026

No se realizaron actividades en obra.

Scanned with CamScanner

Domingo, 12 abril 2026

Dia Festivo

lunes, 13 abril 2026
personal en obra. 1 oficial

Se inicia con instalacion de enchape en muros shot de bodega.
Se aplico primera mano de pintura epoxica en Cielo raso

Martes, 14 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se continua con instalacion de enchape en muros shot de bodegas.

Miercoles, 15 abril 2026
personal en obra. 1oficial

Se continua con instalacion de enchape en muros de shot de bodegas.

Jueves, 16 abril 2026

Viernes, 17 abril 2026

Sabado, 18 abril 2026
personal en obra 1 oficial
2 Electricos.

Se realiza remate de enchape en muros
Se realiza instalacion de luminarios en
Shot de bodegas.

lunes, 20 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se realiza la limpieza de muros exteriores
Shot de bodegas, para aplicacion de pintura.

Martes, 21 abril

Miercoles, 22 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se realiza barrida de orden y aseo y recoleccion de residuos.

Jueves, 23 abril 2026

Viernes, 24 abril 2026

Sabado, 25 abril 2026

Lunes, 27 abril 2026

Llega material Placas Metalicas para descanso de escalera metalicas.

Martes, 28 abril 2026
Personal en obra, 2 Oficiales.

Se realiza instalacion de laminas metalicas para soporte base de escalera de emergencia

Miercoles, 29 Abril.
Personal en obra 1 oficial

Se realiza instalacion de bajante de la canal
Instalacion de flanche.
Se aplica segunda mano de pintura en techo.

Jueves, 30 abril 2026
Personal en obra 10 oficial
1 Ayudante.

Se realiza remate de pantera en 3 hot de barra.
Se retira protecciones en polisombra de escalera de emergencia.
Se realiza brigada de Orden y aseo.

Contrato Nº CO1.PCCNTR 8155350

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativa: lote 18.

Plazo inicial 7 meses
Colegio I.E.D Torquigua

Contratista: Consorcio Educativo 25
N.t: 901 973696-9
Interventora: Probitec S.as
N.t: 829 001061-1

Norma

Scanned with CamScanner

Profesionales Autorizados a firmar

Hugo Ferley López Paez.

Viernes 3 de abril de 2026

Personal de Obra: Sin personal

Día santo.

Sabado 4 de abril de 2026

Personal de Obra : 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de muros en superboard.

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes 6 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante
2 Ornamentadores.

Se culmina actividad de instalación de muros en superboard en shut de basuras

Se retoma actividad de anclaje de platinas en zona de ampliación de cubierta.

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 7 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante
2 Ornamentadores.

Se inicia masillado de juntas en muros de superboard

Se inicia aplicación de pintura en estructura de tanque de reserva.

Norma

Scanned with CamScanner

Miercoles 8 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante
2 ornamentadores

Se inicia actividad de alistado de piso para shot de basuras

Se instala cubierta en tanque de reserva.

Norma

Jueves 9 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante
2 ornamentadores

Se instala piso en vibroprensado en shut de basuras.

Se realiza actividad de pintura a la estructura de ampliación de cubierta y se reinstala canal aguas lluvias.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 10 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial

Se continua actividad de instalación de piso vibroprensado.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado 11 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial.

Se continua con actividad de masillado de muros en superboard.

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes 13 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante.

Se inicia actividad de destronado de piso en shot de basura.

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 14 de abril de 2026.

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

-Se continua con actividad de destroncado de piso y se inicia actividad de instalación de enchape en muros interiores de shot.

Miercoles 15 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con actividad de instalacion de enchape en muros.

Scanned with CamScanner

Jueves 16 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con actividad de instalación de enchape para muros de shit.



Scanned with CamScanner

Viernes 17 de Abril de 2026

Personal de Obras

Se culmina actividad de instalación de enchape de muros.

Se inicia actividad de pulido de piso.


Norma

Scanned with CamScanner

Sabado 18 de abril.

Personal de obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Se continua con la pulida de pozos en shut de basuras.



Scanned with CamScanner

Lunes 20 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Ayudante

Se realiza jornada de aseo y limpieza en obra.

Scanned with CamScanner

Martes 20 de abril de 2026

Personal de obra: 2 Técnicos electricistas

Se realiza recorrido de obra para establecer recorrido de tubería que llegara a la cocina de compensar, de igual modo se revisa tablero electrico.

Norma

Scanned with CamScanner