Bogotá D.C., 16 junio de 2026

IDPC-CINT-287-2026-055

Señores
CONSORCIO VIRREY CULTURAL
GUILLERMO FERNANDO VALDES BELTRAN
CONTRATISTA DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL
BOGOTÁ

REFERENCIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSOLIDACIÓN DE LOS COLUMBARIOS - CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

ASUNTO: SOLICITUD DE INVENTARIO DE COLUMBARIOS, PROTECCIÓN DE CUBIERTAS Y SEGURIDAD EN OBRA

Reciban de mis manos un cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventor del contrato de obra de referencia, nos permitimos manifestar que, teniendo en cuenta las diferentes visitas técnicas de observación que se han realizado por parte de esta interventoría y entidad contratante, se le solicita al Contratista de obra consolidar y entregar a la mayor brevedad la siguiente información técnica con el fin de controlar con antelación cualquier eventualidad de colapso respecto al estado del inmueble:

1. Inventario detallado y minucioso del estado de los cuatro (4) Columbarios referente a los elementos estructurales existentes, para a su vez verificar cual o cuales elementos estructurales requieren apuntalamientos de manera inmediata y de forma preventiva para evitar posibles accidentes o colapso.
2. Hacer entrega de la metodología que será empleada para realizar el inventario de las láminas de la obra de Beatriz Gonzales indicando el orden cronológico de cada una, procedimiento de desmonte, disposición y adecuación de zona de trabajo para limpieza, acopio y bodegaje de la obra para entrega final al IDPC.
3. Inventario del estado actual de los elementos arquitectónicos tales como tejas, baldosa, molduras, columnas, entre otros.
4. De acuerdo a la presencia de fuertes precipitaciones de aguas lluvias en la zona, se reitera al contratista de manera inmediata, tomar medidas contingentes para proteger las zonas de cubiertas donde se está desmontando la teja, para evitar la acumulación de aguas lluvias al interior de las bóvedas y áreas intervenidas lo cual puede causar afectaciones a las estructuras murarías existentes.

5. Se hace énfasis de la solicitud realizada por la supervisión, en sentido de observar cuidado del colector existente de 20" de diámetro que se encuentra en tubería de gres, localizado desde el acceso principal de la carrera 19 pasando paralelo a las fachadas de los columbarios y ramales hacia los peatonales de acceso a las bóvedas.

6. Referente al cerramiento de la obra, se solicita de manera urgente delimitar la obra para evitar accidentes, ya que se ha evidenciado presencia de menores en los recorridos del centro de memoria.

Agradezco de antemano su atención y me suscribo muy cordialmente,

_____

CONSORCIO RI PATRIMONIAL BOGOTÁ
NIT: 902.057.250-2
GONZALO LIEVANO HOYOS
CC. 19.100.962
Representante Legal