Propuesta de intervención: Desmonte y embalaje de las láminas “Auras Anónimas”

1. Limpieza inicial del espacio y estructuras

Con el fin de garantizar condiciones seguras para el personal y evitar riesgos de salud durante el desmonte

- **Actividad:**
  - Limpieza general de las bóvedas, retirando depósitos de suciedad, polvo y excrementos de paloma.
  - Uso de aspiradoras, cepillos de cerdas suaves

2. Desmonte de las láminas

- **Actividad:**
  - Retiro progresivo de las láminas de arriba hacia abajo, utilizando herramienta menor (martillos, espátulas, pinzas, alicates).
  - Colocación inmediata de las láminas desmontadas sobre mesas de trabajo para limpieza mecánica con cepillos de cerdas suaves.

3 . Sistema de embalaje

- **Propuesta de embalaje:**
  - Cajas en madera o cartón con medidas internas de 60 × 60 × 60 cm para láminas grandes y 40 × 40 × 60 cm para láminas pequeñas.
  - Colocación de papel mantequilla entre cada lámina para evitar fricción
  - Almacenaje en sentido horizontal para aprovechar el peso propio de las láminas en la estabilización.

- **Capacidad estimada:**
  - Cada caja puede contener 24 láminas las grandes y 25 las pequeñas.
  - Para un promedio de 2.300 láminas por columbario, se requerirán aproximadamente 115 cajas por columbario.

5. Programación semanal por columbario

Día	Actividad	Detalle
1–10	Limpieza inicial del espacio y bóvedas	Retiro de suciedad, polvo y material biológico. Desinfección con etanol y control ambiental.
11–31	Desmonte de láminas	Retiro progresivo de arriba hacia abajo, uso de herramienta menor.
11–31	Embalaje y conservación	Colocación de papel mantequilla, codificación y almacenamiento en cajas rígidas.

Duración total por columbario: 1 mes.

Listado de EPP requeridos

- Cofia o gorro desechable.
- Guantes de nitrilo o látex sin talco.
- Tapabocas o mascarilla (quirúrgico o KN95).
- Gafas de seguridad transparentes.
- Bata u overol de protección.