INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

INFORME SEMANAL DE AVANCE

FECHA	28 de junio de 2026	INFORME No.	4	DEL	22 de junio de 2026	AL	28 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA N° CO-283-2026 - CONSOLIDACIÓN DE LOS COLUMBARIOS- CEMENTERIO DE POBRE, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (N° CINT-287-2026 -CONSOLIDACIÓN DE LOS COLUMBARIOS- CEMENTERIO DE POBRE, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ)

CURVA DE AVANCE FÍSICO



CURVA DE AVANCE FINANCIERO



1. Porcentaje de avance por actividad y total acumulado programado vs el ejecutado.

4 SEMANA 22 AL 27 JUNIO 2026													
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					VALOR EJECUTADO EN OBRA			% EJECUTADO FÍSICO VS PROGRAMADO			% EJECUTADO FINANCIERO VS PROGRAMADO		
	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE	DÍAS RETRASO / ADELANTO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO
DÍAS	548	27	521	-0,65	VALOR FÍSICO SEMANAL	$ 32.087.864,61	$ 3.750.545,94	AVANCE FÍSICO SEMANAL	0,24%	0,03%	AVANCE FINANCIERO SEMANAL	0,24%	0,00%
PORCENTUAL	100%	4,93%	95,07%	-0,12%	VALOR FÍSICO ACUMULADO	$ 50.306.911,47	$ 34.620.309,29	AVANCE FISICO ACUMULADO	0,38%	0,26%	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	0,38%	0,00%

1.2 Medidas de mitigación y acciones a tomar.

Debido al atraso registrado de 0,65 días, equivalente a una desviación de -0,12 %, se continuará con la gestión de los trámites, revisiones y aprobaciones requeridas para habilitar los frentes pendientes. Paralelamente, se priorizará la ejecución de las actividades que cuenten con condiciones para su desarrollo, se realizará seguimiento semanal a los rendimientos y cantidades ejecutadas y se coordinarán actividades simultáneas cuando las condiciones de obra lo permitan, con el fin de reducir progresivamente la desviación acumulada y recuperar el avance programado.

2. Actividades realizadas en la semana.

2.1. Componente Técnico.

COLUMBARIO A:

ITEM 1.01:

CERRAMIENTO EN TELA VERDE H=2,3 M, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA (VARAS CORREDOR) EXCAVACIÓN PARA HINCADA DE POSTES: Se continúa con el cerramiento perimetral por el costado occidental de la carrera 19b, costado vecino del centro de memoria (zona de monumentos).

ITEM 1.02:

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA : Se continua con la señalización en las áreas de trabajo (columbario A- baños-área de acopio de materiales)

ITEM 2.01:

DESMONTE Y RETIROS DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE TEJAS, CABALLETES, CORREAS ALFARDAS, VIGAS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE CERCHAS,SEPARADORES MORTERO DE PEGA, ESTERILLA DE GUADUA Y CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS): Se continúa con el desmonte de cubierta (teja) en la zona occidental del columbario A.

ITEM 1.04:

CAMPAMENTO DE TABLA INCLUYE TEJA DE ZINC PISO EN CONCRETO DE 17 MPA.: Se continúa con el desarrollo del campamento ubicado por el costado del columbario D, en donde se fundió placa de 4*6 con lámina de metal desk, para después levantar muros en panel tipo Sandwich.

OBSERVACIONES:

1: En el transcurso de la semana, se gestionaron exitosamente las actas de vecindad de los predios ubicados sobre la carrera 19

2: Asimismo, se ejecutó la instalación provisional de la acometida de agua potable y las conexiones de internet para el servicio de la obra.

3: Actualmente, se permanece a la espera de la respuesta y aprobación por parte de la interventoría para proceder con la instalación de la acometida eléctrica provisional desde el centro de memoria hasta el sector de los columbarios.

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Se gestionaron los siguientes oficios para adelantar toda el área administrativo:

OF-065-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-056 - Subsanaciones PMT	22/06/2026
OF-066-2026	Solicitud de revisión y/o aprobación al plan de gerencia.	22/06/2026
OF-067-2026	Documentos personal de vigilancia.	22/06/2026
OF-068-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-050 - Subsanaciones plan de gestión social	22/06/2026
OF-069-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-053 - Subsanación plan de calidad	22/06/2026
OF-070-2026	Solicitud de permiso al IDPC para realizar las conexiones de acometidas eléctricas ante el Centro Memoria	23/06/2026
OF-071-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-064 - Subsanaciones Procedimiento Trabajo seguro en Alturas	23/06/2026
OF-072-2026	Solicitud aprobación de personal de obra civil	23/06/2026
OF-073-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-057 - Subsanaciones Plan de Manejo de Residuos de Construcción y	24/06/2026
OF-074-2026	Respuesta al oficio IDPC-CINT-287-2026-058 - Subsanaciones Plan de Manejo de Ambiental (PMA)	24/06/2026
OF-075-2026	Envío de pólizas actualizadas al acta de inicio.	24/06/2026
OF-076-2026	Envío de pólizas actualizadas al acta de inicio. Firmadas	25/06/2026

PROGRAMADO				EJECUTADO		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
CERRAMIENTO EN TELA VERDE h=2,3 M INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA (VARAS CORREDOR)							
EXCAVACIÓN PARA HINCADA DE POSTES	ML	17,76	$ 710.660,80	0,00	$ 0,00	NO	N/A
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	MES	0,24	$ 52.191,66	0,25	$ 53.292,41	SI	N/A
VALLA INFORMATIVA DE OBRA 2x1,5m	M2	0,96	$ 1.848.003,15	0,00	$ 0,00	NO	No se ha aprobado los diseños de la valla por parte del IDPC
CAMPAMENTO DE TABLA , INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17,2 Mpa.	m2	5,00	$ 1.809.990,80	5,00	$ 1.809.990,80	SI	Se dio inicio a la construcción del campamento mediante la adecuación del área de piso y la fundida de la placa de contrapiso.
ALQUILER DE BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING + 1 ASEO SEMANAL	MES	0,24	$ 384.003,73	0,25	$ 392.102,57	SI	N/A
COLUMBARIO A				**COLUMBARIO A**			
DESMONTAJE RETIROS DEMOLICIONES							
DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA PARA PRIMEROS AUXILIOS (INCLUYE CARGUES Y DESCARGUES - TRASLADOS O RETIROS - RETIROS DE ESCOMBROS)	M2	9346,46	$ 17.801.639,03	83,16	$ 3.305.150,96	NO	La cantidad programada no se alcanzó debido al menor rendimiento de las labores de desmonte, trasiego y retiro de material
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL							
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	859.218	$ 3.383.806.70	0.00	$ 0.00	NO	Se están adelantando los trabajos de diseños y montajes
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye cargue y retiro)	M3	22.03	$ 1.954.422.58	0.00	$ 0.00	NO	Se encuentra en trámite ante el ICANH la Autorización de Intervención Arqueológica (AIA), requerida previamente para dar inicio a las actividades de excavación.
PISOS BASES							
EXCAVACION h=40 (ARQUEOLÓGICO) (Incluye cargue y retiro)	M3	14.91	$ 1.322.751.53	0.00	$ 0.00	NO	Se encuentra en trámite ante el ICANH la Autorización de Intervención Arqueológica (AIA), requerida previamente para dar inicio a las actividades de excavación.
Manejo arqueológico							
MANEJO ARQUEOLOGICO	MES	1	$ 4.204.970.75	0.00	$ 0.00	NO	La actividad no se ha iniciado debido a que la Autorización de Intervención Arqueológica (AIA) se encuentra en proceso de trámite ante el ICANH. Se requiere la instalación de postes en concreto; sin embargo, conforme a lo definido en el Comité de Seguimiento N.° 1, estos se ejecutarán mediante canecas rellenas de concreto.

2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



FOTOGRAFÍA N°1. CERRAMIENTO POR EL COSTADO DE LOS MONUMENTOS



FOTOGRAFÍA N°2. MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS, DIA DE POR MEDIO





FOTOGRAFÍA N°3 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA (CONTADOR Y TUBERÍA)



FOTOGRAFÍA N°4 COMITÉ DE DE SEGUIMIENTO









FOTOGRAFÍA N° 5, ACTAS DE VECINDAD



FOTOGRAFÍA N° 6, ADAPTACIÓN DE EQUIPOS CERTIFICADOS PARA LA ACTIVIDAD DESMONTE DE CUBIERTA (TEJAS)





FOTOGRAFÍA N° 7, CAMPAMENTO DE OBRA (PLACA CONTRAPISO CON METALDECK

2.4. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

Durante la presente semana, la actividad correspondiente al Item 2.01 – Desmonte y retiro de cubierta existente no se ejecutó los días lunes y martes, debido a que aún no se contaba con la autorización de la Interventoría para su desarrollo, toda vez que se encontraba en proceso de revisión y ajuste el procedimiento de trabajo seguro en alturas y estaban pendientes de acreditarse los requisitos, condiciones de seguridad y documentación aplicable para la ejecución de la actividad

2.5. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Actualmente, se están gestionando las correcciones respectivas al plan de trabajo en alturas, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de todos los protocolos y normativas de seguridad vigentes para actividades en alturas.

2.6. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

Conforme a la programación vigente para el contrato de obra CO-283-2026, se presenta a continuación la tabla de actividades programadas para la siguiente semana:

ACTIVIDAD	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES			
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	MES	0,20	$ 43.493,05
VALLA INFORMATIVA DE OBRA 2x1,5m	M2	0,04	$ 77.000,13
CAMPAMENTO DE TABLA , INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17,2 Mpa.	M2	10,75	$ 3.891.480,22
ALQUILER DE BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING + 1 ASEO SEMANAL	MES	0,20	$ 320.003,10
COLUMBARIO A			
DESMONTE Y RETIROS DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE TEJAS, CABALLETES, CORREAS ALFARDAS, VIGAS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE CERCHAS,SEPARADORES MORTERO DE PEGA, ESTERILLA DE GUADUA Y CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	141,89	5.639.344,27

3. Componente SST.

Durante la semana se dio continuidad a la implementación de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la realización de charlas diarias de seguridad, supervisión permanente de las actividades en campo, elaboración y control documental de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la ejecución de inspecciones preoperacionales y el seguimiento al cumplimiento de las medidas de control establecidas para la actividad de desmonte de cubierta.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
1. Elaboración, revisión y socialización del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y de los permisos para trabajo en alturas, identificando los peligros, evaluando los riesgos y estableciendo los controles requeridos para la ejecución segura de la actividad de desmonte de cubierta.
2. Realización de inspecciones preoperacionales de herramientas manuales, verificando su estado físico, funcionamiento, condiciones de seguridad y aptitud para su utilización antes del inicio de la jornada laboral.
3. Inspección de los Elementos y Equipos de Protección Contra Caídas, incluyendo arneses, eslingas, líneas de vida, conectores y demás componentes del sistema, verificando etiquetas de identificación, fichas técnicas, hojas de vida, trazabilidad y condiciones generales de uso.
4. Inspección de los andamios utilizados en el frente de trabajo, verificando su correcto armado, estabilidad, nivelación, estado estructural, limpieza, disponibilidad de piezas completas y cumplimiento de los requisitos establecidos para trabajos en altura.
5. Verificación permanente del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores durante la ejecución de las actividades.
6. Acompañamiento técnico por parte del profesional SST durante las labores de desmonte de cubierta en el Columbario A, verificando el cumplimiento de los controles establecidos en el ATS, los permisos de trabajo, el procedimiento para trabajo en alturas y las medidas de prevención definidas para la actividad.
7. Supervisión continua de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, realizando seguimiento a los riesgos asociados a caídas de personas a distinto nivel, caída de objetos, orden y aseo, así como a la delimitación y control del área intervenida.
Identificación, registro y reporte de hallazgos detectados durante las inspecciones y recorridos de obra, efectuando el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas implementadas.

RECOMENDACIONES:

Se implementar de manera oportuna las acciones correctivas derivadas de los hallazgos identificados durante las inspecciones y supervisión de las actividades, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en el frente de trabajo.

Ítem 1.02 – Señalización Preventiva

Se realizó seguimiento al estado y mantenimiento de la señalización preventiva instalada en el frente de trabajo, verificando la correcta delimitación de las áreas de intervención, la ubicación de señales de advertencia y restricción, así como la conservación de las condiciones de visibilidad requeridas para la protección del personal y de terceros.

Ítem 1.06 – Alquiler de Baño Cabina Sencillo Flushing + 1 Aseo Semanal

Se mantuvo en servicio la unidad sanitaria portátil tipo Flushing, verificando su adecuado funcionamiento y la ejecución del servicio de limpieza y mantenimiento semanal, garantizando condiciones de higiene, salubridad y bienestar para el personal de obra, de conformidad con los lineamientos del SG-SST.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



FOTO 1: SEÑALIZACIÓN ANDAMIO



FOTO 2: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO



FOTOGRAFÍA N°3, ACOPIO DE TEJA EN SITIO SEGURO



FOTOGRAFÍA N°4, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO



FOTOGRAFÍA N°5, REGISTRO DE ASISTENCIA



FOTOGRAFÍA N°6, CHARLA SOBRE EL USO DEL CASCO



FOTOGRAFÍA N°7, CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD



3.1. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

No se realiza suspensión de actividades desde el área SST

3.2. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Sin novedad

3.3. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

Columbario A – Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Para la próxima semana se tiene programado continuar con las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas al control operativo, la prevención de riesgos y el seguimiento a las labores ejecutadas en el frente de trabajo. Las actividades programadas son las siguientes:

1. Realizar el registro y control de asistencia del personal que ingrese al frente de obra.
2. Elaborar, revisar y gestionar la firma de los permisos para trabajo en alturas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos antes del inicio de las actividades.
3. Desarrollar charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfocadas en los riesgos asociados a las actividades programadas y las medidas de prevención y control.
4. Ejecutar inspecciones a las áreas de trabajo, herramientas, equipos y elementos de protección, verificando el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas.
5. Realizar supervisión permanente de las actividades en campo, efectuando seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la implementación de las medidas de control definidas en el SG-SST.
6.Elaborar el informe semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), consolidando las actividades ejecutadas, los hallazgos identificados, las acciones implementadas y las evidencias correspondientes para su presentación a la interventoría.

3.4. Reporte de personal (histograma).

DESCRIPCIÓN	SEMANA 3	SEMANA 4	VARIACIÓN	EPS	ARL	PENSION	CAJA DE COMPENSACIÓN	CUMPLE (SÍ/NO)	SEMANA DE REPORTE
Oficiales	2	5	3	Al día	Al día	Al día	Al día	Si	4
Ayudantes	2	4	2	Al día	Al día	Al día	Al día	Si	4
Coordinador	1	1	0	Al día	Al día	Al día	Al día	Si	4
TOTAL OPERATIVOS	**5**	**9**	**4**						
TOTAL	**5**	**9**	**4**						

3.5. Reporte de novedades COPASST Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

A la fecha del presente informe no se ha suscrito el acta de conformación del COPASST, debido a que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) presentado por el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría. En consecuencia, la conformación formal del comité queda sujeta a la culminación

3.6 Reporte de actividades CONTROL BIOSEGURIDAD

Como medida preventiva mientras se surte el proceso de revisión y aprobación del Programa de Riesgo Biológico, se mantiene la implementación de controles administrativos y el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal que desarrolla actividades en la obra.

Las medidas implementadas incluyen:

1. Uso obligatorio de protección respiratoria adecuada para las actividades ejecutadas.
2. Uso permanente de monogafas de seguridad para la protección de los ojos frente a la exposición a material particulado y posibles agentes biológicos.
3.Utilización de guantes adecuados según la actividad desarrollada, con el fin de minimizar el riesgo de contacto con agentes biológicos y otros contaminantes.
4. Uso permanente de la dotación de trabajo y demás Elementos de Protección Personal (EPP) exigidos para el ingreso y permanencia en el frente de obra.
5.Supervisión continua por parte del personal de SST para verificar el cumplimiento de estas medidas de control, hasta tanto sea aprobado e implementado el Programa de Riesgo Biológico.

4. Componente Ambiental.

1. Durante el período reportado se atendieron las observaciones formuladas por la interventoría, efectuando las subsanaciones y ajustes requeridos en los documentos ambientales del proyecto, así:

2. Se realizaron las subsanaciones al Plan de Manejo Ambiental (PMA), de conformidad con las observaciones consignadas en el Oficio N.° 074-2026, incorporando los ajustes y soportes documentales requeridos para continuar con el proceso de revisión y aprobación.
3. Se realizaron las subsanaciones al Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD), de conformidad con las observaciones consignadas en el Oficio N.° 073-2026, incorporando las correcciones solicitadas por la interventoría para dar continuidad al trámite de revisión y aprobación.

4.1. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

Sin novedad en el componente ambiental

4.2. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Sin novedad

4.3. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

Sin novedad

4.4. Reporte de actividades PIGA - GESTIÓN AMBIENTAL

Sin novedad

5. Componente Arqueológico.

De la semana contemplada del 22 al 28 de junio del 2026 se realizó:
1. Últimas modificaciones y subsanaciones a la documentación que se requieren para la solicitud de autorización de intervención arqueológica.
2. El 24 de junio se radicó la solicitud AIA bajo el número de radicado n° 2026184200068492.
3. El día martes 23 se reunieron los arqueólogos de interventoría e IDPC dónde se habló sobre la excavación para la red eléctrica provisional Centro de Memoria.

5.1. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

Sin novedad

5.2. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Sin novedad

5.3. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

A la espera de respuesta de aprobación por parte del ICANH, para proceder con los permisos de excavación.

6. Componente Bien Mueble.

Período: 22 al 26 de junio de 2026
23 de junio
Se realizó el levantamiento de registro fotográfico de la obra "Auras Anónimas", documentando el estado de conservación de cada una de las estructuras. Se anexa enlace al registro fotográfico correspondiente.
REGISTRO FOTOGRÁFICO - Google Drive
25 de junio
En atención al radicado de la interventoría IDPC-CINT-287-2026-063 del 22 de junio de 2026 " RESPUESTA A COMUNICADO OF-060-2026 – OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LAS LÁMINAS "AURAS ANÓNIMAS" ", en el cual se señala la necesidad de implementar un protocolo integral de desinfección para las láminas de la obra, se efectuó visita técnica con el Biólogo del Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio – LEAP de la Universidad de los Andes.
Durante la revisión se constató lo siguiente:
- La mayoría de las láminas presentan depósitos de material particulado en los bordes.
- Bajo luz UV se evidenció crecimiento de biodeterioro en los bordes, asociado al adhesivo utilizado para fijarlas a la estructura. La visita tuvo como objetivo la cotización para la identificación de especies, la formulación de biocidas de amplio espectro, el saneamiento ambiental del sitio de almacenamiento y el control de condiciones ambientales. Se está a la espera de la cotización para complementar la información solicitada por la interventoría y proceder con la emisión del NP. Esta información fue socializada en el comité.

26 de junio
Se realizó visita técnica con la interventoría para socializar el diagnóstico. Se informó que las láminas ubicadas en las filas 5 y 6 (parte inferior) presentan mayor afectación .
Con la interventoría se acordó que, durante el proceso de desmonte, se evaluarán las condiciones de las láminas correspondientes a las filas 5 y 6. Aquellas que presenten mayores afectaciones deberán ser descartadas, con el propósito de preservar las piezas en mejor estado de conservación. Asimismo, se solicitó a la interventoría la autorización para realizar el desmonte de una lámina, con el fin de verificar el procedimiento y garantizar que, al momento de ejecutar la actividad, no se incurra en improvisaciones. Una vez concluida esta labor, se presentará un informe detallado acompañado del respectivo registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES







Fotografías N°1 : Inspección por parte de Biólogo de la Universidad de los Andes



Fotografía N°2: Visita técnica con la interventoría

6.1. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

Sin reporte de suspensión en el área de Bien Mueble

6.2. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Sin novedad

6.3. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

Para el día martes 30 de junio se va a realizar la actividad de desmonte de unas de las láminas para ajustar propuesta de desmonte de la misma.

7. Componente Estructural.

El día 25 de junio se presentó ante el comité de obra n° 3 al ingeniero estructural José gustavo Martínez.

Durante el periodo se avanzó en la revisión técnica para la definición de los puntos de anclaje del sistema de línea de vida sobre la estructura existente. En el Comité de Seguimiento N.° 3, realizado el 25 de junio de 2026, se contó con la participación del Ing. José Gustavo Martínez Murcia, asesor estructural, quien intervino en el seguimiento técnico asociado a la definición de los puntos de anclaje. Al cierre del periodo, la actividad continua en proceso de revisión y definición técnica.

7.1. Suspensión de actividades. (motivos por los cuales las actividades se suspenden- indicar cuales se encuentran en Stand-by)

Sin novedad para suspender actividad

7.2. Acciones a tomar para compensar las desviaciones.

Sin novedad

7.3. Actividades programadas a realizar durante la siguiente semana.

Suministrar ante la interventoría, el concepto técnico elaborado por el ingeniero estructural, referente al empleo y validación de la sobrecubierta existente como punto de anclaje para el sistema de línea de vida del personal.

CONTRATISTA			
REPRESENTANTE LEGAL	**APROBACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
GUILLERMO FERNANDO VALDES CONSORCIO VIRREY CULTURAL			24/06/2026
RESIDENTE DE OBRA	**ELABORACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
WILLY BERRIO QUIÑONES CONSORCIO VIRREY CULTURAL			24/06/2026
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	**ELABORACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
IVAN UMAÑA CONSORCIO VIRREY CULTURAL			24/06/2026
PROFESIONAL SST	**ELABORACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
DORA PEDREROS CONSORCIO VIRREY CULTURAL			24/06/2026
INTERVENTORÍA			
REPRESENTANTE LEGAL	**APROBACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
GONZALO LIEVANO HOYOS CONSORCIO RI PATRIMONIAL BOGOTA			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**APROBACIÓN**	**FIRMA**	**FECHA**
LUIS ALEXANDER JIMENEZ CONSORCIO RI PATRIMONIAL BOGOTA			