CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 01028482024 / ENT No. 224014

CLIENTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

INFORME PREPARADO POR:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO S.A

PERÍODO:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 5
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO..... 4
   2.3. PRECONTRACTUALES 4
      2.1.1. REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS (DOCUMENTOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, VISITAS REALIZADAS A LAS ZONAS DONDE SE DESEA DESARROLLAR EL PROYECTO, ENTRE OTROS). 4
      2.1.2. REVISIÓN, AJUSTE O ELABORACIÓN DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA. 4
      2.1.3. REVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DE PROYECTOS: 5
   2.4. CONTRACTUALES..... 7
   2.5. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224014 Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 10
   2.3.1 REALIZACIÓN DE COMITÉS DIRECTIVOS Y/O DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 10
      2.3.2 VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE REPORTE: 11
   2.6. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 11
      2.1.5. TRÁMITES DE CUOTA DE GERENCIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. 12
      2.1.6. RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL, VEEDURÍAS CIUDADANAS O TERCEROS. 12
   2.7. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA..... 12
3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO..... 12
4. ANEXOS 13

INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 01028482024 / ENT NO. 224014 - SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

OBJETIVO DEL INFORME:

Presentarle a **EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A, orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

"PRESTAR EL SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A NIVEL NACIONAL."

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo:	**Hasta el 31 de diciembre de 2025**
Fecha de suscripción:	23 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	26 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento Actual:	31 de diciembre de 2025
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	Desde: 20 de diciembre de 2024 Hasta: 30 de junio 2026
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	CUMPLIMIENTO
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	**$ 46.000.000.000**
Valor Inicial:	$ 46.000.000.000
Adición:	$ 0,00
Reducción:	$ 0,00
Reducción n:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 46.0000.000.000
Costos de Gerencia:	**$ 4.792.845.764**
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 4.792.845.764
Adición costo de gerencia:	$ 0,00
Costo de Gerencia actual:	$ 4.792.845.764
Contratación Derivada:	**0**
No. de contratos en proceso de legalización:	0
No. de contratos en ejecución:	0

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
No. de contratos suspendidos:	0
No. de contratos terminados:	0
No. de contratos en liquidación:	0
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. total de derivados:	0

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

2.3. PRECONTRACTUALES

Hace referencia a la gestión desarrollada por ENTerritorio S.A. relacionada con actividades asociadas con:

2.1.1. REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS (DOCUMENTOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, VISITAS REALIZADAS A LAS ZONAS DONDE SE DESEA DESARROLLAR EL PROYECTO, ENTRE OTROS).

Durante el mes de mayo de 2025, se avanzó en la estructuración de procesos de contratación derivada. Esto implicó la preparación y revisión de la documentación técnica y legal necesaria para iniciar dichos procesos. Específicamente, se elaboraron y/o revisaron los Documentos de Caracterización de la Necesidad (F-PR-26), Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), anexos técnicos (fichas técnicas, especificaciones, estudios, diseños, planos), análisis y matrices de riesgos, y esquemas de garantías para los siguientes grupos:

- Solicitud de Estudio de Precios de Mercado – Vigencia 2025. Contrato Interadministrativo ICBF – ENTerritorio para la obra e interventoría del Grupo 5, formalizada mediante memorando del 27 de mayo de 2025 (Radicado No. 202531010011803). Esta solicitud se realizó, teniendo en cuenta cancelación del proceso inicial de contratación del Grupo 5, debido a la imposibilidad legal de ejecutar el proyecto CAE TORIBIO MAYA – sede incluida en el GRUPO 5, por la situación jurídica particular del terreno donde se pretenden realizar las intervenciones.
- Solicitud de apertura proceso Grupo 4 - Obra, formalizada mediante memorando del 27 de mayo de 2025 (Radicado No. 202530010003323).

2.1.2. REVISIÓN, AJUSTE O ELABORACIÓN DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Mediante comunicación No. 202531010009271 de 2 de mayo de 2025 se dio respuesta a los comunicados con radicados No. 202561010080622 referente a las fechas de publicación de los procesos contractuales adelantados por ENTerritorio, y el radicado 202561010081792, referente al comité de seguimiento citado.
- Mediante comunicación No. 202531010011621 de 26 de mayo de 2025, se dio respuesta a comunicación 202512230000138861 (radicado en ENTerritorio S.A. No. 202561010115762) - reportó el estado procesos de selección INA-009-2025 e INA-015-2025 y alternativas de contratación.

- El 27 de mayo de 2025 se realizó la publicación del acta de apertura del Grupo 4 – del proceso de selección en SECOP II del contrato de obra
- Mediante comunicación radicado No. 202531010011891 de 28 de mayo de 2025 dio respuesta al comunicado bajo radicado No. 202561010109882 del 14 de mayo de 2025, referente a la fecha de publicación del Proceso de Contratación del Grupo 7, 8 y 9.
- Teniendo en cuenta los requerimientos de consultorías se trabajó por parte del equipo técnico de la Gerencia del Contrato en la elaboración de versiones preliminares de los F-PR-26 Formato de caracterización de la necesidad,

2.1.3. REVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DE PROYECTOS:

Documentos, presupuestos, especificaciones técnicas, revisión de documentos legales, definición de costeos, riesgos y garantías.

Para el corte del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025, se hace necesario recostear grupo 5 para iniciar nuevamente proceso dadas las novedades de la contratación. Se estima asignar un valor estimado de 1.500.000.000 para las consultorías; sin embargo, se está a espera de los costeos solicitados a planeación contractual, para este ítem se confirman las sedes donde se va realizar las consultorías así:
- Cali en el Centro Zonal Sur Oriental
- Santa Marta, en el Hogar Infantil Norte y
- Hogar Infantil Carlos Llera Restrepo.

2.1.4. ESTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DE PROCESOS CONTRACTUALES

A continuación, se presenta el estado de documentación de los procesos contractuales con la información relacionada por grupos, nombre de proyecto, actividades, estado, radicación cuando aplica y previsión de adjudicación.

GRUPOS		ACTIVIDADES	ESTADO	RADICACIÓN	ADJUDICACIÓN
GRUPO 7 - 8 –9 OBRA	**GRUPO 7** ADM-5 SEDE REGIONAL SUCRE ADM-6 CZ BOSTON ADM-13 CZ SANTA ANA ADM-18 CZ FONSECA INF-31 CDI MARÍA AUXILIADORA INF-32 CDI EDUARDO LONDOÑO VILLEGAS INF-33 CDI FONSECA INF-34 CDI SAN JUDAS TADEO INF-36 HI CARRUSEL DE COLORES **GRUPO 8** ADM-17 CZ PUERTO ASÍS INF-27 HI AMOR Y ALEGRÍA INF-30 HI SANTA INÉS **GRUPO 9** ADM-7 CZ SOATÁ ADM-8 CZ SOGAMOSO ADM-9 CZ OCAÑA ADM-12 CZ BUCARAMANGA SUR ADM-20 CZ EL COCUY ADM-21 CZ PUERTO BOYACA ADM-22 CZ MONIQUIRÁ RES-40 CIP EL REDENTOR	1. Costeo	OK	Consulta de documentos: 13. Grupo 7 - Obra 15. Grupo 8 - Obra 17. Grupo 9 - Obra	**Se Prevé:** **9 /06/2025** - Pagina de ENTerritorio
		2. Tramite ERP	OK		
		3. CDP	OK		
		4. Riesgos	OK		
		5. garantías - Tipo			
		6. F-PR-26	OK		
		7.Memorando Solicitud inicio proceso de contratación	Ok		
		8. Flujo ERP	OK		
GRUPO 7 - 8 –9 INTERVENTORÍA	**GRUPO 7** ADM-5 SEDE REGIONAL SUCRE ADM-6 CZ BOSTON ADM-13 CZ SANTA ANA ADM-18 CZ FONSECA INF-31 CDI MARÍA AUXILIADORA INF-32 CDI EDUARDO LONDOÑO VILLEGAS INF-33 CDI FONSECA INF-34 CDI SAN JUDAS TADEO INF-36 HI CARRUSEL DE COLORES **GRUPO 8** ADM-17 CZ PUERTO ASÍS INF-27 HI AMOR Y ALEGRÍA INF-30 HI SANTA INÉS **GRUPO 9** ADM-7 CZ SOATÁ ADM-8 CZ SOGAMOSO ADM-9 CZ OCAÑA ADM-12 CZ BUCARAMANGA SUR ADM-20 CZ EL COCUY ADM-21 CZ PUERTO BOYACA ADM-22 CZ MONIQUIRÁ RES-40 CIP EL REDENTOR	1. Costeo	OK	Consulta de documentos: 14. Grupo 7 - Interventoría 16. Grupo 8 - Interventoría 18. Grupo 9 - Interventoría	**Se Prevé:** **13/06/2025** - Pagina de ENTerritorio
		2. Tramite ERP	OK		
		3. CDP	OK		
		4. Riesgos	OK		
		5. garantías - Tipo			
		6. F-PR-26	OK		

		7.Memorando Solicitud inicio proceso de contratación	Ok		
		8. Flujo ERP	OK		

2.4. CONTRACTUALES

Se publicaron en la página de ENTerritorio S.A. y en SECOP II los siguientes procesos de selección:

- **Proceso INA-007-2025 (Grupos 1 y 2 - Obra)**

Hito del Cronograma	Fecha
Publicación Informe Preliminar (Requisitos habilitantes)	5 de mayo de 2025
Término para presentar las aclaraciones, subsanaciones y observaciones al Informe Preliminar	8 de mayo de 2025
Envío contraseña oferta económica	9 de mayo de 2025
Evaluación de oferta económica	12 de mayo de 2025
Publicación de respuesta a observaciones al informe preliminar y publicación de Informe de Evaluación	13 de mayo de 2025
Publicación del Informe Final y de Recomendación	14 de mayo de 2025
Acta de Selección o Fallido y Publicación	15 de mayo de 2025
Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección
Contrato	Dentro del día hábil siguiente a la entrega de documentación

- **Proceso INA-008-2025 (Grupos 1 y 2 - Interventoría)**

Hito del Cronograma	Fecha
Respuesta a las observaciones a los términos y condiciones	2 de mayo de 2025
Plazo máximo para la publicación de adendas	5 de mayo de 2025
Presentación de las ofertas	7 de mayo de 2025 - 11:00 A.M.
Publicación Informe Preliminar (Requisitos habilitantes)	9 de mayo de 2025

Término para presentar las aclaraciones, subsanaciones y observaciones al Informe Preliminar	14 de mayo de 2025
Envío contraseña oferta económica	15 de mayo de 2025
Evaluación de oferta económica	16 de mayo de 2025
Publicación de respuesta a observaciones al informe preliminar y publicación de Informe de Evaluación	19 de mayo de 2025
Publicación del Informe Final y de Recomendación	20 de mayo de 2025
Acta de Selección o Fallido y Publicación	22 de mayo de 2025
Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección
Contrato	Dentro del día hábil siguiente a la entrega de documentación

- **Proceso INA-009-2025 (Grupos 4 y 5 - Obra)**

Hito del Cronograma	Fecha
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	6 de mayo de 2025
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones	9 de mayo de 2025
Respuesta a las observaciones a los términos y condiciones	12 de mayo de 2025
Presentación de las ofertas	19 de mayo de 2025 - 10:00 A.M.
Publicación Informe Preliminar (Requisitos habilitantes y de ponderación)	22 de mayo de 2025
Término para presentar las aclaraciones, subsanaciones y observaciones al Informe Preliminar	27 de mayo de 2025
Evaluación oferta económica	27 de mayo de 2025
Publicación de respuesta a observaciones al informe preliminar	28 de mayo de 2025
Publicación del Informe Final y de Recomendación	29 de mayo de 2025
Acta de Selección o Fallido y Publicación	30 de mayo de 2025
Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato	3 de junio de 2025
Contrato	4 de junio de 2025

- **Proceso INA-015-2025 (Grupos 4 y 5 - Interventoría)**

Hito del Cronograma	Fecha
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	6 de mayo de 2025
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones	9 de mayo de 2025
Respuesta a las observaciones a los términos y condiciones	12 de mayo de 2025
Presentación de las ofertas	16 de mayo de 2025 - 10:00 A.M.
Publicación Informe Preliminar (Requisitos habilitantes y de ponderación)	21 de mayo de 2025
Término para presentar las aclaraciones, subsanaciones y observaciones al Informe Preliminar	26 de mayo de 2025
Evaluación oferta económica	27 de mayo de 2025
Publicación de respuesta a observaciones al informe preliminar	28 de mayo de 2025
Publicación del Informe Final y de Recomendación	28 de mayo de 2025
Acta de Selección o Fallido y Publicación	29 de mayo de 2025
Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato	3 de junio de 2025
Contrato	4 de junio de 2025

- **Proceso INA-018-2025 (Grupos 3 y 6 - Obra)**

Hito del Cronograma	Fecha
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares	6 de mayo de 2025
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares	7 de mayo de 2025
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	9 de mayo de 2025
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones	12 de mayo de 2025
Respuesta a las observaciones a los términos y condiciones	13 de mayo de 2025
Presentación de las ofertas	21 de mayo de 2025 - 11:00 A.M.
Publicación Informe Preliminar (Requisitos habilitantes)	26 de mayo de 2025
Término para presentar las aclaraciones, subsanaciones y observaciones al Informe Preliminar	29 de mayo de 2025
Envío contraseña oferta económica	29 de mayo de 2025

Evaluación de oferta económica	30 de mayo de 2025
Publicación de respuesta a observaciones al informe preliminar y publicación de Informe de Evaluación	4 de junio de 2025
Publicación del Informe Final y de Recomendación	5 de junio de 2025
Acta de Selección o Fallido y Publicación	6 de junio de 2025
Entrega documentación requerida para la suscripción del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección
Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de documentación

2.5. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224014 Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

2.3.1 REALIZACIÓN DE COMITÉS DIRECTIVOS Y/O DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025 se llevaron a cabo cinco (5) mesas técnicas de trabajo. Así mismo, no se realizaron Comités Directivos, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224014 suscrito entre ENTerritorio S.A. y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A continuación, se detalla la información correspondiente a la reunión de seguimiento:

No. Acta	Fecha	Tipo Reunión	Objetivo	Grabación
18	07 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Definir los productos, profesionales requeridos y lineamientos técnicos para las consultorías en el Centro Zonal Suroriental de Cali y el Hogar Infantil Norte en Santa Marta, con el fin de evitar incumplimientos en la entrega de documentos finales.	No
19	09 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Revisar el estado de los procesos de contratación, Seguimiento al estado de las actas pendientes	No.
20	14 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Revisar el estado de los procesos de contratación de los Grupos 1 al 9, las consultorías en Cali y Santa Marta, y los temas de dotaciones, definiendo cronogramas y responsabilidades para cada grupo.	(PRESENCIAL) Comité de Seguimiento ICBF-20250514_142338-Grabación de la reunión 1.mp4
21	20 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Revisar el estado de los procesos de contratación	No
22	23 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Actualizar el estado de los procesos de contratación, revisar licencias para el CAE Carlos Lleras, el avance en las consultorías, y el estado de las actas de seguimiento.	Comité_Seguimiento_2025_05_23.mp4
23	30 de mayo de 2025	Mesa Técnica de Trabajo	Analizar los avances de contratación derivada, la presentación del comité© directivo, la estructuraciÃ³n de nuevas consultorías, y la herramienta de seguimiento para la gestión del convenio.	No

2.3.2 VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE REPORTE:

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, se realizaron las siguientes visitas técnicas de seguimiento al Contrato Interadministrativo No. 224014.

- 12 de mayo de 2025 Cali. Visita de seguimiento para reconocimiento del estado del CZ Suroriental para identificación de estado actual y posibles necesidades para determinar alcance de la consultoría de estudios y diseños, que se estructurará.
- 14 de mayo de 2025 Santa Marta. Visita de seguimiento para reconocimiento del estado del HI Norte para identificación de estado actual y posibles necesidades para determinar alcance de la consultoría de estudios y diseños, que se estructurará.

2.6. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Actividades relacionadas con la herramienta de gestión se hace explicación de la gestión inicial de la herramienta en desarrollo por **parte** del equipo técnico de EN Territorio, quedando con compromiso de presentación avance para el 6 de junio de 2025

2.1.5. TRÁMITES DE CUOTA DE GERENCIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, no se realizaron trámites de cuota de gerencia al Contrato Interadministrativo No. 224014.

2.1.6. RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL, VEEDURÍAS CIUDADANAS O TERCEROS.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025, se emitió respuesta a 6 comunicaciones radicados a través del aplicativo LIRA por parte del cliente, como se detalla en el Anexo 1.

2.7. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No aplica para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, ya que nos encontramos en la Etapa Contractual del Proyecto.

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Relación de actividades precontractuales programadas para desarrollar en el siguiente período (se debe tener en cuenta las actividades presentadas en el numeral 2.1, con el fin de dar continuidad a las mismas).

Realizar acciones de retoma de procesos de contratación de acuerdo con las novedades contractuales establecidas:
- retomar procesos de contratación grupos 4 y 5 obra
- retomar procesos de contratación grupos 4 y 5 interventoria

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 46.000.000.000,00
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	$ 0,00
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0,00
VALOR DE RETENCIONES AL CONVENIO	$ 3.019.822.740,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 42.808.256.550.96
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	$ 0,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 46.000.000.000,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	152.749.325,98
VALOR CUOTA DE GERENCIA	$ 4.792.845.764,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO Versión No. 2	$ 38.034.582.170,02 ***
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	$ 0,00
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	$ 0,00

Información presupuestal del periodo	
SALDO POR COMPROMETER (**)	$ 38.034.582.170,02
VALOR CDP´S EXPEDIDOS EN EL PERIODO 1 A 31 DE MAYO DE 2025	$ 27.677.401.272.51
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes, de acuerdo con requerimientos del cliente	
(***) El valor disponible comprende el valor total del contrato menos el GMF proyectado, menos la cuota de gerencia, menos deducciones imputadas al momento del giro por parte de ICBF, que corresponde a la suma de $ 3.019.822.740,00	
NOTA: Considerando que los recursos a 28 de febrero de 2025 fueron girados y recibidos con retenciones por concepto de Estampillas y Contribución Especial de Obra; se hace necesario realizar un ajuste al plan operativo descontando los valores que no se recibirán al proyecto.	

Notas

- ✓ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado "CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS", ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado "INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA", suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.

- ✓ Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de Contabilidad).

4. ANEXOS

- ✓ Anexo 1. Relación de correspondencia enviada en interacción con el cliente
- ✓ Anexo 2. Actas de seguimiento
- ✓ Anexo 3. Obligaciones en cumplimiento

***NOTA**: esta proforma está diseñada para convenios en ejecución, por lo tanto, los informes de los convenios que se encuentren en la fase inicial (por ejemplo, los recientemente suscritos y legalizados que se encuentran en la fase de planeación y en la ejecución de procesos de selección), o en fase de liquidación (fase de cierre), deberán sólo incluir los ítems correspondientes a la fase respectiva.*

Link acceso informe y anexos:
https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/EjnLZxe4r_9HmqHd75zHEmUBsCV4XV_sgqXCj7EXNn8IYg?e=8QDtZo

CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos I

MILDRED JHOMARA CARVAJAL MONTAÑEZ
Contratista Gerente de Contrato
Interadministrativo N° 224014

(Vo.Bo.) Edisson Valencia

*****EDISSON VALENCIA MIRANDA**
Profesional de Calidad
Grupo Desarrollo de Proyectos 1

Proyecto:

Juan Simón Obando Zapata	*Contratista Profesional Técnico*
Alcira Constanza Sánchez Rodríguez	*Contratista Financiero*

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*