ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01028482024 (ENTerritorio No. 224014) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

MESA TÉCNICA DE TRABAJO No. 19

Lugar de la reunión:	Híbrida - Presencial - Teams
Fecha de la reunión:	14 de mayo de 2025
Hora de inicio de la reunión:	09:00 am
Hora de terminación de la reunión:	10:00 am

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	ENTIDAD
Mildred Jhomara Carvajal Montañez	Listado de asistencia adjunto	**Por parte de ENTerritorio**
Juan Simón Obando Zapata	Listado de asistencia adjunto	
Diana Parra	Listado de asistencia adjunto	**Por parte de ICBF**
Efrain Garzon Rodriguez	Listado de asistencia adjunto	
Juan David Amon Rodriguez	Listado de asistencia adjunto	
Cristian Gomez	Listado de asistencia adjunto	
Angela Maria Mora Soto	Listado de asistencia adjunto	

ORDEN DEL DÍA:

1. Estado de los procesos de contratación Grupos 1 y 2
2. Estado de los procesos de contratación Grupos 4 y 5
3. Estado de los procesos de contratación Grupos 3 y 6
4. Cronograma de procesos Grupos 7, 8 y 9
5. Estado de las consultorías (HI Norte y CZ Sur Oriental)
6. Tema de dotaciones y remanente presupuestal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS*
	1. Estado de los procesos de contratación Grupos 1 y 2: **Grupo 1 (Medellín, Valle de Aburrá):** • **Proceso de Selección INA-007-2025 (OBRA):** En evaluación de oferta económica con 12 proponentes sin novedad • **Evaluación propuestas económicas:** 15 de mayo de 2025 • **Informe final de evaluación:** 19 de mayo de 2025 • **Adjudicación estimada:** 20 de mayo de 2025 (martes) **Grupo 2 (Quindío, Armenia y Pereira):** • **Proceso de Selección INA-007-2025 (OBRA):** En evaluación con 7 proponentes sin novedad • **Cronograma:** Mismo que Grupo 1 • **Proyectos incluidos:** Hogar infantil consulta (reforzamiento), proyecto regional Armenia con tema eléctrico **Interventoría Grupos 1 y 2:** • **Proceso de Selección INA-008-2025:** Se presenta informe preliminar el 14 de mayo de 2025 • **Problemática identificada:** Indisponibilidad de la plataforma SECOP II en fecha de cierre, resultando en validación de únicamente 5 proponentes de 13 iniciales • **Explicación:** Solo 5 proponentes siguieron el procedimiento establecido para casos de indisponibilidad de plataforma **2. Estado de los procesos de contratación Grupos 4 y 5:** **Grupo 4 (Cali, Cerrito, Jamundí) y Grupo 5 (Popayán, Bolívar, Mercaderes):** • **Proceso de Selección INA-009-2025 (OBRA):** En plazo para presentación de ofertas hasta el 16 de mayo de 2025 • **Informe preliminar:** 21 de mayo de 2025 • **Informe final:** 28 de mayo de 2025 • **Acta de selección:** 29 de mayo de 2025

Interventoría:

- **Proceso de Selección INA-010-2025:** Plazo máximo 19 de mayo de 2025
- **Informe preliminar:** 22 de mayo de 2025
- **Informe final:** 29 de mayo de 2025
- **Acta de selección:** 30 de mayo de 2025

3. Estado de los procesos de contratación Grupos 3 y 6:

Grupo 3 (Bahía Solano, Guapi, Pasto) y Grupo 6 (Isla de San Andrés):

- **Proceso de Selección INA-018-2025 (OBRA):** Plazo máximo presentación 21 de mayo de 2025
- **Informe preliminar:** 26 de mayo de 2025
- **Informe final:** 5 de junio de 2025
- **Acta de selección:** 6 de junio de 2025

Interventoría:

- **Proceso de Selección INA-023-2025:** Publicado en página web, publicación SECOP II el 15 de mayo
- **Adjudicación estimada:** 11 de junio de 2025 si no hay agenda
- **Observación:** Grupo considerado difícil por ubicaciones geográficas

4. Cronograma de procesos Grupos 7, 8 y 9:

- **Publicación original prevista:** 12/05/2025
- **Contingencia:** Indisponibilidad en plataforma de ENTerritorio
- **Nueva fecha de publicación:** Martes 20 de mayo de 2025
- **Adjudicación:** 30 de junio de 2025
- **Plazos de ejecución:**
  - Grupo 7: 4 meses
  - Grupo 8: 5 meses
  - Grupo 9: 4 meses
- **Finalización:** 31 de diciembre de 2025
- **Nota:** Todos son procesos independientes, sin ataduras entre las diferentes sedes para la intervención en simultaneo de estas.

5. Estado de las consultorías:

HI Norte (Santa Marta) y CZ Sur Oriental (Cali):

Cronograma:

- **Visitas técnicas:** 12 y 14 de mayo de 2025
- **Estudios precios de mercado:** 19 y 23 de mayo de 2025
- **Solicitud CDP:** 26 de mayo de 2025
- **Análisis riesgos y garantías:** 29 de mayo de 2025
- **Solicitud apertura proceso:** 15 de junio de 2025
- **Publicación:** 3 de julio de 2025

Decisión importante sobre CZ Sur Oriental:

- **Alcance acordado:** Inicialmente se realizará el Estudio de vulnerabilidad Sísmica de la infraestructura, de acuerdo con el resultado de este se definira si se realizara un reforzamiento o la demolición y construcción de una obra nueva.
- **Objetivo Principal:** Entregar estudios, diseños y licencias a través de un solo proceso de contratación.

Productos a entregar:

- Estudios de suelo, levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico, memorias, y demás insumos requeridos para estudios y licencias.
- Para CZ Sur Oriental: Estudio geotécnico, levantamiento arquitectónico y estructural, estudio de patología estructural, y demás insumos requeridos para el trámite de permisos y licencias según aplique.

6. Tema de dotaciones:

- **Remanente disponible:** Aproximadamente 2.000 millones de pesos en Grupo 12, actualmente hacen parte contractualmente del componente de obra e interventoría.
- **Estado:** ICBF está trabajando en consolidación de los requerimientos que presentan las Direcciones de Primera Infancia y Protección.
- **Pendiente:** Entrega de insumos detallados para proceso de dotación y mobiliario
- **Proceso:** Una vez recibidos los insumos por parte del ICBF, se elevarán a Planeación Contractual para realizar el Costeo respectivo
- **Preocupación:** Proceso de costeo puede generar retrasos por distribución geográfica de las sedes.


PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO:

- **Indisponibilidad de plataforma SECOP II:** Afectó proceso de interventoría Grupos 1 y 2, reduciendo proponentes válidos de 13 a 5
- **Retrasos en cronograma:** Publicación de Grupos 7, 8 y 9 no se publico en la fecha pactada inicialmente (12 de marzo), se informa que su publicación se realizar el 20 de mayo de 2025.
- **Cumplimiento de fechas:** Preocupación por cumplimiento de plazos acordados en último comité directivo
- **Complejidad geográfica:** Grupos 3 y 6 presentan dificultades por ubicaciones remotas

CONCLUSIONES:

- Los Grupos 1, 2, 4 y 5 estarán adjudicados antes del 30 de mayo de 2025
- Los Grupos 3 y 6 tendrán adjudicación máxima el 11 de junio de 2025
- Los Grupos 7, 8 y 9 se publicarán el 20 de mayo con adjudicación el 30 de junio
- Las consultorías se publicarán el 3 de julio de 2025
- Se requiere priorización y entrega urgente de requerimientos de dotación por parte de ICBF
- Las intervenciones de las sedes enmarcadas en cada proceso de contratación, se podrá realizar en simultaneo.

2



COMPROMISOS:

N°	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Entregar requerimientos detallados dotaciones	ICBF	No especificada
2	Publicar procesos consultorías HI Norte y CZ Sur Oriental	ENTerritorio	03-07-2025
3	Gestionar priorización con Directora General para dotaciones	ICBF	Inmediato

Link Grabación:
https://fonade-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mcarvaja_enterritorio_gov_co/EWa-HVM0pvBKnX8cHOk_iOcBVaYVMbWoqXyTgpb0EkhbUg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsVW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=TX4AEd