Tunja, febrero 15 de 2021

Doctor
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá
Despacho.

Asunto: **INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA No. 3.**

Ref. **CONTRATO DE OBRA No. 2890 DE 2020** – CONSTRUSEGO SAS R/L GERMÁN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ.

Proyecto: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Cordial saludo

De manera comedida me permito radicar el informe del asunto, correspondiente al **período del 01 al 31de enero de 2021**, junto con los siguientes soportes:

Informe de interventoría de obra formato A-AD-GC F-046.

1. Informe actividades administrativas de interventoría.
2. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales personal de obra.
3. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales de interventoría expedida por el representante legal de la interventoría.
4. Planillas de pago de seguridad social personal de interventoría.
5. Pólizas actualizadas y acta de aprobación pólizas contrato de obra.
6. Pólizas actualizadas y acta de aprobación contrato de interventoría.
7. Actas generadas.
8. Copia bitácora de obra.
9. Informe de actividades jurídicas, financieras y contables de interventoría.
10. Soportes de seguimiento a la inversión del anticipo del contrato de obra.
11. Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra.
12. Informe de interventoría Componente técnico – informe No. 3.
13. Informe de obra No. 3 por parte del contratista.
14. Certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas.
15. Actas de comités
16. Informe de interventoría No. 3 Componente Social.
17. Cronograma de ejecución de actividades actualizado.
18. Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizados para verificar que se cumplan las normas y especificaciones técnicas.
19. Certificado de calibración de equipos de topografía de la interventoría.
20. Certificado de calibración de equipos de topografía de la obra.
21. Certificado de cumplimiento de pagos de seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedido por el director de interventoría.

22. Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente (Informe de seguridad y salud en el trabajo y protocolo de bioseguridad Papso No. 3. Incluye anexos formatos implementación protocolo de bioseguridad covid 19).
23. Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción.
24. Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc).
25. Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (seguimiento de fichas ambientales) – Informe No. 3 de Avance y seguimiento al plan de adaptación de la guía ambiental de Invías PAGA (interventoría), Informe 3 PAGA contratista de obra;
26. Análisis de riesgo de las actividades, identificando los peligros y formulando los controles correspondientes.
27. Registro fotográfico.
28. Soportes de correspondencia enviada y recibida.

Agradezco su atención.



GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO
Supervisor del contrato de Interventoría 3066 de 2020.

Anexos: Novecientos treinta y tres (933) folios.

INGCONSA S.A.S
Servicios Integrales de Ingeniería
Nit. 900104908-4

Tunja, 8 de febrero de 2021 **ICB-3066-2020-047**

Señores:
GOBERNACION DE BOYACA
Atn. Ing. GUSTAVO REYES
Supervisor contrato
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO 3066/2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL 3

Reciba un cordial saludo Ingeniero, el presente tiene como objeto entregar a Usted en medio físico el informe mensual tres (3) del contrato referenciado, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021. Este contiene:

- Formato diligenciado de informe de interventoría de obra

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra

- Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra
- Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)
- Actas Generadas (inicio, modificación de cantidades)
- Copia de Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra

- Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo
- Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra

- Informe componente Técnico de Interventoría
- Informe componente Técnico de Contratista
- Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas

INGCONSA S.A.S
Servicios integrales de ingeniería
Nit. 900104908-4

- Actas Generadas (Visitas, comités de obra, vecindad, socialización, etc.)
- Informe componente Social de Interventoría
- Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"
- Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

- Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría
- Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc
- Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción
- Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)
- Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes

Generales

- Registro fotográfico
- Soportes de Correspondencia enviada y recibida

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal

cc. archivo R/ Gutavo Reyes N
FEBRERO 08/2021

INGCONSA S.A.S
Servicios integrales de ingeniería
Nit. 900104908-4

Tunja, 9 de enero de 2021

ICB-3066-2020-048

Señores:
GOBERNACION DE BOYACA
Atn. Ing. GUSTAVO REYES
Supervisor contrato
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO 3066/2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: ENTREGA INFORME AMBIENTAL MENSUAL 3

Reciba un cordial saludo Ingeniero, el presente tiene como objeto entregar a Usted en medio físico el informe mensual tres (3) del contrato referenciado, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021. Este contiene:

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

- Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal

RG Gutaq Azeyen
Feb 09/2021

cc. archivo

INGCONSA S.A.S

Tunja, 11 de febrero de 2021 **ICB-3066-2020-049**

Señores:
GOBERNACION DE BOYACA
Atn. Ing. GUSTAVO REYES
Supervisor contrato
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO 3066/2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: ENTREGA AJUSTES INFORME MENSUAL 3

Reciba un cordial saludo Ingeniero, el presente tiene como objeto entregar a Usted en medio físico ajustes solicitados al informe mensual tres (3) del contrato referenciado, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021. Este contiene:

- Formato diligenciado de informe de interventoría de obra, diligenciando periodo de pago de seguridad social del personal de obra
- Planillas de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría
- Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas, expedida por el representante legal de la Interventoría
- Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el Director y/o Representante legal de la interventoría

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/jul/2019

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3		FECHA:	4	de	FEBRERO	de	2021			
PERIODO: DEL	1	de	ENERO	de	2021	AL	31	de	ENERO	de	2021

CONTRATO No:	2890	DE	2020	REGISTRO BP Y P No	2019004150247

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACION:

Jurisdicción de Tutazá y Belen, derivando de la Via nacional Belen - Paz de Río

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

VIAS AL SERVICIO DE LA DINAMICA Y EL DESARROLLO INTEGRAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSTRUSEGO S.A.S. NIT. 900.552.490-9	GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ C.C. 91,275,513 de B/manga
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S	Ing. GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO - S.I.P.

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N/A		N/A
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 4,417,308,471.95	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 4,417,308,471.95

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	ABRIL	de	2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	ABRIL	de	2021

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	52.8%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	24.4%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	34.0%



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	730-47-994000010828	ANEXO No.		ASEGURADORA	SOLIDARIA	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							4	11	2020

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	25	4	2021	24	4	2026	$ 1,325,192,541.60
CUMPLIMIENTO	26	10	2020	25	10	2022	$ 883,461,694.40
ANTICIPO	26	10	2020	25	10	2021	$ 1,325,192,541.60

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: En Bitacora se consigna estado del tiempo (Clima) y horarios de lluvias

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA INICIO	26	10	2020
MODIFICACION	9	12	2020

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/jul/2019

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	K1+740
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	K4+200 a K4+360 y K4+470 a K5+450
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	K5+010 a K5+360
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	K4+900 a K5+340
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	K4+910 a K5+540
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	K5+120 a K5+790
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	Carril Izq K5+183 a K5+790 Carril Der K5+150 a K5+789
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	Carril Izq K5+183 a K5+790 Carril Der K5+150 a K5+789
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	K4+135 a K5+790
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120,
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030 y K5+120
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030 y K5+120
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750 y K4+860
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750 y K4+860
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	K5+540 a K5+600
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	K4+310
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	K4+730 a K5+310
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	K4+750 y K4+800, K4+860 y K4+910, K5+030 a K5+080, K5+120 a K5+170 y K5+200 a K5+250
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	K5+540 a K5+600
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	K4+135 a K5+790
TOMA DE DENSIDADES A RELLENOS CON MATERIAL DE AFIRMADO	K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860
TOMA DE DENSIDADES A SUBBASE GRANULAR	K4+910 a K5+540
TOMA DE DENSIDADES A BASE GRANULAR	K5+120 a K5+790
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA DISEÑO DE CORTES DE TALUDES	K4+360 y K4+470

ELABORACION ACTAS DE VECINDAD	K0+340 a K1+741
AJUSTE INVENTARIO FORESTAL	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	K1+740 y K4+135 a K5+821
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	K1+740 y K4+135 a K5+821
VISITAS DE OBRA Y RECORRIDOS CON PROFESIONALES	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
REVISION, GENERACION DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REVISION Y LIBERACIÓN CON LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	K4+135 a K5+821
ELABORACION INFORMES SEMANALES Y MENSUALES. SEGUIMIENTO AL AVANCE Y PROGRAMACION DE OBRA	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REVISION Y GENERACION DE OBSERVACIONES A INFORMES MENSUALES ELABORADOS POR EL CONTRATISTA	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REVISION Y REMISIÓN SOLICITUD DE ADICIONAL	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
RECEPCION Y EMISIÓN DE CORRESPONDENCIA	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REGISTRO DE BITACORA DE OBRA	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL	K5+450 a K4+135
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
SEGUIMIENTO Y REVISION INVENTARIO FORESTAL	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REVISION INSTALACIONES TEMPORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA	K1+740 y K5+821
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	K1+740 y K4+135 a K5+821
REVISION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
REVISION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	K1+740 y K4+135 a K5+821
CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A RECORRIDOS Y COMITES DE OBRA	K5+821
ASISTENCIA A COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CON: GOBERNACIÓN, ENTERRITORIO Y DNP	NA
VISITAS A CANTERA DE MATERIALES	NA
VISITAS DE OBRA Y RECORRIDOS CON PROFESIONALES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM y DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM) y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	100%	

RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**), SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**), EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) y DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM) y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	100%	
MINI RETROCARGADOR	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	100%	
MOTONIVELADORA	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION), SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) y SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	100%	
VIBROCOMPACTADOR	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION), SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) y SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	100%	
TERMINADORA DE ASFALTO	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	40%	
IRRIGADOR DE TIRO	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	40%	
VIBROCOMPACTADOR DOBLE CILINDRO	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	40%	
COMPACTADOR NEUMÁTICO	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	40%	
VOLQUETA SENCILLA	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) y DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	100%	

VOLQUETAS DOBLETROQUE	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**), TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO), EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO), EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO, DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM) y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	100%	
CARROTANQUE	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**), SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) y SUMINISTRO DE AGUA PARA PREPARACION DE CONCRETO	100%	
COMPRESOR Y MARTILLO DEMOLEDOR	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM), SUMINISTRO y IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	30%	
COMPACTADOR TIPO RANA	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	100%	
COMPACTADOR TIPO CANGURO	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	100%	
MEZCLADORA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES y CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	100%	
VIBRADOR ELECTRICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES y CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	100%	
PLANTA ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES y CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	100%	
ESTACION TOTAL PENTAX V 227 N	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	100%	
ESTACION TOPCON 236	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	100%	
NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	100%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ARENA	Triturados paz de Rio	
TRITURADO	Triturados paz de Rio	
CEMENTO	Cemex	
GEOTEXTIL	Pvc Gerfor SA	
AFIRMADO	Triturados paz de Rio	
SUBBASE GRANULAR	Triturados paz de Rio	
BASE GRANULAR	Triturados paz de Rio	
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36"	Triturados paz de Rio	

TUBERIA PVC D=4" DRENAJE	Pvc Gerfor SA	
ACERO DE REFUERZO	Hector Parmenio Rojas	
MEZCLA MDC-19	Ingeasfaltos	
EMULSIÓN ASFALTICA CRL	Ingeasfaltos	
PIEDRA FILTRO	Triturados paz de Rio	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL CYGNUS KS-102	REVISION Y CONTROL TOPOGRAFICO	100%	VERIFICACION LEVANTAMIENTOS, COORDENADAS Y COTAS
NIVEL AUTOMATICO TOPCON	REVISION Y CONTROL TOPOGRAFICO	100%	VERIFICACION COTAS LEVANTAMIENTOS
GPS GARMIN MAX 62S	REVISION Y CONTROL TOPOGRAFICO	50%	VERIFICACION COORDENADAS
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	ELABORACION DE DOCUMENTOS, CORREOS E INFORMES	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	26	11	2020	$ 1,325,192,541.59
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 1,325,192,541.59**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				N/A
ACTA PARCIAL No.				N/A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
08-ene-21	Supervisor contrato de Interventoría	ICB-3066-2020-039 ENTREGA INFORME MENSUAL 2	
13-ene-21	Supervisor contrato de Interventoría	ICB-3066-2020-040 RETRASO DE 6,7% EN EJECUCION DE OBRA	
14-ene-21	Secretario de Infraestructura	ICB-3066-2020-041 REMISIÓN SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO OBRA 2890 de 2020.	
15-ene-21	Secretario de Infraestructura	ICB-3066-2020-042 REMISIÓN SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL 700 MILLONES CONTRATO OBRA 2890 de 2020	
19-ene-21	Supervisor contrato de Interventoría	ICB-3066-2020-043 ENTREGA AJUSTES AL INFORME MENSUAL No. 2	
27-ene-21	CONSTRUSEGO S.A.S	ICB-3066-2020-044 ESTABILIDAD IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA	

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Serrano German	91275513	Sura	Colpensiones		1	12	2020	1	12	2020
Picón Viviana	37182538	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Mateo Rondón	1098776783	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Jose Noe Alba Niño	4041435	Medimas	porvenir	Sura	1	1	2021	31	1	2021
Hernando Sisa	1002631958	comparta	porvenir	Sura	1	1	2021	31	1	2021
Luisa Fernanda Sánchez	1100958383	Coomeva	porvenir	Sura	1	1	2021	31	1	2021
Luis Mario Durán González	91510981	Nueva Eps	Porvenir	Positiva	1	1	2021	31	1	2021
Jorge Enrique Murcia Cubides	13615217	Sanitas			1	1	2021	31	1	2021
Andrea García	1007381302	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Orlando Sisa	4288593	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Adolfo Gómez	1163511	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Pacifico Verdugo	4053144	Nueva Eps	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Jonh Mario sisa	1055730141	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Fabio Rojas Triana	1055273984	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Hernán Verdugo	4288606	Nueva Eps	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	20	1	2021
Oscar Iván Rojas	1055730251	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Norvey Medina Ruiz	1090440049	Medimas	Proteccion	Axa colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Carlos Hernández	4288617	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Daniel Becerra	7217168	comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Jorge Jaime	4288668	Comparta	Porvenir	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Jean Carlos Quiroz	1007359141	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Alexis Leguizamón	1100894485	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Sergio Hernández	1095925263	Coosalud	Porvenir	Axa Colpatria	6	1	2021	31	1	2021
Wilberto Fonseca	91467861	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Vladimer Chinchilla	1232889450	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Néstor Galindo	1118575717	Nueva Eps	Proteccion	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Luis santos	1101201610	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Jorge Nieto	91531074	Nueva Eps	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
John Riaño	1095803065	Coosalud	Porvenir	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Carlos Díaz	91529815	Coosalud	Proteccion	Axa Colpatria	7	1	2021	31	1	2021
Víctor García	1002361417	Salud Total	Proteccion	Axa Colpatria	7	1	2021	16	1	2021
Diana Marcela	1052314921	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Xiomara Acevedo	1055730348	Nueva Eps	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Andrés Bautista	1049609442	comparta	Proteccion	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Edwin Hernández	91356293	Salud Total	Colfondos	Positiva	1	1	2021	31	1	2021
Miguel Álvarez	1096214445	Nueva Eps	Porvenir	Positiva	1	1	2021	31	1	2021
Orlando Acosta	71716557	Sanitas	Porvenir	Positiva	1	1	2021	31	1	2021
Duvan Torres	1193033731	Medimas	Porvenir	Axa Colpatria	6	1	2021	31	1	2021
Juan Arias	4080056	Medimas	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Gustavo Dueñas	79309749	Comparta	Colpensiones	Axa Colpatria	1	1	2021	31	1	2021
Jhon Emerson Garcia	1007900754	Coosalud	Proteccion	Axa Colpatria	19	1	2021	31	1	2021
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ	91.275.513
RESIDENTE DE OBRA	VIVIANA CAROLINA PICON DELGADO	37.182.538
ESPECIALISTA GEOTECNIA	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	91.078.845
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS MARIO DURAN GONZALEZ	91.510.981
INGENIERO AMBIENTAL	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	1.100.958.383
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD	JORGE ENRIQUE MURCIA CUBIDES	13.615.217
TOPOGRAFO	JOSE NOE ALBA NIÑO	4.041.435
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI X NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ	93.400.160
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JHANN ALEXANDER MONTAÑA CHAPARRO	74.184.115
ESPECIALISTA GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	13.460.203
ESPECIALISTA AMBIENTAL	AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS	52054173
RESIDENTE SOCIAL	KAREN MARGARITA PEREZ JIMENEZ	45.554.700
TÉCNOLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	BRIGIDA HEDI MORALES SOLANO	46.454.565
TOPÓGRAFO INSPECTOR	FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS	18.184.447
CADENERO	ARELI EMILSEN MORALES SOLANO	24.050.437
SECRETARIA	EDGAR ACOSTA GRANADOS	79.116.355

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Verificación de vinculaciones al sistema de parafiscales, realización de inducciones y capacitaciones en sst y papso al personal de obra, entrega de epp.	K5+821
Inspecciones de seguridad	K5+821 a K4+135 y K1+740
Elaboración de informe de seguridad y salud en el trabajo	K5+821
Informe paga	K5+821
Capacitaciones en el tema ambiental	K5+821 a K4+135 y K1+740
inspección del cumplimiento normativo para la protección del medio ambiente	K5+821 a K4+135 y K1+740
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
El grupo de gestión ambiental del Contratista elaboró el Informe mensual No 3 que comprendió el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2021, también verificó que las acciones o medidas propuestas en cada programa se ajustaran a los requerimientos del proyecto, la Interventoría reviso, hizo observaciones y aprobó la versión 0 del Informe Mensual No 3 una vez atendidas las correcciones solicitadas	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
Al cierre del presente informe el Contratista aún no había completado la información del Inventario Forestal para radicar ante la Corporación autónoma regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", se les envió oficio ICB-3066-2020-037 recordándoles que las demoras para realizar los trámites pertinentes van generar retrasos en el proyecto. El Contratista envío el 9 de diciembre de 2020, un informe con oficio CTSG-022-2020 donde manifiestan que terceros han talado 18 de los 39 árboles relacionados en el inventario, quedando en terreno 21 para Revisión de la autoridad ambiental, eso sino siguen las talas.	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821
La Interventoria realiza verificación en los frentes de obra de la Implementación del PAGA lo cual incluye, mantenimiento orden y limpieza de campamentos, implementación de señalización, seguimiento a las generación de escombros y compra de materiales al proveedor aprobado, seguimiento la implementación del Plan de Manejo de Trafico, implementación de señalización, verificación del cumplimiento del cronograma de capacitaciones, entrega de dotación y pagos parafiscales del personal, seguimento al programa de residuos solidos.	K0+000 a K1+741 y K4+135 a K5+821

El Contratista radico el diseño del ZODME para el predio donde se realiza la disposición de residuos de excavación y demolición, la Interventoría lo devolvió con observaciones, al cierre del presente informe el Contratista aun no lo había ajustado y radicado.	K1+740

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	2211 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	2765 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	3158 psi cumple edad 28 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	2128 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	2692 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	3042 psi cumple edad 28 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	2172 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	2710 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	3102 psi cumple edad 28 días
Descole alcantarilla K5+720	8	1	2021	2215 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+720	8	1	2021	2726 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+120	11	1	2021	2263 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+120	11	1	2021	2788 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+650	12	1	2021	2151 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+650	12	1	2021	2657 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+540	13	1	2021	2190 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+540	13	1	2021	2700 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla k5+310	18	1	2021	2307 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla k5+310	18	1	2021	2796 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+200	19	1	2021	2134 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+200	19	1	2021	2647 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+120	21	1	2021	2204 psi cumple edad 7 días
Atraque alcantarilla K4+860	9	1	2021	1520 psi cumple edad 7 días
Atraque alcantarilla K4+860	9	1	2021	1817 psi cumple edad 14 días
Solado alcantarilla K4+S60	14	1	2021	1479 psi cumple edad 7 días
Solado alcantarilla K4+S60	14	1	2021	1779 psi cumple edad 14 días
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+310	11	12	2020	96% Cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+440	11	12	2020	95% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+540	11	12	2020	97% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+720	11	12	2020	97% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+620	11	12	2020	95% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K4+290	28	1	2021	99% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+180	28	1	2021	107% Cumple
Densidad a la subbbase granular K5+130	28	1	2021	111% cumple
Densidad a la base granular K5+110	28	1	2021	104% cumple
Densidad a la base granular K5+260	28	1	2021	106% Cumple
Densidad a la base granular K5+430	22	1	2021	107% Cumple
Densidad a la base granular K5+550	22	1	2021	107% Cumple
Densidad a la base granular K5+110	22	1	2021	105% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+260	22	1	2021	109% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+300	8	1	2021	108% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+350	8	1	2021	110% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+420	8	1	2021	108% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+470	8	1	2021	103% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+590	8	1	2021	107% cumple
ENSAYO MARSHALL	24	11	2020	MDC-19 Norma Invias
EXTRACCIÓN Y GRADACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19	20	1	2021	MDC-19 Norma Invias

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/jul/2019

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Densidades a material de Subbase granular instalada	22	1	2021	Dentro de las tolerancias
Densidades a material de Base granular instalada	22	1	2021	Dentro de las tolerancias

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
MATERIAL GRANULAR	TRITURADOS PAZ DEL RIO	15.1	
DISPOSICION DE ESCOMBROS	PREDIO LA ESPERANZA	3	
MEZCLA ASFALTICA	INGE ASFALTOS S.A.S	58	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Acta de Comité de Obra No. 3	15	1	2021	Tema: Retraso, Decisiones geotecnicas
Acta de Comité de Obra No. 4	18	1	2021	Tema: Revisión y medición conjunta
Visita No. 2	22	1	2021	Seguimiento Enterritorio

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE dd	mm	aaaa	HASTA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Informe de Interventoría No. 0	25	9	2020				SIN PERIODO
Informe de Interventoría No. 1	26	10	2020	25	11	2020	
Informe de Interventoría No. 2	26	11	2020	31	12	2020	
Informe de Interventoría No. 3	1	1	2021	31	1	2021	

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del presente informe se obtuvieron las siguientes metas fisicas a nivel general expresadas en metros lineales de vía, asi:

- 1140 metros lineales de ampliación de vía realizando corte de taludes, para un total acumulado de 1,480 metros lineales
- 440 metros lineales de Subrasante conformada para la nueva banca de vía, para un total acumulado de 890 metros lineales
- 580 metros lineales via con filtro construido, para un total acumulado de 1,060 metros lineales
- 630 metros lineales de Subbase granular instalada, para un total acumulado de 880 metros lineales
- 670 metros lineales de Base granular instalada, para un total acumulado de 670 metros lineales
- 624 metros lineales de Carpeta asfáltica construida, para un total acumulado de 624 metros lineales
- 930 metros lineales de vía con alcantarillas terminadas, para un total acumulado de 930 metros lineales
- 570 metros lineales de vía con tubería de concreto D=36" y atraque, para un total acumulado de 1,330 metros lineales

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra e interventoria	SI	39
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	8
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	7
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoria	SI	25

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/jul/2019

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	3
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	1
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	1
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	YA SE RADICO	
Memorias y planos de diseño aprobados	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	39
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	6
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	57
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	1
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	292
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI	4
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	13
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	20
Generales		
Registro fotográfico	SI	34
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	37

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Juan Sebastian Muñoz Peña
FIRMA:
16/02/21

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

INGCONSA S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONSTRUSEGO S.A.S
CONTRATO OBRA N° 2890-2020	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**	**FECHA** 31 – Enero -2020
CTR. INTERVENTORIA N° 3066 2020	**No. 3**	**PERIODO** 1 de Enero al 31 de Enero. de 2021

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo del presente informe correspondiente al mes tres de ejecución y comprendido entre el uno (1) de enero y el treinta y uno (31) de enero de 2021, las actividades Administrativas desarrolladas por la Interventoría corresponden a las siguientes:

- Verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra
- Realización y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal interventoría
- Control y revisión de pólizas de los contratos de Obra e Interventoría
- Generación de actas del periodo correspondiente: comités, reunión, visita, etc.
- Diligenciamiento de bitácora de obra, realizando anotaciones de actividades ejecutadas, áreas problemáticas, reporte de inconvenientes presentados en obra, observaciones al Contratista, medidas correctivas, entre
- Elaboración de informes semanales y mensuales de ejecución de obra y actividades de Interventoría
- Elaboración, radicación y control de correspondencia
- Adecuación de oficina, con los debidos: protocolos de Bioseguridad, equipos de cómputo y material de papelería. La oficina de Interventoría fue ubicada en el Casco Urbano de Belén ya que en el Municipio de Tutazá no se encontró espacio disponible en arrendamiento para uso de oficina. A continuación se muestran algunas fotografías de la oficina:

INGCONSA S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONSTRUSEGO S.A.S
CONTRATO OBRA N° 2890-2020	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**	**FECHA** 31 – Enero -2020
CTR. INTERVENTORIA N° 3066-2020	**No. 3**	**PERIODO** 1 de Enero al 31 de Enero. de 2021









- Medición permanente en conjunto de las dimensiones de obras construidas y actividades ejecutadas por el Contratista de obra y cálculo de cantidades y porcentaje de obra ejecutado

- Toma de registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas por el Contratista y la Interventoría

- Seguimiento y control a la programación de obra presentada por el Contratista, la programación vigente corresponde a la presentada para el Acta de modificación uno (1)

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra

INGCONSA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.400.160, en mi condición de Representante Legal de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. identificada con Nit 900.104.908-4, certifico que durante el periodo de obra transcurrido a la fecha, la firma contratista de obra CONSTRUSEGO S.A.S identificada con Nit. 900.552.490-9 han realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Belén, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2021.

FIRMA REPRESENTANTE DEL CONSORCIO _____

Dirección: **CR 8 A 107 A 15 OF 402**
Ciudad: **BOGOTA D.C.**
Teléfono: **313 2630624**
e-mail: **ingconsasas@gmail.com**

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1100894485
Nombre:	YOJAN ALEXIS LEGUIZAMON NIÑO
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:02:11 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1232889450
Nombre:	VLADIMER ANTONIO CHINCHILLA PEÑA
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:07:36 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1002361417
Nombre:	VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA
Fecha Ingreso:	07/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	06/01/2021 05:50:12 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1095925263
Nombre:	SERGIO ANDRES HERNANDEZ PATIÑO
Fecha Ingreso:	07/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	06/01/2021 05:18:07 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1118575717
Nombre:	NESTOS JAVIER GALINDO CARDENAS
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:00:23 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1101201610
Nombre:	LUIS EDUARDO SANTOS SAAVEDRA
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:13:09 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1052313255
Nombre:	LUIS EDILBERTO GONZALEZ GALLO
Fecha Ingreso:	26/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	25/01/2021 06:07:21 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91531074
Nombre:	JORGE ELIECER NIETO BARBOSA
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:03:57 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900552490
Número Afiliación: 236674
Razón social: CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1095803065
Nombre: JHON JAIRO RIAÑO PACHECO
Fecha Ingreso: 19/01/2021
Salario básico: 908.526
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6,960
Fecha hora transacción: 18/01/2021 06:09:36 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1007900754
Nombre:	JHON EMERSON GARCIA GOMEZ
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 06:05:48 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900552490
Número Afiliación:	236674
Razón social:	CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1007359141
Nombre:	JEAN CARLOS QUIROZ GUERRERO
Fecha Ingreso:	19/01/2021
Salario básico:	908.526
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6,960
Fecha hora transacción:	18/01/2021 05:58:01 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900552490
Número Afiliación: 236674
Razón social: CONSTRUSEGO S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 91529815
Nombre: CARLOS ARMANDO DIAZ BELLO
Fecha Ingreso: 06/01/2021
Salario básico: 908.526
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6,960
Fecha hora transacción: 06/01/2021 05:22:33 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUSEGO 2	CARRERA 27 N 37 33	BUCARAMANGA-SANTANDER	6972928	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	860169940	9415097748	E	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,474,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUTAZA2 (21 Afiliados)																								$11,210,994	$1,794,600					$11,210,994	$449,500			$11,210,994	$449,500			$11,210,994	$780,700		$0	$0		$3,474,300
Centro de Trabajo: TUTAZA2 (21 Afiliados)																								**$11,210,994**	**$1,794,600**					**$11,210,994**	**$449,500**			**$11,210,994**	**$449,500**			**$11,210,994**	**$780,700**		**$0**	**$0**		**$3,474,300**
Ciudad: TUTAZA Depto: BOYACA (21 Afiliados)																								**$11,210,994**	**$1,794,600**					**$11,210,994**	**$449,500**			**$11,210,994**	**$449,500**			**$11,210,994**	**$780,700**		**$0**	**$0**		**$3,474,300**
1	CC	1055730348	ACEVEDO RUBY																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
2	CC	7171657	ACOSTA ORLANDO	X																	230301	8	$234,081	$37,500	EPS005	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
3	CC	13855567	ALVAREZ TITO	X																	25-14	12	$351,122	$56,200	EPS037	12	$351,122	$14,100	CCF10	12	$351,122	$14,100	14-4	12	$351,122	$24,500	12	$0	$0	SI	$108,900
4	CC	4080056	ARIAS JUAN	X																	25-14	8	$234,081	$37,500	EPS044	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
5	CC	1049609442	BAUTISTA JAIME																		230201	30	$1,450,000	$232,000	ESSC33	30	$1,450,000	$58,000	CCF10	30	$1,450,000	$58,000	14-4	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	7217166	BECERRA DANIEL	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
7	CC	1052314921	BECERRA DIANA																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
8	CC	79309749	DUEÑAS GUSTAVO																		25-14	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
9	CC	91467861	FONSECA WILBERTO	X																	230301	12	$351,122	$56,200	EPS037	12	$351,122	$14,100	CCF10	12	$351,122	$14,100	14-4	12	$351,122	$24,500	12	$0	$0	SI	$108,900
10	CC	1007381302	GARCIA ANDREA																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF10	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
11	CC	1163511	GOMEZ ADOLFO																		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
12	CC	4288617	HERNANDEZ CARLOS	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
13	CC	4288666	JAIME JORGE	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
14	CC	2148335	MARTINEZ JOSUE	X																	25-14	12	$351,122	$56,200	EPS037	12	$351,122	$14,100	CCF10	12	$351,122	$14,100	14-4	12	$351,122	$24,500	12	$0	$0	SI	$108,900
15	CC	1090440049	MEDINA NORVEY																		230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
16	CC	1055273984	ROJAS FABIO	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
17	CC	1055730251	ROJAS OSCAR																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
18	CC	1055730141	SISA JOHN	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
19	CC	4288593	SISA ORLANDO	X																	230301	8	$234,081	$37,500	ESSC33	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
20	CC	4288606	VERDUGO HERNAN	X																	25-14	8	$234,081	$37,500	EPS037	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
21	CC	4053144	VERDUGO PACIFICO	X																	25-14	8	$234,081	$37,500	EPS037	8	$234,081	$9,400	CCF10	8	$234,081	$9,400	14-4	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	SI	$72,600
Total			**Afiliados(21)**																				$11,210,994	$1,794,600			$11,210,994	$449,500			$11,210,994	$449,500			$11,210,994	$780,700		$0	$0		$3,474,300

34

2021/01/14 11:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUSEGO 2	CARRERA 27 N 37 33	BUCARAMANGA-SANTANDER	6972928	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	860169940	9415097748	E	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,474,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$1,794,600	$0	$0	$1,794,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$822,400	$0	$0	$822,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$599,700	$0	$0	$599,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$372,500	$0	$0	$372,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$780,700	$0	$0	$780,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$780,700	$0	$0	$780,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$449,500	$0	$0	$449,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	21	$449,500	$0	$0	$449,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$449,500	$0	$0	$449,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	9	$184,800	$0	$0	$184,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$44,600	$0	$0	$44,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$131,500	$0	$0	$131,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$53,400	$0	$0	$53,400
TOTAL				21	$3,474,300	$0	$0	$3,474,300

2021/01/14 11:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 88 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	860165750	94153?7586	E	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,076,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LIBRO TOTAL (8 Afiliados)						$7,432,938	$1,189,500			$7,432,938	$297,900			$7,905,976	$316,600			$7,432,938	$517,700		$0	$0		$2,321,700
Centro de Trabajo: BARRANCA (8 Afiliados)						$7,432,938	$1,189,500			$7,432,938	$297,900			$7,905,976	$316,600			$7,432,938	$517,700		$0	$0		$2,321,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$7,432,938	$1,189,500			$7,432,938	$297,900			$7,905,976	$316,600			$7,432,938	$517,700		$0	$0		$2,321,700
1	CC	1005190084	BAUTISTA BRAYAN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
2	CC	91464253	BAUTISTA WILLINTON	25-14	30	$1,685,400	$269,700	EPS037	30	$1,685,400	$67,500	CCF40	30	$1,685,400	$67,500	14-4	30	$1,685,400	$117,400	30	$0	$0	SI	$522,100
3	CC	1097306693	CONTRERAS AMANDA	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	EPS002	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$888,776	$35,600	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$217,200
4	CC	1364374	CRUZ EXPEDITO	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
5	CC	1001199194	DIAZ TIN	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	EPS005	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$759,541	$33,400	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$212,000
6	CC	5670866	GOMEZ RAUL	X	X	230201	23	$672,983	$107,700	EPS041	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$759,541	$33,400	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$212,000
7	CC	1048280248	RAMIREZ BRANDON	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	EPS037	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$757,104	$33,300	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$211,900
8	CC	1098750716	VELASQUEZ WILLIAM			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (2 Afiliados)						$5,265,700	$881,600			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$366,600		$0	$0		$1,669,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)						$5,265,700	$881,600			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$366,600		$0	$0		$1,669,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,265,700	$881,600			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$210,800			$5,265,700	$366,600		$0	$0		$1,669,800
9	CC	1018253?8	PICON VIVIANA	230301	30	$3,887,700	$661,100	EPS005	30	$3,887,700	$155,600	CCF40	30	$3,887,700	$155,600	14-4	30	$3,887,700	$270,300	30	$0	$0	SI	$1,242,900
10	CC	1098776783	RONDON MATEO	230301	30	$1,378,000	$220,500	EPS037	30	$1,378,000	$55,200	CCF40	30	$1,378,000	$55,200	14-4	30	$1,378,000	$96,300	30	$0	$0	SI	$426,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PLAYON (5 Afiliados)						$3,364,915	$538,500			$3,364,915	$135,000			$4,424,374	$177,200			$3,364,915	$234,500		$0	$0		$1,085,200
Centro de Trabajo: EL PLAYON (5 Afiliados)						$3,364,915	$538,500			$3,364,915	$135,000			$4,424,374	$177,200			$3,364,915	$234,500		$0	$0		$1,085,200
Ciudad: EL PLAYON Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$3,364,915	$538,500			$3,364,915	$135,000			$4,424,374	$177,200			$3,364,915	$234,500		$0	$0		$1,085,200
11	CC	1356286?	CALDERON CARMEN	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	ESSC24	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$930,229	$37,300	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$218,900
12	CC	9154223?	CALDERON JESUS	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	ESSC24	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$927,790	$37,200	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$218,800
13	CC	1382879	JAIMES JOSE	X	X	25-14	23	$672,983	$107,700	EPS037	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$1,047,268	$41,900	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$223,500
14	CC	914707?1	MARIN LUIS	X	X	230301	23	$672,983	$107,700	EPS002	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$759,541	$33,400	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$212,000
15	CC	1193536160	OSPINO ARMANDO	X	X	230201	23	$672,983	$107,700	EPS041	23	$672,983	$27,000	CCF40	23	$759,541	$33,400	14-4	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	SI	$212,000
Total	**Afiliados(15)**					$16,063,553	$2,609,600			$16,063,553	$643,700			$17,596,050	$704,600			$16,063,553	$1,118,300		$0	$0		$5,076,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	860165750	9415097586	E	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,076,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$2,609,600	$0	$0	$2,609,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$517,900	$0	$0	$517,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,876,300	$0	$0	$1,876,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$215,400	$0	$0	$215,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,118,800	$0	$0	$1,118,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	$1,118,800	$0	$0	$1,118,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$704,600	$0	$0	$704,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	15	$704,600	$0	$0	$704,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$643,700	$0	$0	$643,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$54,000	$0	$0	$54,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$211,900	$0	$0	$211,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$54,000	$0	$0	$54,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$141,200	$0	$0	$141,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$182,600	$0	$0	$182,600
TOTAL				15	$5,076,700	$0	$0	$5,076,700

2021/01/14 11:20 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS RAMON CASTAÑEDA Identificado(a) con CC 4271442 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES NI 900237408

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tri	vto
2021-01	2021-01	859483082	9415080585	Y	2021-01-13							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
EPS	COMPENSAR	30	12.5%	5908,526	5113,600

Este certificado se expide el día 2021-01-14 a las 09:25.

30

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4041435
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE NOE ALBA NIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 24-84	TELEFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			1729398894	TIPO DE PLANILLA:					E-MPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO		2021
DIAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/01/12	NUMERO AUTORIZACION:					14485572

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 0	$ 23.500
SUBTOTALES:										**$ 23.500**	**$ 0**	**$ 23.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 5.900
SUBTOTALES:													**$ 5.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.200	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 10.200
SUBTOTALES:									**$ 10.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 5.900	$ 0	$ 5.900
SUBTOTALES:			**$ 5.900**	**$ 0**	**$ 5.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						PARAFISCALES									
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN Y/ O UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006631958	GONZALEZ IVAN	DEPEND		$ 877.803	FLO			SI		SI															230301-PORVENIR	5	$ 146.301	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 23.500	ESSC33-COMPARTA	5	$ 146.301	$ 5.900	$ 5.900	14-11 - ARL SURA	5	$ 146.301	4041435	$ 10.200	5	$ 146.301	CCF10-COMFABOY	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 45.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4041436
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE NOE ALBA NIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 29 NO 24-84	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4369309972	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2020
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		46580093

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 172.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.800	$ 0	$ 172.800
SUBTOTALES:										**$ 172.800**	**$ 0**	**$ 172.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 135.000
SUBTOTALES:													**$ 135.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 135.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.400	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 26.400
SUBTOTALES:									**$ 26.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD					ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN Y/O UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 4041436	JOSE NOE ALBA NIÑO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 172.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.800	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.000.000	$ 135.000	$ 135.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	4041436	$ 26.400	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 334.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4041435
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JOSE NOE ALBA NIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 22 NO 2-14	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regulatoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4369309638	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/01/12	NUMERO AUTORIZACION:			10167746

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23I301	23I301-PORVENIR	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:													**$ 35.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 61.100	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 61.100
SUBTOTALES:									**$ 61.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 61.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:			**$ 35.200**	**$ 0**	**$ 35.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN Y/ UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057595650	MEJIA TRIVIÑO CARLOS FERNANDO			$ 877.803	FIJO			SI																23I301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803	4041435	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF10-COMFABOY	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 272.000

41

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILSON DARIO CRISTANCHO ALBARRACIN identificado(a) con CC 88289395 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S. NI 900631805

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9414472795	846285646	E	2020-12-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBL GATORIA	2021-01	30									X									$1,864,993	4%	$74,600
9414472795	846285646	E	2020-12-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBL GATORIA	2020-12	30									X									$1,864,993	16%	$298,400
9414472795	846285646	E	2020-12-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBL GATORIA	2020-12	30									X									$1,864,993	6.96%	$129,900
9414472795	846285646	E	2020-12-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBL GATORIA	2020-12	30									X									$1,864,993	4%	$74,600

Este certificado se expide el día 2021-01-25 a las 10:01.

42

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958363	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO		Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	I		48196239	$843.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	383.400	0		0		0	0	0	0	383.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	465.100	0	0	0	0	0	0		465.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	AFL SURA	890903790-5	15.200				15.200	0	0	15.200			152	15.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	383.400	383.400
Pensión	1	465.100	465.100
Riesgos Laborales	1	15.200	15.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	843.700	843.700

43

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO		Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	I		48196239	$843,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensiona de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA	39	0		N																	230301	2,906,800	465,100	0	0	0	0	EPS016	2,906,800	363,400	14-11	2,906,800	1	15,200		0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: GEOTECNIA Y CONSTRUCCION SAS
Identificación NI - 900494267
Sucursal 0
Período Pensión 2020-12
Período Salud 2021-01
Fecha Pago Planilla 2021-01-14

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	11078845
Nombre	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
EPS	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN
ARL	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
Número Planilla	9611251463
Referencia de Pago(PIN)	9805838341
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2020-12
Periodo Salud	2021-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	23/01/20																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
23	3,012,149	0,1230000	$ 370,600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
23	3,012,149	0,1600000	$ 482,000	$ 0	$ 0	$ 482,000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
23	3,012,149	0,0696000	$ 209,700	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
23	3,012,149	0,0400000	$ 120,500	3,012,149	0,0200000	$ 60,300	0,0300000	$ 90,400	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

45

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012551	5	SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPRATIVOS	CALLE 35 N 17 77 OFICINA 1208	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Peración	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-12	2021-01	860141305	9415096618	E	2021/01/15	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,521,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: 6.96000 (19 Afiliados)																								$38,841,098	$6,303,400			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$2,703,900		$0	$0		$12,115,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (19 Afiliados)																								$38,841,098	$6,303,400			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$2,703,900		$0	$0		$12,115,900
1	CC	1096214445	ALVAREZ MIGUEL																			230301	30	$1,634,771	$261,600	EPS037	30	$1,634,771	$65,400	CCF40	30	$1,634,771	$65,400	14-23	30	$1,634,771	$113,800	30	$0	$0	Si	$506,200
2	CC	63528387	BARRERA MARIA																			230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
3	CC	13749062	CAMPOS JORGE																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS016	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	91222591	CASANOVA DANIEL																			25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
5	CC	13643794	CRUZ EXPEDITO																			25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
6	CC	1098617635	DURAN CAMILO																			230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1099372001	DURAN KAREN																			230201	30	$1,378,000	$220,500	EPS037	30	$1,378,000	$55,200	CCF40	30	$1,378,000	$55,200	14-23	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0	Si	$426,900
8	CC	91226013	GOMEZ JAIME																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
9	CC	91460472	GRIFFIN LESLIE																			231001	30	$1,483,552	$237,400	EPS005	30	$1,483,552	$59,400	CCF40	30	$1,483,552	$59,400	14-23	30	$1,483,552	$103,300	30	$0	$0	Si	$459,500
10	CC	91356293	HERNANDEZ EDWIN																			231001	30	$1,483,552	$237,400	EPS037	30	$1,483,552	$59,400	CCF40	30	$1,483,552	$59,400	14-23	30	$1,483,552	$103,300	30	$0	$0	Si	$459,500
11	CC	1052383696	IBAÑEZ MARIA																			230301	30	$2,421,400	$387,500	EPS005	30	$2,421,400	$96,900	CCF40	30	$2,421,400	$96,900	14-23	30	$2,421,400	$168,600	30	$0	$0	Si	$749,900
12	CC	63328897	MAYA YAMILE																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
13	CC	37900512	MUÑOZ ERIKA																			25-14	30	$3,820,300	$649,700	EPS010	30	$3,820,300	$152,900	CCF40	30	$3,820,300	$152,900	14-23	30	$3,820,300	$265,900	30	$0	$0	Si	$1,221,400
14	CC	37182538	PICON VIVIANA																			230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
15	CC	1098778599	QUINTERO EDISON																			230201	30	$1,378,000	$220,500	EPS005	30	$1,378,000	$55,200	CCF40	30	$1,378,000	$55,200	14-23	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0	Si	$426,900
16	CC	1064727744	ROBLES CELSO																			230201	30	$1,665,849	$266,600	EPS002	30	$1,665,849	$66,700	CCF40	30	$1,665,849	$66,700	14-23	30	$1,665,849	$116,000	30	$0	$0	Si	$516,000
17	CC	1007579610	RODRIGUEZ JHON																			230201	30	$1,070,000	$171,200	EPS005	30	$1,070,000	$42,800	CCF40	30	$1,070,000	$42,800	14-23	30	$1,070,000	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,300
18	CC	91275513	SERRANO GERMAN																			25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
19	CC	91492153	SUAREZ PABLO																			25-14	30	$1,427,871	$228,500	EPS002	30	$1,427,871	$57,200	CCF40	30	$1,427,871	$57,200	14-23	30	$1,427,871	$99,400	30	$0	$0	Si	$442,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: ADMON (5 Afiliados)																								$13,576,703	$2,248,000			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$71,100		$0	$0		$3,405,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																								$13,576,703	$2,248,000			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$71,100		$0	$0		$3,405,700
20	CC	91356553	ALAEYDA CRISTIAN																			230301	30	$3,146,100	$503,400	EPS016	30	$3,146,100	$125,900	CCF40	30	$3,146,100	$125,900	14-23	30	$3,146,100	$16,500	30	$0	$0	Si	$771,700
21	CC	1098700945	BARAJAS CHRISTIAN																			25-14	30	$2,022,500	$323,600	EPS002	30	$2,022,500	$80,900	CCF40	30	$2,022,500	$80,900	14-23	30	$2,022,500	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,000
22	CC	1098678317	BAUTISTA MARIA																			25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
23	CC	63497671	URIBE CAROLINA																			25-14	30	$3,710,000	$630,800	EPS037	30	$3,710,000	$148,400	CCF40	30	$3,710,000	$148,400	14-23	30	$3,710,000	$19,400	30	$0	$0	Si	$947,000
24	CC	37535752	VELASCO ALBA																			230201	30	$3,820,300	$649,700	EPS005	30	$3,820,300	$152,900	CCF40	30	$3,820,300	$152,900	14-23	30	$3,820,300	$20,000	30	$0	$0	Si	$975,500
Total	**Afiliados(24)**																							$52,417,801	$8,551,400			$52,417,801	$2,097,600			$52,417,801	$2,097,600			$52,417,801	$2,775,000		$0	$0		$15,521,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012551	5	SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPRATIVOS	CALLE 35 N 17 77 OFICINA 1208	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	860141305	9415096618	E	2021/01/15	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15.521.600

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$8,551,400	$0	$0	$8,551,400
COLFONDOS	23f001	800,227,940	6	2	$474,800	$0	$0	$474,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,603,600	$0	$0	$3,603,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,765,000	$0	$0	$2,765,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,708,000	$0	$0	$1,708,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,775,000	$0	$0	$2,775,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$2,775,000	$0	$0	$2,775,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$165,900	$0	$0	$165,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,900	$0	$0	$272,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$488,400	$0	$0	$488,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$375,200	$0	$0	$375,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$795,200	$0	$0	$795,200

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
804012551	5	SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPRATIVOS	CALLE 35 # 17 77 OFICINA 1208	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
20-12	2021-01	8601141305	9415096618	E	2021/01/15	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,521,600

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL OPRATIVOS (19 Afiliados)						$38,841,098	$6,303,400			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$2,703,900		$0	$0		$12,115,900
Riesgo de Trabajo: 6.96000 (19 Afiliados)						$38,841,098	$6,303,400			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$2,703,900		$0	$0		$12,115,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (19 Afiliados)						$38,841,098	$6,303,400			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$1,554,300			$38,841,098	$2,703,900		$0	$0		$12,115,900
1	CC 1096214448	ALVAREZ MIGUEL		230301	30	$1,634,771	$261,600	EPS037	30	$1,634,771	$65,400	CCF40	30	$1,634,771	$65,400	14-23	30	$1,634,771	$113,808	30	$0	$0	SI	$506,200
2	CC 60528287	BARRERA MARIA		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
3	CC 13749862	CAMPOS JORGE		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS016	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC 91222591	CASANOVA DANIEL		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS009	30	$5,000,000	$200,000	CCF40	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,598,000
5	CC 13643794	CRUZ EXPEDITO		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	SI	$272,000
6	CC 1098617625	DURAN CAMILO		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
7	CC 1099372301	DURAN KAREN		230301	30	$1,378,000	$220,500	EPS037	30	$1,378,000	$55,200	CCF40	30	$1,378,000	$55,200	14-23	30	$1,378,000	$96,400	30	$0	$0	SI	$426,900
8	CC 91226012	GOMEZ JAIME		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC 91688412	GRIFFIN LESLIE		230301	30	$1,483,552	$237,400	EPS005	30	$1,483,552	$59,400	CCF40	30	$1,483,552	$59,400	14-23	30	$1,483,552	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,500
10	CC 91356293	HERNANDEZ EDWIN		230301	30	$1,483,552	$237,400	EPS037	30	$1,483,552	$59,400	CCF40	30	$1,483,552	$59,400	14-23	30	$1,483,552	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,500
11	CC 1052383696	IBAÑEZ MARIA		230301	30	$2,421,400	$387,500	EPS005	30	$2,421,400	$96,900	CCP40	30	$2,421,400	$96,900	14-23	30	$2,421,400	$168,600	30	$0	$0	SI	$749,900
12	CC 63338897	MAYA YAMILE		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
13	CC 37900512	MUÑOZ ERIKA		25-14	30	$3,820,300	$640,700	EPS010	30	$3,820,300	$152,900	CCF40	30	$3,820,300	$152,900	14-23	30	$3,820,300	$265,900	30	$0	$0	SI	$1,221,400
14	CC 37102838	PICON VIVIANA		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
15	CC 1098778599	QUINTERO EDIRSON		230201	30	$1,378,000	$220,500	EPS005	30	$1,378,000	$55,200	CCF40	30	$1,378,000	$55,200	14-23	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0	SI	$426,900
16	CC 1064727744	ROBLES CELSO		230201	30	$1,665,849	$266,600	EPS002	30	$1,665,849	$66,700	CCF40	30	$1,665,849	$66,700	14-23	30	$1,665,849	$116,000	30	$0	$0	SI	$516,000
17	CC 1007579610	RODRIGUEZ JHON		230201	30	$1,070,000	$171,200	EPS005	30	$1,070,000	$42,800	CCF40	30	$1,070,000	$42,800	14-23	30	$1,070,000	$74,500	30	$0	$0	SI	$331,300
18	CC 91279513	SERRANO GERMAN		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,000	30	$0	$0	SI	$928,800
19	CC 91493153	SUAREZ PABLO		25-14	30	$1,427,871	$228,500	EPS002	30	$1,427,871	$57,200	CCF40	30	$1,427,871	$57,200	14-23	30	$1,427,871	$99,400	30	$0	$0	SI	$442,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)						$13,576,703	$2,248,900			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$974,900		$0	$0		$3,405,700
Riesgo de Trabajo: ADMOH (5 Afiliados)						$13,576,703	$2,248,900			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$974,900		$0	$0		$3,405,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$13,576,703	$2,248,900			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$543,300			$13,576,703	$974,900		$0	$0		$3,405,700
1	CC 91356555	ALMEYDA CRISTIAN		230301	30	$3,146,100	$503,400	EPS016	30	$3,146,100	$125,900	CCF40	30	$3,146,100	$125,900	14-23	30	$3,146,100	$226,800	30	$0	$0	SI	$771,700
2	CC 1098700945	BARAJAS CHRISTIAN		25-14	30	$2,022,500	$323,600	EPS002	30	$2,022,500	$80,900	CCF40	30	$2,022,500	$80,900	14-23	30	$2,022,500	$146,000	30	$0	$0	SI	$496,000
3	CC 1098678317	BAUTISTA MARIA		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF40	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$64,600	30	$0	$0	SI	$215,600
4	CC 63497672	URIBE CAROLINA		25-14	30	$3,710,000	$630,800	EPS037	30	$3,710,000	$148,400	CCF40	30	$3,710,000	$148,400	14-23	30	$3,710,000	$19,400	30	$0	$0	SI	$947,000
5	CC 37535732	VELASCO ALBA		230201	30	$3,820,300	$649,700	EPS005	30	$3,820,300	$152,900	CCF40	30	$3,820,300	$152,900	14-23	30	$3,820,300	$20,000	30	$0	$0	SI	$975,500
Total	Afiliados(24)					$52,417,801	$8,551,400			$52,417,801	$2,097,600			$52,417,801	$2,097,600			$52,417,801	$2,775,800		$0	$0		$15,521,600

LTOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
804012651	5	SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPRATIVOS	CALLE 35 N 17 77 OFICINA 1208	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424730	SI

LTOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ransión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
20-12	2021-01	860141305	9415096618	E	2021/01/15	2021/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,521,600

ESUMEN DE PAGO

ESCO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$8,551,400	$0	$0	$8,551,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$474,800	$0	$0	$474,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,603,600	$0	$0	$3,603,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,765,000	$0	$0	$2,765,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,708,000	$0	$0	$1,708,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,775,000	$0	$0	$2,775,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$2,775,000	$0	$0	$2,775,000
F (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
S (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$2,097,600	$0	$0	$2,097,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$165,900	$0	$0	$165,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,900	$0	$0	$272,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$488,400	$0	$0	$488,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$375,200	$0	$0	$375,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$795,200	$0	$0	$795,200
TAL				24	$15,521,600	$0	$0	$15,521,600

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900852490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424739	Si

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
0-12	2020-12	872609443	9415097515	Y	2021/01/25	2021/01/25	BANCO DE OCCIDENTE	1	$173,000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL - ADMON (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
ntrato Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
dad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000
CC 91275512	SERRANO GERMAN		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$2,484,348	$173,000	0	$0	$0	No	$173,000
al Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,484,348	$173,000		$0	$0		$173,000

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900852490	9	CONSTRUSEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIBRO TOTAL	CR 8B 50 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6424739	Si

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
0-12	2020-12	872609443	9415097515	Y	2021/01/25	2021/01/26	BANCO DE OCCIDENTE	1	$173,000

ESUMEN DE PAGO

SSEO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,000	$0	$0	$173,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$173,000	$0	$0	$173,000
OTAL				1	$173,000	$0	$0	$173,000

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 14/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	7	15/01/2021	C 91110163	MEDINA GARAVITO ROBINSON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F12DA54118C682F2AC4D8A9ED76720B4

Certificado impreso el día 1/14/2021 1:23:49 PM por el portal de empresas Edesk

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 15/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	10	16/01/2021	C 19416214	RIVEROS AVELLA PACIFICO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CA15403B258CCDCD1B412BD532BAE4FE

Certificado impreso el día 1/15/2021 1:36:15 PM por el portal de empresas Edesk

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 13/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	5	14/01/2021	C 1057586227	AMAYA ARIZA EDWIN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

5D28F8DAB7C5188BA21FC30299E9D322

Certificado impreso el día 1/13/2021 5:52:04 PM por el portal de empresas Edesk

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 14/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 6	15/01/2021	C 1057600540	AMAYA ARIZA JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F12DA54118C682F2AC4D8A9ED76720B4 Certificado impreso el día 1/14/2021 11:54:09 AM por el portal de empresas Edesk

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 15/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	9	16/01/2021	C 1057574752	RIVEROS AVELLA ALVEIRO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CA15403B258CCDCD1B412BD532BAE4FE

Certificado impreso el día 1/15/2021 1:14:48 PM por el portal de empresas Edesk

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 13/01/2021

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	800252667	**Cédula Usuario:**	C 79368199
Nombre:	CESGO LIMITADA				
Dirección:	CALLE 167A 55A 60 407				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	4797443		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452102 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79368199	EDWIN WILLIAM SALDAÑA GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 4	14/01/2021	C 11305637	DIAZ SIERRA JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

5D28F8DAB7C5188BA21FC30299E9D322

Certificado impreso el día 1/13/2021 5:19:16 PM por el portal de empresas Edesk

ADRES

La salud es de todos | Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	19416214
NOMBRES	PACIFICO
APELLIDOS	RIVEROS AVELLA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	AQUITANIA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA SUBSIDIADA "COMPARTA EPS-S" -CM	CONTRIBUTIVO	01/11/2009	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 01/18/2021 07:21:46 **Estación de origen:** 186.82.151.123

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

Arroyo Arroyo Jose Efrain
1057600590 26 04 1996

1000000

Construcciones Cesyo X 800252667
Calle 167 55A60 Bogota Bogota 4247443
14 01 2021 Ayudante 1000000

Jose Arroyo

nueva eps
RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS
NOMBRE DIEGO CARRERA PALLA
CLAVE ASESOR C1310
FECHA

ADRES

La salud es de todos Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1057586227
NOMBRES	EDWIN
APELLIDOS	AMAYA ARIZA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	SOGAMOSO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA SUBSIDIADA "COMPARTA EPS-S" -CM	CONTRIBUTIVO	01/04/2014	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/18/2021 07:27:47	Estación de origen:	186.82.151.123

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

ORIGINAL E.P.S.

COPIA EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cercana desde

FORMULARIO VÍA WEB

Riveros Duella Alviro
1057574752 07 05 1997
Porvenir Bolivar Positiva
Bolivar
Construcciones Casgo X 800252667
1116705560 Bogota Bogota 4197443
15 01 2021 Aprendiz 1000000

nueva eps
RECIBIDO EN ESTUDIO EN LA EPS
FECHA 18 01 2021

Alviro Riveros

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
siempre cuidando tu salud

FORMULARIO VÍA WEB

X X X X X

Rodriguez Arcila Victor Manuel
X 79993120 X 15 12 1979

Policía 1000000 Positiva

Construcciones Cesyo X 800 252667
Cll 167A 55 60 Bogota Bogota 479443
15 01 2021 Ayudante 1000000

nueva eps
RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS
FECHA 18 01 2021

Victor Rodriguez Zady

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4006080368	1|4|0|1|2|0|2|1

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
DIAZ (Primer apellido)	SIERRA (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	DAVID (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	11305637	Femenino ☐ Masculino ☒	0|3|0|3|1|9|6|1

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR FPC	1000000

18.Residencia			
CR 5 A 10 31 BRR LA POPA (Dirección)	Telefono fijo	3116754324 (Telefono celular)	CESGOLTDA@HOTMAIL.COM (Correo electronico)
GIRON (Municipio/Distrito)	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	SANTANDER (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
		Tipo F	N	M	T	P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		ALIANZA DIAGNOSTICA GIRON - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	ALIANGIRON - ALIANZACAB
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONST CESGO LTDA	NIT	800252667	01

39.Ubicación				
CL 22D BIS 73A 30 (Dirección)	4797443 (Teleéfono)	ZULLYMOR_27_4@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/distrito)	BOGOTA (Departamento)

No de Radicacion
4006080368

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1[3]0[1]2[0]2[1]

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	☐	

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Jose E. Amaya	Fully Maria
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separacion de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

Medina Garavito Robinson
91110163 X 30 01 1979
1000000

Construcciones Cesyo X 800252667
Cll 167 a 55 a 60 Bogota Bogota 479 1443
14 01 2021 Ayudante 100000

nueva eps
RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS
NOMBRE DIEGO CARRERA PALLA
CLAVE ASESOR C7319
FECHA 14 01 2021

64

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de interventoría

compensar | miplanilla.com

PLANIL..A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION ..E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900104908-4	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES INGCONSA		CR 8 A 107 A 15 OF 402	3091255	ingconsasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				71	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E		48568265	$18.276.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	339.700	0		0		0	0	0	0	339.700	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	542.100	0		0		0	0	0	0	542.100	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.400	0		0		0	0	0	0	218.400	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	474.400	0		0		0	0	0	0	474.400	15
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	211.200	0		0		0	0	0	0	211.200	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.700	0		0		0	0	0	0	156.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	286.400	0		0		0	0	0	0	286.400	9
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	2.302.200	0	0	0	0	0	0		2.302.200	17
230301	Porvenir	800224808-6	3.867.900	0	0	0	0	0	0		3.867.900	30
230901	Old Mutual	800253055-2	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
231001	Colfondos	800227940-9	1.163.200	0	0	0	0	0	0		1.163.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.005.900	0	0	0	0	0	0		2.005.900	14

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.970.200				3.970.200	0	0	3.970.200			39.702	3.970.200	71

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.410.900	0	0	2.410.900	71

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANIL A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
Nit	900104906-4	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES INGCONSA	CR 8 A 107 A 15 OF 402	3001255	ingconsasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					71	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E		48569285	$18.276.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	2.410.900	2.410.900
Pensión	5	9.484.600	9.484.600
Riesgos Laborales	1	3.970.200	3.970.200
CCF	1	2.410.900	2.410.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	18.276.600	18.276.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900104908-4	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES INGCONSA	CR 8 A 107 A 15 OF 402	3001255	ingconsasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					71	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E		48589285	$18.276.600	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014218058	RODRIGUEZ REY DIAZ ANGELA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1014270288	AVILA QUIROZ PAULA FERNANDA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1014277202	PEREIRA SANTOS JAVIER MAURICIO	1	0			S	X																230301	575.400	92.100	0	0	0	0	EPS017	575.400	23.100	14-23	575.400	5	40.100	CCF24	575.400	23.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016034107	POVEDA GARCIA ERIKA XIOMARA	1	0			S	X																230301	272.558	43.700	0	0	0	0	EPS017	272.558	11.000	14-23	272.558	5	19.000	CCF24	272.558	11.000	0	0	0	0	0
5	CC	1017184064	ARBOLEDA MORALES EVELYN JOHANNA	1	0			S	X	X															230301	30.285	4.800	0	0	0	0	EPS010	30.285	1.300	14-23	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
6	CC	1018434665	SANCHEZ SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	80808744	CORREA SIERRA LEONARDO FABIO	1	0			S	X																230201	817.674	130.800	0	0	0	0	EPS010	817.674	32.600	14-23	817.674	5	57.000	CCF24	817.674	32.600	0	0	0	0	0
8	CC	51920744	RAMIREZ ACOSTA JOSE EDGARDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS041	908.526	36.400	14-23	908.526	6	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	52401180	SIERRA SUAREZ FREDDY HUMBERTO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	9865743U	CORDOBA SIERRA JUAN ANDRES	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	79968014	FONSECA SUAREZ OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	80218815	RODRIGUEZ TORRES ARMANDO ALFONSO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	80798503	POVEDA GARCIA WILSON FERNANDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
14	CC	80160995	GARCIA JAIMES JOSE FERNANDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
15	CC	80220121	ESCOBAR SANTISTEBAN ANDRE	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
16	CC	65830148	GONZALEZ CRUZ YEIMY ESPERANZA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
17	CC	10230867	ZAMBRANO GALVIS JAVIER ANDRES	1	0			S	X																25-14	30.285	4.800	0	0	0	0	EPS037	30.285	1.300	14-23	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
18	CC	74376803	VALIATE HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
19	CC	75106353	QUINTERO CARDONA WILSON FERNANDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
20	CC	79116055	ACOSTA GRANADOS EDGAR	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
21	CC	79947629	VARGAS BELTRAN FRANK	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-23	2.600.000	5	161.800	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
22	CC	46454965	MORALES SOLANO BRIGIDA HEDI	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS041	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
23	CC	80026449	QUIROZ DELGADO JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
24	CC	52775187	GUERRA URQUIJO SHIRLY JOHANNA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
25	CC	52956742	RODRIGUEZ VILLAMIZAR CARMEN HELENA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
26	CC	52953365	ARENAS CONTRERAS DEISSY YAZMIN	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS018	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
27	CC	53007070	CACIQUE ARIAS ANDREA JOVANNA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
28	CC	53275518	LOPEZ PATIÑO LILIANA	1	0			S		X															230301	30.285	4.500	0	0	0	0	EPS005	30.285	1.300	14-23	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
29	CC	74184115	MONTAÑA CHAPARRO JHAIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
30	CC	40070717	GOMEZ ZAPATA MARIA MANUELA	1	0			S	X	X															25-14	484.540	77.600	0	0	0	0	EPS009	484.540	19.400	14-23	484.540	5	33.900	CCF24	484.540	19.400	0	0	0	0	0
31	CC	40568791	PEREZ GOMEZ OLGA LUCIA	1	0			S	X																230201	787.390	125.000	0	0	0	0	EPS010	787.390	31.500	14-23	787.390	5	54.900	CCF24	787.390	31.500	0	0	0	0	0
32	CC	40072305	PEREZ CORREA MARINA AGLENA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
33	CC	45554700	PEREZ JIMENEZ KAREN MARGARITA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
34	CC	19254404	DAZA GALLO LUIS EDMARDO	1	0			S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
35	CC	52201165	CORTES SERRANO MONICA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS009	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
36	CC	24593824	MURILLO TOLEDO MARINA PATRICIA	1	0			S	X																25-14	303.127	50.400	0	0	0	0	EPS017	303.127	13.400	14-23	303.127	5	20.900	CCF24	303.127	13.400	0	0	0	0	0
37	CC	28977258	LOZANO USECHE CELMIRA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
38	CC	36049771	GOMEZ MALDONADO BEATRIZ ELENA	1	0			S	X																230301	817.674	130.900	0	0	0	0	EPS010	817.674	32.600	14-23	817.674	5	57.000	CCF24	817.674	32.600	0	0	0	0	0
39	CC	35980072	PALACIOS LAVALDA SILVIA JHOANNA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
40	CC	1152711497	LOAIZA PEREZ ANGIE CAROLINA	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANIL[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION[illegible] E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900104906-4	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES INGCONSA		CR 8 A 107 A 15 OF 402	3001255	ingconsasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					71	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E		48569265	$18.276.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Extranjero	Extranjero Cónyuge o compañero	Extranjero Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	11577642	HERNANDEZ AMAYA GLORIA CONSTANZA	1	0			15																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
42	CC	14256150	SILVA SUAREZ FABIAN GUILLERMO	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
43	CC	14386224	GAVIRIA ROJAS JHON ALEXANDER	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
44	CC	15518412	ARROYAVE GARCES YONI NELSON	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
45	CC	16164147	FLOREZ ROTOS FABIAN EDUARDO	1	0			15																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
46	CC	1088037450	PALMERA SALAS CRISTINA PAOLA	1	0			9	X															23-1001	726.921	116.380	0	0	0	0	EPS005	726.921	29.100	14-23	726.921	1	3.800	CCF24	726.921	29.100	0	0	0	0	0
47	CC	24050127	MORALES SOLANO ARELI EMILSEN	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
48	CC	1110485940	RESTREPO GOMEZ FREDY ANDRES	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
49	CC	1110565944	ALBAN GRIMALDO LAURA SOFIA	1	0			9																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
50	CC	1128284518	VARGAS VALENCIA JULIAN	1	0			15																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
51	CC	1128421513	VIDALES ISRAYAN ESTEBAN	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
52	CC	1053842717	RODRIGUEZ MORALES SARA VICTORIA	1	0			15		X														23-1001	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS010	757.105	30.300	14-23	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
53	CC	12470257	FLOREZ GONGORA CARLOS HUMBERTO	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
54	CC	1057597678	GRANADOS PEÑA ECNER SANTIAGO	1	0			9		X														23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
55	CC	1057744801	PRADO QUEJADA DIANA MARCELA	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
56	CC	1059462911	MENA HORTUA FABIAN PAOLA	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
57	CC	1059462923	MURILLO PEREZ ALVARO ANDRES	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
58	CC	1063564061	OQUENDO CASTRILLON VAQUELINE	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS040	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
59	CC	1101684622	PEÑA VESGA LISETH CAROLINA	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
60	CC	1103618081	PIMIENTA TOBON SANTIAGO DE JESUS	1	0			15	X															23-1001	757.890	126.000	0	0	0	0	EPS010	757.890	31.500	14-23	757.890	5	54.900	CCF24	757.890	31.500	0	0	0	0	0
61	CC	1143611145	PEREZ PATIÑO YEISSON FERNEY	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
62	CC	1152291269	ALDANA MARTINEZ JHON RICARDO	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
63	CC	1152765121	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			9		X														23-1001	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS037	757.105	30.300	14-23	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
64	CC	1192423185	OSORIO OSORIO YEIMI MILENA	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
65	CC	1654657546	GARCIA ERIKA GISELLA	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
66	CC	1029435119	PATIÑO ESPINAL JUAN ESTEBAN	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
67	CC	1029491032	MESA PALACIO MARIANA	1	0			9	X															23-1001	369.695	63.000	0	0	0	0	EPS010	369.695	15.800	14-23	369.695	5	27.500	CCF24	369.695	15.800	0	0	0	0	0
68	CC	1029608675	ROMAS MONTAÑA SARITH ALEJANDRA	1	0			15																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
69	CC	1029639598	DAZA VELASCO ROCIO DEL PILAR	1	0			9	X															23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
70	CC	1032411942	VARGAS PLAZAS JUAN CAMILO	1	0			15																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
71	CC	1036605410	GIRALDO POSADA JUDY CRISTINA	1	0			9																23-1001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancompartir
contigo

Feb 10 2021 - 17:21:06 ASDENV_V04_R35
PUNTO DE LIQUIDACION D
CALLE 49 13 33 IN 3
C.COMERCIO:0511003738 TER:00123046

RECIBO:304348 RRN:041304609663

Pago SIMPLE

Numero de autorizacion: 670516
Id del aportante: 8836840910
Numero de PIN: 8836840910
Periodo de liquidacion: 2021/01
Valor: $ 348.300
Comision: $ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

CLIENTE

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-02-10, 05:16:57 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2021 Periodo Servicio: enero de 2021 Referencia pago (PIN): 8836840910

Fecha límite de pago: 2021-02-02

GUARDADA 14/01/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA				
Documento	CC13460203	Dirección	CL 64D #69 P - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3005500285		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A., da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUSPENSION	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	IRP	Días APORTE	Días EPS	Días APORTE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minderportes	Total
CC 13460203	RUIZ ANGARITA JOSE ARMANDO	57	00																	0	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 192.000	NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 150.000	POSITIVA CIA SEGUROS	$ 1.200.000	$ 6.300	PANGEA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300	$ 0	$ 348.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
2

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888368409100000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8836840910(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

El Poder de lo SIMPLE!

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52954173		GRANADOS CALDAS AMANDA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 77 52b 43 int 8 apt 115	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	853093217	9414853510	I	2021/01/20	2021/01/06	BANCOLOMBIA	0	$272,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$4,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$4,600		$0	$0
1	CC	52954173	GRANADOS AMANDA	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$109,800	CCF24	30	$877,803	$17,600	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$4,600		$0	$0

2021/01/06 01:28 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52054173		GRANADOS CALDAS AMANDA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 77 52b 43 int 8 apt 115	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	853093217	94148535 10	1	2021/01/20	2021/01/06	BANCOLOMBIA	0	$272,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,600	$0	$0	$17,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$17,600	$0	$0	$17,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$272,500	$0	$0	$272,500

2021/01/06 01:28 PM

Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del personal de interventoría expedida por el representante legal de la interventoría

INGCONSA S.A.S
Servicios Integrales de Ingeniería
NIT. 900104908-4

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.400.160, en mi condición de Representante Legal de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. identificada con Nit 900.104.908-4, certifico que durante el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de enero de 2021 se han realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Belén, a los cinco (5) días del mes de febrero de 2021.

FIRMA REPRESENTANTE DEL CONSORCIO _____

Dirección: **CR 8 A 107 A 15 OF 402**
Ciudad: **BOGOTA D.C.**
Teléfono: **313 2630624**
e-mail: **ingconsasas@gmail.com**

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-007
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL		FECHA: 24/Jul/2019

EL (LA) SECRETARIO (A) DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba la Póliza de Cumplimiento No. 730-47-99000010828 anexo 2, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 730-74-994000002260 anexo 2, expedidas el 27 de Octubre de 2020 por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, para amparar el contrato de Obra Pública No. 2890 de 2020, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **CONSTRUSEGO S.A.S.**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** con un valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE CON 95/100 ($ 4.417.308.471,95) MCTE; según acta de inicio de fecha 26 de Octubre de 2020

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	26-10-2020	25-10-2022	$883.461.694.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	26-10-2020	25-10-2021	$1.325.192.541.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26-10-2020	25-04-2024	$883.461.694.40
Estabilidad y calidad de la obra	5 años (*)		$1.325.192.541.60
Responsabilidad Civil Extracontractual	26-10-2020	25-04-2021	$438.901.500.00

(*) El amparo de estabilidad tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción.

Dada en Tunja a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2020.

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Vo.Bo. Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Lady C. - Profesional Externo

77

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300390163

PÓLIZA No: 730 - 47 - 994000010828 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	10	2020	27	10	2020

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUSEGO SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.552.490-9

DIRECCIÓN: CR 6 NO. 45 09 AP 1310 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2459162

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.498-1

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOYACA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.498-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/10/2020	25/10/2022	883,461,694.40
ANTICIPO	26/10/2020	25/10/2021	1,325,192,541.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/10/2020	25/04/2024	883,461,694.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		1,325,192,541.60

BENEFICIARIOS
NIT 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 DE MODIFICA LA POLIZA MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.
****
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 2890, DE FECHA 10-AGO-2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SAMACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADOS- BENEFICIARIOS ADICIONALES:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 899.999.011-0
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *4,417,308,472.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
JENNIFER PAOLA PINZON GRIMALDOS	8212	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000730039016

FIRMA ASEGURADOR FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C9DB20780B0EFD7F5A

78

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000010828 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUSEGO SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.552.490-9**

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE BOYACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.498-1**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE BOYACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.498-1**

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300391427

PÓLIZA No: 730 -74 - 994000002260 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGE: 730 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
27	10	2020		10	02	2021	23:59	25	04	2021	23:59	74	27	10	2020

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DIAS
	10	02	2021	23:59	25	04	2021	23:59	74

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUSEGO SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.552.490-9
DIRECCIÓN: CR 6 NO. 45 09 AP 1310 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 2459162

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.800.498-1
DIRECCIÓN: CALLE 20 9 90 CASA DE LA TORRE — CIUDAD: TUNJA, BOYACA — TELÉFONO: 3118649931
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT : 891800498

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACA CIUDAD: BELEN

DIRECCION: VIA No. - BELEN SAMACA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 438,901,500.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	438,901,500.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA
ASI:
P.L.O. 26-OCT-2020 AL 25-ABR-2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUNA EN VIGENCIA.
****
Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO NO. 2890, DE FECHA 10-AGO-2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SAMACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADOS ADICIONALES:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 899.999.011-0
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1
CONSTRUSEGO SAS NIT 900.552.490-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***438,901,500.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
JENNIFER PAOLA PINZON GRIMALDOS	8212	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070007300391 42

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

C9DB20780B0EFD7F59

CLIENTE

NCAMARGO 0 80

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGENCIA: 730 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000002260 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUSEGO SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.552.490-9**

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE BOYACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.800.498-1**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891.800.498-1

CLIENTE

81

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-007
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL		FECHA: 24/Jul/2019

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el Anexo 3 de la Póliza de Cumplimiento No 25-44-101145078 expedida el 26/10/2020 por la Compañía de Seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A". Para amparar el Contrato de Interventoría No. 3066 de 2020, suscrito entre el Departamento de Boyacá e **INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S** cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**" con un valor de **($326.954.880,oo).**

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	**26/10/2020**	**21/08/2021**	**$ 65.390.976,oo**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones laborales	**26/10/2020**	**21/04/2024**	**$ 16.347.744,oo**
Calidad del servicio	**28/04/2021**	**20/04/2026**	**$ 65.390.976,oo**

Nota: según Acta de inicio de fecha 26/10/2020, y por medio del presente anexo se ajustan las vigencias de los amparos contratados en la presente póliza.

Dada en Tunja a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2020.

JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Contratación

Sofía Esperanza Burgos Guio
Vo.Bo. Director Administrativo de Procesos de Selección

Proyectó: Claudia Flechas
Profesional Externo.
Revisó María Eugenia Corredor Díaz /Secretaria de Contratación

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101145078	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	10	2020	26	10	2020	00:00	28	04	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	NIT: 900.104.908-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 8 A NRO. 107 A - 15 OFC 402	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2145345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	(8)7424341

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3066 DE ECHA (21/08/2020), CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2020	26/08/2021	$65,390,976.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2020	27/04/2024	$16,347,744.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2021	27/04/2026	$65,390,976.00	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26/10/2020, Y POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****921,273.00	$ ******20,000.00	$ *****178,842.00	$ *********1,120,115.00	$ ******147,129,696.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIELA PERDOMO GONGORA	91897	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101145078

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTURAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101145078	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	10	2020	26	10	2020	00:00	28	04	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	NIT: 900.104.908-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 8 A NRO. 107 A - 15 OFC 402		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2145345

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 20 NRO. 9 - 90		TUNJA, BOYACA	(8)7424341

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101145078

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

84

DIANATOVAR 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Actas Generadas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2020			
CONTRATO No:	02890 DE 2020 (10 de agosto)		
REGISTRO BPyP No.:	2019 00415 0247		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	NIT. C.C.	891 800 498 - 1
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO SAS R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ	NIT. C.C.	900,552,490-9 / 91,275,513 B/manga
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS Nit 900,104,908-4, R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ c.c. 93,400,160.		

OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	$ 4,417,308,471.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	ABRIL 25 DE 2021.

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso		X	
Expedición de RP	X		
Otros	X		

Cuáles: Protocolo de bioseguridad covid 19, informe cero.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ
CONTRATO 3066 DE 2020
INTERVENTOR

Firma: _____
CONSTRUSEGO SAS
R/L GERMÁN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Iván Mauricio Barreto Ochoa
FIRMA: _____ FECHA: 27-Octubre - 2020

86

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 05 de 2020		
CONTRATO:	**No. 02890**	**FECHA:**	**10 de Agosto de 2020**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	CONSTRUSEGO SAS R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ		NIT:900.552.490-9 C.C: 91.275.513
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO - SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3066 DE 2020 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACÁ		

En las oficinas de la interventoria se reunieron los señores, Gustavo Adolfo Reyes Niño como supervisor del contrato de interventoría y el señor Germán Alberto Serrano Gutierrez como representante legal de la firma Construsego sas como contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO
Motivo de la aclaracion	En el valor del contrato indicado en el acta de inicio suscrita, no fueron tenidos en cuenta los centavos del valor total del contrato

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO de fecha OCTUBRE 26 de 2020 en el siguiente sentido : Aclarar VALOR: $ 4.417.308.471,00 siendo el correcto el VALOR: $ 4.417.308.471,95

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: ACLARAR EL VALOR DEL CONTRATO CORRECTO ES: $ 4.417.308.471,95

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3066 DE 2020
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACÁ
SUPERVISOR

CONSTRUSEGO SAS
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ
CONTRATO 02890 DE 2020
CONTRATISTA

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
CONTRATO 3066 DE 2020
INTERVENTOR

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Iván Mauricio Barrera Ochoa
firma fecha: 05-Nov-2020

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN : 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-024
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		**FECHA: 24/Jul/2019**

SECRETARÍA DE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FECHA PRESENTE ACTA	9 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO No.	2890 DE 2020
OBJETO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR	$ 4.417.308.471,95
CONTRATISTA	CONSTRUSEGO S.A.S
INTERVENTOR	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25 DE ABRIL DE 2021
FECHA TERMINACIÓN REAL	25 DE ABRIL DE 2021

En las oficinas de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S se reunieron los señores FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ y GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ interventor y contratista con el fin de suscribir la presente acta de modificación de cantidades del contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Como lo establece el 1— ANEXO TÉCNICO 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, b') Normatividad a aplicar "El Contratista deberá revisar los estudios y diseños preexistentes y realizar los ajustes pertinentes en caso de ser necesario, obedeciendo a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros, cálculos con métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y la normatividad vigente en el departamento"

SEGUNDO: El Contratista atendiendo al deber citado anteriormente, comunica la inconsistencia presente en los planos del diseño Geométrico del proyecto, principalmente se menciona que los planos muestran un ancho de calzada de 5.0 (Cinco punto cero) metros lineales, lo cual no concuerda con la información plasmada en el informe del diseño geométrico, el cual establece un ancho de calzada de 6.0 (Seis punto cero) metros lineales, como tampoco acoge la bibliografía correspondiente para la categorización de la vía como lo establece el 1— ANEXO TÉCNICO, numeral 1.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE

TERCERO: Como lo establece el 1— ANEXO TÉCNICO, El Contratista realizo el ajuste a los siguientes estudios y diseños: Topografía y Geométrico, Hidrológico e hidráulico, Pavimentos, Plan de Manejo de Transito y Plan de Manejo Ambiental. Los ajustes realizados llevaron al calculo de nuevas cantidades de obra, observando que varian respecto a las del contrato de obra No. 2890 de 2020

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar las cantidades de los Items contratados inicialmente de acuerdo al Formato Sábana Modificación de Cantidades, el cual se anexa a la presente acta.

SEGUNDO: Los modificaciones no incrementan el valor del contrato ni alteran su objeto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
R/L FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ
INTERVENTOR

CONSTRUSEGO S.A.S
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO G.
CONTRATISTA

ANEXO OBLIGATORIO:
Sabana Modificación de Cantidades.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		FECHA: 24/Jul/2019

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CONTRATO No: 2890 de 2020

MODIFICACIÓN No: 1

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	VLR/CAPITULO	+/-	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**					**461.561.170,57**					
1,1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	4.868,37	3.615,00	17.671.457,55		+	11.305,63	3.615,00	16.194,00	58.541.310,00
1,2	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.868,37	16.256,00	79.465.342,72		+	8.480,63	16.256,00	13.349,00	217.001.344,00
1,3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.567,58	79.785,00	364.424.370,30		-	2.486,58	79.785,00	2.081,00	166.032.585,00
2	**PAVIMENTO FLEXIBLE**					**2.670.660.188,24**					
2,1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	3,43	1.312.994,00	4.503.569,42				1.312.994,00	3,43	4.503.569,42
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	103.900,00	556.948.120,00		-	181,80	103.900,00	5.169,00	537.059.100,00
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	115.201,00	616.417.510,80		-	730,80	115.201,00	4.620,00	532.228.620,00
2,4	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	1.337,70	707.618,00	946.580.598,60		+	346,10	707.618,00	1.683,80	1.191.487.188,40
2,5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	20.580,00	3.686,00	75.857.880,00		+	468,00	3.686,00	21.048,00	77.582.928,00
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	159.242,46	1.958,00	311.796.736,68		-	33.053,46	1.958,00	126.189,00	247.078.962,00
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	74.108,58	2.153,00	159.555.772,74		+	19.172,91	2.153,00	93.281,49	200.835.047,97
3	**SEÑALIZACION**					**119.645.638,00**					
3,1	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	2.878,00	8.314,00	23.927.692,00		-	2.878,00	8.314,00	0,00	0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	58,00	300.758,00	17.443.964,00		-	58,00	300.758,00	0,00	0,00
3,3	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	UND	42,00	275.571,00	11.573.982,00		-	42,00	275.571,00	0,00	0,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	2.920,00	10.034,00	29.299.280,00		-	2.920,00	10.034,00	0,00	0,00
3,5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	13.720,00	2.726,00	37.400.720,00		-	13.720,00	2.726,00	0,00	0,00

90

4	OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)					1.108.713.571,79					
4,1	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	107,70	1.001.776,00	107.891.275,20		+	132,30	1.001.776,00	240,00	240.426.240,00
4,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	927,00	70.371,00	65.233.917,00		-	834,00	70.371,00	93,00	6.544.503,00
4,3	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	842,40	14.536,00	12.245.126,40		+	2.002,80	14.536,00	2.845,20	41.367.827,20
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES.	M3	60,00	553.093,00	33.185.580,00		+	96,00	553.093,00	156,00	86.282.508,00
4,5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	497,40	79.785,00	39.685.059,00		+	126,60	79.785,00	624,00	49.785.840,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180,00	549.372,00	98.886.960,00		+	45,00	549.372,00	225,00	123.608.700,00
4,7	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	617,40	702.105,00	433.479.627,00		-	690,10	702.105,00	27,30	19.167.466,50
4,8	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	28,98	252.366,00	7.313.566,68		+	214,52	252.366,00	243,50	61.451.121,00
4,9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2.775,00	4.608,00	12.787.200,00		+	17.696,611	4.608,00	20.371,611	93.872.383,49
4,10	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	842,40	244.095,00	205.625.628,00		+	650,90	244.095,00	1.493,30	364.507.063,50
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	1.404,00	37.834,00	53.118.936,00		-	364,00	37.834,00	1.050,00	39.725.700,00
4,12	MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	8.485,13	4.627,00	39.260.696,51		-	8.160,63	4.627,00	324,50	1.501.461,50

COSTO ACTIVIDADES DE OBRA:	4.360.580.569,00	4.360.580.569,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL/SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL:	35.986.546,66	35.986.546,66
PLAN DE MANEJO TRANSITO:	20.741.356,29	20.741.356,29
COSTO TOTAL DE LA OBRA	4.417.308.471,95	4.417.308.471,95
VALOR TOTAL	4.417.308.471,95	4.417.308.471,95

INGCONSA S.A.S
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ
Interventor

CONSTRUSEGO S.A.S
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
Contratista

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2020			
CONTRATO No:	03066 DE 2020 (21 de agosto)		
REGISTRO BPyP No.:	2019 00415 0247		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	NIT. C.C.	891 800 498 - 1
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ	NIT. C.C.	900,104,908-4 / 93,400,160
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA:	GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO - Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá.		

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	$ 326,954,880.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL MISMO DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL CORRESPONDE A SEIS (6) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO..
FECHA DE TERMINACIÓN:	ABRIL 25 DE 2021.

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso		X	
Expedición de RP	X		
Otros	X		

Cuáles: Protocolo de bioseguridad covid 19, informe cero.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DE BOYACÁ

Firma: _____
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ
INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATISTA

Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 2890 DEL 2020

OBJETO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

FECHA DE INICIO DE OBRA: Octubre 26 DE 2020

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA
GERMAN ALBERTO SERRANO G.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FREDDY HUMBERTO PEREZ

RESIDENTE DE OBRA
VIVIANA CAROLINA PICON D.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JHANN ALEXANDER MONTAÑA

RESIDENTE DE OBRA 2
MATEO RONDON VEGA

Edgar Vikute Hernandez
Coordinador

rillo K5+720. Continua para preliminares. Relleno con material seleccionado compactado plancha vibradora incluye aranceo libre de 5 cm. realizando relleno de excavación en forma de caja donde se realizó extracción de raices de subrasante del K5+270. La Subbase granular instalada del K5+540 al K5+440 se encuentra saturada, se solicita al contratista realizar las correcciones correspondientes. se observa material de filtro contaminado en el K5+390, se solicita al contratista retirar el material contaminado de limos y reemplazarlo por material limpio.

Jueves 31 de Diciembre de 2020
No se realizan actividades El contratista manifiesta que trabajara nueve (9) horas adicionales a la jornada laboral el próximo lunes 11 de enero de 2021, a fin de reponer tiempo de la jornada laboral correspondiente al dia de hoy.

Viernes 01 Enero de 2021
No se realizan actividades por ser día festivo inicio de año.

Sábado 02 de Enero de 2021
No se realizan actividades El contratista manifiesta que trabajara seis (6) horas adicionales a la jornada laboral el próximo sabado nueve de enero, a fin de reponer el tiempo de la jornada laboral correspondiente al dia de hoy

Domingo 03 de Enero de 2021
No se realizan actividades

Lunes 04 de Enero de 2021
Clima: Soleado y seco
Actividades: Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+310 al K5+290. Continua suministro extendida y compactación de material para subbase granular (Incluye acarreo libre de 5 Km), realizando corrección de material saturado e instalando segunda caja del K5+550 hacia menores hasta el K5+460. Continua suministro figurada y amarre de acero 60000 psi 420 mpa, para estructuras de desvíe margen derecha alcantarillas K5+720, K5+650 y K5+540. Continua localización y replanteo Topográfico de diseño geométrico ajustado realizando localización en planta y cotas: para subbase del K5+550 al K5+460 y excavación para filtro del K5+310 al K5+200. El material producto de las excavaciones es llevado al botadero del K1+740

Martes 05 de Enero de 2021
Clima: Soleado y seco
Actividades: Continua concreto simple de 21 mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para caja de cuneta alcantarilla K5+030. Continua suministro, figurada y amarre de acero 60000 psi 420 mpa, para caja de cuneta alcantarilla K5+120. Continua examenes mecánicos varios en material como seco,

realizando excavación para bildo del K5+260 al K5+200 Continua construcción de bildos a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+310 al K5+270 Continua excavación de cordes y cunetes sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km, realizando corte para aproximación de subrasante del K5+340 al K5+310 Continua para preliminares Relleno con material de adirnado compactado placcha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, para via según requerimiento de secciones transversales de diseño geometrico ajustado del K5+340 al K5+310 Continua suministro figurado y armado de acero 60000 psi A20 mpa, terminado para estructuras de desvele margen derecho alcantarilla K5+720. Continua localización y replanteo topográfico de diseño geométrico ajustado realizando localización y replanteo topográfico de diseño en planta y cotas: para subbase del K5+340 al K5+310 y para filtro del K5+310 al K5+200 El material producto de los excavaciones es llevado al botadero del K1+740.

Miercoles 06 de Enero de 2021
Clima: Soleado y seco
Actividades: Continua excavación de cordes y cunetes sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km, realizando caja para extracción de raices en subrasante margen izquierda del K5+350 al K5+360 Continua para preliminares Relleno con material de adirnado compactado placcha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, llenando caja para extracción de raices del K5+350 al K5+360 Continua suministro, extendido y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5 km) y para ambas capas del K5+340 al K5+310, falta cerro por tanto no es liberada por interventoría. Continúa construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias

97

sación incluye geotextil nt 2000, realizando esta actividad del K5+290 al K5+200. Continúa suministro e instalación tubería pvc de 4" drenaje sin filtro, incluyendo 90 metros de tubería entre el K5+290 y K5+200 según el diseño hidráulico ajustado. Continúa excavaciones manuales varias en material común seco, realizando excavación para filtro del K5+200 al K5+150. Continúa suministro lingada y armado de acero 60000 psi #20 mpa para alcantarillas colocadas de despale K5+690 y K5+540 y caja de anole K5+120. Continúa localización y replanteo topográfico de diseño geométrico ajustado realizando localización en planta y ejes del K5+940 al K5+440 para subbase y del K5+290 al K5+150 para filtro.

Observaciones: La subbase ingalada del K5+940 al K5+440 presenta fallas por humedad en margen derecha, se solicita al contratista realizar la corrección correspondiente.

Jueves 07 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continúa excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km, realizando cajas para extracción de raíces en subrasante margen izquierdo del K5+257 y K5+290 y material orgánico en área de ampliación de vía del K5+120 al K5+107 Continua para preliminares Relleno con material de aluvión compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, llenando cajas hechas para extracción de raíces en subrasante margen izquierdo K5+257 y K5+290 y material orgánico del K5+120 al K5+107 Continúa excavaciones manuales varias en material común seco, realizando excavación para filtro del K5+150 al K5+125 Continúa conformación de filtro a cualquier profundidad, con material filtrante geotextil nt 2000, terminando del K5+20 a K5+200 excavación, incluye geotextil nt 2000, terminando del K5+20 a K5+200

Continúa cunetéo, perfilado y compactación de la banca existente (Trabajo previo a pavimentación), del K5+340 al K5+260. Continúa suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (Incluye acarreo libre de 5 Km), realizando cajeo del K5+440 al K5+310 e iniciando del K5+310 al K5+280. Continua suministro figurado y armado de acero 60000 psi #20 mpa, para alcantarillas caja de inicio K5+120 y estructuras de descole K5+720. Continúa localización y replanteo topográfico de diseño geométrico aprobado, realizando localización en planta y cotas para subbase del K5+440 al K5+280 y para filtro del K5+150 al K5+030. El material producto de excavaciones es llevado al botadero del K1+740.

Observaciones: Cuadrilla inicia la corrección de fallas por humedad en subbase ingresada del K5+540 al K5+440.

Viernes 08 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continúa excavaciones mecánicas varias en material común seco, realizando para filtro del K5+125 al K5+030 y para tubería y caja de inicio alcantarilla K4+860. Continúa excavación manual en material común (Incluye cedira), para tubería alcantarilla K4+860. Continua conformación de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según planos y sin excavación incluye geotextil nt 2000, del K5+200 al K5+120. Continúa suministro e ingresación de concreto de 14 mpa (2000 psi) paredes y atraques, vaciando aguada margen izquierda alcantarilla K4+860. Continua excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 Km, realizando caja para extracción de suelos en subrasante margen izquierda K5+280 y K5+118 y realizando corte para aproximación de subrasante margen izquierda y derecha del K5+260 al K5+190. Continua cunetéo perfilado y compacta.

ción de la banca existente del K5+260 al K5+200. Continua para preliminares. Relleno con material de adirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, llenando caja hecha para extracción de raíces en sobrante margen izquierda del K5+220 al del K5+518. Continua suministro figurada y amarre de acero para psi 420 mpa, para estructuras de drenaje alcantarilla K5+540 Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, rellenando sacado para estructuras de drenaje alcantarilla K5+720. Observaciones: Contratista continua la corrección de fallas por humedad en subbase del K5+540 al K5+440. Se realizó toma de densidades a segunda capa de subbase granular en las abcisas: K5+300 eje, K5+350 margen derecha, K5+420 margen izquierda, K5+470 eje. Se realizo toma de densidades a primera capa de subbase granular en las abcisas: K5+540 margen derecha y K5+590 margen izquierda. Realizando excavación para alcantarillas de las K5+030 y K4+850 se encuentra un tubo subterráneo de 0,90x0,80 metros sobre la margen izquierda de la vía existente, se evaluará la posibilidad de dejarlo inducto a fin de no realizar excavaciones y rellenos que puedan afectar el presupuesto del proyecto. La Ing. Viviana Picón - Residente de obra, verbalmente confirma el primer caso positivo para Covid-19 de la trabajadora Auxiliar de tráfico y/o cordial vial, quien reportó ordenes el pasado 5 de enero, se solicita el correspondiente informe HSE de procedencia y manejo del caso. Contratista envía nos HSE de procedencia de los siete (7) nuevos trabajadores, de los cuales ocho (8) trabajadores, de las cuales siete (7) tienen procedencia externa al Municipio de Tuluá, a realizarse prueba para Covid-19 en laboratorio privado de la ciudad de Quibdó.

E-V

Sábado 09 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro figurado y armare de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa, para depiale alcantarilla K5+940 Continúa suministro e instalación de tubería en concreto reforzado d=36", incluye embaquillada, instalando 8,0 ml de tubería en la margen izquierda de alcantarilla K4+860. Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, realizando para filtro del K5+120 al K5+030 y para tubería margen derecha alcantarilla K4+860. Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa soldado y atraques, para atraque margen izquierda y soldado margen derecha alcantarilla K4+860 Continúa construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+200 al K5+120 Continúa suministro e instalación tubería pvc d=4" drenaje sin filtro instalando 50 metros entre el K5+170 al K5+120, acorde a diseño hidráulico ajustado El material producto de las excavaciones es llevado al botadero del K1+740

Observaciones: se acuerda al contratista el producto de ajuste al diseño del botadero. Ingreso a obra bulldozer granular a instalar del K5+280 al K5+190. Ingresan a obra veintidós (22) viajes de 14 m³ relle de Base granular y se descargan del K5+790 hacia menores, según especificaciones de volumen sobre la longitud de la calzada La modenizadora estuvo inactiva todo el día por falla mecánica de correa. Se hace observación al Contratista de utilizar el equipo apropiado para extender material granular Contratista trabaja seis (6) horas adicionales a la jornada laboral normal hasta las 5:00 pm, con el fin de reponer el tiempo no laborado el pasado sábado 2 de enero de 2021. La Ing. Viviana Pinzón - Residente de obra, verbalmente confirma que los ocho (8) trabajadores enviados para prueba de covid 19 el día anterior, son negativos, se solicita anexar esta información en el informe HSE

Domingo 10 de Enero de 2021
No se realizan actividades

Lunes 11 de Enero de 2021
Clima: Soleado y seco
Actividades: Continua excavaciones mecánicos varias en material común seco, realizando para tubería margen derecho alcantarilla K5+750 y para filtro del K5+120 al K5+030. Continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzado d=36", incluye encamillada instalando 3,5 ml de tubería en la margen derecho de alcantarilla K4+860. Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) solados y atraques incluido chaque margen derecha y solado caja de entrada alcantarilla K4+860 y solado margen derecha alcantarilla K4+790. Continua suministro extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5 km), realizando cruce del K5+440 al K5+310 e iniciando del K5+280 al K5+120. Continua concreto pobre lidado y compactación de la banca existente, del K5+190 al K5+120. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciada para caja de entrada alcantarilla K5+120. Inicia suministro extendido y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5 km), del K5+790 hacia meno- res hasta el K5+650.
Observaciones: Contratista trabaja nueve (9) horas adicionales a la jornada laboral en este día festivo, compliendo reposición de tiempo compensatorio a la jornada laboral del pasado 31 de diciembre de 2020. Contratista termino conexion de tallos por humedad en subbase del K5+540 al K5+440.

Martes 12 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continúa concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado para estructuras de Desarenador alcantarilla K5+650 continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzado d=36" incluye embaquillado, instalando 3.5 ml de tubería en la margen derecha de alcantarilla K4+750. Continua relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 Km, realizando lleno sobre tubería calzada completo K4+860 con 5 Km, realizando lleno sobre tubería calzada completo K4+860 continua excavaciones mecánicas varias en material común seco realizando para filtro del K5+120 al K5+030 Continua excavación de cacho y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 Km, realizado este para aproximación de sobrasante del K5+130 al K5+120 Continua suministro extendida y compactación de material seleccionado para Base granular (incluye acarreo libre de 5 Km) del K5+990 hacia atrás hasta el K5+650 se realiza acta de vecindad en el tramo Belen

Observaciones: Realizando excavación para alcantarilla del K5+088 se encuentra un filtro de 0,80 x 0,80 metros sobre la margen izquierda de la vía existente se evaluará la posibilidad de mantenerlo intacto o bien de no realizar excavaciones y rellenos que puedan afectar el presupuesto del proyecto se hace observación al contratista de arreglar filtro en el arranque de la caja de canales alcantarilla K5+480 hacia atrás ya que se observa sin geotextil en la parte superior.

Miercoles 13 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) estados y atraques para atraque margen derecha alcantarilla K4+750 Continua excavaciones mecánicas varias en material común

seco, realizando para filtro del K5+120 al K5+070 y para desvíe alcantarilla K5+200. Continúa construcción de filtros a cualquier profundidad, con material drenante según norma invías, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+120 al K5+090. Continua excavación manual en material común (incluye retiro), para base de soleras desde alcantarilla K5+200. Continua concreto simple de 21 mpa (3000 psi) impermeabilizado, para cabeceras de desvíe alcantarilla K5+540. Continua suministro, extendido y compactación de material seleccionado para Box granular (incluye acarreo libre de 5 km), del K5+790 hacia menores hasta el K5+650. Continua localización y replanteo topográfico de diseño geométrico ajustado realizando en planta y retiros para filtro terminado del K5+120 al K5+090 y para base granular del K5+790 al K5+540.

observaciones: se reverda al Contratista según el plan de calidad presentado ya que no se tomaron probetas y/o cilindros de concreto para cabeceras de desvíe alcantarilla K5+650

Jueves 14 de Enero de 2021

clima: Soleado y seco

Actividades: Continua excavaciones mecánicas varios en material común seco, realizando para alcantarillas tubería calzada completa K4+560 y tubería margen izquierda K4+750. Continua suministro e instalación de tubería margen izquierda K4+750. Continua suministro e instalación de concreto 2000 psi solados y atraques, para tubería calzada completa alcantarilla K4+560, tubería margen izquierda alcantarilla K4+750 y para cabeceras de desvíe K5+200 y para filtro del K5+070 al K5+030. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invías, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+080 al K5+030. Continua suministro, extendido y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5 km), del K5+650 al K5+540.

104

Observaciones: En base granular instalada del K5+790 al K5+650 se observan algunos fallos y se solicita al Contratista la corrección de los mismos al igual que terminar el cerco ya que no se cumple con los ejes de diseño geometrico ajustado, requiere corte y llenos por tanto no se libera. Contratista realiza la debida corrección y ajuste Realizando excavación para alcantarilla del K4+560 nuevamente se observa el fallo existente de 0.80 x 0.80 metros sobre la margen izquierda de la via existente, se evalua la posibilidad de dejarlo a fin de no realizar excavaciones y rellenos que puedan afectar el presupuesto del proyecto se acuerda al Contratista tener en cuenta la edad y resistencia de los concretos antes de aplicar carga. También se solicita colocar un contramuro para la conformación de material granular bitbeta y base donde no existan estructuras de desagüe de alcantarillas.

Viernes 15 de Enero de 2021

Clima: soleado y seco

Actividades: Continua excavaciones necesarias varias en material común seco, realizando para alcantarillas tubería calzada completa K4+460. Continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzado d=36" incluye campagillada, instalando 7.5 ml de tubería en la calzada completa alcantarilla K4+560. Continua suministro e instalación de concreto de 2000 psi colados y adoques, usando adoque calzada completa de alcantarilla K4+560. Coordina coordinación de listas a cualquier propiedad sin excavación incluye geotextil nt 2000, del K5+120 al K5+030. Continua suministro figurado y armado de acero corrugado psi 420 Mpa, para estructuras de desagüe alcantarilla K5+330. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizado usando para estructuras de desagüe alcantarilla K5+440. Topografia de la actividad realiza base granular instalada del K5+790 al K5+550, dudas algunos cortes y

llenos para llegar a los cotas de diseño geometrico ajustado, se libera, contratista realiza los ajustes necesarios. Continúa localizar y replanteo topográfico de diseño geometrico ajustado en planta y cotas para: Filtro terminado del K5+120 al K5+030 y Base granular del K5+650 al K5+540. Se realiza revision y ajuste de presupuesto para adicional. Se realiza comite de obra en campamento de contratista ubicado en el K5+821 contando con la asistencia de: Ing. Gustavo Reyes - Supervisor contrato de Interventoría, Ing. Miguel Silva - Residente de obra, Ing. Fernando Cruz - Residente de Interventoría, entre otros, se tratan temas como: filtro existente encontrado en margen izquierda de la via existente, cruce de tubo del K4+400, entre otros, se suscribe acta correspondiente.

Sábado 16 de Enero de 2021

clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) soldado y adoquines para soldado tubería calzada completa alcantarilla K4+460. Continua relleno con material de afirmado compactada plancha vibradora. Incluye acarreo libre de 5 Km, sobre tubería alcantarillas margen izquierda K4+350 y calzada completa K4+560. Continua suministro hincado y anclaje de acero 60000 psi 420 mpa, para estructuras de descole alcantarilla K5+200. Continua localización y replanteo topográfico de diseño geometrico ajustado en planta y cotas para base granular del K5+440 al K5+310. Topografía de Interventoría revisa base granular instalada del K5+290. Se encuentra acorde a las cotas de diseño geometrico ajustado, se libera por topografia con la observación de compactar más los bordes.

Domingo 17 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzado d=36", incluye embaquillada, instalando 7,5 ml de tubería en la calzada completa alcantarilla K4+460. Continua suministro e instalación de concreto de 14 Mpa (2000 psi) soldado y atraques, vaciando alrage calzada completa alcantarillas K4+460. Continua relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, realizando lleno sobre tubería alcantarilla calzada completa K4+460.

Observaciones: Se recibe al contratista tener en cuenta edad y resistencia de concreto de soldar y atraques antes de rellenos a capas por tratar

Lunes 18 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según normas sin excavación, incluye geodestil nt 2000, del K5+120 al K5+030 Continua suministro e instalación tubería pvc d=4" drenaje sin filtro, instalando 50 metros entre el K5+090 y K5+020. Continua excavación de cordo y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5km, realizando corte de taludes del K4+690 al K4+680 y del K4+570 al K4+700. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para cabeceras de descole alcantarilla K5+310 Continua suministro figurado y montaje de acero 60000 psi 420 mpa, para caja de descole alcantarilla K4+860 Continua suministro extendido y compactación de material seleccionado para Base granular incluye acarreo libre de 5 km, del K5+550 al K5+400. Se realiza comité de obra No 4, teniendo como tema principal la liberación de superficies y/o

capas de Subrasante, Subbase granular y Base granular, se sus-
cribe acta correspondiente.
Observaciones: Acorde a comité de obra del pasado viernes, se
hará revación de empalme a diseño geometrico ajustado ya que
exite un box culvert en el KA+680 que se conservará y se requiere
trasladar la calzada hacia la margen izquierda

Martes 19 de Enero de 2021
Clima: Soleado y seco
Actividades: Continua concreto simple de 21 mpa (3000 psi) impermea-
bilizado, realizando vaciado para estructuras de descole alcantarilla
K5+200. Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000
psi salados y atraques, vaciando salados para estructuras de descole al-
cantarillas K5+120 y K5+030. Continua suministro figurado y armare
de acero 60000 psi 420 mpa para alcantarillas estructuras de descole
K5+120 y caja de encole KA+860. Continua excavaciones mecánicas
varias en material comun seco, para filtro del K5+030 al KA+970.
Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material
filtrante segun corresponda, sin excavación, incluye geotextil nt 2000
del K5+030 al KA+970. Continua excavación de cortes y canales sin
clasificar incluye acarreo libre de 5 km, iniciando corte de taludes del
KA+370 al KA+280. Inicia imprimación con emulsión asfáltica ctrl-
1h, en el carril izquierdo del K5+990 al K5+600.
Observaciones: Se hizo observación verbal al contratista de cumplir el
procedimiento de la correspondiente especificación particular para la
aplicación de imprimación.

Miercoles 20 de Enero de 2021

Clima: Nublado y seco

Actividades: Continua suministro, figurada y amore de acero 60000 psi 420 Mpa, para alcantarillas estructuras de dexole K5+030 y caja de arcole K4+860. Continua imprimación con emulsión asfáltica ECL-1h, en el carril izquierdo del K5+600 al K5+940 Inicia construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye tendido y suministro y compactación Incluye acarreo libre de 5 Km) acarreo Inicial en el carril izquierdo del K5+789,5 al K5+540 Continua suministro e instalación de concreto de 14 Mpa (2000 psi) solados y atraques para caja de arcole alcantarilla K4+750. Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtros del K5+000 al K4+960. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad en material filtrante Según acarreo Inicial, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K5+000 al K4+960. Continua excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 Km, con corte de taludes del K4+370 al K4+280

Observaciones: Se hizo la observación verbal al Contratista que la imprimación con emulsión asfáltica instalada en el carril izquierdo del K5+790 al K5+540 presenta desprendimiento con el transito de los volquetas que descargan el asfalto (mezcla asfaltica) y con el transito de personas, sin embargo se procedio a hacer vaciado de mezcla asfaltica por parte del contratista y posterior instalación de mezcla asfáltica Nuevamente se exhortiza en cumplir el procedimiento de la correspondiente especificación particular, especialmente en cuanto a limpieza de la superficie previo a la instalación de imprimación

Jueves 21 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua Imprimación con emulsión asfáltica ecl-1h, en el carril derecho del K9+790 al K9+476. Continúa construcción de concreto asfáltico en caliente, incluye banido, suministro y compactado (incluye acarreo libre de 5 Km) norma invias (2013), en el carril derecho del K9+959 al K9+476. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para cabezales de descole alcantarilla K5+120. Continua suministro figurado y armado de acero 60000 psi 420 mpa, para alcantarillas cabezales de descole K5+030 y caja de encole K4+860 y K4+790 Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtro del K4+960 al K4+980. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, en material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K4+960 al K4+900 Continua excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 Km, con corte de taludes del K4+370 al K4+280 Observaciones: Contratista cumple el procedimiento para aplicación de imprimación con emulsión asfáltica. Se solicita al Contratista realizar control de edición de aditivo impermeabilizante en la mezcla de concreto ya que se cambio de producto y consecuentemente cambio la dosificación.

Viernes 22 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua imprimación con emulsión asfáltica ecl-1h, en el carril izquierdo del K5+340 al K5+332 Continua construcción de concreto asfáltico en caliente, incluye banido, suministro y compactación (incluye acarreo libre de 5 Km) norma invias (2013), en el carril izquierdo del K5+540 al K5+332 Continua concreto pedestales y compactación

110

de la banca existente, del K5+120 al K5+030. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para alcantarillas estructurales de desarole K5+030 y caja de arcole K4+860. Topografía de Interventoria revisa base granular instalada del K5+940 al K5+320, se observa que faltan algunos cortes y llenos para llegar a las cotas de diseño y geométrico ajustado, tambien se observan fallas, contratista realiza los ajustes necesarios y se libera. Topografía de Interventoria revisa subbase granular instalada del K5+280 al K5+210, se observa que faltan algunos cortes y llenos para llegar a las cotas de diseño y geométrico ajustado. Contratista realiza toma de densidades a base granular instalada del K5+990 al K5+320 Interventoria realiza toma de densidades a base granular instalada del K5+440 al K5+320 y subbase del K5+280 al K5+210. los resultados son optimos y se libera el tramo

Observaciones: Nuevamente se hace la observación verbal al Contratista del desprendimiento de la impermación instalada con el fin de adecuar las que demarque la mezcla asfáltica en el carril izquierdo del K5+540 hacia atrás hasta el K5+332, nuevamente se indaga en el cumplimiento de la correspondiente especificación particular a fin de ajustar el incumplimiento observado. Se realiza recorrido y recibió de obra en compañía del Contratista ubicado en el K5+821 contando con la asistencia de los siguientes personas: Ing. Héber Martínez - Interventoria, Ing. Gustavo Reyes - Supervisor contrato de Interventoria, Ing. Gerson Serrano - Director de obra. Ing. Edgar Villate - Coordinador de Interventoria, entre otros; se tratan los siguientes temas: avance de obra, retraso en ejecución causas de retraso, plan de contingencia, entre otras, se suscribe y firma acta correspondiente

Sabado 23 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua excavación de cortes y canales sin clasificar incluye

avance libre de 5Km, con corte para aproximación de pobrosante del K51030 hacia menores hasta el K44900. Continúa excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtro del K44880 al K44860. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000. del K4+900 al K44860. Continua suministro e instalación de tubería pvc d=4" drenaje sin filtro, instalando 90 metros de tubería entre el K44910 y K44860. Inicia cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa (3000 psi) sin refuerzo (Incluye sello de juntas), construyendo 9ml del tramo K5+540 y K5+650. Inicia malla electrosoldada 0.15x0.15 m d=4mm (Incluye suministro fijación e instalación), para la placa de cunetas construidas. Observaciones: se hace la observación al Contratista que el corte de asfalto para la construcción de cunetas se debe hacer con el equipo adecuado para tal fin. Por decreto Departamental se ordena confinamiento en los municipios de Belen y Tutazá, entre otros, por alto propagación de Covid-19 contratista gestiona permiso ante la Alcaldía de Tutazá para poder laborar el fin de semana, solamente adelantan el día de hoy con los materiales existentes en obra ya que por el confinamiento no hubo despacho de materiales a obra.

Domingo 24 de enero de 2021

No se realizan actividades ya que debido al confinamiento decretado por el gobierno Departamental no se cuenta con autorización para laborar el día de hoy.

Lunes 29 de Enero de 2024

Clima: Nublado y seco

Actividades: Continua suministro ligereza y armare de acero 60000 psi. Continuación de A20 dpa, para caja de cuneta alcantarilla K4+750. Continuación de Excavación de cortes y cunetas sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km, por corte de taludes del K4+220 al K4+200. Continúa barrido 5 cm, por corte de taludes del K4+220 al K4+200. Continúa suministro extendido y compactación de material seleccionado para base granular incluye acarreo libre de 5 km, del K5+310 hacia sentido granular incluye acarreo libre de 5 km, del K5+310 hacia sentido hasta el K5+200. Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtro del K4+860 al K4+800. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, en material filtrante según norma incluye, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K4+860 al K4+800 Continua impermeabilización con emulsión asfáltica rcl-1h, en el canal izquierda del K5+540 al K5+332. Continua construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido, suministro y compactación (incluye acarreo libre de 5 km) mezcla densa (12"), en el canal izquierdo del K5+540 al K5+332. Continua cunetas revestidas en concreto de 21 mpa (3000 psi) sin refuerzo (incluye sello de juntas), construcción de 5 placas del tramo K5+590 y K5+650 Continua malla electrosoldada 0.15x0.15 m d=4 mm (incluye accesorios fijación e instalación), para la placa de cunetas construidas Topografía de interventoría revisa base granular instalada del K5+310 al K5+200 y subrasante del K5+190 al K5+110.

Observaciones: Aparece filtro existente en excavación para construcción de nuevo filtro, por derrumbamiento de pared junto a este filtro existente es necesario llenar con material granular para construcción de nuevo filtro acorde a las dimensiones de diseños ajustados. La carpeta asfáltica se construyó en horario nocturno, se recuerda al contratista tener los equipos adecuados de iluminación para trabajo nocturno a fin de evitar irregularidades en la carpeta construida. Ingresa segunda motoniveladora a trabajar en el tramo Tatazá.

Martes 26 de Enero de 2021

clima: Soleado y seco

Actividades: Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para tubería y caja de encole margen izquierda alcantarilla KA+310. Continúa demolición obras en concreto simple incluye retiro de sobrantes (Acarreo libre de 5 km), realizando demolición de alcantarillas existente en el KA+310. Continua excavación de zanjas y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km, con talud para aproximación de subrasante del K5+110 al K5+030 y del K5+010 al KA+980. Continua para preliminares Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, para subrasante del K5+050 al K5+010. Continua suministro extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5 km), del K5+190 al K5+030. Continua suministro extendida y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5 km), del K5+260 al K5+210. Continua construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invías, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del KA+860 al KA+800 Continua muretas revestidas en concreto de 21 mpa (3100 psi) sin refuerzo (incluye sello de juntas), construyendo 7 placas del diseño K5+540 y K5+650 Continua malla electrosoldada a 0.15m d=4mm (incluye suministro fijación e instalación) para la placa de muretas construidas Continua concreto simple de 21 mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para caja de encole alcantarilla KA+780 Continua suministro figurado y armado de acero 60000 psi 420 mpa, para alcantarillas caja de encole KA+560 Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) soladas y atraques, vaciando sobre margen izquierda alcantarillas KA+310. Topografía de inventario revisa subrasante del K5+050 al K5+010, se cuentra acorde a las cotas de diseño geométrico ajustado y se libera por topografía Continua localizado y replanteo de diseños ajustados para alcantarilla KA+220

E-Y

Miercoles 27 de Enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzada d=36", incluye embaquetillada, instalando 4.0 ml de tubería en la margen izquierda alcantarilla K4+310 Continua suministro e instalacion de concreto de 14 mpa (2000 psi) solados y atraques, vaciando para alcantarillas atraque margen izquierda K4+310 y descole K4+360 Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtro K4+800 y K4+750 y descole alcantarilla K4+800 continua rellenos compactados en concreto de 21 mpa (3000 psi) sin refuerzo (incluye acarreo) en tramo K4+400 y K4+650. Continua Malla electrosoldada 0.15x0.15 m d=4mm (incluye suministro) fijación e instalación, para placa de piso de cunetas construidas. Continua suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5 km) (**), del K4+120 al K4+130. La motoniveladora estuvo inactiva todo el día por falla mecánica.

Jueves 28 de Marzo de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua concreto simple de 21 mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para caja de descole alcantarilla K4+860 Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para tubería margen derecha alcantarilla K4+135. Continúa suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) solados y atraques, vaciando para solado margen derecha alcantarilla K4+135 Continua relleno con material de edirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre de 5 km, realizando lleno sobre tubería alcantarilla K4+960 calzada completa Continúa suministro fijando y anclaje de acero de 60000 psi 420 mpa, para extractores de

desde alcantarilla K4+860. Continua, suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (Incluye acarreo libre de 5 Km)(**), con cerco del K5+130 al K5+090 y primera capa del K5+090 al K5+030. Continua suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular (Incluye acarreo libre de 5 Km)(**), con cerco del K5+260 hacia atrás hasta el K5+210, Continua imprimación con emulsión asfáltica CRL-1h, para carril izquierdo K5+332 al K5+210 y carril derecho K5+292 al K5+210. Continua conetas revestidas en concreto de 21 mpa (3000 psi) sin refuerzo (Incluye sello de junta), con boyuelo 5 placas del tramo K5+540 y K5+650. Continúa construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma invias, sin excavación, incluye geotextil nt 2000, del K4+800 al K4+750. Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para filtro K4+750 a K4+680. Topografía de inventario cerca base instalada del K5+260 al K5+120, se concuerda acorde a las cotas de diseño geométrico ejecutado se libera por topografía.

Observaciones: Se comunica al contratista que debían compactar bordo de subbase instalada del K5+130 al K5+090.

Viernes 29 de enero de 2021

Clima: Soleado y seco

Actividades: Continua suministro e instalación de tubería de concreto reforzado ϕ=36", incluye embonillada, instalando 4,5 ml de tubería en la margen derecha alcantarilla K4+175 Continua suministro e instalación de concreto de 14 mpa (2000 psi) soladas y atraques, vaciando para atraque margen derecha alcantarilla K4+135 Continua suministro figurada y armado de acero 60000 psi 420 mpa, para alcantarillas caja de escale K4+310 y aletones de escale Continua concreto simple de 21 Mpa (3000) psi impermeabilizado, realizando vaciado para caja de escale alcantarilla

K4+910 + cotivadura de drenaje K4+860. Continua suministro, extendido y compactación de material seleccionado para Base granular. Incluye acarreo libre de 5 Km (**), con cargo del K5+210 hacia menos K5+120. Continua suministro, extendido y compactación de material seleccionado para subbase granular (Incluye acarreo libre de 5 Km) (**), con cargo K5+090 al K5+090. Continua imprimación con emulsión asfáltica CRL-1h, para calzada completa K5+210 al K5+120. Se toman densidades a base granular intervalada del K5+200 al K5+320

Sábado 30 de Enero de 2021

clima: Soleado y seco

Actividades: Continua relleno con material de aluvión compactado plan-cha vibradora incluye acarreo libre de 5 Km + relleno sobre tubería alcantarilla K4+135 margen derecho. Continua concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado, realizando vaciado para alcantarilla caja de cargo K4+560 y cabecera de drenaje K4+860 Continua excavaciones mecánicas varias en material común seco, para caja de cargo K4+460. Continua excavación de cortes y anclas sin clasificar incluye acarreo libre de 5 Km, con cargo para aproximación de subrasante del K5+000 al K4+910 Continua suministro extendido y compactación de material seleccionado para subbase granular (Incluye acarreo libre de 5 Km) (**), con cargo del K4+980 al K4+910 Continua pruebas realizadas en cuarto de 21 Mpa (3000 psi) sin resultados, completando 8 placas del tramo K5+090 y K5+650. Continúa construcción de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según normas técnicas, sin excavación, incluye geotextil nt 2000 del K4+750 al K4+730. Continua construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido, suministro y compactación (Incluye acarreo libre de 5 Km) norma técnicas (**), en el carril izquierdo del K5+372 al K5+183 + carril derecho del K5+129 al K5+150

117

Observaciones: Se recuerda al contratista dar en cuanto lo enunciado en la comunicado ICB-3044-2020-044 en cuanto al terminado de la carpeta asfáltica y demás. Se recuerda al contratista la necesidad de radicar el cronograma forestal a fin de que no genere retrasos para la ejecución de las demás actividades de obra.

Domingo 31 de Enero de 2021
No se realizan actividades.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES JURIDICAS, FINANCIERAS Y CONTABLES

Durante el periodo del presente informe, comprendido entre el uno (1) de enero y el treinta y uno (31) de enero de 2021, las actividades Jurídicas, Financieras y Contables desarrolladas por la Interventoría corresponden a las siguientes:

- Revisión, solicitud de ajustes y aprobación de los desembolsos radicados por el Contratista de obra para giro de dinero del anticipo a proveedores de material

- Seguimiento semanal y mensual al flujo de caja presentado por el Contratista, el flujo de caja vigente corresponde al presentado para el Acta de modificación uno (1)

- Reporte en informes semanales y mensuales de porcentajes: Programado, ejecutado y de Atraso de ejecución de obra

A la fecha fue girado por parte de la Gobernación de Boyacá al Contratista el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de obra, correspondiente a un valor de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (**$1.325.192.541,59**) M/CTE, la Fiducia ha desembolsado parcialmente a los proveedores, con la debida aprobación de la Interventoría, para un total desembolsado en el periodo del presente informe de CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($110.031.207,88) M/CTE para un total acumulado desembolsado de Novecientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos centavos ($ 956.642.665,17) M/cte

La relación de pagos y los soportes correspondientes se anexan al informe general en la sección "Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo"

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: YOHAN OMAR YESID VALDES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Últimos 7 Días

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA	**No. Producto**	26292258690
No. Identificación	900582741	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	657878369	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2021/01/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2021/01/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$10,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	657A3212102701K7
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2021/01/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ON1004NAPE	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	FABIO CALDERON VALERO

122

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: YOHAN OMAR YESID VALDES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Últimos 7 Días

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO	**No. Producto**	0550246000179787
No. Identificación	4052732	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000002
No. Producto Origen/Recaudador	657878369	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2021/01/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2021/01/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$14,186,176.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	657A3212102701K8
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2021/01/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ON1004NAPE	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	FABIO CALDERON VALERO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: YOHAN OMAR YESID VALDES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha	Fecha Final
Pagos a Terceros	2021/01/12	2021/01/13

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VIPI CONSTRUCCIONES S.A.S	**No. Producto**	657043048
No. Identificación	900582623	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	657878369	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2021/01/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2021/01/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$85,845,031.88	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	657F0042101200RR
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2021/01/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ONL004KX2E	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	FABIO CALDERON VALERO

124

Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra

Tareas	Todos

FLUJO DE CAJA - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

			Datos		
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado	%
2020	T4	SEMANA 1	$ 27,347,684	$ 27,347,684	0.62%
		SEMANA 2	$ 35,447,572	$ 62,795,256	1.42%
		SEMANA 3	$ 36,237,233	$ 99,032,489	2.24%
		SEMANA 4	$ 35,127,462	$ 134,159,951	3.04%
		SEMANA 5	$ 58,160,854	$ 192,320,805	4.35%
		SEMANA 6	$ 62,980,578	$ 255,301,383	5.78%
		SEMANA 7	$ 75,247,539	$ 330,548,922	7.48%
		SEMANA 8	$ 87,276,616	$ 417,825,538	9.46%
		SEMANA 9	$ 93,465,874	$ 511,291,411	11.57%
		SEMANA 10	$ 66,761,338	$ 578,052,750	13.09%
	Total T4		$ 578,052,750	$ 578,052,750	13.09%
Total 2020			$ 578,052,750	$ 578,052,750	13.09%
2021	T1	SEMANA 10	$ 36,469,246	$ 614,521,996	13.91%
		SEMANA 11	$ 127,642,362	$ 742,164,358	16.80%
		SEMANA 12	$ 230,244,597	$ 972,408,955	22.01%
		SEMANA 13	$ 263,867,656	$ 1,236,276,611	27.99%
		SEMANA 14	$ 265,409,465	$ 1,501,686,075	34.00%
		SEMANA 15	$ 265,409,465	$ 1,767,095,540	40.00%
		SEMANA 16	$ 265,409,465	$ 2,032,505,004	46.01%
		SEMANA 17	$ 265,409,465	$ 2,297,914,469	52.02%
		SEMANA 18	$ 265,409,465	$ 2,563,323,933	58.03%
		SEMANA 19	$ 263,532,017	$ 2,826,855,950	63.99%
		SEMANA 20	$ 258,620,248	$ 3,085,476,198	69.85%
		SEMANA 21	$ 258,456,635	$ 3,343,932,833	75.70%
		SEMANA 22	$ 251,621,099	$ 3,595,553,932	81.40%
		SEMANA 23	$ 239,992,651	$ 3,835,546,583	86.83%
	Total T1		$ 3,257,493,833	$ 3,835,546,583	86.83%
	T2	SEMANA 24	$ 217,200,210	$ 4,052,746,792	91.75%
		SEMANA 25	$ 204,767,505	$ 4,257,514,297	96.38%
		SEMANA 26	$ 144,817,005	$ 4,402,331,302	99.66%
		SEMANA 27	$ 14,977,170	$ 4,417,308,472	100.00%
	Total T2		$ 581,761,889	$ 4,417,308,472	100.00%
Total 2021			$ 3,839,255,722	$ 4,417,308,472	100.00%
Total general			$ 4,417,308,472	$ 4,417,308,472	100.00%

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

INGCONSA S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONSTRUSEGO S.A.S
CONTRATO OBRA N° 2890-2020	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3	FECHA 31 – Enero -2021
CTR. INTERVENTORIA N° 3066-2020	COMPONENTE TECNICO	PERIODO 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

INFORME DE INTERVENTORIA – COMPONENTE TECNICO

CONTRATO 3066/2020 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA



INFORME No. 3

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Actividad	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Jhann Montaña Residente		31 de Enero de 2021
Aprobó	Ing. Fredy Pérez Suarez Director		31 de Enero de 2021

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCION

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....5
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 6
4. DESCRIPCION Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 7
5. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 8
6. AVANCE EJECUCION DE OBRA....11
7. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA....13
8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 15
9. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA 29
10. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 30
11. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 33
12. ESTADO DEL TIEMPO Y CLIMA....34
13. CONTROL DE CALIDAD....34
14. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 35
15. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES....36

129

INTRODUCCION

El presente informe fue elaborado por el área Técnica del contrato de interventoría No. 3066/2020 el cual tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA, corresponde al mes tres (3) de ejecución cuyo periodo está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021, a su vez es el mismo mes de ejecución y periodo del contrato de obra No. 2890/2020

Este informe contiene la información general de los contratos de Obra e Interventoría, al igual que la ubicación, descripción, presupuesto general y avance del proyecto. También se describen las actividades técnicas desarrolladas por la interventoría, las actividades de obra desarrolladas por el Contratista, el equipo y personal utilizado por el mismo, se presenta una descripción y registro del estado del tiempo

Finalmente se presenta una descripción de las actividades desarrolladas por la Interventoría en cuanto a los Componentes: Administrativo, Financiero y contable.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO: 3066 DE 2020

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Nit. 900.104.908-4
R/L FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ
C.C. 93.400.160

SUPERVISOR: ING. GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR: TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($326.954.880,00) MCTE.

PLAZO: EL MISMO DEL CONTRATO DE OBRA, EL CUAL CORRESPONDE A SEIS (6) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

FECHA INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2020

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NUMERO: 2890 DE 2020

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSTRUSEGO S.A.S
Nit. 900.552.490-9
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
C.C. 91.275.513

SUPERVISOR: ING. GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE CON 95/100 ($4.417.308.471,95) MCTE.


PLAZO: SEIS (6) MESES

FECHA INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2020

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El corredor hace referencia a la Vía secundaria que comunica el Municipio de Belén, específicamente del sitio Cruce ruta 6404 código 55-23 Belén-Sacama, con el Municipio de Tutazá, el cual tiene una longitud de 3.43 Km y se emplaza en dos tramos así:

- Tramo 1: K0+000 al K1+741,10 para una Longitud de 1.74 Km
- Tramo 2: K4+135 al K5+821,80 para una Longitud de 1.69 Km



Fotografía ubicación Tramos de Vía. Fuente: Google Earth

Acorde a revisión y ajuste de diseños, las coordenadas en el sistema cartesiano MAGNA SIRGAS BOGOTA son las siguientes:


			PLANOS DISEÑO AJUSTADO	
			N	E
TRAMO 1	K0+000.00	Punto Inicio	1155208.92	1135976.89
	K1+741.10	Punto Final	1156533.39	1136035.45
TRAMO 2	K4+135.00	Punto Inicio	1158235.12	1136585.70
	K5+821.80	Punto Final	1158708.35	1135261.44

4. DESCRIPCION Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA" consiste en el Mejoramiento y Pavimentación de dos tramos de la vía secundaria pertenecientes a los Municipios de Belén y Tutazá, en la provincia Nororiente de Boyacá

La vía en intervención tiene como características generales de construcción las siguientes: Ancho de calzada de seis punto cero (6.0) metros con tráfico de flujo y contraflujo, berma cunetas en ambos costados, filtro por la margen izquierda, demolición y construcción de alcantarillas en tubería de concreto reforzado D=36", estructura de pavimento con base y subbase y capa de rodadura en pavimento flexible

A continuación se presenta la sección típica de la vía en construcción:



Las principales actividades a ejecutar para la totalidad del proyecto son:

- Demolición de 15 alcantarillas existentes
- Construcción de 30 alcantarillas nuevas
- Ampliación de vía existente realizando excavación de cortes y canales
- Construcción de filtro con tubería perforada
- Mejoramiento de pendiente longitudinal y transversal realizando cortes y relleno con afirmado
- Perfilado y compactación de la banca existente
- Conformación estructura de pavimento: Subbase, base y carpeta asfáltica

5. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el presupuesto vigente para la ejecución del proyecto, el cual corresponde al recalculado y presentado para el acta de modificación de cantidades de obra No. 1

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		FECHA: 26/Jul/2018

SECRETARÍA DE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CONTRATO No: 2890 de 2020

MODIFICACIÓN No: 1

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (Insertar columnas según numero de modificaciones)			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	VL.RICAPITULO	+/-	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	
1	PRELIMINARES					461,561,176.57						
1.1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	4,666.37	3,616.00	17,671,457.55		+	11,305.63	3,616.00	16,194.00		58,541,310.00
1.2	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6 KM	M3	4,666.37	16,256.00	78,485,342.72		+	8,480.63	16,256.00	13,349.00		217,091,344.00
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6 KM	M3	4,587.58	79,785.00	384,424,370.30		-	2,486.58	79,785.00	2,081.00		166,032,585.00
2	PAVIMENTO FLEXIBLE					2,670,660,188.24						
2.1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	3.43	1,312,694.00	4,503,568.42				1,312,694.00	3.43		4,503,568.42
2.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6KM) (**)	M3	5,350.80	103,800.00	555,048,120.00		-	181.80	103,800.00	5,169.00		537,059,100.00
2.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6KM (**)	M3	5,350.80	115,201.00	616,417,510.80		-	730.80	115,201.00	4,620.00		532,228,620.00
2.4	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	1,337.70	707,618.00	946,590,598.60		+	346.10	707,618.00	1,683.80		1,191,487,188.40
2.5	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	20,560.00	3,686.00	75,857,960.00		+	468.00	3,686.00	21,048.00		77,582,928.00
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 6 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISEÑO).	M3-KM	158,242.46	1,966.00	311,736,736.68		-	33,053.46	1,966.00	125,189.00		247,078,062.00
2.7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 6 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	74,108.58	2,163.00	160,555,772.74		+	19,172.91	2,163.00	93,281.49		200,835,047.87
3	SEÑALIZACION					110,648,638.00						
3.1	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	2,878.00	8,314.00	23,927,692.00		-	2,878.00	8,314.00	0.00		0.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	58.00	300,756.00	17,443,964.00		-	58.00	300,756.00	0.00		0.00
3.3	SERALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	UND	42.00	276,671.00	11,621,982.00		-	42.00	276,671.00	0.00		0.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	2,920.00	10,034.00	29,299,280.00		-	2,920.00	10,034.00	0.00		0.00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	13,720.00	2,726.00	37,400,720.00		-	13,720.00	2,726.00	0.00		0.00

4	OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)							1,108,713,671.79						
4.1	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	107.70	1,001,776.00	107,891,275.20		+	132.30	1,001,776.00	240.00		240,428,240.00
4.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	927.00	70,371.00	65,233,917.00		-	834.00	70,371.00	93.00		6,544,503.00
4.3	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	842.40	14,536.00	12,245,126.40		+	2,002.80	14,536.00	2,845.20		41,357,827.20
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	60.00	553,093.00	33,185,580.00		+	96.00	553,093.00	156.00		86,282,508.00
4.5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	497.40	78,785.00	39,695,059.00		+	126.60	78,785.00	624.00		49,785,840.00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36". INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180.00	549,372.00	98,886,960.00		+	45.00	549,372.00	225.00		123,608,700.00
4.7	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA(3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	617.40	702,105.00	433,479,627.00		-	590.10	702,105.00	27.30		18,167,466.50
4.8	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	28.98	252,366.00	7,313,566.68		+	214.52	252,366.00	243.50		61,451,121.00
4.9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,775.00	4,608.00	12,787,200.00		+	17,596.611	4,608.00	20,371.611		93,872,383.49
4.10	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	842.40	244,095.00	205,625,628.00		+	650.90	244,095.00	1,493.30		384,507,063.50
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4"	ML	1,404.00	37,834.00	53,118,936.00		-	354.00	37,834.00	1,050.00		38,725,700.00
4.12	DRENAJE SIN FILTRO MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	8,485.13	4,627.00	39,260,696.51		-	8,160.63	4,627.00	324.50		1,501,461.50


COSTO ACTIVIDADES DE OBRA:	4,380,580,569.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL/SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL:	35,986,546.66
PLAN DE MANEJO TRANSITO:	20,741,356.29
COSTO TOTAL DE LA OBRA	4,417,308,471.95
VALOR TOTAL	4,417,308,471.95

137

6. AVANCE EJECUCION DE OBRA

Durante el tercer mes de ejecución se tiene un avance Programado acumulado del 34.0% y ejecutado acumulado del 24.4% mostrando un retraso en ejecución del 9.6%

Tabla %Programado vs %ejecutado



El Contratista manifiesta que el atraso presentado a la fecha ha sido ocasionado por:

- El ajuste de estudios y diseños de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual impidió iniciar las actividades de obra con el rendimiento normal y modificó las cantidades de obra contratadas, sin alterar el valor contractual
- Liberación predial ya que el ancho de calzada aumentó y por consiguiente hubo aumento en las áreas de corte de taludes, generando la necesidad de obtener cesiones de predios y licencia para inventario forestal principalmente para el tramo K0+000 y el K1+741 de la vía Belén – Tutazá. El acercamiento con algunos propietarios no se ha logrado ya que no viven en la zona y las citas en los predios se han postergado constantemente por parte de ellos
- La búsqueda y aprobación de botadero con capacidad para almacenar el total de material producto de excavaciones

- Los días perdidos por lluvia
- Los días feriados de fin de año modifico el horario de atención de proveedores de materiales, como también generaron restricciones vehiculares que impidieron la normalidad en el suministro e ingreso de materiales a la obra
- La ubicación del filtro, 20 cm por encima de la cota de subrasante y aparece un filtro existente que está dentro de la vía e interfiere en algunos sitios con la construcción del nuevo filtro
- Perdidas de horas hombre por incapacidades de trabajadores positivos para el nuevo coronavirus Covid-19 como también las restricciones de las autoridades locales en la generación de periodos de aislamiento de toda la población, incluidos trabajadores de obra

El Contratista, según los compromisos adquiridos en comités de obra y a fin de nivelar el porcentaje de atraso, se compromtió a contrarrestar el bajo rendimiento de obra tomando las siguientes medidas:

- El día 25 de enero de 2021 ingresó una motoniveladora, adicional al equipo presente en obra, es decir hay dos motoniveladoras presentes en obra
- El 1 de febrero ingresara una retroexcavadora de oruga, adicional al equipo presente en obra
- Iniciar la ejecución de actividades del tramo comprendido entre el K0+000 y el K1+741 de la vía Belén – Tutazá
- Continuar la implementación de la construcción de la totalidad de altura del filtro construyendo una tira de subbase granular compactado con compactador manual tipo canguro junto a los últimos 20,0 centímetros de filtro

7. ACTIVIDADES TECNICAS DE INTERVENTORÍA

Las actividades técnicas ejecutadas por la Interventoría técnica durante el periodo del presente informe corresponden a las siguientes:

- Revisión, generación de observaciones y seguimiento al cumplimiento de la normatividad aplicable a todas y cada una de las actividades técnicas desarrolladas por el contratista de obra
- Revisión de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas por el Contratista
- Solicitud y seguimiento a las correcciones solicitadas en las capas de material granular instaladas, en sitios donde presentan fallos por exceso de humedad y compactación
- Control topográfico constante las actividades de obra desarrolladas por el Contratista
- Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad presentado por el Contratista
- Seguimiento a la Programación y cantidades de obra ejecutadas por el Contratista de obra
- Generación de informes semanales y mensuales para seguimiento y control de la obra ejecutada
- Registro de Bitácora de obra con actividades y observaciones a corregir
- Visitas de obra y recorridos con profesionales de los diferentes componentes
- Ensayos de laboratorio al material granular (Afirmado, subbase y base)
- Revisión y generación de observaciones a informes mensuales elaborados por el Contratista
- Revisión a los diseños ajustados por el Contratista acorde a lo solicitado por la Entidad contratante, caso particular los diseños Geométrico y de pavimentos
- Se realiza balance de cantidades de obra en conjunto
- Se revisan cantidades y memorias de cálculo para posterior aval para solicitud de Adicional
- Revisión de las instalaciones temporales del Contratista: campamento, bodega de materiales, oficinas, instalaciones, unidades y accesorios para implementación de protocolo de bioseguridad

- Se realiza localización y replanteo Topográfico de diseño Geométrico ajustado del K5+821 hacia menores hasta el K4+470
- Acompañamiento al Contratista, revisión y aprobación de Actas de vecindad
- Revisión de toda la documentación suministrada por el contratista
- Asistencia a comités presenciales y virtuales para revisión principalmente de: Retrasos en ejecución de obra, plan de contingencia, Ajuste a estudios y diseños, alcance del proyecto y adicional en plazo y valor, con funcionarios de: Gobernación, Enterritorio y DNP
- Se realiza levantamiento de secciones transversales más detalladas y marcado de chaflanes en el orden como se hace la intervención, del K5+821 hacia menores, con el fin de optimizar información de volumen de cortes de taludes y excavaciones
- Revisión de áreas de ampliación de vía, según diseño Geométrico ajustado, que contienen arboles incluidos en el inventario forestal elaborado y ajustado por el Contratista
- Seguimiento a la implementación del protocolo de Bioseguridad aprobado y manejo de los casos positivos en obra
- Desplazamiento de maquinaria por la calzada del tramo de vía pavimentado del K1+741 al K4+135, lo anterior por seguridad vial y evitar perforaciones a la carpeta asfáltica existente
- Revisión de disposición de material de excavación, material vegetal y escombros de demolición en lote de botadero. Los escombros se llevan al lote de botadero del K1+740 ya que serán utilizados como contención en la base de taludes de conformación del botadero
- Solicitud y revisión de perfiles topográficos elaborados por el Contratista, correspondientes a abscisas donde se ubican Alcantarillas, a fin de montar perfil topográfico de alcantarillas a construir y realizar replanteo con precisión

8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Las actividades de obra ejecutadas por el Contratista de obra durante el periodo del presente informe, comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Enero de 2021, son las siguientes:

1. PRELIMINARES

Item 1.1 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

El lote para conformación de botadero o escombrera se encuentra ubicado en el K1+740, previamente a la disposición del material el Contratista realizo el descapote en el área correspondiente y permanece dentro del predio a fin de colocarlo nuevamente en la capa superior una vez conformado el Botadero

El Contratista elaboró el diseño Geotécnico de botadero, con el fin de determinar: las alturas y pendientes de las terrazas, obras de drenaje a construir y proceso técnico a emplear durante la conformación. Este diseño no fue avalado por la Interventoría y se regresó mediante comunicación escrita de observaciones. El Contratista se encuentra haciendo los ajustes correspondientes al diseño

El material producto de las excavaciones y demoliciones se ha trasportado en volquetas y dispuesto en dicho lote de Botadero, se iniciará la conformación una vez se tenga el diseño ajustado y avalado

Item 1.2 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar y transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en el botadero autorizado, los materiales que corresponden al producto de excavación provenientes de los cortes de taludes requeridos para la ampliación y explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales de los diseños ajustados del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. Para esta actividad se hace uso de máquina retroexcavadora sobre oruga, retrocargador sobre llantas y volquetas.

En este periodo se ha realizado esta actividad con base a los diseños ajustados y según el orden de intervención desde el K4+200 hacia menores hasta el K4+360 y del K4+470 hacia menores hasta el K5+450. La longitud sin intervención del K4+360 al K4+470 se debe a que actualmente el Geotecnista realiza análisis para realizar los cortes de talud en este sector ya que los taludes muestran un antiguo deslizamiento que fue estabilizado con la construcción de un muro de concreto en la margen derecha de la vía existente

El transporte del material hasta el Botadero, se realiza en volquetas cuya documentación se encuentra en regla y dan cumplimiento al compromiso adquirido por el Contratista en la fase precontractual respecto al Factor de calidad

Item 1.3 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de diseños

ajustados del proyecto y las instrucciones del Interventor. Para esta actividad se hace uso de motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, carrotanque y volquetas

El material de Afirmado proviene de la cantera autorizada "Triturados Paz de Rio" y satisface los requisitos de calidad exigidos en la especificación particular, comprobado mediante ensayos de laboratorio realizados tanto por la Interventoría como por el Contratista

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ha ejecutado entre el K5+010 y el K5+360 acorde a los planos de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas, específica y unicamente donde las secciones transversales muestran la necesidad de conformar peraltes de la Subrasante con la adición de material de Afirmado

2. PAVIMENTO FLEXIBLE

Item 2.1 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)

Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la compactación del material existente, con o sin adición de material de afirmado, hasta obtener la Subrasante indicada en los planos del proyecto. Para esta actividad se hace uso de motoniveladora y vibrocompactador

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ha ejecutado en el orden de intervención del K5+340 hacia menores hasta el K4+900 acorde a los planos de diseño geométrico ajustado, específicamente como lo indican las secciones transversales de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas

Item 2.2 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión, conformación, compactación y terminado de material de Subbase granular (Se denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular), aprobado sobre una superficie preparada, en dos capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de diseños ajustados y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Para esta actividad se hace uso de motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, carrotanque y volquetas

El material de Subbase proviene de la cantera autorizada (Triturados Paz de Rio) y satisface los requisitos de calidad exigidos en la especificación particular, comprobado mediante ensayos de laboratorio realizados tanto por la Interventoría como por el Contratista

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ha ejecutado en el orden de intervención del K5+540 hacia menores hasta el K4+910 acorde a los planos de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas, con el espesor y los sobre anchos de la sección tipo

Se tomaron ensayos de densidades de laboratorio al material instalado, los resultados se anexan al informe general

Item 2.2 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes

y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Para esta actividad se hace uso de motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, carrotanque y volquetas

Se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización

El material de Subbase proviene de la cantera autorizada (Triturados Paz de Rio) y satisface los requisitos de calidad exigidos en la especificación particular, comprobado mediante ensayos de laboratorio realizados tanto por la Interventoría como por el Contratista

Durante el periodo del presente informe esta actividad inicia y se ha ejecutado en el orden de intervención del K5+790 hacia menores hasta el K5+120 acorde a los planos de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas, con el espesor y los sobre anchos de la sección tipo

Se tomaron ensayos de densidades de laboratorio al material instalado, los resultados se anexan al informe general

Item 2.4 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos de diseño geométrico ajustado o determinados por el Interventor. Para esta actividad se hace uso de terminadora de asfalto, vibrocompactador doble cilindro, compactador neumático y volquetas

Se instala mezcla asfáltica en caliente de tipo denso (MDC), esta actividad inicia y se ha ejecutado en el orden de intervención por el Carril Izquierdo del K5+790 hacia menores hasta el K5+183 y por el Carril Derecho en el orden de intervención del K5+790 hacia menores hasta el K5+150, en ancho de 6.0 (Seis punto cero) metros mas sobreanchos donde lo indique la calzada de los planos de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas y con el espesor compacto determinado en el diseño de pavimentos ajustado, el cual es de 0.08 (Cero punto cero ocho) metros

El Contratista presentó el correspondiente diseño Marshall previo al inicio, durante el proceso de instalación se realizó control de la temperatura de compactación y espesor de la carpeta compacta

Mediante comunicación ICB-3066-2020-044 está Interventoría solicitó controlar el procedimiento para la construcción de la Carpeta asfáltica, especialmente en cuanto a: Venteo, acabado de la superficie de rodadura, uniformidad de compactación, espesor, nivelación de la superficie de rodadura y pegues al iniciar nuevos lotes. El Contratista atendió y mejoró la calidad de la carpeta asfáltica construida

Item 2.5 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto líquido sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un tratamiento bituminoso. El riego también podrá aplicarse a bermas construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo incluye también, eventualmente, el suministro y la aplicación de un agregado fino para la protección de la superficie imprimada. Para esta actividad se hace uso de irrigador de tiro y camioneta

Esta actividad inicia y se ha ejecutado en el orden de intervención por el Carril Izquierdo del K5+790 hacia menores hasta el K5+183 y por el Carril Derecho en el orden de intervención del K5+790 hacia menores hasta el K5+150, en ancho de 6.0 (Seis punto cero) metros más sobreanchos donde

147

lo indique la calzada de los planos de diseño geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas

Mediante comunicación ICB-3066-2020-044 está Interventoría solicitó controlar y ajustar el procedimiento para la construcción de la Imprimación, cumpliendo el procedimiento establecido de la correspondiente especificación particular. Ya que en el carril izquierdo del K5+790 al K5+342 presentó desprendimiento con el tránsito de las volquetas que descargan la mezcla asfáltica y con el paso de personas, sin embargo el Contratista procedió a instalar mezcla asfáltica y la Interventoría deja claridad que la responsabilidad por la Estabilidad de obra de este tramo pavimentado y citado en la presente comunicación queda a plena responsabilidad del Contratista de obra

Item 2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

La ejecución de esta actividad se realizó acorde a las disposiciones de la especificación particular correspondiente, durante el periodo del presente informe corresponde al transporte de material de Afirmado y Subbase granular desde la cantera autorizada y propuesta en el proyecto (Triturados Paz de Río) e igualmente de la cual actualmente el Contratista adquiere el material granular, para las actividades correspondientes a los ítems 1.3, 2.2 y 4.5 acorde a las cantidades medidas en banco compactado

Item 2.7 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)

La ejecución de esta actividad se realizó acorde a las disposiciones de la especificación particular correspondiente, durante el periodo del presente informe corresponde al transporte de mezcla asfáltica desde la fuente de la cual actualmente el Contratista adquiere el material, para la actividad correspondiente al ítem 2.4 acorde a las cantidades medidas en banco compactado

4. OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)

Item 4.1 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor

Los materiales pétreos utilizados provienen de la cantera autorizada para el proyecto (Triturados Paz de Río) y cumplen con los requerimientos de la especificación particular. El cemento utilizado es Portland tipo I Cemex y el impermeabilizante 1+ Cemex en dosificación de 50 ml / 50 kg de cemento. La dosificación para la fabricación del concreto en obra es 1:2:3 y el equipo utilizado es: Mezcladora diesel, Vibrador de concreto eléctrico, formaleta de madera y herramienta menor

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de cajas de encole y/o estructuras de descole de alcantarillas ubicadas en los K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720

Se tomaron probetas de concreto a cada vaciado y los resultados de resistencia a la compresión se anexan al informe general

Item 4.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar y remover manualmente, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en el botadero, los materiales provenientes de

los cortes requeridos para la conformación de superficies donde se funden solados y/o dentellones, indicados en los planos del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. Para la ejecución de la actividad se utiliza herramienta menor, retrocargador y volquetas

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de encoles y/o descoles de alcantarillas ubicadas en los K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030 y K5+120 para la nivelación de terreno donde se funden solados acorde a las áreas de diseño y espesor mínimo requerido

La cantidad medida es el m3 medido en banco, previamente revisado y autorizado por la interventoría.

Item 4.3 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en el botadero autorizado, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la construcción de obras de drenaje, tales como alcantarillas y filtros

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ha ejecutado empleando retroexcavadora y/o retrocargador y volquetas, en la construcción de alcantarillas ubicadas en los K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030 y K5+120 como también para la construcción de filtro por la margen izquierda de la vía del K4+730 a K5+310

La cantidad medida es el m3 medido en banco, previamente revisado y autorizado por la interventoría.

Item 4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor

Los materiales pétreos utilizados provienen de la cantera autorizada para el proyecto (Triturados Paz de Río) y cumplen con los requerimientos de la especificación particular. El cemento utilizado es Portland tipo I Cemex. Se ha empleado una dosificación de concreto 1:3:4 y preparado en obra con Mezcladora diesel, Vibrador de concreto eléctrico y herramienta menor

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de solados y atraques de alcantarillas ubicadas en los K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030 y K5+120

Se tomaron probetas de concreto a cada fundida y los resultados de resistencia a la compresión se anexan al informe general

Item 4.5 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de Afirmado sobre la estructura de alcantarilla (Tubería y atraque) hasta lograr el nivel de subrasante indicado en el diseño Geométrico ajustado y ecuaciones de empalme realizadas, con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

Para el desarrollo de esta actividad se ha empleado plancha vibradora y compactador tipo canguro a fin de garantizar la densidad de compactación. Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de rellenos sobre tubería de alcantarillas ubicadas en los K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750 y K4+860

Se tomaron ensayos de campo y de laboratorio al material instalado, los resultados se anexan al informe general

Item 4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo e instalación de tubería en concreto reforzado D=36" con las armaduras, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos de diseños ajustados o acordados con el Interventor; comprende además el suministro de materiales para las juntas y emboquillada y la remoción y disposición de los materiales sobrantes

Durante el periodo del presente informe esta tubería se ha instalado en las alcantarillas intervenidas y localizadas en las abscisas: K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750 y K4+860

Item 4.7 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción de cunetas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. También incluye las operaciones de alineamiento, excavación, conformación de la sección, suministro del material de relleno necesario y compactación del suelo de soporte. Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberán ser las indicadas en los planos de diseños ajustados u ordenadas por el Interventor

Los materiales pétreos utilizados provienen de la cantera autorizada para el proyecto (Triturados Paz de Río) y cumplen con los requerimientos de la especificación particular. El cemento utilizado es Portland tipo I Cemex y el impermeabilizante 1+ Cemex en dosificación de 50 ml / 50 kg de cemento. La dosificación para la fabricación del concreto en obra es 1:2:3 y el equipo utilizado es: Mezcladora diesel, Vibrador de concreto eléctrico, formaleta de madera y herramienta menor

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de algunos tramos de cuneta entre los K5+540 y K5+600

Se tomaron probetas de concreto a cada vaciado y los resultados de resistencia a la compresión están en proceso de calculo

Item 4.8 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)

Este trabajo consiste en la demolición de concreto existente en cabezales, cajas, placas, muros, tubería de alcantarillas, atraques y cunetas y el retiro de escombros hasta la distancia de acerreo libre, a fin de posibilitar la construcción de las nuevas obras de drenaje acorde a los planos de diseño ajustados del proyecto

Para esta actividad el contratista ha utilizado retroexcavadora, retrocargador y volquetas y se ha ejecutado en la demolición de alcantarilla existente en el K4+310
Los escombros se han dispuesto en el lote de botadero del K1+740 ya que utilizaran en la conformación de botadero

Item 4.9 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos de diseños ajustados del proyecto, la especificación y las recomendaciones dadas por e interventor

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ha realizado para la construcción de cajas de encole y/o estructuras de descole de alcantarillas ubicadas en las abcisas: K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720

El certificado de calidad del material utilizado se anexa dentro del informe general

Item 4.10 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de geotextil y material granular en la construcción de subdrenes, en los sitios señalados en los planos de diseños ajustados del proyecto o indicados por el Interventor. La colocación de un geotextil en contacto con el suelo permite el paso del agua, a largo plazo, dentro del sistema de drenaje subsuperficial reteniendo el suelo adyacente. Las características del geotextil para filtración son función de la gradación del suelo del sitio y de las condiciones hidráulicas del mismo

El material filtrante o piedra filtro utilizado proviene de la cantera autorizada para el proyecto (Triturados Paz de Río) y cumple con los requerimientos de la especificación particular. Por parte de Interventoría se ha realizado continuo control en obra del material instalado, a fin de garantizar que este material no contenga contaminación de finos, ya que la presencia de finos dentro del material filtrante atrofia el normal funcionamiento del filtro

Durante el periodo del presente informe la construcción de filtros se ha realizado según el orden de ejecución del K5+310 hacia menores hasta el K4+730

El certificado de calidad del geotextil y del material utilizado se anexan dentro del informe general

Item 4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tuberías de plástico ranurada de diámetro 4", instalada con los alineamientos, cotas, longitudes y pendientes mostrados en los planos de diseños ajustados del proyecto u ordenados por el Interventor; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y la construcción de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción y disposición del material sobrante

Durante el periodo del presente informe la tubería se ha instalado, acorde a lo establecido en el diseño hidráulico ajustado, en longitudes de 50,0 (Cincuenta punto cero) metros antes de ingresar a la caja de encole y se instaló en los siguientes tramos de filtro: K4+750 y K4+800, K4+860 y K4+910, K5+030 a K5+080, K5+120 a K5+170 y K5+200 a K5+250

El certificado de calidad del material utilizado se anexa dentro del informe general

Item 4.11 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)

Este trabajo consiste en Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o

retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños ajustados o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010

Durante el periodo del presente informe esta actividad se ejecutó para la construcción de placa de piso de algunos tramos de cuneta entre los K5+540 y K5+600

El certificado de calidad del material utilizado se anexa dentro del informe general

9. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Durante el periodo del presente informe 1 de enero a 31 de enero de 2021 no se elaboraron actas. Las elaboradas con anterioridad son las siguientes:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
DE INICIO	26 /10/2020	
DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1	09 /12/2020	RADICADA

10. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE	AFILIACIÓN
Director de obra	1	EPS SURA	Serrano German	SI
Residente de Obra	1	EPS SANITAS	Picón Viviana	SI
Ing auxiliar	1	NUEVA EPS	Mateo Rondón	SI
Topógrafo	1	MEDIMAS	Jose Noe Alba Niño	SI
Cadenero	1	NUEVA E.P.S	Hernando Sisa	SI
Cadenero	1	FAMISANAR	Edilberto Gonzales	si
Ing Ambiental	1	Coomeva eps	Luisa Fernanda Sánchez	Si
Especialista hidráulico	1	NUEVA EPS	Luis Mario Durán González	Si
Especialista en HSEQ	1	SANITAS	Jorge Enrique Murcia Cubides	SI
Auxiliar SISO	1	SANITAS	Andrea García	SI
Maestro	1	COMPARTA	Orlando Sisa	SI
Contramaestro	1	NUEVA E.P.S	Adolfo Gómez	SI
Ayudante	1	NUEVA E.P.S	Pacifico Verdugo	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Jonh Mario sisa	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Fabio Rojas Triana	Si

Ayudante	1	NUEVA E.P.S	Hernán Verdugo	SI
Ayudantes	1	NUEVA E.P.S	Oscar Iván Rojas	SI
Ayudante	1	MEDIMAS	Norvey Medina Ruiz	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Carlos Hernández	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Daniel Becerra	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Jorge Jaime	SI
Ayudante	1	SANITAS	Jean Carlos Quiroz	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Alexis Leguizamón	SI
Ayudante	1	COOSALUD	Sergio Hernández	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Wilberto Fonseca	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Vladimer Chinchilla	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Néstor Galindo	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Luis santos	SI
Ayudante	1	NUEVA EPS	Jorge Nieto	SI
Ayudante	1	COOSALUD	John Riaño	SI
Ayudante	1	COOSALUD	Carlos Díaz	SI
Ayudante	1	SALUD TOTAL	Víctor García	SI
Auxiliar de Trafico	1	COMFAMILIAR	Diana Marcela	SI
Auxiliar de Trafico	1	NUEVA E.P.S	Xiomara Acevedo	SI
Operador	1	COMPARTA	Andrés Bautista	SI
Operador	1	SALUD TOTAL	Edwin Hernández	SI
Operador	1	NUEVA E.P.S	Miguel Álvarez	SI

Operador	1	SANITAS	Orlando Acosta	SI
Operador	1	MEDIMAS	Duvan Torres	si
Conductor	1	MEDIAS	Juan Arias	Si
Vigilante	1	COMPARTA	Gustavo Dueñas	SI
PERSONAL TOTAL	**41**			

Durante el periodo del presente informe no hubo cambio de personal Profesional de obra, el personal solicitado según el pliego de condiciones o términos es el siguiente:

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ	91.275.513
RESIDENTE DE OBRA	VIVIANA CAROLINA PICON DELGADO	37.182.538
ESPECIALISTA GEOTECNIA	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	91.078.845
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS MARIO DURAN GONZALEZ	91.510.981
INGENIERO AMBIENTAL	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	1.100.958.383
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD	JORGE ENRIQUE MURCIA CUBIDES	13.615.217
TOPOGRAFO	JOSE NOE ALBA NIÑO	4.041.435

11. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado por el Contratista durante el periodo del presente informe en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
Retroexcavadora	1
Retrocargador	1
Mini retrocargador	1
Motoniveladora	2
Vibrocompactador	1
Terminadora de asfalto	1
Irrigador de tiro	1
Camioneta doble cabina	1
Vibrocompactador doble cilindro	1
Compactador neumático	1
Carrotanque	1
Volqueta sencilla	1
Volqueta dobletroque	7
Compresor	1
Martillo demoledor	1
Compactador tipo rana	1
Compactador tipo canguro	2
Mezcladora diesel de 1 bulto	2
Vibrador eléctrico para concreto	2
Planta eléctrica	2
Herramienta menor	3
Estación total pentax v 227 n	1
Nivel automático topcon at-b4	1
Estacion topcon 236	1

12. ESTADO DEL TIEMPO Y CLIMA

Durante el periodo del presente informe 1 de enero a 31 de enero de 2021 y correspondiente al tercer mes de ejecución el estado del tiempo ha sido bueno, ya que el clima ha sido soleado y seco y no se presentaron lluvias como ha sido registrada en la bitácora de obra.

13. CONTROL DE CALIDAD

Interventoría realiza servicios de laboratorio realizando ensayos de laboratorio de suelos al material granular instalado por el Contratista de obra, tomando densidades en campo del material granular de subbase y base. Los valores mostrados en los resultados están dentro del informe general y están dentro de los admisibles

Se realiza control y verificación de las muestras de concreto tomadas en campo por el Contratista de obra, como también del transporte y almacenamiento de las mismas

Se realiza control y verificación de los ensayos de densidades en campo tomados en campo por el Contratista de obra. Para liberaciones de capas la Interventoría exige los correspondientes resultados de laboratorio

Se solicitan y revisan los debidos y correspondientes certificados de calibración de los equipos de topografía utilizados por el Contratista

Se realiza control y verificación de los certificados de calidad de los materiales utilizados por el Contratista de obra, como también del transporte y almacenamiento de estos

Se realiza control al estado, trasporte y calibración a los equipos de topografía utilizados por esta Interventoría.

14. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Diligenciamiento de bitácora de obra, realizando anotaciones de actividades ejecutadas, áreas problemáticas, reporte de inconvenientes presentados en obra, observaciones al Contratista, medidas correctivas, entre otros

- Verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra

- Generación de actas del periodo correspondiente: modificación, comités, etc.

- Elaboración de informes semanales y mensuales de ejecución de obra y actividades de Interventoría

- Elaboración, radicación y control de correspondencia

- Adecuación de oficina, con los debidos: protocolos de Bioseguridad, equipos de cómputo y material de papelería

- Medición permanente en conjunto de las dimensiones de obras construidas, cantidades de obra y actividades ejecutadas por el Contratista de obra

- Toma de registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas por el Contratista y la Interventoría


- Seguimiento y control a la programación de obra presentada por el Contratista

15. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES

A la fecha fue girado por parte de la Gobernación de Boyacá al Contratista el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de obra, correspondiente a un valor de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (**$1.325.192.541,59**) M/CTE, la Fiducia ha desembolsado parcialmente a los proveedores, con la debida aprobación de la Interventoría, para un total desembolsado en el periodo del presente informe de CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($110.031.207,88) M/CTE para un total acumulado desembolsado de Novecientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos centavos ($ 956.642.665,17) M/cte

La relación de pagos y los soportes correspondientes se anexan al informe general en la sección "Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo"

INFORME DE OBRA No. 3



Contrato 2890-2020 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZACRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME CONTRATISTA No.3

(PERIODO DE EJECUCIÓN: 1 DE ENERO DE 2021 – 31 DE ENERO DE 2021)

CONTRATISTA: CONSTRUSEGO SAS

CONTRATO Nº 2890 DE 2020

Elaboro: ING. VIVIANA C. PICON DELGADO	Revisó: ING. GERMAN SERRANO GUTIERREZ
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Residente de obra	**CARGO:** Director de Obra

INFORME CONTRATISTA

TABLA DE CONTENIDO

INDICE DE TABLAS 3

INTRODUCCIÓN 4

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5
1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA 6
1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO 7
1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 7
1.4.1. ACTIVIDADES TECNICAS: 7
1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 8
1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: 8
1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES 9
1.4.5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 9
1.4.6. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 10
1.4.7. PRUEBAS Y ENSAYOS 10
1.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 13
ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.6. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 21
RELACIÓN *DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO* 21
1.7. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 22
1.8. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 22
1.9. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 26
1.10. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 26
1.11. ANEXOS 27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actas 6
Tabla 2. Informe actividades ejecutadas en este periodo. 13
Tabla 3. %Programado vs %ejecutado 21
Tabla 4. Personal de obra 22
Tabla 5. Relación de equipos. 25
Tabla 6. Relación de pólizas 26

INTRODUCCIÓN

El proyecto cuyo objeto es la ***MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ***", se encuentra ubicado en:

El tramo a intervenir hace referencia a la vía secundaria que comunica del Municipio de Belén al Municipio de Tutazá, se emplaza en dos tramos, el Tramo 1: K0+000 al K1+741 y el tramo 2: K4+135 al K5+821, las coordenadas en el sistema cartesiano MAGNA SIRGAS

BOGOTA ZONA son las siguientes:

- TRAMO 1: Punto inicio N 1135980,96 E 1155211,02 / Punto Final N 1136035,78 E 1156528,53
- TRAMO 2: : Punto inicio N 1158360,27 E 1136524,41/ Punto Final N 1158782,1 E 1135125,80

El proyecto tiene por objeto el mejoramiento y pavimentación de la vía que une los municipios de Belén y Tutazá con sus respectivas obras de arte.

Con este proyecto se espera mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los tutaceños, así como dar vida al municipio que es tan visitado por los Boyacenses.

1.1.3 Sector: Transporte

1.1.4 Alcance: Realizar mejoramiento de la vía.

Municipio	Tramo		
	Abscisas	Long (m)	Sub total (Km)
Belén	K0+000 al K1+741	1736	1,736
Tutazá	K4+135 al K5+821	1694	1,694
		TOTAL	3,43 km

INFORME DE OBRA

1. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 284 del 23 de Enero de 2019.

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:				**No. 2890 de 2020**			
OBJETO:				***MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ***			
VALOR INICIAL:				**$4.417.308.471,95**			
VALOR ADICIONAL:				**$ 0**			
PLAZO INICIAL:				Seis (6) MESES			
PLAZO ADICIONAL:				0			
CONTRATISTA:				CONSTRUSEGO SAS			
SUPERVISOR:				**ING GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO**			
INTERVENTOR CONTRATO:				**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS** **R.L FREDDY HUMBERTO PERÉZ SUAREZ**			
ANTICIPO (30%)				**$ 1.325.192.541,59**			
FECHA DE INICIACION:				26 de Octrubre de 2020			
ACTA DE SUSPENSION	Nº 0	Nº	Nº				
ACTA DE REINICIACION	Nº 0	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACION:				25 de Abril de 2021			
MUNICIPIO:				TUTAZÁ – BELÉN BOYACÁ			
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura Gobernación de Boyacá			

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	26 /10/2020	LEGALIZACION
ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO	05/11/2020	LEGALIZACION

Tabla 1. Relación de actas

1.3. COMPONENTE JURIDICO.

En este periodo no se presentaron modificaciones que dieran paso a requerir adicionales y/o modificatorias dentro del contrato, se mantiene lo indicado en el contrato inicial, pese a que se ha identificado la necesidad de realizar un ajuste en cantidades, producto de los diseños que se encuentran en revisión por parte de la gobernación de Boyacá.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el día 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021, se realizan las siguientes actividades de obra:

1.3.1. ACTIVIDADES TECNICAS:

- Se realiza revisión a los diseños suministrados por la entidad contratante, del cual han surgido observaciones y ajustes manifestados en diferentes oficios entregados a la interventoría y los mismos han sido informados a la entidad contratante.
- Se realiza localización topográfica en obra.
- Se realiza localización de alcantarillas con sus respectivos niveles y dimensiones de acuerdo al diseño.
- Se realiza implantación de niveles topográficos en obra para la construcción de filtros.
- Se realiza verificación, toma de archivo fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Se realiza localización e instalación de chaflanes para el control de corte de taludes.
- Se realiza el cargue y retiro de material de excavación al sitio de disposición final autorizado.
- Se realiza la implantación de niveles y control de los mismos para la instalación de la estructura de pavimento.
- Se realiza control de calidad a los materiales suministrados, mediante la práctica de ensayos de laboratorio.
- Se realiza las respectivas mediciones de las cantidades de obra ejecutadas en este periodo.
- Se realiza seguimiento al protocolo de bioseguridad implementado en este periodo.
- Se realizan actividades de seguridad y salud en el trabajo.

- Se realiza control de calidad a los materiales que ingresan a obra.
- Se realizan actividades de plan de manejo ambiental en obra.

1.3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Se realiza revisión a las anotaciones realizadas en la bitácora de obra y se realizan anotaciones en caso de requerirse.
- Se realiza la medición permanente de las actividades ejecutadas durante este periodo, esta actividad se hace en conjunto con la interventoría.
- Elaboración de memorias y control de mediciones diarias para seguimiento mensual No.3, esta actividad se hace en conjunto con la interventoría.
- Se toma registro fotográfico diario de las actividades ejecutadas.
- Se realiza actividad social por parte del contratista de obra, para efectos de lograr sea llevada a cabo la sesión de predios necesaria para poder intervenir ciertas abscisas del tramo a intervenir.
- Se lleva seguimiento a la programación de obra presentada por el contratista versus la programación real en obra.

1.3.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES:

Fue girado por parte de la Gobernación de Boyacá el anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato por un valor de (MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **$ 1.325.192.541,59**), el cuál se ha desembolsado parcialmente a los proveedores, con la debida aprobación de la interventoría, para un total desembolsado en el mes de Enero de 2021 de $ 110.031.207,88 (ciento diez millones treinta y un mil doscientos siete pesos con ochenta y ocho centavos m/cte), para un total acumulado girado hasta el mes Enero de 2021 de 956.642.665,17 (novecientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco mil diecisiete pesos m/cte).

1.3.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista hace un manejo de residuos producidos en obra desarrollado así: se determinó un punto para conformación de botadero.
Así mismo se protegen los materiales que general polución, los cuales son protegidos con plástico negro para su posterior retiro.

Se continúan realizando charlas y capacitaciones previas al inicio de los trabajos, en donde se socializaron algunos temas de concientización ambiental, seguridad en el trabajo, cuidado de las zonas de trabajo, orden y aseo en las áreas de trabajo, así como en los campamentos.

Se realizan charlas y capacitaciones sobre el cumplimiento de protocolo de bioseguridad ante la emergencia sanitaria covid -19.

En la ejecución de las actividades de vía se presenta una gran producción de material particulado, por tanto, el personal en obra debe hacer uso de elementos de protección que protejan sus vías respiratorias, así mismo se realiza la aplicación de agua para evitar que el aire se lleve el particulado.

A la entrada de la obra se realizan pruebas de temperatura y desinfección al personal obrero y en general a quien ingrese a la obra.

Se realizan capacitaciones sobre el manejo de residuos producidos en obra, el orden y aseo en obra.

1.3.5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Resumen de las actividades de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas dentro del periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021:

- Seguridad social, exámenes de ingreso de personal de obra
- Inducciones al personal en seguridad y salud en el trabajo

- Entrega de elementos de protección personal
- Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo
- inspecciones mensuales
- Inspecciones de equipos
- Divulgación de información
- Mantenimiento a la señalización
- Se ha realizado análisis de control de materiales, maquinaria y equipo
- Se ha verificado el cumplimiento de la seguridad industrial y social
- Se verifica que se esté llevando la bitácora diariamente.
- El personal hace uso constante de los tapabocas como parte del protocolo de bioseguridad ante el covid-19, así mismo se realiza continuo lavado de manos y aplicación de gel antibacterial.

1.3.6. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Cumplimiento de la seguridad industrial y entregas de epp a los trabajadores
- Cumplimiento en calidad en la señalización preventiva.
- Inspección de equipos, maquinaria y herramienta menor.

Lo anterior se relaciona en el informe (SISO) anexos con su respectivo registro fotográfico y formatos de capacitaciones anexas.

1.3.7. PRUEBAS Y ENSAYOS

- Se realiza toma de pruebas al concreto concreto de alcantarillas, los cuales, de acuerdo a su fecha de toma, se anexan resultados de rotura.
- Se realizan tomas de densidades a los diferentes rellenos realizados con material de afirmado, material de sub base y base para estructura de pavimento.

INFORME DE OBRA

ENSAYOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	2211 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	2765 psi cumple edad 14 dias
Caja de encole alcantarilla K5+720	15	12	2020	3158 psi cumple edad 28 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	2128 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	2692 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+650	17	12	2020	3042 psi cumple edad 28 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	2172 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	2710 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+540	18	12	2020	3102 psi cumple edad 28 días
Descole alcantarilla K5+720	8	1	2021	2215 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+720	8	1	2021	2726 psi cumple edad 14 días
Caja de encole alcantarilla K5+120	11	1	2021	2263 psi cumple edad 7 días
Caja de encole alcantarilla K5+120	11	1	2021	2788 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+650	12	1	2021	2151 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+650	12	1	2021	2657 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+540	13	1	2021	2190 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+540	13	1	2021	2700 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla k5+310	18	1	2021	2307 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla k5+310	18	1	2021	2796 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+200	19	1	2021	2134 psi cumple edad 7 días
Descole alcantarilla K5+200	19	1	2021	2647 psi cumple edad 14 días
Descole alcantarilla K5+120	21	1	2021	2204 psi cumple edad 7 días
Atraque alcantarilla K4+860	9	1	2021	1520 psi cumple edad 7 días
Atraque alcantarilla K4+860	9	1	2021	1817 psi cumple edad 14 días
Solado alcantarilla K4+560	14	1	2021	1479 psi cumple edad 7 días
Solado alcantarilla K4+560	14	1	2021	1779 psi cumple edad 14 días
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+310	11	12	2020	96% Cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+440	11	12	2020	95% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+540	11	12	2020	97% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+720	11	12	2020	97% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K5+620	11	12	2020	95% cumple
Densidad realizada al relleno en material de afirmado de las alcantarillas K4+290	28	1		99% cumple

INFORME DE OBRA

Densidad a la subbbase granular K5+180	28	1		107% Cumple
Densidad a la subbbase granular K5+130	28	1		111% cumple
Densidad a la base granular K5+110	28	1		104% cumple
Densidad a la base granular K5+260	28	1		106% Cumple
Densidad a la base granular K5+430	22	1		107% Cumple
Densidad a la base granular K5+550	22	1		107% Cumple
Densidad a la base granular K5+110	22	1		105% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+260	22	1		109% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+300	8	1		108% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+350	8	1		110% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+420	8	1		108% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+470	8	1		103% cumple
Densidad a la subbbase granular K5+590	8	1		107% cumple

1.4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Se relacionan las actividades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021:

1. PRELIMINARES

Se realiza la disposición de material producto de las excavaciones, en el lugar dispuesto para conformación de botadero o escombrera ubicada en un lote en el k1+741.

Para dicha actividad se encuentra en elaboración el diseño de botadero, con el fin de determinar técnicamente las condiciones de conformación y proceso técnico a emplear durante el desarrollo de las actividades, se realiza un acopio grande para su posterior extendido y conformación según el diseño y las observaciones dadas por la interventoría.

Medida y forma de pago
La medida de las excavaciones se realiza por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, en banco y autorizado por la Interventoría.

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. Para esta actividad se hace uso de máquina retroexcavadora sobre oruga.

En este periodo se ha realizado esta actividad con base a los diseños geométricos ajustados y de acuerdo a la revisión y autorización de la interventoría.
Esta actividad se ha desarrollado entre las absicisas
K4+200 – K4+360 Y K4+470 - K5+4500.

La disposición del material al lugar de botadero, se realiza en volquetas cuyas documentaciones se encuentra en regia y debidamente reportada a la interventoría.

176

1.3

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Se ha realizado el suministro, transporte, colocación y compactación de material de afirmado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor. El material instalado cuenta con los respectivos ensayos de laboratorio que garantizan el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos por la normativa vigente.
En este periodo, esta actividad se ha llevado a cabo dentro de las abscisas K5+010 – K5+360.

2. PAVIMENTO

2.1 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)

Se ha realizado el perfilado y respectivo seriado de la subrasante previo a la instalación de la estructura de pavimento. Par la realización de esta actividad se tienen en cuenta el diseño geométrico y los respectivos niveles topográficos.
En este periodo esta actividad se ha desarrollado dentro de las abscisas K4+900 a K5+340.

2.2 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

Se ha realizado el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación según necesidad, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular sobre la superficie preparada, (el material previo a ingresar a la obra cuenta con los respectivos ensayos de calidad según cumplimiento norma invias), la instalación se realiza de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Se han realizado tomas de material que ingresa a obra para ser enviadas a laboratorio cuyos resultados se anexan en este informe. Se han realizado tomas de densidades en diferentes abscisas cuyos resultados se anexan a este informe.
El resumen de los resultados de los ensayos realizados a la sub base granular es positivo y apta dentro de los parámetros técnicos exigidos.
En este periodo esta actividad se ha desarrollado dentro de las abscisas K5+540 a K4+910.

2.3 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

Se ha realiizado ei suministro, transporte, coiocación, humedecimiento o aireación según necesidad, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular sobre la superficie preparada, (el material previo a ingresar a la obra cuenta con los respectivos ensayos de calidad según cumplimiento norma invias), la instalación se realiza de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los pianos y demás documentos dei proyecto o estabiecidos por ei Interventor. Se han realizado tomas de material que ingresa a obra para ser enviadas a laboratorio cuyos resultados se anexan en este informe. Se han realizado tomas de densidades en diferentes abscisas cuyos resultados se anexan a este informe.
El resumen de los resultados de los ensayos realizados a la base granular es positivo y apta dentro de los parámetros técnicos exigidos.
En este periodo esta actividad se ha desarrollado dentro de las abscisas K5+790 a K5+120.

2.4 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**

Se ha elaboración, transporte, colocación y compactación, de una capa de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con la especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados.
Previo a la instalación de la carpeta asfáltica se verifica la temperatura de llegada de la mezcla al sitio y el adecuado rompimiento de la imprimación realizada.
La mezcla es extendida con maquina pavimentadora finisher, compactada a una temperatura de 120 grados con compactador de rodillo y luego se realiza la compactación y terminación con compactador de llanta tipo hyster.
Esta actividad se ha llevado a cabo entre las abscisas carril izquierdo K5+790 – K5+183, carril derecho k5+789-k5+150.

2.5 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

Se ha realizado el suministro, transporte y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o sobre ia superficie granular terminada, previamente a ia extensión de capa asfáltica.
Se emplea una emulsión catiónica de rotura lenta tipo CRL-1 la cual, para su aplicación, se diluye en agua hasta que tiene una concentración aproximada de cuarenta por ciento (40%).

Se realiza iimpieza previa a ia superficie, con equipo compresor que garantiza ei sopieteo mecánico.

Esta actividad se ha desarrollado en las abscisas Carril Izq K5+183 a K5+790 Carril Der K5+150 a K5+789.

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Se ha realizado el transporte de los materiales correspondientes al afirmado y sub base granular empleados para la ejecución de los respectivos ítems. Este material es proveniente de la planta triturados paz del Rio, para la cual se ha estimado una distancia promedio de 15,1 km previamente establecida dentro del proyecto, ya que la planta corresponde a la autorizada por la entidad contratante y fue base del presupuesto del presente contrato, a la cual para efectos del cálculo se le restan los 5 km incluidos en el ítem.
Los acopios para este material dentro de la obra, previo a su utilización se están realizando a lo largo de la vía dentro de las abscisas comprendidas entre la K4+135 a K5+790.

2.7 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Se ha realizado el transporte de los materiales correspondientes al mezcla densa en caliente MDC-19. Este material es proveniente de la planta ingeasfaltos, para la cual se ha estimado una distancia promedio de 58 km enmarcada dentro de lo establecido dentro del proyecto, como base del presupuesto del presente contrato, a la cual para efectos del cálculo se le restan los 5 km incluidos en el ítem.
Los transportes de este material dentro de la obra, previo a su utilización se están realizando a lo largo de la vía dentro de las abscisas comprendidas entre Carril Izq K5+183 a K5+790, Carril Der K5+150 a K5+789.

4. OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)

4.1 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO

Se ha realizado la preparación de obra de concreto de 3000 psi impermeabilizado, para la construcción de encoles y descoles de alcantarillas en las abscisas K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720. Para el control de la resistencia de este concreto se han realizado las tomas de

cilindros y se han enviado al laboratorio, cuyos resultados se anexan a este informe y se encuentran dentro de los parámetros de cumplimiento.

4.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la las obras de drenaje, tales como alcantarillas, de acuerdo a las actividades realizadas en este periodo, ha sido necesaria la realización de esta actividad para el perfilado final de la excavación de alcantarillas, las cuales se inician mecánicamente, pero su terminación se realiza de forma manual.
Ha sido necesaria su ejecución para perfilado o derrumbamientos, dentro de las abscisas K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, para construcción de alcantarillas.
La forma de pago es el m3 medido en banco, previamente revisado y autorizado por la interventoría.

4.3 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la obra de drenaje, tales como alcantarillas y filtros, de acuerdo a las actividades realizadas en este periodo. Esta actividad se ha ejecutado empleando máquina retroexcavadora sobre oruga y maquina retrocargadora, en las alcantarillas y filtros de las abscisas intervenidas K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120
La forma de pago es el m3 medido en banco, previamente revisado y autorizado por la interventoría.

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland, utilizados para los solados de limpieza y atraques realizados en las alcantarillas intervenidas dentro del presente periodo en las abscisas K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor. Se ha empleado una dosificación de concreto 1:3:4 y preparado en obra con mezcladora mecánica.

Durante la elaboración de esta actividad se han realizado tomas de muestras, las cuales aún no cuentan con la edad suficiente para ser ensayadas.
Los materiales empleados para esta actividad cuentas con los respectivos ensayos de calidad y han sido entregados a la interventoría para su respectivo análisis y control.

La forma de pago es el m3 medido en banco, previamente revisado y autorizado por la interventoría.

4.5. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la estructura de alcantarilla (tubería instalada) hasta lograr el nivel de subrasante indicado por interventoría, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.
Para el desarrollo de esta actividad se ha empleado plancha vibradora, garantizando su compactación.
Se ha desarollado esta actividad entre las abscisas K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860

La medida de pago es el m3 debidamente compactado.
El material empleado cuenta con los respectivos análisis de laboratorio que demuestran la calidad del mismo, los cuales ya han sido radicados a la interventoría.

4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA

Consiste en el suministro e instalación de tubería en concreto de 36" debidamente emboquillada. Esta tubería se ha instalado dentro del presente periodo en las alcantarillas intervenidas de las abscisas K4+135, K4+310, K4+460, K4+560, K4+750, K4+860.
La instalación de la misma se ha realizado teniendo en cuenta los niveles topográficos y las indicaciones dadas por la interventoría.
Para la construcción de esta actividad previamente fueron entregados a la interventoría los respectivos ensayos de calidad realizados al material proveniente del punto de fábrica.

La unidad de pago es el ml, de tubería debidamente instalada y aprobada por la interventoría.

4.7 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de concreto para construcción de cunetas fundidas en el lugar. También incluye las operaciones de alineamiento, excavación, conformación de la sección, suministro del material de relleno necesario y compactación del suelo de soporte. Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto son las indicadas en los planos y ordenadas por el Interventor.
Se han realizado las diferentes tomas de muestras de cilindros de concreto para verificar su resisitencia.
La actividad de cunetas se ha desarrollado dentro de las abscisas K5+540 a K5+600.

4.8 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)

Este trabajo consiste en demolición de concreto existente en cabezales, cajas, placas, muros, tubería de alcantarillas, cunetas hasta un tamaño máximo de 20 cms. para posibilitar la construcción de las nuevas obras o las ampliaciones de las existentes que se vayan a prolongar de acuerdo con los planos de diseño o las instrucciones del interventor.

La forma de pago es el m3 debidamente aprobado y revisado por interventoría.

Se ha empleado para esta actividad compresor de doble martillo y maquina retrocargador para efectos del retiro respectivo de material sobrante.

En este periodo se realizó la demolición de alcantarillas existentes dentro de las absicisas K4+310

4.9 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

Se ha realizado la figuración del acero de 60000 psi, con el cual se han armado los refuerzos respectivos diseños estructurales y revisado previamente a la vaciada del concreto.
Esta actividad se ha desarrollado para la instalación de acero de alcantarillas en las abscisas:
K4+310, K4+560, K4+750, K4+860, K5+030, K5+120, K5+200, K5+310, K5+440, K5+540, K5+650 y K5+720

4.10 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

Se ha realizado la instalación de geotextil y material granular por el costado izquierdo de la vía en sentido Belén Tutazá, de acuerdo a los diseños hidráulicos.
Durante la instalación se han seguido y atendido las observaciones realizadas por el interventor, así como la de controlar que el material instalado se encuentre libre de sedimentos.
Esta actividad se ha realizado en las abscisas comprendidas entre K4+730 a K5+310.

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO

Se ha realizado el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería pvc ranurada de 4", según los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor.
De acuerdo a las indicaciones dadas por el diseñador hidráulico, se ha instalado la tubería cuya longitud es de 50 metros hasta llegar al encole.
Esta actividad se ha llevado a cabo dentro de las abscisas:
K4+750 y K4+800, K4+860 y K4+910, K5+030 a K5+080, K5+120 a K5+170 y K5+200 a K5+250.

4.12 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)

Se realiza el suministro, corte, figuración, amarre y colocación dela malla electrosoldada para placas piso de las cunetas.
La malla electrosoldada se utiliza como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas de concreto.
Esta actividad se ha desarrollado dentro de los ítems K5+540 a K5+600.

1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA


De acuerdo a las actividades ejecutadas por el contratista durante este periodo se evidencia lo siguiente:

RELACIÓN *DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO*

De acuerdo a lo revisado en obra en los diferentes frentes de trabajo se presenta un avance físico de un 24,4%, con respecto a lo programado estimado en un 34 %.

Tabla 2. %Programado vs %ejecutado

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	52,8%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	24,4%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	34,0%



Se continúan presentando atrasos reflejados en la programación de obra, puesto que las actividades de corte de talud han incrementado con respecto a las contractuales, debido a que el nuevo diseño obedece a una vía cuyo ancho de calzada es de 6 metros, mientras que el inicial del proyecto era de 5 metros.

Adicionalmente en este periodo se han presentado restricciones para laborar los fines de semana y para el suministro de material los fines de semana, puesto que los continuos toques de queda que dan inicio los viernes a las 8 pm hasta los lunes 5 am, impiden la movilidad y normal trabajo en obra. Adicionalmente tras los aumentos de covid 19 en el municipio, se ha tenido que someter al personal a la realización de pruebas, las cuales se realizan en el municipio de Duitama, lo que genera ceses de actividades por parte de los trabajadores que se deben ausentar a la realización de dichas pruebas, afectando el rendimiento de algunas actividades.

Teniendo en cuenta que el proveedor de agregados corresponde a la planta asignada en el proyecto por la entidad contratante, el proveedor en las dos últimas semanas a manifestado de manera verbal que se le imposibilita cumplir con el abastecimiento generado por las mayores cantidades a las que hay lugar dentro del contrato a causa de los rediseños realizados y se ha visto disminuido el suministro de agregados en varias oportunidades, afectando el normal rendimiento, situación que será informada de manera oficial a la interventoría y a la entidad, puesto que se requiere la autorización de una planta alterna que pueda garantizar el suministro de la totalidad de los agregados que demanda el proyecto.

1.6. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

Tabla 3. Personal de obra

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE	AFILIACIÓN
Director de obra	1	EPS SURA	Serrano German	SI
Residente de Obra	1	EPS SANITAS	Picón Viviana	SI
Ing auxiliar	1	NUEVA EPS	Mateo Rondón	SI
Topógrafo	1	MEDIMAS	Jose Noe Alba Niño	SI
Topografo	1	NUEVA EPS	Fernando Durán	SI
Cadenero	1	NUEVA E.P.S	Hernando Sisa	SI
Cadenero	1	FAMISANAR	Edilberto Gonzales	si
Ing Ambiental	1	Coomeva eps	Luisa Fernanda Sánchez	Si
Especialista hidráulico	1	NUEVA EPS	Luis Mario Durán González	Si
Especialista en HSEQ	1	SANITAS	Jorge Enrique Murcia Cubides	SI
Auxiliar SISO	1	SANITAS	Andrea García	SI
Maestro	1	COMPARTA	Orlando Sisa	SI
Contramaestro	1	NUEVA E.P.S	Adolfo Gómez	SI
Ayudante	1	NUEVA E.P.S	Pacifico Verdugo	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Jonh Mario sisa	SI
Ayudante	1	COMPARTA	Fabio Rojas Triana	Si
Ayudante	1	NUEVA E.P.S	Hernán Verdugo	SI
Ayudantes	1	NUEVA E.P.S	Oscar Iván Rojas	SI
Ayudante	1	MEDIMAS	Norvey Medina Ruiz	SI