I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: Junio 04

ÁREA:	*Dirección de Telecomunicaciones*		**CONTRATO**	*24001271 H2*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*SEGUIMIENTO CONTRATO - supervisores del contrato*				
LUGAR:	*Teams*				
FECHA:	*27 de junio 2025*	**HORA INICIO:**	*14:00*	**HORA FINAL:**	17:00

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revision actividades contrato 24001271 H2

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Temas a tratar

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

a. GENERALIDADES

El presente documento tiene como finalidad informar sobre las actividades realizadas durante el mes de junio en la ejecución del contrato, cuyo objeto es la adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas de comunicaciones de voz (VCS) a nivel nacional.

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante este periodo:

- Desembolso lunes 9 de junio del 2025:

Cumpliendo con los requerimientos del pliego de condiciones donde se estipula que el anticipo del proyecto se debe utilizar para realizar la orden de compra de los equipos del proyecto, se hizo el desembolso del anticipo del proyecto por un valor de $1,511,914,753. En los anexos de este documento se encuentra minuta de la confirmación del recibimiento de la orden de compra realizada por la UT a SITTI.

- Semana del 23 al 27 de junio del 2025:

Durante esta semana la fábrica SITTI comenzó con la fabricación de las consolas VCS

- Revision Espacios Bucaramanga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Revisión del área física designada para la instalación del rack o consola del sistema VCS.
- Verificación del acceso al sitio y condiciones de seguridad.
- Comprobación de la disponibilidad de puntos eléctricos regulados y normalizados.
- Revisión de la red de datos y puertos disponibles para interconexión IP.
- Verificación de la infraestructura de cableado, canalizaciones y puesta a tierra.
- Identificación de posibles interferencias o restricciones para la instalación del equipo.
- Toma de medidas y registro fotográfico del área.
- Coordinación con personal técnico del aeropuerto sobre requerimientos adicionales o adecuaciones necesarias.

OBSERVACIONES Se requiere seleccionar cableado con personal ATSEP para dar espacio para la nueva instalación.

- Se requiere de fibra óptica entre cuarto técnico y sala técnica ATSEP.
- Se requiere de ODF en sala técnica, cuarto técnico y torre de control.
- Se requiere reubicar y organizar fibra óptica en sala técnica ATSEP, cuarto técnico CGAB y torre de control.
- Se socializa con los controladores las consolas nuevas a instalar, a lo cual sugieren colocar soporte de impresora lateral, incrustar posición de comunicaciones sitti, igualmente incrustar posición de comunicaciones de ultimo recurso Rohde & Schwarz y pantalla de EMA alterna.
- Se sugiere subir consolas desarmadas para no intervenir estructura como vidrios en la torre de control para evitar inconvenientes en la operación del aeropuerto.








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar las siguientes acciones previas a la instalación:

- Informar de los elementos de instalación en cuanto a medidas y cantidades para establecer el sitio donde se puedan guardar mientras se realiza el trabajo.
- Informar con anticipación del personal que va a realizar los trabajos para los trámites ante la concesión el ingreso a áreas restringidas por esta.
- Informar sobre los trabajos requeridos y el orden a realizar para revisar horas de trabajo según la operación de cada aeropuerto.
- Una vez efectuadas las adecuaciones, se podrá proceder con la programación de la instalación y pruebas funcionales.

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 27 de junio de 2025, por los asistentes. Se adjunta listado de asistentes.

Nombre completo	Cargo	Firma
José A. Jimenez C.	Supervisor Regional Norte	
Carlos A. Otalvaro O.	Supervisor Regional Noroccidente	
José A. Cornejo V.	Supervisor Regional Nororiente	
Germán A. Castañeda Y.	Supervisor Regional Occidente	
William A. Niño F.	Supervisor Regional Oriente	
William Fonseca	Supervisor Regional Centro Sur	
Diego F. Giraldo R.	Supervisor Nivel Central	
Luisa F. Pesellin G.	Apoyo a la Supervisión Nivel Central	