edur	**FORMATO SUPERVISIÓN CONTRATOS**	**Código:** FO-GPR-04 **Versión:** 01 **Fecha:** 07/10/2025

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2026 al 05/07/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: COIP – 040-2026		Fecha: Septiembre de 2026
Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"		
Nombre del contratista: LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S		Nit: 901.061.932-9
Fecha Inicio: 06 de abril de 2026	Fecha Terminación inicial: 22 de mayo de 2026	
Suspensión No.01: 22 de mayo de 2026	Reinicio No.01: 23 de junio de 2026	
Otro si N1: Adicionar $86.874.745 y prorrogar hasta	Fecha de terminación final: 05 de julio de 2026	
Nombre del Supervisor del Contrato:	Laura Melisa Castaño Castaño	
Cargo del Supervisor:	Directora de Planeación e Infraestructura	
Valor Total del Contrato: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M.L., IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar		$456.122.909
Valor inicial del Contrato DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTO		$270,644,205
Valor adición del Contrato: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS		$86.874.745

AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de aprobar el pago No.02, pago del contrato derivado de interventoría COIP – 040-2026, las actividades desarrolladas se encuentran descritas en el informe del contrato derivado.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$270.644.205
ADICION O REDUCCION	$86.874.745
VALOR TOTAL	$357.518.950

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$ 188.779.504	52.78%
Nro. De Pago y factura	**Comp. de egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1 (cuenta 01)			$168.547.700	47.14%
Pago N°,2 (cuenta 02)			$ 188.779.504	52.78%

Sept 24

Pago N°,3 (cuenta 03)				
Pago N°,4 (cuenta 04)			0	0%
Pago N°,4 (cuenta 05)			0	0%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA			$357.327.204	99,92%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR			$298.346	0.11%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el presente informe

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	DEDICACIÓN	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
886362436	$1.750.905 $4.768.725	50% 100%	junio 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra

RESDIENTE DE OBRA

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1007346720	GOMEZ	GOMEZ	LAURA	CAMILA	2026-08	Suramericana	COTIZANTE
CC	1007346720	GOMEZ	GOMEZ	LAURA	CAMILA	2023-11	Suramericana	BENEFICIARIO

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	08/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 92 Registros en 10 Paginas

DIRECTOR DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2019-01	Suramericana	BENEFICIARIO
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2026-08	Suramericana	COTIZANTE
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2015-11	Saludcoop	COTIZANTE
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2017-07	Cafesalud	BENEFICIARIO
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2018-04	Medimas	BENEFICIARIO
CC	70902827	GOMEZ	HERNANDEZ	JOSE	LEONCIO	2016-12	Cafesalud	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	08/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	8	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 151 Registros en 16 Paginas

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP – 040 – 2026 certifico que el contratista: LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., a ejecutado las actividades derivadas del objeto contractual, pero el presente informe no hace parte de documentación para la gestión del pago del acta

---

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los Veintiún (21) días del mes de septiembre del 2026.

Atentamente,

Laura Melisa Castaño

LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO
Directora de Planeación e Infraestructura -EDUR
Supervisor