ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera | 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No.4

LAPSO del 01/08/2026 al 31/08/2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0021-ARC-CBNL02-2026
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO 26
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 2: HANGAR "A" (ALPHA) GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/A
VALOR INICIAL	:	MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.429.795.621,75)
ADICIÓN No.1	:	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CINCO CENTAVOS ($ 70.204.378,05)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR INICIAL	:	TK CASTRO ARROYO DANIEL ALEJANDRO
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Bahía Málaga, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No.0021-ARC-CBNL02-2026 suscrito con la empresa CONSORCIO MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO 26 NIT. 902.060.510-3, representada legalmente por NELSON HERNANDO VARGAS GONZALES y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] ,

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

[2] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 2 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[2] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[2] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[2] *Directiva Permanente 012 del 21 de septiembre de 2020, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[2] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera integral a todo costo, por el sistema de precios unitarios, fijos y sin formula de reajuste de la infraestructura y sistema de apoyo para el: lote 2: hangar “a” (Alpha) grupo aeronaval del pacífico.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
Modificación No.1	22/07/26	Primera modificación al contrato No. 0021-ARC-CBNL02-2026	Se elimina del anexo técnico-económico el ítem “3.2-Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria y reflector LED redondo de 1000w de mínimo 110,000 lumens. Multivoltaje 100–277 V, IP65. iluminación industrial de gran altura, Proyección uniforme de la luz. Incluye: tomacorriente 208v w/caja a prueba de agua, cordón conductor termico con clavija, suministro de reflectores, cableado, conexiones, caja de interruptores y demás elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento, Aplicación de norma RETIE. imagen de referencia”	se adiciona la suma de SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CINCO CENTAVOS ($ 70.204.378,05)

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE	$1.500.000.000	$1.500.000.000	N/A	N/A	$1.500.000.000

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 49-44-101039288 DE FECHA 06/05/2026** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **07/05/2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**07/05/2026**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**07/05/2026**	**N/A**

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**07/05/2026**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**07/05/2026**	**N/A**
TODO RIESGO		**X**	**N/A**	**N/A**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**X**		**07/05/2026**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTÍAS ACTUALIZADAS CON EL MODIFICATORIO No.01

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 49-44-101039288 Anexo 01 DE FECHA 28/07/2026** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**29/07/2026**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**29/07/2026**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**29/07/2026**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**29/07/2026**	**N/A**
TODO RIESGO		**X**	**N/A**	**N/A**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**X**		**29/07/2026**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Parcial-1	2026	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE	67826	16/06/26	229143726	19/06/26	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE	MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($1.425.000.000) M/CTE	5%
Parcial-2	2026	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE	86426	27/07/26	288836526	27/07/26	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($225.000.000) M/CTE	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.275.000.000) M/CTE	15%
Parcial-3	2026	MIL QUINIENTOS MILLONES	91726	14/08/26	338424326	25/08/26	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE	25%

		DE PESOS M/CTE					MILLONES DE PESOS ($375.000.000) M/CTE	PESOS ($1.125.000.000) M/CTE	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS** (Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)**	**AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)**	**AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)**	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)**
Contrato no. 0021-ARC-CBNL02-2026	2026	5126 del 04 de enero de 2026	$9.573.000.000	N/A	N/A	N/A	34426 del 30 de abril de 2026	$1.429.795.621,95	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios)	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**FACTURAS**		**ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final)		**ENTRADA DE ALMACÉN**		**OBSERVACIONES**
				Nº y FECHA	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
1	2026	Obras (CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 2: HANGAR "A" (ALPHA) GRUPO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE	FEMP1 DEL 05 DE JUNIO DE 2026	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE	No.1 de fecha 11/06/2026	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE	1002433738 de 12 de junio de 2026	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE	N/A

		AERONAVAL DEL PACÍFICO.)								
2	2026	Obras (CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 2: HANGAR "A" (ALPHA) GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO.)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	FEMP2 DEL 06 DE JULIO DE 2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	No.2 de fecha 06/07/2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	1002433738 de 12 de junio de 2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	N/A
3	2026	Obras (CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 2: HANGAR "A" (ALPHA) GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO.)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	FEMP3 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	No.3 de fecha 10/08/2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	1002433738 de 12 de junio de 2026	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [3], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO DE BIENES ENTRAGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS, PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1 – Demoliciones y desmontes			

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera | 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

1.1- Desmonte y retiro de cubierta existente altura mayor a 5m (tejas tipo sandwich, teja trapezoidal galvanizada, fibrocemento, etc). Incluye: anclajes, ganchos, fijaciones, uso de andamios certificados y herramienta necesaria para la correcta ejecución de la actividad, Limpieza, retiro de material disposición final.	1684.56 m2	97.63%	1644.56m2
1.2- Desmonte y retiro de cielo raso PVC. Incluye: estructura de soporte, desmonte de luminarias existentes, herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, Limpieza, retiro de material y disposición final.	369 m2	41.69%	153.84 m2
1.3- Desmonte y retiro de caballete galvanizado, incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, limpieza, retiro de material y disposición final.	34 m	100%	34 m
1.4- Rutina de mantenimiento metal mecánico a la estructura de soporte de cubierta, consistente remoción de oxido, corrosión y pintura deteriorada mediante wedblasting, chorro de agua o medios abrasivos de bajo impacto ambiental o medios manuales hasta quedar metal blanco SSPC-SP-5, limpieza manual profunda, masillado, esquema de pintura, aplicación de imprimación epoxi rica en polvo de zinc 60% por volumen y esquema de pintura blanca poliuretano alidártico altos solidos 3 manos 60micrones por mano, incluye corte, soldadura, refuerzos, reemplazo de piezas en elevado estado de corrosión, disposición final de residuos y sobrantes en escombrera certificada. Incluye todos los elementos (correas, templetes, pernos, contravientos, etc), equipos y herramientas necesarias para su correcto ejecución y funcionamiento	1351 m2	100%	1351 m2
1.5- Limpieza a todo costo de paredes en lamina tipo sándwich, comprende equipo de hidrolavado industrial, desmanchador de superficie, herramientas, andamios y elementos necesarios para correcta ejecución.	3912.72 m2	100%	3912.72 m2
1.6- Mantenimiento y rutina metal mecánica estructura de soporte interna y externa del hangar. Consistente remoción de corrosión y pintura deteriorada mediante wedblasting, chorro de agua o medios abrasivos de bajo impacto ambiental hasta quedar metal blanco SSPC-SP-5. Incluye: columnas, vigas metálicas, tensores, arriostramientos, secciones típicas hea180, hea300, ipe100 ipe120, etc, ángulos, soportes inferiores, lijado, masillado, refuerzos, retiro de elementos en mal estado, aplicación de imprimación epoxi rica en polvo de zinc 60% por volumen y esquema de pintura blanca poliuretano alidártico altos solidos 3 manos 60micrones por mano, herramientas, andamios y elementos necesarios para correcta ejecución.	1817 m2	100%	1817 m2
1.7- Mantenimiento y rutina metal mecánica estructura de soporte interna y externa del hangar. Consistente remoción de corrosión y pintura deteriorada mediante wedblasting, chorro de agua o medios abrasivos de bajo impacto ambiental hasta quedar metal blanco SSPC-SP-5. Incluye: columnas, vigas metálicas, láminas, tensores, arriostramientos, secciones típicas hea180, hea300, ipe100 ipe120, etc, ángulos, soportes inferiores, lijado, masillado, retiro de elementos en mal estado, aplicación de imprimación epoxi rica en polvo de zinc 60% por volumen y esquema de pintura blanca poliuretano alidártico altos solidos 3 manos 60micrones por mano, herramientas, andamios y elementos necesarios para correcta ejecución.	3162 kg	0,00%	0
1.8- desmonte de tubería de acero galvanizada del sistema de aire comprimido 1/2". Incluye válvulas neumáticas, demoliciones, regatas, pasantes, accesorios de soporte, conexiones, acoples, y todos los accesorios existentes, limpieza, retiro del material y disposición final)	41 m	65.85%	27 m
1.9- desmonte de tubería de acero galvanizada del sistema de aire comprimido 1 1/2". Incluye válvulas neumáticas, demoliciones, regatas, pasantes, accesorios de soporte, conexiones, acoples, y todos los accesorios existentes, limpieza, retiro del material y disposición final)	76 m	89.47%	68 m
1.10- desmonte de luminarias, proyecto circular halógenos metálicos suspendidos en hangar. Incluye verificación del punto, retiro de soportes, limpieza, retiro del material y disposición final	18 und	100%	18 un
2- Cubierta			
2.1- Suministro e instalación de cubierta panel térmico y acústico tipo sándwich para cubierta tapajuntas, con sistema de instalación macho y hembra compuesto por dos laminas metálicas (exterior e interior) en aluminio, con recubrimiento de pintura poliéster horneada, separado por un núcleo central de espuma rígida de poliuretano pur/pir, utilizando pentano como agente expediente (aislante ecológico) inyectado en alta presión, densidad 38 +- 2 kg / m3, espesor min 60 mm , incluye caballete, remates a muro, remates frontales, remates cumbrera, cinta butillo, accesorios de instalación, tornillería y elementos de unión requeridos para su instalación y funcionamiento.	1684.56 m2	89.3%	1504.33 m2
2.2 - Suministro e instalación de cielo raso en teja tipo sándwich, acabado color blanco, sistema de instalación tipo macho y hembra, compuesto por dos láminas metálicas (exterior e interior) en aluminio, con recubrimiento de pintura poliéster horneada, separadas por un núcleo central de espuma rígida de poliuretano pur/pir, utilizando pentano como agente expansor ecológico, inyectado en alta presión. densidad mínima del núcleo: 38 ± 2 kg/m³. espesor mínimo: 30 mm. incluye: tornillería para fijación en cresta con empaques correspondientes, tornillos fijadores de alas y correas, juntas y traslapos de acuerdo con la ficha técnica del fabricante, estructura de soporte, accesorios de sujeción, ángulos de remate y contra muro en color blanco, marcación y corte para puntos eléctricos de iluminación, así como todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad y el adecuado funcionamiento del ítem.	383.76 m2	0,00%	0

3- Instalaciones eléctricas			
3.1- Suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led 59,5x59,5cm plana y delgada de incrustar o sobreponer de 48 vatios (100-227)v, eficacia 90 lm/w temperatura del color 6000k (blanco), flujo luminoso mínimo de 3600 lúmenes, fp 0,9, irc 80, ángulo de apertura 100°, vida útil de 50,000 horas, garantía en Colombia por defectos de fabricación, perdida prematura del nivel de luminosidad, cambio del matiz de color, incluye soporte en aluminio color y cable encauchetado hasta circuito ramal. aplicación de norma retie.	60 und	25%	15 und
3.3- Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria TIPO WALL PACK tipo metal halide ref lithonia twr 400mh tb potencia 400 color temp blanco, 16500 lumens Proyección uniforme de la luz. Incluye: desinstalación de existentes, suministro de reflectores, cableado, conexiones, caja de interruptores y demás elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Aplicación de norma RETIE. imagen de referencia	6 und	0,00%	0
3.4- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero principal de distribución – tpd-01 mantenimiento integral al Tablero Principal de Distribución TPD-01, de baja tensión. Incluye limpieza con productos dieléctricos, reapriete de bornes y peines, revisión de protecciones, estado de barras y aislamiento. Se incluye: cambio de bornas defectuosas, identificación de circuitos con cintas de colores y marquillas de riesgo eléctrico, verificación de continuidad y resistencia de aislamiento (megado), limpieza de cárcamo si aplica, elaboración o actualización del diagrama unifilar, pintura electrostática si se requiere, rotulación de circuitos, cambio de chapas y cerraduras, suministro de herrajes, accesorios y demás consumibles. Aplicación de norma RETIE. Se incluye informe técnico con recomendaciones.	1 und	0,00%	0
3.5- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de iluminación y tomacorrientes – TCL-01 Incluye limpieza dieléctrica interna y externa, revisión de interruptores termomagnéticos, ajuste de conexiones, cambio de bornas deterioradas, marcación con cintas de colores, instalación de marquillas de riesgo eléctrico y de identificación de circuitos, pruebas de aislamiento, inspección de continuidad de tierra y neutro, rotulado general, pintura electrostática del gabinete si se requiere, cambio de chapas y accesorios menores. Se incluye actualización de diagrama unifilar y entrega de informe técnico.	1 und	0,00%	0
3.6- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de fuerza – TFA-01 Incluye inspección visual y funcional del sistema de protección para cargas de fuerza (motores, bombas, etc.), limpieza interna con productos dieléctricos, revisión y reapriete de conexiones, reemplazo de bornas si es necesario, identificación de circuitos con cintas y marquillas, pintura electrostática del tablero si se encuentra deteriorada, verificación del sistema de puesta a tierra, marcación de protecciones, cambio de cerraduras, herrajes y accesorios necesarios, y elaboración o actualización del diagrama unifilar. Se entrega informe técnico.	1 und	0,00%	0
3.7- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero auxiliar – ta-01 comprende limpieza completa, revisión de estado mecánico y eléctrico del tablero, cambio de bornas si presentan desgaste, identificación con colores y marquillas, revisión de protecciones, rotulado de circuitos, pintura si presenta deterioro, revisión de sistema de enclavamiento y cierre (chapas, tornillería), verificación de aislamiento y continuidad, diagrama unifilar actualizado y entrega de informe técnico.	1 und	0,00%	0
4- Instalaciones hidrosanitarias.			
4.1- **Adecuación y conexión red de agua tratada para el hangar.**			
4.1.1- Suministro en instalación de Salida sanitaria 2" sifón de piso. Incluye: rejilla en acero inoxidable, sellamiento de tubo para rejilla de 2" a 4" diámetro, con vulkem o similar, se debe tener todo lo necesario para su ejecución.	10 und	100%	10,00
4.1.2- Suministro e instalación de Juego de incrustaciones para baño x 3 en acero inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel), Todos los elementos necesarios para la instalación.	6 und	83.33%	5,00
4.1.3- Suministro e instalación de accesorios de grifería ducha monocontrol en acero inoxidable, incluye accesorios, llaves y pomas requeridas para su correcta instalación y funcionamiento.	6 und	83.33%	5,00
4.1.4- Suministro e instalación sanitario ahorrador botón superior push de descarga tipo ecoclean o similar (incluye: grifería interior tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento)	6 und	83.33%	5,00
4.1.5- Suministro e instalación de lavamanos de incrustar sobre mesón en superficie sólida tipo granito natural, color negro o similar, acuerdo diseño existente, ancho aprox de 0.60 cm. Incluye todos los soportes y accesorios, griferías monocontrol en acero inoxidable, sifones, rejillas y desagües, color negro mate. Otros elementos requeridos para su correcta instalación.	6 und	0,00%	0,00
4.1.6- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidráulico para sanitario y orinal 1/2", Incluye: regatas, accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	6 und	83.33%	5,00

4.1.7- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidráulico para ducha 3/4". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	6 und	0,00%	0
4.1.8- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Punto hidráulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	6 und	0,00%	0
4.1.10- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería hidráulica de 1", incluye accesorios, llaves de paso metálicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13.5. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	6 und	83.33%	5 und
4.1.11- suministro de tubería de acero galvanizada del sistema de aire comprimido 1/2". Incluye válvulas neumáticas, demoliciones, regatas, pasantes, accesorios de soporte, conexiones, acoples, y todos los accesorios existentes, limpieza, retiro del material y disposición final).	41 m	0,00%	0
4.1.12- suministro de tubería de acero galvanizada del sistema de aire comprimido 1 1/2". Incluye válvulas neumáticas, demoliciones, regatas, pasantes, accesorios de soporte, conexiones, acoples, y todos los accesorios existentes, limpieza, retiro del material y disposición final).	76 m	89.47%	68 und
4.2 sanitarias			
4.2.1- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 4" para sanitario. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	6 und		0
4.2.2- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para orinal. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	6 und	0,00%	0
4.2.3- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 3" para ducha. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	12 und	0,00%	0
4.2.4- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Salida sanitaria 2" para lavamanos. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	12 und	0,00%	0
4.2.5- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	40 m	0,00%	0
4.2.6- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	40 m	0,00%	0
4.2.7- Suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	40 m	0,00%	0
4.2.8- Limpieza manual y/o mecánica de registros sanitarios y/o pluviales existentes. La actividad incluye retiro de residuos, lodos, sedimentos, y elementos obstruyentes en registros de inspección (sanitarios y/o pluviales), mediante medios manuales y/o equipos de succión o presión (cuando sea requerido), lavado con agua a presión, recolección y disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. Incluye señalización del área de trabajo, herramientas, mano de obra, equipos menores, elementos de protección personal y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	28 und	82,14%	23 und
4.2.9- Suministro e instalación de tapas de concreto para registros sanitarios y/o pluviales. Incluye demolición y retiro de la tapa existente (cuando aplique), suministro e instalación de tapa prefabricada o fundida en sitio en concreto de resistencia mínima 21 MPa, con refuerzo en acero de construcción según diseño, dimensiones ajustadas al marco existente, acabado afinado, instalación en mortero de nivelación, verificación de funcionamiento y sellado perimetral con mortero. Incluye todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, limpieza del área y disposición final de residuos, para su correcta ejecución.	13 und	0,00%	0
4.3 Aguas lluvias			0
4.3.1- Suministro e instalación de canales para aguas lluvias en pvc tipo canalón o cal amazona pavco o similar, resistente a rayos uv, en tramos de mínimo 3m, sección circular o trapezoidal dimensiones mínimas de 169mm ancho x 142mm alto instalado en canal de soporte en lámina galvanizada calibre 20 de altura 160mm. Incluye accesorios, canal al conjunto, con juntas herméticas, terminales, uniones, codos, acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico blanco ref.110070 (incluye catalizador ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco, en canal de soporte, Soporte de canal cada 90cms, unión esquina exterior-interior, amarres, lubricante silicona para canales y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	68 m	100%	68 m
4.3.2- Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias metálicos de 5" x 4", para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad, correcta instalación y funcionamiento.	14 und	100%	14 und
4.3.3- Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC sanitaria 4" acabado en pintura	202 m	100%	202 m

esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco, incluye accesorios, abrazaderas, demás elementos, materiales, herramientas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento			
5. Ítems no previstos			
NP5.1- Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	20 und	0,00%	
NP5.2- Suministro, instalación pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria y reflector LED de 400 w de mínimo 68000 lumens, multivoltaje 100-277v ip65, ilumiinación industria de gran altura, proyección uniforme de la luz. Incluye tomacorriente 208v w/caja a prueba de agua, cordón conductor térmico con clavija, suministro de reflectores, cableado, conexiones, caja de interruptores y demás elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento, aplicación de norma RETIE.	16 und	0,00%	
NP5.3- Desmonte y retiro de cerramiento existente conformado por malla eslabonada, incluyendo rieles, parales, postes, tensores, elementos de fijación, anclajes, accesorios metálicos y demás componentes asociados. La actividad deberá ejecutarse de manera cuidadosa, evitando afectaciones a las estructuras y elementos adyacentes que deban conservarse. Incluye corte, desprendimiento, cargue, transporte interno, retiro de escombros y materiales resultantes, así como su disposición final en sitio autorizado por la autoridad competente. Se incluye mano de obra, herramientas, equipos y todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del trabajo y entrega del área completamente limpia y libre de residuos.	18,0041941 m2	0,00%	
NP5.4- Suministro e instalación de cerramiento en superboard de alta resistencia que proporcione mayor rigidez estructural, resistencia al impacto y durabilidad, aptos para ambientes industriales. Incluye estructura de soporte, rieles, perfiles de refuerzo, elementos de fijación, accesorios y remates necesarios para su correcta instalación. El sistema deberá garantizar estabilidad, adecuado aislamiento visual, resistencia a la humedad y óptimo funcionamiento de los elementos deslizantes, dejando el cerramiento completamente instalado y en condiciones adecuadas de servicio.	18,0041941 m2	0,00%	
NP5.5- Desmonte, desconexión eléctrica y mecánica, retiro y disposición final de unidad manejadora de aire acondicionado industrial, incluyendo condensadora, tablero de control asociado, tuberías de conexión, ductos flexibles, soportes, anclajes, elementos de fijación y demás accesorios requeridos para su funcionamiento. La actividad deberá realizarse garantizando la seguridad de las instalaciones existentes y evitando daños a elementos adyacentes. Incluye cargue, retiro de materiales sobrantes y disposición final de los elementos desmontados en sitio autorizado, dejando el área limpia y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores.	3 und	100%	3
NP5.6- Mantenimiento integral de cuarto de compresores 57 m2 aprox, consistente en limpieza y lavado de muros interiores y exteriores en panel tipo sándwich, limpieza de cubierta, reparación y sellado de perforaciones, fisuras o faltantes presentes en los paneles, restituyendo sus condiciones originales de funcionamiento y protección. Incluye mantenimiento y ajuste de puertas, marcos, bisagras, tornillería, cerraduras y elementos de fijación, garantizando su correcto alineamiento, apertura y cierre. Se deberán realizar las reparaciones menores y reposición de elementos deteriorados o faltantes necesarios para dejar la estructura en adecuadas condiciones de operación y servicio.	1 und	40%	0.40 und
NP5.7- Suministro e instalación de orinal institucional en porcelana vitrificada color blanco, tipo Corona Urimat Institucional o equivalente de características superiores, incluyendo grifería temporizada tipo push, válvulas, conexiones hidráulicas y sanitarias, accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye pruebas y puesta en servicio.	1 und	0,00%	
NP5.8- Suministro e instalación de puerta abatible fabricada en panel PVC de alta resistencia o aluminio, resistente a la humedad, corrosión y de fácil limpieza, incluyendo marco en PVC, bisagras, cerradura, elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye apertura o adecuación del vano en muro de panel PVC o panel tipo sándwich, ajustes, remates y sellado perimetral, dejando la puerta completamente instalada y operativa.	1 und	0,00%	
NP5.9- Desmonte y retiro de lavamanos (baño lavanderia)	1 und	0,00%	
NP5.10- Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada color blanco con pedestal, tipo institucional, incluyendo grifería cromada, válvula de desagüe, sifón, llaves de paso, conexiones hidráulicas y sanitarias, accesorios de fijación, sellos y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye pruebas de estanqueidad y puesta en servicio.	1 und	0,00%	

NP5.11- Desmonte y retiro de enchape existente en muros, incluyendo piezas cerámicas, porcelanato, adhesivos, morteros de pega y demás materiales asociados. La actividad deberá realizarse evitando afectaciones a elementos que deban conservarse. Incluye cargue, retiro de escombros, limpieza del área de trabajo y disposición final de los residuos en sitio autorizado, dejando la superficie lista para las actividades posteriores.	11,46 m2	0,00%	
NP5.12- Suministro e instalación de enchape de muro en cerámica esmaltada color blanco tipo institucional, formato aproximado de 30 x 60 cm, marca Corona, Mancesa o equivalente de características técnicas iguales o superiores. Incluye suministro de baldosas, adhesivo, boquilla, cortes, nivelación, remates, limpieza final y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación. El enchape deberá quedar alineado, nivelado y libre de fisuras, desprendimientos o defectos de acabado.	9,66 m2	0,00%	
NP5.13- Demolición y retiro de piso en cerámica existente, incluyendo baldosas, mortero de pega, nivelaciones y demás materiales asociados hasta dejar expuesta la superficie base. Incluye cargue, retiro de escombros, limpieza del área de trabajo y disposición final de los residuos en sitio autorizado, dejando la superficie apta para la instalación del nuevo acabado.	2,724 m2	0,00%	
NP5.14- Suministro e instalación de piso en cerámica marca Corona, color blanco tipo institucional, formato 30 x 30 cm o similar aprobado por la supervisión. Incluye adhesivo, boquilla, cortes, nivelación, remates y todos los materiales necesarios para su correcta instalación, dejando la superficie completamente terminada y en óptimas condiciones.	2,724 m2	0,00%	
NP5.15- Suministro de materiales y construcción de plantilla de nivelación en mortero cemento-arena dosificación 1:4, con espesor promedio de 3 cm, para corregir irregularidades y garantizar una superficie uniforme para la instalación del enchape de piso. Incluye preparación de la superficie, nivelación, acabado y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.	2,724 m2	0,00%	
NP5.16- Demolición de placa de andén existente, excavación manual en terreno común con profundidad no mayor a 1,00 m, para instalación de tubería de aire comprimido. Incluye conformación de zanja, relleno y compactación del material, reposición de la placa de concreto con características similares a la existente, retiro y disposición final de escombros, así como todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la actividad y entrega del área en óptimas condiciones.	1 gl	0,00%	
NP5.17- Suministro y aplicación de sistema de pintura para identificación y protección de tubería galvanizada de aire comprimido, de conformidad con la NTC 3458, incluyendo preparación y limpieza de la superficie, aplicación de imprimante cuando se requiera, pintura de acabado, franjas y señalización de identificación del fluido transportado. Incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para garantizar un acabado uniforme, adherencia adecuada y correcta identificación de la red.	155,88 m	0,00%	
NP5.18- Suministro e instalación de accesorios y ejecución de las conexiones necesarias para empalmar la red de aire comprimido al compresor ubicado en el cuarto de máquinas, garantizando la estanqueidad, continuidad y correcto funcionamiento del sistema. Incluye accesorios, uniones, soportes, sellos, pruebas de operación y ajustes requeridos para la puesta en servicio de la red de aire comprimido.	1 und	0,00%	
NP5.19- Suministro e instalación de cerramiento para sello de vano de puerta existente y levantamiento paredes baño, construido en superboard o materiales similares acuerdo aprobación de supervisión. Incluye estructura de soporte, elementos de fijación, sellado de juntas, remates y todos los materiales necesarios para su correcta instalación y anclaje, garantizando estabilidad, resistencia y adecuado acabado.	19 m2	0,00%	
NP5.20- Desmonte y retiro de sanitario existente, incluyendo tanque, taza, grifería, válvulas, accesorios de conexión y demás elementos complementarios. La actividad deberá realizarse con el debido cuidado para evitar daños en los elementos que deban conservarse o reutilizarse. Incluye desconexión de redes hidráulicas y sanitarias, retiro del equipo, limpieza del área de trabajo y disposición final de los elementos.	6 und	83.33%	5 und
NP5.21- Demolición de piso existente para ejecución de regata e instalación de tubería sanitaria de 2", incluyendo excavación menor, retiro de material producto de la demolición, relleno, compactación y reposición del piso en concreto. Incluye resanes, nivelación y acabado final igual al existente, dejando el área intervenida en las mismas condiciones funcionales y estéticas previas a la intervención, así como todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.	16,8 m	0,00%	
NP5.22- Suministro e instalación de extractor mecánico tipo centrífugo industrial para evacuación de vapor y renovación de aire en zona de lavandería. Incluye 10 metros de ductería en lámina galvanizada calibre 24, accesorios, codos, soportes, rejillas, elementos de fijación, conexiones eléctricas y demás componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El sistema deberá garantizar la adecuada extracción de vapor, humedad y calor generado durante la operación de la lavandería. Incluye pruebas de funcionamiento, ajustes y puesta en servicio.	1 und	0,00%	
NP5.23- Suministro e instalación de pileta prefabricada en concreto con acabado en granito pulido, dimensiones aproximadas de 50 x 50 x 40 cm, para labores de lavado y aseo. Incluye punto hidráulico, punto sanitario, llave jardinera metálica, rejilla de desagüe, accesorios de conexión, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación y	1 und	0,00%	

funcionamiento. Incluye pruebas de operación, ajustes y entrega en óptimas condiciones de servicio.			

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO 26 frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día con sus obligaciones.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el dos (02) de septiembre de 2026, suscrito por el señor NELSON HERNANDO VARGAS GONZÁLEZ identificando con cedula de ciudadanía No. 1.039.451.924 como Representante Legal, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha del treinta y un (31) de agosto de 2026, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

	
Ilustración No 1. Suministro de cubierta	**Ilustración No 2. Suministro de cubierta**
	
Ilustración No 3. Excavación de tubería	**Ilustración No 4. Excavación de tubería**
	
Ilustración No 5. Instalación bajantes de agua	**Ilustración No 6. Instalación bajantes de agua**

	
Ilustración No 7. Desmonte cubierta	**Ilustración No 8. Instalación de cubierta tipo sándwich**

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Informe Mensual del Contratista – dieciocho (35) folios.
- Certificado Parafiscales – un (01) folio.
- Planilla de Pago Mes de Agosto – dos (02) folios.

15. REPORTE FINAL:

Durante el mes de agosto, la supervisión realizó el seguimiento y control permanente a la ejecución del contrato No. 0021-ARC-CBNL02-2026, verificando el avance físico y financiero de las actividades, así como el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y demás obligaciones a cargo del contratista.

A la fecha de corte, el contrato presenta un avance físico acumulado del 67.33% correspondiente a la ejecución de actividades relacionadas con la instalación de canales y bajantes de aguas lluvias, el desmonte e instalación de cubierta tipo sándwich.

Respetuosamente,

Firma
TKAICI CASTRO ARROYO DANIEL ALEJANDRO
C.C. 1.102.879.797 de Sincelejo
Base Naval No.2 ARC “Málaga”
daniel.castro.a@armada.mil.co