HCC INGENIERIA S.A.S

MZL Manizales del alma

ALCALDÍA DE MANIZALES

RESUMEN GENERAL

No.	BARRIO / VEREDA	DIRECCIÓN	DESCRIPCION INTERVENCION ALCALDIA	VALOR APROBADO	VALOR BALANCE ACTUAL	AJUSTE DE OBRA EJECUTADA Y OBRA EN EJECUCIÓN	DIFERENCIA	% DIFERENCIA	GEOREFERENCIACION	ESTADO
1	Panorama	Calle 10 desde Panorama hasta Villa Kempis	662 m2 de demolición carpeta asfáltica, nivelación con base sobre pavim rígido en sitios críticos, imprimación y reposición de carpeta asfáltica (Evaluar reparcheo en asfalto, los tramos puntuales que faltan)	$ 150.000.000,00	$ 187.605.872,98	$ 9.916.570,68	$ 177.689.302,30	-$ 37.605.872,98	https://maps.app.goo.gl/MoPVtVZGFBUCFGW67g_st=iw	En Ejecución
2	SAN ANTONIO	Calle 19 entre Carrera 24 y 26	Reposición de PAVIMENTO costado colegio.	$ 105.000.000,00	$ 95.464.799,60			$ 9.535.200,40	https://maps.app.goo.gl/9FuhqzaugYC5VMb2y77g_st=iw	
3	SAN ANTONIO	Carrera 25 Calle 18	Reparación de andén	$ 4.000.000,00	$ 7.866.620,80			-$ 3.866.620,80	https://maps.app.goo.gl/k5NpDUkbKpp9Hz1L9?v_st=iw	
4	SAN ANTONIO	Carrera 25 Calle 17	Reparación de andén	$ 4.000.000,00	$ 8.596.951,00			-$ 4.596.951,00	https://maps.app.goo.gl/dBssMcNpnEQHQSH7CW7	
5	SAN ANTONIO	Calle 17 entre Carrera 24 y 25	Reparación de PAVIMENTO	$ 21.000.000,00	$ 27.137.763,00			-$ 6.137.763,00	https://maps.app.goo.gl/77nLkXaSJN7PDxT9?g_st=iw	
6	SAN ANTONIO	Calle 17 llegando hacia la Carrera 26	Reparación de andén costado derecho bajando	$ 5.000.000,00	$ 6.319.960,40			-$ 1.319.960,40	https://maps.app.goo.gl/qcxR7KAY2YD6fQS1A?g_st=iw	
7	NOGALES	Carrera 33 entre calles Calle 10B y 10B2	Construcción de andén bajando costado derecho	$ 24.000.000,00	$ 22.776.233,00			$ 1.223.767,00	https://maps.app.goo.gl/MdvQp4E7HFqHFs4U6?g_st=iw	
8	NOGALES	Calle 10B2 Carrera 33	Reparación de PAVIMENTO	$ 10.000.000,00	$ 28.542.715,75			-$ 18.542.715,75	https://maps.app.goo.gl/iNM9uG484bbmrcR9C?g_st=iw	
9	NOGALES	Calle 11 entre Carrera 34 y la Panamericana Vía alterna Nogales	Valorar reparación puntual de PAVIMENTO	$ 6.000.000,00	$ 37.439.226,03	$ 2.085.595,55	$ 35.353.630,48	-$ 31.439.226,03	https://maps.app.goo.gl/UQ2euaFWWVDc8Fsol8?g_st=iw	En Ejecución
10	NOGALES	Carrera 33 Calle 10D	Reparación de PAVIMENTO	$ 27.000.000,00	$ 20.643.771,43			$ 6.356.228,57	https://maps.app.goo.gl/v2ARmH69QZMFpnX97g_st=iw	
11	NOGALES	Calle 10D entre Carrera 33A y 34A	Reparación de PAVIMENTO en vía principal	$ 14.000.000,00	$ 25.415.642,33			-$ 11.415.642,33	https://maps.app.goo.gl/emwPQF7f5BcCphXM8?g_st=iw	
12	NOGALES	Carrera 34A frente a No. 10C-51	Construcción de baranda en la parte superior del parque	$ 18.000.000,00	$ 7.919.304,00	$ 8.103.167,20	-$ 183.863,20	$ 10.080.696,00	https://maps.app.goo.gl/mJFY7hy66CH6xtYd8?g_st=iw	Terminado
13	NOGALES	Carrera 35A Calle 10D	Reparación de andén	$ 4.000.000,00	$ 2.488.577,40			$ 1.511.422,60	https://maps.app.goo.gl/zBQSfFjJCDaEOPjR7g_st=iw	
14	NOGALES	Calle 10D con Panamericana	Reparación de andén en el paradero	$ 5.000.000,00	$ 3.650.320,15			$ 1.349.679,85	https://maps.app.goo.gl/6VzDGfqNBdYnZK7h8?g_st=iw	
15	ESTAMBUL	Carrera 42B entre la Panamericana y Calle 11	Reposición de PAVIMENTO	$ 4.000.000,00	$ 0,00			$ 4.000.000,00	https://maps.app.goo.gl/ZuSQ2ZQ2QZQZQZQZ7g_st=iw	Sin Intervención
16	ESTAMBUL	Carrera 42 entre Calle 11 hasta vivienda No. 11-42	Reparación de PAVIMENTO	$ 22.000.000,00	$ 43.310.679,49	$ 9.334.221,48	$ 33.976.458,01	-$ 21.310.679,49	https://maps.app.goo.gl/NipEEBGrD2xoTFaTA?g_st=iw	En Ejecución
17	ESTAMBUL	Carrera 42 frente a No. 11-48 costado Colegio	Reconstrucción de andén	$ 3.000.000,00	$ 4.116.621,00	$ 4.116.621,00	$ 0,00	-$ 1.116.621,00	https://maps.app.goo.gl/tS81iDDsipKSQUPG8?g_st=iw	Terminado
18	ESTAMBUL	Carrera 42 entre Carrera 11A y 12	Reposición de PAVIMENTO vía con humdimeintos	$ 122.000.000,00	$ 155.052.245,00	$ 24.514.873,00	$ 130.537.372,00	-$ 33.052.245,00	https://maps.app.goo.gl/6cCCdoT9JRAwSsu97?g_st=iw	En Ejecución
19	ESTAMBUL	Carrera 43 entre Calle 12 y 12A	Reposición de PAVIMENTO	$ 28.000.000,00	$ 36.570.964,47	$ 36.570.964,47	$ 0,00	-$ 8.570.964,47	https://maps.app.goo.gl/bJaahTpmvUzp8Kfd5?g_st=iw	En Ejecución
20	ESTAMBUL	Calle 11A entre Carrera 44 y 45 - Bloques Estambul 2	Reparación de escaleras y construcción de barandas en ambos costados	$ 20.000.000,00	$ 17.163.340,06	$ 17.163.340,06	$ 0,00	$ 2.836.659,94	https://maps.app.goo.gl/aH6UErmwsXfeSQ8x9?g_st=iw	Terminado
21	ESTAMBUL	Calle 11A entre Carrera 44 y 45 - Bloques 9,10,11 Estambul 2	Construcción de baranda en andén parte superior de la Cancha	$ 41.000.000,00	$ 24.387.667,20	$ 24.387.667,20	$ 0,00	$ 16.612.332,80	https://maps.app.goo.gl/aH6UErmwsXfeSQ8x9?g_st=iw	Terminado
22	ESTAMBUL	Calle 11A entre Carreras 44 y 45	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 10.000.000,00	$ 107.636.974,20				https://maps.app.goo.gl/aH6UErmwsXfeSQ8x9?g_st=iw	
23	ESTAMBUL	Calle 11 entre Carrera 44 y Panamericana	Reposición de PAVIMENTO	$ 54.000.000,00	$ 51.496.048,40	$ 4.095.304,40	$ 47.400.744,00	$ 2.503.951,60	https://maps.app.goo.gl/SRFQrenq97bMA2NM9?g_st=iw	En Ejecución
24	ESTAMBUL	Calle 11 carrera 44	Reparación de PAVIMENTO	$ 27.000.000,00	$ 36.623.657,20	$ 36.623.657,20	$ 0,00	-$ 9.623.657,20	https://maps.app.goo.gl/uNqGfuzuPtJh341Q7?g_st=iw	En Ejecución
25	ESTAMBUL	Carrera 43 entre Calle 11 y 11A	Reparación de PAVIMENTO	$ 38.000.000,00	$ 57.493.089,98	$ 57.493.089,98	$ 0,00	-$ 19.493.089,98	https://maps.app.goo.gl/g4G1kUSsxviNkbUD7?g_st=iw	En Ejecución
26	ESTAMBUL	Calle 11 entre Carrera 43 y 44	Reparación de PAVIMENTO	$ 53.000.000,00	$ 44.307.511,13	$ 43.533.351,13	$ 774.160,00	$ 8.692.488,87	https://maps.app.goo.gl/nyKXr7QbmXFqYU7X8?g_st=iw	En Ejecución
27	VILLA JARDIN	Calle 11CNo. 45-50 - Bloque 3	Sello de juntas y grietas a toda la vía principal desde acceso Panamericana hasta los últimos bloques	$ 13.000.000,00	$ 10.484.947,00			$ 2.515.053,00	https://maps.app.goo.gl/wpAwLrCEBmz49A9q7?g_st=iw	
28	PANORAMA	Carrera 43 entre calles 10 A y Vía Panamericana	Reparación de escaleras, construcción de barandas y ampliación de huellas que comunican Panorama con la Panamericana	$ 53.000.000,00	$ 20.834.538,66	$ 20.834.538,66	$ 0,00	$ 32.165.461,34	https://maps.app.goo.gl/ktch29KuDXdJw9hP7?g_st=iw	Terminado
29	PANORAMA	Calle 10A entre carrera 42A y acceso al puente peatonal	Reparación de PAVIMENTO	$ 44.000.000,00	$ 44.718.584,80	$ 25.539.936,80	$ 19.178.648,00	-$ 718.584,80	https://maps.app.goo.gl/PH7KPemATAfQrBpY8?g_st=iw	En Ejecución
30	PANORAMA	Carrera 42B No. 10A-04	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 6.000.000,00	$ 18.390.473,00	$ 2.463.495,03	$ 15.926.977,98	-$ 12.390.473,00	https://maps.app.goo.gl/vSkn7oExPLu7GVmu7?g_st=iw	En Ejecución
31	PANORAMA	Calle 10A entre Carrera 44 y 44A	Reparación de andén	$ 11.000.000,00	$ 6.587.165,11	$ 6.587.165,11	$ 0,00	$ 4.412.834,89	https://maps.app.goo.gl/QfZKmnuiXkytaUZA7g_st=iw	En Ejecución
32	PANORAMA	Carrera 45 Calle 10	Reparación puntual de PAVIMENTO vía principal	$ 27.000.000,00	$ 34.155.456,71	$ 33.381.296,71	$ 774.160,00	-$ 7.155.456,71	https://maps.app.goo.gl/WtFJFecBh3ToCbq46?g_st=iw	En Ejecución
33	PANORAMA	Carrera 43C Calle 10A	Reparación de andén y sardinel	$ 9.000.000,00	$ 2.692.117,20	$ 2.692.117,20	$ 0,00	$ 6.307.882,80	https://maps.app.goo.gl/WtFJFecBh3ToCbq46?g_st=iw	Terminado
34	PANORAMA	Carrera 43 entre Calle 10 y 10A	Reposición de PAVIMENTO entre la vía principal y el gimnasio biosaludable	$ 19.000.000,00	$ 0,00			$ 19.000.000,00	https://maps.app.goo.gl/ZuSQ2ZQ2QZQZQZQZ7g_st=iw	Sin Intervención
35	NUEVO HORIZONTE	Calle 10 carrera 39 (Primera entrada por la vía principal)	Construcción de escaleras y barandas en la primera entrada al barrio	$ 28.000.000,00	$ 10.958.551,31	$ 10.958.551,31	$ 0,00	$ 17.041.448,69	https://maps.app.goo.gl/LUecSJUs71XZrTop6?g_st=iw	Terminado
36	NUEVO HORIZONTE	Carrera 38A Calle 10A	Reparación de PAVIMENTO	$ 22.000.000,00	$ 25.133.361,58			-$ 3.133.361,58	https://maps.app.goo.gl/9LKmrcDmkuaBZjak6?g_st=iw	
37	NUEVO HORIZONTE	Calle 10 No. 34-92	Reposición de tapas en cárcamo de manejo de aguas de la vía	$ 4.000.000,00	$ 0,00			$ 4.000.000,00	https://maps.app.goo.gl/ZuSQ2ZQ2QZQZQZQZ7g_st=iw	Sin Intervención
38	NUEVO HORIZONTE	100 mts arriba de Calle 10 No. 34-92 - Vía Nuevo Horizonte a Villa Kempis	Retiro derrumbe y verificación de inestabilidad	$ 44.000.000,00	$ 0,00			$ 44.000.000,00	https://maps.app.goo.gl/ZuSQ2ZQ2QZQZQZQZ7g_st=iw	Sin Intervención
39	VILLA KEMPIS	Vía Bajo Villa Kempis	Evaluar titularidad y posibilidad de adecuación de camino desde el antiguo vivero hacia avenida Centenario a Santa Sofía	$ 71.000.000,00	$ 0,00			$ 71.000.000,00	https://maps.app.goo.gl/ZuSQ2ZQ2QZQZQZQZ7g_st=iw	Sin Intervención
40	VILLA KEMPIS	Calle 9 Vía Villa Kempis	Reparación de PAVIMENTO en el acceso a Bajo Villa Kempis	$ 33.000.000,00	$ 32.947.429,76			$ 52.570,24	https://maps.google.com?q=5.0654874,-75.5296443&entry=gps&shh=CAE&uc=94293E9999,94231188,94280568,47071704,94218641,94282134,100813464,94286809&g_st=iw	
41	SOLIDARIDAD	Calle 23 Carrera 29B	se proyecta la construccion del anden de acceso al barrio en una longitud de 50 m (Construcción de andén costado izquierdo en el acceso al barrio)	$ 43.000.000,00	$ 6.044.856,30	$ 6.044.856,30	$ 0,00	$ 36.955.143,70	https://maps.app.goo.gl/vUe787nX73N2HV9?g_st=iw	Terminado
42	SOLIDARIDAD	Carrera 30 Sector No. 30-29	Construcción de barandas en andén vía principal	$ 20.000.000,00	$ 5.377.793,68	$ 5.377.793,68	$ 0,00	$ 14.622.206,32	https://maps.app.goo.gl/2eUfuV24hW3KcaUZ7?g_st=iw	Terminado
43	SOLIDARIDAD	Carrera 30 Sector No. 30-29	se proyecta la constuiccion de 50 ml de baranda en las escaleras (Construcción de barandas en escaleras en el sector de la vivienda No. 30-29 bajando)	$ 13.000.000,00	$ 2.777.484,00	$ 2.777.484,00	$ 0,00	$ 10.222.516,00	https://maps.app.goo.gl/oAHRB54hhpx3c9ir7?g_st=iw	Terminado
44	SOLIDARIDAD	Carrera 30 No. 21-71	Reparación de PAVIMENTO para manejo de aguas que se empozan	$ 36.000.000,00	$ 1.303.097,18	$ 1.303.097,18	$ 0,00	$ 34.696.902,82	https://maps.app.goo.gl/cxcywcf4poOSPo1s8	Terminado
45	SOLIDARIDAD	Carrera 32 No. 20B-34	Construcción de barandas en escaleras por uno de los costados	$ 17.000.000,00	$ 3.413.231,20	$ 3.413.231,20	$ 0,00	$ 13.586.768,80	https://maps.app.goo.gl/y9D5FBXODR9sCzsE9?v_st=iw	Terminado
46	SOLIDARIDAD	Calle 20B Frente al No. 31-03	Construcción de escaleras en acceso al pasaje para dar continuidad a la circulación peatonal	$ 23.000.000,00	$ 7.287.367,30	$ 7.287.367,30	$ 0,00	$ 15.712.632,70	https://maps.app.goo.gl/dpnprrJKTPXye6a87?g_st=iw	Terminado
47	SOLIDARIDAD	Calle 21 Carrera 31	Adecuar peatonal sobre canaleta y construcción de baranda para dar continuidad al paso peatonal	$ 28.000.000,00	$ 8.628.624,80	$ 8.628.624,80	$ 0,00	$ 19.371.375,20	https://maps.app.goo.gl/GP4v7hdWG2HG5N8?g_st=iw	Terminado
			REGULADOR DE TRANSITO	$ 187.102,00	$ 46.401.296,00	$ 17.587.588,00		-$ 46.401.296,00		
			AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	$ 341.405,00	$ 13.656.200,00	$ 8.193.720,00		-$ 13.656.200,00		
			TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	$ 302.950,00	$ 20.600.600,00	$ 11.815.050,00		-$ 20.600.600,00		
			TOTAL	$ 1.383.000.000,00	$ 1.382.419.731,60	$ 452.824.336,63	$ 461.427.589,56	$ 98.217.242,60		
				$ 1.013.000.000,00	$ 1.301.761.635,60	$ 403.225.812,41	$ 248.384.656,78	$ 1.284.202.489,00		