CRONOGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	M1	M2
1.1	Excavación mecánica en material común entre 0-2 m (Incluye retiro)	M3	293.06		
2.1	Conformacion, adecuacion y nivelacion de la subrasante	M2	1,172.23		
2.2	Suministro e instalación de subbase granular	M3	134.81		
2.3	Suministro e instalación de base granular	M3	117.22		
2.4	Riego de imprimación	M2	1,172.23		
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19	M3	58.61		
2.6	Geotextil T-2400 Instalado	M2	1,172.23		
3.1	Excavación mecánica en material común entre 0-2 m (Incluye retiro)	M3	38.40		
3.2	Excavación manual en material común	M3	115.00		
3.3	Relleno compactado con material de la misma excavación	M3	25.18		
3.4	Sardinel prefabricado A-10 en concreto de 3000 psi (20X50X80 cm)	ML	141.32		
3.5	Sardinel prefabricado Bajo A-85 en concreto de 3000 psi (20X35X80 cm)	ML	50.47		
3.6	Sardinel especial A-100 en concreto de 3000 psi (60X20X50 cm)	ML	10.09		
3.7	Suministro e Instlacion de Tuberia PVC 6" para Domiciliaria	ML	37.50		
3.8	Suministro e Instalacion Kit Silla Yee 8"X6"	UND	5.00		
3.9	Concreto para estructuras resistencia de 3000 psi	M3	2.75		
3.10	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG	147.20		
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO					
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A)					

Fecha de Elaboración: 23/06/2026

Elaboró: DANILO PEREZ SILVA
Profesional de Apoyo CPS 051 de 2026
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Vo.Bo. ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano