1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001271 H2 2024
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL VCS SITTI RADIOCOM 2024
Periodo informe:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Nombre de Supervisor:	LUISA PESELLIN - CARLOS ARTURO OTALVARO - JOSE ALFREDO JIMENEZ – WILLIAM FONSECA – WILLIAM NIÑO – ALEXANDER CASTAÑEDA – JOSE ANTONIO CORNEJO – DIEGO GIRALDO REYES
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN SERVICIO SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) A NIVEL NACIONAL - VIGENCIA FUTURA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante este periodo:

A. RECIBO DE EQUIPOS DE SAN ANDRÉS

Se realizo el recibo de los equipos y accesorios del sistema de comunicaciones por voz VCS en el aeropuerto de San Andrés, estos equipos fueron recibidos en las cantidades y especificaciones según el contrato 24001271 H2 de 2024.

- Consola (mobiliario) – 2 CWP
- VCS San Andrés – 10 CWP

En sitio el día 13 de noviembre lo recibió el Ingeniero Etienne Rodriguez y dejo en custodia en el aeropuerto para su posterior legalización y asignación de placas.

SITTI RADIOCOM

San Andrés Islas, 13 de Noviembre del 2025

Señores
Almacén – Aeronáutica Civil de Colombia
Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla
San Andrés, Islas

Asunto: Ingreso cinco (5) pallets almacén Aeronáutica Civil de Colombia en San Andrés Islas – en cumplimiento Contrato de Compraventa No. 24001271 H2

Respetados señores,

Yo, Pablo José Salcedo González, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.203.148, en mi calidad de Representante Legal de la Unión Temporal VCS SITTI RADIOCOM 2024, contratista del Contrato de Compraventa No. 24001271 H2 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil, hago ingreso al almacén de la Aerocivil en San Andrés los cinco (5) pallets que contienen los equipos que serán instalados en este Aeropuerto, conforme a lo establecido en el contrato en mención.

Los pallets serán recibidos por el Técnico Aeronáutico de la Aerocivil, el Ingeniero Etienne Rodríguez, quien fue designado por el Ingeniero Charles Howard, Grupo ATSEP CNS MET, delegado a su vez por el Supervisor del Contrato, Ingeniero Diego Giraldo, en email enviado el 5 de Noviembre del 2025.

Anexo 1 a esta comunicación la descripción detallada de los pallets y artículos correspondientes a los equipos VCS y mobiliario incluidos para la sede de San Andrés, con base en los ítems del Formato 7 del contrato.

Cordialmente,

Entrega:
Pablo José Salcedo González
Representante Legal
Unión Temporal VCS SITTI RADIOCOM 2024
Tel: 316 524 9899
Correo: pablo.salcedo@radiocom.com.co

Recibe:
Etienne Hernando Rodríguez Vélez
Técnico Aeronáutico ATSE
IV
D.I 18009215
Aeronáutica Civil de Colombia

Se recibieron 5 guacales los cuales se muestran en la imagen.



A continuación, se presenta el listado total del contenido en cada uno de los guacales.

Información Packing List

PACKING LIST N. 100 (COMM. CE24136-008P) DATED 30.09.2025

ORDEN DE COMPRA NO. 001 DATED 28.11.2024

SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) - SAN ANDRÉS

N.5 W. CASES TOTAL G.W. KG 1.757 TOTAL N.W. KG 1.135 TOTAL M³ 11,718

N. 1/5 W.CASE DIM.: 233x90x120 CM G.W. KG 479 N.W. KG 329 M³ 2,52
INCLUDING:

Description	Part number	Q.ty	Serial number
MULTIFONO M800IP	**M800IP/799.2724**		
1. Central Unit			
1.1 - Rack			
Rack 42Ux1000 shielded black	R42/OT-BLACK/1000	**1**	10901-10-0001
Side panel for rack 42x1000 black	R42/PAN-BLACK/1000	**2**	10902-10-0001÷0002
Fan drawer	C1/VF.1134	**1**	10850-10-0001
1.2 - Power Supply			
Eaton Power Supply	C1/DPS.1899	**1**	10851-10-0001
Multisocket 9 port	MULTISOCKET-9P.2087	**4**	11195-10-0001÷0004
Distribution Box	D/BOX	**3**	-
Power supply distribution drawer	PA/DA.2718-1	**1**	13302-10-0001
1.3 - Sub-Racks			
Gateway termination drawer 3U	C3/GTW.1899	**1**	10854-10-0001
Service and Gateway drawer 3U	C3/GTW-ALG.1899	**1**	10853-10-0001
1.4 - Modules			
Alarm module	M/FL.1421	**1**	10855-10-0001
MMPU module	M/MMPU.1414	**2**	10856-10-0001÷0002
Telephone module	M/TLV.2066	**7**	10857-10-0001÷0007
FXO circuit	IF/FXO.2066	**8**	13303-10-0001÷0008
FXS circuit	IF/FXS.2066	**6**	13304-10-0001÷0006
VoIP Telephone Gateway module	M/GWT.2066	**2**	10858-10-0001÷0002
VoIP Telephone Gateway module	M/GWT.2066	**2**	13305-10-0001÷0002
Radio 4W/VoIP interface module	M/MPI/R.2066	**5**	10859-10-0001÷0005
VoIP Radio interface module	M/MPI.2066	**2**	10861-10-0001÷0002
BestSignalSelection module	M/BSS.2066	**2**	10860-10-0001÷0002

PACKING LIST N. 100 (COMM. CE24136-008P) DATED 30.09.2025			
ORDEN DE COMPRA NO. 001 DATED 28.11.2024			
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) - SAN ANDRÉS			
N.5 W. CASES TOTAL G.W. KG 1.757 TOTAL N.W. KG 1.135 TOTAL M³ 11,718			
N. 1/5 W.CASE DIM.: 233x90x120 CM G.W. KG 479 N.W. KG 329 M³ 2,52			INCLUDING:
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
1.5 - Clock part			
Meinberg NTP/PTP Server + GNSS Antenna + redundant power cable kit + mounting kit	NTP/SYSTEM.2718	**2**	11306-10-0001÷0002
NTP/SYSTEM surge voltage protector	NTP/PROTECTOR.2718	**2**	11307-10-0001÷0002
NTP/SYSTEM SFP	NTP/SFP.2718	**8**	11308-10-0001÷0008
1.6 - LAN part			
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**4**	13343-10-0001÷0004
SW/LAN.2718 Network Module 4 x 1G (Catalyst 9200	SW/LAN-NM4F.2718	**2**	13348-10-0001÷0002
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	SW/LAN-SFP-LH.2718	**4**	13349-10-0001÷0004
SW/LAN.2718 additional power supply (Catalyst 9200	SW/LAN-PSU.2718	**4**	13344-10-0001÷0004
24xRJ45 PORTS DIGITUS PATCH PANEL	ELECTRIC/PP-24P	**2**	13346-10-0001÷0002
Optical Patch Panel - 24 ports	FIBER/OPP	**1**	14451-10-0001
Fortinet router with Firewall	RTR.2325	**2**	10903-10-0001÷0002
Distribution alarm panel	P1/DALL.1675	**1**	10852-10-0001
19INCH TRAY	MEC/TRAY	**1**	12265-10-0001
1.7 - Cables set			
Interconnection cables set	-	**1**	-
3 - Supervisor Subsystem			
Supervisor System (DELL PowerEdge server)	SPV/SRV.2718	**2**	12745-10-0001÷0002
PC Loudspeaker	SPK/PC	**1**	10897-10-0001
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**2**	12391-10-0001÷0002
Austin-Hughes F117 KVM Switch	SW/KVM.2718	**1**	10907-10-0001
Rack Mounted speaker for KVM	SPK/RACK.2428	**1**	16184-10-0001
Austin-Hughes F117 USB KVM Adapter Cable	KVM/USB.2718	**5**	10908-10-0001÷0005
PC Client	SPV/CLI.2713	**1**	13342-10-0001

PACKING LIST N. 100 (COMM. CE24136-008P) DATED 30.09.2025			
ORDEN DE COMPRA NO. 001 DATED 28.11.2024			
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) - SAN ANDRÉS			
N.5 W. CASES TOTAL G.W. KG 1.757 TOTAL N.W. KG 1.135 TOTAL M³ 11,718			
N. 1/5 W.CASE DIM.: 233x90x120 CM G.W. KG 479 N.W. KG 329 M³ 2,52 **INCLUDING:**			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
4 - IDF			
IDF set	-	**1**	-
VRS800S	**VRS800S/074.2742**		
1. Central Unit			
VRS Server	VRS/SRV.2737	**2**	12744-10-0001÷0002
Code-meter license dongle	VRS/DONGLE	**2**	10898-10-0001÷0002
3. LAN Part			
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**2**	12394-10-0001÷0002
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**1**	12395-10-0001
SW/LAN.2718 additional power supply (Catalyst 9200)	SW/LAN-PSU.2718	**2**	12396-10-0001÷0002
N. 2/5 W.CASE DIM.: 138x133x117 CM G.W. KG 309 N.W. KG 198 M³ 2,15 **INCLUDING:**			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
MULTIFONO M800IP	**M800IP/799.2724**		
1. Central Unit			
1.2 - Power Supply			
Multisocket 9 port	MULTISOCKET-9P.2087	**2**	11195-10-0005÷0006
Distribution Box	D/BOX	**1**	-
1.5 - Clock part			
NTP/SYSTEM Antenna Cable - 50m including connectors SMA-male / N-male	NTP/CV-50.2718	**2**	-
1.6 - LAN part			
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**2**	13347-10-0001÷0002
SW/LAN.2718 Network Module 4 x 1G (Catalyst 9200)	SW/LAN-NM4F.2718	**2**	13348-10-0003÷0004
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	SW/LAN-SFP-LH.2718	**4**	13349-10-0005÷0008
SW/LAN.2718 additional power supply (Catalyst 9200)	SW/LAN-PSU.2718	**2**	13344-10-0005÷0006
CISCO Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F	SW/LAN-CC.2718	**1**	13345-10-0001
24xRJ45 PORTS DIGITUS PATCH PANEL	ELECTRIC/PP-24P	**1**	14450-10-0001
Optical Patch Panel - 24 ports	FIBER/OPP	**1**	14451-10-0002
LC-LC Single-Mode Bushing	FIBER/BUSH-LC	**8**	14452-10-0001÷0008
Optical Patch cord 2mt Single Mode LC-LC	FIBER/PATCH-2M-LC-LC	**8**	-

PACKING LIST N. 100 (COMM. CE24136-008P) DATED 30.09.2025			
ORDEN DE COMPRA NO. 001 DATED 28.11.2024			
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) - SAN ANDRÉS			
N.5 W. CASES TOTAL G.W. KG 1.757 TOTAL N.W. KG 1.135 TOTAL M³ 11,718			
N. 1/5 W.CASE DIM.: 233x90x120 CM G.W. KG 479 N.W. KG 329 M³ 2,52 **INCLUDING:**			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
4 - IDF			
IDF set	-	**1**	-
VRS800S	**VRS800S/074.2742**		
1. Central Unit			
VRS Server	VRS/SRV.2737	**2**	12744-10-0001÷0002
Code-meter license dongle	VRS/DONGLE	**2**	10898-10-0001÷0002
3. LAN Part			
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**2**	12394-10-0001÷0002
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**1**	12395-10-0001
SW/LAN.2718 additional power supply (Catalyst 9200)	SW/LAN-PSU.2718	**2**	12396-10-0001÷0002
N. 2/5 W.CASE DIM.: 138x133x117 CM G.W. KG 309 N.W. KG 198 M³ 2,15 **INCLUDING:**			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
MULTIFONO M800IP	**M800IP/799.2724**		
1. Central Unit			
1.2 - Power Supply			
Multisocket 9 port	MULTISOCKET-9P.2087	**2**	11195-10-0005÷0006
Distribution Box	D/BOX	**1**	-
1.5 - Clock part			
NTP/SYSTEM Antenna Cable - 50m including connectors SMA-male / N-male	NTP/CV-50.2718	**2**	-
1.6 - LAN part			
Cisco Catalyst 9200 24T - LAN VCS	SW/LAN.2718	**2**	13347-10-0001÷0002
SW/LAN.2718 Network Module 4 x 1G (Catalyst 9200)	SW/LAN-NM4F.2718	**2**	13348-10-0003÷0004
CISCO 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	SW/LAN-SFP-LH.2718	**4**	13349-10-0005÷0008
SW/LAN.2718 additional power supply (Catalyst 9200)	SW/LAN-PSU.2718	**2**	13344-10-0005÷0006
CISCO Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F	SW/LAN-CC.2718	**1**	13345-10-0001
24xRJ45 PORTS DIGITUS PATCH PANEL	ELECTRIC/PP-24P	**1**	14450-10-0001
Optical Patch Panel - 24 ports	FIBER/OPP	**1**	14451-10-0002
LC-LC Single-Mode Bushing	FIBER/BUSH-LC	**8**	14452-10-0001÷0008
Optical Patch cord 2mt Single Mode LC-LC	FIBER/PATCH-2M-LC-LC	**8**	-

PACKING LIST N. 100 (COMM. CE24136-008P) DATED 30.09.2025			
ORDEN DE COMPRA NO. 001 DATED 28.11.2024			
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) - SAN ANDRÉS			
N.5 W. CASES TOTAL G.W. KG 1.757 TOTAL N.W. KG 1.135 TOTAL M³ 11,718			
Description	Part number	Q.ty	Serial number
N. 3/5 W.CASE DIM.: 233x90x117 CM G.W. KG 356 N.W. KG 231 M³ 2,45 INCLUDING:			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
Console SET			
KR Console with left operator layout	GH/2000.2995-1SX	1	-
Operator Panel table integration	02074355/MEC	4	-
Touchscreen Keyboard table support - 60 degrees	02140271/MEC	4	-
Strip Holder bay	02075068/MEC	2	-
N. 4/5 W.CASE DIM.: 233x90x117 CM G.W. KG 356 N.W. KG 231 M³ 2,45 INCLUDING:			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
Console SET			
KR Console with right operator layout	GH/2000.2995-1DX	1	-
Operator Panel table integration	02074355/MEC	4	-
Touchscreen Keyboard table support - 60 degrees	02140271/MEC	4	-
Strip Holder bay	02075068/MEC	2	-
Column black console - spare	1251021	1	-
Cable engine console - spare	1250616	1	-
Control unit console - spare	1250624	1	-
Cable US plug console - spare	1080691	1	-
Panel black console - spare	2073095	1	-
Safety switch console - spare	1250730	1	-
Sensible profile console - spare	01140029	1	-
N. 5/5 W.CASE DIM.: 138X133X117 CM G.W. KG 257 N.W. KG 146 M³ 2,15 INCLUDING:			
Description	**Part number**	**Q.ty**	**Serial number**
Console SET			
Ergonomic operational chair - black	OP/CH.2718	2	-
Novus CLU Plus Vesa Arm, with Rail support compatibilit	ARM/M-CLU	8	-
Rail Mount Support for Novus CLU Plus Arm	SUP/ARM-CLU	8	-
Strip holder - nere	SET/STRIP-HOLDER	144	-
1.7 - Cables set			
cables set	-	1	-

B. INGRESO EQUIPOS ALMACEN GENERAL

En el marco del Contrato No. 24001271, el 4 de diciembre el contratista envió carta de ingreso de los guacales al Almacén de la entidad del contrato correspondiente a equipos a instalar en los aeropuertos: *Rionegro, Medellín, Carepa, Montería, Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Pereira, Pasto, Yopal, Barranquilla, Riohacha, Santa Marta y Cartagena.*

Bogotá DC, 4 de Diciembre del 2025

Señores
Almacén – Aeronáutica Civil de Colombia
Aeropuerto Internacional el Dorado
Bogotá, DC

Asunto: Ingreso sesenta y ocho (68) pallets almacén Aeronáutica Civil de Colombia en Bogotá DC – en cumplimiento Contrato de Compraventa No. 24001271 H2

Respetados señores,

Yo, Pablo José Salcedo González, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.203.148**,** en mi calidad de Representante Legal de la Unión Temporal VCS SITTI RADIOCOM 2024**,** contratista del Contrato de Compraventa No. 24001271 H2 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil, hago ingreso al almacén de la Aerocivil en Bogotá DC los sesenta y ocho (68) pallets que contienen los equipos que serán instalados en los diferentes Aeropuertos, conforme a lo establecido en el contrato en mención.

Los pallets serán recibidos por el Técnico Aeronáutico de la Aerocivil, el Ingeniero Etienne Rodríguez, quien fue designado por el Ingeniero Charles Howard, Grupo ATSEP CNS MET, delegado a su vez por el Supervisor del Contrato, Ingeniero Diego Giraldo, en email enviado el 4 de Diciembre del 2025.

Anexo 1 a esta comunicación la descripción detallada de los pallets y artículos correspondientes a los equipos VCS y mobiliario incluidos para las sedes de Rionegro, Medellín, Carepa, Montería, Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Pereira, Pasto, Yopal, Barranquilla, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, con base en los ítems del Formato 7 del contrato.

Cordialmente,

Entrega:
Pablo José Salcedo González
Representante Legal
Unión Temporal VCS SITTI RADIOCOM 2024
Tel: 316 524 9899
Correo: pablo.salcedo@radiocom.com.co

Recibe:
Etienne Hernando Rodríguez Vélez
Técnico Aeronáutico ATSE
IV
D.I 18009215
Aeronáutica Civil de Colombia

El contratista realizo la entrega el día 22 de diciembre de 2025, durante dos días el equipo de Almacén, la supervisoria y el contratista verificaron los equipos, accesorios, infraestructura, mesas, consolas, cables, racks que componen la solución.

Una vez recibido en almacén se colocó la correspondiente placa de inventario y asignación de activo, posterior al ingreso el contratista presentara factura para la radicación de la cuenta.

Se recibieron 68 guacales.





El contenido de los guacales se encuentran anexos al informe.

C. TOTAL AVANCE PROYECTO

De acuerdo a las actividades realizadas el proyecto se encuentra en un avance de ejecución del 46.53% detalle que se encuentra en la siguiente ruta: *2. CONTRACTUAL*

RESUMEN FORMATO 8				50%
#	ITEM	ESTADO	AVANCE FORMATO 8	PONDERADO
1	SURVEY	100,00%	6,19%	3,09%
2	ENTREGA KVM	25,00%	1,55%	0,77%
3	ENTREGA SWITCH	25,00%	3,09%	1,55%
4	ENTREGA GRABADORAS	25,00%	1,55%	0,77%
5	ENTREGA SERVIDORES MONITOREO	25,00%	1,55%	0,77%
6	ENTREGA VCS	25,00%	12,97%	6,49%
7	ENTREGA MESAS PARA CONSOLAS	25,00%	2,06%	1,03%
8	EQUIPO MINIMO DE TRABAJO	100,00%	2,75%	1,37%
TOTAL		43,75%	31,70%	15,85%

RESUMEN FORMATO 10				50%
SUBSECCION	ITEM	ESTADO	AVANCE FORMATO 10	PONDERADO
1	TOUCHSCREEN	100,00%	15,91%	7,95%
2	SISTEMA DE GRABACION	60,00%	20,45%	10,23%
3	SERVIDORES COST	0,00%	0,00%	0,00%
4	FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE LOS VCS	75,00%	13,64%	6,82%
5	GESTION DEL SISTEMA	0,00%	0,00%	0,00%
6	FUNCIONALIDADES DE TELEFONIA	42,86%	6,82%	3,41%
7	DESCRIPCION DEL SISTEMA	100,00%	4,55%	2,27%
TOTAL		53,98%	61,36%	30,68%
TOTAL PONDERADO PROYECTO				46,53%

D. COMPROMISOS

- Seguimiento de instalaciones según cronograma.

4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Se recibió el 100% de los equipos en el almacén general de nivel central en Bogotá de la Entidad.

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NINGUNO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

6. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL

Los supervisores del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual se solicitó la entrega de esta información a contratista, en la siguiente reunión se le hará seguimiento al tema

7. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Continua el mismo avance presupuestal ya que los equipos y elementos aun no llegan a Colombia, estimado 25 de noviembre

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PLAN DE PAGOS / GCEPP

Clave: ESTR 1.0-12-004

NÚMERO Y OBJETO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN:	24001271 H2 2024 - ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN SERVICIO SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ (VCS) A NIVEL NACIONAL - VIGENCIA FUTURA

ACTIVIDAD O FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O FACTURA	¿ESTA EN TRAMITE EN SIIF NACIÓN?	VALOR 2025												VALOR 2026						
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
Anticipo		NO					$ 1.511.914.753														
Suministro de bienes y elementos	Ingreso de equipos a los almacenes de Aerocivil	NO											$ 24.995.877.439								
Instalación y servicios	Instalación de todos los equipos en cada sitio	NO																			$ 9.857.979.038
VALOR TOTAL VIGENCIAS													$ 26.507.792.192								$ 9.857.979.038

1.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se recibió el 100% de los equipos en el almacén general de nivel central en Bogotá de la Entidad.

Teniendo en cuenta la EDT proyectada por el contratista para el mes de enero se iniciará la instalación en los sitios de San Andrés, Bucaramanga, Neiva, Medellín y Yopal.

Asimismo, para el mes de febrero se iniciará la instalación de los equipos en los aeropuertos Pereira y Rionegro.

8. FIRMA SUPERVISORES

Nombre completo	Cargo	Firma
José A. Jimenez C.	Supervisor Regional Norte	
Carlos A. Otalvaro O.	Supervisor Regional Noroccidente	
José A. Cornejo V.	Supervisor Regional Nororiente	
Germán A. Castañeda Y.	Supervisor Regional Occidente	
William A. Niño F.	Supervisor Regional Oriente	
William Fonseca	Supervisor Regional Centro Sur	
Diego F. Giraldo R.	Supervisor Nivel Central	
Luisa F. Pesellin G.	Apoyo a la Supervisión Nivel Central	

En nuestra calidad de supervisores del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.