CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

NIT: 902.058.961-5 7109

San Martin, 23 de septiembre de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Atn: Ing. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Dirección: Carrera 5 No. 4 – 75 Barrio Fundadores
San Martín - Meta

ALCALDIA SAN MARTIN DE LOS LLANOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA HORA
23-SEPT-2026, 8:30 am
RECIBIDO

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026** Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META DE LOS LLANOS, META"**

ASUNTO: **INFORME PARA ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA**

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo del CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026. firma interventora del Contrato de Obra No. 109 de 2026 "Mejoramiento de la carrera 5 entre calles 10 - 20 del Municipio de San Martín, Meta de los Llanos, Meta"

Por medio de la presente hago entrega de la documentación revisada y avalada del pago del Acta parcial No. 3 del Contrato de la referencia, periodo de ejecución desde el **7 de julio de 2026 al 23 de septiembre de 2026.**

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, comentario o aprobación.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES
C.C. 9.396.784 expedida en Sogamoso
R.L. CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

312 522 4011
ingeollanos@gmail.com
Carrera 16 No. 18-23 Barrio El Remanso

CONSORCIO CARRERA SEG

Villavicencio, 23 de septiembre de 2026.

7108

CCRA5-CE-026-2026

Señores:

MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META
Secretaria de Infraestructura
Supervisor del contrato de Obra Publica No 109 de 2026

REFERENCIA: CONTRATO N° 109 DE 2026 MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10- 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN. META.

ASUNTO: Entrega Acta parcial No 3

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos remitir el Acta parcial No. 3, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 23 de septiembre de 2026.

La documentación se remite para su revisión, verificación y aprobación, según corresponda, una vez atendidas y subsanadas las observaciones formuladas, con el propósito de dar continuidad al desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que se derive de la revisión de la documentación presentada.

Atentamente,

ING. LEONARDO ANDRES BORDA IPUS
DIRECTOR DE OBRA

ALCALDÍA SAN MARTÍN

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META."



CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME PARCIAL No. 03

(07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3

1. OBJETIVOS 4
2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 21
5. PROGRAMADO VS EJECUTADO 28
6. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 29
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 30
8. CONCLUSIONES 44

INTRODUCCION

El Municipio de San Martin de los Llanos-Meta, suscribió el Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"** con la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, Actuando como Representante Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS, por un valor de "CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE".

Adicionalmente, durante la ejecución contractual se tramitó y suscribió el **Acta de Modificación No. 1**, mediante la cual se efectuó una adición presupuestal por valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($230.546.663,00)** M/CTE, quedando el valor total del contrato en **CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($5.508.695.216,00) M/CTE**.

El presente documento corresponde al informe de acta parcial No. 3, describiendo el avance de las actividades del Contrato de Obra No. 109 de 2026, durante el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2026 hasta el día 23 de septiembre de 2026.

El presente informe contendrá los siguientes aspectos:

- Generalidades del proyecto.
- Condiciones del Contrato.
- Relación de actas.
- Control de pólizas.
- Maquinaria y equipo Utilizados.
- Personal en obra.
- Avance del proyecto.
- Registro Fotográfico.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Dar a conocer y entregar por medio de este informe las actividades de obra durante el periodo comprendido entre el 07 de JULIO de 2026 hasta el día 23 de SEPTIEMBRE de 2026.

2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

2.1.2 LOCALIZACION

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META",** se ejecutan sobre el corredor vial correspondiente a la Carrera 5, entre las calles 10 y 20, ubicado en el casco urbano del municipio de San Martín, departamento del Meta.

El municipio de San Martín se encuentra localizado en la región centro-oriental del departamento del Meta, aproximadamente a 70 km de la ciudad de Villavicencio. El área de intervención corresponde a uno de los principales ejes viales urbanos del municipio, sobre el cual se desarrollan las actividades contempladas en el contrato, orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial y al fortalecimiento de las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para los usuarios.

La localización del proyecto permite intervenir un corredor de alta importancia para la conectividad urbana del municipio, beneficiando tanto a la población residente como a los diferentes actores que hacen uso de esta vía para el desarrollo de actividades comerciales, institucionales y de transporte.



Ilustración 1 Localización del proyecto.

2.1.3 UBICACIÓN DE LA OBRA

Los sectores donde actualmente se adelanta las actividades del proyecto están en la carrera 5 entre las calles 10 y calle 20 del casco urbano.



Ilustración 2 Zona a intervenir carrera 5 entre calle 10 a 20 San Martin Meta

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000179 del 16 de febrero de 2026
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META

Valor Total del Contrato:	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE
Valor total adición contrato	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE $230.546.663,00
Valor total del contrato	CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE $5.508.695.216,00.
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 – 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO Meta
Fecha Del Contrato:	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
Nombre Del Supervisor:	ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Cargo Del Supervisor:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Plazo De Ejecución:	CINCO (5) MESES
Fecha de Inicio:	07 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación:	06 DE OCTUBRE DE 2026

3.2GENERALIDALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO Nº	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 111 DE 2026
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SANMARTÍN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026 NIT. 902.058.961-5 R/L NELSON ORLANDO BARRERA TORRES C.C. 9.396.784 DE SOGAMOSO
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($ 223.382.322,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/04/2026
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	07/05/2026

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/10/2026
SUPERVISIÓN A CARGO	Ing. JAIRO ABDUL RICO ENCISO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA No 1

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	VIA				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	1,06	$ 3.780.000,00	$ 4.006.800,00
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,74	$ 562.000,00	$ 5.473.880,00
1.2.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	501,15	$ 370.000,00	$ 185.425.500,00
1.2.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	339,67	$ 520.000,00	$ 176.628.400,00
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	188,00	$ 290.000,00	$ 54.520.000,00
1.3	EXCAVACIONES				

1.3.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	8.606,17	$ 60.000,00	$ 516.370.200,00
1.3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1.475,00	$ 290.000,00	$ 427.750.000,00
1.4	RELLENOS				
1.4.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	2.731,77	$ 97.000,00	$ 264.981.690,00
1.4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.707,49	$ 184.500,00	$ 315.031.905,00
1.4.3	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.276,83	$ 204.500,00	$ 261.520.735,00
1.5	CARPETA ASFALTICA				
1.5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8.575,17	$ 11.650,00	$ 99.900.730,50
1.5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	600,26	$ 1.600.000,00	$ 960.416.000,00
1.6	BORDILLOS Y ANDENES				
1.6.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	373,75	$ 140.000,00	$ 52.325.000,00
1.6.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	133,20	$ 160.000,00	$ 21.312.000,00
1.6.3	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.536,55	$ 165.000,00	$ 253.530.750,00

1.7	SEÑALIZACION VIAL				
1.7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	3.196,00	$ 7.000,00	$ 22.302.000,00
1.7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2	284,80	$ 47.000,00	$ 13.385.600,00
1.7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 496.000,00	$ 0,00
1.8	NIVELACION POZOS Y SUMIDEROS				
1.8.1	RENIVELACIÓN DE POZOS Y SUMIDEROS EXISTENTES. INCLUYE DEMOLICIÓN.	UN	49,00	$ 1.100.000,00	$ 53.900.000,00
2	ALCANTARILLADO				
2.1	PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO	ML	949,40	$ 6.300,00	$ 5.981.220,00
2.2	EXCAVACIONES				
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50 M	M3	69,86	$ 56.000,00	$ 3.912.160,00
2.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H < 3.00 M	M3	1.670,76	$ 69.000,00	$ 115.282.440,00
2.2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	298,00	$ 290.000,00	$ 86.420.000,00
2.3	TUBERIA				
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	238,12	$ 265.000,00	$ 63.101.800,00

2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	52,80	$ 300.000,00	$ 15.840.000,00
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	271,96	$ 365.000,00	$ 99.265.400,00
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM F16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	90,42	$ 510.000,00	$ 46.114.200,00
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	295,10	$ 1.020.000,00	$ 301.002.000,00
2.4	RELLENOS				
2.4.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	468,86	$ 250.000,00	$ 117.215.000,00
2.4.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	397,30	$ 36.000,00	$ 14.302.800,00
2.5	CARCAMOS PARA CIMENTACION SUPERFICIAL				
2.5.1	CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	72,36	$ 1.630.000,00	$ 117.946.800,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3.448,74	$ 11.000,00	$ 37.936.140,00
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YUMBOLON #15	ML	121,26	$ 17.000,00	$ 2.061.420,00
2.6	POZOS DE INSPECCION				
2.6.1	PLACA CUBIERTA- POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28 MPA ELAB. OBRA E=0.20 M, INC AROTAPA/BASE TRAF_PESADO)	UN	15,00	$ 2.900.000,00	$ 43.500.000,00
2.6.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	ML	25,90	$ 1.550.000,00	$ 40.145.000,00
2.6.3	PLACA CIRCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	15,00	$ 1.250.000,00	$ 18.750.000,00

2.6.4	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	7,00	$ 320.000,00	$ 2.240.000,00
2.6.5	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	8,00	$ 410.000,00	$ 3.280.000,00
2.7	SUMIDEROS				
2.7.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UN	37,00	$ 4.900.000,00	$ 181.300.000,00
3	URBANISMO				
3.1	URBANISMO ANDENES				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	45,00	$ 95.000,00	$ 4.275.000,00
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	300,00	$ 170.000,00	$ 51.000.000,00
3.1.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4,50	$ 183.000,00	$ 823.500,00
3.2	MOBILIARIO				
3.2.1	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	2,00	$ 915.000,00	$ 1.830.000,00
3.2.2	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	12,00	$ 735.000,00	$ 8.820.000,00
3.2.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	30,00	$ 415.000,00	$ 12.450.000,00
3.2.4	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00

3.2.5	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	20,00	$ 450.000,00	$ 9.000.000,00
NP	OBRA NO PREVISTA				
NP-1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TTRASIEGO	M3	163,48	$ 519.711,00	$ 84.962.354,28
NP-2	ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ACUEDUCTO	UN	82,00	$ 216.081,00	$ 17.718.642,00
NP-3	REPARACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA	UN	76,00	$ 209.372,00	$ 15.912.272,00
NP-4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	2.895,00	$ 64.918,00	$ 187.937.610,00
NP-5	REDUCTOR DE VELOCIDAD	UN	6,00	$ 6.599.778,00	$ 39.598.668,00
NP-6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Φ 60CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	15,00	$ 439.137,00	$ 6.587.055,00
NP-7	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 516.055,00	$ 13.417.430,00
NP-8	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 50x60 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 439.137,00	$ 3.513.096,00
NP-9	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60X60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	39,00	$ 439.137,00	$ 17.126.343,00
	VALOR COSTO TOTAL REDONDEADO AL PESO				$ 5.491.349.541,00
	ADMINISTRACIÓN (28%)				$ 1.537.577.871,48
	IMPREVISTOS (1%)				$ 54.913.495,41
	UTILIDAD (5%)				$ 274.567.477,05
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 1.867.058.843,94
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				$ 5.491.349.541,00
	BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PUBLICA				
	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	UN	1,00	$ 8.742.555,50	$ 8.742.556,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1,00	$ 8.603.118,50	$ 8.603.119,00
	VALOR TOTAL OBRA				$ 5.508.695.216,00

3.4 RELACION DE ACTAS

ACTAS / CONTRATOS	FECHA	CAUSAL
Acta de Inicio	07/05/2026	Inicio de Actividades de Obra

3.5 CONTROL DE POLIZAS

Estas pólizas fueron expedidas en la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, siendo asegurado MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META, de la siguiente forma:

SEGÚN CONTRATO DE OBRA

No. de Póliza 360 47 994000064883– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2026	13/01/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/04/2026	13/09/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/04/2026	13/09/2026	$700,362,000.00

SEGÚN ACTA DE INICIO

No. de Póliza 360 47 994000064883 – Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2026	06/02/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2026	06/10/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2026	06/10/2026	$700,362,000.00

SEGÚN MODIFICATORIA No 1

2123

No. de Póliza 360 47 994000064883 – Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2026	06/02/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/09/2026	06/10/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/09/2026	06/10/2026	$700,362,000.00

SEGÚN MODIFICATORIA No 2 ADICION 1

No. de Póliza 360 47 994000064883 – Anexo 5

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2026	06/02/2027	$1101,739.043.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1101,739.043.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2026	06/10/2029	$1101,739.043.20

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/09/2026	06/10/2026	$700,362,000.00

3.6 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

En el desarrollo del Proyecto se cuenta con una estructura de dirección con base en la Alcaldía de san Martín de los llanos.



3.7PERSONAL EN OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	INDEPENDIENTE
2	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	INDEPENDIENTE
4	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECILISTA VIAS	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	INDEPENDIENTE
5	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	INDEPENDIENTE
6	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST	PROTEGER	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

PERSONAL TECNICO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	QUINTERIO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

3.8 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES PERSONAL EN OBRA

Es importante mencionar que al presente informe se anexan planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al presente periodo. Debido a que como las obligaciones de seguridad social de algunos empleados se les imputan a las personas naturales y jurídicas que integran el CONSORCIO CARRERA 5 EG, tal como lo establece la Ley 80 de 1993. Y teniendo en cuenta, que el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, tal y como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941-1	09/09/2026
MARIA FERNANDA QUEVEDO ESP. HIDRAULICO	1.121.862.487-1	18/09/2026
JAIME ANDRES CAÑON DONCEL ESP. VIAS	1.049.630.249-9	10/09/2026
PAULA ANDREA PARDO REDONDO ESP. AMBIENTAL	1.121.889.444-2	10/09/2026
CONSORCIO CARRERA 5 EG	902.054.725-5	07/09/2026
APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS	901882346-5	10/09/2026
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	900.862.112-1	03/09/2023

3.9AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Proyecto	$5.278´148.553.00
Adición	$ 230.546.663.00
Anticipo	N. A
Avance Financiero	31,16%

3.10 AVANCE FISICO

AVANCE FISICO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Inicial Proyecto	$5.278´148.553.00
Valor adicional	$ 230.546.663.00
Valor Actualizado Proyecto	$ 5.508.695.216,00
Valor ejecutado en el periodo	$ 2.262.224.464,00
Porcentaje ejecutado en el periodo	41,07%
Valor Ejecutado acumulado	$ 3.978.781.717,00
Porcentaje Ejecutado acumulado	72,23%

3.11 AVANCE EN TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
TIEMPO INICIAL PROYECTO	CINCO (5) MESES
TIEMPO DE EJECUCION A LA FECHA	CUATRO (4) MESES
Avance Porcentual	80%

3.12 MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1
MINICARGADOR	1
MOTONIVELADORA	1
VIBROCOMPACTADOR	1
HERRAMIENTA MENOR	GL
PLANTA ELÉCTRICA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	1
COMPACTADOR MANUAL	2

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	VIA						
1.1	PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM		$0,00	1,06	$4.006.800,00	100,00%
1.2	DEMOLICIONES			$0,00	0,00		
1.2.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
1.2.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	93,28	$34.513.600,00	501,15	$185.425.500,00	100,00%
1.2.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	164,35	$85.462.000,00	339,67	$176.628.400,00	100,00%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	47,90	$13.891.000,00	156,21	$45.300.900,00	83,09%
1.3	EXCAVACIONES			$0,00	0,00		
1.3.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	3962,29	$237.737.400,00	8.155,10	$489.306.000,00	94,76%
1.3.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	679,25	$196.982.500,00	1.398,02	$405.425.800,00	94,78%
1.4	RELLENOS			$0,00	0,00		
1.4.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	1730,29	$167.838.130,00	2.731,77	$264.981.690,00	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
1.4.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1622,12	$299.280.309,75	1.622,12	$299.280.309,75	95,00%
1.4.3	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1195,38	$244.455.218,27	1.195,38	$244.455.218,27	93,47%
1.5	CARPETA ASFALTICA			$0,00			
1.5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
1.5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
1.6	BORDILLOS Y ANDENES			$0,00	0,00		
1.6.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	373,75	$52.325.000,00	373,75	$52.325.000,00	100,00%
1.6.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	133,20	$21.312.000,00	133,20	$21.312.000,00	100,00%
1.6.3	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1459,72	$240.854.212,50	1.459,72	$240.854.212,50	95,00%
1.7	SEÑALIZACION VIAL			$0,00	0,00		
1.7.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
1.7.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2		$0,00	0,00	$0,00	0,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
1.7.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$0,00	0,00	$0,00	#DIV/0!
1.8	NIVELACION POZOS Y SUMIDEROS			$0,00	0,00		
1.8.1	RENIVELACIÓN DE POZOS Y SUMIDEROS EXISTENTES. INCLUYE DEMOLICIÓN.	UN		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
2	ALCANTARILLADO			$0,00	0,00		
2.1	PRELIMINARES			$0,00	0,00		
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO	ML	140,02	$882.126,00	949,40	$5.981.220,00	100,00%
2.2	EXCAVACIONES			$0,00	0,00		
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.60 M	M3	13,21	$739.760,00	69,86	$3.912.160,00	100,00%
2.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H < 3.00 M	M3		$0,00	1.029,55	$71.025.150,00	61,61%
2.2.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$0,00	154,00	$44.660.000,00	51,68%
2.3	TUBERIA			$0,00	0,00		
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	36,66	$9.767.900,00	238,12	$63.101.800,00	100,00%
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$0,00	52,80	$15.840.000,00	100,00%

7132

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-1,64	-$598.500,00	271,96	$99.265.400,00	100,00%
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM F16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$0,00	90,42	$46.114.200,00	100,00%
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	103,8	$105.876.000,00	295,10	$301.002.000,00	100,00%
2.4	RELLENOS			$0,00	0,00		
2.4.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	65,85	$16.412.500,00	468,86	$117.215.000,00	100,00%
2.4.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	14,66	$527.760,00	397,30	$14.302.800,00	100,00%
2.5	CARCAMOS PARA CIMENTACION SUPERFICIAL			$0,00	0,00		
2.5.1	CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	72,36	$117.946.800,00	72,36	$117.946.800,00	100,00%
2.5.2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3448,74	$37.936.140,00	3.448,74	$37.936.140,00	100,00%
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YUMBOLON #15	ML	121,26	$2.061.420,00	121,26	$2.061.420,00	100,00%
2.6	POZOS DE INSPECCION			$0,00	0,00		
2.6.1	PLACA CUBIERTA- POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28 MPA ELAB. OBRA E=0.20 M, INC AROTAPA/BASE TRAF_PESADO)	UN		$0,00	12,00	$34.800.000,00	80,00%
2.6.2	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA ELAB EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #5)	ML		$0,00	20,59	$31.914.500,00	100,00%
2.6.3	PLACA CIRCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	3,00	$3.750.000,00	15,00	$18.750.000,00	100,00%

	CONDICIONES CONTRACTUALES		OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
2.6.4	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN		$0,00	6,00	$1.920.000,00	85,71%
2.6.5	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C=28MPA ELAB. EN OBRA)	UN		$0,00	6,00	$2.460.000,00	75,00%
2.7	SUMIDEROS			$0,00	0,00		
2.7.1	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UN	6,00	$29.400.000,00	36,00	$176.400.000,00	97,30%
3	URBANISMO			$0,00	0,00		
3.1	URBANISMO ANDENES			$0,00	0,00		
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
3.1.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0,15 M B=0,20 H=0,55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI -20,7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3		$0,00	0,00	$0,00	0,00%
3.2	MOBILIARIO			$0,00	0,00		
3.2.1	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	2,00	$1.830.000,00	2,00	$1.830.000,00	100,00%
3.2.2	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	10,00	$7.350.000,00	10,00	$7.350.000,00	83,33%
3.2.3	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	24,00	$9.960.000,00	24,00	$9.960.000,00	80,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
3.2.4	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$10.000.000,00	5,00	$10.000.000,00	83,33%
3.2.5	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	16,00	$7.200.000,00	16,00	$7.200.000,00	80,00%
NP	OBRA NO PREVISTA						
NP-1	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO	M3	163,48	$84.962.354,28	163,48	$84.962.354,28	100,00%
NP-2	ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ACUEDUCTO	UN	82,00	$17.718.642,00	82,00	$17.718.642,00	100,00%
NP-3	REPARACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA	UN	76,00	$15.912.272,00	76,00	$15.912.272,00	100,00%
NP-4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	2895,00	$187.937.610,00	2.895,00	$187.937.610,00	100,00%
NP-5	REDUCTOR DE VELOCIDAD	UN					
NP-6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO ϕ 60CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN					
NP-7	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN					
NP-8	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 50x60 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN					

CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA				
			PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
NP-9	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60X60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN					
VALOR COSTO TOTAL REDONDEADO AL PESO				$ 2.262.224.055,00		$ 3.978.781.299,00	72,46%
ADMINISTRACIÓN (28%)				$ 633.422.735,40		$ 1.114.058.763,72	72,46%
IMPREVISTOS (1%)				$ 22.622.240,55		$ 39.787.812,99	72,46%
UTILIDAD (5%)				$ 113.111.202,75		$ 198.939.064,95	72,46%
VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 769.156.178,70		$ 1.352.785.641,66	72,46%
COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				$ 2.262.224.055,00		$ 3.978.781.299,00	72,46%
	BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PUBLICA						
	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	UN		$0,00		$0,00	0,00%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN		$0,00		$0,00	0,00%
VALOR TOTAL OBRA				$ 2.262.224.055,00		$ 3.978.781.299,00	72,23%

5. PROGRAMADO VS EJECUTADO



Durante el periodo objeto del presente informe parcial se presentaron diferentes contratiempos técnicos y condiciones no previstas en campo, los cuales incidieron directamente en los rendimientos inicialmente programados y en el desarrollo normal de algunas actividades de obra.

Entre estas situaciones se encuentra la necesidad de realizar apiques de verificación en los sectores comprendidos entre la Calle 10 y la Calle 13, específicamente en los tramos K0+000 a K0+102,15, K0+118,97 a K0+229,69 y K0+249,02 a K0+339,54. Estas verificaciones fueron necesarias para establecer las condiciones reales del material subyacente encontrado una vez ejecutada la demolición del pavimento rígido y, con base en los resultados obtenidos en campo, definir técnicamente las intervenciones requeridas en cada sector.

Adicionalmente, durante la ejecución se identificaron fallos y condiciones inadecuadas del terreno en varios puntos del corredor, lo que generó la necesidad de ejecutar reprocesos consistentes en excavación adicional, retiro de material, adecuación y posterior conformación de las zonas afectadas, con el propósito de garantizar las condiciones técnicas requeridas para la construcción de la estructura vial. Estas actividades se presentaron, entre otros, en los sectores de Calle 13

(K0+382,49–K0+392,49), Calle 14 (K0+514,99–K0+524,99), Calle 15 (K0+574,13–K0+584,13), Calle 16 (K0+701,10–K0+711,10) y Calle 17 (K0+803,52–K0+815,35). De igual manera, las intervenciones ejecutadas en las intersecciones viales de la Carrera 5 con las calles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 requirieron actividades adicionales de adecuación y conformación, derivadas de las condiciones particulares encontradas durante la ejecución. En consecuencia, estos contratiempos generaron afectaciones puntuales en los rendimientos y tiempos previstos; sin embargo, las actividades ejecutadas fueron necesarias para asegurar la correcta preparación de las áreas intervenidas y garantizar la calidad y estabilidad de las obras posteriores.

6. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Como soporte de las actividades ejecutadas durante el presente periodo, se anexan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en obra, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calidad establecidos para el proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

1.2.2 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	
	

1.2.3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	
	

1.2.4 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	
	

1.3.1 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	
	

1.3.2 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	
	

1.4.1 CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	
	

1.4.2 SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR



1.4.3 BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR



1.6.1 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



1.6.2 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



1.6.3 SARDINEL PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80*50*20CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



2.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO



2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50 M



2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE



2.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE



2.4.1 ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)



2.4.2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL



2.5.1 CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)





2.5.2 ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60000PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO COLOCACION Y AMARRE





2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YUMBOLON #15



2.6.3 PLACA CIRCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)



2.7.1 SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA. E=0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"





3.2.3 BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA
3.2.4 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
3.2.5 PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA



NP-01 DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO





NP-02 ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ACUEDUCTO



NP-03 REPARACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA



NP-04 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO





8. CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado se continuó con la ejecución de las actividades correspondientes al proyecto "Mejoramiento de la Carrera 5 entre Calles 10 a 20 del municipio de San Martín, Meta", desarrollando los trabajos previstos de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y los requerimientos técnicos propios de la estructura vial proyectada.

Las verificaciones realizadas mediante apiques en los sectores comprendidos entre las Calles 10 y 13 permitieron establecer las condiciones reales del material subyacente posterior a la demolición del pavimento rígido. A partir de estas inspecciones se identificaron sectores puntuales que requieren actividades de adecuación y mejoramiento antes de continuar con la conformación de la estructura de pavimento, buscando garantizar condiciones apropiadas de soporte y estabilidad.

Durante la ejecución también se presentaron reprocesos derivados de fallos y condiciones inadecuadas identificadas en algunos sectores, los cuales hicieron necesario realizar actividades adicionales de excavación, retiro de material, adecuación y posterior reconformación. Estas labores han incidido en el rendimiento inicialmente previsto, dado que corresponden a intervenciones necesarias para corregir las condiciones encontradas y asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Se precisa que las condiciones identificadas no se presentan de manera uniforme a lo largo de toda la Carrera 5, sino que corresponden a puntos y sectores específicos, razón por la cual las intervenciones adicionales se han ejecutado de manera localizada, conforme a las verificaciones realizadas directamente en obra.

En consecuencia, el comportamiento de la ejecución durante el periodo se encuentra asociado tanto al desarrollo de las actividades programadas como a la atención de las situaciones técnicas encontradas en campo. Se considera necesario continuar con el seguimiento permanente de los frentes de trabajo, la verificación

de las condiciones del material de soporte y la implementación de las medidas correctivas requeridas, procurando recuperar los rendimientos de ejecución y mantener las condiciones de calidad exigidas para el proyecto.

LEONARDO ANDRES BORDA IPUS
DIRECTOR DE OBRA

7154

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META"
Tiempo de Ejecucion	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	S		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	S		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	S		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	S		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	S		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	S		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	S		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (60X20X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 (60X30X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (60X30X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORDEGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252021-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252021-274761 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales empresa/entidad o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7155

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (0X20X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 (0X20X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (0X20X20) CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+056 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORDOÑEZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-214761 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7156

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA:		INFORMACION INTERVENTORIA:	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra Nº	109 DE 2026	Contrato Interventoria Nº	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (60X15X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 (60X15X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (60X50X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252002-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252202-274781 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

7159

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (0X15X)CD CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K0 +053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 (0X15X)CD CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (0X15X)CD CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORDOÑO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252202-274361 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o demas entidades, se registrara observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7158
~~5928~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	7	2025	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA*		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2025
Contrato Obra N°	109 DE 2025	Contrato Interventoría N°	111 DE 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-60 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD-885 A LA ABSCISA KD-960 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X60X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD-885 A LA ABSCISA KD-960 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X15X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD-885 A LA ABSCISA KD-960 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO DIRREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252204173 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2982072747 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	

7191
5921

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	

7160
5190

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EQ	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	105 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	3	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

LUNES FESTIVO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	26202-41720 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	26202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7161
~~513~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+900 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: N° Mat. Profesional:

7162
~~5132~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISIÓN	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+885 A LA ABSCISA KD+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante las actividades de seguimiento y control de la estructura vial, posterior a la ejecución de la excavación y colocación del material granular de 3", se evidencia la presencia de un fallo en la capa conformada, aproximadamente entre las abscisas KD+514,99 y KD+524,99, con una longitud de 10,00 m. Debido a la condición identificada, se requiere realizar el retiro del material afectado y efectuar nuevamente las actividades de adecuación y conformación del sector, generando un reproceso previo a la continuidad de las actividades posteriores.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252022-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252022-274751 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: N° Mat. Profesional:

7163
~~5933~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISIÓN	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+990 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En el sector de la intersección de la Carrera 5 con Calle 11, entre las abscisas K0+102,15 y K0+118,57, se realizan apiques exploratorios con el propósito de establecer las condiciones del material existente. Como resultado de la exploración se evidencia la necesidad de mejorar y/o sustituir el material que presenta condiciones desfavorables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	252002-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:	N° Mat. Profesional:

7164
5934

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecucion	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	S		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	S		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	3	S		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	S		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	S		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	S		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	S		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 BD(30)(20) CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+660 A LA ABSCISA KD+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 BD(50)(20) CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+660 A LA ABSCISA KD+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 BD(50)(20) CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+660 A LA ABSCISA KD+760 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Debido a los tallos presentados en puntos localizados de la estructura vial en la intersección de la Carrera 5 con Calle 12, entre las abscisas KD+226,69 y KD+249,02, se ejecutan apiques exploratorios para verificar las condiciones del material existente y determinar la causa del comportamiento desfavorable observado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41732 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: N° Mat. Profesional:

7165
5135

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	7	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	10	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M/L	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+850 A LA ABSCISA KD+750 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M/L	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+850 A LA ABSCISA KD+750 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M/L	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+850 A LA ABSCISA KD+750 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la interseccion con la Calle 13, entre las abscisas KD+339,54 y KD+353,12, se realizan apiques exploratorios con el fin de verificar las condiciones de las capas que conforman la estructura. La exploración permite identificar condiciones desfavorables del material, por lo que se determina la necesidad de realizar mejoramiento y/o reemplazo del material afectado, generando actividades adicionales y reprocesos en el sector.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO CARREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7166
~~5436~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra Nº	109 DE 2026	Contrato Interventoria Nº	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventora	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	25	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional	

7167
5137

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2025
Contrato Obra Nº	109 DE 2025	Contrato interventoria Nº	111 DE 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

LUNES FESTIVO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	26202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	26202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre		Nº Mat. Profesional	

7163
~~5138~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 ES	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra Nº	109 DE 2026	Contrato Interventoría Nº	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	10	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+673	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+460 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+460 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+460 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORRECO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales a ser firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

7169
~~5139~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 ED	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE Y EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+673	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X30X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+750 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+750 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+750 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez ejecutada la excavación correspondiente y colocado el material granular de 3", durante la verificación de la capa se evidencia un fallo en el sector comprendido aproximadamente entre las abscisas K0+574,13 y K0+584,13, con una longitud de 10,00 m. Se requiere intervenir el área afectada mediante retiro del material que presenta la condición desfavorable, seguido de la adecuación y nueva conformación del sector, con el propósito de garantizar las condiciones técnicas necesarias para continuar con la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-411720 CND	
LIHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrán observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre		N° Mat. Profesional	

7170
5140

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	10	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE G NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+980 A LA ABSCISA K0+960	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

entre las abscisas K0+450,62 y K0+457,58, se realizan apiques exploratorios para determinar las condiciones del material existente. Como resultado se evidencia la necesidad de intervenir el material que presenta condiciones desfavorables y realizar su correspondiente mejoramiento, antes de continuar con las actividades posteriores de la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

719
594

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra Nº	109 DE 2026	Contrato Interventoria Nº	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 16-26 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 16-26 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SINO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-60/80X20X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100/40X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10/80X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+656 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO CARREÑO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417203 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales a se llena a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

7172
~~5142~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	1	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL, DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA KD+860 A LA ABSCISA KD+760	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 BD/CB/CD 20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+695 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 BD/CB/CD 20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+695 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 BD/CB/CD 20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+695 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la intersección de la Carrera 5 con Calle 15, entre las abscisas KD+542,46 y KD+550,31, se ejecutan apiques exploratorios para establecer las condiciones del material existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	20202-41720 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	263032-274761 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:

7173
~~5943~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	26	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO CIRREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7174
5747

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecucion	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:	

~~5745~~ 7175

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO):	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD=735 A LA ABSCISA KD=655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Debido a los fallos presentados en puntos especificos de la estructura vial en la intersección con la Calle 16, entre las abscisas KD=641,358 y KD=650,89; se realizan apiques exploratorios para verificar las condiciones del material existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-411733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252002-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:

7776
~~5146~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 ES	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra Nº	109 DE 2026	Contrato Interventoria Nº	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 15-26 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 15-26 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B INCRMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+455	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (60X30X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+425 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 (60X30X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+425 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (60X30X20 CM) INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+425 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252022-417733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252022-2114761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

777
~~5113~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META"
Tiempo de Ejecucion	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETRODEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETRODEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
CHIRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA KD=735 A LA ABSCISA KD=695	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD=635 A LA ABSCISA KD=560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante el seguimiento a la estructura vial, y posterior a las actividades de excavación y colocación del material granular de 3", se identifica un fallo en la capa conformada en el sector comprendido aproximadamente entre las abscisas KD=701,10 y KD=711,10, con una longitud de 10,00 m. Se determina la necesidad de ejecutar un reproceso en el área afectada, consistente en el retiro del material comprometido, adecuación del sector y posterior reconformación, antes de continuar con las actividades previstas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-417231 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25302-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7178
~~5945~~

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	30	7	2026	7:20:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecucion	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	3	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA KD+735 A LA ABSCISA KD+655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+635 A LA ABSCISA KD+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+635 A LA ABSCISA KD+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+635 A LA ABSCISA KD+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Entre las abscisas KD+743,69 y KD+756,74, se ejecutan apiques exploratorios para determinar las condiciones de los materiales existentes y establecer las acciones requeridas para su recuperación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	26202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

7179
5949

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	31	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 16-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 16-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SINO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735.4 LA ABSCISA K0+655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+625 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X30X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252021417231 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252021274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

NTRATO N°	
	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
rato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
o	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
po de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 UYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+660 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
E PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 LUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+660 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
EL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X50X20 LUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+660 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252022-41733 CND	
EDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252022-274761 CND	

e presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

		N° Mat. Profesional:	
		N° Mat. Profesional:	

7181

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ÓN FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

uando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

ombre:		N° Mat. Profesional:	
ombre:		N° Mat. Profesional:	

7182

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	3	3	2026	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META"
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X35X20 CM, N° [redacted] A CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
UBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ION FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7183

BITACORA DE OBRA

ONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	8	2026	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ntratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ntrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
empo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETRODEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETRODEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[illegible] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. [illegible] A CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+580 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
[illegible] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X50X20 CM. [illegible] LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+580 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
RDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. [illegible] LUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+580 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, [illegible] VELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7184

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	4	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	6	SI	
AYUDANTE	16	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM, [redacted] CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA KD+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-81733 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7185

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	5	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EO	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2025	Contrato Interventoria N°	111 DE 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. [redacted] CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-15 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

ombre:		N° Mat. Profesional:	
ombre:		N° Mat. Profesional:	

7186

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 [redacted] E LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 90X50X20 M. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 M. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ION FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

uando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

ombre:		N° Mat. Profesional:	
ombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[illegible]D DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 [illegible]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 M. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
ARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X50X20 M. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7189

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7190

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 ES	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]L DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+640 A LA ABSCISA K0+480 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7191

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	3	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted] E LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+640 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7192

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]L DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+640 A LA ABSCISA K0+480 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
ÓN FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+480 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
[redacted]RLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
[redacted]ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

[redacted]ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

[redacted]mbre:		N° Mat. Profesional:	
[redacted]mbre:		N° Mat. Profesional:	

7 de 14

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	5	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted] VE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+390 A LA ABSCISA K0+300 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7195

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
P [redacted] RCULAR BASE-POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO FC=28MPA R [redacted] LAB. EN OBRA, E=0.20M)	UND	VACIADO DE CONCRETO PLACA BASE POZO 24	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274701 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7196

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7197

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	II	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
C[redacted]O POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C=28MPA E[redacted]BRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR #6)	UND	VACIADO DE CONCRETO POZO 24	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 15 A LA CALLE 14 DE LA ABSCISA K0+540 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	3	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	10	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted] DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [redacted] E LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+350 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
CERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE LMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ION FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7199

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	6	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	18	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
S[redacted]EL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 C[redacted]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+350 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7200

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[illegible]VEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [illegible]UYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 14 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+360 A LA ABSCISA K0+460 COSTADO DERECHO	SI	SI
[illegible]E REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE UMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

e realizaron apiques de verificación en los tramos de calzada completa comprendidos entre las Calles 10 y 13 de la Carrera 5, posterior a la demolición del pavimento rígido existente. Los apiques se ejecutaron en los sectores comprendidos entre las bscisas K0+000 a K0+102,15, K0+118,97 a K0+229,69 y K0+249,02 a K0+339,54, con el propósito de verificar directamente las características y condiciones del material encontrado bajo la estructura de pavimento retirada. Se efectuó inspección visual y conocimiento de campo como soporte para determinar las actividades posteriores requeridas para la adecuación y conformación de la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ION FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

uando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

ombre:		N° Mat. Profesional:	
ombre:		N° Mat. Profesional:	

7201

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUM[illegible]RO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. CO[illegible]20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	UND	VACIADO DE CONCRETO SUMIDEROS No 7 Y 8	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	SE REALIZA AMARRE ACERO DE REFUERZO CARCAMOS DE PROTECCION TUBERIA 10"	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193798 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7202

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SI[redacted]TRO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. O[redacted]0.20M, SEC 1.0*10M, REJILLA EN PERFIL U 2X1.1/2X1/4"	UND	VACIADO DE CONCRETO SUMIDEROS No 33 Y 34	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7203

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ÓN FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7204

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2025	Contrato Interventoria N°	111 DE 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 15-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	8	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	16	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
)N PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
RANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-153756 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7205

BITACORA DE OBRA

ONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ntratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ntrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
jeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
mpo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]N PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
ANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193796 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7206

BITACORA DE OBRA

ONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	5	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
ontratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ontrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 18-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 18-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
empo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
ANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

727

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ontratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ontrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
iempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
CIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
ANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-163756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7208

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]ÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	INTERVENCION EN LA CALLE 10	SI	SI
ANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7209

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]RTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
[redacted]THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
[redacted]ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274751 CND	

[redacted]ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

[redacted]mbre:		N° Mat. Profesional:	
[redacted]mbre:		N° Mat. Profesional:	

7210

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	30	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ontratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ontrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
iempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVICOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7211

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	31	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
ontratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ontrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
empo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	En horas de la tarde se presentaron lluvias por 2 horas.
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
ontratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ontrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
bjeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
empo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 LUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+340 COSTADO DERECHO	SI	SI
O E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC LLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274791 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
ntratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
ntrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
jeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
mpo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 ...YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
...O E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ...RUGADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAPORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

ndo se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

7214

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	3	9	2026	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTX	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 (62X50X20 ...LUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
...O E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ...ILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274751 CND	

...ndo se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

...bre:		N° Mat. Profesional:	
...bre:		N° Mat. Profesional:	

7215

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	4	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[illegible]NEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X30 [illegible]YE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+245 COSTADO DERECHO	SI	SI
[illegible] E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC [illegible]LLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
[illegible]THALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193766 CND	
[illegible]ON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274751 CND	
[illegible]ando se presentan visitas de profesionales especializados o otros entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
[illegible]mbre:		N° Mat. Profesional:	
[illegible]mbre:		N° Mat. Profesional:	

7216

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	5	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 C[illegible]UYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
SUM[illegible] E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	9	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
HON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274751 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7213

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 [illegible] INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+340 COSTADO DERECHO	SI	SI
[illegible]STRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM F10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	TUBERIA SUMIDEROS 7 Y 8	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7219

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+340 A LA ABSCISA K0+240 COSTADO DERECHO	SI	SI
[illegible]O CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" [illegible]STRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

720

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPOGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+240 A LA ABSCISA K0+140 COSTADO DERECHO	SI	SI
[illegible]O CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" [illegible]STRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

721

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+240 A LA ABSCISA K0+140 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
[illegible]D CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" [illegible]STRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25203-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7212

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 ... INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 12 A LA CALLE 13 DE LA ABSCISA K0+240 A LA ABSCISA K0+140 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
...O CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" ...TRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y ...ACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7223

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	9	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7224

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	5	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	3	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	252202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	252202-274791 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7225

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI
TERRENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPOGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI
[illegible]NO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" [illegible]STRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7227

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI
[illegible]O CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR. TAMAÑO MAX. 3" [illegible]TRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y [illegible]CTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25200-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7228

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI
[illegible] CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" [illegible]TERO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7229

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	9	2025	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	RELLENO K0+000 AL K0+250	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	RELLENO K0+000 AL K0+250	SI	SI
EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	EXCAVACION K0+000 AL K0+336,54	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193758 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7230

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	RELLENO K0+250 AL K0+339,54	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	RELLENO K0+250 AL K0+339,54	SI	SI
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TTRASIEGO	M3	K0+000 AL K0+339,54	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7231

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ACUEDUCTO	UND	SE REALIZAN CONEXIONES DE ACOMETIDAS	SI	SI
[redacted]CION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA	UND	SE REALIZAN CONEXIONES DE ACOMETIDAS	SI	SI
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	K1+062 A K2+760	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7232

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISIÓN	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	K0+760 A K1+052,11	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7233

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	K1+062 A K0+760	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193755 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274781 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

7234

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	9	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA			
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	15	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	1	SI	
OTRO	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
GPS RTK	1	
NIVEL DE PRECISION	1	
HERRAMIENTA MENOR		
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
MINICARGADOR	1	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	K0+750 A K1+052,11	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-193756 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

7235

Bogotá D.C. 29 de Julio de 2026

Ingeniero (a)
HUGO BAQUERO

PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS

OBRA: 26221-PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

Apreciado(a) Ingeniero (a):
De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP3-0450-26 con referencia: 10-26221 en el cual se presentan los resultados de:

- Ensayo de Flexión en Prefabricados de concreto.

Estos ensayos fueron realizados a las muestras enviadas a nuestro laboratorio, se describen a continuación:

- Sardinel

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las caracteristicas de las muestras enviadas.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Fecha: 2026.05.29 15:45:30 -05'00'

David Santiago Rodriguez
JEFE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

FLEXIÓN Y MÓDULO DE ROTURA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO (BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS)
NTC 4109:2019 (NUMERAL 7)

N° DE INFORME: OCP3-0450-26
PÁGINA: 1 de 2

726

***COMPAÑÍA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***OBRA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***DIRIGIDO A:** HUGO BAQUERO
***DIRECCIÓN:** VILLAVICENCIO

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-29
REFERENCIA: 26221-10
DIGITÓ: Anderson Sánchez
LABORATORISTA: Alejandro Vega

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de trabajo	* Unidad N°	* Descripción	Dimensiones (mm)				* Fecha de toma	Fecha de recepción	Fecha de rotura	Edad (días)	* Momento de inercia (mm⁴)	Área nominal transversal (mm²)	Carga máxima (N)	Módulo de Rotura		Observaciones
			Largo	Ancho	Alto	Luz								MPa	kg/cm²	
561814	1	Sardinel	803	501	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	315105139,1	100701,0	69700	4,2	42,8	
561814	1	Sardinel	804	501	202	754	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	319964204,7	101202,0	66100	3,9	39,8	
561814	1	Sardinel	803	502	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	319668929,4	100902,0	71500,0	4,2	43,2	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Resistencia promedio	4,1	41,9
Desviación estándar	0,2	1,8
Coeficiente de variación	4,88%	4,30%

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

FLEXIÓN Y MÓDULO DE ROTURA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO (BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS)
NTC 4109:2019 (NUMERAL 7)

-1237

***COMPAÑÍA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***OBRA:** PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
***DIRIGIDO A:** HUGO BAQUERO
***DIRECCIÓN:** VILLAVICENCIO

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-29
REFERENCIA: 26221-10
DIGITÓ: Anderson Sanchez
LABORATORISTA: Alejandro Vega

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10.1972

Orden de trabajo	* Unidad N°	* Descripción	Dimensiones (mm)				* Fecha de toma	Fecha de recepción	Fecha de rotura	Edad (días)	* Momento de inercia (mm⁴)	Área nominal transversal (mm²)	Carga máxima (N)	Módulo de Rotura		Observaciones
			Largo	Ancho	Alto	Luz								MPa	kg/cm²	
561814	2	Sentinel	804	502	201	754	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	322410857,6	100902,0	72400	4,3	43,8	
561814	2	Sentinel	803	501	201	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	315160889,1	100701,0	74500	4,5	45,9	
561814	2	Sentinel	803	502	202	753	2026-04-25	2026-05-15	2026-05-23	28	324898581,7	101404,0	68100,0	4,0	40,8	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Resistencia promedio	4,3	43,4
Desviación estándar	0,3	2,6
Coeficiente de variación	6,98%	5,99%

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR :

Firmado digitalmente por DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Fecha: 2026.05.29 15:45:18 -05'00'

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

concretos@concrelab.com

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

	LABORATORIO SUELOS - PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CODIGO: F - T - 012
		VERSION: 1
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS Norma INV. E 410	FECHA: 1/12/2024

DIRIGIDO A :	CONSORCIO CARRERA 6 EG 902.054.725-5 NIT.	PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META
Nº DE CONTRATO :		Fe	28 MPA	PERIODO	AGOSTO-2026 7238
DESCRIPCIÓN :	ELEMENTOS DE CONCRETO 350*500 mm				

REFERENCIA DE LA MUESTRA							EDAD DE FRACTURADO						MEDIDAS Y CARGA KN						RESISTENCIA OBTENIDA				TIPO DE FALLA
DESCRIPCIÓN O SITIO DE COLOCACIÓN EL CONCRETO	Nº DE MUESTRA	Nº CILINDRO	FECHA DE FABRICACIÓN DD/MM/AA	ASENTAMIENTO REPORTADO EN PULº	RESISTENCIA DE DISEÑO MPA	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	(DIAS)	FECHA DE ROTURA	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	ÁREA CM2	PESO UNIT DEL CONCRETO (gr/cm3)	CARGA EN KN	RESISTENCIA OBTENIDA EN (MPA)	RESISTENCIA OBTENIDA EN (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA EN (Kg/cm²)	% PROMEDIO OBTENIDO EN MPA	
Plata base pozo 24	1	1	15-ago	NP	28,0	4000	X				7	22-ago	15,2	30,00	12552,0	181,5	2,311	349,6	19,3	2794	196,5	68,8	X
		2						X			14	29-ago	15,2	30,10	12568,0	181,9	2,301	413,2	22,8	3302	232,3	81,3	X
		3								X	28	12-sep	15,1	30,30	12457,0	179,1	2,296	572,3	32,0	4634	325,0	114,1	X
Cilindro pozo 24	2	1	17-ago	NP	28,0	4000	X				7	24-ago	15,2	30,10	12555,0	181,5	2,299	350,4	19,3	2800	197,0	69,0	X
		2						X			14	31-ago	15,2	30,20	12495,0	181,5	2,298	410,9	22,6	3283	231,0	80,9	X
		3								X	28	14-sep	15,2	30,20	12521,0	181,5	2,285	540,1	29,8	4316	303,6	106,3	X
Sumidero 7 y 8	3	1	21-ago	NP	28,0	4000	X				7	28-ago	15,2	30,20	12523,0	181,5	2,285	375,6	20,7	3001	211,1	73,9	X
		2						X			14	4-sep	15,2	30,30	12625,0	181,5	2,296	422,5	23,3	3376	237,5	83,2	X
		3								X	28	18-sep	15,2	30,30	12711,0	181,5	2,312	551,1	30,4	4404	309,8	108,5	X
Sumidero 33 y 34	4	1	22-ago	NP	28,0	4000	X				7	29-ago	15,2	30,30	12602,0	181,5	2,292	356,2	19,6	2846	200,2	70,1	X
		2						X			14	5-sep	15,2	30,30	12715,0	181,5	2,313	415,6	22,9	3321	233,6	81,8	X
		3								X	28	19-sep											

OBSERVACIONES

ENSAYO
JEFE LABORATORIO

REVISO
COR. AREA TECNICA

C.CONT	SI
C.NO C.	

INGETEST-LAB SAS	LABORATORIO SUELOS - PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CODIGO : F - T - 012
		VERSION: 1
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS Norma INV. E-410	FECHA: 1/12/2023

SOLICITADO A :	CONCESIONES INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2018 NIT. 901.058.981-9	PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL META
Nº DE CONTRATO :		F'c	28 MPA	PERIODO	AGOSTO-2023 7239
DESCRIPCIÓN :	ELEMENTOS DE CONCRETO 150*300 mm				

REFERENCIA DE LA MUESTRA														MEDIDAS Y CARGA KN						RESISTENCIA OBTENIDA				TIPO DE FALLA					
DESCRIPCIÓN O SITIO DE COLOCACIÓN EL CONCRETO	Nº DE MUESTRA	Nº CILINDRO	FECHA DE FABRICACIÓN DD/MM/AA	ASENTAMIENTO REPORTADO EN PULº	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD DE FRACTURA							DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	ÁREA CM2	PESO UNIT DEL CONCRETO (gr/cm3)	CARGA EN KN	RESISTENCIA OBTENIDA EN (MPA)	RESISTENCIA OBTENIDA EN (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA EN (kg/cm²)	% PROMEDIO OBTENIDO EN MPA						
					MPA	PSI	7 DÍAS	14 DÍAS	21 DÍAS	28 DÍAS	DÍAS	FECHA DE ROTURA																		
Placa base pozo 24	1	1	15-ago	NP	28,0	4000	X				7	22-ago		15,2	30,20	12862,0	181,5	2,311	349,6	19,3	2794	198,5	68,8		X				
		2						X			14	29-ago		15,2	30,10	12568,0	181,5	2,301	413,2	22,8	3302	232,3	81,3		X				
		3								X	28	12-sep		15,1	30,30	12457,0	179,1	2,295	572,3	32,0	4634	326,0	114,1	X					
Cilindro pozo 24	2	1	17-ago	NP	28,0	4000	X				7	24-ago		15,2	30,10	12559,0	181,5	2,299	350,4	19,3	2800	197,0	69,0		X				
		2						X			14	31-ago		15,2	30,20	12495,0	181,5	2,280	410,9	22,6	3283	231,0	80,9	X					
		3								X	28	14-sep		15,2	30,20	12521,6	181,5	2,285	540,1	29,8	4316	303,6	106,3	X					
Sumidero 7 y 8	3	1	21-ago	NP	28,0	4000	X				7	28-ago		15,2	30,20	12523,0	181,5	2,285	375,6	20,7	3001	211,1	73,9		X				
		2						X			14	4-sep		15,2	30,30	12625,0	181,5	2,295	422,5	23,3	3376	237,5	83,2		X				
		3								X	28	18-sep		15,2	30,30	12711,0	181,5	2,312	551,1	30,4	4404	309,8	108,5		X				
Sumidero 33 y 34	4	1	22-ago	NP	28,0	4000	X				7	29-ago		15,2	30,30	12602,0	181,5	2,292	358,2	19,8	2846	200,2	70,1	X					
		2						X			14	5-sep		15,2	30,30	12715,0	181,5	2,313	415,6	22,9	3321	233,6	81,8		X				
		3								X	28	19-sep																	

OBSERVACIONES

ENSAYO
JEFE LABORATORIO

REVISO
DIR. AREA TECNICA

C.CONT	SI
C.NO C	

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-18-2026 7240
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X Balanza X Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_t	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,183

Tramo de intervencion K0+000 al K0+971,41 | Longitud Efectiva 450.00 m | Área Intervenida 4,033.74 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:1 K0+000 al K0+971,41 Capa:1								
Posición Transversal		K0+035 Carril Izquierdo (CI)	K0+080 Eje	K0+125 Carril Derecho (CD)	K0+170 Carril Izquierdo (CI)	K0+215 Carril Derecho (CD)				
Tamaño Máx Material	T MAX 5" (127 mm)	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"				
Profundidad (cm)		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6235	6217	6176	6126	6088				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1428	1502	1447	1461	1503				
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4809	4715	4729	4665	4585				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	5399	5514	5393	5407	5263				
Masa de sobretamaños (g)		458,9	448,6	420,7	475,8	394,7				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No,		7,8	7,5	7,2	8,1	7,0				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		24,3	25,2	26,2	26,1	24,9				
Lectura del humedómetro (%)		5,3	5,4	5,3	5,3	5,2				
Humedad del material (%)	w	6,8	6,6	6,5	6,0	6,2				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	5055,2	5172,6	5063,8	5100,9	4956,7				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2231,0	2165,0	2174,9	2129,9	2073,7				
Densidad húmeda [M_3/V] (g/cm³)	δ_m	2,420	2,547	2,480	2,539	2,538				
Densidad seca [M_4/V] (g/cm³)	δ_d	2,266	2,389	2,328	2,395	2,390				
Porcentaje de compactación (δ_dx100/δ_{max}) (%)		103,8	109,4	107	110	109				

OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 5"

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-18-2026 7241					
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humeddometro	X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,183

Tramo de intervencion K0+000 al K0+971.41	Longitud Efectiva 450.00 m	Área Intervenida 4,033.74 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:2 K0+000 al K0+971.41 Capa:1								
Posición Transversal		K0+260 Carril Izquierdo (CI)	K0+305 Eje	K0+350 Carril Derecho (CD)	K0+395 Carril Izquierdo (CI)	K0+440 Carril Derecho (CD)				
Tamaño Máx. Material	T MAX 5" (127 mm)	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"	T MAX 5"				
Profundidad (cm)		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6025	6007	5966	5916	5878				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1247	1225	1212	1232	1247				
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4778	4782	4754	4684	4631				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	5399	5514	5393	5407	5263				
Masa de sobretamaños (g)		437,3	474,2	431,4	468,8	426,3				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		7,5	7,9	7,4	7,7	7,5				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		24,3	25,2	26,2	26,1	24,9				
Lectura del humedómetro (%)		5,3	5,4	5,3	5,3	5,2				
Humedad del material (%)	h'	6,2	6,1	6,5	6,1	6,2				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	5083,8	5197,0	5063,8	5096,1	4955,7				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2209,3	2212,1	2192,4	2143,3	2106,0				
Densidad húmeda [M_3/V] (g/cm³)	δ_m	2,444	2,493	2,460	2,523	2,499				
Densidad seca [M_4/V] (g/cm³)	δ_d	2,301	2,349	2,310	2,378	2,353				
Porcentaje de compactación (δ_dx100/δ_{max}) (%)		105,4	107,6	106	109	108				

OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 5"

	ENSAYO	REVISO	ARROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:		SEPTIEMBRE-21-2026 7242					
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humedómetro	X	

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,155

Tramo de intervencion K0+052.11 al K1+062.17 | Longitud Efectiva 1010.06 m | Área intervenida 8062,599 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:1 K0+052.18 al K1+062.17.				Capa:1				
Posición Transversal		K0+102	K00+162	K00+222	K00+292	K00+372				
Tamaño Máx. Material	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular				
Profundidad (cm)		14,8	14,5	14,2	14,5	14,8				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5568	5582	5559	5570	5554				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1114	1157	1217	1266	1196				
Masa de la arena para llenar el hueco (A-B) (g)	M_1	4454	4425	4342	4304	4358				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4521	4647	4514	4528	4649				
Masa de sobretamaños (g)		248,7	237,0	234,7	240,0	255,7				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		5,5	5,1	5,2	5,3	5,5				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4				
Lectura del humedómetro (%)		5,4	5,5	5,4	5,4	5,3				
Humedad del material (%)	w	5,4	5,5	5,4	5,4	5,3				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4289,4	4406,8	4284,0	4295,2	4413,2				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	1981,7	1961,4	1903,1	1876,4	1914,3				
Densidad húmeda [M_3/V] (g/cm³)	δ_m	2,281	2,369	2,372	2,413	2,429				
Densidad seca [M_4/V] (g/cm³)	δ_d	2,164	2,247	2,251	2,289	2,305				
Porcentaje de compactación (δ_dx100/δ_{max}) (%)		100,4	104,3	104	106	107				

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-21-2026 7213
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X Balanza X Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,155

Tramo de intervencion K0+052.11 al K1+062.17 | Longitud Efectiva 1010.06 m | Área Intervenida 8062,599 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:2 K0+052.18 al K1+062.17. Capa:1								
Posición Transversal		K0+390	K00+450	K00+530	K00+615	K00+725				
Tamaño Máx. Material	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular				
Profundidad (cm)		15,0	14,7	14,4	14,7	15,0				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5895	5909	5886	5897	5881				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1325	1247	1315	1250	1187				
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4570	4662	4571	4647	4694				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4905	5031	4898	4912	5033				
Masa de sobretamaños (g)		206,0	206,3	244,9	250,5	261,7				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		4,2	4,1	5,0	5,1	5,2				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4				
Lectura del humedómetro (%)		5,4	5,5	5,4	5,4	5,3				
Humedad del material (%)	w'	5,4	5,5	5,4	5,4	5,3				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4653,7	4771,0	4648,4	4659,5	4777,8				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2063,2	2127,8	2063,9	2117,3	2150,3				
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,377	2,364	2,373	2,320	2,341				
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,256	2,242	2,252	2,201	2,222				
Porcentaje de compactación $(\delta_d x 100/\delta_{max})$ (%)		104,7	104,0	104,5	102,1	103,1				

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-21-2026 7244
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X · Balanza X · Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,155

Tramo de intervencion K0+052.11 al K1+062.17 | Longitud Efectiva 1010.06 m | Área Intervenida 8062,599 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:3 K0+052.18 al K1+062.17. Capa:1							
Posición Transversal		K0+730	K00+790	K00+870	K00+950	K01+050			
Tamaño Máx. Material	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular	Base Granular			
Profundidad (cm)		15,0	14,7	14,4	14,7	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5791	5805	5782	5793	5777			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1126	1287	1314	1247	1288			
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4665	4518	4468	4546	4489			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4915	5021	4888	4902	4781			
Masa de sobretamaños (g)		208,4	205,9	244,4	250,0	248,6			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		4,2	4,1	5,0	5,1	5,2			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4			
Lectura del humedómetro (%)		5,5	5,6	5,5	5,5	5,4			
Humedad del material (%)	w	5,5	5,6	5,5	5,5	5,4			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4658,8	4757,0	4634,5	4645,6	4534,2			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2129,9	2026,7	1991,6	2046,3	2006,3			
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,308	2,477	2,454	2,395	2,383			
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,187	2,347	2,327	2,270	2,260			
Porcentaje de compactación $(\delta_d x 100/\delta_{max})$ (%)		101,5	108,9	108,0	105,3	104,9			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-19-2026 7245
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X · Balanza X · Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,183

Tramo de intervencion K0+052.18 al K1+062.17. | Longitud Efectiva 1009.99 m | Área Intervenida 8062,116 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:1 K0+052.18 al K1+062.17. Capa:1								
Posición Transversal		K0+152	K00+252	K00+352	K00+452	K00+552				
Tamaño Máx. Material	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.				
Profundidad (cm)		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5877	5891	5868	5879	5863				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1214	1157	1217	1266	1176				
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4663	4734	4651	4613	4687				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4925	5040	4919	4933	5077				
Masa de sobretamaños (g)		398,9	433,4	383,5	409,4	411,2				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		8,1	8,6	8,0	8,3	8,1				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4				
Lectura del humedómetro (%)		5,8	5,9	5,8	5,8	5,7				
Humedad del material (%)	w	5,8	5,9	5,8	5,8	5,7				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4655,0	4761,5	4650,7	4661,7	4801,3				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2128,5	2178,4	2120,1	2093,4	2145,4				
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,314	2,314	2,320	2,356	2,366				
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,187	2,186	2,194	2,227	2,238				
Porcentaje de compactación $(\delta_d x100/\delta_{max})$ (%)		100,2	100,1	100	102	103				

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-19-2026 7246					
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humedómetro	X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,183

Tramo de intervencion K0+052.18 al K1+062.17. | Longitud Efectiva 1009.99 m | Área Intervenida 8062,116 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
Localización		Lote:2 K0+052.18 al K1+062.17. Capa:1								
Posición Transversal		K0+610	K00+665	K00+720	K00+775	K00+830				
Tamaño Máx. Material	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.				
Profundidad (cm)		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5851	5865	5842	5853	5837				
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1326	1287	1250	1247	1281				
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4525	4578	4592	4606	4556				
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4785	4900	4779	4793	4937				
Masa de sobretamaños (g)		368,4	343,0	358,4	402,5	419,6				
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No,		7,7	7,0	7,5	8,4	8,5				
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13										
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4				
Lectura del humedómetro (%)		5,7	5,8	5,7	5,7	5,7				
Humedad del material (%)	w	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA										
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4526,5	4633,1	4522,1	4533,2	4672,9				
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2031,6	2068,8	2078,7	2088,5	2053,4				
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,355	2,368	2,299	2,295	2,404				
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,228	2,240	2,176	2,171	2,276				
Porcentaje de compactación $(\delta_d x100/\delta_{max})$ (%)		102,1	102,6	100	99	104				

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-19-2026
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X · Balanza X · Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,183

Tramo de intervencion K0+052.18 al K1+062.17. | Longitud Efectiva 1009.99 m | Área Intervenida 8062,116 m²

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:3 K0+052.18 al K1+062.17. Capa:1							
Posición Transversal		K0+920	K00+955	K00+980	K01+005	K01+055			
Tamaño Máx. Material	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.	Sub-base granular.			
Profundidad (cm)		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	5811	5825	5802	5813	5797			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1246	1325	1178	1189	1236			
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4565	4500	4624	4624	4561			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4785	4900	4779	4793	4937			
Masa de sobretamaños (g)		330,7	372,4	334,5	364,3	395,0			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No,		7,1	7,6	7,0	7,5	8,0			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		23,8	24,7	25,7	25,6	24,4			
Lectura del humedómetro (%)		6,4	6,5	6,4	6,4	6,3			
Humedad del material (%)	w	6,4	6,5	6,4	6,4	6,3			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4497,2	4603,1	4492,8	4503,9	4642,6			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2059,7	2014,0	2101,1	2101,1	2056,9			
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,323	2,433	2,274	2,281	2,400			
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,183	2,286	2,138	2,144	2,257			
Porcentaje de compactación (δ_dx100/δ_{max}) (%)		100,0	104,7	98	98	103			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES	

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:		SEPTIEMBRE-2026				
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humedómetro	X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,124

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:1,1 Capa:1 espesor 0,16 m K0 + 052.11 al K0 + 388.80							
Material:	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"			
Profundidad (cm)		15,0	14,4	15,0	15,0	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6854	6846	6833	6810	6754			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1725	1697	1708	1770	1756			
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	5129	5149	5125	5040	4998			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	5399	5514	5393	5407	5263			
Masa de sobretamaños (g)		291,5	303,3	307,4	313,6	268,4			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		5,1	5,2	5,4	5,5	4,9			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		24,3	25,2	26,2	26,1	24,9			
Lectura del humedómetro (%)		5,3	5,4	5,3	5,3	5,2			
Humedad del material (%)	w	5,3	5,4	5,3	5,3	5,2			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	5127,3	5234,0	5123,0	5133,9	5000,9			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2455,8	2469,8	2452,9	2393,3	2363,8			
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,199	2,233	2,199	2,259	2,227			
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,088	2,119	2,089	2,145	2,116			
Porcentaje de compactación $(\delta_d x100/\delta_{max})$ (%)		98,3	99,8	98	101	100			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3"

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:		SEPTIEMBRE-2026				
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humedómetro	X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,124

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:1,2 Capa:2 espesor 0,32 m K0+725.78 a K1+062.17							
Material:		T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"			
Profundidad (cm)		15,0	14,4	15,0	15,0	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6702	6647	6621	6618	6605			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	2005	1998	1916	1991	1829			
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4697	4649	4705	4627	4776			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4875	4887	4926	4771	4879			
Masa de sobretamaños (g)		282,8	273,7	305,4	262,4	283,0			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		5,80	5,60	6,20	5,50	5,80			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		24,5	25,4	26,4	26,3	25,1			
Lectura del humedómetro (%)		5,4	5,5	5,4	5,4	5,3			
Humedad del material (%)	w	5,4	5,5	5,4	5,4	5,3			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4625,2	4634,4	4675,0	4525,7	4631,6			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2152,4	2118,7	2158,0	2103,2	2207,9			
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,265	2,307	2,283	2,268	2,210			
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,149	2,187	2,166	2,152	2,098			
Porcentaje de compactación $(\delta_d x100/\delta_{max})$ (%)		101,2	103,0	102	101	99			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3"

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS

MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

INV E-150-07, INV E-161-07

Código: F-13-40	
Versión: 0	
Fecha:	01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:		SEPTIEMBRE-2026 7250				
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono	X	Balanza	X	Humedómetro	X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,124

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:2,1 Capa:1 espesor 0,16 m K0 + 052.11 al K0 + 388.80							
Material:		T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"			
Profundidad (cm)		15,1	15,0	15,0	15,0	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6587	6546	6544	6531	6518			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	1825	1797	1808	1870	1856			
Masa de la arena para llenar el hueco [A-B] (g)	M_1	4762	4749	4736	4661	4662			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	5144	5219	5098	5153	5009			
Masa de sobretamaños (g)		277,8	287,0	290,6	298,9	255,5			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No,		5,1	5,2	5,4	5,5	4,9			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		24,5	25,4	25,4	25,3	24,1			
Lectura del humedómetro (%)		5,5	5,6	5,5	5,5	5,4			
Humedad del material (%)	w	5,5	5,6	5,5	5,5	5,4			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4875,8	4944,6	4833,6	4883,4	4750,5			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2188,0	2188,9	2179,8	2127,1	2127,8			
Densidad húmeda [M_3/V] (g/cm³)	δ_m	2,340	2,384	2,339	2,423	2,354			
Densidad seca [M_4/V] (g/cm³)	δ_d	2,218	2,259	2,217	2,296	2,233			
Porcentaje de compactación (δ_dx100/δ_{max}) (%)		104,4	106,4	104	108	105			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3"

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

INGETEST-LAB SAS	MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA INV E-150-07, INV E-161-07	Código: F-13-40 Versión: 0 Fecha: 01-12-23

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META"	FECHA DE EJECUCION:	SEPTIEMBRE-2026 725
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	EQUIPO	Cono X · Balanza X · Humedómetro X

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2	1632	Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,424	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)	2,124

Número de Orden		1	2	3	4	5	6	7	8
Localización		Lote:2,2 Capa:2 espesor 0,32 m K0+725.78 a K1+062.17							
Material:		T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"	T MAX 3"			
Profundidad (cm)		14,6	14,5	15,0	15,0	15,0			
Peso Frasco + Arena inicial (g)	A	6596	6589	6545	6522	6415			
Peso Frasco + Arena final (g)	B	2014	1985	1931	1975	1945			
Masa de la arena para llenar el hueco (A-B) (g)	M_1	4582	4604	4614	4547	4470			
Masa húmeda del material extraído (g)	M_3	4659	4857	4916	4829	4586			
Masa de sobretamaños (g)		302,8	291,4	324,5	280,1	252,2			
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.		6,50	6,00	6,60	5,80	5,50			
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-13									
Masa húmeda del espécimen (g)		24,5	25,4	26,4	26,3	25,1			
Lectura del humedómetro (%)		5,4	5,5	5,4	5,4	5,3			
Humedad del material (%)	w	5,4	5,5	5,4	5,4	5,3			
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA Y SECA									
Masa seca del material extraído (g)	M_4	4420,3	4606,0	4665,5	4580,7	4353,4			
V, Volumen del hueco (cm³)	V	2071,6	2087,1	2094,1	2047,1	1993,0			
Densidad húmeda $[M_3/V]$ (g/cm³)	δ_m	2,249	2,327	2,348	2,359	2,301			
Densidad seca $[M_4/V]$ (g/cm³)	δ_d	2,134	2,207	2,228	2,238	2,184			
Porcentaje de compactación ($\delta_d x100/\delta_{max}$) (%)		100,5	103,9	105	105	103			

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3"

	ENSAYO	REVISO	APROBO
NOMBRE			
CARGO			
FIRMA			

ALCALDÍA SAN MARTÍN

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME DE TOPOGRAFIA PARCIAL No. 3

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA PARCIAL No.3 CRA 5 EG

DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	PARCIAL No. 3
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	**ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO CARRERA 5 EG** Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE
OBJETIVO	
Dar a conocer avance de obra en un informe de topografía descriptivo para la parcial No. 3 de las cantidades ejecutadas del contrato cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".	

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martin, Meta





2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA OBRA

PERSONAL PROPUESTO	
N° DE TRABAJADORES	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Especialista hidráulica 4. Especialista ambiental 5. Especialista vial 6. Profesional en salud ocupacional 7. Topógrafo

3. ACTIVIDADES REALIZADAS INSTALACION RED PLUVIAL CRA 5 EG.

- Localización y replanteo de la Red Pluvial carrera 5 entre calle 10 a la calle 11 tubería PVC de 24".
- Localización y replanteo de la Red Pluvial carrera 5 para sumideros S7, S8, S33, S34, S35, S36 y S37 tubería PVC 10".
- Nivelación del terreno actual para cálculo de volúmenes en movimiento de materiales para tubería de 24" en 103.80 metros lineales y tubería de 10" en 36.86 metros lineales.
- Control de excavación mecánica para instalación de tubería pluvial en PVC 24" y 10".
- Control de relleno en cama de arena y material proveniente de la excavación en la instalación de la tubería 24" entre calle 10 a calle 11 y tubería 10".
- Alineación de la tubería en el proceso constructivo de la red pluvial mencionada.

CARTERA DE EXCAVACION PARA TUBERIA 24" PVC TRAMO: CALLE 10 A CALLE 11

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN														
EXCAVACION MECANICA PZ Y TUBERIA			EXCAVACION TOTAL POR DIAMETROS M3:				-132.867					FECHA:		
DESCUENTO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION			METROS		DIAMETROS:		24"	24"	14"	12"	10"			
TOTAL EXCAVACION MECANICA			METROS		METROS LINEALES		103.80							
NIVELACION								TUBERIA						
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
	[redacted]												
0.00	FONDO	0.35%			3.179	TUBERIA	421.066						
0.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.259	24	422.986	421.676	421.666	421.066	-1.070	420.916	0.000
6.00	TN				1.305	ANCHO EXCAVACION	422.940	421.697	421.687	421.087	-1.033	420.937	-14.785
11.80	TN				1.294	1.21	422.951	421.717	421.707	421.107	-1.994	420.957	-34.034
17.60	TN				1.277	ANCHO EXCAVACION PZ	422.968	421.737	421.727	421.128	-1.990	420.978	-15.980
23.40	TN				1.343		422.902	421.758	421.748	421.148	-1.904	420.998	-13.668
29.20	TN				1.362		422.883	421.776	421.768	421.168	-1.865	421.018	-13.325
35.00	TN				1.388	2.60	422.862	421.798	421.788	421.189	-1.829	421.039	-12.942
40.80	TN				1.398	LONGITUD DE TUBERIA	422.847	421.818	421.808	421.209	-1.788	421.059	-12.679
46.60	TN				1.405		422.840	421.839	421.829	421.229	-1.761	421.079	-12.454
52.40	TN				1.467	52.40	422.778	421.859	421.849	421.249	-1.679	421.099	-12.069
53.00	PZ-25				1.472		422.773						
												VOLUMEN PARCIAL M3	-135.843
												VOLUMEN TOTAL M3	-22.906
0.00	FONDO	0.35%			2.996	TUBERIA	421.249						
0.00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.472	24	422.773	421.859	421.849	421.249	-1.674	421.099	0.000
6.00	TN				1.485	ANCHO EXCAVACION	422.760	421.880	421.870	421.270	-1.640	421.120	-14.515
11.80	TN				1.480	1.46	422.765	421.900	421.890	421.290	-1.625	421.140	-15.823
17.60	TN				1.497	ANCHO EXCAVACION PZ	422.748	421.920	421.910	421.311	-1.587	421.161	-13.600
23.40	TN				1.538		422.719	421.941	421.931	421.331	-1.538	421.181	-13.133
29.20	TN				1.559		422.692	421.961	421.951	421.351	-1.491	421.201	-12.824
35.00	TN				1.577	2.60	422.668	421.981	421.971	421.371	-1.446	421.222	-12.437
40.80	TN				1.569	LONGITUD DE TUBERIA	422.676	422.001	421.991	421.392	-1.434	421.242	-12.157
46.60	TN				1.554		422.691	422.022	422.012	421.412	-1.429	421.262	-12.122
52.40	TN				1.598	52.40	422.647	422.042	422.032	421.432	-1.365	421.282	-11.828
53.00	PZ-25A				1.603		422.642						
												VOLUMEN PARCIAL M3	-126.579
												VOLUMEN TOTAL M3	-99.964

CONSORCIO CARRERA 5 EG

CONTROL TOPOGRAFICO

INFORME DE TOPOGRAFIA PARCIAL No.3 CRA 5 EG

CARTERA DE RELLENO PARA TUBERIA 24" PVC TRAMO: CALLE 10 A CALLE 11

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN														
TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ			RELLENO TOTAL DE ARENA POR DIAMETROS M3			55.524					FECHA:	
	RELLENO TOTAL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION POR DIAMETROS M3					54.000						
DISTANCIA CENTROS:		METROS		DIAMETROS:		24"	16"	14"	12"	10"		
DISTANCIA TUBERIA:		METROS		METROS LINEALES		303.80						

NIVELACION								TUBERIA						
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA ARENA 1	COTA BATEA	CAMA DE ARENA	COTA FONDO	VOLUMEN ARENA	RELLENO PROVENIENTE EXCAVACION	VOLUMEN RELLENO
0.00	FONDO	0.35%			3.179	TUBERIA	421.066								
0.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.259	24	422.586	421.676	421.826	421.068	0.930	420.916	0.000	1.160	0.000
6.00	TN				1.305	ANCHO EXCAVACION	422.940	421.897	421.847	421.087	0.930	420.937	0.604	1.093	8.183
11.80	TN				1.294	1.21	422.951	421.717	421.867	421.107	0.930	420.957	6.384	1.094	7.661
17.60	TN				1.277	ANCHO EXCAVACION PZ	422.968	421.737	421.887	421.128	0.930	420.978	6.384	1.081	7.557
23.40	TN				1.343		422.932	421.758	421.908	421.148	0.930	420.998	6.384	0.994	7.282
29.20	TN				1.362		422.883	421.778	421.928	421.168	0.930	421.018	6.384	0.955	6.941
35.00	TN				1.393	2.60	422.862	421.758	421.948	421.189	0.930	421.039	6.384	0.914	6.599
40.80	TN				1.398	LONGITUD DE TUBERIA	422.847	421.818	421.968	421.209	0.930	421.059	6.384	0.879	6.250
46.60	TN				1.405		422.840	421.819	421.989	421.229	0.930	421.079	6.384	0.851	6.070
52.40	TN				1.467	52.40	422.778	421.859	422.009	421.249	0.930	421.099	6.384	0.769	5.686
53.00	PZ-25				1.472		422.773								
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA		53.376	ESTRUCTURA VIAL	46.819
											VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION				34.000
0.00	FONDO	0.35%			2.996	TUBERIA	421.249								
0.00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.472	24	422.773	421.859	422.009	421.249	0.150	421.099	0.000	0.764	0.000
6.00	TN				1.485	ANCHO EXCAVACION	422.790	421.880	423.030	421.270	0.150	421.120	1.314	0.736	8.547
11.80	TN				1.490	1.46	422.765	421.900	423.050	421.290	0.150	421.140	1.270	0.715	8.130
17.60	TN				1.492	ANCHO EXCAVACION PZ	422.748	421.909	423.059	421.301	0.150	421.151	1.270	0.678	5.898
23.40	TN				1.526		422.719	421.941	423.091	421.331	0.150	421.181	1.270	0.629	5.591
29.20	TN				1.553		422.692	421.963	423.111	421.351	0.150	421.201	1.270	0.583	5.122
35.00	TN				1.579	2.60	422.668	421.981	423.131	421.372	0.150	421.222	1.270	0.537	4.734
40.80	TN				1.589	LONGITUD DE TUBERIA	422.676	422.001	423.151	421.392	0.150	421.242	1.270	0.525	4.494
46.60	TN				1.574		422.691	422.022	423.172	421.412	0.150	421.262	1.270	0.516	4.429
52.40	TN				1.598	52.40	422.667	422.042	423.192	421.432	0.150	421.282	1.270	0.455	4.125
53.00	PZ-25A				1.603		422.642								
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA		12.446	ESTRUCTURA VIAL	36.813
											VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION				-8.427

CARTERA DE EXCAVACION PARA TUBERIA 10" PVC
TRAMO SUMIDEROS: S7, S8, S33, S34, S35, S36 Y S37.

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN													
EXCAVACION MECANICA PZ Y TUBERIA	-38.62	EXCAVACION TOTAL POR DIAMETROS M3							-32.277	FECHA:	
DESCUENTO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION		METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"		
TOTAL EXCAVACION MECANICA		METROS		METROS LINEALES					36.86		

NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-SA	TRAMO:	SUMIDERO S7 A PZ-SA		0.917	10	428.970						
0.00	TN				1.329	ANCHO	428.558	428.395	428.385	428.141	-0.567	427.991	0.000
1.85	S7	LONGITUD DE TUBERIA:		1.85	1.324	EXCAVACION	428.563	428.432	428.422	428.178	-0.535	428.028	-0.938
0.00	PZ-SA	TRAMO:	SUMIDERO S8 A PZ-SA		1.316	0.92	428.571	428.346	428.336	428.092	-0.629	427.942	0.000
4.32	S8	LONGITUD DE TUBERIA:		4.32	1.312		428.575	428.432	428.422	428.178	-0.547	428.028	-2.336
											VOLUMEN TOTAL M3		-3.274
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-EXT-9	TRAMO:	SUMIDERO S33 A PZ-EXT-9		1.199	10	422.586						
0.00	PZ-EXT-9				1.601	ANCHO EXCAVACION	422.584	422.275	422.265	422.021	-0.713	421.871	0.000
3.30	S33				1.647		422.538	422.337	422.327	422.083	-0.605	421.933	-1.879
0.00	PZ-EXT-9	LONGITUD DE TUBERIA:		30.02	1.191	0.92	422.994	422.337	422.327	422.083	-1.061	421.933	0.000
6.92	S33				1.175		423.010	422.475	422.465	422.221	-0.939	422.071	-6.365
											VOLUMEN TOTAL M3		-8.245

NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-2S	TRAMO:	SUMIDERO S34 A PZ-2S		1.412	ID	422.773						
0.00	PZ-2S				1.806	ANCHO EXCAVACION	422.361	422.096	422.086	421.842	-0.689	421.652	0.000
6.67	S34	LONGITUD DE TUBERIA:		6.67	1.811	0.92	422.674	422.229	422.219	421.975	-0.549	421.825	-3.797
											VOLUMEN TOTAL M3:		-3.797
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-2S	TRAMO:	SUMIDERO S35 A PZ-2S		1.412	ID	422.773						
0.00	PZ-2S				1.817	ANCHO EXCAVACION	422.368	422.159	422.149	421.905	-0.613	421.755	0.000
4.09	S35	LONGITUD DE TUBERIA:		4.09	1.817	0.92	422.368	422.345	422.331	421.987	-0.521	421.837	-2.155
											VOLUMEN TOTAL M3:		-2.155
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-2SA	TRAMO:	SUMIDERO S36 A PZ-2SA		1.545	ID	422.640						
0.00	PZ-2SA				2.000	ANCHO EXCAVACION	422.185	421.930	421.920	421.676	-0.659	421.526	0.000
5.82	S36	LONGITUD DE TUBERIA:		5.82	2.015	0.92	422.170	422.046	422.036	421.792	-0.528	421.642	-3.177
											VOLUMEN TOTAL M3:		-3.177
		2.00%				TUBERIA							
0.00	PZ-2SA	TRAMO:	SUMIDERO S37 A PZ-2SA		1.545	ID	422.640						
0.00	PZ-2SA				2.016	ANCHO EXCAVACION	422.169	422.054	422.084	421.840	-0.479	421.690	0.000
4.09	S37	LONGITUD DE TUBERIA:		4.09	2.025	0.92	423.169	422.176	422.166	421.922	-0.388	421.772	-1.632
											VOLUMEN TOTAL M3:		-1.632

CARTERA DE RELLENO PARA TUBERIA 10" PVC
TRAMO SUMIDEROS: S7, S8, S33, S34, S35, S36 Y S37.

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN													
TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ		RELLENO TOTAL DE ARENA POR DIAMETROS M3:									5.09	FECHA:	
	RELLENO TOTAL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION POR DIAMETROS M3:												
DISTANCIA CENTROS:			METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"			
DISTANCIA TUBERIA:			METROS		METROS LINEALES					36.86			

NIVELACION								TUBERIA							
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA ARENA S	COTA BATEA	CAMA DE ARENA	COTA FONDO	VOLUMEN ARENA	RELLENO PROVENIENTE EXCAVACION	VOLUMEN RELLENO
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S7 A PZ-5A		0.917	ID	428.870								
0.00	TN				0.917	ANCHO EXCAVACION	428.930	428.705	428.545	428.345	0.150	427.991	0.000	0.575	0.000
1.45	S7	LONGITUD DE TUBERIA:		1.45	0.909		428.979	428.432	428.580	428.379	0.150	428.026	0.000	0.566	0.904
0.00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S8 A PZ-5A		0.917	0.92	428.930	428.345	428.496	428.295	0.150	427.941	0.000	0.624	0.000
4.32	S8	LONGITUD DE TUBERIA:		4.32	0.909		428.979	428.432	428.580	428.379	0.150	428.026	0.000	0.566	3.324
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		0.000	ESTRUCTURA VIAL:	3.324
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-EXT-5	TRAMO:	SUMIDERO S38 A PZ-EXT-5		1.199	ID	422.986								
0.00	PZ-EXT-5				1.199	ANCHO EXCAVACION	422.986	422.775	422.425	422.071	0.150	421.871	0.000	0.711	0.000
10.40	S38	LONGITUD DE TUBERIA:		10.00	1.175	0.92	423.010	423.425	423.425	422.221	0.150	422.071	1.380	6.595	3.741
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		1.380	ESTRUCTURA VIAL:	3.741
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-2S	TRAMO:	SUMIDERO S34 A PZ-2S		1.412	ID	422.773								
0.00	PZ-2S				1.412	ANCHO EXCAVACION	422.773	422.096	422.396	421.842	0.150	421.692	0.000	0.677	0.000
6.67	S34	LONGITUD DE TUBERIA:		6.67	1.410	0.92	422.775	422.229	422.379	421.975	0.150	421.825	0.000	0.566	3.791
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		0.000	ESTRUCTURA VIAL:	3.791
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-2S	TRAMO:	SUMIDERO S35 A PZ-2S		1.412	ID	422.773								
0.00	PZ-2S				1.412	ANCHO EXCAVACION	422.773	422.159	422.359	421.905	0.150	421.755	0.000	0.614	0.000
4.09	S35	LONGITUD DE TUBERIA:		4.09	1.367	0.92	422.788	422.345	422.395	421.987	0.150	421.837	0.000	0.547	2.185
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		0.000	ESTRUCTURA VIAL:	2.185
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-2SA	TRAMO:	SUMIDERO S36 A PZ-2SA		1.545	ID	422.640								
0.00	PZ-2SA				1.545	ANCHO EXCAVACION	422.640	421.930	422.080	421.676	0.150	421.526	0.000	0.750	0.000
5.82	S36	LONGITUD DE TUBERIA:		5.82	1.593	0.92	422.593	422.046	422.196	421.792	0.150	421.642	0.000	0.746	3.961
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		0.000	ESTRUCTURA VIAL:	3.961
		2.00%				TUBERIA									
0.00	PZ-2SA	TRAMO:	SUMIDERO S37 A PZ-2SA		1.545	ID	422.640								
0.00	PZ-2SA				1.545	ANCHO EXCAVACION	422.640	422.054	422.204	421.840	0.150	421.690	0.000	0.746	0.000
4.09	S37	LONGITUD DE TUBERIA:		4.09	1.456	0.92	423.689	423.176	423.326	421.922	0.150	421.772	0.564	0.513	1.969
											VOLUMEN TOTAL M3 ARENA:		0.564	ESTRUCTURA VIAL:	1.969

4. ACTIVIDADES REALIZADAS CONSTRUCCION DISEÑO GEOMETRICO VIAL CRA 5 EG.

- Levantamiento topográfico área demolición de pavimento rígido cra 5 entre calle 10 a calle 11 del K0+000 al K0+103.30; 913.46 metros cuadrados en una longitud de 103.30 metros lineales.

- Levantamiento topográfico área demolición de asfalto cra 5 entre calle 12 a calle 13 del K0+236.37 al K0+337.76; 727.615 metros cuadrados en una longitud de 101.39 metros lineales.

- Calculo de excavación para el cajeo según estructura vial de 0.74 metros de espesor en un área aproximada de 1063.927 metros cuadrados entre las abscisas K0+115.22 al K0+236.27 en una longitud de 121.05 metros lineales.

- Calculo de sobre-excavación para fallos viales en un área aproximada de 4033.737 metros cuadrados entre las abscisas K0+000 al K0+971.41 en una longitud de 450 metros lineales intermitentes.

- Relleno de material de 3" para mejoramiento vial de 0.32 metros de espesor en un área aproximada de 5400.20 metros cuadrados entre las abscisas K0+000 a la K1+062.17.

- Relleno de material de 5" para mejoramiento de fallos viales en un área aproximada de 4033.737 metros cuadrados entre las abscisas K0+000 al K0+971.41 en una longitud de 450 metros lineales.

- Relleno de material sub-base 0.20 metros de espesor para conformación de estructura vial en un área aproximada de 8062.116 metros cuadrados entre las abscisas K0+052.18 al K1+062.17 en una longitud de 1009.99 metros lineales.

- Relleno de material base 0.15 metros de espesor para conformación de estructura vial en un área aproximada de 8062.599 metros cuadrados entre las abscisas K0+052.11 al K1+062.17 en una longitud de 1010.06 metros lineales.

CONSORCIO CARRERA 5 EC	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA PARCIAL No.3 CRA 5 EG

CARTERA DE AREA DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE CRA 5.

AREA DEMOLICION VIAL DE CONCRETO CRA 5 ENTRE CALLE 10 A CALLE 11 DEL K0+000 AL K0+103.30

PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
1	900922.506	1041939.465	DEMOLICION RIGIDO
2	900517.822	1041932.012	DEMOLICION RIGIDO
3	900508.397	1041938.249	DEMOLICION RIGIDO
4	900501.631	1041942.727	DEMOLICION RIGIDO
5	900493.947	1041947.812	DEMOLICION RIGIDO
6	900486.935	1041952.453	DEMOLICION RIGIDO
7	900479.658	1041957.268	DEMOLICION RIGIDO
8	900472.629	1041961.919	DEMOLICION RIGIDO
9	900464.108	1041967.559	DEMOLICION RIGIDO
10	900456.684	1041972.471	DEMOLICION RIGIDO
11	900448.959	1041977.584	DEMOLICION RIGIDO
12	900442.256	1041982.019	DEMOLICION RIGIDO
13	900435.650	1041986.391	DEMOLICION RIGIDO
14	900433.132	1041988.057	DEMOLICION RIGIDO
15	900430.292	1041987.120	DEMOLICION RIGIDO
16	900434.017	1041992.748	DEMOLICION RIGIDO
17	900437.727	1041998.355	DEMOLICION RIGIDO
18	900439.248	1041994.691	DEMOLICION RIGIDO
19	900440.306	1041993.862	DEMOLICION RIGIDO
20	900447.378	1041989.183	DEMOLICION RIGIDO
21	900453.687	1041985.008	DEMOLICION RIGIDO
22	900461.153	1041980.067	DEMOLICION RIGIDO
23	900469.118	1041974.796	DEMOLICION RIGIDO
24	900477.421	1041969.301	DEMOLICION RIGIDO
25	900484.801	1041964.417	DEMOLICION RIGIDO
26	900491.565	1041959.941	DEMOLICION RIGIDO
27	900499.043	1041954.992	DEMOLICION RIGIDO
28	900506.673	1041949.943	DEMOLICION RIGIDO
29	900513.735	1041945.269	DEMOLICION RIGIDO



AREA TOTAL DEMOLICION 913.46 M2				M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0.15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	137.02

7260

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONTROL TOPOGRAFICO
	INFORME DE TOPOGRAFIA PARCIAL No.3 CRA 5 EG

CARTERA DE AREA DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE CRA 5.

AREA DEMOLICION DE ASFALTO CRA 5 ENTRE CALLE 12 A CALLE 13 DEL K0+236.37 AL K0+337.76			
PUNTO	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
196	900717.645	1041809.308	DEMOLICION ASFLATO
197	900716.345	1041810.169	DEMOLICION ASFLATO
198	900709.055	1041814.993	DEMOLICION ASFLATO
199	900701.994	1041819.666	DEMOLICION ASFLATO
200	900694.470	1041824.645	DEMOLICION ASFLATO
201	900686.515	1041829.909	DEMOLICION ASFLATO
202	900679.165	1041834.773	DEMOLICION ASFLATO
203	900671.949	1041839.548	DEMOLICION ASFLATO
204	900664.340	1041844.584	DEMOLICION ASFLATO
205	900647.655	1041855.625	DEMOLICION ASFLATO
206	900642.898	1041858.774	DEMOLICION ASFLATO
207	900632.981	1041866.015	DEMOLICION ASFLATO
208	900629.094	1041858.645	DEMOLICION ASFLATO
209	900638.951	1041852.872	DEMOLICION ASFLATO
210	900644.196	1041849.401	DEMOLICION ASFLATO
211	900651.191	1041844.772	DEMOLICION ASFLATO
212	900658.225	1041840.117	DEMOLICION ASFLATO
213	900665.849	1041835.072	DEMOLICION ASFLATO
214	900672.561	1041830.630	DEMOLICION ASFLATO
215	900679.487	1041826.046	DEMOLICION ASFLATO
216	900686.168	1041821.625	DEMOLICION ASFLATO
217	900693.588	1041816.715	DEMOLICION ASFLATO
218	900701.127	1041811.725	DEMOLICION ASFLATO
219	900708.299	1041806.979	DEMOLICION ASFLATO
220	900713.727	1041803.387	DEMOLICION ASFLATO

AREA TOTAL DEMOLICION 727.615 M2				
ESPESOR DE ASFALTO	0.08	METROS	VOLUMEN PARCIAL	M3
				58.21

CARTERA DE EXCAVACION CAJA VIAL CRA 5.

Volume Report EXCAVACION No.3			
Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12			
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12			
Start Sta: 0+115.22			End Sta: 0+236.27
0+115.22	5.22	24.72	24.72
0+120.00	5.12	25.84	50.56
0+125.00	5.16	25.69	76.25
0+130.00	5.42	26.45	102.70
0+135.00	5.53	27.37	130.07
0+140.00	5.51	27.59	157.66
0+145.00	5.52	27.58	185.24
0+150.00	5.57	27.74	212.98
0+155.00	5.53	27.76	240.74
0+160.00	5.38	27.28	268.02
0+165.00	5.38	26.89	294.91
0+170.00	5.41	26.96	321.87
0+175.00	5.47	27.20	349.07
0+180.00	5.40	27.17	376.24
0+185.00	5.32	26.81	403.05
0+190.00	5.30	26.55	429.60
0+195.00	5.38	26.68	456.28
0+200.00	5.43	27.02	483.30
0+205.00	5.36	26.97	510.27
0+210.00	5.27	26.57	536.84
0+215.00	5.16	26.07	562.91
0+220.00	5.02	25.44	588.35
0+225.00	5.06	25.21	613.56
0+230.00	5.15	25.53	639.09
0+235.00	5.06	25.53	664.62
0+236.27	5.02	4.33	668.95
Station	Cut Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Cut Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67.167	0.59	39.63
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97.304	0.66	64.22
BOCA-CALLE 13 MD	29.041	0.66	19.17
BOCA-CALLE 13 MI	27.016	0.59	15.94
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54.911	0.66	36.24
BOCA-CALLE 15 MD	53.669	0.59	31.66
BOCA-CALLE 15 MI	47.106	0.66	31.09
BOCA-CALLE 16 MD	34.377	0.59	20.28
BOCA-CALLE 16 MI	34.927	0.66	23.05
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78.663	0.66	51.92
BOCA-CALLE 18 MD	22.57	0.66	14.90
BOCA-CALLE 18 MI	46.259	0.74	34.23
BOCA-CALLE 19 MD	24.257	0.66	16.01
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			338.34

CARTERA DE SOBRE-EXCAVACION PARA FALLOS VIALES CRA 5.

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 1
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5PC AREA 1
Start Sta: 0+000.00 End Sta: 0+102.15

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	8.61	0.00	0.00
0+005.00	5.62	35.52	35.52
0+010.00	5.62	28.1	63.62
0+015.00	5.62	28.1	91.72
0+020.00	5.62	28.1	119.83
0+025.00	5.62	28.1	147.93
0+030.00	5.62	28.1	176.04
0+035.00	5.62	28.1	204.14
0+040.00	5.62	28.1	232.24
0+045.00	5.62	28.1	260.35
0+050.00	5.62	28.1	288.45
0+055.00	5.62	28.1	316.55
0+060.00	5.62	28.1	344.66
0+065.00	5.62	28.1	372.76
0+070.00	5.62	28.1	400.87
0+075.00	5.62	28.1	428.97
0+080.00	5.62	28.1	457.07
0+085.00	5.62	28.1	485.18
0+090.00	5.62	28.1	513.28
0+095.00	5.62	28.1	541.38
0+100.00	5.62	28.1	569.49
0+102.15	5.62	12.08	581.57

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 2 CLL 11
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 2 CLL 11
Start Sta: 0+102.15 End Sta: 0+118.97

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+102.15	6.5	0	0
0+105.00	6.5	18.53	18.53
0+110.00	6.5	32.5	51.03
0+115.00	6.5	32.5	83.53
0+118.97	6.5	25.84	109.37

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 3
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 3
Start Sta: 0+118.97 End Sta: 0+229.69

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+118.97	4.74	0.00	0.00
0+120.00	4.74	4.88	4.88
0+125.00	4.74	23.70	28.59
0+130.00	4.74	23.70	52.29
0+135.00	4.74	23.70	75.99
0+140.00	4.74	23.70	99.70
0+145.00	4.74	23.70	123.40
0+150.00	4.74	23.70	147.11
0+155.00	4.74	23.70	170.81
0+160.00	4.74	23.70	194.51
0+165.00	4.74	23.70	218.22
0+170.00	4.74	23.70	241.92
0+175.00	4.74	23.70	265.62
0+180.00	4.74	23.70	289.33
0+185.00	4.74	23.70	313.03
0+190.00	4.74	23.70	336.73
0+195.00	4.74	23.70	360.44
0+200.00	4.74	23.70	384.14
0+205.00	4.74	23.70	407.85
0+210.00	4.74	23.70	431.55
0+215.00	4.74	23.70	455.25
0+220.00	4.74	23.70	478.96
0+225.00	4.74	23.70	502.66
0+229.69	4.74	22.24	524.90

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 4 CLL 12
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 4 CLL 12
Start Sta: 0+229.69 End Sta: 0+249.02

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+229.69	6.50	0.00	0.00
0+230.00	6.49	2.01	2.01
0+235.00	6.21	31.74	33.76
0+240.00	5.82	30.07	63.83
0+245.00	5.43	28.11	91.94
0+249.02	5.19	21.34	113.28

7269

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 5
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 5
Start Sta: 0+249.02 End Sta: 0+339.54

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+249.02	5.16	0.00	0.00
0+250.00	5.16	5.06	5.06
0+255.00	5.16	25.82	30.88
0+260.00	5.16	25.82	56.70
0+265.00	5.16	25.82	82.52
0+270.00	5.16	25.82	108.34
0+275.00	5.16	25.82	134.16
0+280.00	5.16	25.82	159.98
0+285.00	5.16	25.82	185.80
0+290.00	5.16	25.82	211.62
0+295.00	5.16	25.82	237.43
0+300.00	5.16	25.82	263.25
0+305.00	5.16	25.82	289.07
0+310.00	5.16	25.82	314.89
0+315.00	5.16	25.82	340.71
0+320.00	5.16	25.82	366.53
0+325.00	5.16	25.82	392.35
0+330.00	5.16	25.82	418.17
0+335.00	5.16	25.82	443.99
0+339.54	5.16	23.24	467.23

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 6 CLL 13
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 6 CLL 13
Start Sta: 0+339.54 End Sta: 0+353.12

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+339.54	5.19	0.00	0.00
0+340.00	5.19	2.39	2.39
0+345.00	5.26	26.12	28.51
0+350.00	5.35	26.53	55.04
0+353.12	5.33	16.64	71.68

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 7 CLL 14
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 7 CLL 14
Start Sta: 0+450.62 End Sta: 0+457.58

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+450.62	5.16	0.00	0.00
0+455.00	5.17	22.60	22.60
0+457.58	5.17	13.35	35.95

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 8 CLL 15
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 8 CLL 15
Start Sta: 0+542.46 End Sta: 0+550.31

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+542.46	5.14	0	0
0+545.00	5.15	13.07	13.07
0+550.00	5.17	25.81	38.88
0+550.31	5.17	1.59	40.47

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Start Sta: 0+641.39 End Sta: 0+650.89

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+641.39	5.15	0.00	0.00
0+645.00	5.14	18.55	18.55
0+650.00	5.12	25.63	44.19
0+650.89	5.11	4.53	48.72

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Start Sta: 0+743.89 End Sta: 0+750.74

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+743.89	5.18	0	0
0+745.00	5.18	5.75	5.75
0+750.00	5.16	25.84	31.59
0+750.74	5.16	3.84	35.43

7266

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Start Sta: 0+864.15 End Sta: 0+871.06

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+864.15	5.08	0.00	0.00
0+865.00	5.08	4.33	4.33
0+870.00	5.08	25.39	29.73
0+871.06	5.08	5.38	35.11

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Start Sta: 0+964.41 End Sta: 0+971.41

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+964.41	5.16	0.00	0.00
0+965.00	5.16	3.03	3.03
0+970.00	5.16	25.79	28.82
0+971.41	5.16	7.26	36.08

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Start Sta: 0+382.49 End Sta: 0+392.49

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+382.49	8.73	0.00	0.00
0+385.00	8.74	21.89	21.89
0+390.00	8.66	43.50	65.38
0+392.49	8.63	21.56	86.94

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 14
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 14
Start Sta: 0+514.99 End Sta: 0+524.99

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+514.99	8.61	0.00	0.00
0+515.00	8.61	0.08	0.08
0+520.00	8.58	42.98	43.06
0+524.99	8.60	42.89	85.94

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 15
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 15
Start Sta: 0+574.13 End Sta: 0+584.13

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+574.13	8.61	0.00	0.00
0+575.00	8.61	7.52	7.52
0+580.00	8.54	42.86	50.38
0+584.13	8.48	35.11	85.49

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 16
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 16
Start Sta: 0+701.10 End Sta: 0+711.10

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+701.10	8.56	0.00	0.00
0+705.00	8.58	33.42	33.42
0+710.00	8.62	43.01	76.43
0+711.10	8.61	9.49	85.92

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 17
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 17
Start Sta: 0+803.52 End Sta: 0+815.35

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+803.52	4.43	0.00	0.00
0+805.00	8.68	9.72	9.72
0+810.00	8.69	43.41	53.13
0+815.00	8.66	43.37	96.50
0+815.35	8.66	3.00	99.50

Volume Report FALLOS

Station	Cut Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Cut Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67.167	0.70	47.02
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97.304	0.70	68.11
BOCA-CALLE 13 MD	29.041	0.70	20.33
BOCA-CALLE 13 MI	27.016	0.70	18.91
BOCA-CALLE 14 MD-MI	45.86	0.70	32.10
BOCA-CALLE 15 MD	35.489	0.70	24.84
BOCA-CALLE 15 MI	28.917	0.70	20.24
BOCA-CALLE 16 MD	30.097	0.70	21.07
BOCA-CALLE 16 MI	30.65	0.70	21.46
BOCA-CALLE 17 MD-MI	43.864	0.70	30.70
BOCA-CALLE 18 MD	10.264	0.70	7.18
BOCA-CALLE 18 MI	33.953	0.70	23.77
BOCA-CALLE 19 MD	22.409	0.70	15.69
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			351.42
TOTAL EXCAVACION M3 PARA MEJORAMIENTO 5"			2895.00

PLANO No. 1
PLANTA LOCALIZACION FALLOS VIALES CALLE 10 A CALLE 13



PLANO No. 2
PLANTA LOCALIZACION FALLOS VIALES CALLE 13 A CALLE 17



7269

PLANO No. 3
PLANTA LOCALIZACION FALLOS VIALES CALLE 17 A CALLE 20





AREA No. 13 SECCION TIPICA



REGISTRO FOTOGRAFICO FALLOS







CARTERA DE RELLENO MATERIAL 3" CONFORMACION DE ESTRUCTURA VIAL CRA 5.

Volume Report MEJORAMIENTO No.1

Alignment: EJE MEJORAMIENTO
Sample Line Group: SECCIONES MEJORAMIENTO 0.32m
Start Sta: 0+000 End Sta: 1+062.17

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	4.31	0.00	0.00
0+005.00	2.82	17.81	17.81
0+010.00	2.82	14.08	31.89
0+015.00	2.82	14.08	45.97
0+020.00	2.82	14.08	60.05
0+025.00	2.82	14.08	74.13
0+030.00	2.82	14.08	88.21
0+035.00	2.82	14.08	102.29
0+040.00	2.82	14.08	116.37
0+045.00	2.82	14.08	130.45
0+050.00	2.82	14.08	144.53
0+055.00	2.82	14.08	158.61
0+060.00	2.82	14.08	172.69
0+065.00	2.82	14.08	186.77
0+070.00	2.82	14.08	200.85
0+075.00	2.82	14.08	214.93
0+080.00	2.82	14.08	229.01
0+085.00	2.82	14.08	243.09
0+090.00	2.82	14.08	257.17
0+095.00	2.82	14.08	271.25
0+100.00	2.82	14.08	285.33
0+102.15	2.82	6.05	291.38
0+102.15	2.82	0.00	0.00
0+105.00	2.82	8.03	8.03
0+110.00	2.82	14.08	22.11
0+115.00	2.82	14.08	36.19
0+120.00	2.82	14.08	50.27
0+125.00	2.82	14.08	64.35
0+130.00	2.82	14.08	78.43
0+135.00	2.82	14.08	92.51
0+140.00	2.82	14.08	106.59
0+145.00	2.82	14.08	120.67
0+150.00	2.82	14.08	134.75
0+155.00	2.82	14.08	148.83
0+160.00	2.82	14.08	162.91

0+165.00	2.82	14.08	176.99
0+170.00	2.82	14.08	191.07
0+175.00	2.82	14.08	205.15
0+180.00	2.82	14.08	219.23
0+185.00	2.82	14.08	233.31
0+190.00	2.82	14.08	247.39
0+195.00	2.82	14.08	261.47
0+200.00	2.82	14.08	275.55
0+205.00	2.82	14.08	289.63
0+210.00	2.82	14.08	303.71
0+215.00	2.82	14.08	317.79
0+220.00	2.82	14.08	331.87
0+225.00	2.82	14.08	345.95
0+230.00	2.81	14.07	360.02
0+235.00	2.70	13.77	373.79
0+236.27	2.67	2.19	375.98
0+236.27	2.64	0.00	0.00
0+240.00	2.53	8.40	8.40
0+250.00	2.27	24.03	32.43
0+260.00	2.27	22.72	55.15
0+270.00	2.27	22.72	77.87
0+280.00	2.27	22.72	100.59
0+290.00	2.27	22.72	123.31
0+300.00	2.27	22.72	146.03
0+310.00	2.27	22.72	168.75
0+320.00	2.27	22.72	191.47
0+330.00	2.27	22.72	214.19
0+340.00	2.27	22.72	236.91
0+350.00	2.34	23.06	259.97
0+360.00	2.27	23.05	283.02
0+370.00	2.26	22.63	305.65
0+380.00	2.26	22.57	328.22
0+390.00	2.25	22.56	350.78
0+400.00	2.25	22.50	373.28
0+410.00	2.24	22.42	395.70
0+420.00	2.26	22.48	418.18
0+430.00	2.25	22.56	440.74
0+440.00	2.27	22.64	463.38
0+450.00	2.26	22.68	486.06
0+460.00	2.27	22.64	508.70

0+470.00	2.24	22.56	531.26
0+480.00	2.28	22.62	553.88
0+490.00	2.23	22.55	576.43
0+500.00	2.22	22.28	598.71
0+510.00	2.25	22.36	621.07
0+520.00	2.23	22.40	643.47
0+530.00	2.24	22.38	665.85
0+540.00	2.25	22.45	688.30
0+550.00	2.27	22.57	710.87
0+560.00	2.25	22.57	733.44
0+570.00	2.24	22.45	755.89
0+580.00	2.22	22.31	778.20
0+590.00	2.20	22.12	800.32
0+600.00	2.21	22.04	822.36
0+610.00	2.21	22.10	844.46
0+620.00	2.23	22.23	866.69
0+630.00	2.23	22.31	889.00
0+640.00	2.26	22.45	911.45
0+650.00	2.24	22.52	933.97
0+660.00	2.23	22.37	956.34
0+670.00	2.25	22.38	978.72
0+680.00	2.24	22.44	1001.16
0+690.00	2.25	22.45	1023.61
0+700.00	2.23	22.38	1045.99
0+710.00	2.24	22.37	1068.36
0+720.00	2.22	22.34	1090.70
0+730.00	2.24	22.30	1113.00
0+740.00	2.28	22.55	1135.55
0+750.00	2.26	22.69	1158.24
0+760.00	2.24	22.52	1180.76
0+770.00	2.21	22.28	1203.04
0+780.00	2.22	22.19	1225.23
0+790.00	2.26	22.43	1247.66
0+800.00	2.26	22.59	1270.25
0+810.00	2.26	22.58	1292.83
0+820.00	2.25	22.54	1315.37
0+830.00	2.25	22.51	1337.88
0+840.00	2.23	22.42	1360.30
0+850.00	2.22	22.24	1382.54
0+860.00	2.22	22.17	1404.71

0+870.00	2.23	22.22	1426.93
0+880.00	2.22	22.25	1449.18
0+890.00	2.24	22.30	1471.48
0+900.00	2.23	22.34	1493.82
0+910.00	2.24	22.34	1516.16
0+920.00	2.26	22.48	1538.64
0+930.00	2.26	22.61	1561.25
0+940.00	2.24	22.54	1583.79
0+950.00	2.24	22.41	1606.20
0+960.00	2.24	22.40	1628.60
0+970.00	2.26	22.51	1651.11
0+980.00	2.25	22.55	1673.66
0+990.00	2.25	22.50	1696.16
1+000.00	2.25	22.51	1718.67
1+010.00	2.28	22.67	1741.34
1+020.00	2.26	22.73	1764.07
1+030.00	2.26	22.61	1786.68
1+040.00	2.25	22.53	1809.21
1+050.00	2.24	22.45	1831.66
1+060.00	3.06	26.51	1858.17
1+062.17	5.00	8.71	1866.88
Station	**Cut Area (Sq.M.)**	**ALTURA m.**	**Cut Volume (Cu.M.)**
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67.167	0.32	21.49
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97.304	0.32	31.14
BOCA-CALLE 13 MD	29.041	0.32	9.29
BOCA-CALLE 13 MI	27.016	0.32	8.65
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54.911	0.32	17.57
BOCA-CALLE 15 MD	53.669	0.32	17.17
BOCA-CALLE 15 MI	47.106	0.32	15.07
BOCA-CALLE 16 MD	34.377	0.32	11.00
BOCA-CALLE 16 MI	34.927	0.32	11.18
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78.663	0.32	25.17
BOCA-CALLE 18 MD	22.57	0.32	7.22
BOCA-CALLE 18 MI	46.259	0.32	14.80
BOCA-CALLE 19 MD	24.257	0.32	7.76
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			**197.53**
TOTAL MEJORAMIENTO M3 MATERIAL 3"			**2731.77**
VOLUMEN M3 A DESCONTAR PARCIAL No. 1			**448.00**
VOLUMEN M3 A DESCONTAR PARCIAL No. 2			**553.48**
TOTAL MEJORAMIENTO M3 MATERIAL 3" PARCIAL No. 3			**1730.29**

CARTERA DE RELLENO SUB-BASE CONFORMACION DE ESTRUCTURA VIAL CRA 5.

Volume Report SUB-BASE No.3

Alignment: EJE SUB.BASE
Sample Line Group: SECCIONES SUB-BASE 0.20m
Start Sta: 0+052.18 End Sta: 1+062.17

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+052.18	1.76	4.96	4.96
0+055.00	1.76	8.80	13.76
0+060.00	1.76	8.80	22.56
0+065.00	1.76	8.80	31.36
0+070.00	1.76	8.80	40.16
0+075.00	1.76	8.80	48.96
0+080.00	1.76	8.80	57.76
0+085.00	1.76	8.80	66.56
0+090.00	1.76	8.80	75.36
0+095.00	1.76	8.80	84.16
0+100.00	1.76	8.80	92.96
0+102.15	1.76	3.78	96.74
0+102.15	1.76	0.00	0.00
0+105.00	1.76	5.02	5.02
0+110.00	1.76	8.80	13.82
0+115.00	1.76	8.80	22.62
0+120.00	1.76	8.80	31.42
0+125.00	1.76	8.80	40.22
0+130.00	1.76	8.80	49.02
0+135.00	1.76	8.80	57.82
0+140.00	1.76	8.80	66.62
0+145.00	1.76	8.80	75.42
0+150.00	1.76	8.80	84.22
0+155.00	1.76	8.80	93.02
0+160.00	1.76	8.80	101.82
0+165.00	1.76	8.80	110.62
0+170.00	1.76	8.80	119.42
0+175.00	1.76	8.80	128.22
0+180.00	1.76	8.80	137.02
0+185.00	1.76	8.80	145.82
0+190.00	1.76	8.80	154.62
0+195.00	1.76	8.80	163.42
0+200.00	1.76	8.80	172.22
0+205.00	1.76	8.80	181.02
0+210.00	1.76	8.80	189.82

0+215.00	1.76	8.80	198.62
0+220.00	1.76	8.80	207.42
0+225.00	1.76	8.80	216.22
0+230.00	1.76	8.79	225.01
0+235.00	1.68	8.60	233.61
0+236.27	1.67	1.40	235.01
0+236.27	1.65	0.00	0.00
0+240.00	1.58	5.29	5.29
0+250.00	1.42	15.02	20.31
0+260.00	1.42	14.20	34.51
0+270.00	1.42	14.20	48.71
0+280.00	1.42	14.20	62.91
0+290.00	1.42	14.20	77.11
0+300.00	1.42	14.20	91.31
0+310.00	1.42	14.20	105.51
0+320.00	1.42	14.20	119.71
0+330.00	1.42	14.20	133.91
0+340.00	1.42	14.20	148.11
0+350.00	1.46	14.41	162.52
0+360.00	1.42	14.41	176.93
0+370.00	1.41	14.15	191.08
0+380.00	1.41	14.11	205.19
0+390.00	1.41	14.10	219.29
0+400.00	1.40	14.06	233.35
0+410.00	1.40	14.01	247.36
0+420.00	1.41	14.05	261.41
0+430.00	1.41	14.10	275.51
0+440.00	1.42	14.15	289.66
0+450.00	1.41	14.17	303.83
0+460.00	1.42	14.15	317.98
0+470.00	1.40	14.10	332.08
0+480.00	1.42	14.14	346.22
0+490.00	1.39	14.09	360.31
0+500.00	1.39	13.92	374.23
0+510.00	1.40	13.98	388.21
0+520.00	1.40	14.00	402.21
0+530.00	1.40	13.99	416.20
0+540.00	1.40	14.03	430.23
0+550.00	1.42	14.10	444.33
0+560.00	1.40	14.11	458.44
0+570.00	1.40	14.03	472.47
0+580.00	1.39	13.95	486.42

0+590.00	1.38	13.82	500.24
0+600.00	1.38	13.77	514.01
0+610.00	1.38	13.81	527.82
0+620.00	1.40	13.89	541.71
0+630.00	1.39	13.94	555.65
0+640.00	1.41	14.03	569.68
0+650.00	1.40	14.07	583.75
0+660.00	1.39	13.98	597.73
0+670.00	1.40	13.99	611.72
0+680.00	1.40	14.02	625.74
0+690.00	1.40	14.03	639.77
0+700.00	1.39	13.99	653.76
0+710.00	1.40	13.98	667.74
0+720.00	1.39	13.96	681.70
0+730.00	1.40	13.93	695.63
0+740.00	1.42	14.10	709.73
0+750.00	1.41	14.18	723.91
0+760.00	1.40	14.07	737.98
0+770.00	1.38	13.92	751.90
0+780.00	1.39	13.87	765.77
0+790.00	1.41	14.02	779.79
0+800.00	1.41	14.12	793.91
0+810.00	1.41	14.11	808.02
0+820.00	1.41	14.09	822.11
0+830.00	1.41	14.07	836.18
0+840.00	1.40	14.02	850.20
0+850.00	1.38	13.90	864.10
0+860.00	1.39	13.85	877.95
0+870.00	1.39	13.89	891.84
0+880.00	1.39	13.91	905.75
0+890.00	1.40	13.93	919.68
0+900.00	1.39	13.96	933.64
0+910.00	1.40	13.97	947.61
0+920.00	1.41	14.05	961.66
0+930.00	1.41	14.13	975.79
0+940.00	1.40	14.08	989.87
0+950.00	1.40	14.01	1003.88
0+960.00	1.40	14.00	1017.88
0+970.00	1.41	14.07	1031.95
0+980.00	1.41	14.09	1046.04
0+990.00	1.41	14.06	1060.10
1+000.00	1.41	14.07	1074.17
1+010.00	1.43	14.17	1088.34

1+020.00	1.41	14.21	1102.55
1+030.00	1.41	14.13	1116.68
1+040.00	1.40	14.08	1130.76
1+050.00	1.40	14.03	1144.79
1+060.00	1.92	16.62	1161.41
1+062.17	3.13	5.50	1166.91
Station	**FILL Area (Sq.M.)**	**ALTURA m.**	**FILL Volume (Cu.M.)**
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67.167	0.20	13.43
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97.304	0.20	19.46
BOCA-CALLE 13 MD	29.041	0.20	5.81
BOCA-CALLE 13 MI	27.016	0.20	5.40
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54.911	0.20	10.98
BOCA-CALLE 15 MD	53.669	0.20	10.73
BOCA-CALLE 15 MI	47.106	0.20	9.42
BOCA-CALLE 16 MD	34.377	0.20	6.88
BOCA-CALLE 16 MI	34.927	0.20	6.99
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78.663	0.20	15.73
BOCA-CALLE 18 MD	22.57	0.20	4.51
BOCA-CALLE 18 MI	46.259	0.20	9.25
BOCA-CALLE 19 MD	24.257	0.20	4.85
TOTAL SUB-BASE M3 INTERSECCIONES			123.45
TOTAL RELLENO SUB-BASE M3			1622.12

CARTERA DE RELLENO BASE CONFORMACION DE ESTRUCTURA VIAL CRA 5.

Volume Report BASE No.3

Aignment: EJE BASE

Sample Line Group: SECCIONES BASE 0.15m

Start Sta: 0+066.89 **End Sta: 1+062.17**

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+066.89	1.32	4.10	4.10
0+070.00	1.32	6.60	10.70
0+075.00	1.32	6.60	17.30
0+080.00	1.32	6.60	23.90
0+085.00	1.32	6.60	30.50
0+090.00	1.32	6.60	37.10
0+095.00	1.32	6.60	43.70
0+100.00	1.32	6.60	50.30
0+102.15	1.32	2.65	52.95

0+102.15	1.32	0.00	0.00
0+105.00	1.32	3.61	3.61
0+110.00	1.32	6.60	10.21
0+115.00	1.32	6.60	16.81
0+120.00	1.32	6.60	23.41
0+125.00	1.32	6.60	30.01
0+130.00	1.32	6.60	36.61
0+135.00	1.32	6.60	43.21
0+140.00	1.32	6.60	49.81
0+145.00	1.32	6.60	56.41
0+150.00	1.32	6.60	63.01
0+155.00	1.32	6.60	69.61
0+160.00	1.32	6.60	76.21
0+165.00	1.32	6.60	82.81
0+170.00	1.32	6.60	89.41
0+175.00	1.32	6.60	96.01
0+180.00	1.32	6.60	102.61
0+185.00	1.32	6.60	109.21
0+190.00	1.32	6.60	115.81
0+195.00	1.32	6.60	122.41
0+200.00	1.32	6.60	129.01
0+205.00	1.32	6.60	135.61
0+210.00	1.32	6.60	142.21
0+215.00	1.32	6.60	148.81
0+220.00	1.32	6.60	155.41
0+225.00	1.32	6.60	162.01
0+230.00	1.32	6.59	168.60
0+235.00	1.26	6.45	175.05
0+236.27	1.25	0.87	175.92
0+236.27	1.24	0.00	0.00
0+240.00	1.19	3.96	3.96
0+250.00	1.07	11.26	15.22
0+260.00	1.07	10.65	25.87
0+270.00	1.06	10.65	36.52
0+280.00	1.07	10.65	47.17
0+290.00	1.07	10.65	57.82
0+300.00	1.07	10.65	68.47
0+310.00	1.07	10.65	79.12
0+320.00	1.06	10.65	89.77
0+330.00	1.07	10.65	100.42
0+340.00	1.06	10.65	111.07
0+350.00	1.10	10.81	121.88
0+360.00	1.06	10.81	132.69

0+370.00	1.06	10.61	143.30
0+380.00	1.06	10.58	153.88
0+390.00	1.06	10.57	164.45
0+400.00	1.05	10.55	175.00
0+410.00	1.05	10.51	185.51
0+420.00	1.06	10.54	196.05
0+430.00	1.06	10.58	206.63
0+440.00	1.07	10.61	217.24
0+450.00	1.06	10.63	227.87
0+460.00	1.06	10.61	238.48
0+470.00	1.05	10.57	249.05
0+480.00	1.07	10.60	259.65
0+490.00	1.05	10.57	270.22
0+500.00	1.04	10.44	280.66
0+510.00	1.05	10.48	291.14
0+520.00	1.05	10.50	301.64
0+530.00	1.05	10.49	312.13
0+540.00	1.05	10.52	322.65
0+550.00	1.06	10.58	333.23
0+560.00	1.05	10.58	343.81
0+570.00	1.05	10.52	354.33
0+580.00	1.04	10.46	364.79
0+590.00	1.03	10.37	375.16
0+600.00	1.03	10.33	385.49
0+610.00	1.04	10.36	395.85
0+620.00	1.05	10.42	406.27
0+630.00	1.04	10.46	416.73
0+640.00	1.06	10.52	427.25
0+650.00	1.05	10.56	437.81
0+660.00	1.05	10.48	448.29
0+670.00	1.05	10.49	458.78
0+680.00	1.05	10.52	469.30
0+690.00	1.05	10.52	479.82
0+700.00	1.05	10.49	490.31
0+710.00	1.05	10.49	500.80
0+720.00	1.04	10.47	511.27
0+730.00	1.05	10.45	521.72
0+740.00	1.07	10.57	532.29
0+750.00	1.06	10.63	542.92
0+760.00	1.05	10.55	553.47
0+770.00	1.04	10.44	563.91
0+780.00	1.04	10.40	574.31
0+790.00	1.06	10.52	584.83

0+800.00	1.06	10.59	595.42
0+810.00	1.06	10.58	606.00
0+820.00	1.05	10.57	616.57
0+830.00	1.06	10.55	627.12
0+840.00	1.05	10.51	637.63
0+850.00	1.04	10.42	648.05
0+860.00	1.04	10.39	658.44
0+870.00	1.04	10.42	668.86
0+880.00	1.04	10.43	679.29
0+890.00	1.05	10.45	689.74
0+900.00	1.05	10.47	700.21
0+910.00	1.05	10.47	710.68
0+920.00	1.06	10.54	721.22
0+930.00	1.06	10.60	731.82
0+940.00	1.05	10.56	742.38
0+950.00	1.05	10.51	752.89
0+960.00	1.05	10.50	763.39
0+970.00	1.06	10.55	773.94
0+980.00	1.05	10.57	784.51
0+990.00	1.06	10.55	795.06
1+000.00	1.05	10.55	805.61
1+010.00	1.07	10.63	816.24
1+020.00	1.06	10.66	826.90
1+030.00	1.06	10.60	837.50
1+040.00	1.05	10.56	848.06
1+050.00	1.05	10.52	858.58
1+060.00	1.44	12.47	871.05
1+062.17	2.35	2.85	873.90
Station	**Fill Area (Sq.M.)**	**ALTURA m.**	**Fill Volume (Cu.M.)**
BOCA-CALLE 11	67.167	0.15	10.08
BOCA-CALLE 12	97.304	0.15	14.60
BOCA-CALLE 13	56.057	0.15	8.41
BOCA-CALLE 14	54.911	0.15	8.24
BOCA-CALLE 15	100.775	0.15	15.12
BOCA-CALLE 16	69.304	0.15	10.40
BOCA-CALLE 17	78.663	0.15	11.80
BOCA-CALLE 18	68.829	0.15	10.32
BOCA-CALLE 19	24.257	0.15	3.64
TOTA BASE M3 INTERSECCIONES			92.61
TOTAL BASE M3			1214.89

ANEXOS

Anexo 1 : CARTERAS Y PLANOS DE: DEMOLICION, EXCAVACION CRA 5.

Anexo 2 : CARTERAS: INSTALACION RED PLUVIAL CRA 5.

Anexo 3 : DOCUMENTOS TOPOGRAFO.

Anexo 4 : CERTIFIADOS DE CALIBRACION EQUIPOS.

ALBERTO HERNANDEZ LEON
TOPOGRAFO MP: 01-23012 C.P.N.T.





República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 6670-2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 17423294** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Unico de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN** de la Institución de Educación Superior SENA bajo la Licencia Profesional **No. 01-23012** con fecha de expedición del **30 de Septiembre de 2024.**

Que el(la) Señor(a) **JESUS ALBERTO HERNANDEZ LEON**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-23012** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, a los **9 días del mes de Septiembre de 2026.**

LUIS ALEJANDRO ZAMORA JARAMILLO
Director Ejecutivo

Firma del profesional

*La firma del profesional es requerida para constancia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado

Notas: 1- El anterior certificado se expide de la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento puede verificarse en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CARRERA 5 EG
CARRERA 5 EG

Calle 42 No. 8A- 69 Oficina 601 Teléfono: 288 14 90 - 245 1694 - Bogotá, D.C.
www.cpnt.gov.co - Email: info@cpnt.gov.co - presidencia@cpnt.gov.co

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

CERTIFICADO DE CALIBRACION No. 2345

EL NIVEL TOPCON AT-B4 SERIAL RX6753

Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Exactitud por kilómetro doble de nivelación..... 1.5mm.

Aumentos del anteojo..... 32 X

Nivel de compensación automática

Imagen directa

Constante de multiplicación..... 100

Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya diferencia de altura fue:

Previamente verificada: h = 0.426 m

Lectura atrás adelante:	1.557 m	*Lectura adelante atrás:*	1.654 m
	1.131 m		1.228 m
	0.426 m		0.426 m

Patrón utilizado: Colimador óptico marca SANWEI FS50 con micrómetro Óptico Node serie 18675120022 y exactitud de 0.7mm.

Esta certificación se expide a solicitud de:

CLIENTE	**PRISMA DAV INGENIERIA SAS**
CC/NIT	**900862112**
FECHA DE CALIBRACION	**21/04/2026**
PROXIMA CALIBRACION	**21/10/2026**
NUMERO DE CERTIFICADO	**No. 2349**

JEFE DE LABORATORIO	*ING. LABORATORIO*	*FECHA DE EMISION*
ING NICOLAS HERNANDEZ MP 25202-372822	JAIR PARRADO HERNANDEZ CPNT 01-23090 COPNIA 091239-0758812	VERTEX INGENIERÍA 21/04/2026

Cl. 3ª A Sur #28, Bosques de rosa blanca Villavicencio, Meta

Correo: gerencia@vertexingenieria.com.co

3187002525 www.vertexingenieria.com.co

AERONÁUTICA CIVIL

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

CERTIFICADO DE CALIBRACION No. 2348

Mantenimiento ( )	Reparación ( )	Calibración (X)	Garantia ( )
Cliente: PRISMA DAV INGENIERIA SAS		CERTIFICADO No. 2348	
C.C/Nit: 900862112		EQUIPO: TOPCON GTS-255	
Dirección/ciudad: Villavicencio		SERIAL: KB2771	

La estación **TOPCON GTS-255** serial **KB2771** fue verificado y colimado en nuestro taller de mantenimiento y calibración encontrándose en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante y se realizo inspección técnica del Conjunto nivelante, Ejes Horizontales y Verticales, Desplazamiento de tornillo de movimiento fino, Desplazamiento del enfoque.

Fecha de calibración	*21/04/2026*
Fecha de próxima calibración	*21/10/2026*

EQUIPO DE CALIBRACION UTILIZADO

EQUIPO DE CALIBRACION	MARCA	SERIE
COLIMADOR	*SANWEI F550*	*18675120022*

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

Por medio del enfoque en directa posición y en tránsito con vista al infinito a través de un set de colimadores

RESULTADOS

ANGULOS	ANGULO DIRECTO	ANGULO INVERTIDO	DIFERENCIA	TOLERANCIA
VERTICAL	*90°00'00"*	*270°00'01"*	*0°0'1"*	*+-0°0'2"*
HORIZONTAL	*0°0'0"*	*180°0'0"*	*0°0'1"*	*+-0°0'2"*

JEFE DE LABORATORIO	ING. LABORATORIO	FECHA DE EMISION
ING NICOLAS HERNANDEZ MP 25202-372822	JAIR PARRADO HERNANDEZ CPNT 01-23090 COPNIA 091239-0758812	VERTEX INGENIERIA 21/04/2026

Cl. 3ª A Sur #28, Bosques de rosa blanca Villavicencio, Meta

Correo: gerencia@vertexingenieria.com.co

3187002525 www.vertexingenieria.com.co

AERONÁUTICA CIVIL

9286

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

EXCAVACION MECANICA PZ Y TUBERIA		EXCAVACION TOTAL POR DIAMETROS M3	-132.867							FECHA:	
DESCUENTO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION		METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"		
TOTAL EXCAVACION MECANICA		METROS		METROS LINEALES	103.80						

NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]							
0.00	FONDO	0.35%			3.179	TUBERIA	421.066						
0.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.259	24	422.986	421.676	421.666	421.066	-2.070	420.916	0.000
6.00	TN				1.305	ANCHO EXCAVACION	422.940	421.697	421.687	421.087	-2.003	420.937	-14.785
11.80	TN				1.294	1.21	422.951	421.717	421.707	421.107	-1.994	420.957	-14.024
17.60	TN				1.277	ANCHO EXCAVACION PZ	422.968	421.737	421.727	421.128	-1.990	420.978	-13.980
23.40	TN				1.343		422.902	421.758	421.748	421.148	-1.904	420.998	-13.666
29.20	TN				1.362		422.883	421.778	421.768	421.168	-1.865	421.018	-13.225
35.00	TN				1.383	2.60	422.862	421.798	421.788	421.189	-1.823	421.039	-12.942
40.80	TN				1.398	LONGITUD DE TUBERIA	422.847	421.818	421.808	421.209	-1.788	421.059	-12.673
46.60	TN				1.405		422.840	421.839	421.829	421.229	-1.761	421.079	-12.454
52.40	TN				1.467	52.40	422.778	421.859	421.849	421.249	-1.679	421.099	-12.069
53.00	PZ-25				1.472		422.773						
										VOLUMEN PARCIAL M3			-119.819
										VOLUMEN TOTAL M3			-72.900
0.00	FONDO	0.35%			2.996	TUBERIA	421.249						
0.00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.472	24	422.773	421.859	421.849	421.249	-1.674	421.099	0.000
6.00	TN				1.485	ANCHO EXCAVACION	422.760	421.880	421.870	421.270	-1.640	421.120	-14.515
11.80	TN				1.480	1.46	422.765	421.900	421.890	421.290	-1.625	421.140	-13.823
17.60	TN				1.497	ANCHO EXCAVACION PZ	422.748	421.920	421.910	421.311	-1.587	421.161	-13.600
23.40	TN				1.526		422.719	421.941	421.931	421.331	-1.538	421.181	-13.233
29.20	TN				1.553		422.692	421.961	421.951	421.351	-1.491	421.201	-12.824
35.00	TN				1.577	2.60	422.668	421.981	421.971	421.372	-1.446	421.222	-12.437
40.80	TN				1.569	LONGITUD DE TUBERIA	422.676	422.001	421.991	421.392	-1.434	421.242	-12.197
46.60	TN				1.554		422.691	422.022	422.012	421.412	-1.429	421.262	-12.122
52.40	TN				1.598	52.40	422.647	422.042	422.032	421.432	-1.365	421.282	-11.828
53.00	PZ-25A				1.603		422.642						
										VOLUMEN PARCIAL M3			-116.579
										VOLUMEN TOTAL M3			-59.366

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ	RELLENO TOTAL DE ARENA POR DIAMETROS M3	55.524					FECHA:				
	RELLENO TOTAL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION POR DIAMETROS M3	14.660									
DISTANCIA CENTROS:	METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"			
DISTANCIA TUBERIA:	METROS		METROS LINEALES	103.80							

7287

NIVELACION								TUBERIA							
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA ARENA S	COTA BATEA	CAMA DE ARENA	COTA FONDO	VOLUMEN ARENA	RELLENO PROVENIENTE EXCAVACION	VOLUMEN RELLENO
0.00	FONDO	0.35%			3.179	TUBERIA	421.066								
0.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.259	24	422.986	421.676	421.826	421.066	0.910	420.916	0.000	1.160	0.000
6.00	TN				1.305	ANCHO EXCAVACION	422.940	421.697	421.847	421.087	0.910	420.937	6.604	1.093	8.181
11.80	TN				1.294	1.21	422.951	421.717	421.867	421.107	0.910	420.957	6.384	1.084	7.641
17.60	TN				1.277	ANCHO EXCAVACION PZ	422.968	421.737	421.887	421.128	0.910	420.978	6.384	1.081	7.597
23.40	TN				1.343		422.902	421.758	421.908	421.148	0.910	420.998	6.384	0.994	7.282
29.20	TN				1.362		422.883	421.778	421.928	421.168	0.910	421.018	6.384	0.955	6.841
35.00	TN				1.383	2.60	422.862	421.798	421.948	421.189	0.910	421.039	6.384	0.914	6.559
40.80	TN				1.398	LONGITUD DE TUBERIA	422.847	421.818	421.968	421.209	0.910	421.059	6.384	0.879	6.290
46.60	TN				1.405		422.840	421.839	421.989	421.229	0.910	421.079	6.384	0.851	6.070
52.40	TN				1.467	52.40	422.778	421.859	422.009	421.249	0.910	421.099	6.384	0.769	5.686
53.00	PZ-25				1.472		422.773								
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	41.715	ESTRUCTURA VIAL	46.919
												VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION			14.660
0.00	FONDO	0.35%			2.996	TUBERIA	421.249								
0.00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1.472	24	422.773	421.859	422.009	421.249	0.150	421.099	0.000	0.764	0.000
6.00	TN				1.485	ANCHO EXCAVACION	422.760	421.880	422.030	421.270	0.150	421.120	1.314	0.730	6.547
11.80	TN				1.480	1.46	422.765	421.900	422.050	421.290	0.150	421.140	1.270	0.715	6.120
17.60	TN				1.497	ANCHO EXCAVACION PZ	422.748	421.920	422.070	421.311	0.150	421.161	1.270	0.678	5.898
23.40	TN				1.526		422.719	421.941	422.091	421.331	0.150	421.181	1.270	0.628	5.531
29.20	TN				1.553		422.692	421.961	422.111	421.351	0.150	421.201	1.270	0.581	5.122
35.00	TN				1.577	2.60	422.668	421.981	422.131	421.372	0.150	421.222	1.270	0.537	4.734
40.80	TN				1.569	LONGITUD DE TUBERIA	422.676	422.001	422.151	421.392	0.150	421.242	1.270	0.525	4.494
46.60	TN				1.554		422.691	422.022	422.172	421.412	0.150	421.262	1.270	0.519	4.420
52.40	TN				1.598	52.40	422.647	422.042	422.192	421.432	0.150	421.282	1.270	0.455	4.125
53.00	PZ-25A				1.603		422.642								
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	12.306	ESTRUCTURA VIAL	56.813
												VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION			-9.622

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN													
TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ			EXCAVACION TOTAL POZOS M3				-16,343					FECHA:	
NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
	AUX 04		424,245	1,565		422,680							
K0+110.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 11 A CALLE 12 TUBERIA 14"		1,259	AREA M2	422,986	ALTURA CILINDRO					
K0+175.20	PZ-24	ANCHO EXCAVACION PZ		2,60	0,949	6,088	423,296	1,33		421,763	-1,043	421,513	-6,350
										VOLUMEN TOTAL M3			-6,350
	AUX 04		424,245	1,565		422,680							
K0+110.00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11 TUBERIA 14"		1,259	AREA M2	422,986	ALTURA CILINDRO					
K0+056.50	PZ-25	ANCHO EXCAVACION PZ		2,60	1,472	5,414	422,773	1,33		421,248	-1,035	420,998	-5,603
										VOLUMEN TOTAL M3			-5,603
	AUX 03		424,245	1,565		422,680							
K0+056.50	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11 TUBERIA 14"		1,472	AREA M2	422,773	ALTURA CILINDRO					
K0+002.90	PZ-25A	ANCHO EXCAVACION PZ		2,60	1,603	6,088	422,642	1,01		421,431	-0,721	421,181	-4,389
										VOLUMEN TOTAL M3			-4,389

7289

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

EXCAVACION MECANICA PZ Y TUBERIA	-38,62	EXCAVACION TOTAL POR DIAMETROS M3							-22,277	FECHA:	
DESCUENTO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION		METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"		
TOTAL EXCAVACION MECANICA		METROS		METROS LINEALES					36,86		

NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S7 A PZ-5A		0,917	10	428,970						
0,00	TN				1,329	ANCHO EXCAVACION	428,558	428,395	428,385	428,141	-0,567	427,991	0,000
1,85	S7	LONGITUD DE TUBERIA:		1,85	1,324		428,563	428,432	428,422	428,178	-0,535	428,028	-0,938
0,00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S8 A PZ-5A		1,316	0,92	428,571	428,346	428,336	428,092	-0,629	427,942	0,000
4,32	S8	LONGITUD DE TUBERIA:		4,32	1,312		428,575	428,432	428,422	428,178	-0,547	428,028	-2,336
										VOLUMEN TOTAL M3			-3,274
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-EXT-9	TRAMO:	SUMIDERO S33 A PZ-EXT-9		1,199	10	422,986						
0,00	PZ-EXT-9				1,601	ANCHO EXCAVACION	422,584	422,275	422,265	422,021	-0,713	421,871	0,000
3,10	S33				1,647		422,538	422,337	422,327	422,083	-0,605	421,933	-1,879
0,00	PZ-EXT-9	LONGITUD DE TUBERIA:		10,02	1,191	0,92	422,994	422,337	422,327	422,083	-1,061	421,933	0,000
6,92	S33				1,175		423,010	422,475	422,465	422,221	-0,939	422,071	-6,365
										VOLUMEN TOTAL M3			-8,245
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-25	TRAMO:	SUMIDERO S34 A PZ-25		1,412	10	422,773						
0,00	PZ-25				1,804	ANCHO EXCAVACION	422,381	422,096	422,086	421,842	-0,689	421,692	0,000
6,67	S34	LONGITUD DE TUBERIA:		6,67	1,811	0,92	422,374	422,229	422,219	421,975	-0,549	421,825	-3,797
										VOLUMEN TOTAL M3			-3,797
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-25	TRAMO:	SUMIDERO S35 A PZ-25		1,412	10	422,773						
0,00	PZ-25				1,817	ANCHO EXCAVACION	422,368	422,159	422,149	421,905	-0,613	421,755	0,000
4,09	S35	LONGITUD DE TUBERIA:		4,09	1,817	0,92	422,368	422,241	422,231	421,987	-0,531	421,837	-2,153
										VOLUMEN TOTAL M3			-2,153
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-25A	TRAMO:	SUMIDERO S36 A PZ-25A		1,545	10	422,640						
0,00	PZ-25A				2,000	ANCHO EXCAVACION	422,185	421,930	421,920	421,676	-0,659	421,526	0,000
5,82	S36	LONGITUD DE TUBERIA:		5,82	2,015	0,92	422,170	422,046	422,036	421,792	-0,528	421,642	-3,177
										VOLUMEN TOTAL M3			-3,177
		2,00%				TUBERIA							
0,00	PZ-25A	TRAMO:	SUMIDERO S37 A PZ-25A		1,545	10	422,640						
0,00	PZ-25A				2,016	ANCHO EXCAVACION	422,169	422,094	422,084	421,840	-0,479	421,690	0,000
4,09	S37	LONGITUD DE TUBERIA:		4,09	2,025	0,92	422,160	422,176	422,166	421,922	-0,388	421,772	-1,632
										VOLUMEN TOTAL M3			-1,632

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ		RELLENO TOTAL DE ARENA POR DIAMETROS M3							5,09	FECHA:			
		RELLENO TOTAL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION POR DIAMETROS M3											
DISTANCIA CENTROS:		METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"				
DISTANCIA TUBERIA:		METROS		METROS LINEALES					36,86				

NIVELACION								TUBERIA							
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA ARENA S	COTA BATEA	CAMA DE ARENA	COTA FONDO	VOLUMEN ARENA	RELLENO PROVENIENTE EXCAVACION	VOLUMEN RELLENO
	AUX 11		429,807	1,317		428,490									
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S7 A PZ-5A		0,917	10	428,970								
0,00	TN				0,917	ANCHO	428,970	428,395	428,545	428,141	0,150	427,991	0,000	0,575	0,000
1,85	S7	LONGITUD DE TUBERIA:		1,85	0,909	EXCAVACION	428,978	428,432	428,582	428,178	0,150	428,028	0,255	0,546	0,954
0,00	PZ-5A	TRAMO:	SUMIDERO S8 A PZ-5A		0,917	0,92	428,970	428,346	428,496	428,092	0,150	427,942	0,000	0,624	0,000
4,32	S8	LONGITUD DE TUBERIA:		4,32	0,909		428,978	428,432	428,582	428,178	0,150	428,028	0,596	0,546	2,324
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	0,851	ESTRUCTURA VIAL	3,278
	AUX 10		429,186	1,586		427,600									
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-EXT-9	TRAMO:	SUMIDERO S33 A PZ-EXT-9		1,199	10	422,986								
0,00	PZ-EXT-9				1,199	ANCHO EXCAVACION	422,986	422,275	422,425	422,021	0,150	421,871	0,000	0,711	0,000
10,02	S33	LONGITUD DE TUBERIA:		10,02	1,175	0,92	423,010	422,475	422,625	422,221	0,150	422,071	1,383	0,535	5,741
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	1,383	ESTRUCTURA VIAL	5,741
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-25	TRAMO:	SUMIDERO S34 A PZ-25		1,412	10	422,773								
0,00	PZ-25				1,412	ANCHO EXCAVACION	422,773	422,096	422,246	421,842	0,150	421,692	0,000	0,677	0,000
6,67	S34	LONGITUD DE TUBERIA:		6,67	1,410	0,92	422,775	422,229	422,379	421,975	0,150	421,825	0,920	0,546	3,751
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	0,920	ESTRUCTURA VIAL	3,751
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-25	TRAMO:	SUMIDERO S35 A PZ-25		1,412	10	422,773								
0,00	PZ-25				1,412	ANCHO EXCAVACION	422,773	422,159	422,309	421,905	0,150	421,755	0,000	0,614	0,000
4,09	S35	LONGITUD DE TUBERIA:		4,09	1,397	0,92	422,788	422,241	422,391	421,987	0,150	421,837	0,564	0,547	2,185
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	0,564	ESTRUCTURA VIAL	2,185
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-25A	TRAMO:	SUMIDERO S36 A PZ-25A		1,545	10	422,640								
0,00	PZ-25A				1,545	ANCHO EXCAVACION	422,640	421,930	422,080	421,676	0,150	421,526	0,000	0,710	0,000
5,82	S36	LONGITUD DE TUBERIA:		5,82	1,593	0,92	422,592	422,046	422,196	421,792	0,150	421,642	0,803	0,546	3,361
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	0,803	ESTRUCTURA VIAL	3,361
		2,00%				TUBERIA									
0,00	PZ-25A	TRAMO:	SUMIDERO S37 A PZ-25A		1,545	10	422,640								
0,00	PZ-25A				1,545	ANCHO EXCAVACION	422,640	422,094	422,244	421,840	0,150	421,690	0,000	0,546	0,000
4,09	S37	LONGITUD DE TUBERIA:		4,09	1,496	0,92	422,689	422,176	422,326	421,922	0,150	421,772	0,564	0,513	1,993
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	0,564	ESTRUCTURA VIAL	1,993

7210

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

EXCAVACION MECANICA PZ Y TUBERIA		EXCAVACION TOTAL POR DIAMETROS M3			-132,867					FECHA:	
DESCUENTO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION		METROS		DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"		
TOTAL EXCAVACION MECANICA		METROS		METROS LINEALES	103,80						

NIVELACION								TUBERIA					
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA CLAVE	COTA BATEA	CORTES FONDO	COTA FONDO	VOLUMEN
	AUX-01		424,45	1,565		422,88							
0,00	FONDO	0,35%			3,179	TUBERIA	421,066						
0,00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1,259	24	422,986	421,676	421,666	421,066	-2,070	420,916	0,000
6,00	TN				1,305	ANCHO EXCAVACION	422,940	421,697	421,687	421,087	-2,003	420,937	-14,785
11,80	TN				1,294	1,21	422,951	421,717	421,707	421,107	-1,994	420,957	-14,024
17,60	TN				1,277	ANCHO EXCAVACION PZ	422,968	421,737	421,727	421,128	-1,990	420,978	-13,980
23,40	TN				1,343		422,902	421,758	421,748	421,148	-1,904	420,998	-13,666
29,20	TN				1,362		422,883	421,778	421,768	421,168	-1,865	421,018	-13,225
35,00	TN				1,383	2,60	422,862	421,798	421,788	421,189	-1,823	421,039	-12,942
40,80	TN				1,398	LONGITUD DE TUBERIA	422,847	421,818	421,808	421,209	-1,788	421,059	-12,673
46,60	TN				1,405		422,840	421,839	421,829	421,229	-1,761	421,079	-12,454
52,40	TN				1,467	52,40	422,778	421,859	421,849	421,249	-1,679	421,099	-12,069
53,00	PZ-25				1,472		422,773						
										VOLUMEN PARCIAL M3			-119,819
										VOLUMEN TOTAL M3			-72,900
0,00	FONDO	0,35%			2,996	TUBERIA	421,249						
0,00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1,472	24	422,773	421,859	421,849	421,249	-1,674	421,099	0,000
6,00	TN				1,485	ANCHO EXCAVACION	422,760	421,880	421,870	421,270	-1,640	421,120	-14,515
11,80	TN				1,480	1,46	422,765	421,900	421,890	421,290	-1,625	421,140	-13,823
17,60	TN				1,497	ANCHO EXCAVACION PZ	422,748	421,920	421,910	421,311	-1,587	421,161	-13,600
23,40	TN				1,526		422,719	421,941	421,931	421,331	-1,538	421,181	-13,233
29,20	TN				1,553		422,692	421,961	421,951	421,351	-1,491	421,201	-12,824
35,00	TN				1,577	2,60	422,668	421,981	421,971	421,372	-1,446	421,222	-12,437
40,80	TN				1,569	LONGITUD DE TUBERIA	422,676	422,001	421,991	421,392	-1,434	421,242	-12,197
46,60	TN				1,554		422,691	422,022	422,012	421,412	-1,429	421,262	-12,122
52,40	TN				1,598	52,40	422,647	422,042	422,032	421,432	-1,365	421,282	-11,828
53,00	PZ-25A				1,603		422,642						
										VOLUMEN PARCIAL M3			-116,579
										VOLUMEN TOTAL M3			-59,966

CARTERA Y NIVELACION RED PLUVIAL CARRERA 5 SAN MARTIN

TOPOGRAFO: ALBERTO HERNANDEZ		RELLENO TOTAL DE ARENA POR DIAMETROS M3	53,854					FECHA:	
		RELLENO TOTAL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION POR DIAMETROS M3	15,228						
DISTANCIA CENTROS:		METROS	DIAMETROS:	24"	16"	14"	12"	10"		
DISTANCIA TUBERIA:		METROS	METROS LINEALES	103,80						

NIVELACION								TUBERIA							
ABCISA	DESCRIPCION	PENDIENTE %	ALTURA INSTRUMENTAL	V+	V-	COTA	COTA TERRENO	COTA LOMO	COTA ARENA S	COTA BATEA	CAMA DE ARENA	COTA FONDO	VOLUMEN ARENA	RELLENO PROVENIENTE EXCAVACION	VOLUMEN RELLENO
	AUX-04		424,241	1,505		422,98									
0,00	FONDO	0,35%			3,179	TUBERIA	421,066								
0,00	PZ-EXIST-9	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1,259	24	422,986	421,676	421,826	421,066	0,910	420,916	0,000	1,160	0,000
6,00	TN				1,305	ANCHO EXCAVACION	422,940	421,697	421,847	421,087	0,910	420,937	6,604	1,093	8,181
11,80	TN				1,294	1,21	422,951	421,717	421,867	421,107	0,910	420,957	6,384	1,084	7,641
17,60	TN				1,277	ANCHO EXCAVACION PZ	422,968	421,737	421,887	421,128	0,910	420,978	6,384	1,081	7,597
23,40	TN				1,343		422,902	421,758	421,908	421,148	0,910	420,998	6,384	0,994	7,282
29,20	TN				1,362		422,883	421,778	421,928	421,168	0,910	421,018	6,384	0,955	6,841
35,00	TN				1,383	2,60	422,862	421,798	421,948	421,189	0,910	421,039	6,384	0,914	6,559
40,80	TN				1,398	LONGITUD DE TUBERIA	422,847	421,818	421,968	421,209	0,910	421,059	6,384	0,879	6,290
46,60	TN				1,405		422,840	421,839	421,989	421,229	0,910	421,079	6,384	0,851	6,070
52,40	TN				1,467	52,40	422,778	421,859	422,009	421,249	0,910	421,099	6,384	0,769	5,686
53,00	PZ-25				1,472		422,773								
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	42,770	ESTRUCTURA VIAL	46,919
												VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION			15,228
0,00	FONDO	0,35%			2,996	TUBERIA	421,249								
0,00	PZ-25	TRAMO:	CALLE 10 A CALLE 11		1,472	24	422,773	421,859	422,009	421,249	0,150	421,099	0,000	0,764	0,000
6,00	TN				1,485	ANCHO EXCAVACION	422,760	421,880	422,030	421,270	0,150	421,120	1,314	0,730	6,547
11,80	TN				1,480	1,46	422,765	421,900	422,050	421,290	0,150	421,140	1,270	0,715	6,120
17,60	TN				1,497	ANCHO EXCAVACION PZ	422,748	421,920	422,070	421,311	0,150	421,161	1,270	0,678	5,898
23,40	TN				1,526		422,719	421,941	422,091	421,331	0,150	421,181	1,270	0,628	5,531
29,20	TN				1,553		422,692	421,961	422,111	421,351	0,150	421,201	1,270	0,581	5,122
35,00	TN				1,577	2,60	422,668	421,981	422,131	421,372	0,150	421,222	1,270	0,537	4,734
40,80	TN				1,569	LONGITUD DE TUBERIA	422,676	422,001	422,151	421,392	0,150	421,242	1,270	0,525	4,494
46,60	TN				1,554		422,691	422,022	422,172	421,412	0,150	421,262	1,270	0,519	4,420
52,40	TN				1,598	52,40	422,647	422,042	422,192	421,432	0,150	421,282	1,270	0,455	4,125
53,00	PZ-25A				1,603		422,642								
												VOLUMEN TOTAL M3 ARENA	11,476	ESTRUCTURA VIAL	56,615
												VOLUMEN TOTAL M3 RELLENO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION			-0,622

7243

AREA DEMOLICION VIAL DE CONCRETO CRA 5 ENTRE CALLE 10 A CALLE 11 DEL K0+000 AL K0+104.80			
PUNTO	ESTE	NORTE	
1	900823,506	1041599,445	DEMOLICION RIGIDO
2	900817,632	1041602,053	DEMOLICION RIGIDO
3	900808,997	1041598,248	DEMOLICION RIGIDO
4	900801,431	1041592,727	DEMOLICION RIGIDO
5	900489,947	1041247,812	DEMOLICION RIGIDO
6	900488,581	1041892,453	DEMOLICION RIGIDO
7	900479,658	1041957,248	DEMOLICION RIGIDO
8	900472,429	1041961,919	DEMOLICION RIGIDO
9	900464,338	1041967,339	DEMOLICION RIGIDO
10	900458,484	1041971,471	DEMOLICION RIGIDO
11	900448,339	1041977,384	DEMOLICION RIGIDO
12	900442,236	1041981,018	DEMOLICION RIGIDO
13	900435,650	1041986,391	DEMOLICION RIGIDO
14	900433,182	1041988,057	DEMOLICION RIGIDO
15	900430,261	1041987,120	DEMOLICION RIGIDO
16	900428,017	1041991,748	DEMOLICION RIGIDO
17	900427,727	1041998,355	DEMOLICION RIGIDO
18	900429,248	1041994,865	DEMOLICION RIGIDO
19	900440,809	1041991,502	DEMOLICION RIGIDO
20	900447,378	1041989,189	DEMOLICION RIGIDO
21	900453,887	1041985,008	DEMOLICION RIGIDO
22	900461,153	1041980,047	DEMOLICION RIGIDO
23	900469,118	1041974,766	DEMOLICION RIGIDO
24	900477,421	1041969,301	DEMOLICION RIGIDO
25	900484,801	1041964,417	DEMOLICION RIGIDO
26	900491,366	1041958,942	DEMOLICION RIGIDO
27	900499,040	1041954,891	DEMOLICION RIGIDO
28	900506,878	1041949,943	DEMOLICION RIGIDO
29	900513,765	1041945,269	DEMOLICION RIGIDO



AREA TOTAL DEMOLICION 913,46 M2					M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	137,02	

AREA DEMOLICION VIAL CONCRETO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 11 MARGEN IZQ-DER							
PUNTO	ESTE	NORTE		PUNTO	ESTE	NORTE	
64	900338,862	1041916,659	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 11 MARGEN DERECHA	71	900310,825	1041923,420	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 11 MARGEN IZQUIERDA
65	900334,500	1041916,712		72	900326,380	1041915,192	
66	900335,194	1041911,067		73	900326,080	1041921,708	
67	900323,689	1041908,482		74	900320,842	1041916,507	
68	900328,261	1041919,460		75	900320,558	1041908,859	
69	900329,067	1041940,708		76	900319,322	1041911,020	
70	900338,981	1041916,659		77	900330,825	1041923,420	

AREA TOTAL DEMOLICION 67,387 M2					M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	10,08	

AREA DEMOLICION VIAL CONCRETO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN IZQ							
PUNTO	ESTE	NORTE		PUNTO	ESTE	NORTE	
78	900718,375	1041793,168	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN IZQUIERDA	82	900718,466	1041799,887	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN IZQUIERDA
79	900722,980	1041794,348		83	900715,340	1041801,092	
80	900722,069	1041796,095		84	900734,375	1041799,168	
81	900719,027	1041798,669					

AREA TOTAL DEMOLICION 27,036 M2					M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	4,05	

AREA DEMOLICION VIAL CONCRETO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN DER							
PUNTO	ESTE	NORTE		PUNTO	ESTE	NORTE	
86	900898,341	1041696,867	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN DERECHA	88	900881,827	1041699,343	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN DERECHA
87	900897,913	1041696,370		89	900891,507	1041701,184	
	900900,302	1041689,338		90	900898,241	1041696,867	

AREA TOTAL DEMOLICION 53,689 M2					M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	8,05	

AREA DEMOLICION VIAL CONCRETO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN DER							
PUNTO	ESTE	NORTE		PUNTO	ESTE	NORTE	
91	900961,908	1041840,145	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN DERECHA	93	900938,838	1041844,534	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN DERECHA
92	900960,395	1041838,663		94	900939,159	1041845,484	
93	900961,931	1041836,287		95	900961,908	1041840,145	

AREA TOTAL DEMOLICION 34,677 M2					M3
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN PARCIAL	5,20	

AREA TOTAL DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO 1095.689 M2				
ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO	0,15	METROS	VOLUMEN TOTAL	164,35









7294

AREA DEMOLICION DE ASFALTO CRA 5 ENTRE CALLE 13 A CALLE 13 DEL PK=236.37 AL PK=437.76					
ESPESOR DE ASFALTO	0,08	METROS	VOLUMEN PARCIAL	106,72	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 12 MARGEN IZQ-DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 12 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 12 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	7,76	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 13 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	2,30	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 14 MARGEN IZQ-DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 14 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 14 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	6,50	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN IZQ					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN IZQUIERDA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 15 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	5,77	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN IZQ					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN IZQUIERDA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 16 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	2,70	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 17 MARGEN IZQ-DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 17 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 17 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	6,39	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 18 MARGEN DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 18 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 18 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	3,81	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO CRA 5 INTERSECCION VIAL CALLE 19 MARGEN DER					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 19 MARGEN DERECHA				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INTERSECCION VIAL CALLE 19 MARGEN IZQUIERDA	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	2,34	
AREA DEMOLICION VIAL ASFALTO EN 5 PARA INSTALACION DE SUMIDEROS SG-SS-05 MATTUBERIA 24" AL PK203+53.6					
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INSTALACION SUMIDEROS TUBERIA DE 24"				DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE INSTALACION SUMIDEROS TUBERIA DE 24"	
AREA TOTAL DEMOLICION DE ASFALTO				M2	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN PARCIAL	9,97	
AREA TOTAL DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE 1368.00 M2				M3	
ESPESOR DE PAVIMENTO FLEXIBLE	0,09	METROS	VOLUMEN TOTAL	94,39	























Volume Report EXCAVACION No.3

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION CAJA VIAL CLL 11 A CLL 12
Start Sta: 0+115.22 End Sta: 0+236.27

0+115.22	5,22	24,72	24,72
0+120.00	5,12	25,84	50,56
0+125.00	5,16	25,69	76,25
0+130.00	5,42	26,45	102,70
0+135.00	5,53	27,37	130,07
0+140.00	5,51	27,59	157,66
0+145.00	5,52	27,58	185,24
0+150.00	5,57	27,74	212,98
0+155.00	5,53	27,76	240,74
0+160.00	5,38	27,28	268,02
0+165.00	5,38	26,89	294,91
0+170.00	5,41	26,96	321,87
0+175.00	5,47	27,20	349,07
0+180.00	5,40	27,17	376,24
0+185.00	5,32	26,81	403,05
0+190.00	5,30	26,55	429,60
0+195.00	5,38	26,68	456,28
0+200.00	5,43	27,02	483,30
0+205.00	5,36	26,97	510,27
0+210.00	5,27	26,57	536,84
0+215.00	5,16	26,07	562,91
0+220.00	5,02	25,44	588,35
0+225.00	5,06	25,21	613,56
0+230.00	5,15	25,53	639,09
0+235.00	5,06	25,53	664,62
0+236.27	5,07	4,33	668,95

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 1
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SPC AREA 1
Start Sta: 0+000.00 End Sta: 0+102.15

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	8,61	0,00	0,00
0+005.00	5,62	35,52	35,52
0+010.00	5,62	28,1	63,62
0+015.00	5,62	28,1	91,72
0+020.00	5,62	28,1	119,83
0+025.00	5,62	28,1	147,93
0+030.00	5,62	28,1	176,04
0+035.00	5,62	28,1	204,14
0+040.00	5,62	28,1	232,24
0+045.00	5,62	28,1	260,35
0+050.00	5,62	28,1	288,45
0+055.00	5,62	28,1	316,55
0+060.00	5,62	28,1	344,66
0+065.00	5,62	28,1	372,76
0+070.00	5,62	28,1	400,87
0+075.00	5,62	28,1	428,97
0+080.00	5,62	28,1	457,07

0+085.00	5,62	28,1	485,18
0+090.00	5,62	28,1	513,28
0+095.00	5,62	28,1	541,38
0+100.00	5,62	28,1	569,49
0+102.15	5,62	12,09	581,57

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 2 CLL 11

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 2 CLL 11

Start Sta: 0+102.15 End Sta: 0+118.97

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+102.15	6,5	0	0
0+105.00	6,5	18,53	18,53
0+110.00	6,5	32,5	51,03
0+115.00	6,5	32,5	83,53
0+118.97	6,5	25,84	109,37

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 3

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 3

Start Sta: 0+118.97 End Sta: 0+229.69

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+118.97	4,74	0,00	0,00
0+120.00	4,74	4,88	4,88
0+125.00	4,74	23,70	28,59
0+130.00	4,74	23,70	52,29
0+135.00	4,74	23,70	75,99
0+140.00	4,74	23,70	99,70
0+145.00	4,74	23,70	123,40
0+150.00	4,74	23,70	147,11
0+155.00	4,74	23,70	170,81
0+160.00	4,74	23,70	194,51
0+165.00	4,74	23,70	218,22
0+170.00	4,74	23,70	241,92
0+175.00	4,74	23,70	265,62
0+180.00	4,74	23,70	289,33
0+185.00	4,74	23,70	313,03
0+190.00	4,74	23,70	336,73
0+195.00	4,74	23,70	360,44
0+200.00	4,74	23,70	384,14
0+205.00	4,74	23,70	407,85
0+210.00	4,74	23,70	431,55
0+215.00	4,74	23,70	455,25
0+220.00	4,74	23,70	478,96
0+225.00	4,74	23,70	502,66
0+229.69	4,74	22,24	524,90

Volume Report FALLOS

Aignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 4 CLL 12

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 4 CLL 12

Start Sta: 0+229.69 End Sta: 0+249.02

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+229.69	6,50	0,00	0,00
0+230.00	6,49	2,01	2,01
0+235.00	6,21	31,74	33,76

0+240.00	5,82	30,07	63,83
0+245.00	5,43	28,11	91,94
0+249.02	5,19	21,84	113,78

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 5
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 5
Start Sta: 0+249.02 End Sta: 0+339.54

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+249.02	5,16	0,00	0,00
0+250.00	5,16	5,06	5,06
0+255.00	5,16	25,82	30,88
0+260.00	5,16	25,82	56,70
0+265.00	5,16	25,82	82,52
0+270.00	5,16	25,82	108,34
0+275.00	5,16	25,82	134,16
0+280.00	5,16	25,82	159,98
0+285.00	5,16	25,82	185,80
0+290.00	5,16	25,82	211,62
0+295.00	5,16	25,82	237,43
0+300.00	5,16	25,82	263,25
0+305.00	5,16	25,82	289,07
0+310.00	5,16	25,82	314,89
0+315.00	5,16	25,82	340,71
0+320.00	5,16	25,82	366,53
0+325.00	5,16	25,82	392,35
0+330.00	5,16	25,82	418,17
0+335.00	5,16	25,82	443,99
0+339.54	5,16	23,34	467,33

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 6 CLL 13
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 6 CLL 13
Start Sta: 0+339.54 End Sta: 0+353.12

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+339.54	5,19	0,00	0,00
0+340.00	5,19	2,39	2,39
0+345.00	5,26	26,12	28,51
0+350.00	5,35	26,53	55,04
0+353.12	5,33	16,64	71,68

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 7 CLL 14
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 7 CLL 14
Start Sta: 0+450.62 End Sta: 0+457.58

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+450.62	5,16	0,00	0,00
0+455.00	5,17	22,60	22,60
0+457.58	5,17	13,36	35,95

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 8 CLL 15
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 8 CLL 15
Start Sta: 0+542.46 End Sta: 0+550.31

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)

0+542.46	5,14	0	0
0+545.00	5,15	13,07	13,07
0+550.00	5,17	25,81	38,88
0+550.31	5,17	1,59	40,47

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Start Sta: 0+641.39 End Sta: 0+650.89

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+641.39	5,15	0,00	0,00
0+645.00	5,14	18,55	18,55
0+650.00	5,12	25,63	44,19
0+650.89	5,11	4,53	48,72

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Start Sta: 0+743.89 End Sta: 0+750.74

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+743.89	5,18	0	0
0+745.00	5,18	5,75	5,75
0+750.00	5,16	25,84	31,59
0+750.74	5,16	3,84	35,43

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Start Sta: 0+864.15 End Sta: 0+871.06

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+864.15	5,08	0,00	0,00
0+865.00	5,08	4,33	4,33
0+870.00	5,08	25,39	29,73
0+871.06	5,08	5,38	35,11

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Start Sta: 0+964.41 End Sta: 0+971.41

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+964.41	5,16	0,00	0,00
0+965.00	5,16	3,03	3,03
0+970.00	5,16	25,79	28,82
0+971.41	5,16	7,26	36,08

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Start Sta: 0+382.49 End Sta: 0+392.49

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+382.49	8,73	0,00	0,00
0+385.00	8,74	21,89	21,89
0+390.00	8,66	43,50	65,38
0+392.49	8,63	21,56	86,94

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 14

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 14

Start Sta: 0+514.99 End Sta: 0+524.99

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Com. Net Vol. (Cu.M.)
0+514.99	8,61	0,00	0,00
0+515.00	8,61	0,08	0,08
0+520.00	8,58	42,98	43,06
0+524.99	8,60	42,86	85,94

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 15

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 15

Start Sta: 0+574.13 End Sta: 0+584.13

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Com. Net Vol. (Cu.M.)
0+574.13	8,61	0,00	0,00
0+575.00	8,61	7,52	7,52
0+580.00	8,54	42,86	50,38
0+584.13	8,48	35,11	85,49

7300

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 16

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 16

Start Sta: 0+701.10 End Sta: 0+711.10

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+701.10	8,56	0,00	0,00
0+705.00	8,58	33,42	33,42
0+710.00	8,62	43,01	76,43
0+711.10	8,61	9,49	85,92

Volume Report FALLOS

Alignment: EJE DISEÑO VIAL EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 17

Sample Line Group: SECCIONES EXCAVACION MEJORAMIENTO SP AREA 17

Start Sta: 0+803.52 End Sta: 0+815.35

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+803.52	4,43	0,00	0,00
0+805.00	8,68	9,72	9,72
0+810.00	8,69	43,41	53,13
0+815.00	8,66	43,37	96,50
0+815.35	8,66	3,00	99,50

Volume Report FALLOS

Station	Cut Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Cut Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67,167	0,70	47,02
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97,304	0,70	68,11
BOCA-CALLE 13 MD	29,041	0,70	20,33
BOCA-CALLE 13 MI	27,016	0,70	18,91
BOCA-CALLE 14 MD-MI	45,86	0,70	32,10
BOCA-CALLE 15 MD	35,489	0,70	24,84
BOCA-CALLE 15 MI	28,917	0,70	20,24
BOCA-CALLE 16 MD	30,097	0,70	21,07
BOCA-CALLE 16 MI	30,65	0,70	21,46
BOCA-CALLE 17 MD-MI	43,864	0,70	30,70
BOCA-CALLE 18 MD	10,264	0,70	7,18
BOCA-CALLE 18 MI	33,953	0,70	23,77
BOCA-CALLE 19 MD	22,409	0,70	15,69
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			331,42
TOTAL EXCAVACION M3 PARA MEJORAMIENTO 5"			2895,00
Station	Cut Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Cut Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67,167	0,59	39,63
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97,304	0,66	64,22
BOCA-CALLE 13 MD	29,041	0,66	19,17
BOCA-CALLE 13 MI	27,016	0,59	15,94
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54,911	0,66	36,24
BOCA-CALLE 15 MD	53,669	0,59	31,66
BOCA-CALLE 15 MI	47,106	0,66	31,09
BOCA-CALLE 16 MD	34,377	0,59	20,28
BOCA-CALLE 16 MI	34,927	0,66	23,05
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78,663	0,66	51,92
BOCA-CALLE 18 MD	22,57	0,66	14,90
BOCA-CALLE 18 MI	46,259	0,74	34,23
BOCA-CALLE 19 MD	24,257	0,66	16,01
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			336,34
TOTAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL			3962,29

Volume Report MEJORAMIENTO No.1

Aignment: EJE MEJORAMIENTO

Sample Line Group: SECCIONES MEJORAMIENTO 0.32m

Start Sta: 0+000 End Sta: 1+062.17

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	4,31	0,00	0,00
0+005.00	2,82	17,81	17,81
0+010.00	2,82	14,08	31,89
0+015.00	2,82	14,08	45,97
0+020.00	2,82	14,08	60,05
0+025.00	2,82	14,08	74,13
0+030.00	2,82	14,08	88,21
0+035.00	2,82	14,08	102,29
0+040.00	2,82	14,08	116,37
0+045.00	2,82	14,08	130,45
0+050.00	2,82	14,08	144,53
0+055.00	2,82	14,08	158,61
0+060.00	2,82	14,08	172,69
0+065.00	2,82	14,08	186,77
0+070.00	2,82	14,08	200,85
0+075.00	2,82	14,08	214,93
0+080.00	2,82	14,08	229,01
0+085.00	2,82	14,08	243,09
0+090.00	2,82	14,08	257,17
0+095.00	2,82	14,08	271,25
0+100.00	2,82	14,08	285,33
0+102.15	2,82	6,05	291,38
0+102.15	2,82	0,00	0,00
0+105.00	2,82	8,03	8,03
0+110.00	2,82	14,08	22,11
0+115.00	2,82	14,08	36,19
0+120.00	2,82	14,08	50,27
0+125.00	2,82	14,08	64,35
0+130.00	2,82	14,08	78,43
0+135.00	2,82	14,08	92,51
0+140.00	2,82	14,08	106,59
0+145.00	2,82	14,08	120,67
0+150.00	2,82	14,08	134,75
0+155.00	2,82	14,08	148,83
0+160.00	2,82	14,08	162,91
0+165.00	2,82	14,08	176,99
0+170.00	2,82	14,08	191,07
0+175.00	2,82	14,08	205,15
0+180.00	2,82	14,08	219,23
0+185.00	2,82	14,08	233,31
0+190.00	2,82	14,08	247,39

0+195.00	2,82	14,08	261,47
0+200.00	2,82	14,08	275,55
0+205.00	2,82	14,08	289,63
0+210.00	2,82	14,08	303,71
0+215.00	2,82	14,08	317,79
0+220.00	2,82	14,08	331,87
0+225.00	2,82	14,08	345,95
0+230.00	2,81	14,07	360,02
0+235.00	2,70	13,77	373,79
0+236.27	2,67	2,19	375,98
0+236.27	2,64	0,00	0,00
0+240.00	2,53	8,40	8,40
0+250.00	2,27	24,03	32,43
0+260.00	2,27	22,72	55,15
0+270.00	2,27	22,72	77,87
0+280.00	2,27	22,72	100,59
0+290.00	2,27	22,72	123,31
0+300.00	2,27	22,72	146,03
0+310.00	2,27	22,72	168,75
0+320.00	2,27	22,72	191,47
0+330.00	2,27	22,72	214,19
0+340.00	2,27	22,72	236,91
0+350.00	2,34	23,06	259,97
0+360.00	2,27	23,05	283,02
0+370.00	2,26	22,63	305,65
0+380.00	2,26	22,57	328,22
0+390.00	2,25	22,56	350,78
0+400.00	2,25	22,50	373,28
0+410.00	2,24	22,42	395,70
0+420.00	2,26	22,48	418,18
0+430.00	2,25	22,56	440,74
0+440.00	2,27	22,64	463,38
0+450.00	2,26	22,68	486,06
0+460.00	2,27	22,64	508,70
0+470.00	2,24	22,56	531,26
0+480.00	2,28	22,62	553,88
0+490.00	2,23	22,55	576,43
0+500.00	2,22	22,28	598,71
0+510.00	2,25	22,36	621,07
0+520.00	2,23	22,40	643,47
0+530.00	2,24	22,38	665,85
0+540.00	2,25	22,45	688,30
0+550.00	2,27	22,57	710,87
0+560.00	2,25	22,57	733,44
0+570.00	2,24	22,45	755,89
0+580.00	2,22	22,31	778,20
0+590.00	2,20	22,12	800,32

0+600.00	2,21	22,04	822,36
0+610.00	2,21	22,10	844,46
0+620.00	2,23	22,23	866,69
0+630.00	2,23	22,31	889,00
0+640.00	2,26	22,45	911,45
0+650.00	2,24	22,52	933,97
0+660.00	2,23	22,37	956,34
0+670.00	2,25	22,38	978,72
0+680.00	2,24	22,44	1001,16
0+690.00	2,25	22,45	1023,61
0+700.00	2,23	22,38	1045,99
0+710.00	2,24	22,37	1068,36
0+720.00	2,22	22,34	1090,70
0+730.00	2,24	22,30	1113,00
0+740.00	2,28	22,55	1135,55
0+750.00	2,26	22,69	1158,24
0+760.00	2,24	22,52	1180,76
0+770.00	2,21	22,28	1203,04
0+780.00	2,22	22,19	1225,23
0+790.00	2,26	22,43	1247,66
0+800.00	2,26	22,59	1270,25
0+810.00	2,26	22,58	1292,83
0+820.00	2,25	22,54	1315,37
0+830.00	2,25	22,51	1337,88
0+840.00	2,23	22,42	1360,30
0+850.00	2,22	22,24	1382,54
0+860.00	2,22	22,17	1404,71
0+870.00	2,23	22,22	1426,93
0+880.00	2,22	22,25	1449,18
0+890.00	2,24	22,30	1471,48
0+900.00	2,23	22,34	1493,82
0+910.00	2,24	22,34	1516,16
0+920.00	2,26	22,48	1538,64
0+930.00	2,26	22,61	1561,25
0+940.00	2,24	22,54	1583,79
0+950.00	2,24	22,41	1606,20
0+960.00	2,24	22,40	1628,60
0+970.00	2,26	22,51	1651,11
0+980.00	2,25	22,55	1673,66
0+990.00	2,25	22,50	1696,16
1+000.00	2,25	22,51	1718,67
1+010.00	2,28	22,67	1741,34
1+020.00	2,26	22,73	1764,07
1+030.00	2,26	22,61	1786,68
1+040.00	2,25	22,53	1809,21
1+050.00	2,24	22,45	1831,66
1+060.00	3,06	26,51	1858,17

1+062.17	5,00	8,71	1866,88
Station	Cut Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Cut Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67,167	0,32	21,49
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97,304	0,32	31,14
BOCA-CALLE 13 MD	29,041	0,32	9,29
BOCA-CALLE 13 MI	27,016	0,32	8,65
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54,911	0,32	17,57
BOCA-CALLE 15 MD	53,669	0,32	17,17
BOCA-CALLE 15 MI	47,106	0,32	15,07
BOCA-CALLE 16 MD	34,377	0,32	11,00
BOCA-CALLE 16 MI	34,927	0,32	11,18
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78,663	0,32	25,17
BOCA-CALLE 18 MD	22,57	0,32	7,22
BOCA-CALLE 18 MI	46,259	0,32	14,80
BOCA-CALLE 19 MD	24,257	0,32	7,76
PARCIAL EXCAVACION M3 CAJA VIAL INTERSECCIONES			197,53
TOTAL MEJORAMIENTO M3 MATERIAL 3"			2731,77
VOLUMEN M3 A DESCONTAR PARCIAL No. 1			448,00
VOLUMEN M3 A DESCONTAR PARCIAL No. 2			553,48
TOTAL MEJORAMIENTO M3 MATERIAL 3" PARCIAL No. 3			1730,29

Volume Report SUB-BASE No.3

Aignment: EJE SUB.BASE

Sample Line Group: SECCIONES SUB-BASE 0.20m

Start Sta: 0+052.18 End Sta: 1+062.17

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+052.18	1,76	4,96	4,96
0+055.00	1,76	8,80	13,76
0+060.00	1,76	8,80	22,56
0+065.00	1,76	8,80	31,36
0+070.00	1,76	8,80	40,16
0+075.00	1,76	8,80	48,96
0+080.00	1,76	8,80	57,76
0+085.00	1,76	8,80	66,56
0+090.00	1,76	8,80	75,36
0+095.00	1,76	8,80	84,16
0+100.00	1,76	8,80	92,96
0+102.15	1,76	3,78	96,74
0+102.15	1,76	0,00	0,00
0+105.00	1,76	5,02	5,02
0+110.00	1,76	8,80	13,82
0+115.00	1,76	8,80	22,62
0+120.00	1,76	8,80	31,42
0+125.00	1,76	8,80	40,22
0+130.00	1,76	8,80	49,02
0+135.00	1,76	8,80	57,82
0+140.00	1,76	8,80	66,62
0+145.00	1,76	8,80	75,42
0+150.00	1,76	8,80	84,22
0+155.00	1,76	8,80	93,02
0+160.00	1,76	8,80	101,82
0+165.00	1,76	8,80	110,62
0+170.00	1,76	8,80	119,42
0+175.00	1,76	8,80	128,22
0+180.00	1,76	8,80	137,02
0+185.00	1,76	8,80	145,82
0+190.00	1,76	8,80	154,62
0+195.00	1,76	8,80	163,42
0+200.00	1,76	8,80	172,22
0+205.00	1,76	8,80	181,02
0+210.00	1,76	8,80	189,82
0+215.00	1,76	8,80	198,62
0+220.00	1,76	8,80	207,42
0+225.00	1,76	8,80	216,22
0+230.00	1,76	8,79	225,01
0+235.00	1,68	8,60	233,61
0+236.27	1,67	2,40	236,01
0+236.27	1,65	0,00	0,00
0+240.00	1,58	5,29	5,29
0+250.00	1,42	15,02	20,31
0+260.00	1,42	14,20	34,51
0+270.00	1,42	14,20	48,71
0+280.00	1,42	14,20	62,91
0+290.00	1,42	14,20	77,11

0+300.00	1,42	14,20	91,31
0+310.00	1,42	14,20	105,51
0+320.00	1,42	14,20	119,71
0+330.00	1,42	14,20	133,91
0+340.00	1,42	14,20	148,11
0+350.00	1,46	14,41	162,52
0+360.00	1,42	14,41	176,93
0+370.00	1,41	14,15	191,08
0+380.00	1,41	14,11	205,19
0+390.00	1,41	14,10	219,29
0+400.00	1,40	14,06	233,35
0+410.00	1,40	14,01	247,36
0+420.00	1,41	14,05	261,41
0+430.00	1,41	14,10	275,51
0+440.00	1,42	14,15	289,66
0+450.00	1,41	14,17	303,83
0+460.00	1,42	14,15	317,98
0+470.00	1,40	14,10	332,08
0+480.00	1,42	14,14	346,22
0+490.00	1,39	14,09	360,31
0+500.00	1,39	13,92	374,23
0+510.00	1,40	13,98	388,21
0+520.00	1,40	14,00	402,21
0+530.00	1,40	13,99	416,20
0+540.00	1,40	14,03	430,23
0+550.00	1,42	14,10	444,33
0+560.00	1,40	14,11	458,44
0+570.00	1,40	14,03	472,47
0+580.00	1,39	13,95	486,42
0+590.00	1,38	13,82	500,24
0+600.00	1,38	13,77	514,01
0+610.00	1,38	13,81	527,82
0+620.00	1,40	13,89	541,71
0+630.00	1,39	13,94	555,65
0+640.00	1,41	14,03	569,68
0+650.00	1,40	14,07	583,75
0+660.00	1,39	13,98	597,73
0+670.00	1,40	13,99	611,72
0+680.00	1,40	14,02	625,74
0+690.00	1,40	14,03	639,77

0+700.00	1,39	13,99	653,76
0+710.00	1,40	13,98	667,74
0+720.00	1,39	13,96	681,70
0+730.00	1,40	13,93	695,63
0+740.00	1,42	14,10	709,73
0+750.00	1,41	14,18	723,91
0+760.00	1,40	14,07	737,98
0+770.00	1,38	13,92	751,90
0+780.00	1,39	13,87	765,77
0+790.00	1,41	14,02	779,79
0+800.00	1,41	14,12	793,91
0+810.00	1,41	14,11	808,02
0+820.00	1,41	14,09	822,11
0+830.00	1,41	14,07	836,18
0+840.00	1,40	14,02	850,20
0+850.00	1,38	13,90	864,10
0+860.00	1,39	13,85	877,95
0+870.00	1,39	13,89	891,84
0+880.00	1,39	13,91	905,75
0+890.00	1,40	13,93	919,68
0+900.00	1,39	13,96	933,64
0+910.00	1,40	13,97	947,61
0+920.00	1,41	14,05	961,66
0+930.00	1,41	14,13	975,79
0+940.00	1,40	14,08	989,87
0+950.00	1,40	14,01	1003,88
0+960.00	1,40	14,00	1017,88
0+970.00	1,41	14,07	1031,95
0+980.00	1,41	14,09	1046,04
0+990.00	1,41	14,06	1060,10
1+000.00	1,41	14,07	1074,17
1+010.00	1,43	14,17	1088,34
1+020.00	1,41	14,21	1102,55
1+030.00	1,41	14,13	1116,68
1+040.00	1,40	14,08	1130,76
1+050.00	1,40	14,03	1144,79
1+060.00	1,92	16,62	1161,41
1+062.07	3,13	5,50	1166,91

Station	FILL Area (Sq.M.)	ALTURA m.	FILL Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67,167	0,20	13,43
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97,304	0,20	19,46
BOCA-CALLE 13 MD	29,041	0,20	5,81
BOCA-CALLE 13 MI	27,016	0,20	5,40
BOCA-CALLE 14 MD-MI	54,911	0,20	10,98
BOCA-CALLE 15 MD	53,669	0,20	10,73
BOCA-CALLE 15 MI	47,106	0,20	9,42
BOCA-CALLE 16 MD	34,377	0,20	6,88
BOCA-CALLE 16 MI	34,927	0,20	6,99
BOCA-CALLE 17 MD-MI	78,663	0,20	15,73
BOCA-CALLE 18 MD	22,57	0,20	4,51
BOCA-CALLE 18 MI	46,259	0,20	9,25
BOCA-CALLE 19 MD	24,257	0,20	4,85
TOTAL SUB-BASE MI INTERSECCIONES			123,45
TOTAL RELLENO SUB-BASE MI			1422,12

7308

Volume Report BASE No.3

Aignment: EJE BASE

Sample Line Group: SECCIONES BASE 0.15m

Start Sta: 0+066.89 End Sta: 1+062.17

Station	FILL Area (Sq.M.)	FILL Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+066.89	1.32	4.10	4.10
0+070.00	1.32	6.60	10.70
0+075.00	1.32	6.60	17.30
0+080.00	1.32	6.60	23.90
0+085.00	1.32	6.60	30.50
0+090.00	1.32	6.60	37.10
0+095.00	1.32	6.60	43.70
0+100.00	1.32	6.60	50.30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0+102.15	1.32	0.00	0.00
0+105.00	1.32	3.61	3.61
0+110.00	1.32	6.60	10.21
0+115.00	1.32	6.60	16.81
0+120.00	1.32	6.60	23.41
0+125.00	1.32	6.60	30.01
0+130.00	1.32	6.60	36.61
0+135.00	1.32	6.60	43.21
0+140.00	1.32	6.60	49.81
0+145.00	1.32	6.60	56.41
0+150.00	1.32	6.60	63.01
0+155.00	1.32	6.60	69.61
0+160.00	1.32	6.60	76.21
0+165.00	1.32	6.60	82.81
0+170.00	1.32	6.60	89.41
0+175.00	1.32	6.60	96.01
0+180.00	1.32	6.60	102.61
0+185.00	1.32	6.60	109.21
0+190.00	1.32	6.60	115.81
0+195.00	1.32	6.60	122.41
0+200.00	1.32	6.60	129.01
0+205.00	1.32	6.60	135.61
0+210.00	1.32	6.60	142.21
0+215.00	1.32	6.60	148.81
0+220.00	1.32	6.60	155.41
0+225.00	1.32	6.60	162.01
0+230.00	1.32	6.59	168.60
0+235.00	1.26	6.45	175.05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0+236.27	1.24	0.00	0.00
0+240.00	1.19	3.96	3.96
0+250.00	1.07	11.26	15.22
0+260.00	1.07	10.65	25.87
0+270.00	1.06	10.65	36.52

0+280.00	1.07	10.65	47.17
0+290.00	1.07	10.65	57.82
0+300.00	1.07	10.65	68.47
0+310.00	1.07	10.65	79.12
0+320.00	1.06	10.65	89.77
0+330.00	1.07	10.65	100.42
0+340.00	1.06	10.65	111.07
0+350.00	1.10	10.81	121.88
0+360.00	1.06	10.81	132.69
0+370.00	1.06	10.61	143.30
0+380.00	1.06	10.58	153.88
0+390.00	1.06	10.57	164.45
0+400.00	1.05	10.55	175.00
0+410.00	1.05	10.51	185.51
0+420.00	1.06	10.54	196.05
0+430.00	1.06	10.58	206.63
0+440.00	1.07	10.61	217.24
0+450.00	1.06	10.63	227.87
0+460.00	1.06	10.61	238.48
0+470.00	1.05	10.57	249.05
0+480.00	1.07	10.60	259.65
0+490.00	1.05	10.57	270.22
0+500.00	1.04	10.44	280.66
0+510.00	1.05	10.48	291.14
0+520.00	1.05	10.50	301.64
0+530.00	1.05	10.49	312.13
0+540.00	1.05	10.52	322.65
0+550.00	1.06	10.58	333.23
0+560.00	1.05	10.58	343.81
0+570.00	1.05	10.52	354.33
0+580.00	1.04	10.46	364.79
0+590.00	1.03	10.37	375.16
0+600.00	1.03	10.33	385.49
0+610.00	1.04	10.36	395.85
0+620.00	1.05	10.42	406.27
0+630.00	1.04	10.46	416.73
0+640.00	1.06	10.52	427.25
0+650.00	1.05	10.56	437.81
0+660.00	1.05	10.48	448.29
0+670.00	1.05	10.49	458.78
0+680.00	1.05	10.52	469.30
0+690.00	1.05	10.52	479.82
0+700.00	1.05	10.49	490.31
0+710.00	1.05	10.49	500.80
0+720.00	1.04	10.47	511.27
0+730.00	1.05	10.45	521.72
0+740.00	1.07	10.57	532.29
0+750.00	1.06	10.63	542.92
0+760.00	1.05	10.55	553.47
0+770.00	1.04	10.44	563.91

0+780.00	1.04	10.40	574.31
0+790.00	1.06	10.52	584.83
0+800.00	1.06	10.59	595.42
0+810.00	1.06	10.58	606.00
0+820.00	1.05	10.57	616.57
0+830.00	1.06	10.55	627.12
0+840.00	1.05	10.51	637.63
0+850.00	1.04	10.42	648.05
0+860.00	1.04	10.39	658.44
0+870.00	1.04	10.42	668.86
0+880.00	1.04	10.43	679.29
0+890.00	1.05	10.45	689.74
0+900.00	1.05	10.47	700.21
0+910.00	1.05	10.47	710.68
0+920.00	1.06	10.54	721.22
0+930.00	1.06	10.60	731.82
0+940.00	1.05	10.56	742.38
0+950.00	1.05	10.51	752.89
0+960.00	1.05	10.50	763.39
0+970.00	1.06	10.55	773.94
0+980.00	1.05	10.57	784.51
0+990.00	1.06	10.55	795.06
1+000.00	1.05	10.55	805.61
1+010.00	1.07	10.63	816.24
1+020.00	1.06	10.66	826.90
1+030.00	1.06	10.60	837.50
1+040.00	1.05	10.56	848.06
1+050.00	1.05	10.52	858.58
1+060.00	1.44	12.47	871.05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Station	**Fill Area (Sq.M.)**	**ALTURA m.**	**Fill Volume (Cu.M.)**
BOCA-CALLE 11	67.167	0.15	10.08
BOCA-CALLE 12	97.304	0.15	14.60
BOCA-CALLE 13	56.057	0.15	8.41
BOCA-CALLE 14	54.911	0.15	8.24
BOCA-CALLE 15	100.775	0.15	15.12
BOCA-CALLE 16	69.304	0.15	10.40
BOCA-CALLE 17	78.663	0.15	11.80
BOCA-CALLE 18	68.829	0.15	10.32
BOCA-CALLE 19	24.257	0.15	3.64
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]

2311

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 1

Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5PC AREA 1

Start Sta: 0+000.00 End Sta: 0+102.15

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.01	8,61	0	0
0+005.00	5,62	35,52	35,52
0+010.00	5,62	28,1	63,62
0+015.00	5,62	28,1	91,72
0+020.00	5,62	28,1	119,83
0+025.00	5,62	28,1	147,93
0+030.00	5,62	28,1	176,04
0+035.00	5,62	28,1	204,14
0+040.00	5,62	28,1	232,24
0+045.00	5,62	28,1	260,35
0+050.00	5,62	28,1	288,45
0+055.00	5,62	28,1	316,55
0+060.00	5,62	28,1	344,66
0+065.00	5,62	28,1	372,76
0+070.00	5,62	28,1	400,87
0+075.00	5,62	28,1	428,97
0+080.00	5,62	28,1	457,07
0+085.00	5,62	28,1	485,18
0+090.00	5,62	28,1	513,28
0+095.00	5,62	28,1	541,38
0+100.00	5,62	28,1	569,49
0+102.15	5,62	12,09	581,57

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 2 CLL 11

Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 2 CLL 11

Start Sta: 0+102.15 End Sta: 0+118.97

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+102.15	6,5	0	0
0+105.00	6,5	18,53	18,53
0+110.00	6,5	32,5	51,03
0+115.00	6,5	32,5	83,53
0+118.97	6,5	25,84	109,37

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 3

Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 3

Start Sta: 0+118.97 End Sta: 0+229.69

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+118.97	4,74	0,00	0,00
0+120.00	4,74	4,88	4,88
0+125.00	4,74	23,70	28,59
0+130.00	4,74	23,70	52,29
0+135.00	4,74	23,70	75,99
0+140.00	4,74	23,70	99,70

0+145.00	4,74	23,70	123,40
0+150.00	4,74	23,70	147,11
0+155.00	4,74	23,70	170,81
0+160.00	4,74	23,70	194,51
0+165.00	4,74	23,70	218,22
0+170.00	4,74	23,70	241,92
0+175.00	4,74	23,70	265,62
0+180.00	4,74	23,70	289,33
0+185.00	4,74	23,70	313,03
0+190.00	4,74	23,70	336,73
0+195.00	4,74	23,70	360,44
0+200.00	4,74	23,70	384,14
0+205.00	4,74	23,70	407,85
0+210.00	4,74	23,70	431,55
0+215.00	4,74	23,70	455,25
0+220.00	4,74	23,70	478,96
0+225.00	4,74	23,70	502,66
0+229.69	4,74	22,24	524,90

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 4 CLL 12

Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 4 CLL 12

Start Sta: 0+229.69 End Sta: 0+249.02

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+229.69	6,50	0,00	0,00
0+230.00	6,49	2,01	2,01
0+235.00	6,21	31,74	33,76
0+240.00	5,82	30,07	63,83
0+245.00	5,43	28,11	91,94
0+249.02	5,19	21,34	113,28

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 5

Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 5

Start Sta: 0+249.02 End Sta: 0+339.54

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+249.02	5,16	0,00	0,00
0+250.00	5,16	5,06	5,06
0+255.00	5,16	25,82	30,88
0+260.00	5,16	25,82	56,70
0+265.00	5,16	25,82	82,52
0+270.00	5,16	25,82	108,34
0+275.00	5,16	25,82	134,16
0+280.00	5,16	25,82	159,98
0+285.00	5,16	25,82	185,80
0+290.00	5,16	25,82	211,62
0+295.00	5,16	25,82	237,43
0+300.00	5,16	25,82	263,25
0+305.00	5,16	25,82	289,07
0+310.00	5,16	25,82	314,89
0+315.00	5,16	25,82	340,71
0+320.00	5,16	25,82	366,53

0+325.00	5,16	25,82	392,35
0+330.00	5,16	25,82	418,17
0+335.00	5,16	25,82	443,99
0+339.54	5,16	23,24	467,23

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 6 CLL 13
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 6 CLL 13
Start Sta: 0+339.54 End Sta: 0+353.12

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+339.54	5,19	0,00	0,00
0+340.00	5,19	2,39	2,39
0+345.00	5,26	26,12	28,51
0+350.00	5,35	26,53	55,04
0+353.12	5,33	16,64	71,68

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 7 CLL 14
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 7 CLL 14
Start Sta: 0+450.62 End Sta: 0+457.58

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+450.62	5,16	0,00	0,00
0+455.00	5,17	22,60	22,60
0+457.58	5,17	13,35	35,95

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 8 CLL 15
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 8 CLL 15
Start Sta: 0+542.46 End Sta: 0+550.31

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+542.46	5,14	0	0
0+545.00	5,15	13,07	13,07
0+550.00	5,17	25,81	38,88
0+550.31	5,17	1,59	40,47

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 9 CLL 16
Start Sta: 0+641.39 End Sta: 0+650.89

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+641.39	5,15	0,00	0,00
0+645.00	5,14	18,55	18,55
0+650.00	5,12	25,63	44,19
0+650.89	5,11	4,53	48,72

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 10 CLL 17
Start Sta: 0+743.89 End Sta: 0+750.74

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+743.89	5,18	0	0
0+745.00	5,18	5,75	5,75
0+750.00	5,16	25,84	31,59

0+750.74	5,16	3,84	35,41

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 11 CLL 18
Start Sta: 0+864.15 End Sta: 0+871.06

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+864.15	5,08	0,00	0,00
0+865.00	5,08	4,33	4,33
0+870.00	5,08	25,39	29,73
0+871.06	5,08	5,38	35,11

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 12 CLL 19
Start Sta: 0+964.41 End Sta: 0+971.41

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+964.41	5,16	0,00	0,00
0+965.00	5,16	3,03	3,03
0+970.00	5,16	25,79	28,82
0+971.41	5,16	7,26	36,08

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 13
Start Sta: 0+382.49 End Sta: 0+392.49

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+382.49	8,73	0,00	0,00
0+385.00	8,74	21,89	21,89
0+390.00	8,66	43,50	65,38
0+392.49	8,69	21,56	86,94

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Aignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 14
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 14
Start Sta: 0+514.99 End Sta: 0+524.99

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+514.99	8,61	0,00	0,00

0+515.00	8,61	0,08	0,08
0+520.00	8,58	42,98	43,06
0+524.99	8,60	42,89	85,94

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Alignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 15
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 15
Start Sta: 0+574.13 End Sta: 0+584.13

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+574.13	8,61	0,00	0,00
0+575.00	8,61	7,52	7,52
0+580.00	8,54	42,86	50,38
0+584.13	8,48	35,12	85,49

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Alignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 16
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 16
Start Sta: 0+701.10 End Sta: 0+711.10

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+701.10	8,56	0,00	0,00
0+705.00	8,58	33,42	33,42
0+710.00	8,62	43,01	76,43
0+711.10	8,61	9,49	85,92

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Alignment: EJE DISEÑO VIAL RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 17
Sample Line Group: SECCIONES RELLENO MEJORAMIENTO 5P AREA 17
Start Sta: 0+803.52 End Sta: 0+815.35

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+803.52	4,43	0,00	0,00
0+805.00	8,68	9,72	9,72
0+810.00	8,69	43,41	53,13
0+815.00	8,66	43,37	96,50
0+815.35	8,66	3,00	99,50

Volume RELLENO PARA MEJORAMIENTO 5"

Station	Fill Area (Sq.M.)	ALTURA m.	Fill Volume (Cu.M.)
BOCA-CALLE 11 MD-MI	67,167	0,70	47,02
BOCA-CALLE 12 MD-MI	97,304	0,70	68,11
BOCA-CALLE 13 MD	29,041	0,70	20,33
BOCA-CALLE 13 MI	27,016	0,70	18,91
BOCA-CALLE 14 MD-MI	45,86	0,70	32,10
BOCA-CALLE 15 MD	35,489	0,70	24,84
BOCA-CALLE 15 MI	28,917	0,70	20,24
BOCA-CALLE 16 MD	30,097	0,70	21,07
BOCA-CALLE 16 MI	30,65	0,70	21,46
BOCA-CALLE 17 MD-MI	43,864	0,70	30,70
BOCA-CALLE 18 MD	10,264	0,70	7,18
BOCA-CALLE 18 MI	33,953	0,70	23,77
BOCA-CALLE 19 MD	22,409	0,70	15,69
PARCIAL RELLENO M3 CADA VIAL INTERSECCIONES			221,42
TOTAL RELLENO M3 PARA MEJORAMIENTO 5"			2895,00

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME ESPECIALISTA EN VIAS

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Contrato de Obra No. 109 de 2026



7 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INDICE

1. INTRODUCCION 3

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 3

2.1.1 DESCRIPCION 3

2.1.2 LOCALIZACION 4

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 4

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 4

No. 109 DE 2026 4

4. OBJETIVOS 5

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6

DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN DE CAJA VIAL 6

VERIFICACIÓN DE SUBRASANTE Y APIQUES 6

RELLENOS Y MEJORAMIENTO LOCALIZADO 7

SUBBASE Y BASE GRANULAR 7

BORDILLOS Y SARDINELES 8

INTERSECCIONES, FALLOS Y REPROCESOS 8

9. CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCION

El Municipio de San Martín de los Llanos, Meta, suscribió el Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META", con el Consorcio Carrera 5 EG. Durante la ejecución se suscribió el Acta de Modificación No. 1, mediante la cual se efectuó una adición presupuestal por $230.546.663,00, quedando el valor total del contrato en $5.508.695.216,00.

El presente documento corresponde al informe del Especialista de Vías para el periodo comprendido entre el 07 de julio y el 23 de septiembre de 2026. Su finalidad es consolidar el seguimiento técnico efectuado sobre las actividades propias del componente vial, las verificaciones realizadas en campo, las condiciones particulares identificadas durante la preparación de la estructura de pavimento y las recomendaciones formuladas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

El seguimiento se concentró principalmente en las actividades de demolición de pavimentos, excavación de caja vial, verificación de las condiciones del material de soporte, incorporación y compactación de materiales de relleno, conformación de subbase y base granular, instalación de bordillos y sardineles, así como en las intervenciones puntuales requeridas en diferentes sectores e intersecciones de la Carrera 5.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

2.1.2 LOCALIZACION

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el "**CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026**" cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**, están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte

Contrato No.	109 De 2026
Valor adicional contrato:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE $230.546.663,00
Valor total del contrato	CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE $5.508.695.216,00.
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 - 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO Meta
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminacion:	06 De Octubre De 2026

4. OBJETIVOS

El presente informe tiene como objeto presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas durante el periodo correspondiente al entre el 07 de julio y el 23 de septiembre de 2026, en el marco del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META"**, en desarrollo del Contrato de Obra No. 109 de 2026.

- Verificar el desarrollo de las actividades asociadas a la estructura vial, de acuerdo con los diseños, especificaciones y condiciones encontradas en campo.
- Realizar seguimiento a la preparación de la plataforma, excavaciones, rellenos, subbase, base granular, bordillos y sardineles.
- Registrar las condiciones particulares identificadas mediante inspecciones y apiques, así como las intervenciones correctivas ejecutadas en los sectores afectados.
- Revisar el avance del componente vial y formular recomendaciones orientadas a mantener la calidad y continuidad de las actividades posteriores.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el presente periodo se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades relacionadas con el componente vial del proyecto.

DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN DE CAJA VIAL

Durante el periodo se efectuó seguimiento a la demolición del pavimento flexible y rígido existente, al cargue y retiro de los materiales resultantes y a la excavación mecánica necesaria para la conformación de la caja vial. Estas actividades permitieron liberar los sectores de intervención y exponer las condiciones reales del material subyacente, información indispensable para la preparación posterior de la plataforma.

Al corte del informe, la demolición de pavimento flexible y la demolición de pavimento rígido registraban ejecución acumulada del 100 %, mientras que la excavación mecánica para cajas viales alcanzaba aproximadamente el 94,76 % de la cantidad contractual.

VERIFICACIÓN DE SUBRASANTE Y APIQUES

Como parte del control técnico se realizaron apiques de verificación en los sectores comprendidos entre la Calle 10 y la Calle 13, específicamente en los tramos K0+000 a K0+102,15, K0+118,97 a K0+229,69 y K0+249,02 a K0+339,54. Estas verificaciones permitieron observar directamente las

condiciones del material subyacente posterior a la demolición del pavimento rígido y contar con elementos de campo para definir las intervenciones requeridas en cada sector.

El criterio de seguimiento consistió en evitar la continuidad de las capas estructurales sobre zonas que presentaran condiciones inadecuadas, exigiendo previamente su corrección, retiro o mejoramiento localizado según las condiciones observadas.

RELLENOS Y MEJORAMIENTO LOCALIZADO

Se efectuó seguimiento a la incorporación, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica del material mixto de río previsto para la conformación de la plataforma. De igual forma, se verificó la utilización del material mixto de río de tamaño máximo 5 pulgadas incorporado como obra no prevista en puntos específicos que requirieron mejoramiento adicional.

Estas intervenciones se desarrollaron de manera localizada y estuvieron asociadas a las condiciones reales identificadas durante la excavación. El objetivo técnico fue lograr una plataforma homogénea y estable antes de la colocación de las capas granulares superiores.

SUBBASE Y BASE GRANULAR

Se realizó seguimiento al suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de la subbase granular Clase B y la base granular Clase B, verificando la preparación previa de la superficie, la distribución uniforme del material y el proceso de compactación con vibrocompactador.

A la fecha de corte, tanto la subbase granular como la base granular registraban una ejecución acumulada aproximada del 95 %. Desde la especialidad se recomienda mantener el control de niveles, espesores, humedad y compactación antes de liberar los sectores para las actividades de imprimación y colocación de mezcla asfáltica.

BORDILLOS Y SARDINELES

Se efectuó acompañamiento a la instalación de bordillos prefabricados tipo A-80 y A-100, así como de sardinel prefabricado tipo A-10. El seguimiento estuvo orientado a verificar la conformación de la superficie de apoyo, alineamiento, continuidad y correcta integración de estos elementos con la sección vial proyectada.

Los bordillos tipo A-80 y A-100 registraban una ejecución acumulada del 100 %, mientras que el sardinel tipo A-10 se encontraba aproximadamente en el 95 % de ejecución.

INTERSECCIONES, FALLOS Y REPROCESOS

Durante la ejecución se identificaron fallos y condiciones inadecuadas del terreno en varios puntos del corredor, lo que hizo necesario ejecutar actividades adicionales de excavación, retiro de material, adecuación y posterior reconformación. Entre los sectores intervenidos se encuentran Calle 13 (K0+382,49–K0+392,49), Calle 14 (K0+514,99–K0+524,99), Calle 15 (K0+574,13–K0+584,13), Calle 16 (K0+701,10–K0+711,10) y Calle 17 (K0+803,52–K0+815,35).

Igualmente, las intersecciones de la Carrera 5 con las calles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 requirieron actividades adicionales de adecuación y conformación asociadas a las condiciones particulares encontradas durante la ejecución. Estas intervenciones se consideraron necesarias para garantizar la correcta preparación de las áreas y reducir el riesgo de afectaciones posteriores en la estructura vial.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESPECIALISTA

De acuerdo con las actividades verificadas durante el periodo y las condiciones observadas en los diferentes frentes de obra, desde la Especialidad de Vías se recomienda mantener un control permanente sobre la conformación de la plataforma y las diferentes capas que componen la estructura

vial, procurando que cada etapa sea recibida técnicamente antes de continuar con la actividad siguiente.

- Continuar con el control topográfico de cotas, niveles, anchos, pendientes longitudinales y transversales, verificando que la caja vial corresponda con la geometría prevista antes de autorizar la colocación de materiales de relleno, subbase o base granular.
- Realizar inspección previa de la superficie receptora de cada capa, verificando que se encuentre estable, uniforme, libre de material suelto, saturación o acumulaciones de agua. Los sectores que presenten pérdida de capacidad de soporte deberán ser tratados de manera puntual y quedar debidamente registrados antes de continuar con la estructura de pavimento.
- Mantener especial seguimiento en los sectores donde durante las excavaciones se identifiquen condiciones diferentes a las previstas, realizando las verificaciones necesarias para definir el tratamiento correspondiente y evitar que materiales inadecuados queden incorporados dentro de la estructura vial.
- Garantizar el control de procedencia, granulometría, humedad, extendido, nivelación y compactación de los materiales empleados en rellenos, subbase y base granular, verificando el cumplimiento de los parámetros de aceptación establecidos para el proyecto.
- Coordinar previamente las actividades de alcantarillado, pozos de inspección, sumideros y demás redes que interfieran con la calzada, procurando que estas obras se encuentren terminadas y aceptadas antes de ejecutar las capas definitivas, con el fin de evitar excavaciones o reprocesos posteriores sobre sectores ya conformados.
- Mantener la disponibilidad y operación continua de la motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadoras y equipos de cargue, especialmente durante los procesos de extendido, nivelación y compactación, evitando dejar sectores abiertos o parcialmente conformados durante periodos prolongados.

- Continuar con los controles de calidad y ensayos correspondientes a las capas estructurales ejecutadas, dejando trazabilidad de los resultados obtenidos y de la aceptación de cada sector antes de continuar con las siguientes actividades.
- Realizar seguimiento periódico al avance de las actividades del componente vial frente a la programación vigente, identificando oportunamente los frentes o actividades con menores rendimientos y adoptando medidas que permitan mejorar la productividad sin comprometer las condiciones técnicas y de calidad de la obra.
- Mantener registro fotográfico y técnico de las condiciones encontradas, tratamientos ejecutados y procesos de conformación de las capas, particularmente en aquellos puntos donde sea necesario efectuar correcciones, excavaciones adicionales o mejoramientos localizados.

Como recomendación general, el Especialista en Vías considera necesario mantener una adecuada secuencia constructiva entre excavación, adecuación de la plataforma, drenajes, rellenos y capas granulares, evitando avanzar sobre sectores que no hayan sido previamente verificados y aceptados técnicamente, con el propósito de garantizar un comportamiento uniforme y adecuado de la estructura vial durante su vida útil.

7. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Como parte del seguimiento técnico se verificó la adecuada preparación de las superficies antes de la colocación de materiales granulares, evitando la permanencia de material suelto o sectores con condiciones que pudieran comprometer el comportamiento de la estructura. Se efectuó seguimiento visual y técnico al extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de los materiales empleados en rellenos, subbase y base.

Los resultados de laboratorio correspondientes al periodo hacen parte de los soportes del informe general de obra y deben mantenerse vinculados a los sectores ejecutados, de manera que permitan demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a cada material. Antes de autorizar la continuidad hacia las actividades de imprimación y carpeta asfáltica, se recomienda contar con la aceptación de los niveles y controles de calidad correspondientes a la base granular.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta una selección de registros fotográficos incluidos en el informe de obra, correspondientes a actividades de interés para el seguimiento del componente vial.



Demolición de pavimento rígido y retiro del material existente.



Seguimiento a excavación y conformación de la caja vial.



Conformación y nivelación de la plataforma vial.



Actividades de extendido y preparación del material granular.

9. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 07 de julio y el 23 de septiembre de 2026 se realizó seguimiento técnico a las principales actividades asociadas al componente vial, incluyendo demolición

de pavimentos, excavación de caja vial, preparación de plataforma, rellenos, subbase, base granular y elementos de confinamiento.

Las verificaciones mediante apiques entre las calles 10 y 13 permitieron identificar directamente las condiciones del material subyacente y definir intervenciones puntuales antes de continuar con la conformación de la estructura. Estas actividades fueron necesarias para evitar la construcción de capas superiores sobre zonas con soporte inadecuado.

Los fallos y reprocesos identificados en sectores localizados de las calles 13 a 17, así como las adecuaciones requeridas en diferentes intersecciones, fueron atendidos mediante excavación adicional, retiro de material y reconformación, procurando garantizar estabilidad y continuidad en las obras posteriores.

Al corte del informe, las actividades de demolición y relleno con material mixto de río presentaban altos niveles de ejecución, mientras que la subbase, base granular y sardinel se encontraban alrededor del 94 %. Las actividades de imprimación y mezcla asfáltica aún no registraban ejecución, por lo que su inicio debe coordinarse una vez se encuentren liberados los sectores y aprobados los controles previos.

El avance físico acumulado reportado fue de 72,23 %, superior al 67,05 % programado para la fecha. Se recomienda mantener los frentes disponibles, asegurar la disponibilidad de materiales y equipos, y priorizar la terminación de los sectores de base granular para permitir la transición hacia las actividades de pavimentación.

Se deberá continuar con el control topográfico, la verificación de niveles, la compactación de materiales y el registro técnico y fotográfico de cualquier tratamiento adicional que resulte necesario durante la ejecución de los sectores restantes.

JAIME ANDRES CAÑON DONCEL
ESPECIALISTA EN VIAS
M.P. No. 01114-10719

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME HIDRÁULICO PARCIAL N°3 - JULIO A SEPTIEMBRE DE 2026

PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Informe Hidráulico Del Contrato De Obra No. 109 De 2026

SEPTIEMBRE DE 2026

INDICE

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
3.1.1 DESCRIPCION 4
3.1.2 LOCALIZACIÓN 4
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 5
4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 5
No. 109 DE 2026 5
7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN 7
CONCLUSIONES 8

7330

1. INTRODUCCION

El presente informe hidráulico parcial consolida el seguimiento técnico de las actividades ejecutadas entre el 07 de julio y el 20 de septiembre de 2026 dentro del Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META". El periodo evaluado comprende trabajos asociados a la ampliación, adecuación y protección de la red de alcantarillado pluvial, así como intervenciones complementarias sobre acometidas de acueducto y alcantarillado sanitario requeridas por la ejecución del corredor vial.

El seguimiento se enfocó en la instalación de tubería corrugada PVC para alcantarillado, la conformación de rellenos y camas de apoyo, la construcción de cárcamos de protección, pozos de inspección y sumideros, y las obras no previstas necesarias para restituir redes domiciliarias y recuperar sectores intervenidos. Desde el componente hidráulico se verificaron la continuidad de las conducciones, las cotas y pendientes de trabajo, la correcta disposición de los elementos de captación e inspección, la protección mecánica de las tuberías y la adecuada compactación de los rellenos, buscando preservar la capacidad hidráulica y la operatividad de las redes existentes y proyectadas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Presentar el seguimiento hidráulico correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio y el 23 de septiembre de 2026, relacionando las actividades y cantidades ejecutadas que inciden sobre los sistemas de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y acueducto del corredor de la Carrera 5.

Objetivos específicos

- Verificar la instalación de las conducciones de tubería corrugada PVC para alcantarillado y su integración con los pozos, sumideros y demás estructuras del sistema.
- Revisar la ejecución de camas de apoyo, rellenos seleccionados y rellenos con material mixto de río, controlando su disposición alrededor y sobre las redes instaladas.

• Realizar seguimiento a la construcción de cárcamos de protección, incluyendo concreto, acero de refuerzo y sello compresible, con el fin de proteger las conducciones frente a cargas externas y actividades posteriores de obra.

• Verificar la ejecución de pozos de inspección y sumideros de aguas lluvias, así como su correcta conexión y funcionalidad dentro de la red pluvial.

• Registrar las intervenciones complementarias sobre acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado sanitario, y formular recomendaciones para conservar la continuidad hidráulica y operativa de las redes durante las etapas restantes del proyecto.

3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el ***"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".***

3.1.2 LOCALIZACIÓN

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el ***"CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026" cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META",*** están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	Mejoramiento De La Carrera 5 Entre Calles 10 A 20 Del Municipio De San Martin, Meta
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit No.902.054.725 - 5 Rep. Legal Estefany Geraldine Torres Vanegas.
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminación:	06 De Octubre De 2026

5. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO DE REFERENCIA

El seguimiento hidráulico se desarrolló tomando como referencia el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones vigentes. Para los componentes de tuberías y accesorios destinados a sistemas de alcantarillado se consideraron

igualmente las especificaciones técnicas del proyecto, las fichas de los materiales aprobados y los criterios aplicables del Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS.

La revisión se complementó con los planos aprobados, las especificaciones contractuales, el control topográfico y las condiciones observadas en campo. Los criterios de control se concentraron en alineamiento, cotas de batea, pendientes, continuidad por gravedad, condiciones de apoyo, confinamiento y compactación de tuberías, funcionalidad de pozos y sumideros y protección de las redes existentes frente a las actividades propias de excavación, relleno y conformación de la estructura vial.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 07 de julio y el 19 de septiembre de 2026 se ejecutaron actividades hidráulicas y complementarias asociadas a la instalación, protección y puesta en condición operativa de redes de alcantarillado pluvial, así como a la restitución de acometidas domiciliarias interferidas por el frente de obra. Las cantidades relacionadas a continuación corresponden al corte parcial suministrado para este informe.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	SEGUIMIENTO HIDRÁULICO / TÉCNICO
Suministro e instalación de tubería corrugada PVC para alcantarillado, referencia Ø10" tipo Novafort o equivalente	ML	36,86	Control de trazado, pendiente, cotas de empalme, apoyo continuo y conexión con estructuras de inspección/captación.
Suministro e instalación de tubería corrugada PVC para alcantarillado, referencia Ø24" tipo Novafort o equivalente	ML	103,80	Verificación de alineamiento, pendiente hidráulica, juntas, confinamiento lateral y continuidad del tramo instalado.
Arena para base de tubería, incluye cargue, acarreo y compactación	M3	53,85	Revisión de cama de apoyo uniforme, libre de elementos punzantes y con espesor suficiente para garantizar soporte continuo de la tubería.
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. Compactación manual	M3	15,23	Seguimiento al relleno inicial y lateral de las conducciones, evitando desplazamientos, vacíos y afectaciones sobre la tubería.
Concreto 4.000 psi para placa piso de cárcamos, incluye formaleta	M3	72,36	Verificación de conformación de cárcamos y elementos de protección destinados a aislar las conducciones de cargas directas y tránsito de obra.
Acero de refuerzo Fy = 420 MPa (4.200 kgf/cm²), incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre	KG	3.448,74	Control de disposición del refuerzo conforme al detalle constructivo de los cárcamos y estructuras de protección.
Suministro e instalación de sello compresible tipo Yumbolon #15	ML	121,26	Verificación de continuidad y adecuada disposición del sello en juntas y puntos definidos en los elementos de concreto.

Placa circular base para pozo de inspección D=1,20 m, concreto f'c=28 MPa, refuerzo elaborado en obra, e=0,20 m	UN	3,00	Seguimiento a nivelación, cota de fondo y correcta disposición de la base para garantizar continuidad y accesibilidad de la red.
Sumidero de aguas lluvias en concreto 4.000 psi reforzado, incluye rejilla	UN	6,00	Control de localización, nivel de captación, orientación de descarga y conexión con la red de drenaje pluvial.
Demolición de concreto simple, incluye trasiego	M3	163,48	Actividad complementaria para liberar zonas de intervención y permitir la instalación o reparación de redes sin afectar elementos que deban permanecer.
Acometida domiciliaria para acueducto	UN	82,00	Seguimiento a restitución y continuidad del servicio en conexiones domiciliarias interferidas por la obra.
Reparación de acometida domiciliaria sanitaria	UN	76,00	Verificación de empalmes, continuidad, estanqueidad aparente y recuperación funcional de conexiones sanitarias afectadas.
Relleno con material mixto de río sin procesar, tamaño máx. 5", suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica	M3	2.835,00	Control del relleno masivo en zonas intervenidas, procurando estabilidad, confinamiento y protección de las redes antes de continuar con la estructura vial.

7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Durante el periodo del presente corte parcial, el control técnico se orientó a verificar que la ejecución de las redes y estructuras hidráulicas mantuviera las condiciones de funcionamiento por gravedad, estabilidad y protección requeridas para su posterior puesta en servicio. Para ello se consideraron los siguientes criterios de ejecución:

• Control topográfico de cotas de batea, niveles de entrada y salida, alineamiento y pendientes de las tuberías corrugadas, evitando contrapendientes y puntos bajos no previstos.

• Verificación de la cama de arena y del relleno inicial alrededor de la tubería, procurando apoyo uniforme, confinamiento lateral y ausencia de material grueso en contacto directo con la conducción.

• Seguimiento a la conformación de cárcamos de protección, revisando concreto, acero de refuerzo y sellos, de manera que la tubería quede aislada de cargas concentradas y de acciones mecánicas propias del tránsito de equipos.

• Revisión de pozos de inspección y sumideros, incluyendo nivel de captación, cotas de conexión, continuidad con las conducciones y accesibilidad para inspección y mantenimiento.
• Control de las acometidas domiciliarias de acueducto y sanitarias intervenidas, procurando su restitución inmediata, correcta conexión y protección frente a rellenos y compactación.

• Verificación de los rellenos masivos y materiales de restitución sobre las zonas intervenidas, procurando compactación homogénea y estabilidad suficiente antes de la conformación de las capas superiores de la vía. Se recomienda mantener las redes libres de sedimentos y residuos de obra hasta la entrega definitiva del sistema.

CONCLUSIONES

• En el periodo comprendido entre el 07 de julio y el 19 de septiembre de 2026 se ejecutaron actividades representativas del componente hidráulico, destacándose la instalación de 140,66 m de tubería corrugada PVC para alcantarillado, 3 bases para pozos de inspección, 6 sumideros de aguas lluvias, 82 acometidas domiciliarias de acueducto y 76 reparaciones de acometidas sanitarias.

• Las obras de protección y soporte asociadas a las redes incluyeron 53,85 m³ de arena para base de tubería, 15,23 m³ de relleno seleccionado compactado manualmente, 72,36 m³ de concreto de 4.000 psi, 3.448,74 kg de acero de refuerzo, 121,26 m de sello compresible y 2.835,00 m³ de relleno con material mixto de río. Estas actividades son determinantes para garantizar estabilidad, confinamiento y protección mecánica de las conducciones.

• De acuerdo con el seguimiento técnico realizado, el control hidráulico debe mantenerse sobre cotas, pendientes, conexiones y limpieza de los elementos instalados. Antes del cierre definitivo de rellenos y de la puesta en servicio, se recomienda verificar la continuidad hidráulica de los tramos ejecutados, la correcta captación en sumideros y la funcionalidad de las acometidas restituidas.

7336

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de tubería corrugada de 10" / conexiones a pozos 7 y 8



Instalación de sumideros No. 33 y 34



Trabajos asociados al pozo No. 24



Instalación de bordillos

MARÍA FERNANDA QUEVEDO GUTIÉRREZ
Esp. En Ingeniería Hidráulica y Ambiental
M.P 25202-314639 CND

2337

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES
COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO DEL INFORME
(07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

ALCALDÍA SAN MARTÍN

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.

CONTRATO DE OBRA
No. 109 DE 2026

2026

2338

TABLA DE CONTENIDO.

1. GENERALIDADES 3
2. ALCANCE. 4
3. OBJETIVOS. 5
4.1 Objetivo General. 5
4.2 Objetivos Específicos. 5
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 6
7. ASPECTOS AMBIENTALES. 9
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERMISOS. 10
9. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 10
10. Desarrollo de fichas de manejo ambiental. 11
Ficha N 1: Información y Comunicación a la Comunidad. 11
Ficha N2. Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 12
- Ficha N 3. Manejo y Disposición de Material Sobrante. 14
- Ficha N 4. Capacitación ambiental. 14
- Ficha N 5. Manejo Maquinaria equipos y vehículos. 14
- Ficha N 6. Manejo integral de materiales de construcción. 15
- Ficha N 7. Manejo y disposición de residuos sólidos. 15
- Ficha N8. Señalización Frentes de obra y Sitios Temporales. 16
- Ficha N9. Control de emisión de ruido. 16
- Ficha N 10. Manejo de descapote y cobertura vegetal. 16
- Ficha N 11.Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de campamentos y sitios temporales. 17
- Ficha N 12. Protección de fauna. 17
- Ficha N 13 Atención a la comunidad. 18
- Ficha N 14 Contratación mano de obra. 18
- Ficha N 15 Conformación grupo ambiental. 18
- Ficha N 16 Manejo de aguas superficiales 18
- Ficha N 17 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 18
- Ficha N 18 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 19

11. CONCLUSIÓN. 20
12. ANEXOS. 20

1. GENERALIDADES

El programa de implementación de medidas ambientales es un componente básico del proyecto, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias respecto a las actividades constructivas con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Es la principal herramienta de gestión ambiental y social de obligatorio cumplimiento por los responsables del proyecto en la cual interviene un profesional ambiental encargado de dar cumplimiento a estas actividades durante toda la ejecución del proyecto. **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

2390

2. ALCANCE.

Mediante la presentación del Plan de Adaptación a la guía Ambiental - PAGA, se espera la ejecución de las actividades del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.** , así mismo dar a conocer las características del área de trabajo (factores físicos y bióticos) las generalidades del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica su ejecución, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o compensación; todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

El presente informe, integra los conceptos de la ingeniería con los lineamientos de la Gestión Ambiental. Igualmente, pretende identificar y valorar los impactos y las acciones a desarrollar con el fin de contribuir a la conservación del medio natural donde se desarrollan las obras, alterando al mínimo las condiciones ambientales y socioeconómicas preexistentes.

Este tendrá una repercusión directa y mejora continua en el desarrollo de la parte operativa del proyecto, garantizando un flujo de recursos por parte del contratista y la participación activa de la comunidad asociada al proyecto; de ello dependerá el buen desarrollo de las obras de manera ambientalmente segura respetando los principios de protección y conservación de un ambiente sano y la elevación de la calidad de vida de los habitantes del municipio de puerto concordia y vecinos beneficiarios del proyecto.

3. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Implementación y puesta en marcha del plan de medidas ambientales PAGA para el proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

4.2 Objetivos Específicos.

- Ejecución y puesta en marcha de las fichas ambientales del Programa.
- Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos a cada uno de los componentes ambientales.
- Cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental vigente que aplique en cada una de las etapas de construcción.
- Implementar y mantener medidas preventivas y de control que minimicen el riesgo de ocurrencia de derrames y contingencias ambientales, asegurando la correcta gestión de los materiales peligrosos y el cumplimiento de los procedimientos de respuesta ante emergencias.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martín, Meta.





DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE
OBJETIVO	
Dar a conocer las actividades desarrolladas en el contrato cuyo objeto es desarrollar el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".	

2343

5. ASPECTOS AMBIENTALES.

Se describen los aspectos ambientales del proyecto que aplican al presente periodo evaluado a fin de conocer los posibles impactos asociados a la ejecución normal de las actividades en obra de MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META". La evaluación de los impactos ambientales identificados muestra que los más significativos y de mayor importancia, afectarán principalmente el Recurso suelo .

Contamos con 26 impactos identificados en un total de 15 corresponde a carácter medio, 10 a carácter bajo, y uno (1) de carácter alto, el impacto significativo que se presenta corresponde a al uso del suelo y emisiones atmosféricas.





Frente a los impactos positivos observamos mejoras en la calidad de vida de los habitantes del sector y mejoras en la estructura principal de la vía , en cuanto a los impactos derivados por emergencias se encuentran 1 por movimientos de tierras o sismos en el área urbana, 14 situaciones anormales relacionadas con (desastres naturales) y 7 situaciones consideradas como normales.



Este análisis sugiere que, si bien existen eventos imprevistos y condiciones inusuales, la mayor parte del tiempo el entorno se mantiene en condiciones aceptables, lo cual favorece la percepción positiva del proyecto por parte de la comunidad.

7344

5. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Como herramienta básica para la aplicación de medidas y acciones para la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos se da cumplimiento a las actividades propuestas en las Fichas de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyecto durante el respectivo periodo a continuación se relaciona el avance de las fichas evaluadas.

Tabla 1. Descripción de las fichas ambientales.

Programa	Proyecto	Código
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación ambiental al personal de obra.	DAGA-1.2-02
2. Programa Actividades Constructivas	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.	PAC-2.3-06
	Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
3. Programa Gestión Hídrica	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-09
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	PGH-3.2-10
4. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo	Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.	PMIT -5.1-15
	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT- 5.3-17
5. Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1-18
	Proyecto de Contratación Mano de Obra	PGS-6.6-23

6. DESARROLLO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se describen las actividades realizadas frente a lo dispuesto en cada una de las fichas relacionadas en pro de la mitigación de impactos ambientales negativos.

1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental.

Durante el periodo evaluado se encuentra en funcionamiento el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto, responsable de liderar y apoyar la implementación de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Nombre	Cargo
Paula andrea pardo redondo	Profesional ambiental
Nataly Guzman	Residente de obra

DAGA-1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante el período evaluado se llevó a cabo una jornada de capacitación y sensibilización dirigida al personal de obra, enfocada a las condiciones atmosféricas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo (clima y medio ambiente) y orden y aseo en el lugar de trabajo, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental durante la ejecución del proyecto.

Imagen 1. *Capacitación en obra.*



con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas responsables durante la ejecución del proyecto.

2. Programa Actividades Constructivas

PAC-2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado se realizaron actividades orientadas al manejo adecuado de los materiales de construcción utilizados en la obra, garantizando su almacenamiento, organización y conservación en condiciones apropiadas.Se efectuó el ordenamiento de materiales en las áreas destinadas para su acopio, facilitando el control de inventarios, la optimización de los espacios de trabajo y la prevención de pérdidas o deterioro de los insumos, **Gravicon** es la empresa encargada del material granular.

Imagen 2. *Manejo de materiales en obra.*



PAC-2.3-06 Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.

Durante el periodo reportado se realizó la instalación de la señalización en los diferentes frentes de trabajo y áreas temporales del proyecto, garantizando la identificación de zonas de riesgo, áreas de trabajo, puntos de acopio y vías de circulación. Asimismo, se verificó periódicamente su estado y visibilidad, contribuyendo a la seguridad del personal y al adecuado desarrollo de las actividades de obra.

Imagen 3. *Señalización en obra.*



Imagen 4. *Señalización en obra*



PAC-2.4-07 Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.

Se garantizó que los materiales transportados, incluidos escombros, material sobrante de excavación y lodos, fueran movilizados en vehículos debidamente acondicionados y cubiertos con lonas, con el fin de prevenir la dispersión de partículas, la generación de material particulado, los derrames durante el transporte y posibles afectaciones a las vías y al entorno. Asimismo, se verificó que la disposición final de estos materiales se realizará en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Imagen 5. *Manejo de escombros en obra.*





Por parte de la Alcaldía Municipal se otorgó viabilidad para el uso del lote destinado al acopio temporal y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos por la administración municipal.

Imagen 6. *Predio RCD para disposición final.*

IDENTIFICACIÓN PREDIAL ÁREA POTENCIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD		
Nombre Predio	**Cedula catastral**	**Área ha**
Lote	50689000200040125000	48,01

PAC-2.5-08 Proyecto de manejo y disposición final de residuos`sólidos convencionales y especiales.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuada gestión de los residuos sólidos convencionales y especiales generados en la obra, mediante la separación en la fuente y el uso de puntos ecológicos debidamente identificados. Se verificó la correcta disposición temporal de los residuos y su entrega a gestores autorizados empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la minimización de impactos al entorno.

Imagen 7. *Manejo de residuos en obra.*





3. Programa Gestión Hídrica

PGH-3.1-09 Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales

Durante el periodo reportado se implementaron medidas orientadas al uso eficiente y controlado del recurso hídrico en la obra. Para el consumo del personal se suministró agua potable mediante la adquisición de agua envasada por la empresa AGUA DEL META, garantizando condiciones adecuadas de calidad e higiene para los trabajadores y evitando afectaciones a las fuentes hídricas del área de influencia.

Imagen 8. *Agua potable en obra.*



PGH-3.2-10 Proyecto de Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e Industriales

7350

Durante el periodo reportado se adecuaron unidades sanitarias para hombres y mujeres destinadas al personal de obra en las instalaciones de la oficina del proyecto. Debido a que el predio cuenta con disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, las aguas residuales domésticas generadas son conducidas y dispuestas a través de la red de alcantarillado existente por la empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, garantizando condiciones sanitarias adecuadas y previniendo impactos ambientales

Imagen 9. *Baños en obra.*



PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento de la oficina del proyecto, la bodega para almacenamiento de herramientas, equipos e insumos, así como la instalación de unidades sanitarias para el personal de obra. De igual forma, se habilitaron las áreas destinadas al acopio temporal de materiales granulares, garantizando condiciones adecuadas de orden, organización y protección de los materiales, con el fin de prevenir afectaciones al entorno y facilitar el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 10. *Acopio temporal de material de relleno.*



PMIT-5.3-17 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehiculos.

Durante el periodo reportado se realizaron inspecciones periódicas a la maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto, con el fin de verificar sus condiciones operativas y ambientales. Como resultado de las inspecciones efectuadas, no se evidenciaron fugas de combustibles, aceites u otros fluidos, contribuyendo a la prevención de la contaminación del suelo y al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Imagen 11. *Inspección de acopio de combustibles.*



6. Programas de Gestión Social.

7352

PGS-6.1-18 Proyecto de Atención a la Comunidad.

Durante el periodo evaluado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad, sin embargo se mantienen los canales de comunicación abiertos al público y con el personal para la atención oportuna de las necesidades de la comunidad aledaña al área del proyecto.

Canales de comunicación:
oficina de atención a la comunidad ubicada al interior de la obra.
Formato de atención a PQRS.
Correo electrónico: **consorciocalle5ta@gmail.com**

- **Seguimiento a indicadores.**

Indicador	Resultado	Observaciones
N de PQRS resueltas / N de PQRS recibidas.	0 / 0 = 0 %	No se presentaron PQRS durante el periodo evaluado.
N de reuniones realizadas / N de reuniones propuestas.	0 / 0 = 0%	no se realizaron actividades el mes de julio , agosto, sep

PGS-6.6-23 Proyecto de Contratación Mano de Obra

Durante el presente periodo se cuenta con el personal mínimo para la ejecución de las actividades y con el personal operativo.

1.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA
2	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECIALISTA VÍAS
4	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL

7353

5	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST

1.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
18	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Registro Fotografico.

7355

	
visita técnica interventoría	visita técnica interventoría
	
Instalación señalización	oficina de atención a la comunidad
	
manejo de papel en obra	Inspección de puntos ecológicos.

Registro Fotografico.

7356

	
inspección señalización ambiental	inspecciones señalización en obra
	
Manejo adecuado maquinaria	Instalación señalización
	
mejoramiento acopio de combustible	instalacion de señalizacion fauna

7359

7. CONCLUSIÓN.

En el marco del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.** , no se presentaron afectaciones al medio ambiente derivadas de los procesos constructivos, ni se materializaron incidentes ambientales relacionados con derrames o contingencias sobre la fuente hídrica.

Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente, particularmente al Decreto 1076 de 2015, en lo referente a los lineamientos del Plan de adaptación a la guía Ambiental (PAGA), y a la Resolución 2184 de 2019, que establece el nuevo código de colores para la clasificación y disposición final de los residuos sólidos.

En línea con el compromiso institucional frente al cambio climático y en cumplimiento de la **Enmienda de 2015 de la Norma ISO 14001**, se continuó con la identificación y gestión de riesgos y oportunidades asociados a condiciones climáticas extremas, buscando fortalecer la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

8. ANEXOS.

Anexo 1. Inspección Puntos ecológicos

Anexo 2. Inspección de kit de emergencias ambientales

Anexo 3. Acopio de combustible.

Anexo 4. Listado asistencia capacitación ambiental

Paula Andrea Pardo Redondo
Profesional Ambiental
Consorcio Carrera 5ta. EG

Anexo 1.
Inspección Puntos ecológicos

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-137
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	Inspección Acopios y puntos ecologicos	FECHA:	17/1/2025

CHA	24/7/2026 7359
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta.
LUGAR	san martin

Ítem	Criterio de Verificación	si	no	Descripción.
Ubicación	El punto ecologico está en el sitio designado, de fácil acceso y seguro.	x		n.a
	los acopios de residuos se encuentran es sitios adecuados y seguros?	x		n.a
Señalización	Colores y rótulos según código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (verde, blanco, negro, etc.).	x		n.a
Estado físico	Recipientes en buen estado, sin roturas, con tapas y limpios.	x		n.a
	Recipiente con bolsa	X		n.a
Separación correcta	Residuos dispuestos de acuerdo con su categoría (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos).	x		n.a
Limpieza del área	Zona libre de residuos fuera de los contenedores, sin olores ni lixiviados.	x		n.a
Frecuencia de recolección	Retiro de residuos según plan establecido, evitando sobreacumulación.	x		se realiza semanal y de forma quinsenal por parte del la empresa de aseo
Contención de lixiviados	El punto cuenta con bandejas o medidas para evitar derrames.		x	N.a
Protección contra plagas	se evidencian insectos, roedores u otros vectores.		x	N.a
Capacitación del personal	Usuarios conocen y aplican el código de colores y la correcta disposición.	x		N.a
Manejo de residuos peligrosos	En caso de existir, están almacenados y rotulados según normatividad.	x		N.a

Conclusiones y Recomendaciones:

Estado general de punto ecologicos : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Estado general de Acopios : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Recomendaciones especificas:
Continuar con el buen uso de los acopios y de los puntos ecologicos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo Redondo.	**Firma:**	

CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-137
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
Inspección Acopios y puntos ecologicos	FECHA:	17/1/2025

HA	21/8/2026 7360
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta.
LUGAR	san martin

Ítem	Criterio de Verificación	si	no	Descripción.
Ubicación	El punto ecologico está en el sitio designado, de fácil acceso y seguro.	x		n.a
	los acopios de residuos se encuentran es sitios adecuados y seguros?	x		n.a
Señalización	Colores y rótulos según código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (verde, blanco, negro, etc.).	x		n.a
Estado físico	Recipientes en buen estado, sin roturas, con tapas y limpios.	x		n.a
	Recipiente con bolsa	X		n.a
Separación correcta	Residuos dispuestos de acuerdo con su categoría (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos).	x		n.a
Limpieza del área	Zona libre de residuos fuera de los contenedores, sin olores ni lixiviados.	x		n.a
Frecuencia de recolección	Retiro de residuos según plan establecido, evitando sobreacumulación.	x		se realiza semanal y de forma quinsenal por parte del la empresa de aseo
Contención de lixiviados	El punto cuenta con bandejas o medidas para evitar derrames.		x	N.a
Protección contra plagas	se evidencian insectos, roedores u otros vectores.		x	N.a
Capacitación del personal	Usuarios conocen y aplican el código de colores y la correcta disposición.	x		N.a
Manejo de residuos peligrosos	En caso de existir, están almacenados y rotulados según normatividad.	x		N.a

Conclusiones y Recomendaciones:

Estado general de punto ecologicos : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Estado general de Acopios : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Recomendaciones específicas:
Continuar con el buen uso de los acopios y de los puntos ecologicos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo Redondo.	**Firma:**	

Anexo 2.

Inspección de kit de emergencias ambientales

	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO: SIG-FO-67
ONSORCIO ARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAME AMBIENTAL	FECHA: 18/07/2022
	NTC 4532 De 2010 Sección 7	

7362

PROYECTO:	san martin carrera 5ta	FECHA:	24-jul-26
ICACIÓN DEL KIT:	Area de bodega	INSPECTOR:	Paula pardo

DATOS BÁSICOS

NTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN/PROYECTO:	kit n1 area de bodega
A INSPECCIÓN:	24/7/2026

COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS														
			B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F
icación (Protegido de condiciones ambientales)	N/A	1	x														
ñalización y visibilidad	N/A	1	x														
ceso (facilidad de uso - no candados; no stáculos en el área para acceso)	N/A	1	x														
tado de empaque (maletín o barril…)	N/A	1	X														
letín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	1	X														
lsas Rojas	Und	1	x														
ño Absorbente tela Oleofílica (N.A. para Kit en hículos)	Und	10	x														
la plástica (debe ser pequeña para Kit en ículos)	Und	1	x														
rrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. a Kit en Vehículos)	Und	2	x														
ta de Señalización	mt	50	x														
quetas de residuos peligrosos	Und	1	x														
eta Pare - Siga (aplica solo para Kit en ículos)	Und	n.a															
erol Tyvek	Und	n.a															
las de seguridad	Und	1	x														
antes de Nitrilo	Par	1	x														
scarilla protección vapores orgánicos	Und	1	x														
os	N/A	N/A															

ciones: **B** : Bueno; **M**: Malo o defectuoso; **F**: Faltante.
io de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

DE INSPECTOR:

VACIONES: Se realizo la instalacion del kit en el area visible de la boega

la inspeccion en el mes se observa que el estado geneal del kit se encuentra optimo.

ONSORCIO ARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5TA, EG	CÓDIGO: SIG-FO-67
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAME AMBIENTAL	FECHA: 18/07/2022
	NTC 4532 De 2010 Sección 7	

PROYECTO:	san martin carrera 5ta	FECHA:	21-ago-26
CACIÓN DEL KIT:	Area de bodega	INSPECTOR:	Paula pardo

7303

DATOS BÁSICOS

NTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN/PROYECTO:	kit n1 area de bodega
A INSPECCIÓN:	21/8/2026

COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	KIT ANTIDERRAME			KIT ANTIDERRAME			KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS			KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS			KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS		
			B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F
icación (Protegido de condiciones ambientales)	N/A	1	x														
flailzación y visibilidad	N/A	1	x														
ceso (facilidad de uso - no candados; no stáculos en el área para acceso)	N/A	1	x														
tado de empaque (maletín o barril...)	N/A	1	X														
letín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	1	X														
sas Rojas	Und	1	x														
lo Absorbente tela Oleofílica (N.A. para Kit en ículos)	Und	10	x														
a plástica (debe ser pequeña para Kit en ículos)	Und	1	x														
rrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. a Kit en Vehículos)	Und	2	x														
ta de Señalización	mt	50	x														
uetas de residuos peligrosos	Und	1	x														
eta Pare - Siga (aplica solo para Kit en ículos)	Und	n.a															
rol Tyvek	Und	n.a															
as de seguridad	Und	1	x														
ntes de Nitrilo	Par	1	x														
scarilla protección vapores orgánicos	Und	1	x														
s	N/A	N/A															

ciones: **B** : Bueno; **M**: Malo o defectuoso; **F**: Faltante.
o de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

DE INSPECTOR:	

VACIONES: Se realizo la instalacion del kit en el area visible de la bodega

la inspeccion en el mes se observa que el estado geneal del kit se encuentra optimo.

Anexo 3.
Acopio de combustible.

7365

CONSORCIO CARRERA 5TA. EG		CÓDIGO:	SIG-FO-95
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	2
	Inspección de Acopio de combustible	FECHA:	10/7/2024

CHA	24/07/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta
LUGAR	san martin

1. ETIQUETADO		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Todos los envases del acopio están etiquetados bajo el sistema SGA.	X		N.A
1.2	Las etiquetas de los productos son legibles y están en idioma español.	X		N.A
2. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
2.1	Estan disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas en el acopio de combustibles	X		N.A
2.2	Las fichas de datos de seguridad se encuentran en un lugar visible y en buen estado	X		N.A
3. ACOPIO DE COMBUSTIBLES.		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
3.9	¿El combustible está almacenado en contenedores adecuados y rotulados?	x		N.A
4.1	¿Se cuenta con kits de respuesta a derrames disponibles y en buen estado?	x		N.A
4.2	¿Existen sistemas de contención (bandejas, diques, paños) para evitar derrames?	x		N.A
4.3	¿El área de almacenamiento de combustible está claramente señalizada y es de acceso restringido?	x		N.A
4.4	¿El personal está familiarizado con el plan de emergencia y ha participado en simulacros?	x		N.A
4.5	El acerrin y dique de contencion se encuentra en buen estado?	x		N.A
4.6	¿El área de almacenamiento cuenta con una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores inflamables?	x		N.A
4.7	El diques de contención garantiza el almacenamiento de 110% del tanque con mayor capacidad	x		N.A

4. OBSERVACIONES GENERALES Y O REGISTRO FOTOGRAFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo	Firma:	

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-95
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	2
	Inspección de Acopio de combustible	FECHA:	10/7/2024

CHA	21/08/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta
LUGAR	san martin

7366

1. ETIQUETADO		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Todos los envases del acopio están etiquetados bajo el sistema SGA.	X		N.A
1.2	Las etiquetas de los productos son legibles y están en idioma español.	X		N.A
2. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
2.1	Estan disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas en el acopio de combustibles	X		N.A
2.2	Las fichas de datos de seguridad se encuentran en un lugar visible y en buen estado	X		N.A
3. ACOPIO DE COMBUSTIBLES.		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
3.9	¿El combustible está almacenado en contenedores adecuados y rotulados?	x		N.A
4.1	¿Se cuenta con kits de respuesta a derrames disponibles y en buen estado?	x		N.A
4.2	¿Existen sistemas de contención (bandejas, diques, paños) para evitar derrames?	x		N.A
4.3	¿El área de almacenamiento de combustible está claramente señalizada y es de acceso restringido?	x		N.A
4.4	¿El personal está familiarizado con el plan de emergencia y ha participado en simulacros?	x		N.A
4.5	El acerrin y dique de contencion se encuentra en buen estado?	x		N.A
4.6	¿El área de almacenamiento cuenta con una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores inflamables?	x		N.A
4.7	El diques de contención garantiza el almacenamiento de 110% del tanque con mayor capacidad	x		N.A

4. OBSERVACIONES GENERALES Y O REGISTRO FOTOGRAFICO.

Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo	Firma:	

Anexo 4.
Listado asistencia

736

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21 /08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Clima y medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Condiciones atmosfericas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 03
(07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	**ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO CARRERA 5 EG** Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE

OBJETIVO
Dar a conocer las actividades desarrolladas en el periodo 07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 en seguridad y salud en el trabajo, del contrato cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 13 de abril de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martin, Meta





2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA OBRA

PERSONAL PROPUESTO	
Nº DE TRABAJADORES	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Especialista hidráulica 4. Especialista ambiental 5. Especialista vial 6. Profesional en salud ocupacional

3. RELACIÓN DE PERSONAL

Durante el periodo del 07 de agosto al 06 de agosto de 2026, se realizó afiliación al sistema de seguridad personal de obra:

1. Afiliación a la ARL
2. Afiliación a la EPS
3. Afiliación a la AFP

El CONSORCIO CARRERA 5 EG, se compromete con el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente, realizando las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la obra, además supervisa que los contratistas y su personal cuenten de igual manera con las correspondientes cotizaciones a SGRL a fin de garantizar la cobertura del sistema en caso de cualquier eventualidad.

A continuación, se relaciona el personal, que ha intervenido en la obra ejecutada del CONSORCIO CARRERA 5 EG, dando cumplimiento a la legislación vigente en torno a la afiliación del personal al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. EPS, ARL, AFP y CCF.

3.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	INDEPENDIENTE
2	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	INDEPENDIENTE
4	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECILISTA VIAS	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	INDEPENDIENTE
5	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	INDEPENDIENTE
6	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST	PROTEGER	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

3.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	QUINTERIO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida

3.2.1 PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTA

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LUIS GUILLERMO SEPULVEDA PUERTA	1.006.796.279	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS
2	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	NUEVA EPS	COLPESIONES	SURA	PRISMA DAV INGENIERIA S.AS.
3	WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGÓN	17.357.749	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	PRISMA DAV INGENIERIA S.AS.

3.3 INGRESOS

Durante el presente periodo se presentaron 6 ingresos bajo la razón social del CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	07/07/2026
2	WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGÓN	17.357.749	OPERADOR	13/08(2026
3	NATHALI ANDREA GUZMAN MOYA	1.121.830.599	RESIDENTE DE OBRA	15/08/2026

Anexo 2 Soportes de afiliación

3.4 RETIROS

Durante el presente periodo se presentaron retiros bajo la razón social el CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
1	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	15/07/2026
2	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	25/07/2026
3	NICSON HERNAN HURTADO REYES	79.359.266	OPERADOR	30/07/2026
4	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA	15/08/2026
5	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	19/08/2026
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	03/09/2026

Anexo 3 Soportes de retiro

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Es importante mencionar que al presente informe se anexan planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al presente periodo. Debido a que como las obligaciones de seguridad social de algunos empleados se les imputan a las personas naturales y jurídicas que integran el CONSORCIO CARRERA 5 EG, tal como lo establece la Ley 80 de 1993. Y teniendo en cuenta, que el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, tal y como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
DANIEL ARTURO VANEGAS	86.071.812-0	05/09/2026
MARIA FERNANDA QUEVEDO ESP. HIDRAULICO	1.121.862.487-1	21/09/2026
JAIME ANDRES CAÑON DONCEL ESP. VIAS	1.049.630.249-9	13/09/2026
PAULA ANDREA PARDO REDONDO ESP. AMBIENTAL	1.121.889.444-2	13/09/2026

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
CONSORCIO CARRERA 5 EG	902.054.725-5	07/09/2026
APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS	901882346-5	13/09/2026
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	900.862.112-1	03/09/2026

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.

Este informe mensual de SST proporciona una visión general de las actividades y resultados clave relacionados con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes específico. Se espera que este documento sea utilizado para la toma de decisiones informadas y para fortalecer constantemente las prácticas de SST en la empresa o proyecto.

- Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo.
- Mejorar las condiciones de trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La Medicina Preventiva y del Trabajo tiene como objetivo principal promover, prevenir y controlar la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales presentes en su entorno laboral. Este enfoque integral busca reducir la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, mejorando así el bienestar general de los empleados y optimizando la productividad en el consorcio.

5.1.1 EXAMENES DE INGRESO

Teniendo en cuenta que los exámenes médicos laborales pre- ocupacionales o de Ingreso, evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

Resolución 2346 de 2007 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales"* ***Artículo 16.*** *Reserva de la historia clínica ocupacional.*

Resolución 1918 de 2009 *"Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones"* ***Artículo 17.*** *Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.*

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 30. Custodia y entrega de la historia clínica ocupacional*** *... Para la custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales se aplicarán las siguientes disposiciones: ... b) En ningún caso, los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador salvo que cuenten con autorización expresa de este y tengan vinculado un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo o el servicio de medicina laboral habilitado.*

5.1.2 EXAMEN DE EGRESO

Los Exámenes de Egreso se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 11. Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso.*** *Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. En atención a los establecido en el numeral 7 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo, el empleador o contratante deberá informar al trabajador sobre el proceso para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso, la cual deberá ser realizada*

dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la relación laboral o contractual y deberá dejar constancia de la respectiva notificación.

5.1.3 INDUCCIÓN AL PERSONAL

La inducción en SST es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar. Durante el presente periodo se realizó inducción a los trabajadores que ingresaron a laborar en la ejecución de la obra, con el fin de brindar orientación y de que el personal a cargo tenga la debida información sobre los riesgos a los que está expuesto y asistan a los planes de capacitación y entrenamiento orientados a mejorar sus habilidades para la solución de problemas y la adopción de hábitos seguros.

Anexo 4 Inducción del personal

5.1.4 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocido como COPASST es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, se encuentra reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 2013 de 1986. En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, la empresa conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el cual está integrado de manera equitativa por representantes del empleador y de los trabajadores, quienes fueron designados mediante elección democrática. Este comité tiene como objetivo principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.

La obligación de contar con actas de reunión del COPASST está establecida en la Resolución 2013 de 1986, que en su artículo 11 sobre las funciones del COPASST dice: *«j) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes»*. Se realizo la respectiva reunión con los miembros del COPASST.

Anexo 5 Acta de reunión mensual COPASST

5.1.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3461 de 2025, el consorcio tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral, el cual se encuentra integrado por representantes del empleador y de los trabajadores. El objetivo principal de este

Comité es prevenir el acoso laboral, promover un entorno de trabajo sano y respetuoso, así como gestionar de manera oportuna los conflictos que puedan afectar la convivencia y el bienestar psicosocial de todos nuestros colaboradores. La participación activa de este Comité reafirma el compromiso de la organización con el respeto, la equidad y la construcción de un clima laboral positivo y seguro para todos.

Anexo 6 Acta de reunión mensual COCOLAB

5.1.6 BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se llevó a cabo la conformación de la brigada de emergencia integral de la empresa, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, contratistas, visitantes o las instalaciones. La brigada está integrada por personal voluntario que ha sido seleccionado para cumplir funciones en áreas clave como evacuación, primeros auxilios, control de incendios y búsqueda y rescate.

Anexo 7 Acta de conformación de brigadas de emergencias

5.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son dispositivos, accesorios y prendas diseñados para ser llevados o utilizados por una persona con el propósito de brindar protección frente a uno o varios riesgos que puedan comprometer su seguridad o salud en el entorno laboral. En el contexto de la industria de la construcción, donde los riesgos laborales son múltiples y constantes, el uso adecuado de los EPP es una medida esencial para prevenir incidentes y enfermedades profesionales.

Desde el momento en que el personal ingresa a laborar en la obra, se le suministran los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades. Estos EPP son reemplazados de manera oportuna cada vez que se evidencie su deterioro o pérdida de funcionalidad, garantizando así su eficacia y la seguridad continua del trabajador.

Adicionalmente, el Código Sustantivo del Trabajo- *Artic ulo 230. Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.*

Este marco legal complementa las acciones que desde la Seguridad y Salud en el Trabajo se adelantan para promover ambientes laborales seguros y saludables, reafirmando la obligación de los empleadores y el derecho de los trabajadores a contar con condiciones dignas y seguras para el ejercicio de sus funciones.

Anexo 8 Formato entrega de EPP




















5.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

La señalización de obra es un elemento esencial dentro de las medidas de prevención y control de riesgos en los entornos de trabajo del sector construcción. Su función principal es informar, advertir, prohibir o guiar a los trabajadores y visitantes sobre los peligros existentes, las rutas de evacuación, zonas restringidas, uso obligatorio de EPP, y demás aspectos relevantes para la seguridad.





























5.4 INSPECCIONES

La inspección de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta basada en un proceso de análisis visual que busca verificar que las actividades se ejecuten de manera saludable y segura, acorde con los procedimientos, estándares y políticas, e identifiquen la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores y el consorcio.

5.4.1 INSPECCIÓN DE EPP

Una inspección de EPP o elementos de protección personal es un proceso que se debe realizar en el lugar de trabajo para garantizar la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos. Se deben inspeccionar antes de cada uso de tal manera que asegure el buen funcionamiento de todas las partes que conforman el elemento de protección personal, finalizada su uso o jornada laboral realizar la limpieza, desinfección y asegure su almacenamiento en lugares y condiciones adecuadas.

Anexo 9 Inspección de EPP

















5.4.2 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

El botiquín de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención primaria a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o fractura y en muchos casos pueden ser decisivos para evitar complicaciones y salvar vidas. Por ende, en el mes, se realizó una inspección para verificar el estado en el que se encontraban los implementos de atención primaria y que no le faltara nada para así darle cumplimiento a lo establecido.

Anexo 10 Inspección de botiquín y camilla









5.4.3 INSPECCIÓN DE EXTINTOR

La inspección del extintor es un recurso básico para las actividades laborales de los trabajadores, la realización periódica de inspecciones garantiza que los extintores estén en condiciones óptimas y listos para su uso en caso de un incendio. Para el mes, se realizó una inspección completa y se evidencia que el extintor está en buen estado, cumple con lo requerido y se encuentra vigente.

Anexo 11 Inspección de extintor









5.4.4 INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentra para dar atención inicial a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o evento y en muchos casos pueden ser decisivas para evitar complicaciones y salvar vidas. Se evidencia camilla de emergencia en buen estado, para primeros auxilios fabricada en polietileno traslucida rayos X flotante color naranja con varias manijas de transporte, para la atención primaria de un trabajador en caso de AT, existe un botiquín de primeros auxilios, camilla e inmovilizadores y para prevención de incendios extintor multipropósito.









5.4.5 INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo. El orden es fundamental en el área de la seguridad, la falta de él puede contribuir a diferentes tipos de accidentes como caídas y choques u originar algún incendio por su inadecuado almacenamiento.

Las inspecciones realizadas pretenden verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. CONSORCIO CARRERA 5 EG procura el mantenimiento del orden y aseo con la finalidad de encontrar despejados los espacios de circulación, evitando así riesgos adicionales por cuenta de las condiciones del lugar de trabajo.

Anexo 12 Inspección de orden y aseo

















Anexo 13 Inspección gerencial HSE

5.4.6 INSPECCIONES LOCATIVAS

Con las inspecciones locativas se pretende verificar que se encuentre en buen estado las rutas de evacuación, salidas de emergencia, los elementos de atención de emergencia y que estén señalizadas, legibles y en buen estado. También se inspecciona los lugares o áreas de trabajo que estén en ordenados y aseados, los elementos de trabajo se encuentren bien dispuestos en archivos o estantes, los puntos ecológicos estén ubicados y que le den un uso adecuado, que la iluminación y la ventilación del área o lugar de trabajo sea la adecuada, que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones que no generen ningún riesgo al trabajador.
Anexo 14 Inspecciones locativas

























5.4.7 INSPECCIÓN SEMANAL- HERRAMIENTA MENOR

La inspección de herramienta menor constituye una medida preventiva esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia en la ejecución de las actividades operativas en el sector de la construcción. En el CONSORCIO CARRERA 5 EG , esta práctica se desarrolla de manera sistemática antes y después del uso de las herramientas manuales, con el propósito de:

- Verificar su estado físico y condiciones de seguridad.
- Comprobar su funcionalidad y correcto desempeño.
- Identificar oportunamente posibles deficiencias o fallas que puedan generar incidentes.

El cumplimiento de esta medida permite reducir riesgos de accidente, garantizar la calidad en las labores ejecutadas y fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad compartida en el lugar de trabajo.

Anexo 15 Inspección semanal- herramienta menor









5.4.8 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES

La inspección preoperacional de equipos menores consiste en revisar antes de su uso el estado físico y funcional del equipo para garantizar condiciones seguras de operación. Esta verificación incluye confirmar que cuente con su guarda de seguridad correctamente instalada, que el cableado no presente peladuras ni empates, y que el disco o accesorio esté en óptimas condiciones sin fisuras ni desgaste.

Adicionalmente, se debe realizar una prueba en vacío para comprobar su funcionamiento normal. Este procedimiento es obligatorio para prevenir accidentes como amputaciones, proyecciones de fragmentos y descargas eléctricas, proteger la integridad del trabajador y evitar daños en los equipos.

Anexo 16 Inspección preoperacional de equipos menores





5.4.9 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

La inspección de maquinaria es una actividad fundamental para garantizar que los equipos y máquinas empleados en las operaciones cumplan con condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. Esta práctica permite identificar de manera temprana fallos, desgastes o anomalías que puedan afectar la operación segura, facilitando la adopción de medidas preventivas o correctivas oportunas para evitar accidentes, paradas no programadas, daños mayores o incumplimientos normativos.

Anexo 17 Inspección de maquinaria

































6. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SST

6.1 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son herramientas fundamentales para evaluar de manera objetiva y sistemática los resultados obtenidos en materia de prevención y control de riesgos laborales.

En el CONSORCIO CARRERA 5 EG, estos indicadores permiten analizar y resumir el comportamiento de las acciones implementadas en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes, facilitando la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del sistema.

6.1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo bajo la razón social del consorcio.



6.1.2 HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT



6.1.3 INDICE DE FRECUENCIA



6.1.4 INDICE DE SEVERIDAD



6.1.5 INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES



6.1.6 TASA DE ACCIDENTABILIDAD



7. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 07 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026, no se presentó accidente laboral bajo la razón social del CONSORCIO CARRERA 5 EG.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 07 de julio de 2026 hasta el 21 de septiembre de 2026, con un total de 3 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 6.25%.

Anexo 18 Certificado de accidentalidad emitido por ARL
Anexo 19 FURAT- investigación del accidente- lección aprendida

8. CHARLAS DIARIAS

Se realizan las charlas preoperacionales, dirigida por el Profesional en seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo de perteneciente al CONSORCIO CARRERA 5 EG, estas se ejecutan con la finalidad de concientizar a los trabajadores sobre la importancia de verificar siempre las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y cumplir con las normas seguridad y recomendaciones para la prevención de accidentes.

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
1	Protección de maquinaria	07/07/2026	Profesional SST
2	Riesgo de ruido	08/07/2026	Profesional SST
3	Equipo de protección personal	09/07/2026	Profesional SST
4	Autocuidado	10/07/2026	Profesional SST
5	Resolución de conflictos	11/07/2026	Profesional SST
6	Control de sustancias peligrosas	14/07/2026	Profesional SST
7	Conducción defensiva	15/07/2026	Profesional SST
8	Seguridad ocular	16/07/2026	Profesional SST
9	Lección aprendida accidente de trabajo	17/07/2026	Profesional SST
10	Manipulación manual	18/07/2026	Profesional SST
11	Accidente de trabajo	21/07/2026	Profesional SST
12	Exposición al ruido	22/07/2026	Profesional SST

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
13	Cuidado personal y conducta	23/07/2026	Profesional SST
14	Roles y responsabilidades COPASST	24/07/2026	Profesional SST
15	Roles y responsabilidades COCOLAB	25/07/2026	Profesional SST
16	Señales de seguridad	27/07/2026	Profesional SST
17	Cuidado del medio ambiente	28/07/2026	Profesional SST
18	Estiramiento	29/07/2026	Profesional SST
19	Inhalación pasiva de humo	30/07/2026	Profesional SST
20	Protección de la piel	31/07/2026	Profesional SST
21	Urgencia vs emergencia	01/08/2026	Profesional SST
22	Seguridad vial laboral	03/08/2026	Profesional SST
23	Factores de riesgo psicosocial	04/08/2026	Profesional SST
24	Cultura de seguridad y autocuidado	05/08/2026	Profesional SST
25	Pausas activas	06/08/2026	Profesional SST
26	Protección contra caídas	06/08/2026	Profesional SST
27	Uso de EPI	08/08/2026	Profesional SST
28	Seguridad en el uso de escalera	10/08/2026	Profesional SST
29	Andamio	11/08/2026	Profesional SST
30	Seguridad eléctrica	12/08/2026	Profesional SST
31	Prevención de incendio	13/08/2026	Profesional SST
32	Primeros auxilios	14/08/2026	Profesional SST
33	Excavaciones	15/08/2026	Profesional SST
34	Operaciones de equipos	18/08/2026	Profesional SST
35	Comunicación de riesgo	19/08/2026	Profesional SST
36	Gestión interna	20/08/2026	Profesional SST
37	Clima y medio ambiente	21/08/2026	Profesional SST
38	Preparación para emergencia	22/08/2026	Profesional SST
39	Bienestar de los trabajadores	24/08/2026	Profesional SST
40	Reporte de actos y condiciones inseguras	25/08/2026	Profesional SST
41	Prevención de lesiones musculoesqueléticas	26/08/2026	Profesional SST
42	Gestión de residuos peligrosos	27/08/2026	Profesional SST
43	Manipulación y almacenamiento	28/08/2026	Profesional SST
44	Control de polvo ruido y vibraciones	29/08/2026	Profesional SST
45	Inspección de herramientas y equipos menores	31/08/2026	Profesional SST
46	Rotulación de productos químicos	01/09/2026	Profesional SST
47	Radiación ionizada	02/09/2026	Profesional SST
48	Protección respiratoria	03/09/2026	Profesional SST
49	Manejo manual de material	04/09/2026	Profesional SST

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
50	Aseo en el trabajo	05/09/2026	Profesional SST
51	Convivencia laboral	07/09/2026	Profesional SST
52	Prevención del acoso laboral	08/09/2026	Profesional SST
53	Comunicación asertiva	09/09/2026	Profesional SST
54	Respeto en el lugar de trabajo	10/09/2026	Profesional SST
55	Manejo de conflictos	11/09/2026	Profesional SST
56	Trabajo en equipo	12/09/2026	Profesional SST
57	Inteligencia emocional	14/09/2026	Profesional SST
58	Prevención de la discriminación	15/09/2026	Profesional SST
59	Escucha y empatia	16/09/2026	Profesional SST
60	Canales de atención	17/09/2026	Profesional SST
61	Cultura de buen trato	18/09/2026	Profesional SST
62	Condición insegura	19/09/2026	Profesional SST
63	Acto inseguro	21/09/2026	Profesional SST
64	Prevención de riesgos	22/09/2026	Profesional SST
65	Importancia de los EPP	23/09/2026	Profesional SST

Anexo 20 Listado de asistencia



















Anexo 21 ATS y permisos de trabajo

Los diferentes subcontratistas realizan seguimiento a las actividades realizadas en obra. Entre las cuales se destacan la realización de charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad y promover comportamientos seguros. Asimismo, lleva a cabo inspecciones preoperacionales para verificar que las condiciones, herramientas y equipos cumplan con los requisitos técnicos y normativos antes de iniciar cualquier actividad. De igual manera, realiza inspecciones en campo de forma periódica para identificar condiciones y actos inseguros, garantizando la aplicación de medidas correctivas y preventivas que contribuyan al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento de la normatividad vigente.

9. CONCLUSIONES

- En el presente informe describe el compromiso de implementación de la seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores, el riesgo siempre va a existir en el ámbito laboral para esto se ejecutan actividades en las cuales se concientice al personal ayudando a la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud.
- La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo en el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".** Con el fin de mostrar el máximo compromiso por parte de la dirección y todos los trabajadores en el periodo de la ejecución del contrato.
- Durante la ejecución de la obra, a la fecha, solo se ha presentado un accidente de trabajo.
- Para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** es primordial velar por la seguridad de los trabajadores, es por ello por lo que se diseña un sistema de Gestión que le permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en las diferentes actividades previas a ejecutarse. Este proyecto abre las perspectivas y expone múltiples opciones que se tienen para el desarrollo de esta obra, es un eje fundamental para la construcción de la sociedad en materia de sostenibilidad ambiental y social.

10. ANEXOS

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida
Anexo 2 Soportes de afiliación
Anexo 3 soporte de retiro
Anexo 4 Induccion de personal
Anexo 5 Acta de reunión mensual COPASST
Anexo 6 Acta de reunión mensual COCOLAB
Anexo 7 Acta de conformación de brigadas de emergencias
Anexo 8 Formato entrega de EPP
Anexo 9 Inspección de EPP
Anexo 10 Inspección de botiquín y camilla
Anexo 11 Inspección de extintor
Anexo 12 Inspección de orden y aseo
Anexo 13 Inspección gerencial HSE
Anexo 14 Inspecciones locativas
Anexo 15 Inspección semanal- herramienta menor
Anexo 16 Inspección preoperacional de equipos menores
Anexo 17 Inspección de maquinaria
Anexo 18 Certificado de accidentalidad emitido por ARL
Anexo 19 FURAT- investigación de AT- Lección aprendida
Anexo 20 Listado de asistencia
Anexo 21 ATS y permisos de trabajo

MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reporte diario de ingreso y salida

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7409

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	3:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	3:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	3:00	Geiner Duran G	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	3:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	3:00	Pasó novedad	Pasó novedad
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	3:00	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	3:00		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	3:00		
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	15:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	15:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	7:30	3:00		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	3:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	3:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	3:00		TILANO
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	3:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	3:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	3:00	Juan Cepeda	Juan cepeda
19	Hernán Hurtado Williams	7435928	OP	7:30	11:30	Hernan H	Hernan H
20		77276594	Conductor	7:30	3:00		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	08/09/26

7410

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30		Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4:30	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30.	4.30.		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Andrade	David Andrade
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	cristian	cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Eduardo Pulido	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	7:30	4:30		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	William	1122126148	CCH	730	4:30		
20	Ricardo Rincon	1122126148	OP	730	4:30	Rincon	Rincon
21	Hernan Andrade	2435286	OP	730	430	Hernan A	Hernan A
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/04/26

7411

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Duran	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.368.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.588.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	asist	asist
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Edilson	Luis Ed
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	1630		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado.	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Carlos Rey olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	Hernan Hurtado	79-854266	OP	7:30	4:30	Hernan H	Hernan H
20	William	1122785948?	conductor	7:30	4:30		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	11/07/26

7412

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	8.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	1200	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	9:30	12:00	Daoyo Andrade	Daoyo Andrade
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.667.509	AYUDANTE	7:30	12:00	asfm	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	1200	Luis Eden	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30		Incapacitado	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN [illegible]	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30AM	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	7:30		Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO FLOREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	12:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19	Hernan Hernandez	74354214	OP	730	12:00	Hernan H	Hernan
20	William	7725859480	OP	730			
21	Ricardo Rincon	1122126418	OP	7:30	12:00		
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	14/09/26

7413

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Duran G	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	OSTRO	OSTRO
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Edilson Pulido	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.885	AYUDANTE	7:30	16:30		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	16:30		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	William	7727859487	conductor	7:30	4:30		
20	Horacio Hurtado	79754926	OP	7:30	4:30	Horacio Hurtado	Horacio Hurtado
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

744

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	15/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4.00.		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	4.00.		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30			
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	aSR	aSR
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	1 30	4:00	Luis Edilson.	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.769	AYUDANTE	7:36	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7 130	4 00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7. 30	4:00		
18	Harrison H	74359246	OP	2 30	4,00	Harrison H	Harrison H
19	Juan Cepeda	9743957	Operador	7 30	4:00	Juan cepeda	Juan Cepeda
20	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:00		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7415

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	16/09/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	cristian	cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis	Luis
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos A.	Carlos A.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan Hurtado	7733426	OP	730	1600	Hernan H	Hernan H
19	Juan Garcia	93439539	ayudante	7:30	400	Juan Garcia	Juan Garcia
20	William	1727859481	echijuo	730	4:00		
21	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:00		
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7416

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	17/06/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	JORGE IVAN A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4 00	Geiner D	Geiner
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	4.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:06	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1,120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis	Luis
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1,006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1,141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:00	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	Incapacitado			
18	William	1127859491	conjuta	7:30	4:00		
19	Juan Cepeda	03634534	ayudante	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
20	Hernan Hurtado	94264926	OP	7:30	4:00	Hernan H	
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7AA

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	18/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge A.	Jorge A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	12:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.388.743	AYUDANTE	7.30	12.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	12:00	asth	asth
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Edilson	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:01	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	Incapacitado.			
18	Juan Cupada	93439539	Ayudante	7:30	12:00	Juan cupada	Juan cupada
19	WILIAN	1112783976	CONDUCTOR	7.3	12		
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7418

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A.	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7,30	4.00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.505.904	AYUDANTE	730	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.601.079	ALMACENISTA	7130	4:00	David Quinteri	David Quinteri
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	9:30	1100	CSRM	CSRM
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7,30	400	Luis Edilson	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7130	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Juan Casado	93.438.574	AYUDANTE	730	4:00	Juan casado	Juan casado
19	Hernan Hoyos	74354266	OP	730	500	Hernan H	Hernan H
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7419

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	22/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	8.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:3	4:00	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1,120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:0		
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:20	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan Horta	79354266	OP	730	400	Hernan H	Hernan H
19	Juan Cuadra	93459539	ayudante	7:30	400	Juan cuadra	Juan cuadra
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7420

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	23/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	asha	asha
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	16:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hermin Hoyos		OP	730	4:00	Hermin H	Hermin H
19	Juan Cepeda	4361954	ayudante	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan Cepeda
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7K21

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	24/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7,30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.508.904	AYUDANTE	7 30	4:06	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.20	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quinte	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan Hurtado		OP	730	4:00	Hernan H	Hernan H
19	Juan Cepeda	93639539	Ayudante	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan Cepeda
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7422

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	25/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	1200		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	1200	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	1200	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	1200		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	1200	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.316.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	Juan Cepeda	93639539	ayudante	730	1200	Juan cepeda	Juan cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

2423

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	27/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30		Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL		finca California		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE		finca California		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	Davidpo Andrade	David Andrade
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina	Carolina.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE		finca California.		—
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1,141,315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	Jose Ubaldo Morales	93338325	Ayudante	7:30	4:00	Ubaldo Reyes	Ubaldo Reyes
14	Juan Cepeda	93639539	Ayudante	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan cepeda
15	Oscar F Perez	1120566	Ayudan	7:30	4:00		
16	Miguel A. Tolosa T	1120505587	AY.	7:30	4:00		
17	Carlos Martinez	1093554553	Ayudante	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
18	Luis carlos Reyes	1121855012	Ayudante	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis Carlos Rey
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7424

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	28/07/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		Luis
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00		David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson.	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	finca			
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Luis Caseda	93.439.539	ayudante	7:30	4:00	Juan casado	Juan Casado
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	EMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	8/5/2025

7425

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		Luis.
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4 00		
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.386.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4.00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.566.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—	—	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.167	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.385.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	S...EMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	31/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.606.904	AYUDANTE	7:30	4:00		
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.386.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30			
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.369	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson P	Luis Edilson P
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES SAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.336.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

1427

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	01/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.562	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	12:00	G e r	G i n e r D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00		David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.066	AYUDANTE	—	—	—	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.675.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.650.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	12:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	EMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

1428

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN -	FECHA	03/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	400	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	400		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	730	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.386.743	AYUDANTE	7:20	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson P.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—	—	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	400	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	730	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	1630		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	04/08/26

7479

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.596.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson P.	Luis Edilson P.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.058	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.876.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey Olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7430

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	05/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Q	Geiner Q
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.368.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Edilson Pulido	Luis Edilson P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:30		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.798.279	OPERADOR	7:30	4:30	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:30	Ricardo Rincon.	Ricardo Rincon
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

2431

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	06/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	Nº de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis edilson P.	Luis edilson P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PAELO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:30		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.619	AYUDANTE	7:30	4:30		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan Cepeda	Juan Cepeda
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:30	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:30	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
19							
20							

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7432

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	06/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.607.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P.	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7433

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	8/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.885	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7434

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	10/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	8.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.386.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.588.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7435

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	12/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.646.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7436

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	13/8/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7137

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	4/18/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.804	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.365.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.588.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

1438

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	15/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7439

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	18/08/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.606.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.588.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.369	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7440

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	19/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.508.604	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:0		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7441

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/08/2026

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.606.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—	—	—	—
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.369	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7442

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—	—	—	—
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.369	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.128.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7443

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	22/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.167	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.336.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7444

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.897.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

-1445

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	25/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7446

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	26/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.508.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-84
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7447

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	22/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.588.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:50	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7448

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	28/08/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.508.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.368.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.885	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.438.538	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:50	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7449

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	29/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	8.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.388.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.880.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7450

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	31/10/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7451

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	01/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—	—	—	—
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

-7452

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	02/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N°. de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.798.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7453

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	03/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.606.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE				
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R.
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	9:00	Luis P	Luis P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	8/5/2025

7454

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	04/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.646.562	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.876.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P.	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7455

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	05/09/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00		
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7456

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.508.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.795.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7457

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	08/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.897.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.206.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7458

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.546	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7459

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	10/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7460

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	11/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.887.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7961

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	12/09/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.655	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7462

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	14/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	8.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7463

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	15/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.897.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7464

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	16/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7465

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	17/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

7466

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	18/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.848.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner Duran	Geiner Duran
4	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Q.	David Q.
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis P.	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00		
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.685	AYUDANTE	7:30	4:00	Oscar P	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan	Juan
15	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:00	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
16	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:00		
17							
18							
19							
20							

1467

Soportes de afiliación

7468

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4017332249	2[5]0[8]2[0]2[6]

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.Tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliado: A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ D. De oficio ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐

3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4.Contribución Solidaria: SI ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

7.Codigo (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
1.Primer apellido: BARAVITO	2.Segundo apellido: ARAGON	3.Primer nombre: WILLIAM	4.Segundo nombre: ALEXANDER

9.Tipo documento de identidad	10.Número del documento de identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	1735774[illegible]	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento			15.Fecha Nacimiento
	Pais: COLOMBIA	Departamento:	Municipio:	[illegible]
COLOMBIA				

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad		
6		Categoria Discapacidad	SI ☐	No ☒

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A		2000000	

26.Residencia				
Dirección: MZ 1 CA 18 BRR VILLA ESPERANZA	Telefono fijo	Telefono celular: 3124817534	Correo electronico: WSARAVITOARAGON@GMAIL.COM	
Departamento: META	Municipio/Distrito: SAN MARTIN	Localidad / comuna: 170	Zona: Urbana cabecera municipal ☐ Urbana centro poblado ☐ Rural dispersa ☐ Resto rural ☐	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

29. Tipo documento de identidad	30. Número documento identidad	31. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico Femenino/Masculino	40.Sexo identificación F	M	T	NB	otro	cual	41.Lugar Nacimiento País	Departamento	Municipio	42.Fecha de nacimiento
01														
02														
03														
04														
05														

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN SI	NO	48.Clasificación SISBEN Nivel	Grupo	49.Discapacidad SI	NO	Categoria	50.Incapacidad Permanente SI	NO
01													
02													
03													
04													
05													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona: Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural	Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01								
02								
03								
04								
05								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
01			
02			
03			
04			
05			

Selección de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	MULTISALUD SAN MARTIN - MULTISALUD SAN MARTIN	MULTISANMA - MULTISANMA
S	-	-
R	-	-
M	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	NIT	900852112	

59.Ubicación				
Dirección: CL 15 N 40 51 OF 404	Telefono fijo o celular: 6741131	Correo electrónico: TALENTOHUMANO@PRISMADAV.CO	Departamento: META	Municipio/Distrito: VILLAVICENCIO

M-PYGA-F001 V 1.0-2018

2469

No de Radicacion
4017332249

8. REPORTE DE NOVEDADES

68. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código: ☐
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 15.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 16. Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ 17.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 18. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 19. Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ 20. Ingreso a contribución solidaria
- ☐ 21. Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	62. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐	63.Sexo identificación: F☐ M☐ T☐ ND☐ Otro☐ Cual	64.Fecha de nacimiento

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad (13/08/2025)	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 69.☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 70.☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 71.☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 72.☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 73.☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 74.☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 75.☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 76.☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto
- 77.☐ Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- 78.☐ Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X.ANEXOS

- ☐ 82.Anexo Copia del documento de identidad: CN☐ RC.☐ TI.☐ CC.☐ PA.☐ CE.☐ CD.☐ SC.☐ PT.☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 87.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 88.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 89.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 90.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Fecha del funcionario

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

Cofrem

7470

FORMATO
"RADICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dependencia Generadora: Div. Comercial y de Mercadeo
Fecha de Vigencia: 2018-09-25

2026/08/07 **2:26 pm** **Radicado:** 3864739

Recibe: DUVAN ANDRES RAMOS PADILLA
Clasificación: REACTIVAR **Estado:** R **Asesor:** 94
Centro de Servicio: VILLAVICENCIO

Información Empresa:
Caso: 0
Nit: 900862112
Telefono:6741131
Razón Sócial: PRISMA DAV INGENIERIA SAS
Tipo Aportante: 1 EMPLEADOR APORTE 4%

Información Solicitante:

Documento: 17357749 **Telefono:** 0
Nombre: GARAVITO ARAGON WILLIAM ALEXANDER
Dependencia:
DIVISION DE SUBSIDIOS

Documentos Presentados:

- **Copia cédula de ciudadanía**
  17357749 WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON
- **Formulario de inscripción del trabajador**
  17357749 WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON

Observaciones:
02 FOLIOS
REACTIVACION
CORREO: talentohumano@prismadav.co

Recuerde:

1. Actualizar cada año a partir del 1 de febrero certificación de estudios de hijos mayores de 12 años,
actualizar en cada semestre la certificación de estudio
para hijos que estén adelantando pregrado.
2. Sr. Empleador y trabajador según ley 1581 de 2012 las firmas respaldan la validez de los datos consignados en el formulario, por tanto su registro debe ser personal e intransferible.

Nombre, cédula y teléfono quien entrega los documentos para afiliación.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
AV.40 25-A-19 Villavicencio, Meta PBX 6818322 ext. 3861
Linea Amiga 6818320 e-mail servicioalcliente@cofrem.co
Página Web www.cofrem.com.co
Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar

Seven ERP - (C) - www.digitalware.com.co

Vigilado Supersubsidio

7491

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **17.357.749,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 9 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura 7472

Medellín, 09 de Septiembre de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PRISMA DAV INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - PRINCIPAL OFICNA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C17357749	GARAVITO ARAGON WILLIAM ALEXANDER	13/08/2026		1413128u	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10068233232625254383

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/09/2026 15:06:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.34.168, 198.143.52.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Soportes de retiros

7474.

CONSORCIO CARRERA 5 RG
NIT 902,054,725-5
LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

No. CONT. 000004

NOMBRE DEL TRABAJADOR: MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION: VILLAVICENCIO Julio 14/26
DOCUMENTO IDENTIDAD: CC 1,141,315,057 Codigo:MAN002	MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: DURACION DE OBRA
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: AYUDANTE DE OBRA 26	TERMINACION DEL CONTRATO: TERMINACION DE CONTRATO LABORAL

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA
FECHA DE RETIRO:	2026	07	15
FECHA DE INGRESO:	2026	06	01
FECHA LIQUIDACION:	2026	07	14
ULTIMA LIQUIDACION VACACIONES	2026	06	01
TIEMPO DE SERVICIO	45.0		
MENOS DIAS LICEN			
TOTAL DIAS TRABAJ.	45.0		
DIAS PARA VACAC.	44.0		
DIAS PARA CESANT.	44.0		
DIAS INT. CESANT.	44.0		
DIAS PARA PRIMA	15.0		

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS	
SALARIO BASICO	1,750,905
PROMEDIO ANUAL	1,949,045
SALARIO BASICO DIARIO	58,363.5
PROMEDIO VACACIONES	1,750,905.0
PROMEDIO PRIMA SERVICIOS	1,893,242.0
PROMEDIO CESANTIAS	1,949,045.0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTOS
197	CESANTIAS	44.0	238,217	
198	INT. CESANTIAS	44.0	3,494	
199	Prima Servic.	15.0	78,885	
140	Vacaciones	44.0	107,000	

TOTAL DEVENGOS: 427,596 TOTAL DESCUENTOS: NETO A PAGAR: 427,596

OBSERVACIONES

ELAB: ANDR FECHA: 260714

MODI: FECHA:

Se hace constar expresamente lo siguiente:

(1.) Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, la totalidad de los valores correspondientes a todo concepto relacionado con salarios, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.(2.)Que no obstante la anterior declaracion, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación queda transado, cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado como en efecto se transa y por todo reclamo pasado, el empleador y trabajador se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

EL TRABAJADOR
C.C.

EL EMPLEADOR
C.C. 17829460.

Periodo Nomina:
202607L

2475

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JULIO/2026
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026070
tel:3103066962

MAN002 MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 2S

E-MAIL: JUANDAVIDMANRIQUE88@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	8.00	466,908		
0000	102	Aux. Transporte	8.00	66,424		
0000	190	Incap. Enfermed	6.00	350,181		
0000	19A	Incap. Enfermed				
0000	19D	Incap mayor a 1				
0000	236	COLPENSIONES			1.00	32,684
0000	240	CAPITAL SALUD			1.00	32,684
		TOTAL EMPLEADO		883,513		65,368

PERIODO DE: 20260709
A: 20260714

NETO PAGADO: 818,145 Elab: ANDR 260714

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1141,315,057 VoBo _____

1496

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA 2026131
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

MAN002 MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID
CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26
E-MAIL: JUANDAVIDMANRIQUE86@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
0000	199	Prima Servic.	30.00	164,590	
		TOTAL EMPLEADO		164,590	
		NETO PAGADO:		164,590	Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1141,315,057 VoBo _____

7477

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso

Villavicencio, 15 de Julio de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1141315057, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 15 de Julio de 2026, por:

MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID
C.C. No. 1141315057
Trabajador

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
CERTIFICACIÓN LABORAL RETIRO.

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902.054.725 - 5

CERTIFICA:

El señor **MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1141315057 laboró para **CONSORCIO CARRERA 5 EG** desde el día **01 de Junio de 2026** hasta el día **15 de Julio de 2026**, desempeñando el cargo de **Ayudante de Obra** en el **CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT 902.054.725-5** con un contrato individual de trabajo por **OBRA O LABOR**, devengando un salario mensual de **$1750905** (*UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE*). La causa de su retiro fue:

RENUNCIA VOLUNTARIA		**ABANDONO DEL CARGO.**		**TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR MUTUO ACUERDO:		**FALLECIMIENTO.**		**PERIODO DE PRUEBA.**	X

A la fecha de su retiro, se encontraba afiliada a:

EPS: CAPITAL SALUD EPS
AFP: COLPENSIONES
ARL: SURA
CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

Los aportes correspondientes a parafiscales y seguridad social se encuentran a PAZ Y SALVO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el **15 de Julio de 2026.**

RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL.

7479

CONSORCIO CARRERA 5 RG
NIT 902,054,725-5
LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

No. CONT. 000005

NOMBRE DEL TRABAJADOR: SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION:VILLAVICENCIO Julio 28/26
DOCUMENTO IDENTIDAD: CC 1,006,697,509 Codigo:SAN001	MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: DURACION DE OBRA
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: AYUDANTE DE OBRA 26	TERMINACION DEL CONTRATO: RENUNCIA VOLUNTARIA

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA
FECHA DE RETIRO:	2026	07	25
FECHA DE INGRESO:	2026	05	25
FECHA LIQUIDACION:	2026	07	28
ULTIMA LIQUIDACION VACACIONES	2026	05	25
TIEMPO DE SERVICIO	61.0		
MENOS DIAS LICEN			
TOTAL D'AS TRABAJ.	61.0		
DIAS PARA VACAC .	61.0		
DIAS PARA CESANT.	61.0		
DIAS INT. CESANT.	61.0		
DIAS PARA PRIMA	25.0		

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS	
SALARIO BASICO	1,750,905
PROMEDIO ANUAL	1,999,995
SALARIO BASICO DIARIO	58,363.5
PROMEDIO VACACIONES	1,750,905.0
PROMEDIO PRIMA SERVICIOS	1,999,996.0
PROMEDIO CESANTIAS	1,999,995.0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTOS
197	CESANTIAS	61.0	338,688	
198	INT. CESANTIAS	61.0	6,891	
199	Prima Servic.	25.0	138,889	
140	Vacaciones	61.0	148,341	

TOTAL DEVENGOS: 633,009 TOTAL DESCUENTOS: NETO A PAGAR: 633,009

OBSERVACIONES

ELAB: ANDR FECHA: 260728

MODI: FECHA:

Se hace constar expresamente lo siguiente:

(1.) Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, la totalidad de los valores correspondientes a todo concepto relacionado con salarios, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.(2.)Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación queda transada, cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado como en efecto se transa y por todo reclamo pasado, el empleador y trabajador se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Cristian Sanchez
EL TRABAJADOR
cc 1006197509

EL EMPLEADOR
C.C.

Periodo Nomina:
202607L

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE MAYO/2026
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026050
tel:3103069962

7480

SAN001 SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: RINCONSANCHESCRIS39@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	6.00	350,181		
0000	102	Aux. Transporte	6.00	49,818		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	224	PROTECCION			1.00	14,007
0000	240	CAPITAL SALUD			1.00	14,007
		TOTAL EMPLEADO		399,999		28,014

NETO PAGADO: 371,985 Elab: ANDR 260525

FIRMA DEL EMPLEADO: Cristian Sanchez Doc.Ident: 1006,697,509 VoBo

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JUNIO/2025
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026060
tel:3103069662

7481

SAN001 SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

EMAIL: RINCONSANCHESCRIS59@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	30.00	1,750,905		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfermed				
0000	224	PROTECCION			1.00	70,036
0000	240	CAPITAL SALUD			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		1,999,995		140,072

NETO PAGADO: 1,859,923 Elab: ANDR 260603

FIRMA DEL EMPLEADO: Cristian Sanchez Doc.Ident: 1006,697,509 VoBo

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026131
tel:3103069982

7482

SAN001 SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: RINCONSANCHEZCRIS59@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
0000	199	Prima Servic.	36.00	200,000	
		TOTAL EMPLEADO		200,000	
		NETO PAGADO:		200,000	

Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO: Cristian Sanchez

Doc.Ident: 1006,697,509 VoBo

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JULIO/2026
OF.404.CL.15.NO.41-101.

2026070
tel:3103069962

7403

SAN001 SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: RINCONSANCHESCRIS9@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	25.00	1,459,088		
0000	102	Aux. Transporte	25.00	207,575		
0000	122	VIÁTICOS.	25.00	130,517		
0000	19A	Incap. Enfermed				HE
0000	224	PROTECCION			1.00	58,364
0000	240	CAPITAL SALUD			1.00	58,364
0000	241	DIAS NO LABORAD			1.00	33,332
		TOTAL EMPLEADO		1,797,180		150,060

NETO PAGADO: 1,647,120 Elab: ANDR 260714

FIRMA DEL EMPLEADO: Cristian Sanchez Doc Ident: 1006,697,509 VoBo

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Paz Y Salvo

7484

Nombre:	**SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID**	**Motivo de retiro:**	Renuncia Voluntaria
Cargo:	Ayudante de Obra	**Sueldo:**	1750905
Doc. Id:	1006697509	**Tipo de contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha de ingreso	25 de Mayo de 2026	**Fecha de salida:**	25 de Julio de 2026

Yo, **SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID,** identificado (a) con c.c. N.º **1006697509** por medio de este documento declaro a **PAZ Y SALVO** a **CONSORCIO CARRERA 5 EG,** por el cumplimiento del pago que me hiciera ésta en razón de la relación laboral que finalizó el día, 25 de Julio de 2026, y dejó constancia así:

Que recibí todo lo correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales y en general todo lo que se causó en la relación laboral de acuerdo a lo contemplado en la Ley 50 de 1990 en su Artículo 99 Ordinal 3.

Que el trámite de elaboración, revisión y aprobación de la respectiva liquidación se realizó en los términos legales y en el tiempo prudencial que se establece en la ley.

Que la liquidación a la que soy acreedor corresponde realmente a mis derechos ciertos e indiscutibles en ocasión a la relación laboral que existió, y que en ningún momento renuncie a los mismos.

Que autorizo los descuentos que figuran en la presente liquidación.

Que las sumas que aparecen en la liquidación, que es parte integral de este documento, fueron canceladas en su totalidad de acuerdo con lo convenido con el empleador, y que recibo a satisfacción sin reclamación alguna.

Por todo lo expuesto anteriormente, desistiré de cualquier reclamación laboral ante el Ministerio del Trabajo o ante la Justicia Ordinaria Laboral.

Expedido en la ciudad de Villavicencio el 29 de Julio de 2026 y en ellos intervienen:

Rafael Fernando Baquero Medina
Representante legal
Nit. 902.054.726-5

Cristian Sanchez

SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID
C.C. 1006697509
Trabajador

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso

7485

Villavicencio, 29 de Julio de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1006697509, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 29 de Julio de 2026, por:

Cristian Sanchez

SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID
C.C. No. 1006697509
Trabajador

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
CERTIFICACIÓN LABORAL RETIRO.

7486

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902.054.725 - 5

CERTIFICA:

El señor **SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1006697509 laboró para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** desde el día **25 de Mayo de 2026 hasta el día 25 de Julio de 2026,** desempeñando el cargo de **Ayudante de Obra** en el **CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT 902.054.725-5** con un contrato individual de trabajo por **OBRA O LABOR,** devengando un salario mensual de **$1750905** (*UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE*). La causa de su retiro fue:

RENUNCIA VOLUNTARIA	X	ABANDONO DEL CARGO.		TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR MUTUO ACUERDO.		FALLECIMIENTO.		PERIODO DE PRUEBA.	

A la fecha de su retiro, se encontraba afiliada a:

EPS: CAPITAL SALUD EPS
AFP: PROTECCION
ARL: SURA
CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

Los aportes correspondientes a parafiscales y seguridad social se encuentran a PAZ Y SALVO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el **29 de Julio de 2026.**

RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

7489

Villavicencio, 22 de julio de 2026

Señor
DANIEL ARTURO VANEGAS
Ciudad

ASUNTO: Renuncia Irrevocable

Por medio de la presente, me permito manifestar mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de **Operador de Retroexcavadora**, decisión que tomo de forma voluntaria y por motivos estrictamente personales, Por tal razón, le informo que mi último día de laborado será el viernes 24 de julio de 2026.

Agradezco la oportunidad labora! que me brindó durante el tiempo que hice parte de la empresa.

Cordialmente,

Hernan Hurtado

NICSON HERNAN HURTADO REYES
C.C. 79.359.266 de Bogotá

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
NIT 86,071,812-1
LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

7488

No. CONT. 000271

NOMBRE DEL TRABAJADOR: HURTADO REYES NICSON HERNAN	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION:VILLAVICENCIO Julio 23/26
DOCUMENTO IDENTIDAD: CC 79,359,266 Codigo:HUR001	MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: TERMINO INDEFINIDO
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2	TERMINACION DEL CONTRATO: RENUNCIA VOLUNTARIA

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA
FECHA DE RETIRO:	2026	07	24
FECHA DE INGRESO:	2026	03	16
FECHA LIQUIDACION:	2026	07	23
ULTIMA LIQUIDACION VACACIONES	2026	03	16
TIEMPO DE SERVICIO	129.0		
MENOS DIAS LICEN			
TOTAL DIAS TRABAJ.	129.0		
DIAS PARA VACAC .	129.0		
DIAS PARA CESANT.	129.0		
DIAS INT. CESANT.	129.0		
DIAS PARA PRIMA	24.0		

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS	
SALARIO BASICO	2,000,000
PROMEDIO ANUAL	2,249,090
SALARIO BASICO DIARIO	66,666.6
PROMEDIO VACACIONES	2,000,000.0
PROMEDIO PRIMA SERVICIOS	2,249,090.0
PROMEDIO CESANTIAS	2,249,090.0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTOS
197	CESANTIAS	129.0	805,924	
198	INT. CESANTIAS	129.0	34,655	
199	PRIMA SERVIC.	24.0	149,939	
140	Vacaciones	129.0	358,333	

TOTAL DEVENGOS: 1,348,851 TOTAL DESCUENTOS: NETO A PAGAR: 1,348,851

OBSERVACIONES

ELAB: ANDR FECHA: 260723

MODI: FECHA:

Se hace contar expresamente lo siguiente:

(1.) Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, la totalidad de los valores correspondientes a todo concepto relacionado con salarios, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.(2.)Que no obstante la anterior declaracion, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación queda transada, cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado como en efecto se transa y por todo reclamo pasado, el empleador y trabajador se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Hernan Hurtado
EL TRABAJADOR
C.C. 79359.266

EL EMPLEADOR
C.C. 86071812.

Periodo Nomina:
202607L

7489

	DAV INGENIERÍA	Código: DAV-TH-FO-14
DAV	PROCESO TALENTO HUMANO	Versión: 3
	Paz Y Salvo	Fecha: 02/05/2024

Nombre:	**HURTADO REYES NICSON HERNAN**	**Motivo de retiro:**	Renuncia Voluntaria
Cargo:	Operador de Maquinaria	**Sueldo:**	2000000
Doc. Id:	79359266	**Tipo de contrato:**	Término Indefinido
Fecha de ingreso	16 de Marzo de 2026	**Fecha de salida:**	24 de Julio de 2026

Yo, **HURTADO REYES NICSON HERNAN,** identificado (a) con c.c. N.º **79359266** por medio de este documento declaro a **PAZ Y SALVO** a **DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ**, por el cumplimiento del pago que me hiciera ésta en razón de la relación laboral que finalizó el día, 24 de Julio de 2026, y dejó constancia así:

Que recibí todo lo correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales y en general todo lo que se causó en la relación laboral de acuerdo a lo contemplado en la Ley 50 de 1990 en su Artículo 99 Ordinal 3.

Que el trámite de elaboración, revisión y aprobación de la respectiva liquidación se realizó en los términos legales y en el tiempo prudencial que se establece en la ley.

Que la liquidación a la que soy acreedor corresponde realmente a mis derechos ciertos e indiscutibles en ocasión a la relación laboral que existió, y que en ningún momento renuncie a los mismos.

Que autorizo los descuentos que figuran en la presente liquidación.

Que las sumas que aparecen en la liquidación, que es parte integral de este documento, fueron canceladas en su totalidad de acuerdo con lo convenido con el empleador, y que recibo a satisfacción sin reclamación alguna.

Por todo lo expuesto anteriormente, desistiré de cualquier reclamación laboral ante el Ministerio del Trabajo o ante la Justicia Ordinaria Laboral.

Expedido en la ciudad de Villavicencio el 24 de Julio de 2026 y en ellos intervienen:

Daniel Arturo Vanegas Velásquez
Representante legal
Nit. 900.862.112

HURTADO REYES NICSON HERNAN
C.C. 79359266
Trabajador

7490

DAV Daniel Alexander Vargas Ingeniería	**DAV INGENIERÍA**	CÓDIGO: DAV-TH-FO-25
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 3
	Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso	FECHA: 20/03/2025

Villavicencio, 24 de Julio de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

HURTADO REYES NICSON HERNAN, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 79359266, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 24 de Julio de 2026, por:

Hernán Hurtado

HURTADO REYES NICSON HERNAN
C.C. No. 79359266
Trabajador



7491

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA DE MARZO/2026 2026030
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN053@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS		DESCUENTOS
0000	101	SUELDO BASICO	15.00	1,000,000		
0000	102	Aux. Transporte	15.00	124,545		
0000	216	SALUD TOTAL			1.00	40,000
0000	236	COLPENSIONES			1.00	40,000
		TOTAL EMPLEADO		1,124,545		80,000

NETO PAGADO: 1,044,545 Elab: ANDR 260324

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernan Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

2492

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA DE ABRIL/2026 2026040
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN053@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS		DESCUENTOS
0000	101	SUELDO BASICO	30.00	2,000,000		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	216	SALUD TOTAL			1.00	80,000
0000	236	COLPENSIONES			1.00	80,000
		TOTAL EMPLEADO		2,249,090		160,000

NETO PAGADO: 2,089,090 Elab: ANDR 260423

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernan Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

7459

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA DE MAYO/2026 2026050
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN053@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	SUELDO BASICO	30.00	2,000,000		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	119	GRATIFICACION O	30.00	298,172		HE MAY
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	216	SALUD TOTAL			1.00	80,000
0000	236	COLPENSIONES			1.00	80,000
		TOTAL EMPLEADO		2,547,262		160,000

NETO PAGADO: 2,387,262 Elab: ANDR 260514

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernán Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA DE JUNIO/2026 2026060
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

7494

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN053@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	SUELDO BASICO	30.00	2,000,000		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	216	SALUD TOTAL			1.00	80,000
0000	236	COLPENSIONES			1.00	80,000
		TOTAL EMPLEADO		2,249,090		160,000
		NETO PAGADO:		2,089,090	Elab: ANDR 260609	

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernán Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

7495

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA 2026131
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN653@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
0000	199	PRIMA SERVIC.	105.00	655,990	
		TOTAL EMPLEADO		655,990	
		NETO PAGADO:		655,990	Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernan Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

7496

DANIEL.ARTURO.VANEGAS.VELASQUE NOMINA DE JULIO/2026 2026070
NIT: 86,071,812-0 OF.404.CL.15.NO.40-01. tel:6741131

HUR001 HURTADO REYES NICSON HERNAN CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 2
E-MAIL: HURTADOHERNAN053@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	SUELDO BASICO	24.00	1,600,000		
0000	102	Aux. Transporte	24.00	199,272		
0000	119	GRATIFICACION O	30.00	149,000		HE
0000	19A	Incap. Enfermed				
0000	216	SALUD TOTAL			1.00	64,000
0000	236	COLPENSIONES			1.00	64,000
		TOTAL EMPLEADO		1,948,272		128,000
		NETO PAGADO:		1,820,272	Elab: ANDR 260721	

FIRMA DEL EMPLEADO: Hernan Hurtado Doc.Ident: 79,359,266 VoBo

CONSORCIO
CARRERA 5 EG

7497

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT. 902.054.725 - 5

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **CARLOS MANUEL FORERO ORREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.405.796, estuvo vinculado laboralmente con el CONSORCIO CARRERA 5 EG, desempeñando el cargo de Residente de Obra, desde el 13 de mayo de 2026 hasta el 15 de agosto de 2026, inclusive.

Se certifica igualmente que la terminación de su contrato individual de trabajo se efectuó por mutuo acuerdo entre las partes, conforme a la liquidación suscrita libre y voluntariamente por el empleador y el trabajador el día 15 de agosto de 2026, documento que hace parte de su expediente laboral.

En consecuencia, de acuerdo con la documentación que reposa en los archivos del CONSORCIO CARRERA 5 EG, la finalización del vínculo laboral obedeció a la causal de mutuo acuerdo entre las partes.

CONSORCIO
CARRERA 5 EG
902.054.725-5

La anterior certificación se expide en Villavicencio – Meta el tres (03) de septiembre del 2026.

LINA MARÍA ARENAS NIÑO
Directora de Gestión del Talento Humano

7498

CONSORCIO CARRERA 5 RG
NIT 902,054,725-5
LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

No. CONT. 000007

NOMBRE DEL TRABAJADOR: HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION:VILLAVICENCIO Agosto 24/26
DOCUMENTO IDENTIDAD: CC 1,120,366,743 Codigo:HER001	MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: DURACION DE OBRA
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: AYUDANTE DE OBRA 26	TERMINACION DEL CONTRATO: RENUNCIA VOLUNTARIA

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA	BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS	
FECHA DE RETIRO:	2026	08	19	SALARIO BASICO	1,750,905
FECHA DE INGRESO:	2026	05	25	PROMEDIO ANUAL	1,991,204
FECHA LIQUIDACION:	2026	08	24	SALARIO BASICO DIARIO	58,363.5
ULTIMA LIQUIDACION VACACIONES	2026	05	25	PROMEDIO VACACIONES	1,750,905.0
TIEMPO DE SERVICIO	85.0			PROMEDIO PRIMA SERVICIOS	1,984,745.0
MENOS DIAS LICEN				PROMEDIO CESANTIAS	1,991,204.0
TOTAL DIAS TRABAJ.	85.0				
DIAS PARA VACAC .	85.0				
DIAS PARA CESANT.	85.0				
[redacted]INT. CESANT.	85.0				
[redacted]RA PRIMA	49.0				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTOS
97	CESANTIAS	85.0	470,145	
98	INT. CESANTIAS	85.0	13,321	
99	Prima Servic.	49.0	270,146	
40	Vacaciones	85.0	206,704	

TOTAL DEVENGOS: 960,316 **TOTAL DESCUENTOS:** **NETO A PAGAR:** 960,316

OBSERVACIONES

ELAB: DECR FECHA: 260824.

MODI: FECHA:

Hace constar expresamente lo siguiente:

) Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, la totalidad de los valores correspondientes a todo concepto relacionado con salarios, por toda acreencia laboral que tenga por causa el contrato de [redacted]que ha quedado extinguido.(2.)Que no obstante la anterior declaracion, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación queda transada, [redacted]erencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado como en efecto se transa y por todo reclamo pasado, el empleador y trabajador se declaran recíprocamente a paz y salvo por los [redacted]ceptos liquidados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

TRABAJADOR
C.C. 1120366743

EL EMPLEADOR
C.C.

Periodo Nomina:
202608L

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE MAYO/2026 2026050
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

7499.

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 25

E-MAIL: ALIRICHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
0000	101	Sueldo basico	6.00	350,181		
0000	102	Aux. Transporte	6.00	49,818		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	14,007
[redacted]	233	NUEVA EPS			1.00	14,007
		TOTAL EMPLEADO		399,999		28,014
		NETO PAGADO:		371,985	Elab: ANDR 260525	

FIRMA DEL EMPLEADO:  Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JUNIO/2026 2026060
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

7500

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS		DESCUENTOS
0000	101	Sueldo basico	30.00	1,750,905		
0000	102	Aux. Transporte	30.00	249,090		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	70,036
[redacted]	233	NUEVA EPS			1.00	70,036
		TOTAL EMPLEADO		1,999,995		140,072

NETO PAGADO: 1,859,923 Elab: ANDR 260603

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

[redacted]

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA 2026131
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

751

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALBIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS
0000	199	Prima Servic.	36.00	200,000	
		TOTAL EMPLEADO		200,000	
		NETO PAGADO:		200,000	

Elab:

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE JULIO/2026 2026070
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

7502

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 2S
E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS	DESCUENTOS	
)000	101	Sueldo basico	27.00	1,575,815		
)000	102	Aux. Transporte	27.00	224,181		INCP 3 DIAS
)000	122	VIÁTICOS.	30.00	73,416		HE
)000	190	Incap. Enfemed	3.00	175,091		PERIODO DE: 20260703
)0[redacted]	19A	Incap. Enfemed				A: 20260705
)000	227	PORVENIR PENSIO			1.00 70,036	
)000	233	NUEVA EPS			1.00 70,036	
		TOTAL EMPLEADO		2,048,503	140,072	
		NETO PAGADO:		**1,908,431**	Elab: ANDR 260714	

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo_____

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902,054,725-5

NOMINA DE AGOSTO/2026 2026080
OF.404.CL.15.NO.41-101. tel:3103069962

7503

HER001 HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA 26

E-MAIL: ALIRIOHERNANDEZMENDOZA@GMAIL.COM

COSTOS	CODIGO	CONCEPTO	CANT	DEVENGOS		DESCUENTOS
0000	101	Sueldo basico	19.00	1,108,907		
0000	102	Aux. Transporte	19.00	157,757		
0000	19A	Incap. Enfemed				
0000	227	PORVENIR PENSIO			1.00	44,356
0000	233	NUEVA EPS			1.00	44,356
		TOTAL EMPLEADO		1,266,664		88,712

NETO PAGADO: 1,177,952 Elab: ANDR 260821

FIRMA DEL EMPLEADO: Doc.Ident: 1120,366,743 VoBo

7504

CONSORCIO CARRERA

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Paz y Salvo

Nombre:	**HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO**	**Motivo de retiro:**	Renuncia Voluntaria
Cargo:	Ayudante de Obra	**Sueldo:**	1/50905
Doc. Id:	1120366743	**Tipo de contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha de ingreso	25 de Mayo de 2020	**Fecha de salida:**	19 de Agosto de 2026

Yo, **HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO,** identificado (a) con c.c. N.º **1120366743** por medio de este documento declaro a **PAZ Y SALVO** al **CONSORCIO CARRERA 5 EG,** por el cumplimiento del pago que me hicieron éste en razón de la relación laboral que finalizó el día, 19 de Agosto de 2026, y dejó constancia así:

Que recibí todo lo correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales y en general todo lo que se causó en la relación laboral de acuerdo a lo contemplado en la Ley 50 de 1990 en su Artículo 99 Ordinal 3.

Que el trámite de elaboración, revisión y aprobación de la respectiva liquidación se realizó en los términos legales y en el tiempo prudencial que se establece en la ley.

Que la liquidación a la que soy acreedor corresponde realmente a mis derechos ciertos e indiscutibles en ocasión a la relación laboral que existió, y que en ningún momento renuncie a los mismos.

Que autorizo los descuentos que figuran en la presente liquidación.

Que las sumas que aparecen en la liquidación, que es parte integral de este documento, fueron canceladas en su totalidad de acuerdo con lo convenido con el empleador, y que recibo a satisfacción sin reclamación alguna.

Por todo lo expuesto anteriormente, desistiré de cualquier reclamación laboral ante el Ministerio del Trabajo o ante la Justicia Ordinaria Laboral.

Expedido en la ciudad de Villavicencio el 19 de Agosto de 2026 y en ellos intervienen:

Estefany Geraldine Torres Vanegas
Representante legal
Nit. 902.054.725-5

Hernandez Mendoza Yeison Alirio
C.C. 1120366743
Trabajador

CONSORCIO CARRERA
900.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
PROCESO TALENTO HUMANO
Autorización de exámenes de permanencia y/o egreso

7505

Villavicencio, 19 de Agosto de 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES DE PERMANENCIA Y/O EGRESO

HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1120366743, certifico que he sido notificado y autorizado para que asista a la I.P.S. CONFIANZA IPS, con el fin de realizarme los exámenes de egreso, de conformidad con la terminación del contrato de trabajo existente entre las partes.

Así mismo, he sido notificado que debo asistir dentro de los siguientes CINCO (5) días siguientes a la entrega de la presente notificación, aun así, doy a entender que no es mi deseo realizármelos.

En constancia de lo anterior, es suscrito el día 19 de Agosto de 2026, por:



HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO
C.C. No. 1120366743
Trabajador

7506

CONSORCIO
CARRERA
902.054.725-5

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902.054.725 - 5

CERTIFICA:

El señor **HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1120366743 laboró para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** desde el día **25 de Mayo de 2026** hasta el día **19 de Agosto de 2026**, desempeñando el cargo de **Ayudante de Obra** en el **CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT 902.054.725-5** con un contrato individual de trabajo por **OBRA O LABOR**, devengando un salario mensual de **$1750905** (*UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE*). La causa de su retiro fue:

RENUNCIA VOLUNTARIA	**X**	**ABANDONO DEL CARGO.**		**TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR MUTUO ACUERDO.		**FALLECIMIENTO.**		**PERIODO DE PRUEBA.**	

A la fecha de su retiro, se encontraba afiliada a:

EPS: NUEVA EPS
AFP: PORVENIR
ARL: SURA
CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

Los aportes correspondientes a parafiscales y seguridad social se encuentran a PAZ Y SALVO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el **19 de Agosto de 2026.**

LINA MARÍA ARENAS NIÑO
Directora de Gestión del Talento Humano.

Inducción del personal

1508

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	07/02/2026		
NOMBRE:	Leonardo Andres Borda	CC.	80229941
CARGO:	Director de obra	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?



2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

(B) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

(C) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

(B) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

(A) Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

(B) Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o lider de proceso

(C) Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



7504

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

X Demoliciones; X Trabajo en alturas X Excavaciones d. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa X Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

Accidentes, enfermedades laborales, muerte

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

Comité de convivencia laboral previene el acoso laboral

7510

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	13/08/26		
NOMBRE:	William Garavito Arango	CC.	17.357.749
CARGO:	Operador	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?



2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

B) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

C) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

B) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

A. Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

B. Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o líder de proceso

C. Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



2511

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

a. Demoliciones b.Trabajo en alturas c.Excavaciones X. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa X Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité encargado de la seguridad y la salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

Accidentes de trabajo.

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

prevenir el acoso laboral de los diferentes miembros de la empresa

7512

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	13/08/2026		
NOMBRE:	Nathali Guzman	CC.	1121830599
CARGO:	ING RESIDENTE	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?



2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

X B) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

X C) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

X B) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

X A. Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

B. Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o líder de proceso

X Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



7513

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

a. Demoliciones b. Trabajo en alturas c. Excavaciones d. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa C. Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

AT, morir, incidentes

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

Prevenir el acoso laboral

751A

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COPASST

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06/05/2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	30/7/2026	**HORA INICIO:**	10:00 a. m.	**HORA FINAL:**	11:00 a. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COPASST (Julio 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación de asistencia
Revisión de condiciones de seguridad e higiene en el área
Reporte de actos y condiciones inseguras
Seguimiento a actividades de SST
Próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia:
Se confirma la presencia de los integrantes del COPASST y del Profesional SST, así como de los asistentes convocados.
2. Revisión de condiciones de seguridad:
Se informó sobre las inspecciones realizadas en la zona de trabajo, destacando los siguientes puntos:
Se evidencia buen uso de EPP en la mayoría de los trabajadores.
Se evidencia orden y aseo en obra.
Se realizo señalización de los puntos de la obra.
3. Reporte de actos y condiciones inseguras:
Se reporto 1 accidente de trabajo, se realizo la investigacion y la leccion aprendia
4. Seguimiento a campañas y actividades SST:
Se realizaron todas las actividades programadas.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COPASST	31/8/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	Carolina Restrepo
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano S.

7516

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06/05/2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	31/8/2026	**HORA INICIO:**	10:00 a. m.	**HORA FINAL:**	11:00 a. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COPASST (Agosto 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación de asistencia
Revisión de condiciones de seguridad e higiene en el área
Reporte de actos y condiciones inseguras
Seguimiento a actividades de SST
Próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia:
Se confirma la presencia de los integrantes del COPASST y del Profesional SST, así como de los asistentes convocados.
2. Revisión de condiciones de seguridad:
Se informó sobre las inspecciones realizadas en la zona de trabajo, destacando los siguientes puntos:
Se evidencia buen uso de EPP en la mayoría de los trabajadores.
Se evidencia orden y aseo en obra.
Se realizo señalización de los puntos de la obra.
Se realiza charlas de seguridad diarias.
3. Reporte de actos y condiciones inseguras:
No se reportaron accidentes de trabajo.
4. Seguimiento a campañas y actividades SST:
Se realizaron todas las actividades programadas.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COPASST	30/9/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	Carolina R.
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COCOLAB

7518

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06-05-2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	30/7/2026	**HORA INICIO:**	11:00 a. m.	**HORA FINAL:**	12:00 p. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COCOLAB (Julio 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación del quórum
Revisión de compromisos del comité anterior
Informe de capacitación realizada
Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos
Actividades del comité
Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum: Se confirma asistencia de los miembros del comité para dar inicio a la reunión.
2. Revisión de compromisos del comité anterior: Se revisan las tareas asignadas en la reunión anterior y su nivel de cumplimiento.
3. Informe de capacitación realizada: Se realizo charla de resolucion de conflictos, roles y responsabilidades del COCOLAB, factores de riesgo psicosocial.
4. Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos: Se realizó la revisión del buzón de sugerencias correspondiente al periodo actual.
No se reportaron casos nuevos de presunta situación de acoso laboral o conflicto interpersonal.
Se recuerda a los trabajadores la disponibilidad del buzón como canal confidencial para reportar inquietudes, quejas o sugerencias relacionadas con la convivencia laboral.
5. Actividades del comité: Se realizó seguimiento al buzón de sugerencias y no se identificaron casos que requieran intervención.
6. Programación de la próxima reunión: Se establece la fecha tentativa para el siguiente encuentro del comité.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COCOLAB	31/8/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	CAROLINA RESTREPO
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

25/9

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06-05-2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	31/8/2026	**HORA INICIO:**	11:00 a. m.	**HORA FINAL:**	12:00 p. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COCOLAB (Agosto 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación del quórum
Revisión de compromisos del comité anterior
Informe de capacitación realizada
Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos
Actividades del comité
Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum: Se confirma asistencia de los miembros del comité para dar inicio a la reunión.
2. Revisión de compromisos del comité anterior: Se revisan las tareas asignadas en la reunión anterior y su nivel de cumplimiento.
3. Informe de capacitación realizada: Se realizo charla de bienestar de los trabajadores, gestion interna, responsabilidades.
4. Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos: Se realizó la revisión del buzón de sugerencias correspondiente al periodo actual.

No se reportaron casos nuevos de presunta situación de acoso laboral o conflicto interpersonal.

Se recuerda a los trabajadores la disponibilidad del buzón como canal confidencial para reportar inquietudes, quejas o sugerencias relacionadas con la convivencia laboral.

5. Actividades del comité: Se realizó seguimiento al buzón de sugerencias y no se identificaron casos que requieran intervención.
6. Programación de la próxima reunión: Se establece la fecha tentativa para el siguiente encuentro del comité.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COCOLAB	30/9/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	Carolina R.
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

7520

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato entrega de EPP

2021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
CONSORCIO	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	8/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jhon César Julio Cespedes Barrero	No. CEDULA	1.121875.157
CARGO		FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla desechable	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	Botas		Otros					
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
30/04/26			X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar: físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 64 numeral 2, Art. 230. Ley 9 de 1979: Art. 88. Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7522

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jorge Ivan aguilar	No. CEDULA	1006997349
CARGO	ayudante	FECHA DE INGRESO	28/05/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Casco	TEPP: Guantes: Carnaza	Guantes: Nitrilo	Guantes: Vaqueta	Guantes: Caucho	Mascarilla de Filtro	Tapabocas Mascarilla	Gafas	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gabán)	Motivo entrega: Suministro	Motivo entrega: Reposición	Firma de recibido
28/05/26									X													Jorge Ivan A.
28/05/26				X			X															Jorge Ivan A
30/05/26			X				X		X							X	X					Jorge Ivan A.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar obligatoriamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7. Art. 230. Ley 9 de 1979. Art. 85. Decreto 1295 de 1994. Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Gelner Doran	No. CEDULA	1120506904
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	25/05/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP													DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros					
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gabán)	Suministro	Reposición	
15/07/26			X						X													Gelner D
30/07/26			X						X							X	X					Gelner D

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar de cuidadosamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7524

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	David Alejandro Quintero Andrade	No. CEDULA	1120501079
CARGO	Almacenista	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Casco	EPP: Uniformes: Camisa	Uniformes: Blusa	Uniformes: Vaqueta	Uniformes: Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas (Mascarilla)	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos insercion	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	DOTACION: Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Motivo entrega: Reposición	Firma de recibido
30/07/26			X						X							X	X					David Quintero

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 84; Decreto 1295 de 1994. Art. 22.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
consorcio	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	8/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Carolina Restrepo	No. CEDULA	1070386114
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	23/05/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes			Mascarilla de filtro	Respirador Mascarilla	Gafas	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?		Botas		Otros					
		Camisa	Bluza	Braguta	Chuzo										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermiable (Gaban)	Suministro	Reposición	
30/07/26			X						X							X	X					Carolina R.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a usarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 84; Decreto 1295 de 1994, Art. 22

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis edison Pulido Peña	No. CEDULA	1.120.307.359
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	01/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Camisa	Guantes: Nitrilo	Guantes: Vaqueta	Guantes: Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
30/04/26			X						X							X	X					Luis edison pulido P

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
consorcio	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Johan Pablo Hondera	No. CEDULA	93437799
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	1/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos (inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros					
		Gamuza	Nitrilo	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
05/01/26				X																		
30/01/26			X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 2; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	8/5/2026

7528

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis Carlos Rey Obaya	No. CEDULA	1121850421
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	9/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Cantidad	EPP: Guantes: Carnaza	Guantes: Nitrilo	Guantes: Vaqueta	Guantes: Caucho	Mascarilla de filtro	Diadema Mascarilla	Tapa oídos	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Motivo entrega: Reposición	Firma de recibido
09/09/26				X																		Luis Carlos Rey Obaya
30/09/26			X						X							X	X					Luis Carlos Rey Obaya

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido capacitación sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Marcel Steven Fabian Triana	No. CEDULA	1120580352
CARGO		FECHA DE INGRESO	9-06-26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Casco	EPP: Guantes: Carnaza	Guantes: Nitrilo	Guantes: Vaqueta	Guantes: Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalon	Otros: Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Motivo entrega: Reposición	Firma de recibido
11/09/26			X																			
15/09/26									X													
30/09/26			X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 56 numeral 6. Art. 230. Ley 9 de 1979. Art. 88. Decreto 1295 de 1994. Art. 22.

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

1530

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Obaldo Lopez Leon	No. CEDULA	93338325
CARGO	Auxiliar de obra	FECHA DE INGRESO	11/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega DD/MM/AA	EPP														DOTACION						Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Gafas				Mascarilla de Alivio	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	Botas		Otros						
		Caretas	Botas	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalon	Impermeable (Gabán)		Suministro	Reposición	
18/06/26			X						X														Obaldo Lopez
30/06/26			X						X							X	X						Obaldo Lopez

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 65 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7531

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Oscar fernando perez	No. CEDULA	1120566S
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	11/06/26.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

		EPP														DOTACIÓN						Motivo entrega		
		Guantes														Botas		Otros						
Fecha de entrega	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?		Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	Firma de recibido
03/05/26				X																				
30/04/26			X														X	X						

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7. Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

consorcio carrera	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Juan Cepeda	No. CEDULA	93439539
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	11/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Cargo	EPP: Gafas				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbiquejo	Otros ¿Cual?	DOTACIÓN: Botas		Otros			Motivo entrega		Firma de recibido
		Cerrada	Aros	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
16/06/26									X													Juan Cepeda
30/06/26			X						X							Y	Y					Juan Cepeda

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

1533

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jorge Ivan Aguilar	No. CEDULA	1.006.697.344
CARGO	Oficial	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
10/8/26		X																				Jorge Ivan A
18/8/20			X						X													Jorge Ivan A.
25/8/20		X																				Jorge Ivan A.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7534

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis Eduardo Arbeleda	No. CEDULA	6642582
CARGO	Oficial	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
6/8/26			X																			
19/8/26		X																				
26/8/26				X					X													

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7535

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Gener Esteven Duran	No. CEDULA	1120506904
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gabán)			
14/8/26				X					X													Gener
21/8/26			X																			Gener

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7536

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	David Quintero	No. CEDULA	1120501079
CARGO	Almacenista	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
2018/26			X																			David Quintero

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7537

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Juan Gabriel Cepeda	No. CEDULA	93439539
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
11/8/26				X					X													Juan
18/8/26			X																			Juan
25/8/26				X																		Juan

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7538

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jose Ubaldo Rojas	No. CEDULA	9338325
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
27/8/26				X					X													Ubaldo Rojas
27/8/26			X						X													Ubaldo Rojas

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7539

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Oscar PEREZ GARCIA	No. CEDULA	11205665
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
15/8/26			X						X													Oscar P

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7540

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Carlos Alberto Martinez	No. CEDULA	1735545
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
18/8/26									X													Carlos M
31/8/26			X																			Carlos M

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7541

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Ricardo Rincon	No. CEDULA	1122126548
CARGO	Operador	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Guantes													Botas		Otros					
	Casco	Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
31/8/26			X																			Ricardo

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

754

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Juan Pablo Marcera	No. CEDULA	93437799.
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
11/8/26			X						X													
18/8/26		X																				
25/8/26				X																		

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 86; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

7SA3

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	PROFESIONAL SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Oscar Fernando Perez	No. CEDULA	
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos Inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
		Carnaza	Hilaza	Vaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)			
3/09/25																						Oscar P.
15/09/25																						Oscar P.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

2544

Inspección de EPP

	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Codigo	SIG-SST-FO-30
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	01
	Inspección de EPP	Fecha	6/5/2025

7545

FECHA: 29 07 2026

LUGAR DE INSPEECION: SAN MARTIN-OBRA

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		LENTES DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES		BOTAS PUNTA DE ACERO		DOTACIÓN		METODO DE CONTROL	OBSERVACIONES
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
1	JORGE AGUILAR	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
3	GEINER DURAN GAITAN	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
4	YEISON HERNANDEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
5	DAVID QUINTERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
6	CAROLINA RESTREPO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
7	LUIS PULIDO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
8	JUAN PABLO MANCERA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
9	JOHN MARQUEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
10	CESAR BAQUERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
11	LUIS CARLOS REY	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
13	MAICOL ESTIVEN TILANO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
14	OSCAR FERNANDO PEREZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
15	JUAN GABRIEL CEPEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No Requiere

METODOS DE CONTROL: (1) Instrucción, (2) Motivación, (3) Cambio de EPP, (4) Capacitación, (5) Otra

COMENTARIOS:

Wilfredy Bolivar E

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

CONSORCIO CARRERA 5 EG	Codigo	SIG-SST-FO-30
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	01
Inspección de EPP	Fecha	6/5/2025

1546

FECHA: 18 08 2026

UGAR DE INSPEECIOI SAN MARTIN

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		LENTES DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES		BOTAS PUNTA DE ACERO		DOTACIÓN(		METODOS DE CONTROL	FIRMA
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
1	JORGE AGUILAR	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Jorge Ivan A.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
3	GEINER DURAN GAITAN	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Geiner Duran
4	YEISON HERNANDEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
5	DAVID QUINTERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		David Quintero
6	CAROLINA RESTREPO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Carolina R.
7	LUIS PULIDO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Luis P.
8	JUAN PABLO MANCERA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
9	JOHN MARQUEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
10	CESAR BAQUERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
11	LUIS CARLOS REY	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
14	OSCAR FERNANDO PEREZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Juan
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		Ubaldo Rojas

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No Requiere

METODOS DE CONTROL: (1) Instrucción, (2) Motivación, (3) Cambio de EPP, (4) Capacitación, (5) Otra

COMENTARIOS:

Nelly Becerra

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

254

Inspección de botiquín y camilla

ZSAB

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-27
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCION A BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG		
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	MARLLY BEJARANO ENCISO	CARGO	PROFESIONAL SST
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	ALMACEN	FECHA DE INSPECCION	22/07/2026
UBICACIÓN CAMILLA	ALMACEN		

INSPECCION A BOTIQUIN

No	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Estado del botiquín	X			1 UND		
2	Señalización	X			1 UND		
3	Gasas limpias paquete	X			1 CAJA		
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	X			1 UND		
5	Bajalenguas	X			17 UND		
6	Guantes de latex para examen	X			1 CAJA		
7	Venda elástica 2 x 5 yardas	X			1 UND		
8	Venda elástica 3 x 5 yardas	X			1 UND		
9	Venda elástica 5 x 5 yardas	X			1 UND		
10	Venda de algodón 3 x 5 yardas	X			1 UND		
11	Venda de algodón 5 x 5 yardas	X			1 UND		
12	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	X			1 UND		120 ml
13	Solución salina 250 cc ó 500 cc	X			2 UND		500 ml
14	Termómetro de mercurio o digital	X			1 UND		DIGITAL
15	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	X			1 UND		350 ml

** Nota: Los elementos mencionados anteriormente son basados según Resolución No. 705 de 2007 - Botiquín Tipo A*

No	DESCRIPCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1							
2							
3							
4							
5							

** Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)*

INSPECCIÓN DE CAMILLA

No	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				N/A	
2	Señalización	X				N/A	
3	Estado del soporte	X				N/A	
4	Correas de seguridad	X				N/A	
5	Sujetadores para agarre	X				N/A	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Marlly Bejarano E.

7549

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-27
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCION A BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG		
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	MARLLY BEJARANO ENCISO	**CARGO**	**PROFESIONAL SST**
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	ALMACEN	**FECHA DE INSPECCION**	20/08/2026
UBICACIÓN CAMILLA	ALMACEN		

INSPECCION A BOTIQUIN

No	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Estado del botiquín	X			1 UND		
2	Señalización	X			1 UND		
3	Gasas limpias paquete	X			1 CAJA		
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	X			1 UND		
5	Bajalenguas	X			17 UND		
6	Guantes de latex para examen	X			1 CAJA		
7	Venda elástica 2 x 5 yardas	X			1 UND		
8	Venda elástica 3 x 5 yardas	X			1 UND		
9	Venda elástica 5 x 5 yardas	X			1 UND		
10	Venda de algodón 3 x 5 yardas	X			1 UND		
11	Venda de algodón 5 x 5 yardas	X			1 UND		
12	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	X			1 UND		120 ml
13	Solución salina 250 cc ó 500 cc	X			2 UND		500 ml
14	Termómetro de mercurio o digital	X			1 UND		DIGITAL
15	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	X			1 UND		350 ml

** Nota: Los elementos mencionados anteriormente son basados según Resolución No. 705 de 2007 - Botiquín Tipo A*

No	DESCRIPCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1							
2							
3							
4							
5							

** Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)*

INSPECCIÓN DE CAMILLA

No	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				N/A	
2	Señalización	X				N/A	
3	Estado del soporte	X				N/A	
4	Correas de seguridad	X				N/A	
5	Sujetadores para agarre	X				N/A	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Marlly Bejarano E.

Inspección de extintor

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-26
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha	6/5/2026

SSI

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MARLLY BEJARANO ENCISO | **FECHA DE INSPECCIÓN:** 22/07/2026

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO											
1	ALMACEN		X					20 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
2	MINICARGADOR		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
3	RETROEXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	feb-27	
4	EXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	ago-26	
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN Marlly Bejarano E.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-26
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha	6/5/2026

7552

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MARLLY BEJARANO ENCISO | FECHA DE INSPECCIÓN: 20/08/2026

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO												
1	ALMACEN		X					20 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
2	MINICARGADOR		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
3	RETROEXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	feb-27	
4	EXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	ago-26	
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								.

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Marlly Bejarano E.

7553

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de orden y aseo

7554

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-15
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

LUGAR: SAN MARTIN - META **FECHA DE INSPECCIÓN:** 20/07/2026

MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA),

	1. CONDICIONES GENERALES	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Políticas y reglamentos de la empresa publicados en sitio con acceso a todo el personal.	X			
1.2	Sistema de alertamiento en caso de emergencia.	X			
1.3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas, incluye rutas de manejo y disposición de residuos.	X			
1.4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos.	X			
1.5	Botiquín debidamente equipado e identificado.	X			
1.6	Brigada de emergencia constituida y conocida por todo el personal.	X			
1.7	MEDEVAC publicado y actualizado.	X			
1.8	Extintores suficientes y del tipo adecuado, con fecha de recarga vigente y señalización respectiva.	X			
1.9	Kit ambiental para respuesta a contingencias	X			
	2. ESTRUCTURA	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
2.1	Iluminación adecuada y suficiente.	X			
2.2	Equipos eléctricos con conexión a tierra.	X			
2.3	Conexiones eléctricas en buen estado.	X			
2.4	Ventilación suficiente y adecuada.	X			
	3. ÁREA - PUESTOS DE TRABAJO	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
3.1	Espacio de trabajo adecuado.	X			
3.2	Mesas y sillas de trabajo cómodas, ajustables y de dimensiones adecuadas.	X			
3.3	Vías de movilización despejadas.	X			
3.4	Iluminación y ventilación adecuada y suficiente.	X			
3.5	Limpieza, orden y aseo.	X			
3.6	Estado de las escaleras del área	X			
	4. SERVICIOS SANITARIOS	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
4.1	Baterías sanitarias: cantidad, dotación y estado de acuerdo a numero de personas.	X			
4.2	Conexiones sanitarias (Ausencia de fugas).	X			
4.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	X			
4.4	Orden y aseo.	X			
	5. MANEJO DE RESIDUOS	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
5.1	Adecuada separación de residuos de acuerdo con el plan integral de gestión de residuos.	X			
5.2	Rotulado.	X			
5.3	Orden y aseo.	X			
5.4	El centro de acopio cumple con las condiciones de infraestructura requerida por la normatividad vigente.	X			
	6. INFRAESTRUCTURA	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
6.1	Cunetas perimetrales y desarenadores en buen estado y libres de residuos.	X			
6.2	Ausencia de fugas de agua en red hidráulica.	X			
6.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía.	X			
	7. CONDICIONES GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
7.1	Señalización de Ingreso a la locación para inducción de seguridad.	X			
7.2	Señalización de seguridad, y salud en el trabajo en areas operativas de la locación.	X			
7.3	Señalización ambiental en vías de acceso a la locación, de acuerdo a licencia Ambiental.	X			
7.4	Señalización vial en vías de acceso a locación.	X			
	8. CONDICIONES GENERALES DE LA DEMARCACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
8.1	Salidas, puertas de acceso y de emergencia.	X			
8.2	Instalaciones para almacenamiento, incluyendo las necesarias para sustancias peligrosas.	X			
8.3	Vías de circulación interna.	X			

10. OBSERVACIONES GENERALES

7555

CONSORCIO CARRERA 5 EG MEDIAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-15
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

LUGAR: SAN MARTIN - META **FECHA DE INSPECCIÓN:** 22/08/26

MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA),

	1. CONDICIONES GENERALES	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1,1	Políticas y reglamentos de la empresa publicados en sitio con acceso a todo el personal.	X			
1,2	Sistema de alertamiento en caso de emergencia.	X			
1,3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas, incluye rutas de manejo y disposición de residuos.	X			
1,4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos.	X			
1,5	Botiquín debidamente equipado e identificado.	X			
1,6	Brigada de emergencia constituida y conocida por todo el personal.	X			
1,7	MEDEVAC publicado y actualizado.	X			
1,8	Extintores suficientes y del tipo adecuado, con fecha de recarga vigente y señalización respectiva.	X			
1,9	Kit ambiental para respuesta a contingencias	X			
	2. ESTRUCTURA	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
2,1	Iluminación adecuada y suficiente.	X			
2,2	Equipos eléctricos con conexión a tierra.	X			
2,3	Conexiones eléctricas en buen estado.	X			
2,4	Ventilación suficiente y adecuada.	X			
	3. ÁREA - PUESTOS DE TRABAJO	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
3,1	Espacio de trabajo adecuado.	X			
3,2	Mesas y sillas de trabajo cómodas, ajustables y de dimensiones adecuadas.	X			
3,3	Vías de movilización despejadas.	X			
3,4	Iluminación y ventilación adecuada y suficiente.	X			
3,5	Limpieza, orden y aseo.	X			
3,6	Estado de las escaleras del área	X			
	4. SERVICIOS SANITARIOS	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
4,1	Baterías sanitarias: cantidad, dotación y estado de acuerdo a numero de personas.	X			
4,2	Conexiones sanitarias (Ausencia de fugas).	X			
4,3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	X			
4,4	Orden y aseo.	X			
	5. MANEJO DE RESIDUOS	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
5,1	Adecuada separación de residuos de acuerdo con el plan integral de gestión de residuos.	X			
5,2	Rotulado.	X			
5,3	Orden y aseo.	X			
5,4	El centro de acopio cumple con las condiciones de infraestructura requerida por la normatividad vigente.	X			
	6. INFRAESTRUCTURA	**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
6,1	Cunetas perimetrales y desarenadores en buen estado y libres de residuos.	X			
6,2	Ausencia de fugas de agua en red hidráulica.	X			
6,3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía.	X			
	7. CONDICIONES GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
7,1	Señalización de ingreso a la locación para induccion de seguridad.	X			
7,2	Señalización de seguridad, y salud en el trabajo en areas operativas de la locación.	X			
7,3	Señalización ambiental en vías de acceso a la locación, de acuerdo a licencia Ambiental.	X			
7,4	Señalización vial en vías de acceso a locación.	X			
	8. CONDICIONES GENERALES DE LA DEMARCACIÓN	**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
8,1	Salidas, puertas de acceso y de emergencia.	X			
8,2	Instalaciones para almacenamiento, incluyendo las necesarias para sustancias peligrosas.	X			
8,3	Vías de circulación interna.	X			
	10. OBSERVACIONES GENERALES				

INSPECCIONADO POR:	Marlly Julieth Bejarano Enciso	FIRMA:	Marlly Bejarano

7556

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección gerencial HSE

7557

CONSORCIO CARRERA 5 66	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-69
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN GERENCIAL HSE	FECHA:	6/5/2026

ÁREA - PROYECTO: Consorcio Carrera 5 66 FECHA: 24/03/26 HORA INICIO: 10:00 am HORA FIN: 10:20 am

RESPONSABLE: MARLLY BEJARANO ENCISO CARGO: PROFESIONAL SST

No.	ASPECTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
	ORDEN Y ASEO				
1	Se tiene sitios adecuados para el almacenamiento de equipos y herramientas	X			
2	Las condiciones de orden y aseo de la oficina son adecuadas y agradables para el trabajador	X			
3	Se tiene recipiente para disposición y clasificación de residuos en el área de oficinas	X			
4	Las condiciones de orden y aseo de la zona del comedor son apropiadas	X			
5	Las zonas de construcción se encuentran en optimo estado de orden y aseo	X			
6	Las zonas de construcción y campamento cuentan con recipientes para disposición y clasificación de residuos.	X			
7	Los pasillos o zonas de transito de personal, se encuentran libres de obstáculos	X			
	SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
8	Las zonas de trabajo de alto riesgo se encuentran debidamente señalizadas	X			
9	Las zonas de transito de personal se encuentra señalizada	X			
10	Las zonas de peligro se encuentran debidamente señalizadas para evitar el paso del personal	X			
11	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas	X			
12	El punto de encuentro esta debidamente señalizado	X			
13	Las zonas cuentan con señalización informativa que guie al visitante en su recorrido por la locación	X			
14	Las barandas se encuentran debidamente pintadas con color de contraste (Amarillo-negro)	X			
15	Las líneas de flujo se encuentran pintadas según el contenido	X			
16	El sentido de las líneas de flujo se encuentra debidamente señalizado en la tubería	X			
17	Las zonas de trabajo riesgoso, equipos, y zonas peligrosas se encuentran	X			
	BIENESTAR DEL PERSONAL	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
18	Se cuenta con equipos de comunicación y telecomunicación (TV, Radio, Teléfono, Celular)		X		
19	Se cuenta con botellones de agua apta para el consumo humano, disponibles	X			
20	La cantidad de baños es suficiente para el personal, mínimo 1 por cada 15 personas	X			
21	los lavamanos funcionan correctamente	X			
22	Los mobiliarios de los contenedores se encuentran en optimas condiciones (escritorios, sillas...)	X			

7558

	SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
23	Los equipos y Elementos de Protección personal son los adecuados para el trabajo que debe desempeñarse	X			
24	Se encuentra completo y limpio y cumple con las normas técnicas	X			
25	Se llevan los registros de asistencia de todas las charlas y actividades realizadas	X			
26	Se tienen registros de inducción y reinducción al día	X			
27	Disponen de cartelera informativa de HSE	X			
28	Los trabajadores conocen y comprenden las políticas de la Organización	X			
29	El personal está informado sobre los riesgos inherentes a la actividad que	X			
30	Hay registro de afiliación al Sistema de Seguridad Social de todos los empleados ubicados en la facilidad	X			
31	Utilizan los trabajadores el equipo de protección personal disponible	X			
32	**El Equipo y los elementos de Protección Personal incluye:**				
33	Casco para protección de la cabeza	X			
34	Protectores para los oídos	X			
35	Protectores para los ojos	X			
36	Máscaras y equipo respiratorio	X			
37	Guantes para los diferentes tipos de actividad y riesgo	X			
38	Calzado de seguridad para los pies	X			
39	Ropa de trabajo	X			
40	Equipo de protección contra caída en buen estado	X			
41	Se cuenta con pararrayos en la locación	X			
42	Se mantienen protegidos los circuitos	X			
43	Se mantienen en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, maquinas eléctricas portátiles	X			
44	**Tableros Eléctricos se mantuvieren en buenas condiciones en cuanto a:**				
45	Limpieza	X			
46	Pintura	X			
47	Ubicación	X			
48	Empotrado	X			
49	Conexiones	X			
50	Funcionamiento	X			
51	Alambrado	X			
52	**Enchufes e Interruptores están en buen estado en cuanto a:**				
53	Correcto alambrado y ajuste de contactos	X			
54	Cuenta con canalización de instalaciones eléctricas o están entubadas	X			
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
55	Se encuentran los extintores en condiciones de usarse	X			
56	Los extintores se encuentran debidamente señalizados	X			
57	Han sido capacitados los trabajadores para utilizar ese equipo.	X			
58	Se tienen las actas de conformación de brigada de emergencia, capacitación y reuniones periódicas de la brigada	X			
59	Hay una persona encargada del mantenimiento e inspección.	X			
60	Los trabajadores conocen los números de los teléfonos de emergencia.	X			
61	Conocen los trabajadores las rutinas y ejercicios de emergencia en caso de incendio	X			
62	Se cuenta con material de respuesta ante emergencias.	X			

7559

63	Se cuenta con un sistema de alarma de emergencia	X			
64	se cuenta con un botiquin de primeros auxilios con material suficiente para una respuesta a emergencia; basarse en el formato de inspección de botiquines	X			
	REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO Y AST	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
65	Existen ATS para la realización de actividades críticas	X			
66	Los Trabajadores reportan actos y condiciones inseguras	X			
67	Se reportan los incidentes presentados en la locación	X			
68	Los trabajadores entienden la importancia de los reportes.	X			
69	Los trabajadores comunican sus inquietudes en salud y seguridad al COPASST	X			
70	Se tienen las actas de reunión y actividades del COPASST, al día.	X			
	PROCEDIMIENTOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
71	Está disponible el programa de mantenimiento de equipos.	X			
72	Se llevan los registros de las verificaciones y mantenimientos	X			
73	Los procedimientos de los equipos se encuentran disponibles en el sitio de trabajo y tienen peligros identificados	X			
74	Los trabajadores están capacitados en el manejo de equipos y herramientas críticas.	X			
75	Existen registros de inspección de equipos y evidencia de seguimiento de las acciones generadas	X			
76	Fueron identificados y está disponible el stock de repuestos críticos	X			
	EQUIPOS OPERACIONALES	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
81	Lineas y conexionado con soportes adecuados, sin fugas y señalizadas correctamente	X			
82	Compresores en correcto funcionamiento(con sus mangueras), conexionado adecuado, empalmes en buen estado	X			
83	Bombas de transferencia en optimo funcionamiento, sin fugas e instalación adecuada. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
85	Tanques de almacenamiento con spool de medición	X			
86	Todos los equipos tienen puesta a tierra	X			
87	Generadores en correcto funcionamiento, sin fugas y con mantenimiento al día. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
88	Iluminación perimetral en buen estado (limpieza e instalación, con empalmes y conexionado eléctrico adecuado.	X			

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
MARLLY BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E
CAROLINA RESTREPO	MIEMBRO COPASST	CAROLINA RESTREPO

7560

CONSORCIO CARRERA 5 EC	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-69
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN GERENCIAL HSE	FECHA:	6/5/2026

ÁREA - PROYECTO: CRA 5 – SAN MARTIN FECHA: 24/8/26 HORA INICIO: 10:00 HORA FIN: 11:00

RESPONSABLE: MARLLY BEJARANO ENCISO CARGO: PROFESIONAL SST

No	ASPECTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN Y ASEO					
1	Se tiene sitios adecuados para el almacenamiento de equipos y herramientas	X			
2	Las condiciones de orden y aseo de la oficina son adecuadas y agradables para el trabajador	X			
3	Se tiene recipiente para disposición y clasificación de residuos en el área de oficinas	X			
4	Las condiciones de orden y aseo de la zona del comedor son apropiadas	X			
5	Las zonas de construcción se encuentran en optimo estado de orden y aseo	X			
6	Las zonas de construcción y campamento cuentan con recipientes para disposición y clasificación de residuos.	X			
7	Los pasillos o zonas de transito de personal, se encuentran libres de obstáculos	X			
	SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
8	Las zonas de trabajo de alto riesgo se encuentran debidamente señalizadas	X			
9	Las zonas de transito de personal se encuentra señalizada	X			
10	Las zonas de peligro se encuentran debidamente señalizadas para evitar el paso del personal	X			
11	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas	X			
12	El punto de encuentro esta debidamente señalizado	X			
13	Las zonas cuentan con señalización informativa que guie al visitante en su recorrido por la locación	X			
14	Las barandas se encuentran debidamente pintadas con color de contraste (Amarillo-negro)	X			
15	Las líneas de flujo se encuentran pintadas según el contenido	X			
16	El sentido de las líneas de flujo se encuentra debidamente señalizado en la tubería	X			
17	Las zonas de trabajo riesgoso, equipos, y zonas peligrosas se encuentran	X			
	BIENESTAR DEL PERSONAL	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
18	Se cuenta con equipos de comunicación y telecomunicación (TV, Radio, Teléfono, Celular)		X		
19	Se cuenta con botellones de agua apta para el consumo humano, disponibles	X			
20	La cantidad de baños es suficiente para el personal, mínimo 1 por cada 15 personas	X			
21	los lavamanos funcionan correctamente	X			
22	Los mobiliarios de los contenedores se encuentran en optimas condiciones (escritorios, sillas...)	X			

7561

	SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
23	Los equipos y Elementos de Protección personal son los adecuados para el trabajo que debe desempeñarse	X			
24	Se encuentra completo y limpio y cumple con las normas técnicas	X			
25	Se llevan los registros de asistencia de todas las charlas y actividades realizadas	X			
26	Se tienen registros de inducción y reinducción al día	X			
27	Disponen de cartelera informativa de HSE	X			
28	Los trabajadores conocen y comprenden las políticas de la Organización	X			
29	El personal está informado sobre los riesgos inherentes a la actividad que	X			
30	Hay registro de afiliación al Sistema de Seguridad Social de todos los empleados ubicados en la facilidad	X			
31	Utilizan los trabajadores el equipo de protección personal disponible	X			
[illegible]	**El Equipo y los elementos de Protección Personal Incluye:**				
33	Casco para protección de la cabeza	X			
3[illegible]	Protectores para los oídos	X			
35	Protectores para los ojos	X			
36	Máscaras y equipo respiratorio	X			
37	Guantes para los diferentes tipos de actividad y riesgo	X			
38	Calzado de seguridad para los pies	X			
39	Ropa de trabajo	X			
40	Equipo de protección contra caída en buen estado	X			
41	Se cuenta con pararrayos en la locación	X			
42	Se mantienen protegidos los circuitos	X			
43	Se mantienen en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, maquinas eléctricas portátiles	X			
44	**Tableros Eléctricos se mantuvieren en buenas condiciones en cuanto a:**				
45	Limpieza	X			
46	Pintura	X			
[illegible]	Ubicación	X			
4[illegible]	Empotrado	X			
4[illegible]	Conexiones	X			
50	Funcionamiento	X			
51	Alambrado	X			
52	**Enchufes e Interruptores están en buen estado en cuanto a:**				
53	Correcto alambrado y ajuste de contactos	X			
54	Cuenta con canalización de instalaciones eléctricas o están entubadas	X			
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
55	Se encuentran los extintores en condiciones de usarse	X			
56	Los extintores se encuentran debidamente señalizados	X			
57	Han sido capacitados los trabajadores para utilizar ese equipo.	X			
58	Se tienen las actas de conformación de brigada de emergencia, capacitación y reuniones periódicas de la brigada	X			
59	Hay una persona encargada del mantenimiento e inspección.	X			
60	Los trabajadores conocen los números de los teléfonos de emergencia.	X			
61	Conocen los trabajadores las rutinas y ejercicios de emergencia en caso de incendio	X			
62	Se cuenta con material de respuesta ante emergencias.	X			

7562

63	Se cuenta con un sistema de alarma de emergencia	X			
64	se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con material suficiente para una respuesta a emergencia; basarse en el formato de inspección de botiquines	X			
	REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, PERMISOS DE TRABAJO Y AST	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
65	Existen ATS para la realización de actividades críticas	X			
66	Los Trabajadores reportan actos y condiciones inseguras	X			
67	Se reportan los incidentes presentados en la locación	X			
68	Los trabajadores entienden la importancia de los reportes.	X			
69	Los trabajadores comunican sus inquietudes en salud y seguridad al COPASST	X			
70	Se tienen las actas de reunión y actividades del COPASST, al día.	X			
	PROCEDIMIENTOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
71	Está disponible el programa de mantenimiento de equipos.	X			
7.	Se llevan los registros de las verificaciones y mantenimientos	X			
73	Los procedimientos de los equipos se encuentran disponibles en el sitio de trabajo y tienen peligros identificados	X			
74	Los trabajadores están capacitados en el manejo de equipos y herramientas críticas.	X			
75	Existen registros de inspección de equipos y evidencia de seguimiento de las acciones generadas	X			
76	Fueron identificados y está disponible el stock de repuestos críticos	X			
	EQUIPOS OPERACIONALES	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
81	Líneas y conexionado con soportes adecuados, sin fugas y señalizadas correctamente	X			
82	Compresores en correcto funcionamiento(con sus mangueras), conexionado adecuado, empalmes en buen estado	X			
83	Bombas de transferencia en optimo funcionamiento, sin fugas e instalación adecuada. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
85	Tanques de almacenamiento con spool de medición	X			
86	Todos los equipos tienen puesta a tierra	X			
8	Generadores en correcto funcionamiento, sin fugas y con mantenimiento al día. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
88	Iluminación perimetral en buen estado (limpieza e instalación, con empalmes y conexionado eléctrico adecuado.	X			

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
MARLLY BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano
CAROLINA RESTREPO	MIEMBRO COPASST	Carolina R.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspecciones locativas

7564

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Código	SIG-SST-FO-24
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión	1
	Inspecciones Locativas	Fecha	6/5/2026

Sede/Obra: SAN MARTIN

Fecha inspección: 20/07/2026

Item	Aspectos a Inspeccionar	SI	NO	NA	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	X			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	X			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	X			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	X			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	X			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	X			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	X			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	X			
2.5	La ventilación es adecuada	X			
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	X			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	X			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	X			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	X			
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente	X			
3.6	Tomas o multitomas recargadas	X			
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente	X			
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente	X			
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia	X			

Inspeccionó:

Nombre: Yarly Bejarano Enaso

Firma: Yarly Bejarano E.

Cargo: Profesional SST

7565

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código	SIG-SST-FO-24
	Inspecciones Locativas	Versión	1
		Fecha	6/5/2026

Sede/Obra: San Martín – CRA 5

Fecha Inspección: 25/08/2026

Item	Aspectos a inspeccionar	SI	NO	NA	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	x			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	x			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	x			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	x			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	x			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	x			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	x			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	x			
2.5	La ventilación es adecuada				
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	x			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	x			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	x			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	x			
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente	x			
3.6	Tomas o multitomas recargadas	x			
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente	x			
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente	x			
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia	x			

Inspeccionó:

Nombre: MARLLY BEJARANO

Firma: Marlly Bejarano E.

Cargo: profesional SST

7566

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección semanal- herramienta menor

7569

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	09/09/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	—
Id kit herramienta	—		Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
Juego de copas	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Rachet	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general.	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportada al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7568

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	16/07/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	—
Id kit herramienta	—		Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
Cinceles	Filos de corte redondeados	X		
	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
Cinta métrica	Visibilidad de la escala de medición	X		
	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
Destornilladores	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
	Estado del cuadrante y tornillo sinfín	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado de muescas de la estrella	—		
	Estrías de copa	—		
Juego de copas	Cuadrante y anclaje	—		
	Estrías de copa	—		
Rachet	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
	Llanta y pasador en buen estado	X		
Carretillas	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7569

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	23/07/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	—
Id kit herramienta	—		Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
Juego de copas	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Rachet	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7520

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	30/09/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	—
Id kit herramienta	—	Marlly Bejarano E	

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
Juego de copas	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Rachet	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe Inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7571

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	10/08/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	~~~~
Id kit herramienta	~~~~		Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7572

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	18/08/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	—
Id kit herramienta	—	Marlly Bejarano E	

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportada al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7573

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/06/2026

Fecha:	24/08/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	———
Id kit herramienta	———		Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7374

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	31/08/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	—
Id kit herramienta	—		Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			
	Punta que no sea roma, rota o malformada			
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin			
	Estado de muescas de la estrella			
Juego de copas	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Rachet	Estrías de copa			
	Cuadrante y anclaje			
Grapas de alinear	Estado general			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.			
Machetes	Estado del mango y la funda	X		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Semuchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportada al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

7575

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección preoperacional de equipos menores

7576

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO: SIG-SST-FO-63
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES	FECHA: 06-05-2026

PROYECTO: CARRERA 5 EG

B	Bueno	M	Malo	C	Cambio	Otro	N.A.

EQUIPO MENOR CRÍTICO	FECHA	N° de serial	Estado del cableado	Estado del disco	Estado de la guarda	Estado de la broca	Estado de la pipeta de oxigeno	Estado de la pipeta de acetileno	Estado de la boquilla	Estado de las mangueras	Estado del manómetro	Estado de los reguradores	Estado de los manoreductores	Nivel de aceite	Estado switch-interruptor	Estado del martillo / empujadoras	Estado silenciador de escape de aire	Estado de la manguera neumática	Observaciones
MEZCLADORA	24-jul		B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Contratista _____ Nombre de quien realiza la inspeccion: Marlly Bejarano E Cargo: Profesional SST. Firma: Marlly Bejarano

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de maquinaria

7578

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-96
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		—	

OBSERVACIONES

7579

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio			X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X	—	X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7580

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio			X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7581

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-96
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		—	

OBSERVACIONES

7582

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-98
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO - SERIE -

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL - FINAL -

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarmá de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en bulen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X			-
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo			-
	FIRMA ENCARGADO SST	Merlly		Merlly		Merlly		Merlly		Merlly		Merlly			-

OBSERVACIONES

7583

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-98
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO — SERIE —

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento				NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—	—	X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7584

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO — SERIE —

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando ó de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento				NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7585

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-98
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/08/26 MARCA CAT MODELO - SERIE -

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL - FINAL -

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X			—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo			—
	FIRMA ENCARGADO SST	Morlly		Morlly		Morlly		Morlly		Morlly		Morlly			—

OBSERVACIONES

7586

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)		NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	x		x		x		x		x		x		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

1582

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3013

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7388

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y peñal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Baleria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7589

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3003

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delahteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-contente-aceite motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)		NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Aplo para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7590

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RÍNCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		Ricardo Rincon		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7591

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	/		X		X		X		X		X		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/		Raulio		Raulio		Raulio		Raulio		Raulio		/	
	FIRMA ENCARGADO SST	/		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		/	

OBSERVACIONES

7592

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MCG97799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc.)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de entriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X			/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo		/
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly		/

OBSERVACIONES

7593

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-98
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE MC693799

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en bulen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

7594

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

7595

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-99
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigeranies-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmición			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	✓		X		X		X		X		X		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7596

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-99
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisiòn	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

7517

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE —

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Escosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X	NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

7598

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Luis Sepulveda PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis							—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly	Marly							—	

OBSERVACIONES

7599

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Alexander Caravito PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	* Gatos estabillizadores			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio			X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	/		X		X		X		X		X			/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/		Alexander		Alexander		Alexander		Alexander		Alexander			
	FIRMA ENCARGADO SST			Marly		Marly		Marly		Marly		Marly			

OBSERVACIONES

7600

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR ALEXANDER CARRITO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

7601

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/06/2026

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR Alexander Garavito PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		Alexande		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Manly		Manly		Manly		Manly		Manly		Manly		—	

OBSERVACIONES

7602

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV / MISHA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

SEMANA DEL 10/08/26 AL 16/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis Murillo		Luis Murillo		Luis Murillo		Luis Murillo		Luis Murillo		Luis Murillo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST														

7603

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

SEMANA DEL 17/08/26 AL 23/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

Motor apagado															
ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)			X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad			X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado			X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapiceria			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor)			X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)			X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos			X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado			X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Bateria y cables			X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"			X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite			X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante			X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)			X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje			X		X		X		X		X			
				X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso			X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido			X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape			X		X		X		X		X			
	ruidos extraños			X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo			X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión			X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas			X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven			X		X		X		X		X			
	Kit de carretera			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	—		X		X		X		X		X			—
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	—		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus		Jesus			—
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon			—

7604

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV / PROSHA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

SEMANA DEL 24/08/26 AL 30/08/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapiceria	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para conducir	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	Manly	—	

7605

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:	SIG-ADM-FO-57
DAV / MISIONA DAV	PROCESO MANTENIMIENTO	VERSION:	1
	Preoperacional Vibro Compactado	FECHA:	3/6/2026

SEMANA DEL 31/08/26 AL 06/09/26 MARCA CAT MODELO ### PLACA —

CONDUCTOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5

UBICACIÓN SAN MARTIN ODÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

Motor apagado

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIE		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estad	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas Revise el nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y centrales (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapicería	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (refrigerante horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Pito y Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Master sistema eléctrico Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Orden y aseo Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema hidráulica "fugas"	X		X		X		X		X		X			
	Motor Revise el nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Revise el nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
	Revise el sistema de admisión de aire al motor "filtro de aire"	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Soporte) fugas Revise el nivel	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Drene el filtro separador y Tanque de combustible de agua-acpm	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
	Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	MOTOR ENCENDIDO														
	Revise el encendido	X		X		X		X		X		X			
	revise color anormal del humo de escape	X		X		X		X		X		X			
	ruidos extraños	X		X		X		X		X		X			
	Revise frenos de servicio y parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Revise el funcionamiento del sistema de dirección	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Presión y Labrado de las llantas	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquín de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS fecha de ven	X		X		X		X		X		X			
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Aplo para conducir	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Mardy		Mardy		Mardy		Mardy		Mardy		Mardy		—	

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Certificado de accidentalidad emitido por ARL

ARL | sura

7609

Medellín, 21 de septiembre de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 07 de julio de 2026 hasta el 21 de septiembre de 2026, con un total de 3 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 6.25%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

208

FURAT- Investigación AT- Lección aprendida

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | SURA

7609

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: COLPENSIONES — Código AFP: 031

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (●) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES. SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

Nombre o razón social: CONSORCIO CARRERA 5 EG

Tipo de identificación: (●) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 902054725

Dirección	Teléfono	Fax
CR 32 # 38 - 70 ED ROMARCO OF 1302	3103069962	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
CONSORCIOCARRERASEG@GMAIL.COM	META	VILLAVICENCIO	(●) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (●) SI ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5429001

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE

Dirección	Teléfono	Fax
CR 32 # 38 - 70 ED ROMARCO OF 1302	3103069962	

Departamento	Municipio	Zona
META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (●) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
PEREZ	GARCIA	OSCAR FERNANDO

Tipo de identificación: ( ) NI (●) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 11205685

Fecha de nacimiento	Sexo
01081984	(●) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 2 # 16 B - 37	3108586432	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	1:5

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
11062026	1750905	(●) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente
16072026 10:40:00	S	Jueves

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(●) Normal ( ) Extra	(●) SI ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrió el accidente
( ) SI (●) No	META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
3:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (●) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7610

Lugar donde ocurrió el accidente (●) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

( ) Almacenes o depósitos
( ) Áreas de producción
( ) Áreas recreativas o deportivas
( ) Corredores o pasillos
( ) Escaleras
( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
( ) Oficinas
( ) Otras áreas comunes
(●) Otro
OBRA

Parte del cuerpo aparentemente afectado

(●) Cabeza
( ) Ojo
( ) Cuello
( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
( ) Tórax
( ) Abdomen
( ) Miembros superiores
( ) Manos
( ) Miembros inferiores
( ) Pies
( ) Ubicaciones múltiples
( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

( ) Fractura
( ) Luxación
( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
( ) Conmoción o trauma interno
( ) Amputación o enucleación
( ) Herida
( ) Trauma superficial
(●) Golpe contusión o aplastamiento
( ) Quemadura
( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
( ) Asfixia
( ) Efecto de la electricidad
( ) Efecto nocivo de la radiación
( ) Lesiones múltiples
( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

(●) Máquinas y/o equipos
( ) Medios de transporte
( ) Aparatos
( ) Herramientas, implementos o utensilios
( ) Materiales o sustancias
( ) Radiaciones
( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, techos, en el exterior, interior o subterráneos)
( ) Otros agentes no clasificados
( ) Animales (vivos o productos animales)
( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

( ) Caída de personas
( ) Caída de objetos
( ) Pisadas, choques o golpes
( ) Atrapamientos
( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
( ) Exposición o contacto con la electricidad
( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
(●) Golpes por o contra objetos
( ) Otro

Descripción del accidente

SIENDO LAS 10:40 AM DEL DIA 16/07/2026 EL SEÑOR OSCAR FERNANDO SE ENCONTRABA TRABAJANDO Y SE AGACHO A RECOGER UN METRO CERCA A LA RETROEXCAVADORA, EL SEÑOR HERNAN OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA PRENDIO LA MAQUINA Y GIRO SIN PERCATARSE LE PEGO PRESUNTAMENTE CON EL VALDE DE LA MAQUINA

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? (●) Si ( ) No

Apellidos y nombres	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	Documento de identidad	(●) CC	( ) TI	( ) CE	( ) NU	( ) PA	No. 1006697344
Cargo	OFICIAL DE OBRA							
Apellidos y nombres		Documento de identidad	CC	TI	CE	NU	PA	No.
Cargo								

Persona responsable del Informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres	BEJARANO ENCISO MARLLY	Documento de identidad	(●) CC	( ) TI	( ) CE	( ) NU	( ) PA	No. 1121944835
Cargo	PROFESIONAL SST							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | SURA
16-07-2026 11:26:11
16-07-2026 11:26:09
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 16-07-2026 11:26:19

7611

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-SST-FO-11
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)	FECHA: 06/05/2026

INCIDENTE		ACCIDENTE	X	ACCIDENTE LEVE		ACCIDENTE GRAVE		ACCIDENTE MORTAL	

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CARRERA 5 EG	NIT.	902054725-5
ACTIVIDAD ECONÓMICA	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.	CÓDIGO ACTIVIDAD	5429001
PROFESIONAL SST	MARILLY BEJARANO ENCISO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1,1121,944,835

DATOS DEL CENTRO O PLANTA EN LA QUE LABORA EL TRABAJADOR

DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	SAN MARTIN	DIRECCIÓN	CRA 32 #38-70	TEL.	3103069952

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA				DOCUMENTO DE IDENTIDAD	112081984	
FECHA DE NACIMIENTO	1/08/1984	EDAD	41	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	11/06/2026	TIEMPO LABORADO	1,5
TIPO DE VINCULACIÓN	OBRA O LABOR	OCUPACIÓN	AYUDANTE DE OBRA	SALARIO	1,750,905	TIEMPO LABORADO ANTES DEL ACCIDENTE	3:00
EPS	NUEVA EPS	ARL	SURA	DIRECCIÓN	CRA 2 #16B - 37	TEL.	3108586432

INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	16/07/2026	HORA DEL ACCIDENTE	10:40 a. m.	DIA EN QUE OCURRIO	JUEVES	JORNADA	DIURNA
ACTIVIDAD	OBRA	¿LABOR HABITUAL?	SI	LUGAR DONDE OCURRIO	DENTRO DE LA EMPRESA		

LESIÓN

PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CABEZA	TIPO DE LESIÓN	GOLPE CONTUNSION O APLASTAMIENTO

AGENTE DEL ACCIDENTE		MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	
MÁQUINAS Y/O EQUIPOS	X	CAÍDA DE PERSONAS	
MEDIOS DE TRANSPORTE		CAÍDA DE OBJETOS	
APARATOS		PISADAS, CHOQUES O GOLPES	
HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS		ATRAPAMIENTOS	
MATERIALES O SUSTANCIAS		SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO	
RADIACIONES		EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA	
AMBIENTE DE TRABAJO (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, techados, en el exterior, interior o subterráneos)		EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD	
OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS		EXPOSICION O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS	
ANIMALES (Vivos o productos animales)		OTRO (Especifique)_____GOLPE POR O CONTRA OBJETOS	X
AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS			

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (RELATADOS POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO)

siendo las 10:40 am del dia 16/07/2026 el señor Oscar Fernando se encontraba trabajando y se agacho a recoger un metro cerca de la retroexcavadora, el señor Hernán operador de la retroexcavadora prendió la maquina y giro sin percatarse le pego presuntamente con el balde de la maquina

ANALISIS DE CAUSAS

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES	FACTORES DE TRABAJO
Posible incumplimiento del procedimiento de permanencia fuera del radio de acción de maquinaria pesada. Percepción inadecuada del riesgo al ingresar o permanecer dentro del área de operación de la retroexcavadora. Posible falta de comunicación con el operador antes de ingresar al área de influencia del equipo. Exceso de confianza al desarrollar una actividad rutinaria cerca de maquinaria en operación.	Deficiencias en la planificación y control de las actividades simultáneas entre personal de piso y maquinaria pesada. Ausencia o insuficiencia de un procedimiento para controlar la interacción entre trabajadores y equipos móviles. Posible ausencia de un sistema efectivo de comunicación entre operador y personal en tierra antes del movimiento del equipo.

CAUSAS INMEDIATAS

ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA
Del operador de la retroexcavadora Poner en funcionamiento la retroexcavadora sin verificar completamente que el área estuviera libre de personas. Girar el equipo sin confirmar visualmente los puntos ciegos o sin apoyo de un señalero cuando era requerido. Del trabajador lesionado Ingresar o permanecer dentro del radio de acción de la retroexcavadora para recoger una herramienta sin asegurarse de que el equipo estuviera detenido y fuera de operación.	Presencia de un punto ciego propio de la operación de la retroexcavadora que limitaba la visibilidad del operador. Falta o insuficiencia de demarcación física de la zona de exclusión alrededor de la maquinaria. Ausencia de barreras o controles que impidieran el ingreso de personal al área de operación del equipo.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA UTILIZADA | ARBOL DE CAUSAS



DESCRIPCIÓN DE CAUSA RAIZ DETERMINADA

Falta de verificación mutua del área de trabajo antes del inicio de la maniobra de la retroexcavadora.

FOTOGRAFIAS O DIBUJOS



OBSERVACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Se identifica la necesidad de fortalecer las medidas de coordinación y comunicación entre el operador y el personal que desarrolla actividades en las proximidades de maquinaria pesada, así como reforzar la verificación del área de maniobra antes del inicio de cualquier movimiento del equipo. Se recomienda continuar promoviendo el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro y las actividades de sensibilización sobre los riesgos asociados a la operación de maquinaria, con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos similares.

PLAN DE ACCIÓN (ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA)

ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
accidente y las lecciones aprendidas con todo el personal operativo.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Delimitar y señalizar las zonas de operación de la retroexcavadora mediante conos, cinta o barreras temporales.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Implementar la verificación del área y comunicación entre operador y personal antes de iniciar cualquier maniobra.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Verificar la eficacia del plan de acción mediante inspección y observación de tareas en campo.	Administrativa	24/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	16/07/2026	HORA	3:00	LUGAR	OBRA

7613

EQUIPO INVESTIGADOR			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
MARLLY BEJARANO E.	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	MIEMBRO DEL COPASST	CAROLINA RESTREPO

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.			
GERENTE GENERAL		LÍDER SST	
FIRMA		Marlly Bejarano E FIRMA	
NOMBRE	RAFAEL FERNANDO BAQUERO	NOMBRE	MARLLY BEJARANO ENCISO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	17.329.108	No LICENCIA SST	7899 de 2022

764

	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-78
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	Lección Aprendida	FECHA:	06/05/2026

TÍTULO:	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Siendo las 10:40 am del día 16/07/2026 el señor Oscar Fernando se encontraba trabajando y se agacho a recoger un metro cerca de la retroexcavadora, el señor Hernán operador de la retroexcavadora prendió la maquina y giro sin percatarse le pego presuntamente con el balde de la maquina

CAUSAS ORIGINADORAS DEL EVENTO:

El trabajador ingresó al radio de acción de la retroexcavadora para recoger una herramienta mientras el equipo se encontraba próximo a iniciar maniobras.
El operador inició el movimiento de la retroexcavadora sin advertir la presencia del trabajador en el área de operación.
La comunicación entre el operador y el personal en tierra no fue suficiente para garantizar una maniobra segura.
No se verificó de manera efectiva que el área estuviera completamente libre de personal antes del desplazamiento del equipo.

RECOMENDACIONES:

Reforzar la socialización del procedimiento de trabajo seguro para la operación de maquinaria pesada y la interacción con personal en tierra.
Delimitar y señalizar permanentemente el radio de acción de la maquinaria durante su operación.
Exigir la verificación visual completa del área antes de iniciar cualquier movimiento de la retroexcavadora.
Fortalecer la comunicación entre el operador y el personal mediante instrucciones claras antes del inicio de las maniobras.
Realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de los controles establecidos durante la operación de maquinaria.

Marlly Bejarano E.

ELABORÓ

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Listado de asistencia

7616

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	09/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección de maquinaria

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Barreras fisicas y dispositivos de seguridad para impedir que el cuerpo humano acceda a zonas de peligro

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quintero
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Aguilar
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Cristian
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edison.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	08/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Riesgo de Ruido

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

PELIGRO FISICO QUE AFECTA GRAVEMENTE LA SALUD HUMANA Y EL ENTORNO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

CONSORCIO CAMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	09/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Equipo de protección personal

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Equipos, Prezas o dispositivos que eviten que una persona tengan contacto con los peligros del ambiente

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	DAVID Andrade
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge A
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Cristian
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Incapacit
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

769

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	10/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Autocuidado

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones voluntarias que realizas para promover la salud.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7620

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Resolución de conflictos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Procedimientos utilizados para encontrar una solución pacifica y viable a los acuerdos.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7621

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	14/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Control de sustancias peligrosas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Si las sustancias peligrosas no se controlan causan daño en la salud.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARILLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marilly Bejarano

7622

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	15/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Conducción defensiva

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Estar Alerta mientras manejamos un Vehiculo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7623

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	16/03/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad ocular

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso de proteccion ocular en el lugar de trabajo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7624

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	17/07/26	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Leccion aprendida del accidente de trabajo del Señor oscar fernando perez ocurrida el 16/07/26

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

furat investigación y leccion aprendida.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jonathan Herrera	93437799	Carreras	Ayudante	
2	CESAR CESPEDES	1121895158	CM S	AYUDANTE	
3	Carolina Restrepo	1020586614	Cr S	Ayudante	Carolina
4	MARCOL C. TEJADA TRIANA	1121503527	CR S	AYDANTE	
5	Luis Edilson Pulido Rey	1120307259	CR S	Ayudante	
6	Jorge Ivan Aguilar	1006697306	CR S	OFICIAL	Jorge A
7	Luis carlos Reyolaya	1121850492	CB S	Ayudante	Luis carlos
8	Yasir Hernandez	1120366410	C.I.J.	AYu	
9	Cristian C.	1120506906	CR S	Ay	Cristian
10	Jhon Restrepo	1006515885	CR S	Ay.	
11	Juan Cepeda	93479579	Cr. S	Ay.	Juan cepeda
12	Carlos Martinez	79555453	Cor S	Ayudante	Carlos M
13	[illegible]	6648587	CR S	OFICIAL	
14	David Quintero Arbelaez	1120501679	Cr S	Almacenista	Quintero
15	Jose Ubaldo Mejia Leon	93338325	Cr. S	Ayudante	Ubaldo
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Lizeth Bejarano Enciso	Profesional SST	Marlly Bejarano E

7625

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	18/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manipulación manual

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Desordenes musculoesqueleticos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7626

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Accidente de trabajo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

7627

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	22/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Exposición al Ruido

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Puede causar perdida auditiva permanente

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7628

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	24/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Roles y Responsabilidades COPASST

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Proponer controlar y vigilar las normas de seguridad.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7629

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	25/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Roles y Responsabilidades COCOLAB

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Recepcion y tramite de quejas
Mediacion
Planes de mejora

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.386.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7630

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	29/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Señales de seguridad

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

elemento fundamentales en cualquier entorno laboral

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120607359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7631

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	28/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Cuidado del medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Preservar los recursos naturales y garantizar nuestra propia supervivencia.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.505.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7632

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-1
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	29/09/2020	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Estramentos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Si se realiza con regularidad el estiramiento puede compensar las posturas incomodas.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

7633

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	30/03/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Inhalación pasiva de humo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Cualquier persona que inhale humo puede experimentar irritación en los ojos, estornudos y dolores de cabeza

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6646582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.368.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

7634

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	31/07/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección de la piel

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Peligros relacionados con la piel y saber como protegerse

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315058	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7635

CONSORCIO CARRERA 5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	01/08/26	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Emergencia Vs Urgencia.

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Urgencia - problema de salud que requiere atención medica en tiempo corto
Emergencia - Situación en que la vida esta en peligro inmediato.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Ospino	1070586114	Carrera5	Ayudante	CarolinaR
2	Jose Ubaldo Ospino	93338325	Carrera 5	Ayudante	JUbaldo
3	David Montero Andrade	1120501090	Coviacs	Aprocesista	Montero
4	Marcela Tejada Ramos	1120503527	CR5	Ay.	Marcela
5	Carlos Martinez	17355453	CR 5	Ayudante	Carlos M
6	Evan Caballero	93639579	Cra 5	ayudante	Evan Caballero
7	CESAR CESPEDES	1121895158	CRA 5	AYUDANTE	Cesar
8	Luis Edison Pardo R	1120207329	CRA 5	Ayudante.	Luis
9	Luis Pablo Lucena	97497799	CRA5	Ayudante	
10	Luis Carlos Reyes Vega	1121850421	CRA 5	Ayudante	Luis Carlos
11	Oscar F. Perez	11205665	CRA 5	Ayudante	
12	Jorge Ivan Arrieta	1006697306	CIBAS	oficial	Jorge A.
13	Garney Duran	1120506904	CR5	Ayudante	Garney
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Bejarano Enciso	Profesional SST	Marlly Bejarano

2636

CONSORCIO CARRERA 5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	03/08/26	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socialización ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad vial laboral

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Prevenir accidentes durante el desplazamiento laboral

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Restrepo	1070586114	Carrera 5	Ayudante	Carolina R
2	Jose Ubaldo Chaparro	93338325	Carrera 5	Ayudante	Ubaldo
3	Luis carlos Reyes playa	1121824421	Carrera 5	Ayudante	Luis carlos Reyes
4	Daniel Quintero Andrade	1120501078	CARRERA 5	Retroexcavador	Daniel Andrade
5	Gerardo Duran G	1120586906	CRS	Ayudante	Gerardo
6	Miguel A. Bautista Tarazona	1120507527	CR5	AYUDANTE	Miguel
7	Juan Cuevas	93679574	Carrera 5	ayudante	Juan cuevas
8	Luis Edison Ruiz de la	1120587359	Carrera 5	ayudante	Luis Edison
9	CESAR CESPEDES	1121835158	CR 5	AYUDANTE	Cesar
10	Oscar Perez	1120576765	CR5	Ayudante	
11	Carlos Alberto Martinez	1735545J3	CR 5	Ayudante	Carlos M
12	Juan pablo Duran	93477999	CR5	Ayudante	
13	Juan capacho		CR5	Ayudante	Juan capacho
14	Jorge Ivan Aguilar	1006697344	CR5	oficio	Jorge A.
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Bejarano Enoso	Profesional SST	Marlly Bejarano

7639

CONSORCIO CARRERA 3 SIG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	04/05/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Factores de riesgo psicosocial

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

importancia de mantener un ambiente de trabajo sano

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Ivan Agudelo	1006697344	CRS	oficial	Jorge A.
2	Jose Julio Ossa Leon	93339325	Carrera 5	Ayudante	Julio
3	Luis Carlos Restrepo	1121850421			Luis Carlos
4	Cesar Duque G	1'20506904	CRS	Ayudante	Cesar G
5	Oscar Perez	11205665	CR 5	Ayudante	
6	CESAR CESPEDES	1121875158	CR 5	AYUDANTE	
7	Juan Conrado	93479539	Cra 5	ayudante	Juan Conrado
8	Marcol C. Tabio Tarazona	1120503521	CRS	A/P.	
9	Diego Orentes Arevalo	1120501079	CRS	Almacenista	
10	Carlos Alberto Martinez	17355453	Carrera 5	Ayudante	Carlos M
11	Luis Edison Pardo P.	1116307359	CRAS	Ayudante.	Luis
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Lileth Bejarano Enaro	Profesional SST	Marlly Bejarano

2638

CONSORCIO CARRERA 5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	06/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socialización [ ] Otro _____

TEMA

Pausas Activas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Pausas - Estiramientos y movimientos.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quinto
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
13	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
14	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo R
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

7639

Fecha:	05/06/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Cultura de seguridad y autocuidado

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Aspectos y acciones realizadas para proteger la salud física.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Qu
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.068.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Iva
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.508.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
13	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
14	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo R
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan cepeda
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

7620

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	06/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección contra caidas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas para prevenir AT en alturas

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7641

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	08/06/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Uso de EPI

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Seleccionar, utilizar y cuidar

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7642

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	10/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad en el uso de escaleras

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Verificar estado, ubicacion y forma correcta de ascenso y descenso

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7643

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Andamio

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas de seguridad para el montaje

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7644

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	12 /08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Seguridad electrica

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

prevencion de AT ocasionados con la electricidad

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7645

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	13 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Prevención de incendio

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones para identificar y control condiciones que pueden generar incendios

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.386.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7646

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	14/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Primeros auxilios

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Conocimiento basico para atender emergencias

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6848582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205865	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7647

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	15 /08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Excavaciones

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas preventivas para derrumbes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205885	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7618

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	18/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Operaciones de equipos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso seguro de maquinaria y equipos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7649

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	19 /08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Comunicación de riesgo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificacion, compresión y comunicacion

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6848582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.095.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7650

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	20/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒ x

Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Gestión Interna

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones y procedimientos de la organización

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

765

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Clima y medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Condiciones atmosfericas que se presentan en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7652

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	22/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Preparación para emergencia

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Organización y entrenamiento para responder adecuadamente incendios accidentes y desastres

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7653

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	24/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Bienestar de los trabajadores

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Promoción de condiciones que favorecen la salud fisica.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205865	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7654

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	25/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Reporte de actos y condiciones inseguras

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificación y comunicación apertura.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

765

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	26/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Prevencion de lesiones musculoesqueleticas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Medidas para prevenir dolores y lesiones en musculos, articulaciones y espalda.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7656

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	27/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Gestión de residuos peligrosos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Manejo, clasificación y disposición

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7657

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	28/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manipulacion y almacenamiento

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Manejo seguro para manipular, transportar y almacenar materiales.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7658

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	29/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Control de polvo, Ruido y vibraciones

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificar, controlar y reducir la exposición de los trabajadores.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.056.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7659

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	31 /08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Inspección de Herramientas y equipos menores

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Verificar estado y funcionamiento de herramientas y equipos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7660

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	01/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Rotulación de productos quimicos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Practicas adecuados para almacenamiento y uso de productos quimicos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan.
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7661

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	02/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Radiacion ionizante

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Prevencion y control de la exposicion a radiaciones ionizantes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos M
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan.
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7662

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	03/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección Respiratoria

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso correcto de respiradores y otros elementos de protección para reducir exposición

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina R.
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7663

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	01/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manejo Manual de Material

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Tecnica Segura para levantar, transportar, empurla o halar cargas.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7664

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	05/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Aseo en el trabajo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para prevenir AT

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
7	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
11	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
12	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Maicol T
13	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
14	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
15	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

7665

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	07/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Convivencia laboral.

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Importancia de mantener relaciones basadas en el respeto, tolerancia, colaboración dentro del trabajo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.897.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7666

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	08/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Prevencion del acoso

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Identificar y prevenir conductas que afecten la dignidad o bienestar de los trabajadores

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Re
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7659

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	09/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Comunicación asertiva

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Expresa ideas, necesidades y desacuerdos de manera clara, respetuosa y son generar conflicto

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.897.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Re
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7668

CONSORCIO CAMINOS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	ID/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Repeto en el lugar de trabajo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Promover un trato digno, sin discriminacion, burlas, insultos o comportamientos ofensivos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Re
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7669

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11 /09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manejo de conflicto

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Resolver diferencias mediante dialogo, la escucha y la busqueda de acuerdos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.897.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7620

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	12/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Trabajo en equipo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Fomentar cooperación, confianza, solidaridad y responsabilidad entre compañeros.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6548582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

3621

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Inteligencia emocional

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Reconocer y controlar las emociones para responder adecuadamente ante situaciones laborales dificiles

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7672

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	15/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Prevencion de la discriminacion

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Promocer igualdad de oportunidades y evitar cualquier trato desfavorable por caracteristicas personales.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Duran
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7673

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	16/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Escucha y empatia.

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Escuchar con atención y comprender las perspectivas de los demás para mejorar las relaciones laborales

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos R
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Rojas
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7674

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	17/09/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Canales de atención y quejas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Dar a conocer los mecanismos internos para reportar situaciones que afecten la convivencia laboral.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Rey
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205565	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

7675

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	18/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Cultura de buen trato

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Fortalecer comportamientos positivos como respeto, solidaridad, reconocimiento y colaboracion

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Q.
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
4	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner Dura
5	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis P.
6	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos Re
10	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
11	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo Roja
13	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar P.
14	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ATS y permisos de trabajo

3677

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG										
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIGURADO DE ACERO - Excavación mecánica - Fundida de concreto							ATS No.	7		
								FECHA PT ASOCIADO			
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	06/05/2026	FECHA INICIAL		06/05/2026	FECHA FINAL	11/05/2026		
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS		
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO		

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

PALA - PICA - CARRETILLA - herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:						Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		N/A
Botas de Seg.	X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	X	Prot. De Oídos X	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atropamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

2680

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares					Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua	X	Comunidad			
			Suelo		R. Naturales			
			Aire	X	Paisaje			
			Flora		otro.			
			Fauna					

Autorizacion							
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.		Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	
Responsable Ambiental.		Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	
Responsable SST.		Marlly B.	Marlly B.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE							
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE							
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG										
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIGURADO DE ACERO FUNDIDA DE ACERO EXCAVACIÓN MECÁNICO		Demolición de concreto Vaciado de concreto				ATS No.	8			
							FECHA PT ASOCIADO	—			
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	13/07/2026	FECHA INICIAL	13/07/2026	FECHA FINAL	19/07/2026			
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS		
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO		

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta manor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos	
Botas de Seg.	X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos	
Gafas de Seg.	X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos	
Guantes	X	Prot. De Oídos	X Botas de caucho	Otros	AP

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7684

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares					Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua	X	Comunidad			
			Suelo		R. Naturales			
			Aire	X	Paisaje			
			Flora		otro.			
			Fauna					

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	—
Responsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE							
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE							
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

768S

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG										
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Figurado de acero vaciado de concreto Amarre de acero compactación de terreno							ATS No.	9		
								FECHA PT ASOCIADO	—		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	DD/MM/AAAA	FECHA INICIAL	29/04/26	FECHA FINAL	28/04/26			
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS		
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO		

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		N/A
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de particulas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Foro	Carlos Foro	Carlos For	—
Responsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
Responsable SST.	Harley B	Harley B	Harley B	Harley B	Harley B	Harley B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Carolina Restrepo	1070580414	Ayudante	Carolina	Carolina	Carolina	Carlona	Carolina	Carolina	
Carlos Martinez	77385453	Ayudante	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
Oscar E. Perez	11205665	Ayudante							
Yeison Heredia	1120267[illegible]	pte							
Jose Ubaldo Orjuela	93338325	Ayud	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
David Quintero Andrade	1120501070	Ayudante	David Quintero	David Quintero	David Quintero	David Quintero	David Quintero	David Quintero	
MARCOL E. TEJADA TEJADA	1120503527	AYUDANTE							
Juan Caredo	93434539	Ayudante	Juan Caredo	Juan Caredo	Juan Caredo	Juan Caredo	Juan Caredo	Juan Caredo	
JOHN RESTREPO	1006315685	Ayudante							
Geiner Durca G	1120506904	Ayudante	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner	Geiner	Geiner	
Luis Carlos Rezolaza	1121850[illegible]	AY	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
Leo Edison Pardo	1120307359	ay							
Jorge Ivan Aguilar	1006973[illegible]	OFICIA	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
Luis Eduardo Arboleda	664858	OFICIAL							
Oslin Sanchez Bitar	1006697509	Ayudante	Oslin	Oslin	Oslin	Cristian	Cristian	Cristian	
Juan David Mosquera V	1141315059	Ayudante				—	—	—	

7691

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG						ATS No.	10	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Figueado manual compactación de terreno excavación mecanica Fundido de concreto						FECHA PT ASOCIADO	———	
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	29/07/26	FECHA INICIAL	29/07/26	FECHA FINAL	31/07/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		N/A
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.				IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
				Agua	X	Comunidad		
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	X	Flora		otro.	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
				Fauna				
				Agua	X	Comunidad		
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva		Flora		otro.	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
				Fauna				
				Agua	X	Comunidad		
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales		Flora		otro.	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
				Fauna				
				Agua		Comunidad		
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes		Flora		otro.	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales
				Fauna				

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7691

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controlados, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7692

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares						Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua	X	Comunidad				
			Suelo		R. Naturales				
			Aire	X	Paisaje				
			Flora		otro.				
			Fauna						

Autorizacion						
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	—
Responsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL	finca						
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE	—	—					
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE	finca						
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE	finca						
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

7693

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instalación de bordillo, excavacion mecanica. excavacion manual						ATS No.	1	
							FECHA PT ASOCIADO		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	10/08/26	FECHA INICIAL	10/08/26	FECHA FINAL	15/08/26	
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; X Flora; Paisaje; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

7694

| | | |

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7696

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares					Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua	X	Comunidad			
			Suelo		R. Naturales			
			Aire	X	Paisaje			
			Flora		otro.			
			Fauna					

Autorizacion							
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
esponsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	—
esponsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
esponsable SST.	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David	David	David	David	David	David	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación mecanica, instalación de bordillo Excavación manual, Exterdido y compactacion de material.					ATS No.	1		
						FECHA PT ASOCIADO			
AREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	27/08/26	FECHA INICIAL	27/08/26	FECHA FINAL	28/08/26	
TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA.

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Quimicos		
Gafas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Quimicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlado, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7699

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7700

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares					Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua		X	Comunidad		
			Suelo			R. Naturales		
			Aire		X	Paisaje		
			Flora			otro.		
			Fauna					

Autorizacion							
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
esponsable de la actividad.	—	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	Nathaly G.	—
esponsable Ambiental.							
esponsable SST.	—	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	—	David	David	David	David	David	—
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL	—						
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	—	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	—	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	—	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	—	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P.	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE	—						
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE	—						
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE	—						
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	—	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	—	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE	—						
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	—	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	—	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	—	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

7701

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

OMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	Excavación mecanica, instalacion de bordillo, excavacion manual					ATS No.	1		
						FECHA PT ASOCIADO	—		
REA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	24/08/26	FECHA INICIAL	24/08/26	FECHA FINAL	30/08/26		

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
asco X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
otas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
afas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
uantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
rmado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de spección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
cavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

7704

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Nathali. G	Nathali. G	Nathali. G	Nathali. G	Nathali. G	Nathal. G	—
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

7705

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	Excavación manual - Extendido y Compactacion de Excavacion mecanica material.					ATS No.	1		
						FECHA PT ASOCIADO			
AREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	30/08/26	FECHA INICIAL	06/09/26	FECHA FINAL	06/09/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)											
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Gafas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Pantallas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua: X; Comunidad: X; Suelo: X; R. Naturales: ; Aire: ; Paisaje: ; Flora: X; otro: ; Fauna:	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua: ; Comunidad: X; Suelo: X; R. Naturales: ; Aire: X; Paisaje: ; Flora: ; otro: ; Fauna:	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua: ; Comunidad: X; Suelo: X; R. Naturales: ; Aire: X; Paisaje: ; Flora: ; otro: ; Fauna:	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua: ; Comunidad: ; Suelo: ; R. Naturales: ; Aire: ; Paisaje: ; Flora: ; otro: ; Fauna:	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

olocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
mado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de pección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín cológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
cavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Nathali C	Nathali C	Nathali C	Nathali C	Nathali C	Nathali C	—
Responsable Ambiental.	———	———	———	———	———	———	———
Responsable SST.	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	Marlly	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	Geiner	
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE	Carolina	Carolina	Carolina	Carolina	———	———	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG							
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Compactación de terreno - instalación de bordillos Excavación mecanica - Fundido de acero.					ATS No.	1	
						FECHA PT ASOCIADO	—	
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	31/08/26	FECHA INICIAL	31/08/26	FECHA FINAL	06/08/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)													
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA.

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco X	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg. X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg. X	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes X	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua / X Comunidad X Suelo / R. Naturales Aire / Paisaje X Flora / otro. Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua / X Comunidad X Suelo / R. Naturales X Aire / Paisaje Flora / otro. Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua / X Comunidad X Suelo / R. Naturales X Aire / Paisaje Flora / otro. Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua / Comunidad Suelo / R. Naturales Aire / Paisaje Flora / otro. Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

| | | |

7712

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo	R. Naturales		
			Aire	X Paisaje		
			Flora	otro		
			Fauna			

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
esponsable de la actividad.	Nathal. G	Nathal. G	Nathal. G.	Nathal.	Nathal.	Nathal.	
esponsable Ambiental.							
esponsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B.	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P.	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

7713

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavacion mecanica – manual compactacion y nivelacion de terreno						ATS No.	1	
							FECHA PT ASOCIADO	—	
AREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	07/09/26	FECHA INICIAL	07/09/26	FECHA FINAL	13/09/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)											
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicas		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una X.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; Aire Paisaje; X Flora otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; X Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua X Comunidad; X Suelo R. Naturales; X Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua Comunidad; Suelo R. Naturales; Aire Paisaje; Flora otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
rmado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de spección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
cavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, ardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ponsable de la actividad.	Nathal. G	Nathal. G	Nathal. G.	Nathali	Nathal.	Nathal.	
ponsable Ambiental.	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ponsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B.	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P.	Oscar P	
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	

77

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación manual-mecanica - nivelación y compactación de terreno instalación de bordillos					ATS No.	1		
						FECHA PT ASOCIADO			
AREA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	14/09/26	FECHA INICIAL	14/09/26	FECHA FINAL	18/09/26		

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

CARRETILLA, PALA, PICA, BALDE, CINTA METRICA,

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Gafas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oídos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlado, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

| | | |

7720

Instalación de canecas, ...lardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares					Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Agua	X	Comunidad			
			Suelo		R. Naturales			
			Aire	X	Paisaje			
			Flora		otro.			
			Fauna					

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
...ponsable de la actividad.	Nathal. G	Nathal. G	Nathal. G.	Nathali	Nathal.	Nathal.	
...ponsable Ambiental.	____	____	____	____	____	____	____
...ponsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B.	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA	David Q	David Q	David Q	David Q	David Q	Da	
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A		
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner D		
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P	Luis P		
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos		
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M		
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo		
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P	Oscar P.		
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan		

aportes en línea

Planilla Resumen

771

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900354725	5	CONSORCIO CARRERA 5 EG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESEG	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	594716137	95101301111	E	2026/08/10	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$10,558,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	tvp	cor	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006497348	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN																			230101	30	$2,000,000	$320,000	EPSC34	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	8648582	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO																			230101	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
3	CC	1121944835	BEJARANO OROZCO MARLLY ALBETH																			230101	30	$2,000,000	$320,000	CCFC35	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	93439539	CEPEDA GUAFACHA JUAN GABRIEL																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1121875158	CEQUEDES BAQUERO CESAR TULIO																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS065	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1120106904	DURAN GAITAN GOMER ESTIVEN																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	19405796	FORERO OROZCO CARLOS MANUEL																				0	$0	$0	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
8	CC	1120036743	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO																			230101	27	$1,575,815	$252,100	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF34	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0	SI	$488,100
9	CC	1120036743	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO																			230101	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF34	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
10	CC	93437799	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC35	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1141315057	MARRIQUE YAGUNZ JUAN DAVID																			25-14	6	$350,181	$56,100	EPSC34	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	$0	6	$0	$0	SI	$70,200
12	CC	1141315057	MARRIQUE YAGUNZ JUAN DAVID		X																	25-14	9	$525,272	$84,100	EPSC34	9	$525,272	$21,100	CCF34	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	SI	$162,900
13	CC	17355453	MARTINEZ CARLOS ALBERTO																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
14	CC	11205665	PEREZ GARCIA OSCAR FERNANDO																			25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF34	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
15	CC	11205665	PEREZ GARCIA OSCAR FERNANDO																			25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF34	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
16	CC	1120507339	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
17	CC	1110501079	QUINTERO AMERADE DAVID ALEJANDRO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
18	CC	1070086154	RESTREPO CAROLINA																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
19	CC	1006115485	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
20	CC	1121850411	REY OLAYA LUIS CARLOS																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
21	CC	93338323	ROJAS LEON JOSE UBALDO																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
22	CC	1006497589	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID		X																	230101	25	$1,459,088	$233,500	EPSC34	25	$1,459,088	$58,400	CCF34	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	SI	$451,900
23	CC	1120910521	TILANO TRIANA MARCOL ESTIVEN																			230101	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(20)																							$32,847,212	$5,256,600			$35,447,212	$1,419,100			$35,447,212	$1,388,500			$35,447,212	$2,493,000		$0	$0		$10,479,200

2026/08/25 04:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

7722

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900554725	5	CONSORCIO CARRERA 5 EG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCSEG	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	594716137	95101201111	E	2026/08/10	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$10,598,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$5,256,600					$0	$5,316,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$980,800	$0	$0	$0	$0	$0	$992,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,921,500	$0	$0	$0	$0	$0	$2,954,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,354,300	$0	$0	$0	$0	$0	$1,369,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,415,000					$0	$2,442,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$2,415,000	$0	$0	$0	$0	$0	$2,442,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,388,500					$0	$1,404,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	20	$1,388,500	$0	$0	$0	$0	$0	$1,404,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$1,419,100					$0	$1,435,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	$454,000	$0	$0	$0	$0	$0	$459,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$430,600	$0	$0	$0	$0	$0	$435,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$150,100	$0	$0	$0	$0	$0	$151,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$174,100	$0	$0	$0	$0	$0	$176,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,900
TOTAL				20	$10,479,200	$0	$0	$0	$0	$0	$10,598,500

2026/08/25 04:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

7723

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17341059		CASTAÑEDA URUEÑA HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 4 SAN ANTONIO	VILLAVICENCIO-META	3103869962	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	594772317	9510081810	I	2026/08/18	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$150,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17341059	CASTAÑEDA URUEÑA HUMBERTO	X																		230301	9	$525,272	$84,100	EPS001	9	$525,272	$65,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$149,800
Total	Afiliados(1)																							$525,272	$84,100			$525,272	$65,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$149,800

2026/08/25 04:11 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

7729

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17349059		CASTAÑEDA URUEÑA HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 4 SAN ANTONIO	VILLAVICENCIO-META	3103069962	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	59477317	9110081810	1	2026/08/18	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$150,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,100					$0	$84,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$84,100	$0	$0	$0	$0	$0	$84,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,700					$0	$66,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,700	$0	$0	$0	$0	$0	$66,100
TOTAL				1	$149,800	$0	$0	$0	$0	$0	$150,700

aportes en línea

Pl[illegible]la Resumen

7725

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049630249		CAÑON DONCEL JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72bis 25B-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	594754980	950843959	I	2026/08/13	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$503.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049630249	CAÑON DONCEL JAIME ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,100	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,100			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094363249		CAÑON DONCEL JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72bis 25B-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	5947574980	9508439939	I	2026/08/13	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$503,700

7726

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$282,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$282,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900					$0	$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$220,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$0	$0	$0	$503,700

2026/08/25 04:09 PM

7727

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-25, 04:17:33 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 87201384

Periodo Cotización: julio de 2026 Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 25/08/2026

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ		
Documento	CC1121862487	Dirección	CL 37A ESTE #18 - 63
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6086741131
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	Departamento	META
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	SLN	INGP	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PRN	Días APF	Días ARP	Días EPS	Días CUT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
1121862487	MARIA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ	03	00																4	30	30	0	0	(23)SERVI SAN	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 216.900	0.000	$ 0	$ 0	(CNN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo – Lines Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

7728

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902054725	5	CONSORCIO CARRERA 5 EG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCSEG	Calle 15 # 40 - 05	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	594742407	95103135352	Y	2026/08/10	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$651,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80229941	BORDA IPUS LEONARDO ANDRES	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
2	CC	1049630249	CAYON DONCEL JAIME ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	1121889446	PARDO REDONDO PAULA ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
4	CC	1121862487	QUEVEDO GUTIERREZ MARIA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
5	CC	86071852	VANEGAS VELASQUEZ DARIO ARTURO		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
Total	Afiliados(5)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,252,715	$644,100		$0	$0		$644,100

2026/08/25 04:08 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900254725	1	CONSORCIO CARRERA 5 EG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCSEG	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	594742507	95303335352	1	2026/08/10	2026/08/25	BANCOLOMBIA		$651,500

7779

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$644,100					$0	$651,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$644,100	$0	$0	$0	$0	$0	$651,500
TOTAL				5	$644,100	$0	$0	$0	$0	$0	$651,500

2026/08/25 04:08 PM

aportes en línea

anilla Resumen

7-730

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862112	1	PRISMA DAV INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 H 40 04 OFC 404	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	585317093	9509828170	E	2026/08/05	2026/08/21	BANCOLOMBIA		$21,503,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	tip	cot	tde	tap	tid	tip	tde	tap	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	ipp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (25 Afiliados)																						$68,079,289	$10,983,600			$79,939,194	$3,038,200			$79,939,194	$3,027,500			$79,939,194		$4,194,200							$21,245,500
Centro de Trabajo: 01 (6 Afiliados)																						$19,641,050	$2,902,900			$19,641,050	$626,000			$19,641,050	$619,300			$19,641,050		$80,500							$3,824,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						$19,641,050	$2,902,900			$19,641,050	$626,000			$19,641,050	$619,300			$19,641,050		$80,500							$3,824,700
1	CC	1006772186	CASTRO BARRETO Viviana SOFIA	X																23003 1	25	$1,833,334	$293,400	EPS005	25	$1,833,334	$73,400	CCF34	25	$1,833,334	$73,400	14-11	25	$1,833,334	0.522%	$9,600	25	$0	$0	SI	$649,800
2	CC	1028661659	GUEVARA ROMERO DIDIER FELIPE																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1006772088	HERRERA DOMINGUEZ LAURA ALEJANDRA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
4	CC	1123433874	MUÑOZ HORDHI RABEH DAYANA	X																23030 1	30	$1,750,905	$280,100	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	CC	86697295	SUAREZ CASTAÑEDA DIEGO ALEJANDRO	X																15-14	30	$4,555,000	$728,800	EPS005	30	$4,555,000	$182,200	CCF34	30	$4,555,000	$182,200	14-11	30	$4,555,000	0.522%	$23,800	30	$0	$0	SI	$1,117,000
6	CC	1006776414	TORRES VANEGAS ESTEFANY GERALDINE																	23030 1	28	$3,733,334	$597,400	EPS005	28	$3,733,334	$149,400	CCF34	28	$3,733,334	$149,400	14-11	28	$3,733,334	0.522%	$19,500	28	$0	$0	SI	$915,700
7	CC	1006776424	TORRES VANEGAS ESTEFANY GERALDINE															X		23030 3	3	$266,667	$42,700	EPS005	3	$266,667	$10,700	CCF34	3	$266,667	$0	14-11	3	$266,667	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$53,400

aportes en línea

Planilla Resumen

7731

| | | |

7732

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$10,985,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,013,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,968,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$6,198,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$805,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$4,194,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$4,194,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,027,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	$3,027,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$3,038,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$333,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,016,600
TOTAL				25	$21,245,500

aportes en línea

Planilla Resumen

7733

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86071812	0	VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO	CALLE 15 H 40 04 OFC 404	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	585366563	9509862941	E	2026/08/05	2026/08/21	BANCOLOMBIA		$10,476,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO (16 Afiliados)							$35,408,002	$5,665,800			$35,408,002	$1,416,900			$35,408,002	$1,416,900			$35,408,002		$1,831,400		$0	$0		$10,331,000
Centro de Trabajo: 01 (5 Afiliados)							$9,503,620	$1,520,900			$9,503,620	$380,500			$9,503,620	$380,500			$9,503,620		$48,100		$0	$0		$2,330,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)							$9,503,620	$1,520,900			$9,503,620	$380,500			$9,503,620	$380,500			$9,503,620		$48,100		$0	$0		$2,330,000
1	CC	1122655784	ALEATE GONZALEZ WILBER DAVID		23003	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	31581362	BOLAÑOS DELGADO MARIA LUZ DARY	X	23003	6	$350,181	$56,100	EPS041	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$84,300
3	CC	31581362	BOLAÑOS DELGADO MARIA LUZ DARY		23003	24	$1,400,724	$224,200	EPS041	24	$1,400,724	$56,100	CCF34	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	SI	$343,800
4	CC	1121888558	FAJARDO ALVAREZ DANIEL		23003	30	$1,750,905	$280,200	CCFC35	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	CC	1123943764	MURILLO CARDONA DAVID SANTIAGO		23003	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
6	CC	1121954861	SABOGAL MACHADO MANOLO		23003	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: 03 (8 Afiliados)							$20,362,572	$3,258,100			$20,362,572	$814,600			$20,362,572	$814,600			$20,362,572		$1,417,500		$0	$0		$6,304,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)							$20,362,572	$3,258,100			$20,362,572	$814,600			$20,362,572	$814,600			$20,362,572		$1,417,500		$0	$0		$6,304,800
7	CC	52048278	BENAVIDES INFANTE YOLIMA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1121859481	BETANCUR ESCOBAR WILLIAN GUILLERMO		23003	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	30229941	BORDA IPUS LEONARDO AMORES		23003	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF34	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,857,600
10	CC	40337/0154	DIAZ GARCIA GERARDO ARIEL	X	23003	10	$666,667	$106,700	EPS005	10	$666,667	$26,700	CCF34	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	6.960%	$46,300	10	$0	$0	SI	$206,400
11	CC	1010079293	DIAZ FARRADO MARIO ALBERTO		23003	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
12	CC	1121859266	HURTADO REYES HICSON HERNAN	X	25-14	24	$1,600,000	$256,000	EPS005	24	$1,600,000	$64,000	CCF34	24	$1,600,000	$64,000	14-11	24	$1,600,000	6.960%	$111,400	24	$0	$0	SI	$495,400
13	CC	1121902619	MORA SANCHEZ JULIO CESAR		23003	30	$1,845,000	$295,200	EPS005	30	$1,845,000	$73,800	CCF34	30	$1,845,000	$73,800	14-11	30	$1,845,000	6.960%	$128,500	30	$0	$0	SI	$571,300
14	CC	7694021	MOSQUERA HERRERA LUIS DARITO		23003	30	$3,000,000	$480,000	EPS021	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Centro de Trabajo: CALIFORNIA (3 Afiliados)							$5,541,810	$886,800			$5,541,810	$221,600			$5,541,810	$221,600			$5,541,810		$383,800		$0	$0		$1,716,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)							$5,541,810	$886,800			$5,541,810	$221,600			$5,541,810	$221,600			$5,541,810		$383,800		$0	$0		$1,716,200
15	CC	17668479	SILVA RODRIGUEZ ROBINSON EDUARDO		23003	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
16	CC	6739179	URIBEGO YEPES BERNARDO ENRIQUE		25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESS031	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
17	CC	71382654	VELEZ ALVAREZ FRANCISCO ROGELIO		25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS037	30	$2,040,000	$81,600	CCF34	30	$2,040,000	$81,600	14-11	30	$2,040,000	6.960%	$142,000	30	$0	$0	SI	$631,600
Total		**Afiliados(16)**					$35,408,002	$5,665,800			$35,408,002	$1,416,900			$35,408,002	$1,416,900			$35,408,002		$1,831,400		$0	$0		$10,331,000

7734

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,665,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,142,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,827,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,695,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,851,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,851,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,416,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$1,416,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,416,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$271,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$230,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$704,100
TOTAL				16	$10,351,000

aportes en línea

Planilla Resumen

7735

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862112	1	PRISMA DAY INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 H 40 04 OFC 404	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	585115798	9508891009	Y	2026/08/05	2026/08/21	BANCOLOMBIA		$246,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800
1	CC	9875479	GONZALEZ PARRA RICARDO ANDRES		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	1121889444	YARDO REDONDO PAOLA ANDREA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(2)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800

7736

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800
TOTAL				2	$243,800

7737

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900854723	3	CONSORCIO CARRERA 3 01	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CO01	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741131	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	M3491293	101126182	E	2026/09/07	2026/09/18	BANCOLOMBIA	11	$9,540,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	EMPLEADO			Ing	Ret	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Sps	Dot	Apr	Trd	Alt	Clm	Amp	Elp	Dia	Sln	Ige	Lma	Avp	Vct	Irl

aportes en línea

Planilla Resumen

7738

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900304725	5	CONSORCIO CAMERA 3 ES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCS01	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741131	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	465491281	99113847851	E	2026/09/07	2026/09/18	BANCOLOMBIA	11	$9,943,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,002,000	$41,000					$0	$5,043,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$6,900	$0	$0	$0	$0	$0	$847,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,040,600	$24,900	$0	$0	$0	$0	$0	$3,065,500
PROTECCION	230101	800,229,739	0	4	$1,120,800	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$1,130,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,258,500	$18,500					$0	$2,277,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,258,500	$18,500	$0	$0	$0	$0	$0	$2,277,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,298,500	$10,700					$0	$1,309,200
COMFEM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,298,500	$10,700	$0	$0	$0	$0	$0	$1,309,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,303,200	$11,000					$0	$1,314,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$360,400	$3,000	$0	$0	$0	$0	$0	$363,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$600	$0	$0	$0	$0	$0	$70,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$404,800	$3,400	$0	$0	$0	$0	$0	$408,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	3	1	$70,100	$600	$0	$0	$0	$0	$0	$70,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$150,100	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	$151,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$122,100	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	$123,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,600	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	$126,700
TOTAL				19	$9,862,200	$81,200	$0	$0	$0	$0	$0	$9,943,400

aportes en línea

Planilla Resumen

7739

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114[illegible]59		Talento Sas HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SUPER MZ 7 MZ 3 CS 4 SAN ANTONIO	VILLAVICENCIO-META	3103089963	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	4455399[illegible]7	9[illegible]1	I	2026/09/14	2026/09/18	BANCOLOMBIA	4	3[illegible],[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			HOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cue				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114[illegible]59	CASTAÑEDA URUEÑA HUMBERTO																				[illegible]	27	3[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible]	30	3[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]		7	0[illegible]	0[illegible]		7	0[illegible]	0[illegible]	8	0[illegible]	0[illegible]	NO	[illegible],[illegible]
Total	4Obrero(S)																								3[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]			3[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]			0[illegible]	0[illegible]			0[illegible]	0[illegible]		0[illegible]	0[illegible]		[illegible],[illegible]

aportes en línea

Planilla Resumen

7740

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124459		Tolosa Isa HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SUPER MZ 7 AZ 1 CS 4 SAN ANTONIO	VILLAVICENCIO-META	3133089961	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	445539927	101008198	I	2026/09/14	2026/09/18	BANCOLOMBIA	4	$500,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,100	$900					$0	$281,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$900	$0	$0	$0	$0	$0	$281,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$700					$0	$219,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$700	$0	$0	$0	$0	$0	$219,600
TOTAL				1	$499,100	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	$500,700

2026/09/18 11:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

7741

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900294725	5	CONSORCIO-CARRERA 5 DS	4 - MENOS DE 200 COTIZANTES	23501	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741121	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-08	447000618	95112630B9	Y	2026/09/07	2026/09/18	BANCOLOMBIA	11	$[illegible],000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Tipo	Identificación	Nombre	Reg	Ing	Ret	Sln	Vac	Lic	Sup	Cor	Vst	Inc	Lma	Apr	Tde	Tae	Tdp	Tap	VSt	Sln	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86229441	BORDA VEJO LEONARDO AMORES																				0	30	30		0	30	30		0	30	30	14-13	30	$2,000,000	$239,000	0	30	30	No	$239,000
2	CC	1049610249	KAREN DANIEL LOPEZ AMORES																				0	30	30		0	30	30		0	30	30	14-13	30	$1,730,905	$321,900	0	30	30	No	$321,900
3	CC	1121889444	DIEGO EDUARDO PAVAS GUERRA																				0	30	30		0	30	30		0	30	30	14-13	30	$1,730,905	$321,900	0	30	30	No	$321,900
4	CC	1121862497	GILVERTO GUTIERREZ MARIA FERNANDA																				0	30	30		0	30	30		0	30	30	14-13	30	$1,730,905	$321,900	0	30	30	No	$321,900
Total		Afiliados(4)																						120	120			120	120			120	120			$7,222,715	$1204,500		120	120		$1204,500

aportes en línea

Planilla Resumen

7-142

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Subsistema Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901044725	5	CONSORCIO CARRERA 5 001	N - MENOR DE 200 COTIZANTES	CCSSS	Calle 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741121	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-08	665594418	93120250804	Y	2026/09/07	2026/09/18	BANCOLOMBIA	11	$509,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$504,900	$4,200					$0	$509,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$504,900	$4,200	$0	$0	$0	$0	$0	$509,100
TOTAL				4	$504,900	$4,200	$0	$0	$0	$0	$0	$509,100

2026/09/18 11:22 AM

7243

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		CARDIN DONCEL JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 70bis 138 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	[illegible]	[illegible]	I	2026/09/10	2026/09/18	BANCOLOMBIA	8	$888.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificacion	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC [illegible]	CARDIN DONCEL JAIME ANDRES		23-14	30	$7.700.900	$280.200	EPS025	30	$1.758.900	$210.900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$490.100
Total Afiliados(1)						$7.700.900	$280.200			$1.758.900	$210.900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$490.100

2026/09/18 11:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

7744

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049630249		CARON DORCES JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72bis 150-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	[illegible]	[illegible]	I	2026/09/10	2026/09/18	BANCOLOMBIA	8	$502,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,700					$0	$281,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,700	$0	$0	$0	$0	$0	$281,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,400					$0	$220,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	$220,300
TOTAL				1	$499,100	$3,100	$0	$0	$0	$0	$0	$502,200

2026/09/18 11:24 AM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

7745

Fecha creación reporte: 2026-09-18, 11:12:26 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 87782849

Periodo Cotización: agosto de 2026 Periodo Servicio: agosto de 2026

PAGADO 18/09/2026

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	MARIA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ		
ocumento	CC1121862467	Dirección	CL 37A ESTE #18 - 63
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6086741131
ipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
iudad	VILLAVICENCIO	Departamento	META
epresentante Legal		Identificación	
otal Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
entificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET 2	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
1121862467	MARIA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ	03	00																		30	30	0	(230301) POSITIVA	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 210.000	0.000	$ 0	$ 0	(55) CCF-MINUTOS CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.100	$ 0	$ 490.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 96 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862112	1	PRISMA DAF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 H 40 04 OFC 404	VILLAVICENCIO-META	6741131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	665431807	95112601045	E	2026/09/03	2026/09/18	BANCOLOMBIA	15	$20,458,300

7746

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	in g	vr l	sl n	la e	ig p	sp p	ms p	ce i	vs t	vt a	tde	ava	vc	ap	ci t	vt p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049617313	ARENAS MERO LINA MARIA																	23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
2	CC	1121944835	BEJARANO ENCISO MARLLY JULIETH																	23050 1	30	$3,000,000	$480,000	CCFC5	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
3	CC	80548110	CALDERON ALVARRA CAMILO ANDRES																	23100 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
4	CC	1049630249	CARON DONCEL JAIME ANDRES																	23-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
5	CC	86053617	CASTAÑEDA GALLEGO LUIS EMILIO																	23-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
6	CC	1006772286	CASTRO BARRETO VIVIANA SOFIA																	23050 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
7	CC	1121816710	CHAPARRO RODRIGUEZ DEICI DAILSE	X																23030 1	9	$840,000	$134,400	EPS005	9	$840,000	$33,600	CCF34	9	$840,000	$33,600	14-11	9	$840,000	6.960%	$58,500	9	$0	$0	SI	$260,100
8	CC	1120506424	COY PAREDI YESSIN ALBEIRO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1006688960	DIAZ HUERTAS LAURA JIMENA																	23030 1	20	$2,133,334	$341,400	EPS017	20	$2,133,334	$85,400	CCF34	20	$2,133,334	$85,400	14-11	20	$2,133,334	6.960%	$148,500	20	$0	$0	SI	$660,700
10	CC	1006688960	DIAZ HUERTAS LAURA JIMENA									X								23030 1	10	$1,066,667	$170,700	EPS017	10	$1,066,667	$42,700	CCF34	10	$1,066,667	$42,700	14-11	10	$1,066,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$256,300
11	CC	1121881946	ESPEJO RODRIGUEZ ALBERT DANIEL																	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
12	CC	9405796	FORERO DIRIEGO CARLOS MANUEL		X																0	$0	$0	EPS005	15	$2,000,000	$80,000	CCF34	15	$2,000,000	$80,000	14-11	15	$2,000,000	6.960%	$139,200	15	$0	$0	SI	$299,200
13	CC	17357749	GARAVITO ARAGON WILLIAN ALEXANDER	X																23030 1	18	$1,200,000	$192,000	EPS005	18	$1,200,000	$48,000	CCF34	18	$1,200,000	$48,000	14-11	18	$1,200,000	6.960%	$83,600	18	$0	$0	SI	$371,600
14	CC	1023661659	GUEVARA ROMERO EHIMER FELIPE		X															23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
15	CC	1121830599	GUZMAN MOYA NATHALI ANDREA																	23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
16	CC	1006773088	HERRERA DOMINGUEZ LAURA ALEJANDRA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
17	CC	1017649	MARTINEZ VACA JOSE ALEJANDRO																	23-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
18	CC	17342526	MONROY RAMIREZ JOSE ARIEL																	23-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS015	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
19	CC	35260382	MONTES MARTINEZ YUIR ANDREA		X															23100 1	14	$1,166,667	$186,700	EPS005	14	$1,166,667	$46,700	CCF34	14	$1,166,667	$46,700	14-11	14	$1,166,667	6.960%	$81,300	14	$0	$0	SI	$361,400
20	CC	1072919	MORENO VARGAS REINALDO																		0	$0	$0	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF34	30	$2,110,000	$84,400	14-11	30	$2,110,000	6.960%	$146,900	30	$0	$0	SI	$315,700
21	CC	1123431674	MUÑOZ MORENO KAREN DAYANA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
22	CC	1127609	RAMIREZ MORA JORGE IVAN																	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS013	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
23	CC	1122126548	RINCON TRIANA RICARDO																	23-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS013	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
24	CC	86087295	SUAREZ CASTAÑEDA DIEGO ALEJANDRO																	23-14	30	$4,555,000	$728,800	EPS005	30	$4,555,000	$182,200	CCF34	30	$4,555,000	$182,200	14-11	30	$4,555,000	0.522%	$23,800	30	$0	$0	SI	$1,117,000
25	CC	1006776424	TORRES PAREDES STEFANNY GERALDINE	X																23030 1	5	$666,667	$106,700	EPS005	5	$666,667	$26,700	CCF34	5	$666,667	$26,700	14-11	5	$666,667	0.522%	$3,500	5	$0	$0	SI	$163,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
Fundación Universitaria San Martín
Contador Público
TP 300664-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 el suscrito Representante legal **ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS**, identificado con C.C 1.006.776.424 de Villavicencio, Meta, certifica que el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** identificado con **NIT.902.054.725-5** ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes al periodo del ***07 de Julio al 23 de septiembre de 2026*** de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, razón por la cual el consorcio se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en Villavicencio a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

Geraldine Torres Vanegas

ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS.
C.C.1.006.776.424. De Villavicencio, Meta.
Representante Legal.

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
C.C. 86.087.255 De Villavicencio, Meta.
Contador Público.
TP 300664-T

Celular: 313 838 27 40

7749

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
Fundación Universitaria San Martín
Contador Público
TP 300664-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Que el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** identificado con el **NIT.902.054.725-5** a corte de ***23 de septiembre de 2026*** ha cancelado los pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales exigidos por la ley, en cumplimiento a lo establecido en el ***Artículo 50 de la ley 789 de 2002*** y el ***Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007***, también ha cancelado los saldos pendientes correspondientes a nuestros principales proveedores, encontrándose a **PAZ Y SALVO** con dichas obligaciones.

Dada en Villavicencio a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

Geraldine Torres Vanegas

ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS.
C.C.1.006.776.424. De Villavicencio, Meta.
Representante Legal.

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
C.C.86.087.295 de Villavicencio Meta.
Contador Público
300 664-T

7750

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
Fundación Universitaria San Martín
Contador Público
TP 300664-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Que el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** identificado con el **NIT.902.054.725-5** se encuentra EXONERADO de los pagos de los aportes a los sistemas de salud y aportes parafiscales tales como al instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y servicio nacional de aprendizaje – SENA, de acuerdo a lo establecido en los en el **Artículo 65 de la ley 1819 de 2016** en su adición al **Art. 114-1 E.T.** el cual expresa: *"Los consorcios, **uniones temporales** y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud...estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".*

Dada en Villavicencio a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

Geraldine Torres Vanegas
ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS.
C.C.1.006.776.424. De Villavicencio, Meta.
Representante Legal.

DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA
C.C. 86.087.285 De Villavicencio, Meta
Contador Público
TP 300664-T

Celular: 313 609 27 46

7751

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Valido Únicamente Para

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN.INTERESE.

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO SUAREZ CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86087295 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 300664-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Consorcio CARRERA 5TA

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Identificado Con

DIRECTOR GENERAL

NIT.902.054.725-5

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

7752





VALIDO UNICAMENTE PARA Consorcio Carrera 5 EG identificado con NIT 902.054.725-5.

7753



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

300664-T

DIEGO ALEJANDRO
SUAREZ CASTAÑEDA
C.C. 86087295
RES. INSCRIPCION 3751 DEL 31/08/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324213 348898

VALIDO UNICAMENTE PARA
Consorcio Carrera 5
EG identificado con
NIT.902.054.725-5.



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o
[illegible] Servicios Contables [illegible] con [illegible]
establecido [illegible] Ley 43 de 1990 y [illegible] Decreto [illegible] de 1990. Es personal e
intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60[illegible]14
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

7754

CONSORCIO CARRERA 5 EG
NIT: 902054725 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CARR 32 38 70 ED ROMARCO OF 1302, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Tel. 3103069962
Email. FACTURACION@PRISMADAV.CO
Autorización factura electrónica de venta No: 18764111357812 válida desde 2026-06-18 hasta 2028-06-18 rango desde FEV1 hasta FEV50

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
NIT: 892099548
Dirección: CRA 05 No 04 - 75, SAN MARTÍN, Meta, Colombia, CP 507021
Teléfono: 3142952745
Email: tesoreria@sanmartin-meta.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 30/09/2026
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV4
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:38:16
FECHA FIRMADO: 23/09/2026 15:38:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2026	30	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	001	ACTA PARCIAL No 03 PARCIAL DE OBRA No 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 109 DE 2026 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.	ZZ	1,00	$1.493.068.146,24				$0,00	$1.493.068.146,24
2	001	ADMINISTRACION 28%	ZZ	1,00	$633.422.849,92				$0,00	$633.422.849,92
3	001	IMPREVISTO 1%	ZZ	1,00	$22.622.244,64				$0,00	$22.622.244,64
4	001	UTILIDAD 5%	ZZ	1,00	$113.111.223,20				$0,00	$113.111.223,20

Notas: PRISMA DAV INGENIERIA AL 90% // DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ A 10%.

SON: (dos mil doscientos sesenta y dos millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 19de00f4c578b52c419c8b9e7276d42e74f6da9ff6437ebb63325a9f13c7d77779512bcee38ed30ca61058cf04d5346a

Subtotal:	$2.262.224.464,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.262.224.464,00

Firma Digital: KoHTpTSWp8vcEoowpj75o|Yly7rZSMPoIB7pbDZgNuQM6p|VmuMSzyECeT3NW7O
Zkwo8viaP9WGeBueFBYyI3nVxAj3RNFGcNlyAU0f/3agFvcaLLjfSOfi17oe1Os4
JnZ1GiYgsLzWo6WXJ5MB6Erir22yDOBpkViSd8IARvAeeVD8l4d8obfrzTr8L5pLf
U2zas+5GVb0X9Qfn3EgPGbkKvEZM71uKs0HlNRRBEn/C1mbzT6l+RcSkyWqvJPAws
7TulLIOWqxyzBcx7lwqKfl9LFk7cSqzLuDkAvXTYDHtFsEuHlHg0+tN9npZLxKww
9mStJFq3/pv0FZDGnbjgcw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..