14 de Agosto de 2026

Se continua el vaciado de Concreto MD-03, programado en la Calleja 4. Al termino del fraguado inicial, Se ejecutaron los cortes longitudinales y transversales de alivio de esfuerzo con cortadora de Concreto y Se mantuvo la humectacion permanente de las losas.

Interventoria ✓ Contratista Obra

15 de Agosto de 2026

Labores asociadas al item de Concreto MD-03, Se procedio con la limpieza profunda de las ranuras cortadas y utilizando compresor de aire y espatulas.

Interventoria ✓ Contratista Obra

18 de Agosto de 2026

Se Continuan actividades relacionadas al item de Concreto MR-43, Se Continuo con el Curado de las losas fundidas

en Jornadas anteriores, se realiza limpieza general.

Interventoria. V

Contratista Obra

19 de Agosto de 2026

Desencofrado total de las formaletas en el borde a lo largo de la calzada pavimentada en la carrera 4. Se realizo, la revision de anclajes, resane puntual de rebabas menores y el mantenimiento del protocolo de Curado.

Interventoria. V

Contratista Obra

20 de Agosto de 2026

Labores de limpieza general y despeje de la calzada en la carrera 4. Se retiraron herramientas, escombros y demas residuos de obra, dejando el tramo pavimentado completamente despejado y acondicionado para el recorrido oficial de medicion

y Verificacion con el equipo de interventoria.

Interventoria V Contratista Obra

21 de Agosto de 2026

Recorrido tecnico e inspeccion conjunta en campo con la interventoria del contrato sobre la carrera 4 Se realizo la Verificacion dimensional, revision de espesores y toma de medidas de las Cantidades ejecutadal en los items 6 del balance.

Interventoria V Contratista Obra

22 de Agosto de 2026

Revision y consolidacion final de los Cuadros de Cantidades de obra y memorias de Calculo con la interventoria. Se verificaron las mediciones y los Soportes de los items ejecutados durante el periodo, dejando organizada la documentacion necesaria para el tramite y presentacion

del acta parcial N° 2, sujeta a revision y aprobacion correspondiente.

Interventoria V Contratista Obra

24 de Agosto de 2026

Se adelantaron actividades de demolicion del concreto existente en los sectores de intervencion del pavimento, mediante la fragmentacion y el desprendimiento de las placas que debian retirarse. Los trabajos comprendieron la separacion de los bloques de concreto y su movilizacion con apoyo de maquinaria, permitiendo descubrir progresivamente el material situado debajo de la superficie de rodadura.
De manera complementaria, se efectuo la recogida y el cargue de los fragmentos generados por la demolicion, dando continuidad al retiro de sobrantes contemplado en el item contractual. Estas labores permitieron despejar el frente para desarrollar posteriormente las excavaciones y la preparacion del terreno que recibira la nueva estructura del pavimento.

Interventoria V Contratista Obra

25 de Agosto de 2016

Se Continuo con la demolicion y remocion del Concreto existente, avanzando en la liberacion de las areas destinadas a la reconstruccion del pavimento. La intervencion incluyo el manejo de los fragmentos de mayor tamaño con maquinaria y la recogida del material desprendido que permanecia dentro del espacio de trabajo.
En los sectores donde ya se habia retirado la placa, se adelantaron excavaciones viales sin clasificar, mediante la extraccion del material existente y su cargue para retiro. La actividad se oriento a conformar el espacio requerido para incorporar los materiales de mejoramiento y las capas de soporte de la nueva estructura, desarrollando la intervencion por sectores y manteniendo diferenciadas las zonas de demolicion y excavacion.

Interventoria. √ Contratista Obra ✓

26 de Agosto de 2016

Se prosiguio con las excavaciones en el area de calzada, realizando la remocion del material y el deporte de la superficie sobre la cual se desarrollara el mejoramiento de la Subrasante. Las labores comprendieron el manejo del material excavado y la preparacion del frente para recibir

los componentes previstos en la estructura del pavimento.
En las áreas disponibles se inicio la instalacion del geotextil T 2400, extendiendo el material sobre la superficie de apoyo y acomodandolo dentro de la franja intervenida. Esta actividad corresponde a la separacion entre el terreno existente y los materiales que se incorporan al mejoramiento, dando continuidad a la secuencia constructiva posterior a la excavacion y previa a la colocacion de las capas superiores.

Anterrentoria V — Contratista Obra

27 de Agosto de 2026

Se adelantaron trabajos de mejoramiento de la Subrasante mediante la colocacion y distribucion del rajon en los sectores preparados. La actividad comprendio el acomodo del material petreo dentro del area de intervencion, conformando la capa de mejoramiento que serviria de apoyo a los materiales de la estructura del pavimento. Simultaneamente, se dio continuidad a la instalacion del geotextil en las zonas que lo requerian, desarrollando su extension conforme avanzaba la preparacion del frente. Los trabajos se organizaron por sectores, relacionando la disposicion del geotextil con la incorporacion del rajon, sin confundir esta

etapa de mejoramiento del terreno con la posterior Conformacion de la base granular

Interventoria V Contratista Obra

28 de Agosto de 2026

Se Continuo con la distribucion y el acomodo del lajon en la franja de calzada intervenida, avanzando en la Conformacion del mejoramiento de la Subrasante. Las labores se Concentraron en disponer el material dentro del espacio excavado y dar Continuidad a la superficie que recibira las Siguientes Capas de la estructura.

En los sectores preparados se adelanto el Suministro y extendido de material de base granular, realizando su reparto sobre el apoyo previamente Conformado. Esta actividad permitio avanzar en la transicion entre el mejoramiento con material petreo y la Capa de Soporte inmediato del pavimento, mediante la distribucion del material granular dentro de los limites del frente de trabajo.

Interventoria V Contratista Obra

29 de Agosto de 2026

Se desarrollaron labores de extendido y conformacion de la base granular, distribuyendo el material dentro de las areas destinadas a la Construccion de las losas de pavimento. Los trabajos Comprendieron el ajuste de la Superficie y el reparto del material en los Sectores preparados, dando Continuidad a la Capa que recibira el Concreto.
Tambien Se adelanto la disposicion de elementos de formaleta para delimitar las franjas de fundida. Esta preparacion permitio organizar los espacios de Colocacion del Concreto y establecer Sus bordes, manteniendo la Secuencia entre la Conformacion de la base, la disposicion de los elementos metalicos y la posterior ejecucion de las losas.

Interventoria V Contratista Obra

31 de Agosto de 2026

Se adelantaron actividades de figurado y armado del acero de refuerzo Correspondiente al item de 60.000 PSI, desarrollando la disposicion de las barras y la Conformacion de las parrillas en las areas preparadas para la fundida. Las labores Comprendieron el acomodo y amarre de los elementos

metalicos, Segun la configuracion visible en los sectores intervenidos.
De manera Complementaria, se trabajo en la disposicion de los elementos de transferencia y Union incluidos en el plan de pavimento rigido MR-43. Esta actividad se desarrollo en relacion con la delimitacion de los paños y sus encuentros, preparando los componentes que deben quedar incorporados durante la Colocacion del Concreto.
31/08/26 Por parte de la interventoria se recomienda la dilatacion y sello de las losas que ya estan con el respectivo fraguado.
Interventoria. Contratista Obra

1 de Septiembre de 2026

Se realizaron trabajos asociados a la nivelacion de los Pozos de inspeccion localizados dentro del area de pavimentacion. Las labores se Concentraron en adecuar la parte Superior de estos elementos para relacionarla con la Superficie de la nueva Calzada, preparando el entorno de las aberturas antes de Completar la fundida de los paños Correspondientes.
Asimismo, Se adelanto la Colocacion de (6) anillos en hierro fundido para las tapas de inspeccion y se dio Continuidad al armado del acero alrededor de estos pozos. La intervencion permitio integrar los elementos de acceso a los pozos. Con la disposicion

de refuerzo y la geometría del área que recibirá el Concreto, manteniendo libres las aberturas de inspección.

Interventoría V Contratista Obra

2 de Septiembre de 2026

Se realizaron actividades relacionadas con la instalación del Sumidero prefabricado SL-100 en el Sector de drenaje de la Vía. Los trabajos comprendieron la adecuación del espacio destinado al elemento y su incorporación dentro del área intervenida, atendiendo al encuentro entre la Captación Superficial y el pavimento contiguo. En paralelo, se continuó con la preparación de los paños de pavimento mediante el acomodo del acero y los elementos de formaleta. Las labores se concentraron especialmente en los encuentros con pozos y estructuras de drenaje, donde la disposición del Concreto debe adaptarse a las aberturas existentes y a los límites de cada elemento, como preparación para la fundida.

Interventoría V Contratista Obra

3 de Septiembre de 2026.

Se inicio la Colocacion del Concreto para pavimento rigido Correspondiente al item MR-43 en los paños preparados. La actividad Comprendio el Suministro de la mezcla al frente, Su distribucion dentro de las formaletas y el extendido sobre la base granular, incorporando los elementos metalicos dispuestos previamente en el area de fundida.

Durante la Colocacion se desarrollaron labores de acomodo del Concreto y trabajo de la Superficie con herramientas manuales y regla. La intervencion avanzo por paño, conformando la nueva Superficie de rodadura dentro de los limites establecidos y atendiendo los encuentros con las areas adyacentes, sin cubrir los accesos previstos para las estructuras de impacto

Interventoria ✓ Contratista Obra ✓

4 de Septiembre de 2026

Se Continuo con la fundida del pavimento rigido MR-43 avanzando en la Colocacion de Concreto en las franjas que Contaban con base, formaleta y acero dispuestos. Las labores Comprendieron el reparto de la mezcla dentro de cada paño, su acomodo alrededor de los elementos incorporados y el enrase de la Superficie.

De manera complementaria, se desarrollaron trabajos de acabado superficial sobre el concreto colocado, mediante el paso de herramientas a lo largo de la franja de fundida. Esta actividad permitio dar continuidad a la conformacion de la calzada, trabajando los encuentros entre pañol y los bordes del area intervenida como parte del proceso de terminacion del pavimento.

Interventoria. Contratista Obra

5 de Septiembre

Se prosiguio con la colocacion de concreto para pavimento rigido en los sectores pendientes de fundida, incluyendo las areas proximal a los pozos de inspeccion. Los trabajos comprendieron la distribucion de la mezcla alrededor de los ejes previamente dispuestos, conformando el encuentro entre estos elementos y la superficie del pavimento.
Tambien se adelantaron labores de enrase y acabado del concreto, trabajando la continuidad superficial de cada paño y sus limites con las areas contiguas. La intervencion mantuvo visibles y accesibles las tapas de inspeccion, integrandolas al area pavimentada y dando continuidad a la reconstruccion de la superficie de rodadura en los puntos ocupados por estas estructuras.

Interventoria N Contratista Obra

7 de Septiembre de 2026

Se adelantaron trabajos de terminacion superficial en los paños de concreto ejecutados y actividades de corte para la conformacion de juntas del pavimento. La intervencion comprendio el paso del equipo de corte sobre las lineas correspondientes, como parte del tratamiento de las discontinuidades previstas entre las secciones de concreto.
En los sectores laterales se avanzo en la disposicion de formaletas para la construccion de bordillos fundidos en sitio. Las labores se orientaron a definir la geometria del elemento longitudinal y su encuentro con el borde de la calzada, preparando el espacio para la colocacion del concreto correspondiente al item de bordillo de 15 x 40 cm.

Interventoria ✓ Contratista Obra

8 de Septiembre de 2026

Se desarrollaron actividades de fundida de bordillos en sitio, correspondientes al item de concreto clase E de 2500 psi y seccion de 15 x 40 cm. Los trabajos comprendieron la colocacion de la mezcla dentro de la formaleta y su distribucion a lo largo del elemento, conformando el limite lateral del area pavimentada

Durante la ejecucion se adelantaron labores de encase y acabado de las superficies accesibles del bordillo, atendiendo a su continuidad longitudinal y al encuentro con los sectores contiguos. Esta intervencion complemento la construccion de la calzada mediante la conformacion de sus elementos al borde, manteniendo diferenciada la fundida del bordillo respecto de las losas de pavimento rigido.

Interventoria √ Contratista Obra

9 de Septiembre de 2026

Se continuo con la conformacion y el acabado de los bordillos en los sectores intervenidos, desarrollando el trabajo superficial del concreto y la definicion de los encuentros entre los elementos laterales y el pavimento. Las labores dieron continuidad a la terminacion de los bordes de la calzada y a su relacion con las areas adyacentes. En el frente independiente ubicado en la subida al atrio de la iglesia, se adelanto la preparacion de las areas destinadas a las bases de concreto asociadas al murito. Los trabajos comprendieron la disposicion de formaletas y la preparacion de los espacios de fundida, separando esta intervencion de los paños de pavimento ejecutados en la via.

Interventoria √ Contratista Obra

10 de Septiembre de 2026

Se adelantaron actividades de Colocacion de Concreto Clase D, de resistencia especificada de 3000 PSI en las bases correspondientes a la intervencion del muro de acceso al atrio de la iglesia. La mezcla se distribuyo dentro de los espacios preparados, desarrollando el acomodo del Concreto y su enrase mediante herramientas manuales. Las labores se concentraron en conformar las superficies de las bases y sus encuentros con los elementos existentes del acceso. Esta actividad forma parte del frente complementario del atrio y se distingue del Concreto MR-43 utilizado en la Calzada, tanto por su ubicacion como por su correspondencia con el item contractual de las bases.

Interventoria V Contratista Obra

11 de Septiembre de 2026.

De Continuo con la Colocacion y el acabado del Concreto de las bases en el Sector del Subida al atrio, avanzando en la Conformacion de los espacios previstos junto al muro. Los trabajos Comprendieron la distribucion de la mezcla y el trabajo de su Superficie dentro de los limites definidos por la formaleta.
De manera Complementaria, se adelanto la preparacion de los elementos Correspondientes a las Vigas de cim

de esta intervencion Las labores se orientaron a disponer el espacio de fundida y los componentes del conjunto que quedarian incorporados al concreto, dando continuidad a la secuencia de ejecucion del frente del atrio antes de la colocacion del concreto de las vigas.

Interventoria V — Contratista Obra

12 de Septiembre de 2026

Se desarrollaron actividades de fundida de las vigas de amarre correspondientes al muro, ubicado en la subida al atrio de la iglesia, utilizando el concreto de resistencia especificada de 3500 Psi contemplado en el item. Los trabajos comprendieron la colocacion y distribucion de la mezcla dentro de los espacios preparados para estos elementos. Durante la intervencion se efectuaron labores de acomodo y enrase del concreto, conformando las vigas dentro de la geometria definida para el conjunto. Esta jornada dio continuidad a las actividades complementarias del acceso al atrio, manteniendo identificadas las vigas de amarre como elementos de ese frente y diferenciandolas de los bordillos y las losas ejecutadas en la via.

Interventoria — Contratista Obra

14 de Septiembre de 2026.

Se adelantaron labores de tratamiento de las juntas del pavimento, comprendidas en el alcance del ítem de Concreto rígido MR-43, la actividad se dirigió a preparar las juntas para su sellado, atendiendo a la limpieza de los espacios de aplicación y al tratamiento de las separaciones entre los paños de concreto.
También se desarrollaron trabajos de terminación en los encuentros del pavimento con los elementos de inspección y drenaje. Las labores se concentraron en las zonas próximas a las tapas de los pozos y al sumidero prefabricado, dando continuidad al acabado de las superficies contiguas y manteniendo disponibles las aberturas necesarias para el funcionamiento y acceso de estos elementos.
14/09/26 Se recomienda por parte de la interventoría seguir al proceso del bordillo tal como está establecido en los diseños proporcionados por la administración

Interventoría ✓ Contratista Obra ✓

15 de Septiembre de 2026

Se dio continuidad al sellado de las juntas de pavimento rígido, como parte de las actividades de terminación incluidas en el ítem MR-43. Los trabajos comprendieron la aplicación del material de sello en las juntas preparadas, avanzando en el

tratamiento de las Separaciones entre los paños de la Calzada.
De manera Complementaria, se realizaron labores de terminacion en los sectores intervenidos, atendiendo los encuentros entre pavimento, bordillos y elementos de drenaje e inspeccion.
En el frente de acceso al atilo se dio Continuidad a la terminacion de las Superficies de Concreto asociadas a las bases y Viga de amarre del muro, Como parte de las actividades Correspondientes al periodo registrado.

Interventoria V

Contratista Obra