ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO №	2601070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24/10/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR	$ 9.911.447.482,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	N.A.
VALOR ANTICIPO	$ 1.982.289.496,40
CONTRATISTA	CONSORCIO BULEVARES MANIZALES 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGOPLAN INGEPROYECT-031

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES	X	ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
NO.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1		PRELIMINARES														
1.01	001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1.811,00	$ 6.256,00	$ 11.329.616,00	1.811,00			1811,00	$ 11.329.616,00	483,50	$ 3.024.776,00	1255,62	$ 7.855.159,00	69,33%
1.02	001.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	1.100,00	$ 6.225,00	$ 6.847.500,00	1.100,00		-1100,00	0.00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.03	025.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1.255,00	$ 138.432,00	$ 173.732.160,00	1.255,00			1255,00	$ 173.732.160,00	50,15	$ 6.942.365,00	372,60	$ 51.579.763,00	29,69%
1.04	P01	DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	290,00	$ 157.899,00	$ 45.790.710,00	290,00			290,00	$ 45.790.710,00	12,23	$ 1.931.105,00	98,80	$ 15.600.421,00	34,07%
1.05	025.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	425,00	$ 137.120,00	$ 58.276.000,00	425,00			425,00	$ 58.276.000,00	83,16	$ 11.402.899,00	345,81	$ 47.417.467,00	81,37%
1.06	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	3.365,00	$ 43.189,00	$ 145.330.985,00	3.365,00		-3365,00	0.00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.07	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.213,00	$ 56.310,00	$ 68.304.030,00	1.213,00		-1213,00	0.00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.08	002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	1.268,00	$ 81.945,00	$ 103.906.260,00	1.268,00			1268,00	$ 103.906.260,00	112,81	$ 9.244.215,00	406,67	$ 33.324.573,00	32,07%
1.09	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	5.631,00	$ 46.811,00	$ 263.592.741,00	3.333,00		-2000,00	1333,00	$ 62.399.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.10	P02	DESMONTE DE BANCAS METALICAS Y LISTONES DE MADERA	und	10,00	$ 189.018,00	$ 1.890.180,00	12,00			12,00	$ 2.268.216,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.268.216,00	100,00%
1.11	025.094	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES ANCLADAS EN ANDEN, ZONA VERDE O ADOSADAS A POSTE EXISTENTE O PARED (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA A LA SDM (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DUPLEX)	UND	19,00	$ 95.275,00	$ 1.810.225,00	19,00			19,00	$ 1.810.225,00	16,00	$ 1.524.400,00	16,00	$ 1.524.400,00	84,21%
1.12	021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	160,00	$ 23.530,00	$ 3.764.800,00	160,00			160,00	$ 3.764.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 884.576.207,00					$ 463.277.050,00		$ 34.069.760,00		$ 159.569.699,00	
2		BASES Y PAVIMENTOS														
2.01	002A.022	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	234,00	$ 174.269,00	$ 40.779.946,00	234,00		-200,00	34,00	$ 5.925.146,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.02	002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	3.390,00	$ 45.273,00	$ 153.475.470,00	3.390,00		-3000,00	390,00	$ 17.656.470,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO Nº	2601170149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

2.03	004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1.052,00	$	126.658,00	$	133.244.216,00	1.052,00			1052,00	$	133.244.216,00	26,50	$	3.356.437,00	32,77	$	4.150.533,00	3,12%
2.04	004.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	280,00	$	262.814,00	$	73.587.920,00	485,38	113,96		599,34	$	157.514.154,00	114,32	$	30.044.896,00	599,34	$	157.514.154,00	100,00%
2.05	033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	280,00	$	1.247.019,00	$	349.165.320,00	280,00			280,00	$	349.165.320,00	0,00	$	-	219,42	$	273.620.909,00	78,36%
2.06	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	500,00	$	22.648,00	$	11.324.000,00	500,00			500,00	$	11.324.000,00	24,72	$	559.869,00	309,12	$	7.000.950,00	61,82%
2.07	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	2.060,00	$	20.263,00	$	41.741.780,00	2.060,00	95,11		2155,11	$	43.668.994,00	207,04	$	4.195.262,00	2155,11	$	43.668.994,00	100,00%
2.08	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1.637,00	$	13.348,00	$	21.850.676,00	2.287,34	1200,10		3487,44	$	46.550.349,00	1200,10	$	16.018.935,00	3487,44	$	46.550.349,00	100,00%
2.09	023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	6.933,00	$	12.504,00	$	86.690.232,00	6.933,00			6933,00	$	86.690.232,00	5,35	$	66.806,00	350,24	$	4.379.401,00	5,05%
2.10	023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	10.000,00	$	8.288,00	$	82.880.000,00	10.000,00			10000,00	$	82.880.000,00	1442,34	$	11.954.114,00	1013,83	$	24.978.623,00	30,14%
2.11	023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	800,00	$	1.460.774,00	$	1.168.619.200,00	800,00			800,00	$	1.168.619.200,00	125,64	$	183.531.645,00	261,32	$	381.729.482,00	32,67%
2.12	023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CICLICA DE 800 KN/M INSTALADA EN LA MITAD DE LA CARPETA ASFALTICA	M2	10.000,00	$	20.824,00	$	208.240.000,00	10.000,00			10000,00	$	208.240.000,00	1536,64	$	31.998.991,00	1844,19	$	59.227.413,00	28,44%
		SUBTOTAL					$	2.371.597.760,00					$	2.311.478.081,00		$	281.727.015,00		$	1.002.820.838,00	
3		**ANDENES Y SARDINELES**																			
3.01	021.088	CONSTRUCCION DE SARDINEL PARA CONFORMACION DE ANDENES H= HASTA 25 CM CHAFLANADO ENTRE A=10 CM Y 15 CM, INCLUYE REF LONG 2 VARILLAS DE 3/8", FLEJES TRANSVERSALES DE 1/4" CADA 15 CM ANCLADOS A PAVIMENTO (INCLUYE ANCLAJES EPOXICOS)	ML	3.950,00	$	142.888,00	$	564.407.600,00	950,00			950,00	$	135.743.800,00	112,15	$	16.024.859,00	334,81	$	47.840.331,00	35,24%
3.02	P03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO o PALETEADO, DILATADO SEGÚN DISEÑO	M2	10.100,00	$	122.003,00	$	1.232.230.300,00	1.515,27		-1515,27	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00%
3.03	005.116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	673,00	$	8.362,00	$	5.627.626,00	673,00		-673,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00%
3.04	005.116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	83,00	$	8.362,00	$	694.046,00	83,00		-83,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00%
3.05	033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	64,00	$	1.042.778,00	$	66.737.792,00	64,00		-64,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00%
		SUBTOTAL					$	1.869.697.364,00					$	135.743.800,00		$	16.024.859,00		$	47.840.331,00	
4		**CICLOBANDA, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																			
4.01	012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	835,00	$	136.450,00	$	113.936.750,00	835,00			835,00	$	113.936.750,00		$	-	0,00	$	-	0,00%
4.02	023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1.826,00	$	78.017,00	$	142.459.042,00	1.826,00			1826,00	$	142.459.042,00		$	-	0,00	$	-	0,00%
4.03	023.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS.	UND	572,00	$	18.445,00	$	10.550.540,00	572,00			572,00	$	10.550.540,00		$	-	0,00	$	-	0,00%
4.04	023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	523,00	$	121.372,00	$	63.477.556,00	523,00			523,00	$	63.477.556,00		$	-	0,00	$	-	0,00%
4.05	P06	BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION SEGÚN NORMA CS-273	ML	2.000,00	$	4.741,00	$	9.482.000,00	2.000,00			2000,00	$	9.482.000,00		$	-	0,00	$	-	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO №	2601170149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

4.06	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	803,00	$ 97.292,00	$ 78.125.476,00	803,00			803,00	$ 78.125.476,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.07	023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	4.423,00	$ 11.614,00	$ 51.368.722,00	4.423,00			4423,00	$ 51.368.722,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.08	023.058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SR O SP GRADO DIAMANTE (60CMS X 60CMS),CON POSTE	UND	115,00	$ 601.813,00	$ 69.208.495,00	115,00			115,00	$ 69.208.495,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 538.607.581,00					$ 538.607.581,00		$ -		$ -	
5		**SIEMBRA Y ORNAMENTACIÓN**														
5.01	032.324	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ALCOQUE Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INCLUYE. TIERRA). INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	188,00	$ 976.176,00	$ 183.521.088,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5.02	P07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TIERRA NEGRA PARA SIEMBRA DE ARBOLES	M3	133,00	$ 161.357,00	$ 21.460.481,00	25,00			25,00	$ 4.033.925,00	0,96	$ 154.903,00	8,64	$ 1.394.124,00	34,56%
5.03	P08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARBOL DE GRAN PORTE H=1,50M	UND	8,00	$ 129.817,00	$ 1.038.536,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5.04	P09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARBOL DE GRAN PORTE H=1,50M	UND	63,00	$ 129.817,00	$ 8.178.471,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5.05	P10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARBOL DE GRAN PORTE H=1,50M	UND	79,00	$ 129.817,00	$ 10.255.543,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5.06	P11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARBOL DE GRAN PORTE H=1,50M	UND	36,00	$ 129.817,00	$ 4.673.412,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 229.127.531,00					$ 4.033.925,00		$ 154.903,00		$ 1.394.124,00	
6		**SUBTERRANIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
6.01	P12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMARA 80X80X80 e=0,10m CONCRETO 3000PSI	UND	86,00	$ 810.078,00	$ 69.666.708,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.02	P13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMARA 50X50X50 e=0,10m CONCRETO 3000PSI	UND	107,00	$ 571.762,00	$ 61.178.534,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.03	P14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMARA 40X40X40 e=0,10m CONCRETO 3000PSI	UND	129,00	$ 493.993,00	$ 63.725.097,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.04	P15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 2" EN ZANJA	ML	5.564,00	$ 19.475,00	$ 108.358.900,00	5.564,00		-5564,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.05	P16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3" EN ZANJA	ML	2.996,00	$ 25.563,00	$ 76.586.748,00	1.628,96		-1628,96	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.07	P17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PROYECTOR PISO LED 200W IP65 20000 LUMENES	UND	9,00	$ 790.320,00	$ 7.112.880,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.08	26A.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - PARA CANALIZACIÓN DE 2 Ø 2" TIPO DB - CRUCE CALZADA EN CONCRETO (INCLUYE BANDA PLASTICA)	ML	1.195,00	$ 46.384,00	$ 55.428.880,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.09	003.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.30*0.30*0.40 M.(INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	96,00	$ 409.031,00	$ 39.266.976,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.10	P18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA CABLE DE ALUMINIO AISLADO No 4 AWG SERIE 8000 THIN METRO (TRES CABLES X ML). INCLUYE EMPALME SILICONA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS	ML	2.700,00	$ 32.930,00	$ 88.911.000,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.11	003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	64,00	$ 1.967.475,00	$ 125.918.400,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO N°	2601170149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

6.12	P19	CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE 1,5 m X 1,5 m X 1,5 m SOBRE ANDEN TIPO CHEC INCLUYE TAPA, FILTRO EXCAVACIÓN Y TODO LO ESPECIFICADO POR CHEC.	UND	32,00	$ 5.598.100,00	$ 179.139.200,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.13	P20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFLORAMIENTO PARA REDES ELECTRICAS EN TUBERIA DE 2", A 2m DE LONG.	UND	444,00	$ 92.204,00	$ 40.938.576,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.14	P21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFLORAMIENTO PARA REDES ELECTRICAS EN TUBERIA DE 4", HASTA 1 m DE LONG.	UND	107,00	$ 125.134,00	$ 13.389.338,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.15	P22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PARA REDES ELECTRICAS.	ML	26,00	$ 23.051,00	$ 599.326,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.17	P23	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA REDES ELECTRICAS	ML	428,00	$ 73.499,00	$ 31.457.572,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				**$ 961.678.135,00**					$ -		$ -		$ -	
7		**AMOBLAMIENTO URBANO**														
7.01	033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	186,00	$ 1.042.778,00	$ 193.956.708,00	186,00		-21,00	165,00	$ 172.058.370,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.03	P25	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO 1,8m X 0,5m X 0,5 m	UND	17,00	$ 1.646.500,00	$ 27.990.500,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.04	021.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOLARDO LISO EN HF	UND	133,00	$ 780.112,00	$ 103.754.896,00	122,00			122,00	$ 95.173.664,00	36,00	$ 28.084.032,00	36,00	$ 28.084.032,00	29,51%
7.05	032.322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	48,00	$ 1.734.040,00	$ 83.233.920,00	44,00			44,00	$ 76.297.760,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				**$ 408.936.024,00**					$ 343.529.794,00		$ 28.084.032,00		$ 28.084.032,00	
8		**SUMIDEROS Y ACOMETIDAS**														
8.01	001.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	355,00	$ 13.371,00	$ 4.746.705,00	588,00	23,00		611,00	$ 8.169.681,00	23,00	$ 307.533,00	511,00	$ 8.169.681,00	100,00%
8.02	P26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA REFLECTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA. TIPO INVIAS MINIMO 0.70 M Y ALTURA 1.66 M	Un	7,00	$ 190.517,00	$ 1.333.619,00	7,00			7,00	$ 1.333.619,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.03	035.051	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, DESMONTE Y RETIRO DE TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO (H= 2 A 6 M) SOBRECUBIERTA CON TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS, ACTIVIDADES DE CUBIERTA.	M2	321,00	$ 89.708,00	$ 28.796.268,00	321,00		-5,52	315,48	$ 28.301.080,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.04	001.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON LADRILLO Y SUELO CEMENTO	ML	428,00	$ 15.000,00	$ 6.420.000,00	428,00			428,00	$ 6.420.000,00	56,30	$ 844.500,00	381,20	$ 5.718.000,00	89,07%
8.05	P27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRICADA / MALETIN PLASTICO REFLECTIVO TIPO INVIAS	UN	1,00	$ 594.548,00	$ 594.548,00	8,00	10,00		18,00	$ 10.701.864,00	10,00	$ 5.945.480,00	18,00	$ 10.701.864,00	100,00%
8.06	029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	47,00	$ 160.590,00	$ 7.547.730,00	509,38	270,42		779,80	$ 125.228.082,00	270,42	$ 43.426.748,00	779,80	$ 125.228.082,00	100,00%
8.07	P28	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO	M3	345,00	$ 73.008,00	$ 25.187.760,00	815,07	414,04		1229,11	$ 89.734.863,00	414,40	$ 30.254.515,00	1229,11	$ 89.734.863,00	100,00%
8.08	002.001	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M	M3	134,00	$ 43.189,00	$ 5.787.326,00	134,00			134,00	$ 5.787.326,00	22,43	$ 968.729,00	113,38	$ 4.896.789,00	84,61%
8.09	002.004	EXCAVACION EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	100,00	$ 72.435,00	$ 7.243.500,00	100,00			100,00	$ 7.243.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.10	002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	34,00	$ 72.435,00	$ 2.462.790,00	435,68	271,01		706,69	$ 51.189.090,00	271,01	$ 19.630.809,00	706,69	$ 51.189.090,00	100,00%
8.11	002.011	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT	M3	11,00	$ 90.258,00	$ 992.838,00	11,00			11,00	$ 992.838,00	0,00	$ -	4,72	$ 426.018,00	42,91%
8.12	002.012	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	69,00	$ 92.047,00	$ 6.351.243,00	69,00			69,00	$ 6.351.243,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.13	002.013	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	M3	7,00	$ 112.978,00	$ 790.846,00	7,00			7,00	$ 790.846,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.14	024.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	ML	160,00	$ 144.981,00	$ 23.196.960,00	160,00			160,00	$ 23.196.960,00	9,80	$ 1.420.814,00	110,25	$ 15.984.135,00	68,91%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO №	2601170149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

8.15	024.076	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	ML	17,00	$ 375.452,00	$ 6.382.684,00	17,00			17,00	$ 6.382.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
8.16	024.162	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	UND	4,00	$ 609.561,00	$ 2.438.244,00	6,00			6,00	$ 3.657.366,00	0,00	$ -	6,00	$ 3.657.366,00	100,00%
8.17	024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	5,00	$ 1.917.583,00	$ 9.587.915,00	7,00			7,00	$ 13.423.081,00	0,00	$ -	7,00	$ 13.423.081,00	100,00%
8.18	024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	27,00	$ 3.562.783,00	$ 96.195.141,00	27,00			27,00	$ 96.195.141,00	8,00	$ 28.502.204,00	16,00	$ 57.004.528,00	59,26%
8.19	P09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA HD PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO. INCLUYE ALINEACIÓN Y TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE	Un	444,00	$ 317.874,00	$ 141.136.056,00	444,00			444,00	$ 141.136.056,00	52,00	$ 16.529.448,00	83,00	$ 26.383.512,00	18,69%
8.20	002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	99,00	$ 44.164,00	$ 4.372.236,00	99,00	43,77		142,77	$ 6.305.294,00	60,14	$ 2.656.023,00	142,77	$ 6.305.294,00	100,00%
8.21	002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	66,00	$ 110.248,00	$ 7.276.368,00	66,00			66,00	$ 7.276.368,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.22	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	50,00	$ 164.978,00	$ 8.248.900,00	254,07	93,39		347,46	$ 57.323.256,00	93,39	$ 15.407.205,00	347,46	$ 57.323.256,00	100,00%
8.23	023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	58,00	$ 262.814,00	$ 15.243.212,00	58,00			58,00	$ 15.243.212,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.24	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	10.503,00	$ 8.996,00	$ 94.484.988,00	10.563,94	2151,66		12715,60	$ 114.389.538,00	2151,66	$ 19.356.333,00	12715,60	$ 114.389.538,00	100,00%
8.25	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	64,00	$ 22.648,00	$ 1.449.472,00	64,00			64,00	$ 1.449.472,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.26	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	340,00	$ 20.263,00	$ 6.889.420,00	340,00			340,00	$ 6.889.420,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.27	033.153	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4", DESARROLLO 15CM. INCLUYE PERFORACION CON	UND	49,00	$ 134.713,00	$ 6.600.937,00	49,00			49,00	$ 6.600.937,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.28	033.118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO 7 DIAS	M3	58,00	$ 1.657.147,00	$ 96.114.526,00	124,42	48,90		173,32	$ 287.216.718,00	48,90	$ 81.034.488,00	173,32	$ 287.216.718,00	100,00%
8.29	023.035	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	517,00	$ 12.437,00	$ 6.429.929,00	517,00			517,00	$ 6.429.929,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.30	001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	543,00	$ 17.734,00	$ 9.629.562,00	543,00			543,00	$ 9.629.562,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.31	023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	543,00	$ 21.918,00	$ 11.901.474,00	543,00			543,00	$ 11.901.474,00	3,61	$ 79.124,00	377,52	$ 8.274.433,00	69,52%
8.32	002A.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	M3	1,00	$ 814.236,00	$ 814.236,00	1,00			1,00	$ 814.236,00	0,00	$ -	1,00	$ 814.236,00	100,00%
8.33	033.154	SUMINISTRO DE EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNES DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	UND	963,00	$ 6.851,00	$ 6.597.513,00	963,00			963,00	$ 6.597.513,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.34	P10	REVISIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNIDAD DE DIAGNOSTICO	hr	8,00	$ 698.994,00	$ 5.591.952,00	8,00			8,00	$ 5.591.952,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.35	P11	MEDICION, EVALUACION Y CONTROL DE AMBIENTE INTERIOR	mes	3,00	$ 943.218,00	$ 2.829.654,00	3,00			3,00	$ 2.829.654,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.36	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	90,00	$ 163.547,00	$ 14.719.230,00	0,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.37	P12	CURSOS ESPACIOS CONFINADOS ENTRANTES SEGUN RESOLUCION VIGENTE	Un	5,00	$ 742.039,00	$ 3.710.195,00	5,00			5,00	$ 3.710.195,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.38	P13	CURSOS ESPACIOS CONFINADOS VIGIA SEGÚN RESOLUCION VIGENTE	Un	1,00	$ 494.692,00	$ 494.692,00	1,00			1,00	$ 494.692,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 680.590.569,00					$ 1.176.928.742,00		$ 266.363.903,00	0,00	$ 886.840.534,00	
9		**PLAN MANEJO TRANSITO**												0,00		
9.01	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	720,00	$ 163.547,00	$ 117.753.840,00	720,00			720,00	$ 117.753.840,00	407,00	$ 66.563.629,00	598,00	$ 97.801.106,00	83,06%
9.02	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	75,00	$ 122.857,00	$ 9.214.275,00	75,00	113,10		188,10	$ 23.109.402,00	122,10	$ 15.000.840,00	188,10	$ 23.109.402,00	100,00%
9.03	001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	63,00	$ 317.216,00	$ 19.984.608,00	63,00			63,00	$ 19.984.608,00	0,00	$ -	32,00	$ 10.150.912,00	50,79%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO Nº	2601070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

9.04	032.069	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	786,00	$ 13.366,00	$ 10.505.676,00	786,00			786,00	$ 10.505.676,00	0,00	$ -	178,40	$ 2.384.494,00	22,70%
9.05	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	786,00	$ 19.183,00	$ 15.077.838,00	786,00			786,00	$ 15.077.838,00	52,10	$ 999.494,00	323,86	$ 11.967.506,00	79,37%
9.06	001.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	ML	500,00	$ 58.668,00	$ 29.334.000,00	500,00			500,00	$ 29.334.000,00	0,00	$ -	28,14	$ 1.650.918,00	5,63%
		SUBTOTAL				$ 201.870.237,00					$ 215.765.364,00		$ 82.563.903,00		$ 147.064.338,00	
10		**URBANISMO ESCALERAS ELÉCTRICAS**														
10.01	P04	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 30 CM (0-6 M	ML	240,00	$ 121.841,00	$ 29.241.840,00	240,00			240,00	$ 29.241.840,00	64,80	$ 7.895.287,00	64,80	$ 7.895.287,00	27,00%
10.02	P05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=< 0.6M	M3	86,00	$ 1.139.378,00	$ 97.986.508,00	86,00			86,00	$ 97.986.508,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.03	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	18,00	$ 1.223.582,00	$ 22.024.476,00	18,00			18,00	$ 22.024.476,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.04	P06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CABEZAL CONCRETO 3000 PSI	M3	14,00	$ 1.307.321,00	$ 18.302.494,00	14,00			14,00	$ 18.302.494,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.05	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	54,00	$ 1.381.322,00	$ 74.591.388,00	54,00			54,00	$ 74.591.388,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.06	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	10.800,00	$ 8.996,00	$ 97.156.800,00	10.800,00			10800,00	$ 97.156.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.07	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	3,00	$ 1.330.968,00	$ 3.992.904,00	3,00			3,00	$ 3.992.904,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.08	004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	125,00	$ 126.658,00	$ 15.832.250,00	125,00			125,00	$ 15.832.250,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.09	P07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA ELECTRICA Normativa Europea EN 115-1 2017, 6.000 personas / Hora, Intemperie Clase III, Peldaño Aluminio de Fundición una única pieza , acabados laterales e inferior CON REVESTIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE recomendado para escaleras a la intemperie Fuerza Eléctrica 220V / 110 / 60 HZ ancho 1,2 m y diferencia de nivel 7,5 m,	und	2,00	$ 564.948.397,00	$ 1.129.896.794,00	2,00			2,00	$ 1.129.896.794,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.10	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	300,00	$ 122.002,00	$ 36.600.600,00	300,00			300,00	$ 36.600.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10.11	AE26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	8.000,00	$ 11.350,00	$ 90.800.000,00	8.000,00			8000,00	$ 90.800.000,00	1194,64	$ 13.559.194,00	2757,47	$ 31.297.319,00	34,47%
10.12	P08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: paleteado	m2	120,00	$ 121.841,00	$ 14.620.920,00	120,00			120,00	$ 14.620.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
						$ 1.631.046.974,00					$ 1.631.046.974,00		$ 21.454.401,00		$ 39.192.616,00	
11		**NO PREVISTOS**														
11.01	N.P 01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3		$ 397.264,00	$ -	340,16			340,16	$ 135.133.922,00	50,66	$ 20.125.304,00	153,12	$ 60.829.034,00	45,01%
11.02	N.P 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSETA 20X20 CM TACTIL / GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS O COLOR, TRAMO LONGITUDINAL DE HASTA 0.20 M DE ANCHO	ML		$ 80.564,00	$ -	2.754,00			2754,00	$ 221.873.256,00	206,18	$ 16.610.696,00	763,14	$ 61.481.611,00	27,71%
11.03	N.P 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA PLÁSTICA NARANJA	M2		$ 16.661,00		3.018,80			3018,80	$ 50.296.227,00	476,10	$ 7.932.302,00	785,92	$ 29.755.133,00	59,16%
11.04	N.P 04	COMISIÓN TOPOGRÁFICA	DÍA		$ 911.504,00	$ -	50,00			50,00	$ 45.575.200,00	2,00	$ 1.823.008,00	12,00	$ 10.938.048,00	24,00%
11.05	N.P 05	PROFESIONAL SOCIAL	MES		$ 7.593.395,00	$ -	8,00			8,00	$ 60.747.160,00	0,43	$ 3.265.100,00	4,60	$ 34.929.617,00	57,50%
11.06	N.P 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS	ML		$ 30.227,00	$ -	915,50	510,65		1426,15	$ 43.108.236,00	527,10	$ 15.932.652,00	426,15	$ 43.108.236,00	100,00%
11.07	N.P 07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL, ANCHO =15 CM, H= ENTRE 25 Y 35 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 155.044,00	$ -	3.766,30			3766,30	$ 583.011.953,00	489,63	$ 75.914.104,00	308,25	$ 202.836.313,00	34,79%
11.08	N.P 08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASACALLE INFORMATIVO	UND		$ 548.614,00	$ -	3,00			3,00	$ 1.645.842,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.645.842,00	100,00%
11.09	N.P 09	EXTRACCION, CUIDADO Y TRANSPORTE DE PLANTA FLORAL TIPO HORTENSIA	UND		$ 9.623,00	$ -	1.622,00			1622,00	$ 15.608.506,00	0,00	$ -	622,00	$ 15.608.506,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO №	2301070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

11.10	N.P 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARPA MOVIL METALICA (Incluye punto electrico y mobiliario)(Incluye una instalada y una desinstalada)(No incluye adecuacion de piso)	UND		$ 6.362.824,00	$ -	1,00			1,00	$ 6.362.824,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.362.824,00	100,00%
11.11	N.P 11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUFF BOMBASTIC EN CONCRETO DE D=0,65 Y H=0,45 (No incluye base de nivelacion)	UND		$ 1.168.728,00	$ -	106,00			106,00	$ 123.885.168,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.12	N.P 12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA MINIMAL POLY M EN CONCRETO 1,8X0,45X0,45 METROS (No incluye base de nivelacion)	UND		$ 2.804.036,00	$ -	10,00			10,00	$ 28.040.360,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.13	N.P 13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUFF PENTAGONAL MODULAR EN CONCRETO DE 0 65X0,5X0,45 METROS (No incluye base de nivelacion)	UND		$ 1.341.149,00	$ -	33,00			33,00	$ 44.257.917,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.14	N.P 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12"	ML		$ 199.803,00	$ -	50,00			50,00	$ 9.990.150,00	0,00	$ -	14,95	$ 2.987.055,00	29,90%
11.15	N.P 15	APIQUES L=1,8 METROS SOBRE TERRENO NATURAL (Incluye excavacion, registro y lleno)	UND		$ 236.909,00	$ -	9,00			9,00	$ 2.132.181,00	0,00	$ -	9,00	$ 2.132.181,00	100,00%
11.16	N.P 16	APIQUES L=1,8 METROS SOBRE PAVIMENTO (Incluye demolicion pavimento, excavacion, registro y lleno)	UND		$ 296.458,00	$ -	12,00	2,00		14,00	$ 4.150.412,00	2,00	$ 592.916,00	14,00	$ 4.150.412,00	100,00%
11.17	N.P 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ACOLILLADO Y LAVADO	M2		$ 195.935,00	$ -	500,00			500,00	$ 97.967.500,00	54,20	$ 10.619.677,00	364,99	$ 71.514.316,00	73,00%
11.18	N.P 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO PREMEZCLADO A COLOR SEGÚN DISEÑO E= 0.08M. ACABADO: ACOLILLADO Y ESCOBIADO	M2		$ 239.737,00	$ -	120,00			120,00	$ 28.768.440,00	0,00	$ -	90,78	$ 21.763.325,00	75,65%
11.19	N.P 19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HIDROLAVADO Y SELLADO PARA ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO A COLOR	M2		$ 189.202,00	$ -	120,00			120,00	$ 22.704.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
11.20	N.P 20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESO PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA 1,4 x 0 7 METROS	UND		$ 37.594,00	$ -	239,00	52,00		291,00	$ 10.939.854,00	52,00	$ 1.954.888,00	291,00	$ 10.939.854,00	100,00%
11.21	N.P 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ICOPOR PARA JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTO EN CONCRETO MR42	ML		$ 9.196,00	$ -	373,91			373,91	$ 3.438.476,00	0,00	$ -	373,91	$ 3.438.476,00	100,00%
11.22	N.P 22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO TRIPLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND		$ 4.136.669,00	$ -	1,00			1,00	$ 4.136.669,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.136.669,00	100,00%
11.23	N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (Incluye accesorios)	ML		$ 40.950,00	$ -	38,20			38,20	$ 1.564.290,00	0,00	$ -	38,20	$ 1.564.290,00	100,00%
11.24	N.P 24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (Incluye accesorios)	ML		$ 70.820,00	$ -	43,82			43,82	$ 3.103.332,00	0,00	$ -	43,82	$ 3.103.332,00	100,00%
11.25	N.P 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2		$ 16.543,00	$ -	203,00			203,00	$ 3.358.229,00	0,00	$ -	203,00	$ 3.358.229,00	100,00%
11.26	N.P 26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES	ML		$ 40.881,00	$ -	56,40			56,40	$ 2.305.688,00	0,00	$ -	56,40	$ 2.305.688,00	100,00%
11.27	N.P 27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSETA 20X20 CM TACTIL / ALERTA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS O COLOR, TRAMO LONGITUDINAL DE HASTA 0.20 M DE ANCHO	ML		$ 97.200,00	$ -	297,28	122,55		419,83	$ 40.807.476,00	122,55	$ 11.911.860,00	419,83	$ 40.807.476,00	100,00%
11.28	N.P 28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO 3000 PSI (D=0,71 METROS LIBRES L=1,20 METROS MUROS DE 12 CM) INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN DE ALCORQUE Y FILTRO EN GRAVILLA DE 15 cm. NO INCLUYE. TIERRA)	UND		$ 1.107.190,00	$ -	16,00	2,00		18,00	$ 19.929.420,00	2,00	$ 2.214.380,00	18,00	$ 19.929.420,00	100,00%
11.29	N.P 29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FRANJA DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ANCHO ENTRE 15 Y 30 cm CON DENTELLON	ML		$ 85.102,00	$ -	72,35	42,47		114,82	$ 9.771.412,00	42,47	$ 3.614.282,00	114,82	$ 9.771.412,00	100,00%
11.30	N.P 30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA PREFABRICADA DE L=60 cm (Incluye mortero de nivelación y juntas)	UND		$ 171.576,00	$ -	170,00	42,00		212,00	$ 36.374.112,00	42,00	$ 7.206.192,00	212,00	$ 36.374.112,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	4	
FECHA	jul-26	
CONTRATO №	2001070149	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES	

11.31	N.P 31	REUBICACION DE DOMICILIARIA PARA ACUEDUCTO (Incluye excavación y lleno)	UND		$ 114.087,00	$ -	31,00	52,00		83,00	$ 9.469.221,00	52,00	$ 5.932.524,00	83,00	$ 9.469.221,00	100,00%
11.32	N.P 32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO, ESCOBIADO Y ESTAMPADO	M2		$ 205.914,00	$ -	585,25	219,14		804,39	$ 165.635.162,00	219,14	$ 45.123.994,00	804,39	$ 165.635.162,00	100,00%
11.33	N.P 33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12M. ACABADO: ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO, ESCOBIADO Y ESTAMPADO	M2		$ 281.076,00	$ -	150,78	16,57		167,35	$ 47.038.069,00	16,57	$ 4.657.429,00	167,35	$ 47.038.069,00	100,00%
11.34	N.P 34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO MR42 E= 0.15M. ACABADO ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO, ESCOBIADO Y ESTAMPADO	M2		$ 363.570,00	$ -	18,82	53,55		72,37	$ 26.311.561,00	53,55	$ 19.469.174,00	72,37	$ 26.311.561,00	100,00%
11.35	N.P 35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO Y ESCOBIADO	M2		$ 187.914,00	$ -	339,62	434,15		773,77	$ 145.402.216,00	434,15	$ 81.582.863,00	773,77	$ 145.402.216,00	100,00%
11.36	N.P 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12M. ACABADO: ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO Y ESCOBIADO	M2		$ 260.038,00	$ -	95,35	103,22		198,57	$ 51.635.746,00	103,22	$ 26.841.122,00	198,57	$ 51.635.746,00	100,00%
11.37	N.P 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO MR42 E= 0.15M. ACABADO ACOLILLADO PARA REMATE DE FILO Y ESCOBIADO	M2		$ 338.803,00	$ -	11,39	12,44		23,83	$ 8.073.675,00	12,44	$ 4.214.709,00	23,83	$ 8.073.675,00	100,00%
11.38	N.P 38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG		$ 34.263,00	$ -	20,10	32,62		52,72	$ 1.806.243,00	32,61	$ 1.117.385,00	52,71	$ 1.805.938,00	99,98%
11.39	N.P 39	CONSTRUCCION DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI DE B=8,5 cm H=15cm Y BAJO RELIEVE PARA INCRUSTAR MANGUERA	ML		$ 314.613,00	$ -	238,67			238,67	$ 75.088.685,00	0,00	$ -	238,67	$ 75.088.685,00	100,00%
11.40	N.P 40	CONSTRUCCION DE JARDINERAS PARA PROTECCION DE PLANTAS ORNAMENTALES (Incluye bordillos a ambos lados y bordillos en los extremos)	ML		$ 392.522,00	$ -	0,00	73,80		73,80	$ 28.968.124,00	73,80	$ 28.968.124,00	73,80	$ 28.968.124,00	100,00%
11.41	N.P 41	NO APLICA					0,00							0,00		0,00%
11.42	N.P 42	NO APLICA					0,00							0,00		0,00%
11.43	N.P 43	SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (No incluye valor a pagar en CORPOCALDAS)	UND		$ 13.072.300,00	$ -	1,00			1,00	$ 13.072.300,00		$ -	1,00	$ 13.072.300,00	100,00%
11.44	N.P 44	MONTAJE Y ALQUILER TEMPORAL DE TECHADO MOVIBLE EN ESTRUCTURA METALICA Y PLÁSTICO	M2		$ 13.811,00	$ -	1.694,89	233,60		1928,49	$ 26.634.375,00	233,60	$ 3.226.250,00	1928,49	$ 26.634.375,00	100,00%
11.45	N.P 45	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO TIPO TACIL/GUIA CON MOLDE TACTIL DE 20CM DE ANCHO	ML		$ 14.855,00	$ -	32,61			32,61	$ 484.422,00	0,00	$ -	32,61	$ 484.422,00	100,00%
11.46	N.P 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND		$ 30.389,00	$ -	12,00	518,00		530,00	$ 16.106.170,00	518,00	$ 15.741.502,00	530,00	$ 16.106.170,00	100,00%
11.47	N.P 47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REALCE MENOR A 1.0 METRO DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye aro/tapa y/o anclajes)	UND		$ 1.260.073,00	$ -	2,00			2,00	$ 2.520.146,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.520.146,00	100,00%
11.48	N.P 48	AJUSTE DE NIVELES PARA CÁMARA DE INSPECCION DOMICILIARIA CUADRADA O RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0,6 METROS Y 0,8 METROS POR LADO	UND		$ 582.335,00	$ -	0,00	12,00		12,00	$ 6.988.020,00	12,00	$ 6.988.020,00	12,00	$ 6.988.020,00	100,00%
11.49	N.P 49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4" (Incluye accesorios)	ML		$ 58.257,00	$ -	50,40			50,40	$ 2.936.153,00	0,00	$ -	50,40	$ 2.936.153,00	100,00%
11.50	N.P 50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VADO PEATONAL EN MEDIA LUNA (Incluye concreto y podotactiles)	UND		$ 882.236,00	$ -	0,00	45,00		45,00	$ 39.700.620,00	22,00	$ 19.409.192,00	22,00	$ 19.409.192,00	48,89%

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO Nº	2001070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

11.51	N.P 51	NO APLICA					0,00								0,00		0,00%
11.52	N.P 52	INSTALACIÓN CAJA HF PARA VALVULA (Suministrada por Aguas de Manizales)	UND		$ 68.514,00	$ -	0,00	5,00		5,00	$ 342.570,00	5,00	$ 342.570,00	5,00	$ 342.570,00	100,00%
11.53	N.P 53	NO APLICA					0,00							0,00		0,00%
11.54	N.P 54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.10 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. CUMPLE NORMA AGUAS DE MANIZALES.	ML		$ 1.364.488,00	$ -	12,65			12,65	$ 17.260.773,00	0,00	$ -	12,65	$ 17.260.773,00	100,00%
11.55	N.P 55	CAMBIO, TRASLADO Y/O REUBICACION DE REDES ELECRTICAS DE MEDIA TENSION	UND		$ 112.414.722,00	$ -	1,00			1,00	$ 112.414.722,00		$ -	1,00	$ 112.414.722,00	100,00%
11.56	N.P 56	CAMBIO, TRASLADO Y/O REUBICACION DE REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	UND		$ 91.387.336,00	$ -	1,00			1,00	$ 91.387.336,00		$ -	1,00	$ 91.387.336,00	100,00%
11.57	N.P 57	RETIRO, TRANSPORTE Y CAMBIO DE APOYOS EN CONCRETO DE 8 METROS	UND		$ 25.298.143,00	$ -	1,00			1,00	$ 25.298.143,00		$ -	1,00	$ 25.298.143,00	100,00%
11.58	N.P 58	RETIRO, TRANSPORTE Y CAMBIO DE APOYOS EN CONCRETO DE 12 METROS	UND		$ 60.025.199,00	$ -	1,00			1,00	$ 60.025.199,00		$ -	1,00	$ 60.025.199,00	100,00%
11.59	N.P 59	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ANDENES Y AMOBLAMIENTO URBANO	M2		$ 6.474,00	$ -	1.935,27	1370,46		3305,73	$ 21.401.296,00	1370,46	$ 8.872.358,00	3305,73	$ 21.401.296,00	100,00%
11.60	N.P 60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FRANJA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M A= 0,4 METROS PARA INSTALACION DE ILUMINACION Y BOLARDOS EN LA GLORIETA	ML		$ 150.674,00	$ -		124,52		124,52	$ 18.761.926,00	124,52	$ 18.761.926,00	124,52	$ 18.761.926,00	100,00%
11.61	N.P 61	AJUSTE DE NIVELES (Min= 10 cm de altu(a) PARA CÁMARA DE INSPECCION DOMICILIARIA CUADRADA O RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0,8 METROS Y 1,0 METROS POR LADO	UND		$ 824.231,00	$ -		1,00		1,00	$ 824.231,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
11.62	N.P 62	AJUSTE DE NIVELES (Min= 10 cm de altu(a) PARA CÁMARA DE INSPECCION DOMICILIARIA CUADRADA O RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 1,0 METROS Y 1,2 METROS POR LADO	UND		$ 1.144.667,00	$ -		1,00		1,00	$ 1.144.667,00	1,00	$ 1.144.667,00	1,00	$ 1.144.667,00	100,00%
11.63	N.P 63	RECONSTRUCCION DE MARCO Y TAPA CUADRADO O RECTANGULAR PARA CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE CAJAS ENTRE 0,6 Y 0,8 METROS POR LADO	UND		$ 416.227,00	$ -		12,00		12,00	$ 4.994.724,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.64	N.P 64	RECONSTRUCCION DE MARCO Y TAPA CUADRADO O RECTANGULAR PARA CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE CAJAS ENTRE 0,8 Y 1,0 METROS POR LADO	UND		$ 532.759,00	$ -		1,00		1,00	$ 532.759,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.65	N.P 65	RECONSTRUCCION DE MARCO Y TAPA CUADRADO O RECTANGULAR PARA CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE CAJAS ENTRE 1,0 Y 1,2 METROS POR LADO	UND		$ 726.439,00	$ -		1,00		1,00	$ 726.439,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.66	N.P 66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PILOTES EXCAVADOS MANUALMENTE D=0,40M ACARREO EN FUERTE PENDIENTE	M3		$ 1.463.893,00	$ -		8,15		8,15	$ 11.930.728,00	8,15	$ 11.930.728,00	8,15	$ 11.930.728,00	100,00%
11.67	N.P 67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CABEZAL CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO ACARREO EN FUERTE PENDIENTE	M3		$ 1.619.924,00	$ -		14,00		14,00	$ 22.678.936,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.68	N.P 68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS Y VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI ACARREO EN FUERTE PENDIENTE	M3		$ 2.409.743,00	$ -		0,70		0,70	$ 1.686.820,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	4
FECHA	jul-26
CONTRATO №	2001070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

11.69	N.P 69	NO APLICA															
11.70	N.P 70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	M3		$ 2.018.008,00	$ -		23,00		23,00	$ 46.414.184,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.71	N.P 71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS. NO INCLUYE ACERO	ML		$ 293.928,00	$ -		90,00		90,00	$ 26.453.520,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.72	N.P 72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEODREN PLANAR 1,0 M	M2		$ 115.514,00	$ -		24,00		24,00	$ 2.772.336,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.73	N.P 73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO 4000 PSI E=0.12 M PARA PISO DE ESCALERA ELECTRICA	M2		$ 274.173,00	$ -		71,00		71,00	$ 19.466.283,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.74	N.P 74	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE (No incluye transporte)	UND		$ 1.139.399,00	$ -		1,00		1,00	$ 1.139.399,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.75	N.P 75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL REF: PIB972 O SIMILAR	UND		$ 29.404.414,00	$ -		1,00		1,00	$ 29.404.414,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.76	N.P 76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO GRANULADO ESPESOR TOTAL 30MM. BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20 MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2		$ 486.522,00	$ -		65,00		65,00	$ 31.623.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.77	N.P 77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M PARA PISO DE JUEGOS INFANTILES	M2		$ 230.659,00	$ -		65,00		65,00	$ 14.992.835,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.78	N.P 78	NIVELACION DE TERRENO PARA ZONAS VERDES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES	M2		$ 14.326,00	$ -		65,00		65,00	$ 931.190,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.79	N.P 79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONALPARA LA INSTALACION DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS	M2		$ 233.055,00	$ -		60,00		60,00	$ 13.983.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.80	N.P 80	NO APLICA															
11.81	N.P 81	NO APLICA															
11.82	N.P 82	FILTRO EN PIEDRA	M3		$ 198.333,00	$ -		63,00		63,00	$ 12.494.979,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.83	N.P 83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ALUZINC DE COLOR, H=2.00M	ML		$ 165.435,00	$ -		80,00		80,00	$ 13.234.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.84	N.P 84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTEO PROVISIONAL PARA DEMARCACION DE LINEAS CON UN ANCHO DE 12 CENTIMETROS CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE (LINEAS DE 50 CENTIMETROS DE LONGITUD SEPARADAS 50 CENTIMETROS Y SE MIDE LO EFECTIVAMENTE PINTADO)	ML		$ 7.539,00	$ -		310,00		310,00	$ 2.337.090,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.85	N.P 85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARCAMO CON REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO, A=0.30M, H=0.30M (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.	ML		$ 510.843,00	$ -		4,20		4,20	$ 2.145.541,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	4
FECHA	jul-26
CONTRATO Nº	2601070149
OBJETO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

11.86	N.P 86	PLAN DE AHUYENTAMIENTO Y RESCATE DE FAUNA SILVESTRE DE ARBOLES AISLADOS	UND		$ 7.139.224,00	$ -		1,00		1,00	$ 7.139.224,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11.87	N.P 87	APROVECHAMIENTO FORESTAL (Incluye tala, trozado y disposicion final)	UND		$ 12.513.400,00	$ -		1,00		1,00	$ 12.513.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		AJUSTE AL PESO			$ -	$ -					-$ 83,00		$ -		$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ -					$ 2.957.316.871,00		$ 484.042.128,00		$ 1.713.318.036,00	
SUBTOTAL OBRAS						$ 9.777.727.482,00					$ 9.777.727.482,00		$ 1.214.485.004,00		$ 4.026.124.378,00	
ITEM NO MODIFICABLE - BOLSA REEMBOLSABLE- PREVION PARA AJUSTES DE DISEÑOS - ESTUDIOS DE SUELOS-CIMENTACIÓN DE ESCALERAS ELECTRICAS, DISEÑOS ELECTRICOS DISEÑOS DE MUROS						$ 133.720.000,00					$ 133.720.000,00		$ 30.252.132,00		$ 88.248.448,60	
TOTAL						$ 9.911.447.482,00					$ 9.911.447.482,00		$ 1.244.737.136,00		$ 4.114.373.326,00	41,51%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 9.911.447.482,00	VALOR ANTICIPO		$ 1.982.289.496,40
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 2.869.636.192,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 573.927.238,40	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.244.737.136,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 248.947.427,20	
SALDO POR EJECUTAR	$ 5.797.074.154,00		SALDO POR AMORTIZAR	$ 1.159.414.830,80	
VALOR ADICIONES		$ -			
SUMAS IGUALES	$ 9.911.447.482,00	$ 9.911.447.482,00	SUMAS IGUALES	$ 1.982.289.496,40	$ 1.982.289.496,40

VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.244.737.136,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 248.947.427,20		
VALOR A PAGAR	$ 995.789.708,80		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliacion anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JULIO CÉSAR SALGADO GALEANO

C.C. 75.071.082

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: DANNY ORLANDO NARANJO LASSO

C.C. 19.360.418

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para al expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700 a la línea gratuita 018000988988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co