| FLUJO DE CAJA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPOSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUAL DE HEREDIA, MUNICIPIO DE MEDIO, VALLE DEL | MES 1 DEL 28/10/2024 AL 28/11/2024 | | | | | MES 2 DEL 29/11/2024 AL 26/12/2024 | | | | | MES 3 DEL 30/12/2024 AL 30/01/2025 | | | | | MES 4 DEL 30/01/2025 AL 28/02/2025 | | | | | MES 5 DEL 28/02/2025 AL 28/03/2025 | | | | | MES 6 DEL 29/03/2025 AL 29/04/2025 | | | | | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| OBRAS PRELIMINARES | $ 11.271.647,00 | $ 284.307,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.555.955,37 |
| DEMOLICIÓN | $ 0,00 | $ 2.554.263,37 | $ 2.553.000,00 | $ 1.382.565,00 | $ 2.117.185,74 | $ 2.413.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.266.326,10 |
| PISO BASE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 11.180.160,00 | $ 4.627.160,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.807.320,17 |
| ESTRUCTURA CONCRETO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 7.661.310,00 | $ 17.548.329,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.209.639,32 |
| MAMPOSTERÍA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.605.317,00 | $ 15.254.049,01 | $ 9.618.289,79 | $ 3.959.645,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.477.052,48 |
| CUBIERTA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 822.679,32 | $ 8.401.389,95 | $ 13.168.382,32 | $ 10.023.689,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.415.940,91 |
| ACABADO DE PISOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 993.342,72 | $ 10.416.401,38 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.409.744,10 |
| ACABADO DE MUROS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.345.986,09 |
| ACABADO DE PISO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 268.907,82 | $ 16.425.922,50 | $ 12.158.008,32 | $ 138.017,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.991.856,40 |
| CARPINTERÍA METÁLICA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.367.676,74 | $ 3.609.359,46 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.977.036,20 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 761.361,51 | $ 11.417.352,60 | $ 13.692.328,96 | $ 2.339.861,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.211.004,48 |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 2.132.982,76 | $ 6.488.637,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.983.364,97 | $ 2.231.153,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.824.141,25 |
| OBRAS EXTERIORES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.463.105,76 | $ 2.531.168,10 | $ 1.168.196,05 | $ 4.402.655,32 | $ 10.568.512,00 | $ 17.170.642,23 | $ 9.958.107,27 | $ 1.192.866,72 | $ 1.192.866,72 | $ 192.000,00 | $ 53.441.237,22 |
| PAT | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 4.200.000,00 |
| INVERSIÓN PROGRAMADA SE PAGA | $ 11.446.647,00 | $ 4.413.377,37 | $ 2.727.000,00 | $ 1.557.565,00 | $ 2.292.185,74 | $ 23.487.452,76 | $ 28.817.926,49 | $ 10.780.317,00 | $ 15.429.049,01 | $ 9.793.289,79 | $ 6.336.329,32 | $ 30.389.307,93 | $ 26.860.867,28 | $ 12.363.458,55 | $ 16.425.922,50 | $ 17.666.361,56 | $ 5.780.148,98 | $ 4.467.761,98 | $ 2.706.168,10 | $ 1.343.196,05 | $ 4.577.655,32 | $ 10.743.512,00 | $ 17.345.642,23 | $ 10.133.107,27 | $ 1.367.866,72 | $ 1.367.866,72 | $ 367.866,72 | $ 165.869.181,07 |
| INVERSIÓN ACUMULADA SEMANAL | $ 11.446.647,00 | $ 15.860.024,37 | $ 18.587.024,37 | $ 20.144.589,37 | $ 22.436.775,11 | $ 45.924.227,87 | $ 74.742.154,36 | $ 85.522.471,36 | $ 100.951.520,37 | $ 110.744.810,16 | $ 117.081.139,48 | $ 147.470.447,41 | $ 174.331.314,69 | $ 186.694.773,24 | $ 203.120.695,74 | $ 220.787.057,30 | $ 226.567.206,28 | $ 231.034.968,26 | $ 233.741.136,36 | $ 235.084.332,41 | $ 239.661.987,73 | $ 250.405.499,73 | $ 267.751.141,96 | $ 277.884.249,23 | $ 279.252.115,95 | $ 280.619.982,67 | $ 280.987.849,39 | |
| AVANCE PROGRAMADO | 6,90% | 9,56% | 11,20% | 12,14% | 13,53% | 27,69% | 45,05% | 51,55% | 60,85% | 66,75% | 71,08% | 88,93% | 105,08% | 112,54% | 122,46% | 133,12% | 136,60% | 139,28% | 140,91% | 141,72% | 144,48% | 151,23% | 161,70% | 172,16% | 167,54% | 168,36% | 169,19% | 169,41% | |

| | MES 1 DEL 28/10/2024 AL 28/11/2024 | | | | | MES 2 DEL 29/11/2024 AL 26/12/2024 | | | | | MES 3 DEL 30/12/2024 AL 30/01/2025 | | | | | MES 4 DEL 30/01/2025 AL 28/02/2025 | | | | | MES 5 DEL 28/02/2025 AL 28/03/2025 | | | | | MES 6 DEL 29/03/2025 AL 29/04/2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| OBRAS PRELIMINARES | $ 11.271.647,00 | $ 284.307,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.555.955,37 |
| DEMOLICIÓN | $ 0,00 | $ 2.554.263,37 | $ 2.553.000,00 | $ 1.382.565,00 | $ 2.117.185,74 | $ 2.413.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.266.326,10 |
| PISO BASE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 11.180.160,00 | $ 4.627.160,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.807.320,17 |
| ESTRUCTURA CONCRETO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 7.661.310,00 | $ 17.548.329,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.209.639,32 |
| MAMPOSTERÍA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.605.317,00 | $ 15.254.049,01 | $ 9.618.289,79 | $ 3.959.645,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.477.052,48 |
| CUBIERTA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 822.679,32 | $ 8.401.389,95 | $ 13.168.382,32 | $ 10.023.689,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.415.940,91 |
| ACABADO DE PISOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 993.342,72 | $ 10.416.401,38 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.409.744,10 |
| ACABADO DE MUROS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.345.986,09 |
| ACABADO DE PISO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 268.907,82 | $ 16.425.922,50 | $ 12.158.008,32 | $ 138.017,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.991.856,40 |
| CARPINTERÍA METÁLICA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.367.676,74 | $ 3.609.359,46 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.977.036,20 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 761.361,51 | $ 11.417.352,60 | $ 13.692.328,96 | $ 2.339.861,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.211.004,48 |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 2.132.982,76 | $ 6.488.637,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.983.364,97 | $ 2.231.153,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.824.141,25 |
| OBRAS EXTERIORES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.463.105,76 | $ 2.531.168,10 | $ 1.168.196,05 | $ 4.402.655,32 | $ 10.568.512,00 | $ 17.170.642,23 | $ 9.958.107,27 | $ 1.192.866,72 | $ 1.192.866,72 | $ 192.000,00 | $ 53.441.237,22 |
| PAT | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ 4.200.000,00 |
| INVERSIÓN PROGRAMADA SE PAGA | $ 11.446.647,00 | $ 4.413.377,37 | $ 2.727.000,00 | $ 1.557.565,00 | $ 2.292.185,74 | $ 23.487.452,76 | $ 28.817.926,49 | $ 10.780.317,00 | $ 15.429.049,01 | $ 9.793.289,79 | $ 6.336.329,32 | $ 30.389.307,93 | $ 26.860.867,28 | $ 12.363.458,55 | $ 16.425.922,50 | $ 17.666.361,56 | $ 5.780.148,98 | $ 4.467.761,98 | $ 2.706.168,10 | $ 1.343.196,05 | $ 4.577.655,32 | $ 10.743.512,00 | $ 17.345.642,23 | $ 10.133.107,27 | $ 1.367.866,72 | $ 1.367.866,72 | $ 367.866,72 | $ 165.869.181,07 |
| INVERSIÓN ACUMULADA SEMANAL | $ 11.446.647,00 | $ 15.860.024,37 | $ 18.587.024,37 | $ 20.144.589,37 | $ 22.436.775,11 | $ 45.924.227,87 | $ 74.742.154,36 | $ 85.522.471,36 | $ 100.951.520,37 | $ 110.744.810,16 | $ 117.081.139,48 | $ 147.470.447,41 | $ 174.331.314,69 | $ 186.694.773,24 | $ 203.120.695,74 | $ 220.787.057,30 | $ 226.567.206,28 | $ 231.034.968,26 | $ 233.741.136,36 | $ 235.084.332,41 | $ 239.661.987,73 | $ 250.405.499,73 | $ 267.751.141,96 | $ 277.884.249,23 | $ 279.252.115,95 | $ 280.619.982,67 | $ 280.987.849,39 | |
| AVANCE PROGRAMADO | 6,90% | 9,56% | 11,20% | 12,14% | 13,53% | 27,69% | 45,05% | 51,55% | 60,85% | 66,75% | 71,08% | 88,93% | 105,08% | 112,54% | 122,46% | 133,12% | 136,60% | 139,28% | 140,91% | 141,72% | 144,48% | 151,23% | 161,70% | 172,16% | 167,54% | 168,36% | 169,19% | 169,41% | |

Bogotá, 19 de febrero de 2025

Señores:
**MINISTERIO DE EDUCACION**
Atn. Ing. German Gómez
Apoyo a la supervisión
Bogotá D.C

**GERENCIA**
**JMA CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION S.A.S**
Mauricio Gutiérrez Buriticá
Representante legal

**INGENIO CARMELITA**
Atn. Mario Andrés Restrepo Renfijo
Representante legal
Bogotá D.C

**SIC – SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN**
Atn. Ing. Jaury Rodríguez Ballesteros
Representante Legal

**REF: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"**

## *ASUNTO: REMISION ACTA PARCIAL 1 Y 2 CONTRATO DE OBRA*

Esta interventoría, se permite remitir el acta de cobro 1 y 2 del contratista aprobada con sus diferentes soportes, se concilian los porcentajes de ejecución a cobrar por parte del contratista y la interventoría, se puede apreciar que no hay consistencia en los indicadores de avance presentados por el contratista en ejecución vs la programación, pero para no estancar el flujo de caja del contratista y generar problemas para la obra en tema de efectivo para ejecución, se dejan estos porcentajes así y a la hora de presentarse un ente supervisor entrara es a revisar los informes y avances correspondientes a la interventoría (semanales y mensuales), debido a que la interventoría es la responsable del contrato ante los entes públicos, se presenta el resumen del acta 1 y 2, a cobrar y como se maneja el abono o al pago anticipado que se manejara del 30%, por cada acta.

| DESCUENTO PAGO ANTICIPADO | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 1 | 30% | $5.649.927 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 2 | 30% | $14.938.294 |
| Valor total Amortización pago anticipado | 19% | $20.588.221 |
| Saldo pago Anticipado | 81% | $89.154.072 |

**Resumen acta 1 y 2, manejo del abono al pago anticipado**

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 100% | $ | 365.807.640 |
| Valor acta 1 | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor acta 2 | | | |
| Valor total cobrado actas | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor de obra no ejecutada | 94,85% | $ | 346.974.551,61 |
| Menos imprevistos no justificados | | | |
| Total deducciones (Abono pago anticipado) | $ | | 5.649.927 |
| Saldo pago anticipado | $ | | 104.092.365 |
| Valor total acta a pagar descontando pago anticipado | $ | | 13.183.162 |
| VALOR: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/C ($13.183.162) | | | |

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 100% | $ | 365.807.640 |
| Valor acta 1 | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor acta 2 | 13,61% | $ | 49.794.313 |
| Valor total cobrado actas | 18,76% | $ | 68.627.402 |
| Valor de obra no ejecutada | 81,24% | $ | 297.180.238,54 |
| Menos imprevistos no justificados | | | |
| Total deducciones (Abono pago anticipado) | $ | | 20.588.221 |
| Saldo pago anticipado | $ | | 89.154.072 |
| Valor total acta a pagar descontando pago anticipado | $ | | 34.856.019 |
| VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/C ($34.856.019) | | | |

**Resumen acta 1 y 2, valores de cobro**

Para el acta de cobro número 1, se tienen un valor a cobrar de $18,833,089 millones para un porcentaje del 5.15%, se abona al pago anticipado $5,649,927 millones, para el acta de cobro numero 2 se tienen un valor a cobrar de $49,794,313 millones para un porcentaje del 13.61%, se abona al pago anticipado $14,938,294 millones

Sin más que agregar agradecemos su atención.

Atentamente,

**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**
**Arq. ANGIE LORAINE MORANTES**
**Directora de interventoría**
*PROYECTO: In. Juan Sebastián Perdomo – Residente de interventoría*
*VoBo: Arq. CAROLINA SANABIRA - REPRESENTANTE LEGAL*
*C/C: COPIA CARPETA CONTRATO*
*Anexos: NA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUBIKO S.A.S | **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS NIT 900.686.385-9** | | |
| | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"** | **CONTRATO No** | **IP-MEN-06-2024** |
| | | **RAD: INT-MIN-RIO-2025-026** | |
| | | MINISTERIO DE EDUCACION | |
| **FORMATO COMUNICACIÓN** | | **FECHA** | **19-02-25** |
| | | | **REV:00259661** |

Bogotá, 19 de febrero de 2025

Señores:
**SIC – SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN**
Atn. Ing. Jaury Rodríguez Ballesteros
Representante Legal

**REF: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"**

## *ASUNTO: REMISION ACTA PARCIAL 3 CONTRATO DE OBRA*

Esta interventoría, se permite remitir el acta de cobro 3 del contratista aprobada con sus diferentes soportes, se concilian los porcentajes de ejecución a cobrar por parte del contratista y la interventoría, se puede apreciar que no hay consistencia en los indicadores de avance presentados por el contratista en ejecución vs la programación, pero para no estancar el flujo de caja del contratista y generar problemas para la obra en tema de efectivo para ejecución, se dejan estos porcentajes así y a la hora de presentarse un ente supervisor entrara es a revisar los informes y avances correspondientes a la interventoría (semanales y mensuales), debido a que la interventoría es la responsable del contrato ante los entes públicos, se presenta el resumen del acta 3, a cobrar y como se maneja el abono o al pago anticipado que se manejara del 30%, por cada acta.

| DESCUENTO PAGO ANTICIPADO | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 1 | 30% | $5.649.927 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 2 | 30% | $14.938.294 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 3 | 30% | $12.340.581 |
| Valor total Amortizado pago anticipado | 30% | $32.928.801 |
| Saldo pago Anticipado | 70% | $76.813.491 |

**Resumen acta 1 ,2 Y 3, manejo del abono al pago anticipado**

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 100% | $ | 365.807.640 |
| Valor acta 1 | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor acta 2 | 13,61% | $ | 49.794.313 |
| Valor acta 3 | 11,25% | $ | 41.135.269 |
| Valor total cobrado actas | 30,01% | $ | 109.762.670 |
| Valor de obra no ejecutada | 69,99% | $ | 256.044.969,93 |
| Menos imprevistos no justificados | | | |
| Total deducciones (Abono pago anticip | $ | | 32.928.801 |
| Saldo pago anticipado | $ | | 76.813.491 |
| **Valor total acta a pagar descontando pago anticipado** | **$** | | **28.794.688** |
| **VALOR: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C ($28.794.688)** | | | |

**Resumen acta 1, 2 Y 3 valores de cobro**

para el acta de cobro numero 3 se tienen un valor a cobrar de $41,135,269 millones para un porcentaje del 11.25%, se abona al pago anticipado $12,340,581 millones. El valor de avance de la interventoría se ajusta al cobrado por el contratista en el informe número 3.

**NOTA: POR FAVOR FIRMAR ACTA DE COBRO NUMERO 3 Y ANEXAR FLUJO DE CAJA E INDICADORES FINACIEROS, AJUSTAR PLAN DE COBROS.**

Sin más que agregar agradecemos su atención. Atentamente,

Atentamente,

**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**
**Arq. ANGIE LORAINE MORANTES**
**Directora de interventoría**
*PROYECTO: In. Juan Sebastián Perdomo – Residente de interventoría*
*VoBo: Arq. CAROLINA SANABIRA - REPRESENTANTE LEGAL*
*C/C: COPIA CARPETA CONTRATO*
*Anexos: NA*

Bogotá, 9 de abril de 2025

Señores:
**MEN – Ministerio de educación nacional**
Atn. Ing. German Gómez
Representante Legal

**GERENCIA**
**JMA CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION S.A.S**
Mauricio Gutiérrez Buriticá
Representante legal

**INGENIO CARMELITA**
Atn. Mario Andrés Restrepo Renfijo
Representante legal
Bogotá D.C

**SIC – SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN**
Atn. Ing. Jaury Rodríguez Ballesteros
Representante Legal

**REF: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"**

***ASUNTO: APROBACION ACTA DE COBRO CONTRATISTA 4 RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA N°PS-028-2024***

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato de interventoría N° IP-MEN 06-2024, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría, se permite remitir el acta de cobro 4 del contratista aprobada con sus diferentes soportes, se concilian los porcentajes de ejecución a cobrar por parte del contratista y la interventoría, se puede apreciar que no hay consistencia en los indicadores de avance presentados por el contratista en ejecución vs la programación, pero para no estancar el flujo de caja del contratista y generar problemas para la obra en tema de efectivo para ejecución, se dejan estos porcentajes así y a la hora de presentarse un ente supervisor entrara es a revisar los informes y avances correspondientes a la interventoría (semanales y mensuales), debido a que la interventoría es la responsable del contrato ante los entes públicos, se presenta el resumen

del acta 4, a cobrar y como se maneja el abono o al pago anticipado que se manejara del 30%, por cada acta, a continuación se muestra el resumen cobrado hasta la fecha:

| DESCUENTO PAGO ANTICIPADO | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 1 | 30% | $5.649.927 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 2 | 30% | $14.938.294 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 3 | 30% | $12.340.581 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 4 | 30% | $21.553.393 |
| Valor total Amortizado pago anticipado | 50% | $54.482.194 |
| Saldo pago Anticipado | 50% | $55.260.098 |

**Resumen acta 1 ,2 ,3 y 4 manejo del abono al pago anticipado**

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 100% | $ | 365.807.640 |
| Valor acta 1 | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor acta 2 | 13,61% | $ | 49.794.313 |
| Valor acta 3 | 11,25% | $ | 41.135.269 |
| Valor acta 4 | 19,64% | $ | 71.844.642 |
| Valor total cobrado actas | 49,65% | $ | 181.607.312 |
| Valor de obra no ejecutada | 50,35% | $ | 184.200.328,01 |
| Menos imprevistos no justificados | | | |
| Total deducciones (Abono pago anticipa | $ | | 54.482.194 |
| Saldo pago anticipado | $ | | 55.260.098 |
| Valor total acta a pagar descontando pago anticipado | | $ | 50.291.249 |
| VALOR: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C ($50.291.249) | | | |

**Resumen acta 1, 2, 3 y 4 valores de cobro**

para el acta de cobro numero 4 se tienen un valor a cobrar de $71,844,642 millones para un porcentaje del 19.64%, se abona al pago anticipado $ 21,553,393 millones. El valor de avance de la interventoría se ajusta al cobrado por el contratista en el informe número 4, en porcentaje cobrado de ejecución.4+

por otro lado, se deja claridad que la interventoría solicito toda la documentación de las actas del contratista e informes en forma física, esto será un cumplimiento para la debida aprobación del acta número 5 de cobro del contratista.

Sin más que agregar agradecemos su atención.

Atentamente,

**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**
**Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO**
**Representante Legal**
*PROYECTO: Arq. Angie Morantes – directora de interventoría*
*VoBo: Arq. Carolina Sanabria – representante legal*
*C/C: Copia Carpeta Contrato*
*Anexos: Ninguno*

CARRERA 7 #156-68 OFICINA 1605/1606 – Bogotá
Teléfono: 3013160407 Fax: 7495933
Mail: cubikointriofrio@gmail.com

Bogotá, 10 de abril de 2025

Señores:
**SIC – SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A.S**
Atn. Ing. Juan camilo Pérez
Representante Legal

**MINISTERIO DE EDUCACION**
Atn. Ing. German Gómez
Apoyo a la supervisión
Bogotá D.C

**GERENCIA**
**JMA CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION S.A.S**
Mauricio Gutiérrez Buriticá
Representante legal

**REF: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"**

***ASUNTO: APROBACION ACTA 5 CONTRATISTA, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA N°PS-028-2024***

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato de interventoría N° IP-MEN 06-2024, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría, se permite remitir el acta de cobro 5 del contratista aprobada con sus diferentes soportes, se concilian los porcentajes de ejecución a cobrar por parte del contratista y la interventoría, se puede apreciar que no hay consistencia en los indicadores de avance presentados por el contratista en ejecución vs la programación, pero para no estancar el flujo de caja del contratista y generar problemas para la obra en tema de efectivo para ejecución, se dejan estos porcentajes así y a la hora de presentarse un ente supervisor entrara es a revisar los informes y avances correspondientes a la interventoría (semanales y mensuales), debido a que la interventoría es la responsable del contrato ante los entes públicos, se presenta el resumen del acta 5, a cobrar y como se maneja el abono o al pago anticipado que se manejara del 30%, por cada acta, a continuación se muestra el resumen cobrado hasta la fecha:

| DESCUENTO PAGO ANTICIPADO | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 1 | 30% | $5.649.927 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 2 | 30% | $14.938.294 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 3 | 30% | $12.340.581 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 4 | 30% | $21.553.393 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 5 | 30% | $20.018.816 |
| Valor total Amortizado pago anticipado | 68% | $74.501.010 |
| Saldo pago Anticipado | 32% | $35.241.282 |

**Resumen acta 1 ,2 ,3, 4 y 5 manejo del abono al pago anticipado**

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 100% | $ | 365.807.640 |
| Valor acta 1 | 5,15% | $ | 18.833.089 |
| Valor acta 2 | 13,61% | $ | 49.794.313 |
| Valor acta 3 | 11,25% | $ | 41.135.269 |
| Valor acta 4 | 19,64% | $ | 71.844.642 |
| Valor acta 5 | 18,24% | $ | 66.729.387 |
| Valor total cobrado actas | 67,89% | $ | 248.336.699 |
| Valor de obra no ejecutada | 32,11% | $ | 117.470.941 |
| Menos imprevistos no justificados | | | |
| Total deducciones (Abono pago anticipad | $ | | 74.501.010 |
| Saldo pago anticipado | $ | | 35.241.282 |
| Valor total acta a pagar descontando pago anticipado | | $ | 46.710.571 |
| VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C ($46,710,571) | | | |

**Resumen acta 1, 2, 3, 4 y 5 valores de cobro**

para el acta de cobro numero 5 se tienen un valor a cobrar de $66,729,387 millones para un porcentaje del 18.24%, se abona al pago anticipado $ 20,018,816 millones. El valor de avance de la interventoría se ajusta al cobrado por el contratista en el informe número 5, en porcentaje cobrado de ejecución.

Sin más que agregar agradecemos su atención.

Atentamente,

**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**
**Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO**
**Representante Legal**
*PROYECTO: Arq. Angie Morantes – directora de interventoría*


CARRERA 7 #156-68 OFICINA 1605/1606 – Bogotá
Teléfono: 3013160407 Fax: 7495933
Mail: cubikointriofrio@gmail.com

*VoBo: Arq. Carolina Sanabria – representante legal*
*C/C: Copia Carpeta Contrato*
*Anexos: Ninguno*


CARRERA 7 #156-68 OFICINA 1605/1606 – Bogotá
Teléfono: 3013160407 Fax: 7495933
Mail: cubikointriofrio@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUBIKO S.A.S | **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS NIT 900.686.385-9** | | |
| | | **CONTRATO No** | **IP-MEN-06-2024** |
| | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"** | **RAD: INT-MIN-RIO-2024-073** | |
| | | MINISTERIO DE EDUCACION | |
| **FORMATO COMUNICACIÓN** | | **FECHA** | **10/JUNIO/25** |
| | | | **REV:00259661** |

Bogotá, 10 de junio de 2025

Señores:
**SIC – SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A.S**
Atn. Ing. Juan camilo Pérez
Representante Legal

**MINISTERIO DE EDUCACION**
Atn. Ing. German Gómez
Apoyo a la supervisión
Bogotá D.C

**GERENCIA**
**JMA CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION S.A.S**
Mauricio Gutiérrez Buriticá
Representante legal

**REF: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE UN AULA MULTIPROPÓSITO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR, CORREGIMIENTO PORTUGAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE RIOFRÍO, VALLE DEL CAUCA a cargo del Contribuyente Ingenio Carmelita S.A"**

***ASUNTO: APROBACION ACTA 6 CONTRATISTA, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA N°PS-028-2024***

Cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal, derivada del contrato de interventoría N° IP-MEN 06-2024, amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta interventoría, se permite remitir el acta de cobro 6 del contratista aprobada con sus diferentes soportes, se concilian los porcentajes de ejecución a cobrar por parte del contratista y la interventoría, se presenta el resumen del acta 6, a cobrar y como se maneja el abono o al pago anticipado que se manejara del 30%, por cada acta, a continuación se muestra el resumen cobrado hasta la fecha:

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 1 | 30% | $5.649.927 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 2 | 30% | $14.938.294 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 3 | 30% | $12.340.581 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 4 | 30% | $21.553.393 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 5 | 30% | $20.018.816 |
| Valor total Amortizado pago anticipado | 68% | $74.501.010 |
| Saldo pago Anticipado | 32% | $35.241.282 |

**Resumen acta 1 ,2 ,3, 4 y 5 manejo del abono al pago anticipado**

| DESCUENTO PAGO ANTICIPADO (CONSIDERANDO ITEMS NO PREVISTOS Y CANTIDADES MAYORES Y MENORES) | | |
|---|---|---|
| Valor pago anticipado Contrato No. PS-028-24 | 30% | $109.742.292 |
| Valor Amortización pago anticipado Actas anterioes | 30% | $74.501.010 |
| Valor Amortización pago anticipado Acta 6 | 30% | $35.241.282 |
| Valor total Amortizado pago anticipado | 100% | $109.742.292 |
| Saldo pago Anticipado | 0% | $0 |

**Resumen manejo del abono al pago anticipado**

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRACTUAL (CONSIDERANDO ITEMS NO PREVISTOS Y CANTIDADES MAYORES Y MENORES) | | | |
| Valor del contrato | 100% | $ | 420.432.578,83 |
| Valor cobrado en actas anteriores (solo contractual) | 59,07% | $ | 248.336.699 |
| Valor acta 6 | 30,68% | $ | 129.005.665 |
| Valor total cobrado actas | 89,75% | $ | 377.342.364 |
| Valor pendiente liquidacion (10%) | 10,25% | $ | 43.090.215 |
| Total deducciones (Abono pago anticipado) | $ | | 109.742.292 |
| Saldo pago anticipado (se paga la totalidad del pago anticipado) | $ | | - |
| Valor total acta a pagar descontando pago anticipado | $ | | 93.764.382 |
| VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL. M/C ($93,764,382) | | | |

**Resumen acta 6**

para el acta de cobro número 6 se tienen un valor a cobrar de $ 93.764.382 para un porcentaje del acta de 30.68%, se abona al pago anticipado $35.241.282 pesos.

Sin más que agregar agradecemos su atención.

Atentamente,

**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**
**Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO**
**Representante Legal**
*PROYECTO: Arq. Angie Morantes – directora de interventoría*
*VoBo: Arq. Carolina Sanabria – representante legal*
*C/C: Copia Carpeta Contrato*
*Anexos: Ninguno*
CARRERA 7 #156-68 OFICINA 1605/1606 – Bogotá
Teléfono: 3013160407 Fax: 7495933
Mail: cubikointriofrio@gmail.com