	FORMATO ACTAS	**Código**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión: 1**
		Página:
Elaboró: Aux. Administrativo	**Revisó:** Rectoría	**Aprobó:** Rectoría

FUSAGASUGA	**FECHA**	**DIA**	01	**MES**	07	**AÑO**	2026

INFORME SUPERVISOR

CONTRATO	2026-07			FECHA SUSCRIPCION CONTRATO			19	06	2026
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) DE LA SEDE ESPINALITO ALTO DE LA I.E.M.CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE DE FUSAGASUGÁ**								
PLAZO DE EJECUCION	15 DIAS HABIL	FECHA ACTA DE INICIO	23	06	2026	FECHA DE TERMINACION	14	07	2026
FECHA DE SUSPENSION				TIEMPO DE SUSPENSIÓN					
FECHA DE REINICIACION				NUEVA FECHA TERMINACION					
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($6.545.000) IVA INCLUIDO								
NOMBRE CONTRATISTA	SCANDROOTS COLOMBIA SAS NIT. 900.464.075-8 CARLOS ALBERTO LOZANO ALVARADO C.C.No.86.087.090 VILLAVICENCIO								
NOMBRE SUPERVISOR	FREDDY RICO CANTOR								

Yo, FREDDY RICO CANTOR como Supervisor recibí a satisfacción del Señor CARLOS ALBERTO LOZANO ALVARADO, representante legal de la empresa SCANDROOTS COLOMBIA SAS NIT. 900.464.075-8, en calidad de contratista. Relaciono las actividades:

DESCRIPCION / SEDE	***CANT.***	***VALOR***
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR SEDE ESPINALITO ALTO: **Control de Caudal:** Control de Caudal: Mediante aforo del caudal, establecemos un comparativo entre el actual y el caudal de diseño, comprobando si se encuentra dentro de los límites del dimensionamiento. (entrada y salida del sistema). **2. Revisión del tanque sedimentador:** : Se realizará una inspección del tanque para verificar su correcto funcionamiento, retención de sedimentos y vida bacteriana al igual que los niveles dentro del mismo . • Filtro de grava de entrada • Filtro de grava de salida • Tubería de distribución • Inspección y mantenimiento de la zona de raíces. • Inspección de los niveles hídricos dentro de la planta. • Revisión de la capacidad de filtración y capilaridad del sustrato. • Resiembra Área de raíces. • Instalación cuerda de limpieza en piezómetros en filtro de entrada y salida. • Poda en material vegetal (ornato) • Suministro e Instalación equipo sumergible para la caja toma muestras TOP2 marca pedrollo HP 0.50 VOLT 110 • Limpieza y lavado tanque de almacenamiento • Limpieza y lavado del lago. • Aseo general. • Retiro y disposición de material sobrenadante en áreas de raíces. • Limpieza, lavado caja de salida y toma de aforo.	1	6.545.000

	FORMATO ACTAS	**Código**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión: 1**
		Página:
Elaboró: Aux. Administrativo	**Revisó:** Rectoría	**Aprobó:** Rectoría

Una vez realizada la revisión y verificación de las actividades objeto del presente contrato, el supervisor **FREDDY RICO CANTOR** manifiesta que los mismos fueron recibidas **a satisfacción**, encontrándose acordes con las características, y condiciones requeridas por la Institución Educativa.

FIRMAS
SUPERVISOR
FREDDY RICO CANTOR
 Firma