INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No. 2

Contrato de Interventoría No. 2026-1172

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”

Periodo 01 al 31 de julio de 2026

Bogotá D.C. – septiembre de 2026

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	**Equipo de Interventoría**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	10/09/2026	Fecha:	10/09/2026	Fecha:	10/09/2026
Firma:	N/A	Firma:		Firma:	
Cargo:	Equipo de Interventoría	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
1.0	15/08/2026	Versión Inicial	Versión Inicial.
2.0	10/09/2026	Versión ajustada	Atención de Observaciones SDM.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe Ejecutivo de Interventoría No. 2 presentado por el CONSORCIO ELECTROCAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de julio de 2026.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/07/2026		
Resumen	El presente Informe Ejecutivo de Interventoría se consolida las actividades desarrolladas por el CONSORCIO ELECTROCAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría No. 2026-1172, en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Contratistas cuyo objeto comprende la Expansión y Mantenimiento del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, el informe incorpora el estado de ejecución de los contratos supervisados en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental, correspondiente al período objeto del reporte.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Versión	Versión 2		
Autor	CONSORCIO ELECTROCAPITAL – Equipo de contrato.		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
1 Ficha del Contrato de Interventoría 9
2 Relación de contratos en Ejecución y Contratos en Liquidación 10
2.1 Contratos en Ejecución 10
2.2 Contratos en Liquidación 10
3 Contratos en Ejecución 11
3.1 Contrato Lote 1 - Mantenimiento de Postes No. 2026- 1169 11
3.1.1 Ficha del contrato 11
3.1.2 Estado y avance físico 12
3.1.3 Estado y avance presupuestal del contrato 13
3.1.4 Balance financiero del contrato 13
3.1.5 Análisis de avance y estado del contrato 14
3.1.6 Recomendaciones y conclusiones 15
3.2 Contrato Lote 2 - No. 2026- 1170 16
3.2.1 Ficha del contrato 16
3.2.2 Estado y avance físico 17
3.2.3 Estado y avance presupuestal del contrato 19
3.2.4 Balance financiero del contrato 19
3.2.5 Análisis de avance y estado del contrato 19
3.2.6 Indicadores de niveles de servicio 23
3.2.7 Recomendaciones y conclusiones 26
4 Contratos en liquidación 27
4.1 Contrato de Obra Pública No. 2025-2780 27
4.1.1 Ficha técnica 27
4.1.2 Balance presupuestal del contrato 28
4.1.3 Estado de avance de liquidación 28
4.1.4 Actividades adelantadas para liquidación 29
4.2 Contrato de Obra Pública No. 2025-2781 31
4.2.1 Ficha técnica 31
4.2.2 Balance presupuestal del contrato 32

4.2.3 Estado de avance de liquidación 33
4.2.4 Actividades adelantadas para liquidación 33
4.3 Contrato de Obra No. 2025-2782 37
4.3.1 Ficha técnica 37
4.3.2 Balance presupuestal del contrato 38
4.3.3 Estado de avance de liquidación 39
4.3.4 Actividades adelantadas para liquidación 39
4.4 Contrato de Obra No. 2025-2783 40
4.4.1 Ficha técnica 40
4.4.2 Balance presupuestal del contrato 41
4.4.3 Estado de avance de liquidación 42
4.4.4 Actividades adelantadas para liquidación 42
5 Gestión Jurídica 43
5.1 Contratos en ejecución 43
5.2 Contratos en liquidación 44
6 Gestión Financiera 48
6.1 Gestión Financiera de Contratos 48
7 Reporte para el contrato de Interventoría 2026-1172, Cumplimiento del Decreto 643 de 2025, o de acuerdo con los decretos que lo modifiquen o deroguen 50
8 Ponderables 52
8.1 Factor de sostenibilidad 52
8.2 Apoyo a la industria nacional 52
8.3 Vinculación de personas con discapacidad 52
8.4 Emprendimientos y empresas de mujeres 52
8.5 Mipyme 52
9 Comunicaciones 53
10 Observaciones y Conclusiones 55

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato de Interventoría – 2026-1172 9
Tabla 2. Ficha Técnica Contrato 2026-1169 11
Tabla 3. Actividades Mensuales Ejecutadas 12
Tabla 4. Reserva presupuestal del contrato (2026-1169) 13
Tabla 5. Resumen Financiero Cto 2026-1169 14
Tabla 6. Ficha Técnica Contrato 2026-1170 16
Tabla 7. Estado y Avance Físico del Contrato Componente Eléctrico 17
Tabla 8. Estado y avance físico del contrato componente equipos y central 18
Tabla 9. Disponibilidad y Reserva presupuestal del contrato (2026-1170) 19
Tabla 10. Resumen Financiero 2026-1170 19
Tabla 11. Componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización 20
Tabla 12. Costos componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C. 21
Tabla 13. Liquidación costos mes de julio de 2026 23
Tabla 14. Rangos de Evaluación 23
Tabla 15. ANS – Cálculo del Indicador TSS – Equipos 24
Tabla 16. Cálculo de Indicador TSS Eléctricos 25
Tabla 17. Cálculo de Indicador TSS Eléctricos 25
Tabla 18. Parámetros Medición Indicador CSI 26
Tabla 19. Cálculo del Indicador CSI 26
Tabla 20. Descuentos mensuales a la componente 26
Tabla 21. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2780 27
Tabla 22. Balance Presupuestal 2025-2780 28
Tabla 23. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2780 28
Tabla 24. Estado de póliza de Cumplimiento No. 400063638 29
Tabla 25. Gestión adelantada durante julio de 2026 – Contrato de Obra Pública No. 2025-2780 29
Tabla 26. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2781 31
Tabla 27. Balance Presupuestal 2025-2781 32
Tabla 28. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2781 33
Tabla 29. Estado de póliza de Cumplimiento No. 21-44-101467820 33
Tabla 30. Resumen del personal activo y de las novedades reportadas durante el periodo. 35
Tabla 31. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2782 37
Tabla 32. Balance Presupuestal 2025-2782 38
Tabla 33. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2782 39
Tabla 34. Estado de póliza de Cumplimiento No. 21-44101467471 39
Tabla 35. Gestión realizada por la Interventoría 39
Tabla 36. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2783 40
Tabla 37. Balance Presupuestal 2025-2783 41

Tabla 38. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2783 42
Tabla 39. Estado de póliza de Cumplimiento No. 33-44-101261898 42
Tabla 40. Actividades adelantadas para liquidación 42
Tabla 41. Programación PAC Cto. N.° 2025-2780 48
Tabla 42. Programación PAC Cto. N.° 2025-2781 49
Tabla 43. Programación PAC Cto. N.° 2025-2782 49
Tabla 44. Programación PAC Cto. N.° 2025-2783 49
Tabla 45. Programación PAC Cto. N.° 2026-1169 50
Tabla 46. Programación PAC Cto. N.° 2026-1170 50
Tabla 47. Relación del personal vinculado Contrato 1172 51
Tabla 48. Comunicaciones Enviadas 53
Tabla 49. Comunicaciones Recibidas 54

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante "SDM") mediante concurso de méritos abierto No. SDM-CMA-13-2026, adjudicó el Contrato de Interventoría No. 2026-1172 al CONSORCIO ELECTROCAPITAL (en adelante "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2026-1172 celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO ELECTROCAPITAL, el cual establece:

> *"Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO ELECTROCAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. para los siguientes contratos:

- Contrato Lote 1 – Mantenimiento de Postes No. 2026-1169
- Contrato Lote 2 – Eléctricos y Equipos No. 2026-1170

De igual forma, se incluye las labores y actividades desarrolladas referente al seguimiento a la liquidación de los contratos:

- Contrato de Obra No. 2025-2780
- Contrato de Obra No. 2025-2781
- Contrato de Obra No. 2025-2782
- Contrato de Obra No. 2025-2783
- Contrato de Obra No. 2024-2762

- Contrato de Obra No. 2024-2763

1 Ficha del Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se consigna la información principal del contrato:

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato de Interventoría – 2026-1172

TEM	DESCRIPCIÓN
Número del Contrato	2026-1172
Clase de Contrato	Contrato de Interventoría
Objeto	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos de expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C
Contratista	CONSORCIO ELECTROCAPITAL
Identificación	NIT. 902.065.762-5
Supervisores	Adriana Lucia Rodríguez Fonseca Augusto Velásquez Méndez Iván Leonardo Ávila Bernal Diego Luis Bedoya Henao Ronal Dayan Monroy Sandoval
Valor Inicial del Contrato	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($5.399.292.313) M/CTE
Fecha de suscripción del Contrato	25 de mayo de 2026
Fecha de Legalización	1 de junio de 2026
Fecha de Inicio del Contrato	1 de junio de 2026
Plazo Inicial de Ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha de Terminación	31 de marzo de 2027
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	730 del 15 de enero de 2026
Certificados de Registro Presupuestal	2624 del 29 de mayo de 2026
Rubro	RUBRO O2301172409202401270805 9 y RUBRO O230117240920240127
No. Pólizas	Número de póliza: 21-44-101499088
Compañía Aseguradora	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación de Pólizas	28/05/2026
Proceso de Selección No.	SDM-CMA-13-2026

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

2 Relación de contratos en Ejecución y Contratos en Liquidación

El Consorcio Electrocapital realiza Interventoría integral a los siguientes contratos:

2.1 Contratos en Ejecución

- **Contrato de obra No. 2026-1169**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Transporte, Planeación y Diseño S.A.S., cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de BOGOTÁ D.C. – Lote 1.

- **Contrato de obra No. 2026-1170**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Yunex Traffic 2026, cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de BOGOTÁ D.C. -Lote 2

2.2 Contratos en Liquidación

- **Contrato de obra No. 2025-2780**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Belzcon - Movilidad, cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. – Lote 1: Componente de obras civiles del sistema de semaforización.

- **Contrato de obra No. 2025-2781**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Movilidad 2025, cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. – Lote 2: Componente de obras civiles del sistema de semaforización.

- **Contrato de obra No. 2025-2782**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y Transporte, Planeación y Diseño S.A.S., cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de BOGOTÁ D.C. -Lote 3.

- **Contrato de obra No. 2025-2783**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Yunex Traffic 2025, cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de BOGOTÁ D.C. -Lote 4.

- **Contrato de obra No. 2024-2762**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y Promciviles S.A.S., cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. – Lote 1: Componente de postes metálicos del sistema de semaforización.

- **Contrato de obra No. 2024-2763**, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Yunex Traffic, cuyo objeto es la Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. – Lote 2: Componente eléctrico de elementos de planta

externa y componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda y sistema de puesta a tierra.

3 Contratos en Ejecución

3.1 Contrato Lote 1 - Mantenimiento de Postes No. 2026- 1169

3.1.1 Ficha del contrato

En la siguiente tabla se consigna la información principal del contrato:

Tabla 2. Ficha Técnica Contrato 2026-1169

Número de contrato	2026-1169
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 1.*
Contratista	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.S. - TPD INGENIERÍA S.A.S
Identificación	NIT: 830.034.108-4
Interventor	CONSORCIO ELECTROCAPITAL
Fecha De Suscripción Del Contrato	19 de mayo de 2026
Fecha de inicio del contrato	01 de junio de 2026
Plazo de ejecución	Diez (10) meses, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
Fecha de terminación	31 de marzo de 2027
Valor inicial	CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.413.593.480) M/CTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No. 729 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($24.796.517.000) M/CTE No. 1349 DEL 23 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($3.085.271.000) M/CTE
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 2607 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($2.328.322.815) M/CTE No. 2608 DEL 20 DE MAYO DE 2026 POR TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.085.270.665) M/CTE
RUBRO:	O230117240920240127
No. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: NO. 21-44-101498462 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101275110
Fecha de aprobación Pólizas:	27-05-2026
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Proceso de selección No.	SDM-LP-8-2026

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.1.2 Estado y avance físico

Para el periodo del presente informe la Interventoría realizó el seguimiento a un total de 110 órdenes, ejecutadas por el Contratista en el mes de julio de 2026:

- ✓ 92 órdenes en terreno por mantenimientos correctivos incluida 2 órdenes por entrega y/o retiro de material de almacén SDM.
- ✓ 16 órdenes de pintura en terreno por mantenimientos preventivos.
- ✓ 2 órdenes en taller, para el mantenimiento de postes retirados de intersecciones.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades por cada actividad ejecutadas por el Contratista:

Tabla 3. Actividades Mensuales Ejecutadas[1]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	jul-26
1	Mano de obra mensual cuadrilla en calle: Ayudante, Oficial y Soldador	UN / MES	2,57
2	Vehículo tipo camioneta, incluye conductor, Mantenimiento y combustible	MES	2,57
3	Alquiler Camión grúa doble cabina, con brazo hidráulico con aditamento para gancho	UN / MES	1,00
4	Mano de obra mensual Ayudante	MES	2,57
19	Reemplazo total de la platina del poste para cámara de video detección TIPO T1, T2, T3 y T6	UN	1,00
22	Reemplazo de las cartelas del poste para cámara de video detección TIPO T1, T2, T4, T5 y T6	JGO	1,00
28	Reemplazo de sección recta de tubo sección CHS 127X 4.0 del poste de video detección	ML	1,50
35	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T2 (H= 12 Metros)	UN	1,00
37	Pintura en taller de Postes para cámara de video detección Tipo T4 (H=8m - L=6m)	UN	1,00
40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	39,00
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso	UN	117,00
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)	UN	113,00
44	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes para cámaras de video detección	JGO	1,00
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	75,00
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	UN	83,00
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección	UN	27,00
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2	JGO	14,00
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2	JGO	45,00
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)	UN	15,00
55	Reparación de platina de la base para postes	UN	59,00
59	Pintura en vía de Postes del tipo T1	UN	18,00
61	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1(L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")	UN	8,00
63	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada	UN	155,00
64	Implementación PMT, para trabajos en andén	UN	266,00
65	Banderero (Incluye paleta de pare-siga)	Mes	2,57

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

[1] Valores estimados, el valor del periodo de julio se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, por ende, los valores calculados de ejecución se presentan como proyección.

Nota: El total de ítems con las cantidades ejecutadas durante el transcurso del periodo se encuentra en el ANEXO 06. Programación de actividades del contratista para el periodo del presente informe/ 1. ACTIVIDADES EJECUTADAS. del Informe Básico de Interventoría No. 02 del mes de julio de 2026.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la Interventoría realizó 82 seguimientos directos en terreno a las actividades ejecutadas por el Contratista, como parte de los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia implementados para la ejecución contractual. Las inspecciones realizadas en sitio se distribuyeron de la siguiente manera:

- ✓ 27 órdenes por mantenimientos correctivos – Cambios de postes
- ✓ 15 órdenes por mantenimientos preventivos – Lavado y pintura
- ✓ 9 orden por complementos, modificaciones e intersecciones nuevas
- ✓ 7 orden por casos de siniestros
- ✓ 24 órdenes de atención de tapas

El análisis de la ejecución de las actividades se describe a lo largo del desarrollo del informe básico correspondiente al componente de postes.

3.1.3 Estado y avance presupuestal del contrato

El certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del Contrato de Obra No. 2026-1169, se muestra a continuación

Tabla 4. Reserva presupuestal del contrato (2026-1169)

CDP	729	15/01/2026		$ 24.796.517.000
				VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE
	1349	23/01/2026		$ 3.085.271.000
				TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS
CRP	2607	20/05/2026		$ 2.328.322.815
				DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
	2608	20/05/2026		$ 3.085.270.665
				TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
Rubro:				O230117240920240127

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

3.1.4 Balance financiero del contrato

En el presente informe, no se han realizado pagos al contratista de obra por los trabajos ejecutados ya que el valor del periodo de junio se encuentra conciliado con el contratista y en

proceso de facturación, por otra parte, el valor del periodo de este informe ($ 233.933.025) se encuentra en verificación y revisión por parte de la Interventoría. A continuación, se presentan los valores ejecutados a la fecha y la proyección de valores a pagar:

Tabla 5. Resumen Financiero Cto 2026-1169

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.413.593.480
B	Valor pagado al contratista	$ 0
C	Retención en garantía acumulado, del total pagado	$ 0
D	Valor proyectado acumulado de actividades ejecutadas	$ 349.391.021
E	**Valor por ejecutar del contrato (A – B)**	$ 5.413.593.480

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

3.1.5 Análisis de avance y estado del contrato

Con base en el seguimiento del avance de ejecución de actividades del contratista se evidencia que, para el análisis de avance y estado del Contrato de Obra No 2026-1169 se tiene un total de 72 postes en actividades programadas como mantenimientos correctivo, lo cual corresponde al 100% de este tipo, de las cuales el contratista logra ejecutar a corte de este informe 60 de ellas, lo que equivale a un retraso del 16,67% (12 postes), correspondiente a 1 poste por lluvia (1,39%) y 11 por la no finalización de la Orden de Fabricación No. 1 encontrándose con observaciones por parte de esta Interventoría la documentación presentada por el contratista respecto a los laboratorios para ensayos de tintas penetrantes – END.

Por otra parte, para las labores de mantenimientos preventivos programados se cuenta para el periodo un total de 29 postes equivalentes al 100% de actividades de este tipo, logrando la ejecución de 25 de ellas equivalentes a un retraso del 13,79% (4 Postes), el cual corresponde a la falta de canastilla aprobada para la ejecución de estas actividades, el detalle de las labores, seguimiento y acciones respectivas enfocadas a estos temas se encuentran en el informe básico del componente para este mismo periodo.

Por último, el porcentaje de plazo de ejecución a corte del 31 de julio de 2026 corresponde al 20,00% del plazo total del contrato. La ejecución presupuestal de labores ejecutadas por el Contratista a corte del 31 de julio de 2026 de un 12,59%, por último, a la fecha no se han realizado pagos al contratista.

3.1.6 Recomendaciones y conclusiones

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, se ejecutaron actividades correctivas (atención de siniestros, instalación de tapas y mantenimientos) con el uso de (2) cuadrilla para mantener la red semafórica de la ciudad de Bogotá D. C desde el inicio del periodo de este informe, dado a que se debe asegurar el correcto funcionamiento de la red semafórica. Adicionalmente, se da ingreso a una siguiente cuadrilla desde el 08 de julio de 2026 para la atención de actividades relacionadas en el Anexo técnico 1D.

El Contratista presentó para revisión la documentación correspondiente a una canastilla para labores de mantenimiento preventivo, frente a la cual la Interventoría emitió concepto NO FAVORABLE debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico. Posteriormente, se realizó reunión el 24 de julio y visita conjunta el 28 de julio de 2026, en la que se verificó que el elemento continuaba sin cumplir con las especificaciones exigidas. Ante la manifestación del Contratista de adquirir una nueva canastilla, y considerando el tiempo requerido para su adquisición, la Interventoría solicitó la presentación de un plan de acción que establezca las actividades, responsables, recursos y fechas previstas para atender las intervenciones pendientes y mitigar posibles retrasos en el cronograma contractual.

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría efectuó el seguimiento y la verificación de las actividades relacionadas con las inspecciones y ensayos correspondientes al componente de Postes Metálicos, contemplado dentro del alcance y las obligaciones contractuales. Estas actividades estuvieron orientadas a validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N ° 1D – Lote o Grupo N° 1, mediante la revisión de los registros asociados a la presentación de cotizaciones de laboratorios acreditados para realizar ensayos no destructivos con Tintas Penetrantes y aplicación de protocolos y pruebas de inspección y pruebas de pintura de postes metálicos.

En relación con las pruebas y ensayos no destructivos (END), durante el período objeto de seguimiento la Interventoría realizó la revisión de la documentación y de las cotizaciones inicialmente presentadas por el Contratista. Como resultado de dicha revisión, la Interventoría emitió concepto NO FAVORABLE respecto de la información presentada, debido a que esta no cumplía con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico 1D. Lote 1 o Grupo 1

3.2 Contrato Lote 2 - No. 2026- 1170

3.2.1 Ficha del contrato

Tabla 6. Ficha Técnica Contrato 2026-1170

Número De Contrato	2026-1170
Clase De Contrato	Contrato de obra pública
Objeto	Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. - Lote 2
Contratista	Unión Temporal Yunex Traffic 2026
Identificación	NIT: 902.064.723-3
Interventor	Consorcio Electrocapital
Valor Inicial Del Contrato	VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 22.468.194.185) M/CTE.
Fecha De Suscripción Del Contrato	21 de mayo de 2026
Fecha De Inicio Del Contrato	01 de junio de 2026
Plazo De Ejecución	Diez (10) meses, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
Fecha De Terminación Del Contrato	31 de marzo de 2027
Certificado De Disponibilidad Presupuestal Inicial	No. 729 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($ 24.796.517.000) M/CTE
Certificado De Registro Presupuestal Inicial	No. 2620 DEL 25 DE MAYO DE 2026 POR VALOR DE VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 22.468.194.185) M/CTE
No. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: NB-100449034 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): NB-100120279
Fecha De Aprobación Pólizas Iniciales	28 de mayo de 2026
Compañía Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.
Proceso De Selección No.	SDM-LP-8-2026

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

3.2.2 Estado y avance físico

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, los eventos reportados en mayor proporción corresponden a las actividades de mantenimiento correctivo, con un total de quinientos cuarenta y nueve (549) registros, de los cuales quinientos diecisiete (517) corresponden al sistema eléctrico y treinta y dos (32) al sistema UPS. En segundo lugar, se registraron las actividades de mantenimiento preventivo, con un total de doscientas setenta y dos (272) intervenciones ejecutadas, correspondientes a doscientas diecinueve (219) actividades del sistema eléctrico y cincuenta y tres (53) actividades del sistema UPS. Así mismo, durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad asociada a la implementación de nuevas intersecciones con control semafórico, y se ejecutaron seis (6) actividades correspondientes a complementos de intersecciones con control semafórico. En cuanto a los servicios cancelados por el operador del Centro de Control Semafórico, con posterioridad a la asignación de las órdenes de trabajo a los grupos técnicos, se registraron treinta y cuatro (34) servicios cancelados.

Tabla 7. Estado y Avance Físico del Contrato Componente Eléctrico

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Mantenimiento correctivo sistema eléctrico	N.A.	517	100%
Mantenimiento correctivo UPS	N.A.	32	100%
Mantenimiento preventivo sistema eléctrico	210	219	100%
Mantenimiento preventivo UPS	42	53	100%
Complemento de intersecciones existentes.	6	6	100%
Implementación de nuevos controles semafóricos.	0	0	100%
Reparación de módulos luminosos de LEDS	N.A.	198	100%
Reparación de dispositivos sonoros.	N.A.	2	100%

Fuente: Elaboración Propia Consorcio Electrocapital

Se observa que, todos los elementos que forman parte de la componente de mantenimiento eléctrico llevan un avance significativo en actividades programadas de mantenimiento preventivo para el periodo del 1 al 31 de julio de 2026. Se observa un buen desempeño del Contratista hasta el momento de elaboración de este informe.

Nota: En el desarrollo de las actividades se presentaron casos en los que las cantidades ejecutadas superaron el cien por ciento (100 %) de lo previsto contractualmente para las actividades de mantenimiento preventivo. Lo anterior obedece a que el contratista adelantó una cantidad de intervenciones superior a la inicialmente estimada, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio, atender las necesidades operativas identificadas durante la ejecución del contrato y dar respuesta oportuna a los requerimientos evidenciados en campo.

No obstante, para efectos de la presentación, seguimiento y control de la ejecución contractual, las tablas del presente informe limitan el porcentaje de cumplimiento al cien por ciento (100 %), toda vez que, bajo criterios de estructuración, presentación e interpretación de indicadores, este valor representa el cumplimiento total de la meta programada y constituye el límite de referencia para su medición.

Para el componente de central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C., la distribución de la totalidad de las 1879 órdenes de trabajo realizadas por los grupos de mantenimiento de equipos se indica en la Tabla 9, donde se aprecia que la mayoría corresponde a mantenimientos correctivos y/o atenciones por servicios técnicos solicitados para los controladores.

Tabla 8. Estado y avance físico del contrato componente equipos y central

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Mantenimiento correctivo equipos de control	N/A	1050	100%
Mantenimiento preventivo equipos de control	252	260	100%
Implementación de lógicas de tráfico actuado en los equipos de control	N/A	2	100%
Mantenimiento correctivo de módulos evaluadores de tráfico (Cámaras de videodetección)	N/A	45	100%
Mantenimiento correctivo de módulos evaluadores de tráfico (Botones de demanda peatonal)	N/A	10	100%
Mantenimiento preventivo de cámaras de videodetección	100	102	100%
Mantenimiento preventivo de botones de demanda peatonal	96	97	100%
Mantenimiento de SPAT	128	134	100%
Complemento de intersecciones existentes	N/A	7	100%
Implementación de nuevos controles semafóricos	N/A	0	N/A
Servicios cancelados	N/A	77	100%
Mantenimiento correctivo Central de Tráfico	N/A	0	N/A
Mantenimiento preventivo Central de Tráfico	N/A	0	N/A
Mantenimiento sistema Sigar	168	171	100%

Fuente: Elaboración propia de Consorcio Electrocapital

Se observa que, todos los elementos que forman parte de la componente de mantenimiento de equipos de control llevan un avance significativo en actividades programadas de mantenimiento preventivo para el periodo del 1 al 31 de julio de 2026. Se observa un buen desempeño del Contratista hasta el momento de elaboración de este informe.

3.2.3 Estado y avance presupuestal del contrato

- Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato No. 2026-1170, se muestran a continuación:

Tabla 9. Disponibilidad y Reserva presupuestal del contrato (2026-1170)

Descripción	No.	Valor	Fecha
CDP	729	$ 24.796.517.000	15/01/2026
CRP	2620	$ 22.468.194.185	25/05/2026
RUBRO	O2301172409202401270805 9		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 22.468.194.185)		

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.2.4 Balance financiero del contrato

En el presente informe, no se han realizado pagos al contratista de obra por los trabajos ejecutados ya que el valor del periodo de junio se encuentra conciliado con el contratista en proceso de facturación, por otra parte, el valor del periodo de este informe ($ 2.204.924.402) se encuentra en verificación y revisión por parte de la Interventoría. A continuación, se presentan los valores ejecutados a la fecha y la proyección de valores a pagar:

Tabla 10. Resumen Financiero 2026-1170

Fuente:

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 22.468.194.185
B	Valor pagado al Contratista	$ 0
C	Retención en garantía acumulado, del total pagado	$ 0
D	Valor proyectado acumulado de actividades ejecutadas	$ 4.346.000.200
E	**Valor por ejecutar del contrato (A - D)**	**$ 18.122.193.985**

Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.2.5 Análisis de avance y estado del contrato

El porcentaje de plazo de ejecución del contrato al 31 de julio de 2026 corresponde al 20,00% del plazo total del contrato. La ejecución presupuestal al 31 de julio de 2026 corresponde al 19,34%. Sin embargo, el valor facturado al corte del periodo del presente informe corresponde al 0% del valor total del contrato, teniendo en cuenta que al momento no se ha emitido la primera factura.

Para el periodo del 01 al 31 de julio de 2026, no se ha emitido la primera acta de recibo parcial.

Con la información disponible y las verificaciones efectuadas durante el período, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista, sin perjuicio de las verificaciones, conciliaciones y revisiones posteriores requeridas para su aprobación.

Para el Componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización.

Tabla 11. Componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CTD	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual Vigencia 2026 (15 Días Escenario 44 H + 15 Días Escenario 42h) (Incluye Aiu)
A-1	Inspectores Operativos	Un	2,0	$ 24.817.044	$ 24.817.044	$ 25.437.362	$ 25.437.362	$ 50.254.406
A-2	Profesional En Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo.	Un	1,0	$ 12.417.508	$ 6.208.754	$ 12.417.508	$ 6.208.754	$ 12.417.508
A-3	Tecnólogo Operativo En Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo.	Un	1,0	$ 7.400.580	$ 3.700.290	$ 7.400.580	$ 3.700.290	$ 7.400.580
A-4	Disponibilidad Mes Cuadrilla De Mantenimiento. Horario Diurno	Un	13,0	$ 47.407.661	$ 308.149.797	$ 48.216.575	$ 313.407.738	$ 621.557.535
A-5	Disponibilidad Mes Cuadrilla De Mantenimiento. Horario Nocturno	Un	1,0	$ 71.335.657	$ 35.667.829	$ 71.807.479	$ 35.903.740	$ 71.571.569
A-6	Disponibilidad De Herramienta Y Equipo De Uso Común (Alquiler).	Un	1,0	$ 1.950.506	$ 975.253	$ 1.950.506	$ 975.253	$ 1.950.506
A-7	Disponibilidad Equipo De Soldadura Eléctrica Con Generador. Incluye Electrodos Para Soldadura Eléctrica Y Combustible Para El Equipo De Soldadura. Incluye Elementos De Protección Para El Personal Que Realiza El Trabajo. Disponibilidad Pulidora Eléctrica. Incluye Discos Para Pulidora.	Un	4,0	$ 785.721	$ 1.571.442	$ 785.721	$ 1.571.442	$ 3.142.884
A-8	Reparación De Módulos Luminosos LED. Incluye Repuestos E Insumos.	Un	198,0	$ 106.538	$ 0	$ 106.538	$ 21.094.524	$ 21.094.524
A-9	Reparación De Dispositivos Sonoros. Incluye Repuestos E Insumos.	Un	2,0	$ 1.153.695	$ 0	$ 1.153.695	$ 2.307.390	$ 2.307.390
A-10	Analista De Base De Datos Mántum	Un	1,0	$ 6.303.594	$ 3.151.797	$ 6.303.594	$ 3.151.797	$ 6.303.594
A-11	Limpieza Exterior De Armario Unificado De Comunicaciones Y Energía - AUCE O Gabinete Integrado De Comunicaciones Y Energía - GICE Y Equipo De Control Local O Controlador, Con Riesgo Biológico.	Un	1,0	$ 879.621	$ 0	$ 879.621	$ 879.621	$ 879.621
A-12	Grupo De Mantenimiento Del Sistema De Ups	Un	1,0	$ 31.601.968	$ 15.800.984	$ 32.146.703	$ 16.073.352	$ 31.874.336
A-13	Ítem Por Demanda Para Grupo De Mantenimiento Del Sistema De Ups	Un	0,5	$ 31.601.968	$ 0	$ 32.146.703	$ 16.073.352	$ 16.073.352
TOTAL PERÍODO COMPONENTE 1 (INCLUYE AIU)								**$846.827.805**

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Tabla 12. Costos componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CTD	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual Vigencia 2026 (15 Días Escenario 44 H + 15 Días Escenario 42h) (Incluye Aiu)
B-1	Ingeniero Experto En Central Semafórica	UND	1,0	$ 46.877.585	$ 23.438.793	$ 46.933.787	$ 23.466.894	$ 46.905.687
B-2	Coordinador Técnico Operativo De Labores Del Componente	UND	1,0	$ 53.037.688	$ 26.518.844	$ 52.984.139	$ 26.492.070	$ 53.010.914
B-3	Auxiliar De Coordinador Técnico Operativo De Labores Del Componente	UND	2,0	$ 12.978.021	$ 12.978.021	$ 13.716.225	$ 13.716.225	$ 26.694.246
B-4	Técnico O Tecnólogo En Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo.	UND	1,0	$ 7.670.408	$ 3.835.204	$ 7.340.033	$ 3.670.017	$ 7.505.221
B-5	Grupo Mantenimiento De Equipos Turno Mañana	UND	10,0	$ 49.079.796	$ 245.398.980	$ 50.091.960	$ 250.459.800	$ 495.858.780
B-6	Grupo Mantenimiento De Equipos Turno Tarde	UND	3,0	$ 50.965.377	$ 76.448.067	$ 52.232.953	$ 78.349.431	$ 154.797.498
B-7	Grupo Mantenimiento De Equipos Turno Noche	UND	2,0	$ 81.481.195	$ 81.481.196	$ 83.143.812	$ 83.143.812	$ 164.625.007
B-8	TÉCNICOS PARA VIDEODETECCIÓN							
B-8.1	Técnico Para El Mantenimiento De Videodetectores Turno Mañana	UND	2,0	$ 11.503.304	$ 11.503.304	$ 12.118.513	$ 12.118.513	$ 23.621.817
B-8.2	Técnico Para El Mantenimiento De Videodetectores Turno Tarde	UND	2,0	$ 12.619.844	$ 12.619.844	$ 13.285.968	$ 13.285.968	$ 25.905.812
B-9	ITEMS POR DEMANDA PARA VIDEODETECCIÓN (Sólo serán activados a solicitud de la SDM cuando sean requeridos)							
B-9.1	Grupo Para El Mantenimiento De Videodetectores. Con Grúa. Turno Mañana	UND	1,0	$ 51.572.604	$ 25.786.302	$ 52.124.266	$ 26.062.133	$ 51.848.435
B-9.2	Grupo Para El Mantenimiento De Videodetectores. Con Grúa. Turno Tarde	UND	1,0	$ 54.525.842	$ 27.262.921	$ 55.570.128	$ 27.785.064	$ 55.047.985
B-9.3	Grupo Para El Mantenimiento De Videodetectores. Con Camioneta. Turno Mañana	UND	1,0	$ 39.041.760	$ 19.520.880	$ 40.112.921	$ 20.056.461	$ 39.577.341
B-9.4	Grupo Para El Mantenimiento De Videodetectores. Con Camioneta. Turno Tarde	UND	1,0	$ 41.057.113	$ 20.528.557	$ 41.871.872	$ 20.935.936	$ 41.464.493
B-10	Grupo De Mantenimiento Sistema De Puesta A Tierra (Spat)	UND	1,0	$ 44.791.747	$ 22.395.874	$ 44.791.747	$ 22.395.874	$ 44.791.748
B-11	Técnico O Tecnólogo Especialista En Reparación De Módulos Electrónicos.	UND	1,0	$ 19.485.140	$ 9.742.570	$ 19.485.140	$ 9.742.570	$ 19.485.140
B-12	Técnico O Tecnólogo Auxiliar Para El Especialista En Reparación De Módulos Electrónicos.	UND	1,0	$ 7.415.455	$ 3.707.728	$ 7.415.455	$ 3.707.728	$ 7.415.456
B-13	Ingeniero De Manejo De Programación Lógica - Equipos Siemens (C900v - Sx)	UND	1,0	$ 22.814.670	$ 11.407.335	$ 25.475.744	$ 12.737.872	$ 24.145.207
B-13.1	Ingeniero De Manejo De Programación Lógica - Equipos Swarco (Actros)	UND	0,5	$ 22.814.670	$ 5.703.668	$ 25.475.744	$ 6.368.936	$ 12.072.604
B-14	ÍTEMS POR DEMANDA PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS EQUIPO DE CONTROL SEMAFÓRICO C900V							
B-14.1	BBP Basis-Platter /C800V/C800VP	UND	0,0	$ 298.794	$ 0	$ 298.794	$ 0	$ 0
B-14.2	BBX Basissteuerung CF komplett /C900	UND	0,0	$ 1.910.124	$ 0	$ 1.910.124	$ 0	$ 0
B-14.3	BSE5 Signalsicherung 5/C800	UND	0,0	$ 542.676	$ 0	$ 542.676	$ 0	$ 0
B-14.4	MDU-V3 (ohne Steckdose) /Cx00	UND	0,0	$ 932.559	$ 0	$ 932.559	$ 0	$ 0
B-14.5	BFD Ein/Aus Busmodul /C800	UND	0,0	$ 98.919	$ 0	$ 98.919	$ 0	$ 0
B-14.6	PHM5 Phasebus Modul 5/C800	UND	0,0	$ 1.597.177	$ 0	$ 1.597.177	$ 0	$ 0
B-14.7	BAZ 2 modul w. Parallelports	UND	0,0	$ 863.490	$ 0	$ 863.490	$ 0	$ 0
B-14.8	LSC2 lamp-switch-card	UND	0,0	$ 3.880.150	$ 0	$ 3.880.150	$ 0	$ 0
B-14.9	PEW S24734-A617-A30	UND	0,0	$ 444.296	$ 0	$ 444.296	$ 0	$ 0

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CTD	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 44h (Incluye Aiu)	Valor Unitario Mensual Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual (15 Días) Vigencia 2026 Escenario 42h (Incluye Aiu)	Valor Total Mensual Vigencia 2026 (15 Días Escenario 44 H + 15 Días Escenario 42h) (Incluye Aiu)
B-14.10	Fuente 24VDC, 3.75A, Para cámara de videodetección	UND	0,0	$ 95.056	$ 0	$ 95.056	$ 0	$ 0
B-15	ITEMS POR DEMANDA PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS EQUIPO DE CONTROL SEMAFÓRICO ACTROS							
B-15.1	LS4000	UND	0,0	$ 2.074.403	$ 0	$ 2.074.403	$ 0	$ 0
B-15.2	CPU-V56	UND	0,0	$ 344.880	$ 0	$ 344.880	$ 0	$ 0
B-15.3	SK24 Switch, G4	UND	0,0	$ 1.390.969	$ 0	$ 1.390.969	$ 0	$ 0
B-15.4	IO24 Input and Output card	UND	0,0	$ 677.188	$ 0	$ 677.188	$ 0	$ 0
B-15.5	ASK-2 Circuit breaker and relay card	UND	0,0	$ 326.564	$ 0	$ 326.564	$ 0	$ 0
B-15.6	BDI-2 control panel 37TE	UND	0,0	$ 1.070.694	$ 0	$ 1.070.694	$ 0	$ 0
B-15.7	Modem GSM/LTE, LT910E-set (relacement)	UND	0,0	$ 1.442.260	$ 0	$ 1.442.260	$ 0	$ 0
B-15.8	Power supply unit 24V DC / 2,5A 60W DinRail	UND	0,0	$ 187.343	$ 0	$ 187.343	$ 0	$ 0
B-15.9	ACTROS System power supply unit 24V/6A EA	UND	0,0	$ 1.006.874	$ 0	$ 1.006.874	$ 0	$ 0
B-15.10	BP0, Basic backplane for ACTROS.alpha	UND	0,0	$ 586.637	$ 0	$ 586.637	$ 0	$ 0
B-15.11	BP5-2, Backplane for ACTROS.alpha	UND	0,0	$ 341.717	$ 0	$ 341.717	$ 0	$ 0
B-15.12	GDF - GPS/DCF radio clock	UND	0,0	$ 443.446	$ 0	$ 443.446	$ 0	$ 0
B-16	Ítem Por Demanda Para Reparación De Módulos Electrónicos Para Servidores De Central	UND	0,0	$ 3.880.150	$ 0	$ 3.880.150	$ 0	$ 0
B-17	Ítem Por Demanda Para Reparación De Switch O Router De Central.	UND	0,0	$ 1.444.769	$ 0	$ 1.444.769	$ 0	$ 0
B-18	ÍTEMS POR DEMANDA PARA REPARACIÓN CÁMARAS TRAFICAM Y MÓDULOS ASOCIADOS							
B-18.1	Traficam X-Stream BPL Wide Angle	UND	11,0	$ 2.861.476	$ 0	$ 2.861.476	$ 31.476.236	$ 31.476.236
B-18.2	Traficam X-Stream BPL Narrow Angle	UND	0,0	$ 2.861.476	$ 0	$ 2.861.476	$ 0	$ 0
B-18.3	TI X-Stream BPL + Backplane + BOX (Interfase)	UND	0,0	$ 1.021.812	$ 0	$ 1.021.812	$ 0	$ 0
B-18.4	Módulo De Expansión X-Stream	UND	0,0	$ 767.209	$ 0	$ 767.209	$ 0	$ 0
B-19	Disponibilidad Equipo De Soldadura Y Pulidora	UND	3,0	$ 801.750	$ 1.202.625	$ 801.750	$ 1.202.625	$ 2.405.250
B-20	Disponibilidad De Herramienta Y Equipo De Uso Común Para Videodetección (Alquiler)	GLOBAL	1,0	$ 898.152	$ 449.076	$ 898.152	$ 449.076	$ 898.152
B-21	Grupo De Mantenimiento Del Sistema Sigar, De Los Gabinetes De Los Equipos De Control De Tráfico Local	UND	1,0	$ 28.543.570	$ 14.271.785	$ 28.543.570	$ 14.271.785	$ 28.543.570
B-21.1	Ítems Por Demanda - Grupo De Mantenimiento Del Sistema Sigar, De Los Gabinetes De Los Equipos De Control De Tráfico Local	UND	0,0	$ 28.543.570	$ 0	$ 28.543.570	$ 0	$ 0
B-22	Ingeniero Experto En La Plataforma Ines - Item Por Demanda	UND	0,0	$ 22.256.504	$ 0	$ 22.256.504	$ 0	$ 0
TOTAL PERÍODO COMPONENTE 2 (INCLUYE AIU)								**$1.358.096.597**

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Tabla 13. Liquidación costos mes de julio de 2026

COSTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERÍODO. Total componentes (1) + (2)	**$ 2.204.924.402**
RETEGARANTÍA DEL 5% SOBRE EL VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	**$ 110.246.220**
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	**$ 2.094.678.182**

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.2.6 Indicadores de niveles de servicio

Se verifica los indicadores de acuerdos de nivel de servicio ANS para el presente periodo, los cuales fueron los siguientes:

3.2.6.1 Indicador de tiempo de solución de solicitudes (TSS Equipos)

Este parámetro mide el porcentaje de órdenes de servicio (Solicitudes) que fueron solucionadas dentro de un tiempo menor o igual al Tiempo Máximo de reparación de la falla definido en el Anexo Técnico para tal fin. Si la medición del TSS es menor al 95%, se aplicarán a EL CONTRATISTA los descuentos en la factura mensual de acuerdo con lo indicado en el siguiente cuadro:

Tabla 14. Rangos de Evaluación

Valor del Indicador de Tiempo de solución de Solicitudes (TSS)	Descuento sobre el valor mensual de la componente
Mayor de 95% (TSS>95%)	No hay descuento
Superior al 90% y Hasta el 95% (90%>TSS<95%)	1%
Superior al 80% y Hasta el 90% (80%>TSS<90%)	3%
Inferior al 80% (TSS<80%)	5%

Fuente: Anexo Técnico 1C – ANS contrato 2026-1170

Entonces se tiene que:

$$TSS\ (\%) = \frac{A - B}{A} \times 10$$

Donde:

A = Total mensual de solicitudes realizadas para atención
B = Total mensual de solicitudes fuera del tiempo máximo establecido

Tabla 15. ANS – Cálculo del Indicador TSS – Equipos

Actividad	Número de solicitudes realizadas (A)	Número de solicitudes fuera del tiempo máximo establecido (B)
Mantenimiento correctivo (equipos, botones de demanda, video detectores, SPAT, SIGAR)	1110	15
Reprogramación	45	0
Mantenimiento preventivo (equipos, botones de demanda, video detectores)	448	1
Complemento de intersecciones	7	0
Implementación de controles semafóricos nuevos	0	0
Mantenimiento correctivo en central	0	0
Mantenimiento preventivo en central	0	0
OT exentas de ANS*	(73)	0
Total	1537	16
TSS	**98,96%**	
% de descuento	**0%**	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

*En la tabla anterior para las actividades de mantenimiento de equipos, se tienen en cuenta las actividades exentas de ANS. Las atenciones que se incluyen como exentas de ANS son aquellas que por su naturaleza no se encuentran tipificadas, dentro de los acuerdos de niveles de prestación del servicio para el contrato. También están exentas de ANS, aquellas situaciones que se presentan cuando para la solución de la orden de servicio, se dependa de la interacción con las otras componentes del contrato o algún Contratista de la SDM o externo a ella, que implique esperar que ellos realicen actividades para dar la solución al requerimiento.

3.2.6.2 Indicador de tiempo de solución de solicitudes (TSS Eléctricos)

Este parámetro mide el porcentaje de órdenes de servicio (Solicitudes) que fueron solucionadas dentro de un tiempo menor o igual al Tiempo Máximo de reparación de la falla antes descrito.

Si la medición del TSS es menor al 99%, se aplicarán al CONTRATISTA los descuentos en la factura mensual de acuerdo con lo indicado de la siguiente manera:

$$TSS\ (\%) = \frac{A - B}{A} \times 100$$

Donde:

A = Total mensual de solicitudes realizadas para atención
B = Total mensual de solicitudes fuera del tiempo máximo establecido

Si la medición del TSS es menor al 99%, se aplicarán a EL CONTRATISTA los descuentos en la factura mensual, para el ítem correspondiente a: componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización de Bogotá D.C., de acuerdo con lo indicado en el siguiente cuadro:

Tabla 16. Cálculo de Indicador TSS Eléctricos

PARÁMETRO DE MEDICIÓN	DESCUENTO
Mayor o igual al 99% (mensual)	Sin descuentos
Mayor o igual al 98% e inferior al 99% (mensual)	Descuento del 1% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Mayor o igual al 97% e inferior al 98% (mensual)	Descuento del 2% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Mayor o igual al 96% e inferior al 97% (mensual)	Descuento del 3% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Inferior al 96% (mensual)	Descuento del 4% en el valor total mensual a facturar por la componente.

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

De acuerdo con lo establecido, en la siguiente tabla se presenta el cálculo del indicador:

Tabla 17. Cálculo de Indicador TSS Eléctricos

∑ Solicitudes realizadas	807
∑ Solicitudes fuera de tiempo	6
TSS	99,26%
% de descuento	0%

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.2.6.3 Indicador de calidad de solución de incidentes (CSI)

Este parámetro mide el porcentaje de órdenes de servicio (incidentes) que fueron solucionados sin realizar ningún tipo de reapertura de las órdenes de trabajo (OT).

Para el cálculo del Indicador de Calidad de Solución de Incidentes (CSI) se utiliza la fórmula definida en el numeral 12.2 del documento Anexo 1B - Acuerdos De Niveles De Servicio - ANS-Para Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de Semaforización De Bogotá D.C. de la siguiente manera:

$$CSI = 1 - \frac{\#\ Órdenes\ de\ Servicio\ reabiertos}{\#\ Total\ de\ Órdenes\ de\ Servicio\ recibidas}$$

Si la medición del indicador CSI es menor al 98%, se aplicarán a EL CONTRATISTA los descuentos en la factura mensual de acuerdo con lo indicado en el siguiente cuadro:

Tabla 18. Parámetros Medición Indicador CSI

PARÁMETROS DE MEDICIÓN (mensual)	DESCUENTO
Mayor o igual al 98% (mensual)	Sin descuentos
Mayor o igual al 97% e inferior al 98% (mensual)	Descuento del 1% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Mayor o igual al 96% e inferior al 97% (mensual)	Descuento del 2% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Mayor o igual al 95% e inferior al 96% (mensual)	Descuento del 3% en el valor total mensual a facturar por la componente.
Inferior al 95% (mensual)	Descuento del 4% en el valor total mensual a facturar por la componente.

Fuente: Anexo 1B - ANS. Acuerdos de Niveles de Servicio Componente Eléctrico contrato 2026-1170

Tabla 19. Cálculo del Indicador CSI

∑ Órdenes reabiertas	2
Total, Órdenes de Servicio Recibidas	807
Indicador CSI	99,75%
% de descuento	**0%**

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Descuentos acumulados sobre el valor mensual del componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización

Tabla 20. Descuentos mensuales a la componente

Descuento por Indicador TSS	0%
Descuento por Indicador CSI	0%
Suma de descuento mensuales en el valor de la componente	0%

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

3.2.7 Recomendaciones y conclusiones

Durante el periodo cubierto por el presente informe no se evidenciaron posibles incumplimientos, por parte del Contratista en la ejecución del contrato. En caso de que se evidencie con posterioridad, se tomarán las acciones respectivas y se comunicará de inmediato a la supervisión del contrato de Interventoría y a la ordenación del gasto.

4 Contratos en liquidación

4.1 Contrato de Obra Pública No. 2025-2780

4.1.1 Ficha técnica

Tabla 21. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2780

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		
Número de contrato	2025-2780		
Clase de contrato	Contrato de obra pública		
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C – LOTE 1"		
Contratista	CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD		
Identificación	901.933.921-0		
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (Desde el 29-04-2025 hasta 30/04/2026)		
	CONSORCIO ELECTROCAPITAL (Desde 1-06-2026 - ACTUAL)		
Valor del contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)		
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025		
Fecha de legalización	26 de marzo de 2025		
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025		
Plazo de ejecución inicial	10 meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
Fecha de terminación inicial	28 de febrero de 2026.		
Prórroga	2 meses.		
Plazo de ejecución final	12 meses.		
Fecha de terminación con prórroga	30 de abril de 2026		
Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP	CD 106 del 02 de enero del 2025. Por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.		
Certificado de Registro Presupuestal - CRP	RP 2448 del 21 de abril de 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).		
Rubro:	O232020200888759		
No. Pólizas	Póliza de cumplimiento No. 400063638		
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual (RCD) No. 40063639		
Aprobación pólizas	Suscripción del contrato	RCE	28/04/2025
		Cumplimiento	28/04/2025
	Actualización según acta de inicio	RCE	18/09/2025
		Cumplimiento	18/09/2025
	Actualización según prorroga No. 1	RCE	4/03/2026
		Cumplimiento	4/03/2026
Compañía Aseguradora	Nacional de Seguros		
Proceso De Selección No.	SDM-LP-001-2025		

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.1.2 Balance presupuestal del contrato

Tabla 22. Balance Presupuestal 2025-2780

No.de pago	Periodo	Valor total del corte	Valor de Rete garantía	Valor pagado	Acta de recibo parcial No.	Número de documento contable	Fecha de pago	CRP
1	1/05/2025 al 31/05/2025	$14.145.460	$707.273	$13.438.187	1	3000700776	24/07/2025	2448
2	1/06/2025 al 30/06/2025	$62.236.162	$3.111.808	$ 59.124.354	2	3000822223	22/08/2025	2448
3	1/07/2025 al 31/07/2025	$303.006.734	$15.150.336	$287.856.398	3	3000983868	23/09/2025	2448
4	1/08/2025 al 31/08/2025	$302.871.640	$15.143.583	$287.728.057	4	3001112798	23/10/2025	2448
5	1/09/2025 al 30/09/2025	$359.891.182	$17.994.559	$341.896.623	5	3001222336	21/11/2025	2448
6	1/10/2025 al 31/10/2025	$425.622.715	$21.281.136	$404.341.579	6	3001354717	17/12/2025	2448
7	1/11/2025 al 30/11/2025	$444.597.298	$22.229.865	$422.367.433	7	3001393311	23/12/2025	2448
8	1/12/2025 al 31/12/2025	$411.172.547	$20.558.627	$390.613.920	8	3000122864	25/02/2026	2448
9	1/01/2026 al 31/01/2026	$581.149.875	$29,057.494	$552.092.381	9	3000230772	19/03/2026	2448
10	1/02/2026 al 28/02/2026	$859.784.088	$42.989.204	$816.794.884	10	3000369202	23/04/2026	2448
11	1/03/2026 al 31/03/2026	$341.096.335	$17.054.817	$324.041.518	11	3000511594	22/05/2026	2448
12	1/04/2026 al 07/04/2026	(*) $179.890.070	$8.994.504					
TOTAL		**$4.285.464.106**	**$214.273.206**	**$3.900.295.334**				

Fuente: Documentos y Anexos del informe de empalme – Interventoría Consorcio Movilidad Capital

(*) El valor del corte de abril 2026, es proyectado.

Nota 1: La Interventoría Consorcio Electrocapital realizó la validación de la información presentada en la tabla anterior, evidenciando que los valores reportados son consistentes con el historial de pagos registrado en BogData.

Nota 2: Las cantidades ejecutadas por el contratista en el periodo del 8 al 30 de abril de 2026 corresponden a un valor de $339.622.369. No obstante, esas actividades se realizaron posteriormente a la inhabilidad sobreviniente del Contratista.

4.1.3 Estado de avance de liquidación

Tabla 23. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2780

Acta de terminación	Firmada y cargada a SECOP II
Acta de recibo a satisfacción	No se han cumplido los requisitos previos por parte del Contratista para la elaboración del acta de recibo a satisfacción
Acta de Liquidación	Pendiente

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Durante julio persistieron pendientes a cargo del Contratista que limitaron el avance del proceso de liquidación, principalmente la entrega del Informe Final, Planos Récord, paz y salvos, soportes de cierre ambiental y atención de observaciones técnicas, en el numeral 4.1.4. Actividades adelantadas para liquidación del presente documento se entrega el detalle de las gestiones adelantadas durante el periodo del presente informe.

A continuación, se presenta el estado de las pólizas para el Contrato de Obra Pública No. 2025-2780.

Tabla 24. Estado de póliza de Cumplimiento No. 400063638

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final
Cumplimiento	14/04/2025	30/10/2026
Pago de salarios	14/04/2025	30/04/2029
Estabilidad de la obra	14/02/2026	30/04/2031
Calidad del servicio	14/02/2026	30/10/2026
Calidad y funcionamiento de bienes	14/02/2026	30/10/2026

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.1.4 Actividades adelantadas para liquidación

Durante julio de 2026, la Interventoría continuó las actividades de seguimiento requeridas para la liquidación del Contrato de Obra Pública No. 2025-2780, concentrando su gestión en la obtención de la documentación pendiente para el cierre contractual, la verificación del estado de los frentes intervenidos y el seguimiento a los compromisos a cargo del Consorcio Belzcon – Movilidad.

Tabla 25. Gestión adelantada durante julio de 2026 – Contrato de Obra Pública No. 2025-2780

Fecha	Gestión realizada por la Interventoría	Soporte	Resultado / estado al 31 de julio de 2026
02/07/2026	Se requirió al Contratista la atención de las condiciones inseguras identificadas en los frentes intervenidos y la implementación de medidas de cierre, protección y mitigación de riesgos.	SEM2-CEC-CBML-002-26 – ORFEO No. 202661202463782 del 2 de julio de 2026.	Pendiente de acreditación integral por parte del Contratista.
23/07/2026	Se reiteró la entrega de la documentación necesaria para la liquidación, incluyendo Informe Final, paz y salvos, Planos Récord y memorias de cálculo, soportes de cierre ambiental y demás información requerida para establecer el estado final del contrato.	SEM2-CEC-CBML-005-26 ORFEO No. 202661202728922 del 23 de julio de 2026.	El requerimiento inicial se encontraba vencido sin respuesta formal integral; el nuevo término otorgado venció el 27 de julio de 2026 sin que se acreditara su atención.
23/07/2026	Se realizó reunión de seguimiento al proceso de liquidación con participación de la SDM, el Contratista y la Interventoría, verificando el estado de los principales pendientes de cierre.	Acta de seguimiento al proceso de liquidación del 23 de julio de 2026.	Permanecieron pendientes el Informe Final, Planos Récord, paz y salvos, respuestas a requerimientos de la SPMT, plan de cierre y acreditación del cierre ambiental.
23/07/2026	Se reiteró el requerimiento relacionado con las medidas de cierre, protección y mitigación de riesgos en los frentes intervenidos, luego de las verificaciones efectuadas por la Interventoría.	SEM2-CEC-CBML-006-26 ORFEO No. 202661202729432 del 23 de julio de 2026.	Continuaban pendientes soportes que permitieran acreditar la atención integral de las condiciones identificadas.

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

En la reunión de seguimiento del 23 de julio de 2026 se verificó, particularmente, que 32 Planos Récord identificados, 12 se encontraban aprobados, 3 habían sido devueltos y 17 permanecían sin entregar; igualmente, continuaban pendientes la presentación del Informe Final y las gestiones de paz y salvos requeridas para el proceso de liquidación.

En consecuencia, con corte al 31 de julio de 2026 no se encontraba acreditada la entrega integral de la documentación requerida al Contratista para consolidar el estado final del Contrato de Obra Pública No. 2025-2780. La Interventoría mantuvo durante el periodo el seguimiento y reiteración formal de los pendientes, dejando trazabilidad de las actuaciones adelantadas y de la información aún requerida para continuar con la preparación de los documentos correspondientes a la liquidación.

4.2 Contrato de Obra Pública No. 2025-2781

4.2.1 Ficha técnica

Tabla 26. Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2781

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Número de contrato	2025-2781
Clase de contrato	Contrato de obra pública
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT No.901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (Desde el 29-04-2025 hasta 30/04/2026) CONSORCIO ELECTRO CAPITAL (Desde 01/06/2026 - ACTUAL)
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Prórroga	Dos (2) meses.
Plazo de ejecución final	Doce (12) meses.
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025.
Fecha de terminación inicial	28 de febrero de 2026.
Fecha de terminación con prórroga	30 de abril de 2026.
Valor inicial del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Valor Adición No. 1	No aplica
Valor Adición No. 2	No aplica
Valor Total Del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Certificados de Disponibilidad Presupuestal- CDP Inicial	No. 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.
Certificado De Registro Presupuestal - CRP Inicial	No. 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Rubro:	O2301172409202401270805 9
CDP De La Adición No. 1	No aplica
CRP De La Adición No. 1	No aplica
CDP's De La Adición No. 2	No aplica
CRP´s De La Adición No. 2	No aplica
No. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: No. 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101253037
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso De Selección No.	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.2.2 Balance presupuestal del contrato

Tabla 27. Balance Presupuestal 2025-2781

No. de pago	Periodo	Valor total del corte	Valor de Rete garantía	Valor pagado	Acta de recibo parcial No.	Número de documento contable	Fecha de pago	CRP
1	1/05/2025 al 31/05/2025	$35.153.420	$1.757.671	$33.395.749	1	3000792965	22/08/2025	2417
2	1/06/2025 al 30/06/2025	$47.999.156	$2.399.958	$45.599.198	2	3000822224	14/08/2025	2417
3	1/07/2025 al 31/07/2025	$488.821.931	$24.441.097	$464.380.834	3	3000973224	22/09/2025	2417
4	1/08/2025 al 31/08/2025	$521.542.988	$26.077.150	$495.465.838	4	3001100296	22/10/2025	2417
5	1/09/2025 al 30/09/2025	$454.179.498	$22.708.975	$431.470.523	5	3001230826	24/11/2025	2417
6	1/10/2025 al 31/10/2025	$566.692.824	$28.334.641	$538.358.183	6	3001354718	17/12/2025	2417
7	1/11/2025 al 30/11/2025	$301.453.692	$15.072.685	$286.381.007	7	3001369607	19/12/2025	2417
8	1/12/2025 al 31/12/2025	$706.533.679	$35.326.684	$671.206.995	8	3000104360	19/02/2026	2417
9	1/01/2026 al 31/01/2026	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2417
10	1/02/2026 al 28/02/2026	$522.843.168	$26.142.158	$496.701.010	9	3000372787	23/04/2026	2417
11	1/03/2026 al 31/03/2026	$361.012.342	$18.050.617	$342.961.725	10	3000511596	25/05/2026	2417
12	1/04/2026 al 30/04/2026	(**) $194.973.394	$9.748.670					2417
TOTAL		**$4.201.206.092**	**$210.060.306**	**$3.805.921.062**				

Fuente: Documentos y Anexos del informe de empalme – Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Nota: La Interventoría Consorcio Electrocapital realizó la validación de la información presentada en la tabla anterior, evidenciando que los valores reportados son consistentes con el historial de pagos registrado en BogData. Adicionalmente, a corte de juliode 2026, la Interventoría Consorcio Electrocapital se encuentra revisando la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en el marco del informe de empalme, con el fin de verificar el estado de la liquidación contractual y establecer las acciones requeridas para avanzar en su culminación.

(*) La factura de enero de 2026, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, por lo tanto, el pago se encuentra detenido y dicha situación se definirá en la etapa de liquidación.

(**) El valor del corte de abril 2026, es proyectado se encuentra en conciliación con el Contratista.

4.2.3 Estado de avance de liquidación

Tabla 28. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2781

Acta de terminación	El Informe de empalme registra que el Acta de Terminación se encontraba en conciliación. El Contratista formuló observaciones, las cuales a su criterio deberían ser incluidas en el documento, no obstante se le aclaró que el documento debe reflejar las actuaciones a corte del 30 de abril de 2026, momento en el cual finalizó el contrato.
Acta de recibo a satisfacción	No se han cumplido los requisitos previos por parte del Contratista para la elaboración del acta de recibo a satisfacción
Acta de Liquidación	Pendiente

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

A continuación, se presenta el estado de las pólizas para el Contrato de Obra Pública No. 2025-2781.

Tabla 29. Estado de póliza de Cumplimiento No. 21-44-101467820

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final
Cumplimiento	14/04/2025	30/10/2026
Pago de salarios	10/04/2025	30/04/2029
Estabilidad de la obra	30/04/2026	30/04/2031
Calidad del servicio	30/04/2026	30/10/2026
Calidad y funcionamiento de bienes	30/04/2026	30/10/2026

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.2.4 Actividades adelantadas para liquidación

Durante julio de 2026, la Interventoría adelantó actuaciones específicas para determinar el estado técnico y documental del Contrato de Obra Pública No. 2025-2781 y avanzar en su proceso de liquidación. Las principales gestiones y resultados del periodo se presentan a continuación:

Tabla 30. Resumen del personal activo y de las novedades reportadas durante el periodo.

Fecha	Gestión realizada por la Interventoría	Soporte	Resultado / estado al 31 de julio de 2026
9/07/2026	Se requirió al Contratista la atención de las condiciones inseguras identificadas en frentes intervenidos, solicitando medidas de cierre, protección, mitigación de riesgos y aseguramiento del espacio público.	SEM2-CEC-CM25L-002-26 ORFEO No. 202661202549812 del 09 de julio de 2026.	Pendiente de atención integral y de acreditación por parte del Contratista.
16/07/2026	Se recibió para revisión de la Interventoría el Informe Final del Contrato, como insumo documental para el proceso de liquidación.	Comunicación WEXT-2025-2781-287 ORFEO No. 202661202625402 del 16 de julio de 2026.	Documento recibido y en revisión por parte de la Interventoría, no obstante, se evidenció que el Contratista realizó un compilado de los Informes Mensuales a lo largo del Contrato, por lo cual la revisión requiere realizarse al detalle; su radicación no implicó aprobación.
23/07/2026	Se reiteró al Contratista la necesidad de implementar y acreditar las medidas requeridas de cierre, protección y mitigación de riesgos en los frentes intervenidos.	SEM2-CEC-CM25L-003-26 ORFEO No. 202661202728512 del 23 de julio de 2026.	Continuaban pendientes los soportes que permitieran acreditar la atención integral de las condiciones identificadas.
27/07/2026	Se recibieron para revisión técnica los Planos Récord correspondientes a las intervenciones ejecutadas, como parte de la documentación necesaria para la liquidación.	Comunicación WEXT-2025-2781-288 ORFEO No. 202661202772172 del 27 de julio de 2026.	Documentación recibida y en revisión por parte de la Interventoría a corte del presente informe; su entrega no constituyó aprobación.
30/07/2026	Se reiteró al Contratista la atención de comunicaciones pendientes relacionadas con PMT, solicitando pronunciamientos, aclaraciones y soportes para continuar su verificación dentro del proceso de liquidación.	SEM2-CEC-CM25L-004-26 ORFEO No. 202661202839662 del 30 de julio de 2026.	Pendiente de respuesta y de verificación de soportes por parte de la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Con corte al 31 de julio de 2026, el Contratista había presentado dos entregables relevantes para el proceso de liquidación: el Informe Final, mediante WEXT-2025-2781-287 – ORFEO No. 202661202625402 del 16 de julio de 2026, y los Planos Récord, mediante WEXT-2025-2781-288 – ORFEO No. 202661202772172 del 27 de julio de 2026. Ambos documentos quedaron sujetos a revisión y verificación por parte de la Interventoría.

De manera paralela, permanecieron en seguimiento las condiciones de cierre y seguridad requeridas mediante los comunicados SEM2-CEC-CM25L-002-26 y SEM2-CEC-CM25L-003-26, así como la acreditación de las respuestas a los requerimientos de la SPMT identificados

mediante SEM2-CEC-CM25L-004-26. Al cierre del periodo, estos asuntos continuaban siendo objeto de verificación dentro del proceso de liquidación.

4.3 Contrato de Obra No. 2025-2782

4.3.1 Ficha técnica

Tabla 31. *Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2782*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Número de contrato	2025-2782
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 3.
Contratista	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO S.A.S
Identificación	NIT: 830.034.108-4
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato.
Prórroga No. 1	Dos (2) meses y quince (15) días
Plazo de ejecución final	Trece (13) meses y quince (15) días
Fecha de inicio del contrato	16 de abril de 2025
Fecha de terminación inicial	15 de febrero de 2026
Fecha de terminación con prórroga No. 1	30 de abril de 2026
Fecha de terminación con prórroga No. 2	31 de mayo de 2026
Valor inicial del Contrato	CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901) M/CTE.
Valor Adición No. 1	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE.
Valor Adición No. 2	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($289.999.765) M/CTE.
Valor Total Del Contrato	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($7.178.411.867) M/CTE.
Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP Inicial	No. 106 del 02 de enero del 2025. Por valor de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.800.000.000).
Certificado De Registro Presupuestal -CRP Inicial	No. 2389 del 10 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 5.638.412.901).
Rubro:	O230117240920240127
CDP De La Adición No. 1	No. 732 del 15 de enero de 2026. Por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) M/CTE.
CRP De La Adición No. 1	No. 1840 del 14 de febrero de 2026. Por un valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($1.249.999.201) M/CTE.
CDP's De La Adición No. 2	No. 2363 del 16 de abril de 2026. Por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 290.000.000) M/CTE.
CRP´s De La Adición No. 2	No. 2577 del 30 de abril de 2026. Por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 289.999.765) M/CTE.
No. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: No. 21-44-101467471 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 21-40-101252836
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Proceso De Selección No.	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.3.2 Balance presupuestal del contrato

Tabla 32. Balance Presupuestal 2025-2782

No. de pago	Periodo	Valor total del corte	Valor de Rete garantía	Valor pagado	Acta de recibo parcial No.	Número de documento contable	Fecha de pago	CRP
1	16/04/2025 al 30/06/2025	$39.324.290	$1.966.215	$37.358.075	1	3000570574	20/06/2025	2389
2	1/05/2025 al 31/05/2025	$577.974.479	$28.898.724	$549.075.755	2	3000700745	25/07/2025	2389
3	1/06/2025 al 30/06/2025	$610.075.301	$30.503.765	$579.571.536	3	3000811255	20/08/2025	2389
4	1/07/2025 al 31/07/2025	$755.550.746	$37.777.537	$717.773.209	4	3000983858	23/09/2025	2389
5	1/08/2025 al 31/08/2025	$593.721.423	$29.686.071	$564.035.352	5	3001115961	24/10/2025	2389
6	1/09/2025 al 30/09/2025	$641.662.759	$32.083.138	$609.579.621	6	3001230805	24/11/2025	2389
7	1/10/2025 al 31/10/2025	$647.364.410	$32.368.221	$614.996.189	7	3001346830	16/12/2025	2389
8	1/11/2025 al 30/11/2025	$615.754.776	$30.787.739	$584.967.037	8	3001369599	18/12/2025	2389
9	1/12/2025 al 31/12/2025	$478.694.111	$23.934.706	$454.759.405	9	3000114180	23/02/2026	2389
10	1/01/2026 al 31/01/2026	$511.493.727	$25.574.686	$485.919.041	10	3000233777	20/03/2026	2389
11	1/02/2026 al 28/02/2026	$634.269.298	$31.713.465	$602.555.833	11	3000372775 3000372776	23/04/2026	2389 1840
12	1/03/2026 al 31/03/2026	$522.817.588	$26.140.879	$496.676.709	12	3000486279	21/05/2026	1840
13	1/04/2026 al 30/04/2026	$259.494.307	$12.974.715	$246.519.592	13	3000626121	19/06/2026	1840
14	1/05/2026 al 31/05/2026	(*) $290.190.982	$14.509.549					2577
TOTAL		**$7.178.388.197**	**$358.919.410**	**$6.543.787.354**				

Fuente: Documentos y Anexos del informe de empalme – Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Nota: La Interventoría Consorcio Electrocapital realizó la validación de la información presentada en la tabla anterior, evidenciando que los valores reportados son consistentes con el historial de pagos registrado en BogData.

(*) El valor del corte de mayo 2026, es proyectado, dicho corte a la fecha del presente informe se encuentra pendiente de recibo a satisfacción.

4.3.3 Estado de avance de liquidación

Tabla 33. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2782

Acta de terminación	Firmada y cargada a SECOP II
Acta de recibo a satisfacción	No se han cumplido los requisitos previos por parte del Contratista para la elaboración del acta de recibo a satisfacción
Acta de Liquidación	Pendiente

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

A continuación, se presenta el estado de las pólizas para el Contrato de Obra Pública No. 2025-2782.

Tabla 34. Estado de póliza de Cumplimiento No. 21-44101467471

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final
Cumplimiento	10/04/2025	10/12/2026
Pago de salarios	10/04/2025	10/06/2029
Estabilidad de la obra	31/05/2026	31/05/3031
Calidad del servicio	10/02/2026	1/12/2026
Calidad y funcionamiento de bienes	31/05/2026	31/05/2027

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.3.4 Actividades adelantadas para liquidación

Durante julio de 2026, la Interventoría adelantó actuaciones específicas para determinar el estado técnico y documental del Contrato de Obra Pública No. 2025-2782 y avanzar en su proceso de liquidación. Las principales gestiones y resultados del periodo se presentan a continuación:

Tabla 35. Gestión realizada por la Interventoría

Fecha	Gestión realizada por la Interventoría	Soporte	Resultado / estado al 31 de julio de 2026
07/07/2026	La Interventoría se encuentra en revisión del documento y suporte mediante el comunicado en mención.	TPD2782-131-26	Entrega de Informe Final_V0_Contrato 2025-2782 (En revisión y verificación)

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.4 Contrato de Obra No. 2025-2783

4.4.1 Ficha técnica

Tabla 36. *Ficha Técnica Contrato de Obra Pública 2025-2783*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Número de contrato	2025-2783
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. LOTE 4.*
Contratista	UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2025
Identificación	NIT: 901.933.400-5
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato.
Prórroga No. 1	Dos (2) meses y quince (15) días calendario o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra
Prórroga No. 2	Un mes o hasta agotar presupuesto lo primero que suceda.
Plazo de ejecución final	Trece (13) meses y quince (15) días
Fecha de inicio del contrato	16 de abril de 2025
Fecha de terminación inicial	15 de febrero de 2026
Fecha de terminación con prórrogas	31 de mayo de 2026 o hasta agotar recursos.
Valor inicial del Contrato	VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($20.510.348.409) M/CTE.
Valor Adición No. 1	CINCO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 5.039.916.609)
Valor Adición No. 2	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE $2.219.986.481
Valor Total Del Contrato	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($27.770.251.499)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP Inicial	No. 106 DEL 2 DE ENERO DE 2025 RUBRO O2301172409202401270805 9. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.800.000.000)
Certificado De Registro Presupuestal -CRP Inicial	No. 2393 DEL 14 DE ABRIL DE 2025 RUBRO O230117240920240127. POR VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($20.510.348.409) M/CTE
Rubro:	O2301172409202401270805 9
CDP De La Adición No. 1	No. 733 DEL 15 DE ENERO DE 2026 RUBRO O2301172409202401270805 9. POR VALOR DE SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($790.000.000) No. 878 DEL 16 DE ENERO DE 2026 RUBRO O2301172409202401270805 9. POR VALOR DE CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.250.000.000)
CRP De La Adición No. 1	No. 1841 DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO O230117240920240127. POR VALOR DE SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($790.000.000) No. 1842 DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO O230117240920240127. POR VALOR DE CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.250.000.000)
CDP's De La Adición No. 2	No. 2364 DEL 16 DE ABRIL DE 2026 RUBRO O230117240920240127. POR VALOR DE DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.220.000.000)
CRP´s De La Adición No. 2	No. 2578 DEL 30 DE ABRIL DE 2026 RUBRO O230117240920240127. POR VALOR DE DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.219.986.481)
No. Pólizas	Póliza de Cumplimiento: No. 33-44-101261898 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): No. 33-40-101084900
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso De Selección No.	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.4.2 Balance presupuestal del contrato

Tabla 37. *Balance Presupuestal 2025-2783*

No. de pago	Periodo	Valor total del corte	Valor de Rete garantía	Valor pagado	Acta de recibo parcial No.	Número de documento contable	Fecha de pago	CRP
1	16/04/2025 al 30/06/2025	$1.001.130.640	$50.056.532	$951.074.108	1	3000570622	20/06/2025	2393
2	1/05/2025 al 31/05/2025	$1.987.233.994	$99.361.700	$1.887.872.294	2	3000682709	21/07/2025	2393
3	1/06/2025 al 30/06/2025	$2.001.381.711	$100.069.086	$1.901.312.625	3	3000792964	13/08/2025	2393
4	1/07/2025 al 31/07/2025	$1.996.906.939	$99.845.347	$1.897.061.592	4	3000983866	23/09/2025	2393
5	1/08/2025 al 31/08/2025	$2.030.386.342	$101.519.317	$1.928.867.025	5	3000115971	24/10/2025	2393
6	1/09/2025 al 30/09/2025	$2.007.792.347	$100.389.617	$1.907.402.730	6	3001230825	2/12/2025	2393
7	1/10/2025 al 31/10/2025	$2.002.867.769	$100.143.388	$1.902.724.381	7	3001369609	19/12/2025	2393
8	1/11/2025 al 30/11/2025	$2.012.780.799	$100.639.040	$1.912.141.759	8	3001398209	23/12/2025	2393
9	1/12/2025 al 31/12/2025	$2.015.660,006	$100.783.000	$1.914.877.006	9	3000122419	25/02/2026	2393
10	1/01/2026 al 31/01/2026	$2.127.584.952	$106.379.248	$2.021.205.704	10	3000247870	26/02/2026	2393
11	1/02/2026 al 28/02/2026	$2.124.187.110	$106.209.356	$2.017.977.754	11	3000378700	27/04/2026	2393
12	1/03/2026 al 31/03/2026	$2.163.622.399	$108.181.120	$2.055.441.279	12	3000511634 3000511632 3000511630	25/05/2026	1842
13	1/04/2026 al 30/04/2026	$2.078.709.916	$103.935.496	$1.974.774.420	13	3000626121	23/06/2026	1842
14	1/05/2026 al 31/05/2026	(*) $2.219.992.675	$110.999.634					2364
TOTAL		**$27.770.237.599**	**$1.388.511.881**	**$24.272.732.677**				

Fuente: Documentos y Anexos del informe de empalme – Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Nota: La Interventoría Consorcio Electrocapital realizó la validación de la información presentada en la tabla anterior, evidenciando que los valores reportados son consistentes con el historial de pagos registrado en BogData.

(*) El valor del corte de mayo 2026, es proyectado, dicho corte a la fecha del presente informe se encuentra pendiente de recibo a satisfacción.

4.4.3 Estado de avance de liquidación

Tabla 38. Avance de Liquidación – Contrato 2025-2783

Acta de terminación	Firmada y cargada a SECOP II
Acta de recibo a satisfacción	No se han cumplido los requisitos previos por parte del Contratista para la elaboración del acta de recibo a satisfacción
Acta de Liquidación	Pendiente

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

A continuación, se presenta el estado de las pólizas para el Contrato de Obra Pública No. 2025-2783.

Tabla 39. Estado de póliza de Cumplimiento No. 33-44-101261898

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final
Cumplimiento	11/04/2025	30/11/2026
Pago de salarios	11/04/2025	30/11/2026
Calidad del servicio	11/02/2026	31/05/2029

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

4.4.4 Actividades adelantadas para liquidación

Durante julio de 2026, la Interventoría adelantó actuaciones específicas para determinar el estado técnico y documental del Contrato de Obra Pública No. 2025-2783 y avanzar en su proceso de liquidación. Las principales gestiones y resultados del periodo se presentan a continuación:

Tabla 40. Actividades adelantadas para liquidación

Fecha	Gestión realizada por la Interventoría	Soporte	Resultado / estado al 31 de julio de 2026
27/07/20206	Remisión de observaciones al Informe Final del Contrato de Obra Pública No. 2025-2783	Correo electrónico del 27 de julio de 2026	Observaciones emitidas a la Unión Temporal Yunex Traffic 2025

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

5 Gestión Jurídica

5.1 Contratos en ejecución

- **Contrato de Interventoría No. 2026-1172:**
- **Pólizas**

A través de comunicación SEM2-CEC-SDM-031-26 del 31 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202870832 se remitió a la SDM el anexo No. 7 de la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101499088 en la que consta el ajuste de las vigencias iniciales de los amparos, conforme lo solicitado por la supervisión del contrato.

La póliza se encuentra cargada en el SECOP II, pendiente de aprobación por parte de la SDM.

- **Derechos de petición:**

Durante el período que comprende el presente no se recibieron derechos de petición asociados al Contrato No. 2026 –1172.

- **Contrato de Obra No. 2026-1169:**
- **Pólizas**

A través de comunicado SEM2-CEC-TPD-017-26 del 3 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202468102 se requirió al contratista para que aclarara el cálculo de vigencias y remitiera el clausulado de las pólizas.

El contratista a través de comunicado TPD1169-042-26 del 8 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202529622 atendió requerimiento de la Interventoría.

A través de comunicado SEM2-CEC-SDM-023-26 del 10 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202914562 se recomendó a la SDM aprobar la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101498462 y la Póliza RCE No. 21-40-101275110.

- **Derechos de petición:**

Dentro del período que comprende el presente informe, no se gestionaron derechos de petición asociados a este contrato.

- **Contrato de obra No. 2026-1170**

A través de comunicado SEM2-CEC-YT26-017-26 del 23 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202730242 se requirió al contratista acreditar la condición de Mipyme (factor ponderable).

El contratista emitió respuesta a través de comunicado UTYT 2026-SDM-1170-C-U-026 del 30 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202853952.

- **Derechos de petición:**

Dentro del período que comprende el presente informe, no se gestionaron derechos de petición asociados a este contrato.

5.2 Contratos en liquidación

- **Contrato de obra No. 2024-2762:** A través de comunicado SEM2-CEC-PCL-001-26 del 23 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202724 se notificó al contratista el inicio de actividades de Interventoría - Consorcio Electrocapital. Como respuesta, el contratista mediante carta del 23 de julio de 2026 entregó respuesta.

  Desde el punto de vista jurídico, los requisitos para realizar la liquidación del Contrato se cumplieron, razón por la cual se procederá en el siguiente periodo a gestionar el pago de la retegarantía.

- **Contrato de obra No. 2024-2763:** A través de comunicado SEM2-CEC-YTL-001-26 del 23 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202724232 se notificó al contratista el inicio de actividades de Interventoría - Consorcio Electrocapital.

  El Contratista mediante carta UTYT-2024-SDM2763-C-T-070 con No. de radicado ORFEO 202661202731982 del 23 de julio de 2026 solicitó a la SDM adelantar el proceso de liquidación bilateral del Contrato.

  La Interventoría mediante comunicación SEM2-CEC-SDM-027-26 con No. de radicado ORFEO 202661202739312 del 24 de julio de 2026, remitió a la SDM la actualización de pólizas por parte del Contratista por 2 meses adicionales y el acta de liquidación para revisión de la SDM.

  Como resultado del seguimiento jurídico a la liquidación del Contrato No. 2024-2763 se informa a la supervisión que a corte del presente informe, la Interventoría se encuentra atenta a las observaciones que puedan surgir por parte de la SDM al acta de liquidación y anexos para suscribir la liquidación bilateral del Contrato de Obra Pública No. 2024-2763.

- **Contrato de obra No 2025-2780:**

  Derechos de petición: Durante el período que comprende el presente informe se recibió 1 derecho de petición asociado al contrato No. 2025-2780, el cual fue trasladado por competencia al contratista, tal como se relaciona a continuación:

  - Esteban Barbosa: A través de comunicado SEM2-CEC-CBML-004-26 con radicado ORFEO No. 202661202577972 del 10 de julio de 2026. Actualmente transcurre el plazo para que emita respuesta de fondo.

  El 23 de julio de se remitió al contratista el Acta de Reunión de Liquidación No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 2025-2780, para revisión de la SDM.

  Al corte del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el cierre y liquidación del Contrato No. 2025-2780. Teniendo en cuenta que conforme reposa en el expediente contractual, se encuentra en revisión de la SDM un Informe de Presunto Incumplimiento reportado por la Interventoría Consorcio Movilidad Capital en ejecución del Contrato de Interventoría No. 2025-2769, al corte del presente informe la Interventoría está atenta al avance en dicho proceso para acompañar desde la competencia de la Interventoría Consorcio Electrocapital.

- **Contrato de Obra No. 2025-2781:** A través de comunicado SEM-CEC-TER-002-26 del 28 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202793422 Electrocapital solicitó información al Consorcio Movilidad Capital frente a las observaciones efectuadas por la Entidad al informe del presunto incumplimiento.

  A través de comunicado SEM-CEC-SDM-028-26 del 30 de julio de 2026 con radicado ORFEO No. 202661202844562, Electrocapital remitió a la SDM los anexos allegados por el Consorcio Movilidad Capital mediante el cual atienden las observaciones formuladas por la Entidad.

  Derechos de petición: Durante el período que comprende el presente informe se recibió un (1) derecho de petición asociado al contrato No. 2025 - 2781, el cual se relaciona a continuación:

  Mario Crespo: El 27 de julio de 2026 la Secretaría Distrital de Movilidad trasladó a través de correo electrónico al Consorcio Electrocapital derecho de petición del citado ciudadano, para ser evaluada en el marco de liquidación del contrato. Actualmente la Interventoría se encuentra gestionando el traslado por competencia al Contratista.

  La SDM mediante comunicación 202632208437581 remitió observaciones al Consorcio Electrocapital del informe de presunto incumplimiento presentado por el Consorcio Movilidad

Capital durante la ejecución del Contrato de Interventoría No. 2025-2769. Al respecto, la Interventoría mediante carta SEM-CEC-TER-002-26 con No. de radicado ORFEO 202661202793422 del 28 de julio de 2026 le trasladó el requerimiento al Consorcio Movilidad Capital, toda vez que las solicitudes realizadas por la SDM comportan sobre actividades realizadas durante el periodo en que dicha Interventoría realizó la supervisión al Contrato de Obra Pública No. 2025-2781. Al respecto, el Consorcio Movilidad Capital mediante comunicación SEM-CMC-TER-020-26 con No. de radicado ORFEO 202661202840322 del 30 de julio de 2026 entregó respuesta. A su vez, el Consorcio Electrocapital mediante carta SEM-CEC-SDM-028-26 con No. de radicado ORFEO 202661202844562 del 30 de julio de 2026 entregó dicha respuesta a la SDM.

- **Contrato de Obra No. 2025-2782:**

  Tal como se informó en el informe del periodo anterior, la Interventoría mediante comunicado SEM2-CEC-TPDL-001-26 con radicado ORFEO No. 202661202362682 del 25 de junio de 2026, el Consorcio Electrocapital notificó al Contratista TPD Ingeniería S.A.S el inicio de las actividades propias para la liquidación del Contrato de Obra Pública No. 2025-2782, en el marco de las funciones adquiridas en virtud del Contrato de Interventoría No. 2026-1172.

  Durante el periodo del presente informe, el Contratista mediante comunicación TPD2782-129-26 con No. de radicado ORFEO 202661202489492 del 06 de julio de 2026 remitió respuesta a la información solicitada por la Interventoría.

  La Interventoría solicitó al Contratista mediante carta SEM-CEC-SDM-020-26 con No. de radicado ORFEO 202661202515632 del 07 de julio de 2026, que se entregaran los soportes de cumplimiento semestral del Decreto 643 de 2025. Como respuesta, el Contratista mediante carta TPD2782-129-26 con No. de radicado ORFEO 202661202489492 del 06 de julio 2026 entregó la documentación solicitada. Asimismo, la Interventoría mediante comunicado SEM-CEC-SDM-020-26 con No. de radicado ORFEO 202661202515632 del 07 de julio de 2026 remitió a la SDM la información.

  El Contratista mediante comunicación TPD2782-130-26 con No. de radicado ORFEO 202661202508222 del 07 de julio de 2026, entregó el Informe Final de Gestión SST del Contrato de Obra Pública No. 2025-2782.

  De igual forma, el Contratista mediante carta TPD2782-131-26 con No. de radicado ORFEO 202661202528922 del 08 de julio de 2026, entregó el Informe Final del Contrato de Obra Pública No. 2025-2782.

  El 23 de julio de 2026 se realizó reunión de seguimiento al proceso de liquidación, dejando registrados como pendientes el Informe Final, Planos Récord, paz y salvos, respuestas a la SPMT y cierre ambiental.

Durante el periodo, la gestión jurídica de la Interventoría se concentró en el seguimiento y soporte documental del proceso de liquidación del Contrato de Obra Pública No. 2025-2782, mediante la revisión de la información remitida por el Contratista, la verificación del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, el trámite de los soportes asociados al Decreto 643 de 2025 y el control de los documentos requeridos para el cierre contractual. Asimismo, se efectuó seguimiento a la entrega de los informes finales y demás soportes necesarios para la liquidación, identificando como pendientes al cierre del periodo el Informe Final, los Planos Récord, los paz y salvos, las respuestas a la SPMT y el cierre ambiental.

- **Contrato de Obra No. 2025-2783:**

  Mediante comunicado SEM2-CEC-YT25L-001-26 con radicado ORFEO No. 202661202362672 del 25 de julio de 2026, el Consorcio Electrocapital notificó al Contratista Unión Temporal Yunex Traffic 2025 el inicio de las actividades propias para la liquidación del Contrato de Obra Pública No. 2025-2783, en el marco de las funciones adquiridas en virtud del Contrato de Interventoría No. 2026-1172. El Contratista mediante carta UTYT 2025-SDM-2783-C-U-110 con No. de radicado ORFEO 202661202702342 del 22 de julio de 2026 remitió respuesta.

  El Contratista mediante carta UTYT 2025-SDM-2783-C-U-107 con No. de radicado ORFEO 202661202378252 del 25 de junio de 2026, remitió la certificación semestral de vinculación de mujeres del Contrato de Obra Pública No. 2025-2783 correspondiente al primer semestre de 2026. Al respecto, la Interventoría mediante comunicación SEM2-CEC-SDM-018-26 con No. de radicado ORFEO 202661202504012 del 06 de julio de 2026.

  El Contratista mediante cartas UTYT 2025-SDM-2783-C-U-108 con No. de radicado ORFEO 202661202423522 del 30 de junio de 2026, UTYT 2025-SDM-2783-C-U-110 con No. de radicado ORFEO 202661202515372 del 07 de julio de 2026, remitió los informes finales del Contrato No. 2025-2783. La Interventoría mediante correo electrónico del 27 de julio de 2026 remitió observaciones.

  Durante el periodo, la gestión jurídica de la Interventoría se orientó al acompañamiento y seguimiento del proceso de liquidación del Contrato de Obra Pública No. 2025-2783, incluyendo la formalización del inicio de las actividades de liquidación, la revisión de las respuestas y soportes remitidos por el Contratista y la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales asociadas al cierre. Asimismo, se efectuó seguimiento a la documentación relacionada con la certificación semestral de vinculación de mujeres y a la entrega de los informes finales del Contrato, frente a los cuales la Interventoría formuló observaciones para su ajuste y consolidación como parte del expediente de liquidación.

6 Gestión Financiera

6.1 Gestión Financiera de Contratos

Durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2026, se realizó la gestión financiera a los siguientes contratos:

Contratos en liquidación:

- Contrato **No. 2024-2762**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía a favor del contratista por $126.182.821. Posteriormente, el 23 de julio de 2026, se remitió al contratista el comunicado No. SEM2-CEC-PCL-001-26, radicado en Orfeo bajo el No. 202661202724742, donde se solicitó la documentación correspondiente para gestionar dicho pago.

  En respuesta, el contratista remitió el comunicado No. D-1-2026-47, radicado en Orfeo bajo el No. 202661202743562, el 24 de julio de 2026.

  En consecuencia, la Interventoría se encuentra revisando la documentación y la información remitida, con el fin de adelantar las validaciones correspondientes y, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos, gestionar el respectivo pago.

- Contrato **No. 2024-2763**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía por $748.817.890 a favor del contratista. Posteriormente, el 23 de julio de 2026.

- Contrato **No. 2025-2780**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos del último período del contrato (abril 2026), actividades de liquidación y el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía a favor del contratista. Adicionalmente, el 28 de julio de 2026, se remitió la información correspondiente a la SDM para la programación de pasivos, correspondiente a la vigencia 2027, así:

Tabla **41**. Progra*mación PAC Cto. N.° 2025-2780*

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2026	septiembre 2026	$536.345.057	$-	$-	
diciembre 2026	noviembre 2026	$233.507.389	$-	$-	
Total		$769.852.446	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Nota: La programación del PAC se realizó antes del cierre de la vigencia por solicitud de la SDM, en su correo electrónico del 9 de julio de 2026, en el que requirió efectuar la última programación

del año. Esto permite a la Entidad conocer oportunamente los recursos reservados y los pagos proyectados del contrato, y programar su flujo de caja para garantizar el pago de las obligaciones.

Así mismo, se programó el pasivo para identificar los montos comprometidos que no alcanzarán a pagarse en 2026 y se pagarán en 2027. De este modo, la Entidad puede incluirlos en su planeación financiera de la siguiente vigencia y asegurar su fuente de pago.

- Contrato **No. 2025-2781**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos del último período del contrato (abril 2026), actividades de liquidación y el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía a favor del contratista. Adicionalmente, el 28 de julio de 2026, se remitió la información correspondiente a la SDM para la programación de pasivos, correspondiente a la vigencia 2027, así:

Tabla **42**. Programación PAC Cto. N.° *2025-2781*

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2026	septiembre 2026	$556.219.530	$-	$-	
diciembre 2026	noviembre 2026	$524.623.604	$-	$-	
CXP 2027	diciembre 2026	$260.555.771	$-	$-	
Total		$1.341.398.905	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

- Contrato **No. 2025-2782**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos del último mes del contrato (mayo 2026) y el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía a favor del contratista, así:

Tabla **43**. Programación PAC Cto. N.° 2025-2782

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2026	septiembre 2026	$275.681.433	$-	$-	
diciembre 2026	noviembre 2026	$358.919.410	$-	$-	
Total		$634.600.843	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

- Contrato **No. 2025-2783**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos del último del mes del contrato (mayo 2026) y el valor correspondiente a la devolución de la retención en garantía a favor del contratista.

Tabla **44**. Programación PAC Cto. N.° 2025-2783

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
septiembre 2026	agosto 2026	$2.108.993.041	$-	$-	
CXP 2027	diciembre 2026	$1.388.511.881	$-	$-	
Total		$3.497.504.922	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Contratos en ejecución:

- Contrato **No. 2026-1169**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos de los períodos (septiembre a diciembre de 2026 y CXP 2027), así:

Tabla **45**. Programación PAC Cto. N.° 2026-*1169*

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
septiembre 2026	agosto 2026	$695.442.967	$-	$-	
octubre 2026	septiembre 2026	$628.058.111	$-	$-	
noviembre 2026	octubre 2026	$615.271.919	$-	$-	
diciembre 2026	noviembre 2026	$1.250.427.601	$-	$-	
CXP 2027	diciembre 2026	$624.831.481	$-	$-	
Total		$3.814.032.079	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

- Contrato **No. 2026-1170**. El 22 de julio de 2026, se programó en el PAC los pagos de los períodos (septiembre a diciembre de 2026 y CXP 2027), así:

Tabla **46**. Programación PAC Cto. N.° 2026-1170

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
septiembre 2026	agosto 2026	$2.034.098.174	$-	$-	
octubre 2026	septiembre 2026	$2.091.929.132	$-	$-	
noviembre 2026	octubre 2026	$2.122.468.490	$-	$-	
diciembre 2026	noviembre 2026	$2.122.468.490	$-	$-	
CXP 2027	diciembre 2026	$2.122.468.490	$-	$-	
Total		$10.493.432.776	$-	$-	

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

El cumplimiento de las obligaciones financieras se evidencia en el Anexo "Autocontrol Cto 2026-1172.xlsx".

7 Reporte para el contrato de Interventoría 2026-1172, Cumplimiento del Decreto 643 de 2025, o de acuerdo con los decretos que lo modifiquen o deroguen

En atención a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Decreto Distrital 643 de 2025, *"por medio del cual se compila, depura y racionaliza la normativa vigente del sector administrativo Mujeres y se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital"*, certifica que con corte al 31 de julio de 2026, el Contrato de Interventoría No. 2026-1172 contaba con un total de 32 trabajadores vinculados, de los cuales 18 correspondían a mujeres, lo que representa un 56% de participación femenina en el equipo de trabajo asignado a la ejecución del contrato.

Se relaciona el personal vinculado para el periodo en mención:

Tabla **47**. Relación del personal vinculado Contrato 1172

N.°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	GÉNERO
1	BARAJAS SANTOS VALENTÍN EDUARDO	1.098.614.976	DIRECTOR INTERVENTORIA	MASCULINO
2	GARCIA AVENDAÑO JAIME ANDRÉS	1.033.735.810	COORDINADOR TÉCNICO Y OPERATIVO	MASCULINO
3	DAZA VELÁZQUEZ LUIS CARLOS	7.164.633	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MASCULINO
4	SANTAMARÍA VARGAS ÁLVARO ALEXANDER	1.016.014.377	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ELECTRÓNICO (Equipos, Central y Video detección)	MASCULINO
5	SERRATO HUGO ALEJANDRO	1.031.126.279	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ELECTRICISTA (Redes eléctricas)	MASCULINO
6	CASTRO PEREZ LEONARDO	1.032.363.536	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA – POSTES	MASCULINO
7	ESTUPIÑÁN JUNCO EDGAR FERNANDO	79.752.014	RESIDENTE PARA EL MANEJO DE MANTUM	MASCULINO
8	MOYA JIMÉNEZ DEISY KATALINA	1.022.959.747	PROFESIONAL SST	FEMENINO
9	RODRIGUEZ BUSTOS ANA EDITH	40.040.387	PROFESIONAL SST	FEMENINO
10	VARGAS SOLER ANDREA LISETH	1.116.992.616	PROFESIONAL AMBIENTAL	FEMENINO
11	GAMBOA CARMONA IBETH	52.998.866	PROFESIONAL JURÍDICO	FEMENINO
12	CASTELLANOS GUERRERO LAURA MARIA	1.032.439.032	PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE	FEMENINO
13	BLANCO FLÓREZ MELVA YURIXSA	1.001.344.018	AUXILIAR DE INGENIERÍA (REDES ELÉCTRICAS, SEMAFORIZACIÓN Y UPS)	FEMENINO
14	BOHÓRQUEZ GENOY DANIEL ANDRÉS	1.022.413.496	TECNÓLOGO ELÉCTRICO (REDES ELECTRÓNICAS, SEMAFORIZACIÓN Y UPS)	MASCULINO
15	CARREÑO SANTISTEBAN LIZETH PAOLA	1.233.892.256	AUXILIAR DE INGENIERÍA (POSTES)	FEMENINO
16	CHILA GUEVARA JONATHAN ALEXANDER	1.031.131.267	TECNÓLOGO ELÉCTRICO (REDES ELECTRÓNICAS, SEMAFORIZACIÓN Y UPS)	MASCULINO
17	MARTIN MELO GLORIA CLAUDIA	52.193.370	PROFESIONAL EN CALIDAD	FEMENINO
18	MARTÍNEZ GARZÓN LIDA ARLEYDA	1.079.035.261	AUXILIAR DE INGENIERÍA APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA	FEMENINO
19	MÉNDEZ LEÓN CARLOS NORWEY	1.026.285.384	TECNÓLOGO ELECTRÓNICO (CENTRAL, CONTROLADORES Y VIDEODETECTORES)	MASCULINO
20	PINEDA MARTINEZ WILSON	1.019.058.519	INGENIERO RESIDENTE OBRAS CIVILES (LIQUIDACIONES)	MASCULINO
21	RINCÓN BERMÚDEZ CINDY PAOLA	1.030.605.775	AUXILIAR DE INGENIERIA (OBRA CIVIL)	FEMENINO
22	MUÑOZ MUÑOZ LAURA VIVIANA	1.049.653.412	AUXILIAR DE INGENIERÍA (REDES ELÉCTRICAS, SEMAFORIZACIÓN Y UPS)	FEMENINO
23	PRIETO GONZÁLEZ VALENTINA	1.019.128.973	INSPECTOR DE OBRA (POSTES)	FEMENINO
24	SUAREZ AVENDAÑO ANGIE FERNANDA	1.015.480.504	AUXILIAR DE INGENIERÍA (CENTRAL, CONTROLADORES Y DETECTORES)	FEMENINO
25	TÉLLEZ PÁEZ CARLOS RODRIGO	1.022.939.771	INSPECTOR DE OBRA (POSTES)	MASCULINO
26	TORRES CAMACHO LUIS DEMETRIO	79.559.561	TECNÓLOGO ELECTRÓNICO (CENTRAL, CONTROLADORES Y VIDEODETECTORES)	MASCULINO
27	TORRES SALINAS LAURA ALEJANDRA	1.050.170.781	AUXILIAR DE INGENIERÍA (REDES ELÉCTRICAS, SEMAFORIZACIÓN Y UPS)	FEMENINO
28	ROJAS YENNY VANESSA	1.012.316.58	AUXILIAR DE INGENIERÍA (CENTRAL, CONTROLADORES Y DETECTORES)	FEMENINO
29	VERGARA MONTOYA DARÍO ALONSO	79.809.831	AUXILIAR DE INGENIERÍA (CENTRAL, CONTROLADORES Y DETECTORES)	MASCULINO
30	ALARCÓN BELLO LEIDY PATRICIA	1.032.428.916	INSPECTORA TRÁNSITO Y TRANSPORTES	FEMENINO
31	RUIZ REY MELANY DALAY	1.000.132.020	AUXILIAR DE INGENIERÍA	FEMENINO
32	SAVEDRA SUANCA VALENTINA	1.192.793.844	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	FEMENINO

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Electrocapital

Para el presente periodo, se presenta certificación firmada por el representante legal dentro del Anexo 3. Certificado Decreto 643 del presente informe.

8 Ponderables

De acuerdo con lo establecido en el estudio previo de proceso SDM-CMA-13-2026 y teniendo en cuenta lo ofertado por el Consorcio Electrocapital, a continuación, se presenta el cumplimiento de los ponderables para el periodo del presente informe:

8.1 Factor de sostenibilidad

El Consorcio Electrocapital, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la oferta presentada en el proceso de selección SDM-CMA-13-2026, incorpora en el Anexo No. 4 – Factor de Sostenibilidad los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de los criterios ofertados para dicho factor de ponderación.

8.2 Apoyo a la industria nacional

El Consorcio Electrocapital, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la oferta presentada en el proceso de selección SDM-CMA-13-2026, incorpora en el Anexo No. 5 – . Apoyo Industria Nacional los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de los criterios ofertados para dicho factor de ponderación.

8.3 Vinculación de personas con discapacidad

El Consorcio Electrocapital, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la oferta presentada en el proceso de selección SDM-CMA-13-2026, incorpora en el Anexo No. 6 – Vinculación Discapacidad los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de los criterios ofertados para dicho factor de ponderación.

8.4 Emprendimientos y empresas de mujeres

El Consorcio Electrocapital, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la oferta presentada en el proceso de selección SDM-CMA-13-2026, incorpora en el Anexo No. 7 – Emprendimiento a Mujeres los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de los criterios ofertados para dicho factor de ponderación.

8.5 Mipyme

El Consorcio Electrocapital, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la oferta presentada en el proceso de selección SDM-CMA-13-2026, incorpora en el Anexo No. 8 – Mipyme los documentos soporte que acreditan el cumplimiento de los criterios ofertados para dicho factor de ponderación.

9 Comunicaciones

Para el periodo del presente informe se enviaron las siguientes comunicaciones:

Tabla **48**. Comunicaciones Enviadas

Contrato 2026-1172 Secretaría Distrital de Movilidad				
No.	**FECHA RADICADO**	**RADICADO SDM**	**CONSECUTIVO**	**REFERENCIA**
1	6/07/2026	202661202502122	SEM2-CEC-SDM-015-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2026-1170 – Semestre I-2026.
2	6/07/2026	202661202502922	SEM2-CEC-SDM-016-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2025-2781 – Semestre I-2026.
3	6/07/2026	202661202503522	SEM2-CEC-SDM-017-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2025-2780 – Semestre I-2026.
4	6/07/2026	202661202504012	SEM2-CEC-SDM-018-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2025-2783 – Semestre I-2026.
5	6/07/2026	202661202512782	SEM2-CEC-SDM-019-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Interventoría No. 2026-1172 – Semestre I-2026.
6	7/07/2026	202661202515632	SEM2-CEC-SDM-020-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2025-2782 – Semestre I-2026.
7	7/07/2026	202661202516062	SEM2-CEC-SDM-021-26	Entrega de reporte semestral Decreto 643 - Contrato de Obra No. 2026-1169 – Semestre I-2026.
8	10/07/2026	202661202577332	SEM2-CEC-SDM-022-26	Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101499088 ajustada - Contrato de Interventoría No. 2026-1172
9	10/07/2026	202661202578322	SEM2-CEC-SDM-023-26	Recomendación Aprobación Pólizas – Contrato 2026-1169.
10	15/07/2026	202661202624082	SEM2-CEC-SDM-025-26	Entrega de Informe Mensual para el periodo del 01 al 30 de junio de 2026 – Contrato de Interventoría No. 2026-1172.
11	15/07/2026	202661202624382	SEM2-CEC-SDM-024-26	Respuesta a comunicado SEMA 202632208203621.
12	23/07/2026	202661202714192	SEM2-CEC-SDM-026-26	Reporte de novedad asociada a desconexión de acometidas por parte de ENEL en intersecciones semaforizadas – Contrato de Obra No. 1170.
13	24/07/2026	202661202739112	SEM2-CEC-SDM-027-26	Presentación Hoja de Vida Auxiliar de Ingeniería (Redes eléctricas, semáforos y UPS) – Contrato de Interventoría No. 2026-1172.
14	24/07/2026	202661202739312	SEM2-CEC-SDM-027A-26	Acta de Liquidación Contrato 2024-2763.
15	30/07/2026	202661202844562	SEM-CEC-SDM-028-26	Respuesta a 202632208437581.
16	30/07/2026	202661202851212	SEM2-CEC-SDM-029-26	Respuesta a comunicado SEMA202632208285151
17	31/07/2026	202661202870262	SEM2-CEC-SDM-030-26	Ajuste Póliza de Cumplimiento - Contrato 2024-2763.
18	31/07/2026	202661202870832	SEM2-CEC-SDM-031-26	Respuesta a comunicado SEMA202632208475741 – Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101499088 Ajustada - Contrato de Interventoría No. 2026-1172.

Fuente Interna Consorcio Electrocapital

- Comunicaciones recibidas SDM

Tabla **49**. Comunicaciones Recibidas

Contrato 2026-1172 Secretaría Distrital de Movilidad						
No.	**FECHA RADICADO**	**RADICADO INTERVENTORÍA**	**DESTINATARIO**	**CONSECUTIVO**	**RADICADO SDM**	**REFERENCIA**
1	1/07/2026	CEC-SEM2-065	CEC	202632208203621	202632208203621	Lineamientos para la relación de inventario de repuestos existentes y elementos requeridos para el mantenimiento del sistema de semaforización.
2	1/07/2026	CEC-SEM2-078	CEC	202632208198041	202632208198041	Comunicado socialización de hallazgo 3.2.4.7.1 Contraloría
3	3/07/2026	CEC-SEM2-079	CEC	202632208229831	202632208229831	Rta SDM No. 202661202407852. Revisión y Aprobación Perfil No. 20 - Auxiliar Administrativo - Cto 2026-1172
4	7/07/2026	CEC-SEM2-064	CEC	202631208300491	202631208300491	Obras sin plan de manejo de tránsito (PMT) vigente e incumplimientos en la implementación del PMT inicialmente autorizado.
5	9/07/2026	CEC-SEM2-072	CEC	202632208285151	202632208285151	Contrato 2025-2780. Traslado de derecho de petición. Solicitud el pago de la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales. Gestión radicado 202661202430912
6	9/07/2026	CEC-SEM2-071	CEC	202632208325131	202632208325131	Radicado 202661202430912. Derecho de Petición – Solicitud de pago de liquidación definitiva de prestaciones sociales
7	16/07/2026	CEC-SEM2-098	CEC	202632208437581	202632208437581	Remisión de observaciones al Informe de Presunto Incumplimiento al Contrato 2025-2781.
8	16/07/2026	CEC-SEM2-099	CEC	202632208449071	202632208449071	RESPUESTA AL RADICADO 202661202379832 Actuaciones extemporaneas de la Interventoría 2025-2769.
9	17/07/2026	CEC-SEM2-094	CEC	202631208467021	202631208467021	Obras en proceso en la Avenida Américas con AK 80G, separadores de la estación Transversal 86.
10	17/07/2026	CEC-SEM2-097	CEC	202632208475741	202632208475741	Contrato No. 2026-1172. Observaciones al Anexo No. 2 de las pólizas del contrato. Respuesta al radicado 202661202577332
11	31/07/2026	CEC-SEM2-122	CEC	202632208702421	202632208702421	RESPUESTA AL RADICADO 202661202739112

Fuente Interna Consorcio Electrocapital

10 Observaciones y Conclusiones

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, el Consorcio Electrocapital adelantó las actividades de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental correspondientes al Contrato de Interventoría No. 2026-1172, respecto de los contratos de obra en ejecución y de los contratos cuyo plazo de ejecución finalizó y se encuentran en etapa de liquidación. Las actuaciones desarrolladas permitieron mantener seguimiento sobre la ejecución física y presupuestal, la atención de obligaciones contractuales, la gestión documental y jurídica y los asuntos pendientes de cierre de cada contrato, de acuerdo con su estado particular.

En términos generales, las verificaciones realizadas durante julio de 2026 evidencian que los Contratos de Obra Pública No. 2026-1169 y No. 2026-1170 continúan en ejecución, encontrándose las cantidades y valores económicos del período sujetos a los procesos de revisión, conciliación y aprobación correspondientes. Las observaciones identificadas durante las actividades de seguimiento, control y vigilancia continuarán siendo objeto de verificación hasta su atención y cierre, según corresponda.

Finalmente, respecto de los contratos en liquidación, se concluye que los respectivos procesos permanecen en curso, existiendo asuntos técnicos, administrativos, documentales, financieros y jurídicos que requieren seguimiento antes de culminar su cierre contractual. En consecuencia, durante los períodos posteriores la Interventoría continuará verificando la atención de los requerimientos formulados, la suficiencia y consistencia de los soportes aportados por los contratistas, las condiciones de cierre seguro de los frentes intervenidos y el cumplimiento de las obligaciones que subsistan durante la etapa de liquidación, dejando trazabilidad de las actuaciones adelantadas y poniendo en conocimiento de la Supervisión de la SDM los conceptos técnicos, jurídicos, financieros o contractuales que resulten procedentes.

Los anexos que forman parte del presente Informe Mensual se encuentran disponibles para consulta y descarga en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/19lZQwSZ930WGpWED9l2OhzDaYfwRXuwG?usp=drive_link

******FIN DEL DOCUMENTO*****