MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 528751

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46351 De 16/12/2023 Por 2.485.204.961,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 17 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 40384 **de 16/12/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS **C.C o Nit** 901517172

CONTRATO ADICIONAL No 4812 de 28/07/2023 Por 16.000.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

VALOR A PAGAR Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Millones Doscientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte. **2.485.204.961,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	512	3.486.382.190,00	2,00	69.727.644,00	**213.162.994,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	3.486.382.190,00	0,55	19.175.102,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		2.485.204.961,00	5,00	124.260.248,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.272.041.967,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7087 **Fecha.** 31/07/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	428 Excedentes Financieros	2.485.204.961,00

Total obligación **2.485.204.961,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	3.486.382.190,	0,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	19.175.102,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
243626001	Contratos de obra	0,	69.727.644,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,	124.260.248,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	1.001.177.229,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.272.041.967,	Acta de recibo FINAL 419586 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		**3.486.382.190**	**3.486.382.190**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 528751

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46351 De 16/12/2023 Por 2.485.204.961,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 17 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA No.: 40384 **de 16/12/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460295165925-3358418-007284510

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :419586

Impreso en: 18-DIC-23 01:54 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 40384

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 4812

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	28/07/2023	**Valor orden gasto**	16.000.000.000
Fecha iniciación	01/08/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	13.514.795.039
Fecha Terminación	30/11/2023	**Valor acta**	2.485.204.961
Duración	Ciento veintidós (122) días	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 17 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTER	3.486.382.190	0
Total:		**3.486.382.190**	**0**

Total recibido	3.486.382.190
- Amortización de anticipo	1.001.177.229
	2.485.204.961

Valor Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Millones Doscientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	6.400.000.000
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	6.400.000.000

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/12/2023

ACTA DE RECIBO FINAL No. 40384

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 4812


CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS con identificación 901517172 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



CONSORCIO CABA INTERVIAS

02460295154457-3358396-007283263


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.167.398
SUAREZ ESCOBAR
APELLIDOS
CARLOS GUILLERMO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1973
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00113682-M-0007167398-20081028
0004942850A 1
1200017409

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
NIT 901.517.172-7
CRA 68D 95 47
Tel: (601) 3002214
Bogotá - Colombia
cagisue@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 36

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(601) 3248000
Dirección	CR 7 18 56	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 12:24
Expedición	15/12/2023, 12:31
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA No 17 Correspondiente del 1 de Noviembre de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2023. CONTRATO DE OBRA No 4812 de 2021. Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.00	0.00
2	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AU)	1.00	3,486,382,190.20
3	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	1.00	0.00
4	CARGA TRIBUTARIA COSTOS INDIRECTOS (13,89%)	1.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	3,486,382,190.20
Copago / Anticipo	1,001,177,229.00
Total a Pagar	**2,485,204,961.20**

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones doscientos cuatro mil novecientos sesenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 2,485,204,961.20

Observaciones: Porcentaje de participación:
50% CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR C.C. 7.167.398
40% VINCOL CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.200.048
10% JOSE GABRIEL VARGAS NIT: 79.399.273

facturacioninfraestructura@pereria.gov.co
Favor consignar a la cuenta Corriente No 450869993292 del Banco Davivienda a nombre del CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS NIT: 901.517.172-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057550741 aprobado en 20231005 prefijo FE desde el número 30 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a0a0540e244a471da200a309245b58e4e41269d90d01597641566751be921d7326e23524b19e30eb2b844e69295e5bf2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

	Grupo	Código	Item	Un	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023 Cant.	Vr. Parcial	ACTA 17		ACUMULADO Cant.	Vr. Parcial
			EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES										
1.1			Demolición de pavimento flexible	m2	4000	$ 13,181.00	$ 52,724,000.00	1,020.71	$ 13,454,019.00		$ -	833.91	$ 10,991,767.71
1.2			Demolición manual de andenes	m2	150	$ 10,964.00	$ 1,644,600.00	85.40	$ 936,325.00		$ -	83.40	$ 914,397.60
1.3			Demolición de viviendas- Inc cargue + retiro + mat sob	m2	2000	$ 60,059.00	$ 120,118,000.00	1,572.04	$ 94,415,144.00	67.80	$ 4,072,000.20	1,570.73	$ 94,336,473.07
1.4			Demol estructuras varias de concreto reforzado	m3	15	$ 274,092.00	$ 4,111,380.00	129.64	$ 35,533,451.00	0.29	$ 79,486.68	123.13	$ 33,748,783.50
1.5			Demol cuerpo cámara de inspección Ø=1.2 m	m3	10	$ 274,092.00	$ 2,740,920.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
1.6			Demol cerramiento malla y muro	m	461	$ 11,381.00	$ 5,246,641.00	474.54	$ 5,400,688.00		$ -	216.55	$ 2,464,555.55
1.7			Desmonte de cerramiento Swinglea y cerco	m	2680	$ 7,113.00	$ 19,062,840.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
1.8			Demolicion de portadas	Un	6	$ 71,134.00	$ 426,804.00	15.00	$ 1,067,009.00		$ -	5.00	$ 355,670.00
1.9			Campamento (tabla +teja Ac+ piso)	m2	210	$ 179,181.00	$ 37,628,010.00	210.00	$ 37,628,009.90		$ -	210.00	$ 37,628,010.00
1.10			Red provisional de agua	m	500	$ 19,335.00	$ 9,667,500.00	12.69	$ 245,362.00		$ -	9.00	$ 174,015.00
1.11			Red provisional eléctrica	m	500	$ 13,128.00	$ 6,564,000.00	2,115.23	$ 27,768,682.00		$ -	1,854.77	$ 24,349,420.56
1.12			Valla informativa instalada	m2	32	$ 127,161.00	$ 4,069,152.00	43.78	$ 5,567,084.00		$ -	43.78	$ 5,567,109.00
1.13			Cerramiento provisional con tela verde	m	500	$ 11,416.00	$ 5,708,000.00	1,882.46	$ 21,490,117.00	94.40	$ 1,077,670.40	1,801.04	$ 20,560,672.24
1.14			Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatic	m	100	$ 9,527.00	$ 952,700.00	118.02	$ 1,124,347.00		$ -	33.70	$ 321,059.90
1.15			Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Descapote)	m3	55620	$ 9,190.00	$ 511,147,800.00	170,652.92	$ 1,568,300,339.00	13,742.70	$ 126,295,413.00	170,553.58	$ 1,567,387,400.20
			SUBTOTAL				**$ 781,812,347.00**	-	**$ 1,812,930,576.90**		**$ 131,524,570.28**	0.00	**$ 1,798,799,334.33**
			AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES								**$ -**	0.00	$ -
2.1			Afirmado	m3	112	$ 79,091.00	$ 8,858,192.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
2.2			Subbase granular tipo INVIAS	m3	24602	$ 140,414.00	$ 3,454,465,228.00	20,781.12	$ 2,917,960,464.54		$ -	20,781.12	$ 2,917,960,183.48
2.3			Base granular tipo INVIAS	m3	8201	$ 163,432.00	$ 1,340,305,832.00	13,524.15	$ 2,210,277,902.96		$ -	13,524.15	$ 2,210,278,065.64
2.4			Mejoramiento de la subrasante con afirmado	m3	2100	$ 84,646.00	$ 177,756,600.00	14,916.24	$ 1,262,599,983.76		$ -	14,916.24	$ 1,262,600,051.64
			SUBTOTAL				**$ 4,981,385,852.00**	-	**$ 6,390,838,351.26**		**$ -**	0.00	**$ 6,390,838,300.76**
			PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ -**	0.00	$ -
3.1			Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	53682	$ 2,627.00	$ 141,022,614.00	58,391.67	$ 153,394,917.09	15,250.00	$ 40,061,750.00	54,883.33	$ 144,178,516.67
3.2			Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte) (m3)	m3	4551	$ 800,014.00	$ 3,640,863,714.00	2,378.00	$ 1,902,430,732.42		$ -	2,378.00	$ 1,902,433,292.00
			SUBTOTAL				**$ 3,781,886,328.00**	-	**$ 2,055,825,649.51**		**$ 40,061,750.00**	0.00	**$ 2,046,611,808.67**
			MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS								**$ -**	0.00	$ -
4.1			Excavación sin clasificar de la explanación y canales mec	m3	116574	$ 9,190.00	$ 1,071,315,060.00	167,441.88	$ 1,538,790,878.20	14,174.30	$ 130,261,817.00	165,478.82	$ 1,520,750,356.00
4.2			Muro mecánicamente establizado con material del sitio	m3	24551	$ 48,544.00	$ 1,191,803,744.00	168.84	$ 8,196,170.00		$ -	168.84	$ 8,196,168.96
4.3			Muro mecánicamente establizado con material tranportado	m3	6138	$ 84,180.00	$ 516,696,840.00	16,719.40	$ 1,407,438,864.00		$ -	16,719.40	$ 1,407,439,092.00
4.4			Lleno material común mec	m3	67706	$ 13,050.00	$ 883,563,300.00	192,123.10	$ 2,507,206,454.00	12,921.55	$ 168,626,227.50	191,123.65	$ 2,494,163,605.00
4.5			Instal Geotextil TR3000 o similar	m2	76045	$ 6,285.00	$ 477,942,825.00	25,034.00	$ 157,338,690.00	3,986.20	$ 25,053,267.00	23,276.85	$ 146,295,002.25
4.6			Instal Geotextil T2400 o similar	m2	77419	$ 3,142.00	$ 243,250,498.00	1,250.00	$ 3,927,500.00		$ -	1,211.22	$ 3,805,653.24
4.7			Geodrén Vial o similar	m	1937	$ 49,779.00	$ 96,421,923.00	668.25	$ 33,264,817.00		$ -	661.25	$ 32,916,363.75
4.8			Geodrén Planar H:1.0m (Espaldón) o similar	m	3882	$ 52,563.00	$ 204,049,566.00	800.75	$ 42,089,823.00		$ -	799.04	$ 41,999,939.52
4.9			Geodrén Planar H:0.5m (lloraderos) o similar	m	18438	$ 30,991.00	$ 571,412,058.00	678.00	$ 21,011,897.00		$ -	676.24	$ 20,957,353.84
4.10			Manto permanente TRM500 o similar	m2	5210	$ 24,899.00	$ 129,723,790.00	480.00	$ 11,951,520.00		$ -	480.00	$ 11,951,520.00
			SUBTOTAL				**$ 5,386,179,604.00**	-	**$ 5,731,216,613.20**		**$ 323,941,311.50**	0.00	**$ 5,688,475,054.56**
			ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS										
5.1			Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	350	$ 8,197.00	$ 2,868,950.00	152,428.91	$ 1,249,459,775.00	19,746.75	$ 161,864,109.75	150,127.99	$ 1,230,599,134.03
			SUBTOTAL				**$ 2,868,950.00**	-	**$ 1,249,459,775.00**		**$ 161,864,109.75**	0.00	**$ 1,230,599,134.03**
			DRENAJES Y OBRAS DE ARTE										
6.1			Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	m3	703	$ 26,104.00	$ 18,351,112.00	20,686.68	$ 540,005,047.00	1,250.50	$ 32,643,052.00	19,810.72	$ 517,138,941.38
6.2			Excavación manual en tierra de 2 a 4 m	m3	5	$ 34,262.00	$ 171,310.00	2,594.73	$ 88,900,488.00	100.60	$ 3,446,757.20	2,546.50	$ 87,248,118.44
6.3			Excavacion manual en conglomerado de 0-2 m	m3	445	$ 39,157.00	$ 17,424,865.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.4			Excavación manual en conglomerado bajo agua 0-2	m3	24	$ 65,760.00	$ 1,578,240.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.5			Excavacion manual en conglomerado bajo agua de 2-4 m	m3	3	$ 74,979.00	$ 224,937.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.6			Entibado para excavaciones profundidad mayor a 1.5 m.	m2	149	$ 66,450.00	$ 9,901,050.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.7			Trincho permanente para conformacion de terreno	m2	6	$ 67,442.00	$ 404,652.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.8			Relleno material seleccionado para [illegible]	m3	3303	$ 35,711.00	$ 117,953,433.00	13,290.75	$ 474,625,974.00	1,172.90	$ 41,885,431.90	12,954.02	$ 462,600,831.75
6.9			Llenos [illegible] cimentación de tubería, no incluye transporte	m3	260	$ 153,743.00	$ 39,973,180.00	679.50	$ 104,468,337.77		$ -	679.50	$ 104,468,369.00

DFARANGO-02460297074312-3358452-007290914-A
DFARANGO-02460297135401-3358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Gr	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
6.10			Lleno con arena	m3	356	$ 132,067.00	$ 47,015,852.00	1,139.50	$ 150,490,346.00	80.90	$ 10,684,220.30	1,122.76	$ 148,279,538.42
6.11			Lleno con triturado de combia Ø=3/4" para soporte de tuberia PVC	m3	426	$ 103,443.00	$ 44,066,718.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.12			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 250 mm, exterior corrugado. S8	m	1060	$ 101,409.00	$ 107,493,540.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.13			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 315 mm, exterior corrugado. S8	m	1122	$ 144,003.00	$ 161,571,366.00	1,931.38	$ 278,123,923.00	102.55	$ 14,767,507.65	1,748.77	$ 251,828,125.91
6.14			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 355 mm, exterior corrugado. S8	m	378	$ 200,432.00	$ 75,763,296.00	470.26	$ 94,255,513.00		$ -	348.60	$ 69,870,595.20
6.15			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 400 mm, exterior corrugado. S8	m	313	$ 245,911.00	$ 76,970,143.00	78.50	$ 19,302,783.00		$ -	68.70	$ 16,894,085.70
6.16			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 450 mm, exterior corrugado. S8	m	201	$ 313,380.00	$ 62,989,380.00	138.16	$ 43,295,954.00		$ -	124.00	$ 38,859,120.00
6.17			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 500 mm, exterior corrugado. S8	m	255	$ 403,433.00	$ 102,875,415.00	250.23	$ 100,950,313.00		$ -	210.80	$ 85,043,676.40
6.18			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 600 mm, exterior corrugado. S8	m	81	$ 614,116.00	$ 49,743,396.00	715.60	$ 439,461,408.84		$ -	715.60	$ 439,461,410.00
6.19			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 675 mm, exterior corrugado	m	16	$ 698,384.00	$ 11,174,144.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.20			Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 825 mm, exterior corrugado	m	75	$ 1,243,900.00	$ 93,292,500.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.21			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	37	$ 424,830.00	$ 15,718,710.00	32.43	$ 13,777,236.00		$ -	20.50	$ 8,709,015.00
6.22			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	3	$ 873,155.00	$ 2,619,465.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.23			Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	2	$ 1,027,332.00	$ 2,054,664.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.24			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	m	93	$ 571,215.00	$ 53,122,995.00	97.29	$ 55,573,506.00	2.40	$ 1,370,916.00	85.14	$ 48,633,245.10
6.25			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	11	$ 862,446.00	$ 9,486,906.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.26			Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m. Concreto 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	Un	8	$ 963,232.00	$ 7,705,856.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.27			Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	37	$ 850,059.00	$ 31,452,183.00	2.17	$ 1,844,628.00		$ -	0.00	$ -
6.28			Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	3	$ 1,066,247.00	$ 3,198,741.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.29			Losa para cámaras de inspección Øinterior 2,00 m e=0,20m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	Un	2	$ 1,247,556.00	$ 2,495,112.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.30			Suministro e instalacion tapa en Hierro fundido tipo Jota gallo o similar	Un	38	$ 920,715.00	$ 34,987,170.00	4.00	$ 3,682,860.00		$ -	0.00	$ -
6.31			Pasos de acero de refuerzo 3/4" Fy=420 Mpa incluye anticorrosivo	Un	296	$ 24,062.00	$ 7,122,352.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.32			Sumidero doble, incluye rejas y acero de refuerzo	Un	57	$ 2,418,180.00	$ 137,836,260.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.33			Sumidero vertical o de ventana apertura L=1.5 m	Un	18	$ 1,429,781.00	$ 25,736,058.00	2.71	$ 3,877,565.00		$ -	0.00	$ -
6.34			Cunetas en ccto C20.7 Mpa. Desarrollo L=1,3 Esp.=0,10 m Incl. Malla electrosoldada 15*15 Ø=5mm.	m	500	$ 135,645.00	$ 67,822,500.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.35			Cuneta en geomembrana en geotextil+reforzado con polimero B=0.35 m; incluye eexcavacion y perfilado de terreno y anclaje de la geomembrana	m	154	$ 53,675.00	$ 8,265,950.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.36			Concreto de 24.5 MPa para cabezote en concreto reforzado. No incluye acero de refuerzo	m3	7	$ 858,065.00	$ 6,006,455.00	6.35	$ 5,444,422.00		$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
6.37			Concreto C20.7 Mpa para recubrimiento de gaviones e=0,10 m	m3	2	$ 550,306.00	$ 1,100,612.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.38			Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena	m3	4	$ 191,137.00	$ 764,548.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.39			Control/manejo de aguas quebrada tablestacado madera	m2	2	$ 132,895.00	$ 265,790.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
6.40			Filtro tipo frances 0.60x0.60 con tuberia de drenaje de Ø=100 mm	m	329	$ 106,151.00	$ 34,923,679.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
6.41			Filtro tipo frances 0.40x0.40 con tuberia de drenaje de Ø=65 mm	m	56	$ 77,741.00	$ 4,353,496.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1,495,978,031.00**	-	**$ 2,418,080,311.61**		**$ 104,797,885.05**	0.00	**$ 2,279,035,072.30**
			REDES ELECTRICAS					**0.00**					**$ -**
7.1			Apoyo Primario SDCC2 - Suspension Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Poste de 14 m x 1050 kg	Un	2	$ 4,020,885.00	$ 8,041,770.00	5.00	$ 20,104,425.00		$ -	2.00	$ 8,041,770.00
7.2			Apoyo Primario Red Compacta TDCC2 - Terminal Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Poste 12 m x 750 kg	Un	1	$ 2,937,004.00	$ 2,937,004.00	4.00	$ 11,748,016.00		$ -	0.00	$ -
7.3			Apoyo Primario SDCC2 - Suspension Doble Cruceta al Centro 13.2 kv, Sin Poste	Un	2	$ 1,312,522.00	$ 2,625,044.00	2.00	$ 2,625,044.00		$ -	0.00	$ -
7.4			Apoyo Primario TDCC2 - Terminal Doble Cruceta al Centro 13.2 kv	Un	2	$ 1,542,118.00	$ 3,084,236.00	1.00	$ 1,542,118.00		$ -	0.00	$ -
7.5			Barraje de Puesta a Tierra en Camaras. Barra de Cobre 3/8"x1.1/2"x0.5m	JG	2	$ 305,298.00	$ 610,596.00	2.00	$ 610,596.00		$ -	0.00	$ -
7.6			Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP	Un	2	$ 3,195,418.00	$ 6,390,836.00	-	$ -		$ -	0.00	$ (0.40)
7.7			Barraje Elastomerico 15 kv - 200 A Cable - 4 Vias	JG	1	$ 5,707,824.00	$ 5,707,824.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.8			Canalizacion Ducto Conduit PVC 2ø4" TDP en Tierra	m	60	$ 140,128.00	$ 8,407,680.00	50.00	$ 7,006,400.00		$ -	0.00	$ -
7.9			Punto Transformador 2ø En Collarin - 13.2 kv	Un	3	$ 1,815,544.00	$ 5,446,632.00	6.00	$ 10,893,264.00		$ -	0.00	$ -
7.10			Red Aerea 3x1/0 ACSR Semiaislado (Ecologico) 13.2 kv	m	350	$ 53,382.00	$ 18,683,700.00	200.00	$ 10,676,400.00		$ -	0.00	$ -
7.11			Terminal Premoldeado Exterior 15 Kv, Tipo QT-III Cable 2 a 4/0 AWG, Pantalla de Cinta de Cobre	JG	2	$ 2,153,226.00	$ 4,306,452.00	3.00	$ 6,459,678.00		$ -	0.00	$ -
7.12			Transformador 1ø 15 Kva, 13.2 kv-240/120 v, Inmerso en aceite	Un	3	$ 3,955,528.00	$ 11,866,584.00	1.00	$ 3,955,528.00		$ -	0.00	$ -
7.13			Crucero Portacajas 3ø Centrado (Partidor 3ø)- CPC2 - 13.2 kv	Un	3	$ 1,203,088.00	$ 3,609,264.00	21.00	$ 25,264,848.00	9.00	$ 10,827,792.00	20.00	$ 24,061,760.00
7.14			Templete Directo a Tierra 13.2 kV- T2	Un	6	$ 366,956.00	$ 2,201,736.00	23.00	$ 8,439,988.00	5.00	$ 1,834,780.00	24.00	$ 8,806,944.00
7.15			Acometida 3 x XLP No. 1/0 AWG, 15 kv 133% Sin Ducto	m	85	$ 212,925.00	$ 18,098,625.00	50.00	$ 10,646,250.00		$ -	0.00	$ -
7.16			Gabinete Instalacion de Medidor de Energia Lectura Directa. Instalacion es Poste. Medidor AP	Un	3	$ 888,965.00	$ 2,666,895.00	3.00	$ 2,666,895.00		$ -	0.00	$ -
7.17			Medidor Electronico 2ø, 220/120 v/20-80 A, Lectura Directa	Un	3	$ 344,025.00	$ 1,032,075.00	3.00	$ 1,032,075.00		$ -	0.00	$ -
7.18			Ducto Conduit PVC 2ø2" DB, Enterrado a Profundidad de 0.80 m.	m	7400	$ 46,534.00	$ 344,351,600.00	7,970.00	$ 370,875,979.00	895.00	$ 41,647,930.00	4,000.07	$ 186,139,257.80
7.19			Acometida 2xNo.4(F)+1xNo. 4(T) Aluminio Serie 8000, Sin Ducto	m	30	$ 15,394.00	$ 461,820.00	818.00	$ 12,592,292.00	.		#¡VALOR!	$ -
7.20			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.2(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	m	7050	$ 29,257.00	$ 206,261,850.00	4,500.00	$ 131,656,500.00		$ -	453.00	$ 13,253,421.00
7.21			Bajante Galvanizado 2" x 6 m.	Un	3	$ 279,771.00	$ 839,313.00	3.00	$ 839,313.00		$ -	0.00	$ -
7.22			Camara en Concreto 40x40x50 Cm libre En Prado y Tapa en Concreto con Marco en Angulo	Un	163	$ 343,593.00	$ 56,005,659.00	-	$ -	- 82.00	$ (28,174,626.00)	0.00	$ -
7.23			Base de Concreto y Anclajes Para Poste Metalico de 12 m. Incluye los Pernos de Anclaje	Un	163	$ 374,942.00	$ 61,115,546.00	155.00	$ 58,116,010.00	2.00	$ 749,884.00	84.00	$ 31,495,128.00
7.24			Puesta a Tierra en Camara. Barra de Cobre No. 5 y Linea de Tierra de la Red de AP	Un	163	$ 20,044.00	$ 3,267,172.00	178.00	$ 3,567,832.00		$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023 Cant.	Vr. Parcial	ACTA 17		ACUMULADO Cant.	Vr. Parcial
7.25			Instal Poste Metalico 12 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 1 Brazo de 2.5 m x 2"	Un	90	$ 187,388.00	$ 16,864,920.00	98.00	$ 18,364,024.00		$ -	45.00	$ 8,432,460.00
7.26			Instal Poste Metalico 13 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 2.5 m x 2"	Un	73	$ 187,388.00	$ 13,679,324.00	80.00	$ 14,991,040.00		$ -	39.00	$ 7,308,132.00
7.27			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 192 Leds, 141 W, 233 mA, 18673 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Stan	Un	81	$ 250,870.00	$ 20,320,470.00	80.00	$ 20,069,600.00		$ -	39.00	$ 9,783,930.00
7.28			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Un	82	$ 250,870.00	$ 20,571,340.00	95.00	$ 23,832,650.00		$ -	45.00	$ 11,289,150.00
7.29			Instal Luminaria Avento 1 (Schreder), 96 Leds, 71 W, 233 mA, 9000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Un	73	$ 250,870.00	$ 18,313,510.00	83.00	$ 20,822,210.00		$ -	39.00	$ 9,783,930.00
7.30			Conector Para Empalme de Derivación GEL Marca TYCO GHFC1-90	Un	780	$ 47,040.00	$ 36,691,200.00	774.00	$ 36,408,960.00		$ -	369.00	$ 17,357,760.00
7.31			Mástil de 14 m Tres cuerpos, en acero inoxidable en caliente, incluye canastilla redonda para 9 reflectores, escalerilla de ascenso y guaya para instalación de línea de vida a partir de 8 m	Un	3	$ 16,776,983.00	$ 50,330,949.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.32			Reflector Induflood 3 (Schreder) 88 leds 60 mA 250 W	Un	24	$ 2,662,028.00	$ 63,888,672.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.33			Construcción base concreto de 1x1x 2m 3000PSI (para el mástil de 14 m con canastilla, según estudio de suelos). Incluye los Pernos de Anclaje	Un	2	$ 2,327,643.00	$ 4,655,286.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.34			Sistema de Tele Gestion - Owlet IoT -INCLUYE: Se Puede Acceder desde cualquier parte del mundo y desde cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil conectado a Internet.	Un	260	$ 1,305,546.00	$ 339,441,960.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.35			Desmonte Estructura Primaria Completa. Incluye Postes y Entrega a E.E.P. en Lugar que Esta lo Indique. No incluye Poste	Un	8	$ 599,829.00	$ 4,798,632.00	-	$ -		$ -	9.00	$ 5,398,461.00
7.36			Desmonte Retenida Tipo Templete T2, T3	Un	9	$ 72,656.00	$ 653,904.00	36.00	$ 2,615,616.00	12.00	$ 871,872.00	36.00	$ 2,615,616.00
7.37			Desmonte de Poste de Concreto 10 - 14 M Y entrega a la EEPP donde esta lo Indique	Un	8	$ 679,534.00	$ 5,436,272.00	15.00	$ 10,193,010.00		$ -	12.00	$ 8,154,408.00
7.38			Desmonte Red Aerea 3ø ACSR No. 1/0 AWG. Se entrega a la EEPP	m	350	$ 9,674.00	$ 3,385,900.00	2,685.00	$ 25,974,690.00	450.00	$ 4,353,300.00	1,471.00	$ 14,230,454.00
7.39			Traslado de redes domiciliarias acometidas electricas	m	500	$ 14,839.00	$ 7,419,500.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
7.40			Derechos en Favor de la EEPP Por Suspensiones de Energia	Un	1	$ 2,211,863.00	$ 2,211,863.00	11.00	$ 24,330,493.00	2.00	$ 4,423,726.00	11.00	$ 24,330,493.00
7.41			Derechos Inspeccion con Fines de Certificacion RETIE	Un	1	$ 4,915,251.00	$ 4,915,251.00	5.00	$ 24,576,255.00		$ -	0.00	$ -
7.42			Derechos Inspeccion Con Fines de Certificacion RETILAP	Un	1	$ 4,915,251.00	$ 4,915,251.00	3.00	$ 14,745,753.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL			**$ 4,358.36**	**$ 1,396,514,117.00**	-	**$ 938,243,752.00**		**$ 36,534,658.00**	0.00	**$ 390,483,074.40**
			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1			Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	31697	$ 5,451.00	$ 172,780,347.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.2			Pintura tráfico cruces y marcas viales	m2	4284	$ 52,207.00	$ 223,654,788.00	-	- 1		$ -	0.00	$ -
8.3			Señal reglamentaria reflectivo Tipo XI D=0.75 m	Un	114	$ 346,703.00	$ 39,524,142.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.4			Señal preventiva reflectivo Tipo XI D=0.75 m	Un	50	$ 346,703.00	$ 17,335,150.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.5			Señal informativa	Un	42	$ 346,703.00	$ 14,561,526.00	-	1.00		$ -	0.00	$ -
8.6			Baranda de proteccion tipo 1 (6 hilos)	m	500	$ 671,724.00	$ 335,862,000.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.7			Defensa metalica	m	1000	$ 153,702.00	$ 153,702,000.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.8			Seccion final	Un	50	$ 67,659.00	$ 3,382,950.00	-	1.00		$ -	0.00	$ -
8.9			Pasacalle tela 6.00 m X 0.90 m	Un	4	$ 601,223.00	$ 2,404,892.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.10			Cinta Vehicular Reflectiva (Tipo I)	m	1272	$ 18,625.00	$ 23,691,000.00	-	1.00		$ -	0.00	$ -
8.11			Señal Vertical Reflectiva (Tipo I)	m2	200	$ 594,299.00	$ 118,859,800.00	-	1.00		$ -	0.00	$ -
8.12			Barricada seguridad Desmontab L=3 m	Un	100	$ 517,474.00	$ 51,747,400.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -

DFARANGO-02460297074312-3358452-007290914-A
DFARANGO-02460297135401-3358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Gr	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
8.13			Cono vial tipo INVÍAS	Un	300	$ 62,563.00	$ 18,768,900.00	-	$ 0.53		$ -	9.00	$ 563,067.00
8.14			Cinta plastica seguridad cal 6	m	20000	$ 360.00	$ 7,200,000.00	0.01000	$ 2.20		$ -	1,917.72	$ 690,379.00
8.15			Señal preventiva reflectiva L=0.6 m	Un	70	$ 330,316.00	$ 23,122,120.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.16			Malla reflectiva color naranja h=1.0m	m	1000	$ 8,525.00	$ 8,525,000.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.17			Delineador tubular entre 1-1.4 m	Un	2115	$ 45,119.00	$ 95,426,685.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.18			Personal pare y siga vial	mes	48	$ 2,055,684.00	$ 98,672,832.00	3.61	$ 7,421,225.68		$ -	3.61	$ 7,421,020.00
8.19			Controlador de tránsito (dos personas)	mes	24	$ 4,644,912.00	$ 111,477,888.00	44.35	$ 206,018,103.48	3.00	$ 13,934,736.00	41.35	$ 192,067,111.20
			SUBTOTAL				**$ 1,520,699,420.00**	-	**$ 213,439,334.89**		**$ 13,934,736.00**	0.00	**$ 200,741,577.20**
			OBRAS VARIAS					**0.00**				**0.00**	**0.00**
9.1			Paso aereo Fauna	m	123	$ 1,254,491.00	$ 154,302,393.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.2			Gavión con Malla triple torsión C13 ojo 9X9	m3	16	$ 263,938.00	$ 4,223,008.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.3			Enrocado/Pedraplen concreto f'c 24 Mpa (3.000 psi), Piedra 60% Ø 0,20-,30 m,	m3	3	$ 335,539.00	$ 1,006,617.00	1.00	$ 335,539.00		$ -	0.00	$ -
9.4			Sardinel prefabricado 80x45x15 cm	m	14202	$ 87,619.00	$ 1,244,365,038.00	11,640.00	$ 1,019,885,160.00	1,505.00	$ 131,866,595.00	11,636.75	$ 1,019,600,398.25
9.5			Vena bordillo dilatac c21.7 Mpa piso 15x10 cm	m	9160	$ 50,922.00	$ 466,445,520.00	10.00	$ 509,221.00		$ -	0.00	$ -
9.6			Anden en concreto e=10cm	m2	17216	$ 63,063.00	$ 1,085,692,608.00	1,911.20	$ 120,526,006.00	1,102.00	$ 69,495,426.00	1,814.00	$ 114,396,282.00
9.7			Concreto estampado para andenes colores variados	m2	5262	$ 104,426.00	$ 549,489,612.00	380.00	$ 39,681,880.00	220.40	$ 23,015,490.40	362.80	$ 37,885,752.80
9.8			Señales podotáctiles (losetas linea guia)	m	6440	$ 25,448.00	$ 163,885,120.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.9			Señales podotáctiles (losetas linea alerta)	m	207	$ 40,024.00	$ 8,284,968.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.10			Rampa en concreto 20.7 mpa acceso cebras	m2	545	$ 82,140.00	$ 44,766,300.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.11			Sum e instal de rebajes (Pañoletas) prefabricadas tipo Titan A-105, incluye mortero 5 cm	Un	184	$ 52,200.00	$ 9,604,800.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.12			Paradero - Mogador	Un	10	$ 11,161,952.00	$ 111,619,520.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.13			Basurero urbano en acero inoxidable	m	34	$ 732,259.00	$ 24,896,806.00	-	-$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.14			Bolardo en hierro fundido tipo M-63	Un	58	$ 434,887.00	$ 25,223,446.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.15			Contenedor de raiz + alcorque	Un	49	$ 2,402,101.00	$ 117,702,949.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
9.16			Contenedor de raiz oculto sin alcorque	Un	336	$ 1,234,729.00	$ 414,868,944.00	0.97	$ 1,197,686.70		$ -	0.00	$ -
9.17			Empradización pasto tipo trenza	m2	35000	$ 9,694.00	$ 339,290,000.00	84.35	$ 817,689.00		$ -	0.00	$ -
9.18			Siembra especies arbustivas jardinera	m2	3217	$ 14,745.00	$ 47,434,665.00	-	-$ 1.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 4,813,102,314.00**	-	**$ 1,182,953,183.70**		**$ 224,377,511.40**	0.00	**$ 1,171,882,433.05**
			TRANSPORTE					**0.00**					
10.1			Transp mat de patio urbano 1 Km< distancia < 5 km	m3-km	688760	$ 1,323.00	$ 911,229,480.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
10.2			Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	309363	$ 1,402.00	$ 433,726,926.00	9,294.90	$ 13,031,450.00		$ -	9,294.90	$ 13,031,449.80
10.3			Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3	720	$ 44,251.00	$ 31,860,720.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
10.4			Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3	1080	$ 42,200.00	$ 45,576,000.00	201,134.45	$ 8,487,873,790.00	17,865.51	$ 753,924,522.00	201,023.82	$ 8,483,205,161.80
			SUBTOTAL				**$ 1,422,393,126.00**	-	**$ 8,500,905,240.00**		**$ 753,924,522.00**	0.00	**$ 8,496,236,611.60**
			OBRAS COMPLEMENTARIAS (PUENTE ACCESO AL TIGRE)					**0.00**					
			EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES				**$ -**	**0.00**					
11.1			Descapote y limpieza manual (Incluye retiro)	m2	1200	$ 13,958.00	$ 16,749,600.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
11.2			Localización y replanteo para vías	m2	1200	$ 4,310.00	$ 5,172,000.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
11.3			Localización y replanteo línea	m	400	$ 2,359.00	$ 943,600.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
11.4			Descapote a máquina hasta 30 cm (Incluye retiro)	m2	1500	$ 8,094.00	$ 12,141,000.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 35,006,200.00**	-	**$ 1.00**		$ -	0.00	$ -
			PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ -**	**0.00**					
12.1			Imprimante para demarcación vial	m2	1050	$ 11,652.00	$ 12,234,600.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
12.2			Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte) (m3)	m3	79	$ 800,014.00	$ 63,201,106.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 75,435,706.00**	-	**$ 1.00**		$ -	0.00	$ -
			EXCAVACIONES PARA CIMENTACION PROFUNDA					**0.00**					
13.1			Cuña hidraulica	Un	20	$ 58,465.00	$ 1,169,300.00	-	$ 1.00		$ -	0.00	$ -
13.2			Retiro sobrantes	m3	250	$ 44,540.00	$ 11,135,000.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -
13.3			Polietileno (plástico) negro Cal. 3,5	m2	250	$ 1,911.00	$ 477,750.00	800.00	$ 1,528,800.00	155.00	$ 296,205.00	665.00	$ 1,270,815.00
13.4			Excavación caisson material común H= 1.2m	m3	111	$ 323,138.00	$ 35,865,318.00	74.10	$ 23,944,526.00	74.10	$ 23,944,525.80	74.10	$ 23,944,525.80

DFARANGO-024602971-3358452-007290914-A
DFARANGO-024602971-3358401-3358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17	ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
13.5			Excavación caisson material común rigido h> 12 m	m3	13	$ 323,138.00	$ 4,200,794.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
13.6			Excavación en roca para pila/caisson	m3	34	$ 371,810.00	$ 12,641,540.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
13.7			Excavación en roca bajo agua para pila/caisson	m3	22	$ 509,871.00	$ 11,217,162.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 76,709,864.00**	-	**$ 25,473,330.00**	**$ 24,240,730.80**	0.00	**$ 25,215,340.80**
			ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS					**0.00**				
14.1			Conc C28 MPa estribos premezclado (Incluye viga de am	m3	118	$ 1,025,881.00	$ 121,053,958.00	-	$ -	$ -	0.00	$ -
14.2			Conc C24 MPa premezclado pilotes y caissons	m3	180	$ 444,706.00	$ 80,047,080.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
14.3			Viga en concreto de 28 MPa	m3	90	$ 919,712.00	$ 82,774,080.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
14.4			Concreto para vigas postensadas. f'c = 35MPa	m3	120	$ 1,040,868.00	$ 124,904,160.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
14.5			Placa maciza C20,7 prem puente	m3	60	$ 767,604.00	$ 46,056,240.00	-	$ -	$ -	0.00	$ -
14.6			Concreto barrera de proteccion vehicular f'c = 28MPa	m3	50	$ 1,038,617.00	$ 51,930,850.00	-	$ -	$ -	0.00	$ -
14.7			Concreto muro de acompañamiento f'c = 28MPa	m3	105	$ 949,001.00	$ 99,645,105.00	-	$ -	$ -	0.00	$ -
14.8			Anillo pila/caisson concreto 20.7 MPa Ø= 1.50 m y ref.	m	236	$ 441,205.00	$ 104,124,380.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
14.9			Apoyos elastoméricos reforzados 350x400x90. Dureza 60.	Un	4	$ 1,619,095.00	$ 6,476,380.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -
14.10			Junta vehicular T-330	m	20	$ 2,530,277.00	$ 50,605,540.00	-	$ 1.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
14.11			Rejillas	Un	6	$ 355,279.00	$ 2,131,674.00	-	$ 1.00	$	-	0.00	$ -
14.12			Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	50000	$ 8,197.00	$ 409,850,000.00	-	$ -	$	-	0.00	$ -
14.13			Acero Estructural ASTM A-588 GRADO E. fy= 350 MPa	kg	10000	$ 13,964.00	$ 139,640,000.00	-	$ -	$	-	0.00	$ -
14.14			Acero de postensado de baja retraccion. Fpu=1860MPa	kg	12000	$ 9,290.00	$ 111,480,000.00	-	$ -	$	-	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 1,430,719,447.00**	-	**$ 7.00**	$	-	0.00	**$ -**
			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					**0.00**				0.00	$ -
15.1			Baranda de proteccion tipo 1 (6 hilos)	m	60	$ 671,724.00	$ 40,303,440.00	0.00	$ 1.00	$	-	0.00	$ -
			SUBTOTAL				**$ 40,303,440.00**	0.00	**$ 1.00**	$	-	0.00	$ -
			TRANSPORTE				**$ -**	**0.00**				0.00	$ -
16.1			Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	180	$ 1,402.00	$ 252,360.00	0.00	$ -	$	-	0.00	$ -
16.2			Trans y disposición de basuras en relleno sanitario	m3-km	500	$ 1,712.00	$ 856,000.00	0.00	$ -	$	-	0.00	$ -
16.3			Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3	250	$ 44,251.00	$ 11,062,750.00	0.00	$ -	$	-	0.00	$ -
16.4			Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3	500	$ 42,200.00	$ 21,100,000.00	0.00	$ -	$	-	0.00	$ -
							$ 33,271,110.00	0.00	**$ -**	$	-	0.00	**$ -**
			OBRA NO PREVISTA				**$ -**	**0.00**				0.00	$ -
17.1			Limpieza y roceria de superficies	m2		$ 1,217.00	$ -	25,761.10	$ 31,351,259.00	$	-	25,761.10	$ 31,351,259.00
17.2			Recuperación de la transitabilidad en vías de acceso y conformación de cunetas (No incluye suministro y transporte de material adicionado o sobrante)	m2		$ 4,337.00	$ -	153,726.50	$ 666,711,829.00	$	-	153,726.50	$ 666,711,830.90
17.5			Ortofotomosaico con resolución espacial centimétrica	Und		$ 26,045,828.00	$ -	1.00	$ 26,045,828.00	$	-	1.00	$ 26,045,828.00
17.6			Desmonte y reubicación de Poste de Concreto 10 - 16 M.	Un		$ 1,136,574.00	$ -	41.00	$ 46,599,534.00	19.00	$ 21,594,906.00	41.00	$ 46,599,534.00
17.7			Desmonte,traslado y reconexión de transformador existente tipo poste 15kVA - 45kVA	Un		$ 1,638,067.00	$ -	13.00	$ 21,294,871.00	4.00	$ 6,552,268.00	10.00	$ 16,380,670.00
17.8			Desmonte de conjunto existente en poste con herrajería según norma EEP.Entrega a la EEP donde ésta lo Indique	Un		$ 948,031.00	$ -	65.00	$ 61,622,015.00	19.00	$ 18,012,589.00	60.00	$ 56,881,860.00
17.9			Suministro e instalacion Terminal premoldeado 15KV, tipo exterior 250kcmil	Jgo		$ 885,501.00	$ -	24.00	$ 21,252,024.00	3.00	$ 2,656,503.00	15.00	$ 13,282,515.00
17.10			Suministro e instalacion tuberia PVC, DB, 4 vias x Ø4" (No incluye excavación y lleno)	ml		$ 406,997.00	$ -	267.00	$ 108,668,200.00	$	-	267.00	$ 108,668,199.10
17.11			Suministro e Instalacion Afloramiento M.T, 15KV, tubo IMC 4' 'x 6m, sin cable, incluye bota termoencogible 3 salidas	Un		$ 2,226,661.00	$ -	25.00	$ 55,666,525.00	3.00	$ 6,679,983.00	15.00	$ 33,399,915.00
17.12			Suministro e Instalacion Adaptador de tierra para conexión a terminal tipo codo, 600A, 15KV	Un		$ 1,382,456.00	$ -	162.00	$ 223,957,872.00	27.00	$ 37,326,312.00	129.00	$ 178,336,824.00
17.13			Suministro e Instalacion de cable XLPE, #250kcmil Aluminio, 15KV, 133%	ml		$ 399,849.00	$ -	9,000.00	$ 3,598,640,999.00	$	-	8,533.78	$ 3,412,223,399.45
17.14			Suministro y construccion Camara para barraje en anden, en concreto de 1,6x3,10x2,0 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas alfajor de 0,6x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	Un		$ 15,893,550.00	$ -	33.00	$ 524,487,150.00	4.00	$ 63,574,200.00	21.70	$ 344,890,035.00
17.15			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15kV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, según norma EEP	Un		$ 12,025,180.00	$ -	27.00	$ 324,679,861.00	$	-	14.00	$ 168,352,520.00
17.16			Suministro e instalacion puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotermica 150grs.	Un		$ 1,512,288.00	$ -	27.00	$ 40,831,777.00	$	-	14.00	$ 21,172,032.00
17.17			Transporte de [illegible]	[illegible]		$ 2,550,963.00	$ -	20.00	$ 51,019,261.00	1.00	$ 2,550,963.00	18.00	$ 45,917,334.00
17.18			Cuchilla seccionadora tripolar de 600 A, 15 kV tipo cuchilla.	Un		$ 2,417,253.00	$ -	9.00	$ 21,755,277.00	4.00	$ 9,669,012.00	7.00	$ 16,920,771.00

DFARANGO-02460297074312-3358452-007290914-A
DFARANGO-02460297135401-3358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Gr	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.19			Pruebas de resistencia de puesta a tierra tanto para los transformadores, como para las cámaras de barrajes.	Un		$ 487,773.00	$ -		13.00	$ 6,341,050.00		$ -	3.00	$ 1,463,319.00
17.20			Instalación tubería PVC, TDP, 2 vías x Ø4" sistema de comunicaciones (No incluye excavación y lleno).	ml		$ 178,401.00	$ -		3,830.00	$ 683,275,829.00	1,350.00	$ 240,841,350.00	2,958.70	$ 527,835,038.80
17.21			Suministro e instalación tuberia pvc, tdp, 4 vias x Ø4" (No incluye escavación y lleno)	ml		$ 361,671.00	$ -		3,022.00	$ 1,092,969,763.00	352.50	$ 127,489,027.50	2,315.30	$ 837,376,866.90
17.23			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental) - alturas ≤ 5 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 295,503.00			134.00	$ 39,597,402.00	19.00	$ 5,614,557.00	95.00	$ 28,072,785.00
17.24			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas 5,1 ≤ 10 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 583,508.00			563.00	$ 328,515,004.00	40.00	$ 23,340,320.00	413.00	$ 240,988,804.00
17.25			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas 10,1 ≤ 15 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 1,079,794.00			348.00	$ 375,768,312.00	28.00	$ 30,234,232.00	228.00	$ 246,193,032.00
17.26			Tala arboles (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambietal) alturas ≥ 15 m. Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 1,520,018.00			137.00	$ 208,242,466.00	8.00	$ 12,160,144.00	88.00	$ 133,761,584.00
17.27			Tala guadua (incluye chipeado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental). Incluye informe de cumplimiento carder	Un		$ 17,759.00			2,858.00	$ 50,755,222.00	948.00	$ 16,835,532.00	2,306.00	$ 40,952,254.00
17.28			Destaconado individuos con clase diamétrica entre 10 y 30 cm	Un		$ 415,277.00			657.00	$ 272,836,989.00	62.00	$ 25,747,174.00	436.50	$ 181,268,410.50
17.29			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 30 y hasta 60cm	Un		$ 758,353.00			239.00	$ 181,246,367.00	20.00	$ 15,167,060.00	157.00	$ 119,061,421.00
17.30			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 60 y hasta 90cm	Un		$ 1,164,124.00			51.00	$ 59,370,324.00		$ -	34.00	$ 39,580,216.00
17.31			Destaconado individuos con clase diamétrica mayor que 90cm	Un		$ 2,374,740.00			17.00	$ 40,370,580.00		$ -	10.00	$ 23,747,400.00
17.32			Destaconado (retiro de rizomas) - incluye repicado, transporte y disposición final de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	Un		$ 39,955.00			2,701.00	$ 107,918,456.00	10.00	$ 399,550.00	1,252.00	$ 50,023,660.00
17.33			Erradicación de cerca viva con alturas entre 0.5 y 8m, incluye chipeado, transporte y dispisición de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	ml		$ 27,430.00			1,559.00	$ 42,763,370.00	54.00	$ 1,481,220.00	1,306.00	$ 35,823,580.00
17.34			Desmonte de rastrojos, pastizales y herradicación de vegetación dap menor a 10cm sobre 2.37 hectareas - incluye transporte y disposición de residuos vegetales en sitios autorizados por la autoridad ambiental	Ha		$ 6,521,037.00			2.36	$ 15,375,300.00	0.02	$ 130,420.74	1.91	$ 12,463,005.98
17.35			Compensación - siembra de arboles a distancia de 3x3, altura 0.6 m.	Un		$ 34,973.00			5,933.00	$ 207,494,809.00		$ -	0.00	$ -
17.36			Rescate, traslado y reubicación de epifitas vasculares (en 249 individuos forestales) incluye informe cumplimiento carder	Un		$ 129,037.00			1,772.00	$ 228,653,564.00		$ -	835.00	$ 107,745,895.00

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Gr	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.37			Compensación por epifitas no vasculares - siembra de arboles a distancia de 3x3 m, altura 0,6 m - .	Un		$ 34,910.00		1,327.00	$ 46,325,570.00		$ -	0.00	$ -
17.38			Rescate, traslado y reubicación de helechos alturas ≤ 1,5 m -	Un		$ 134,922.00		402.50	$ 54,306,104.00		$ -	285.50	$ 38,520,231.00
17.39			Reposición helechos.	Un		$ 132,898.00		203.00	$ 26,978,294.00		$ -	0.00	$ -
17.40			Monitoreo, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre durante aprovechamiento forestal y destoconado -	Dia		$ 705,994.00		113.00	$ 79,777,322.00		$ -	54.00	$ 38,123,676.00
17.41			Tala guadilla, bambú y caña brava (incluye repicado, transporte y dsposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental). Incluye informe de cumplimiento carder	m2		$ 25,385.00		1,006.00	$ 25,537,310.00		$ -	886.00	$ 22,491,110.00
17.45			Cerramiento provisional con tela verde y 8 líneas de alambre de púas	m		$ 29,086.00		729.60	$ 21,221,147.00		$ -	729.60	$ 21,221,145.40
17.46			Cerramiento provisional con malla eslabonada	m		$ 70,094.00		276.00	$ 19,345,944.00		$ -	196.00	$ 13,738,424.00
17.47			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 8 pulgadas rde 21	m		$ 287,842.00		1,608.55	$ 463,008,249.00	60.00	$ 17,270,520.00	1,534.15	$ 441,592,804.30
17.48			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 6 pulgadas rde 21	m		$ 186,541.00		1,120.64	$ 209,045,307.00	16.40	$ 3,059,272.40	1,070.64	$ 199,718,256.24
17.49			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 4 pulgadas rde 21	m		$ 116,312.00		4.00	$ 465,248.00		$ -	0.00	$ -
17.50			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 3 pulgadas rde 21	m		$ 75,337.00		30.00	$ 2,260,110.00		$ -	12.00	$ 904,044.00
17.51			Suministro e instalación de tubería de presión pvc 2 pulgadas rde 21	m		$ 40,475.00		200.00	$ 8,095,000.00	93.00	$ 3,764,175.00	175.60	$ 7,107,410.00
17.52			Zapata para muros en concreto F'c 28 Mpa	m3		$ 1,192,495.00		949.64	$ 1,132,440,952.00	28.92	$ 34,486,955.40	800.31	$ 954,365,673.45
17.53			Muro en concreto F'c 28 Mpa H= 0M a 3 M espesor de > 30 cm	m3		$ 1,365,547.00		607.32	$ 829,322,638.00	-	$ -	549.84	$ 750,835,093.57
17.54			Bombeo para concretos con autobomba	m3		$ 76,030.00		499.60	$ 37,984,588.00		$ -	463.62	$ 35,249,028.60
17.55			Acelerado para concretos de 28 MPa alos 7 dias	m3		$ 131,128.00		37.50	$ 4,917,300.00		$ -	37.50	$ 4,917,300.00
17.56			Reposición e instalación de pozo Septico	Und		$ 28,528,361.00		1.00	$ 28,528,361.00		$ -	1.00	$ 28,528,361.00
17.64			Geomalla Fortgrid UX-050 o similar	m2		$ 23,990.00		7,905.50	$ 189,652,945.00		$ -	7,905.50	$ 189,652,945.00
17.65			Geomalla Fortgrid UX-100 o similar	m2		$ 34,991.00		1,859.70	$ 65,072,762.00		$ -	1,859.70	$ 65,072,762.70
17.66			Geotextil FORTEX BX 30 o similar	m2		$ 20,425.00		1,303.10	$ 26,615,817.00		$ -	1,303.10	$ 26,615,817.50

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.67			Tubería Perforada Pipedrain o similar de 4.0 in	m		$ 28,017.00		330.00	$ 9,245,610.00		$ -	250.00	$ 7,004,250.00
17.68			BOLSAS PROPYBAG	und		$ 4,774.00		7,866.00	$ 37,552,284.00	250.00	$ 1,193,500.00	7,866.00	$ 37,552,284.00
17.69			GEOTEXTIL FORTEX BX760	m2		$ 27,989.00		649.50	$ 18,178,856.00		$ -	649.50	$ 18,178,855.50
17.71			Solado concreto F'c 14 Mpa	m3		$ 767,153.00		101.76	$ 78,065,489.00		$ -	80.06	$ 61,420,570.64
17.72			Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 1x1x1,0 m con tapa de seguridad norma EEP	Un		$ 15,540,203.00		-	$ -		$ -	0.00	$ -
17.73			Suministro e instalación de Poste de Concreto 16 M x 1050 Kg.	Un		$ 7,445,580.00		1.00	$ 7,445,580.00		$ -	1.00	$ 7,445,580.00
17.74			Hincado de poste en concreto de 16 metros con grúa tipo PH	Día		$ 19,221,158.00		1.00	$ 19,221,158.00		$ -	0.00	$ -
17.75			Apoyo Primario TSA2 - Terminal Sencilla Cruceta al Centro 13.2 kv	Un		$ 2,047,012.00		20.00	$ 40,940,240.00		$ -	8.00	$ 16,376,096.00
17.76			Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP. Incluye muros en concreto y pasos para ingreso	Un		$ 9,351,289.00		40.00	$ 374,051,560.00	5.00	$ 46,756,445.00	32.00	$ 299,241,248.00
17.77			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Baja tensión GPRT 500, 5 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, Alumbrado público.	Un		$ 1,066,731.00		7.00	$ 7,467,117.00		$ -	0.00	$ -
17.78			Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Baja tensión GPRT 500, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demas accesorios, Alumbrado público.	Un		$ 934,449.00		9.00	$ 8,410,041.00		$ -	3.00	$ 2,803,347.00
17.79			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.1/0(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 92,913.00		4,214.00	$ 391,535,382.00		$ -	759.00	$ 70,520,967.00
17.80			Acometida Alumnio Serie 8000 2xNo.2/0(F)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 113,897.00		230.00	$ 26,196,310.00		$ -	0.00	$ -
17.81			Equipotencialización sistema de puesta a tierra entre cajas (cada 200 metros). Incluye varilla de cobre de 5/8"x1,80 mts, conector de varilla a cable y 5 metros de cable no.6 AWG desnudo.	Un		$ 1,732,880.00		40.00	$ 69,315,200.00		$ -	5.00	$ 8,664,400.00
17.82			Sistema de puesta a tierra transformador. varilla de cobre de 5/8"x2,40 mts, conector de varilla a cable y 15 metros de cable no. 2/0 AWG desnudo.	Un		$ 5,481,497.00		3.00	$ 16,444,491.00		$ -	0.00	$ -
17.83			Conector GHFC-MW	Un		$ 124,113.00		27.00	$ 3,351,051.00		$ -	7.00	$ 868,791.00
17.84			Desmonte de cable 3no2(F) + 1no2(N) AL serie 8000	M		$ 16,099.00		230.00	$ 3,702,770.00		$ -	28.00	$ 450,772.00
17.85			Desmonte de cable 1no4(F) + 1no4(N) AL serie 8000	M		$ 10,625.00		886.00	$ 9,413,750.00		$ -	52.00	$ 552,500.00
17.86			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.1/0(F)+1xNo.1/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 137,763.00		420.00	$ 57,860,460.00	420.00	$ 57,860,460.00	420.00	$ 57,860,460.00
17.87			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.2/0(F)+1xNo.2/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 94,173.00		208.00	$ 19,587,984.00		$ -	100.00	$ 9,417,300.00
17.88			Acometida Alumnio Serie 8000 3xNo.2/0(F)+1xNo.2/0(N)+1xNo.6(T) Cu, Sin ducto	M		$ 157,519.00		16.00	$ 2,520,304.00		$ -	0.00	$ -
17.89			Afloramiento en baja tensión. Incluye curva pvc DB de 2"	Un		$ 747,074.00		19.00	$ 14,194,406.00		$ -	4.00	$ 2,988,296.00
17.90			Desmonte y reinstalación medidor para usuario final	Un		$ 397,374.00		25.00	$ 9,934,350.00	8.00	$ 3,178,992.00	17.00	$ 6,755,358.00
17.91			Adecuación tuberías para reubicación de medidores en cable 1no4(F) + 1no4(N) AL serie 8000, Ducto Conduit PVC 2ø2" DB, Enterrado a Profundidad de 0.80 m.	M		$ 40,949.00		369.00	$ 15,110,181.00		$ -	0.00	$ -
17.92			Desmonte y reinstalación de afloramiento en baja tensión	Un		$ 397,374.00		15.00	$ 5,960,610.00		$ -	0.00	$ -
17.93			Pedraplen	m3		$ 198,367.00		5,688.09	$ 1,128,329,349.00		$ -	5,688.09	$ 1,128,329,349.03
17.94			CERRAMIENTO EN ZARPA DE CONCRETO, COLUMAN RECTANGULAR 300cm2, MURO LADRILLO, TUBERIA HG DE 2 + MALLA			$ 723,483.00		478.46	$ 346,157,676.00	478.46	$ 346,157,676.18	478.46	$ 346,157,676.18

DFARANGO-02460297074312-3358452-007290914-A
DFARANGO-02460297135401-3358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:

$ 4,051,301,544.00

				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
	Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
17.95			CERRAMIENTO EN LADRILLO, INCLUYE PEDESTAL C20.7MPA, ZAPATA C20.7MPA, VIGA DE CIMENTACIÓN, VIGA APOYADA, COLUMNA RECTAGULAR 600cm2, MURO LADRILLO FAROL, TUBERIA HG DE 1-1 2", REVOQUE DE MURO EXTERIOR FACHADA	ml		$ 1,934,778.00		123.46	$ 238,867,691.00	123.46	$ 238,867,691.88	123.46	$ 238,867,691.88
17.96			Suministro y construccion Cámara para barraje en anden, en concreto de 1x1x1,0 m con tapa de seguridad norma EEP	Un		$ 4,078,814.00		16.00	$ 65,261,024.00	14.00	$ 57,103,396.00	14.00	$ 57,103,396.00
17.97			Camara en Concreto 40x40x70 Cm libre En Prado y Tapa en Concreto con Marco en Angulo	Un		$ 477,263.00		16.00	$ 7,636,208.00		$ -	0.00	$ -
17.98			Transporte de Material Filtrante	m3*km		$ 1,501.00		500.00	$ 750,500.00		$ -	0.00	$ -
17.99			Suministro, instalación y transporte de Geotextil NT1600	m2		$ 9,419.00		1,707.20	$ 16,080,116.00	1,707.20	$ 16,080,116.80	1,707.20	$ 16,080,116.80
17.100			VÁLVULA COMP. ELÁSTICA V.NA EL 2"	Un		$ 659,672.00		2.00	$ 1,319,344.00	1.00	$ 659,672.00	1.00	$ 659,672.00
17.101			VÁLVULA COMP. ELÁSTICA V.NA EL 3"	Un		$ 949,429.00		2.00	$ 1,898,858.00		$ -	0.00	$ -
17.102			VÁLVULA COMP. ELÁSTICA V.NA EL 4"	Un		$ 1,187,744.00		3.00	$ 3,563,232.00		$ -	0.00	$ -
17.103			VÁLVULA COMP. ELÁSTICA V.NA EL 6"	Un		$ 2,209,718.00		8.00	$ 17,677,744.00	6.00	$ 13,258,308.00	6.00	$ 13,258,308.00
17.104			VÁLVULA COMP. ELÁSTICA V.NA EL 8"	Un		$ 2,853,952.00		4.00	$ 11,415,808.00	3.00	$ 8,561,856.00	3.00	$ 8,561,856.00
17.105			Válvula ventosa doble acción en GRP E. R. Ø=3/4" incluye tuberia galvanizada de nivelaciön	Un		$ 1,324,532.00		2.00	$ 2,649,064.00		$ -	0.00	$ -
17.106			Válvula ventosa doble acción en GRP E. R. Ø=1" incluye tuberia galvanizada de nivelaciön	Un		$ 1,488,808.00		2.00	$ 2,977,616.00		$ -	0.00	$ -
17.107			Llave de paso de 3/4"	Un		$ 137,688.00		2.00	$ 275,376.00	1.00	$ 137,688.00	1.00	$ 137,688.00
17.108			Llave de paso de 1"	Un		$ 181,362.00		10.00	$ 1,813,620.00	8.00	$ 1,450,896.00	8.00	$ 1,450,896.00
17.109			HIDRANTE JH-PVC 6"	Un		$ 6,548,431.00		5.00	$ 32,742,155.00	4.00	$ 26,193,724.00	4.00	$ 26,193,724.00
17.110			UNIÓN RAPIDA PVC-UP 3"	Un		$ 126,316.00		2.00	$ 252,632.00		$ -	0.00	$ -
17.111			UNIÓN RAPIDA PVC-UP 4"	Un		$ 159,226.00		3.00	$ 477,678.00		$ -	0.00	$ -
17.112			UNIÓN RAPIDA PVC-UP 6"	Un		$ 313,250.00		35.00	$ 10,963,750.00	28.00	$ 8,771,000.00	28.00	$ 8,771,000.00
17.113			UNIÓN RAPIDA PVC-UP 8"	Un		$ 548,240.00		18.00	$ 9,868,320.00	13.00	$ 7,127,120.00	13.00	$ 7,127,120.00
17.114			UNIÓN REPARACION PVC-UP 2"	Un		$ 61,594.00		10.00	$ 615,940.00	9.00	$ 554,346.00	9.00	$ 554,346.00
17.115			UNIÓN REPARACION PVC-UP 3"	Un		$ 90,444.00		2.00	$ 180,888.00		$ -	0.00	$ -
17.116			UNIÓN REPARACION PVC-UP 4"	Un		$ 135,256.00		3.00	$ 405,768.00		$ -	0.00	$ -
17.117			UNIÓN REPARACION PVC-UP 6"	Un		$ 352,434.00		12.00	$ 4,229,208.00	11.00	$ 3,876,774.00	11.00	$ 3,876,774.00
17.118			UNIÓN REPARACION PVC-UP 8"	Un		$ 621,248.00		4.00	$ 2,484,992.00	1.00	$ 621,248.00	1.00	$ 621,248.00
17.119			UNIÓN (ACOPLE) BRIDA x UNIVERSAL HD 8" R1	Un		$ 637,120.00		1.00	$ 637,120.00		$ -	0.00	$ -
17.120			UNIÓN (ACOPLE) UNIVERSAL HD 6" R1	Un		$ 431,272.00		1.00	$ 431,272.00		$ -	0.00	$ -
17.121			tapa anti fraude HD 34 x 21 con cajilla	Un		$ 599,757.00		3.00	$ 1,799,271.00		$ -	0.00	$ -
17.122			Codo en PVC gran radio Ø=6"	Un		$ 450,096.00		2.00	$ 900,192.00		$ -	0.00	$ -
17.123			Codo en PVC gran radio Ø=3" x 45°	Un		$ 207,059.00		1.00	$ 207,059.00		$ -	0.00	$ -
17.124			Codo en PVC gran radio Ø=6" x 45°	Un		$ 426,709.00		1.00	$ 426,709.00		$ -	0.00	$ -
17.125			Codo en PVC gran radio Ø=6" x 22.5°	Un		$ 411,222.00		10.00	$ 4,112,220.00	6.00	$ 2,467,332.00	6.00	$ 2,467,332.00
17.126			Codo en PVC gran radio Ø=8" x 22.5°	Un		$ 809,424.00		10.00	$ 8,094,240.00	6.00	$ 4,856,544.00	6.00	$ 4,856,544.00
17.127			Codo en PVC gran radio Ø=6" x 11.25°	Un		$ 376,202.00		4.00	$ 1,504,808.00	1.00	$ 376,202.00	1.00	$ 376,202.00
17.128			Codo en PVC gran radio Ø=8" x 11.25°	Un		$ 710,286.00		5.00	$ 3,551,430.00	1.00	$ 710,286.00	1.00	$ 710,286.00
17.129			Reducción en HD Ø= 3 x 2" J.H o E.L	Un		$ 200,280.00		1.00	$ 200,280.00		$ -	0.00	$ -
17.130			Reducción en HD Ø= 8 x 6" J.H o E.L	Un		$ 674,699.00		1.00	$ 674,699.00		$ -	0.00	$ -
17.131			TEE HD-EL 6"x2"	Un		$ 663,446.00		3.00	$ 1,990,338.00		$ -	0.00	$ -
17.132			TEE HD-EL 6"x4"	Un		$ 823,838.00		2.00	$ 1,647,676.00		$ -	0.00	$ -
17.133			TEE HD-EL 6"x6"	Un		$ 871,842.00		3.00	$ 2,615,526.00	2.00	$ 1,743,684.00	2.00	$ 1,743,684.00
17.134			TEE HD-EL 8"x3"	Un		$ 1,216,544.00		4.00	$ 4,866,176.00		$ -	0.00	$ -
17.135			Tee en HD Ø= 8" x 4"	Un		$ 1,348,356.00		1.00	$ 1,348,356.00		$ -	0.00	$ -
17.136			TEE HD-EL 8"x6"	Un		$ 1,524,820.00		3.00	$ 4,574,460.00	1.00	$ 1,524,820.00	1.00	$ 1,524,820.00
17.137			TEE HD-EL 8"x8"	Un		$ 1,589,658.00		1.00	$ 1,589,658.00		$ -	0.00	$ -
17.138			Excavación mat común pilotes (Diametro 0.6m)	m		$ 172,442.00		36.00	$ 6,207,912.00	36.00	$ 6,207,912.00	36.00	$ 6,207,912.00
17.139			Concreto 28 Mpa para Pilotes	m3		$ 1,027,297.00		84.30	$ 86,601,137.00	84.30	$ 86,601,137.10	84.30	$ 86,601,137.10
17.140			Instalacion Subbase granular tipo INVIAS	m3		$ 33,718.00		3,200.00	$ 107,897,600.00	2,297.69	$ 77,473,511.42	2,297.69	$ 77,473,511.42
17.141			Instalacion Base granular tipo INVIAS	m3		$ 33,718.00		3,100.00	$ 104,525,800.00	2,489.05	$ 83,925,787.90	2,489.05	$ 83,925,787.90
17.142			Instalacion Subbase granular tipo INVIAS	m3		$ 141,684.00		1,530.00	$ 216,776,520.00	1,365.50	$ 193,469,502.00	1,365.50	$ 193,469,502.00
17.143			Suministro, instalación y transporte de Geotextil NT2000 +Group(No incluye refuerzo)(M)	m2		$ 141,858.00			$ -		$ -	0.00	$ -

DFARANGO-024602970743123358452-007290914-A
DFARANGO-024602971354013358452-007294138-A

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023**		**ACTA 17**		**ACUMULADO**	
	Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**			**Cant.**	**Vr. Parcial**
17.144			Perforación en material común (mecánica) de 4" para [illegible]	Un		$ 87,491.00		-	$ -			0.00	$ -
17.145			Acometida de acueducto en tubería PALP Ø=1/2" en tubería PVC Ø=6"	Un		$ 254,821.00		10.00	$ 2,548,210.00	7.00	$ 1,783,747.00	7.00	$ 1,783,747.00
17.146			Acometida de acueducto en tubería PALP Ø=1" en tubería PVC Ø=8"	Un		$ 359,512.00		6.00	$ 2,157,072.00	5.00	$ 1,797,560.00	5.00	$ 1,797,560.00
											$ -	0.00	$ -
			SUBTOTAL					-	**$ 16,759,465,539.00**		**$ 2,027,987,181.32**	0.00	**$ 13,580,935,843.84**
			AJUSTE AL PESO					-	**$ 752.00**			0.00	
			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 27,274,265,856.00**		**$ 47,278,832,419.07**		**$ 3,843,188,966.00**	**0.00**	**$ 43,299,853,585.54**
			GESTIÓN PREDIAL				**$ 711,690,924.00**		**$ 711,690,924.00**			**0.00**	**$ 711,690,924.00**
			VALOR TOTAL				**$ 27,985,956,780.00**		**$ 47,990,523,343.07**		**$ 3,843,188,966.00**	**0.00**	**$ 44,011,544,509.54**
											$ -	0.00	
			COSTOS INDIRECTOS					**1.00**	**$ 29,824,104.00**		**$ -**		
SC 1			Pólizas	Según Factura			$ 145,456,133.00	49.00	$ 185,952,544.00			49.00	$ 169,037,705.00
SC 2			Equipos para dotación de oficina (Campamento), consumibles oficina (papelería y útiles), servicios públicos oficina, comunicaciones, expedición de identificaciones	Según Factura			$ 10,800,000.00		$ 10,799,998.40		$ -	0.00	$ 10,799,255.00
SC 3			Gastos financieros y similares (fiducia + 4x1000)	Según Factura			$ 6,486,876.00		$ 48,558,667.00		$ -	0.00	$ 48,558,667.00
SC 4			Comisión de topografía con servicio de escolta	Dia	360	$ 555,380.00	$ 199,936,800.00	1,484.00	$ 824,183,920.00	90.00	$ 66,645,600.00	1,331.00	$ 824,183,920.00
SC 5			CUADRILLA AMBIENTAL (Cuadrilla E 4 Ay (jornal + prestaciones)	mes	12	$ 6,131,074.00	$ 73,572,888.00	12.00	$ 97,870,335.00	1.00	$ 6,131,074.00	9.65	$ 80,010,516.70
SC 6			APROPIACIÓN PMT	Según Factura	1	$ 3,932,800.00	$ 3,932,800.00	1.00	$ 11,235,955.00		$ -	1.00	$ 11,235,955.00
SC 7			IMPLEMENTACIÓN PMT (SEÑALIZACIÓN)	Según Factura	1	$ 162,844,842.00	$ 162,844,842.00	1.00	$ 86,213,070.00		$ 226,100.00	79.00	$ 63,274,680.00
SC 8			Baño portatil (2 aseos semanalas)	Según Factura	133	$ 371,484.00	$ 49,407,372.00	117.00	$ 39,140,000.00		$ 2,722,516.00	9.00	$ 34,599,785.25
SC 9			Sum Poste Metalico 12 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 1 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	90	$ 2,870,168.00	$ 258,315,120.00	90.00	$ 307,063,047.00		$ -	90.00	$ 307,063,047.00
SC 10			Sum Poste Metalico 13 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 2.5 m x 2"	Según Factura	73	$ 3,032,396.00	$ 221,364,908.00	73.00	$ 264,465,579.00		$ -	73.00	$ 264,465,579.00

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Valor:
$ 4,051,301,544.00

			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17	ACUMULADO	
	Gr	Códig	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
SC 11			Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 192 Leds, 141 W, 233 mA, 18673 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Stan	Según Factura	81	$ 1,635,731.00	$ 132,494,211.00	81.00	$ 163,798,680.00	$ -	81.00	$ 163,798,680.00
SC 12			Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	82	$ 1,404,524.00	$ 115,170,968.00	82.00	$ 142,575,520.00	$ -	82.00	$ 142,575,520.00
SC 13			Sum Luminaria Avento 1 (Schreder), 96 Leds, 71 W, 233 mA, 9000 Lumenes. Incluye Base Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estándar. Apta para instalacion Sistema Integral de Tele Gestion	Según Factura	73	$ 1,344,444.00	$ 98,144,412.00	73.00	$ 126,598,515.00	$ -	73.00	$ 126,598,515.00
SC 14			Sum Geotextil TR3000 o similar	Según Factura	76045	$ 11,042.00	$ 839,688,890.00	34,127.80	$ 155,670,640.40	$ 26,658,860.90	0.00	$ 155,670,640.38
SC 15			Sum-Geotextil T2400 o similar	Según Factura	77419	$ 8,366.00	$ 647,687,354.00	3,934.33	$ 5,686,118.40	$ -	0.00	$ 5,686,118.40
SC 16			MONITOREO ARQUEOLOGICO AL 100%	Según Factura		$ -	$ 64,000,000.00		$ 80,000,000.00	$ 15,470,560.00	0.00	$ 62,042,561.20
SC 17			Servicios de Vigilancia privada (24 horas-noche) Con Arma, incluye supervisión	Según Factura	12	$ 8,354,381.00	$ 100,252,572.00	11.29	$ 473,008,571.96	$ 42,341,773.00	0.00	$ 473,008,572.00
SC 18			Ensayos de Laboratorio	Según Factura	11	$ 6,390,800.00	$ 70,298,800.00	11.00	$ 70,298,800.00	$ 3,439,409.00	0.00	$ 50,420,805.00
SC 19			Protocolo bioseguridad	Según Factura			$ 100,000,000.00		$ 8,644,600.00	$ -	0.00	$ 8,644,600.00
SC 20			Ajuste a estudios y diseños obras complementarias	Según Factura			$ 95,874,926.00		$ 169,675,734.00	$ -	0.00	$ 169,675,734.00
SC 21			Derechos de disposición de basuras en Relleno Sanitario	Según Factura			$ 7,500,000		$ 7,500,000.00	$ -	0.00	$ -
SC 22			Inventario forestal e inventario de construcciones en las áreas de los predios a intervenir en la ejecución de las obras objeto del contrato 4812 de 2021.	Unidad		$ 1,100,000.00		63.00	$ 62,700,000.00	$ -	57.00	$ 62,700,000.00
SC23			Certificación RETIE red completa de media tensión (3.4km) a 13.2kV	Un		$ 8,267,091		1.00	$ 8,267,091.00	$ -	0.00	$ -
SC24			Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion predial	Dia		$ 555,380.00		337.00	$ 170,501,660.00	$ -	311.00	$ 170,501,660.00
SC25			Comisión de topografía con servicio de escolta para gestion ambiental	Dia		$ 555,380.00		183.00	$ 93,303,840.00	$ -	183.00	$ 93,303,840.00

CONTRATO DE OBRA No: 4812 DE 2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha: 14 Diciembre de 2023

Contratista: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS

Interventor: CONSORCIO CABA INTERVIAS

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Valor inicial: $31.861.895.281
Valor adición: $16.000.000.000
Valor total: $47.861.895.281

Valor Anticipo: $ 19,144,758,112.40

Fecha iniciación: Octubre 11 de 2021
Plazo: QUINIENTOS CUARENTA (540) Días
Fecha terminación: Diciembre 31 de 2022
Fecha Suspension:31/12/2022
Fecha Reiniciacion:4/01/2023
Modificación fecha de terminación Contrato: 'Abril 7 de 2023
Fecha Suspension:21/01/2023
Fecha Reiniciacion:23/02/2023
Prorroga 02fecha de terminación contrato: Julio 31 de 2023
Prorroga 03fecha de terminación contrato: Noviembre 30 de 2023
Prorroga 04fecha de terminación contrato: Diciembre 22 de 2023

ACTA DE OBRA No.17

Fecha de ACTA : 1 Noviembre 2023 - 15 de diciembre de 2023

Valor:
$ 4,051,301,544.00

							CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.10 FECHA: 14/12/2023		ACTA 17		ACUMULADO	
Gr	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial			Cant.	Vr. Parcial
SC26		Diseño Sistema de Alumbrado Público	Según Factura		$ 29,824,104.00			1.00	$ 29,824,104.00	$ -		1.00	$ 29,824,104.00
SC27		Pruebas Hidrostaticas y Desinfección	Según Factura					1.00	$ 19,095,320.00	$ 19,095,320.00			$ 19,095,320.00
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			**(D)**	**$ 3,403,229,872.00**			**$ 3,662,632,310.00**	**$ 182,731,212.90**			**$ 3,546,775,779.93**
		CARGA TRIBUITARIA (%)		**13.89%**	**(E)**	**$ 472,708,629.00**			**$ 508,739,627.86**	**$ 25,381,365.00**			**$ 492,647,156.00**
		VALOR COSTOS INDIRECTOS			**(F) = (D+E)**	**$ 3,875,938,501.00**			**$ 4,171,371,937.86**	**$ 208,112,577.90**			**$ 4,039,422,935.93**
		VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 31,861,895,281.00**			**$ 52,161,895,281.00**	**$ 4,051,301,544.00**			**$ 48,050,967,445.00**
										VALOR TOTAL			$ 48,050,967,445
										(-) Amortización anticipo obra ejecutada	**$ 1,001,177,229.64**		$ 3,018,572,605
										(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada			

Son: CUATRO MIL CINCUENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE

Neto acta **$ 3,050,124,314.0**

BALANCE ANTICIPO

Balance Anticipo Adición 01

VALOR ANTICIPO		$ 12,744,758,112		$ 6,400,000,000.00	
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ 12,744,758,112		$ 5,398,822,770.36		
Vr. amortización presente acta			$ 1,001,177,229.64		
Saldo	$ (0)		$ -		
Sumas iguales	$ 12,744,758,112	$ 12,744,758,112	$ 6,400,000,000	$ 6,400,000,000	

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 52,161,895,281
Vr. actas anteriores	$ 43,999,665,903	
Vr. presente acta	$ 4,051,301,544	
Saldo	$ 4,110,927,834	
Sumas iguales	$ 52,161,895,281	$ 52,161,895,281

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
CONSORCIO CABA INTERVIAS
Interventor

CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
Representante Legal Suplente del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS
Contratista

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Municipio de Pereira

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 7.167.398 de Tunja, en mi condición de Representante Legal (S) de CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS. Identificada con Nit 901.517.172-7.

CERTIFICO QUE

EL CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS ha cumplido durante el tiempo de ejecución del Contrato de obra N° 4812 de 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el Periodo de 01 de septiembre de 2023 a 30 de septiembre de 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, Risaralda a los (15) días del mes de diciembre de 2023.

CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR
C.C. 7.167.398 DE TUNJA
Representante Legal (S)