Pereira, 23 de enero de 2024

Ingeniero
MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director Operativo de Obras de Infraestructura
y Equipamiento.
Secretaría de Infraestructura Municipal
Alcaldía de Pereira
Pereira Risaralda.

REFERENCIA: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental al contrato de construcción de la primera fase de la conexión avenida Las Américas, zona de expansión occidental cerritos, desde la intersección Condina Km 0+00 (Av. Las Américas) hasta el Km 3+400 (sector El Tigre) y obras complementarias". Contrato de Interventoría N°5116 de 2021

ASUNTO: Gestión técnica, Respuesta Solicitudes Radicado Nº 20240117-1109-I

Cordial saludo,

Atendiendo las solicitudes estipuladas en su comunicación con número de radicado **No.20240117-1109-I**, respetuosamente me permito dar respuesta a cada una de sus inquietudes relacionadas en su escrito.

1. Longitud de vía condiciones contractuales iniciales (km) sección completa:

   K0+300 -K1+200 (Calzada -Cuatro carriles)
   K1+200-K1+300 (Glorieta-Cuatro carriles)
   K1+300-K2+090 (Calzada -Cuatro carriles)
   K2+090-K2+180 (Glorieta-Cuatro carriles)
   K2+180-K3+340 (Calzada -Cuatro carriles)

   Total: 2.85 Km dos calzadas de dos carriles.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

2. Longitud de vía a entregar (Km) en sección completa:

   K0+300 -K1+200 (calzada completa de tres carriles)
   K1+200-K1+300 (Glorieta Completa de tres carriles)
   K1+300-K2+090 (Calzada completa de tres carriles)
   K2+090-K2+180 (Glorieta completa de tres carriles)
   K2+180-K3+000 (Calzada completa de tres carriles)

   Total: 2.51 Km dos calzadas de tres carriles.

3. Cantidad de calzada condiciones contractuales iniciales (un):

   Dos (2) calzadas.

4. Cantidad de calzada a entregar (un):

   Dos (2) calzadas.

5. Cantidad de carriles por calzada condiciones contractuales iniciales (un):

   Dos (2) carriles por calzada.

6. Cantidad de carriles por calzada a entregar (un):

   Tres (3) carriles por calzada.

7. Ancho de carril condiciones contractuales iniciales (un):

   3.50 m de ancho por carril.

8. Ancho de carril a entregar (un):

   3.30 m de ancho por carril.

9. Longitud de andenes condiciones contractuales iniciales (km):

   5,738 Km.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

10. Longitud de andenes a entregar (km):

1,100 Km.

11. Longitud de ciclovía condiciones contractuales iniciales (km):

0.00 Km

12. Longitud de ciclovía a entregar (km):

0.21 Km

13. Metros cuadrado de urbanismo condiciones contractuales iniciales (m2):


42.762 M2 (Áreas de zona verde, andén y ciclorruta)

14. Metros cuadrado de urbanismo a entregar (m2):

6.568 M2 (Áreas de zona verde, andén y ciclorruta)

15. Estructura de pavimento condiciones contractuales iniciales (cm) determinando la medida por cada capa de material:

A continuación, se relaciona representación gráfica de las capas de los materiales que conforman la sección de la vía.



16. Estructura de pavimento a entregar (cm) determinando la medida por cada capa de material:

Estructura tipo 1

Carpeta asfáltica= 11cm
Base granular= 25cm
Sub-Base granular=30cm
Mejoramiento en afirmado= 20cm

Estructura tipo 2

Carpeta asfáltica= 11cm
Base granular= 25cm
Sub-Base granular=30cm
Geotextil TR 3000

17. Cantidad de postes de iluminación (un) condiciones contractuales iniciales:

73 postes doble propósito o doble brazo de 12 metros.
90 postes metálicos de 12 metros sencillos.

18. Cantidad de postes de iluminación (un) a entregar:

40 postes doble propósito o doble brazo de 12 m.
64 postes metálicos de 12 metros sencillos.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

19. Cantidad de predios que hayan sido identificados para intervención por franja de vía en condiciones contractuales iniciales (un):

77 unidades.

20. Cantidad de predios que hayan sido intervenidos por franja de vía en condiciones actuales (un):

Los predios intervenidos por la franja de vía se pueden evidenciar en el punto No. 21 donde se presenta la "Ilustración 1." la cual contiene el plano con trazado de la vía y la localización de predios involucrados.

21. Informe del estado actual de gestión predial, en el que se adjunte plano con trazado de la vía y localización de los predios identificados para ser intervenidos y de los que se encuentren pendientes para la ejecución de la obra de la vía; como también indicar si se tienen reclamaciones por parte de propietarios de la zona y que se tengan registrados por parte de la interventoría:




Ilustración 1. IMAGEN PLANO GESTION PREDIAL.

A continuación, se relaciona cuadro discriminado, en el que se relacionan los procesos que a la fecha cuentan con intervención del área de Gestión Predial. Asimismo, se puede consultar imagen en la que se muestra el plano con el trazado de la vía y la localización de predios involucrados.

Se aclara que a la fecha no se ha presentado a esta interventoría reclamaciones formales por parte de terceros, referente a la Gestión predial.

Concepto de predios	Cantidad	Matrícula inmobiliaria
Permisos de intervención	45	290-148320, 290-148322, 290-132230, 290-147842, 290-147841, 290-139881, 290-139880, 290-139879, 290-176089, 290-176090, 290-176091, 290-176092, 290-154381, 290-214410, 290-214411, 290-176093, 290-132222, 290-147080, 290-228506, 290-228511, 290-228510, 290-228507, 290-228508, 290-228509, 290-199877, 290-152204, 290-114330, 290-152648, 290-67243, 290-215079, 290-215075, 290-215076, G2-055, 290-215080, 290-146973, 290-146972, 290-13775, 290-40972, 290-161495, 290-213834, 290-213832, 290-29333, 290-13767, 290-123011, 290-123010
Avalúos	44	290-148322, 290-132230, 290-147842, 290-147841, 290-139881, 290-139880, 290-139879, 290-176089, 290-176090, 290-176091, 290-176092, 290-214410, 290-214411, 290-176093, 290-132222, 290-147080, 290-228506, 290-228511, 290-228510, 290-228507, 290-228508, 290-228509, 290-199877, 290-152204, 290-114330, 290-152648, 290-142466 (SAE), 290-61793 (SAE), 290-215079, 290-215075, 290-215076, 290-215080, 290-146973, 290-146972, 290-13775, 290-40972, 290-161495, 290-161496, 290-213834, 290-213832, 290-29333, 290-13767, 290-123011, 290-123010
Sin avalúo	8	290-167293, 290-142465 (SAE), 290-142462 (SAE), 290-67243, 290-142463 (SAE), G2-055. 290-142464 (SAE), 290-146474
Avalúo vencido	18	290-148320, 290-228506, 290-228511, 290-228510, 290-228507, 290-228508, 290-228509, 290-167293, 290-152648, 290-67243, 290-215079, 290-215075, 290-215076, 290-

Concepto de predios	Cantidad	Matrícula inmobiliaria
		215080, 290-213834, 290-213832, 290-13767, 290-123010
Ofertas de compra	27	290-148322, 290-132230, 290-147842, 290-147841, 290-139881, 290-139880, 290-139879, 290-176089, 290-176090, 290-176091, 290-176092, 290-214410, 290-214411, 290-176093, 290-132222, 290-147080, 290-199877, 290-152204, 290-114330, 290-146973, 290-146972, 290-13775, 290-40972, 290-161495, 290-161496, 290-29333, 290-123011
Minutas	24	290-148322, 290-147841, 290-139881, 290-139880, 290-139879, 290-176089, 290-176090, 290-176091, 290-176092, 290-154381, 290-214410, 290-214411, 290-176093, 290-132222, 290-147080, 290-199877, 290-152204, 290-114330, 290-146973, 290-146972, 290-13775, 290-40972, 290-161495, 290-29333
Pagados	22	290-148322, 290-147841, 290-139881, 290-139880, 290-139879, 290-176089, 290-176090, 290-176091, 290-176092, 290-214410, 290-214411, 290-176093, 290-132222, 290-147080, 290-199877, 290-152204, 290-114330, 290-146973, 290-146972, 290-13775, 290-40972, 290-161495
Sin permiso de intervención	8	290-167293, 290-142465 (SAE), 290-142466 (SAE), 290-142462 (SAE), 290-61793 (SAE), 290-142463 (SAE), 290-142464 (SAE), 290-161496
Sin información	1	290-146474

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Listado de propietarios con número de matrícula inmobiliaria

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-003	ÁLVARO MEJÍA MARULANDA	290-148322
G2-009	ISABEL MEJÍA DE JARAMILLO	290-132230
G2-010	ISABEL MEJÍA DE JARAMILLO	290-147842
G2-011	MARÍA INÉS MEJÍA VARGAS RAFAEL GUILLERMO BERNAL GUTIÉRREZ	290-147841
G2-012	ÁLVARO DE JESÚS HOYOS GÓMEZ	290-139881
G2-013	SOCIEDAD ARAR CONSTRUCCIONES S.A.	290-139880
G2-014	SOCIEDAD ARAR CONSTRUCCIONES S.A.	290-139879
G2-016	JHON JAIRO SILVESTRE AVENDAÑO	290-176089
G2-017	OSCAR JULIAN CARDONA GÁLVIS	290-176090
G2-018	EVILDIO DE JESÚS RUIZ	290-176091
G2-019	INVERSION SAN JUAN S.A.S	290-176092
G2-020	BANCO DAVIVIENDA S.A.	290-154381
G2-021	MIGUEL ANTONIO MEDINA FRANCO	290-214410
G2-023	YON JUAN ANDRES SIEM YUFERA	290-214411

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-024	HECTOR EDUARDO ESCUDERO HURTADO, ALBA YOLANDA ESCUDERO GARCÍA	290-176093
G2-025	ASTRID ANDREA GALLÓN MARÍN JAVIER IGNACIO RAMÍREZ MÚNERA	290-132222
G2-026	MARIANA DEL NIÑO JESÚS ZULETA LOPEZ	290-147080
G2-029	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228506
G2-030	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228511
G2-031	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228510
G2-032	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228507
G2-033	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228508

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-034	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISI S.A.S.	290-228509
G2-037	CREAS S.A.S.	290-199877
G2-038	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	290-152204
G2-039A	JORGE WOSBALDO VALENCIA ECHEVERRI - SAN TELMO	290-167293
G2-040	LUÍS EDUARDO MURILLO CÁRDENAS	290-114330
G2-041	TERESA DE JESÚS GUARÍN MEJÍA	290-152648
G2-042	FERNANDO VICENTE MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-142465
G2-046	FERNANDO VICENTE MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-142466

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-047	FERNANDO VICENTE MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-142462
G2-048	CARLOS ARTURO MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-61793
G2-049	JUAN CARLOS TRUJILLO LEMUS FELIPE TRUJILLO LEMUS CAROLINA TRUJILLO LEMUS	290-67243
G2-050	FERNANDO VICENTE MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-142463
G2-051	MARIA CONSUELO DÁVILA SILVA	290-215079
G2-052	FUNDACION LICEO INGLES DE PEREIRA	290-215075

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-053	FUNDACION LICEO INGLES DE PEREIRA	290-215076
G2-055	MARIA CONSUELO DÁVILA SILVA	
G2-056	MARIA CONSUELO DÁVILA SILVA	290-215080
G2-057	EDUARDO MARULANDA GÓMEZ RAMÓN MARULANDA CORREA FELIPE MARULANDA GÓMEZ ANDRÉS MARULANDA GÓMEZ MARÍA DEL PILAR MARULANDA GÓMEZ JORGE HERNÁN MARULANDA GÓMEZ JUAN CARLOS MARULANDA SEGRERA	290-146973
G2-059	FERNANDO VICENTE MARULANDA TRUJILLO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE (MAXCE ESTEFANIA CONTRERAS MENDOZA) - Depositaria provisional	290-142464
G2-060	DIEGO MARULANDA GOMEZ	290-146972
G2-061	FABIO VILLEGAS RAMÍREZ ALBERTO VILLEGAS RAMÍREZ	290-13775
G2-062	FUNDACIÓN CREADORES DE ÉXITO DE COLOMBIA	290-40972
G2-064	JOSÉ ORLANDO OSORIO MUÑOZ	290-161495
G2-065	LINA MARÍA TAMAYO RÍOS	290-161496

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

Predio	Propietario	Matricula inmobiliaria
G2-066	JUAN DIEGO TAMAYO RÍOS BERNARDO RODRIGUEZ RAMÍREZ	290-146474
G2-067	OLIVARES INVERSIONES S.A.S.	290-213834
G2-068	OLIVARES INVERSIONES S.A.S.	290-213832
G2-070	CATALINA MARULANDA REY FEDERICO MARULANDA REY	290-29333
G2-071	NOGALES INVERSIONES S.A.S.	290-13767
G2-072	ANARTIA S.A.S	290-123011
G2-073	LA PRADERA S. EN C.A.	290-123010

22. Informes de interventoría mensuales desde el acta de inicio hasta la fecha (Enero 2024):

Los informes solicitados han sido debidamente radicados en las oficinas de la entidad contratante en medio físico y digital, mes a mes, desde el inicio del proyecto.

23. Cronograma de avance de obra donde se relacione el porcentaje de avance físico y financiero programado vs el ejecutado hasta la fecha (corte 15 de enero de 2024):

Se anexa archivo magnético de la reprogramación de obra actualizada, con fecha de finalización del contrato para el día 15 de marzo de 2024.

Se anexa registro control programado vs ejecutado, al 15 de enero de 2024.

24. Copia escaneada de bitácora desde el inicio hasta la fecha (corte 15 de enero de 2024):

Se anexa archivo digital de la bitácora de obra con sus registros correspondientes desde el inicio de obra.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

25. Flujo de caja del contrato de obra desde el inicio hasta la fecha (corte 15 de enero 2024):

INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

Valor Total del contrato				$ 52.161.895.281
Anticipo				$ 19.144.758.112
Acta No.	Mes/Año	Valor Acta	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar
1	Julio	$ 4.564.520.857	$ 1.825.808.343	$ 10.918.949.770
2	Agosto	$ 858.436.614	$ 343.374.646	$ 10.575.575.124
3	Septiembre	$ 2.351.900.659	$ 940.760.264	$ 9.634.814.860
4	Octubre	$ 2.144.306.173	$ 857.722.469	$ 8.777.092.391
5	Noviembre	$ 1.385.510.414	$ 554.204.165	$ 8.222.888.226
6	Diciembre	$ 2.478.485.252	$ 991.394.101	$ 7.231.494.125
7	Febrero	$ 2.835.579.868	$ 1.134.231.947	$ 6.097.262.178
8	Marzo	$ 2.545.608.488	$ 1.018.243.395	$ 5.079.018.782
9	Abril -23	$ 714,383,135	$ 285,753,254	$ 4,793,265,529
10	Mayo-23	$ 4,562,703,451	$1,825,081,380	$ 2,968,184,148
11	Junio-23	$ 4,217,016,899	$1,686,806,760	$ 1,281,377,388
Se hace efectiva adición en valor por $ 16.000.000.000, Anticipo 40 %: $ 6.400.000.000				
12	Julio-23	$3.141.618.405	$ 1.281.377.388	$6.400.000.000,00
13	Agosto-23	$2.071.449.434	$ 828.579.774	$ 5.571.420.226
14	Septiembre-23	$4,101,166,487	$1,640,466,595	3,383,548,957.60
15	Octubre-23	$1,878,070,412	$751,228,165	$2,632,320,795
16	Noviembre-23	$2.718.572.604	$1.087.429.042	$1.544.891.754
Se hace efectiva adición en valor por $ 4.300.000.000, Sin anticipo				
17	Diciembre-23	$4.051.301.544	$1.001.177.230	$2.263.714.524
Valor total ejecutado acumulado				$48.050.967.445.00
Saldo del contrato				$ 4.110.927.836.00

A la fecha de elaboración del presente informe se ha tramitado por parte del contratista dieciséis (17) actas parciales de pago, con las cifras antes relacionadas.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

26. Actas parciales de obra e interventoría desde el inicio de los contratos hasta la fecha:

Se anexa a la presente comunicación archivo digital de cada una de las actas de obra tramitadas ante la entidad contratante.

27. Balance de obra actualizado pdf y Excel:

Se anexa a la presente comunicación archivo digital del balance de obra actualizado, según lo solicitado.

28. Copia digital de documentos de Elaboración y/o ajustes y/o complementación de estudios y diseño realizada durante la ejecución de la obra. (Estudios de suelos, diseño geométrico, diseño de pavimentos, diseños para obras de arte, entre otros):

La información solicitada ha sido debidamente radicada en las oficinas de la entidad contratante.

29. Actas de pactación de precios unitarios autorizados durante la ejecución del contrato:

La información solicitada ha sido debidamente radicada en las oficinas de la entidad contratante.

30. Especificaciones técnicas del acta de pactación de precios unitarios (en caso de aplicar):

La información solicitada ha sido debidamente radicada en las oficinas de la entidad contratante.

31. Documentos de correspondencia de entrada y salida por parte de la interventoría desde el inicio de la obra hasta la fecha (corte 15 de enero de 2024):

La información solicitada ha sido debidamente radicada en las oficinas de la entidad contratante, como parte de los anexos de cada informe de interventoría presentado.

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.

32. Estado actual de la vigencia de las licencias ambientales y demás que sean requeridas en la ejecución del proyecto:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la obra "Construcción De La Primera Fase De La Conexión Avenida Las Américas, Zona De Expansión Occidental Cerritos, Desde La Intersección Condina Km 0+00 (Av Las Américas) Hasta El Km 3+400 (Sector El Tigre) Y Obras Complementarias."

PERMISOS AMBIENTALES

OCUPACIÓN DE CAUCE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN (RCD):

- RS 2508 DE 20 DE MAYO DE 2022: por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza una disposición de material sobrante de descapote y excavación y se dictan otras disposiciones.
- RS 2509 DE 20 DE MAYO DE 2022: por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza una disposición de material sobrante de descapote y excavación y se dictan otras disposiciones.
- RS 2510 DE 20 DE MAYO DE 2022: por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, y se dictan otras disposiciones.
- RS 2511 DE 20 DE MAYO DE 2022: por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, y se dictan otras disposiciones.
- RS 2512 DE 20 DE MAYO DE 2022: por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación, y se dictan otras disposiciones.

MANEJO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL:

- RS 2513 DEL 20 MAYO 2022: *por medio de la cual se otorga un permiso o autorización de aprovechamiento forestal único y se aprueba un plan de establecimiento y compensación y se dictan otras disposiciones.*
- CPVC-669-23 AUTORIZACION AREAS CERRO CANCELES CAF

- Oficio radicado CARDER 15406-2023; CPVC-670-23 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO NO 1482 DEL 13 DE MARZO DE 2023,

PASOS DE FAUNA SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS:

- Rad_30978_2023-11-16 Pasos Fauna.

Cordialmente,

Firma / sello recibido.

Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal
Representante Legal, Director de Interventoría
CONSORCIO CABA INTERVÍAS
Contrato de Interventoría N°5116 de 2021

Elaboró: Ing. Civil. Jhon Jairo Fernández Parra
Revisó: Ing. Civil. Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal
Verificó: Mg. SIG- Calidad. Elizabeth Cristina Jaramillo Álzate.

Anexo 1:	Reprogramación de obra actualizada Control programado vs ejecutado
Anexo 2:	Bitácora de obra
Anexo 3:	Actas de obra
Anexo 4:	Actas de interventoría
Anexo 5:	Balance de obra actualizado

Original 1:	Archivo Central Dirección Técnica
Copia Controlada 1:	Alcaldía, Contratista
Copia Controlada 2:	Archivo de Calidad Interventoría.
Copia Controlada 3.	

Construcción Consultoria e Interventoria de obras civiles: Edificaciones, Redes de Acueducto, Alcantarillado y Eléctricas, Proyectos de Vivienda, Infraestructura Vial, Pavimentos, Obras de Urbanismo, Estructuras en concreto, Estructuras Hidráulicas, Obras sanitarias, Estructuras en Madera y Metálicas, Estructuras de Contención, Tratamiento de Taludes, Redes de voz y datos.