Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

ACRTA DE MODIFICACION Nro. 3 | **FECHA: 14 SEPTIEMBRE DE 2026**

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR FINAL
						MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)		
1	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**				**$ 45.686.904,36**			**$ 8.804.676,70**	**$ 454.526,25**		**$ 37.336.753,91**
1,01	Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60	UND	5	$ 14.583,89	$ 72.919,45	0,00	0,00	$ -	$ -	5,00	$ 72.919,45
1,02	Desmonte y retiro de cielo raso en drywall	M2	48,54	$ 45.362,00	$ 2.201.871,48	4,33	0,00	$ 196.417	$ -	44,21	$ 2.005.454,02
1,03	Desmonte y acarreo de puerta	UND	2	$ 36.460,81	$ 72.921,62	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 72.921,62
1,04	Demolicion y retiro de piso incluye zócalo	M2	48,54	$ 45.362,00	$ 2.201.871,48	4,33	0,00	$ 196.417	$ -	44,21	$ 2.005.454,02
1,05	Desmonte de aires acondicionados	UND	2	$ 159.237,54	$ 318.475,08	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 318.475,08
1,06	Desmonte de aparatos electronicos. (Parlantes de sonido, camaras y cables)	GBL	1	$ 291.677,76	$ 291.677,76	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 291.677,76
1,07	Cerramiento de proteccion en pasillos	ML	50	$ 11.971,77	$ 598.588,50	50,00	0,00	$ 598.589	$ -	0,00	$ -
1,08	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	M2	4,84	$ 270.557,05	$ 1.309.496,12	2,30	0,00	$ 622.281	$ -	2,54	$ 687.214,91
1,09	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	M2	9,9	$ 113.799,81	$ 1.126.618,12	4,71	0,00	$ 535.997	$ -	5,19	$ 590.621,01
1,10	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (incluye acero de refuerzo)	ML	6	$ 63.177,42	$ 379.064,52	2,79	0,00	$ 176.265	$ -	3,21	$ 202.799,52
1,11	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	M2	9,9	$ 33.985,91	$ 336.460,51	0,00	0,00	$ -	$ -	9,90	$ 336.460,51
1,12	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	M2	40,65	$ 18.518,35	$ 752.770,93	19,28	0,00	$ 357.034	$ -	21,37	$ 395.737,14
1,13	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	M2	40,65	$ 20.049,68	$ 815.019,49	0,00	22,67	$ -	$ 454.526	63,32	$ 1.269.545,74
1,14	Construccion de Filos, Vanos para Puertas, fajas y mesones incluye Pañete.	ML	14,16	$ 27.753,66	$ 392.991,83	7,15	0,00	$ 198.439	$ -	7,01	$ 194.553,16
1,15	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	ML	2	$ 357.219,72	$ 714.439,44	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 714.439,44
1,16	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble	UND	6	$ 70.183,77	$ 421.102,62	4,00	0,00	$ 280.735	$ -	2,00	$ 140.367,54
1,17	Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige	M2	48,54	$ 134.307,46	$ 6.519.284,11	4,33	0,00	$ 581.551	$ -	44,21	$ 5.937.732,81
1,18	Suministro e instalacion de zócalo 10 cm	ML	50,96	$ 32.787,43	$ 1.670.829,57	8,67	0,00	$ 284.249	$ -	42,29	$ 1.386.580,41
1,19	Suministro e instalacion de cielo raso drywall	M2	48,54	$ 93.796,91	$ 4.552.902,01	4,33	0,00	$ 406.141	$ -	44,21	$ 4.146.761,39
1,20	Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso	ML	46,94	$ 13.943,31	$ 654.498,97	15,44	0,00	$ 215.285	$ -	31,50	$ 439.214,27
1,21	Construccion de muro en drywall doble cara	M2	45,14	$ 116.905,42	$ 5.277.110,66	32,49	0,00	$ 3.798.257	$ -	12,65	$ 1.478.853,56
1,22	Suministro e instalacion de persianas black out	M2	33,88	$ 137.261,52	$ 4.650.420,30	0,00	0,00	$ -	$ -	33,88	$ 4.650.420,30
1,23	Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.	UND	4	$ 1.563.469,38	$ 6.253.877,52	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 6.253.877,52
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	5	$ 19.889,10	$ 99.445,50	0,00	0,00	$ -	$ -	5,00	$ 99.445,50
1,51	Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m	M2	48,54	$ 82.452,55	$ 4.002.246,78	4,33	0,00	$ 357.020	$ -	44,21	$ 3.645.227,24
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS				**$ 24.717.134,41**			**$ 14.723.620,78**	**$ 18.576.388,97**		**$ 28.569.902,60**
1,31	Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.	UND	5	$ 209.094,00	$ 1.045.470,00	0,00	2,00	$ -	$ 418.188	7,00	$ 1.463.658,00
1,32	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría	UND	1	$ 54.196,00	$ 54.196,00	1,00	0,00	$ 54.196	$ -	0,00	$ -
1,33	Suminsitro e instalacion de Canaleta Metalica con división 12 x 5 blanca	ML	30	$ 105.007,03	$ 3.150.211,00	30,00	0,00	$ 3.150.211	$ -	0,00	$ -
1,34	Suministro e instalacion Cable HFFR 3x12 AWG (1F + 1N + 1T)	ML	150	$ 16.997,20	$ 2.549.580,00	0,00	144,00	$ -	$ 2.447.597	294,00	$ 4.997.176,80
1,35	Suministro e instalaciónTuberia EMT de 1/2"	ML	150	$ 57.166,00	$ 8.574.899,98	150,00	0,00	$ 8.574.900	$ -	0,00	$ -
1,36	Suministro e instalación cable UTP cat 6A	ML	101	$ 18.812,00	$ 1.900.012,00	0,00	218,00	$ -	$ 4.101.016	319,00	$ 6.001.028,00
1,37	Suministro e instalación Face place sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	UND	7	$ 70.934,00	$ 496.538,00	0,00	1,00	$ -	$ 70.934	8,00	$ 567.472,00
1,38	Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	7	$ 96.425,00	$ 674.975,00	1,00	0,00	$ 96.425	$ -	6,00	$ 578.550,00
1,39	Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	7	$ 92.475,00	$ 647.325,00	1,00	0,00	$ 92.475	$ -	6,00	$ 554.850,00
1,40	Troquel Doble para canaleta metalica de 12 cm	UND	6	$ 44.660,00	$ 267.960,00	6,00	0,00	$ 267.960	$ -	0,00	$ -
1,41	Troquel triple para canaleta metalica de 12 cm	UND	6	$ 83.265,63	$ 499.593,80	6,00	0,00	$ 499.594	$ -	0,00	$ -
1,42	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*16 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	6	$ 112.496,67	$ 674.980,00	6,00	0,00	$ 674.980	$ -	0,00	$ -
1,43	Salida para Interruptor Doble. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.	UND	2	$ 113.970,00	$ 227.940,00	2,00	0,00	$ 227.940	$ -	0,00	$ -
1,44	Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.	UND	2	$ 130.075,40	$ 260.150,80	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 260.150,80
1,45	Salida para aire AA. La alimentación de potencia debe ser para la manejadora y compresora	UND	2	$ 542.470,00	$ 1.084.940,00	2,00	0,00	$ 1.084.940	$ -	0,00	$ -
1,46	Tuberia Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.	ML	10	$ 230.773,08	$ 2.307.730,83	0,00	50,00	$ -	$ 11.538.654	60,00	$ 13.846.385,00
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A	UND	2	$ 104.166,00	$ 208.332,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 208.332,00
1,48	Breaker enchufable 1 x 20A	UND	2	$ 46.150,00	$ 92.300,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 92.300,00
2	**JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**				**$ 161.950,00**			**$ 161.950,00**			**$ -**
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	5	$ 20.090,00	$ 100.450,00	5,00	0,00	$ 100.450	$ -	0,00	$ -
1,50	Mantenimiento de cauchos en ventana	ML	15	$ 4.100,00	$ 61.500,00	15,00	0,00	$ 61.500	$ -	0,00	$ -
3	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**				**$ 41.301.663,39**			**$ 11.396.442,43**	**$ 2.168.887,94**		**$ 32.074.108,90**
1,01	Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60	UND	6	$ 14.731,20	$ 88.387,20	0,00	1,00	$ -	$ 14.731	7,00	$ 103.118,40
1,02	Desmonte y retiro de cielo raso en drywall	M2	57,68	$ 45.820,20	$ 2.643.092,42	5,23	0,00	$ 239.823	$ -	52,45	$ 2.403.269,49
1,03	Desmonte y acarreo de puerta	UND	2	$ 36.829,10	$ 73.658,20	2,00	0,00	$ 73.658	$ -	0,00	$ -
1,04	Demolicion y retiro de piso incluye zócalo	M2	57,68	$ 45.820,20	$ 2.643.092,42	5,23	0,00	$ 239.823	$ -	52,45	$ 2.403.269,49
1,05	Desmonte de aires acondicionados	UND	1	$ 160.846,00	$ 160.846,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 160.846,00
1,07	Cerramiento de proteccion en pasillos	ML	25	$ 12.092,70	$ 302.317,50	25,00	0,00	$ 302.318	$ -	0,00	$ -
1,12	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	M2	67,84	$ 18.705,40	$ 1.268.914,48	52,34	0,00	$ 978.981	$ -	15,50	$ 289.933,70
1,13	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	M2	67,84	$ 20.252,20	$ 1.373.844,44	0,00	69,25	$ -	$ 1.402.530	137,09	$ 2.776.374,10
1,16	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble	UND	4	$ 70.892,70	$ 283.570,80	3,00	0,00	$ 212.678	$ -	1,00	$ 70.892,70
1,17	Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige	M2	57,68	$ 135.664,10	$ 7.825.647,94	5,23	0,00	$ 710.066	$ -	52,45	$ 7.115.582,05
1,18	Suministro e instalacion de zócalo 10 cm	ML	33,47	$ 33.118,62	$ 1.108.314,62	0,00	22,70	$ -	$ 751.627	56,16	$ 1.859.941,70
1,19	Suministro e instalacion de cielo raso drywall	M2	57,68	$ 94.744,35	$ 5.465.233,09	5,23	0,00	$ 495.892	$ -	52,45	$ 4.969.341,16
1,20	Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso	ML	33,47	$ 14.084,15	$ 471.326,08	2,51	0,00	$ 35.281	$ -	30,96	$ 436.045,28
1,52	Construcción de muro en drywall doble cara con aislamiento en frescasa	M2	40	$ 157.986,28	$ 6.319.451,20	7,61	0,00	$ 1.202.276	$ -	32,39	$ 5.117.175,61
1,23	Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.	UND	4	$ 1.579.262,00	$ 6.317.048,00	4,00	0,00	$ 6.317.048	$ -	0,00	$ -
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	7,6	$ 20.090,00	$ 152.684,00	7,60	0,00	$ 152.684	$ -	0,00	$ -
1,51	Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m	M2	57,68	$ 83.285,40	$ 4.804.235,01	5,23	0,00	$ 435.916	$ -	52,45	$ 4.368.319,23
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS				**$ 68.288.408,24**			**$ 37.845.485,44**	**$ 848.075,00**		**$ 31.290.997,80**
1,31	Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.	UND	8	$ 209.094,00	$ 1.672.752,00	0,00	0,00	$ -	$ -	8,00	$ 1.672.752,00
1,32	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría	UND	4	$ 54.196,00	$ 216.784,00	4,00	0,00	$ 216.784	$ -	0,00	$ -
1,33	Suminsitro e instalacion de Canaleta Metalica con división 12 x 5 blanca	ML	20	$ 105.007,03	$ 2.100.140,67	20,00	0,00	$ 2.100.141	$ -	0,00	$ -
1,34	Suministro e instalacion Cable HFFR 3x12 AWG (1F + 1N + 1T)	ML	358	$ 16.997,20	$ 6.084.997,60	113,00	0,00	$ 1.920.684	$ -	245,00	$ 4.164.314,00
1,35	Suministro e instalaciónTuberia EMT de 1/2"	ML	382	$ 57.166,00	$ 21.837.411,94	382,00	0,00	$ 21.837.412	$ -	0,00	$ -
1,36	Suministro e instalación cable UTP cat 6A	ML	480	$ 18.812,00	$ 9.029.760,00	59,00	0,00	$ 1.109.908	$ -	421,00	$ 7.919.852,00
1,37	Suministro e instalación Face place sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	UND	12	$ 70.934,00	$ 851.208,00	2,00	0,00	$ 141.868	$ -	10,00	$ 709.340,00
1,38	Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	6	$ 96.425,00	$ 578.550,00	0,00	4,00	$ -	$ 385.700	10,00	$ 964.250,00

1,39	Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$ 92.475,00	$ 462.375,00	0,00	5,00	$ -	$ 462.375	10,00	$ 924.750,00
1,41	Troquel triple para canaleta metalica de 12 cm	UND	8	$ 83.265,63	$ 666.125,07	8,00	0,00	$ 666.125	$ -	0,00	$ -
1,42	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*16 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	12	$ 112.496,67	$ 1.349.960,00	12,00	0,00	$ 1.349.960	$ -	0,00	$ -
1,43	Salida para Interruptor Doble. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.	UND	2	$ 113.970,00	$ 227.940,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 227.940,00
1,44	Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.	UND	2	$ 130.075,40	$ 260.150,80	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 260.150,80
1,45	Salida para aire AA. La alimentación de potencia debe ser para la manejadora y compresora	UND	4	$ 542.470,00	$ 2.169.880,00	4,00	0,00	$ 2.169.880	$ -	0,00	$ -
1,46	Tuberia Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.	ML	80	$ 230.773,08	$ 18.461.846,67	20,00	0,00	$ 4.615.462	$ -	60,00	$ 13.846.385,00
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A	UND	4	$ 104.166,00	$ 416.664,00	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 416.664,00
1,48	Breaker enchufable 1 x 20A	UND	4	$ 46.150,00	$ 184.600,00	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 184.600,00
1,53	Suministro e instalación de bomba para impulsar agua de aire acondicionado por ducto de desagüe	UND	1	$ 354.108,00	$ 354.108,00	1,00	0,00	$ 354.108	$ -	0,00	$ -
1,54	Suministro e instalación Tablero de breaker enchufable de 12 circuitos trifasico	UND	1	$ 578.646,50	$ 578.646,50	1,00	0,00	$ 578.647	$ -	0,00	$ -
1,55	Suministro e instalación de cable calibre #6 AWG HFFR (3 fases, 1 neutro y 1 tierra)	ML	8	$ 98.063,50	$ 784.508,00	8,00	0,00	$ 784.508	$ -	0,00	$ -
4	**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**				**$ 21.617.250,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 21.617.250,00**
1,24	Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.	UND	5	$ 2.481.465,00	$ 12.407.325,00	0,00	0,00	$ -	$ -	5,00	$ 12.407.325,00
1,25	Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento	UND	4	$ 283.500,00	$ 1.134.000,00	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	$ 1.134.000,00
1,26	Silla gerencial con espalda en malla sintética traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recueste de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás.	UND	1	$ 1.683.465,00	$ 1.683.465,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.683.465,00
1,27	Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)	UND	2	$ 693.660,00	$ 1.387.320,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 1.387.320,00
1,28	Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.	UND	1	$ 619.500,00	$ 619.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 619.500,00
1,29	Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico	UND	1	$ 1.904.070,00	$ 1.904.070,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.904.070,00
1,30	Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones	UND	1	$ 2.481.570,00	$ 2.481.570,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 2.481.570,00
5	**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS**				**$ 24.382.215,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 24.382.215,00**
1,24	Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.	UND	6	$ 2.481.465,00	$ 14.888.790,00	0,00	0,00	$ -	$ -	6,00	$ 14.888.790,00
1,25	Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento	UND	5	$ 283.500,00	$ 1.417.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	5,00	$ 1.417.500,00
1,26	Silla gerencial con espalda en malla sintética traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recueste de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás.	UND	1	$ 1.683.465,00	$ 1.683.465,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.683.465,00
1,27	Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)	UND	2	$ 693.660,00	$ 1.387.320,00	0,00	0,00	$ -	$ -	2,00	$ 1.387.320,00
1,28	Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.	UND	1	$ 619.500,00	$ 619.500,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 619.500,00
1,29	Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico	UND	1	$ 1.904.070,00	$ 1.904.070,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.904.070,00
1,30	Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones	UND	1	$ 2.481.570,00	$ 2.481.570,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 2.481.570,00
8	**ITEMS NO PREVISTOS**							**$ -**	**$ 50.884.297,20**		**$ 50.884.297,20**
8,1	Suministro e instalación de salida de datos con jack rj45 keystone blindada cat 6a 10 gb (EN RACK)	UND		$ 182.041,00		0,00	18,00	$ -	$ 3.276.738	18,00	$ 3.276.738,00
8,2	Punto para salida de datos (incluye caja y terminales)	UND		$ 53.635,00		0,00	18,00	$ -	$ 965.430	18,00	$ 965.430,00
8,3	Sumisnitro e instalación de patch cord de 1mt cat 6a	UND		$ 39.602,00		0,00	8,00	$ -	$ 316.816	8,00	$ 316.816,00
8,4	Suministro e instalaciónTuberia EMT de 3/4"	ML		$ 67.905,00		0,00	399,00	$ -	$ 27.094.095	399,00	$ 27.094.095,00
8,5	Suministro e instalaciónTuberia SCH40 1-1/4"	ML		$ 29.516,00		0,00	32,00	$ -	$ 944.512	32,00	$ 944.512,00
8,6	Suministro e instalaciónTuberia SCH40 de 3/4"	ML		$ 17.856,00		0,00	87,00	$ -	$ 1.553.472	87,00	$ 1.553.472,00
8,7	Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 1/2"	ML		$ 12.696,00		0,00	111,00	$ -	$ 1.409.256	111,00	$ 1.409.256,00
8,8	Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 3/4"	ML		$ 16.429,00		0,00	78,00	$ -	$ 1.281.462	78,00	$ 1.281.462,00
8,9	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación	UND		$ 118.280,00		0,00	27,00	$ -	$ 3.193.560	27,00	$ 3.193.560,00
8,10	Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#10 F + # 10 N + #10 T) AWG	ML		$ 22.845,00		0,00	180,00	$ -	$ 4.112.100	180,00	$ 4.112.100,00
8,11	Suministro e instalacion Cable encauchetado 4x10 AWG	ML		$ 19.807,00		0,00	60,00	$ -	$ 1.188.420	60,00	$ 1.188.420,00
8,12	Suministro e instalacion de caja de distribucion galvanizada 25x25	UND		$ 96.767,08		0,00	2,00	$ -	$ 193.534	2,00	$ 193.534,17
8,13	Suministro e instalacion de panel led 18 W redondo luz fria	UND		$ 65.661,00		0,00	8,00	$ -	$ 525.288	8,00	$ 525.288,00
8,14	Instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado. Incluye soportes para manejadoras	UND		$ 594.966,00		0,00	2,00	$ -	$ 1.189.932	2,00	$ 1.189.932,00
8,15	Trasciego de material para retiro	M3		$ 244.444,00		0,00	10,15	$ -	$ 2.480.010	10,15	$ 2.480.010,03
8,16	Suministro e instalacion Cable encauchetado 4x12 AWG	ML		$ 17.054,00		0,00	68,00	$ -	$ 1.159.672	68,00	$ 1.159.672,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				$ 180.156.060,40			$ 72.932.175,35	$ 72.932.175,35		$ 180.156.060,40
	ADMINISTRACION			26,00%	$ 46.840.575,71			$ 18.962.365,59	$ 18.962.365,59		$ 46.840.575,71
	IMPREVISTOS			2,00%	$ 3.603.121,21			$ 1.458.643,51	$ 1.458.643,51		$ 3.603.121,21
	UTILIDAD			5,00%	$ 9.007.803,02			$ 3.646.608,77	$ 3.646.608,77		$ 9.007.803,02
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	$ 1.711.482,57			$ 692.855,67	$ 692.855,67		$ 1.711.482,57
	TOTAL COSTO MOBILIARIOS				$ 45.999.465,00			$ 45.999.465,00	$ 45.999.465,00		$ 45.999.465,00
	IVA DE SUMINISTRO			19,00%	$ 8.739.898,35			$ 8.739.898,35	$ 8.739.898,35		$ 8.739.898,35
E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**GBL**	**1**	$ 5.877.492,11	$ 5.877.492,11			$ 5.877.492,11	$ 5.877.492,11		$ 5.877.492,11
CION DE MANEJO AMBIENTAL		**GBL**	**1**	$ 5.877.492,11	$ 5.877.492,11			$ 5.877.492,11	$ 5.877.492,11		$ 5.877.492,11
	TOTAL OFERTA ECONOMICA				**$ 307.813.390**			**$ 164.186.996**	**$ 164.186.996**		**$ 307.813.390**

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.972.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

Franco Lorena Hernandez Arrieta
Supervisor del contrato
Direccion seccional de administracion judicial Sincelejo

David Andres Marmolejo Romero
Profesional de Apoyo a la supervision
Contratista

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,01**	**Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**5,00**
OFICINA PISO 2	5,00					5,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,02**	**Desmonte y retiro de cielo raso en drywall**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**44,21**
OFICINA PISO 2	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,03**	**Desmonte y acarreo de puerta**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,04**	**Demolicion y retiro de piso incluye zócalo**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**44,21**
OFICINA PISO 2	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,05**	**Desmonte de aires acondicionados**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,06**	**Desmonte de aparatos electronicos. (Parlantes de sonido, camaras y cables)**				
UNIDAD:	**GBL**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA PISO 2	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,07**	**Cerramiento de proteccion en pasillos**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**50,00**
PASILLO 1		25,00				25,00
PASILLO 2		25,00				25,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,08**	**Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,54**
OFICINA PISO 2	1,00		1,95	1,30		2,54

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,09**	**Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)**
UNIDAD:	**M2**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**5,19**
RECIBIDOR PARTE 1	1,00		1,21	2,53		3,06
RECIBIDOR PARTE 2	1,00		2,00	1,06		2,12

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,10**	**Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (incluye acero de refuerzo)**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**3,21**
MURO RECIBIDOR		3,21				3,21

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,11**	**Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)**
UNIDAD:	**M2**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**9,90**
RECIBIDOR PARTE 1	2,00		1,21	2,34		5,65
RECIBIDOR PARTE 2	2,00		2,00	1,06		4,24

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,12**	**Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**21,37**
RECIBIDOR PARTE 1	2,00		1,21	2,53		6,12
RECIBIDOR PARTE 2	2,00		2,00	1,06		4,24
OTRAS AREAS INCY RESANE DE TUBERIAS DE AIRES					11,00	11,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,13**	**Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion**
UNIDAD:	**M2**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**63,32**
RECIBIDOR PARTE 1	2,00		1,21	2,53		6,12
RECIBIDOR PARTE 2	2,00		2,00	1,06		4,24
MURO PERIMETRO	1,00		13,55	2,53		34,28
DESCUENTO PUERTAS EXTERNAS	-2,00		0,95	2,00		-3,80
COLUMNA	1,00		3,88	2,53		9,82
MURO DIVISORIO	1,00		5,00	2,53		12,65

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,14**	**Construccion de Filos, Vanos para Puertas, fajas y mesones incluye Pañete.**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,01**
FILO PUERTA INTERNA	2,00	2,53				5,06
FILOS MESON RECIBIDOR	1,00	1,95				1,95

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,15**	**Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
RECIBIDOR	1,00	2,00				2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,16**	**Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,17**	**Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**44,21**
OFICINA PISO 2	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,18**	**Suministro e instalacion de zócalo 10 cm**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**42,29**
ZOCALO PERIMETRO	1,00	25,20				25,20
ZOCALO COLUMNA	1,00	3,88				3,88
ZOCALO RECIBIDOR	2,00	3,21				3,21
ZOCALO MURO DIVISORIO	2,00	5,00				10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,19**	**Suministro e instalacion de cielo raso drywall**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**44,21**
OFICINA PISO 2	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,20**	**Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**31,50**
DILATACION PERIMETRO	1,00	25,20				25,20
DILATACION COLUMNA	1,00	3,88				3,88
DILATACION RECIBIDOR	2,00	1,21				2,42

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,21**	**Construccion de muro en drywall doble cara**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**12,65**
MURO DIVISORIO	1,00		5,00	2,53		12,65

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,22**	**Suministro e instalacion de persianas black out**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**33,88**
VENTANAS	1,00	13,55		2,50		33,88

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,23**	**Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**
OFICINA PISO 2	4,00					4,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,49**	**Esmerilado para vidrios en puertas**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**5,00**
PUERTAS OFICINA	4,00		0,70	1,80		5,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,51**	**Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**44,21**
OFICINA PISO 2	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,31**	**Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,00**
OFICINA PISO 2	7,00					7,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,36**	**Suministro e instalación cable UTP cat 6A**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**319,00**
OFICINA PISO 2		319,00				319,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,37**	**Suministro e instalación Face place sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,00**
OFICINA PISO 2	8,00					8,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,38**	**Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**6,00**
OFICINA PISO 2	6,00					6,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**
ITEM:	**1,39**	**Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**6,00**
OFICINA PISO 2	6,00					6,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,44**	**Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,46**	**Tuberia Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**60,00**
AIRE 1		30,00				30,00
AIRE 2		30,00				30,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,47**	**Breaker enchufable 2 x 20A**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,48**	**Breaker enchufable 1 x 20A**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,01**	**Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**7,00**
OFICINA PISO 2	7,00					7,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,02**	**Desmonte y retiro de cielo raso en drywall**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,45**
OFICINA PISO 2	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,04**	**Demolicion y retiro de piso incluye zócalo**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,45**
OFICINA PISO 2	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,05**	**Desmonte de aires acondicionados**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA PISO 2	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,06**	**Cerramiento de proteccion en pasillos**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**25,00**
PASILLO		25,00				25,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,07**	**Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**15,50**
RESANES					15,50	15,50

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,08**	**Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**137,09**
MUROS DIVISORIOS 1	2,00	7,7		2,52		38,81
MUROS DIVISORIOS 2	2,00	5,8		2,52		29,23
MUROS PERIMETRALES	1,00	27,40		2,52		69,05

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,09**	**Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA PISO 2	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,10**	**Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,45**
OFICINA PISO 2	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,11**	**Suministro e instalacion de zócalo 10 cm**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**56,16**
MUROS DIVISORIOS 1	2,00	7,7				15,40
MUROS DIVISORIOS 2	2,00	5,8				11,60
MUROS PERIMETRALES	1,00	27,40				27,40
COLUMNA	2,00	0,88				1,76

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,12**	**Suministro e instalacion de cielo raso drywall**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,45**
OFICINA PISO 2	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,13**	**Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**30,96**
MUROS PERIMETRALES	1,00	30,96				30,96

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**1,52**	**Construcción de muro en drywall doble cara con aislamiento en frescasa**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**32,39**
MUROS DIVISORIOS 1	1,00	6,90		2,53		17,46
MUROS DIVISORIOS 2	1,00	5,9		2,53		14,93

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**3,00**	**ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM**

ITEM:	**3,16**	**Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**52,45**
OFICINA PISO 2	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**0,00**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**

ITEM:	**1,31**	**Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,00**
OFICINA BACRIM	8,00					8,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**0,00**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**

ITEM:	**1,36**	**Suministro e instalación cable UTP cat 6A**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**421,00**
OFICINA PISO 2		421,00				421,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,37**	**Suministro e instalación Face place sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,00**
OFICINA PISO 2	10,00					10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,38**	**Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,00**
OFICINA PISO 2	10,00					10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,39**	**Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,00**
OFICINA PISO 2	10,00					10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,43**	**Salida para Interruptor Doble. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,44**	**Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tuberia y demás accesorios para conexión.**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA PISO 2	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,46**	**Tuberia Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**60,00**
OFICINA PISO 2	1,00	60,00				60,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,47**	**Breaker enchufable 2 x 20A**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**
OFICINA PISO 2	4,00					4,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS**				
ITEM:	**1,48**	**Breaker enchufable 1 x 20A**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**
OFICINA PISO 2	4,00					4,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,24**	**Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.**					
UNIDAD:	**UND**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**	
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**5,00**	
OFICINA BACRIM	5,00					5,00	

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,25**	**Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento**					
UNIDAD:	**UND**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**	
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**4,00**	
OFICINA BACRIM	4,00					4,00	

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**
ITEM:	**1,26**	**Silla gerencial con espalda en malla sintetica traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recueste de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,27**	**Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)**					
UNIDAD:	**UND**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**	
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**	
OFICINA BACRIM	2,00					2,00	

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,28**	**Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**1,29**	**Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico**					
UNIDAD:	**UND**						
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**	
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**	
OFICINA BACRIM	1,00					1,00	

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**
ITEM:	**1,30**	**Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**
ITEM:	**1,24**	**Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**6,00**
OFICINA BACRIM	6,00					6,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**

ITEM:	**1,25**	**Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**5,00**
OFICINA BACRIM	5,00					5,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**
ITEM:	**1,26**	**Silla gerencial con espalda en malla sinfelica traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recueste de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**

ITEM:	**1,27**	**Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA BACRIM	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**

ITEM:	**1,28**	**Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**

ITEM:	**1,29**	**Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:		**SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO**
ITEM:	**1,30**	**Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**1,00**
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,1**	**Suministro e instalación de salida de datos con jack rj45 keystone cat 6a 10 gb**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**UND**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**18,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	8,00					8,00
OFICINA BACRIM	10,00					10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,2**	**Punto para salida de datos (incluye caja y terminales)**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**18,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	8,00					8,00
OFICINA BACRIM	10,00					10,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,3**	**Sumisnitro e instalación de patch cord de 1mt cat 6a**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	8,00					8,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,6**	**Suministro e instalaciónTuberia EMT de 3/4"**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**399,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		176,00				176,00
OFICINA BACRIM		223,00				223,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,7**	**Suministro e instalaciónTuberia SCH40 1-1/4"**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**32,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		18,00				18,00
OFICINA BACRIM		14,00				14,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,8**	**Suministro e instalaciónTuberia SCH40 de 3/4"**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**87,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		41,00				41,00
OFICINA BACRIM		46,00				46,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,9**	**Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 1/2"**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**111,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		60,00				60,00
OFICINA BACRIM		51,00				51,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,10**	**Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 3/4"**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**78,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		36,00				36,00
OFICINA BACRIM		42,00				42,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,11**	**Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**27,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	11,00					11,00
OFICINA BACRIM	16,00					16,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,12**	**Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**539,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		294,00				294,00
OFICINA BACRIM		245,00				245,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,13**	**Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#10 F + # 10 N + #10 T) AWG**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**180,00**
AIRES JUZGADO LABORAL		60,00				60,00
OFICNA BACRIM AIRES		120,00				120,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,14**	**Suministro e instalacion Cable HFFR 4x10 AWG**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**60,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL		60,00				60,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benitez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,15**	**Suministro e instalacion de caja de distribucion galvanizada 25x25**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	1,00					1,00
OFICINA BACRIM	1,00					1,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,16**	**Suministro e instalacion de panel led 18 W redondo luz fría**				
UNIDAD:	**UND**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**8,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	4,00					4,00
OFICINA BACRIM	4,00					4,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SISMICA CONSTRUCTORA

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,17**	**Instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado. Incluye soportes para manejadoras**
UNIDAD:	**UND**	

Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**2,00**
OFICINA JUZGADO LABORAL	2,00					2,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,18**	**Demolicion de plantilla de piso e=10cm**				
UNIDAD:	**M2**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**96,65**
OFICINA JUZGADO LABORAL	1,00	5,90	7,65			45,14
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	1,06			-0,93
OFICINA BACRIM	1,00	7,70	6,91			53,21
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,88	0,87			-0,77

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**8,00**	**ITEMS NO PREVISTOS**

ITEM:	**8,19**	**Trasciego y retiro de escombro. Incluye derecho a botadero**				
UNIDAD:	**M3**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Vol (m3)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**10,15**
OFICINA JUZGADO LABORAL	1,30				5,50	7,15
OFICINA BACRIM	1,30				2,31	3,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

OBJETO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia SISMICA CONSTRUCTORA
CONTRATISTA:	**SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S**	
SUPERVISORA:	**ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA**	

MEMORIA DE CANTIDADES PARA BALANCE DE OBRA NRO 1

CAPÍTULO:	**1,00**	**JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO**

ITEM:	**8,20**	**Suministro e instalacion Cable HFFR 4x12 AWG**				
UNIDAD:	**ML**					
Elementos/Ubicación	**Dimensiones**				**Area (m2)**	**TOTAL**
	Cantidad	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Altura (m)**		**68,00**
OFICINA BACRIM	4,00	17,00				68,00

Detalle:

Ricardo Rey Pérez Benítez
C. C. Nº 1.102.872.957 de Sincelejo
Representante Legal de SISMICA CONSTRUCTORA S.A.S.
M.P. 22202-398597 COR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,1	Suministro e instalación de salida de datos con jack rj45 keystone cat 6a 10 gb	UND	18

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	TALADOR PERCUTOR	DIA	1	$ 120.000	5,00	$ 24.000
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 6.002
					SUBTOTAL $	$ 30.002

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	JACK CAT 6A	UND		2,0	$ 33.100,00	$ 66.200
	BLANK INSERT BLANCO	UND		1,0	$ 2.300,00	$ 2.300
	Caja PVC 4x4 PROFUNDA	UN		1,0	$ 7.350,00	$ 7.350
	Terminal PVC de 3/4"	UN		2,0	$ 300,00	$ 600
	Curva PVC conduit de 3/4"	UN		2,0	$ 1.650,00	$ 3.300
	Suplemento de 4 x 4 a 2 x 4 en PVC Conduit	UN		1,0	$ 1.850,00	$ 1.850
	LIMPIADOR PVC 1/4 GAL	UN		0,0	$ 56.800,00	$ 568
	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GAL	UN		0,1	$ 105.590,00	$ 8.447
	Accesorios de Fijacion	GL		1,0	$ 1.400,00	$ 1.400
					SUBTOTAL $	$ 92.015

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	5,00	$ 46.691
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	5,00	$ 13.333
					SUBTOTAL $	**$ 60.024**
					COSTO DIRECTO $	**$ 182.041**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 182.041

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,2	Punto para salida de datos (incluye caja y terminales)	UND	18

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	TALADOR PERCUTOR	DIA	1	$ 120.000	12,00	$ 10.000
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 2.501
					SUBTOTAL $	$ 12.501

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Caja PVC 4x4 PROFUNDA	UN		1,0	$ 7.350,00	$ 7.350
	Terminal PVC de 3/4"	UN		2,0	$ 300,00	$ 600
	Curva PVC conduit de 3/4"	UN		2,0	$ 1.650,00	$ 3.300
	Suplemento de 4 x 4 a 2 x 4 en PVC Conduit	UN		1,0	$ 1.850,00	$ 1.850
	LIMPIADOR PVC 1/4 GAL	UN		0,0	$ 56.800,00	$ 568
	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GAL	UN		0,0	$ 105.590,00	$ 1.056
	Accesorios de Fijacion	gl		1,0	$ 1.400,00	$ 1.400
					SUBTOTAL $	$ 16.124

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	12,00	$ 19.455
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	12,00	$ 5.556
					SUBTOTAL $	**$ 25.010**
					COSTO DIRECTO $	**$ 53.635**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 53.635

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,3	Sumisnitro e instalación de patch cord de 1mt cat 6a	UND	8

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 400
					SUBTOTAL $	$ 400

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	PATCH CORD DE 1MT	und		1,0	$ 35.200,00	$ 35.200
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL $	$ 35.200

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	75,00	$ 3.113
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	75,00	$ 889
					SUBTOTAL $	**$ 4.002**
					COSTO DIRECTO $	**$ 39.602**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 39.602

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,4	Suministro e instalaciónTuberia EMT de 3/4"	ML	399

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 5.002
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000	0,10	$ 500
	PULIDORA	HORA	1	$ 5.000	0,08	$ 417
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 6.585,33

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tubo EMT galvanizado de 3/4"	ML		0,36	$ 25.080,00	$ 9.144,43
	Unión EMT de 3/4"	UND		0,33	$ 1.100,00	$ 366,67
	Curva EMT de 3/4"	UND		0,11	$ 1.400,00	$ 155,56
	Terminal EMT de 3/4"	UND		0,33	$ 1.300,00	$ 433,33
	Abrazadera grapa metalica de 3/4" aleta doble con chazo y tornillo	UND		1,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00
					SUBTOTAL $	$ 11.299,99

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	6,00	$ 38.909
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	6,00	$ 11.111
					SUBTOTAL $	**$ 50.020**
					COSTO DIRECTO $	**$ 67.905**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 67.905

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,5	Suministro e instalaciónTuberia SCH40 1-1/4"	ML	32

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 2.001
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000,00	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 3.167,67

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tubo sch40 1-1/4"	ML		0,36	$ 15.556,00	$ 5.671,88
	Unión sch40 1-1/4"	UND		0,33	$ 770,00	$ 256,67
	Curva sch40 1-1/4"	UND		0,11	$ 980,00	$ 108,89
	Terminal sch40 1-1/4"	UND		0,33	$ 910,00	$ 303,33
					SUBTOTAL $	$ 6.340,77

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	15,00	$ 15.564
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	15,00	$ 4.444
					SUBTOTAL $	**$ 20.008**
					COSTO DIRECTO $	**$ 29.516**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 29.516

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,6	Suministro e instalaciónTuberia SCH40 de 3/4"	ML	87

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 1.200
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000,00	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 2.366,67

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tubo sch40 3/4"	ML		0,36	$ 8.200,00	$ 2.989,81
	Unión sch40 3/4"	UND		0,33	$ 550,00	$ 183,33
	Curva sch40 3/4"	UND		0,11	$ 700,00	$ 77,78
	Terminal sch40 3/4"	UND		0,33	$ 700,00	$ 233,33
					SUBTOTAL $	$ 3.484,25

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	25,00	$ 9.338
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	25,00	$ 2.667
					SUBTOTAL $	**$ 12.005**
					COSTO DIRECTO $	**$ 17.856**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 17.856

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,7	Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 1/2"	ML	111

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 750
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000,00	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 1.916,67

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tubo conduit pvc 1/2"	ML		0,36	$ 7.900,00	$ 2.880,42
	Unión conduit pvc 1/2"	UND		0,33	$ 440,00	$ 146,67
	Curva conduit pvc 1/2"	UND		0,11	$ 560,00	$ 62,22
	Terminal conduit pvc 1/2"	UND		0,33	$ 560,00	$ 186,67
					SUBTOTAL $	$ 3.275,98

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	40,00	$ 5.836
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	40,00	$ 1.667
					SUBTOTAL $	**$ 7.503**
					COSTO DIRECTO $	**$ 12.696**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 12.696

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,8	Suministro e instalaciónTuberia conduit pvc de 3/4"	ML	78,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 1.000
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000,00	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 2.166,67

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tubo conduit pvc 3/4"	ML		0,36	$ 10.270,00	$ 3.744,55
	Unión conduit pvc 3/4"	UND		0,33	$ 572,00	$ 190,67
	Curva conduit pvc 3/4"	UND		0,11	$ 728,00	$ 80,89
	Terminal conduit pvc 3/4"	UND		0,33	$ 728,00	$ 242,67
					SUBTOTAL $	$ 4.258,77

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	30,00	$ 7.782
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	30,00	$ 2.222
					SUBTOTAL $	**$ 10.004**
					COSTO DIRECTO $	**$ 16.429**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 16.429

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,9	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	27

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 3.752
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
	TALADRO	HORA	1	$ 5.000,00	0,13	$ 667
					SUBTOTAL $	$ 4.918,67

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Caja de empalme 12x12x5 pulgadas con tapa lisa	UND		1,00	$ 9.250,00	$ 9.250,00
	Conector tipo resorte cubierta aislante, retardante a la llama, interior metalico estañado.	UND		3,00	$ 1.500,00	$ 4.500,00
	Conector tipo derivación, autodesforre.	UND		3,00	$ 2.150,00	$ 6.450,00
	Cable encauchetado 3x14 AWG	ML		1,00	$ 6.200,00	$ 6.200,00
	Prensa estopa PVC de 1/2"	UND		1,00	$ 600,00	$ 600,00
	Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Amarillo	UND		0,10	$ 6.000,00	$ 600,00
	Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Verde	UND		0,10	$ 6.000,00	$ 600,00
	Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Blanco	UND		0,10	$ 6.000,00	$ 600,00
	Cable de Cobre LSZH-HF 12 AWG	ML		6,60	$ 3.300,00	$ 21.780,00
	Toma aerea de caucho con polo a tierra	UND		1,00	$ 6.850,00	$ 6.850,00
	Clavija aerea de caucho con polo a tierra	UND		1,00	$ 5.550,00	$ 5.550,00
	Terminal EMT de 1/2"	UND		1,00	$ 800,00	$ 800,00
	Tubo EMT galvanizado de 1/2"	ML		2,00	$ 6.033,33	$ 12.066,67
					SUBTOTAL $	$ 75.846,67

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	8,00	$ 29.182
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	8,00	$ 8.333
					SUBTOTAL $	**$ 37.515**
					COSTO DIRECTO $	**$ 118.280**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 118.280

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,1	Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#10 F + # 10 N + #10 T) AWG	ML	180

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 770
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 1.270,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Cable HFFR 12 AWG – fase	ML		1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00
	Cable HFFR 12 AWG – neutro	ML		1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00
	Cable HFFR 12 AWG – tierra	ML		1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00
	Cinta aislante	UND		0,10	$ 3.800,00	$ 380,00
					SUBTOTAL $	$ 13.880,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	39,00	$ 5.986
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	39,00	$ 1.709
					SUBTOTAL $	**$ 7.695**
					COSTO DIRECTO $	**$ 22.845**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 22.845

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,11	Suministro e instalacion Cable encauchetado 4x10 AWG	ML	60

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 1.501
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 2.001,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	cable encauchetado 4x10	ML		1,00	$ 2.800,00	$ 2.800,00
					SUBTOTAL $	$ 2.800,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	20,00	$ 11.673
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	20,00	$ 3.333
					SUBTOTAL $	**$ 15.006**
					COSTO DIRECTO $	**$ 19.807**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 19.807

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,12	Suministro e instalacion de caja de distribucion galvanizada 25x25	UND	2

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 3.752
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 4.252,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Caja de distribucion tercol 25x25	ML		1,00	$ 55.000,00	$ 55.000,00
					SUBTOTAL $	$ 55.000,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	8,00	$ 29.182
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	8,00	$ 8.333
					SUBTOTAL $	**$ 37.515**
					COSTO DIRECTO $	**$ 96.767**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 96.767

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,13	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría	UND	8

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 4.287
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 4.787,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Panel led 18w redonda luz fria	und		1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00
	conectores electricos	und		2,00	$ 1.000,00	
	cinta aislante	und		2,00	$ 3.800,00	
					SUBTOTAL $	$ 18.000,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	7,00	$ 33.351
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	7,00	$ 9.524
					SUBTOTAL $	**$ 42.874**
					COSTO DIRECTO $	**$ 65.661**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 65.661

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,14	Instalacion y puesta en funcionamiento de aire acondicionado. Incluye soportes para manejadoras	UND	2

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 36.679
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 37.179,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Soportes metalicos	und		1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
	Chazos	und		1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00
	Gas refrijerante	und		1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00
	Butano	und		0,50	$ 48.000,00	$ 24.000,00
					SUBTOTAL $	$ 191.000,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	1,00	$ 233.454
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	2		$ 66.666,67	1,00	$ 133.333
					SUBTOTAL $	**$ 366.787**
					COSTO DIRECTO $	**$ 594.966**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 594.966

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,15	Suministro e instalacion Cable encauchetado 4x12 AWG	ML	68,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 1.305
	ESCALERA DE 3MTS	HORA	1	$ 5.000,00	0,10	$ 500
					SUBTOTAL $	$ 1.805,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	cable encauchetado 4x12	ML		1,00	$ 2.200,00	$ 2.200,00
					SUBTOTAL $	$ 2.200,00

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TE	TECNICO ELECTRICISTA	1		$ 233.454,00	23,00	$ 10.150
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	1		$ 66.666,67	23,00	$ 2.899
					SUBTOTAL $	**$ 13.049**
					COSTO DIRECTO $	**$ 17.054**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 17.054

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA	DIA	MM	AAAA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8,16	Suministro e instalacion Cable encauchetado 4x12 AWG	ML	68

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES 10%MO					$ 22.222
					SUBTOTAL $	$ 22.222,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
					SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	DISTANCIA		M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	CANTIDAD		JORNAL CON PRESTACIONES	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AE	AYUDANTE	2		$ 66.666,67	0,60	$ 222.222
					SUBTOTAL $	**$ 222.222**
					COSTO DIRECTO $	**$ 244.444**
					PRECIO UNITARIO APROXIMADO AL PESO	$ 244.444