	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión N°:	6
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5
CONTRATISTA	INGEVILL DISEÑO Y CONTRUCCION S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. VANEGAS WILSON JAVIER
FECHA DE CORTE	10/09/2026
CORTE DE OBRA No.	1

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC.

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									PRESENTE CORTE (Del 27 de julio al 10 de septiembre del 2026)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES													
1,1	ROTURA DE PAVIMENTO Y ADECUACIÓN NUEVAMENTE DEL TERRENO	ML	12,00	$ 698.553,00	$ 8.382.636,00	- 7,20	4,80	$ 3.353.054,00		$ -	0,00%	4,80	$ 3.353.054,00	100,00%
1,2	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	un	4,00	$ 112.833,00	$ 451.332,00	4,00	8,00	$ 902.664,00	6,00	$ 676.998,00	75,00%	2,00	$ 225.666,00	25,00%
1,3	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	ml	537,15	$ 2.662,00	$ 1.429.893,00	- 86,98	450,17	$ 1.198.353,00	426,63	$ 1.135.689,00	94,77%	23,54	$ 62.663,00	5,23%
1,4	ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES)	m²	77,08	$ 28.722,00	$ 2.213.892,00	-	77,08	$ 2.213.892,00	48,60	$ 1.395.889,00	63,05%	28,48	$ 818.003,00	36,95%
2	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS					-								
2,1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	6,00	$ 46.935,00	$ 281.610,00	69,38	75,38	$ 3.537.960,00	30,91	$ 1.450.761,00	41,01%	44,47	$ 2.087.199,00	58,99%
2,2	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	913,16	$ 3.501,00	$ 3.196.973,00	46,84	960,00	$ 3.360.960,00	180,00	$ 630.180,00	18,75%	780,00	$ 2.730.780,00	81,25%
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-								
3,1	EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	m³	539,61	$ 30.242,00	$ 16.318.886,00	125,83	665,44	$ 20.124.236,00	438,97	$ 13.275.331,00	65,97%	226,47	$ 6.848.906,00	34,03%
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO	m³	88,50	$ 51.567,00	$ 4.563.680,00	- 46,85	41,65	$ 2.147.766,00	15,72	$ 810.633,00	37,74%	25,93	$ 1.337.132,00	62,26%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 36.838.902,00			$ 36.838.885,00		$ 19.375.481,00			$ 17.463.403,00	
	ADMINISTRACIÓN			20,28%	$ 7.470.929,00			$ 7.470.926,00		$ 3.929.348,00			$ 3.541.578,00	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 368.389,00			$ 368.389,00		$ 193.755,00			$ 174.634,00	
	UTILIDADES			3,00%	$ 1.105.167,00			$ 1.105.167,00		$ 581.264,00			$ 523.902,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 209.982,00			$ 209.982,00		$ 110.440,00			$ 99.541,00	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 45.993.369,00		SUBTOTAL 1	$ 45.993.349,00	SUBTOTAL 2	$ 24.190.288,00	52,60%	SUBTOTAL 3	$ 21.803.058,00	47,40%

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA .A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS REC. 10

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA			OBRA POR EJECUTAR		
									PRESENTE CORTE (Del 27 de julio al 10 de septiembre del 2026)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
4	CIMENTACIÓN				$ -	-			-			-		
4,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	10,50	$ 118.370,00	$ 1.242.885,00	198,21	208,71	$ 24.705.003,00	98,06	$ 11.607.362,00	46,98%	110,65	$ 13.097.641,00	53,02%
4,2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m³	784,01	$ 47.440,00	$ 37.193.434,00	- 107,37	676,64	$ 32.099.802,00	324,64	$ 15.400.922,00	47,98%	352,00	$ 16.698.880,00	52,02%
4,3	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	ML	24,00	$ 41.460,00	$ 995.040,00	-	24,00	$ 995.040,00	-	$ -	0,00%	24,00	$ 995.040,00	100,00%
5	INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS				$ -	-	-							
5,1	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO	un	11,00	$ 408.899,00	$ 4.497.889,00	- 8,00	3,00	$ 1.226.697,00	-	$ -	0,00%	3,00	$ 1.226.697,00	100,00%
5,2	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	un	12,00	$ 738.727,00	$ 8.864.724,00	-	12,00	$ 8.864.724,00	-	$ -	0,00%	12,00	$ 8.864.724,00	100,00%
5,3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	204,00	$ 70.411,00	$ 14.363.844,00	-	204,00	$ 14.363.844,00	-	$ -	0,00%	204,00	$ 14.363.844,00	100,00%
5,4	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	150,00	$ 112.589,00	$ 16.888.350,00	41,73	191,73	$ 21.586.689,00		$ -	0,00%	191,73	$ 21.586.689,00	100,00%

5,5	TUBERÍA NOVAFORT 10" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	179,86	$ 149.805,00	$ 26.943.927,00	-	41,26	138,60	$ 20.762.973,00	128,60	$ 19.264.923,00	92,78%	10,00	$ 1.498.050,00	7,22%
5,6	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,50 H = 0 - 4,50 M. INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm	un	8,00	$ 7.169.568,00	$ 57.356.544,00	-	4,00	4,00	$ 28.678.272,00	3,00	$ 21.508.704,00	75,00%	1,00	$ 7.169.568,00	25,00%
5,7	POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20M H=1.00M-1.50M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm	un	4,00	$ 3.159.755,00	$ 12.639.020,00	2,00	6,00	$ 18.958.530,00	-	$ -	0,00%	6,00	$ 18.958.530,00	100,00%	
6	**OBRAS GENERALES**					**-**									
6,1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	m²	961,77	$ 28.875,00	$ 27.771.109,00	302,80	1.264,57	$ 36.514.459,00	-	$ -	0,00%	1.264,57	$ 36.514.459,00	100,00%	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 208.756.766,00**			**$ 208.756.033,00**		**$ 67.781.911,00**			**$ 140.974.122,00**		
ADMINISTRACIÓN				**20,28%**	**$ 42.335.872,00**			**$ 42.335.723,00**		**$ 13.746.172,00**			**$ 28.589.552,00**		
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 2.087.568,00**			**$ 2.087.560,00**		**$ 677.819,00**			**$ 1.409.741,00**		
UTILIDADES				**3,00%**	**$ 6.262.703,00**			**$ 6.262.681,00**		**$ 2.033.457,00**			**$ 4.229.224,00**		
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.189.914,00**			**$ 1.189.909,00**		**$ 386.357,00**			**$ 803.553,00**		
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 260.632.823,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 260.631.906,00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 84.625.716,00**	**32,47%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 176.006.192,00**	**67,53%**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 306.626.192,00**		**TOTAL 1**	**$ 306.625.255,00**	**TOTAL 2**	**$ 108.816.004,00**	**35,49%**	**TOTAL 3**	**$ 197.809.250,00**	**64,51%**	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN PRESENTE CORTE
0,00%	$ -	0,00%	-	$ -

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:

Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma